

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE MARZO DE 2019

PERIODO:	MARZO 2019												
ENTIDAD:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN		METAS	
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2014-0178	(2014-00780) CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN LA TELESECUNDARIA CRISTOBAL COLÓN	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	20/08/2014	30/03/2015	100%	20/08/2014	30/03/2015	432,750.00	432,750.00	AULA	1	
2014-0179	(2014-00782) CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DIDÁCTICA EN LA ESC. PRIM. GRAL. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	19/08/2014	10/02/2015	100%	19/08/2014	10/02/2015	393,519.83	393,519.83	AULA	1	
2014-0180	(2014-00781) CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN LA TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	29/09/2014	09/02/2015	100%	29/09/2014	09/02/2015	321,069.83	321,069.83	AULA	1	
2014-0181	(2014-00783) CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN LA TELESECUNDARIA MIGUEL DOMÍNGUEZ	TINAJA DE LA ESTANCIA	100%	17/09/2014	17/02/2015	100%	17/09/2014	17/02/2015	365,545.29	365,545.29	AULA	1	
2014-0218	(2014-00914) CONSTRUCCION DE AULA DIDÁCTICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS CARL ROGERS	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	24/10/2014	10/02/2015	100%	24/10/2014	10/02/2015	480,181.40	480,181.40	AULA (S)	1	
2014-0338	(2014-01174) CONSTRUCCIÓN DE AULA DICÁCTICA EN LA PRIMARIA GENERAL MIGUEL HIDALGO	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	06/10/2014	22/04/2015	74%	06/10/2014	-	359,519.70	266,198.50	AULA (S)	1	
2014-0339	(2014-01173) CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS EN LA TELESECUNDARIA REPÚBLICA DE ARGENTINA	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	24/10/2014	10/02/2015	100%	24/10/2014	10/02/2015	865,964.35	865,964.35	AULA (S)	2	
2014-0340	(2014-01171) CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA Y ANEXO (DIRECCIÓN) EN LA ESC. PRIM. GRAL. JUAN ALDAMA	FUNDADORES	100%	27/10/2014	30/03/2015	100%	27/10/2014	30/03/2015	777,215.98	777,215.98	AULA (S)	2	
2014-0341	(2014-01172) CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN LA TELESECUNDARIA JESÚS URUETA	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	28/10/2014	14/05/2015	100%	28/10/2014	14/05/2015	463,444.58	463,444.58	AULA (S)	1	
2014-0353	(2014-01239) CONSTRUCCION DE TALLER DE TURISMO EN LA ESC. SEC. TEC. NO. 36 ANTONIO ACOSTA AGUIAYO	CERRITO COLORADO 4a. SECCION	100%	25/11/2014	20/03/2015	100%	25/11/2014	20/03/2015	1,424,871.54	1,424,871.54	TALLER	1	
2014-0354	(2014-01240) CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN LA ESC. SEC. GRAL. NO. 8 ANDRÉS BALVANERA	MANSIONES DEL VALLE	100%	27/03/2015	22/06/2015	100%	27/03/2015	22/06/2015	853,627.47	853,627.47	AULA (S)	1	
2014-0355	(2014-01241) CONSTRUCCION DE ANEXO (BAÑOS) EN EL PREESCOLAR GENERAL GUACHARO/AGUSTÍN YAÑEZ	EL PEDREGOSO	100%	10/12/2014	25/03/2015	100%	10/12/2014	25/03/2015	662,930.04	662,930.04	ANEXO	1	
2014-0367	(2014-01349) CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS E IMPERMEABILIZACIÓN EN LA PRIM. GRAL. RAFAEL ROSAS ROSAINS	CASA BLANCA	100%	28/11/2014	08/07/2015	100%	28/11/2014	08/07/2015	1,109,854.66	1,109,854.66	AULA (S)	1	
2014-0392	(2014-01564) CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN LA ESC. SEC. GRAL. EPIGMEIO GONZÁLEZ	VILLAS DE SANTIAGO	100%	02/03/2015	21/04/2015	100%	02/03/2015	21/04/2015	310,822.88	310,822.88	AULA (S)	1	
2014-0416	(2014-01705) CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN LA ESC. PRIM. CARLOS MONSIVAÍS ACEVES	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	11/02/2015	24/03/2015	100%	11/02/2015	24/03/2015	1,326,754.31	1,326,754.31	AULA (S)	1	
2015-0024	(2014-0104) (2014-00440C1) CONSTRUCCION DE EDIFICIOS "B" Y "G", COMPLEMENTO DE BARRA PERIMETRAL, ALUMBRADO EXTERIOR ETAPA 1 Y 2, MURO DE CONTENCIÓN Y ANDADOR DE LIGA, EN ESC. SEC. GRAL. LA LOMA 2DA. ETAPA	LA LOMA	100%	18/09/2014	30/07/2015	100%	18/09/2014	30/07/2015	13,058,471.07	13,058,471.07	M2	446	
FAM BASICA 2014									23,206,542.93	23,113,221.73			



AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:

31 DE MARZO DE 2019

PERIODO:	MARZO 2019		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN			
ENTIDAD:	QUERETARO											
MUNICIPIO:	QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2015-0023	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PASEO CONSTITUCIÓN EN SUS TRAMOS DE TLAXCALA A SONORA Y DE VERACRUZ A SAN GABRIEL EN ACERA PTE, Y EN CALLE VERACRUZ DE PASEO CONSTITUCIÓN A MITAD DE CALLE ACERA SUR, EN LA COLONIA MARTIRES DE LA LIBERTAD I, DELEGACIÓN EPIGMEIO GONZALEZ FLORES	MARTIRES DE LA LIBERTAD I	100%	15/07/2015	02/09/2015	100%	15/07/2015	02/09/2015	244,154.89	244,154.89	ML	480
2015-0082	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE PRIMERA PRIVADA SAN LUIS, COLONIA HORNO DEL MUERTO, DELEGACIÓN EPIGMEIO GONZALEZ FLORES	HORNO DEL MUERTO	100%	23/07/2015	02/09/2015	100%	23/07/2015	02/09/2015	177,637.52	177,637.52	LUMINARIAS	2
2015-0093	ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE 3 Y PRIVADA 6, COLONIA AMPLIACIÓN EL OASIS, DELEGACIÓN EPIGMEIO GONZALEZ FLORES	AMPLIACION EL OASIS	100%	07/08/2015	01/09/2015	100%	07/08/2015	01/09/2015	237,734.67	237,734.67	POSTE (S)	5
2015-0107	INTRODUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE CORREGIDORA, COLONIA VALLE DE BICENTENARIO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	VALLE DEL BICENTENARIO	100%	26/05/2015	06/07/2015	0%	26/05/2015		32,856.42		LUMINARIAS	5
2015-0108	URBANIZACIÓN EN CALLE ENCINO, SABINO, FRESNO Y PARAISO, EN LA COLONIA 5 HALCONES, SAN JOSÉ EL ALTO, DELEGACIÓN EPIGMEIO GONZÁLEZ	SAN JOSE EL ALTO ZONA X (5 HALCONES)	100%	09/07/2015	08/09/2015	100%	09/07/2015	08/09/2015	647,793.91	647,793.91	M2	216
2015-0115	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CARR. AL ZAPOTE, LOCALIDAD SECCIÓN ESTE DE SANTA MARIA DEL ZAPOTE, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	SANTA MARIA DEL ZAPOTE	100%	27/07/2015	03/09/2015	100%	27/07/2015	03/09/2015	226,324.09	226,324.09	LUMINARIAS	3
2015-0118	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES CERRO DE LA BUFA Y CERRO DE MENDIOLA EN SU TRAMO DE CALLE PATOL HACIA FIN DE CALLE, COLONIA LAS AMERICAS III, DELEGACIÓN EPIGMEIO GONZÁLEZ FLORES	LAS AMERICAS III	100%	21/08/2015	03/09/2015	100%	21/08/2015	03/09/2015	191,089.53	191,089.53	LUMINARIAS	3
2015-0119	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES AURORA DE LA MAÑANA, CIELO CLARO, CIRCUITO CLARO AMANECEER, LUZ DE ALBA, LUZ DE AMANECEER, MADRUGADA DEL EDEN , ROCIO DE LA MAÑANA, COLONIA JARDINES DE LA ALBORADA, DELEGACIÓN EPIGMEIO GONZÁLEZ FLORES	JARDINES DE LA ALBORADA	100%	14/07/2015	11/09/2015	100%	14/07/2015	11/09/2015	2,912,122.74	2,912,122.74	ML	1,213
2015-0120	INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES AURORA DE LA MAÑANA, CIELO CLARO, CIRCUITO CLARO AMANECEER, LUZ DE ALBA, LUZ DE AMANECEER, MADRUGADA DEL EDEN , ROCIO DE LA MAÑANA, COLONIA JARDINES DE LA ALBORADA, DELEGACIÓN EPIGMEIO GONZÁLEZ FLORES	JARDINES DE LA ALBORADA	100%	14/09/2015	26/10/2015	100%	14/09/2015	26/10/2015	827,340.71	827,340.71	ML	2,040
2015-0123	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES VALENTÍN CAMPA, DEMETRIO VALLEJO, RICARDO FLORES MAGÓN, JESÚS GARCÍA Y CALLE S/N, COLONIA JARDINES DE LAS AZUCENAS (LA FLORESTA), DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	JARDINES DE AZUCENAS (LA FLORESTA)	100%	16/07/2015	08/09/2015	100%	16/07/2015	08/09/2015	3,441,710.43	3,441,710.43	ML	1,465
2015-0126	EMPEDRADO AHOAGADO EN MORTERO EN CALLE MANANTIALES DE CALLE ARROYO SECO A CALLE FRAY PEDRO DE GANTE ACERA NORTE, LOCALIDAD EL SALITE, DELEGACIÓN EPIGMEIO GONZÁLEZ	SANTIAGO DE QUERETARO	100%	03/06/2015	21/08/2015	100%	03/06/2015	21/08/2015	1,224,537.70	1,224,537.70	M2	1,457
2015-0131	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MICHOACÁN, PRIMERA PRIVADA SAN LUIS Y NUEVO LEÓN, COLONIA SAN JOSÉ EL ALTO (HORNO DEL MUERTO), DELEGACIÓN EPIGMEIO GONZALEZ FLORES	HORNO DEL MUERTO	100%	08/07/2015	28/08/2015	100%	08/07/2015	28/08/2015	192,037.59	192,037.59	ML	328
2015-0132	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIMERA PRIVADA SAN LUIS Y NUEVO LEÓN, COLONIA SAN JOSÉ EL ALTO (HORNO DEL MUERTO), DELEGACIÓN EPIGMEIO GONZALEZ FLORES	HORNO DEL MUERTO	100%	08/07/2015	07/09/2015	100%	08/07/2015	07/09/2015	574,622.31	574,622.31	ML	132
2015-0148	INTRODUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES CERRO DEL VENADO, CERRO DE MENDIOLA, CERRO DE LA BUFA, CERRO DEL CAPULÍN Y CERRO DEL HUIZACHE, COL. LAS AMERICAS III, DELEGACIÓN EPIGMEIO GONZÁLEZ FLORES	LAS AMERICAS III	100%	19/08/2015	01/09/2015	100%	19/08/2015	01/09/2015	1,443,817.74	1,443,817.74	METRO LINEAL	997
2015-0149	INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES CERRO DEL VENADO, CERRO DE MENDIOLA, CERRO DE LA BUFA, CERRO DEL CAPULÍN Y CERRO DEL HUIZACHE, COL. LAS AMERICAS III, DELEGACIÓN EPIGMEIO GONZALEZ FLORES	LAS AMERICAS III	100%	08/09/2015	01/10/2015	100%	08/09/2015	01/10/2015	783,185.29	783,185.29	ML	1,143

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:

31 DE MARZO DE 2019

PERIODO: MARZO 2019		AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN		
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN		
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2015-0154	REHABILITACIÓN DE 1 AULA EN LA SECUNDARIA SUEÑOS DE JUVENTUD Y ESTUDIO, CHARAPE DE LA JOYA, SANTA ROSA JAUREGUI	CHARAPE DE LA JOYA	100%	12/09/2015	01/10/2015	100%	12/09/2015	01/10/2015	49,034.32	49,034.32	M2	81
2015-0155	AMPLIACIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE 8 DE 10 DE DICIEMBRE A EPIGEMIO GONZÁLEZ, COLONIA BUENOS AIRES, DELEGACIÓN EPIGEMIO GONZÁLEZ	BUENOS AIRES	100%	24/07/2015	07/09/2015	100%	24/07/2015	07/09/2015	1,496,402.79	1,496,402.79	M2	2,259
2015-0156	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES GENESIS, GALAXIA, ORION, PUNTA RUBÍ, COLONIA PROYECCIÓN 2000, DELEGACIÓN EPIGEMIO GONZÁLEZ FLORES	PROYECCION 2000	100%	03/06/2015	11/08/2015	100%	03/06/2015	05/04/2016	2,047,318.98	2,047,318.98	ML	945
2015-0157	INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES GÉNESIS, GALAXIA, ORION, PUNTA RUBÍ, COLONIA PROYECCIÓN 2000, DELEGACIÓN EPIGEMIO GONZÁLEZ FLORES	PROYECCION 2000	100%	03/06/2015	11/08/2015	100%	03/06/2015	05/04/2016	601,546.17	601,546.17	ML	1,349
2015-0159	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CORREGIDORA, SECCIÓN OESTE DE EJIDO SANTA MARÍA (VALLE DE BICENTENARIO), DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	VALLE DEL BICENTENARIO	100%	31/07/2015	17/08/2015	100%	31/07/2015	17/08/2015	612,056.83	612,056.83	ML	290
2015-0160	INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CORREGIDORA, SECCIÓN OESTE DEL EJIDO SANTA MARÍA (VALLE DE BICENTENARIO), DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	VALLE DEL BICENTENARIO	100%	31/07/2015	01/09/2015	100%	31/07/2015	01/09/2015	202,602.10	202,602.10	ML	648
2015-0161	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CAMINO A CERRO DE LA CRUZ, LOCALIDAD LA BARRETA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTIAGO DE QUERÉTARO	100%	08/07/2015	14/09/2015	100%	08/07/2015	14/09/2015	211,029.32	211,029.32	ML	398
2015-0168	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES PIRUL, ROBLE, PINO, JACARANDA, COLORIN, TABACO Y CARR. A CHICHIMEQUILLAS, LOCALIDAD SAN JOSÉ EL ALTO ZONA V, DELEGACIÓN EPIGEMIO GONZÁLEZ FLORES	SAN JOSE EL ALTO ZONA V	100%	16/07/2015	10/09/2015	100%	16/07/2015	10/09/2015	845,784.72	845,784.72	ML	1,861
2015-0172	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES PIRUL, ROBLE, PINO, JACARANDA, COLORIN Y TABACO, LOCALIDAD SAN JOSÉ EL ALTO ZONA V, DELEGACIÓN EPIGEMIO GONZÁLEZ FLORES	SAN JOSE EL ALTO ZONA V	100%	17/07/2015	07/09/2015	100%	17/07/2015	07/09/2015	1,913,976.60	1,913,976.60	ML	748
2015-0179	INTRODUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES KEPLER, PLATON Y BLAISE PASCAL, COLONIA LA LADERA, DELEGACIÓN EPIGEMIO GONZÁLEZ FLORES	LA LADERA	100%	03/08/2015	04/09/2015	100%	03/08/2015	04/09/2015	1,202,321.78	1,202,321.78	LUMINARIAS	19
2015-0181	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLES TLATELOLCO, TULYEHUALCO, IZTAPALAPA, TLÁHUAC, COYOACÁN, TEXCOCO, AZTLÁN, CUAUTITLÁN E IZTACCHUATL, COLONIA TENOCHTITLÁN, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	TENOCHTITLÁN	100%	03/06/2015	18/08/2015	100%	03/06/2015	26/05/2016	2,783,111.48	2,783,111.48	ML	2,142
2015-0188	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MIGUEL HIDALGO, COLONIA LOMAS DE MECHACA (LAS TINAJAS), DELEGACIÓN EPIGEMIO GONZÁLEZ FLORES	LAS TINAJAS (LOMAS DE MECHACA)	100%	17/09/2015	01/10/2015	100%	17/09/2015	01/10/2015	192,310.80	192,310.80	ML	363
2015-0189	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MIGUEL HIDALGO, COLONIA LOMAS DE MECHACA (LAS TINAJAS), DELEGACIÓN EPIGEMIO GONZÁLEZ FLORES	LAS TINAJAS (LOMAS DE MECHACA)	100%	25/08/2015	11/09/2015	100%	25/08/2015	11/09/2015	595,464.78	595,464.78	ML	227
2015-0204	AMPLIACIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, EN CALLE MICHOACÁN, PRIMERA PRIVADA SAN LUIS, SEGUNDA PRIVADA SAN LUIS, SEGUNDA CERRADA SAN LUIS Y NUEVO LEÓN, COL. HORNO DEL MUERTO, DELEGACIÓN EPIGEMIO GONZÁLEZ	HORNO DEL MUERTO	100%	04/08/2015	22/09/2015	100%	04/08/2015	22/09/2015	2,364,952.45	2,364,952.45	M2	2,222
2015-0206	REHABILITACIÓN DE PISOS EN AULAS EN TELE SECUNDARIA RAZA DE BRONCE, SECCIÓN OESTE, EJIDO SANTA MARÍA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	EJIDO SANTA MARÍA	100%	27/07/2015	31/08/2015	100%	27/07/2015	31/08/2015	172,079.21	172,079.21	M2	375
2015-0210	MANTENIMIENTO DE AULA EN SECUNDARIA COMUNITARIA DIGNA OCHOA, COMUNIDAD LA JOYA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTIAGO DE QUERÉTARO	100%	17/09/2015	22/09/2015	100%	17/09/2015	22/09/2015	72,434.53	72,434.53	M2	76
2015-0219	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE ALTAMIRANO, PRIV. ALTAMIRANO Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, COLONIA TLACOTE EL BAJO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	100%	12/06/2015	06/08/2015	0%	12/12/2015		61,882.42		LUMINARIAS	10
2015-0221	INTRODUCCIÓN DE RED AGUA POTABLE EN CALLES GARDENIAS, GIRASOLES Y AZALEA, COLONIA LAS CAMELINAS, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	LAS CAMELINAS	100%	04/08/2015	12/09/2015	100%	04/08/2015	12/09/2015	307,736.51	307,736.51	ML	748



AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:

31 DE MARZO DE 2019

PERIODO:	MARZO 2019												
ENTIDAD:	QUERETARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN				
MUNICIPIO:	QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS		
No. De Obra	Descripción		Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2015-0222	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES GARDENIAS, GIRASOLES Y AZALEA, COLONIA LAS CAMELINAS, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO		LAS CAMELINAS	100%	04/08/2015	11/09/2015	100%	04/08/2015	11/09/2015	1,102,533.16	1,102,533.16	ML	470
2015-0223	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CAMINO DE LA ESCUELA A LAS CANCHAS, COMUNIDAD CHARAPE DE LOS PELONES, DELEGACION SANTA ROSA JAUREGUI		SANTIAGO DE QUERETARO	100%	02/09/2015	22/09/2015	100%	02/09/2015	22/09/2015	1,152,279.02	1,152,279.02	M2	3,143
2015-0224	IMPERMEABILIZACIÓN Y REHABILITACIÓN HIDROSANITARIA EN PRIM ALFREDO V BONFIL, COMUNIDAD CERRO COLORADO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI		CERRO COLORADO	100%	10/09/2015	22/09/2015	100%	10/09/2015	22/09/2015	40,390.07	40,390.07	M2	35
2015-0225	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PREESCOLAR HUEMAC, PIE DE GALLO, SANTA ROSA JAUREGUI		SANTIAGO DE QUERETARO	100%	13/07/2015	01/09/2015	100%	13/07/2015	01/09/2015	322,519.09	322,519.09	M2	173
2015-0226	COLOCACIÓN DE PISO DE LOSETA EN SALONES EN SEC. TÉCNICA 16, COLONIA TLACOTE EL BAJO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO		SANTIAGO DE QUERETARO	100%	14/10/2015	14/10/2015	100%	14/10/2015	14/10/2015	60,385.56	60,385.56	M2	109
2015-0227	AMPLIACIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LEYES DE REFORMA, COLONIA SAN JOSÉ EL ALTO (JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ), DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES		SAN JOSE EL ALTO	100%	11/09/2015	22/09/2015	100%	11/09/2015	22/09/2015	89,780.59	89,780.59	M2	137
2015-0229	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 7, COLONIA SAN JOSÉ EL ALTO (LOMAS DE SAN JOSÉ), DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES		SAN JOSE EL ALTO (LOMAS DE SAN JOSE)	100%	04/08/2015	22/09/2015	100%	04/08/2015	22/09/2015	276,268.97	276,268.97	ML	104
2015-0231	REHABILITACIÓN ELÉCTRICA GENERAL EN PRIM NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC, COLONIA SAN PEDRO MÁRTIR, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR		SAN PEDRO MARTIR	100%	19/08/2015	17/09/2015	100%	19/08/2015	17/09/2015	292,146.39	292,146.39	OBRA	1
2015-0234	INTRODUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES FRANCISCO VILLA Y AGUILERAS, COLONIA TLACOTE EL ALTO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO		TLACOTE EL ALTO	100%	09/07/2015	10/09/2015	100%	09/07/2015	10/09/2015	1,373,571.18	1,373,571.18	LUMINARIAS	27
2015-0238	INTRODUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE LA COLONIA JARDINES DE JURICA, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR		JARDINES DE JURICA	100%	29/06/2015	31/08/2015	100%	29/06/2015	12/12/2015	3,623,991.84	3,623,991.84	ML	2,193
2015-0239	INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES DE LA COLONIA JARDINES DE JURICA, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR		JARDINES DE JURICA	100%	29/06/2015	31/08/2015	100%	29/06/2015	12/12/2015	1,261,739.65	1,261,739.65	ML	3,411
2015-0241	CONSTRUCCION DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN PREESCOLAR "EL NIÑO FELIZ", COMUNIDAD SAN ISIDRO EL VIEJO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI		SANTIAGO DE QUERETARO	100%	14/10/2015	14/10/2015	100%	14/10/2015	14/10/2015	147,013.21	147,013.21	OBRA	1
2015-0245	INTRODUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLES FALTANTES, COLONIA ROJO AMANECEC, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES		ROJO AMANECEC	100%	04/08/2015	17/09/2015	100%	04/08/2015	17/09/2015	595,878.87	595,878.87	POSTE (S)	15
2015-0259	INTRODUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES BOSQUES DE COLIMA, BOSQUES DE QUERÉTARO Y BOSQUES DE MICHOACÁN, COLONIA BOSQUES DE SAN PABLO, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES		BOSQUES DE SAN PABLO	100%	19/08/2015	17/09/2015	100%	19/08/2015	17/09/2015	415,252.27	415,252.27	LUMINARIAS	7
2015-0262	INTRODUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES ACCESO PRINCIPAL, CALLES 1, 2, 3 Y 4, COLONIA FRACCIÓN EJIDO EL RETABLO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO		SANTIAGO DE QUERETARO	100%	30/07/2015	31/08/2015	100%	30/07/2015	19/04/2016	1,101,312.45	1,101,312.45	POSTE (S)	32
2015-0272	REHABILITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ BUENAVISTA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI		SAN JOSE BUENAVISTA	100%	16/07/2015	02/12/2015	100%	16/07/2015	31/03/2017	5,801,376.31	5,801,376.31	OBRA	1
2015-0307	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES VALENTIN CAMPA, DEMETRIO VALLEJO, RICARDO FLORES MAGÓN Y JESÚS GARCÍA, COLONIA JARDINES DE LAS AZUCENAS (LA FLORESTA), DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO		JARDINES DE AZUCENAS (LA FLORESTA)	100%	09/09/2015	13/10/2015	100%	09/09/2015	13/10/2015	859,030.51	859,030.51	ML	1,843
2015-0308	SUSTITUCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES 18,20,22 Y 24, COL. LEYES DE REFORMA, DELEGACIÓN FELIX OSORES SOTOMAYOR		LEYES DE REFORMA	100%	04/09/2015	01/10/2015	100%	04/09/2015	01/10/2015	2,148,345.14	2,148,345.14	ML	910
2015-0353	URBANIZACIÓN DE CALLE NOGAL SOBRE DREN PLUVIAL, COL. 5 HALCONES, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES		EPIGMEÑO GONZALEZ	100%	27/11/2015	23/01/2016	100%	27/11/2015	08/03/2016	256,207.56	256,207.56	M2	144
2015-0336	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE NOGAL, COLONIA RANCHO QUEMADO, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES		EPIGMEÑO GONZALEZ	100%	02/12/2015	28/12/2015	100%	02/12/2015	10/03/2016	201,333.19	201,333.19	ML	495

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:

31 DE MARZO DE 2019

PERIODO:	MARZO 2019		AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN			
ENTIDAD:	QUERETARO												
MUNICIPIO:	QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2015-0335	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NOGAL, COLONIA RANCHO QUEMADO, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	EPIGMEÑO GONZALEZ	100%	02/12/2015	28/12/2015	100%	02/12/2015	10/03/2016	146,408.95	146,408.95	ML	144	
2015-0334	INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE OYAMEL, COLONIA ROMA, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	100%	02/12/2015	21/12/2015	100%	02/12/2015	09/02/2016	99,561.43	99,561.43	ML	135	
2015-0333	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN OYAMEL, COLONIA ROMA, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	100%	02/12/2015	21/12/2015	100%	02/12/2015	09/02/2016	135,985.79	135,985.79	ML	58	
2015-0341	CONSTRUCCION DE ARCOTECHEO EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, COMUNIDAD LA VERSOLILLA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	10/12/2015	17/02/2016	100%	10/12/2015	11/03/2016	927,370.49	927,370.49	M2	180	
2015-0332	CAMBIO DE CANCELERÍA EN JARDÍN DE NIÑOS "TENEOCH", SAN PEDRO MÁRTIR, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	14/12/2015	06/01/2016	100%	14/12/2015	10/03/2016	99,038.60	99,038.60	M2	150	
2015-0350	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHEO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESC. PRIM. UNIDAD Y PROGRESO, LA SOLANA TROJES, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	10/12/2015	13/02/2016	100%	10/12/2015	23/03/2016	961,704.95	961,704.95	M2	400	
2015-0347	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHEO PLAZA CÍVICA DE LA ESC. PRIM. FRANCISCO VILLA, EL PIE, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	29/01/2016	06/04/2016	100%	29/01/2016	06/04/2016	837,610.89	837,610.89	M2	67	
2015-0360	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHEO EN PLAZA CÍVICA DEL J. N. NUESTRA ESPERANZA, SANTA MARIA MAGDALENA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	SANTA MARIA MAGDALENA	100%	21/12/2015	29/03/2016	100%	21/12/2015	29/03/2016	720,573.23	720,573.23	M2	298	
2015-0359	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO ARCOTECHEO EN TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA, PUERTO DE AGUIRRE, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	PUERTO DE AGUIRRE	100%	21/12/2015	29/03/2016	100%	21/12/2015	11/04/2016	1,065,630.20	1,065,630.20	M2	167	
2015-0365	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO ARCOTECHEO EN TELESECUNDARIA JOSEFA VERGARA, EL SALITRE, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ	SALITRE	100%	21/12/2015	29/03/2016	100%	21/12/2015	04/04/2016	876,713.94	876,713.94	M2	244	
2015-0371	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE Y PRIVADA SAN JUAN BOSCO, COL. SANTA MARIA MAGDALENA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	SANTA MARIA MAGDALENA	100%	21/01/2016	19/03/2016	100%	21/01/2016	10/06/2016	430,744.89	430,744.89	LUMINARIAS	8	
2016-0005	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN AGUSTÍN Y SAN FRANCISCO, COLONIA FELIPE ÁNGELES, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	EPIGMEÑO GONZALEZ	100%	05/05/2016	23/06/2016	100%	05/05/2016	11/10/2016	1,183,293.77	1,183,293.77	ML	462	
2016-0008	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES 6 Y MARIE MADELEINE, COLONIA LA CONDESA, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	EPIGMEÑO GONZALEZ	100%	07/07/2016	15/09/2010	100%	07/07/2016	16/12/2016	686,709.64	686,709.64	LUM	11	
2016-0009	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JARDÍN DE LA BENDICIÓN, COL. JARDINES DEL SOL, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	21/04/2016	16/06/2016	100%	21/04/2016	14/07/2016	243,519.96	243,519.96	ML	557	
2016-0010	RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES, COMUNIDAD JOFRITO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	21/04/2016	30/06/2016	100%	21/04/2016	08/09/2016	625,562.64	625,562.64	LUM	10	
2016-0011	RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES, COMUNIDAD SAN ISIDRO EL VIEJO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	21/04/2016	30/06/2016	100%	21/04/2016	10/10/2016	250,935.34	250,935.34	LUM	4	
2016-0012	RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES, COMUNIDAD EL HERRERO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	21/04/2016	30/06/2016	100%	21/04/2016	08/09/2016	320,519.91	320,519.91	LUM	4	
2016-0018	RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES	LLANO DE LA ROCHERA	100%	12/05/2016	21/07/2016	100%	12/05/2016	08/09/2016	668,431.54	668,431.54	LUM	9	
2016-0021	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES (CALLE CUAHTÉMOC, 5 DE MAYO, RICARDO FLORES MAGON, 20 DE NOVIEMBRE, BENITO JUAREZ, FRANCISCO I. MADERO, LÁZARO CÁRDENAS, PRIV. MORELOS, PORFIRIO DÍAZ, FRANCISCO VILLA, HERNÁN	LA GOTERA	100%	09/06/2016	27/10/2016	100%	09/06/2016	15/12/2016	3,602,537.10	3,602,537.10	LUM	55	
2016-0086	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES VIOLETAS, CARACAS-MARIA TERESA DE CALCUTA, MONTEVIDEO CLAVEL, BOGOTA-BUGAMBILA, LA HABANA MARGARITAS Y OCTAVIO PAZ, COLONIA BALCONES DE SAN PABLO, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	EPIGMEÑO GONZALEZ	100%	30/06/2016	06/10/2016	100%	30/06/2016	06/12/2016	1,429,874.40	1,429,874.40	LUM	24	

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:

31 DE MARZO DE 2019

PERIODO:	MARZO 2019											
ENTIDAD:	QUERETARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN			
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2016-0119	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, COMUNIDAD LA GOTERA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	26/07/2016	20/09/2016	100%	07/10/2016	10/04/2017	376,541.31	376,541.31	LUM	13
2016-0148	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR J. GUADALUPE VELAZQUEZ, COMUNIDAD LA GOTERA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	LA GOTERA	100%	18/08/2016	23/09/2016	100%	18/08/2016	28/11/2016	128,848.64	128,848.64	M2	92
2016-0273	MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE PUERTO DE AGUIRRE ENTRE LA CALLE PUERTO DEL AIRE Y CALLE PUERTO RICO, LOCALIDAD PUERTO DE AGUIRRE	PUERTO DE AGUIRRE	100%	21/12/2016	01/03/2017	100%	24/05/2017	09/10/2017	1,022,918.38	1,022,918.38	OBRA	1
2016-0277	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PUERTO SAN CARLOS Y PUERTO LAS ROSAS, LOCALIDAD PUERTO DE AGUIRRE	PUERTO DE AGUIRRE	100%	05/05/2017	16/06/2017	100%	31/10/2017	31/10/2017	725,805.18	725,805.18	OBRA	1
2017-0067	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE LA GOTERA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	LA GOTERA	100%	28/04/2017	07/07/2017	100%	24/05/2017	04/09/2017	586,029.42	586,029.42	OBRA	1
2017-0074	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MICHOACÁN, DE LA CALLE SAN PEDRO A LA CALLE 1RO DE JUNIO, COL. SAN JOSÉ EL ALTO, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ	SAN JOSE EL ALTO	100%	14/06/2017	19/07/2017	100%	31/08/2017	05/09/2017	554,996.59	554,996.59	OBRA	1
2017-0093	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE URBANIZACIÓN EN LA COL. CONSTELACION, DEL. JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	100%	23/06/2017	18/08/2017	100%	12/07/2017	24/10/2017	533,153.84	533,153.84	OBRA	1
2017-0095	EMPEDRADO AHOGADO CON MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 6 ENTRE LA CALLE 12 Y LA 10, Y CALLE 7 ENTRE LA CALLE 10 Y LA 13 EN LA COLONIA LA CONDESA, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	16/06/2017	06/10/2017	100%	19/09/2017	31/10/2017	752,640.61	752,640.61	OBRA	1
2017-0206	URBANIZACIÓN CALLE 11, COLONIA LA CONDESA, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ	CONDESA	100%	13/09/2017	22/11/2017	100%	13/09/2017	22/11/2017	228,893.52	228,893.52	ML	140
2017-0068	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE LA GOTERA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	19/05/2017	03/11/2017	100%	31/10/2017	31/10/2017	463,601.76	463,601.76	OBRA	1
2017-0249	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA DE DISTRIBUCION), COMUNIDAD DE SAN MIGUELITO	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	18/11/2017	03/12/2017	100%	20/12/2017	31/12/2017	5,594.70	5,594.70	OBRA	1
FISM 2015									70,702,117.97	70,607,379.13		

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE MARZO DE 2019

PERIODO: MARZO 2019													
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN			
MUNICIPIO : QUERÉTARO		FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2018-0026	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO, PIE DE GALLO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	PIE DE GALLO	100%	15/01/2018	07/05/2018	100%	25/05/2018	02/09/2018	8,922,760.68	8,922,760.68	OBRA	1.00	
2018-0027	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, PIE DE GALLO, DELEGACION SANTA ROSA JAUREGUI	PIE DE GALLO	100%	19/02/2018	11/06/2018	100%	19/07/2018	05/02/2019	13,874,968.94	13,874,968.94	OBRA	1.00	
2018-0028	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PIE DE GALLO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	PIE DE GALLO	100%	02/03/2018	27/07/2018	100%	28/06/2018	27/12/2018	15,591,894.82	15,591,894.82	OBRA	1.00	
2018-0030	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, COLINAS DE SANTA CRUZ II SECCIÓN, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	COLINAS DE SANTA CRUZ II	100%	15/01/2018	23/04/2018	100%	31/05/2018	02/09/2018	10,314,006.56	10,314,006.56	OBRA	1.00	
2018-0031	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, COLINAS DE SANTA CRUZ II SECCIÓN, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	COLINAS DE SANTA CRUZ II	100%	15/01/2018	07/05/2018	100%	25/05/2018	03/09/2018	16,478,856.67	16,478,856.67	OBRA	1.00	
2018-0032	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO, COLINAS DE SANTA CRUZ II SECCIÓN, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	COLINAS DE SANTA CRUZ II	100%	15/01/2018	26/03/2018	100%	25/05/2018	07/08/2018	4,220,659.51	4,220,659.51	OBRA	1.00	
2018-0107	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA, COMUNIDAD DE PUERTO DE AGUIRRE, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI.	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	11/06/2018	06/08/2018	100%	27/08/2018	01/09/2018	165,350.81	165,350.81	OBRA	1.00	
2018-0108	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE HACIENDA EL NABO, COMUNIDAD SAN MIGUELITO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI.	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	11/06/2018	06/08/2018	100%	31/08/2018	29/11/2018	240,586.37	240,586.37	OBRA	1.00	
2018-0151	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA, COMUNIDAD DE LA GOTERA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	14/09/2018	28/09/2018	100%	05/12/2018	05/12/2018	170,596.93	170,596.93	OBRA	1.00	
2018-0153	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HACIENDA SANTA CATARINA, LOC. SAN MIGUELITO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	05/11/2018	14/12/2018	100%	12/11/2018	26/12/2018	1,745,177.01	1,745,177.01	OBRA	1.00	
2018-0154	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, ZONA NORTE DE LA COL. COLINAS DE SANTA CRUZ II, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	05/11/2018	14/12/2018	100%	12/11/2018	19/12/2018	2,582,329.29	2,582,329.29	OBRA	1.00	
2018-0155	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, ZONA NORTE DE LA COL. COLINAS DE SANTA CRUZ II, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	05/11/2018	14/12/2018	100%	12/11/2018	18/12/2018	2,147,158.60	2,147,158.60	OBRA	1.00	
2018-0156	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, ZONA SUR DE LA COL. COLINAS DE SANTA CRUZ II, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	05/11/2018	03/12/2018	100%	13/11/2018	18/12/2018	615,159.72	615,159.72	OBRA	1.00	
2018-0157	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, ZONA SUR DE LA COL. COLINAS DE SANTA CRUZ II, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	29/10/2018	26/11/2018	100%	06/11/2018	18/12/2018	633,148.48	633,148.48	OBRA	1.00	
2018-0161	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES PUERTO SAN MARCOS, PUERTO PRINCIPE, PUERTO AZUL Y PUERTO ALEGRE, COMUNIDAD PUERTO DE AGUIRRE, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	PUERTO DE AGUIRRE	100%	03/12/2018	14/12/2018	100%	14/12/2018	27/12/2018	743,357.51	743,357.51	OBRA	1.00	
2018-0162	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO/JOSE MARIA PINO SUAREZ COMUNIDAD LA VERSOLILLA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI.	LA VERSOLILLA	100%	03/12/2018	14/12/2018	100%	14/12/2018	26/12/2018	464,490.60	464,490.60	OBRA	1.00	
FISM 2018									78,910,502.50	78,910,502.50			

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE MARZO DE 2019

PERIODO:	MARZO 2019												
ENTIDAD:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN			
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2019-0031	URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO DE CALLES COLINAS DE GUADALUPE, JUAN PABLO II, SAN FRANCISCO Y ARTEAGA, COLONIA COLINAS DE SANTA CRUZ II, DELEGACIÓN FELIX OSORES SOTOMAYOR.	FELIX OSORES SOTOMAYOR	0%			0%			6,282,828.15		OBRA	1.00	
2019-0032	INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN LA CALLE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ ENTRE BENITO JUÁREZ Y ALVARO OBREGÓN, EN LA COMUNIDAD DE PIE DE GALLO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI.	SANTA ROSA JAUREGUI	0%			0%			343,465.05		OBRA	1.00	
2019-0033	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, ENTRE BENITO JUÁREZ Y ALVARO OBREGÓN, EN LA COMUNIDAD DE PIE DE GALLO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI.	SANTA ROSA JAUREGUI	0%			0%			792,021.40		OBRA	1.00	
FISM 2019									7,418,314.60				

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE MARZO DE 2019

PERIODO:	MARZO 2019	AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO								INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	FÍSICO			FINANCIERO							
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2014-0055	86 913153 ELABORACION DE LOS ESTUDIOS COSTO BENEFICIO, COSTO BENEFICIO SIMPLIFICADO O FICHA TECNICA, ASI COMO LA OBTENCION DE LOS REGISTROS EN LA CARTERA DE PROYECTOS DE LA SHCP, PARA VARIOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL E HIDRAULICOS PLUVIALES EN EL MP	MUNICIPIO DE QUERETARO	96%	30/12/2013	22/03/2014	0%	30/12/2013	*	144,493.92	*	PROYECTO	7.00
2014-0073	REINGENIERIA DE LA VIALIDAD PROLONGACIÓN BERNARDO QUINTANA, EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL ACCESO II Y AV. REVOLUCIÓN, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	05/05/2014	13/03/2015	100%	05/05/2014	13/03/2015	3,223,848.87	3,223,848.87	M2	4,809.38
2014-0078	OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN REGIONAL DE TRANSFERENCIA DE RSU Y RME (SEGUNDA ETAPA) UBICADA EN LA CARRETERA A TLACOTE	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	22/07/2014	03/07/2015	100%	22/07/2014	03/07/2015	3,076,482.07	3,076,482.07	OBRA	1.00
2014-0085	REHABILITACIÓN DE PARQUE TEOTIHUACANOS, COLONIA CERRITO COLORADO	CERRITO COLORADO	100%	03/12/2014	31/08/2015	100%	03/12/2014	31/08/2015	2,844,333.92	2,844,333.92	M2	2,218.00
2014-0103	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. SEC. NO. 6 JOSEFINA NOVA DE GONZÁLEZ	HERCULES	100%	01/09/2014	26/02/2015	100%	01/09/2014	26/02/2015	981,149.43	981,149.43	M2	99.11
2014-0108	CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, COLONIAS LOMA BONITA, CAMINO A SAN PEDRO MÁRTIR, COLINAS DE SANTA CRUZ I, JURICA GOBERNANTES Y ZONA INDUSTRIAL BENITO JUÁREZ	LOMA BONITA	100%	28/08/2014	16/04/2015	100%	28/08/2014	16/04/2015	1,542,062.69	1,542,062.69	M2	3,105.15
2014-0110	CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LAS COLONIAS: PORVENIR, CIMATARIO Y QUINTAS DEL MARQUÉS	PORVENIR	100%	13/08/2014	30/03/2015	100%	13/08/2014	30/03/2015	2,775,825.83	2,775,825.83	M2	3,911.07
2014-0120	CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LAS COLONIAS: CALESA, BOLAÑOS Y LINDA VISTA	CALESA	100%	15/10/2014	07/09/2015	100%	15/10/2014	07/09/2015	737,282.31	737,282.31	M2	1,311.74
2014-0121	CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LAS COLONIAS: HERCULES, ACUEDUCTO Y CALESA	HERCULES	100%	20/12/2014	14/09/2015	100%	20/12/2014	14/09/2015	1,768,945.27	1,768,945.27	M2	3,077.36
2014-0123	CONSTRUCCIÓN DE OCHO AULAS PARA USOS MÚLTIPLES PREFABRICADAS, UBICADAS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	11/03/2015	23/07/2015	100%	11/03/2015	23/07/2015	5,868,487.67	5,868,487.67	AULAS	8.00
2014-0128	DRAGADO DREN EL ARENAL DE LAS COMPUERTAS A AV. REVOLUCIÓN Y RECTIFICACIÓN DE LA SECCION NATURAL	EL TINTERO	100%	01/09/2014	11/03/2015	100%	01/09/2014	11/03/2015	6,997,404.76	6,997,404.76	M2	53,001.90
2014-0129	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA TIPO ARCOTECHEO EN CANCHA, ESC. PRIM. NICOLAS CAMPA	SAN FRANCISQUITO	100%	01/06/2015	08/07/2015	100%	01/06/2015	08/07/2015	1,046,497.61	1,046,497.61	M2	768.79
2014-0132	CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, EN LAS COLONIAS: RANCHO SAN ANTONIO, EJIDO BOLAÑOS, LA PURÍSIMA, BOLAÑOS PARTES ALTA Y BAJA	RANCHO SAN ANTONIO	100%	02/09/2014	09/07/2015	100%	02/09/2014	09/07/2015	2,897,197.25	2,897,197.25	M2	3,902.13
2014-0133	RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN COLONIAS: CARRILLO, EL TINTERO Y SANTA MONICA	CARRILLO	100%	12/09/2014	16/02/2015	100%	12/09/2014	16/02/2015	2,264,271.87	2,264,271.87	M2	5,984.90
2014-0138	CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLES UNIÓN, UNCENCIADO VERDAD, INVIERNO, PLAN DE AYALA Y CALLE REAL	SAN PABLO	100%	22/09/2014	19/08/2015	100%	22/09/2014	19/08/2015	1,604,979.95	1,604,979.95	M2	2,127.37
2014-0145	COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS Y ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA PRESA EL SALTO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	10/04/2015	14/05/2015	100%	10/04/2015	14/05/2015	922,374.40	922,374.40	PROYECTO	1.00
2014-0158	REHABILITACIÓN DE LA INTERSECCIÓN DE AV. IGNACIO ZARAGOZA, CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE COLÓN CON PAVIMENTO DE ADOQUÍN DE CANTERA Y REJILLAS PLUVIALES	CENTRO HISTORICO	100%	01/12/2014	12/02/2015	100%	01/12/2014	12/02/2015	2,640,757.58	2,640,757.58	M2	676.50
2014-0160	BACHEO DE BANQUETAS Y GUARNICIONES CON CANTERA ROSA DE LA CAÑADA EN DIFERENTES CALLES DEL CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	100%	28/10/2014	09/02/2015	100%	28/10/2014	09/02/2015	3,470,823.39	3,470,823.39	M2	2,652.60

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE MARZO DE 2019

PERIODO:	MARZO 2019											
ENTIDAD:	QUERÉTARO											
MUNICIPIO:	QUERÉTARO											
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	INVERSIÓN		Unidad de Medida	Aprobadas
									APROBADA	EJERCIDA ACUMULADA		
2014-0188	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE PREVENCIÓN SOCIAL (CIPRES III), COLONIA LA UNIÓN, (PROYECTO INTEGRAL)	LA UNION	100%	19/08/2014	10/04/2015	100%	19/08/2014	10/04/2015	537,689.27	537,689.27	SUPERVISION	1.00
2014-0195	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SUBCOMANDANCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL NORTE, COLONIA CONTINENTAL, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI (PROYECTO INTEGRAL)	CONTINENTAL	100%	07/04/2015	31/08/2015	100%	07/04/2015	31/08/2015	371,255.16	371,255.16	SUPERVISION	1.00
2014-0197	ELABORACIÓN DE PROYECTO HIDRÁULICO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL CAUCE DEL RÍO QUERÉTARO, 2A. ETAPA, DEL TRAMO DE LA PRESA EL DIABLO HASTA EL LÍMITE MUNICIPAL	HERCULES	100%	23/03/2015	19/06/2015	100%	23/03/2015	19/06/2015	460,520.00	460,520.00	PROYECTO	1.00
2014-0201	DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y ACARREOS DE MATERIAL DEL LOTE UBICADO EN LA ESQUINA DE LA AV. HÉRCULES CON LA CARRETERA 200	HERCULES	100%	24/04/2015	19/06/2015	100%	24/04/2015	19/06/2015	230,023.46	230,023.46	OBRA	1.00
2014-0216	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA EL PROYECTO INTEGRAL DEL ANILLO DE FIBRA ÓPTICA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	02/10/2014	16/04/2015	100%	02/10/2014	16/04/2015	818,662.10	818,662.10	SUPERVISION	1.00
2014-0219	DRENAJE SANITARIO EN PRIV. ESPUELA DEL FERROCARRIL HASTA CALLE LIBERTAD, FELIPE CARRILLO PUERTO	CARRILLO	100%	11/02/2015	19/06/2015	100%	11/02/2015	19/06/2015	284,954.89	284,954.89	ML	109.24
2014-0265	DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE SANTA MONICA, 25 DE JULIO, JERICÓ Y 1RA. PRIV. PROLONGACIÓN TECNOLÓGICO	LA PIEDAD	100%	08/09/2014	13/05/2015	100%	08/09/2014	13/05/2015	2,160,842.08	2,160,842.08	ML	408.80
2014-0273	COLECTOR PLUVIAL GALERIAS SEGUNDA ETAPA	PRADOS DE LA CAPILLA	100%	21/08/2014	16/07/2015	100%	21/08/2014	16/07/2015	1,843,435.93	1,843,435.93	ML	307.52
2014-0274	OBTENCIÓN DE AFOROS SECC. Y DIRECC. EN AV. REVOLUCIÓN, EN LA PROL. AV. B. QUINTANA Y EN AV. DE LA LUZ, DETERMINANDO TDPA'S, ANALISIS Y EVALUACIÓN PARA SOPORTE DE ACB DE LA MISMA SEGÚN MÉTODO DE LA SHCP (2013).	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	15/05/2015	19/06/2015	100%	15/05/2015	19/06/2015	213,013.85	213,013.85	PROYECTO	1.00
2014-0285	CONSTRUCCIÓN DE TORRENTERA Y REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE AZUCENAS	INSURGENTES	100%	04/06/2015	22/07/2015	100%	04/06/2015	22/07/2015	305,543.75	305,543.75	M2	69.19
2014-0295	CASA DEL ADULTO MAYOR, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO.	CARRILLO	100%	20/10/2014	12/09/2015	100%	20/10/2014	12/09/2015	5,447,766.79	5,447,766.79	OBRA	1.00
2014-0297	REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA DE LA COLONIA HÉRCULES, ETAPA I	HERCULES	100%	21/04/2015	19/06/2015	100%	21/04/2015	19/06/2015	273,348.46	273,348.46	SALIDA	84.00
2014-0298	CONEXIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. PASEO DE LAS MORAS, COL. JARDINES DE SAN JOSÉ II, DELEGACIÓN EPIGMEIO GONZÁLEZ	JARDINES DE SAN JOSÉ II	100%	06/04/2015	19/06/2015	100%	06/04/2015	19/06/2015	199,751.18	199,751.18	ML	138.77
2014-0300	REHABILITACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTOS CON PAVIMENTO DE ADOPRETO EN, AV. POPOCATÉPETL DE AV. CONSTITUYENTES A CALLE NEVADO DE TOLUCA, COL. PALMAS	PALMAS	100%	28/11/2014	10/02/2015	100%	28/11/2014	10/02/2015	2,099,137.29	2,099,137.29	M2	5,242.50
2014-0301	REHABILITACIÓN DE PLANTA R.A.F.A. EN LA COMUNIDAD LA PURISIMA	LA PURISIMA	100%	10/12/2014	19/02/2015	100%	10/12/2014	19/02/2015	693,386.76	693,386.76	OBRA	1.00
2014-0305	REHABILITACION DE COLECTOR SANITARIO EN LA CARRETERA QRO-CELAYA CUOTA	LA CAPILLA	100%	22/10/2014	22/06/2015	100%	22/10/2014	22/06/2015	1,585,465.40	1,585,465.40	ML	764.91
2014-0310	REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DAMIAN CARMONA, BARRIO DE LA CRUZ	BARRIO DE LA CRUZ	100%	25/05/2015	19/06/2015	100%	25/05/2015	19/06/2015	237,983.25	237,983.25	M2	101.09
2014-0312	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MOCTEZUMA I	TONATIUH I	100%	27/11/2014	04/03/2015	100%	27/11/2014	04/03/2015	870,005.76	870,005.76	M2	580.98
2014-0313	REHABILITACIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE / HERMANOS FLORES MAGÓN	SATELITE	100%	23/12/2014	27/04/2015	100%	23/12/2014	27/04/2015	150,531.67	150,531.67	M2	69.49
2014-0316	SISTEMA DE PLAZAS DEL CENTRO HISTÓRICO, CALLE PASTEUR, "FUENTE DEL CONCHERO". BARRIO DE SAN FRANCISQUITO	SAN FRANCISQUITO	100%	21/10/2014	09/03/2015	100%	21/10/2014	09/03/2015	1,075,318.03	1,075,318.03	M2	242.73

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE MARZO DE 2019

PERIODO:	MARZO 2019											
ENTIDAD:	QUERÉTARO											
MUNICIPIO:	QUERÉTARO											
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	INVERSIÓN		METAS	
									INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	Unidad de Medida	Aprobadas
2014-0317	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE BACHEO DE ADOCRETO CRUZ ROMANA EN CIRCUITO DEL MESÓN DE AV. I. ZARAGOZA A AV. TECNOLÓGICO, COLONIA DEL PRADO	DEL PRADO	100%	09/12/2014	20/03/2015	100%	09/12/2014	20/03/2015	595,244.82	595,244.82	M2	1,600.00
2014-0318	RECONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO EN AV. ZARAGOZA (1.- TANQUE DE AGUA CUERPO NORTE Y SUR, 2.- ESQ. EJERCITO REPUBLICANO Y 3.- ESQ. TECNOLÓGICO), Y AV. CONSTITUYENTES ESQ. CON CALLE VICENTE GUERRERO.	CENTRO HISTORICO	100%	16/07/2015	31/08/2015	100%	16/07/2015	31/08/2015	361,030.66	361,030.66	M3	50.25
2014-0322	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, GUARNICIONES, BANQUETAS, JARDINERAS Y MURO DE CONTENCIÓN EN PRIVADA GALAXIA	RANCHO SAN ANTONIO	100%	06/07/2015	31/08/2015	100%	06/07/2015	31/08/2015	396,158.85	396,158.85	M2	495.68
2014-0323	COMPLEMENTO DE BARRA PERIMETRAL ESCUELA REPUBLICA FRANCESA	EL GARAMBULLO	100%	11/02/2015	15/05/2015	100%	11/02/2015	15/05/2015	166,676.22	166,676.22	M2	149.80
2014-0328	REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN PREESCOLAR "LAZARO CARDENAS/HÉROES DE CHAPULTEPEC"	LAZARO CARDENAS	100%	20/02/2015	06/07/2015	100%	20/02/2015	06/07/2015	219,346.70	219,346.70	OBRA	1.00
2014-0329	CONSTRUCCIÓN DE DESAYUNADORES EN PRIMARIA "JUANA DE ASBAJE/FUNDADORES 20 DE Septiembre"	LOMAS DE SAN PEDRITO PEÑUELAS	100%	10/03/2015	28/08/2015	100%	10/03/2015	28/08/2015	311,201.55	311,201.55	M2	242.50
2014-0330	REHABILITACIÓN DE BARRA EN PREESCOLAR "LAS AMÉRICAS/EPÍGMENIO GONZÁLEZ"	LAS AMERICAS	100%	26/05/2015	26/08/2015	100%	26/05/2015	26/08/2015	174,358.06	174,358.06	M2	19.76
2014-0345	REUBICACIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO QUERÉTARO, EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE PRESA EL DIABLO Y EL PUENTE PEATONAL CALESA	CALESA	100%	02/10/2014	16/02/2015	100%	02/10/2014	16/02/2015	2,034,314.36	2,034,314.36	ML	694.71
2014-0351	CONSTRUCCIÓN DE OFICINA Y ÁREA DE ARCHIVO PARA DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL GENERAL, EN LAS INSTALACIONES DEL ALMACEN DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN VIAL, COL. ALTOS DE SAN PABLO	ALTOS DE SAN PABLO	100%	18/12/2014	01/04/2015	100%	18/12/2014	01/04/2015	411,507.03	411,507.03	M2	102.20
2014-0358	SUSTITUCIÓN DE EMPEDRADO POR EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SANTA ANITA, CONTEMPLANDO COLECTOR PLUVIAL A LA ZONA MÁS BAJA	CARRILLO	100%	11/02/2015	20/04/2015	100%	11/02/2015	20/04/2015	830,224.04	830,224.04	M2	1,061.70
2014-0359	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MARGARITAS DE JACARANDAS A AL FINAL DE LA CALLE	TABACHINES	100%	14/05/2015	22/06/2015	100%	14/05/2015	22/06/2015	427,588.64	427,588.64	M2	712.85
2014-0372	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN DIVERSAS VIALIDADES PERTENECIENTES A LA DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	DESARROLLO SAN PABLO	100%	10/06/2015	31/08/2015	100%	10/06/2015	31/08/2015	245,669.75	245,669.75	M3	110.00
2014-0378	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS "MEXICO 1810"	VISTA AZUL	100%	11/02/2015	28/04/2015	100%	11/02/2015	28/04/2015	530,146.40	530,146.40	ML	273.00
2014-0380	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS CAM "QUERÉTARO" LAS CAMPANAS	LAS CAMPANAS	100%	15/05/2015	12/06/2015	100%	15/05/2015	12/06/2015	121,181.48	121,181.48	M2	69.60
2014-0381	REHABILITACIÓN DE BARRA EN PREESCOLAR "ADOLFO LÓPEZ MATEOS"	CENTRO HISTORICO	100%	26/05/2015	02/09/2015	100%	26/05/2015	02/09/2015	110,859.48	110,859.48	ML	21.75
2014-0382	REHABILITACIÓN DE PLAZA CIVICA EN PRIM. "JOSÉ MA. TRUCHUELO"	LA PIEDAD	100%	26/12/2014	06/08/2015	100%	26/12/2014	06/08/2015	269,574.52	269,574.52	M2	403.62
2014-0384	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. SEC. TEC. NO. 27 "RODOLFO VERA ZAPATA"	EJIDO MODELO	100%	22/12/2014	28/04/2015	100%	22/12/2014	28/04/2015	228,410.16	228,410.16	M2	40.95
2014-0393	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS 1A ETAPA, EN LA ESC. SEC. TÉCNICA NO. 12 "IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO"	MENCHACA	100%	04/06/2015	01/07/2015	100%	04/06/2015	01/07/2015	261,841.43	261,841.43	M2	107.40
2014-0403	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA AVENIDA EMETERIO GONZÁLEZ, ENTRONQUE CON ACCESO A COLONIA EL PEDREGAL DE QUERÉTARO, COLONIA BALCONES DEL ACUEDUCTO	BALCONES DEL ACUEDUCTO	100%	17/03/2015	16/04/2015	100%	17/03/2015	16/04/2015	657,824.48	657,824.48	M3	278.88
2014-0411	(220141ME004) URBANIZACIÓN DE LAS CALLES PASEO DE LAS MORAS Y AV. DE LAS FLORES EN LA COLONIA JARDINES DE SAN JOSÉ II	JARDINES DE SAN JOSÉ II	100%	27/12/2014	09/07/2015	100%	27/12/2014	09/07/2015	3,399,314.17	3,399,314.17	M2	5,032.95

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE MARZO DE 2019

PERIODO:	MARZO 2019											
ENTIDAD:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN		METAS	
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra	Descripcion	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2014-0415	FUENTE DE FLOR BAJA, CALLE VERGARA COLONIA CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	100%	06/07/2015	31/08/2015	100%	06/07/2015	31/08/2015	128,563.06	128,563.06	M2	17.46
2014-0423	REHABILITACIÓN DE LA GARITA DE SAN JOSÉ	LA POPULAR	100%	06/07/2015	31/08/2015	100%	06/07/2015	31/08/2015	117,771.83	117,771.83	OBRA	1.00
2014-0424	ATRIO TEMPLO DEL CARMEN, COL. CENTRO	CENTRO HISTORICO	100%	12/03/2015	22/06/2015	100%	12/03/2015	22/06/2015	195,064.61	195,064.61	OBRA	1.00
2014-0429	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE ADEME Y LAVADEROS EN ZONAS DE RIESGO DEL DREN TANGANO, UBICADO EN CALLE JULIO MA, CERVANTES, A ESPALDAS DE LAS INSTALACIONES DE USEBEQ, EN LA COL. COLINAS DEL CIMATARIO	COLINAS DEL CIMATARIO	100%	12/02/2015	22/06/2015	100%	12/02/2015	22/06/2015	291,411.92	291,411.92	M2	464.00
2014-0430	(220141ME012) IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CAF SAN JOSÉ EL ALTO	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	30/12/2014	29/06/2015	100%	30/12/2014	29/06/2015	91,649.41	91,649.41	M2	305.28
2014-0431	(220141ME015) IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CAF NUEVO SAN PEDRITO PEÑUELAS	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	31/12/2014	10/07/2015	100%	31/12/2014	10/07/2015	23,119.15	23,119.15	M2	248.00
2014-0432	(220141ME025) IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CAF REFORMA LOMAS	JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	100%	31/12/2014	10/07/2015	100%	31/12/2014	10/07/2015	73,395.02	73,395.02	M2	248.00
2014-0433	(220141ME020) IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CAF EL SAUITRE	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	31/12/2014	29/06/2015	100%	31/12/2014	29/06/2015	77,320.49	77,320.49	M2	248.00
2014-0434	(220141ME026) IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CAF NUEVA REALIDAD	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	31/12/2014	29/06/2015	100%	31/12/2014	29/06/2015	78,877.60	78,877.60	M2	248.00
2014-0435	(220141ME019) IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CAF UNIDAD NACIONAL	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	31/12/2014	13/07/2015	100%	31/12/2014	13/07/2015	15,522.49	15,522.49	M2	248.00
2014-0436	(220141ME022) IMAGEN INSTITUCIONAL CDF CAF ZAPATA VIVE	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	31/12/2014	29/06/2015	100%	31/12/2014	29/06/2015	88,875.63	88,875.63	M2	248.00
2014-0437	(220141ME021) IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CAF VALLE DE SAN JOSÉ	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	31/12/2014	13/07/2015	100%	31/12/2014	13/07/2015	83,397.25	83,397.25	M2	248.00
2014-0438	(220141ME028) IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CAF SAN PEDRO MARTIR	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	31/12/2014	13/07/2015	100%	31/12/2014	13/07/2015	88,170.49	88,170.49	M2	248.00
2014-0439	(220141ME023) IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CAF MORELOS	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	31/12/2014	10/07/2015	100%	31/12/2014	10/07/2015	88,903.67	88,903.67	M2	248.00
2014-0440	(220141ME018) IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CAF MENCHACA I	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	31/12/2014	13/07/2015	100%	31/12/2014	13/07/2015	77,808.56	77,808.56	M2	210.00
2014-0441	(220141ME013) IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CAF PEÑUELAS	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	31/12/2014	10/07/2015	100%	31/12/2014	10/07/2015	59,669.78	59,669.78	M2	248.00
2014-0442	(220141ME011) IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CAF SANTA MARÍA MAGDALENA	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	10/07/2015	31/08/2015	100%	10/07/2015	31/08/2015	39,404.92	39,404.92	M2	227.34
2014-0443	(220141ME014) IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CAF MENCHACA II	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	31/12/2014	10/07/2015	100%	31/12/2014	10/07/2015	91,451.94	91,451.94	M2	515.83
2014-0444	(220141ME024) IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CAF REFORMA AGRARIA	JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	100%	31/12/2014	13/07/2015	100%	31/12/2014	13/07/2015	66,473.55	66,473.55	M2	248.00
2014-0445	(220141ME016) IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CAF NUEVO LOMA BONITA	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	31/12/2014	10/07/2015	100%	31/12/2014	10/07/2015	88,604.74	88,604.74	M2	248.00
2014-0447	(220141ME027) IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CAF SANTA ROSA JÁUREGUI	SANTA ROSA JÁUREGUI	100%	29/06/2015	01/08/2015	100%	29/06/2015	01/08/2015	26,532.21	26,532.21	M2	105.00
2014-0448	(220141ME010) IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CAF BOLAÑOS	CAYETANO RUBIO	100%	31/12/2014	29/06/2015	100%	31/12/2014	29/06/2015	81,145.81	81,145.81	M2	439.46

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE MARZO DE 2019

PERIODO:	MARZO 2019	AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO	FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
MUNICIPI O:	QUERÉTARO												
No. De Obra	Descripcion	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2014-0449	OBRA PARA DREN PLUVIAL Y REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON PAVIMENTO DE ADOCRETO, EN CALLE RAFAEL OSUNA, FRACCIONAMIENTO RAQUET CLUB	FRACCIONAMIENT O RAQUET CLUB	100%	11/02/2015	15/04/2015	100%	11/02/2015	15/04/2015	3,360,628.57	3,360,628.57	M2	5,435.98	
2014-0450	ESTUDIO DE CAMPO Y PROYECTO CONSTRUCTIVO INTEGRAL DE CAMINO TRONCAL Y ESTRUCTURAS PARA UNA CARRETERA TIPO A6-S, ANILLO VIAL II; DEL KM 0+000 AL 3+000	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	26/05/2015	15/06/2015	100%	26/05/2015	15/06/2015	1,495,848.78	1,495,848.78	ESTUDIO	1.00	
2014-0463	(29335) CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	20/12/2014	23/04/2015	100%	20/12/2014	23/04/2015	809,925.59	809,925.59	OBRA	1.00	
2014-0467	(29392) CONSTRUCCION DE CUBIERTA	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	14/05/2015	11/09/2015	100%	14/05/2015	11/09/2015	894,540.53	894,540.53	OBRA	1.00	
2014-0470	CALLE VENUSTIANO CARRANZA, EN EL TRAMO DE IGNACIO M. ALTAMIRANO A RÍO DE LA LOZA	CENTRO HISTORICO	100%	03/03/2015	22/04/2015	100%	03/03/2015	22/04/2015	613,641.75	613,641.75	OBRA	1.00	
2014-0477	GLORIETA SAN DIEGO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	08/05/2015	09/07/2015	100%	08/05/2015	09/07/2015	1,245,599.05	1,245,599.05	OBRA	1.00	
2014-0498	(18695) CONSTRUCCION DE BAÑOS DIGNOS CON TINACO Y BIODIGESTOR	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	30/12/2014	13/07/2015	100%	30/12/2014	13/07/2015	5,989,856.12	5,989,856.12	BAÑO (S)	200.00	
2014-0499	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE BAÑOS DENTRO DEL CIPRES II, COLONIA REAL DE ESPAÑA, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZALEZ	EPIGMEÑO GONZALEZ	100%	05/03/2015	28/04/2015	100%	05/03/2015	28/04/2015	516,039.45	516,039.45	M2	58.54	
2014-0502	(23868) CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	29/12/2014	24/06/2015	100%	29/12/2014	24/06/2015	6,880,307.99	6,880,307.99	PIEZA (S)	500.00	
2014-0504	DRAGADO Y MEJORAMIENTO DE LA SECCIÓN NATURAL DEL DREN EL ARENAL, DE AV. PIRINEOS HASTA INICIO DE SECCIÓN CON GAVIONES, COL. LEYES DE REFORMA, DELEG. FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	24/04/2015	13/05/2015	100%	24/04/2015	13/05/2015	2,441,902.54	2,441,902.54	M2	30,419.64	
2014-0506	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE FRESADO, BACHEO Y CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE RÍO GRIJALVA, COL. ARQUITOS	CENTRO HISTORICO	100%	19/02/2015	22/06/2015	100%	19/02/2015	22/06/2015	232,484.42	232,484.42	M2	1,258.00	
2014-0508	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BARDA EN ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ MARÍA RÍOS GUILLÉN", COMUNIDAD STO. NIÑO DE PRAGA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	21/07/2015	31/08/2015	100%	21/07/2015	31/08/2015	181,966.40	181,966.40	M2	91.97	
2014-0511	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA LATERAL DEL FRAY JUNIPERO SERRA, DE CALLE BALCONES DEL PARQUE A CALLE BALCONES COLONIALES; COLONIA BALCONES DEL PARQUE	CAYETANO RUBIO	100%	12/02/2015	22/06/2015	100%	12/02/2015	22/06/2015	240,847.82	240,847.82	M2	917.75	
2014-0512	CONSTRUCCIÓN DE CORREDOR COMERCIAL, COL. SAN PABLO, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	100%	12/02/2015	10/06/2015	100%	12/02/2015	10/06/2015	3,915,496.18	3,915,496.18	OBRA	1.00	
2014-0513	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS DIGNOS CON TINACO Y BIODIGESTOR E INSTALACIÓN DE TECHO DE LÁMINA	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	20/02/2015	01/07/2015	100%	20/02/2015	01/07/2015	502,724.18	502,724.18	OBRA	1.00	
2014-0514	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME Y CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL, MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	13/03/2015	14/08/2015	100%	13/03/2015	14/08/2015	403,183.93	403,183.93	OBRA	1.00	
2014-0518	SUPERVISIÓN EXTERNA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA (ETAPA 1), EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	16/02/2015	11/06/2015	100%	16/02/2015	11/06/2015	426,196.40	426,196.40	SUPERVISION	1.00	
2014-0519	SUPERVISIÓN EXTERNA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA (ETAPA 2), EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	16/02/2015	02/06/2015	100%	16/02/2015	02/06/2015	417,096.66	417,096.66	SUPERVISION	1.00	

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE MARZO DE 2019

PERIODO:	MARZO 2019	AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO											
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2014-0520	DIRECCIÓN DE OBRA, ENTRONQUE PROL. BERNARDO QUINTANA CON CAMINO A SAN PEDRO MARTIR	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	30/04/2015	14/09/2015	100%	30/04/2015	14/09/2015	384,001.97	384,001.97	SUPERVISION	1.00
2014-0523	REHABILITACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO INTEGRAL DE PREVENCIÓN SOCIAL (CIPRES III) COL. BOSQUES DEL CIMATARIO	BOSQUES DEL CIMATARIO	100%	01/06/2015	11/09/2015	100%	01/06/2015	11/09/2015	982,649.33	982,649.33	OBRA	1.00
2014-0529	EMPEDRADO EMPACADO CON MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AGUASCALIENTES ENTRE MICHOCÁN Y LA PAZ, COLONIA LAS MARGARITAS, SAN JOSÉ EL ALTO, DELEGACIÓN EPIGEMENIO GONZÁLEZ	SAN JOSE EL ALTO ZONA II (LAS MARGARITAS)	100%	10/02/2015	13/05/2015	100%	10/02/2015	13/05/2015	317,873.02	317,873.02	M2	458.81
2014-0532	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA SOBRE MURO EN JARDÍN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA, COLONIA MENCHACA II, DELEGACIÓN EPIGEMENIO GONZÁLEZ FLORES	MENCHACA II	100%	24/07/2015	31/08/2015	100%	24/07/2015	31/08/2015	39,804.39	39,804.39	ML	54.19
2014-0533	CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE MELCHOR OCAMPO, COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	100%	16/07/2015	31/08/2015	100%	16/07/2015	31/08/2015	68,800.30	68,800.30	M2	108.99
2014-0534	ASFALTO SOBRE EMPEDRADO EN CAMINO TLACOTE EL ALTO-MOMPANI, COMUNIDADES TLACOTE EL ALTO Y MOMPANI, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	MOMPANI	100%	24/07/2015	31/08/2015	100%	24/07/2015	31/08/2015	1,931,707.23	1,931,707.23	M2	5,890.68
2014-0535	PROYECTO MODERNIZACIÓN VIAL AV. REVOLUCIÓN DESDE ACCESO IV A PIRINEOS Y ACCESO SATELITE	CERRITO COLORADO	100%	17/04/2015	01/06/2015	100%	17/04/2015	01/06/2015	1,650,981.00	1,650,981.00	PROYECTO	1.00
2014-0536	ESTUDIO DE CAMPO Y PROYECTO CONSTRUCTIVO INTEGRAL DE CAMINO TRONCAL Y ESTRUCTURAS PARA UNA CARRETERA TIPO A6-S PROLONGACION EURIPIDES, DEL KM 0+000.00 AL KM 6+000.00 EN EL MUNICIPIO DE QUERETARO, EN EL ESTADO DE QUERETARO	SANTIAGO DE QUERETARO	100%	15/05/2015	03/06/2015	100%	15/05/2015	03/06/2015	3,011,487.08	3,011,487.08	ESTUDIO	1.00
2014-0539	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA TIPO ARCOTECHE EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESC. PRIM. REPÚBLICA FEDERAL Y DEL SENADO	LA TRINIDAD	100%	04/06/2015	10/09/2015	100%	04/06/2015	10/09/2015	792,076.56	792,076.56	M2	575.05
2014-0542	ASESORÍA TÉCNICA ESPECIALIZADA Y SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL LIENZO CHARRO UBICADO EN LA DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	31/12/2014	31/08/2015	100%	31/12/2014	12/12/2015	2,979,231.94	2,979,231.94	SUPERVISION	1.00
2014-0543	CONSTRUCCIÓN DE AULA DONDE EN LA ESC. PRIM. NETZAHUALCOYOTL, SAN JOSÉ BUENAVISTA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	03/06/2015	22/07/2015	100%	03/06/2015	22/07/2015	1,019,877.36	1,019,877.36	AULA (\$)	1.00
2014-0544	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE SAN LUIS, DE CALLE HACIENDA LA NORIA A CALLE 13, COL. 10 DE ABRIL	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	28/07/2015	22/09/2015	100%	28/07/2015	22/09/2015	550,302.08	550,302.08	M2	1,229.20
2014-0545	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE EN EXPLANADA DE TIANGUIS UBICADO A UN COSTADO DE CALLE PIRINEOS, ENTRE LA CALLE 11 Y CALLE 14, PRIMERA ETAPA	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	06/02/2015	22/06/2015	100%	06/02/2015	22/06/2015	601,742.04	601,742.04	M2	2,761.26
2014-0547	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE FUTBOL SOCCER EN LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	16/02/2015	21/08/2015	100%	16/02/2015	21/08/2015	594,989.19	594,989.19	SUPERVISION	5.00
2014-0548	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE FUTBOL SOCCER EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	26/08/2015	08/09/2015	100%	26/08/2015	08/09/2015	587,400.01	587,400.01	SUPERVISION	5.00
2014-0549	REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN PREESCOLAR "ROSITA S. DE CHANES", COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	100%	28/01/2015	10/03/2015	100%	28/01/2015	12/12/2015	531,387.00	531,387.00	OBRA	1.00
2014-0551	REHABILITACIÓN DE BAÑOS DEL GIMNASIO OLÍMPICO DE LA UNIDAD DEPORTIVA "PLUTARCO ELÍAS CALLES", COLONIA EL TINTERO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	EL TINTERO	100%	17/06/2015	01/07/2015	100%	17/06/2015	01/07/2015	255,882.65	255,882.65	OBRA	1.00

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

 FECHA:
 31 DE MARZO DE 2019

PERIODO:	MARZO 2019	AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO								INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	FÍSICO			FINANCIERO							
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2014-0553	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE COFRE DE PEROTE, COLONIA LOMA BONITA, DELEGACIÓN FELIX OSORES SOTOMAYOR	LOMA BONITA	100%	01/06/2015	01/07/2015	100%	01/06/2015	01/07/2015	748,956.54	748,956.54	M2	928.43
2014-0554	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS ARCOTECHOS EN ESPACIOS EDUCATIVOS, MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	10/03/2015	17/04/2015	100%	10/03/2015	17/04/2015	179,921.80	179,921.80	SUPERVISION	8.00
2014-0555	SEMAFORIZACION EN LA INTERSECCION DE AV. FRAY LUIS DE LEON CON AV. CERRO BLANCO	CENTRO SUR	100%	13/07/2015	31/08/2015	100%	13/07/2015	31/08/2015	1,275,775.24	1,275,775.24	OBRA	1.00
2014-0556	SEMAFORIZACIÓN EN EL PASO PEATONAL DE AV. CONSTITUYENTES ENFRENTA DE LA ALAMEDA HIDALGO	CENTRO HISTORICO	100%	13/07/2015	31/08/2015	100%	13/07/2015	31/08/2015	838,211.85	838,211.85	OBRA	1.00
2014-0559	REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN PREESCOLAR "LUZ ALCOCER OVIEDO", COLONIA HERCÚLES, DELEGACIÓN CAYETANO RUBIO	HERCULES	100%	06/07/2015	31/08/2015	100%	06/07/2015	31/08/2015	303,595.09	303,595.09	OBRA	1.00
2014-0560	GIMNASIO AL AIRE LIBRE, REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y JUEGOS INFANTILES, COLONIA PEÑUELAS, DELEGACIÓN EPIGMEIO GONZÁLEZ FLORES	PEÑUELAS	100%	28/05/2015	06/07/2015	100%	28/05/2015	06/07/2015	608,966.35	608,966.35	OBRA	1.00
2014-0561	REHABILITACIÓN DE DREN PLUVIAL TRAMO MENCHACA 1 UBICADO A UN COSTADO DE CALLE RIO BLANCO, COL. MENCHACA 1	MENCHACA I	100%	17/02/2015	22/06/2015	100%	17/02/2015	22/06/2015	371,832.51	371,832.51	M2	521.00
2014-0562	REHABILITACIÓN DEL DREN PLUVIAL Y DE CALLE RÍO MEZCALPA EN LA COL. MENCHACA II	MENCHACA II	100%	24/03/2015	22/06/2015	100%	24/03/2015	22/06/2015	352,273.59	352,273.59	M2	400.00
2014-0563	CONSTRUCCIÓN DE LIENZO CHARRO DE QUERÉTARO, PARQUE BICENTENARIO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	19/01/2015	04/09/2015	100%	19/01/2015	23/11/2017	84,349,436.39	84,349,436.39	OBRA	1.00
2014-0564	ESTUDIO HIDROLÓGICO EN LA EXTENSIÓN PLANTEL NO. 9 DEL COBAQ EN LA COMUNIDAD DE JOFRITO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	01/06/2015	01/08/2015	100%	01/06/2015	01/08/2015	39,440.00	39,440.00	ESTUDIO	1.00
2014-0565	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO EN LA EXTENSIÓN PLANTEL NO. 9 DEL COBAQ EN LA COMUNIDAD DE JOFRITO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	27/08/2015	22/09/2015	100%	27/08/2015	22/09/2015	96,423.30	96,423.30	PROYECTO	1.00
2014-0566	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS EN LA EXTENSIÓN PLANTEL NO. 9 DEL COBAQ EN LA COMUNIDAD DE JOFRITO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	24/06/2015	01/08/2015	100%	24/06/2015	01/08/2015	57,857.34	57,857.34	ESTUDIO	1.00
2014-0567	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JOSEFA ORTIZ HASTA PRIVADA JOSEFA ORTIZ (TRAMO DE CANCHA), CALLE 5 DE MAYO Y PRIVADA 5 DE MAYO; DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA 5 DE MAYO, TLACOTE EL BAJO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	27/04/2015	11/09/2015	100%	27/04/2015	11/09/2015	1,129,825.19	1,129,825.19	M2	1,557.66
2014-0568	ESTUDIO DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y ESTUDIO TÉCNICO JUSTIFICATIVO PARA LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA EL SALTO, LOC. SANTA ROSA JAUREGUI, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI"	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	03/06/2015	22/06/2015	100%	03/06/2015	22/06/2015	118,679.95	118,679.95	PROYECTO	2.00
2014-0569	PROYECTO DE MODERNIZACIÓN VIAL DE LA AV. A MOMPANI, COMPRENDIDO ENTRE AV. PIRINEOS Y ANILLO VIAL SUR-PONIENTE, EN LA DELEGACION FELIX OSORES SOTOMAYOR	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	09/07/2015	24/08/2015	100%	09/07/2015	24/08/2015	1,315,561.76	1,315,561.76	PROYECTO	1.00
2014-0570	ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR \"A\" Y ESTUDIOS TECNICOS JUSTIFICATIVOS PARA CAMBIO DE USO DE SUELO DE TERRENOS FORESTALES A OTROS USOS. \"PROL. AV. DE LA LUZ 2DA. ETAPA\" UBICADA EN PROL. AV. DE LA LUZ HASTA ENTRONQUE CON ANILLO VIAL SUR-PONIENTE, DEL. FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	16/04/2015	22/06/2015	100%	16/04/2015	22/06/2015	266,212.25	266,212.25	ESTUDIO	1.00
2014-0571	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y PROLONGACIÓN BOULEVARD BERNARDO QUINTANA. DE AV. REVOLUCIÓN A LIBRAMIENTO FRAY JUNÍPERO SERRA. DEL KM. 0+000.00 A 1+500.00	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	27/03/2015	17/06/2015	100%	27/03/2015	17/06/2015	2,459,033.32	2,459,033.32	PROYECTO	1.00

AVANCE FISICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE MARZO DE 2019

PERIODO:	MARZO 2019	AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO									INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	FÍSICO				FINANCIERO							
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2014-0572	PROYECTO EJECUTIVO DEL ENTRONQUE DE LA PROLONGACION DEL BOULEVARD BERNARDO QUINTANA CON EL LIBRAMIENTO FRAY JUNIPERO SERRA	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	27/03/2015	17/06/2015	100%	27/03/2015	17/06/2015	1,432,640.68	1,432,640.68	PROYECTO	1.00	
2014-0573	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA OBRAS SOCIALES EDUCATIVAS	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	19/01/2015	30/07/2015	100%	19/01/2015	08/03/2016	310,056.95	310,056.95	SUPERVISION	27.00	
2014-0574	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES Y MÓDULO DE SANITARIOS, PUERTO DE AGUIRRE, DEL. STA. ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	20/03/2015	30/04/2015	100%	20/03/2015	30/04/2015	678,070.67	678,070.67	AULA (S)	1.00	
2014-0575	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES Y MÓDULO DE SANITARIOS, COREA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	20/03/2015	30/04/2015	100%	20/03/2015	30/04/2015	686,732.78	686,732.78	AULA (S)	1.00	
2014-0576	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE CERRO DE MENDIOLA, ENTRE CALLE PATHE Y CERRO DE MENCHACA, COLONIA LAS AMERICAS II, DELEGACIÓN EPIGMENIO	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	29/01/2015	11/03/2015	0%	19/01/2015		104,340.59		LUMINARIAS	4.00	
2014-0581	ESTUDIO HIDROLÓGICO DE LA TV-SEC. HÉROES DE LA INDEPENDENCIA, SAN JOSÉ BUENAVISTA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SAN JOSE BUENAVISTA	100%	28/05/2015	22/06/2015	100%	28/05/2015	22/06/2015	39,440.00	39,440.00	ESTUDIO	1.00	
2014-0582	SUPERVISION EXTERNA DE OBRAS (PAQUETE B) DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA, EN EL MUNICIPIO DE QUERETARO		100%	23/02/2015	15/05/2015	100%	19/01/2015	04/11/2015	149,541.41	149,541.41	SUPERVISION	1.00	
2015-0001	LIMPIEZA DREN TAPADO LOSETAS CAIDAS, COLONIA SATÉLITE (ANDADORES), DELEGACIÓN FELIX OSORES SOTOMAYOR	SATELITE	100%	22/07/2015	17/08/2015	100%	22/07/2015	17/08/2015	775,451.20	775,451.20	ML	119.04	
2015-0010	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES: COLINAS DE DINAMARCA Y COLINAS DE AUSTRIA, COLONIA COLINAS DEL PEDREGAL, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES	COLINAS DEL PEDREGAL	100%	27/05/2015	31/08/2015	100%	27/05/2015	31/08/2015	1,186,811.21	1,186,811.21	M2	1,582.82	
2015-0011	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO COLONIA SANTA MÓNICA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	SANTA MONICA	100%	05/05/2015	14/09/2015	100%	05/05/2015	14/09/2015	162,299.99	162,299.99	SUPERVISION	1.00	
2015-0021	(2014-0315) MERCADO DE LAS FLORES, COLONIA LAS MISIONES	LAS MISIONES	100%	03/03/2015	22/06/2015	100%	03/03/2015	22/06/2015	6,159,757.50	6,159,757.50	M2	11,000.00	
2015-0071	(2014-0546) REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE EN EXPLANADA DE TIANGUIS UBICADO A UN COSTADO DE CALLE PIRINEOS, ENTRE LA CALLE 11 Y CALLE 14, SEGUNDA ETAPA	REVOLUCION	100%	05/02/2015	22/06/2015	100%	05/02/2015	22/06/2015	615,943.35	615,943.35	M2	3,223.34	
2015-0072	(2014-0284) REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN AREA DE TIANGUIS EN CALLE PLATEROS, ENTRE CALLE FERROCARRILEROS Y CALLE JARDINEROS	PEÑUELAS	100%	05/02/2015	19/06/2015	100%	05/02/2015	19/06/2015	578,788.64	578,788.64	M2	2,220.25	
2015-0089	TRABAJOs COMPLEMENTARIOS DE LA REGENERACIÓN DE PARQUE EL VERGEL, COLONIA EL VERGEL, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ	EL VERGEL	100%	25/05/2015	04/06/2015	100%	25/05/2015	04/06/2015	642,951.98	642,951.98	OBRA	1.00	
2015-0102	PAVIMENTO ASFÁLTICO SOBRE EMPEDRADO EN CALLE MORELOS, DE CIRCUITO RUBÍ A CALLE ALTAMIRANO, COLONIA SAN PEDRO MARTIR, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	SAN PEDRO MARTIR	100%	05/06/2015	01/07/2015	100%	05/06/2015	01/07/2015	451,040.38	451,040.38	M2	1,643.95	
2015-0103	PAVIMENTACIÓN DEL ÁREA DE ESTACIONAMIENTO EN EL MERCADO MUNICIPAL LÁZARO CÁRDENAS, COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	LAZARO CARDENAS	100%	14/09/2015	01/10/2015	100%	14/09/2015	01/10/2015	521,504.26	521,504.26	M2	1,290.65	
2015-0104	PAVIMENTO ASFÁLTICO SOBRE EMPEDRADO EN CALLE ALPES, DE CALLE COFRE DE PEROTE A CALLE POPOCATÉPETL, COLONIA LOMA BONITA, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	LOMA BONITA	100%	14/09/2015	01/10/2015	100%	14/09/2015	01/10/2015	335,096.86	335,096.86	M2	1,244.12	
2015-0105	PAVIMENTO ASFÁLTICO SOBRE EMPEDRADO EN CALLE 23, ENTRE AVENIDA 10 Y AVENIDA 8, COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HENÁNDEZ	LOMAS DE CASA BLANCA	100%	14/09/2015	01/10/2015	100%	14/09/2015	01/10/2015	75,508.06	75,508.06	M2	298.29	

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE MARZO DE 2019

PERIODO:	MARZO 2019											
ENTIDAD:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN		METAS	
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2015-0106	PAVIMENTO ASFÁTICO SOBRE EMPEDRADO EN LA CALLE FRANCISCO ARIAS, DE CALLE ENRIQUE RODILES A CALLE ABRAHAM CASTELLANOS, COLONIA REFORMA AGRARIA 1RA. SECCIÓN, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	REFORMA AGRARIA	100%	14/09/2015	01/10/2015	100%	14/09/2015	01/10/2015	307,104.27	307,104.27	M2	1,373.70
2015-0109	PAVIMENTO ASFÁTICO SOBRE EMPEDRADO EN CALLE CORDILLERA DE LOS ANDES, DE CALLE PARICUTÍN A CALLE PIRINEOS, COLONIA LOMA BONITA, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	LOMA BONITA	100%	31/03/2015	27/04/2015	100%	31/03/2015	12/12/2015	87,423.35	87,423.35	M2	455.50
2015-0110	PAVIMENTO ASFÁTICO SOBRE EMPEDRADO EN CALLE GRANATE, DE AV. PLATEROS A CALLE TURMALINA, COLONIA SAN PEDRITO PEÑUELAS II, DELEGACIÓN EPIGMEIO GONZÁLEZ FLORES	SAN PEDRITO PEÑUELAS II	100%	14/09/2015	01/10/2015	100%	14/09/2015	01/10/2015	159,900.99	159,900.99	M2	577.50
2015-0111	PAVIMENTO ASFÁTICO SOBRE EMPEDRADO EN CALLE NUEVA, DE CALLE GUADALUPE A CALLE LOS MENDOZA, COLONIA SAN ANTONIO DE LA PUNTA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	SAN ANTONIO DE LA PUNTA	100%	14/09/2015	01/10/2015	100%	14/09/2015	01/10/2015	421,816.61	421,816.61	M2	1,518.22
2015-0112	PAVIMENTO ASFÁTICO SOBRE EMPEDRADO EN CALLE JAMAICA, DE CALLE 27 A CALLE CANADÁ, COLONIA MARQUÉS QUERETANO, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	MARQUES QUERETANO	100%	14/09/2015	01/10/2015	100%	14/09/2015	01/10/2015	255,230.83	255,230.83	M2	885.96
2015-0113	PAVIMENTO ASFÁTICO SOBRE EMPEDRADO EN CIRCUITO RUBI, DE CALLE JAVIER MINA A CALLE INGENIO INDEPENDENCIA, COLONIA LADERAS DE SAN PEDRO, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	LADERAS DE SAN PEDRO	100%	05/06/2015	01/07/2015	100%	05/06/2015	01/07/2015	373,954.87	373,954.87	M2	1,449.34
2015-0114	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA REHABILITACIÓN DE LA ALAMEDA HIDALGO, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	100%	01/06/2015	22/07/2015	100%	01/06/2015	22/07/2015	1,998,498.28	1,998,498.28	OBRA	1.00
2015-0133	ESTRUCTURA Y CUBIERTA PARA EL LIENZO CHARRO MUNICIPAL, PARQUE BICENTENARIO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI. (PROYECTO INTEGRAL)	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	27/04/2015	21/08/2015	0%	27/04/2015		5,990,728.78		OBRA	1.00
2015-0134	BACHEO EMERGENTE CON MEZCLA ASFALTICA EN DIVERSAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUERETARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	28/04/2015	22/06/2015	100%	28/04/2015	22/06/2015	4,999,915.69	4,999,915.69	TONELADA	134.00
2015-0143	BACHEO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON MEZCLA DE CONCRETO ASFÁTICO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 1	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	28/05/2015	22/06/2015	100%	28/05/2015	22/06/2015	240,161.56	240,161.56	TONELADA	113.20
2015-0144	BACHEO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON MEZCLA DE CONCRETO ASFÁTICO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 2	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	17/07/2015	31/08/2015	100%	17/07/2015	31/08/2015	242,300.25	242,300.25	TONELADA	113.20
2015-0145	BACHEO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON MEZCLA DE CONCRETO ASFÁTICO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 3	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	17/06/2015	31/08/2015	100%	17/06/2015	31/08/2015	239,925.92	239,925.92	TONELADA	113.20
2015-0146	BACHEO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON MEZCLA DE CONCRETO ASFÁTICO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 4	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	04/06/2015	30/06/2015	100%	04/06/2015	30/06/2015	241,936.91	241,936.91	TONELADA	113.20
2015-0147	BACHEO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON MEZCLA DE CONCRETO ASFÁTICO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 5	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	08/07/2015	31/08/2015	100%	08/07/2015	31/08/2015	240,625.61	240,625.61	TONELADA	113.20
2015-0193	CONSTRUCCION DEL ESTACIONAMIENTO DEL "LIENZO CHARRO DEL PARQUE BICENTENARIO", EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA JAUGREGUI, EN LA DELEGACION SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	27/05/2015	21/08/2015	100%	27/05/2015	12/12/2015	15,130,827.45	15,130,827.45	M2	29,285.69

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE MARZO DE 2019

PERIODO: MARZO 2019		AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN		
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN		METAS
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2015-0200	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EN EL MERCADO DE ARTESANÍAS Y BAÑOS PÚBLICOS UBICADO EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE AVENIDA CORREGIDORA Y CALLE JOSEFA VERGARA, COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	100%	01/09/2015	01/10/2015	100%	01/09/2015	01/10/2015	357,522.87	357,522.87	M2	436.14
2015-0201	REHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL MEDIANTE LA REPARACIÓN DE LA PLACA DE APOYO, UBICADO EN CALLE LUIS PASTEUR SUR ESQUINA CON CIRCUITO MOISÉS SOLANA, COLONIA BALAUSTRADAS, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	BALAUSTRADAS	100%	24/07/2015	31/08/2015	100%	24/07/2015	31/08/2015	96,577.46	96,577.46	M2	1.98
2015-0202	CONSTRUCCIÓN DE OFICINA Y ÁREA DE ARCHIVO PARA DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN DE VIALIDADES ETAPA 2, EN LAS INSTALACIONES DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DE VIALIDADES, COL. ALTOS DE SAN PABLO, DELEGACIÓN EPIGEMENIO GONZALEZ	ALTOS DE SAN PABLO	100%	25/08/2015	31/08/2015	100%	25/08/2015	31/08/2015	78,781.98	78,781.98	OBRA	1.00
2015-0207	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHAS DE BASQUETBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	100%	23/07/2015	14/09/2015	100%	23/07/2015	14/09/2015	1,756,485.33	1,756,485.33	M2	1,232.27
2015-0212	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	14/07/2015	08/09/2015	100%	14/07/2015	08/09/2015	9,998,137.40	9,998,137.40	OBRA	9.00
2015-0228	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS, ETAPA 2, MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	30/07/2015	08/09/2015	100%	30/07/2015	08/09/2015	13,285,248.79	13,285,248.79	OBRA	21.00
2015-0266	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL DE COLINDANCIA EN LIENZO CHARRO DEL PARQUE BICENTENARIO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	06/08/2015	10/09/2015	100%	06/08/2015	10/09/2015	469,502.93	469,502.93	M2	295.92
2015-0270	RESCATE EX HOSPITAL DE LOS HIPÓLITOS PRIMERA ETAPA, COL. CENTRO, DEL CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	100%	22/06/2015	28/08/2015	100%	22/06/2015	12/12/2015	4,949,998.39	4,949,998.39	OBRA	1.00
2015-0299	ÁREA LÚDICA DEL PARQUE LA ESTACIÓN, COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	100%	10/08/2015	31/08/2015	100%	10/08/2015	12/12/2015	210,970.71	210,970.71	ML	120.00
2015-0302	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD CONDUCTIVA DEL RÍO QUERÉTARO EN EL TRAMO DEL BOULEVARD BERNARDO QUINTANA (FRAC. CALESA) A LA PRESA EL DIABUTO (SEMINARIO), COL. HÉRCULES, DELEGACIÓN CAYETANO RUBIO. (COMPLEMENTO)	HERCULES	100%	02/09/2015	01/10/2015	100%	02/09/2015	01/10/2015	927,645.65	927,645.65	OBRA	1.00
2015-0304	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO PRINCIPAL, ACCESOS SECUNDARIOS Y HERRERIA DECORATIVA PARA EL LIENZO CHARRO, PARQUE BICENTENARIO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	27/07/2015	31/08/2015	100%	27/07/2015	12/12/2015	1,995,142.98	1,995,142.98	OBRA	1.00
2015-0311	PINTURA DE MURO PERIMETRAL DE FACHADA EN EL LIENZO CHARRO, PARQUE BICENTENARIO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	10/09/2015	01/10/2015	100%	10/09/2015	01/10/2015	671,680.68	671,680.68	OBRA	1.00
2015-0312	REHABILITACIÓN DE BARANDAL, GUARNICIÓN Y ESCAMAS EN PUENTE VEHICULAR DE PROL. CORREGIDORA NORTE CON EPIGEMENIO GONZALEZ, COLONIA PLAZA DEL PARQUE, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	PLAZA DEL PARQUE	100%	11/09/2015	22/09/2015	100%	11/09/2015	22/09/2015	154,950.02	154,950.02	OBRA	1.00
2015-0313	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL QUE CRUZA EL DREN DE LA CALLE 21 DE MARZO, QUE UNE A LAS COLONIAS BENITO JUAREZ E INDEPENDENCIA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	INDEPENDENCIA	100%	12/09/2015	01/10/2015	100%	12/09/2015	01/10/2015	512,711.08	512,711.08	OBRA	1.00
2015-0320	TRABAJOS ELÉCTRICOS COMPLEMENTARIOS, PLAZA FUNDADORES, CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	100%	27/08/2015	04/09/2015	100%	27/08/2015	12/12/2015	156,844.53	156,844.53	OBRA	1.00
2014-0521	DIRECCIÓN DE OBRA, ENTRONQUE PROL. BERNARDO QUINTANA CON AV. DE LA LUZ	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	13/03/2015	08/09/2015	100%	13/03/2015	08/09/2015	506,260.00	506,260.00	SUPERVISION	1.00
2014-0578	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN SAN FRANCISCO DE LA PALMA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	SAN FRANCISCO DE LA PALMA	100%	07/04/2015	03/09/2015	100%	07/04/2015	03/09/2015	627,954.52	627,954.52	OBRA	1.00

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE MARZO DE 2019

PERIODO:	MARZO 2019											
ENTIDAD:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN		METAS	
MUNICIPI O:	QUERÉTARO	FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra	Descripcion	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2015-0019	UNIDAD DEPORTIVA JURICA SEGUNDA ETAPA, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES	JURICA PUEBLO	100%	06/05/2015	14/09/2015	100%	06/05/2015	14/09/2015	496,312.55	496,312.55	OBRA	1.00
2015-0117	(2014-0126) (2014-00485) AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALCATARILLADO SANITARIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE PATRIA NUEVA, EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	PATRIA NUEVA	100%	16/02/2015	03/07/2015	100%	16/02/2015	03/07/2015	35,090.00	35,090.00	OBRA	1.00
2015-0165	AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE COMUNICACIÓN Y MONITOREO (CECOM) DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, COLONIA DESARROLLO SAN PABLO, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZALEZ	DESARROLLO SAN PABLO	100%	23/06/2015	14/09/2015	100%	23/06/2015	14/09/2015	191,299.10	191,299.10	OBRA	1.00
2015-0170	IMPULSO A LA COMERCIALIZACIÓN Y ABASTO DE PRODUCTOS CÁRNICOS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO (PROYECTO INTEGRAL), SAN JOSÉ EL ALTO, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	11/05/2015	21/08/2015	100%	19/08/2015	12/12/2015	2,928,782.96	2,928,782.96	OBRA	1.00
2015-0171	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA OBRA "IMPULSO A LA COMERCIALIZACIÓN Y ABASTO DE PRODUCTOS CÁRNICOS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO", SAN JOSÉ EL ALTO, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	11/05/2015	22/09/2015	100%	11/05/2015	12/12/2015	330,362.34	330,362.34	SUPERVISION	1.00
2017-0023	CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR	FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	100%	06/04/2017	27/07/2017	0%	30/05/2017		1,033,767.11		OBRA	1.00
2017-0029	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN NODOS Y PUENTES, NODO CARRETERA 57 Y BLVD. BERNARDO QUINTANA ARRIOLA, MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	17/03/2017	14/04/2017	100%	08/06/2017	08/06/2017	72,895.56	72,895.56	OBRA	1.00
2017-0030	SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. HÉRCULES, DE LA CALLE JUAN CABALLERO Y OSIO AL INICIO DEL SEMINARIO, DELEGACIÓN VILLA CAYETANO RUBIO.	HERCULES	100%	17/03/2017	21/04/2017	100%	18/04/2017	09/06/2017	363,182.88	363,182.88	OBRA	1.00
2017-0031	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE ILUMINACIÓN EN PLAZA PRINCIPAL DE SANTA MARÍA MAGDALENA, COLONIA SANTA MARÍA MAGDALENA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO.	SANTA MARIA MAGDALENA	100%	17/03/2017	31/03/2017	100%	22/06/2017	22/06/2017	276,668.31	276,668.31	LUMINARIAS	5.00
2017-0032	ACOMETIDA ELÉCTRICA Y SUBESTACIÓN PARA ESTACIÓN DE BOMBEROS, FRACCIONAMIENTO PUERTAS DE SAN MIGUEL, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR.	PUERTAS DE SAN MIGUEL	100%	17/03/2017	14/04/2017	100%	13/06/2017	14/09/2017	247,989.81	247,989.81	ML	177.00
2017-0060	REPARACIÓN DE PLANTILLA EN DREN PEÑUELAS, EN TRAMO CASI ESQUINA CON CALLE JARDINEROS; REPARACIÓN DE TALUD, PLANTILLA Y BANQUETA EN DREN PEÑUELAS, TRAMO ENTRE PRIVADA 1 Y PRIVADA	PEÑUELAS	100%	04/04/2017	25/04/2017	100%	26/06/2017	26/06/2017	386,340.51	386,340.51	OBRA	1.00
2017-0058	REPARACIÓN DE DREN PLUVIAL EN CALLES ARMANDO OSTOS Y NOGAL, COLONIA REFORMA AGRARIA, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ.	REFORMA AGRARIA	100%	19/04/2017	10/05/2017	100%	17/07/2017	17/07/2017	550,003.21	550,003.21	OBRA	1.00
2017-0062	REPARACIÓN DE TALUD DE DREN EPIGMENIO GONZÁLEZ, ENTRE CALLES ZOOLOGÍA Y FONOLOGÍA, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO.	CENTRO HISTORICO	100%	19/04/2017	17/05/2017	100%	12/07/2017	12/07/2017	99,885.02	99,885.02	OBRA	1.00
2017-0158	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA CONAFE, EN CERRO PRIETO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO.	CERRO PRIETO	100%	24/08/2017	19/10/2017	100%	14/11/2017	13/12/2017	387,926.94	387,926.94	OBRA	1.00
2018-0024	CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA MONUMENTO SANTIAGO APOSTOL EN NODO 3, BLVD. BERNARDO QUINTANA, QUERÉTARO.	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	12/03/2018	09/04/2018	100%	06/04/2018	12/06/2018	529,878.64	529,878.64	OBRA	1.00
2018-0061	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS PARA OBRAS EN VARIAS LOCALIDADES Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	12/03/2018	27/08/2018	100%	27/07/2018	16/08/2018	427,569.90	427,569.90	ESTUDIO	1.00
2018-0109	REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDAD CON CONCRETO ASFÁLTICO EN AV. POPOCATÉPETL DE CALLE CITILATÉPETL A CALLE KIILIMANJARO, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR.	FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	100%	05/06/2018	19/06/2018	100%	14/08/2018	14/08/2018	390,102.26	390,102.26	OBRA	1.00

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE MARZO DE 2019

PERIODO:	MARZO 2019												
ENTIDAD:	QUERÉTARO			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN		METAS	
MUNICIPIO:	QUERÉTARO			FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA				
No. De Obra	Descripción		Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2018-0119	REPARACIÓN EN PLANTILLAS Y TALUDES PARA DRENES PLUVIALES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO		MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	18/06/2018	14/09/2018	100%	13/09/2018	13/09/2018	76,846.23	76,846.23	OBRA	1.00
2018-0123	MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL DREN EL ARENAL, TRAMO 7 (0+420 - 1+110), DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR.		FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	100%	15/06/2018	14/09/2018	100%	31/08/2018	31/08/2018	588,470.38	588,470.38	OBRA	1.00
2018-0129	REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN EN DIVERSAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 16.		MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	17/07/2018	27/08/2018	100%	14/08/2018	27/08/2018	16,262.74	16,262.74	OBRA	1.00
2018-0145	LIMPIEZA DE AZOLVE, ESCOMBRO Y RECONSTRUCCIÓN DE MURO EN CONDOMINIO EN CALLE SENDERO DEL REFLEJO, MILENIO III, DELEGACIÓN VILLA CAYETANO RUBIO.		MILENIO III	100%	03/09/2018	17/09/2018	100%	03/09/2018	03/12/2018	51,005.62	51,005.62	OBRA	1.00
2018-0171	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS Y DISEÑOS DE PAVIMENTOS PARA LAS DISTINTAS OBRAS EN VARIAS LOCALIDADES Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO.		MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	21/01/2019	18/03/2019	0%	08/03/2019		8,242.81		ESTUDIO	1.00
DIRECTO 2014										311,853,570.86	304,571,997.65		

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE MARZO DE 2019

PERIODO:	MARZO 2019												
ENTIDAD:	QUERÉTARO			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN		METAS	
MUNICIPIO:	QUERÉTARO			FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA				
No. De Obra	Descripción		Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2014-0501	(23921) INSTALACIÓN DE TECHO DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO		SANTA ROSA JAUREGUI	100%	29/12/2014	18/05/2015	100%	29/12/2014	18/05/2015	306,383.52	306,383.52	TECHO (S)	1,200
2014-0521	DIRECCIÓN DE OBRA, ENTRONQUE PROL. BERNARDO QUINTANA CON AV. DE LA LUZ		MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	13/03/2015	08/09/2015	100%	13/03/2015	08/09/2015	626,888.13	626,888.13	SUPERVISION	1
2015-0019	UNIDAD DEPORTIVA JURICA SEGUNDA ETAPA, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES		JURICA PUEBLO	100%	06/05/2015	14/09/2015	100%	06/05/2015	14/09/2015	9,869,316.70	9,869,316.70	OBRA	1
2015-0074	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, COLONIA CONTINENTAL, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI		SANTA ROSA JAUREGUI	100%	20/07/2015	17/08/2015	100%	20/07/2015	17/08/2015	665,286.69	665,286.69	ML	460
2015-0076	CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE DE ACCESO PARA LA EXTENSIÓN DEL COBAQ NO. 9, COMUNIDAD DE JOFRITO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI		SANTA ROSA JAUREGUI	100%	20/05/2015	07/09/2015	100%	20/05/2015	07/09/2015	372,316.57	372,316.57	LUMINARIAS	8
2015-0079	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, DRENAJE PLUVIAL Y RENIVELACIÓN DE CALLE FRANCISCO VILLA Y EPGMENIO GONZÁLEZ EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI		FRANCISCO VILLA	100%	15/07/2015	17/09/2015	100%	15/07/2015	17/09/2015	2,630,443.69	2,630,443.69	ML	242
2015-0080	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA EXTENSIÓN DEL COBAQ NO. 9 EN LA COMUNIDAD DE JOFRITO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI		SANTA ROSA JAUREGUI	100%	10/06/2015	19/10/2015	100%	10/06/2015	19/10/2015	3,465,140.29	3,465,140.29	OBRA	1
2015-0081	ESTRUCTURA Y FIRME DE CONCRETO MERCADO ESCOBEDO ÁREA DE BOLEROS, MERCADO ESCOBEDO, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO		CENTRO HISTORICO	100%	31/08/2015	01/10/2015	100%	31/08/2015	01/10/2015	232,363.32	232,363.32	M2	220
2015-0086	REHABILITACIÓN DE BARDA EN PARQUE BICENTENARIO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI		LOMAS DEL PEDREGAL	100%	08/09/2015	01/10/2015	100%	08/09/2015	01/10/2015	289,946.51	289,946.51	M2	126
2015-0090	DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE MA. LUISA MEDINA Y AV. PROLONGACIÓN ZARAGOZA, COLONIA UNIÓN MAGISTERIAL, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ		UNION MAGISTERIAL	100%	26/06/2015	13/08/2015	100%	26/06/2015	13/08/2015	1,372,162.59	1,372,162.59	M2	60
2015-0100	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE HEBERTO CASTILLO 1A ETAPA, COLONIA PATRIA NUEVA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO		FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	04/08/2015	08/09/2015	100%	04/08/2015	08/09/2015	900,945.49	900,945.49	M2	2,442
2015-0116	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CUAUHTEMOC, COMUNIDAD EL SALITRE, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES		EPIGMENIO GONZALEZ	100%	13/07/2015	07/09/2015	100%	13/07/2015	07/09/2015	1,169,743.65	1,169,743.65	M2	1,564
2015-0121	LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS DE DETALLE EN DIVERSAS ZONAS URBANAS, EDIFICIOS PÚBLICOS, PLAZAS, CALLES, ANDADORES, PARQUES Y VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUERETARO		MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	12/06/2015	01/07/2015	100%	12/06/2015	01/07/2015	209,221.75	209,221.75	ESTUDIO	9
2015-0125	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA PRADOS DEL RINCÓN II, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO		FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	06/08/2015	31/08/2015	100%	06/08/2015	31/08/2015	400,434.54	400,434.54	ML	282
2015-0142	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIEN DE RODAMIENTO MEDIANTE ASFILATO SOBRE EMPEDRADO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO, COMUNIDAD EL PINTO, PERTENECIENTE A LA DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI		SANTA ROSA JAUREGUI	100%	24/07/2015	07/09/2015	100%	24/07/2015	07/09/2015	964,390.35	964,390.35	M2	1,775
2015-0150	CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL EN LA CALLE EUTEMIO OLVERA PATIÑO Y AVENIDA DE LA FUENTE, COLONIA FUNDADORES, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR		FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	12/08/2015	10/09/2015	100%	12/08/2015	10/09/2015	1,694,623.31	1,694,623.31	ML	154
2015-0175	REHABILITACIÓN DEL PARQUE AMALIA SOLORZANO, COLONIA AMALIA SOLORZANO, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZALEZ		AMALIA SOLORZANO	100%	06/08/2015	01/09/2015	100%	06/08/2015	01/09/2015	2,413,282.72	2,413,282.72	M2	1,840
2015-0176	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON PAVIMENTO ASFÁLTICO SOBRE EMPEDRADO EN PRIVADAS 1,2,3,4 Y 5 DE LA CALLE TLACAEI, COLONIA LA ESPERANZA, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZALEZ FLORES		LA ESPERANZA	100%	13/07/2015	22/09/2015	100%	13/07/2015	22/09/2015	307,180.98	307,180.98	M2	1,312
2015-0182	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES Y MÓDULO DE SANITARIOS, CERRO PRIETO. DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO		FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	03/08/2015	10/09/2015	100%	03/08/2015	10/09/2015	630,711.15	630,711.15	M2	58

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE MARZO DE 2019

PERIODO:	MARZO 2019											
ENTIDAD:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN		METAS	
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2015-0183	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES, SANTO NIÑO DE PRAGA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	03/08/2015	10/09/2015	100%	03/08/2015	10/09/2015	377,141.76	377,141.76	AULA (S)	1
2015-0184	CONEXIÓN DE DRENAJE SANITARIO FALTANTE, LOCALIDAD MOMPANI, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	MOMPANI	100%	21/07/2015	31/08/2015	100%	21/07/2015	31/08/2015	52,427.22	52,427.22	ML	35
2015-0190	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LA INTEGRIDAD MECÁNICA DEL POLIDUCTO DE 10" DE DIÁMETRO TAR. QRO-S.L.P., SOBRE EL BOULEVARD BERNARDO QUINTANA EN SUS ENTRONQUES CON SAN PEDRO MARTIR Y AV. DE LA LUZ	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	31/08/2015	22/09/2015	100%	31/08/2015	22/09/2015	154,745.76	154,745.76	SUPERVISIÓN	1
2015-0191	ESTUDIO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA PRESA LA LAGARTIA, LOC. JURQUILLA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	JURQUILLA	100%	13/07/2015	31/08/2015	100%	13/07/2015	31/08/2015	99,759.39	99,759.39	ESTUDIO	1
2015-0192	ESTUDIO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA PRESA SAN JOSÉ EL ALTO III, EL CUATE, COL. 5 HALCONES, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	SAN JOSÉ EL ALTO ZONA X (5 HALCONES)	100%	13/07/2015	31/08/2015	100%	13/07/2015	31/08/2015	138,967.99	138,967.99	ESTUDIO	1
2015-0197	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN PARA ALIMENTACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 75 KVA Y CENTROS DE MEDICIÓN PARA EL MERCADO 12 DE DICIEMBRE, COLONIA EL MARQUÉS QUERETANO, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	100%	01/07/2015	28/08/2015	100%	01/07/2015	28/08/2015	572,375.29	572,375.29	OBRA	1
2015-0203	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES HACIENDA SIERRA DE LA CRUZ, HACIENDA DEL NABO, HACIENDA LA PURÍSIMA, COMUNIDAD DE SAN MIGUELITO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	24/08/2015	12/09/2015	100%	24/08/2015	12/09/2015	1,704,622.94	1,704,622.94	M2	3,239
2015-0205	CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. JUAN DE LA BARRERA, EL TRÁNSITO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	08/07/2015	08/09/2015	100%	08/07/2015	08/09/2015	173,365.93	173,365.93	M2	97
2015-0209	EMPEDRADO EN TRAMO FALTANTE EN CALLE LUIS CÓRDOBA, COLONIA CARLOS MARÍA BUSTAMANTE, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ	EPIGMEÑO GONZÁLEZ	100%	04/08/2015	22/09/2015	100%	04/08/2015	22/09/2015	418,426.89	418,426.89	M2	478
2015-0211	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE COLINAS DE DINAMARCA, COLONIA COLINAS DEL PEDREGAL, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ	EPIGMEÑO GONZÁLEZ	100%	17/09/2015	22/09/2015	100%	17/09/2015	22/09/2015	491,506.68	491,506.68	M2	616
2015-0213	CONSTRUCCIÓN DE TORRENTERAS PLUVIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED PLUVIAL EN EL FRACCIONAMIENTO SANTIAGO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	EPIGMEÑO GONZÁLEZ	100%	08/07/2015	03/09/2015	100%	08/07/2015	03/09/2015	575,834.72	575,834.72	M2	616
2015-0214	ÁREAS VERDES Y RECREATIVAS, COLONIA HEBERTO CASTILLO, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	EPIGMEÑO GONZÁLEZ	100%	17/08/2015	08/09/2015	100%	17/08/2015	08/09/2015	1,999,026.45	1,999,026.45	OBRA	1
2015-0215	URBANIZACIÓN DE CALLE CEREZO Y URBANIZACIÓN DE LA CALLE LAUREL, COMUNIDAD PALO ALTO, DELEGACIÓN STA. ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	30/07/2015	31/08/2015	100%	30/07/2015	31/08/2015	898,198.91	898,198.91	M2	935
2015-0216	RED DE ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO EN CALLES DE LA COLONIA VISTA HERMOSA, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	EPIGMEÑO GONZÁLEZ	100%	27/07/2015	17/09/2015	100%	27/07/2015	17/09/2015	964,572.65	964,572.65	OBRA	1
2015-0217	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA 7 PLANTELES DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PROGRAMA 2015	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	24/06/2015	01/08/2015	100%	24/06/2015	01/08/2015	171,475.24	171,475.24	ESTUDIO	1
2015-0218	INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE JOFRITO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	15/07/2015	07/08/2015	100%	15/07/2015	07/08/2015	182,099.51	182,099.51	OBRA	1
2015-0220	CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES PARA EL IMPULSO PRODUCTIVO, MONTENEGRO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	28/07/2015	12/09/2015	100%	28/07/2015	12/09/2015	1,143,159.50	1,143,159.50	OBRA	1
2015-0232	DRAGADO DEL DREN CIMENTARIO II Y RECTIFICACIÓN DE LA SECCIÓN NATURAL, COLONIA CONSTELACIÓN, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	100%	29/07/2015	11/08/2015	100%	29/07/2015	11/08/2015	412,436.07	412,436.07	M2	288

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE MARZO DE 2019

PERIODO:	MARZO 2019											
ENTIDAD:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN		METAS	
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2015-0233	DRAGADO Y RECTIFICACIÓN DE LA SECCIÓN NATURAL DEL DREN NORTE DE CALLE URBANIZACIÓN A PLANTA DE TRATAMIENTO, COLONIA SANTA MÓNICA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	03/08/2015	31/08/2015	100%	03/08/2015	31/08/2015	2,866,835.03	2,866,835.03	M2	8,751
2015-0235	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE MONTE PARNASO, DE CALLE MONTE HOREB A CALLE MONTE SIÓN, COLONIA LA LOMA, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	04/09/2015	22/09/2015	100%	04/09/2015	22/09/2015	2,681,787.52	2,681,787.52	M2	13,608
2015-0236	DRAGADO Y MEJORAMIENTO DE LA SECCIÓN NATURAL DEL DREN EL ARENAL II ETAPA COL. LEYES DE REFORMA, DELEG. FÉLIX OSORES	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	11/08/2015	01/09/2015	100%	11/08/2015	01/09/2015	3,113,532.97	3,113,532.97	M2	25,330
2015-0237	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INSTITUTO DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL, COLONIA DESARROLLO SAN PABLO, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	20/07/2015	15/09/2015	100%	20/07/2015	15/09/2015	422,121.04	422,121.04	SUPERVISION	1
2015-0240	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE PREVENCIÓN SOCIAL CIPRES IV, COLONIA SANTA MARÍA MAGDALENA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	31/08/2015	11/09/2015	100%	31/08/2015	11/09/2015	400,999.98	400,999.98	SUPERVISION	1
2015-0242	SUPERVISIÓN EXTERNA DE LAS OBRAS: MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL CAUCE DEL DREN EL ARENAL, EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE ACCESO 4 Y AVENIDA DE LA LUZ, LOCALIDAD SANTIAGO DE QUERETARO Y MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL CAUCE DEL DREN EL ARENAL, EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE AVENIDA DE LA LUZ Y EL PUENTE PIRINEOS, LOCALIDAD SANTIAGO DE QUERETARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	06/08/2015	10/09/2015	100%	06/08/2015	10/09/2015	746,778.42	746,778.42	SUPERVISION	1
2015-0261	CONFORMACIÓN DE TERRAPLENES PARA ESTRUCTURA DE PLATAFORMAS DEL BANDODROMO, EN LA CALLE GRAL. FRANCISCO VILLA; COL. LAS AMÉRICAS. DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	09/09/2015	01/10/2015	100%	09/09/2015	01/10/2015	2,999,426.77	2,999,426.77	M2	1,987
2015-0263	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JARDINES DE LA HACIENDA, COLONIA LAS MARAVILLAS, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	04/08/2015	04/09/2015	100%	04/08/2015	04/09/2015	646,405.13	646,405.13	ML	266
2015-0264	CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES Y MODULO DE SANITARIOS, LOCALIDAD SAN ISIDRO EL ALTO, DELEGACION FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	07/09/2015	01/10/2015	100%	07/09/2015	01/10/2015	822,462.83	822,462.83	AULA (\$)	1
2015-0265	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	13/08/2015	12/09/2015	100%	13/08/2015	12/09/2015	635,355.20	635,355.20	SUPERVISION	31
2015-0267	ALCANTARILLA PLUVIAL SOBRE AV. DE LA POESÍA ESQUINA CON JUSTO SIERRA AL DREN EL ARENAL, COL. PLUTARCO ELÍAS CALLES, DEL. FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	10/08/2015	01/09/2015	100%	10/08/2015	01/09/2015	438,769.65	438,769.65	ML	8
2015-0268	DRAGADO Y MEJORAMIENTO DE LA SECCIÓN NATURAL DEL RÍO QUERÉTARO DESPUÉS DE SANTA MARÍA MAGDALENA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	11/08/2015	01/09/2015	100%	11/08/2015	01/09/2015	642,987.86	642,987.86	ML	480
2015-0297	PUENTE PEATONAL SOBRE DREN CIMATARIO I EN CALLE HUICHAPAN Y TOPE HIDRÁULICO EN COL. VALLE ALAMEDA, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	VALLE ALAMEDA	100%	02/07/2015	29/07/2015	100%	02/07/2015	12/12/2015	394,439.90	394,439.90	OBRA	1
2015-0298	RESCATE EX HOSPITAL DE LOS HIPÓLITOS, SEGUNDA ETAPA, COL. CENTRO, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	100%	16/07/2015	31/08/2015	100%	16/07/2015	10/02/2016	4,729,207.60	4,729,207.60	OBRA	1
2015-0306	SISTEMA DE DESALOJO PLUVIAL EN LA PRIV. ALPES. COL. LOMA BONITA, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	LOMA BONITA	100%	07/09/2015	22/09/2015	100%	07/09/2015	22/09/2015	230,961.24	230,961.24	OBRA	1
2015-0314	BACHEO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON MEZCLA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 1, SEGUNDA ETAPA 2015, COLONIA MUNICIPIO DE QUERETARO, DELEGACIÓN MUNICIPIO DE QUERETARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	12/09/2015	01/10/2015	100%	12/09/2015	01/10/2015	228,224.34	228,224.34	TONELADA	106

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE MARZO DE 2019

PERIODO:	MARZO 2019											
ENTIDAD:	QUERÉTARO			AVANCE FÍSICO FINANCIERO					INVERSIÓN		METAS	
MUNICIPIO:	QUERÉTARO			FÍSICO		FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2015-0315	BACHEO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON MEZCLA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 2, SEGUNDA ETAPA 2015, COLONIA MUNICIPIO DE QUERETARO, DELEGACIÓN MUNICIPIO DE QUERETARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	14/09/2015	01/10/2015	100%	14/09/2015	01/10/2015	187,788.33	187,788.33	TONELADA	86
2015-0316	BACHEO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON MEZCLA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 3, SEGUNDA ETAPA 2015, COLONIA MUNICIPIO DE QUERETARO, DELEGACIÓN MUNICIPIO DE QUERETARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	14/09/2015	01/10/2015	100%	14/09/2015	01/10/2015	186,667.99	186,667.99	TONELADA	86
2015-0317	BACHEO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON MEZCLA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 4, SEGUNDA ETAPA 2015, COLONIA MUNICIPIO DE QUERETARO, DELEGACIÓN MUNICIPIO DE QUERETARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	14/09/2015	01/10/2015	100%	14/09/2015	01/10/2015	187,582.92	187,582.92	TONELADA	86
2015-0319	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA SAN PEDRITO PEÑUELAS I, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES	SAN PEDRITO PEÑUELAS	100%	14/09/2015	01/10/2015	100%	14/09/2015	01/10/2015	187,357.53	187,357.53	M2	834
2015-0321	22 ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA EDIFICACIÓN DE ARCOTECHOS EN DIFERENTES PLANTELES, MUNICIPIO DE QUERÉTARO	-	100%	05/11/2015	05/12/2015	100%	05/11/2015	05/12/2015	286,261.50	286,261.50	ESTUDIOS	22
2015-0322	ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE DEL MARQUÉS DE LA VILLA DEL VILLAR DEL ÁGUILA, COLONIA VILLAS DEL VILLAR, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	VILLAS DEL VILLAR	100%	05/11/2015	05/12/2015	100%	05/11/2015	05/12/2015	224,047.40	224,047.40	LUMINARIAS	14
2015-0337	REHABILITACIÓN DE DREN PEÑUELAS, ATRAS DEL PARQUE, COL. EL PARQUE, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	04/12/2015	23/01/2016	100%	04/12/2015	15/02/2016	424,795.68	424,795.68	M2	1,500
2015-0338	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESC. PRIM. NETZAHUALCOYOTL, SAN JOSÉ BUENAVISTA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI	SAN JOSE BUENAVISTA	100%	02/12/2015	08/02/2016	100%	02/12/2015	22/02/2016	711,299.71	711,299.71	M2	532
2015-0339	REHABILITACIÓN DE DREN PEÑUELAS EN EL TRAMO CALLE ESTIBADORES AL BORDO BENITO JUÁREZ, COL. PEÑUELAS, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	04/12/2015	25/01/2016	100%	04/12/2015	15/02/2016	423,029.54	423,029.54	M2	1,500
2015-0342	COMPLEMENTO DE CANCHA EN ESC. PRIM. NETZAHUALCOYOTL, SAN JOSÉ BUENAVISTA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	10/12/2015	10/01/2016	100%	10/12/2015	10/02/2016	124,655.09	124,655.09	M2	308
2015-0343	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESC. PRIM. LORENZO DE LA PARRA, PASEOS DE SAN MIGUEL, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	PASEOS DE SAN MIGUEL	100%	02/12/2015	05/03/2016	100%	02/12/2015	29/03/2016	851,241.90	851,241.90	M2	654
2015-0344	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECO EN CANCHA DE LA ESC. PRIM. DR. FÉLIX OSORES, COLONIA LAS PALMAS, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	PALMAS	100%	02/12/2015	11/02/2016	100%	02/12/2015	15/02/2016	768,620.51	768,620.51	M2	632
2015-0345	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECO EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	LOMAS DE CASA BLANCA	100%	02/12/2015	06/02/2016	100%	02/12/2015	17/03/2016	1,079,265.96	1,079,265.96	M2	972
2015-0346	MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA SECCIÓN DEL RÍO QUERÉTARO, MEDIANTE DRAGADO, INICIANDO EN CALLE DIVISIÓN DEL NORTE, HACIA AGUAS ABAJO, COL. SANTA MARÍA MAGDALENA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	30/11/2015	16/01/2016	100%	30/11/2015	09/02/2016	640,256.00	640,256.00	M2	2,500
2015-0357	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECO EN PLAZA CÍVICA EN ESC. SEC. GRAL. EPIGMENIO GONZÁLEZ, COLONIA VILLAS DE SANTIAGO, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ	VILLAS DE SANTIAGO	100%	21/12/2015	13/02/2016	100%	21/12/2015	11/04/2016	1,066,816.74	1,066,816.74	M2	694
2015-0363	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO ARCOTECO EN PRIMARIA JUAN ALDAMA, FUNDADORES, DELEGACIÓN FÉLIX OSORS SOTOMAYOR	FUNDADORES	100%	21/12/2015	13/02/2016	100%	21/12/2015	25/04/2016	658,723.55	658,723.55	M2	418

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE MARZO DE 2019

PERIODO: MARZO 2019												
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN		METAS
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2015-0370	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO ARCOTECO EN PRIM JUAN DE LA BARRERA, EL TRÁNSITO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	24/12/2015	02/04/2016	100%	24/12/2015	26/05/2016	666,103.16	666,103.16	M2	366
2015-0373	CONSTRUCCION DE ARCOTECO EN PRIMARIA VICENTE GUERRERO, COL. LA CRUZ DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	100%	24/12/2015	02/04/2016	100%	24/12/2015	27/05/2016	781,998.31	781,998.31	M2	443
2015-0381	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECO EN PLAZA CÍVICA EN ESC. PRIM. GONZÁLEZ ORTEGA, LA LUZ, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI	SANTA ROSA JÁUREGUI	100%	24/12/2015	02/04/2016	100%	24/12/2015	26/05/2016	974,856.47	974,856.47	M2	548
2015-0382	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO ARCOTECO EN PRIMARIA ANTONIO CASO, TINAJA DE LA ESTANCIA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	24/12/2015	20/02/2016	100%	24/12/2015	08/04/2016	739,428.75	739,428.75	M2	401
2015-0383	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO ARCOTECO EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MARIANO DE LAS CASAS, LAS PLAZAS, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	100%	24/12/2015	02/04/2016	100%	24/12/2015	26/05/2016	764,652.51	764,652.51	M2	467
2015-0386	PLAZA, ANDADORES, ESTACIONAMIENTO, TROTAPISTA Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN CAMPOS DE FUTBOL, COLONIA SANTA MARIA MAGDALENA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	29/03/2016	21/06/2016	100%	29/03/2016	30/12/2016	2,690,792.87	2,690,792.87	M2	4,492
2015-0387	ILUMINACIÓN DE 2 CAMPOS DE FUTBOL, COLONIA SANTA MARIA MAGDALENA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	18/01/2016	01/05/2016	100%	18/01/2016	02/09/2016	2,492,478.67	2,492,478.67	OBRA	1
2015-0389	PROGRAMA ESTRATÉGICO DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	26/01/2016	11/09/2016	100%	26/01/2016	21/12/2016	14,500,000.01	14,500,000.01	PROYECTO	1
2015-0390	REMODELACIÓN DE LA PLAZA PRINCIPAL, SANTA MARÍA MAGDALENA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	18/01/2016	01/05/2016	100%	18/01/2016	24/08/2016	7,994,190.95	7,994,190.95	M2	2,300
2015-0391	REHABILITACIÓN DE 2 CAMPOS DE FUTBOL, COLONIA SANTA MARIA MAGDALENA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	18/01/2016	01/05/2016	100%	18/01/2016	24/08/2016	10,083,350.54	10,083,350.54	M2	5,974
2015-0404	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y DIMENSIONAL DE LA ESTRUCTURA Y CUBIERTA PARA EL LIENZO CHARRO MUNICIPAL, PARQUE BICENTENARIO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI	SANTA ROSA JÁUREGUI	100%	21/01/2016	17/02/2016	100%	21/01/2016	13/04/2016	120,613.90	120,613.90	PROYECTO	1
2015-0406	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN NODOS Y PUENTES. DISTRIBUIDOR BICENTENARIO, PUENTE BLVD. BERNARDO QUINTANA Y LUIS VEGA Y MONROY (ACCESO A LA CENTRAL), PUENTE CARRETERA 57 Y AV. QUINTAS DEL MARQUES, PUENTE CARRETERA 57 Y AV. CIMATARIO, PUENTE CARRETERA 57 Y FRACC. LAS MISIONES, MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	21/01/2016	10/03/2016	100%	21/01/2016	13/04/2016	631,277.65	631,277.65	M3	824
2015-0407	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN NODOS Y PUENTES. PUENTE BLVD. BERNARDO QUINTANA Y PEDREGAL, PUENTE BLVD. BERNARDO QUINTANA Y ANTIGUO AEROPUERTO (BOLAÑOS), PUENTE BLVD. BERNARDO QUINTANA Y EPIGEMIO GONZALEZ Y PUENTE DISTRIBUIDOR CAPITAL, MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	10/02/2016	09/03/2016	100%	10/02/2016	25/05/2016	420,662.59	420,662.59	M3	726
2015-0411	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN NODOS Y PUENTES. PUENTE BLVD. BERNARDO QUINTANA Y VILLAS DEL PARQUE, PUENTE BLVD. BERNARDO QUINTANA Y ANTIGUO CAMINO A SAN JOSÉ, PUENTE BLVD. BERNARDO QUINTANA Y PIE DE LA CUESTA Y PUENTE BLVD. BERNARDO QUINTANA Y PROL. TECNOLÓGICO, MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	10/02/2016	09/03/2016	100%	10/02/2016	25/05/2016	513,092.39	513,092.39	M3	888
2015-0412	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN NODOS Y PUENTES. PUENTE CARRETERA CUOTA A CELAYA Y AV. PROLONGACIÓN ZARAGOZA, PUENTE AV. CONSTITUYENTES Y BLVD. DE LAS AMÉRICAS, PUENTE DISTRIBUIDOR VIAL 1917, MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	25/01/2016	27/02/2016	100%	25/01/2016	07/04/2016	438,709.23	438,709.23	M3	590

AVANCE FISICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE MARZO DE 2019

PERIODO:	MARZO 2019												
ENTIDAD:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN		METAS	
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2015-0413	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN NODOS Y PUENTES. PUENTE JURICA (5 DE MARZO Y ACCESO A JURICA) MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	01/02/2016	27/02/2016	100%	01/02/2016	14/04/2016	583,626.42	583,626.42	M3	918	
2015-0417	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN NODOS Y PUENTES. PUENTE AV. 5 DE MARZO Y AV. EPIGMENIO GONZALEZ, PUENTE AV. 5 DE MARZO Y AV. UNIVERSIDAD, AV. 5 DE MARZO Y CARRETERA A TLACOTE, PUENTE AV. 5 DE MARZO Y AV. ZARAGOZA, PUENTE AV. CONSTITUYENTES, CLUB CAMPESTRE QRO. Y BLVD. JARDINES DE LA HACIENDA, MUNICIPIO DE QUERETARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	25/01/2016	27/02/2016	100%	27/02/2016	04/03/2016	588,555.68	588,555.68	M3	870	
2015-0421	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIES DE RODAMIENTO MEDIANTE EL RECICLADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA CIUDAD DE QUERÉTARO. ETAPA 1	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	21/01/2016	27/04/2016	100%	21/01/2016	10/11/2016	23,534,913.22	23,534,913.22	M2	193,223	
2015-0422	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIES DE RODAMIENTO MEDIANTE EL RECICLADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA CIUDAD DE QUERÉTARO. ETAPA 2	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	04/05/2016	06/07/2016	100%	04/05/2016	22/02/2017	13,439,283.48	13,439,283.48	M2	144,734	
2016-0001	CONST. ESTACION DE BOMBEROS F PUETAS SAN MIGUEL	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	23/03/2016	07/09/2016	100%	25/04/2016	08/12/2016	6,792,858.04	6,792,858.04	OBRA	1	
2016-0002	REHABILITACIÓN TALUD CUERPO ORIENTE DREN DEL ARENAL	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	16/03/2016	04/05/2016	100%	21/04/2016	15/08/2016	473,088.32	473,088.32	OBRA	1	
2016-0003	REHABILITACIÓN EN SUPERFICIES DE RODAMIENTO EN ATENCIÓN INMEDIATA A LAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO MEDIANTE EL "PROGRAMA DE BACHEO DE ATENCIÓN DE APLICACIÓN TELEFÓNICA"	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	14/03/2016	12/02/2017	100%	14/03/2016	14/08/2017	4,846,168.78	4,846,168.78	M2	4,664	
2016-0234	RECONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO, EN CALLE LEY 6 DE ENERO DEL TRAMO REFORMA AGRARIA A TIERRA Y AGUAS, COL. CASA BLANCA EN LA DELEGACIÓN DE CENTRO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO.	CASA BLANCA	100%	27/12/2016	24/01/2017	100%	15/05/2017	15/05/2017	534,529.95	534,529.95	OBRA	1	
2016-0235	PAVIMENTO ASFÁLTICO SOBRE EMPEDRADO EN CALLE NORADINO RUBIO DEL TRAMO CALLE HERIBERTO ALLERA A CALLE PLAN DE AYALA COL. CASA BLANCA, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO.	CASA BLANCA	100%	27/12/2016	24/01/2017	100%	15/05/2017	15/05/2017	553,603.35	553,603.35	OBRA	1	
2016-0279	ELABORACIÓN DE PROYECTO ESTRUCTURAL PARA LA EDIFICACIÓN DE LA UNIDAD MULTIFUNCIONAL TIPO IV EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE QUERÉTARO, CAMPUS NORTE.	VILLAS DE SANTIAGO	100%	27/03/2017	24/04/2017	100%	07/07/2017	07/07/2017	139,198.70	139,198.70	OBRA	1	
2017-0023	CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR	FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	100%	06/04/2017	27/07/2017	0%	20/04/2017	-	2,411,940.51	-	OBRA	1.00	
2017-0051	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE ASFALTO SOBRE EMPEDRADO EN CALLE RICARDO FLORES MAGÓN, COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, PERTENECIENTE A LA DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ.	LÁZARO CÁRDENAS	100%	18/04/2017	27/06/2017	100%	16/06/2017	08/09/2017	1,199,711.76	1,199,711.76	OBRA	1.00	
2017-0020	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE MECÁNICAS DE SUELOS PARA LAS DISTINTAS OBRAS CONTEMPLADAS DENTRO DEL EJERCICIO 2017, VARIAS LOCALIDADES Y/O COLONIAS, VARIAS DELEGACIONES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	18/04/2017	27/06/2017	100%	29/08/2017	29/08/2017	483,410.94	483,410.94	ESTUDIO	24.00	
2017-0050	ELABORACIÓN DE PROYECTOS ESTRUCTURALES PARA LAS DISTINTAS OBRAS CONTEMPLADAS DENTRO DEL EJERCICIO 2017, VARIAS LOCALIDADES Y/O COLONIAS, VARIAS DELEGACIONES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	12/09/2017	13/12/2017	100%	12/09/2017	13/12/2017	494,046.77	494,046.77	PROYECTO	1.00	

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE MARZO DE 2019

PERIODO:	MARZO 2019											
ENTIDAD:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN		METAS	
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2017-0073	REMEDIACIÓN GALERÍA MUNICIPAL ROSARIO SÁNCHEZ DE LOZADA, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO.	CENTRO HISTÓRICO	100%	20/04/2017	30/11/2017	100%	21/07/2017	06/12/2017	852,979.01	852,979.01	OBRA	1.00
2017-0158	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA CONAFE, EN CERRO PRIETO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO.	CERRO PRIETO	100%	24/08/2017	19/10/2017	100%	13/11/2017	13/12/2017	53,705.00	53,705.00	OBRA	1.00
2017-0159	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA TIPO ARCOTECHE EN PRIMARIA VÍCTOR HERNÁNDEZ COBARRUBIAS, VILLAS DE SANTIAGO, DELEGACIÓN EPIGMEIO GONZÁLEZ.	VILLAS DE SANTIAGO	100%	11/08/2017	03/11/2017	100%	23/10/2017	23/11/2017	128,158.48	128,158.48	OBRA	1.00
2017-0203	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON PAVIMENTO ASFALTICO EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA CIUDAD DE QUERÉTARO. ETAPA 3.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	13/09/2017	08/11/2017	100%	06/04/2018	19/09/2018	4,592,187.24	4,592,187.24	OBRA	1.00
2017-0210	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA OBRA MODERNIZACIÓN DE PASEO SANTIAGO DE 5 DE MARZO A SANTA MARÍA MAGDALENA, EN LA DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO.	SANTIAGO DE Querétaro	100%	13/09/2017	03/09/2018	100%	02/10/2017	27/12/2017	13,314.95	13,314.95	SUPERVISIÓN	1.00
2018-0123	MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL DREN EL ARENAL, TRAMO 7 (0+420 - 1+110), DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR.	FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	100%	15/06/2018	14/09/2018	100%	31/08/2018	10/09/2018	1,800,712.98	1,800,712.98	OBRA	1.00
2018-0129	REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN EN DIVERSAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 16.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	17/07/2018	27/08/2018	100%	14/08/2018	19/12/2018	286,455.31	286,455.31	OBRA	1.00
2018-0143	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL VIVERO DE PLANTAS NATIVAS FIQMA EL VERGEL.	EL VERGEL	100%	27/08/2018	24/09/2018	100%	13/09/2018	10/12/2018	445,583.50	445,583.50	OBRA	1.00
2018-0145	LIMPIEZA DE AZOLVE, ESCOMBRO Y RECONSTRUCCIÓN DE MURO EN CONDOMINIO EN CALLE SENDERO DEL REFLEJO, MILENIO III, DELEGACIÓN VILLA CAYETANO RUBIO.	MILENIO III	100%	03/09/2018	17/09/2018	100%	03/12/2018	03/12/2018	42,362.62	42,362.62	OBRA	1.00
DIRECTO 2015									177,162,233.69	174,750,293.18		

AVANCE FISICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE MARZO DE 2019

PERIODO: MARZO 2019												
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN		METAS	
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2016-0016	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN EL COLEGIO DE BACHILLERES N° 8, AZTECA I, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	AZTECA	100%	31/05/2016	26/06/2016	100%	09/06/2016	11/10/2016	978,414.02	978,414.02	M2	735.76
2016-0017	CAMBIO DE CUBIERTA, COLOCACIÓN DE LUMINARIAS, CONTACTOS Y EXTRACTORES EN DIRECCIÓN DEL ARCHIVO MUNICIPAL, COL. SATÉLITE	SATÉLITE	100%	31/05/2016	13/08/2016	100%	31/05/2016	10/11/2016	1,919,896.62	1,919,896.62	M2	1,187.00
2016-0019	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y REJA, COL. MILENIO III	MILENIO III	100%	09/06/2016	04/08/2016	100%	09/06/2016	07/11/2016	855,108.27	855,108.27	M2	366.75
2016-0022	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL DREN PEÑUELAS, EN LA CALLE TORNEROS, COL. PEÑUELAS	PEÑUELAS	100%	31/05/2016	09/08/2016	100%	31/05/2016	19/12/2016	756,554.94	756,554.94	M2	361.64
2016-0023	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO ARCOTECO EN CECYTEQ PLANTEL NÚM. 8, MENCHACA II	MENCHACA II	100%	11/06/2016	27/07/2016	100%	11/06/2016	19/12/2016	1,485,672.54	1,485,672.54	M2	1,178.34
2016-0024	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN SECUNDARIA TÉCNICA NO. 27 RODOLFO VERA ZAPATA, EJIDO MODELO	EJIDO MODELO	100%	09/06/2016	04/08/2016	100%	09/06/2016	27/09/2016	1,053,851.54	1,053,851.54	M2	593.55
2016-0025	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO ARCOTECO EN PRIM RAFAEL ROSAS/REPÚBLICA ESPAÑOLA, CASA BLANCA	CASA BLANCA	100%	09/06/2016	04/08/2016	100%	09/06/2016	20/09/2016	966,388.40	966,388.40	M2	542.87
2016-0026	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECO EN PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA	EJIDO MODELO	100%	09/06/2016	04/08/2016	100%	09/06/2016	14/10/2016	1,118,184.02	1,118,184.02	M2	705.00
2016-0027	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECO EN PRIMARIA INSURGENTES QUERETANOS	ROSENDO SALAZAR	100%	31/05/2016	26/07/2016	100%	31/05/2016	05/12/2016	1,020,601.84	1,020,601.84	M2	798.63
2016-0028	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO ARCOTECO EN PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO	VISTAS DEL CIMATARIO	100%	31/05/2016	28/07/2016	100%	31/05/2016	20/09/2016	871,117.81	871,117.81	M2	513.44
2016-0029	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECO EN PLAZA CÍVICA DE LA ESC. PRIM. SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ	LA PURISIMA	100%	09/06/2016	04/08/2016	100%	09/06/2016	11/10/2016	803,095.99	803,095.99	M2	450.58
2016-0030	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO ARCOTECO EN PRIMARIA VICENTE GUERRERO	LA ESTACADA	100%	09/06/2016	04/08/2016	100%	09/06/2016	15/12/2016	633,337.97	633,337.97	M2	382.92
2016-0032	23 ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA EDIFICACIÓN DE TECHUMBRES EN DIFERENTES PLANTELES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	15/05/2016	07/07/2016	100%	15/05/2016	21/07/2016	341,730.78	341,730.78	ESTUDIOS	23.00
2016-0035	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO AL COBAQ NO 8, EXTENSIÓN DE JOFRITO	EL JOFRITO	100%	09/06/2016	04/08/2016	100%	09/06/2016	21/09/2016	2,107,055.88	2,107,055.88	M2	3,221.70
2016-0036	CONEXIÓN A RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO DE VARIAS AULAS DE USOS MÚLTIPLES UBICADAS EN LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE, LA VERSOLILLA, LA PALMA Y OJO DE AGUA, MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETAR0	100%	24/05/2016	05/07/2016	100%	24/05/2016	28/11/2016	312,495.15	312,495.15	OBRA	7.00
2016-0037	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL DREN PEÑUELAS, CALLE ALBAÑILES	PEÑUELAS	100%	23/05/2016	11/08/2016	100%	23/05/2016	15/12/2016	621,994.38	621,994.38	M2	435.00
2016-0038	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL DREN PEÑUELAS, CALLE ESTIBADORES	PEÑUELAS	100%	09/12/2016	17/02/2016	100%	19/05/2017	22/08/2017	959,156.39	959,156.39	M2	485.00
2016-0039	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NDAMAXE T.M. Y FRIDA CALO TURNO VESPERTINO	COLINAS DEL CIMATARIO	100%	01/06/2016	27/07/2016	100%	01/06/2016	15/09/2016	900,821.50	900,821.50	M2	544.65
2016-0040	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PRIMARIA FRANCISCO I.MADERO	BOLAÑOS	100%	01/06/2016	27/07/2016	100%	01/06/2016	17/11/2016	785,213.76	785,213.76	M2	424.73

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE MARZO DE 2019

PERIODO:	MARZO 2019												
ENTIDAD:	QUERÉTARO			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN		METAS	
MUNICIPIO:	QUERÉTARO			FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA				
No. De Obra	Descripcion	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Termino	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2016-0066	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHEO EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA N°6 "JUAN ANTONIO DE URRUTIA Y ARANA", COLONIA INDUSTRIAL, DELEGACIÓN FELIX OSORES SOTOMAYOR	INDUSTRIAL	100%	21/07/2016	15/09/2016	100%	15/08/2016	10/11/2016	962,245.43	962,245.43	M2	537.14	
2016-0068	REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN PREESCOLAR GUACHARO /AGUSTIN YAÑES, COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	24/05/2016	19/07/2016	100%	24/05/2016	14/10/2016	251,668.01	251,668.01	OBRA	1.00	
2016-0069	ASESORÍA EN MATERIA DE MITIGACIÓN AMBIENTAL, PARA LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA EL SALTO" DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	02/06/2016	17/11/2016	100%	02/06/2016	24/11/2016	343,170.44	343,170.44	PROYECTO	1.00	
2016-0073	REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL NORTE EN ZONA DEPORTIVA DEL PARQUE BICENTENARIO, LOCALIDAD SANTA ROSA JÁUREGUI.	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	22/06/2016	31/08/2016	100%	07/07/2016	08/12/2016	612,712.98	612,712.98	M2	212.80	
2016-0075	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE HELEN KELLER T.M., COL. COLINAS DEL CIMATARIO, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	COLINAS DEL CIMATARIO	100%	20/06/2016	22/06/2016	100%	20/06/2016	07/12/2016	1,003,182.66	1,003,182.66	M2	590.21	
2016-0077	CONSTRUCCIÓN DE REJA PERIMETRAL EN CAMPOS DE FUTBOL SANTA MARIA MAGDALENA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	SANTA MARIA MAGDALENA	100%	08/07/2016	30/09/2016	100%	02/08/2016	24/11/2016	2,832,262.82	2,832,262.82	M2	582.88	
2016-0079	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 105, COLONIA STA MARIA MAGDALENA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	SANTA MARIA MAGDALENA	100%	21/07/2016	15/09/2016	100%	18/08/2016	27/02/2017	1,036,601.80	1,036,601.80	M2	467.95	
2016-0080	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN COBAQ PLANTEL NUM. 22, REAL DE SAN MIGUEL, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	REAL DE SAN MIGUEL	100%	21/07/2016	15/09/2016	100%	28/07/2016	05/12/2016	1,162,890.00	1,162,890.00	M2	394.80	
2016-0081	ADEMADO DEL DREN PLUVIAL ZONA ORIENTE A UN COSTADO DE LA CALLE EL PALOMAR, COLONIA COLINAS DEL CIMATARIO, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	COLINAS DEL CIMATARIO	100%	08/06/2016	13/07/2016	100%	08/06/2016	06/10/2016	284,644.32	284,644.32	M2	167.58	
2016-0090	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN NODOS Y PUENTES. LADO NORTE DE PUENTE AV. 5 DE MARZO Y BLVD. BERNARDO QUINTANA, MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	15/06/2016	13/07/2016	100%	15/06/2016	11/10/2016	328,972.08	328,972.08	M3	255.00	
2016-0091	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN NODOS Y PUENTES. LADO SUR DE PUENTE AV. 5 DE MARZO Y BLVD. BERNARDO QUINTANA, MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	15/06/2016	13/07/2016	100%	15/06/2016	13/07/2016	336,692.51	336,692.51	M3	255.00	
2016-0092	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN NODOS Y PUENTES. PUENTE PASEO CONSTITUYENTES Y BLVD. JARDINES DE LA HACIENDA Y PUENTE AV. CONSTITUYENTES Y AV. PROLONGACIÓN ZARAGOZA, MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	09/06/2016	07/07/2016	100%	09/06/2016	02/09/2016	352,581.55	352,581.55	M3	384.00	
2016-0093	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN NODOS Y PUENTES. LADO SUR DE PUENTE CARRETERA 57 Y BLVD. BERNARDO QUINTANA, MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	15/06/2016	13/07/2016	100%	15/06/2016	20/09/2016	519,946.83	519,946.83	M3	1,119.00	

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE MARZO DE 2019

PERIODO:	MARZO 2019												
ENTIDAD:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN		METAS	
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra	Descripcion	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2016-0094	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN NODOS Y PUENTES. LADO NORTE DE PUENTE CARRETERA 57 Y BLVD. BERNARDO QUINTANA, MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	15/06/2016	13/07/2016	100%	28/06/2016	02/09/2016	520,903.83	520,903.83	M3	1,119.00	
2016-0095	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN NODOS Y PUENTES. PUENTE CARRETERA 57 Y AV PASTEUR, MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	15/06/2016	13/07/2016	100%	28/06/2016	30/06/2017	228,288.87	228,288.87	M3	148.00	
2016-0096	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN NODOS Y PUENTES. PUENTE CERRO DEL TAMBOR (5 DE MARZO Y BLVD. DE LA NACIÓN), MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	15/06/2016	13/07/2016	100%	15/06/2016	13/07/2016	288,349.98	288,349.98	M3	354.00	
2016-0097	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN NODOS Y PUENTES. PUENTE CARRETERA 57 Y CENTRO DE CONVENCIONES, MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	15/06/2016	13/07/2016	100%	15/06/2016	24/08/2016	497,541.02	497,541.02	M3	690.00	
2016-0100	MEJORA DE LA CAPACIDAD CONDUCTIVA DEL DREN CIMATARIO I, MEDIANTE LA AMPLIACION DE LA ALCANTARILLA DE PROL. LUIS PASTEUR, COL. EL LAUREL, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	15/06/2016	05/10/2016	100%	15/06/2016	13/02/2017	9,490,435.13	9,490,435.13	M2	437.55	
2016-0101	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD CONDUCTIVA DEL DREN CIMATARIO I, MEDIANTE LA AMPLIACIÓN DE LA ALCANTARILLA EN LA CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, COLONIA CASA BLANCA, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	CASA BLANCA	100%	14/06/2016	06/09/2016	100%	14/06/2016	05/12/2016	2,824,522.15	2,824,522.15	M2	207.20	
2016-0103	ELABORACIÓN DE 23 ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA EDIFICACIÓN DE TECHUMBRES, EN DIFERENTES PLANTELES, 2DO. PAQUETE, MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	18/10/2016	27/12/2016	100%	09/11/2016	20/12/2016	319,549.03	319,549.03	ESTUDIOS	23.00	
2016-0108	REHABILITACIÓN DE ASADORES Y UNA ZONA DEL CAMINO DE ACCESO DEL PARQUE ECOLÓGICO JOYA LA BARRETA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	JOYA-LA BARRETA	100%	30/06/2016	28/07/2016	100%	30/06/2016	28/07/2016	72,326.90	72,326.90	M2	75.70	
2016-0116	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EL ANDADOR DIEGO RIVERA, COLONIA HABITACIONAL MODERNA, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	HABITACIONAL MODERNA	100%	05/07/2016	02/08/2016	100%	26/07/2016	11/11/2016	140,256.69	140,256.69	M2	78.40	
2016-0117	URBANIZACIÓN EN CALLE VISTA ALTA, COL. SAN PEDRITO PEÑUELAS I, DELEGACIÓN EPIGMEIO GONZÁLEZ FLORES	SAN PEDRITO PEÑUELAS I	100%	26/07/2016	20/09/2016	100%	16/08/2016	20/12/2016	860,063.18	860,063.18	M2	495.50	
2016-0126	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL SOBRE EL DREN EL ARENAL EN LA COMUNIDAD DE JURICA PUEBLO, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	JURICA PUEBLO	100%	12/09/2016	08/12/2016	100%	12/09/2016	15/05/2017	826,019.76	826,019.76	M2	220.85	
2016-0127	CONSTRUCCIÓN DE PASEO MOMPANI, DE AVENIDA PIRINEOS AL ANILLO VIAL FRAY JUNÍPERO SERRA. DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	100%	11/07/2016	11/02/2017	100%	12/06/2017	09/11/2017	234,937,639.13	234,937,639.13	OBRA	1.00	
2016-0129	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL Y POZO CON CAIDA EN LA CALLE ROBERTO CHELLET EN LA COLONIA LOS FRESNOS, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	LOS FRESNOS	100%	08/09/2016	01/12/2016	100%	08/09/2016	22/02/2017	801,381.80	801,381.80	ML	178.58	

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE MARZO DE 2019

PERIODO:	MARZO 2019												
ENTIDAD:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN		METAS	
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2016-0137	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA DESVIACIÓN DE APOYO DEL DREN EN AV. CIMATARIO EN LA INCORPORACIÓN CON EL DREN CIMTARIO I, COL. PANORÁMICO, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	PANORAMICO	100%	29/08/2016	24/10/2016	100%	29/08/2016	27/12/2016	102,251.92	102,251.92	PROYECTO	1.00	
2016-0138	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA A TLACOTE, TRAMO: 5 DE MARZO A SANTA MARÍA MAGDALENA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	SANTA MARÍA MAGDALENA	100%	28/09/2016	21/12/2016	100%	28/09/2016	03/03/2017	2,052,804.26	2,052,804.26	PROYECTO	1.00	
2016-0139	PROYECTO EJECUTIVO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL CAUCE DEL RÍO QUERÉTARO EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE LA CALLE DE LA PIEDAD Y LA COLONIA SANTA MARÍA MAGDALENA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	SANTA MARÍA MAGDALENA	100%	29/08/2016	21/11/2016	100%	29/08/2016	21/07/2017	342,548.18	342,548.18	PROYECTO	1.00	
2016-0140	ESTUDIO PARA LA DELIMITACIÓN DE LA ZONA FEDERAL DEL CAUCE DEL ARROYO EL ARENAL EN EL TRAMO COMPRENDIDO DEL FRACC. REAL DE JURQUILLA Y LA PRESA EL CAJÓN, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI	JURQUILLA	100%	29/08/2016	24/10/2016	100%	29/08/2016	27/12/2016	132,145.83	132,145.83	ESTUDIOS	1.00	
2016-0144	CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE REBOMBEO EN CALLE GUSTAVO ADOLFO BECKER, COLONIA LOS MOLINOS I, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	FRACCIONAMIENTO MERCURIO	100%	18/10/2016	27/12/2016	100%	16/12/2016	24/05/2017	1,203,402.31	1,203,402.31	OBRA	1.00	
2016-0143	COLECTOR PLUVIAL CON SECCIÓN CAJÓN EN CALLE HACIENDA VANEGAS, COL. MANSIONES DEL VALLE, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	MANSIONES DEL VALLE	100%	20/10/2016	12/01/2017	100%	27/12/2016	17/03/2017	1,205,884.98	1,205,884.98	M2	220.49	
2016-0146	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PASEO MOMPANÍ, DE AVENIDA PIRINEOS AL ANILLO VIAL FRAY JUNÍPERO SERRA, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	18/10/2016	30/05/2016	100%	18/04/2017	05/06/2018	4,672,530.75	4,672,530.75	SUPERVISION	1.00	
2016-0147	ESTUDIO DE INGENIERÍA GEOTÉCNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL "EDIFICIO DE LA MUJER", UBICADO EN EL EJIDO SAN PABLO AL NORESTE DE LA CIUDAD DE QUERÉTARO, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ	EJIDO SAN PABLO	100%	17/10/2016	14/11/2016	100%	17/10/2016	15/12/2016	76,304.79	76,304.79	ESTUDIO	1.00	
2016-0151	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE FRESADO Y PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE LEY 6 DE ENERO TRAMO DE CALLE REFORMA AGRARIA A CALLE PLAN DE SAN LUIS, COLONIA CASA BLANCA, DELEGACIÓN CENTRO HISTORICO	CASA BLANCA	100%	26/10/2016	02/11/2016	100%	27/02/2017	27/02/2017	192,942.92	192,942.92	M2	716.10	
2016-0152	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE FRESADO Y PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE BELISARIO DOMINGUEZ TRAMO DE CALLE CIRCUITO DE LAS MISIONES A LATERAL CARRETERA FEDERAL 57, COLONIA CASA BLANCA, DELEGACIÓN CENTRO HISTORICO	CASA BLANCA	100%	26/10/2016	10/11/2016	100%	27/02/2017	27/02/2017	288,155.62	288,155.62	M2	1,217.82	
2016-0153	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE FRESADO Y PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE GENERAL LAZARO CARDENAS TRAMO DE CALLE HERIBERTO ALLERA A CALLE REFORMA AGRARIA, COLONIA CASA BLANCA, DELEGACIÓN CENTRO HISTORICO	CASA BLANCA	100%	26/10/2016	03/11/2016	100%	27/02/2017	27/02/2017	152,851.59	152,851.59	M2	579.98	
2016-0162	RESCATE EX HOSPITAL DE LOS HIPOLITOS, OBRA COMPLEMENTARIA	CENTRO HISTORICO	100%	05/10/2016	19/10/2016	100%	05/10/2016	16/12/2016	1,191,036.18	1,191,036.18	OBRA	1.00	

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE MARZO DE 2019

PERIODO:	MARZO 2019											
ENTIDAD:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN		METAS	
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2016-0163	ELABORACIÓN DE PROYECTOS ESTRUCTURALES ESPECIALES PARA LA EDIFICACIÓN DE TECHUMBRES EN DIFERENTES PLANTELES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO Y DISEÑO DE PLANOS TIPO PARA ARCOTECOS	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	17/10/2016	12/12/2016	100%	17/02/2017	22/02/2017	423,417.02	423,417.02	PROYECTO	1.00
2016-0164	AMPLIACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN TRAMO FALTANTE ENTRE USEBEQ Y HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL NIÑO Y LA MUJER, COLONIA COLINAS DEL CIMATARIO	UNIVERSO 2000	100%	14/10/2016	25/11/2016	100%	17/11/2016	16/12/2016	174,270.17	174,270.17	OBRA	1.00
2016-0169	PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO EN CALLE EPIGMEÑO GONZÁLEZ EN TRAMO POR ESQUINA DE CALLE CUAUHTEMOC, EN LA DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI.	DEMETRIO VALLEJO	100%	10/10/2016	05/12/2016	100%	17/03/2017	30/05/2017	415,755.73	415,755.73	OBRA	1.00
2016-0170	PAVIMENTO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN RUPTURA POR CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL EN CALLE CUAUHTEMOC, EN TRAMO DE EPIGMEÑO GONZALEZ A NIÑOS HÉROES, EN LA DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI.	DEMETRIO VALLEJO	100%	10/10/2016	05/12/2016	100%	24/03/2017	27/07/2017	143,138.55	143,138.55	OBRA	1.00
2016-0176	URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO DE CAMINO A LA TELESECUNDARIA "HEROES DE LA INDEPENDENCIA", COMUNIDAD SAN JOSÉ BUENAVISTA.	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	18/10/2016	10/01/2017	100%	13/03/2017	08/09/2017	743,158.96	743,158.96	OBRA	1.00
2016-0180	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES TRAMO CAPRICORNIO - GRAL. LÁZARO CÁRDENAS	CONSTELACION	100%	10/10/2016	07/11/2016	100%	17/11/2016	27/02/2017	544,126.89	544,126.89	OBRA	1.00
2016-0189	CONEXIÓN DE DRENAJE SANITARIO SOBRE CALLE MOCTEZUMA A COLECTOR SANITARIO DE AV. PIE DE LA CUESTA, DESARROLLO SAN PABLO	DESARROLLO SAN PABLO	100%	20/10/2016	17/11/2016	100%	17/03/2017	17/03/2017	170,209.25	170,209.25	OBRA	1.00
2016-0194	TERMINACIÓN DE EMPEDRADO ASENTADO CON MORTERO Y AMPLIACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CAMINO LATERAL DEL BORDO QUE COMUNICA LAS COMUNIDADES DE LA SOLANA SAN JUAN Y LA SOLANA TROJES EN LA DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI.	LA SOLANA SAN JUAN	100%	31/10/2016	26/12/2016	100%	27/03/2017	20/12/2017	664,170.27	664,170.27	M2	650.00
2016-0196	BACHEO EMERGENTE EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	17/10/2016	28/11/2016	100%	15/02/2017	20/02/2017	584,984.09	584,984.09	M3	114.00
2016-0198	BACHEO EMERGENTE EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	100%	17/10/2016	28/11/2016	100%	01/02/2017	17/02/2017	579,468.60	579,468.60	M3	114.00
2016-0199	BACHEO EMERGENTE EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	100%	17/10/2016	28/11/2016	100%	15/02/2017	22/02/2017	571,630.75	571,630.75	M3	116.00
2016-0200	BACHEO EMERGENTE EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA DELEGACIÓN VILLA CAYETANO RUBIO DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	CAYETANO RUBIO	100%	17/10/2016	28/11/2016	100%	10/11/2016	27/12/2016	574,697.41	574,697.41	M3	124.00
2016-0202	BACHEO EMERGENTE EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	100%	17/10/2016	28/11/2016	100%	22/02/2017	24/02/2017	584,038.77	584,038.77	M3	114.00
2016-0203	BACHEO EMERGENTE EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	17/10/2016	28/11/2016	100%	15/02/2017	22/02/2017	570,976.20	570,976.20	M3	114.00

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE MARZO DE 2019

PERIODO:	MARZO 2019												
ENTIDAD:	QUERÉTARO			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN		METAS	
MUNICIPIO:	QUERÉTARO			FÍSICO		FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA			
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2016-0204	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA OBRA "BACHEO EMERGENTE EN DIVERSAS VIALIDADES DE LAS 7 DELEGACIONES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	17/10/2016	12/12/2016	100%	21/07/2017	21/07/2017	343,613.54	343,613.54	OBRA	1.00	
2016-0207	BACHEO EMERGENTE EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	CENTRO HISTÓRICO	100%	21/10/2016	02/12/2016	100%	17/02/2017	22/02/2017	577,292.12	577,292.12	M3	114.00	
2016-0214	TRABAJOS DE EQUIPAMIENTO Y MOVILIDAD EN EL ANDADOR DE LA ALAMEDA HIDALGO	CENTRO HISTORICO	100%	26/12/2016	17/02/2017	100%	02/03/2017	21/09/2017	2,408,734.42	2,408,734.42	OBRA	1.00	
2016-0218	ELABORACIÓN DE PROYECTO ESTRUCTURAL INCLUYENDO MECÁNICA DE SUELOS PARA AULA-COCINA DE LA TV-SEC. EMILIANO ZAPATA, PUERTO DE AGUIRRE.	PUERTO DE AGUIRRE	100%	17/01/2017	07/02/2017	100%	16/03/2017	16/03/2017	34,491.45	34,491.45	PROYECTO	1.00	
2016-0219	ESTANCIA INFANTIL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO (UAQ), CERRO DE LAS CAMPANAS, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	LAS CAMPANAS	100%	17/01/2017	04/07/2017	100%	02/03/2017	15/12/2017	6,882,004.80	6,882,004.80	OBRA	1.00	
2016-0220	CONSTRUCCIÓN DE CAFETERIA EN ESCUELA DE BACHILLERES PLANTEL BICENTENARIO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	17/01/2017	11/04/2017	100%	02/03/2017	07/07/2017	992,823.80	992,823.80	OBRA	1.00	
2016-0223	ACONDICIONAMIENTO DE SALÓN DE DANZA Y ÁREA EXTERIOR, EN CASA DE LA CULTURA BICENTENARIO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	28/12/2016	25/01/2017	100%	02/03/2017	30/03/2017	251,341.74	251,341.74	OBRA	1.00	
2016-0224	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA EXPLANADA DE LA DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	CARRILLO PUERTO	100%	17/01/2017	11/04/2017	100%	02/03/2017	12/07/2017	1,623,023.48	1,623,023.48	OBRA	1.00	
2016-0227	ESTUDIO HIDROLÓGICO Y PROYECTO PLUVIAL PARA LAS COLONIAS CARLOS MARÍA BUSTAMANTE Y AMPLIACIÓN LAS AMÉRICAS.	CARLOS MA. BUSTAMANTE	100%	20/01/2017	14/04/2017	100%	29/08/2017	21/11/2017	477,233.23	477,233.23	ESTUDIO	1.00	
2016-0228	MEDICIÓN DE AFORO ACTUAL DE AGUAS RESIDUALES EN HORAS REPRESENTATIVAS, ZONA PONIENTE DE LA LOCALIDAD PUERTO DE AGUIRRE.	PUERTO DE AGUIRRE	100%	10/07/2017	10/07/2017	100%	10/07/2017	10/07/2017	47,368.62	47,368.62	ESTUDIO	1.00	
2016-0232	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHEO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES UBICADA EN LA CALLE JOSÉ MA. LOZANO DE LA COLONIA REFORMA AGRARIA 1A. SECCIÓN.	REFORMA AGRARIA I	100%	17/02/2017	12/05/2017	100%	27/02/2017	27/06/2017	1,454,145.64	1,454,145.64	OBRA	1.00	
2016-0233	REHABILITACIÓN EN OFICINAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA, EDIFICIO ZENEA, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	100%	20/01/2017	17/03/2017	100%	22/02/2017	21/07/2017	250,544.34	250,544.34	OBRA	1.00	
2016-0240	TOPE HIDRÁULICO COLONIA LOS MOLINOS II SECCIÓN, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	LOSMOLINOS II	100%	14/03/2017	04/04/2017	100%	18/07/2017	27/07/2017	280,386.04	280,386.04	OBRA	1.00	
2016-0241	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL Y TORRENTERAS, EN LAS CALLES JOSÉ MA. PINO SUÁREZ Y NICOLÁS CAMPA, COLONIA CENTRO	CENTRO HISTORICO	100%	06/02/2017	17/04/2017	100%	27/02/2017	07/06/2017	740,786.19	740,786.19	OBRA	1.00	
2016-0243	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN AV. LUIS PASTEUR SUR, COLONIA VALLE ALAMEDA.	VALLE ALAMEDA	100%	06/02/2017	01/05/2017	100%	07/06/2017	21/07/2017	1,640,528.32	1,640,528.32	OBRA	1.00	
2016-0244	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN LA CALLE KILIWAS, COLONIA CERRITO COLORADO	CERRITO COLORADO	100%	21/02/2017	13/06/2017	100%	03/04/2017	09/08/2017	5,855,753.76	5,855,753.76	OBRA	1.00	
2016-0245	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN CALLE FRAY JUAN DE ZUMÁRRAGA HASTA AV. LAS FUENTES, COLONIA VILLAS DE GUADALUPE	VILLAS DE GUADALUPE	100%	07/02/2017	18/04/2017	100%	31/03/2017	20/06/2018	5,120,156.39	5,120,156.39	OBRA	1.00	

AVANCE FISICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE MARZO DE 2019

PERIODO:	MARZO 2019												
ENTIDAD:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN		METAS	
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2016-0246	DESALOJO PLUVIAL EN LA AV. IGNACIO ZARAGOZA ENTRE LA CALLE IGNACIO ALLENDE Y CORREGIDORA, COL. CENTRO	CENTRO HISTORICO	100%	07/02/2017	02/05/2017	100%	27/02/2017	04/07/2017	3,245,991.96	3,245,991.96	OBRA	1.00	
2016-0247	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL DE LA AV. HÉRCULES AL RÍO QUERÉTARO, COLONIA HÉRCULES	HERCULES	100%	08/02/2017	18/04/2017	100%	24/03/2017	17/07/2017	1,215,967.28	1,215,967.28	OBRA	1.00	
2016-0248	DESALOJO PLUVIAL EN LA AV. CONSTITUYENTES, A LA ALTURA DEL PASO A DESNIVEL DE LA CARRETERA QUERÉTARO - CELAYA.	CASA BLANCA	100%	16/03/2017	27/04/2017	100%	11/08/2017	10/11/2017	1,026,554.67	1,026,554.67	OBRA	1.00	
2016-0249	DESALOJO PLUVIAL DE LA CALLE HERIBERTO JARA, COL. REFORMA AGRARIA	REFORMA AGRARIA	100%	08/02/2017	03/05/2017	100%	24/02/2017	22/06/2017	2,383,109.82	2,383,109.82	OBRA	1.00	
2016-0252	RECONSTRUCCIÓN DE LA VIALIDAD CON PAVIMENTO DE ADOQUIN DE CANTERA ROSA LABRADA DE AV. EZEQUIEL MONTES DE ANDRES BALVANERA A AV. IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	CENTRO HISTORICO	100%	01/03/2017	21/06/2017	100%	09/08/22017	03/09/2018	20,489,401.83	20,489,401.83	OBRA	1.00	
2016-0253	RECONSTRUCCIÓN DE LA VIALIDAD CON PAVIMENTO DE CANTERA ROSA LABRADA DE AV. EZQUIEL MONTES DE AV. UNIVERSIDAD A ANDRÉS BALVANERA, MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	CENTRO HISTORICO	100%	01/03/2017	21/06/2017	100%	17/07/2017	05/12/2018	21,103,027.40	21,103,027.40	OBRA	1.00	
2016-0254	RECONSTRUCCIÓN DE LA VIALIDAD CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN PROL. BOULEVARD BERNARDO QUINTANA DE CAMINO A SAN PEDRO MÁRTIR AL KM 1+460 CUERPO ORIENTE, MUNICIPIO DE QUERETARO.	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	07/02/2017	30/05/2017	100%	27/02/2017	05/09/2017	15,794,390.71	15,794,390.71	OBRA	1.00	
2016-0255	RECONSTRUCCIÓN DE LA VIALIDAD CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN PROL. BOULEVARD BERNARDO QUINTANA (AV. DEL SOL) DE CAMINO A SAN PEDRO MÁRTIR AL KM 1+750 CUERPO PONIENTE, MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	07/02/2017	30/05/2017	100%	11/04/2017	12/09/2017	17,908,149.32	17,908,149.32	OBRA	1.00	
2016-0259	RECONSTRUCCIÓN DE LA VIALIDAD CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN PROL. BOULEVARD BERNARDO QUINTANA DE CAMINO A SAN PEDRO MÁRTIR A AV. LA LUZ CUERPO ORIENTE, MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	09/02/2017	01/06/2017	100%	27/02/2017	07/09/2017	11,552,852.45	11,552,852.45	OBRA	1.00	
2016-0260	RECONSTRUCCIÓN DE LA VIALIDAD CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN PROL. BOULEVARD BERNARDO QUINTANA DE AV. LA LUZ A CAMINO A SAN PEDRO MÁRTIR CUERPO PONIENTE, MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	09/02/2017	06/04/2017	100%	25/04/2017	24/10/2017	12,842,817.74	12,842,817.74	OBRA	1.00	
2016-0261	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA PREFABRICADA EN CENTRO DE DÍA JADI, COLONIA CENTRO	CENTRO HISTORICO	100%	20/01/2017	17/02/2017	100%	07/03/2017	06/04/2017	473,550.92	473,550.92	AULA	1.00	
2016-0262	ASFALTO EN CAMINO DE ACCESO A COMUNIDAD BUENAVISTA	BUENAVISTA	100%	17/02/2017	12/05/2017	0%	-	-	1,916,857.80	-	OBRA	1.00	
2016-0263	DESALOJO PLUVIAL DEL BAJO PUENTE UBICADO EN LA CARRETERA 57, A LA ALTURA DE LA COLONIA LAS MISIONES	LAS MISIONES	100%	09/02/2017	01/06/2017	100%	07/06/2017	31/07/2017	2,719,750.02	2,719,750.02	OBRA	1.00	
2016-0264	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA LORENZO DE LA PARRA, COL. LOMA IX, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	LA LOMA IX	100%	17/02/2017	14/04/2017	100%	03/05/2017	28/06/2017	497,044.57	497,044.57	M2	187.60	
2016-0265	CONSTRUCCIÓN DE BARDA Y REJA PERIMETRAL EN EL CAF/CIAC REFORMA AGRARIA, COLONIA REFORMA AGRARIA,DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ.	REFORMA AGRARIA	100%	27/03/2017	22/05/2017	100%	15/05/2017	05/12/2017	459,172.51	459,172.51	OBRA	1.00	

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE MARZO DE 2019

PERIODO:	MARZO 2019			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO			FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA				
MUNICIPIO:	QUERÉTARO												
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2016-0266	DESALOJO PLUVIAL EN LA CALLE MANUFACTURA 4, ENTRE LOS FRACCIONAMIENTOS QUINTA LABORCILLA Y CLAUSTROS DEL PARQUE, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO.	QUINTA LA LABORCILLA	100%	09/02/2017	04/05/2017	100%	18/04/2017	04/07/2017	2,646,065.91	2,646,065.91	OBRA	1.00	
2016-0267	COLECTOR PLUVIAL EN CALLES MEDITERRÁNEO Y CORREGIDORA NORTE Y CARCAMO DE BOMBEO CON DESCARGA EN EL DREN BOLAÑOS, COL. RINCONADA ALAMOS, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO.	RINCONADA ALAMOS	100%	09/02/2017	04/05/2017	100%	07/04/2017	09/11/2017	3,879,956.57	3,879,956.57	OBRA	1.00	
2016-0269	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL SOBRE LA CALLE ING. MIGUEL A. SAUCEDO Y PROFESORES, COLONIA EL MARQUÉS, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO.	EL MARQUÉS	100%	10/02/2017	07/04/2017	100%	28/03/2017	02/08/2017	1,571,315.85	1,571,315.85	OBRA	1.00	
2016-0270	DESALOJO PLUVIAL DE LA CALLE EPIGMEIO GONZÁLEZ CUERPO SUR DE MANUFACTURA A INVIERNO, COLONIA CLAUSTROS DEL PARQUE, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO.	CENTRO HISTÓRICO	100%	03/03/2017	12/05/2017	100%	15/03/2017	27/06/2017	2,350,274.51	2,350,274.51	OBRA	1.00	
2016-0271	AMPLIACIÓN DE COLECTOR PLUVIAL, EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE BOMBEO Y CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE INUNDACIÓN, COLONIA RINCONADA LA CAPILLA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO.	RINCONADA LA CAPILLA	100%	10/02/2017	12/05/2017	100%	24/02/2017	14/11/2017	5,569,886.95	5,569,886.95	OBRA	1.00	
2016-0272	REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA AV. HÉRCULES, FRENTE AL SEMINARIO, DELEGACIÓN VILLA CAYETANO RUBIO.	HERCULES	100%	03/02/2017	10/03/2017	100%	11/04/2017	29/06/2017	573,813.24	573,813.24	OBRA	1.00	
2016-0274	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL Y CÁRCAMO DE BOMBEO EN LA AV. PASTEUR SUR, DEBAJO DE LA CARRETERA FEDERAL 57, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO.	PALENQUE	100%	03/03/2017	23/06/2017	100%	24/03/2017	23/11/2017	2,558,949.71	2,558,949.71	OBRA	1.00	
2016-0275	CONSTRUCCIÓN DE TORRETERAS PLUVIALES EN AV. PASEO JURICA, COLONIA JURICA, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR.	JURICA	100%	03/03/2017	14/04/2017	100%	15/03/2017	16/06/2017	1,169,710.99	1,169,710.99	OBRA	1.00	
2016-0276	COLECTOR PLUVIAL Y TORRETERAS, FRACC. EDUARDO LOARCA, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR.	EDUARDO LOARCA	100%	10/02/2017	21/04/2017	100%	11/04/2017	27/06/2017	3,746,525.42	3,746,525.42	OBRA	1.00	
2016-0278	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD CONDUCTIVA DEL DREN EL ARENAL, MEDIANTE LA AMPLIACIÓN DE LA ALCANTARILLA ACEQUIA BLANCA, LOCALIDAD JURICUILLA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI.	JURICUILLA	100%	03/03/2017	26/05/2017	100%	08/05/2017	19/09/2017	1,218,013.73	1,218,013.73	OBRA	1.00	
2017-0001	PARQUE ARTE URBANO RANCHO SAN ANTONIO, DELEGACIÓN CAYETANO RUBIO.	RANCHO SAN ANTONIO	100%	16/03/2017	11/05/2017	100%	03/07/2017	10/11/2017	790,663.13	790,663.13	OBRA	1.00	
2017-0002	PARQUE ARTE URBANO SAN PEDRITO LOS ARCOS, DELEGACIÓN EPIGMEIO GONZÁLEZ.	SAN PEDRITO LOS ARCOS	100%	16/03/2017	06/07/2017	100%	10/07/2017	29/12/2017	3,952,106.15	3,952,106.15	OBRA	1.00	
2017-0003	PARQUE ARTE URBANO LOMAS DEL VALLE, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ.	LOMAS DEL VALLE	100%	24/03/2017	11/08/2017	0%	07/06/2017	-	2,153,294.45	-	OBRA	1.00	
2017-0004	PARQUE ARTE URBANO LA VÍA, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO.	LAS ROSAS	100%	16/03/2017	22/06/2017	100%	09/06/2017	16/11/2017	1,565,970.04	1,565,970.04	OBRA	1.00	
2017-0005	PARQUE ARTE URBANO COLONIA EL SOL, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO.	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	16/03/2017	08/06/2017	100%	28/06/2017	11/12/2017	2,674,995.09	2,674,995.09	OBRA	1.00	
2017-0006	PARQUE ARTE URBANO CERRITO COLORADO, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES.	CERRITO COLORADO	100%	16/03/2017	22/06/2017	100%	30/03/2017	14/09/2017	1,299,432.87	1,299,432.87	OBRA	1.00	

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE MARZO DE 2019

PERIODO:	MARZO 2019												
ENTIDAD:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN		METAS	
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2017-0007	PARQUE ARTE URBANO PARQUE BICENTENARIO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI.	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	16/03/2017	08/06/2017	0%	07/06/2017	-	121,728.42	-	OBRA	1.00	
2017-0010	COLECTOR PLUVIAL EN AV. PEÑAFLO, AV. PIRINEOS Y DESCARGA EN DREN EL ARENAL, COLONIA LAS PEÑAS, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR.	FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	100%	03/03/2017	23/06/2017	100%	17/08/2017	12/07/2018	20,681,280.50	20,681,280.50	OBRA	1.00	
2017-0011	HABILITACIÓN DE EXPLANADA PARA TIANGUIS EN CALLE CUICATECOS, COLONIA CERRITO COLORADO, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	CERRITO COLORADO	100%	01/03/2017	24/05/2017	100%	30/08/2017	07/09/2018	3,829,668.44	3,829,668.44	OBRA	1.00	
2017-0013	HABILITACIÓN DE ESPACIO COMERCIAL EN EL CAMELLÓN DE LA AV. FRAY LUIS DE LEÓN, FRENTE AL HOSPITAL DEL NIÑO Y LA MUJER, COLONIA COLINAS DEL CIMATARIO, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	COLINAS DEL CIMATARIO	100%	01/03/2017	21/06/2017	100%	17/07/2017	15/11/2017	1,927,866.14	1,927,866.14	OBRA	1.00	
2017-0033	CONSTRUCCIÓN DE CICLOVÍA A BASE DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, PINTURA, MOBILIARIO URBANO, SEÑALÉTICA HORIZONTAL Y VERTICAL, DESDE LA COL. SANTA MARIA MAGDALENA A COL. HERCULES SOBRE LAS VIALIDADES: CARRETERA A TLACOTE, OCEANO INDICO, CAMPO MILITAR, AV. UNIVERSIDAD Y AV. EMETERIO GONZÁLEZ Y RUTAS BARRIALES DE COLONIAS ALEDAÑAS	SANTIAGO DE QUERETARO	100%	30/03/2017	13/02/2018	56%	22/01/2018	-	102,976,536.41	57,403,053.61	OBRA	1.00	
2017-0073	REMDELACIÓN GALERÍA MUNICIPAL ROSARIO SÁNCHEZ DE LOZADA, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO.	CENTRO HISTÓRICO	100%	26/06/2017	16/10/2017	100%	31/08/2017	15/12/2017	551,991.69	551,991.69	OBRA	1.00	
2017-0103	OBRA EXTERIOR DEL CENTRO CULTURAL COMUNITARIO EN LA DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZALEZ FLORES.	UNIDAD NACIONAL	100%	03/07/2017	23/10/2017	100%	17/11/2017	03/07/2018	5,346,197.13	5,346,197.13	OBRA	1.00	
2017-0115	SALÓN DE USOS MÚLTIPLES ADJUNTO A CASA DE LA CULTURA JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ, COLONIA PRESIDENTES, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ.	JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	100%	28/06/2017	20/09/2017	100%	06/10/2017	18/12/2017	2,220,415.43	2,220,415.43	OBRA	1.00	
2017-0130	ACOMETIDA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN PARA EL CDC DEL TEPETATE, COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO.	CENTRO HISTORICO	100%	14/06/2017	02/08/2017	100%	07/11/2017	15/12/2017	162,068.04	162,068.04	OBRA	1.00	
2017-0136	CONEXIÓN DE RED ELÉCTRICA PARA EL MUSEO DEL CERRO DE LAS CAMPANAS, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO.	CENTRO HISTORICO	100%	14/06/2017	26/07/2017	100%	26/09/2017	15/12/2017	42,340.04	42,340.04	OBRA	1.00	
2017-0143	PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO, ZONA DE MONUMENTOS Y BARRIOS TRADICIONALES.	MUNICIPIO DE QUERETARO	100.0%	13/09/2017	31/01/2018	100%	27/12/2017	23/07/2018	3,243,360.00	3,243,360.00	OBRA	1.00	
2017-0159	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA TIPO ARCOTECHEO EN PRIMARIA VÍCTOR HERNÁNDEZ COBARRUBIAS, VILLAS DE SANTIAGO, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ.	VILLAS DE SANTIAGO	100.0%	11/08/2017	03/11/2017	100%	31/10/2017	26/12/2017	1,544,009.81	1,544,009.81	OBRA	1.00	
2017-0160	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA TIPO TECHUMBRE EN PRIMARIA MANUEL CLOUTHIER, EL PATOL, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO.	EL PATOL	100%	11/08/2017	03/11/2017	100%	31/08/2017	11/12/2017	632,325.24	632,325.24	OBRA	1.00	
2017-0161	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA TIPO TECHUMBRE EN PRIMARIA RAFAEL RUIZ, CHARAPE DE LA JOYA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI.	CHARAPE DE LA JOYA	100%	11/08/2017	03/11/2017	100%	31/08/2017	05/12/2017	792,797.77	792,797.77	OBRA	1.00	
2017-0162	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN LA EXPLANADA DE LA DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ.	DESARROLLO SAN PABLO	100%	11/08/2017	03/11/2017	100%	06/08/2018	06/08/2018	347,211.07	347,211.07	OBRA	1.00	

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE MARZO DE 2019

PERIODO:	MARZO 2019											
ENTIDAD:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN		METAS	
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2017-0164	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA TIPO ARCOTECHEO EN PRIMARIA JUSTO SIERRA, LOMA DEL CHINO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI.	LOMA DE CHINO	100%	11/08/2017	03/11/2017	100%	28/11/2017	11/05/2018	832,789.11	832,789.11	OBRA	1.00
2017-0165	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA TIPO TECHUMBRE EN PRIMARIA IGNACIO ALLENDE, EL HERRERO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI.	EL HERRERO	100%	19/10/2017	11/01/2018	100%	31/05/2018	31/05/2018	1,020,992.45	1,020,992.45	OBRA	1.00
2017-0166	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA TIPO ARCOTECHEO EN EL JARDÍN DE NIÑOS JEAN HENRY DUNANT COLLADONT, ROSENDO SALAZAR, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR.	ROSENDO SALAZAR	100%	11/08/2017	03/11/2017	100%	31/08/2016	30/11/2017	856,994.87	856,994.87	OBRA	1.00
2017-0167	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA TIPO TECHUMBRE EN PRIMARIA REPÚBLICA DE COLOMBIA.	ACEQUIA BLANCA	100%	11/08/2017	03/11/2017	100%	25/10/2017	03/04/2018	1,003,683.44	1,003,683.44	OBRA	1.00
2017-0172	RECONSTRUCCIÓN DE LA VIALIDAD CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN AV. CIMATARIO DE CALLE CERRO DEL AGUILA A CALLE CERRO BLANCO, COL. COLINAS DEL CIMATARIO, MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	11/08/2017	03/11/2017	100%	17/10/2017	14/02/2018	5,073,782.96	5,073,782.96	OBRA	1.00
2017-0173	REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON FRESADO Y CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE COAHUILA DE LAT. 5 DE MARZO A ESPUELA DEL FERROCARRIL CPO. SUR COL. CARRILLO DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	11/08/2017	03/11/2017	100%	23/10/2017	28/12/2017	6,120,999.55	6,120,999.55	OBRA	1.00
2017-0176	SUPERVISION EXTERNA CICLOVIA STA. MARIA MAGDALENA.	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	13/09/2017	28/03/2018	100%	16/08/2018	11/09/2018	2,022,785.79	2,022,785.79	OBRA	1.00
2017-0177	RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA EZEQUIEL MONTES DE AV. UNIVERSIDAD A AV. IGNACIO ZARAGOZA, COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO.	CENTRO HISTORICO	100%	29/04/2017	19/10/2017	100%	01/09/2018		7,653,889.62	7,653,889.62	OBRA	1.00
2017-0182	ASFALTO SOBRE EMPEDRADO Y RENIVELACIÓN DE TRAMO DE LA CALLE AQUILES CORDOBA EN LA COLONIA CARLOS MARÍA DE BUSTAMANTE, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ.	EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES	100%	21/09/2017	26/10/2017	100%	24/05/2018	24/05/2018	333,535.59	333,535.59	OBRA	1.00
2017-0183	PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO Y GUARNICIONES EN PRIVADA SAUCITO, COLONIA RENACIMIENTO, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ.	EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES	100%	21/09/2017	19/10/2017	100%	19/12/2017	19/12/2017	127,106.47	127,106.47	OBRA	1.00
2017-0186	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA TIPO TECHUMBRE EN LA PRIMARIA JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ, LA PURISIMA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO.	LA PURISIMA	100%	24/08/2017	16/11/2017	100%	28/05/2018	28/05/2018	534,649.96	534,649.96	OBRA	1.00
2017-0195	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CON LA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO HÚMEDO, LOCALIDAD MONTENEGRO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI.	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	01/08/2017	29/08/2017	100%	30/11/2017	30/11/2017	61,499.82	61,499.82	OBRA	1.00
2017-0210	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA OBRA MODERNIZACIÓN DE PASEO SANTIAGO DE 5 DE MARZO A SANTA MARÍA MAGDALENA, EN LA DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO.	SANTIAGO DE QUERETARO	100%	13/09/2017	28/02/2018	100%	27/12/2017	20/02/2019	3,473,736.75	3,473,000.30	SUPERVISION	1.00
2017-0211	URBANIZACIÓN SOBRE TRAMOS DE PROLONGACIÓN BLVD. BERNARDO QUINTANA EN DIRECCIÓN DE BLVD. PEÑAFLORES A AV. DE LA LUZ.	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	12/09/2017	26/09/2017	100%	04/06/2018	04/06/2018	1,210,796.56	1,210,796.56	OBRA	1.00

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE MARZO DE 2019

PERIODO:	MARZO 2019		AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO		FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
MUNICIPI O:	QUERÉTARO													
No. De Obra	Descripción		Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2017-0282	LEYES DE REFORMA FRENTE 1		LEYES DE REFORMA	100%	16/01/2018	08/05/2018	100%	03/12/2018	03/12/2018	276,998.87	276,998.87	OBRA	1.00	
2018-0022	CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA MONUMENTO SANTIAGO APÓSTOL EN NODO 1, CARRETERA CELAYA - QUERÉTARO		MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	23/02/2018	23/03/2018	100%	23/04/2018	11/05/2018	759,800.00	759,800.00	OBRA	1.00	
2018-0023	CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA MONUMENTO SANTIAGO APÓSTOL EN NODO 2 PASEO SANTIAGO, QUÉRETARO		MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	23/02/2018	23/03/2018	100%	11/05/2018	01/06/2018	765,090.66	765,090.66	OBRA	1.00	
2018-0024	CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA MONUMENTO SANTIAGO APÓSTOL EN NODO 3, BLVD. BERNARDO QUINTANA, QUÉRETARO		MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	23/02/2018	23/03/2018	100%	24/05/2018	24/05/2018	218,245.02	218,245.02	OBRA	1.00	
2018-0029	CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA MONUMENTO SANTIAGO APÓSTOL EN NODO 4, ENTRADA CARRETERA 57 A QUERÉTARO		MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	23/02/2018	23/03/2018	100%	21/05/2018	03/07/2018	749,732.37	749,732.37	OBRA	1.00	
2018-0051	CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA MONUMENTO SANTIAGO APÓSTOL EN NODO 5, ENTRADA CARRETERA SAN LUIS POTOSI A QUERÉTARO		MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	23/02/2018	23/03/2018	100%	17/05/2018	02/08/2018	767,848.53	767,848.53	OBRA	1.00	
2018-0053	BAÑOS CUICATECOS MÓDULO CENTRAL		FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	07/06/2018	12/12/2018	100%	17/08/2018	27/12/2018	1,037,997.94	1,037,997.94	OBRA	1.00	
2018-0073	CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA PARA CANCHA DE PASTO SINTÉTICO EN CDC REFORMA LOMAS, ESTADIO.		REFORMA AGRARIA I	100%	23/04/2018	18/06/2018	100%	19/07/2018	28/08/2018	2,826,243.25	2,826,243.25	OBRA	1.00	
2018-0074	CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA PARA CANCHA DE PASTO SINTÉTICO EN CDC REFORMA LOMAS, ESTADIO.		CERRITO COLORADO	100%	23/04/2018	18/06/2018	100%	23/07/2018	09/08/2018	2,933,273.02	2,933,273.02	OBRA	1.00	
2018-0075	CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA PARA CANCHA DE PASTO SINTÉTICO EN CDC CERRITO COLORADO, CAMPO 2		CERRITO COLORADO	100%	25/04/2018	20/06/2018	100%	26/06/2018	31/08/2018	1,409,940.09	1,409,940.09	OBRA	1.00	
2018-0076	CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA PARA CANCHA DE PASTO SINTÉTICO EN CDC CERRITO COLORADO, ESTADIO.		CERRITO COLORADO	100%	23/04/2018	18/06/2018	100%	17/07/2018	31/08/2018	2,264,998.49	2,264,998.49	OBRA	1.00	
2018-0095	INSTALACIÓN DE REJACERO EN LA PARED COLINDANTE DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES PARA EL CENTRO DE DÍA MENI		MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	09/05/2018	23/05/2018	100%	25/06/2018	25/06/2018	31,216.64	31,216.64	OBRA	1.00	
2018-0109	REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDAD CON CONCRETO ASFÁLTICO EN AV. POPOCATÉPETL DE CALLE CITALTÉPETL A CALLE KIUMANJARO, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR.		FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	100%	05/06/2018	19/06/2018	100%	14/08/2018	14/08/2018	66,136.14	66,136.14	OBRA	1.00	
2018-0120	MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL DREN EL ARENAL, TRAMO 6 (1+110 - 2+573), DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR.		FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	100%	29/06/2018	14/09/2018	100%	12/07/2018	19/12/2018	3,553,397.19	3,553,397.19	OBRA	1.00	
2018-0124	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LOS BORDOS LA VERSOLILLA Y SAN MIGUELITO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI		SANTA ROSA JAUREGUI	100%	16/07/2018	14/08/2018	100%	22/08/2018	07/09/2018	5,309,378.27	5,309,378.27	OBRA	1.00	
2018-0129	REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES FRENTE 16		MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	17/07/2018	15/11/2018	100%	14/08/2018	19/12/2018	21,127,971.15	21,127,971.15	OBRA	1.00	
2018-0145	LIMPIEZA DE AZOLVE, ESCOMBO Y RECONSTRUCCIÓN DE MURO EN CONDOMINIO EN CALLE SENDERO DEL REFLEJO, MILENIO III, DELEGACIÓN VILLA CAYETANO RUBIO.		MILENIO III	100%	03/09/2018	17/09/2018	100%	03/12/2018	03/12/2018	101,815.36	101,815.36	OBRA	1.00	

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE MARZO DE 2019

PERIODO: MARZO 2019												
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN		METAS	
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2018-0148	DESAZOLVE DE LA PRESA LOS CAJONES Y EL BORDO LAS CUEVAS, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI.	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	31/08/2018	21/09/2018	100%	17/09/2018	17/09/2018	8,576,081.26	8,576,081.26	OBRA	1.00
2018-0152	RESCATE Y RECUPERACIÓN DE MATERIAL DE REUSO EN MERCADO EL TEPETATE	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	19/09/2018	28/09/2018	100%	05/12/2018	05/12/2018	1,869,144.90	1,869,144.90	OBRA	1.00
2018-0169	URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, GUARNICIÓN Y BANQUETAS DE LA CALLE "A PRADOS DEL RINCÓN", COL. LA LOMA IX, DELEG. FELIPE CARRILLO PUERTO.	FELIPE CARRILLO PUERTO	10%	19/03/2019	14/05/2019	0%			80,917.28		ESTUDIO	1.00
2018-0171	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS Y DISEÑOS DE PAVIMENTOS PARA LAS DISTINTAS OBRAS EN VARIAS LOCALIDADES Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	21/01/2019	18/03/2019	93%	08/03/2019		7,590.33	7,029.00	ESTUDIO	1.00
2018-0173	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES, 1ª ETAPA; A UN COSTADO DE LA TELESECUNDARIA JESÚS URUETA, LOCALIDAD LA ESTACADA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI.	SANTA ROSA JAUREGUI	58%	28/01/2019	03/03/2019	19%			2,655,289.01	515,483.75	ESTUDIO	1.00
DIRECTO 2016									711,148,429.02	659,161,045.23		

AVANCE FISICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE MARZO DE 2019

PERIODO:	MARZO 2019											
ENTIDAD:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN		
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2016-0167	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL EN LA DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	EPIGMEÑO GONZALEZ	100%	14/09/2016	31/01/2018	100%	01/12/2017	02/03/2018	5,103,187.84	5,103,187.84	OBRA	1.00
2016-0209	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL EN LA DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	11/11/2016	23/06/2017	100%	29/12/2017	29/12/2017	2,050,133.02	2,050,133.02	OBRA	1.00
2017-0010	COLECTOR PLUVIAL EN AV. PEÑAFLO, AV. PIRINEOS Y DESCARGA EN DREN EL ARENAL, COLONIA LAS PEÑAS, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	03/03/2017	23/06/2017	100%	10/07/2018	10/07/2018	767,913.29	767,913.29	OBRA	1.00
2017-0014	OPERACIÓN COMPLEMENTARIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ BUENAVISTA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SAN JOSE BUENA VISTA	100%	17/03/2017	17/08/2017	100%	29/06/2017	14/09/2017	298,410.00	298,410.00	OBRA	1.00
2017-0015	CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, EN ESCUELA DE BACHILLERES PLANTEL BICENTENARIO, SANTA ROSA JAUREGUI, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGI	100%	18/04/2017	11/07/2017	100%	19/06/2017	19/12/2017	1,103,936.44	1,103,936.44	OBRA	1.00
2017-0021	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DÍA, SAN JOSÉ EL ALTO, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ	EPIGMEÑO GONZALEZ	100%	24/02/2017	14/07/2017	100%	18/04/2017	22/12/2017	16,606,087.73	16,606,087.73	OBRA	1.00
2017-0022	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO, DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA PREPA SUR, COLONIA PRADOS DEL MIRADOR, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	100%	05/04/2017	31/05/2017	100%	20/04/2017	25/08/2017	1,448,437.94	1,448,437.94	OBRA	1.00
2017-0028	URBANIZACIÓN DE LA CALLE JARDÍN DE LA BENDICIÓN ENTRE CALLE SAN LUCAS Y CALLE MELCHOR OCAMPO, COLONIA COLINAS DE SANTA CRUZ II SECCIÓN, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	18/04/2017	27/06/2017	100%	28/08/2017	06/12/2017	190,465.55	190,465.55	HABITANTES	METRO LINEAL
2017-0034	DESARROLLO DEL BORDO ARGENTINA	JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	100%	14/03/2017	06/06/2017	100%	20/04/2017	30/05/2017	3,418,683.42	3,418,683.42	OBRA	1.00
2017-0035	DESARROLLO DEL BORDO BELLAVISTA	JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	100%	02/03/2017	18/03/2017	100%	06/04/2017	25/05/2017	1,244,068.03	1,244,068.03	OBRA	1.00
2017-0036	DESARROLLO DEL BORDO AZTECA	EPIGMEÑO GONZALEZ	100%	14/03/2017	09/05/2017	100%	20/04/2017	29/06/2017	4,916,924.58	4,916,924.58	OBRA	1.00
2017-0037	DESARROLLO DEL BORDO EL SALITRE	SANTA ROSA JAUREGI	100%	14/03/2017	23/05/2017	100%	06/04/2017	12/06/2017	4,956,718.09	4,956,718.09	OBRA	1.00
2017-0039	BACHEO EMERGENTE EN DIVERSAS VIALIDADES DE LAS DELEGACIONES DE MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 1	MUNICIPIO DE QUÉRÉTARO	100%	10/04/2017	30/11/2017	100%	05/06/2018	05/06/2018	622,235.66	622,235.66	OBRA	1.00
2017-0040	BACHEO EMERGENTE EN DIVERSAS VIALIDADES DE LAS DELEGACIONES DE MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 2	MUNICIPIO DE QUÉRÉTARO	100%	10/04/2017	30/11/2017	100%	16/06/2017	15/12/2017	617,792.24	617,792.24	OBRA	1.00
2017-0041	BACHEO EMERGENTE EN DIVERSAS VIALIDADES DE LAS DELEGACIONES DE MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 3	MUNICIPIO DE QUÉRÉTARO	100%	25/04/2017	30/11/2017	100%	16/11/2017	11/12/2017	623,880.91	623,880.91	OBRA	1.00
2017-0042	BACHEO EMERGENTE EN DIVERSAS VIALIDADES DE LAS DELEGACIONES DE MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 4	MUNICIPIO DE QUÉRÉTARO	100%	26/04/2017	30/11/2017	100%	13/12/2017	22/02/2018	625,660.80	625,660.80	OBRA	1.00
2017-0043	BACHEO EMERGENTE EN DIVERSAS VIALIDADES DE LAS DELEGACIONES DE MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 5	MUNICIPIO DE QUÉRÉTARO	100%	10/04/2017	30/11/2017	100%	05/06/2018	12/06/2018	575,122.65	575,122.65	OBRA	1.00
2017-0044	BACHEO EMERGENTE EN DIVERSAS VIALIDADES DE LAS DELEGACIONES DE MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 6	MUNICIPIO DE QUÉRÉTARO	100%	25/04/2017	30/11/2017	100%	06/12/2017	06/12/2017	624,779.47	624,779.47	OBRA	1.00
2017-0045	BACHEO EMERGENTE EN DIVERSAS VIALIDADES DE LAS DELEGACIONES DE MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 7	MUNICIPIO DE QUÉRÉTARO	100%	26/04/2017	30/11/2017	100%	19/05/2017	14/03/2018	625,389.99	625,389.99	OBRA	1.00
2017-0047	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INFRACCIONES MUNICIPALES POR ALCOHOLIMETRIA, COLONIA DESARROLLO SAN PABLO	DESARROLLO SAN PABLO	100%	31/03/2017	10/11/2017	100%	27/06/2017	11/04/2018	10,160,298.72	10,160,298.72	OBRA	1.00
2017-0052	INFORME PREVENTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL (IPIA), PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL EN LA DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ	EPIGMEÑO GONZALEZ	100%	07/04/17	12/01/2018	100%	11/08/2017	11/08/2017	58,096.98	58,096.98	OBRA	1.00
2017-0053	INFORME PREVENTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL (IPIA), PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL EN LA DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	CARRILLO PUERTO	100%	14/08/2017	14/08/2017	100%	14/08/2017	14/08/2017	58,096.98	58,096.98	OBRA	1.00
2017-0054	MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (MIA), PARA LA AMPLIACIÓN DE LA ALCANTARILLA ACEQUIA BLANCA, LOCALIDAD DE JURÍQUILLA	JURÍQUILLA	100%	14/08/2017	14/08/2017	100%	14/08/2017	14/08/2017	77,539.74	77,539.74	OBRA	1.00
2017-0055	MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (MIA), PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL SOBRE DREN EL ARENAL, EN LA COMUNIDAD DE JURICA PUEBLO, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	JURICA PUEBLO	100%	14/08/2017	14/08/2017	100%	14/08/2017	14/08/2017	77,539.74	77,539.74	OBRA	1.00

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE MARZO DE 2019

PERIODO:	MARZO 2019												
ENTIDAD:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN			
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2017-0057	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD MULTIFUNCIONAL TIPO IV EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE QUERÉTARO.	JARDINES DE SANTIAGO	100%	07/04/17	12/01/2018	100%	26/10/2017	14/02/2018	718,172.57	718,172.57	OBRA	1.00	
2017-0060	REPARACIÓN DE PLANTILLA EN DREN PEÑUELAS, EN TRAMO CASI ESQUINA CON CALLE JARDINEROS; REPARACIÓN DE TALUD, PLANTILLA Y BANQUETA EN DREN PEÑUELAS, TRAMO ENTRE PRIVADA 1 Y PRIVADA DOS DE CALLE OBREROS ; Y REPARACION DE TALUD EN DREN PEÑUELAS TRAMO ENTRE CALLES VIRTUD Y VALOR, FRACC. PEÑUELAS Y DEL PARQUE. DELEGACIÓN EPIGMEIO GONZÁLEZ.	PEÑUELAS	100%	04/04/2017	25/04/2017	100%	26/06/2017	26/06/2017	160,729.03	160,729.03	OBRA	1.00	
2017-0062	REPARACIÓN DE TALUD DE DREN EPIGMEIO GONZÁLEZ, ENTRE CALLES ZOOLOGÍA Y FONOLOGÍA. DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO.	CENTRO HISTORICO	100%	19/04/2017	17/05/2017	100%	12/07/2017	12/07/2017	125,919.77	125,919.77	OBRA	1.00	
2017-0063	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REHABILITACIÓN DE LA BARRA PERIMETRAL NORTE EN ZONA DEPORTIVA DEL PARQUE BICENTENARIO, LOCALIDAD SANTA ROSA JAUREGUI.	SANTA ROSA JAUREGI	100%	04/04/2017	10/04/2017	100%	29/06/2017	29/06/2017	118,192.08	118,192.08	OBRA	1.00	
2017-0064	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TORIBIO ROMO, COL. PUERTAS DEL CIELO.	PUERTAS DEL CIELO	100%	04/04/2017	10/04/2017	100%	29/06/2017	29/06/2017	51,000.08	51,000.08	OBRA	1.00	
2017-0066	PAQUETE DE REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS, COLONIAS LAS PEÑAS, LA ERA, EL CERRITO, LA TRINIDAD Y LINDAVISTA, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO.	CENTRO HISTORICO	100%	04/04/2017	07/04/2017	100%	30/05/2017	30/05/2017	573,531.97	573,531.97	OBRA	1.00	
2017-0070	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL DREN PEÑUELAS, EN LA CALLE ALBAÑILES, COLONIA PEÑUELAS.	PEÑUELAS	100%	20/04/2017	26/04/2017	100%	06/08/2017	06/08/2017	124,553.03	124,553.03	OBRA	1.00	
2017-0071	RECONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN EN VIALIDADES DE DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO FRENTE 1.	SANTIAGO DE QUERETARO	100%	20/04/2017	30/11/2017	100%	16/06/2017	28/12/2017	22,106,515.49	22,106,515.49	OBRA	1.00	
2017-0072	RECONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN EN VIALIDADES DE DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO FRENTE 2.	SANTIAGO DE QUERETARO	100%	20/04/2017	30/11/2017	100%	04/07/2017	19/12/2017	22,978,701.92	22,978,701.92	OBRA	1.00	
2017-0076	ESTUDIO Y DISEÑO DE MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN SANTA ROSA JAUREGUI.	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	14/04/2017	10/09/2017	100%	29/09/2017	11/12/2017	4,700,000.00	4,700,000.00	ESTUDIO	1.00	
2017-0077	REHABILITACIÓN DEL PARQUE JARDINES DE LA HACIENDA.	JARDINES DE LA HACIENDA	100%	24/05/2017	16/05/2017	100%	05/12/2017	19/12/2017	3,322,302.37	3,322,302.37	OBRA	1.00	
2017-0078	REHABILITACIÓN DEL PARQUE COLONIA CARRETAS.	CARRETAS	100%	24/05/2017	16/08/2017	100%	16/10/2017	27/04/2018	6,835,726.65	6,835,726.65	OBRA	1.00	
2017-0080	SERVICIO DE CONSULTORIA CON OBJETO DE PRECISAR LOS ESTUDIOS RELATIVOS A LA PRESA EL SALTO, REQUERIDOS PARA EL PERMISO DE CONSTRUCCIÓN QUE EMITE LA CONAGUA, LOCALIDAD SANTA ROSA JAUREGUI.	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	08/06/2017	20/07/2018	100%	24/08/2018	24/08/2018	371,200.00	371,200.00	ESTUDIO	1.00	
2017-0083	BACHEO EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA DELEGACIÓN DE CENTRO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	CENTRO HISTORICO	100%	28/06/2017	29/11/2017	100%	20/12/2017	01/03/2018	4,144,333.65	4,144,333.65	OBRA	1.00	
2017-0096	MEJORAMIENTO DEL CAMINO INTERIOR EN EL PARQUE RECREATIVO JOYA LA BARRETA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI.	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	06/06/2017	01/08/2017	100%	21/12/2017	15/03/2018	441,803.52	441,803.52	OBRA	1.00	
2017-0098	REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LATERAL BLVD. BERNARDO QUINTANA DE AV. CONSTITUYENTES A AV. SOMBRERETE DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	26/07/2017	15/01/2017	100%	03/10/2017	02/08/2018	21,660,747.22	21,660,747.22	OBRA	1.00	
2017-0100	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LATERALES DE CARRETERA MÉXICO-QUERÉTARO AMBOS CUERPOS DE BLVD. BERNARDO QUINTANA A LAT. 5 DE MARZO DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	28/06/2017	20/09/2017	100%	29/08/2017	09/11/2017	26,144,060.76	26,144,060.76	OBRA	1.00	
2017-0101	REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LATERAL 5 DE MARZO DE CALLE SAN DIEGO A CARRETERA DE CUOTA A CELAYA, DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	28/06/2017	18/10/2017	100%	17/07/2017	29/11/2017	19,725,922.02	19,725,922.02	OBRA	1.00	
2017-0102	REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LATERAL 5 DE MARZO DE ACCESO VI A CALLE SAN DIEGO DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	28/06/2017	18/10/2017	100%	13/09/2017	06/12/2017	25,629,094.55	25,629,094.55	OBRA	1.00	
2017-0106	DESARROLVE DE LA PRESA SANTA CATARINA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI.	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	10/10/2017	02/01/2018	100%	15/11/2017	13/12/2017	18,348,715.87	18,348,715.87	OBRA	1.00	
2017-0107	MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA SECCIÓN NATURAL DEL RÍO QUERÉTARO DE AV. 5 DE MARZO AL PUENTE DE ACCESO A OLSA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO.	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	21/09/2017	14/12/2017	100%	23/10/2017	13/12/2017	15,849,090.77	15,849,090.77	OBRA	1.00	

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE MARZO DE 2019

PERIODO:	MARZO 2019		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN			
ENTIDAD:	QUERÉTARO											
MUNICIPI O:	QUERÉTARO		FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2017-0113	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LATERAL 5 DE MARZO DE CALLE XICOTÉNCATL A BAJO PUENTE DEL 3ER NIVEL BLVD. BERNARDO QUINTANA DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	28/06/2017	20/09/2017	100%	21/07/2017	05/12/2017	18,742,904.67	18,742,904.67	OBRA	1.00
2017-0117	IMAGEN URBANA, CALLE FRANCISCO I, MADERO TRAMO OCAMPO A EZEQUIEL MONTES, COLONIA CENTRO HISTÓRICO, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO.	CENTRO HISTORICO	100%	28/06/2017	18/10/2017	100%	02/10/2017	15/02/2018	3,306,564.11	3,306,564.11	OBRA	1.00
2017-0119	RECONSTRUCCIÓN DE LA VIALIDAD CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE SAN DIEGO DE LOS PADRES DE CIRCUITO MOISÉS SOLANA A PASTEUR SUR, COLONIA VISTA ALEGRE 1RA. SECCIÓN, PERTENECIENTE A LA DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ.	JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	100%	28/06/2017	23/08/2017	100%	21/07/2017	06/12/2017	4,736,672.15	4,736,672.15	OBRA	1.00
2017-0125	REHABILITACIÓN DEL PARQUE SOMBRERETE.	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	28/06/2017	20/09/2017	100%	04/10/2017	27/06/2018	3,010,262.43	3,010,262.43	OBRA	1.00
2017-0126	REHABILITACIÓN DEL PARQUE LOMAS DEL MARQUÉS.	CAYETANO RUBIO	100%	28/06/2017	20/09/2017	100%	16/10/2017	19/12/2017	3,389,066.53	3,389,066.53	OBRA	1.00
2017-0127	REHABILITACIÓN DEL PARQUE GEOPLAZAS II	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	28/06/2017	20/09/2017	100%	23/10/2017	25/05/2018	2,403,852.90	2,403,852.90	OBRA	1.00
2017-0128	REHABILITACIÓN DEL PARQUE TINTERO I.	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	28/06/2017	20/09/2017	100%	18/08/2017	27/04/2018	2,570,221.01	2,570,221.01	OBRA	1.00
2017-0129	REHABILITACIÓN DEL PARQUE ALAMEDA NORTE.	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	28/06/2017	04/10/2017	100%	30/11/2017	21/12/2017	6,962,124.88	6,962,124.88	OBRA	1.00
2017-0132	REHABILITACIÓN DEL PARQUE COLONIA LOS ÁLAMOS.	CENTRO HISTORICO	100%	28/06/2017	18/10/2017	100%	09/11/2017	20/04/2018	3,333,665.83	3,333,665.83	OBRA	1.00
2017-0137	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD CONDUCTIVA DEL DREN CIMATARIO I, PRIMERA ETAPA.	PALENQUE	100%	03/07/2017	17/07/2017	100%	10/11/2017	10/11/2017	1,228,286.31	1,228,286.31	OBRA	1.00
2017-0138	PULLONES EN EPIGMENIO GONZÁLEZ.	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	03/07/2017	17/07/2017	100%	31/07/2017	31/07/2017	2,995,468.00	2,995,468.00	OBRA	1.00
2017-0139	NODOS Y PUENTES - CELAYA CUOTA	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	12/07/2017	09/08/2017	100%	02/10/2017	16/02/2018	1,681,899.58	1,681,899.58	OBRA	1.00
2017-0140	COMPLEMENTO CENTRO CULTURAL FELIPE CARRILLO PUERTO.	CARRILLO PUERTO	100%	18/07/2017	07/11/2017	100%	15/12/2017	12/07/2018	4,000,861.81	4,000,861.81	OBRA	1.00
2017-0144	TRABAJO DE REPARACIÓN POR DAÑOS CAUSADOS POR ACCIDENTE VEHICULAR EN EL PUENTE FRIJOMIL.	CENTRO HISTORICO	100%	21/08/2017	28/08/2017	100%	14/09/2017	14/09/2017	49,765.28	49,765.28	OBRA	1.00
2017-0145	TRABAJO DE MANTENIMIENTO EN EL PANTEÓN DE LOS QUERETANOS ILUSTRES, DELEG. CENTRO HISTORICO.	CENTRO HISTORICO	100%	21/08/2017	04/09/2017	100%	05/10/2017	11/10/2017	123,769.93	123,769.93	OBRA	1.00
2017-0146	NODOS Y PUENTES - LOMAS DE CASA BLANCA.	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	12/07/2017	09/08/2017	100%	06/11/2017	15/02/2018	3,366,002.16	3,366,002.16	OBRA	1.00
2017-0147	RECTIFICACIÓN DE NIVELES PARA CONTROL PLUVIAL EN AV. DEL PARQUE, TRAMO AV. ISLA DE MONTECRISTO-FRACC. TERRANOVA IV, DELEG. JOSEFA VERGARA.	JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	100%	21/09/2017	05/10/2017	100%	27/04/2018	27/04/2018	1,397,815.73	1,397,815.73	OBRA	1.00
2017-0150	ELABORACIÓN DE PROYECTOS ESTRUCTURALES PARA EJECUCIÓN DE OBRAS CONTEMPLADAS EN EL 2DO. SEMESTRE DEL EJERCICIO 2017 EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	24/08/2017	16/11/2017	100%	15/03/2018	15/03/2018	236,776.81	236,776.81	ESTUDIOS	1.00
2017-0152	URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRAO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO DE CAMINO A LA TELESECUNDARIA "HÉROES DE LA INDEPENDENCIA" COMUNIDAD SAN JOSÉ BUENAVISTA, SANTA ROSA JAÚREGUI, 2DA ETAPA.	SAN JOSE BUENAVISTA	100%	17/07/2017	09/10/2017	100%	20/12/2017	20/12/2017	469,378.83	469,378.83	OBRA	1.00
2017-0153	NODOS Y PUENTES - JURIKUILLA.	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	18/07/2017	26/09/2017	100%	15/02/2018	27/04/2018	5,552,971.59	5,552,971.59	OBRA	1.00
2017-0168	CALLE DE ACCESO A CENTRO DE DÍA.	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	13/09/2017	06/12/2017	100%	15/12/2017	15/12/2017	1,243,218.52	1,243,218.52	OBRA	1.00
2017-0169	RETIRO DE PUENTE PEATONAL EN LA COLONIA LOS MOLINOS.	CENTRO HISTORICO	100%	24/08/2017	07/09/2017	100%	27/02/2017	27/02/2017	67,176.76	67,176.76	OBRA	1.00
2017-0170	TERMINACIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA FISIONOMÍA URBANA DEL ANDADOR DE ACCESO PRINCIPAL A LA ALAMEDA HIDALGO, DELEGACIÓN CEN TO HISTÓRICO.	CENTRO HISTORICO	100%	27/06/2017	11/07/2017	100%	05/10/2017	04/07/2018	3,940,031.94	3,940,031.94	OBRA	1.00
2017-0171	DESAROLVE DEL BORDO CINCO HALCONES, COL. MUJERES INDEPENDIENTES, DELEG. EPIGMENIO GONZALEZ.	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	19/09/2017	31/10/2017	100%	22/02/2018	08/03/2018	509,760.80	509,760.80	OBRA	1.00
2017-0174	ANÁLISIS HIDRÁULICO DREN EL ARENAL.	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	10/10/2017	07/11/2017	100%	21/12/2017	21/12/2017	78,503.33	78,503.33	OBRA	1.00

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE MARZO DE 2019

PERIODO: MARZO 2019		AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN			
ENTIDAD:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN			
MUNICIPI O:	QUERÉTARO	FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2017-0176	SUPERVISIÓN EXTERNA CICLOVIA STA. MARIA MAGDALENA.	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	13/09/2017	28/03/2018	76%	16/08/2018	-	1,365,641.12	1,042,872.39	OBRA	1.00
2017-0177	RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA EZEQUIEL MONTES DE AV. UNIVERSIDAD A AV. IGNACIO ZARAGOZA, COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO.	CENTRO HISTORICO	100%	29/04/2017	19/10/2017	100%	14/09/2018	26/02/2019	4,906,339.62	4,906,339.62	OBRA	1.00
2017-0179	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD CONDUCTIVA DEL DREN EL ARENAL.	JURIQUILLA	100%	21/11/2017	16/01/2018	100%	29/12/2017	29/12/2017	549,096.73	549,096.73	OBRA	1.00
2017-0181	TALUD COLEGIO ÁLAMOS.	BALCONES COLONIALES	100%	10/07/2017	24/07/2017	100%	29/08/2017	29/08/2017	247,924.72	247,924.72	OBRA	1.00
2017-0202	QUERETAROLANDIA	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	13/09/2017	31/01/2018	100%	23/11/2017	28/08/2018	24,986,224.23	24,986,224.23	OBRA	1.00
2017-0207	REUBICACIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA EN CAMINO A LA TELESECUNDARIA "HEROES DE LA INDEPENDENCIA", LOCALIDAD SAN JOSÉ BUENAVISTA, DEL. SANTA ROSA JAUREGUI.	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	01/09/2017	29/09/2017	100%	15/12/2017	15/12/2017	130,470.11	130,470.11	OBRA	1.00
2017-0208	EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO PARA LA COCINA DEL CENTRO DE DÍA MENI	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	26/09/2017	24/10/2017	100%	07/08/2018	07/08/2018	171,585.27	171,585.27	OBRA	1.00
2017-0209	INSTALACIÓN DE UNA CUBIERTA DE MALLA SOMBRA PARA EL CENTRO DE DÍA MENI.	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	26/09/2017	24/10/2017	100%	22/12/2017	22/12/2017	664,610.21	664,610.21	OBRA	1.00
2017-0210	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA OBRA MODERNIZACIÓN DE PASEO SANTIAGO DE 5 DE FEBRERO A SANTA MARÍA MAGDALENA, EN LA DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO.	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	13/09/2017	28/02/2018	0%	-	-	450,000.00	-	OBRA	1.00
2017-0212	OPERACIÓN COMPLEMENTARIA DE LA PTAR DE SAN JOSÉ BUENAVISTA, DEL. SANTA ROSA JAUREGUI.	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	05/09/2017	05/02/2018	100%	24/10/2017	01/03/2018	298,410.00	298,410.00	OBRA	1.00
2017-0213	REPARACIÓN DE TALUD Y PLANTILLA DEL DREN PEÑUELAS, CASI EN EL CRUCE CON EL DREN CUAUHTÉMOC, COL. PEÑUELAS, DEL. EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	12/09/2017	26/09/2017	100%	20/02/2018	20/02/2018	148,970.72	148,970.72	OBRA	1.00
2017-0214	REHABILITACIÓN DEL DREN PLUVIAL REFORMA AGRARIA, EN EL TRAMO DE CALLE HIGUERA A CALLE NOGAL, COL. REFORMA AGRARIA, DEL. JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	100%	12/09/2017	26/09/2017	100%	06/12/2017	06/12/2017	183,399.98	183,399.98	OBRA	1.00
2017-0215	REPARACIÓN DE TALUD DEL RIO QUERÉTARO A UN COSTADO DE LA PLAZA BICENTENARIO EN LA COL. HÉRCULES DEL. CAYETANO RUBIO	CAYETANO RUBIO	100%	12/09/2017	26/09/2017	100%	20/02/2018	20/02/2018	90,350.50	90,350.50	OBRA	1.00
2017-0216	INSTALACIÓN DEL JUEGO INFANTIL PARA EL CENTRO DE DÍA MENI	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	26/09/2017	24/10/2017	100%	21/03/2018	21/03/2018	269,342.30	269,342.30	OBRA	1.00
2017-0217	RECONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN EN VIALIDADES DE DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 3	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	13/09/2017	06/12/2017	100%	10/11/2017	27/03/2018	23,895,133.96	23,895,133.96	OBRA	1.00
2017-0218	RECONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN EN VIALIDADES DE DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 4.	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	13/09/2017	06/12/2017	100%	30/11/2017	22/03/2018	24,483,438.56	24,483,438.56	OBRA	1.00
2017-0219	RECONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN EN VIALIDADES DE DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 5.	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	15/09/2017	08/12/2017	100%	14/11/2017	31/01/2018	23,634,091.60	23,634,091.60	OBRA	1.00
2017-0220	RECONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN EN VIALIDADES DE DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 6.	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	15/09/2017	08/12/2017	100%	22/12/2017	22/02/2018	22,840,240.23	22,840,240.23	OBRA	1.00
2017-0222	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA DIANA LAURA RIOJAS Y DIANA LAURA (RINCONADA), DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ.	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	19/12/2017	16/01/2018	100%	12/06/2018	12/06/2018	423,050.57	423,050.57	OBRA	1.00

AVANCE FISICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE MARZO DE 2019

PERIODO:	MARZO 2019											
ENTIDAD:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN			
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2017-0223	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA PLUVIAL, REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS EN CALLE FRAY PEDRO DE GANTE Y FRAY VASCO DE QUIROGA, COL. CIMATARIO, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	100%	19/12/2017	09/01/2018	100%	02/02/2018	13/03/2018	119,555.69	119,555.69	OBRA	1.00
2017-0224	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA PLUVIAL, REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS EN CALLE FRAY PEDRO DE GANTE Y FRAY VASCO DE QUIROGA, COL. CIMATARIO, DEL CENTRO HISTÓRICO.	CENTRO HISTORICO	100%	27/10/2017	09/02/2018	100%	22/02/2018	06/06/2018	19,766,786.33	19,766,786.33	OBRA	1.00
2017-0226	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA EL PROGRAMA DE BACHEO EN VIALIDADES DE DIFERENTES DELEGACIONES.	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	12/09/2017	23/05/2018	100%	18/05/2018	13/09/2018	370,148.92	370,148.92	SUPERVISIÓN	1.00
2017-0227	ESTACIONAMIENTO ESTANCIA INFANTIL.	CENTRO HISTORICO	100%	12/09/2017	10/10/2017	100%	22/09/2017	01/03/2018	305,791.53	305,791.53	OBRA	1.00
2017-0234	SUSTITUCIÓN DE TECHUMBRE SOBRE ESTRUCTURA EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE CON ILUMINACIÓN Y SONIDO EN LA PLAZA PRINCIPAL DEL MERCADO BENITO JUÁREZ "EL TEPETATE"	CENTRO HISTORICO	100%	17/11/2017	06/04/2018	89%	15/02/2018		10,382,090.33	9,241,652.88	OBRA	METRO CUADRADOS
2017-0235	CONSTRUCCIÓN DE TORRENTERAS, COLECTOR PLUVIAL Y CÁRCAMO DE BOMBEO EN LA CALLE PINOS PARA DESALOJO EN EL DREN JURICA, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES.	FÉLIX OSORES	100%	21/11/2017	12/02/2018	100%	16/02/2018	31/08/2018	4,827,903.43	4,827,903.43	OBRA	1.00
2017-0236	VIVERO DE PLANTAS NATIVAS FIQMA "EL VERGEL".	EPIGMEIO GONZALEZ	100%	21/11/2017	30/01/2018	100%	22/12/2017	31/05/2018	3,610,940.12	3,610,940.12	OBRA	1.00
2017-0237	PROYECTO EJECUTIVO DE REGENERACIÓN URBANA EN COLONIAS LOMAS DE CASA BLANCA Y REFORMA AGRARIA.	CENTRO HISTORICO	100%	15/12/2017	30/03/2018	100%	14/08/2018	14/08/2018	3,342,354.40	3,342,354.40	OBRA	1.00
2017-0239	INFORME PREVENTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL (IPIA), PARA LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN ZONA MENCHACA, COL. SAN FELIPE, DELEGACION EPIGMEIO GONZALEZ FLORES.	EPIGMEIO GONZALEZ	100%	21/11/2017	18/01/2018	100%	18/06/2018	18/06/2018	58,770.21	58,770.21	PROYECTO	1.00
2017-0240	COLAPSO DE MUROS DE DREN PLUVIAL EN CALLE HACIENDA SANTA ROSA.	MONTENEGRO	100%	10/10/2017	23/01/2018	100%	06/04/2018	06/04/2018	675,331.46	675,331.46		1.00
2017-0241	CALLE CIMA, SAN PEDRITO PEÑUELAS, DESTRUIDA POR ARROYO (170 X 10 MTS)	SAN PEDRITO PEÑUELAS	100%	10/10/2017	23/01/2018	100%	06/06/2018	06/06/2018	2,363,855.67	2,363,855.67	OBRA	1.00
2017-0242	TALLER DE CERÁMICA EN LA CASA DE LA CULTURA JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ. DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ.	LOMAS DE CASA BLANCA	100%	26/12/2017	20/02/2018	100%	23/08/2018	24/08/2018	313,480.52	313,480.52	OBRA	1.00
2017-0243	REPARACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE TALUD EN DREN EL ARENAL, CRUCE CON AV. REVOLUCIÓN	EL TINTERO	100%	10/10/2017	23/01/2018	100%	27/04/2018	27/04/2018	535,824.32	535,824.32	OBRA	1.00
2017-0244	COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA PARA DELIMITAR CENTRO CULTURAL EPIGMEIO GONZÁLEZ FLORES. DENTRO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO	UNIDAD NACIONAL	100%	22/01/2018	19/03/2018	100%	11/05/2018	23/07/2018	247,127.33	247,127.33	OBRA	1.00
2017-0245	DICTAMEN TÉCNICO DE NO FORESTAL, INFORME PREVENTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL (IPIA) Y EXPEDIENTE TÉCNICO, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PROLONGACIÓN DE AVENIDA LA LUZ, 2DA. ETAPA, DE AVENIDA LADERA DE LAS ROSAS A LIBRAMIENTO SURPONIENTE, "PROYECTO INTEGRAL", MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	PRADOS DEL RINCON	100%	24/11/2017	15/12/2017	100%	22/06/2018	22/06/2018	117,922.87	117,922.87	PROYECTO	1.00
2017-0246	MANTENIMIENTO DE FACHADAS, BARRA ATRIAL Y PAVIMENTO EN ATRIO DEL TEMPLO DEL CARMEN.	CENTRO HISTORICO	100%	05/01/2018	30/03/2018	100%	27/02/2018	12/06/2018	1,370,516.34	1,370,516.34	OBRA	1.00
2017-0247	CALLE 7, COL. ZAPATA VIVE. SE REPORTA ARRASTRE DE EMPEDRADO CON CAPAS DE TERRACERÍA.	ZAPATA VIVE	100%	10/10/2017	23/01/2018	100%	27/04/2018	27/04/2018	957,479.69	957,479.69	OBRA	1.00
2017-0250	ELABORACIÓN DE DICTAMEN PARA SOCAVÓN EN CAMINO A JURICA.	JURICA	100%	10/10/2017	23/01/2018	100%	26/03/2018	26/03/2018	93,786.00	93,786.00	PROYECTO	1.00
2017-0251	ELABORACIÓN DE PROYECTO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL CAUCE DEL DREN EL ARENAL, TRAMO DEL PUENTE PIRINEOS A LA PRESA DEL CAJÓN, MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	JURICA	100%	19/12/2017	06/06/2018	100%	19/07/2018	31/08/2018	2,930,000.00	2,930,000.00	PROYECTO	1.00
2017-0252	TRABAJOS ELÉCTRICOS PARA LA ENTREGA DE OBRA A LA C.F.E. EN LA UNIDAD DEPORTIVA JURICA, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR.	JURICA	100%	19/12/2017	16/01/2018	100%	31/05/2018	31/05/2018	93,930.22	93,930.22	OBRA	1.00
2017-0254	ACOMODO DE TRABES PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN PASEO QUERÉTARO, PARA LIBERAR VIALIDAD DE PROLONGACIÓN BERNARDO QUINTANA.	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	15/12/2017	22/12/2017	100%	20/03/2018	20/03/2018	546,881.26	546,881.26	OBRA	1.00

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE MARZO DE 2019

PERIODO:	MARZO 2019												
ENTIDAD:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN			
MUNICIPI O:	QUERÉTARO	FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2017-0255	CONSTRUCCIÓN DE LA PROLONGACIÓN DE AV. DE LA LUZ, 2A ETAPA, DE AV. LADERA DE LAS ROSAS A LIBRAMIENTO SUR-PONIENTE. PROYECTO INTEGRAL	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	21/11/2017	24/02/2018	100%	11/07/2018	27/08/2018	42,742,500.00	42,742,500.00	OBRA	1.00	
2017-0256	DAÑOS EN CAPA DE RODAMIENTO CAMINO JURICA-ACEQUIA BLANCA	ACEQUIA BLANCA	100%	05/01/2018	20/04/2018	100%	27/04/2018	19/07/2018	1,019,986.43	1,019,986.43	OBRA	1.00	
2017-0257	BARDA CAIDA EN CALLE DEL RIO (PRIVADA JARDÍN), HÉRCULES, APROX 50 METROS LINEALES, OTROS 30 EN RIESGO, COLAPSO Y SOCAVACIÓN EN MISMO CONDOMINIO.	HERCULES	100%	10/10/2017	23/01/2018	100%	22/02/2018	11/05/2018	523,976.46	523,976.46	OBRA	1.00	
2017-0258	ARREGLO DE CIMENTACIÓN Y BARDA EN VILLAS DEL MESÓN.	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	26/03/2018	23/04/2018	100%	11/05/2018	25/05/2018	441,162.19	441,162.19	OBRA	1.00	
2017-0259	CRECIDA DE ARROYO EN EL OBRAJE, ARRASTRE DE AZOLVE Y DESLAVE DE CALLE; ARRASTRE DE AZOLVE Y SOCAVACIÓN DE CONSTRUCCIONES EN CAUCE A LO LARGO DE LA	EPIGMEIO GONZALEZ	100%	10/10/2017	23/01/2018	100%	25/05/2018	03/09/2018	3,356,325.69	3,356,325.69	OBRA	1.00	
2017-0260	CAPACIDAD INSUFICIENTE DEL DREN EN ACCESO A JURICA CAMPESTRE	JURICA	100%	10/10/2017	23/01/2018	100%	03/04/2018	07/06/2018	1,299,709.98	1,299,709.98	OBRA	1.00	
2017-0261	DAÑOS EN ACCESO A SAN MIGUELITO.	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	10/10/2017	23/01/2018	100%	11/05/2018	11/05/2018	2,297,256.73	2,297,256.73	OBRA	1.00	
2017-0262	DRAGADO DE DRENES Y RESTITUCIÓN DE TALUDES	JURICA	100%	10/10/2017	23/01/2018	100%	06/04/2018	06/04/2018	647,882.02	647,882.02	OBRA	1.00	
2017-0263	FALLAS EN TALUDES DE DREN EL ARENAL	JURICA	100%	10/10/2017	23/01/2018	100%	06/04/2018	06/04/2018	690,430.54	690,430.54	OBRA	1.00	
2017-0266	REPARACIÓN DE PLANTILLA Y HOMBRO EN RÍO QUERÉTARO, A LA ALTURA DE EZEQUIEL MONTES	CENTRO HISTORICO	100%	10/10/2017	23/01/2018	100%	20/03/2018	20/03/2018	235,955.26	235,955.26	OBRA	1.00	
2017-0270	COLAPSO EN DREN DEL NODO DE ACCESO A JURIQUILLA	JURIQUILLA	100%	10/10/2017	23/01/2018	100%	16/08/2018	16/08/2018	248,271.94	248,271.94	OBRA	1.00	
2017-0272	TRABAJOS DE SUSTITUCIÓN DE PROTECCIÓN DE CONCRETO ARMADO POR BARANDAL METÁLICO EN PUENTE ACEQUIA BLANCA	JURIQUILLA	100%	10/10/2017	23/01/2018	100%	06/04/2018	06/04/2018	106,654.30	106,654.30	OBRA	1.00	
2017-0273	ARRANQUE, ESTABILIZACIÓN Y OPERACIÓN TRANSITORIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUELITO	SAN MIGUELITO	50%	12/06/2018	26/07/2018	0%			450,879.24		OBRA	1.00	
2017-0274	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS PARA OBRAS EN VARIAS LOCALIDADES Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	01/02/2018	15/06/2018	100%	15/06/2018	15/06/2018	205,683.25	205,683.25	OBRA	1.00	
2017-0275	TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR.	PUERTAS DEL SOL	100%	15/12/2017	09/03/2018	100%	22/02/2018	31/05/2018	4,008,673.45	4,008,673.45	OBRA	1.00	
2017-0276	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE CABLEADO SUBTERRÁNEO MEDIA TENSIÓN AEREO, MEDIA TENSIÓN SUBTERRÁNEA, ALUMBRADO PÚBLICO Y REUBICACIÓN DE EQUIPOS	CENTRO HISTORICO	100%	23/10/2017	12/03/2018	100%	06/08/2018	08/11/2018	17,565,566.77	17,565,566.77	OBRA	1.00	
2017-0277	SUPERVISIÓN EXTERNA DE LA OBRA PROLONGACIÓN DE AVENIDA DE LA LUZ 2A ETAPA	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	19/12/2017	10/04/2018	100%	25/05/2018	31/08/2018	2,365,054.20	2,365,054.20	OBRA	1.00	
2017-0279	REPOSICIÓN DE ADOCRETO POR CONCRETO DESLAVADO EN ANDADORES DEL CETIS 16, COLONIA SAN PEDRITO ECOLOGICO.	SAN PEDRITO ECOLOGICO	100%	02/01/2018	31/05/2018	100%	24/07/2018	24/07/2018	151,868.30	151,868.30	OBRA	1.00	
2017-0282	LEYES DE REFORMA FRENTE 1	LEYES DE REFORMA	100%	16/01/2018	08/05/2018	100%	31/05/2018	27/11/2018	6,374,737.61	6,374,737.61	OBRA	1.00	
2017-0283	LEYES DE REFORMA FRENTE 2	LEYES DE REFORMA	100%	16/01/2018	08/05/2018	100%	14/03/2018	15/06/2018	6,440,297.90	6,440,297.90	OBRA	1.00	
2017-0284	LEYES DE REFORMA FRENTE 3	LEYES DE REFORMA	100%	16/01/2018	08/05/2018	100%	13/06/2018	11/09/2018	5,745,801.31	5,745,801.31	OBRA	1.00	
2017-0285	LEYES DE REFORMA FRENTE 4	LEYES DE REFORMA	100%	16/01/2018	08/05/2018	100%	21/03/2018	30/07/2018	6,397,431.24	6,397,431.24	OBRA	1.00	
2017-0286	TERMINACIÓN DEL PARQUE ARTE URBANO LOMAS DEL VALLE, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	LOMAS DEL VALLE	100%	06/02/2018	26/06/2018	100%	05/06/2018	30/08/2018	1,837,889.26	1,837,889.26	OBRA	1.00	
2017-0290	CONSTRUCCIÓN DE RECEPTOR DE INFILTRACIÓN PLUVIAL 1, EN LA BAHÍA FRENTE A LA TERMINAL DE AUTOBUSES DE AV. 5 DE MARZO, CASI ESQ. CON AV. EPIGMEIO GONZÁLEZ, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO.	CENTRO HISTORICO	100%	16/01/2018	13/02/2018	100%	29/01/2018	29/01/2018	2,995,468.00	2,995,468.00	OBRA	1.00	

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE MARZO DE 2019

PERIODO: MARZO 2019		AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD: QUERÉTARO													
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2017-0291	TERMINACIÓN DE LA MODERNIZACIÓN DE PASEO SANTIAGO	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	04/12/2017	03/09/2018	94%	23/02/2018	-	51,636,732.79	48,437,637.59	OBRA	1.00	
2018-0033	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BANQUETAS EN EL 1ER CUADRO DEL CENTRO HISTÓRICO FRENTE 1	CENTRO HISTORICO	100%	16/01/2018	27/02/2018	100%	10/08/2018	22/11/2018	1,820,327.58	1,820,327.58	OBRA	1.00	
2018-0034	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BANQUETAS EN EL 1ER CUADRO DEL CENTRO HISTÓRICO FRENTE 2	CENTRO HISTORICO	100%	16/01/2018	27/02/2018	100%	31/05/2018	31/08/2018	1,871,827.16	1,871,827.16	OBRA	1.00	
2018-0035	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BANQUETAS EN EL 1ER CUADRO DEL CENTRO HISTÓRICO FRENTE 3	CENTRO HISTORICO	100%	16/01/2018	27/02/2018	100%	16/08/2018	15/11/2018	1,644,423.31	1,644,423.31	OBRA	1.00	
2018-0036	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BANQUETAS EN EL 1ER CUADRO DEL CENTRO HISTÓRICO FRENTE 4	CENTRO HISTORICO	100%	16/01/2018	27/02/2018	100%	31/05/2018	03/09/2018	1,882,999.61	1,882,999.61	OBRA	1.00	
2018-0037	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BANQUETAS EN EL 1ER CUADRO DEL CENTRO HISTÓRICO FRENTE 5	CENTRO HISTORICO	100%	16/01/2018	27/02/2018	100%	31/08/2018	03/09/2018	1,919,810.00	1,919,810.00	OBRA	1.00	
2018-0038	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BANQUETAS EN EL 1ER CUADRO DEL CENTRO HISTÓRICO FRENTE 6	CENTRO HISTORICO	100%	16/01/2018	27/02/2018	100%	16/08/2018	22/11/2018	1,877,877.93	1,877,877.93	OBRA	1.00	
2018-0039	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BANQUETAS EN EL 1ER CUADRO DEL CENTRO HISTÓRICO FRENTE 7	CENTRO HISTORICO	100%	16/01/2018	27/02/2018	100%	25/05/2018	31/08/2018	1,879,588.43	1,879,588.43	OBRA	1.00	
2018-0040	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BANQUETAS EN EL 1ER CUADRO DEL CENTRO HISTÓRICO FRENTE 8	CENTRO HISTORICO	100%	16/01/2018	27/02/2018	100%	07/06/2018	11/09/2018	1,919,115.54	1,919,115.54	OBRA	1.00	
2018-0041	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BANQUETAS EN EL 1ER CUADRO DEL CENTRO HISTÓRICO FRENTE 9	CENTRO HISTORICO	100%	16/01/2018	27/02/2018	100%	18/06/2018	04/09/2018	1,915,811.49	1,915,811.49	OBRA	1.00	
2018-0042	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BANQUETAS EN EL 1ER CUADRO DEL CENTRO HISTÓRICO FRENTE 10	CENTRO HISTORICO	100%	16/01/2018	27/02/2018	100%	16/08/2018	16/11/2018	1,381,713.56	1,381,713.56	OBRA	1.00	
2018-0043	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BANQUETAS EN EL 1ER CUADRO DEL CENTRO HISTÓRICO FRENTE 1 AL 10	CENTRO HISTORICO	100%	16/01/2018	13/03/2018	84%	07/02/2019		399,623.56	334,504.40	OBRA	1.00	
2018-0044	REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 7	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	16/01/2018	27/02/2018	100%	11/05/2018	17/08/2018	18,272,235.76	18,272,235.76	OBRA	1.00	
2018-0045	REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES EN COLONIAS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 8	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	16/01/2018	27/02/2018	100%	18/05/2018	31/08/2018	16,823,807.98	16,823,807.98	OBRA	1.00	
2018-0046	REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES EN COLONIAS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 9	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	16/01/2018	27/02/2018	100%	18/05/2018	22/08/2018	18,515,363.95	18,515,363.95	OBRA	1.00	
2018-0047	REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES EN COLONIAS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 10	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	16/01/2018	27/02/2018	100%	11/05/2018	14/08/2018	17,447,695.20	17,447,695.20	OBRA	1.00	
2018-0048	REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES EN COLONIAS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 11	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	16/01/2018	27/02/2018	100%	06/07/2018	14/08/2018	18,656,931.15	18,656,931.15	OBRA	1.00	
2018-0049	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO Y DE COLONIAS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, DEL FRENTE 7 AL 11	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	16/01/2018	13/03/2018	100%	04/09/2018	06/09/2018	1,932,093.00	1,932,093.00	OBRA	1.00	
2018-0050	REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN EN DIVERSAS ÁREAS DE ACCESO VEHICULAR Y VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	23/04/2018	04/06/2018	100%	06/06/2018	03/09/2018	10,639,527.34	10,639,527.34	OBRA	1.00	
2018-0052	REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN EN DIVERSAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 13	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	20/03/2018	12/06/2018	100%	20/06/2018	07/09/2018	1,907,775.09	1,907,775.09	OBRA	1.00	
2018-0053	BAÑOS CUICATECOS MÓDULO CENTRAL	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	07/06/2018	12/12/2018	100%	17/08/2018	27/12/2018	133,129.33	133,129.33	OBRA	1.00	
2018-0057	REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES EN COLONIAS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 12	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	20/03/2018	02/05/2018	100%	01/06/2018	12/07/2018	17,015,309.01	17,015,309.01	OBRA	1.00	
2018-0058	REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN EN DIVERSAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 13	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	20/03/2018	02/05/2018	100%	04/06/2018	31/07/2018	14,259,784.27	14,259,784.27	OBRA	1.00	

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE MARZO DE 2019

PERIODO: MARZO 2019		AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN			
ENTIDAD:	QUERÉTARO												
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS			
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2018-0059	REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN EN DIVERSAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 14	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	20/03/2018	02/05/2018	100%	27/04/2018	26/06/2018	10,587,934.98	10,587,934.98	OBRA	1.00	
2018-0082	TRABAJOS DE CONTINUACION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ BUENAVISTA	SAN JOSE BUENAVISTA	100%	06/02/2018	26/06/2018	100%	26/06/2018	31/07/2018	813,380.77	813,380.77	OBRA	1.00	
2018-0083	RENIVELACIÓN DE CAJAS DE VÁLVULAS EN LA COLONIA MARGARITAS SAN JOSÉ EL ALTO, DELEGACIÓN EPIGEMIO GONZÁLEZ FLORES	SAN JOSE EL ALTO ZONA II (LAS MARGARITAS)	100%	10/05/2018	21/06/2018	100%	21/08/2018	21/08/2018	79,014.05	79,014.05	OBRA	1.00	
2018-0084	RECONSTRUCCIÓN DE BARDAS EN VARIAS CALLES DE FRACCIONAMIENTO JURICA Y JURICA PUEBLO DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR.	FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	100%	09/05/2018	23/05/2018	100%	12/06/2018	12/06/2018	764,462.09	764,462.09	OBRA	1.00	
2018-0086	REHABILITACIÓN DE TERRACERIAS Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO EN BAJO PUENTE DEL LIBRAMIENTO NORPONIENTE, ACCESO A LA LOCALIDAD SAN MIGUELITO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SAN MIGUELITO	100%	09/05/2018	23/05/2018	100%	16/07/2018	16/07/2018	1,258,106.17	1,258,106.17	OBRA	1.00	
2018-0089	CONFORMACIÓN DE CAMINO EN ACCESO A LA CORTINA DE LA PRESA EL SALTO	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	09/05/2018	23/05/2018	100%	26/06/2018	26/06/2018	116,234.14	116,234.14	OBRA	1.00	
2018-0090	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REPARACIÓN DEL COLAPSO EN DREN DEL NODO DE ACCESO A JURIQUILLA	JURIQUILLA	100%	09/05/2018	23/05/2018	100%	24/08/2018	24/08/2018	139,559.03	139,559.03	OBRA	1.00	
2018-0091	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN PUENTE DREN PEÑUELAS CALLE TORNEROS	PEÑUELAS	100%	09/05/2018	23/05/2018	100%	24/08/2018	24/08/2018	71,741.34	71,741.34	OBRA	1.00	
2018-0092	AMPLIACIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN PASEO JURICA, COLONIA JURICA CAMPESTRE.	JURICA	100%	09/05/2018	23/05/2018	100%	26/06/2018	26/06/2018	547,984.32	547,984.32	OBRA	1.00	
2018-0094	REHABILITACIÓN DE BARDA CAIDA EN CALLE 1RA DE ÁLAMOS EN COLONIA JURICA. DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	JURICA	100%	09/05/2018	23/05/2018	100%	13/06/2018	13/06/2018	500,062.31	500,062.31	OBRA	1.00	
2018-0096	TERMINACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AV. DE LA LUZ, ENTRE PROLONGACIÓN BERNARDO QUINTANA Y AV. CHULAVISTA, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR.	COLINAS DEL PONIENTE	100%	15/05/2018	10/07/2018	100%	23/07/2018	24/08/2018	934,917.84	934,917.84	OBRA	1.00	
2018-0097	COMPLEMENTO PARQUE ARTE URBANO COLONIA EL SOL, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO.	EL SOL	100%	09/05/2018	23/05/2018	100%	20/06/2018	20/06/2018	84,607.55	84,607.55	OBRA	1.00	
2018-0100	OBRA EXTERIOR DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR, COL. PUERTAS DEL SOL, DELEGACIÓN FELIX OSORES SOTOMAYOR.	PUERTAS DEL SOL	100%	02/07/2018	16/07/2018	100%	16/07/2018	28/08/2018	658,042.76	658,042.76	OBRA	1.00	
2018-0105	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS JUAN ALDAMA, EN LA COLONIA SAN PEDRITO LOS ARCOS.	SAN PEDRITO LOS ARCOS	100%	11/06/2018	25/06/2018	100%	31/08/2018	31/08/2018	145,667.75	145,667.75	OBRA	1.00	
2018-0106	ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO HIDROLOGICO Y PROYECTO INTEGRAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN LA COLONIA EL BOSQUE, DELEGACIÓN CAYETANO RUBIO	EL BOSQUE	100%	13/06/2018	22/08/2018	100%	10/08/2018	17/08/2018	476,477.75	476,477.75	ESTUDIO	1.00	
2018-0109	REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDAD CON CONCRETO ASFÁLTICO EN AV. POPOCATÉPETL DE CALLE CITALTÉPETL A CALLE KILIMANJARO, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR.	FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	100%	05/06/2018	19/06/2018	100%	14/08/2018	14/08/2018	2,126,124.08	2,126,124.08	OBRA	1.00	
2018-0113	BACHEO EMERGENTE EN DIVERSAS VIALIDADES DE LAS DIFERENTES DELEGACIONES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 4	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	22/06/2018	14/09/2018	100%	03/09/2018	03/09/2018	685,371.78	685,371.78	OBRA	1.00	
2018-0114	BACHEO EMERGENTE EN DIVERSAS VIALIDADES DE LAS DIFERENTES DELEGACIONES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 5	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	22/06/2018	14/09/2018	100%	23/08/2018	23/08/2018	685,099.45	685,099.45	OBRA	1.00	
2018-0115	BACHEO EMERGENTE EN DIVERSAS VIALIDADES DE LAS DIFERENTES DELEGACIONES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 6	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	22/06/2018	14/09/2018	100%	04/09/2018	04/09/2018	681,918.51	681,918.51	OBRA	1.00	
2018-0116	BACHEO EMERGENTE EN DIVERSAS VIALIDADES DE LAS DIFERENTES DELEGACIONES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 7	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	22/06/2018	14/09/2018	100%	04/09/2018	04/09/2018	679,264.58	679,264.58	OBRA	1.00	
2018-0118	RESTAURACIÓN DE PEDESTAL DE CANTERA EN JARDÍN DE LA IGLESIA DE SANTA CLARA.	CENTRO HISTORICO	100%	18/06/2018	02/07/2018	100%	03/09/2018	03/09/2018	49,876.43	49,876.43	OBRA	1.00	

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE MARZO DE 2019

PERIODO: MARZO 2019		AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN			
ENTIDAD:	QUERÉTARO												
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS			
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2018-0119	REPARACIÓN EN PLANTILLAS Y TALUDES PARA DRENS PLUVIALES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	18/06/2018	14/09/2018	100%	31/08/2018	04/09/2018	698,880.96	698,880.96	OBRA	1.00	
2018-0120	MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL DREN EL ARENAL, TRAMO 6 (1+110 - 2+573), DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR.	FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	100%	29/06/2018	07/12/2018	59%	12/07/2018	-	7,306,587.53	4,313,915.90	OBRA	1.00	
2018-0121	OBTENCIÓN DE EXENCIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA OBRA "MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL DREN EL ARENAL, ZONA PUNTE JURICA PUEBLO - EL NABO, MUNICIPIO DE QUERÉTARO".	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	29/06/2018	14/09/2018	100%	23/07/2018	23/07/2018	73,658.93	73,658.93	ESTUDIO	1.00	
2018-0122	MURO DE CONTENCIÓN EN LATERAL CARRETERA A CELAYA, COL. MAGISTERIAL, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA, QUERÉTARO.	MAGISTERIAL	100%	06/07/2018	03/08/2018	100%	24/08/2018	24/08/2018	55,790.61	55,790.61	OBRA	1.00	
2018-0123	MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL DREN EL ARENAL, TRAMO 7 (0+420 - 1+110), DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR.	FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	100%	15/06/2018	14/09/2018	100%	31/08/2018	10/09/2018	2,595,885.16	2,595,885.16	OBRA	1.00	
2018-0124	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LOS BORDOS LA VERSOLILLA Y SAN MIGUELITO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	16/07/2018	14/08/2018	100%	22/08/2018	07/09/2018	9,880,022.27	9,880,022.27	OBRA	1.00	
2018-0125	REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES FRENTE 15	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	17/07/2018	27/08/2018	100%	29/08/2018	03/09/2018	67,863,983.95	67,863,983.95	OBRA	1.00	
2018-0129	REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES FRENTE 16	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	17/07/2018	27/08/2018	100%	14/08/2018	19/12/2018	32,621,140.50	32,621,140.50	OBRA	1.00	
2018-0152	RESCATE Y RECUPERACIÓN DE MATERIAL DE REUSO EN MERCADO EL TEPETATE	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	19/09/2018	28/09/2018	100%	05/12/2018	05/12/2018	38,092.46	38,092.46	OBRA	1.00	
2018-0166	REPARACIÓN DE MURO LATERAL Y PARAPETO EN PUENTE VEHICULAR DE BLVD. DE LA NACIÓN.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	21/01/2019	18/03/2019	49%	-	-	371,120.83	181,858.19	OBRA	1.00	
2018-0169	URBANIZACION A BASE DE EMPEDRAO AHOGADO EN MORTERO, GUARNICIÓN Y BANQUETAS DE LA CALLE "A PRADOS DEL RINCÓN", COL. LA LOMA IX, DELEG. FELIPE CARRILLO PUERTO.	FELIPE CARRILLO PUERTO	10%	19/03/2019	14/05/2019	0%	-	-	694,589.32	-	OBRA	1.00	
2018-0170	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA DEL PREESCOLAR JOSE IGNACIO VILLASEÑOR CERVANTES Y ALDAMA, COL. LA LOMA IX, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO.	FELIPE CARRILLO PUERTO	76%	28/01/2019	22/04/2019	0%	-	-	1,734,856.22	226,902.89	OBRA	1.00	
2018-0171	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS Y DISEÑOS DE PAVIMENTOS PARA LAS DISTINTAS OBRAS EN VARIAS LOCALIDADES Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	21/01/2019	18/03/2019	93%	08/03/2019	-	10,319.59	9,556.41	ESTUDIO	1.00	
2018-0172	TRABAJO COMPLEMENTARIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL DREN EL ARENAL, DEL CADENAMIENTO 3+847 AL 4+286, COL. LEYES DE REFORMA, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	100%	28/01/2019	25/03/2019	0%	-	-	2,614,979.06	1,431,377.62	OBRA	1.00	
DIRECTO 2017									971,696,252.27	959,499,110.95			

AVANCE FISICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE MARZO DE 2019

PERIODO: MARZO 2019		AVANCE FISICO FINANCIERO										
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FISICO FINANCIERO							INVERSIÓN			
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2016-0167	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL EN LA DELEGACIÓN EPIGENIO GONZÁLEZ FLORES	EPIGENIO GONZALEZ	100%	14/09/2016	31/01/2018	100%	01/12/2017	02/03/2018	630,351.98	630,351.98	OBRA	1.00
2016-0253	RECONSTRUCCIÓN DE LA VIALIDAD CON PAVIMENTO DE CANTERA ROSA LABRADA DE AV. EZEQUIEL MONTES DE AV. UNIVERSIDAD A ANDRÉS BALVANERA, MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	CENTRO HISTORICO	100%	01/03/2017	21/08/2017	100%	06/04/2017	05/12/2018	785,285.78	785,285.78	OBRA	1.00
2017-0177	RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA EZEQUIEL MONTES DE AV. UNIVERSIDAD A AV. IGNACIO ZARAGOZA, COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO.	CENTRO HISTORICO	100%	29/04/2017	19/10/2017	89%	14/09/2018	-	1,697,248.42	1,517,445.84	OBRA	1.00
2017-0184	TERMINACIÓN ANTICIPADA DE LA OBRA MODERNIZACIÓN DE PASEO SANTIAGO DE S DE FEBRERO A SANTA MARÍA MAGDALENA, EN LA DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO.	FELIPE CARROLLO PUERTO	100%	20/07/2017	05/01/2018	100%	03/09/2018	03/09/2018	25,526,087.51	25,526,087.51	OBRA	1.00
2017-0255	CONSTRUCCIÓN DE LA PROLONGACIÓN DE AV. DE LA LUZ, 2A ETAPA, DE AV. LADERA DE LAS ROSAS A LIBRAMIENTO SUR-PONIENTE. PROYECTO INTEGRAL	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	21/11/2017	24/02/2018	100%	11/07/2018	29/08/2018	96,774,277.78	96,774,277.78	OBRA	1.00
2017-0291	TERMINACIÓN DE LA MODERNIZACIÓN DE PASEO SANTIAGO, DE AV. S DE MARZO A COLONIA SANTA MARÍA MAGDALENA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO.	SANTA MARIA MAGDALENA	100%	20/03/2018	03/09/2018	76%	23/02/2018	-	141,663,267.21	108,362,229.73	OBRA	1.00
2018-0001	RECONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTÉTICO, DE LA UTEQ	UNIDAD NACIONAL	100.0%	15/01/2018	09/04/2018	100%	18/05/2018	17/08/2018	9,389,724.02	9,389,724.02	OBRA	1.00
2018-0002	INTERVENCIÓN ALAMEDA HIDALGO, CUADRANTE UNO, COL. CENTRO, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	100.0%	15/01/2018	26/03/2018	100%	25/05/2018	13/09/2018	5,816,183.31	5,816,183.31	OBRA	1.00
2018-0003	INTERVENCIÓN ALAMEDA HIDALGO, CUADRANTE DOS, COL. CENTRO, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	100.0%	15/01/2018	26/03/2018	100%	21/03/2018	03/09/2018	5,423,733.70	5,423,733.70	OBRA	1.00
2018-0004	INTERVENCIÓN ALAMEDA HIDALGO, CUADRANTE TRES, COL. CENTRO, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	100.0%	15/01/2018	26/03/2018	100%	20/04/2018	13/09/2018	6,481,580.42	6,481,580.42	OBRA	1.00
2018-0005	INTERVENCIÓN ALAMEDA HIDALGO, CUADRANTE CUATRO, COL. CENTRO, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	100.0%	15/01/2018	26/03/2018	100%	06/04/2018	04/09/2018	7,153,133.18	7,153,133.18	OBRA	1.00
2018-0006	INTERVENCIÓN ALAMEDA HIDALGO, ACCESO CENTRAL Y EJE NORTE, COL. CENTRO, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	100.0%	15/01/2018	26/03/2018	100%	13/04/2018	13/09/2018	13,201,604.64	13,201,604.64	OBRA	1.00
2018-0007	INTERVENCIÓN ALAMEDA HIDALGO, ACCESO CENTRAL Y EJE SUR, COL. CENTRO, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	100.0%	15/01/2018	26/03/2018	100%	13/04/2018	12/09/2018	16,666,657.90	16,666,657.90	OBRA	1.00
2018-0008	DESARROLLO Y LIMPIEZA DEL DREN EL ARENAL, TRAMO DE JURICA PUEBLO	JURICA PUEBLO	100.0%	06/02/2018	06/03/2018	100%	06/04/2018	06/04/2018	643,585.98	643,585.98	OBRA	1.00
2018-0009	DESARROLLO Y LIMPIEZA DEL DREN EL ARENAL, TRAMO DE LEYES DE REFORMA	LEYES DE REFORMA	100.0%	06/02/2018	06/03/2018	100%	27/04/2018	27/04/2018	472,910.67	472,910.67	OBRA	1.00
2018-0010	RENOVACIÓN DE PARADAS DE AUTOBUS DE ALTA DENSIDAD EN LA ZONA ORIENTE DE LA CIUDAD DE QUERÉTARO.	SANTIAGO DE QUERÉTARO	100.0%	15/01/2018	09/04/2018	100%	12/09/2018	12/09/2018	9,220,000.00	9,220,000.00	OBRA	1.00
2018-0011	RENOVACIÓN DE PARADAS DE AUTOBUS DE ALTA DENSIDAD EN LA ZONA PONIENTE DE LA CIUDAD DE QUERÉTARO.	SANTIAGO DE QUERETARO	100%	15/01/2018	07/08/2018	100%	25/07/2018	26/12/2018	18,132,664.77	18,132,664.77	OBRA	1.00

AVANCE FISICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE MARZO DE 2019

PERIODO: MARZO 2019		AVANCE FISICO FINANCIERO										INVERSIÓN	
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FISICO FINANCIERO										INVERSIÓN	
MUNICIPIO: QUERÉTARO		AVANCE FISICO FINANCIERO										INVERSIÓN	
		FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS			
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2018-0012	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA Y CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL MERCADO DE LA CRUZ, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO.	CENTRO HISTORICO	100%	15/01/2018	09/04/2018	100%	20/08/2018	20/08/2018	13,222,041.83	13,222,041.83	OBRA	1.00	
2018-0013	CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE ACCESO A ZONA INDUSTRIAL EN CARRETERA A TLACOTE	TLACOTE EL BAJO	100%	15/01/2018	09/04/2018	100%	20/04/2018	31/05/2018	19,596,012.84	19,596,012.84	OBRA	1.00	
2018-0014	DESATOLVE Y LIMPIEZA DEL DREN EL ARENAL, TRAMO DE JARDINES DE JURICA.	JARDINES DE JURICA	100%	12/02/2018	23/02/2018	100%	13/07/2018	13/07/2018	477,310.04	477,310.04	OBRA	1.00	
2018-0015	MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL DREN EL ARENAL ZONA PUENTE JURICA PUEBLO - EL NABO	EL NABO	100%	21/05/2018	21/11/2018	100%	17/07/2018		9,744,269.95	9,744,269.93	OBRA	1.00	
2018-0016	MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL DREN EL ARENAL ZONA PUENTE CONEXIAL PIRINEOS	FELIX OSORES SOTO MAYOR	100%	07/03/2018	11/07/2018	100%	27/04/2018	23/08/2018	9,821,672.71	9,821,672.71	OBRA	1.00	
2018-0017	MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL DREN EL ARENAL, TRAMO 1	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	07/03/2018	11/07/2018	100%	25/05/2018	04/09/2018	15,275,929.12	15,275,929.12	OBRA	1.00	
2018-0018	MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL DREN EL ARENAL, TRAMO 2	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	07/03/2018	28/12/2018	100%	25/05/2018		16,943,099.98	16,932,522.49	OBRA	1.00	
2018-0019	MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL DREN EL ARENAL, TRAMO 3	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	08/02/2018	27/07/2018	82%	09/08/2018		15,219,871.92	12,460,947.29	OBRA	1.00	
2018-0020	MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL DREN EL ARENAL, TRAMO 4	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	07/03/2018	11/07/2018	100%	11/05/2018	11/12/2018	15,550,086.62	15,550,086.62	OBRA	1.00	
2018-0021	MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL DREN EL ARENAL, TRAMO 5	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	07/03/2018	11/07/2018	100%	11/05/2018	18/09/2018	14,912,096.12	14,912,096.12	OBRA	1.00	
2018-0028	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PIE DE GALLO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	02/03/2018	03/11/2018	100%	03/07/2018	27/12/2018	2,878,104.86	2,878,104.76	OBRA	1.00	
2018-0056	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA APLICACIÓN DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, QUE CONSTA DE LINEAS DIVISORIAS DE CARRILES, PASOS PEATONALES Y LINEAS DE STOP	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	20/03/2018	15/05/2018	100%	21/06/2018	24/08/2018	3,839,163.45	3,839,163.45	OBRA	1.00	
2018-0060	EDIFICACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE PATIO DE ENCIERRO PARA UNIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR	EPIGMEIO GONZALEZ	100%	07/06/2018	04/10/2018	74%	17/08/2018		4,289,543.12	3,162,193.61	OBRA	1.00	
2018-0072	EXTENSIÓN DE BODEGA EXISTENTE EN CENTRO DE DÍA NANXU (65 MTS2 Y 5 MTS E ALTURA)	EL PARQUE	100%	15/05/2018	07/08/2018	100%	04/09/2018	04/09/2018	933,736.56	933,736.56	OBRA	1.00	
2018-0084	RECONSTRUCCIÓN DE BARDAS EN VARIAS CALLES DE FRACCIONAMIENTO JURICA Y JURICA PUEBLO DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	100%	09/05/2018	23/05/2018	100%	12/06/2018	12/06/2018	274,915.33	274,915.33	OBRA	1.00	
2018-0085	PERFORACIÓN DE BARRENOS EXPLORATORIOS Y REALIZACIÓN DE PRUEBAS LUGEOIN PARA DETERMINAR EL GRADO DE PERMEABILIDAD DE LA ROCA EN LA ZONA DE LA PRESA EL SALTO	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	09/05/2018	23/05/2018	100%	27/07/2018	27/07/2018	631,968.00	631,968.00	OBRA	1.00	
2018-0087	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REPARACIÓN DE DAÑOS EN ACCESO A SAN MIGUELITO	SAN MIGUELITO	100%	09/05/2018	23/05/2018	100%	09/08/2018	09/08/2018	695,630.54	695,630.54	OBRA	1.00	
2018-0093	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE COLECTOR PLUVIAL EN AV. PEÑAFLO, AV. PIRINEOS Y DESCARGA EN DREN EL ARENAL, COLONIA LAS PEÑAS, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR.	LAS PEÑAS	100%	09/05/2018	23/05/2018	100%	04/09/2018	04/09/2018	781,843.86	781,843.86	OBRA	1.00	
2018-0098	CONTRATACIÓN DE LABORATORIOS DE CALIDAD EN RESISTENCIA DE MATERIALES PARA APOYO EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS AUTORIZADAS EN EL POA 2018.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	22/08/2018	12/09/2018	100%	12/09/2018	03/12/2018	434,889.49	434,889.49	OBRA	1.00	
2018-0099	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA, CUBIERTA Y BARRA PERIMETRAL EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COL. LOMAS DE SAN PEDRITO PEÑUELAS	EPIGMEIO GONZALEZ	100%	16/08/2018	08/11/2018	100%	12/11/2018	14/12/2018	1,194,510.74	1,194,510.74	OBRA	1.00	
2018-0101	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN CALLE HACIENDA AJUCHITLAN, COLONIA JARDINES DE LA HACIENDA	JARDINES DE JURICA	100%	18/06/2018	02/07/2018	100%	17/09/2018	17/09/2018	227,248.70	227,248.70	OBRA	1.00	
2018-0102	REPARACIÓN DE PUENTE VEHICULAR GUTIERREZ NÁJERA SOBRE RIO QUERÉTARO. DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO.	CENTRO HISTORICO	100%	11/06/2018	25/06/2018	100%	17/09/2018	17/09/2018	84,524.36	84,524.36	OBRA	1.00	
2018-0103	CASA DEL ADULTO MAYOR DELEGACIÓN CAYETANO RUBIO.	CAYETANO RUBIO	100%	16/08/2018	28/02/2019	50%	20/11/2018		8,099,999.95	4,710,697.53	OBRA	1.00	

AVANCE FISICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE MARZO DE 2019

PERIODO:	MARZO 2019	AVANCE FISICO FINANCIERO								INVERSIÓN		
ENTIDAD:	QUERÉTARO											
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2018-0109	REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDAD CON CONCRETO ASFÁLTICO EN AV. POPOCATÉPETL DE CALLE CITALTÉPETL A CALLE KIUMANJARO, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR.	FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	100%	05/08/2018	19/08/2018	100%	14/08/2018	14/08/2018	1,718,171.40	1,718,171.40	OBRA	1.00
2018-0110	BACHEO EMERGENTE EN DIVERSAS VIALIDADES DE LAS DIFERENTES DELEGACIONES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 1	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	22/06/2018	14/09/2018	100%	22/08/2018	23/08/2018	685,217.45	685,217.45	OBRA	1.00
2018-0111	BACHEO EMERGENTE EN DIVERSAS VIALIDADES DE LAS DIFERENTES DELEGACIONES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 2	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	22/06/2018	14/09/2018	100%	18/09/2018	18/09/2018	682,786.29	682,786.29	OBRA	1.00
2018-0112	BACHEO EMERGENTE EN DIVERSAS VIALIDADES DE LAS DIFERENTES DELEGACIONES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 3	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	22/06/2018	14/09/2018	100%	20/08/2018	20/08/2018	684,864.86	684,864.86	OBRA	1.00
2018-0117	TECHO PARA JARDÍN TERAPEÚTICO EN EL CIR.	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	01/08/2018	02/09/2018	100%	-	-	456,890.90	456,890.90	OBRA	1.00
2018-0120	MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL DREN EL ARENAL, TRAMO 6 (1+110 - 2+573), DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR.	FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	100%	29/06/2018	07/12/2018	36%	12/07/2018	-	4,682,293.05	1,687,238.89	OBRA	1.00
2018-0123	MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL DREN EL ARENAL, TRAMO 7 (0+420 - 1+110), DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR.	FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	100%	15/06/2018	14/09/2018	100%	31/08/2018	12/09/2018	1,857,802.37	1,857,802.37	OBRA	1.00
2018-0125	REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN EN DIVERSAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 15.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	17/07/2018	27/08/2018	100%	27/08/2018	-	54,005,019.22	53,842,790.47	OBRA	1.00
2018-0126	REHABILITACIÓN DE DESCARGA PLUVIAL EN CIRCUITO LÁZARO CÁRDENAS	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	27/08/2018	10/09/2018	100%	13/09/2018	13/09/2018	432,729.64	432,729.64	OBRA	1.00
2018-0128	CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN CIR, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI.	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	16/08/2018	31/01/2019	56%	22/11/2018	-	8,999,999.98	5,032,530.10	OBRA	1.00
2018-0129	REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES FRENTE 16	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	17/07/2018	15/11/2018	100%	14/08/2018	19/12/2018	67,744,010.11	67,744,010.11	OBRA	1.00
2018-0130	INSTRUMENTACIÓN, EQUIPAMIENTO, ARRANQUE, ESTABILIZACIÓN Y OPERACIÓN TRANSITORIA DE LA PTAR DE PIE DE GALLO.	SANTA ROSA JAUREGUI	88.5%	27/08/2018	03/04/2018	39%	18/09/2018	-	15,010,592.15	5,914,000.01	OBRA	1.00
2018-0131	CONSTRUCCIÓN DE CASETA Y COLOCACIÓN DE LA PLANTA DE EMERGENCIA EN CÁRCAMO DE BOMBEO EN ACCESO JURICA, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR.	FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	100%	13/08/2018	29/09/2018	100%	20/11/2018	05/12/2018	594,615.61	594,615.61	OBRA	1.00
2018-0132	CONSTRUCCIÓN DE CASETA Y COLOCACIÓN DE LA PLANTA DE EMERGENCIA EN CÁRCAMO DE BOMBEO EN CALLE SABINOS, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR.	FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	100%	13/08/2018	29/09/2018	100%	20/11/2018	28/11/2018	512,228.60	512,228.60	OBRA	1.00
2018-0133	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN EN DIVERSAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO DEL FRENTE 15.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	27/07/2018	10/12/2018	75%	04/09/2018	-	2,000,000.00	1,499,438.80	OBRA	1.00
2018-0134	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN EN DIVERSAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO DEL FRENTE 16.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	27/07/2018	06/12/2018	100%	17/09/2018	19/12/2018	1,523,353.79	1,523,353.79	OBRA	1.00
2018-0136	EMPEDRADO CON MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CERRO SANGREMAL TRAMO DE TAJOMULCO A KIUMANJARO; MURO BAJO Y BANQUETAS EN PERÍMETRO DE PARQUE CONTIGUO.	FELIX OSORES SOTO MAYOR	100%	27/07/2018	10/09/2018	100%	14/09/2018	14/09/2018	907,296.69	907,296.69	OBRA	1.00
2018-0137	COMPLEMENTO DE URBANIZACIÓN EN CALLE MEXICO A BASE DE ASFALTO SOBRE EMPEDRADO EN COMUNIDAD DE LA VERSOLILLA	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	27/08/2018	12/10/2018	100%	13/09/2018	19/12/2018	397,496.86	397,496.86	OBRA	1.00
2018-0138	REHABILITACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y ZAMPEADO EN LATERAL DE VÍA FCCM 239, EN HÉRCULES, DELEGACIÓN VILLA CAYETANO RUBIO.	CAYETANO RUBIO	100%	27/08/2018	10/09/2018	100%	14/09/2018	14/09/2018	648,882.24	648,882.24	OBRA	1.00
2018-0139	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, LA GOTERA.	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	20/08/2018	28/09/2018	97%	20/11/2018	-	4,499,999.99	4,386,442.22	OBRA	1.00
2018-0140	OPERACIÓN COMPLEMENTARIA DE LA PTAR EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ BUENAVISTA.	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	27/06/2018	19/09/2018	100%	14/09/2018	14/09/2018	247,998.75	247,998.75	OBRA	1.00
2018-0141	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SAN MIGUELITO.	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	20/08/2018	28/08/2018	100%	12/11/2018	19/12/2018	1,871,706.66	1,871,706.66	OBRA	1.00
2018-0142	REPARACIÓN DE SOCAVÓN EN RÍO QUERÉTARO EN EL TRAMO ENTRE AV. UNIVERSIDAD Y AV. TECNOLÓGICO.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	27/08/2018	10/09/2018	100%	14/09/2018	14/09/2018	193,176.90	193,176.90	OBRA	1.00
2018-0144	TERMINACIÓN DE LA PRESA EL SALTO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	95.5%	15/08/2018	03/01/2019	74%	22/11/2018	-	13,499,830.18	10,039,708.86	OBRA	1.00
2018-0158	MANTENIMIENTO VIAL CON REENCARPETADO ASFÁLTICO, EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 1.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	95%	21/12/2018	15/02/2019	52%	22/02/2019	-	39,242,766.43	20,552,081.76	OBRA	1.00
2018-0159	MANTENIMIENTO VIAL CON REENCARPETADO ASFÁLTICO, EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 2.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	9%	15/02/2019	12/04/2019	0%	-	-	38,491,272.96	-	OBRA	1.00
2018-0160	RECONSTRUCCIÓN DEL NUEVO MERCADO EL TEPETATE.	CENTRO HISTORICO	100%	11/10/2018	15/01/2019	92%	14/12/2018	-	86,810,336.46	79,681,785.81	OBRA	1.00

AVANCE FISICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE MARZO DE 2019

PERIODO:	MARZO 2019												
ENTIDAD:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN					
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2018-0163	RECONSTRUCCIÓN DE PISTA DE ATLETISMO CON TARTÁN EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO REFORMA LOMAS, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	REFORMA AGRARIA	9%	05/02/2019	13/06/2019	3%	21/03/2019	-	10,835,386.14	336,975.73	OBRA	1.00	
2018-0164	ÁREA DE JUEGOS EN PARQUE, COL. MENCHACA II, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ	MENCHACA	100%	03/12/2018	14/02/2019	0%	-	-	308,103.83	-	OBRA	1.00	
2018-0165	RECONSTRUCCION DE RAMPA DE SALIDA EN CALLE RIO YAQUI A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, SAN PEDRITO PEÑUELAS IV, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ	SAN PEDRITO PEÑUELAS	75%	05/02/2019	23/04/2019	26%	12/03/2019	-	1,799,695.75	470,043.17	OBRA	1.00	
2018-0167	MANTENIMIENTO VIAL CON REENCARPETADO ASFÁLTICO, EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 3	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	02/01/2018	27/02/2018	81%	12/03/2019	-	22,899,440.49	18,613,795.76	OBRA	1.00	
2018-0168	BACHEO EMERGENTE EN SUPERFICIES DE CONCRETO ASFÁLTICO CON MEZCLA EN FRÍO APLICADA A PRESIÓN NEUMÁTICA, EN DIVERSAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	32%	02/01/2019	22/05/2019	0%	-	-	19,323,872.28	-	OBRA	1.00	
2018-0169	URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, GUARNICIÓN Y BANQUETAS DE LA CALLE "A PRADOS DEL RINCÓN", COL. LA LOMA IX, DELEG. FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	10%	19/03/2019	14/05/2019	0%	-	-	472,755.86	-	OBRA	1.00	
2018-0171	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS Y DISEÑOS DE PAVIMENTOS PARA LAS DISTINTAS OBRAS EN VARIAS LOCALIDADES Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	21/01/2019	18/03/2019	39%	08/03/2019	-	323,847.27	127,154.65	OBRA	1.00	
2018-0174	MANTENIMIENTO VIAL CON REENCARPETADO ASFÁLTICO, EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 4	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	25%	24/04/2019	-	0%	-	-	29,999,998.42	-	OBRA	1.00	
2018-0175	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL DREN EL ARENAL, DEL CADENAMIENTO 4+286 AL 4+723, COL. LEYES DE REFORMA, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	FELIX OSORES SOTOMAYOR	60%	15/02/2019	15/05/2019	0%	-	-	3,741,905.93	-	OBRA	1.00	
2018-0176	MANTENIMIENTO VIAL EN SUPERFICIES DE RODAMIENTO (DAÑADAS) EN FRACCIONAMIENTO ARBOLEDA DEL PARQUE EN LA DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ DE ESTE MUNICIPIO DE QUERÉTARO	EPIGMEÑO GONZALEZ	0%	-	-	0%	-	-	910,093.44	-	OBRA	1.00	
DIRECTO 2018									953,823,206.31	757,362,968.48			

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE MARZO DE 2019

PERIODO:	MARZO 2019											
ENTIDAD:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN				
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS			
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2018-0103	CASA DEL ADULTO MAYOR DELEGACIÓN CAYETANO RUBIO.	CAYETANO RUBIO	0%			0%		-	873,447.25		OBRA	1.00
2019-0001	RECONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD JIMENEZ FRENTE AL MERCADO BENITO JUAREZ, COL. EL TEPETATE DEL CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTÓRICO	7%	31/01/2019	22/04/2019	0%			6,800,000.00		OBRA	1.00
2019-0002	ELABORACION DE PROYECTOS ESTRUCTURALES Y FIRMAS RESPONSIVAS PARA EJECUCIÓN DE OBRAS CONTEMPLADAS EN EL 2019	MUNICIPIO DE QUERETARO	0%			0%			999,960.95		OBRA	1.00
2019-0003	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 37 OCTAVIO PAZ	LADERAS DE SAN PEDRO MARTIR	0%			0%			2,199,989.78		OBRA	1.00
2019-0004	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN ICATEQ PLANTEL PUERTAS DE SAN MIGUEL	PUERTAS DE SAN MIGUEL	0%			0%			3,495,005.96		OBRA	1.00
2019-0005	IMPERMEABILIZACIÓN DE 3 EDIFICIOS REHABILITACION DE BARRA Y ASFALTADO DE ESTACIONAMIENTO EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL AROQUELES VELA	LOMAS DE SAN PEDRITO PENUELAS	9%	19/03/2019	14/05/2019	0%			819,138.80		OBRA	1.00
2019-0006	MANTENIMIENTO VIAL CON REENCARPETADO ASFALTICO, EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE QUERETARO, FRENTE 5	MUNICIPIO DE QUERETARO	0%			0%			19,999,995.22		OBRA	1.00
2019-0007	MANTENIMIENTO VIAL CON DIVERSOS TIPOS DE PAVIMENTO EN DIVERSAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUERETARO, FRENTE 6	MUNICIPIO DE QUERETARO	0%			0%			19,999,909.03		OBRA	1.00
2019-0008	MANTENIMIENTO VIAL CON REENCARPETADO ASFALTICO, EN DIVERSAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUERETARO, FRENTE 7	MUNICIPIO DE QUERETARO	0%			0%			24,999,846.07		OBRA	1.00
2019-0009	RECONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL N°6 JOSEFINA NOVA	HERCULES	0%			0%			1,121,463.33		OBRA	1.00
2019-0010	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 5 Y REHABILITACIÓN DE PISO EN PLAZA CIVICA EN SECUNDARIA TÉCNICA 36 ANTONIO ACOSTA AGUAYO	CERRITO COLORADO	0%			0%			1,716,019.46		OBRA	1.00
2019-0011	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CASTILLO, COLONIA CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	20%	19/03/2019	30/04/2019	0%			513,830.60		OBRA	1.00
2019-0012	REMODELACION DE LA PLAZA DAMIAN CARMONA, BARRIO DE LA CRUZ, DELEGACION CENTRO HISTÓRICO	BARRIO DE LA CRUZ	0%			0%			2,821,759.82		OBRA	1.00
2019-0013	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN LAS DELEGACIONES FELIX OSORES SOTOMAYOR Y FELIPE CARRILLO PUERTO	MUNICIPIO DE QUERETARO	0%			0%			3,415,830.01		OBRA	1.00
2019-0014	MANTENIMIENTO VIAL CON DIFERENTES TIPOS DE PAVIMENTOS EN DIVERSAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 8	MUNICIPIO DE QUERETARO	0%			0%			24,989,191.35		OBRA	1.00
2019-0015	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER EN EL COBAQ NO. 17, COLONIA BOSQUES DE BELLAVISTA, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES.	EPIGMEÑO GONZALEZ	0%			0%			11,345,183.65		OBRA	1.00
2019-0016	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y TECHUMBRE EN ESCUELA TELESECUNDARIA ENCUENTRO UNIVERSIDAD SOCIEDAD	SANTA ROSA JAUREGUI	0%			0%			2,999,999.91		OBRA	1.00
2019-0017	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES Y ARREGLO DE CANCHA EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL MARIANO ESCOBEDO	SANTA ROSA JAUREGUI	0%			0%			1,803,734.19		OBRA	1.00
2019-0018	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LAS DISTINTAS OBRAS EN LOCALIDADES Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	0%			0%			999,363.20		OBRA	1.00
2019-0019	INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE 1A PRIVADA DE PLAN DE AYALA	FELIPE CARRILLO PUERTO	0%			0%			1,109,373.60		OBRA	1.00
2019-0020	REHABILITACIÓN DE PISO EN PLAZA CIVICA EN SECUNDARIA RICARDO FLORES MAGÓN	CENTRO HISTORICO	0%			0%			898,219.56		OBRA	1.00
2019-0021	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR Y RECONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS EN SEC TECNICA NO. 9 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS	JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	0%			0%			2,318,871.09		OBRA	1.00
2019-0022	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL ANDADOR CHIAPAS DE LA COLONIA OBRERA	FELIX OSORES SOTOMAYOR	0%			0%			649,029.65		OBRA	1.00

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE MARZO DE 2019

PERIODO:	MARZO 2019							AVANCE FÍSICO FINANCIERO				INVERSIÓN			
ENTIDAD:	QUERÉTARO														
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA		INVERSION EJERCIDA ACUMULADA		METAS			
No. De Obra	Descripcion	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas			
2019-0023	CONTINUACIÓN CON LA PAVIMENTACIÓN A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO CON MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE JUAN JOSÉ ARREOLA, DE LA COLONIA COLINAS DE SANTA CRUZ, TERCERA SECCIÓN.	FELIX OSORES SOTOMAYOR	0%			0%			493,278.45		OBRA	1.00			
2019-0024	URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO DE LAS CALLES: RUBEN DARIO, SALVADOR DIAZ MIRON, AMADO NERVO Y MANUEL ACUÑA.	FELIX OSORES SOTOMAYOR	0%			0%			4,582,799.70		OBRA	1.00			
2019-0025	URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE JARDIN DE LA PAZ, EN SU TRAMO ENTRE SAN MIGUEL Y JARDÍN DE LA ALABANZA, EN LA COLONIA JARDINES DEL SOL.	FELIX OSORES SOTOMAYOR	0%			0%			3,631,560.43		OBRA	1.00			
2019-0026	URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO EN CALLE LA CRUZ, DE CALLE CAOBA A CALLE LAS CANOAS, COLONIA LA ESTACIÓN.	CAYETANO RUBIO	0%			0%			4,153,915.43		OBRA	1.00			
2019-0027	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN PORTAL DEL TOPO Y PORTAL QUEMADO	EPIGMENIO GONZALEZ	0%			0%			2,301,546.26		OBRA	1.00			
2019-0028	URBANIZACIÓN DE CALLES DE LA COLONIA VALLE DE SAN PEDRO	FELIPE CARRILLO PUERTO	0%			0%			5,342,709.61		OBRA	1.00			
2019-0029	PAVIMENTADO DE CALLE ZARAGOZA, FRENTE JARDIN DE NIÑOS, A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO	SANTA ROSA JAUREGUI	0%			0%			1,408,698.77		OBRA	1.00			
2019-0030	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN TELESECUNDARIA VASCO DE QUIROGA	SANTA ROSA JAUREGUI	0%			0%			1,607,119.44		OBRA	1.00			
2019-0034	MANTENIMIENTO VIAL CON PAVIMENTO DE ADOCRETO EN DIVERSAS VIALIDADES EN LA COL. VISTA ALEGRE DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	0%			0%			19,007,007.59		OBRA	1.00			
2019-0035	MANTENIMIENTO VIAL CON PAVIMENTO DE ADOCRETO EN COL. EL MARQUES Y QUINTAS DEL MARQUES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	0%			0%			7,081,171.95		OBRA	1.00			
2019-0036	MANTENIMIENTO VIAL CON REEN CARPETADO ASFÁLTICO Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, EN AV. EPIGMENIO GONZÁLEZ (AMBOS CUERPOS) DE PROL. CORREGIDORA NORTE A CALLE TEC. DE SAN LUIS POTOSÍ DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	MUNICIPIO DE QUERETARO	0%			0%			4,276,952.72		OBRA	1.00			
2019-0037	MANTENIMIENTO VIAL CON DIFERENTES TIPOS DE PAVIMENTO EN AV. HILARIO FRÍAS Y SOTO Y AV. DE LAS GALINDAS, QUERÉTARO, QRO.	MUNICIPIO DE QUERETARO	0%			0%			4,277,910.04		OBRA	1.00			
2019-0038	MANTENIMIENTO VIAL SOBRE LATERALES DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	0%			0%			41,654,646.33		OBRA	1.00			
DIRECTO 2019									236,709,479.24						

AVANCE FISICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE MARZO DE 2019

PERIODO:	MARZO 2019													
ENTIDAD:	QUERÉTARO			AVANCE FÍSICO FINANCIERO					INVERSIÓN					
MUNICIPIO:	QUERÉTARO			FÍSICO		FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS			
No. De Obra	Descripción			Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2016-0168	MEJORAMIENTO DE LA FISIONOMÍA URBANA DEL ANDADOR DE ACCESO PRINCIPAL A LA ALAMEDA HIDALGO PRIMERA ETAPA, COLONIA CENTRO			CENTRO HISTORICO	100%	02/09/2016	16/12/2016	0%	05/10/2016		1,910,770.74		OBRA	1.00
	HABITAT MUNICIPAL										1,910,770.74			

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".