



QUERÉTARO
MUNICIPIO

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
28 DE FEBRERO DEL 2021.

PERIODO:		FEBRERO '2021			FAM BASICA 2014										
ENTIDAD:		QUERÉTARO			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN		METAS		
MUNICIPIO:		QUERÉTARO			FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					
No. De Obra		Descripción			Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2014-0338		[2014-01174] CONSTRUCCIÓN DE AULA DICÁCTICA EN LA PRIMARIA GENERAL MIGUEL HIDALGO			SANTA ROSA JAUREGUI	100%	06/10/2014	22/04/2015	74%	06/10/2014		359,519.70	266,198.50	AULA (S)	1
FAM BASICA 2014												359,519.70	266,198.50		

*En atención a la información financiera

*En atención a la información de avances físico

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respectivo al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF.



QUERÉTARO
— MUNICIPIO —

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
28 DE FEBRERO DEL 2021.

PERIODO: FEBRERO 2021		FISM 2015										
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN			
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2015-0107	INTRODUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE CORREGIDORA, COLONIA VALLE DE BICENTENARIO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	VALLE DEL BICENTENARIO	100%	26/05/2015	06/07/2015	0%	26/05/2015		32,856.42		LUMINARIAS	5
2015-0219	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE ALTAMIRANO, PRIV. ALTAMIRANO Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, COLONIA TLACOTE EL BAJO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	100%	12/06/2015	06/08/2015	0%	12/12/2015		61,882.42		LUMINARIAS	10
FISM 2015									94,738.84			

*En atención a la información financiera

*En atención a la información de avances físico

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respectivo al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF.

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
28 DE FEBRERO DEL 2021.

PERIODO: FEBRERO 2021		DIRECTO 2016											
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN		METAS	
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total		Unidad de Medida	Aprobadas
2017-0176	SUPERVISION EXTERNA CICLOVIA STA. MARIA MAGDALENA	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	13/09/2017	28/03/2018	100%	16/08/2018		2,022,785.79	2,022,785.79		OBRA	1.00
2019-0204	SISTEMA PLUVIAL Y RE INGENIERÍA VIAL AVENIDA PIE DE LA CUESTA	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	30/12/2019	25/09/2020	100%	03/04/2020		1,169,061.58	1,169,061.58		OBRA	1.00
DIRECTO 2016									611,035,986.17	611,035,986.17			

*En atención a la información financiera

*En atención a la información de avances físico

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respectivo al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF.

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
28 DE FEBRERO DEL 2021.

PERIODO: FEBRERO 2021		DIRECTO 2018											
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN			
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término		Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2019-0125	SUSTITUCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. HÉRCULES ENTRE CALLE DEL DEPORTE Y EL LÍMITE MUNICIPAL.	HÉRCULES	95%	24/10/2019	09/04/2020	100%	24/02/2020	-		14,384,395.28	14,384,395.28	OBRA	1.00
2019-0128	REGENERACIÓN DE CALLE CELESTINO DÍAZ, COLONIA EL TEPETATE, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO.	EL TEPETATE	99%	24/10/2019	30/01/2020	100%	17/12/2019	-		1,880,762.30	1,880,762.30	OBRA	1.00
2019-0146	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL PASO INFERIOR EN EL CRUCE CON LA VÍA FÉRREA PARA ACCESO A COLONIA EL BOSQUE.	EL BOSQUE	94%	14/10/2019	30/03/2020	100%	19/12/2019	-		996,895.49	996,895.49	PROYECTO	1.00
2020-0007	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE SOBRE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN PRIMARIA REPÚBLICA MEXICANA.	CERRITO COLORADO	100%	03/08/2020	26/10/2020	100%	30/09/2020	-		1,168,114.48	1,168,114.48	OBRA	1.00
2020-0008	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES DE HACIENDA DEL LLANO DE LA ROCHERA, 1, 2, 3 Y PRIVADA 2 EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUELITO.	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	03/08/2020	23/11/2020	100%	15/09/2020	-		840,395.04	840,395.04	OBRA	1.00
2020-0011	REHABILITACIÓN DE TECHOS EN SALONES DEL PREESCOLAR JUSTO SIERRA, MOMPANI.	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	03/08/2020	14/09/2020	100%	18/12/2020	-		272,092.74	272,092.74	OBRA	1.00
2020-0041	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AV. PEÑUELAS, EN EL TRAMO UBICADO ENTRE PASEO DE LA CONSTITUCIÓN Y JARDINEROS.	EPIGENIO GONZALEZ	100%	10/08/2020	05/10/2020	100%	30/10/2020	25/01/2021		1,064,018.63	1,064,018.63	OBRA	1.00
2020-0054	CONSOLIDACIÓN A BASE DE ANCLAS PASIVAS EN TALUD INESTABLE EN COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ.	JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	100%	28/09/2020	07/12/2020	100%	30/09/2020	28/01/2021		3,407,280.34	3,407,280.34	OBRA	1.00
2020-0102	REHABILITACIÓN DE CANCHAS EN PARQUE UBICADO EN CALLE AGAVE ESQ. CHICHIMECAS, COL. CERRITO COLORADO.	CERRITO COLORADO	64%	24/08/2020	19/10/2020	100%	15/10/2020	-		1,136,955.41	1,136,955.41	OBRA	1.00
2020-0119	CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA PARA CAMPO DE FÚTBOL SOCCER PARA COLOCACIÓN DE PASTO SINTÉTICO, CON DREN PLUVIAL Y CERCADO PERIMETRAL EN LA PREPA NORTE.	EPIGENIO GONZALEZ	100%	14/09/2020	07/12/2020	100%	13/11/2020	-		1,109,683.12	1,109,683.12	OBRA	1.00
2020-0128	IMAGEN URBANA EL TEPE.	CENTRO HISTORICO	94%	14/09/2020	04/01/2021	100%	13/11/2020	-		208,547.21	208,547.21	OBRA	1.00
2020-0131	INFRAESTRUCTURA DE FÁBRICA/DEPORTE, HÉRCULES.	CAYETANO RUBIO	55%	29/09/2020	13/04/2021	100%	20/11/2020	-		771,010.92	771,010.92	OBRA	1.00
DIRECTO 2018										1,187,647,253.58	1,187,647,253.58		

*En atención a la información financiera

*En atención a la información de avances físico

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respectivo al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF.

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
28 DE FEBRERO DEL 2021.

PERIODO: FEBRERO 2021		DIRECTO 2019											
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN				
MUNICIPIO:		FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2019-0178	DREN PLUVIAL SANTA ROSA JAUREGUI, DELEGACION SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	80%	24/03/2020	08/09/2020	100%	12/06/2020	+	17,798,675.53	17,798,675.53	OBRA	1.00	
2019-0179	DREN PLUVIAL SANTA ROSA JAUREGUI, SEGUNDA ETAPA	SANTA ROSA JAUREGUI	100.0%	01/06/2020	24/08/2020	100%	29/07/2020	+	10,872,346.45	10,872,346.45	OBRA	1.00	
2019-0180	REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS CULTURALES, DEPORTIVOS, CÍVICOS Y CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN PLAZA CÍVICA, EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL # 3 " 1° DE SEPTIEMBRE DE 1982", COL. EL MARQUÉS, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO.	EL MARQUES	100%	10/02/2020	27/07/2020	100%	26/03/2020	+	14,023,087.46	14,023,087.46	OBRA	1.00	
2019-0181	REHABILITACIÓN DE VIALIDAD Y SERVICIOS DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE	BARRIO DE LA CRUZ	100%	26/12/2019	17/04/2020	100%	17/03/2020	+	6,792,891.72	6,792,891.72	OBRA	1.00	
2019-0183	OBRA DE INCORPORACION AL DREN CIMENTARIO I, LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO PANORÁMICO, DELEGACION JOSEFA VERGARA.	PANORÁMICO	82%	11/05/2020	03/08/2020	100%	24/07/2020	+	10,425,083.05	10,425,083.05	OBRA	1.00	
2019-0185	RECONSTRUCCIÓN DE CALLES EN JURICA PUEBLO	JURICA PUEBLO	100%	30/12/2019	04/05/2020	100%	06/04/2020	+	8,922,480.04	8,922,480.04	OBRA	1.00	
2019-0199	MEJORAMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL Y CONSTRUCCION DE TORRENTERAS PLUVIALES EN CALLES DE LA COLONIA LAS PLAZAS	LAS PLAZAS	100%	07/04/2020	28/07/2020	100%	29/05/2020	+	18,212,991.52	18,212,991.52	OBRA	1.00	
2019-0203	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE COMANDO POLICIAL C4.	DESARROLLO SAN PABLO	100%	13/12/2019	26/06/2020	100%	20/02/2020	+	233,508,974.92	233,508,974.92	OBRA	1.00	
2019-0204	SISTEMA PLUVIAL Y RE INGENIERÍA VIAL AVENIDA PIE DE LA CUESTA	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	30/12/2019	25/09/2020	100%	03/04/2020	+	263,624,856.20	263,624,856.20	OBRA	1.00	
2020-0005	ELABORACIÓN DE PROYECTOS ESTRUCTURALES Y FIRMAS RESPONSIVAS PARA EJECUCIÓN DE OBRAS CONTEMPLADAS EN EL 2020	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	13/04/2020	30/11/2020	100%	02/12/2020	+	659,770.54	659,770.54	PROYECTO	1.00	
2020-0032	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD EN COL. 15 DE MAYO	FELIX OSORES SOTOMAYOR	82%	24/08/2020	14/12/2020	100%	30/10/2020	+	1,121,048.48	1,121,048.48	OBRA	1.00	
2020-0105	REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES Y ÁREA DE EJERCITADORES UBICADOS SOBRE CALLE FRANCISCO MÁRQUEZ EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA.	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	20/08/2020	10/12/2020	100%	04/11/2020	+	822,655.22	822,655.22	OBRA	1.00	
2020-0109	RECONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SAN JAVIER, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO.	CENTRO HISTORICO	100%	20/08/2020	15/10/2020	100%	15/10/2020	22/01/2021	1,098,974.84	1,098,974.84	OBRA	1.00	
2020-0110	URBANIZACIÓN DE CALLE GRANATE DE CALLE JADEITA A CALLE TURMALINA	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	24/08/2020	05/10/2020	100%	15/10/2020	22/01/2021	2,466,233.41	2,466,233.41	OBRA	1.00	
2020-0111	AMPLIACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO A LO LARGO DEL DREN SANTA ROSA, DESDE LA CALLE EMILIANO ZAPATA HASTA VICENTE GUERRERO, EN COL. EL PEDREGAL	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	31/08/2020	26/10/2020	100%	15/10/2020	+	965,032.07	965,032.07	OBRA	1.00	
2020-0113	RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE PINO SUÁREZ EN CUERPO NORTE DE S DE FEBRERO A CALLE NIÑOS HÉROES	CENTRO HISTORICO	100%	20/08/2020	17/09/2020	100%	21/12/2020	27/01/2021	148,723.80	148,723.80	OBRA	1.00	
2020-0119	CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA PARA CAMPO DE FÚTBOL SOCCER PARA COLOCACIÓN DE PASTO SINTÉTICO, CON DREN PLUVIAL Y CERCADO PERIMETRAL EN LA PREPA NORTE	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	14/09/2020	07/12/2020	100%	13/11/2020	+	1,836,373.83	1,836,373.83	OBRA	1.00	
2020-0127	INFRAESTRUCTURA AV. SAN RAFAEL, FRENTE ENTRADA PRINCIPAL A CONALEP	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	31/08/2020	21/12/2020	100%	13/11/2020	+	435,716.04	435,716.04	OBRA	1.00	
2020-0128	IMAGEN URBANA EL TEPE	CENTRO HISTORICO	94%	14/09/2020	04/01/2021	100%	13/11/2020	+	89,377.38	89,377.38	OBRA	1.00	
2020-0130	POLIDEPORTIVO SAN PEDRO MÁRTIR	SAN PEDRO MARTIR	87%	13/07/2020	28/12/2020	100%	14/08/2020	+	15,133,978.52	15,133,978.52	OBRA	1.00	
2020-0131	INFRAESTRUCTURA DE FÁBRICA/DEPORTE, HÉRCULES	CAYETANO RUBIO	55%	29/09/2020	13/04/2021	59%	20/11/2020	+	11,678,420.86	6,845,405.21	OBRA	1.00	
2020-0134	REHABILITACIÓN Y FORESTACIÓN PARQUE Y CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADO EN CALZADA DE LAS LÁGRIMAS, ENTRE FUERTE DE GUADALUPE Y FUERTE DE NAVIDAD, EN LA COL. EL VERGEL	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	31/08/2020	12/10/2020	100%	31/08/2020	26/01/2021	262,818.60	262,818.60	OBRA	1.00	
DIRECTO 2019									1,493,173,370.82	1,488,340,355.17			

*En atención a la información financiera

*En atención a la información de avances físico

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respecto al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF.

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
28 DE FEBRERO DEL 2021.

PERIODO:	FEBRERO '2021	DIRECTO 2020											
ENTIDAD:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN			
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2014-0055	86 913153 ELABORACION DE LOS ESTUDIOS COSTO BENEFICIO, COSTO BENEFICIO SIMPLIFICADO O FICHA TECNICA, ASI COMO LA OBTENCION DE LOS REGISTROS EN LA CARTERA DE PROYECTOS DE LA SHCP, PARA VARIOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL E HIDRAULICOS PLUVIALES EN EL MP	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	30/12/2013	22/03/2014	0%	30/12/2013	-	144,493.92	-	PROYECTO	7.00	
2014-0576	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE CERRO DE MENDIOLA, ENTRE CALLE PATHE Y CERRO DE MENCHACA, COLONIA LAS AMERICAS II, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	29/01/2015	11/03/2015	0%	19/01/2015	-	104,340.59	-	LUMINARIAS	4.00	
2015-0133	ESTRUCTURA Y CUBIERTA PARA EL LIENZO CHARRO MUNICIPAL, PARQUE BICENTENARIO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI. (PROYECTO INTEGRAL)	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	27/04/2015	21/08/2015	0%	27/04/2015	-	5,990,728.78	-	OBRA	1.00	
2016-0262	ASFALTO EN CAMINO DE ACCESO A COMUNIDAD BUENAVISTA	BUENAVISTA	100%	17/02/2017	12/05/2017	0%	-	-	1,916,857.80	-	OBRA	1.00	
2017-0003	PARQUE ARTE URBANO LOMAS DEL VALLE, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ.	LOMAS DEL VALLE	100%	24/03/2017	11/08/2017	0%	07/06/2017	-	2,153,294.45	-	OBRA	1.00	
2017-0023	CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR	FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	100%	06/04/2017	27/07/2017	0%	30/05/2017	-	3,445,707.62	-	OBRA	1.00	
2017-0176	SUPERVISION EXTERNA CICLOVIA STA. MARIA MAGDALENA.	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	13/09/2017	28/03/2018	76%	16/08/2018	-	1,365,641.12	1,042,872.39	OBRA	1.00	
2019-0125	SUSTITUCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. HÉRCULES ENTRE CALLE DEL DEPORTE Y EL LÍMITE MUNICIPAL.	HERCULES	95%	24/10/2019	09/04/2020	0%	24/02/2020	-	2,714,935.55	-	OBRA	1.00	
2019-0128	REGENERACIÓN DE CALLE CELESTINO DÍAZ, COLONIA EL TEPETATE, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO.	EL TEPETATE	99%	24/10/2019	30/01/2020	0%	17/12/2019	-	267,380.14	-	OBRA	1.00	
2019-0146	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL PASO INFERIOR EN EL CRUCE CON LA VÍA FÉRREA PARA ACCESO A COLONIA EL BOSQUE.	EL BOSQUE	94%	14/10/2019	30/03/2020	0%	19/12/2019	-	109,591.33	-	PROYECTO	1.00	
2019-0178	DREN PLUVIAL SANTA ROSA JÁUREGUI, DELEGACION SANTA ROSA JÁUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	80%	24/03/2020	08/09/2020	31%	13/04/2020	-	9,045,822.41	2,805,475.02	OBRA	1.00	
2019-0179	DREN PLUVIAL SANTA ROSA JÁUREGUI, SEGUNDA ETAPA	SANTA ROSA JAUREGUI	100.0%	01/06/2020	24/08/2020	0%	29/07/2020	-	407,524.57	-	OBRA	1.00	
2019-0180	REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS CULTURALES, DEPORTIVOS, CÍVICOS Y CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN PLAZA CÍVICA, EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL # 3 " 1° DE SEPTIEMBRE DE 1982", COL. EL MARQUÉS, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO.	EL MARQUES	100%	10/02/2020	27/07/2020	100%	26/03/2020	18/02/2021	1,816,115.45	1,816,114.73	OBRA	1.00	
2019-0181	REHABILITACIÓN DE VIALIDAD Y SERVICIOS DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE	BARRIO DE LA CRUZ	100%	26/12/2019	17/04/2020	0%	17/03/2020	-	2,355,852.97	-	OBRA	1.00	
2019-0183	OBRA DE INCORPORACION AL DREN CIMATARIO I, LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO PANORÁMICO, DELEGACION JOSEFA VERGARA.	PANORÁMICO	82%	11/05/2020	03/08/2020	24%	24/07/2020	-	9,531,973.75	2,288,326.02	OBRA	1.00	
2019-0185	RECONSTRUCCIÓN DE CALLES EN JURICA PUEBLO	JURICA PUEBLO	100%	30/12/2019	04/05/2020	0%	06/04/2020	-	3,974,665.80	-	OBRA	1.00	
2019-0199	MEJORAMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE TORRENTERAS PLUVIALES EN CALLES DE LA COLONIA LAS PLAZAS.	LAS PLAZAS	99%	07/04/2020	28/07/2020	0%	29/05/2020	-	4,340,398.35	-	OBRA	1.00	
2019-0203	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE COMANDO POLICIAL C4.	DESARROLLO SAN PABLO	100%	13/12/2019	26/06/2020	72%	29/04/2020	-	40,000,000.00	28,616,010.32	OBRA	1.00	
2019-0204	SISTEMA PLUVIAL Y RE INGENIERÍA VIAL AVENIDA PIE DE LA CUESTA	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	30/12/2019	25/09/2020	100%	03/04/2020	19/02/2021	39,487,053.21	39,484,926.91	OBRA	1.00	
2020-0001	RENOVACION Y COMPLEMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	MUNICIPIO DE QUERETARO	100.0%	24/02/2020	24/08/2020	65%	10/06/2020	-	198,522,533.91	129,579,572.45	OBRA	1.00	
2020-0002	CONSTRUCCIÓN DE AULA COCINA EN CAM HELEN KELLER	JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	100%	30/03/2020	22/06/2020	82%	15/07/2020	-	1,683,733.23	1,378,612.37	OBRA	1.00	
2020-0005	ELABORACIÓN DE PROYECTOS ESTRUCTURALES Y FIRMAS RESPONSIVAS PARA EJECUCIÓN DE OBRAS CONTEMPLADAS EN EL 2020	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	13/04/2020	30/11/2020	0%	02/12/2020	-	1,079,066.87	-	PROYECTO	1.00	
2020-0006	TROTAPISTA - PROYECTO	CENTRO HISTORICO	25%	23/10/2020	12/03/2021	25%	18/12/2020	-	5,499,041.62	1,373,698.87	PROYECTO	1.00	

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
28 DE FEBRERO DEL 2021.

PERIODO:		DIRECTO 2020											
ENTIDAD:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN		METAS	
MUNICIPIO:		FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2020-0007	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE SOBRE CÁNCHA DE USOS MÚLTIPLES EN PRIMARIA REPÚBLICA MEXICANA	CERRITO COLORADO	100%	03/08/2020	26/10/2020	100%	30/09/2020	26/01/2021	16,573.38	16,573.38	OBRA	1.00	
2020-0008	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES DE HACIENDA DEL LLANO DE LA ROCHERA, 1, 2, 3 Y PRIVADA 2 EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUELITO	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	03/08/2020	23/11/2020	100%	15/09/2020	17/02/2021	55,743.94	55,694.93	OBRA	1.00	
2020-0009	MANTENIMIENTO VIAL CON DIVERSOS TIPOS DE PAVIMENTO EN VIALIDADES Y CICLOVIAS DEL MUNICIPIO DE QUERETARO, QRO. FRENTE 16	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	31/03/2020	23/06/2020	100%	15/05/2020	22/01/2021	48,575,486.02	48,575,486.02	OBRA	1.00	
2020-0011	REHABILITACIÓN DE TECHOS EN SALONES DEL PREESCOLAR JUSTO SIERRA, MOMPANI	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	03/08/2020	14/09/2020	100%	18/12/2020	22/01/2021	124,398.46	124,398.46	OBRA	1.00	
2020-0013	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES DE HACIENDA LLANO DE LA ROCHERA, 1, 2, 3 Y PRIVADA 2 Y COLECTOR SANITARIO EN CALLE HACIENDA PIE DE GALLO, EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUELITO	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	07/04/2020	28/07/2020	78%	15/06/2020	-	4,071,135.71	3,173,253.52	OBRA	1.00	
2020-0021	ESTUDIOS PRELIMINARES PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DEL EJERCICIO 2020 EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	04/05/2020	30/11/2020	100%	15/10/2020	08/02/2021	1,678,013.65	1,678,013.65	ESTUDIO	1.00	
2020-0022	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE TÉMATICO EN LA ALAMEDA NORTE	ÉPIGMENIO GONZALEZ	100%	07/04/2020	25/08/2020	98%	29/05/2020	-	6,580,349.77	6,479,453.94	OBRA	1.00	
2020-0024	CAMPO DE FÚTBOL SOCCER, PISTA DE ATLETISMO Y CAMPO DE BEISBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA DEL TINTERO	EL TINTERO	100%	20/04/2020	13/07/2020	100%	04/06/2020	16/12/2020	19,196,315.09	19,196,315.09	OBRA	1.00	
2020-0026	MANTENIMIENTO VIAL, RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN EN ACCESO A HACIENDA SANTA ROSA (AMBOS CUERPOS).	HACIENDA SANTA ROSA	100%	20/04/2020	10/08/2020	100%	10/07/2020	18/02/2021	49,996,048.40	49,996,048.37	OBRA	1.00	
2020-0032	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD EN COL. 15 DE MAYO	FELIX OSORES SOTOMAYOR	82%	24/08/2020	14/12/2020	31%	30/10/2020	-	5,341,183.54	1,647,118.74	OBRA	1.00	
2020-0033	INFRAESTRUCTURA INVIERNO Y JIMÉNEZ	EL TEPETATE	93%	04/05/2020	19/10/2020	47%	14/07/2020	-	21,358,739.38	10,076,452.07	OBRA	1.00	
2020-0041	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AV. PEÑUELAS, EN EL TRAMO UBICADO ENTRE PASEO DE LA CONSTITUCIÓN Y JARDINEROS.	ÉPIGMENIO GONZALEZ	100%	10/08/2020	05/10/2020	100%	30/10/2020	25/01/2021	160,657.94	160,657.94	OBRA	1.00	
2020-0046	CENTRO DE ADULTO MAYOR DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	LAZARO CARDENAS	99%	08/06/2020	26/10/2020	60%	09/09/2020	-	18,179,241.61	10,839,072.42	OBRA	1.00	
2020-0047	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO/CAMELLON CENTRO-SUR	FELIX OSORES SOTOMAYOR	98%	03/08/2020	28/09/2020	73%	14/08/2020	-	14,219,554.29	10,406,063.75	OBRA	1.00	
2020-0054	CONSOLIDACIÓN A BASE DE ANCLAS PASIVAS EN TALUD INESTABLE EN COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	100%	28/09/2020	07/12/2020	100%	30/09/2020	28/01/2021	785,808.09	785,808.09	OBRA	1.00	
2020-0056	URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO EMPACADO EN TEPETATE Y HUELLAS DE RODAMIENTO DE EMPEDRADO EN MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LAS CALLES: LAGO DE XOCHIMILCO, LAGO DE PÁZCUARO, LAGO DE CUITZEO, LAGO DE GUADALUPE, LAGO DE ZUMPANGO Y LAGO DE TLÁHUAC	ÉPIGMENIO GONZALEZ	100%	15/07/2020	23/09/2020	39%	30/10/2020	-	4,490,974.32	1,739,492.88	OBRA	1.00	
2020-0061	URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA, DE CARRETERA A SAN MIGUEL DE ALLENDE HASTA MORELOS	BUENAVISTA	100%	27/07/2020	05/10/2020	100%	30/09/2020	21/12/2020	3,073,396.83	3,073,396.83	OBRA	1.00	
2020-0063	MANTENIMIENTO VIAL CON DIVERSOS TIPOS DE PAVIMENTO EN VIALIDADES Y CICLOVIAS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 17	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	26/06/2020	13/11/2020	100%	15/09/2020	18/02/2021	45,800,649.33	45,800,647.38	OBRA	1.00	
2020-0102	REHABILITACIÓN DE CANCHAS EN PARQUE UBICADO EN CALLE AGAVE ESQ. CHICHIMECAS, COL. CERRITO COLORADO	CERRITO COLORADO	64%	24/08/2020	19/10/2020	0%	15/10/2020	-	1,488,227.82	-	OBRA	1.00	
2020-0104	REHABILITACIÓN EN EL MERCADO DE LA CRUZ	BARRIO DE LA CRUZ	100%	15/07/2020	02/12/2020	73%	28/08/2020	-	16,179,341.57	11,833,216.87	OBRA	1.00	
2020-0105	REHABILITACIÓN DE LA CÁNCHA DE USOS MÚLTIPLES Y ÁREA DE EJERCITADORES UBICADOS SOBRE CALLE FRANCISCO MÁRQUEZ EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA.	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	20/08/2020	10/12/2020	0%	04/11/2020	-	267,852.29	-	OBRA	1.00	
2020-0109	RECONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SAN JAVIER, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO.	CENTRO HISTORICO	100%	20/08/2020	15/10/2020	100%	15/10/2020	22/01/2021	275,012.59	275,012.59	OBRA	1.00	
2020-0110	URBANIZACIÓN DE CALLE GRANATE DE CALLE JADEITA A CALLE TURMALINA	ÉPIGMENIO GONZALEZ	100%	24/08/2020	05/10/2020	100%	15/10/2020	22/01/2021	190,891.72	190,891.72	OBRA	1.00	



AVANCE FISICO FINANCIERO

FECHA:
28 DE FEBRERO DEL 2021.

PERIODO: FEBRERO 2021		DIRECTO 2020										
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN			
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO		FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2020-0111	AMPLIACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO A LO LARGO DEL DREN SANTA ROSA, DESDE LA CALLE EMILIANO ZAPATA HASTA VICENTE GUERRERO, EN COL. EL PEDREGAL	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	31/08/2020	26/10/2020	0%	15/10/2020	-	191,167.63	-	OBRA	1.00
2020-0113	RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE PINO SUÁREZ EN CUERPO NORTE DE 5 DE FEBRERO A CALLE NIÑOS HÉROES	CENTRO HISTORICO	100%	20/08/2020	17/09/2020	100%	21/12/2020	29/01/2021	225,943.90	225,943.90	OBRA	1.00
2020-0115	MANTENIMIENTO VIAL Y RECONSTRUCCIÓN DE CALLES, EN LAS INMEDIACIONES DEL NUEVO HOSPITAL GENERAL	JARDINES DE LA HACIENDA	100%	26/06/2020	16/10/2020	93%	14/08/2020	-	40,594,382.43	37,807,313.54	OBRA	1.00
2020-0116	MANTENIMIENTO VIAL Y RECONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, ETAPA 2.	MUNICIPIO DE QUERETARO	99%	15/07/2020	02/12/2020	51%	15/10/2020	-	11,697,949.07	5,999,582.55	OBRA	1.00
2020-0118	URBANIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE LA CALLE PINO SUÁREZ	CENTRO HISTORICO	89%	26/06/2020	16/10/2020	68%	28/08/2020	-	42,508,446.29	28,814,597.81	OBRA	1.00
2020-0119	CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA PARA CAMPO DE FÚTBOL SOCCER PARA COLOCACIÓN DE PASTO SINTÉTICO, CON DREN PLUVIAL Y CERCADO PERIMETRAL EN LA PREPA NORTE	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	14/09/2020	07/12/2020	54%	13/11/2020	-	2,980,965.54	1,603,488.22	OBRA	1.00
2020-0120	REHABILITACIÓN DE VIALIDAD DE CALLE HÉRCULES, DE LA FÁBRICA DE HÉRCULES A PAN DE DULCE, DELEGACIÓN VILLA CAYETANO RUBIO.	CAYETANO RUBIO	92%	26/08/2020	16/12/2020	12%	26/08/2020	-	20,486,273.96	2,364,800.84	OBRA	1.00
2020-0122	REHABILITACIÓN DE PUENTE PALOMAS	CAYETANO RUBIO	99%	14/09/2020	04/01/2021	3%	13/11/2020	-	2,517,044.86	79,598.51	OBRA	1.00
2020-0127	INFRAESTRUCTURA AV. SAN RAFAEL, FRENTE ENTRADA PRINCIPAL A CONALEP	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	31/08/2020	21/12/2020	55%	13/11/2020	-	2,061,593.00	1,126,311.94	OBRA	1.00
2020-0128	IMAGEN URBANA EL TEPE	CENTRO HISTORICO	94%	14/09/2020	04/01/2021	4%	30/09/2020	-	4,282,574.30	158,812.28	OBRA	1.00
2020-0130	POLIDEPORTIVO SAN PEDRO MÁRTIR	SAN PEDRO MARTIR	87%	13/07/2020	28/12/2020	22%	20/07/2020	-	28,790,171.41	6,394,015.17	OBRA	1.00
2020-0131	INFRAESTRUCTURA DE FÁBRICA/DEPORTE, HÉRCULES	CAYETANO RUBIO	55%	29/09/2020	13/04/2021	11%	20/11/2020	-	30,706,842.75	3,511,635.35	OBRA	1.00
2020-0134	REHABILITACIÓN Y FORESTACIÓN PARQUE Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES UBICADO EN CALZADA DE LAS LÁGRIMAS, ENTRE FUERTE DE GUADALUPE Y FUERTE DE NAVIDAD, EN LA COL. EL VERGEL	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	31/08/2020	12/10/2020	100%	15/10/2020	26/01/2021	794,777.17	794,777.17	OBRA	1.00
2020-0137	CONSTRUCCIÓN DE TORRENTERA FRENTE A PARQUE UBICADO EN SERAPIO RENDÓN, COL. REFORMA AGRARIA Y CONEXIÓN AL DREN.	JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	100%	14/09/2020	07/12/2020	100%	15/10/2020	22/01/2021	2,635,938.08	2,635,938.08	OBRA	1.00
2020-0141	SUPERVISIÓN EXTERNA POLIDEPORTIVO SAN PEDRO MÁRTIR	FELIX OSORES SOTOMAYOR	97%	13/08/2020	25/02/2021	54%	28/08/2020	-	1,700,000.04	919,769.24	OBRA	1.00
2020-0145	RECONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD E INFRAESTRUCTURA PLUVIAL DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN TLACOTE EL BAJO	FELIPE CARRILLO PUERTO	53%	09/11/2020	26/04/2021	29%	03/12/2020	-	54,000,984.32	15,674,312.27	OBRA	1.00
2020-0149	INFRAESTRUCTURA PLUVIAL, MEJORAMIENTO DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y RECONSTRUCCIÓN DE CALLES DE LA COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO ETAPA 1	FELIPE CARRILLO PUERTO	34%	09/11/2020	26/04/2021	9%	13/11/2020	-	38,976,118.37	3,481,176.80	OBRA	1.00
2020-0155	CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO, PLAZA Y REHABILITACIÓN DE MERCADO LOMAS DE CASA BLANCA	JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	20%	23/11/2020	30/04/2021	0%	28/12/2020	-	118,960,014.16	430,352.78	OBRA	1.00
2020-0168	REHABILITACIÓN DE UNIDADES DEPORTIVAS (1A. ETAPA)	MUNICIPIO DE QUERETARO	48%	17/11/2020	09/02/2021	24%	19/11/2020	-	27,595,099.43	6,618,155.76	OBRA	1.00
2020-0175	MANTENIMIENTO VIAL EN VIALIDADES DE LA ZONA PONIENTE DEL MUNICIPIO, DELEGACIONES FÉLIX OSORES SOTOMAYOR Y FELIPE CARRILLO PUERTO.	MUNICIPIO DE QUERETARO	92.89%	09/11/2020	01/03/2021	96%	09/11/2020	-	63,982,486.92	61,273,539.27	OBRA	1.00
2021-0001	MANTENIMIENTO VIAL AV. UNIVERSIDAD EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	0%	-	-	0%	-	-	851,208.22	-	OBRA	1.00
2021-0002	MANTENIMIENTO VIAL BLVD. PEÑAFLO, PIRINEOS Y CLUB CAMPESTRE EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	0%	-	-	0%	-	-	24,999,995.20	-	OBRA	1.00
2021-0003	MANTENIMIENTO VIAL Y REHABILITACIÓN EN LA COLONIA SANTA MONICA	SANTA MONICA	0%	-	-	0%	-	-	9,991,322.07	-	OBRA	1.00
2021-0005	ESTUDIOS PRELIMINARES PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	0%	-	-	0%	-	-	996,743.76	-	OBRA	1.00

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
28 DE FEBRERO DEL 2021.

PERIODO: FEBRERO 2021		DIRECTO 2020											
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN			
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2021-0010	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PARQUE ALCANFORES SUR	LA FLORIDA	0%			0%			83,098.04		PROYECTO	1.00	
2021-0011	URBANIZACIÓN DE CALLE CERRO DEL AJUSCO, COLONIA LAS AMÉRICAS, SEGUNDA SECCIÓN	LAS AMERICAS II	0%			0%			1,998,605.61		OBRA	1.00	
2021-0012	ESTUDIOS DE TOPOGRAFÍA EN EL MUNICIPIO PARA EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	0%			0%			999,996.10		PROYECTO	1.00	
DIRECTO 2020									1,133,672,091.81	614,422,799.20			

*En atención a la información financiera

*En atención a la información de avances físico

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respectivo al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF.

AVANCE FISICO FINANCIERO

FECHA:
28 DE FEBRERO DEL 2021.

PERIODO:		DIRECTO 2021											
ENTIDAD:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN			
MUNICIPIO:		FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2021-0001	MANTENIMIENTO VIAL AV. UNIVERSIDAD EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	0%	-	-	0%	-	-	60,098,665.05	-	OBRA	1.00	
2021-0006	ESTUDIOS DE MOVILIDAD PARA PROYECTOS PRIORITARIOS EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	0%	-	-	0%	-	-	2,699,951.97	-	PROYECTO	1.00	
2021-0007	MANTENIMIENTO VIAL EN AV. REVOLUCIÓN EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	SATELITE	0%	-	-	0%	-	-	11,785,342.57	-	OBRA	1.00	
2021-0008	MANTENIMIENTO VIAL AV. CONSTITUYENTES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	CENTRO HISTORICO	0%	-	-	0%	-	-	2,828,094.77	-	OBRA	1.00	
2021-0009	MANTENIMIENTO VIAL Y RECONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, ETAPA 3	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	0%	-	-	0%	-	-	9,996,071.79	-	OBRA	1.00	
2021-0013	MANTENIMIENTO VIAL CON DIFERENTES TIPOS DE PAVIMENTO EN VIALIDADES DE LAS INMEDIACIONES DEL MERCADO DE ABASTOS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	PLAZAS DEL SOL	0%	-	-	0%	-	-	6,960,487.25	-	OBRA	1.00	

*En atención a la información financiera

*En atención a la información de avances físico

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respectivo al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF



AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
28 DE FEBRERO DEL 2021.

PERIODO:	FEBRERO 2021	RECURSO PARTICIPACIONES FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS CAPITAL											
ENTIDAD:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN					
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2020-0158	MANTENIMIENTO VIAL A BASE DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN VIALIDADES Y CICLOVÍAS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 18.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100.00%	10/11/2020	02/02/2021	41%	22/12/2020		22,380,644.77	9,080,142.72	OBRA	1.00	
RECURSO PARTICIPACIONES FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS CAPITAL									22,380,644.77	22,380,644.77			

*En atención a la información financiera

*En atención a la información de avances físico

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respectivo al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF.

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
28 DE FEBRERO DEL 2021.

PERIODO: FEBRERO 2021		GEQ 2020											
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN			
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2020-0176	MANTENIMIENTO VIAL EN DIVERSAS CALLES DE LA DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	JARDINES DE LA HACIENDA	82%	17/11/2020	09/02/2021	3%	20/11/2020	-	7,331,895.64	250,145.59	OBRA	1.00	
GEQ 2020									7,331,895.64	250,145.59			

*En atención a la información financiera

*En atención a la información de avances físico

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respectivo al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF



QUERÉTARO
— MUNICIPIO —

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
28 DE FEBRERO DEL 2021.

PERIODO: FEBRERO '2021		GEQ FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2020										
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN			
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2020-0130	POLIDEPORTIVO SAN PEDRO MÁRTIR	SAN PEDRO MARTIR	87%	13/07/2020	28/12/2020	100%	20/07/2020	-	4,679,887.80	4,679,887.80	OBRA	1.00
2020-0175	MANTENIMIENTO VIAL EN VIALIDADES DE LA ZONA PONIENTE DEL MUNICIPIO, DELEGACIONES FÉLIX OSORES SOTOMAYOR Y FELIPE CARRILLO PUERTO.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	92.89%	09/11/2020	01/03/2021	100%	29/12/2020	-	53,320,112.20	53,320,112.20	OBRA	1.00
GEQ FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2020									58,000,000.00	58,000,000.00		

*En atención a la información financiera

*En atención a la información de avances físico

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respecto al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF.

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
28 DE FEBRERO DEL 2021.

PERIODO: FEBRERO '2021		HABITAT MUNICIPAL										
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN			
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2016-0168	MEJORAMIENTO DE LA FISIONOMÍA URBANA DEL ANDADOR DE ACCESO PRINCIPAL A LA ALAMEDA HIDALGO PRIMERA ETAPA, COLONIA CENTRO	CENTRO HISTORICO	100%	02/09/2016	16/12/2016	0%	05/10/2016		1,753,906.61		OBRA	1.00
HABITAT MUNICIPAL									1,753,906.61			

*En atención a la información financiera

*En atención a la información de avances físico

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respectivo al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF.