


AVANCE FISICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE DICIEMBRE 2021

| PERIODO: DICIEMBRE 2021 | | FAM BASICA 2014 | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|--------------------------|------|--------------|---------------|-----|--------------|--------------------|-------------------|------------------------------|------------------|-----------|--|
| ENTIDAD: QUERÉTARO | | AVANCE FÍSICO FINANCIERO | | | | | | INVERSIÓN | | | | METAS | |
| MUNICIPIO: QUERÉTARO | | FÍSICO | | | FINANCIERO | | | INVERSIÓN APROBADA | | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | | | |
| No. De Obra | Descripción | Localidad | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas | |
| 2014-0338 | (2014-01174) CONSTRUCCIÓN DE AULA DICÁCTICA EN LA PRIMARIA GENERAL MIGUEL HIDALGO | SANTA ROSA JAUREGUI | 100% | 06/10/2014 | 22/04/2015 | 74% | 06/10/2014 | - | 359,519.70 | 266,198.50 | AULA (S) | 1 | |
| FAM BASICA 2014 | | | | | | | | | 359,519.70 | 266,198.50 | | | |


LIC. FRANCISCO JOSE MARTINEZ DOMINGUEZ
SECRETARIO DE FINANZAS

*En atención a la información financiera


ARQ. ORIANA LOPEZ CASTILLO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

*En atención a la información de avances físico

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respectivo al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF.



AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE DICIEMBRE 2021

| PERIODO: DICIEMBRE 2021 | | FISM 2015 | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|--------------------------|------|--------------|---------------|----|--------------|---------------|--------------------|------------------------------|------------------|-----------|
| ENTIDAD: QUERÉTARO | | AVANCE FÍSICO FINANCIERO | | | | | | | INVERSIÓN | | METAS | |
| MUNICIPIO: QUERÉTARO | | FÍSICO | | | FINANCIERO | | | | INVERSIÓN APROBADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | | |
| No. De Obra | Descripción | Localidad | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas |
| 2015-0107 | INTRODUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE CORREGIDORA, COLONIA VALLE DE BICENTENARIO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO | VALLE DEL BICENTENARIO | 100% | 26/05/2015 | 06/07/2015 | 0% | 26/05/2015 | - | 32,856.42 | - | LUMINARIAS | 5 |
| 2015-0219 | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE ALTAMIRANO, PRIV. ALTAMIRANO Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, COLONIA TLACOTE EL BAJO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | 100% | 12/06/2015 | 06/08/2015 | 0% | 12/12/2015 | - | 61,882.42 | - | LUMINARIAS | 10 |
| FISM 2015 | | | | | | | | | 94,738.84 | - | | |


LIC. FRANCISCO JOSE MARTINEZ DOMINGUEZ
SECRETARIO DE FINANZAS


ARQ. ORIANA LOPEZ CASTILLO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

*En atención a la información financiera

*En atención a la información de avances físico

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respecto al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF



AVANCE FISICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE DICIEMBRE 2021

| PERIODO: DICIEMBRE 2021 | | FISM 2021 | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--------------------------|------|--------------|---------------|------|--------------|---------------|--------------------|------------------------------|------------------|-----------|
| ENTIDAD: QUERÉTARO | | AVANCE FÍSICO FINANCIERO | | | | | | | INVERSIÓN | | | |
| MUNICIPIO: QUERÉTARO | | FÍSICO | | | FINANCIERO | | | | INVERSIÓN APROBADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | METAS | |
| No. De Obra | Descripción | Localidad | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas |
| 2021-0023 | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA EN PRIMARIA ANDRÉS BALVANERA, LOCALIDAD MONTENEGRO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI. | MONTENEGRO | 100% | 01/07/2021 | 26/08/2021 | 100% | 05/07/2021 | 06/10/2021 | 2,179,556.45 | 2,179,556.45 | OBRA | 1 |
| 2021-0049 | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO LONARIA EN PLAZA CÍVICA EN PREESCOLAR FÉLIX OSORES, COLONIA HÉRCULES, DELEGACIÓN VILLA CAYETANO RUBIO | VILLA CAYETANO RUBIO | 100% | 10/06/2021 | 02/09/2021 | 100% | 14/06/2021 | 13/09/2021 | 1,133,483.34 | 1,133,483.34 | OBRA | 1 |
| 2021-0051 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA DESDE CALLE SAN LUIS HASTA CALLE MARIANO MATAMOROS, Y DE CALLE MARIANO MATAMOROS DESDE CALLE EMILIANO ZAPATA HASTA CALLE GUANAJUATO, EN LA COLONIA EL PEDREGAL, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI. | EL PEDREGAL | 100% | 01/07/2021 | 26/08/2021 | 100% | 07/07/2021 | 12/10/2021 | 3,384,156.92 | 3,384,156.92 | OBRA | 1 |
| 2021-0052 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, DE LA CALLE 15 DE MAYO DESDE CAMINO A CASA BLANCA HASTA CALLE REFORMA, Y CALLE REFORMA DESDE CALLE 15 DE MAYO HASTA CAMINO A SAN MIGUELITO, COMUNIDAD DE SAN ISIDRO EL VIEJO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI. | SAN ISIDRO EL VIEJO | 100% | 01/07/2021 | 26/08/2021 | 100% | 07/07/2021 | 12/10/2021 | 2,797,219.29 | 2,797,219.29 | OBRA | 1 |
| 2021-0053 | REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO EXISTENTE, A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, EN CALLE SAN PEDRO, DE LA CALLE DE JALISCO A LA CALLE MICHOACAN, COLONIA SAN JOSÉ EL ALTO, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES. | SAN JOSÉ EL ALTO | 100% | 01/07/2021 | 26/08/2021 | 100% | 05/07/2021 | 14/10/2021 | 1,874,492.53 | 1,874,492.53 | OBRA | 1 |
| 2021-0054 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EXISTENTE, A BASE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, EN LA CALLE VICENTE GUERRERO DESDE CALLE 20 DE NOVIEMBRE HASTA CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA COLONIA CENTRO DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI. | SANTA ROJA JÁUREGUI | 100% | 01/07/2021 | 26/08/2021 | 100% | 07/07/2021 | 07/09/2021 | 2,369,174.33 | 2,369,174.33 | OBRA | 1 |
| 2021-0055 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EXISTENTE, A BASE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, EN LA CALLE VICENTE GUERRERO DESDE CALLE 20 DE NOVIEMBRE HASTA CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA COLONIA CENTRO DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI. | SANTA ROJA JÁUREGUI | 100% | 01/07/2021 | 26/08/2021 | 100% | 07/07/2021 | 08/09/2021 | 2,844,123.32 | 2,844,123.32 | OBRA | 1 |
| 2021-0056 | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES EN PREESCOLAR LUZ MA. SERRADEL, LOCALIDAD MONTENEGRO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI. | MONTENEGRO | 100% | 10/06/2021 | 02/09/2021 | 100% | 11/06/2021 | 07/09/2021 | 1,301,394.16 | 1,301,394.16 | OBRA | 1 |
| 2021-0057 | REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO EXISTENTE, A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, EN LA CALLE 5, DE CALLE RUBI A CALLE DESIERTO DE ANTARES, CALLE 3, DE CALLE RUBI A CALLE 8, Y CALLE 8, DE CALLE 5 A PRIVADA DE CALLE 3, COLONIA AMPLIACIÓN OASIS, EN LA COLONIA SAN JOSÉ EL ALTO, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES. | SAN JOSÉ EL ALTO | 100% | 01/07/2021 | 26/08/2021 | 100% | 07/07/2021 | 12/10/2021 | 3,416,886.91 | 3,416,886.91 | OBRA | 1 |
| 2021-0058 | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA DE PREESCOLAR LUZ MA. SERRADEL, LOCALIDAD MONTENEGRO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI. | SANTA ROJA JÁUREGUI | 100% | 10/06/2021 | 05/08/2021 | 100% | 16/07/2021 | 02/09/2021 | 979,292.73 | 979,292.73 | OBRA | 1 |
| 2021-0059 | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PREESCOLAR LEOPOLDO RÍO DE LA LOZA, COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLES, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO. | FELIPE CARRILLO PUERTO | 100% | 10/06/2021 | 02/09/2021 | 100% | 15/06/2021 | 03/09/2021 | 1,043,938.47 | 1,043,938.47 | OBRA | 1 |
| 2021-0062 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EXISTENTE, A BASE DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, EN LA CALLE PINO SUAREZ DESDE CALLE CORREGIDORA HASTA 195 ML, EN LA COMUNIDAD DE MONTENEGRO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI. | SANTA ROJA JÁUREGUI | 100% | 10/06/2021 | 05/08/2021 | 100% | 21/06/2021 | 12/10/2021 | 1,629,376.97 | 1,629,376.97 | OBRA | 1 |

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE DICIEMBRE 2021

| PERIODO: | | FISM 2021 | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|--------------------------|------|--------------|---------------|------|--------------|--------------------|--------------|------------------------------|------------------|-----------|--|
| ENTIDAD: | | AVANCE FÍSICO FINANCIERO | | | | | | INVERSIÓN | | | | | |
| MUNICIPIO: | | FÍSICO | | | FINANCIERO | | | INVERSIÓN APROBADA | | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | | METAS | |
| No. De Obra | Descripción | Localidad | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas | |
| 2021-0063 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EXISTENTE, A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE DESDE CALLE MIGUEL HIDALGO HASTA CALLE CONSTITUCIÓN, EN LA COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI. | SANTA ROJA JAUREGUI | 100% | 01/07/2021 | 26/08/2021 | 100% | 05/07/2021 | 02/09/2021 | 2,540,211.02 | 2,540,211.02 | OBRA | 1 | |
| 2021-0064 | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN SECUNDARIA TÉCNICA 25 EPIGMENIO GONZÁLEZ, COLONIA BOLAÑOS, DELEGACIÓN VILLA CAYETANO RUBIO. | VILLA CAYETANO RUBIO | 100% | 01/07/2021 | 26/08/2021 | 100% | 06/07/2021 | 05/11/2021 | 3,199,848.06 | 3,199,848.06 | OBRA | 1 | |
| 2021-0065 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EXISTENTE, A BASE DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN LA CALLE SAN JUAN BAUTISTA DESDE CALLE MOISES SOLANA HASTA CALLE PRIMAVERA, EN LA COMUNIDAD SOLANA SAN JUAN DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI. | SANTA ROJA JAUREGUI | 100% | 01/07/2021 | 26/08/2021 | 100% | 06/07/2021 | 07/09/2021 | 2,141,385.78 | 2,141,385.78 | OBRA | 1 | |
| 2021-0066 | REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO EXISTENTE, A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, EN LAS CALLES OAXACA Y SONORA DE LA CALLE CATEDRAL DE COLIMA A LA CALLE DE YUCATÁN, Y CALLE YUCATÁN DE CALLE IRAPUATO A CARRETERA A CHICHIMEQUILLAS, EN LA COLONIA SAN JOSÉ EL ALTO, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZALEZ FLORES. | EPIGMENIO GONZALEZ | 100% | 01/07/2021 | 26/08/2021 | 100% | 06/07/2021 | 04/11/2021 | 4,599,999.18 | 4,599,999.18 | OBRA | 1 | |
| 2021-0067 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL 7 EN PRIMARIA INDEPENDENCIA Y LIBERTAD/REPÚBLICA DE BRÁSIL, COLONIA LOMA BONITA, DELEGACIÓN FELIX OSORES SOTOMAYOR. | FELIX OSORES | 100% | 01/07/2021 | 26/08/2021 | 100% | 06/07/2021 | 14/10/2021 | 4,596,664.41 | 4,596,664.41 | OBRA | 1 | |
| 2021-0068 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EXISTENTE, A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, EN LA CALLE MARGARITAS DESDE CALLE CUAUHTÉMOC HASTA CALLE TULIPANES, EN LA COLONIA LAS ROSAS, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI. | SANTA ROJA JAUREGUI | 100% | 01/07/2021 | 26/08/2021 | 100% | 07/07/2021 | 16/11/2021 | 4,242,805.91 | 4,242,805.91 | OBRA | 1 | |
| 2021-0069 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO A BASE DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA DESDE CALLE HERMENEGILDO GALEANA HASTA CALLE NICOLAS CAMPA, COMUNIDAD DE PIE DE GALLO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI. | SANTA ROJA JAUREGUI | 100% | 10/06/2021 | 05/08/2021 | 100% | 10/06/2021 | 10/09/2021 | 733,991.43 | 733,991.43 | OBRA | 1 | |
| 2021-0074 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL 5 EN PRIMARIA NACIONES UNIDAS, LOCALIDAD EL SALITRE, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES. | EPIGMENIO GONZALEZ | 100% | 01/07/2021 | 26/08/2021 | 100% | 08/07/2021 | 24/11/2021 | 1,636,551.90 | 1,636,551.90 | OBRA | 1 | |
| 2021-0075 | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SANITARIOS Y AULA ADOSADA EN PREESCOLAR MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, LOCALIDAD SOLANA SAN JUAN, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI. | SANTA ROJA JAUREGUI | 100% | 01/07/2021 | 26/08/2021 | 100% | 08/07/2021 | 16/12/2021 | 1,834,469.80 | 1,834,469.80 | OBRA | 1 | |
| 2021-0076 | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA DEL PREESCOLAR GENERAL JOSÉ MA. ARTEAGA, LOCALIDAD SOLANA TROJES, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI. | SANTA ROJA JAUREGUI | 100% | 10/06/2021 | 02/09/2021 | 100% | 14/06/2021 | 10/11/2021 | 1,407,342.39 | 1,407,342.39 | OBRA | 1 | |
| 2021-0077 | REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO EXISTENTE, A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, EN LA CALLE 5 DE FEBRERO DE CALLE CUAUHTÉMOC A CALLE ARROYO SECO, EN LA LOCALIDAD DE EL SALITRE, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES. | EPIGMENIO GONZALEZ | 100% | 01/07/2021 | 26/08/2021 | 100% | 05/07/2021 | 09/11/2021 | 3,540,141.27 | 3,540,141.27 | OBRA | 1 | |
| 2021-0078 | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ DESDE CALLE MIGUEL HIDALGO HASTA 415 ML, EN LA COMUNIDAD DE Tlacote el BAJO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO. | FELIPE CARRILLO PUERTO | 100% | 10/06/2021 | 05/08/2021 | 100% | 14/06/2021 | 12/11/2021 | 1,024,463.45 | 1,024,463.45 | OBRA | 1 | |
| 2021-0079 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA DESDE CALLE HERMENEGILDO GALEANA HASTA 80 ML, COMUNIDAD DE PIE DE GALLO DE LA DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI. | SANTA ROJA JAUREGUI | 100% | 10/06/2021 | 05/08/2021 | 100% | 10/06/2021 | 02/09/2021 | 279,509.71 | 279,509.71 | OBRA | 1 | |
| 2021-0081 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE, A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE MORELOS DESDE CALLE 5 DE MAYO HASTA CALLE HERMENEGILDO GALEANA, EN LA COLONIA CENTRO DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI. | SANTA ROJA JAUREGUI | 100% | 01/07/2021 | 26/08/2021 | 100% | 05/07/2021 | 08/10/2021 | 4,503,896.09 | 4,503,896.09 | OBRA | 1 | |



AVANCE FISICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE DICIEMBRE 2021

| PERIODO: | | FISM 2021 | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|--------------------------|------|--------------|---------------|------|--------------|--------------------|--------------|------------------------------|------------------|-----------|--|
| ENTIDAD: | | AVANCE FISICO FINANCIERO | | | | | | INVERSIÓN | | | | METAS | |
| MUNICIPIO: | | FÍSICO | | | FINANCIERO | | | INVERSIÓN APROBADA | | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | | METAS | |
| No. De Obra | Descripción | Localidad | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas | |
| 2021-0082 | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN PRIMARIA 450 ANIVERSARIO FUNDACIÓN DE QUERÉTARO 81/CARLOS DE SINGUENZA Y GONGORA, COLONIA EL PEDREGAL, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI. | SANTA ROJA JAUREGUI | 100% | 01/07/2021 | 26/08/2021 | 100% | 07/07/2021 | 14/12/2021 | 4,197,612.11 | 4,197,612.11 | OBRA | 1 | |
| 2021-0084 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EXISTENTE, A BASE DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, EN LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y BENITO JUAREZ DESDE CALLE JOSE MARIA MORELOS HASTA CALLE PLAZA REVOLUCIÓN, EN LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI. | SANTA ROJA JAUREGUI | 100% | 01/07/2021 | 26/08/2021 | 100% | 07/07/2021 | 30/08/2021 | 3,495,735.27 | 3,495,735.27 | OBRA | 1 | |
| 2021-0085 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN LA CALLE PRIVADA ZARAGOZA DESDE LA PRIMARA 450 ANIVERSARIO HASTA 275 ML, EN LA COLONIA LAS LAJITAS, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI. | SANTA ROJA JAUREGUI | 100% | 01/07/2021 | 26/08/2021 | 100% | 06/07/2021 | 08/10/2021 | 3,650,162.34 | 3,650,162.34 | OBRA | 1 | |
| 2021-0086 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, EN LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA DESDE CALLE VICENTE GUERRERO HASTA 230 ML, EN LA COLONIA CENTRO DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI. | SANTA ROJA JAUREGUI | 100% | 01/07/2021 | 26/08/2021 | 100% | 06/07/2021 | 16/11/2021 | 2,936,937.73 | 2,936,937.73 | OBRA | 1 | |
| 2021-0088 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EXISTENTE, A BASE DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, DE LAS CALLES 10. DE MAYO DESDE CALLE SANTA CRUZ HASTA CALLE 10 DE MAYO, Y CALLE 5 DE MAYO DESDE BLVD. VILLAS DEL MESON HASTA CALLE SANTA CRUZ, EN LA COMUNIDAD DE JURUIQUILLA PUEBLO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI. | SANTA ROJA JAUREGUI | 100% | 01/07/2021 | 26/08/2021 | 100% | 07/07/2021 | 07/12/2021 | 1,976,493.12 | 1,976,493.12 | OBRA | 1 | |
| 2021-0089 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, EN CALLE ARROYO VERDE, DE CALLE ARROYO ZARCO A CALLE ARROYO BLANCO, Y CALLE DESIERTO DE KALAHARI, DE CALLE ARROYO ZARCO A CALLE DESIERTO DE GOBI, EN LA COLONIA ARROYITOS, EN SAN JOSÉ EL ALTO, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES. | EPIGMENIO GONZALEZ | 100% | 01/07/2021 | 26/08/2021 | 100% | 07/07/2021 | 06/10/2021 | 1,962,482.11 | 1,962,482.11 | OBRA | 1 | |
| 2021-0090 | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES 10. DE MAYO DESDE CALLE SANTA CRUZ HASTA CALLE 15 DE MAYO, Y CALLE 5 DE MAYO DESDE BLVD. VILLAS DEL MESON HASTA CALLE SANTA CRUZ, EN LA COMUNIDAD DE JURUIQUILLA PUEBLO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI. | SANTA ROJA JAUREGUI | 100% | 10/06/2021 | 05/08/2021 | 100% | 08/06/2021 | 14/12/2021 | 539,228.27 | 539,228.27 | OBRA | 1 | |
| 2021-0091 | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES 10. DE MAYO DESDE CALLE SANTA CRUZ HASTA CALLE 10 DE MAYO, Y CALLE 5 DE MAYO DESDE BLVD. VILLAS DEL MESON HASTA CALLE SANTA CRUZ, EN LA COMUNIDAD DE JURUIQUILLA PUEBLO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI. | SANTA ROJA JAUREGUI | 100% | 10/06/2021 | 08/08/2021 | 100% | 11/06/2021 | 08/12/2021 | 704,568.55 | 704,568.55 | OBRA | 1 | |
| 2021-0092 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE PRIVADA ZARAGOZA, DESDE LA PRIMARIA 450 ANIVERSARIO HASTA 44 M. COLONIA LAS LAJITAS, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI. | SANTA ROJA JAUREGUI | 100% | 10/06/2021 | 22/07/2021 | 100% | 15/06/2021 | 16/07/2021 | 145,608.42 | 145,608.42 | OBRA | 1 | |
| 2021-0093 | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DESDE CALLE MIGUEL HIDALGO HASTA 415 ML, EN LA COMUNIDAD DE TLACOTE EL BAJO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO. | FELIPE CARRILLO PUERTO | 100% | 10/06/2021 | 05/08/2021 | 100% | 18/06/2021 | 08/10/2021 | 1,081,952.77 | 1,081,952.77 | OBRA | 1 | |
| 2021-0094 | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y AMPLIACIÓN DE PLAZA CÍVICA EN PREESCOLAR JOSÉ MANUEL LAYSECA BERMÚDEZ, COLONIA VILLAS DE SANTIAGO, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES. | EPIGMENIO GONZALEZ | 100% | 10/06/2021 | 02/09/2021 | 100% | 14/06/2021 | 29/10/2021 | 1,413,785.66 | 1,413,785.66 | OBRA | 1 | |
| 2021-0095 | AMPLIACION DE TECHUMBRE EN PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, LOCALIDAD LA JOYA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI. | SANTA ROJA JAUREGUI | 100% | 10/06/2021 | 05/08/2021 | 100% | 14/06/2021 | 27/08/2021 | 424,671.40 | 424,671.40 | OBRA | 1 | |
| 2021-0096 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EXISTENTE, A BASE DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, EN LA CALLE MARIANO ESCOBEDO DESDE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE HASTA CALLE FRANCISCO I. MADERO, EN LA COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI. | SANTA ROJA JAUREGUI | 100% | 10/06/2021 | 05/08/2021 | 100% | 16/06/2021 | 13/09/2021 | 1,142,237.83 | 1,142,237.83 | OBRA | 1 | |



AVANCE FISICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE DICIEMBRE 2021

| PERIODO: | | FISM 2021 | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------------------------|------|--------------|---------------|------|--------------|--------------------|-----------------------|------------------------------|------------------|-----------|--|
| ENTIDAD: | | AVANCE FÍSICO FINANCIERO | | | | | | INVERSIÓN | | | | METAS | |
| MUNICIPIO: | | FÍSICO | | | FINANCIERO | | | INVERSIÓN APROBADA | | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | | | |
| No. De Obra | Descripción | Localidad | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas | |
| 2021-0097 | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PROLONGACIÓN INDEPENDENCIA SUR, CENTRO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI | SANTA ROJA JAUREGUI | 100% | 01/07/2021 | 26/08/2021 | 100% | 06/07/2021 | 08/12/2021 | 2,739,259.62 | 2,739,259.62 | OBRA | 1 | |
| 2021-0099 | REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO EXISTENTE, A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, EN LA CALLE 5, DE CALLE MIGUEL HIDALGO A CALLE 12, Y CALLE DE MARÍA, DE EPIGMENIO GONZÁLEZ A CALLE SAN AGUSTÍN, COLONIA REAL DE ESPAÑA, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES. | EPIGMENIO GONZALEZ | 100% | 01/07/2021 | 26/08/2021 | 100% | 07/07/2021 | 29/10/2021 | 3,183,383.46 | 3,183,383.46 | OBRA | 1 | |
| 2021-0102 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIVADA ZARAGOZA DESDE LA PRIMARIA 450 ANIVERSARIO HASTA 275 ML, EN LA COLONIA LAS LAJITAS, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI | SANTA ROJA JAUREGUI | 100% | 10/06/2021 | 19/08/2021 | 100% | 14/06/2021 | 08/10/2021 | 615,289.50 | 615,289.50 | OBRA | 1 | |
| 2021-0110 | REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE RECONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, EN CALLE QUERÉTARO DE CALLE QUINTANA ROO A CALLE TIJUANA Y CALLE CAMPECHE DE CALLE IRAPUATO A CARRETERA A CHICHIMEQUILLAS EN SAN JOSÉ EL ALTO, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES. | SAN JOSE EL ALTO | 100% | 27/07/2021 | 21/09/2021 | 100% | 27/07/2021 | 26/10/2021 | 4,318,150.58 | 4,318,150.58 | OBRA | 1 | |
| 2021-0111 | REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE RECONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, EN CALLE QUERÉTARO DE CALLE JALISCO A CALLE QUINTANA ROO EN SAN JOSÉ EL ALTO, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES. | SAN JOSE EL ALTO | 100% | 27/07/2021 | 21/09/2021 | 100% | 27/07/2021 | 05/11/2021 | 3,384,829.48 | 3,384,829.48 | OBRA | 1 | |
| 2021-0113 | MANTENIMIENTO DE AULAS EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, LOCALIDAD LA GOTERA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI. | SANTA ROJA JAUREGUI | 100% | 14/07/2021 | 11/08/2021 | 100% | 15/07/2021 | 21/10/2021 | 937,529.74 | 937,529.74 | OBRA | 1 | |
| 2021-0126 | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACIÓN INDEPENDENCIA, DE PRIVADA LOS CIPRÉS HASTA 630 METROS LINEALES, RUMBO A LA CARRETERA 57, EN LA COLONIA CENTRO DE LA DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI. | SANTA ROJA JAUREGUI | 100% | 06/10/2021 | 30/11/2021 | 100% | 08/10/2021 | 23/12/2021 | 6,773,004.99 | 6,773,004.99 | OBRA | 1 | |
| FISM 2021 | | | | | | | | | 106,857,298.77 | 106,857,298.77 | | | |

LIC. FRANCISCO JOSE MARTINEZ DOMINQUEZ
SECRETARIO DE FINANZAS

*En atención a la información financiera

ARQ. ORTANA LOPEZ CASTILLO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

*En atención a la información de avances físico

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respectivo al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF.

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE DICIEMBRE 2021

| PERIODO: | | DIRECTO 2016 | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|--------------------------|------|--------------|---------------|------|--------------|--------------------|------------------------------|---------------------|------------------|-----------|
| ENTIDAD: | | AVANCE FÍSICO FINANCIERO | | | | | | INVERSIÓN | | | METAS | |
| MUNICIPIO: | | FÍSICO | | FINANCIERO | | | | INVERSIÓN APROBADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | METAS | | |
| No. De Obra | Descripción | Localidad | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas |
| 2017-0176 | SUPERVISION EXTERNA CICLOVIA STA. MARIA MAGDALENA. | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 100% | 13/09/2017 | 28/03/2018 | 100% | 16/08/2018 | - | 2,022,785.79 | 2,022,785.79 | OBRA | 1.00 |
| 2019-0204 | SISTEMA PLUVIAL Y RE INGENIERÍA VIAL AVENIDA PIE DE LA CUESTA | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 100% | 30/12/2019 | 25/09/2020 | 100% | 03/04/2020 | 19/02/2021 | 1,169,061.58 | 1,169,061.58 | OBRA | 1.00 |
| DIRECTO 2016 | | | | | | | | | 3,191,847.37 | 3,191,847.37 | | |

LIC. FRANCISCO JOSE MARTINEZ DOMINGUEZ
SECRETARIO DE FINANZAS

*En atención a la información financiera

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respectivo al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF.

ARO. CRISTINA LOPEZ CASTILLO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPALES

*En atención a la información de avances físico



AVANCE FISICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE DICIEMBRE 2021

| PERIODO: DICIEMBRE 2021 | | DIRECTO 2018 | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|----------------------------|------|--------------|---------------|------|--------------|---------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------|-------|--|
| ENTIDAD: QUERÉTARO | | AVANCE FISICO FINANCIERO | | | | | | | INVERSIÓN | | | | | |
| MUNICIPIO: QUERÉTARO | | FÍSICO | | | FINANCIERO | | | | INVERSIÓN APROBADA | | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | | METAS | |
| No. De Obra | Descripción | Localidad | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas | | |
| 2019-0125 | SUSTITUCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. HÉRCULES ENTRE CALLE DEL DEPORTE Y EL LÍMITE MUNICIPAL. | HERCULES | 100% | 24/10/2019 | 09/04/2020 | 100% | 24/02/2020 | 19/05/2021 | 14,384,395.28 | 14,384,395.28 | OBRA | 1.00 | | |
| 2019-0128 | REGENERACIÓN DE CALLE CELESTINO DÍAZ, COLONIA EL TEPETATE, DELEGACION CENTRO HISTÓRICO. | EL TEPETATE | 100% | 24/10/2019 | 30/01/2020 | 100% | 17/12/2019 | - | 1,880,762.30 | 1,880,762.30 | OBRA | 1.00 | | |
| 2019-0146 | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL PASO INFERIOR EN EL CRUCE CON LA VÍA FÉRREA PARA ACCESO A COLONIA EL BOSQUE. | EL BOSQUE | 94% | 14/10/2019 | 30/03/2020 | 100% | 19/12/2019 | - | 996,895.49 | 996,895.49 | PROYECTO | 1.00 | | |
| 2020-0007 | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE SOBRE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN PRIMARIA REPÚBLICA MEXICANA. | CERRITO COLORADO | 100% | 03/08/2020 | 26/10/2020 | 100% | 30/09/2020 | 27/01/2021 | 1,168,114.48 | 1,168,114.48 | OBRA | 1.00 | | |
| 2020-0008 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES DE HACIENDA DEL LLANO DE LA ROCHERA, 1, 2, 3 Y PRIVADA 2 EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUELITO | SANTA ROSA JAUREGUI | 100% | 03/08/2020 | 23/11/2020 | 100% | 15/09/2020 | 22/02/2021 | 840,395.04 | 840,395.04 | OBRA | 1.00 | | |
| 2020-0011 | REHABILITACIÓN DE TECHOS EN SALONES DEL PREESCOLAR JUSTO SIERRA, MOMPANI | FELIPE CARRILLO PUERTO | 100% | 03/08/2020 | 14/09/2020 | 100% | 18/12/2020 | 22/01/2021 | 272,092.74 | 272,092.74 | OBRA | 1.00 | | |
| 2020-0041 | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AV. PEÑUELAS, EN EL TRAMO UBICADO ENTRE PASEO DE LA CONSTITUCIÓN Y JARDINEROS. | EPIGMENIO GONZALEZ | 100% | 10/08/2020 | 05/10/2020 | 100% | 30/10/2020 | 25/01/2021 | 1,064,018.63 | 1,064,018.63 | OBRA | 1.00 | | |
| 2020-0054 | CONSOLIDACIÓN A BASE DE ANCLAS PASIVAS EN TALUD INESTABLE EN COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ | JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ | 100% | 28/09/2020 | 07/12/2020 | 100% | 30/09/2020 | 28/01/2021 | 3,407,280.34 | 3,407,280.34 | OBRA | 1.00 | | |
| 2020-0102 | REHABILITACIÓN DE CANCHAS EN PARQUE UBICADO EN CALLE AGAVE ESQ. CHICHIMECAS, COL. CERRITO COLORADO | CERRITO COLORADO | 64% | 24/08/2020 | 19/10/2020 | 100% | 15/10/2020 | - | 1,136,955.41 | 1,136,955.41 | OBRA | 1.00 | | |
| 2020-0119 | CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA PARA CAMPO DE FÚTBOL SOCCER PARA COLOCACIÓN DE PASTO SINTÉTICO, CON DREN PLUVIAL Y CERCADO PERIMETRAL EN LA PREPA NORTE | EPIGMENIO GONZALEZ | 100% | 14/09/2020 | 07/12/2020 | 100% | 13/11/2020 | 03/03/2021 | 1,109,683.12 | 1,109,683.12 | OBRA | 1.00 | | |
| 2020-0128 | IMAGEN URBANA EL TEPE | CENTRO HISTORICO | 100% | 14/09/2020 | 04/01/2021 | 100% | 13/11/2020 | 02/12/2021 | 208,547.21 | 208,547.21 | OBRA | 1.00 | | |
| 2020-0131 | INFRAESTRUCTURA DE FÁBRICA/DEPORTE, HÉRCULES | CAYETANO RUBIO | 100% | 29/09/2020 | 13/04/2021 | 100% | 20/11/2020 | - | 771,010.92 | 771,010.92 | OBRA | 1.00 | | |
| 2021-0103 | SEMAFORIZACIÓN DE CRUCEROS ALEDAÑOS AL VIADUCTO PONIENTE | EPIGMENIO GONZALEZ | 100% | 10/06/2021 | 02/09/2021 | 100% | 14/06/2021 | 16/12/2021 | 3,309,158.43 | 3,309,158.43 | OBRA | 1.00 | | |
| DIRECTO 2018 | | | | | | | | | 1,190,956,412.01 | 1,190,956,412.01 | | | | |

LIC. FRANCISCO JOSE MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ
SECRETARIO DE FINANZAS

*En atención a la información financiera

ARQ. ORIANA LOPEZ CASTILLO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

*En atención a la información de avances físico

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respecto al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF.

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE DICIEMBRE 2021

| PERIODO: DICIEMBRE 2021 | | DIRECTO 2019 | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|----------------------------|------|--------------|---------------|------|--------------|---------------|--------------------|------------------------------|------------------|-----------|-------|--|
| ENTIDAD: QUERÉTARO | | AVANCE FÍSICO FINANCIERO | | | | | | | INVERSIÓN | | | | METAS | |
| MUNICIPIO: | | FÍSICO | | | FINANCIERO | | | | INVERSIÓN APROBADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | METAS | | | |
| No. De Obra | Descripción | Localidad | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas | | |
| 2019-0178 | DREN PLUVIAL SANTA ROSA JÁUREGUI, DELEGACION SANTA ROSA JÁUREGUI | SANTA ROSA JÁUREGUI | 84% | 24/03/2020 | 08/09/2020 | 100% | 12/06/2020 | - | 17,798,675.53 | 17,798,675.53 | OBRA | 1.00 | | |
| 2019-0179 | DREN PLUVIAL SANTA ROSA JÁUREGUI, SEGUNDA ETAPA | SANTA ROSA JÁUREGUI | 100% | 01/06/2020 | 24/08/2020 | 100% | 29/07/2020 | 21/05/2021 | 10,872,346.45 | 10,872,346.45 | OBRA | 1.00 | | |
| 2019-0180 | REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS CULTURALES, DEPORTIVOS, CÍVICOS Y CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN PLAZA CÍVICA, EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL # 3 " 1° DE SEPTIEMBRE DE 1982", COL. EL MARQUÉS, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO. | EL MARQUES | 100% | 10/02/2020 | 27/07/2020 | 100% | 26/03/2020 | 22/02/2021 | 14,023,087.46 | 14,023,087.46 | OBRA | 1.00 | | |
| 2019-0181 | REHABILITACIÓN DE VIALIDAD Y SERVICIOS DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE | BARRIO DE LA CRUZ | 100% | 26/12/2019 | 17/04/2020 | 100% | 17/03/2020 | 03/03/2021 | 6,792,891.72 | 6,792,891.72 | OBRA | 1.00 | | |
| 2019-0183 | OBRA DE INCORPORACIÓN AL DREN CEMATARIO I, LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO PANORÁMICO, DELEGACION JOSEFA VERGARA. | PANORÁMICO | 100% | 11/05/2020 | 03/08/2020 | 100% | 24/07/2020 | - | 10,425,083.05 | 10,425,083.05 | OBRA | 1.00 | | |
| 2019-0184 | OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PARQUE VECINAL DE LAS COLONIAS REVOLUCION Y MIGUEL HIDALGO | REVOLUCION | 100% | 16/12/2019 | 13/04/2020 | 100% | 29/01/2020 | 29/05/2020 | 4,752,864.77 | 4,752,864.77 | OBRA | 1.00 | | |
| 2019-0185 | RECONSTRUCCIÓN DE CALLES EN JURICA PUEBLO | JURICA PUEBLO | 100% | 30/12/2019 | 04/05/2020 | 100% | 06/04/2020 | 12/03/2021 | 8,922,480.04 | 8,922,480.04 | OBRA | 1.00 | | |
| 2019-0186 | COLECTOR PLUVIAL EN CALLE JARDINEROS DE PLATEROS A DREN PEÑUELAS Y EMPEDRADO CON MORTERO, COL. PEÑUELAS. | PEÑUELAS | 100% | 16/12/2019 | 27/03/2020 | 100% | 12/03/2020 | 30/09/2020 | 2,985,974.25 | 2,985,974.25 | OBRA | 1.00 | | |
| 2019-0187 | EMPEDRADO EN CALLES DE LA COLONIA DESARROLLO SAN PABLO. | DESARROLLO SAN PABLO | 100% | 30/12/2019 | 17/04/2020 | 100% | 26/02/2020 | 29/05/2020 | 4,111,508.71 | 4,111,508.71 | OBRA | 1.00 | | |
| 2019-0190 | INTERCONEXIÓN DE DRENAJE LA GOTERA - LA VERSOLLILLA | SANTA ROSA JÁUREGUI | 100% | 27/11/2019 | 22/01/2020 | 100% | 04/02/2020 | 26/03/2020 | 1,463,816.40 | 1,463,816.40 | OBRA | 1.00 | | |
| 2019-0191 | CONSTRUCCIÓN DEL VIADUCTO PONIENTE. | MUNICIPIO DE QUERETARO | 100% | 02/12/2019 | 30/11/2020 | 100% | 12/02/2020 | 10/12/2020 | 366,326,321.11 | 366,326,321.11 | OBRA | 1.00 | | |
| 2019-0199 | MEJORAMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE TORRENTERAS PLUVIALES EN CALLES DE LA COLONIA LAS PLAZAS. | LAS PLAZAS | 100% | 07/04/2020 | 28/07/2020 | 100% | 29/05/2020 | 29/04/2021 | 18,212,991.52 | 18,212,991.52 | OBRA | 1.00 | | |
| 2019-0200 | REHABILITACIÓN CANCHA, JUEGOS INFANTILES, PISTA, ILUMINACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PARA PERROS, EN PARQUE COLONIA CALESA. | CALESA | 100% | 09/12/2019 | 16/04/2020 | 100% | 10/03/2020 | 01/07/2020 | 4,115,963.01 | 4,115,963.01 | OBRA | 1.00 | | |
| 2019-0201 | REHABILITACIÓN DE CALLES SANTIAGO DE LA MONCLOVA Y SANTIAGO ATITLÁN, DE AV. PASCUAL ALCOCER VEGA HASTA CALLE SANTIAGO APOSTOL. | VILLAS DE SANTIAGO | 100% | 13/01/2020 | 23/04/2020 | 100% | 03/03/2020 | 15/05/2020 | 2,292,909.36 | 2,292,909.36 | OBRA | 1.00 | | |
| 2019-0202 | URBANIZACIÓN DE CALLE GRANATE DE CALLE ARTESANOS A CALLE TURMALINA. | SAN PEDRITO PEÑUELAS | 100% | 15/01/2020 | 23/04/2020 | 100% | 20/03/2020 | 29/05/2020 | 1,120,897.53 | 1,120,897.53 | OBRA | 1.00 | | |
| 2019-0203 | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE COMANDO POLICIAL C4. | DESARROLLO SAN PABLO | 100% | 13/12/2019 | 26/06/2020 | 100% | 20/02/2020 | 22/02/2021 | 233,508,974.92 | 233,508,974.92 | OBRA | 1.00 | | |
| 2019-0204 | SISTEMA PLUVIAL Y RE INGENIERÍA VIAL AVENIDA PIE DE LA CUESTA | MUNICIPIO DE QUERETARO | 100% | 30/12/2019 | 25/09/2020 | 100% | 03/04/2020 | 19/02/2021 | 263,624,856.20 | 263,624,856.20 | OBRA | 1.00 | | |
| 2019-0206 | ESTUDIOS DE TOPOGRAFÍA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE QUERÉTARO. | MUNICIPIO DE QUERETARO | 100% | 13/01/2020 | 09/04/2020 | 100% | 14/04/2020 | 15/05/2020 | 3,378,863.38 | 3,378,863.38 | ESTUDIO | 1.00 | | |
| 2019-0208 | PROYECTO EJECUTIVO PARA EL MERCADO LOMAS DE CASA BLANCA. | JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ | 100% | 04/02/2020 | 25/05/2020 | 100% | 25/03/2020 | 31/07/2020 | 3,944,023.10 | 3,944,023.10 | PROYECTO | 1.00 | | |
| 2020-0003 | ESTUDIO COSTO BENEFICIO DE LA REGENERACION URBANA EN VIALIDAD DE ACCESO A FÁBRICA HÉRCULES | HERCULES | 100% | 30/03/2020 | 11/04/2020 | 100% | 29/04/2020 | 29/04/2020 | 260,000.64 | 260,000.64 | ESTUDIO | 1.00 | | |
| 2020-0004 | REUBICACIÓN DE LA LINEA DE MEDIA TENSIÓN EN CALLE GRANATE ESQ. CON CALLE CORREGIDORA, COL. SAN PEDRO MARTÍN. | FELIPE CARRILLO PUERTO | 100% | 13/05/2020 | 08/07/2020 | 100% | 31/07/2020 | 13/11/2020 | 126,731.62 | 126,731.62 | OBRA | 1.00 | | |
| 2020-0005 | ELABORACIÓN DE PROYECTOS ESTRUCTURALES Y FIRMAS RESPONSIVAS PARA EJECUCIÓN DE OBRAS CONTEMPLADAS EN EL 2020 | MUNICIPIO DE QUERETARO | 100% | 13/04/2020 | 30/11/2020 | 100% | 02/12/2020 | 19/03/2021 | 659,770.54 | 659,770.54 | PROYECTO | 1.00 | | |

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE DICIEMBRE 2021

| PERIODO: DICIEMBRE 2021 | | DIRECTO 2019 | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--------------------------|------|--------------|---------------|------|--------------|--------------------|-------------------------|------------------------------|------------------|-----------|--|
| ENTIDAD: QUERÉTARO | | AVANCE FÍSICO FINANCIERO | | | | | | INVERSIÓN | | | | METAS | |
| MUNICIPIO: | | FÍSICO | | | FINANCIERO | | | INVERSIÓN APROBADA | | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | | METAS | |
| No. De Obra | Descripción | Localidad | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas | |
| 2020-0032 | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD EN COL. 15 DE MAYO | FELIX OSORES SOTOMAYOR | 100% | 24/08/2020 | 14/12/2020 | 100% | 30/10/2020 | - | 1,121,048.48 | 1,121,048.48 | OBRA | 1.00 | |
| 2020-0105 | REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y ÁREA DE EJERCITADORES UBICADOS SOBRE CALLE FRANCISCO MÁRQUEZ EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA. | SANTA ROSA JAUREGUI | 100% | 20/08/2020 | 10/12/2020 | 100% | 04/11/2020 | 03/03/2021 | 822,655.22 | 822,655.22 | OBRA | 1.00 | |
| 2020-0109 | RECONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SAN JAVIER, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO. | CENTRO HISTORICO | 100% | 20/08/2020 | 15/10/2020 | 100% | 15/10/2020 | 22/01/2021 | 1,098,974.84 | 1,098,974.84 | OBRA | 1.00 | |
| 2020-0110 | URBANIZACIÓN DE CALLE GRANATE DE CALLE JADEITA A CALLE TURMALINA | EPIGMENIO GONZALEZ | 100% | 24/08/2020 | 05/10/2020 | 100% | 15/10/2020 | 22/01/2021 | 2,466,233.41 | 2,466,233.41 | OBRA | 1.00 | |
| 2020-0111 | AMPLIACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO A LO LARGO DEL DREN SANTA ROSA, DESDE LA CALLE EMILIANO ZAPATA HASTA VICENTE GUERRERO, EN COL. EL PEDREGAL. | SANTA ROSA JAUREGUI | 100% | 31/08/2020 | 26/10/2020 | 100% | 15/10/2020 | 22/01/2021 | 965,032.07 | 965,032.07 | OBRA | 1.00 | |
| 2020-0113 | RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE PINO SUÁREZ EN CUERPO NORTE DE 5 DE FEBRERO A CALLE NIÑOS HÉROES | CENTRO HISTORICO | 100% | 20/08/2020 | 17/09/2020 | 100% | 21/12/2020 | 27/01/2021 | 148,723.80 | 148,723.80 | OBRA | 1.00 | |
| 2020-0119 | CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA PARA CAMPO DE FÚTBOL SOCCER PARA COLOCACIÓN DE PASTO SINTÉTICO, CON DREN PLUVIAL Y CERCADO PERIMETRAL EN LA PREPA NORTE | EPIGMENIO GONZALEZ | 100% | 14/09/2020 | 07/12/2020 | 100% | 13/11/2020 | 03/03/2021 | 1,836,373.83 | 1,836,373.83 | OBRA | 1.00 | |
| 2020-0127 | INFRAESTRUCTURA AV. SAN RAFAEL, FRENTE ENTRADA PRINCIPAL A CONALEP | FELIX OSORES SOTOMAYOR | 100% | 31/08/2020 | 21/12/2020 | 100% | 13/11/2020 | 18/03/2021 | 435,716.04 | 435,716.04 | OBRA | 1.00 | |
| 2020-0128 | IMAGEN URBANA EL TEPE | CENTRO HISTORICO | 100% | 14/09/2020 | 04/01/2021 | 100% | 13/11/2020 | 02/12/2021 | 89,377.38 | 89,377.38 | OBRA | 1.00 | |
| 2020-0130 | POLIDEPORTIVO SAN PEDRO MÁRTIR | SAN PEDRO MARTIR | 100% | 13/07/2020 | 28/12/2020 | 100% | 14/08/2020 | 27/10/2021 | 15,133,978.52 | 15,133,978.52 | OBRA | 1.00 | |
| 2020-0131 | INFRAESTRUCTURA DE FÁBRICA/DEPORTE, HÉRCULES | CAYETANO RUBIO | 100% | 29/09/2020 | 13/04/2021 | 100% | 20/11/2020 | - | 11,678,420.86 | 11,678,420.86 | OBRA | 1.00 | |
| 2020-0134 | REHABILITACION Y FORESTACION PARQUE Y CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADO EN CALZADA DE LAS LÁGRIMAS, ENTRE FUERTE DE GUADALUPE Y FUERTE DE NAVIDAD, EN LA COL. EL VERGEL | EPIGMENIO GONZALEZ | 100% | 31/08/2020 | 12/10/2020 | 100% | 31/08/2020 | 26/01/2021 | 262,818.60 | 262,818.60 | OBRA | 1.00 | |
| 2021-0103 | SEMAFORIZACIÓN DE CRUCEROS ALEDAÑOS AL VIADUCTO PONIENTE | EPIGMENIO GONZALEZ | 100% | 10/06/2021 | 02/09/2021 | 100% | 14/06/2021 | 14/12/2021 | 3,483,559.08 | 3,483,559.08 | OBRA | 1.00 | |
| DIRECTO 2019 | | | | | | | | | 1,496,656,929.90 | 1,496,656,929.90 | | | |

LIC. FRANCISCO JOSE MARTINEZ DOMINGUEZ
SECRETARIO DE FINANZAS

ARQ. ORIANA LOPEZ CASTILLO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

*En atención a la información financiera

*En atención a la información de avances físico

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respectivo al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF.



AVANCE FISICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE DICIEMBRE 2021

| PERIODO: | | DIRECTO 2020 | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|--------------------------|--------|--------------|---------------|------|--------------|--------------------|----------------|------------------------------|------------------|-----------|--|
| ENTIDAD: | | AVANCE FISICO FINANCIERO | | | | | | INVERSIÓN | | | | METAS | |
| MUNICIPIO: | | FÍSICO | | | FINANCIERO | | | INVERSIÓN APROBADA | | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | | METAS | |
| No. De Obra | Descripción | Localidad | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas | |
| 2014-0055 | 86 913153 ELABORACION DE LOS ESTUDIOS COSTO BENEFICIO, COSTO BENEFICIO SIMPLIFICADO O FICHA TECNICA, ASI COMO LA OBTENCION DE LOS REGISTROS EN LA CARTERA DE PROYECTOS DE LA SHCP, PARA VARIOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL E HIDRAULICOS PLUVIALES EN EL MP | MUNICIPIO DE QUERETARO | 100% | 30/12/2013 | 22/03/2014 | 0% | 30/12/2013 | - | 144,493.92 | - | PROYECTO | 7 00 | |
| 2014-0576 | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE CERRO DE MENDIOLA, ENTRE CALLE PATHE Y CERRO DE MENCHACA, COLONIA LAS AMERICAS II, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES | EPIGMENIO GONZALEZ | 100% | 29/01/2015 | 11/03/2015 | 0% | 19/01/2015 | - | 104,340.59 | - | LUMINARIAS | 4 00 | |
| 2015-0133 | ESTRUCTURA Y CUBIERTA PARA EL LIENZO CHARRO MUNICIPAL, PARQUE BICENTENARIO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI. (PROYECTO INTEGRAL) | SANTA ROSA JAUREGUI | 100% | 27/04/2015 | 21/08/2015 | 0% | 27/04/2015 | - | 5,990,728.78 | - | OBRA | 1 00 | |
| 2016-0262 | ASFALTO EN CAMINO DE ACCESO A COMUNIDAD BUENAVISTA | BUENAVISTA | 100% | 17/02/2017 | 12/05/2017 | 0% | - | - | 1,916,857.80 | - | OBRA | 1 00 | |
| 2017-0003 | PARQUE ARTE URBANO LOMAS DEL VALLE, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ | LOMAS DEL VALLE | 100% | 24/03/2017 | 11/08/2017 | 0% | 07/06/2017 | - | 2,153,294.45 | - | OBRA | 1 00 | |
| 2017-0023 | CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR | FÉLIX OSORES SOTOMAYOR | 100% | 06/04/2017 | 27/07/2017 | 0% | 30/05/2017 | - | 3,445,707.62 | - | OBRA | 1 00 | |
| 2017-0176 | SUPERVISION EXTERNA CICLOVIA STA. MARIA MAGDALENA. | MUNICIPIO DE QUERETARO | 100% | 13/09/2017 | 28/03/2018 | 76% | 16/08/2018 | - | 1,365,641.12 | 1,042,872.39 | OBRA | 1 00 | |
| 2019-0125 | SUSTITUCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. HERCULES ENTRE CALLE DEL DEPORTE Y EL LÍMITE MUNICIPAL | HERCULES | 100% | 24/10/2019 | 09/04/2020 | 100% | 24/02/2020 | 19/05/2021 | 2,714,594.78 | 2,714,594.78 | OBRA | 1 00 | |
| 2019-0128 | REGENERACIÓN DE CALLE CELESTINO DÍAZ, COLONIA EL TEPETATE, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO. | EL TEPETATE | 100% | 24/10/2019 | 30/01/2020 | 0% | 17/12/2019 | - | 267,380.14 | - | OBRA | 1 00 | |
| 2019-0146 | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL PASO INFERIOR EN EL CRUCE CON LA VÍA FÉRREA PARA ACCESO A COLONIA EL BOSQUE. | EL BOSQUE | 94% | 14/10/2019 | 30/03/2020 | 0% | 19/12/2019 | - | 109,591.33 | - | PROYECTO | 1 00 | |
| 2019-0178 | DREN PLUVIAL SANTA ROSA JAUREGUI, DELEGACION SANTA ROSA JAUREGUI | SANTA ROSA JAUREGUI | 84% | 24/03/2020 | 08/09/2020 | 48% | 13/04/2020 | - | 9,045,822.41 | 4,297,630.50 | OBRA | 1 00 | |
| 2019-0179 | DREN PLUVIAL SANTA ROSA JAUREGUI, SEGUNDA ETAPA | SANTA ROSA JAUREGUI | 100.0% | 01/06/2020 | 24/08/2020 | 100% | 29/07/2020 | 21/05/2021 | 334,495.81 | 334,495.81 | OBRA | 1 00 | |
| 2019-0180 | REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS CULTURALES, DEPORTIVOS, CÍVICOS Y CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN PLAZA CÍVICA, EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL # 3 " 1º DE SEPTIEMBRE DE 1982", COL. EL MARQUÉS, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO. | EL MARQUES | 100% | 10/02/2020 | 27/07/2020 | 100% | 26/03/2020 | 22/02/2021 | 1,816,114.73 | 1,816,114.73 | OBRA | 1 00 | |
| 2019-0181 | REHABILITACIÓN DE VIALIDAD Y SERVICIOS DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE | BARRIO DE LA CRUZ | 100% | 26/12/2019 | 17/04/2020 | 100% | 17/03/2020 | 03/03/2021 | 2,141,709.26 | 2,141,709.26 | OBRA | 1 00 | |
| 2019-0183 | OBRA DE INCORPORACION AL DREN CIMATARIO I, LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO PANORÁMICO, DELEGACION JOSEFA VERGARA. | PANORÁMICO | 100% | 11/05/2020 | 03/08/2020 | 97% | 24/07/2020 | - | 9,531,973.75 | 9,204,267.20 | OBRA | 1 00 | |
| 2019-0185 | RECONSTRUCCIÓN DE CALLES EN JURICA PUEBLO | JURICA PUEBLO | 100% | 30/12/2019 | 04/05/2020 | 100% | 06/04/2020 | 12/03/2021 | 995,092.93 | 995,092.93 | OBRA | 1 00 | |
| 2019-0199 | MEJORAMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE TORRENTERAS PLUVIALES EN CALLES DE LA COLONIA LAS PLAZAS. | LAS PLAZAS | 100% | 07/04/2020 | 28/07/2020 | 100% | 29/05/2020 | 29/04/2021 | 4,340,398.34 | 4,340,398.34 | OBRA | 1 00 | |
| 2019-0203 | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE COMANDO POLICIAL C4. | DESARROLLO SAN PABLO | 100% | 13/12/2019 | 26/06/2020 | 100% | 29/04/2020 | 22/02/2021 | 28,616,010.32 | 28,616,010.32 | OBRA | 1 00 | |
| 2019-0204 | SISTEMA PLUVIAL Y RE INGENIERÍA VIAL AVENIDA PIE DE LA CUESTA | MUNICIPIO DE QUERETARO | 100% | 30/12/2019 | 15/09/2020 | 100% | 03/04/2020 | 19/02/2021 | 39,484,926.91 | 39,484,926.91 | OBRA | 1 00 | |
| 2020-0001 | RENOVACION Y COMPLEMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO. | MUNICIPIO DE QUERETARO | 100% | 24/02/2020 | 24/08/2020 | 70% | 10/06/2020 | - | 198,522,533.91 | 138,859,911.59 | OBRA | 1 00 | |



AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE DICIEMBRE 2021

| PERIODO: | | DIRECTO 2020 | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|----------------------------|------|--------------|---------------|------------|--------------|---------------|---------------|--------------------|------------------------------|-----------|--|
| ENTIDAD: | | AVANCE FÍSICO FINANCIERO | | | | | | | | INVERSIÓN | | | |
| MUNICIPIO: | | FÍSICO | | | | FINANCIERO | | | | INVERSIÓN APROBADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | METAS | |
| No. De Obra | Descripción | Localidad | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas | |
| 2020-0002 | CONSTRUCCIÓN DE AULA COCINA EN CAM HELEN KELLER | JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ | 100% | 30/03/2020 | 22/06/2020 | 100% | 15/07/2020 | 17/02/2021 | 1,378,612.37 | 1,378,612.37 | OBRA | 1.00 | |
| 2020-0005 | ELABORACIÓN DE PROYECTOS ESTRUCTURALES Y FIRMAS RESPONSIVAS PARA EJECUCIÓN DE OBRAS CONTEMPLADAS EN EL 2020 | MUNICIPIO DE QUERETARO | 100% | 13/04/2020 | 30/11/2020 | 100% | 02/12/2020 | 19/03/2021 | 1,079,060.14 | 1,079,060.14 | PROYECTO | 1.00 | |
| 2020-0006 | TROTAPISTA - PROYECTO | CENTRO HISTORICO | 90% | 23/10/2020 | 12/03/2021 | 82% | 18/12/2020 | - | 5,116,228.79 | 4,175,418.41 | PROYECTO | 1.00 | |
| 2020-0007 | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE SOBRE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN PRIMARIA REPÚBLICA MEXICANA | CERRITO COLORADO | 100% | 03/08/2020 | 26/10/2020 | 100% | 30/09/2020 | 27/01/2021 | 16,573.38 | 16,573.38 | OBRA | 1.00 | |
| 2020-0008 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES DE HACIENDA DEL LLANO DE LA ROCHERA, 1, 2, 3 Y PRIVADA 2 EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUELITO | SANTA ROSA JAUREGUI | 100% | 03/08/2020 | 23/11/2020 | 100% | 15/09/2020 | 22/02/2021 | 55,694.93 | 55,694.93 | OBRA | 1.00 | |
| 2020-0009 | MANTENIMIENTO VIAL CON DIVERSOS TIPOS DE PAVIMENTO EN VIALIDADES Y CICLOVIAS DEL MUNICIPIO DE QUERETARO, QRO. FRENTE 16 | MUNICIPIO DE QUERETARO | 100% | 31/03/2020 | 23/06/2020 | 100% | 15/05/2020 | 22/01/2021 | 48,575,486.02 | 48,575,486.02 | OBRA | 1.00 | |
| 2020-0011 | REHABILITACION DE TECHOS EN SALONES DEL PREESCOLAR JUSTO SIERRA, MOMPANI | FELIPE CARRILLO PUERTO | 100% | 03/08/2020 | 14/09/2020 | 100% | 18/12/2020 | 22/01/2021 | 124,398.46 | 124,398.46 | OBRA | 1.00 | |
| 2020-0013 | INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES DE HACIENDA LLANO DE LA ROCHERA, 1, 2, 3 Y PRIVADA 2 Y COLECTOR SANITARIO EN CALLE HACIENDA PIE DE GALLO, EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUELITO | SANTA ROSA JAUREGUI | 100% | 07/04/2020 | 28/07/2020 | 100% | 15/06/2020 | 22/03/2021 | 3,531,280.63 | 3,531,280.63 | OBRA | 1.00 | |
| 2020-0021 | ESTUDIOS PRELIMINARES PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DEL EJERCICIO 2020 EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO. | MUNICIPIO DE QUERETARO | 100% | 04/05/2020 | 30/11/2020 | 100% | 15/10/2020 | 08/02/2021 | 1,678,013.65 | 1,678,013.65 | ESTUDIO | 1.00 | |
| 2020-0022 | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE TÈMÁTICO EN LA ALAMEDA NORTE | EPIGMENIO GONZALEZ | 100% | 07/04/2020 | 25/08/2020 | 100% | 29/05/2020 | 01/07/2021 | 6,511,539.99 | 6,511,539.99 | OBRA | 1.00 | |
| 2020-0024 | CAMPO DE FUTBOL SOCCER, PISTA DE ATLETISMO Y CAMPO DE BEISBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA DEL TINTERO | EL TINTERO | 100% | 20/04/2020 | 13/07/2020 | 100% | 04/06/2020 | 16/12/2020 | 19,196,315.09 | 19,196,315.09 | OBRA | 1.00 | |
| 2020-0026 | MANTENIMIENTO VIAL, RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN EN ACCESO A HACIENDA SANTA ROSA (AMBOS CUERPOS). | HACIENDA SANTA ROSA | 100% | 20/04/2020 | 10/08/2020 | 100% | 10/07/2020 | 18/02/2021 | 49,996,048.37 | 49,996,048.37 | OBRA | 1.00 | |
| 2020-0032 | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD EN COL. 15 DE MAYO | FELIX OSORES SOTOMAYOR | 100% | 24/08/2020 | 14/12/2020 | 51% | 30/10/2020 | - | 5,341,183.54 | 2,744,634.25 | OBRA | 1.00 | |
| 2020-0033 | INFRAESTRUCTURA INVIERNO Y JIMÉNEZ | EL TEPETATE | 98% | 04/05/2020 | 19/10/2020 | 96% | 14/07/2020 | - | 21,358,739.38 | 20,534,083.50 | OBRA | 1.00 | |
| 2020-0041 | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AV. PEÑUELAS, EN EL TRAMO UBICADO ENTRE PASEO DE LA CONSTITUCIÓN Y JARDINEROS. | EPIGMENIO GONZALEZ | 100% | 10/08/2020 | 05/10/2020 | 100% | 30/10/2020 | 25/01/2021 | 160,657.94 | 160,657.94 | OBRA | 1.00 | |
| 2020-0046 | CENTRO DE ADULTO MAYOR DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ | LAZARO CARDENAS | 100% | 08/06/2020 | 26/10/2020 | 100% | 09/09/2020 | 19/05/2021 | 17,937,113.00 | 17,937,113.00 | OBRA | 1.00 | |
| 2020-0047 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO/CAMELLON CENTRO-SUR | FELIX OSORES SOTOMAYOR | 100% | 03/08/2020 | 28/09/2020 | 100% | 14/08/2020 | 30/04/2021 | 14,219,488.94 | 14,219,488.94 | OBRA | 1.00 | |
| 2020-0054 | CONSOLIDACIÓN A BASE DE ANCLAS PASIVAS EN TALUD INESTABLE EN COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ | JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ | 100% | 28/09/2020 | 07/12/2020 | 100% | 30/09/2020 | 28/01/2021 | 785,808.09 | 785,808.09 | OBRA | 1.00 | |
| 2020-0056 | URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO EMPACADO EN TEPETATE Y HUELLAS DE RODAMIENTO DE EMPEDRADO EN MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LAS CALLES: LAGO DE XOCHIMILCO, LAGO DE PÁTZCUARO, LAGO DE CUITZEO, LAGO DE GUADALUPE, LAGO DE ZUMPANGO Y LAGO DE TLÁHUAC | EPIGMENIO GONZALEZ | 100% | 15/07/2020 | 23/09/2020 | 100% | 30/10/2020 | 03/03/2021 | 3,949,252.37 | 3,949,252.37 | OBRA | 1.00 | |
| 2020-0061 | URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA, DE CARRETERA A SAN MIGUEL DE ALLENDE HASTA MORELOS | BUENAVISTA | 100% | 27/07/2020 | 05/10/2020 | 100% | 30/09/2020 | 21/12/2020 | 3,073,396.83 | 3,073,396.83 | OBRA | 1.00 | |



AVANCE FISICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE DICIEMBRE 2021

| PERIODO: | | DIRECTO 2020 | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|----------------------------|------|--------------|---------------|------|--------------|--------------------|----------------|------------------------------|------------------|-----------|--|
| ENTIDAD: | | AVANCE FISICO FINANCIERO | | | | | | INVERSION | | | | | |
| MUNICIPIO: | | FISICO | | | FINANCIERO | | | INVERSION APROBADA | | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA | | METAS | |
| No. De Obra | Descripción | Localidad | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas | |
| 2020-0063 | MANTENIMIENTO VIAL CON DIVERSOS TIPOS DE PAVIMENTO EN VIALIDADES Y CICLOVIAS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 17 | MUNICIPIO DE QUERETARO | 100% | 26/06/2020 | 13/11/2020 | 100% | 15/09/2020 | 18/02/2021 | 45,800,647.38 | 45,800,647.38 | OBRA | 1.00 | |
| 2020-0102 | REHABILITACIÓN DE CANCHAS EN PARQUE UBICADO EN CALLE AGAVE ESQ. CHICHIMECAS, COL. CERRITO COLORADO | CERRITO COLORADO | 64% | 24/08/2020 | 19/10/2020 | 0% | 15/10/2020 | - | 1,488,227.82 | - | OBRA | 1.00 | |
| 2020-0104 | REHABILITACIÓN EN EL MERCADO DE LA CRUZ | BARRIO DE LA CRUZ | 100% | 15/07/2020 | 02/12/2020 | 100% | 28/08/2020 | 12/05/2021 | 14,315,429.74 | 14,315,429.74 | OBRA | 1.00 | |
| 2020-0105 | REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y ÁREA DE EJERCITADORES UBICADOS SOBRE CALLE FRANCISCO MÁRQUEZ EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA. | SANTA ROSA JAUREGUI | 100% | 20/08/2020 | 10/12/2020 | 100% | 04/11/2020 | 03/03/2021 | 267,851.60 | 267,851.60 | OBRA | 1.00 | |
| 2020-0109 | RECONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SAN JAVIER, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO. | CENTRO HISTORICO | 100% | 20/08/2020 | 15/10/2020 | 100% | 15/10/2020 | 22/01/2021 | 275,012.59 | 275,012.59 | OBRA | 1.00 | |
| 2020-0110 | URBANIZACIÓN DE CALLE GRANATE DE CALLE JADEITA A CALLE TURMALINA | EPIGMENIO GONZALEZ | 100% | 24/08/2020 | 05/10/2020 | 100% | 15/10/2020 | 22/01/2021 | 190,891.72 | 190,891.72 | OBRA | 1.00 | |
| 2020-0111 | AMPLIACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO A LO LARGO DEL DREN SANTA ROSA, DESDE LA CALLE EMILIANO ZAPATA HASTA VICENTE GUERRERO, EN COL. EL PEDREGAL | SANTA ROSA JAUREGUI | 100% | 31/08/2020 | 26/10/2020 | 100% | 15/10/2020 | 22/01/2021 | 124,073.39 | 124,073.39 | OBRA | 1.00 | |
| 2020-0113 | RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE PINO SUÁREZ EN CUERPO NORTE DE 5 DE FEBRERO A CALLE NIÑOS HÉROES | CENTRO HISTORICO | 100% | 20/08/2020 | 17/09/2020 | 100% | 21/12/2020 | 29/01/2021 | 225,943.90 | 225,943.90 | OBRA | 1.00 | |
| 2020-0115 | MANTENIMIENTO VIAL Y RECONSTRUCCIÓN DE CALLES, EN LAS INMEDIACIONES DEL NUEVO HOSPITAL GENERAL | JARDINES DE LA HACIENDA | 100% | 26/06/2020 | 16/10/2020 | 100% | 14/08/2020 | 10/02/2021 | 37,807,313.54 | 37,807,313.54 | OBRA | 1.00 | |
| 2020-0116 | MANTENIMIENTO VIAL Y RECONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, ETAPA 2. | MUNICIPIO DE QUERETARO | 100% | 15/07/2020 | 02/12/2020 | 100% | 15/10/2020 | 23/04/2021 | 11,697,565.67 | 11,697,565.67 | OBRA | 1.00 | |
| 2020-0118 | URBANIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE LA CALLE PINO SUÁREZ | CENTRO HISTORICO | 100% | 26/06/2020 | 16/10/2020 | 96% | 28/08/2020 | - | 42,508,446.29 | 40,854,993.51 | OBRA | 1.00 | |
| 2020-0119 | CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA PARA CAMPO DE FÚTBOL SOCCER PARA COLOCACIÓN DE PASTO SINTÉTICO, CON DREN PLUVIAL Y CERCADO PERIMETRAL EN LA PREPA NORTE | EPIGMENIO GONZALEZ | 100% | 14/09/2020 | 07/12/2020 | 100% | 13/11/2020 | 03/03/2021 | 2,980,965.31 | 2,980,965.31 | OBRA | 1.00 | |
| 2020-0120 | REHABILITACIÓN DE VIALIDAD DE CALLE HÉRCULES, DE LA FÁBRICA DE HÉRCULES A PAN DE DULCE, DELEGACIÓN VILLA CAYETANO RUBIO. | CAYETANO RUBIO | 100% | 26/08/2020 | 16/12/2020 | 100% | 26/08/2020 | 10/09/2021 | 18,929,234.62 | 18,929,234.62 | OBRA | 1.00 | |
| 2020-0122 | REHABILITACIÓN DE PUENTE PALOMAS | CAYETANO RUBIO | 100% | 14/09/2020 | 04/01/2021 | 100% | 13/11/2020 | 21/05/2021 | 1,213,311.64 | 1,213,311.64 | OBRA | 1.00 | |
| 2020-0127 | INFRAESTRUCTURA AV. SAN RAFAEL, FRENTE ENTRADA PRINCIPAL A CONALEP | FELIX OSORES SOTOMAYOR | 100% | 31/08/2020 | 21/12/2020 | 100% | 13/11/2020 | 18/03/2021 | 2,061,506.62 | 2,061,506.62 | OBRA | 1.00 | |
| 2020-0128 | IMAGEN URBANA EL TEPE | CENTRO HISTORICO | 100% | 14/09/2020 | 04/01/2021 | 100% | 30/09/2020 | 02/12/2021 | 3,455,291.65 | 3,455,291.65 | OBRA | 1.00 | |
| 2020-0130 | POLIDEPORTIVO SAN PEDRO MÁRTIR | SAN PEDRO MARTIR | 100% | 13/07/2020 | 28/12/2020 | 100% | 20/07/2020 | 27/10/2021 | 28,789,935.88 | 28,789,935.88 | OBRA | 1.00 | |
| 2020-0131 | INFRAESTRUCTURA DE FÁBRICA/DEPORTE, HÉRCULES | CAYETANO RUBIO | 100% | 29/09/2020 | 13/04/2021 | 96% | 20/11/2020 | - | 27,919,007.27 | 26,848,059.30 | OBRA | 1.00 | |
| 2020-0134 | REHABILITACIÓN Y FORESTACIÓN PARQUE Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES UBICADO EN CALZADA DE LAS LÁGRIMAS, ENTRE FUERTE DE GUADALUPE Y FUERTE DE NAVIDAD, EN LA COL. EL VERGEL | EPIGMENIO GONZALEZ | 100% | 31/08/2020 | 12/10/2020 | 100% | 15/10/2020 | 26/01/2021 | 794,777.17 | 794,777.17 | OBRA | 1.00 | |
| 2020-0137 | CONSTRUCCIÓN DE TORRENTERA FRENTE A PARQUE UBICADO EN SERAPIO RENDÓN, COL. REFORMA AGRARIA Y CONEXIÓN AL DREN. | JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ | 100% | 14/09/2020 | 07/12/2020 | 100% | 15/10/2020 | 22/01/2021 | 2,635,938.08 | 2,635,938.08 | OBRA | 1.00 | |
| 2020-0141 | SUPERVISIÓN EXTERNA POLIDEPORTIVO SAN PEDRO MÁRTIR | FELIX OSORES SOTOMAYOR | 100% | 13/08/2020 | 25/02/2021 | 100% | 28/08/2020 | 25/11/2021 | 1,276,718.72 | 1,276,718.72 | OBRA | 1.00 | |
| 2020-0145 | RECONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD E INFRAESTRUCTURA PLUVIAL DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN TLACOTE EL BAJO | FELIPE CARRILLO PUERTO | 100% | 09/11/2020 | 25/04/2021 | 85% | 03/12/2020 | - | 54,000,984.32 | 45,668,477.99 | OBRA | 1.00 | |
| 2020-0149 | INFRAESTRUCTURA PLUVIAL, MEJORAMIENTO DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y RECONSTRUCCIÓN DE CALLES DE LA COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO ETAPA 1 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 96% | 09/11/2020 | 26/04/2021 | 84% | 13/11/2020 | - | 38,479,703.42 | 32,477,483.88 | OBRA | 1.00 | |
| 2020-0155 | CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO, PLAZA Y REHABILITACIÓN DE MERCADO LOMAS DE CASA BLANCA | JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ | 99% | 23/11/2020 | 30/04/2021 | 80% | 28/12/2020 | - | 118,960,014.16 | 94,664,684.85 | OBRA | 1.00 | |
| 2020-0168 | REHABILITACIÓN DE UNIDADES DEPORTIVAS (1A. ETAPA) | MUNICIPIO DE QUERETARO | 100% | 17/11/2020 | 09/02/2021 | 100% | 19/11/2020 | 01/08/2021 | 27,595,096.99 | 27,595,096.99 | OBRA | 1.00 | |



AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE DICIEMBRE 2021

| PERIODO: | | DIRECTO 2020 | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|--------------------------|------|--------------|---------------|------------|--------------|---------------|---------------|--------------------|------------------------------|-----------|--|
| ENTIDAD: | | AVANCE FÍSICO FINANCIERO | | | | | | | | INVERSIÓN | | | |
| MUNICIPIO: | | FÍSICO | | | | FINANCIERO | | | | INVERSIÓN APROBADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | METAS | |
| No. De Obra | Descripción | Localidad | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas | |
| 2020-0175 | MANTENIMIENTO VIAL EN VIALIDADES DE LA ZONA PONIENTE DEL MUNICIPIO, DELEGACIONES FÉLIX OSORES SOTOMAYOR Y FELIPE CARRILLO PUERTO. | MUNICIPIO DE QUERETARO | 100% | 09/11/2020 | 01/03/2021 | 100% | 09/11/2020 | 22/03/2021 | 58,000,961.39 | 58,000,961.39 | OBRA | 1.00 | |
| 2021-0003 | MANTENIMIENTO VIAL Y REHABILITACIÓN EN LA COLONIA SANTA MÓNICA | SANTA MONICA | 100% | 12/04/2021 | 21/06/2021 | 100% | 14/04/2021 | 14/12/2021 | 9,173,907.70 | 9,173,907.70 | OBRA | 1.00 | |
| 2021-0005 | ESTUDIOS PRELIMINARES PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO | MUNICIPIO DE QUERETARO | 100% | 23/03/2021 | 10/08/2021 | 100% | 25/03/2021 | 01/09/2021 | 935,068.94 | 935,068.94 | OBRA | 1.00 | |
| 2021-0006 | ESTUDIOS DE MOVILIDAD PARA PROYECTOS PRIORITARIOS EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO | MUNICIPIO DE QUERETARO | 100% | 12/04/2021 | 09/08/2021 | 100% | 25/03/2021 | 25/08/2021 | 465,922.35 | 465,922.35 | PROYECTO | 1.00 | |
| 2021-0010 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PARQUE ALCANFORES SUR | LA FLORIDA | 100% | 23/03/2021 | 06/04/2021 | 100% | 11/05/2021 | 11/05/2021 | 82,117.99 | 82,117.99 | PROYECTO | 1.00 | |
| 2021-0011 | URBANIZACIÓN DE CALLE CERRO DEL AJUSCO, COLONIA LAS AMÉRICAS, SEGUNDA SECCIÓN | LAS AMERICAS II | 100% | 12/04/2021 | 07/06/2021 | 100% | 16/04/2021 | 20/07/2021 | 1,650,119.52 | 1,650,119.52 | OBRA | 1.00 | |
| 2021-0012 | ESTUDIOS DE TOPOGRAFÍA EN EL MUNICIPIO PARA EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA | MUNICIPIO DE QUERETARO | 100% | 23/03/2021 | 07/09/2021 | 100% | 05/04/2021 | 09/09/2021 | 1,231,055.80 | 1,231,055.80 | PROYECTO | 1.00 | |
| 2021-0014 | MANTENIMIENTO VIAL Y RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO SOBRE CALLE IGNACIO PÉREZ, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO. | CENTRO HISTORICO | 100% | 12/04/2021 | 14/06/2021 | 100% | 04/05/2021 | 13/08/2021 | 377,518.68 | 377,518.68 | OBRA | 1.00 | |
| 2021-0039 | REHABILITACIÓN CALLES E INFRAESTRUCTURA DE LA COLONIA CIMATARIO 2A. SECCIÓN | CIMATARIO | 96% | 12/04/2021 | 27/09/2021 | 100% | 23/04/2021 | - | 4,723,230.37 | 4,723,230.37 | OBRA | 1.00 | |
| 2021-0048 | CONSTRUCCIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS EN CETIS 16 | EPIGMENIO GONZALEZ | 100% | 10/06/2021 | 02/09/2021 | 100% | 16/06/2021 | 08/10/2021 | 762,964.58 | 762,964.58 | | 1.00 | |
| 2021-0070 | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES PARA EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA | MUNICIPIO DE QUERETARO | 100% | 26/04/2021 | 19/07/2021 | 100% | 28/04/2021 | 21/10/2021 | 1,613,811.58 | 1,613,811.58 | PROYECTO | 1.00 | |
| 2021-0072 | RENOVACIÓN Y COMPLEMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO | MUNICIPIO DE QUERETARO | 83% | 10/05/2021 | 27/09/2021 | 0% | - | - | 23,259,387.13 | - | OBRA | 1.00 | |
| 2021-0080 | CONSTRUCCIÓN CISTERNA EN PRIMARIA EMILIANO ZAPATA | LA CARBONERA | 100% | 10/05/2021 | 05/07/2021 | 100% | 11/05/2021 | 06/07/2021 | 194,599.20 | 194,599.20 | OBRA | 1.00 | |
| 2021-0098 | MANTENIMIENTO VIAL EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO. FRENTE 27 | MUNICIPIO DE QUERETARO | 100% | 24/05/2021 | 16/08/2021 | 100% | 20/05/2021 | 01/09/2021 | 118,886.44 | 118,886.44 | OBRA | 1.00 | |
| 2021-0100 | REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES VARIAS ZONA JURQUILLA | JURQUILLA | 100% | 24/05/2021 | 19/07/2021 | 100% | 24/05/2021 | 23/08/2021 | 10,399,668.33 | 10,399,668.33 | OBRA | 1.00 | |
| 2021-0101 | ESTUDIO GEODÉSICO Y ANÁLISIS DE RIESGO ESTRUCTURAL DE TALUD EN CALLE RÍO HONDO, MENCHACA III | MENCHACA III | 100% | 14/07/2021 | 08/09/2021 | 100% | 10/09/2021 | 10/09/2021 | 260,000.00 | 260,000.00 | OBRA | 1.00 | |



AVANCE FISICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE DICIEMBRE 2021

| PERIODO: | | DIRECTO 2020 | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|--------------------------|------|--------------|---------------|------|--------------|--------------------|-------------------------|------------------------------|------------------|-----------|--|
| ENTIDAD: | | AVANCE FÍSICO FINANCIERO | | | | | | INVERSIÓN | | | | METAS | |
| MUNICIPIO: | | FÍSICO | | FINANCIERO | | | | INVERSIÓN APROBADA | | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | | METAS | |
| No. De Obra | Descripción | Localidad | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas | |
| 2021-0103 | SEMAFORIZACIÓN DE CRUCEROS ALEDAÑOS AL VIADUCTO PONIENTE | EPIGMENIO GONZALEZ | 100% | 10/06/2021 | 02/09/2021 | 100% | 16/06/2021 | 16/12/2021 | 5,721,987.41 | 5,721,987.41 | OBRA | 1.00 | |
| 2021-0115 | RECONSTRUCCIÓN LATERAL CORREGIDORA NORTE, RETORNO INDUSTRIALIZACIÓN, MUNICIPIO DE QUERÉTARO | ÁLAMOS 3A SECCIÓN | 100% | 15/07/2021 | 05/08/2021 | 100% | 11/10/2021 | 11/10/2021 | 869,502.08 | 869,502.08 | OBRA | 1.00 | |
| 2021-0123 | ANÁLISIS COSTO BENEFICIO PARA LA REGENERACIÓN URBANA EN LA AV. PALMA CYCA | MUNICIPIO DE QUERETARO | 100% | 09/09/2021 | 06/10/2021 | 100% | 26/10/2021 | 26/10/2021 | 286,397.70 | 286,397.70 | OBRA | 1.00 | |
| 2021-0125 | INSPECCIÓN Y VALORACIÓN DE POSIBLES DAÑOS EN DISTRIBUIDORES, PUENTES Y VIADUCTOS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO. | MUNICIPIO DE QUERETARO | 100% | 09/09/2021 | 17/11/2021 | 100% | 04/10/2021 | 10/12/2021 | 1,745,932.67 | 1,745,932.67 | OBRA | 1.00 | |
| 2021-0145 | MANTENIMIENTO VIAL Y RECONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES DE QUERÉTARO, ETAPA 4. | MUNICIPIO DE QUERETARO | 0% | | | 0% | | | 2,044,206.92 | | OBRA | 1.00 | |
| DIRECTO 2020 | | | | | | | | | 1,124,837,737.08 | 973,135,759.59 | | | |


LIC. FRANCISCO JOSE MARTINEZ DOMINGUEZ
SECRETARIO DE FINANZAS

*En atención a la información financiera


ARQ. ORIANA LOPEZ CASTILLO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

*En atención a la información de avances físico

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respecto al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF



AVANCE FISICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE DICIEMBRE 2021

| PERIODO: DICIEMBRE 2021 | | DIRECTO 2021 | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|-----------------------------|------|--------------|---------------|------|--------------|--------------------|---------------|------------------------------|------------------|-----------|--|
| ENTIDAD: QUERÉTARO | | AVANCE FISICO FINANCIERO | | | | | | INVERSIÓN | | | | | |
| MUNICIPIO: QUERÉTARO | | FÍSICO | | | FINANCIERO | | | INVERSIÓN APROBADA | | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | | METAS | |
| No. De Obra | Descripción | Localidad | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas | |
| 2021-0001 | MANTENIMIENTO VIAL AV. UNIVERSIDAD EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO | MUNICIPIO DE QUERETARO | 100% | 29/03/2021 | 05/07/2021 | 100% | 06/07/2021 | 22/12/2021 | 55,977,391.37 | 55,977,391.37 | OBRA | 1.00 | |
| 2021-0006 | ESTUDIOS DE MOVILIDAD PARA PROYECTOS PRIORITARIOS EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO | MUNICIPIO DE QUERETARO | 100% | 12/04/2021 | 05/07/2021 | 100% | 14/04/2021 | 25/08/2021 | 2,608,393.87 | 2,608,393.87 | PROYECTO | 1.00 | |
| 2021-0007 | MANTENIMIENTO VIAL EN AV. REVOLUCIÓN EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO | SATELITE | 100% | 02/04/2021 | 04/06/2021 | 100% | 06/04/2021 | 25/08/2021 | 10,883,445.03 | 10,883,445.03 | OBRA | 1.00 | |
| 2021-0008 | MANTENIMIENTO VIAL AV. CONSTITUYENTES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO | CENTRO HISTORICO | 100% | 02/04/2021 | 07/05/2021 | 100% | 06/04/2021 | 21/05/2021 | 2,571,017.46 | 2,571,017.46 | OBRA | 1.00 | |
| 2021-0009 | MANTENIMIENTO VIAL Y RECONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, ETAPA 3 | MUNICIPIO DE QUERETARO | 100% | 12/04/2021 | 19/07/2021 | 100% | 14/04/2021 | 24/11/2021 | 9,110,669.27 | 9,110,669.27 | OBRA | 1.00 | |
| 2021-0013 | MANTENIMIENTO VIAL CON DIFERENTES TIPOS DE PAVIMENTO EN VIALIDADES DE LAS INMEDIACIONES DEL MERCADO DE ABASTOS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO | PLAZAS DEL SOL | 100% | 12/04/2021 | 07/06/2021 | 100% | 14/04/2021 | 15/12/2021 | 5,984,044.20 | 5,984,044.20 | OBRA | 1.00 | |
| 2021-0015 | ELABORACION DE PROYECTOS ESTRUCTURALES Y FIRMAS RESPONSIVAS PARA EJECUCIÓN DE OBRA | MUNICIPIO DE QUERETARO | 100% | 05/04/2021 | 23/08/2021 | 100% | 13/07/2021 | 16/12/2021 | 1,188,697.03 | 1,188,697.03 | OBRA | 1.00 | |
| 2021-0016 | REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GUTIÉRREZ NÁJERA, GARIBALDI, 15 DE MAYO, VIALIDADES EN COLONIA DILIGENCIAS Y ACCESO A FRACCIONAMIENTO LAS BRUJAS | CENTRO HISTORICO | 81% | 12/04/2021 | 02/08/2021 | 79% | 15/04/2021 | - | 15,799,473.56 | 12,517,258.10 | OBRA | 1.00 | |
| 2021-0017 | CUBIERTA LIGERA EN CENTRO DEL ADULTO MAYOR HÉRCULES | HERCULES | 100% | 05/04/2021 | 03/05/2021 | 100% | 06/04/2021 | 11/06/2021 | 907,395.20 | 907,395.20 | OBRA | 1.00 | |
| 2021-0018 | LONARIA E ILUMINACIÓN EN PARQUE DE AV. PLATEROS | PEÑUELAS | 100% | 26/04/2021 | 19/07/2021 | 82% | 21/04/2021 | - | 4,859,202.52 | 4,004,046.17 | OBRA | 1.00 | |
| 2021-0019 | OBRA EXTERIOR POLIDEPORTIVO SAN PEDRO MARTIR | SAN PEDRO MARTIR | 100% | 12/04/2021 | 05/07/2021 | 100% | 15/04/2021 | 22/07/2021 | 2,754,949.62 | 2,754,949.62 | OBRA | 1.00 | |
| 2021-0020 | RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE ALCANTARILLA VEHICULAR DE ACCESO A LA COMUNIDAD | TINAJA DE LA ESTANCIA | 100% | 12/04/2021 | 02/08/2021 | 100% | 15/04/2021 | - | 3,949,922.47 | 3,949,922.47 | OBRA | 1.00 | |
| 2021-0021 | MANTENIMIENTO VIAL EN VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 23 | EL REFUGIO | 100% | 12/04/2021 | 17/05/2021 | 100% | 20/04/2021 | 09/07/2021 | 7,925,655.96 | 7,925,655.96 | OBRA | 1.00 | |
| 2021-0022 | REPARACIÓN DE TALUD EN DREN EL ARENAL | EL ROCIO | 100% | 05/04/2021 | 17/05/2021 | 100% | 30/03/2021 | 18/06/2021 | 1,600,006.95 | 1,600,006.95 | OBRA | 1.00 | |
| 2021-0025 | MANTENIMIENTO VIAL EN VIALIDADES Y CICLOVÍAS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO. FRENTE 22 | MUNICIPIO DE QUERETARO | 100% | 12/04/2021 | 14/06/2021 | 100% | 15/04/2021 | - | 12,647,643.57 | 12,647,643.57 | OBRA | 1.00 | |
| 2021-0026 | MANTENIMIENTO VIAL EN ZONA ALEDAÑA AL PARQUE INDUSTRIAL BENITO JUAREZ Y CICLOVIAS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO. | MUNICIPIO DE QUERETARO | 100% | 12/04/2021 | 07/06/2021 | 100% | 15/04/2021 | 25/05/2021 | 10,994,916.25 | 10,994,916.25 | OBRA | 1.00 | |
| 2021-0027 | MANTENIMIENTO VIAL EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 25 | CENTRO HISTORICO | 100% | 12/04/2021 | 17/05/2021 | 100% | 15/04/2021 | 01/09/2021 | 12,204,123.10 | 12,204,123.10 | OBRA | 1.00 | |
| 2021-0028 | MANTENIMIENTO VIAL EN DIVERSAS VIALIDADES Y CICLOVIAS EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 24 | CENTRO HISTORICO | 100% | 12/04/2021 | 10/05/2021 | 100% | 15/04/2021 | 13/07/2021 | 3,642,468.50 | 3,642,468.50 | OBRA | 1.00 | |
| 2021-0029 | SISTEMA PLUVIAL EN COL. LADERAS DE SAN PEDRO | LADERAS DE SAN PEDRO MARTIR | 93% | 12/04/2021 | 27/09/2021 | 79% | 14/04/2021 | - | 9,627,160.55 | 7,572,928.67 | OBRA | 1.00 | |
| 2021-0030 | ESTUDIO HIDROLÓGICO DE LA CUENCA Tlacote, PARA EL PROYECTO EJECUTIVO DE OBRAS DE CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN | MUNICIPIO DE QUERETARO | 100% | 22/04/2021 | 17/06/2021 | 100% | 27/04/2021 | 26/08/2021 | 1,816,314.38 | 1,816,314.38 | OBRA | 1.00 | |
| 2021-0031 | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES UBICADA EN CALLE QUERÉTARO ESQ. CAMPECHE EN SAN JOSÉ EL ALTO | SAN JOSE EL ALTO | 100% | 12/04/2021 | 05/07/2021 | 100% | 19/04/2021 | - | 2,820,902.06 | 2,820,902.06 | OBRA | 1.00 | |



AVANCE FISICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE DICIEMBRE 2021

| PERIODO: | | DIRECTO 2021 | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|--------------------------|------|--------------|---------------|------|--------------|--------------------|---------------|------------------------------|------------------|-----------|--|
| ENTIDAD: | | AVANCE FISICO FINANCIERO | | | | | | INVERSIÓN | | | | | |
| MUNICIPIO: | | FÍSICO | | FINANCIERO | | | | INVERSIÓN APROBADA | | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | | METAS | |
| No. De Obra | Descripción | Localidad | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas | |
| 2021-0032 | URBANIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE PRIVADAS EN LA CALLE JOSÉ MA. PINO SUÁREZ: 1A PRIVADA PINO SUÁREZ, 2DA PRIVADA PINO SUÁREZ, 3RA PRIVADA PINO SUÁREZ Y PRIVADA CERVANTES SAAVEDRA, CENTRO HISTÓRICO | CENTRO HISTORICO | 97% | 12/04/2021 | 30/08/2021 | 80% | 19/04/2021 | - | 7,996,306.21 | 6,385,208.23 | OBRA | 1.00 | |
| 2021-0033 | ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE SANO ESPARCIMIENTO "DEPORTIVA LA PURÍSIMA" | HERCULES | 99% | 12/04/2021 | 27/09/2021 | 100% | 15/04/2021 | - | 63,852,186.60 | 63,572,534.13 | OBRA | 1.00 | |
| 2021-0034 | BAÑEO EMERGENTE EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO | MUNICIPIO DE QUERETARO | 100% | 12/04/2021 | 05/07/2021 | 100% | 19/04/2021 | 02/09/2021 | 18,652,740.35 | 18,652,740.35 | OBRA | 1.00 | |
| 2021-0037 | MANTENIMIENTO VIAL CON DIVERSOS TIPOS DE PAVIMENTO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO. FRENTE 20 | MUNICIPIO DE QUERETARO | 100% | 12/04/2021 | 07/06/2021 | 100% | 15/04/2021 | 08/10/2021 | 16,992,209.34 | 16,992,209.34 | OBRA | 1.00 | |
| 2021-0039 | REHABILITACIÓN CALLES E INFRAESTRUCTURA DE LA COLONIA CIMATARIO 2A. SECCIÓN | CENTRO HISTORICO | 96% | 12/04/2021 | 08/11/2021 | 1% | 23/04/2021 | - | 9,270,227.49 | 102,993.11 | OBRA | 1.00 | |
| 2021-0041 | CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL FRAY JUNÍPERO SERRA | MUNICIPIO DE QUERETARO | 100% | 10/05/2021 | 02/08/2021 | 100% | 03/05/2021 | 07/10/2021 | 4,991,042.29 | 4,991,042.29 | OBRA | 1.00 | |
| 2021-0042 | MEJORAMIENTO DE CÁRCAMO DE REBOMBEO Y RENIVELACIÓN DE CALLE MANDARINAS Y LIMONES, COLONIA LA HUERTA | LA HUERTA | 96% | 12/04/2021 | 02/08/2021 | 90% | 19/04/2021 | - | 8,849,178.51 | 7,988,748.94 | OBRA | 1.00 | |
| 2021-0043 | CONSTRUCCIÓN DE TORRENTERA EN AV. DEL PARQUE Y CONEXIÓN AL CANAL PLUVIAL DE LA CALLE J. GUADALUPE VELÁZQUEZ, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ | LA ALHAMBRA | 100% | 05/04/2021 | 03/05/2021 | 100% | 06/04/2021 | 17/05/2021 | 283,394.06 | 283,394.06 | OBRA | 1.00 | |
| 2021-0044 | CONSTRUCCIÓN DE PASO VEHICULAR SOBRE CANAL | SANTO NIÑO DE PRAGA | 100% | 05/04/2021 | 21/06/2021 | 100% | 06/04/2021 | 21/04/2021 | 1,348,669.21 | 1,348,669.21 | OBRA | 1.00 | |
| 2021-0045 | CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE REBOMBEO EN CALLE MARES, COLONIA EL ROCÍO | EL ROCIO | 5% | 12/04/2021 | 02/08/2021 | 0% | - | - | 5,558,045.11 | - | OBRA | 1.00 | |
| 2021-0048 | CONSTRUCCIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS EN CETIS 16 | SAN PEDRITO PEÑUELAS | 100% | 10/06/2021 | 02/09/2021 | 100% | 16/06/2021 | 08/10/2021 | 1,980,434.44 | 1,980,434.44 | OBRA | 1.00 | |
| 2021-0050 | CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE SKATEBOARD Y BMX, PARQUE ALCANFORES SUR | LA FLORIDA | 82% | 24/05/2021 | 13/09/2021 | 72% | 26/05/2021 | - | 19,997,016.19 | 14,416,593.20 | OBRA | 1.00 | |
| 2021-0071 | PROPUESTA DE LIMPIEZA DEL CONJUNTO DE MONUMENTOS AFECTADOS POR PINTAS: MONUMENTO A LA CORREGIDORA, ACUEDUCTO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, JARDÍN CONSTITUCIÓN, CALLE MADERO Y | CENTRO HISTORICO | 100% | 15/04/2021 | 10/06/2021 | 100% | 03/05/2021 | 27/08/2021 | 944,337.45 | 944,337.45 | OBRA | 1.00 | |
| 2021-0072 | RENOVACIÓN Y COMPLEMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 83% | 10/05/2021 | 27/09/2021 | 82% | 14/05/2021 | - | 80,040,696.93 | 65,333,990.00 | OBRA | 1.00 | |
| 2021-0073 | MANTENIMIENTO VIAL EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO. FRENTE 25 | MUNICIPIO DE QUERETARO | 100% | 01/06/2021 | 10/08/2021 | 100% | 01/06/2021 | 18/11/2021 | 22,809,722.19 | 22,809,722.19 | OBRA | 1.00 | |
| 2021-0087 | HABILITADO DE ÁREA PARA BODEGA EN EL PREESCOLAR "LA CORREGIDORA", EN LA COLONIA SANTA CATARINA | SANTA CATARINA | 100% | 13/05/2021 | 10/06/2021 | 100% | 13/05/2021 | 15/12/2021 | 612,271.66 | 612,271.66 | OBRA | 1.00 | |
| 2021-0098 | MANTENIMIENTO VIAL EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO. FRENTE 27 | MUNICIPIO DE QUERETARO | 100% | 24/05/2021 | 16/08/2021 | 100% | 20/05/2021 | 01/09/2021 | 8,983,994.59 | 8,983,994.59 | OBRA | 1.00 | |
| 2021-0105 | MANTENIMIENTO VIAL EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA DELEGACIÓN EPIGEMIO GONZÁLEZ, FRENTE 28 DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO | SAN PEDRITO PEÑUELAS | 100% | 01/07/2021 | 09/09/2021 | 100% | 09/07/2021 | 16/12/2021 | 9,143,826.44 | 9,143,826.44 | OBRA | 1.00 | |
| 2021-0107 | RECONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES E INFRAESTRUCTURA EN VIALIDADES DE LA COLONIA ENSUEÑO PRIMERA ETAPA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO | ENSUEÑO | 100% | 09/07/2021 | 24/09/2021 | 100% | 16/07/2021 | 15/12/2021 | 18,995,005.01 | 18,995,005.01 | OBRA | 1.00 | |
| 2021-0108 | CENTRO DE FORMACIÓN, EVALUACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. | MOMPANI | 96% | 09/07/2021 | 24/09/2021 | 82% | 23/07/2021 | - | 27,899,856.58 | 22,964,044.35 | OBRA | 1.00 | |
| 2021-0109 | NÚCLEO URBANO | MUNICIPIO DE QUERETARO | 73% | 09/07/2021 | 24/09/2021 | 4% | 20/07/2021 | - | 12,188,875.71 | 462,091.04 | OBRA | 1.00 | |



AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE DICIEMBRE 2021

| PERIODO: | | DIRECTO 2021 | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|--------------------------|------|--------------|---------------|------|--------------|--------------------|---------------|------------------------------|------------------|-----------|--|
| ENTIDAD: | | AVANCE FÍSICO FINANCIERO | | | | | | INVERSIÓN | | | | | |
| MUNICIPIO: | | FÍSICO | | | FINANCIERO | | | INVERSIÓN APROBADA | | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | | METAS | |
| No. De Obra | Descripción | Localidad | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas | |
| 2021-0112 | REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS "ACCIONES PREVENIR" | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 100% | 09/08/2021 | 20/09/2021 | 98% | 11/08/2021 | - | 2,786,650.41 | 2,734,245.70 | OBRA | 1.00 | |
| 2021-0114 | URBANIZACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN CALLE PROL. MIGUEL HIDALGO EN SAN PEDRO MÁRTIR | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 98% | 27/07/2021 | 21/09/2021 | 64% | 03/08/2021 | - | 13,825,111.53 | 8,824,194.73 | OBRA | 1.00 | |
| 2021-0120 | REMDELACIÓN DE PLAZA SANTA CECILIA, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO | CENTRO HISTORICO | 64% | 06/09/2021 | 23/01/2022 | 45% | 03/09/2021 | - | 45,025,933.30 | 20,360,728.84 | OBRA | 1.00 | |
| 2021-0121 | INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE LA COLONIA EL GRANJENAL (EJIDO SAN PABLO), PRIMERA ETAPA | EL GRANJENAL | 100% | 06/09/2021 | 23/01/2022 | 96% | 04/10/2021 | - | 2,757,788.58 | 2,659,293.53 | OBRA | 1.00 | |
| 2021-0122 | CENTRO DE FORMACIÓN, EVALUACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (STAND DE TIRO REAL). | MOMPANI | 75% | 08/09/2021 | 02/11/2021 | 48% | 06/10/2021 | - | 51,137,527.77 | 24,634,025.20 | OBRA | 1.00 | |
| 2021-0127 | ADECUACIÓN GEOMÉTRICA Y SEMAFÓRICA DEL 2° RETORNO DEL EJE CONSTITUCIÓN DE 1917, EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO. | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 100% | 18/11/2021 | 29/12/2021 | 20% | 19/11/2021 | - | 1,603,763.42 | 327,508.04 | OBRA | 1.00 | |
| 2021-0128 | REPOSICIÓN DE BARDAS PERIMETRALES EN CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO, CAF SANTA ROSA JÁUREGUI, CAF LOMA BONITA Y CDC MORELOS. | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 100% | 05/11/2021 | 02/12/2021 | 100% | 05/11/2021 | 16/12/2021 | 1,493,278.52 | 1,493,278.52 | OBRA | 1.00 | |
| 2021-0133 | MANTENIMIENTO DE ACCESO A LA COLONIA QUINTAS DEL MARQUÉS Y SEÑALAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL, EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO. | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 60% | 24/11/2021 | 04/01/2022 | 39% | 09/11/2021 | - | 3,649,454.80 | 1,430,759.46 | OBRA | 1.00 | |
| 2021-0134 | OBRAS EMERGENTES POR CONTINGENCIA EN LAS COLONIAS INDUSTRIAL, CASA BLANCA, MENCHACA II Y ROMA. | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 95% | 05/10/2021 | 24/01/2022 | 96% | 12/11/2021 | - | 46,285,684.98 | 44,203,118.52 | OBRA | 1.00 | |
| 2021-0135 | OBRAS EMERGENTES POR CONTINGENCIA EN LA COLONIA SANTA MARÍA MAGDALENA. | SANTA MARIA MAGDALENA | 60% | 07/10/2021 | 23/02/2021 | 40% | 02/12/2021 | - | 24,995,410.02 | 10,078,794.09 | OBRA | 1.00 | |
| 2021-0136 | PLAN MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN DE PAVIMENTOS, MUNICIPIO DE QUERÉTARO. | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 0% | - | - | 0% | - | - | 7,029,930.60 | - | OBRA | 1.00 | |
| 2021-0142 | ANTEPROYECTO DEL "CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA, QUERÉTARO, QRO." | EJIDO SAN PABLO | 0% | - | - | 0% | - | - | 10,348,000.01 | - | OBRA | 1.00 | |
| 2021-0139 | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA OBRA "CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA" | EJIDO SAN PABLO | 0% | - | - | 0% | - | - | 176,227.26 | - | OBRA | 1.00 | |
| 2021-0140 | ESTUDIO COSTO BENEFICIO Y DE IMPACTO VIAL PARA LA OBRA "CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA" | EJIDO SAN PABLO | 0% | - | - | 0% | - | - | 855,277.52 | - | OBRA | 1.00 | |
| 2021-0141 | ESTUDIO HIDROLÓGICO Y DISEÑO DE REGULACIÓN PLUVIAL PARA LA OBRA "CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA" | EJIDO SAN PABLO | 0% | - | - | 0% | - | - | 858,865.15 | - | OBRA | 1.00 | |
| 2021-0143 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PARA LA OBRA "CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA" | EJIDO SAN PABLO | 0% | - | - | 0% | - | - | 786,363.64 | - | OBRA | 1.00 | |

AVANCE FISICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE DICIEMBRE 2021

| PERIODO: DICIEMBRE 2021 | | DIRECTO 2021 | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|--------------------------|----|--------------|---------------|----|--------------|---------------|-----------------------|------------------------------|------------------|-----------|
| ENTIDAD: QUERÉTARO | | AVANCE FISICO FINANCIERO | | | | | | | INVERSIÓN | | | |
| MUNICIPIO: QUERÉTARO | | FÍSICO | | | FINANCIERO | | | | INVERSIÓN APROBADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | METAS | |
| No. De Obra | Descripción | Localidad | % | Fecha Inicio | Fecha Terminó | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas |
| 2021-0144 | MECÁNICA DE SUELOS PARA LA OBRA "CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA" | EJIDO SAN PABLO | 0% | - | - | 0% | - | - | 394,945.12 | - | OBRA | 2.00 |
| 2021-0145 | MANTENIMIENTO VIAL Y RECONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES DE QUERÉTARO, ETAPA 4. | MUNICIPIO DE QUERETARO | 0% | - | - | 0% | - | - | 1,455,793.07 | - | OBRA | 3.00 |
| 2021-0146 | MANTENIMIENTO VIAL EN DIVERSAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 35. | MUNICIPIO DE QUERETARO | 0% | - | - | 0% | - | - | 49,999,999.99 | - | OBRA | 4.00 |
| DIRECTO 2021 | | | | | | | | | 786,729,834.98 | 577,381,985.89 | | |



LIC. FRANCISCO JOSE MARTINEZ DOMINGUEZ
SECRETARIO DE FINANZAS

*En atención a la información financiera



ARQ. ORIANA LOPEZ CASTILLO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

*En atención a la información de avances físico

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respecto al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE DICIEMBRE 2021

| PERIODO: | RECURSO PARTICIPACIONES FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS CAPITAL | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------|------|--------------|---------------|------|--------------------|---------------|------------------------------|---------------|------------------|-----------|-------|
| ENTIDAD: | AVANCE FÍSICO FINANCIERO | | | | | | INVERSIÓN | | | | | | METAS |
| MUNICIPIO: | FÍSICO | | | FINANCIERO | | | INVERSIÓN APROBADA | | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | | METAS | | |
| No. De Obra | Descripción | Localidad | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas | |
| 2020-0158 | MANTENIMIENTO VIAL A BASE DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN VIALIDADES Y CICLOVÍAS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 18 | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 100% | 10/11/2020 | 02/02/2021 | 100% | 22/12/2020 | 20/04/2021 | 22,226,852.50 | 22,226,852.50 | OBRA | 1.00 | |
| RECURSO PARTICIPACIONES FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS CAPITAL | | | | | | | | | 22,226,852.50 | 22,226,852.50 | | | |



LIC. FRANCISCO JOSE MARTINEZ DOMINGUEZ
SECRETARIO DE FINANZAS

*En atención a la información financiera



ARQ. ORIANA LOPEZ CASTILLO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

*En atención a la información de avances físico

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respectivo al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF



AVANCE FISICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE DICIEMBRE 2021

| PERIODO: DICIEMBRE 2021 | | GEQ 2020 | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--------------------------|------|--------------|---------------|------------|--------------|---------------|---------------------|---------------------|------------------------------|-----------|--|
| ENTIDAD: QUERÉTARO | | AVANCE FÍSICO FINANCIERO | | | | | | | | INVERSIÓN | | METAS | |
| MUNICIPIO: QUERÉTARO | | FÍSICO | | | | FINANCIERO | | | | INVERSIÓN APROBADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | | |
| No. De Obra | Descripción | Localidad | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas | |
| 2020-0176 | MANTENIMIENTO VIAL EN DIVERSAS CALLES DE LA DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO. | JARDINES DE LA HACIENDA | 100% | 17/11/2020 | 09/02/2021 | 100% | 20/11/2020 | 31/03/2021 | 7,331,895.58 | 7,331,895.58 | OBRA | 1.00 | |
| 2021-0130 | RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN BAHÍAS DE TRANSPORTE PÚBLICO EN AV. IGNACIO ZARAGOZA, DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO. | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 92% | 24/11/2021 | 25/01/2022 | 0% | 18/11/2021 | - | 1,021,480.44 | 1,021,480.44 | OBRA | 1.00 | |
| GEQ 2020 | | | | | | | | | 8,353,376.02 | 8,353,376.02 | | | |

LIC. FRANCISCO JOSE MARTINEZ DOMINGUEZ
SECRETARIO DE FINANZAS

*En atención a la información financiera

ARQ. ORIANA LOPEZ CASTILLO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPALES

*En atención a la información de avances físico

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respecto al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF.



AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE DICIEMBRE 2021

| PERIODO: DICIEMBRE 2021 | | GEQ FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2020 | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------------|------|--------------|---------------|------|--------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|-----------|
| ENTIDAD: QUERÉTARO | | AVANCE FÍSICO FINANCIERO | | | | | | | INVERSIÓN | | METAS | |
| MUNICIPIO: QUERÉTARO | | FÍSICO | | FINANCIERO | | | INVERSIÓN APROBADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | | | | |
| No. De Obra | Descripción | Localidad | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas |
| 2020-0130 | POLIDEPORTIVO SAN PEDRO MÁRTIR | SAN PEDRO MARTIR | 100% | 13/07/2020 | 28/12/2020 | 100% | 20/07/2020 | 27/10/2021 | 4,679,887.80 | 4,679,887.80 | OBRA | 1.00 |
| 2020-0175 | MANTENIMIENTO VIAL EN VIALIDADES DE LA ZONA PONIENTE DEL MUNICIPIO, DELEGACIONES FÉLIX OSORES SOTOMAYOR Y FELIPE CARRILLO PUERTO. | MUNICIPIO DE QUERETARO | 100% | 09/11/2020 | 01/03/2021 | 100% | 29/12/2020 | 22/03/2021 | 53,320,112.20 | 53,320,112.20 | OBRA | 1.00 |
| 2021-0130 | RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN BAHÍAS DE TRANSPORTE PÚBLICO EN AV. IGNACIO ZARAGOZA, DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO. | MUNICIPIO DE QUERETARO | 92% | 24/11/2021 | 25/01/2022 | 0% | 18/11/2021 | - | 211,982.40 | 211,982.40 | OBRA | 1.00 |
| GEQ FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2020 | | | | | | | | | 58,211,982.40 | 58,211,982.40 | | |


LIC. FRANCISCO JOSÉ MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ
SECRETARIO DE FINANZAS

*En atención a la información financiera


ARQ. ORIANA LOPEZ CASTILLO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPALES

*En atención a la información de avances físico

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respectivo al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF.

AVANCE FISICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE DICIEMBRE 2021

| PERIODO: DICIEMBRE 2021 | | GEQ 290 ISN 2021 | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|--------------------------|------|--------------|---------------|------|--------------|---------------|-----------------------|------------------------------|------------------|-----------|
| ENTIDAD: QUERÉTARO | | AVANCE FÍSICO FINANCIERO | | | | | | | INVERSIÓN | | | |
| MUNICIPIO: QUERÉTARO | | FÍSICO | | | FINANCIERO | | | | INVERSIÓN APROBADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | METAS | |
| No. De Obra | Descripción | Localidad | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas |
| 2021-0004 | MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCION DE CALLES EN COLONIA PATHE, BOSQUES DEL ACUEDUCTO Y JARDINES DE QUERÉTARO | BOSQUES DEL ACUEDUCTO | 100% | 12/04/2021 | 21/06/2021 | 100% | 20/04/2021 | 08/09/2021 | 10,625,976.75 | 10,625,976.75 | OBRA | 1.00 |
| 2021-0014 | MANTENIMIENTO VIAL Y RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO SOBRE CALLE IGNACIO PÉREZ, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO. | CENTRO HISTORICO | 100% | 12/04/2021 | 14/06/2021 | 100% | 14/04/2021 | 13/08/2021 | 4,389,572.08 | 4,389,572.08 | OBRA | 1.00 |
| 2021-0024 | MANTENIMIENTO VIAL Y RECONSTRUCCIÓN A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO SOBRE LA AV. SOMBRERETE | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 100% | 12/04/2021 | 21/06/2021 | 100% | 20/04/2021 | 12/08/2021 | 14,489,763.48 | 14,489,763.48 | OBRA | 1.00 |
| 2021-0035 | REPAVIMENTACIÓN DE AV. CIMATARIO (AMBOS CUERPOS) DE CONSTITUYENTES A CERRO BLANCO | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 100% | 12/04/2021 | 21/06/2021 | 100% | 15/04/2021 | 15/09/2021 | 13,682,010.35 | 13,682,010.35 | OBRA | 1.00 |
| 2021-0036 | MANTENIMIENTO VIAL CON DIVERSOS TIPOS DE PAVIMENTO EN VIALIDADES DEL MUNIPIO DE QUERÉTARO, QRO. FRENTE 19 | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 100% | 12/04/2021 | 05/07/2021 | 100% | 20/04/2021 | 03/09/2021 | 13,809,639.56 | 13,809,639.56 | OBRA | 1.00 |
| 2021-0038 | RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE AV. I. ZARAGOZA EN LA CIUDAD DE QUERÉTARO | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 100% | 12/04/2021 | 05/07/2021 | 100% | 08/04/2021 | 19/08/2021 | 36,342,682.81 | 36,342,682.81 | OBRA | 1.00 |
| 2021-0039 | REHABILITACIÓN CALLES E INFRAESTRUCTURA DE LA COLONIA CIMATARIO 2A. SECCIÓN | CIMATARIO | 96% | 12/04/2021 | 27/09/2021 | 100% | 22/04/2021 | - | 55,973,831.43 | 55,973,831.43 | OBRA | 1.00 |
| 2021-0040 | RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LATERALES DE PASEO DE LA REPÚBLICA Y 5 DE FEBRERO EN LA CIUDAD DE QUERÉTARO | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 100% | 12/04/2021 | 31/05/2021 | 100% | 07/04/2021 | 27/07/2021 | 45,183,212.86 | 45,183,212.86 | OBRA | 1.00 |
| 2021-0046 | MANTENIMIENTO VIAL EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO. FRENTE 21 | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 100% | 12/04/2021 | 05/07/2021 | 100% | 20/04/2021 | 09/08/2021 | 35,951,289.19 | 35,951,289.19 | OBRA | 1.00 |
| 2021-0047 | MANTENIMIENTO VIAL SOBRE LATERALES DE BLVD. BERNARDO QUINTANA DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO. | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 100% | 12/04/2021 | 31/05/2021 | 100% | 16/04/2021 | 18/08/2021 | 35,496,896.84 | 35,496,896.84 | OBRA | 1.00 |
| 2021-0104 | MANTENIMIENTO VIAL EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 30 | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 100% | 16/07/2021 | 24/09/2021 | 100% | 15/07/2021 | 29/10/2021 | 6,398,694.20 | 6,398,694.20 | OBRA | 1.00 |
| 2021-0106 | MANTENIMIENTO VIAL EN DIVERSAS VIALIDADES FRENTE 29, DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 100% | 01/07/2021 | 09/09/2021 | 100% | 15/07/2021 | 10/12/2021 | 9,295,261.81 | 9,295,261.81 | OBRA | 1.00 |
| 2021-0138 | MANTENIMIENTO VIAL EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 34. | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 2% | 27/12/2021 | 17/04/2021 | 0% | - | - | 2,206,347.45 | - | OBRA | 1.00 |
| GEQ 290 ISN 2021 | | | | | | | | | 283,845,178.81 | 281,638,831.36 | | |

LIC. FRANCISCO JOSE MARTINEZ DOMINGUEZ
SECRETARIO DE FINANZAS

*En atención a la información financiera

ARO. ORIANA LOPEZ CASTILLO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPALES

*En atención a la información de avances físico

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respecto al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF.

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE DICIEMBRE 2021

| PERIODO: DICIEMBRE 2021 | | GEQ 115 ISN 2021 | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--------------------------|------|--------------|---------------|------|--------------|---------------|-----------------------|------------------------------|------------------|-----------|
| ENTIDAD: QUERÉTARO | | AVANCE FÍSICO FINANCIERO | | | | | | | INVERSIÓN | | METAS | |
| MUNICIPIO: QUERÉTARO | | FÍSICO | | | FINANCIERO | | | | INVERSIÓN APROBADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | | |
| No. De Obra | Descripción | Localidad | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas |
| 2021-0116 | REHABILITACIÓN CALLES E INFRAESTRUCTURA DE LA COLONIA CIMATARIO 3A. SECCIÓN, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO | CIMATARIO | 86% | 02/08/2021 | 20/12/2021 | 57% | 09/08/2021 | - | 63,542,306.08 | 36,533,941.38 | OBRA | 1.00 |
| 2021-0117 | MANTENIMIENTO VIAL EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 33 | JURIQUILLA | 100% | 09/08/2021 | 18/10/2021 | 100% | 06/08/2021 | 22/11/2021 | 8,761,316.51 | 8,761,316.51 | OBRA | 1.00 |
| 2021-0118 | MANTENIMIENTO VIAL EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 32 | MUNICIPIO DE QUERETARO | 100% | 02/08/2021 | 11/10/2021 | 100% | 27/07/2021 | 16/12/2021 | 26,534,007.53 | 26,534,007.53 | OBRA | 1.00 |
| 2021-0119 | MANTENIMIENTO VIAL EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 31 | MUNICIPIO DE QUERETARO | 100% | 02/08/2021 | 11/10/2021 | 100% | 06/08/2021 | 10/12/2021 | 10,099,264.50 | 10,099,264.50 | OBRA | 1.00 |
| 2021-0130 | RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN BAHÍAS DE TRANSPORTE PÚBLICO EN AV. IGNACIO ZARAGOZA, DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO. | MUNICIPIO DE QUERETARO | 92% | 24/11/2021 | 25/01/2022 | 42% | 18/11/2021 | - | 5,977,947.51 | 2,533,845.99 | OBRA | 1.00 |
| GEQ 115 ISN 2021 | | | | | | | | | 114,914,842.13 | 84,462,375.91 | | |


LIC. FRANCISCO JOSÉ MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ
SECRETARIO DE FINANZAS

*En atención a la información financiera


ARQ. ORIANA LOPEZ CASTILLO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPALES

*En atención a la información de avances físico

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respectivo al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF.




AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE DICIEMBRE 2021

| PERIODO: DICIEMBRE 2021 | | GEQ 99.8 ISN 2021 | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------------------------|-----|--------------|---------------|------------|--------------|---------------|-----------------------|---------------------|------------------------------|-----------|--|
| ENTIDAD: QUERÉTARO | | AVANCE FÍSICO FINANCIERO | | | | | | | | INVERSIÓN | | METAS | |
| MUNICIPIO: QUERÉTARO | | FÍSICO | | | | FINANCIERO | | | | INVERSIÓN APROBADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | | |
| No. De Obra | Descripción | Localidad | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas | |
| 2021-0129 | URBANIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA CALLE JOSÉ MA. PINO SUÁREZ DE IGNACIO PÉREZ A AV. TECNOLÓGICO, COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO. | CENTRO HISTORICO | 13% | 18/11/2021 | 09/03/2022 | 5% | 22/12/2021 | - | 19,884,005.13 | 1,006,499.65 | OBRA | 1.00 | |
| 2021-0132 | MANTENIMIENTO VIAL Y RECONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES E INFRAESTRUCTURA DE LA COLONIA EL CARRIZAL. | EL CARRIZAL | 15% | 18/11/2021 | 23/02/2022 | 0% | - | - | 20,789,026.16 | - | OBRA | 1.00 | |
| 2021-0138 | MANTENIMIENTO VIAL EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 34. | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 2% | 27/12/2021 | 17/04/2021 | 0% | - | - | 59,437,658.57 | - | OBRA | 1.00 | |
| GEQ 99.8 ISN 2021 | | | | | | | | | 100,110,689.86 | 1,006,499.65 | | | |


LIC. FRANCISCO JOSE MARTINEZ DOMINGUEZ
SECRETARIO DE FINANZAS

*En atención a la información financiera


ARQ. ORIANA LOPEZ CASTILLO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPALES

*En atención a la información de avances físico

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respectivo al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF.



AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE DICIEMBRE 2021

| PERIODO: DICIEMBRE 2021 | | HABITAT MUNICIPAL | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|--------------------------|------|--------------|---------------|----|--------------|--------------------|------------------------------|-------|------------------|-----------|
| ENTIDAD: QUERÉTARO | | AVANCE FÍSICO FINANCIERO | | | | | | INVERSIÓN | | | METAS | |
| MUNICIPIO: QUERÉTARO | | FÍSICO | | | FINANCIERO | | | INVERSIÓN APROBADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | | | |
| No. De Obra | Descripción | Localidad | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas |
| 2016-0168 | MEJORAMIENTO DE LA FISIONOMÍA URBANA DEL ANDADOR DE ACCESO PRINCIPAL A LA ALAMEDA HIDALGO PRIMERA ETAPA, COLONIA CENTRO | CENTRO HISTORICO | 100% | 02/09/2016 | 16/12/2016 | 0% | 05/10/2016 | | 1,753,906.61 | - | OBRA | 1.00 |
| | | | | | | | | | 1,753,906.61 | | | |



LIC. FRANCISCO JOSE MARTINEZ DOMINGUEZ
SECRETARIO DE FINANZAS

*En atención a la información financiera



ARQ. ORIANA LOPEZ CASTILLO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPALES

*En atención a la información de avances físico

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respecto al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF.

