

AVANCE FISICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE OCTUBRE DEL 2020.

PERIODO: OCTUBRE 2020		FAM BASICA 2014										
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN		METAS
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2014-0178	(2014-00780) CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN LA TELESECUNDARIA CRISTOBAL COLÓN	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	20/08/2014	30/03/2015	100%	20/08/2014	30/03/2015	432,750.00	432,750.00	AULA	1
2014-0179	(2014-00782) CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DIDÁCTICA EN LA ESC. PRIM. GRAL. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	19/08/2014	10/02/2015	100%	19/08/2014	10/02/2015	393,519.83	393,519.83	AULA	1
2014-0180	(2014-00781) CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN LA TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	29/09/2014	09/02/2015	100%	29/09/2014	09/02/2015	321,069.83	321,069.83	AULA	1
2014-0181	(2014-00783) CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN LA TELESECUNDARIA MIGUEL DOMÍNGUEZ	TINAJA DE LA ESTANCIA	100%	17/09/2014	17/02/2015	100%	17/09/2014	17/02/2015	365,545.29	365,545.29	AULA	1
2014-0218	(2014-00914) CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS CARL ROGERS	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	24/10/2014	10/02/2015	100%	24/10/2014	10/02/2015	480,181.40	480,181.40	AULA (S)	1
2014-0338	(2014-01174) CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN LA PRIMARIA GENERAL MIGUEL HIDALGO	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	06/10/2014	22/04/2015	74%	06/10/2014	-	359,519.70	266,198.50	AULA (S)	1
2014-0339	(2014-01173) CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS EN LA TELESECUNDARIA REPÚBLICA DE ARGENTINA	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	24/10/2014	10/02/2015	100%	24/10/2014	10/02/2015	865,964.35	865,964.35	AULA (S)	2
2014-0340	(2014-01171) CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA Y ANEXO (DIRECCIÓN) EN LA ESC. PRIM. GRAL. JUAN ALDAMA	FUNDADORES	100%	27/10/2014	30/03/2015	100%	27/10/2014	30/03/2015	777,215.98	777,215.98	AULA (S)	2
2014-0341	(2014-01172) CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN LA TELESECUNDARIA JESÚS URUETA	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	28/10/2014	14/05/2015	100%	28/10/2014	14/05/2015	463,444.58	463,444.58	AULA (S)	1
2014-0353	(2014-01239) CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE TURISMO EN LA ESC. SEC. TEC. NO. 36 ANTONIO ACOSTA AGUAYO	CERRITO COLORADO 4a. SECCION	100%	25/11/2014	20/03/2015	100%	25/11/2014	20/03/2015	1,424,871.54	1,424,871.54	TALLER	1
2014-0354	(2014-01240) CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN LA ESC. SEC. GRAL. NO. 8 ANDRES BALVANERA	MANSIONES DEL VALLE	100%	27/03/2015	22/06/2015	100%	27/03/2015	22/06/2015	853,627.47	853,627.47	AULA (S)	1
2014-0355	(2014-01241) CONSTRUCCION DE ANEXO (BAÑOS) EN EL PREESCOLAR GENERAL GUACHARO/AGUSTÍN YAÑEZ	EL PEDREGOSO	100%	10/12/2014	25/03/2015	100%	10/12/2014	25/03/2015	662,930.04	662,930.04	ANEXO	1
2014-0367	(2014-01349) CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS E IMPERMEABILIZACIÓN EN LA PRIM. GRAL. RAFAEL ROSAS ROSAINS	CASA BLANCA	100%	28/11/2014	08/07/2015	100%	28/11/2014	08/07/2015	1,109,854.66	1,109,854.66	AULA (S)	1
2014-0392	(2014-01564) CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN LA ESC. SEC. GRAL. EPIGENIO GONZÁLEZ	VILLAS DE SANTIAGO	100%	02/03/2015	21/04/2015	100%	02/03/2015	21/04/2015	310,822.88	310,822.88	AULA (S)	1
2014-0416	(2014-01705) CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN LA ESC. PRIM. CARLOS MONSIVÁIS ACEVES	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	11/02/2015	24/03/2015	100%	11/02/2015	24/03/2015	1,326,754.31	1,326,754.31	AULA (S)	1
2015-0024	(2014-0104) (2014-00440C1) CONSTRUCCION DE EDIFICIOS "B" Y "G", COMPLEMENTO DE BARRA PERIMETRAL, ALUMBRADO EXTERIOR ETAPA 1 Y 2, MURO DE CONTENCIÓN Y ANDADOR DE LIGA, EN ESC. SEC. GRAL. LA LOMA 2DA. ETAPA	LA LOMA	100%	18/09/2014	30/07/2015	100%	18/09/2014	30/07/2015	13,058,471.07	13,058,471.07	M2	446
FAM BASICA 2014									23,206,542.93	23,113,221.73		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respectivo al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF.



AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE OCTUBRE DEL 2020.

PERIODO:	OCTUBRE 2020	FISM 2015											
ENTIDAD:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN			
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
15-0023	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PASEO CONSTITUCIÓN EN SUS TRAMOS DE TLAXCALA A SONORA Y DE VERACRUZ A SAN GABRIEL EN ACERA PTE, Y EN CALLE VERACRUZ DE PASEO CONSTITUCIÓN A MITAD DE CALLE ACERA SUR, EN LA COLONIA MARTIRES DE LA LIBERTAD I, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	MARTIRES DE LA LIBERTAD I	100%	15/07/2015	02/09/2015	100%	15/07/2015	02/09/2015	244,154.89	244,154.89	ML	480	
15-0082	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE PRIMERA PRIVADA SAN LUIS, COLONIA HORNO DEL MUERTO, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	HORNO DEL MUERTO	100%	23/07/2015	02/09/2015	100%	23/07/2015	02/09/2015	177,637.52	177,637.52	LUMINARIAS	2	
15-0093	ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE 3 Y PRIVADA 6, COLONIA AMPLIACIÓN EL OASIS, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	AMPLIACIÓN EL OASIS	100%	07/08/2015	01/09/2015	100%	07/08/2015	01/09/2015	237,734.67	237,734.67	POSTE (S)	5	
15-0107	INTRODUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE CORREGIDORA, COLONIA VALLE DE BICENTENARIO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	VALLE DEL BICENTENARIO	100%	26/05/2015	06/07/2015	0%	26/05/2015	-	32,856.42	-	LUMINARIAS	5	
15-0108	URBANIZACIÓN EN CALLE ENCINO, SABINO, FRESNO Y PARAISO, EN LA COLONIA 5 HALCONES, SAN JOSÉ EL ALTO, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ	SAN JOSÉ EL ALTO ZONA X (5 HALCONES)	100%	09/07/2015	08/09/2015	100%	09/07/2015	08/09/2015	647,793.91	647,793.91	M2	216	
15-0115	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CARR. AL ZAPOTE, LOCALIDAD SECCIÓN ESTE DE SANTA MARIA DEL ZAPOTE, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	SANTA MARIA DEL ZAPOTE	100%	27/07/2015	03/09/2015	100%	27/07/2015	03/09/2015	226,324.09	226,324.09	LUMINARIAS	3	
15-0118	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES CERRO DE LA BUFA Y CERRO DE MENDIOLA EN SU TRAMO DE CALLE PATOL HACIA FIN DE CALLE, COLONIA LAS AMÉRICAS III, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	LAS AMERICAS III	100%	21/08/2015	03/09/2015	100%	21/08/2015	03/09/2015	191,089.53	191,089.53	LUMINARIAS	3	
15-0119	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES AURORA DE LA MAÑANA, CIELO CLARO, CIRCUITO CLARO AMANECER, LUZ DE ALBA, LUZ DE AMANECER, MADRUGADA DEL EDEN, ROCIO DE LA MAÑANA, COLONIA JARDINES DE LA ALBORADA, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	JARDINES DE LA ALBORADA	100%	14/07/2015	11/09/2015	100%	14/07/2015	11/09/2015	2,912,122.74	2,912,122.74	ML	1,213	
15-0120	INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES AURORA DE LA MAÑANA, CIELO CLARO, CIRCUITO CLARO AMANECER, LUZ DE ALBA, LUZ DE AMANECER, MADRUGADA DEL EDEN, ROCIO DE LA MAÑANA, COLONIA JARDINES DE LA ALBORADA, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	JARDINES DE LA ALBORADA	100%	14/09/2015	26/10/2015	100%	14/09/2015	26/10/2015	827,340.71	827,340.71	ML	2,040	
15-0123	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES VALENTÍN CAMPA, DEMETRIO VALLEJO, RICARDO FLORES MAGÓN, JESÚS GARCÍA Y CALLE S/N, COLONIA JARDINES DE LAS AZUCENAS (LA FLORESTA), DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	JARDINES DE AZUCENAS (LA FLORESTA)	100%	16/07/2015	08/09/2015	100%	16/07/2015	08/09/2015	3,441,710.43	3,441,710.43	ML	1,465	
15-0126	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE MANANTIALES DE CALLE ARROYO SECO A CALLE FRAY PEDRO DE GANTE ACERA NORTE, LOCALIDAD EL SALITE, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ	SANTIAGO DE QUERÉTARO	100%	03/06/2015	21/08/2015	100%	03/06/2015	21/08/2015	1,224,537.70	1,224,537.70	M2	1,457	
15-0131	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MICHOACÁN, PRIMERA PRIVADA SAN LUIS Y NUEVO LEÓN, COLONIA SAN JOSÉ EL ALTO (HORNO DEL MUERTO), DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	HORNO DEL MUERTO	100%	08/07/2015	28/08/2015	100%	08/07/2015	28/08/2015	192,037.59	192,037.59	ML	328	
15-0132	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIMERA PRIVADA SAN LUIS Y NUEVO LEÓN, COLONIA SAN JOSÉ EL ALTO (HORNO DEL MUERTO), DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	HORNO DEL MUERTO	100%	08/07/2015	07/09/2015	100%	08/07/2015	07/09/2015	574,622.31	574,622.31	ML	132	
15-0148	INTRODUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES CERRO DEL VENADO, CERRO DE MENDIOLA, CERRO DE LA BUFA, CERRO DEL CAPULIN Y CERRO DEL HUIZACHE, COL. LAS AMERICAS III, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	LAS AMERICAS III	100%	19/08/2015	01/09/2015	100%	19/08/2015	01/09/2015	1,443,817.74	1,443,817.74	METRO LINEAL	997	
15-0149	INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES CERRO DEL VENADO, CERRO DE MENDIOLA, CERRO DE LA BUFA, CERRO DEL CAPULIN Y CERRO DEL HUIZACHE, COL. LAS AMERICAS III, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	LAS AMERICAS III	100%	08/09/2015	01/10/2015	100%	08/09/2015	01/10/2015	783,185.29	783,185.29	ML	1,143	

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE OCTUBRE DEL 2020.

PERIODO:	OCTUBRE 2020	FISM 2015											
ENTIDAD:	QUERETARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN				
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS			
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
15-0154	REHABILITACIÓN DE 1 AULA EN LA SECUNDARIA SUEÑOS DE JUVENTUD Y ESTUDIO, CHARAPE DE LA JOYA, SANTA ROSA JÁUREGUI	CHARAPE DE LA JOYA	100%	12/09/2015	01/10/2015	100%	12/09/2015	01/10/2015	49,034.32	49,034.32	M2	81	
15-0155	AMPLIACIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE 8 DE 10 DE DICIEMBRE A EPIGMEÑO GONZÁLEZ, COLONIA BUENOS AIRES, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZALEZ	BUENOS AIRES	100%	24/07/2015	07/09/2015	100%	24/07/2015	07/09/2015	1,496,402.79	1,496,402.79	M2	2,259	
15-0156	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES GÉNESIS, GALAXIA,ORION, PUNTA RUBÍ, COLONIA PROYECCIÓN 2000, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	PROYECCION 2000	100%	03/06/2015	11/08/2015	100%	03/06/2015	05/04/2016	2,047,318.98	2,047,318.98	ML	945	
15-0157	INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES GÉNESIS, GALAXIA,ORION, PUNTA RUBÍ, COLONIA PROYECCIÓN 2000, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	PROYECCION 2000	100%	03/06/2015	11/08/2015	100%	03/06/2015	05/04/2016	601,546.17	601,546.17	ML	1,349	
15-0159	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CORREGIDORA, SECCIÓN OESTE DE EJIDO SANTA MARÍA (VALLE DE BICENTENARIO), DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	VALLE DEL BICENTENARIO	100%	31/07/2015	17/08/2015	100%	31/07/2015	17/08/2015	612,056.83	612,056.83	ML	290	
15-0160	INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CORREGIDORA, SECCIÓN OESTE DEL EJIDO SANTA MARÍA (VALLE DE BICENTENARIO), DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	VALLE DEL BICENTENARIO	100%	31/07/2015	01/09/2015	100%	31/07/2015	01/09/2015	202,602.10	202,602.10	ML	648	
15-0161	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CAMINO A CERRO DE LA CRUZ, LOCALIDAD LA BARRETA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI	SANTIAGO DE QUERETARO	100%	08/07/2015	14/09/2015	100%	08/07/2015	14/09/2015	211,029.32	211,029.32	ML	398	
15-0168	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES PIRUL, ROBLE, PINO, JACARANDA, COLORIN, TABACO Y CARR. A CHICHIMEQUILLAS, LOCALIDAD SAN JOSÉ EL ALTO ZONA V, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	SAN JOSE EL ALTO ZONA V	100%	16/07/2015	10/09/2015	100%	16/07/2015	10/09/2015	845,784.72	845,784.72	ML	1,861	
15-0172	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES PIRUL, ROBLE, PINO, JACARANDA, COLORIN Y TABACO, LOCALIDAD SAN JOSÉ EL ALTO ZONA V, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	SAN JOSE EL ALTO ZONA V	100%	17/07/2015	07/09/2015	100%	17/07/2015	07/09/2015	1,913,976.60	1,913,976.60	ML	748	
15-0179	INTRODUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES KEPLER, PLATON Y BLAISE PASCAL, COLONIA LA LADERA, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	LA LADERA	100%	03/08/2015	04/09/2015	100%	03/08/2015	04/09/2015	1,202,321.78	1,202,321.78	LUMINARIAS	19	
15-0181	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLES TLATELOLCO, TULYEHUALCO, IZTAPALAPA, TLÁHUAC, COYOACÁN, TEXCOCO, AZTLÁN, CUAUTITLÁN E IZTACCHUATL, COLONIA TENOCHTITLÁN, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	TENOCHTITLAN	100%	03/06/2015	18/08/2015	100%	03/06/2015	26/05/2016	2,783,111.48	2,783,111.48	ML	2,142	
15-0188	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MIGUEL HIDALGO, COLONIA LOMAS DE MECHACA (LAS TINAJAS), DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	LAS TINAJAS (LOMAS DE MECHACA)	100%	17/09/2015	01/10/2015	100%	17/09/2015	01/10/2015	192,310.80	192,310.80	ML	363	
15-0189	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MIGUEL HIDALGO, COLONIA LOMAS DE MECHACA (LAS TINAJAS), DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	LAS TINAJAS (LOMAS DE MECHACA)	100%	25/08/2015	11/09/2015	100%	25/08/2015	11/09/2015	595,464.78	595,464.78	ML	227	
15-0204	AMPLIACIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, EN CALLE MICHOCÁN, PRIMERA PRIVADA SAN LUIS, SEGUNDA PRIVADA SAN LUIS, SEGUNDA CERRADA SAN LUIS Y NUEVO LEÓN, COL. HORNO DEL MUERTO, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ	HORNO DEL MUERTO	100%	04/08/2015	22/09/2015	100%	04/08/2015	22/09/2015	2,364,952.45	2,364,952.45	M2	2,222	
15-0206	REHABILITACIÓN DE PISOS EN AULAS EN TELE SECUNDARIA RAZA DE BRONCE, SECCIÓN OESTE, EJIDO SANTA MARIA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	EJIDO SANTA MARIA	100%	27/07/2015	31/08/2015	100%	27/07/2015	31/08/2015	172,079.21	172,079.21	M2	375	
15-0210	MANTENIMIENTO DE AULA EN SECUNDARIA COMUNITARIA DIGNA OCHOA, COMUNIDAD LA JOYA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI	SANTIAGO DE QUERETARO	100%	17/09/2015	22/09/2015	100%	17/09/2015	22/09/2015	72,434.53	72,434.53	M2	76	
15-0219	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE ALTAMIRANO, PRIV. ALTAMIRANO Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, COLONIA TLACOTE EL BAJO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	SANTIAGO DE QUERETARO	100%	12/06/2015	06/08/2015	0%	12/12/2015	-	61,882.42	-	LUMINARIAS	10	
15-0221	INTRODUCCIÓN DE RED AGUA POTABLE EN CALLES GARDENIAS, GIRASOLES Y AZALEA, COLONIA LAS CAMELINAS, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	LAS CAMELINAS	100%	04/08/2015	12/09/2015	100%	04/08/2015	12/09/2015	307,736.51	307,736.51	ML	748	

AVANCE FISICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE OCTUBRE DEL 2020.

PERIODO:		FISM 2015											
ENTIDAD:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN			
UNICIPIO:		FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
15-0222	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES GARDENIAS, GIRASOLES Y AZALEA, COLONIA LAS CAMELINAS, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	LAS CAMELINAS	100%	04/08/2015	11/09/2015	100%	04/08/2015	11/09/2015	1,102,533.16	1,102,533.16	ML	470	
15-0223	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CAMINO DE LA ESCUELA A LAS CANCHAS, COMUNIDAD CHARAPE DE LOS PELONES, DELEGACION SANTA ROSA JAUREGUI	SANTIAGO DE QUERETARO	100%	02/09/2015	22/09/2015	100%	02/09/2015	22/09/2015	1,152,279.02	1,152,279.02	M2	3,143	
15-0224	IMPERMEABILIZACIÓN Y REHABILITACIÓN HIDROSANITARIA EN PRIM ALFREDO V BONFIL, COMUNIDAD CERRO COLORADO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	CERRO COLORADO	100%	10/09/2015	22/09/2015	100%	10/09/2015	22/09/2015	40,390.07	40,390.07	M2	35	
15-0225	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PREESCOLAR HUEMAC, PIE DE GALLO, SANTA ROSA JAUREGUI	SANTIAGO DE QUERETARO	100%	13/07/2015	01/09/2015	100%	13/07/2015	01/09/2015	322,519.09	322,519.09	M2	173	
15-0226	COLOCACIÓN DE PISO DE LOSETA EN SALONES EN SEC. TÉCNICA 16, COLONIA TLACOTE EL BAO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	SANTIAGO DE QUERETARO	100%	14/10/2015	14/10/2015	100%	14/10/2015	14/10/2015	60,385.56	60,385.56	M2	109	
15-0227	AMPLIACIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LEYES DE REFORMA, COLONIA SAN JOSÉ EL ALTO (JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ), DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	SAN JOSÉ EL ALTO	100%	11/09/2015	22/09/2015	100%	11/09/2015	22/09/2015	89,780.59	89,780.59	M2	137	
15-0229	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 7, COLONIA SAN JOSÉ EL ALTO (LOMAS DE SAN JOSÉ), DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	SAN JOSE EL ALTO (LOMAS DE SAN JOSE)	100%	04/08/2015	22/09/2015	100%	04/08/2015	22/09/2015	276,268.97	276,268.97	ML	104	
15-0231	REHABILITACIÓN ELÉCTRICA GENERAL EN PRIM NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC, COLONIA SAN PEDRO MÁRTIR, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	SAN PEDRO MARTIR	100%	19/08/2015	17/09/2015	100%	19/08/2015	17/09/2015	292,146.39	292,146.39	OBRA	1	
15-0234	INTRODUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES FRANCISCO VILLA Y AGUILERAS, COLONIA TLACOTE EL ALTO, DELGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	TLACOTE EL ALTO	100%	09/07/2015	10/09/2015	100%	09/07/2015	10/09/2015	1,373,571.18	1,373,571.18	LUMINARIAS	27	
15-0238	INTRODUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE LA COLONIA JARDINES DE JURICA, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	JARDINES DE JURICA	100%	29/06/2015	31/08/2015	100%	29/06/2015	12/12/2015	3,623,991.84	3,623,991.84	ML	2,193	
15-0239	INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES DE LA COLONIA JARDINES DE JURICA, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	JARDINES DE JURICA	100%	29/06/2015	31/08/2015	100%	29/06/2015	12/12/2015	1,261,739.65	1,261,739.65	ML	3,411	
15-0241	CONSTRUCCION DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN PREESCOLAR "EL NIÑO FELIZ", COMUNIDAD SAN ISIDRO EL VIEJO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTIAGO DE QUERETARO	100%	14/10/2015	14/10/2015	100%	14/10/2015	14/10/2015	147,013.21	147,013.21	OBRA	1	
15-0245	INTRODUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLES FALTANTES, COLONIA ROJO AMANECER, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	ROJO AMANECER	100%	04/08/2015	17/09/2015	100%	04/08/2015	17/09/2015	595,878.87	595,878.87	POSTE (S)	15	
15-0259	INTRODUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES BOSQUES DE COLIMA, BOSQUES DE QUERÉTARO Y BOSQUES DE MICHOACÁN, COLONIA BOSQUES DE SAN PABLO, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	BOSQUES DE SAN PABLO	100%	19/08/2015	17/09/2015	100%	19/08/2015	17/09/2015	415,252.27	415,252.27	LUMINARIAS	7	
15-0262	INTRODUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES ACCESO PRINCIPAL, CALLES 1, 2, 3 Y 4, COLONIA FRACCIÓN EJIDO EL RETABLO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	SANTIAGO DE QUERETARO	100%	30/07/2015	31/08/2015	100%	30/07/2015	19/04/2016	1,101,312.45	1,101,312.45	POSTE (S)	32	
15-0272	REHABILITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ BUENAVISTA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SAN JOSE BUENAVISTA	100%	16/07/2015	02/12/2015	100%	16/07/2015	31/03/2017	5,801,376.31	5,801,376.31	OBRA	1	
15-0307	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES VALENTÍN CAMPA, DEMETRIO VALLEJO, RICARDO FLORES MAGÓN Y JESÚS GARCÍA, COLONIA JARDINES DE LAS AZUCENAS (LA FLORESTA), DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	JARDINES DE AZUCENAS (LA FLORESTA)	100%	09/09/2015	13/10/2015	100%	09/09/2015	13/10/2015	859,030.51	859,030.51	ML	1,843	
15-0308	SUSTITUCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES 18,20,22 Y 24, COL. LEYES DE REFORMA, DELEGACIÓN FELIX OSORES SOTOMAYOR	LEYES DE REFORMA	100%	04/09/2015	01/10/2015	100%	04/09/2015	01/10/2015	2,148,345.14	2,148,345.14	ML	910	
15-0353	URBANIZACIÓN DE CALLE NOGAL SOBRE DREN PLUVIAL, COL. 5 HALCONES, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	EPIGMEÑO GONZALEZ	100%	27/11/2015	23/01/2016	100%	27/11/2015	08/03/2016	256,207.56	256,207.56	M2	144	
15-0336	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE NOGAL, COLONIA RANCHO QUEMADO, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	EPIGMEÑO GONZALEZ	100%	02/12/2015	28/12/2015	100%	02/12/2015	10/03/2016	201,333.19	201,333.19	ML	495	

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE OCTUBRE DEL 2020.

PERIODO:	OCTUBRE 2020	FISM 2015										
ENTIDAD:	QUERETARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN			
UNICIPIO:	QUERÉTARO	FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
15-0335	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NOGAL, COLONIA RANCHO QUEMADO, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	02/12/2015	28/12/2015	100%	02/12/2015	10/03/2016	146,408.95	146,408.95	ML	144
15-0334	INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE OYAMEL, COLONIA ROMA, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	100%	02/12/2015	21/12/2015	100%	02/12/2015	09/02/2016	99,561.43	99,561.43	ML	135
15-0333	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN OYAMEL, COLONIA ROMA, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	100%	02/12/2015	21/12/2015	100%	02/12/2015	09/02/2016	135,985.79	135,985.79	ML	58
15-0341	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, COMUNIDAD LA VERSOLILLA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	10/12/2015	17/02/2016	100%	10/12/2015	11/03/2016	927,370.49	927,370.49	M2	180
15-0332	CAMBIO DE CANCELERÍA EN JARDÍN DE NIÑOS "TENOSH", SAN PEDRO MÁRTIR, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	14/12/2015	06/01/2016	100%	14/12/2015	10/03/2016	99,038.60	99,038.60	M2	150
15-0350	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESC. PRIM. UNIDAD Y PROGRESO, LA SOLANA TROJES, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	10/12/2015	13/02/2016	100%	10/12/2015	23/03/2016	961,704.95	961,704.95	M2	400
15-0347	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO PLAZA CÍVICA DE LA ESC. PRIM. FRANCISCO VILLA, EL PIE, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	29/01/2016	06/04/2016	100%	29/01/2016	06/04/2016	837,610.89	837,610.89	M2	67
15-0360	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN PLAZA CÍVICA DEL J. N. NUESTRA ESPERANZA, SANTA MARÍA MAGDALENA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	SANTA MARIA MAGDALENA	100%	21/12/2015	29/03/2016	100%	21/12/2015	29/03/2016	720,573.23	720,573.23	M2	298
15-0359	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO ARCOTECHO EN TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA, PUERTO DE AGUIRRE, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI	PUERTO DE AGUIRRE	100%	21/12/2015	29/03/2016	100%	21/12/2015	11/04/2016	1,065,630.20	1,065,630.20	M2	167
15-0365	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO ARCOTECHO EN TELESECUNDARIA JOSEFA VERGARA, EL SALITRE, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ	SALITRE	100%	21/12/2015	29/03/2016	100%	21/12/2015	04/04/2016	876,713.94	876,713.94	M2	244
15-0371	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE Y PRIVADA SAN JUAN BOSCO, COL. SANTA MARÍA MAGDALENA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	SANTA MARIA MAGDALENA	100%	21/01/2016	19/03/2016	100%	21/01/2016	10/06/2016	430,744.89	430,744.89	LUMINARIAS	8
16-0005	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN AGUSTÍN Y SAN FRANCISCO, COLONIA FELIPE ÁNGELES, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	05/05/2016	23/06/2016	100%	05/05/2016	11/10/2016	1,183,293.77	1,183,293.77	ML	462
16-0008	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES 6 Y MARIE MADELEINE, COLONIA LA CONDESA, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	07/07/2016	15/09/2016	100%	07/07/2016	16/12/2016	686,709.64	686,709.64	LUM	11
16-0009	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JARDÍN DE LA BENDICIÓN, COL. JARDINES DEL SOL, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	21/04/2016	16/06/2016	100%	21/04/2016	14/07/2016	243,519.96	243,519.96	ML	557
16-0010	RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES, COMUNIDAD JOFRITO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	21/04/2016	30/06/2016	100%	21/04/2016	08/09/2016	625,562.64	625,562.64	LUM	10
16-0011	RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES, COMUNIDAD SAN ISIDRO EL VIEJO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	21/04/2016	30/06/2016	100%	21/04/2016	10/10/2016	250,935.34	250,935.34	LUM	4
16-0012	RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES, COMUNIDAD EL HERRERO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	21/04/2016	30/06/2016	100%	21/04/2016	08/09/2016	320,519.91	320,519.91	LUM	4
16-0018	RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES	LLANO DE LA ROCHERA	100%	12/05/2016	21/07/2016	100%	12/05/2016	08/09/2016	668,431.54	668,431.54	LUM	9
16-0021	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES (CALLE CUAHTÉMOC, 5 DE MAYO, RICARDO FLORES MAGON, 20 DE NOVIEMBRE, BENITO JUAREZ, FRANCISCO I. MADERO, LÁZARO CÁRDENAS, PRIV. MORELOS, PORFIRIO DÍAZ, FRANCISCO VILLA, HERNÁN	LA GOTERA	100%	09/06/2016	27/10/2016	100%	09/06/2016	15/12/2016	3,602,537.10	3,602,537.10	LUM	55
16-0086	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES VIOLETAS, CARACAS-MARIA TERESA DE CALCUTA, MONTEVIDEO CLAVEL, BOGOTA-BUGAMBILIA, LA HABANA MARGARITAS Y OCTAVIO PAZ, COLONIA BALCONES DE SAN PABLO, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	30/06/2016	06/10/2016	100%	30/06/2016	06/12/2016	1,429,874.40	1,429,874.40	LUM	24

AVANCE FISICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE OCTUBRE DEL 2020.

PERIODO: OCTUBRE 2020		FISM 2015										
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN				
UNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
16-0119	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, COMUNIDAD LA GOTERA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	26/07/2016	20/09/2016	100%	07/10/2016	10/04/2017	376,541.31	376,541.31	LUM	13
16-0148	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN PREESCOLAR J. GUADALUPE VELAZQUEZ, COMUNIDAD LA GOTERA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	LA GOTERA	100%	18/08/2016	23/09/2016	100%	18/08/2016	28/11/2016	128,848.64	128,848.64	M2	92
16-0273	MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE PUERTO DE AGUIRRE ENTRE LA CALLE PUERTO DEL AIRE Y CALLE PUERTO RICO, LOCALIDAD PUERTO DE AGUIRRE.	PUERTO DE AGUIRRE	100%	21/12/2016	01/03/2017	100%	24/05/2017	09/10/2017	1,022,918.38	1,022,918.38	OBRA	1
16-0277	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PUERTO SAN CARLOS Y PUERTO LAS ROSAS, LOCALIDAD PUERTO DE AGUIRRE.	PUERTO DE AGUIRRE	100%	05/05/2017	16/06/2017	100%	31/10/2017	31/10/2017	725,805.18	725,805.18	OBRA	1
17-0067	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE LA GOTERA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI.	LA GOTERA	100%	28/04/2017	07/07/2017	100%	24/05/2017	04/09/2017	586,029.42	586,029.42	OBRA	1
17-0074	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MICHOCÁN, DE LA CALLE SAN PEDRO A LA CALLE 1RO DE JUNIO, COL. SAN JOSÉ EL ALTO, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ.	SAN JOSE EL ALTO	100%	14/06/2017	19/07/2017	100%	31/08/2017	05/09/2017	554,996.59	554,996.59	OBRA	1
17-0093	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE URBANIZACIÓN EN LA COL. CONSTELACION, DEL. JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	100%	23/06/2017	18/08/2017	100%	12/07/2017	24/10/2017	533,153.84	533,153.84	OBRA	1
17-0095	EMPEDRADO AHOGADO CON MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 6 ENTRE LA CALLE 12 Y LA 10, Y CALLE 7 ENTRE LA CALLE 10 Y LA 13 EN LA COLONIA LA CONDESA, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	EPIGMEÑO GONZALEZ	100%	16/06/2017	06/10/2017	100%	19/09/2017	31/10/2017	752,640.61	752,640.61	OBRA	1
17-0206	URBANIZACIÓN CALLE 11, COLONIA LA CONDESA, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ.	CONDESA	100%	13/09/2017	22/11/2017	100%	13/09/2017	22/11/2017	228,893.52	228,893.52	ML	140
17-0068	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE LA GOTERA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	19/05/2017	03/11/2017	100%	31/10/2017	31/10/2017	463,601.76	463,601.76	OBRA	1
17-0249	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA DE DISTRIBUCION), COMUNIDAD DE SAN MIGUELITO	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	18/11/2017	03/12/2017	100%	20/12/2017	31/12/2017	5,594.70	5,594.70	OBRA	1
FISM 2015									70,702,117.97	70,607,379.13		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respectivo al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF.

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE OCTUBRE DEL 2020.

PERIODO:	OCTUBRE 2020		FISM 2020									
ENTIDAD:	QUERETARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN			
UNICIPIO:	QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
20-0027	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, EN LA CALLE JARDÍN ZENEA, COLONIA PRADOS DE MIRANDA, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	PRADOS DE MIRANDA	0%	-	-	0%	-	-	3,614,891.03		OBRA	1.00
20-0028	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN PRIVADA TULA, LOCALIDAD EL SALITRE, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES	SALITRE	2%	30/10/2020	18/12/2020	0%	-	-	620,075.61		OBRA	1.00
20-0029	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, EN LA CALLE CERRO DE PATHE Y CERRO DE LAS CAMPANAS, COLONIA AMPLIACIÓN LOMA BONITA, DELEGACIÓN FELIX OSORES SOTOMAYOR.	AMPLIACIÓN LOMA BONITA	0%	-	-	0%	-	-	4,062,713.12		OBRA	1.00
20-0031	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EXISTENTE, A BASE DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, EN LA CALLE MARIANO ESCOBEDO, LOCALIDAD BUENAVISTA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI.	BUENAVISTA	0%	-	-	0%	-	-	6,089,445.57		OBRA	1.00
20-0042	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA CALLE CERRO DE SAN GREMAL, ENTRE LA CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CERRO DE PATHE, COLONIA AMPLIACIÓN LOMA BONITA, DELEGACIÓN	AMPLIACIÓN LOMA BONITA	0%	-	-	0%	-	-	2,933,432.29		OBRA	1.00
20-0043	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO LONARIA EN PREESCOLAR GUADALUPE VICTORIA, COLONIA VICTORIA POPULAR, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES.	VICTORIA POPULAR	40%	07/10/2020	02/12/2020	0%	-	-	625,374.49		OBRA	1.00
20-0044	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, DE CALLE MOCTEZUMA Y TERMINACIÓN DE CALLE TENOCHTITLAN, COLONIA LAS ÁGUILAS, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ.	LAS ÁGUILAS	0%	-	-	0%	-	-	2,639,649.83		OBRA	1.00
20-0045	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, EN CALLES TURÍN, GÉNOVA NORTE Y FLORENCIA, COLONIA LA ROMA, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	ROMA	0%	-	-	0%	-	-	2,553,162.87		OBRA	1.00
20-0049	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN CALLE FRAY JUAN DE ZUMARRAGA, ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE ARROYO SECO, LOCALIDAD EL SALITRE, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES.	SALITRE	0%	30/10/2020	18/12/2020	0%	-	-	1,208,904.06		OBRA	1.00
20-0050	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y REHABILITACIÓN EN PLAZA CÍVICA DEL PREESCOLAR CONÍN, COLONIA BOLAÑOS, DELEGACIÓN VILLA CAYETANO RUBIO.	BOLAÑOS	1%	30/10/2020	18/12/2020	0%	-	-	1,693,838.29		OBRA	1.00
20-0053	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PREESCOLAR MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, LOCALIDAD LA SOLANA SAN JUAN, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI.	LA SOLANA	0%	30/10/2020	18/12/2020	0%	-	-	909,338.74		OBRA	1.00
20-0055	INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE CALLE MIGUEL HIDALGO HASTA 90 METROS, LOCALIDAD LA GOTERA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI.	LA GOTERA	0%	28/10/2020	09/12/2020	0%			114,490.92		OBRA	1.00
20-0059	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGÓN DE LA CALLE HIDALGO HASTA LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS, LA GOTERA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI.	LA GOTERA	50%	05/10/2020	30/11/2020	0%			920,997.22		OBRA	1.00
20-0060	AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA ABASTECIMIENTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, INCLUYE EQUIPAMIENTO PARA REBOMBEO, EN LA COLONIA PRADOS DE MIRANDA, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	PRADOS DE MIRANDA	0%	30/10/2020	11/12/2020	0%			1,050,729.53		OBRA	1.00
20-0071	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE JARDÍN DE LA CORREGIDORA EN LA COLONIA PRADOS DE MIRANDA, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ.	PRADOS DE MIRANDA	51%	05/10/2020	30/11/2020	0%			1,310,005.62		OBRA	1.00

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE OCTUBRE DEL 2020.

PERIODO:		FISM 2020										
ENTIDAD:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN				
UNICIPIO:		FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
20-0072	CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA EN CETIS 105, COLONIA SANTA MARÍA MAGDALENA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO.	SANTA MARIA MAGDALENA	20%	23/10/2020	18/12/2020	0%			2,199,094.45		OBRA	1.00
20-0073	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS, INCLUYE LA DOTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE, Y DOS ÁREAS ADICIONALES PARA ALMACENAJE DE UTENSILIOS, EN TELESECUNDARIA PARTICIPACIÓN DESARROLLO Y PAZ, LOCALIDAD DE SAN MIGUELITO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI.	SAN MIGUELITO	10%	30/10/2020	18/12/2020	0%			1,783,449.86		OBRA	1.00
20-0074	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN SECUNDARIA TÉCNICA NO. 12 IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, COLONIA MENCHACA II, DELEGACIÓN EPIGIMENIO GONZÁLEZ FLORES.	MENCHACA II	25%	19/10/2020	14/12/2020	0%			1,869,442.96		OBRA	1.00
20-0075	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN PRIMARIA BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD DE SAN JOSÉ EL ALTO, DELEGACIÓN EPIGIMENIO GONZÁLEZ.	SAN JOSE EL ALTO	24%	19/10/2020	14/12/2020	0%			2,168,386.57		OBRA	1.00
20-0076	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS PRIVADAS 1A. Y 2DA. DE PINAL DEL ZAMORANO, PRIVADA POPOCATEPETL Y PRIVADA DE CERRO DEL DIVISADERO, UBICADAS ENTRE LAS CALLES DE POPOCATEPETL Y FRESNO (ANTES KILIMANJARO), COLONIA AMPLIACIÓN LOMA BONITA, DELEGACIÓN FELIX OSORES SOTOMAYOR.	AMPLIACIÓN LOMA BONITA	35%	19/10/2020	14/12/2020	0%			169,643.85		OBRA	1.00
20-0077	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS 1A. PRIVADA DE PINAL DEL ZAMORANO, PRIVADA POPOCATEPETL Y PRIVADA CERRO DEL DIVISADERO, UBICADAS ENTRE LAS CALLES DE POPOCATEPETL Y FRESNO (ANTES KILIMANJARO), COLONIA AMPLIACIÓN LOMA BONITA, DELEGACIÓN FELIX OSORES SOTOMAYOR.	AMPLIACIÓN LOMA BONITA	25%	05/10/2020	14/12/2020	0%			657,999.43		OBRA	1.00
20-0078	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO, DE LA CALLE BENITO JUÁREZ HASTA LA ENTRADA AL MADROÑO (LADO SUR DE LA CALLE), LOCALIDAD PIE DE GALLO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI.	PIE DE GALLO	16%	23/10/2020	18/12/2020	0%			1,818,239.26		OBRA	1.00
20-0079	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES EN PREESCOLAR TENOCH, COLONIA SAN PEDRO MÁRTIR, DELEGACIÓN FELIX OSORES SOTOMAYOR.	SAN PEDRO MARTIR	28%	07/10/2020	16/12/2020	0%			1,072,204.07		OBRA	1.00
20-0080	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE CALLE MIGUEL HIDALGO HASTA 90 METROS, LOCALIDAD LA GOTERA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI.	LA GOTERA	40%	07/10/2020	02/12/2020	0%			633,327.93		OBRA	1.00
20-0081	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE JARDÍN DE LA CORREGIDORA EN LA COLONIA PRADOS DE MIRANDA, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ.	PRADOS DE MIRANDA	10%	19/10/2020	14/12/2020	0%			669,867.33		OBRA	1.00
20-0082	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA DEL PREESCOLAR ENRIQUETA CAMARILLO, LOCALIDAD DE BUENAVISTA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI.	BUENAVISTA	40%	07/10/2020	16/12/2020	0%			829,818.16		OBRA	1.00
20-0083	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, DE LA CALLE FRENTE A LA PRIMARIA, DESDE CALLE PRINCIPAL HASTA 290 ML, CON DIRECCIÓN AL OESTE, LOCALIDAD DE CERRO COLORADO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI.	CERRO COLORADO	0%	-	-	0%			3,130,938.72		OBRA	1.00
20-0084	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN PRIMARIA AMÉRICAS UNIDAS/NACIONES UNIDAS, COLONIA JURÍQUILLA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI.	JURÍQUILLA	0%	30/10/2020	18/12/2020	0%			1,572,580.22		OBRA	1.00
20-0085	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE SOBRE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN SECUNDARIA JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN, LOCALIDAD DE BUENAVISTA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI.	BUENAVISTA	10%	23/10/2020	18/12/2020	0%			2,189,637.58		OBRA	1.00
20-0086	REHABILITACIÓN DE LA URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA DESDE EMILIANO ZAPATA HASTA INDEPENDENCIA, EN LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA, DE LA DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI.	BUENAVISTA	35%	07/10/2020	16/12/2020	0%			1,676,692.45		OBRA	1.00
20-0087	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y TECHUMBRE EN TELESECUNDARIA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO, LOCALIDAD EL PIE, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO.	EL PIE	17%	23/10/2020	18/12/2020	0%			3,190,314.26		OBRA	1.00
20-0090	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN CALLE IGNACIO ALLENDE, EN LA LOCALIDAD DE PIE DE GALLO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI.	PIE DE GALLO	6%	30/10/2020	18/12/2020	0%			1,691,169.63		OBRA	1.00

AVANCE FISICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE OCTUBRE DEL 2020.

PERIODO: OCTUBRE 2020		FISM 2020										
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN				
UNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
20-0091	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HACIENDA SAN MIGUELITO DESDE LA CALLE HACIENDA JURICA HASTA EL FINAL DE LA CALLE SAN MIGUELITO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI.	SAN MIGUELITO	22%	05/10/2020	14/12/2020	0%			1,485,733.08		OBRA	1.00
20-0092	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA CALLE 22 DE FEBRERO Y PRIVADA 22 DE FEBRERO, EN LA COLONIA INDEPENDENCIA DE LA DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES	INDEPENDENCIA	0%	30/10/2020	18/12/2020	0%			1,218,115.86		OBRA	1.00
20-0093	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN CALLES PROL. IGNACIO ALLENDE, CORREGIDORA Y MIGUEL HIDALGO, EN LA COMUNIDAD DE SOLANA TROJES, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI.	SOLANA LAS TROJES	0%	-	-	0%			4,458,472.06		OBRA	1.00
20-0094	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, EN LA CALLE PATZCUARO DE CERRADA DE MITLA A FRAY SERVANDO TERESA DE MIER, EL LA COMUNIDAD DE EL SALITRE DE LA DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES.	SALITRE	0%	30/10/2020	18/12/2020	0%			628,055.93		OBRA	1.00
20-0095	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, EN CALLE 11 DE CALLE 8 A CALLE BELÉN, CALLE 8 DE CALLE 2 A CALLE 7 Y CALLE 12 DE CALLE 9 A CALLE 13, EN LA COLONIA EL PARAISO DE LA DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR.	EL PARAISO	0%	-	-	0%			2,857,905.03		OBRA	1.00
20-0096	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EXISTENTE A EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CONCRETO, DE LA CALLE 25 DE JULIO, DE CALLE HIDALGO HASTA EL LIBRAMIENTO NORPONIENTE (PUENTE SANTO NIÑO DE PRAGA), LOCALIDAD TLACOTE EL BAJO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO.	TLACOTE EL BAJO	0%	-	-	0%			6,869,423.86		OBRA	1.00
20-0097	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, EN LAS CALLES: ORQUIDEAS, GARDENIAS Y TULIPANES EN LA COLONIA JARDINES DEL CIMATARIO EN LA DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	JARDINES DEL CIMATARIO	0%	-	-	0%			4,125,392.48		OBRA	1.00
20-0098	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, EN LA CALLE 27 DE SEPTIEMBRE DE 21 DE AGOSTO A 21 DE JULIO EN LA COLONIA INDEPENDENCIA DE LA DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES.	INDEPENDENCIA	0%	-	-	0%			3,167,563.23		OBRA	1.00
20-0099	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, EN LA CALLE IRAPUATO DE NUEVO LEON A CAMPECHE EN LA COLONIA SAN JOSÉ EL ALTO DE LA DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES.	SAN JOSE EL ALTO	1%	30/10/2020	18/12/2020	0%			1,559,315.49		OBRA	1.00
20-0100	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA CALLE MICHOACAN, EN LA COLONIA SAN JOSÉ EL ALTO DE LA DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES.	SAN JOSE EL ALTO	0%	-	-	0%			3,982,467.87		OBRA	1.00
20-0171	REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN CALLE QUINTANA ROO ENTRE CARRETERA A CHICHIMEQUILLAS Y BAJA CALIFORNIA, CALLE GUANAJUATO DE CALLE QUINTANA ROO A CALLE MICHOACAN, COLONIA SAN JOSE EL ALTO, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZALEZ FLORES.	SAN JOSE EL ALTO	0%	-	-	0%			9,756,285.48		OBRA	1.00
20-0172	REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, EN CALLE: DESIERTO DE ANTARES ENTRE AV. EPIGMENIO GONZALEZ Y PROL. JALISCO (CAMINO REAL), COLONIA EL OASIS, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZALEZ FLORES.	EL OASIS	0%	-	-	0%			5,814,735.50		OBRA	1.00
20-0173	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN CALLE 25 DE ABRIL DE SIMÓN BOLÍVAR A BENITO JUAREZ, COLONIA INDEPENDENCIA, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZALEZ FLORES.	INDEPENDENCIA	0%	-	-	0%			2,510,315.99		OBRA	1.00



AVANCE FISICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE OCTUBRE DEL 2020.

PERIODO:	OCTUBRE 2020	FISM 2020										
ENTIDAD:	QUERETARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN				
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
20-0174	REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, EN CALLE: EPIGMENIO GONZALEZ DE CARRETERA A CHICHIMEQUILLAS A CALLE ESMERALDA, COLONIA VILLAS DE SAN JOSÉ, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES.	VILLA DE SAN JOSÉ	0%	-	-	0%			2,582,449.71		OBRA	1.00
FISM 2020									108,686,087.49	-		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respectivo al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF.

31 DE OCTUBRE DEL 2020.

PERIODO:		ISN 2020										
ENTIDAD:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN			
MUNICIPIO:		FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2019-0188	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN LÚDICO, CECOFAM, CIRCUITO MOISÉS SOLANA, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	100%	16/12/2019	09/03/2020	100%	08/04/2020	03/07/2020	2,038,400.13	2,038,400.13	OBRA	1.00
ISN 2020									2,038,400.13	2,038,400.13		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respecto al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF.

31 DE OCTUBRE DEL 2020.

PERIODO:	OCTUBRE 2020	ISN EMPRESA 2019										
ENTIDAD:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN			
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2019-0189	TECHUMBRE EN PREESCOLAR FEDERICO FROEBEL	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	16/12/2019	15/04/2020	100%	23/03/2020	24/06/2020	1,169,444.80	1,169,444.80	OBRA	1.00
2019-0191	CONSTRUCCIÓN DEL VIADUCTO PONIENTE.	MUNICIPIO DE QUERETARO	99.12%	02/12/2019	30/11/2020	100%	12/02/2020	07/09/2020	360,000,000.00	360,000,000.00	OBRA	1.00
ISN EMPRESA 2019									361,169,444.80	361,169,444.80		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respectivo al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF.

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE OCTUBRE DEL 2020.

PERIODO:	OCTUBRE 2020	DIRECTO 2014										
ENTIDAD:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN		METAS	
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2014-0055	86 913153 ELABORACION DE LOS ESTUDIOS COSTO BENEFICIO, COSTO BENEFICIO SIMPLIFICADO O FICHA TECNICA, ASI COMO LA OBTENCION DE LOS REGISTROS EN LA CARTERA DE PROYECTOS DE LA SHCP, PARA VARIOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL E HIDRAULICOS PLUVIALES EN EL MP	MUNICIPIO DE QUERETARO	96%	30/12/2013	22/03/2014	0%	30/12/2013	-	144,493.92	-	PROYECTO	7.00
2014-0073	REINGENIERIA DE LA VIALIDAD PROLONGACIÓN BERNARDO QUINTANA, EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL ACCESO II Y AV. REVOLUCIÓN, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	05/05/2014	13/03/2015	100%	05/05/2014	13/03/2015	3,223,848.87	3,223,848.87	M2	4,809.38
2014-0078	OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN REGIONAL DE TRANSFERENCIA DE RSU Y RME (SEGUNDA ETAPA) UBICADA EN LA CARRETERA A TLACOTE	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	22/07/2014	03/07/2015	100%	22/07/2014	03/07/2015	3,076,482.07	3,076,482.07	OBRA	1.00
2014-0085	REHABILITACIÓN DE PARQUE TEOTIHUACANOS, COLONIA CERRITO COLORADO	CERRITO COLORADO	100%	03/12/2014	31/08/2015	100%	03/12/2014	31/08/2015	2,844,333.92	2,844,333.92	M2	2,218.00
2014-0103	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. SEC. NO. 6 JOSEFINA NOVA DE GONZÁLEZ	HERCULES	100%	01/09/2014	26/02/2015	100%	01/09/2014	26/02/2015	981,149.43	981,149.43	M2	99.11
2014-0108	CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, COLONIAS LOMA BONITA, CAMINO A SAN PEDRO MÁRTIR, COLINAS DE SANTA CRUZ I, JURICA GOBERNANTES Y ZONA INDUSTRIAL BENITO JUÁREZ	LOMA BONITA	100%	28/08/2014	16/04/2015	100%	28/08/2014	16/04/2015	1,542,062.69	1,542,062.69	M2	3,105.15
2014-0110	CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LAS COLONIAS: PORVENIR, CIMATARIO Y QUINTAS DEL MARQUÉS	PORVENIR	100%	13/08/2014	30/03/2015	100%	13/08/2014	30/03/2015	2,775,825.83	2,775,825.83	M2	3,911.07
2014-0120	CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LAS COLONIAS: CALESA, BOLAÑOS Y LINDA VISTA	CALESA	100%	15/10/2014	07/09/2015	100%	15/10/2014	07/09/2015	737,282.31	737,282.31	M2	1,311.74
2014-0121	CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LAS COLONIAS: HERCULES, ACUEDUCTO Y CALESA	HERCULES	100%	20/12/2014	14/09/2015	100%	20/12/2014	14/09/2015	1,768,945.27	1,768,945.27	M2	3,077.36
2014-0123	CONSTRUCCIÓN DE OCHO AULAS PARA USOS MÚLTIPLES PREFABRICADAS, UBICADAS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	11/03/2015	23/07/2015	100%	11/03/2015	23/07/2015	5,868,487.67	5,868,487.67	AULAS	8.00
2014-0128	DRAGADO DREN EL ARENAL DE LAS COMPUERTAS A AV. REVOLUCIÓN Y RECTIFICACIÓN DE LA SECCION NATURAL	EL TINTERO	100%	01/09/2014	11/03/2015	100%	01/09/2014	11/03/2015	6,997,404.76	6,997,404.76	M2	53,001.90
2014-0129	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA TIPO ARCOTECNO EN CANCHA, ESC. PRIM. NICOLAS CAMPA	SAN FRANCISQUITO	100%	01/06/2015	08/07/2015	100%	01/06/2015	08/07/2015	1,046,497.61	1,046,497.61	M2	768.79
2014-0132	CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, EN LAS COLONIAS: RANCHO SAN ANTONIO, EJIDO BOLAÑOS, LA PURÍSIMA, BOLAÑOS PARTES ALTA Y BAJA	RANCHO SAN ANTONIO	100%	02/09/2014	09/07/2015	100%	02/09/2014	09/07/2015	2,897,197.25	2,897,197.25	M2	3,902.13
2014-0133	RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN COLONIAS: CARRILLO, EL TINTERO Y SANTA MONICA	CARRILLO	100%	12/09/2014	16/02/2015	100%	12/09/2014	16/02/2015	2,264,271.87	2,264,271.87	M2	5,984.90
2014-0138	CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLES UNIÓN, LINCENIADO VERDAD, INVIERNO, PLAN DE AYALA Y CALLE REAL	SAN PABLO	100%	22/09/2014	19/08/2015	100%	22/09/2014	19/08/2015	1,604,979.95	1,604,979.95	M2	2,127.37
2014-0145	COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS Y ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA PRESA EL SALTO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	10/04/2015	14/05/2015	100%	10/04/2015	14/05/2015	922,374.40	922,374.40	PROYECTO	1.00
2014-0158	REHABILITACIÓN DE LA INTERSECCIÓN DE AV. IGNACIO ZARAGOZA, CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE COLÓN CON PAVIMENTO DE ADOQUÍN DE CANTERA Y REJILLAS PLUVIALES	CENTRO HISTORICO	100%	01/12/2014	12/02/2015	100%	01/12/2014	12/02/2015	2,640,757.58	2,640,757.58	M2	676.50
2014-0160	BACHEO DE BANQUETAS Y GUARNICIONES CON CANTERA ROSA DE LA CAÑADA EN DIFERENTES CALLES DEL CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	100%	28/10/2014	09/02/2015	100%	28/10/2014	09/02/2015	3,470,823.39	3,470,823.39	M2	2,652.60
2014-0188	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE PREVENCIÓN SOCIAL (CIPRES III), COLONIA LA UNIÓN, (PROYECTO INTEGRAL)	LA UNION	100%	19/08/2014	10/04/2015	100%	19/08/2014	10/04/2015	537,689.27	537,689.27	SUPERVISION	1.00
2014-0195	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SUBCOMANDANCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL NORTE, COLONIA CONTINENTAL, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI (PROYECTO INTEGRAL)	CONTINENTAL	100%	07/04/2015	31/08/2015	100%	07/04/2015	31/08/2015	371,255.16	371,255.16	SUPERVISION	1.00
2014-0197	ELABORACIÓN DE PROYECTO HIDRÁULICO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL CAUCE DEL RÍO QUERÉTARO, 2A. ETAPA, DEL TRAMO DE LA PRESA EL DIABLO HASTA EL LÍMITE MUNICIPAL	HERCULES	100%	23/03/2015	19/06/2015	100%	23/03/2015	19/06/2015	460,520.00	460,520.00	PROYECTO	1.00
2014-0201	DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y ACARREOS DE MATERIAL DEL LOTE UBICADO EN LA ESQUINA DE LA AV. HERCULES CON LA CARRETERA 200	HERCULES	100%	24/04/2015	19/06/2015	100%	24/04/2015	19/06/2015	230,023.46	230,023.46	OBRA	1.00

AVANCE FISICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE OCTUBRE DEL 2020.

PERIODO:	OCTUBRE 2020	DIRECTO 2014										
ENTIDAD:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN		METAS	
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2014-0216	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA EL PROYECTO INTEGRAL DEL ANILLO DE FIBRA ÓPTICA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	02/10/2014	16/04/2015	100%	02/10/2014	16/04/2015	818,662.10	818,662.10	SUPERVISION	1.00
2014-0219	DRENAJE SANITARIO EN PRIV. ESPUELA DEL FERROCARRIL HASTA CALLE LIBERTAD, FELIPE CARRILLO PUERTO	CARRILLO	100%	11/02/2015	19/06/2015	100%	11/02/2015	19/06/2015	284,954.89	284,954.89	ML	109.24
2014-0265	DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE SANTA MONICA, 25 DE JULIO, JERICÓ Y 1RA. PRIV. PROLONGACIÓN TECNOLÓGICO	LA PIEDAD	100%	08/09/2014	13/05/2015	100%	08/09/2014	13/05/2015	2,160,842.08	2,160,842.08	ML	408.80
2014-0273	COLECTOR PLUVIAL GALERIAS SEGUNDA ETAPA	PRADOS DE LA CAPILLA	100%	21/08/2014	16/07/2015	100%	21/08/2014	16/07/2015	1,843,435.93	1,843,435.93	ML	307.52
2014-0274	OBTENCIÓN DE AFOROS SECC. Y DIRECC. EN AV. REVOLUCIÓN, EN LA PROL. AV. B. QUINTANA Y EN AV. DE LA LUZ, DETERMINANDO TDPA'S, ANALISIS Y EVALUACIÓN PARA SOPORTE DE ACB DE LA MISMA SEGÚN MÉTODO DE LA SHCP (2013).	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	15/05/2015	19/06/2015	100%	15/05/2015	19/06/2015	213,013.85	213,013.85	PROYECTO	1.00
2014-0285	CONSTRUCCIÓN DE TORRENTERA Y REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE AZUCENAS	INSURGENTES	100%	04/06/2015	22/07/2015	100%	04/06/2015	22/07/2015	305,543.75	305,543.75	M2	69.19
2014-0295	CASA DEL ADULTO MAYOR, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO.	CARRILLO	100%	20/10/2014	12/09/2015	100%	20/10/2014	12/09/2015	5,447,766.79	5,447,766.79	OBRA	1.00
2014-0297	REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA DE LA COLONIA HÉRCULES, ETAPA I	HERCULES	100%	21/04/2015	19/06/2015	100%	21/04/2015	19/06/2015	273,348.46	273,348.46	SALIDA	84.00
2014-0298	CONEXIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. PASEO DE LAS MORAS, COL. JARDINES DE SAN JOSÉ II, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ	JARDINES DE SAN JOSE II	100%	06/04/2015	19/06/2015	100%	06/04/2015	19/06/2015	199,751.18	199,751.18	ML	138.77
2014-0300	REHABILITACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON PAVIMENTO DE ADOCRETO EN, AV. POPOCATÉPETL DE AV. CONSTITUYENTES A CALLE NEVADO DE TOLUCA, COL. PALMAS	PALMAS	100%	28/11/2014	10/02/2015	100%	28/11/2014	10/02/2015	2,099,137.29	2,099,137.29	M2	5,242.50
2014-0301	REHABILITACIÓN DE PLANTA R.A.F.A. EN LA COMUNIDAD LA PURISIMA	LA PURISIMA	100%	10/12/2014	19/02/2015	100%	10/12/2014	19/02/2015	693,386.76	693,386.76	OBRA	1.00
2014-0305	REHABILITACION DE COLECTOR SANITARIO EN LA CARRETERA QRO-CELAYA CUOTA	LA CAPILLA	100%	22/10/2014	22/06/2015	100%	22/10/2014	22/06/2015	1,585,465.40	1,585,465.40	ML	764.91
2014-0310	REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DAMIAN CARMONA, BARRIO DE LA CRUZ	BARRIO DE LA CRUZ	100%	25/05/2015	19/06/2015	100%	25/05/2015	19/06/2015	237,983.25	237,983.25	M2	101.09
2014-0312	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MOCTEZUMAI	TONATIUH I	100%	27/11/2014	04/03/2015	100%	27/11/2014	04/03/2015	870,005.76	870,005.76	M2	580.98
2014-0313	REHABILITACIÓN DE BORDA PERIMETRAL EN PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE / HERMANOS FLORES MAGÓN	SATELITE	100%	23/12/2014	27/04/2015	100%	23/12/2014	27/04/2015	150,531.67	150,531.67	M2	69.49
2014-0316	SISTEMA DE PLAZAS DEL CENTRO HISTÓRICO, CALLE PASTEUR, "FUENTE DEL CONCHERO", BARRIO DE SAN FRANCISQUITO	SAN FRANCISQUITO	100%	21/10/2014	09/03/2015	100%	21/10/2014	09/03/2015	1,075,318.03	1,075,318.03	M2	242.73
2014-0317	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE BACHEO DE ADOCRETO CRUZ ROMANA EN CIRCUITO DEL MESÓN DE AV. I. ZARAGOZA A AV. TECNOLÓGICO, COLONIA DEL PRADO	DEL PRADO	100%	09/12/2014	20/03/2015	100%	09/12/2014	20/03/2015	595,244.82	595,244.82	M2	1,600.00
2014-0318	RECONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO EN AV. ZARAGOZA (1.- TANQUE DE AGUA CUERPO NORTE Y SUR, 2.- ESQ. EJERCITO REPUBLICANO Y 3.- ESQ. TECNOLÓGICO), Y AV. CONSTITUYENTES ESQ. CON CALLE VICENTE GUERRERO.	CENTRO HISTORICO	100%	16/07/2015	31/08/2015	100%	16/07/2015	31/08/2015	361,030.66	361,030.66	M3	50.25
2014-0322	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, GUARNICIONES, BANQUETAS, JARDINERAS Y MURO DE CONTENCIÓN EN PRIVADA GALAXIA	RANCHO SAN ANTONIO	100%	06/07/2015	31/08/2015	100%	06/07/2015	31/08/2015	396,158.85	396,158.85	M2	495.68
2014-0323	COMPLEMENTO DE BORDA PERIMETRAL ESCUELA REPUBLICA FRANCESA	EL GARAMBULLO	100%	11/02/2015	15/05/2015	100%	11/02/2015	15/05/2015	166,676.22	166,676.22	M2	149.80
2014-0328	REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN PREESCOLAR "LAZARO CARDENAS/HÉROES DE CHAPULTEPEC"	LAZARO CARDENAS	100%	20/02/2015	06/07/2015	100%	20/02/2015	06/07/2015	219,346.70	219,346.70	OBRA	1.00
2014-0329	CONSTRUCCIÓN DE DESAYUNADORES EN PRIMARIA "JUANA DE ASBAJE/FUNDADORES 20 DE Septiembre"	LOMAS DE SAN PEDRITO PEÑUELAS	100%	10/03/2015	28/08/2015	100%	10/03/2015	28/08/2015	311,201.55	311,201.55	M2	242.50
2014-0330	REHABILITACIÓN DE BORDA EN PREESCOLAR "LAS AMÉRICAS/EPIGMEÑO GONZÁLEZ"	LAS AMERICAS	100%	26/05/2015	26/08/2015	100%	26/05/2015	26/08/2015	174,358.06	174,358.06	M2	19.76
2014-0345	REUBICACIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO QUERÉTARO, EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE PRESA EL DIABLITO Y EL PUENTE PEATONAL CALESA	CALESA	100%	02/10/2014	16/02/2015	100%	02/10/2014	16/02/2015	2,034,314.36	2,034,314.36	ML	694.71

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE OCTUBRE DEL 2020.

PERIODO: OCTUBRE 2020		DIRECTO 2014										
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN		METAS		
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA			
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2014-0351	CONSTRUCCIÓN DE OFICINA Y ÁREA DE ARCHIVO PARA DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL GENERAL, EN LAS INSTALACIONES DEL ALMACEN DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN VIAL, COL. ALTOS DE SAN PABLO	ALTOS DE SAN PABLO	100%	18/12/2014	01/04/2015	100%	18/12/2014	01/04/2015	411,507.03	411,507.03	M2	102.20
2014-0358	SUSTITUCIÓN DE EMPEDRADO POR EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SANTA ANITA, CONTEMPLANDO COLECTOR PLUVIAL A LA ZONA MAS BAJA	CARRILLO	100%	11/02/2015	20/04/2015	100%	11/02/2015	20/04/2015	830,224.04	830,224.04	M2	1,061.70
2014-0359	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MARGARITAS DE JACARANDAS A AL FINAL DE LA CALLE	TABACHINES	100%	14/05/2015	22/06/2015	100%	14/05/2015	22/06/2015	427,588.64	427,588.64	M2	712.85
2014-0372	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN DIVERSAS VIALIDADES PERTENECIENTES A LA DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	DESARROLLO SAN PABLO	100%	10/06/2015	31/08/2015	100%	10/06/2015	31/08/2015	245,669.75	245,669.75	M3	110.00
2014-0378	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS "MEXICO 1810"	VISTA AZUL	100%	11/02/2015	28/04/2015	100%	11/02/2015	28/04/2015	530,146.40	530,146.40	ML	273.00
2014-0380	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS CAM "QUERÉTARO" LAS CAMPANAS	LAS CAMPANAS	100%	15/05/2015	12/06/2015	100%	15/05/2015	12/06/2015	121,181.48	121,181.48	M2	69.60
2014-0381	REHABILITACIÓN DE BARRA EN PREESCOLAR "ADOLFO LÓPEZ MATEOS"	CENTRO HISTORICO	100%	26/05/2015	02/09/2015	100%	26/05/2015	02/09/2015	110,859.48	110,859.48	ML	21.75
2014-0382	REHABILITACIÓN DE PLAZA CIVICA EN PRIM. "JOSÉ MA. TRUCHUELO"	LA PIEDAD	100%	26/12/2014	06/08/2015	100%	26/12/2014	06/08/2015	269,574.52	269,574.52	M2	403.62
2014-0384	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. SEC. TEC. NO. 27 "RODOLFO VERA ZAPATA"	EJIDO MODELO	100%	22/12/2014	28/04/2015	100%	22/12/2014	28/04/2015	228,410.16	228,410.16	M2	40.95
2014-0393	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS 1A ETAPA, EN LA ESC. SEC. TÉCNICA NO. 12. "IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO"	MENCHACA	100%	04/06/2015	01/07/2015	100%	04/06/2015	01/07/2015	261,841.43	261,841.43	M2	107.40
2014-0403	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA AVENIDA EMETERIO GONZÁLEZ, ENTRONQUE CON ACCESO A COLONIA EL PEDREGAL DE QUERÉTARO, COLONIA BALCONES DEL ACUEDUCTO	BALCONES DEL ACUEDUCTO	100%	17/03/2015	16/04/2015	100%	17/03/2015	16/04/2015	657,824.48	657,824.48	M3	278.88
2014-0411	(220141ME004) URBANIZACIÓN DE LAS CALLES PASEO DE LAS MORAS Y AV. DE LAS FLORES EN LA COLONIA JARDINES DE SAN JOSÉ II	JARDINES DE SAN JOSÉ II	100%	27/12/2014	09/07/2015	100%	27/12/2014	09/07/2015	3,399,314.17	3,399,314.17	M2	5,032.95
2014-0415	FUENTE DE FLOR BAJA, CALLE VERGARA COLONIA CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	100%	06/07/2015	31/08/2015	100%	06/07/2015	31/08/2015	128,563.06	128,563.06	M2	17.46
2014-0423	REHABILITACIÓN DE LA GARITA DE SAN JOSÉ	LA POPULAR	100%	06/07/2015	31/08/2015	100%	06/07/2015	31/08/2015	117,771.83	117,771.83	OBRA	1.00
2014-0424	ATRIO TEMPLO DEL CARMEN, COL. CENTRO	CENTRO HISTORICO	100%	12/03/2015	22/06/2015	100%	12/03/2015	22/06/2015	195,064.61	195,064.61	OBRA	1.00
2014-0429	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE ADEME Y LAVADEROS EN ZONAS DE RIESGO DEL DREN TANGANO, UBICADO EN CALLE JULIO MA, CERVANTES, A ESPALDAS DE LAS INSTALACIONES DE USEBEO, EN LA COL. COLINAS DEL CIMATARIO	COLINAS DEL CIMATARIO	100%	12/02/2015	22/06/2015	100%	12/02/2015	22/06/2015	291,411.92	291,411.92	M2	464.00
2014-0430	(220141ME012) IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CAF SAN JOSÉ EL ALTO	EPIGMEÑO GONZÁLEZ	100%	30/12/2014	29/06/2015	100%	30/12/2014	29/06/2015	91,649.41	91,649.41	M2	305.28
2014-0431	(220141ME015) IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CAF NUEVO SAN PEDRITO PEÑUELAS	EPIGMEÑO GONZÁLEZ	100%	31/12/2014	10/07/2015	100%	31/12/2014	10/07/2015	23,119.15	23,119.15	M2	248.00
2014-0432	(220141ME025) IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CAF REFORMA LOMAS	JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	100%	31/12/2014	10/07/2015	100%	31/12/2014	10/07/2015	73,395.02	73,395.02	M2	248.00
2014-0433	(220141ME020) IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CAF EL SALITRE	EPIGMEÑO GONZÁLEZ	100%	31/12/2014	29/06/2015	100%	31/12/2014	29/06/2015	77,320.49	77,320.49	M2	248.00
2014-0434	(220141ME026) IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CAF NUEVA REALIDAD	EPIGMEÑO GONZÁLEZ	100%	31/12/2014	29/06/2015	100%	31/12/2014	29/06/2015	78,877.60	78,877.60	M2	248.00
2014-0435	(220141ME019) IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CAF UNIDAD NACIONAL	EPIGMEÑO GONZÁLEZ	100%	31/12/2014	13/07/2015	100%	31/12/2014	13/07/2015	15,522.49	15,522.49	M2	248.00
2014-0436	(220141ME022) IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CAF ZAPATA VIVE	EPIGMEÑO GONZÁLEZ	100%	31/12/2014	29/06/2015	100%	31/12/2014	29/06/2015	88,875.63	88,875.63	M2	248.00
2014-0437	(220141ME021) IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CAF VALLE DE SAN JOSÉ	EPIGMEÑO GONZÁLEZ	100%	31/12/2014	13/07/2015	100%	31/12/2014	13/07/2015	83,397.25	83,397.25	M2	248.00
2014-0438	(220141ME028) IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CAF SAN PEDRO MARTIR	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	31/12/2014	13/07/2015	100%	31/12/2014	13/07/2015	88,170.49	88,170.49	M2	248.00
2014-0439	(220141ME023) IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CAF MORELOS	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	31/12/2014	10/07/2015	100%	31/12/2014	10/07/2015	88,903.67	88,903.67	M2	248.00

AVANCE FISICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE OCTUBRE DEL 2020.

PERIODO:	OCTUBRE 2020		DIRECTO 2014										
ENTIDAD:	QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN		METAS		
MUNICIPI O:	QUERÉTARO		FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					
No. De Obra	Descripción		Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2014-0440	(220141ME018) IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CAF MENCHACA I		EPIGMENIO GONZALEZ	100%	31/12/2014	13/07/2015	100%	31/12/2014	13/07/2015	77,808.56	77,808.56	M2	210.00
2014-0441	(220141ME013) IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CAF PEÑUELAS		EPIGMENIO GONZALEZ	100%	31/12/2014	10/07/2015	100%	31/12/2014	10/07/2015	59,669.78	59,669.78	M2	248.00
2014-0442	(220141ME011) IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CAF SANTA MARÍA MAGDALENA		FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	10/07/2015	31/08/2015	100%	10/07/2015	31/08/2015	39,404.92	39,404.92	M2	227.34
2014-0443	(220141ME014) IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CAF MENCHACA II		EPIGMENIO GONZALEZ	100%	31/12/2014	10/07/2015	100%	31/12/2014	10/07/2015	91,451.94	91,451.94	M2	515.83
2014-0444	(220141ME024) IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CAF REFORMA AGRARIA		JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	100%	31/12/2014	13/07/2015	100%	31/12/2014	13/07/2015	66,473.55	66,473.55	M2	248.00
2014-0445	(220141ME016) IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CAF NUEVO LOMA BONITA		FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	31/12/2014	10/07/2015	100%	31/12/2014	10/07/2015	88,604.74	88,604.74	M2	248.00
2014-0447	(220141ME027) IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CAF SANTA ROSA JAUREGUI		SANTA ROSA JAUREGUI	100%	29/06/2015	01/08/2015	100%	29/06/2015	01/08/2015	26,532.21	26,532.21	M2	105.00
2014-0448	(220141ME010) IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CAF BOLAÑOS		CAYETANO RUBIO	100%	31/12/2014	29/06/2015	100%	31/12/2014	29/06/2015	81,145.81	81,145.81	M2	439.46
2014-0449	OBRA PARA DREN PLUVIAL Y REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON PAVIMENTO DE ADOCRETO, EN CALLE RAFAEL OSUNA, FRACCIONAMIENTO RAQUET CLUB		FRACCIONAMIENTO RAQUET CLUB	100%	11/02/2015	15/04/2015	100%	11/02/2015	15/04/2015	3,360,628.57	3,360,628.57	M2	5,435.98
2014-0450	ESTUDIO DE CAMPO Y PROYECTO CONSTRUCTIVO INTEGRAL DE CAMINO TRONCAL Y ESTRUCTURAS PARA UNA CARRETERA TIPO A6-S, ANILLO VIAL II; DEL KM 0+000 AL 3+000		MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	26/05/2015	15/06/2015	100%	26/05/2015	15/06/2015	1,495,848.78	1,495,848.78	ESTUDIO	1.00
2014-0463	(29335) CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA		FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	20/12/2014	23/04/2015	100%	20/12/2014	23/04/2015	809,925.59	809,925.59	OBRA	1.00
2014-0467	(29392) CONSTRUCCION DE CUBIERTA		SANTA ROSA JAUREGUI	100%	14/05/2015	11/09/2015	100%	14/05/2015	11/09/2015	894,540.53	894,540.53	OBRA	1.00
2014-0470	CALLE VENUSTIANO CARRANZA, EN EL TRAMO DE IGNACIO M. ALTAMIRANO A RÍO DE LA LOZA		CENTRO HISTORICO	100%	03/03/2015	22/04/2015	100%	03/03/2015	22/04/2015	613,641.75	613,641.75	OBRA	1.00
2014-0477	GLORIETA SAN DIEGO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO		FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	08/05/2015	09/07/2015	100%	08/05/2015	09/07/2015	1,245,599.05	1,245,599.05	OBRA	1.00
2014-0498	(18695) CONSTRUCCION DE BAÑOS DIGNOS CON TINACO Y BIODIGESTOR		MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	30/12/2014	13/07/2015	100%	30/12/2014	13/07/2015	5,989,856.12	5,989,856.12	BAÑO (S)	200.00
2014-0499	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE BAÑOS DENTRO DEL CIPRES II, COLONIA REAL DE ESPAÑA, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZALEZ		EPIGMENIO GONZALEZ	100%	05/03/2015	28/04/2015	100%	05/03/2015	28/04/2015	516,039.45	516,039.45	M2	58.54
2014-0502	(23868) CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME		MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	29/12/2014	24/06/2015	100%	29/12/2014	24/06/2015	6,880,307.99	6,880,307.99	PIEZA (S)	500.00
2014-0504	DRAGADO Y MEJORAMIENTO DE LA SECCIÓN NATURAL DEL DREN EL ARENAL, DE AV. PIRINEOS HASTA INICIO DE SECCIÓN CON GAVIONES, COL. LEYES DE REFORMA, DELEG. FÉLIX OSORES SOTOMAYOR		FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	24/04/2015	13/05/2015	100%	24/04/2015	13/05/2015	2,441,902.54	2,441,902.54	M2	30,419.64
2014-0506	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE FRESADO, BACHEO Y CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE RÍO GRUJALVA, COL. ARQUITOS		CENTRO HISTORICO	100%	19/02/2015	22/06/2015	100%	19/02/2015	22/06/2015	232,484.42	232,484.42	M2	1,258.00
2014-0508	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BARDA EN ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ MARÍA RÍOS GUILLÉN", COMUNIDAD STO. NIÑO DE PRAGA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO		FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	21/07/2015	31/08/2015	100%	21/07/2015	31/08/2015	181,966.40	181,966.40	M2	91.97
2014-0511	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA LATERAL DEL FRAY JUNIPERO SERRA, DE CALLE BALCONES DEL PARQUE A CALLE BALCONES COLONIALES, COLONIA BALCONES DEL PARQUE		CAYETANO RUBIO	100%	12/02/2015	22/06/2015	100%	12/02/2015	22/06/2015	240,847.82	240,847.82	M2	917.75
2014-0512	CONSTRUCCIÓN DE CORREDOR COMERCIAL, COL. SAN PABLO, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO		CENTRO HISTORICO	100%	12/02/2015	10/06/2015	100%	12/02/2015	10/06/2015	3,915,496.18	3,915,496.18	OBRA	1.00
2014-0513	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS DIGNOS CON TINACO Y BIODIGESTOR E INSTALACIÓN DE TECHO DE LÁMINA		MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	20/02/2015	01/07/2015	100%	20/02/2015	01/07/2015	502,724.18	502,724.18	OBRA	1.00
2014-0514	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME Y CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL, MUNICIPIO DE QUERÉTARO		MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	13/03/2015	14/08/2015	100%	13/03/2015	14/08/2015	403,183.93	403,183.93	OBRA	1.00
2014-0518	SUPERVISIÓN EXTERNA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA (ETAPA 1). EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO		MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	16/02/2015	11/06/2015	100%	16/02/2015	11/06/2015	426,196.40	426,196.40	SUPERVISION	1.00

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE OCTUBRE DEL 2020.

PERIODO:	OCTUBRE 2020	DIRECTO 2014										
ENTIDAD:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN		METAS	
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2014-0519	SUPERVISIÓN EXTERNA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA (ETAPA 2), EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	16/02/2015	02/06/2015	100%	16/02/2015	02/06/2015	417,096.66	417,096.66	SUPERVISION	1.00
2014-0520	DIRECCIÓN DE OBRA, ENTRONQUE PROL. BERNARDO QUINTANA CON CAMINO A SAN PEDRO MARTIR	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	30/04/2015	14/09/2015	100%	30/04/2015	14/09/2015	384,001.97	384,001.97	SUPERVISION	1.00
2014-0523	REHABILITACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO INTEGRAL DE PREVENCIÓN SOCIAL (CIPRES III) COL. BOSQUES DEL CIMATARIO	BOSQUES DEL CIMATARIO	100%	01/06/2015	11/09/2015	100%	01/06/2015	11/09/2015	982,649.33	982,649.33	OBRA	1.00
2014-0529	EMPEDRADO EMPACADO CON MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AGUASCALIENTES ENTRE MICHOACÁN Y LA PAZ, COLONIA LAS MARGARITAS, SAN JOSÉ EL ALTO, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ	SAN JOSE EL ALTO ZONA II (LAS MARGARITAS)	100%	10/02/2015	13/05/2015	100%	10/02/2015	13/05/2015	317,873.02	317,873.02	M2	458.81
2014-0532	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA SOBRE MURO EN JARDÍN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA, COLONIA MENCHACA II, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	MENCHACA II	100%	24/07/2015	31/08/2015	100%	24/07/2015	31/08/2015	39,804.39	39,804.39	ML	54.19
2014-0533	CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE MELCHOR OCAMPO, COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	100%	16/07/2015	31/08/2015	100%	16/07/2015	31/08/2015	68,800.30	68,800.30	M2	108.99
2014-0534	ASFALTO SOBRE EMPEDRADO EN CAMINO TLACOTE EL ALTO-MOMPANI, COMUNIDADES TLACOTE EL ALTO Y MOMPANI, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	MOMPANI	100%	24/07/2015	31/08/2015	100%	24/07/2015	31/08/2015	1,931,707.23	1,931,707.23	M2	5,890.68
2014-0535	PROYECTO MODERNIZACIÓN VIAL AV. REVOLUCIÓN DESDE ACCESO IV A PIRINEOS Y ACCESO SATELITE	CERRITO COLORADO	100%	17/04/2015	01/06/2015	100%	17/04/2015	01/06/2015	1,650,981.00	1,650,981.00	PROYECTO	1.00
2014-0536	ESTUDIO DE CAMPO Y PROYECTO CONSTRUCTIVO INTEGRAL DE CAMINO TRONCAL Y ESTRUCTURAS PARA UNA CARRETERA TIPO A6-S PROLONGACION EURIPIDES, DEL KM 0+000.00 AL KM 6+000.00 EN EL MUNICIPIO DE QUERETARO, EN EL ESTADO DE QUERETARO	SANTIAGO DE QUERETARO	100%	15/05/2015	03/06/2015	100%	15/05/2015	03/06/2015	3,011,487.08	3,011,487.08	ESTUDIO	1.00
2014-0539	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA TIPO ARCOTECHEO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESC. PRIM. REPÚBLICA FEDERAL Y DEL SENADO	LA TRINIDAD	100%	04/06/2015	10/09/2015	100%	04/06/2015	10/09/2015	792,076.56	792,076.56	M2	575.05
2014-0542	ASESORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA Y SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL LIENZO CHARRO UBICADO EN LA DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	31/12/2014	31/08/2015	100%	31/12/2014	12/12/2015	2,979,231.94	2,979,231.94	SUPERVISION	1.00
2014-0543	CONSTRUCCIÓN DE AULA DONDE EN LA ESC. PRIM. NETZAHUALCOYOTL, SAN JOSÉ BUENAVISTA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	03/06/2015	22/07/2015	100%	03/06/2015	22/07/2015	1,019,877.36	1,019,877.36	AULA (S)	1.00
2014-0544	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE SAN LUIS, DE CALLE HACIENDA LA NORIA A CALLE 13, COL. 10 DE ABRIL	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	28/07/2015	22/09/2015	100%	28/07/2015	22/09/2015	550,302.08	550,302.08	M2	1,229.20
2014-0545	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE EN EXPLANADA DE TIANGUIS UBICADO A UN COSTADO DE CALLE PIRINEOS, ENTRE LA CALLE 11 Y CALLE 14, PRIMERA ETAPA	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	06/02/2015	22/06/2015	100%	06/02/2015	22/06/2015	601,742.04	601,742.04	M2	2,761.26
2014-0547	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE FUTBOL SOCCER EN LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	16/02/2015	21/08/2015	100%	16/02/2015	21/08/2015	594,989.19	594,989.19	SUPERVISION	5.00
2014-0548	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE FUTBOL SOCCER EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	26/08/2015	08/09/2015	100%	26/08/2015	08/09/2015	587,400.01	587,400.01	SUPERVISION	5.00
2014-0549	REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN PREESCOLAR "ROSITA S. DE CHANES", COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	100%	28/01/2015	10/03/2015	100%	28/01/2015	12/12/2015	531,387.00	531,387.00	OBRA	1.00
2014-0551	REHABILITACIÓN DE BAÑOS DEL GIMNASIO OLÍMPICO DE LA UNIDAD DEPORTIVA "PLUTARCO ELÍAS CALLES", COLONIA EL TINTERO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	EL TINTERO	100%	17/06/2015	01/07/2015	100%	17/06/2015	01/07/2015	255,882.65	255,882.65	OBRA	1.00
2014-0553	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE COFRE DE PEROTE, COLONIA LOMA BONITA, DELEGACIÓN FELIX OSORES SOTOMAYOR	LOMA BONITA	100%	01/06/2015	01/07/2015	100%	01/06/2015	01/07/2015	748,956.54	748,956.54	M2	928.43
2014-0554	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS ARCOTECHEOS EN ESPACIOS EDUCATIVOS, MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	10/03/2015	17/04/2015	100%	10/03/2015	17/04/2015	179,921.80	179,921.80	SUPERVISION	8.00
2014-0555	SEMAFORIZACION EN LA INTERSECCION DE AV. FRAY LUIS DE LEON CON AV. CERRO BLANCO	CENTRO SUR	100%	13/07/2015	31/08/2015	100%	13/07/2015	31/08/2015	1,275,775.24	1,275,775.24	OBRA	1.00
2014-0556	SEMAFORIZACIÓN EN EL PASO PEATONAL DE AV. CONSTITUYENTES ENFRENTA DE LA ALAMEDA HIDALGO	CENTRO HISTORICO	100%	13/07/2015	31/08/2015	100%	13/07/2015	31/08/2015	838,211.85	838,211.85	OBRA	1.00

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE OCTUBRE DEL 2020.

PERIODO:	OCTUBRE 2020	DIRECTO 2014										
ENTIDAD:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN		METAS	
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2014-0559	REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN PREESCOLAR "LUZ ALCOCER OVIEDO", COLONIA HERCÚLES, DELEGACIÓN CAYETANO RUBIO	HERCULES	100%	06/07/2015	31/08/2015	100%	06/07/2015	31/08/2015	303,595.09	303,595.09	OBRA	1.00
2014-0560	GINNASIO AL AIRE LIBRE, REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y JUEGOS INFANTILES, COLONIA PEÑUELAS, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	PEÑUELAS	100%	28/05/2015	06/07/2015	100%	28/05/2015	06/07/2015	608,966.35	608,966.35	OBRA	1.00
2014-0561	REHABILITACIÓN DE DREN PLUVIAL TRAMO MENCHACA 1 UBICADO A UN COSTADO DE CALLE RIO BLANCO, COL. MENCHACA 1	MENTHACA I	100%	17/02/2015	22/06/2015	100%	17/02/2015	22/06/2015	371,832.51	371,832.51	M2	521.00
2014-0562	REHABILITACIÓN DEL DREN PLUVIAL Y DE CALLE RÍO MEZCALPA EN LA COL. MENCHACA II	MENTHACA II	100%	24/03/2015	22/06/2015	100%	24/03/2015	22/06/2015	352,273.59	352,273.59	M2	400.00
2014-0563	CONSTRUCCIÓN DE UENZO CHARRO DE QUERÉTARO, PARQUE BICENTENARIO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	19/01/2015	04/09/2015	100%	19/01/2015	23/11/2017	84,349,436.39	84,349,436.39	OBRA	1.00
2014-0564	ESTUDIO HIDROLÓGICO EN LA EXTENSIÓN PLANTEL NO. 9 DEL COBAQ EN LA COMUNIDAD DE JOFRITO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	01/06/2015	01/08/2015	100%	01/06/2015	01/08/2015	39,440.00	39,440.00	ESTUDIO	1.00
2014-0565	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO EN LA EXTENSIÓN PLANTEL NO. 9 DEL COBAQ EN LA COMUNIDAD DE JOFRITO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	27/08/2015	22/09/2015	100%	27/08/2015	22/09/2015	96,423.30	96,423.30	PROYECTO	1.00
2014-0566	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS EN LA EXTENSIÓN PLANTEL NO. 9 DEL COBAQ EN LA COMUNIDAD DE JOFRITO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	24/06/2015	01/08/2015	100%	24/06/2015	01/08/2015	57,857.34	57,857.34	ESTUDIO	1.00
2014-0567	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JOSEFA ORTIZ HASTA PRIVADA JOSEFA ORTIZ (TRAMO DE CANCHA), CALLE 5 DE MAYO Y PRIVADA 5 DE MAYO; DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA 5 DE MAYO, TLACOTE EL BAJIO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	27/04/2015	11/09/2015	100%	27/04/2015	11/09/2015	1,129,825.19	1,129,825.19	M2	1,557.66
2014-0568	ESTUDIO DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y ESTUDIO TÉCNICO JUSTIFICATIVO PARA LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA EL SALTO, LOC. SANTA ROSA JAUREGUI, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI"	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	03/06/2015	22/06/2015	100%	03/06/2015	22/06/2015	118,679.95	118,679.95	PROYECTO	2.00
2014-0569	PROYECTO DE MODERNIZACIÓN VIAL DE LA AV. A MOMPANI, COMPRENDIDO ENTRE AV. PIRINEOS Y ANILLO VIAL SUR-PONIENTE, EN LA DELEGACIÓN FELIX OSORES SOTOMAYOR	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	09/07/2015	24/08/2015	100%	09/07/2015	24/08/2015	1,315,561.76	1,315,561.76	PROYECTO	1.00
2014-0570	ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR ("A") Y ESTUDIOS TÉCNICOS JUSTIFICATIVOS PARA CAMBIO DE USO DE SUELO DE TERRENOS FORESTALES A OTROS USOS, "PROL. AV. DE LA LUZ ZDA. ETAPA" UBICADA EN PROL. AV. DE LA LUZ HASTA ENTRONQUE CON ANILLO VIAL SUR-PONIENTE, DEL FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	16/04/2015	22/06/2015	100%	16/04/2015	22/06/2015	266,212.25	266,212.25	ESTUDIO	1.00
2014-0571	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y PROLONGACIÓN BOULEVARD BERNARDO QUINTANA. DE AV. REVOLUCIÓN A LIBRAMIENTO FRAY JUNÍPERO SERRA. DEL KM. 0+000.00 AL 9+000.00	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	27/03/2015	17/06/2015	100%	27/03/2015	17/06/2015	2,459,033.32	2,459,033.32	PROYECTO	1.00
2014-0572	PROYECTO EJECUTIVO DEL ENTRONQUE DE LA PROLONGACION DEL BOULEVARD BERNARDO QUINTANA CON EL LIBRAMIENTO FRAY JUNÍPERO SERRA	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	27/03/2015	17/06/2015	100%	27/03/2015	17/06/2015	1,432,640.68	1,432,640.68	PROYECTO	1.00
2014-0573	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA OBRAS SOCIALES EDUCATIVAS	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	19/01/2015	30/07/2015	100%	19/01/2015	08/03/2016	310,056.95	310,056.95	SUPERVISION	27.00
2014-0574	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES Y MÓDULO DE SANITARIOS, PUERTO DE AGUIRRE, DEL STA. ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	20/03/2015	30/04/2015	100%	20/03/2015	30/04/2015	678,070.67	678,070.67	AULA (S)	1.00
2014-0575	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES Y MÓDULO DE SANITARIOS, COREA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	20/03/2015	30/04/2015	100%	20/03/2015	30/04/2015	686,732.78	686,732.78	AULA (S)	1.00
2014-0576	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE CERRO DE MENDIOLA, ENTRE CALLE PATHE Y CERRO DE MENCHACA, COLONIA LAS AMERICAS II, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	EPIGMEÑO GONZALEZ	100%	29/01/2015	11/03/2015	0%	19/01/2015	-	104,340.59	-	LUMINARIAS	4.00
2014-0581	ESTUDIO HIDROLÓGICO DE LA TV-SEC. HÉROES DE LA INDEPENDENCIA, SAN JOSÉ BUENAVISTA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SAN JOSE BUENAVISTA	100%	28/05/2015	22/06/2015	100%	28/05/2015	22/06/2015	39,440.00	39,440.00	ESTUDIO	1.00
2014-0582	SUPERVISIÓN EXTERNA DE OBRAS (PAQUETE B) DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA, EN EL MUNICIPIO DE QUERETARO		100%	23/02/2015	15/05/2015	100%	19/01/2015	04/11/2015	149,541.41	149,541.41	SUPERVISION	1.00
2015-0001	LIMPIEZA DREN TAPADO LOSETAS CAIDAS, COLONIA SATELITE (ANDADORES), DELEGACIÓN FELIX OSORES SOTOMAYOR	SATELITE	100%	22/07/2015	17/08/2015	100%	22/07/2015	17/08/2015	775,451.20	775,451.20	ML	119.04

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE OCTUBRE DEL 2020.

PERIODO:	OCTUBRE 2020	DIRECTO 2014										
ENTIDAD:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN		METAS	
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA			
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2015-0010	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES: COLINAS DE DINAMARCA Y COLINAS DE AUSTRIA, COLONIA COLINAS DEL PEDREGAL, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	COLINAS DEL PEDREGAL	100%	27/05/2015	31/08/2015	100%	27/05/2015	31/08/2015	1,186,811.21	1,186,811.21	M2	1,582.82
2015-0011	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO COLONIA SANTA MÓNICA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	SANTA MONICA	100%	05/05/2015	14/09/2015	100%	05/05/2015	14/09/2015	162,299.99	162,299.99	SUPERVISION	1.00
2015-0021	(2014-0315) MERCADO DE LAS FLORES, COLONIA LAS MISIONES	LAS MISIONES	100%	03/03/2015	22/06/2015	100%	03/03/2015	22/06/2015	6,159,757.50	6,159,757.50	M2	11,000.00
2015-0071	(2014-0546) REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE EN EXPLANADA DE TIANGUIS UBICADO A UN COSTADO DE CALLE PIRINEOS, ENTRE LA CALLE 11 Y CALLE 14, SEGUNDA ETAPA	REVOLUCION	100%	05/02/2015	22/06/2015	100%	05/02/2015	22/06/2015	615,943.35	615,943.35	M2	3,223.34
2015-0072	(2014-0284) REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN AREA DE TIANGUIS EN CALLE PLATEROS, ENTRE CALLE FERROCARRILEROS Y CALLE JARDINEROS	PEÑUELAS	100%	05/02/2015	19/06/2015	100%	05/02/2015	19/06/2015	578,788.64	578,788.64	M2	2,220.25
2015-0089	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA REGENERACIÓN DE PARQUE EL VERGEL, COLONIA EL VERGEL, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ	EL VERGEL	100%	25/05/2015	04/06/2015	100%	25/05/2015	04/06/2015	642,951.98	642,951.98	OBRA	1.00
2015-0102	PAVIMENTO ASFÁLTICO SOBRE EMPEDRADO EN CALLE MORELOS, DE CIRCUITO RUBÍ A CALLE ALTAMIRANO, COLONIA SAN PEDRO MARTIR, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	SAN PEDRO MARTIR	100%	05/06/2015	01/07/2015	100%	05/06/2015	01/07/2015	451,040.38	451,040.38	M2	1,643.95
2015-0103	PAVIMENTACIÓN DEL ÁREA DE ESTACIONAMIENTO EN EL MERCADO MUNICIPAL LÁZARO CÁRDENAS, COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	LAZARO CARDENAS	100%	14/09/2015	01/10/2015	100%	14/09/2015	01/10/2015	521,504.26	521,504.26	M2	1,290.65
2015-0104	PAVIMENTO ASFÁLTICO SOBRE EMPEDRADO EN CALLE ALPES, DE CALLE COFRE DE PEROTE A CALLE POPOCATÉPETL, COLONIA LOMA BONITA, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	LOMA BONITA	100%	14/09/2015	01/10/2015	100%	14/09/2015	01/10/2015	335,096.86	335,096.86	M2	1,244.12
2015-0105	PAVIMENTO ASFÁLTICO SOBRE EMPEDRADO EN CALLE 23, ENTRE AVENIDA 10 Y AVENIDA 8, COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	LOMAS DE CASA BLANCA	100%	14/09/2015	01/10/2015	100%	14/09/2015	01/10/2015	75,508.06	75,508.06	M2	298.29
2015-0106	PAVIMENTO ASFÁTICO SOBRE EMPEDRADO EN LA CALLE FRANCISCO ARIAS, DE CALLE ENRIQUE RODILES A CALLE ABRAHAM CASTELLANOS, COLONIA REFORMA AGRARIA 1RA. SECCIÓN, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	REFORMA AGRARIA	100%	14/09/2015	01/10/2015	100%	14/09/2015	01/10/2015	307,104.27	307,104.27	M2	1,373.70
2015-0109	PAVIMENTO ASFÁLTICO SOBRE EMPEDRADO EN CALLE CORDILLERA DE LOS ANDES, DE CALLE PARICUTÍN A CALLE PIRINEOS, COLONIA LOMA BONITA, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	LOMA BONITA	100%	31/03/2015	27/04/2015	100%	31/03/2015	12/12/2015	87,423.35	87,423.35	M2	455.50
2015-0110	PAVIMENTO ASFÁLTICO SOBRE EMPEDRADO EN CALLE GRANATE, DE AV. PLATEROS A CALLE TURMALINA, COLONIA SAN PEDRITO PEÑUELAS II, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	SAN PEDRITO PEÑUELAS II	100%	14/09/2015	01/10/2015	100%	14/09/2015	01/10/2015	159,900.99	159,900.99	M2	577.50
2015-0111	PAVIMENTO ASFÁLTICO SOBRE EMPEDRADO EN CALLE NUEVA, DE CALLE GUADALUPE A CALLE LOS MENDOZA, COLONIA SAN ANTONIO DE LA PUNTA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	SAN ANTONIO DE LA PUNTA	100%	14/09/2015	01/10/2015	100%	14/09/2015	01/10/2015	421,816.61	421,816.61	M2	1,518.22
2015-0112	PAVIMENTO ASFÁLTICO SOBRE EMPEDRADO EN CALLE JAMAICA, DE CALLE 27 A CALLE CANADÁ, COLONIA MARQUÉS QUERETANO, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	MARQUES QUERETANO	100%	14/09/2015	01/10/2015	100%	14/09/2015	01/10/2015	255,230.83	255,230.83	M2	885.96
2015-0113	PAVIMENTO ASFÁLTICO SOBRE EMPEDRADO EN CIRCUITO RUBÍ, DE CALLE JAVIER MINA A CALLE INGENIO INDEPENDENCIA, COLONIA LADERAS DE SAN PEDRO, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	LADERAS DE SAN PEDRO	100%	05/06/2015	01/07/2015	100%	05/06/2015	01/07/2015	373,954.87	373,954.87	M2	1,449.34
2015-0114	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA REHABILITACIÓN DE LA ALAMEDA HIDALGO, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	100%	01/06/2015	22/07/2015	100%	01/06/2015	22/07/2015	1,998,498.28	1,998,498.28	OBRA	1.00
2015-0133	ESTRUCTURA Y CUBIERTA PARA EL LIENZO CHARRO MUNICIPAL, PARQUE BICENTENARIO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI. (PROYECTO INTEGRAL)	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	27/04/2015	21/08/2015	0%	27/04/2015	-	5,990,728.78	-	OBRA	1.00
2015-0134	BACHEO EMERGENTE CON MEZCLA ASFÁLTICA EN DIVERSAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	28/04/2015	22/06/2015	100%	28/04/2015	22/06/2015	4,999,915.69	4,999,915.69	TONELADA	134.00
2015-0143	BACHEO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON MEZCLA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 1	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	28/05/2015	22/06/2015	100%	28/05/2015	22/06/2015	240,161.56	240,161.56	TONELADA	113.20
2015-0144	BACHEO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON MEZCLA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 2	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	17/07/2015	31/08/2015	100%	17/07/2015	31/08/2015	242,300.25	242,300.25	TONELADA	113.20

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE OCTUBRE DEL 2020.

PERIODO:	OCTUBRE 2020	DIRECTO 2014										
ENTIDAD:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN		METAS	
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2015-0145	BACHEO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON MEZCLA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 3	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	17/06/2015	31/08/2015	100%	17/06/2015	31/08/2015	239,925.92	239,925.92	TONELADA	113.20
2015-0146	BACHEO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON MEZCLA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 4	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	04/06/2015	30/06/2015	100%	04/06/2015	30/06/2015	241,936.91	241,936.91	TONELADA	113.20
2015-0147	BACHEO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON MEZCLA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 5	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	08/07/2015	31/08/2015	100%	08/07/2015	31/08/2015	240,625.61	240,625.61	TONELADA	113.20
2015-0193	CONSTRUCCION DEL ESTACIONAMIENTO DEL "LIENZO CHARRO DEL PARQUE BICENTENARIO", EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA JAUGREGUI, EN LA DELEGACION SANTA ROSA JAUGREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	27/05/2015	21/08/2015	100%	27/05/2015	12/12/2015	15,130,827.45	15,130,827.45	M2	29,285.69
2015-0200	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EN EL MERCADO DE ARTESANIAS Y BAÑOS PÚBLICOS UBICADO EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE AVENIDA CORREGIDORA Y CALLE JOSEFA VERGARA, COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN CENTRO HISTORICO	CENTRO HISTORICO	100%	01/09/2015	01/10/2015	100%	01/09/2015	01/10/2015	357,522.87	357,522.87	M2	436.14
2015-0201	REHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL MEDIANTE LA REPARACIÓN DE LA PLACA DE APOYO, UBICADO EN CALLE LUIS PASTEUR SUR ESQUINA CON CIRCUITO MOISÉS SOLANA, COLONIA BALAUSTRADAS,DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	BALAUSTRADAS	100%	24/07/2015	31/08/2015	100%	24/07/2015	31/08/2015	96,577.46	96,577.46	M2	1.98
2015-0202	CONSTRUCCIÓN DE OFICINA Y ÁREA DE ARCHIVO PARA DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN DE VIALIDADES ETAPA 2, EN LAS INSTALACIONES DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DE VIALIDADES, COL. ALTOS DE SAN PABLO, DELEGACIÓN EPIGMEIO GONZALEZ	ALTOS DE SAN PABLO	100%	25/08/2015	31/08/2015	100%	25/08/2015	31/08/2015	78,781.98	78,781.98	OBRA	1.00
2015-0207	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHAS DE BASQUETBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	100%	23/07/2015	14/09/2015	100%	23/07/2015	14/09/2015	1,756,485.33	1,756,485.33	M2	1,232.27
2015-0212	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	14/07/2015	08/09/2015	100%	14/07/2015	08/09/2015	9,998,137.40	9,998,137.40	OBRA	9.00
2015-0228	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS, ETAPA 2, MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	30/07/2015	08/09/2015	100%	30/07/2015	08/09/2015	13,285,248.79	13,285,248.79	OBRA	21.00
2015-0266	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL DE COLINDANCIA EN LIENZO CHARRO DEL PARQUE BICENTENARIO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	06/08/2015	10/09/2015	100%	06/08/2015	10/09/2015	469,502.93	469,502.93	M2	295.92
2015-0270	RESCATE EX HOSPITAL DE LOS HIPÓLITOS PRIMERA ETAPA, COL. CENTRO, DEL CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	100%	22/06/2015	28/08/2015	100%	22/06/2015	12/12/2015	4,949,998.39	4,949,998.39	OBRA	1.00
2015-0299	ÁREA LÚDICA DEL PARQUE LA ESTACIÓN, COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	100%	10/08/2015	31/08/2015	100%	10/08/2015	12/12/2015	210,970.71	210,970.71	ML	120.00
2015-0302	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD CONDUCTIVA DEL RÍO QUERÉTARO EN EL TRAMO DEL BOULEVARD BERNARDO QUINTANA (FRAC. CALESA) A LA PRESA EL DIABLO (SEMINARIO), COL. HÉRCULES, DELEGACIÓN CAYETANO RUBIO. (COMPLEMENTO)	HERCULES	100%	02/09/2015	01/10/2015	100%	02/09/2015	01/10/2015	927,645.65	927,645.65	OBRA	1.00
2015-0304	CONSTRUCCION DE ACCESO PRINCIPAL, ACCESOS SECUNDARIOS Y HERRERIA DECORATIVA PARA EL LIENZO CHARRO, PARQUE BICENTENARIO, DELEGACION SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	27/07/2015	31/08/2015	100%	27/07/2015	12/12/2015	1,995,142.98	1,995,142.98	OBRA	1.00
2015-0311	PINTURA DE MURO PERIMETRAL DE FACHADA EN EL LIENZO CHARRO, PARQUE BICENTENARIO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	10/09/2015	01/10/2015	100%	10/09/2015	01/10/2015	671,680.68	671,680.68	OBRA	1.00
2015-0312	REHABILITACIÓN DE BARANDAL, GUARNICIÓN Y ESCAMAS EN PUENTE VEHICULAR DE PROL. CORREGIDORA NORTE CON EPIGMEIO GONZALEZ, COLONIA PLAZA DEL PARQUE, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	PLAZA DEL PARQUE	100%	11/09/2015	22/09/2015	100%	11/09/2015	22/09/2015	154,950.02	154,950.02	OBRA	1.00
2015-0313	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL QUE CRUZA EL DREN DE LA CALLE 21 DE MARZO, QUE UNE A LAS COLONIAS BENITO JUAREZ E INDEPENDENCIA, DELEGACION SANTA ROSA JAUREGUI	INDEPENDENCIA	100%	12/09/2015	01/10/2015	100%	12/09/2015	01/10/2015	512,711.08	512,711.08	OBRA	1.00
2015-0320	TRABAJOS ELÉCTRICOS COMPLEMENTARIOS, PLAZA FUNDADORES, CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	100%	27/08/2015	04/09/2015	100%	27/08/2015	12/12/2015	156,844.53	156,844.53	OBRA	1.00
2014-0521	DIRECCIÓN DE OBRA, ENTRONQUE PROL. BERNARDO QUINTANA CON AV. DE LA LUZ	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	13/03/2015	08/09/2015	100%	13/03/2015	08/09/2015	506,260.00	506,260.00	SUPERVISION	1.00

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE OCTUBRE DEL 2020.

PERIODO:	OCTUBRE 2020	DIRECTO 2014										
ENTIDAD:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN		METAS		
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA				
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2014-0578	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN SAN FRANCISCO DE LA PALMA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	SAN FRANCISCO DE LA PALMA	100%	07/04/2015	03/09/2015	100%	07/04/2015	03/09/2015	627,954.52	627,954.52	OBRA	1.00
2015-0019	UNIDAD DEPORTIVA JURICA SEGUNDA ETAPA, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES	JURICA PUEBLO	100%	06/05/2015	14/09/2015	100%	06/05/2015	14/09/2015	496,312.55	496,312.55	OBRA	1.00
2015-0117	SANITARIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE PATRIA NUEVA, EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	PATRIA NUEVA	100%	16/02/2015	03/07/2015	100%	16/02/2015	03/07/2015	35,090.00	35,090.00	OBRA	1.00
2015-0165	AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE COMUNICACIÓN Y MONITOREO (CECOM) DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, COLONIA DESARROLLO SAN PABLO, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ	DESARROLLO SAN PABLO	100%	23/06/2015	14/09/2015	100%	23/06/2015	14/09/2015	191,299.10	191,299.10	OBRA	1.00
2015-0170	IMPULSO A LA COMERCIALIZACIÓN Y ABASTO DE PRODUCTOS CÁRNICOS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO (PROYECTO INTEGRAL), SAN JOSÉ EL ALTO, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ	EPIGMEÑO GONZÁLEZ	100%	11/05/2015	21/08/2015	100%	19/08/2015	12/12/2015	2,928,782.96	2,928,782.96	OBRA	1.00
2015-0171	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA OBRA "IMPULSO A LA COMERCIALIZACIÓN Y ABASTO DE PRODUCTOS CÁRNICOS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO", SAN JOSÉ EL ALTO, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ	EPIGMEÑO GONZÁLEZ	100%	11/05/2015	22/09/2015	100%	11/05/2015	12/12/2015	330,362.34	330,362.34	SUPERVISIÓN	1.00
2017-0023	CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR	FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	100%	06/04/2017	27/07/2017	0%	30/05/2017	-	1,033,767.11	-	OBRA	1.00
2017-0029	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN NODOS Y PUENTES, NODO CARRETERA 57 Y BLVD. BERNARDO QUINTANA ARRIJOA, MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	17/03/2017	14/04/2017	100%	08/06/2017	08/06/2017	72,895.56	72,895.56	OBRA	1.00
2017-0030	SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. HÉRCULES, DE LA CALLE JUAN CABALLERO Y OSIO AL INICIO DEL SEMINARIO, DELEGACIÓN VILLA CAYETANO RUBIO.	HERCULES	100%	17/03/2017	21/04/2017	100%	18/04/2017	09/06/2017	363,182.88	363,182.88	OBRA	1.00
2017-0031	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE ILUMINACIÓN EN PLAZA PRINCIPAL DE SANTA MARÍA MAGDALENA, COLONIA SANTA MARÍA MAGDALENA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO.	SANTA MARÍA MAGDALENA	100%	17/03/2017	31/03/2017	100%	22/06/2017	22/06/2017	276,668.31	276,668.31	LUMINARIAS	5.00
2017-0032	ACOMETIDA ELÉCTRICA Y SUBESTACIÓN PARA ESTACIÓN DE BOMBEROS, FRACCIONAMIENTO PUERTAS DE SAN MIGUEL, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR.	PUERTAS DE SAN MIGUEL	100%	17/03/2017	14/04/2017	100%	13/06/2017	14/09/2017	247,989.81	247,989.81	ML	177.00
2017-0060	REPARACIÓN DE PLANTILLA EN DREN PEÑUELAS, EN TRAMO CASI ESQUINA CON CALLE JARDINEROS; REPARACIÓN DE TALUD, PLANTILLA Y BANQUETA EN DREN PEÑUELAS, TRAMO ENTRE PRIVADA 1 Y PRIVADA DOS DE CALLE OBREROS; Y REPARACIÓN DE TALUD EN DREN PEÑUELAS TRAMO ENTRE CALLES VIRTUD Y VALOR. FRACC. PEÑUELAS Y DEL PARQUE. DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ.	PEÑUELAS	100%	04/04/2017	25/04/2017	100%	26/06/2017	26/06/2017	386,340.51	386,340.51	OBRA	1.00
2017-0058	REPARACIÓN DE DREN PLUVIAL EN CALLES ARMANDO OSTOS Y NOGAL, COLONIA REFORMA AGRARIA, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ.	REFORMA AGRARIA	100%	19/04/2017	10/05/2017	100%	17/07/2017	17/07/2017	550,003.21	550,003.21	OBRA	1.00
2017-0062	REPARACIÓN DE TALUD DE DREN EPIGMEÑO GONZÁLEZ, ENTRE CALLES ZOOLOGÍA Y FONOLOGÍA, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO.	CENTRO HISTÓRICO	100%	19/04/2017	17/05/2017	100%	12/07/2017	12/07/2017	99,885.02	99,885.02	OBRA	1.00
2017-0158	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA CONAFE, EN CERRO PRIETO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO.	CERRO PRIETO	100%	24/08/2017	19/10/2017	100%	14/11/2017	13/12/2017	387,926.94	387,926.94	OBRA	1.00
2018-0024	CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA MONUMENTO SANTIAGO APOSTOL EN NODO 3, BLVD. BERNARDO QUINTANA, QUERÉTARO.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	12/03/2018	09/04/2018	100%	06/04/2018	12/06/2018	529,878.64	529,878.64	OBRA	1.00
2018-0061	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS PARA OBRAS EN VARIAS LOCALIDADES Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	12/03/2018	27/08/2018	100%	27/07/2018	16/08/2018	427,569.90	427,569.90	ESTUDIO	1.00
2018-0109	REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDAD CON CONCRETO ASFÁLTICO EN AV. POPOCATÉPETL DE CALLE CITALTÉPETL A CALLE KIUMANJARO, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR.	FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	100%	05/06/2018	19/06/2018	100%	14/08/2018	14/08/2018	390,102.26	390,102.26	OBRA	1.00
2018-0119	REPARACIÓN EN PLANTILLAS Y TALUDES PARA DRENS PLUVIALES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	18/06/2018	14/09/2018	100%	13/09/2018	13/09/2018	76,846.23	76,846.23	OBRA	1.00

AVANCE FISICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE OCTUBRE DEL 2020.

PERIODO: OCTUBRE 2020		DIRECTO 2014										
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN		METAS		
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA			
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2018-0123	MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL DREN EL ARENAL, TRAMO 7 (0+420 - 1+110), DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR.	FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	100%	15/06/2018	14/09/2018	100%	31/08/2018	31/08/2018	588,470.38	588,470.38	OBRA	1.00
2018-0129	REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN EN DIVERSAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 16.	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	17/07/2018	27/08/2018	100%	14/08/2018	27/08/2018	16,262.74	16,262.74	OBRA	1.00
2018-0145	LIMPIEZA DE AZOLVE, ESCOMBRO Y RECONSTRUCCIÓN DE MURO EN CONDOMINIO EN CALLE SENDERO DEL REFLEJO, MILENIO III, DELEGACIÓN VILLA CAYETANO RUBIO.	MILENIO III	100%	03/09/2018	17/09/2018	100%	03/09/2018	03/12/2018	51,005.62	51,005.62	OBRA	1.00
2018-0171	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS Y DISEÑOS DE PAVIMENTOS PARA LAS DISTINTAS OBRAS EN VARIAS LOCALIDADES Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	21/01/2019	18/03/2019	100%	08/03/2019	02/04/2019	7,633.22	7,633.22	ESTUDIO	1.00
DIRECTO 2014									311,852,961.27	304,579,630.87		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respectivo al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF.

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE OCTUBRE DEL 2020.

PERIODO:	OCTUBRE 2020		DIRECTO 2015									
ENTIDAD:	QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN		METAS	
MUNICIPIO:	QUERÉTARO		FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA				
No. De Obra	Descripcion	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2014-0501	(23921) INSTALACIÓN DE TECHO DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	29/12/2014	18/05/2015	100%	29/12/2014	18/05/2015	306,383.52	306,383.52	TECHO (S)	1,200
2014-0521	DIRECCIÓN DE OBRA, ENTRONQUE PROL. BERNARDO QUINTANA CON AV. DE LA LUZ	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	13/03/2015	08/09/2015	100%	13/03/2015	08/09/2015	626,888.13	626,888.13	SUPERVISION	1
2015-0019	UNIDAD DEPORTIVA JURICA SEGUNDA ETAPA, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES	JURICA PUEBLO	100%	06/05/2015	14/09/2015	100%	06/05/2015	14/09/2015	9,869,316.70	9,869,316.70	OBRA	1
2015-0074	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, COLONIA CONTINENTAL, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	20/07/2015	17/08/2015	100%	20/07/2015	17/08/2015	665,286.69	665,286.69	ML	460
2015-0076	CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE DE ACCESO PARA LA EXTENSIÓN DEL COBAQ NO. 9, COMUNIDAD DE JOFRITO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	20/05/2015	07/09/2015	100%	20/05/2015	07/09/2015	372,316.57	372,316.57	LUMINARIAS	8
2015-0079	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, DRENAJE PLUVIAL Y RENIVELACIÓN DE CALLE FRANCISCO VILLA Y EPGMENIO GONZÁLEZ EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	FRANCISCO VILLA	100%	15/07/2015	17/09/2015	100%	15/07/2015	17/09/2015	2,630,443.69	2,630,443.69	ML	242
2015-0080	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA EXTENSIÓN DEL COBAQ NO. 9 EN LA COMUNIDAD DE JOFRITO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	10/06/2015	19/10/2015	100%	10/06/2015	19/10/2015	3,465,140.29	3,465,140.29	OBRA	1
2015-0081	ESTRUCTURA Y FIRME DE CONCRETO MERCADO ESCOBEDO ÁREA DE BOLEROS, MERCADO ESCOBEDO, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	100%	31/08/2015	01/10/2015	100%	31/08/2015	01/10/2015	232,363.32	232,363.32	M2	220
2015-0086	REHABILITACIÓN DE BARDA EN PARQUE BICENTENARIO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	LOMAS DEL PEDREGAL	100%	08/09/2015	01/10/2015	100%	08/09/2015	01/10/2015	289,946.51	289,946.51	M2	126
2015-0090	DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE MA. LUISA MEDINA Y AV. PROLONGACIÓN ZARAGOZA, COLONIA UNIÓN MAGISTERIAL, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	UNION MAGISTERIAL	100%	26/06/2015	13/08/2015	100%	26/06/2015	13/08/2015	1,372,162.59	1,372,162.59	M2	60
2015-0100	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE HEBERTO CASTILLO 1A ETAPA, COLONIA PATRIA NUEVA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	04/08/2015	08/09/2015	100%	04/08/2015	08/09/2015	900,945.49	900,945.49	M2	2,442
2015-0116	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CUAUHTEMOC, COMUNIDAD EL SALITRE, DELEGACIÓN EPIGEMIO GONZÁLEZ FLORES	EPIGEMIO GONZALEZ	100%	13/07/2015	07/09/2015	100%	13/07/2015	07/09/2015	1,169,743.65	1,169,743.65	M2	1,564
2015-0121	LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS DE DETALLE EN DIVERSAS ZONAS URBANAS, EDIFICIOS PÚBLICOS, PLAZAS, CALLES, ANDADORES, PARQUES Y VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	12/06/2015	01/07/2015	100%	12/06/2015	01/07/2015	209,221.75	209,221.75	ESTUDIO	9
2015-0125	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA PRADOS DEL RINCÓN II, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	06/08/2015	31/08/2015	100%	06/08/2015	31/08/2015	400,434.54	400,434.54	ML	282
2015-0142	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE ASFALTO SOBRE EMPEDRADO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO, COMUNIDAD EL PINTO, PERTENECIENTE A LA DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	24/07/2015	07/09/2015	100%	24/07/2015	07/09/2015	964,390.35	964,390.35	M2	1,775
2015-0150	CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL EN LA CALLE EUTEMIO OLVERA PATIÑO Y AVENIDA DE LA FUENTE, COLONIA FUNDADORES, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	12/08/2015	10/09/2015	100%	12/08/2015	10/09/2015	1,694,623.31	1,694,623.31	ML	154
2015-0175	REHABILITACIÓN DEL PARQUE AMALIA SOLORZANO, COLONIA AMALIA SOLORZANO, DELEGACIÓN EPIGEMIO GONZÁLEZ	AMALIA SOLORZANO	100%	06/08/2015	01/09/2015	100%	06/08/2015	01/09/2015	2,413,282.72	2,413,282.72	M2	1,840
2015-0176	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON PAVIMENTO ASFÁLTICO SOBRE EMPEDRADO EN PRIVADAS 1,2,3,4 Y 5 DE LA CALLE TLACAEI, COLONIA LA ESPERANZA, DELEGACIÓN EPIGEMIO GONZÁLEZ FLORES	LA ESPERANZA	100%	13/07/2015	22/09/2015	100%	13/07/2015	22/09/2015	307,180.98	307,180.98	M2	1,312
2015-0182	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES Y MÓDULO DE SANITARIOS, CERRO PRIETO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	03/08/2015	10/09/2015	100%	03/08/2015	10/09/2015	630,711.15	630,711.15	M2	58
2015-0183	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES, SANTO NIÑO DE PRAGA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	03/08/2015	10/09/2015	100%	03/08/2015	10/09/2015	377,141.76	377,141.76	AULA (S)	1
2015-0184	CONEXIÓN DE DRENAJE SANITARIO FALTANTE, LOCALIDAD MOMPANÍ, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	MOMPANI	100%	21/07/2015	31/08/2015	100%	21/07/2015	31/08/2015	52,427.22	52,427.22	ML	35
2015-0190	SUPERVISION EXTERNA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LA INTEGRIDAD MECANICA DEL POLIDUCTO DE 10" DE DIAMETRO TAR. QRO-S.L.P., SOBRE EL BOULEVARD BERNARDO QUINTANA EN SUS ENTRONQUES CON SAN PEDRO MARTIR Y AV. DE LA LUZ	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	31/08/2015	22/09/2015	100%	31/08/2015	22/09/2015	154,745.76	154,745.76	SUPERVISION	1
2015-0191	ESTUDIO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA PRESA LA LAGARTIJA, LOC. JURIQUILLA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	JURIQUILLA	100%	13/07/2015	31/08/2015	100%	13/07/2015	31/08/2015	99,759.39	99,759.39	ESTUDIO	1
2015-0192	ESTUDIO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA PRESA SAN JOSÉ EL ALTO III, EL CUATE, COL. 5 HALCONES, DELEGACIÓN EPIGEMIO GONZÁLEZ FLORES	SAN JOSE EL ALTO ZONA X (5 HALCONES)	100%	13/07/2015	31/08/2015	100%	13/07/2015	31/08/2015	138,967.99	138,967.99	ESTUDIO	1

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE OCTUBRE DEL 2020.

PERIODO:	OCTUBRE 2020	DIRECTO 2015										
ENTIDAD:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN		METAS	
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2015-0197	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN PARA ALIMENTACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 75 KVA Y CENTROS DE MEDICIÓN PARA EL MERCADO 12 DE DICIEMBRE, COLONIA EL MARQUÉS QUERETANO, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	100%	01/07/2015	28/08/2015	100%	01/07/2015	28/08/2015	572,375.29	572,375.29	OBRA	1
2015-0203	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES HACIENDA SIERRA DE LA CRUZ, HACIENDA DEL NABO, HACIENDA LA PURISIMA, COMUNIDAD DE SAN MIGUELITO, DELEGACION SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	24/08/2015	12/09/2015	100%	24/08/2015	12/09/2015	1,704,622.94	1,704,622.94	M2	3,239
2015-0205	CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. JUAN DE LA BARRERA, EL TRÁNSITO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	08/07/2015	08/09/2015	100%	08/07/2015	08/09/2015	173,365.93	173,365.93	M2	97
2015-0209	EMPEDRADO EN TRAMO FALTANTE EN CALLE LUIS CÓRDOBA, COLONIA CARLOS MARIA BUSTAMANTE, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	04/08/2015	22/09/2015	100%	04/08/2015	22/09/2015	418,426.89	418,426.89	M2	478
2015-0211	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE COLINAS DE DINAMARCA, COLONIA COLINAS DEL PEDREGAL, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	17/09/2015	22/09/2015	100%	17/09/2015	22/09/2015	491,506.68	491,506.68	M2	616
2015-0213	CONSTRUCCIÓN DE TORRENTERAS PLUVIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED PLUVIAL EN EL FRACCIONAMIENTO SANTIAGO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	08/07/2015	03/09/2015	100%	08/07/2015	03/09/2015	575,834.72	575,834.72	M2	616
2015-0214	ÁREAS VERDES Y RECREATIVAS, COLONIA HEBERTO CASTILLO, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	17/08/2015	08/09/2015	100%	17/08/2015	08/09/2015	1,999,026.45	1,999,026.45	OBRA	1
2015-0215	URBANIZACIÓN DE CALLE CEREZO Y URBANIZACIÓN DE LA CALLE LAUREL, COMUNIDAD PALO ALTO, DELEGACIÓN STA. ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	30/07/2015	31/08/2015	100%	30/07/2015	31/08/2015	898,198.91	898,198.91	M2	935
2015-0216	RED DE ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO EN CALLES DE LA COLONIA VISTA HERMOSA, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	27/07/2015	17/09/2015	100%	27/07/2015	17/09/2015	964,572.65	964,572.65	OBRA	1
2015-0217	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA 7 PLANTELES DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PROGRAMA 2015	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	24/06/2015	01/08/2015	100%	24/06/2015	01/08/2015	171,475.24	171,475.24	ESTUDIO	1
2015-0218	INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE JOFRITO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	15/07/2015	07/08/2015	100%	15/07/2015	07/08/2015	182,099.51	182,099.51	OBRA	1
2015-0220	CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES PARA EL IMPULSO PRODUCTIVO, MONTENEGRO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	28/07/2015	12/09/2015	100%	28/07/2015	12/09/2015	1,143,159.50	1,143,159.50	OBRA	1
2015-0232	DRAGADO DEL DREN CIMITARIO II Y RECTIFICACIÓN DE LA SECCIÓN NATURAL, COLONIA CONSTELACIÓN, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA	JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	100%	29/07/2015	11/08/2015	100%	29/07/2015	11/08/2015	412,436.07	412,436.07	M2	288
2015-0233	DRAGADO Y RECTIFICACIÓN DE LA SECCIÓN NATURAL DEL DREN NORTE DE CALLE URBANIZACIÓN A PLANTA DE TRATAMIENTO, COLONIA SANTA MÓNICA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	03/08/2015	31/08/2015	100%	03/08/2015	31/08/2015	2,866,835.03	2,866,835.03	M2	8,751
2015-0235	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE MONTE PARNASO, DE CALLE MONTE HOREB A CALLE MONTE SIÓN, COLONIA LA LOMA, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	04/09/2015	22/09/2015	100%	04/09/2015	22/09/2015	2,681,787.52	2,681,787.52	M2	13,608
2015-0236	DRAGADO Y MEJORAMIENTO DE LA SECCIÓN NATURAL DEL DREN EL ARENAL II ETAPA COL. LEYES DE REFORMA, DELEG. FÉLIX OSORES	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	11/08/2015	01/09/2015	100%	11/08/2015	01/09/2015	3,113,532.97	3,113,532.97	M2	25,330
2015-0237	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INSTITUTO DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL, COLONIA DESARROLLO SAN PABLO, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	20/07/2015	15/09/2015	100%	20/07/2015	15/09/2015	422,121.04	422,121.04	SUPERVISION	1
2015-0240	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE PREVENCIÓN SOCIAL CIPRES IV, COLONIA SANTA MARÍA MAGDALENA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	31/08/2015	11/09/2015	100%	31/08/2015	11/09/2015	400,999.98	400,999.98	SUPERVISION	1
2015-0242	SUPERVISIÓN EXTERNA DE LAS OBRAS: MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL CAUCE DEL DREN EL ARENAL, EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE ACCESO 4 Y AVENIDA DE LA LUZ, LOCALIDAD SANTIAGO DE QUERÉTARO Y MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL CAUCE DEL DREN EL ARENAL, EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE AVENIDA DE LA LUZ Y EL PUENTE PIRINEOS, LOCALIDAD SANTIAGO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	06/08/2015	10/09/2015	100%	06/08/2015	10/09/2015	746,778.42	746,778.42	SUPERVISION	1
2015-0261	CONFORMACIÓN DE TERRAPLENES PARA ESTRUCTURA DE PLATAFORMAS DEL BANDODROMO, EN LA CALLE GRAL. FRANCISCO VILLA; COL. LAS AMÉRICAS. DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	09/09/2015	01/10/2015	100%	09/09/2015	01/10/2015	2,999,426.77	2,999,426.77	M2	1,987
2015-0263	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JARDINES DE LA HACIENDA, COLONIA LAS MARAVILLAS, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	04/08/2015	04/09/2015	100%	04/08/2015	04/09/2015	646,405.13	646,405.13	ML	266
2015-0264	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES Y MÓDULO DE SANITARIOS, LOCALIDAD SAN ISIDRO EL ALTO, DELEGACION FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	07/09/2015	01/10/2015	100%	07/09/2015	01/10/2015	822,462.83	822,462.83	AULA (S)	1
2015-0265	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	13/08/2015	12/09/2015	100%	13/08/2015	12/09/2015	635,355.20	635,355.20	SUPERVISION	31

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE OCTUBRE DEL 2020.

PERIODO:		OCTUBRE 2020	DIRECTO 2015										
ENTIDAD:		QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN		METAS	
MUNICIPIO:		QUERÉTARO	FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2015-0267	ALCANTARILLA PLUVIAL SOBRE AV. DE LA POESÍA ESQUINA CON JUSTO SIERRA AL DREN EL ARENAL, COL. PLUTARCO ELÍAS CALLES, DEL. FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	10/08/2015	01/09/2015	100%	10/08/2015	01/09/2015	438,769.65	438,769.65	ML	8	
2015-0268	DRAGADO Y MEJORAMIENTO DE LA SECCIÓN NATURAL DEL RÍO QUERÉTARO DESPUÉS DE SANTA MARÍA MAGDALENA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	11/08/2015	01/09/2015	100%	11/08/2015	01/09/2015	642,987.86	642,987.86	ML	480	
2015-0297	PUENTE PEATONAL SOBRE DREN CIMATARIO I EN CALLE HUICHAPAN Y TOPE HIDRÁULICO EN COL. VALLE ALAMEDA, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	VALLE ALAMEDA	100%	02/07/2015	29/07/2015	100%	02/07/2015	12/12/2015	394,439.90	394,439.90	OBRA	1	
2015-0298	RESCATE EX HOSPITAL DE LOS HIPÓLITOS, SEGUNDA ETAPA, COL. CENTRO, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	100%	16/07/2015	31/08/2015	100%	16/07/2015	10/02/2016	4,729,207.60	4,729,207.60	OBRA	1	
2015-0306	SISTEMA DE DESALOJO PLUVIAL EN LA PRIV. ALPES. COL. LOMA BONITA, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	LOMA BONITA	100%	07/09/2015	22/09/2015	100%	07/09/2015	22/09/2015	230,961.24	230,961.24	OBRA	1	
2015-0314	BACHEO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON MEZCLA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 1, SEGUNDA ETAPA 2015, COLONIA MUNICIPIO DE QUERETARO, DELEGACIÓN MUNICIPIO DE QUERETARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	12/09/2015	01/10/2015	100%	12/09/2015	01/10/2015	228,224.34	228,224.34	TONELADA	106	
2015-0315	BACHEO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON MEZCLA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 2, SEGUNDA ETAPA 2015, COLONIA MUNICIPIO DE QUERETARO, DELEGACIÓN MUNICIPIO DE QUERETARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	14/09/2015	01/10/2015	100%	14/09/2015	01/10/2015	187,788.33	187,788.33	TONELADA	86	
2015-0316	BACHEO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON MEZCLA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 3, SEGUNDA ETAPA 2015, COLONIA MUNICIPIO DE QUERETARO, DELEGACIÓN MUNICIPIO DE QUERETARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	14/09/2015	01/10/2015	100%	14/09/2015	01/10/2015	186,667.99	186,667.99	TONELADA	86	
2015-0317	BACHEO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON MEZCLA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 4, SEGUNDA ETAPA 2015, COLONIA MUNICIPIO DE QUERETARO, DELEGACIÓN MUNICIPIO DE QUERETARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	14/09/2015	01/10/2015	100%	14/09/2015	01/10/2015	187,582.92	187,582.92	TONELADA	86	
2015-0319	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA SAN PEDRITO PEÑUELAS I, DELEGACIÓN EPIGMEONIO GONZÁLEZ FLORES	SAN PEDRITO PEÑUELAS	100%	14/09/2015	01/10/2015	100%	14/09/2015	01/10/2015	187,357.53	187,357.53	M2	834	
2015-0321	22 ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA EDIFICACIÓN DE ARCOTECOS EN DIFERENTES PLANTELES, MUNICIPIO DE QUERÉTARO	-	100%	05/11/2015	05/12/2015	100%	05/11/2015	05/12/2015	286,261.50	286,261.50	ESTUDIOS	22	
2015-0322	ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE DEL MARQUÉS DE LA VILLA DEL VILLAR DEL ÁGUILA, COLONIA VILLAS DEL VILLAR, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	VILLAS DEL VILLAR	100%	05/11/2015	05/12/2015	100%	05/11/2015	05/12/2015	224,047.40	224,047.40	LUMINARIAS	14	
2015-0337	REHABILITACIÓN DE DREN PEÑUELAS, ATRAS DEL PARQUE, COL. EL PARQUE, DELEGACIÓN EPIGMEONIO GONZÁLEZ FLORES	EPIGMEONIO GONZALEZ	100%	04/12/2015	23/01/2016	100%	04/12/2015	15/02/2016	424,795.68	424,795.68	M2	1,500	
2015-0338	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHEO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESC. PRIM. NETZAHUALCOYOTL, SAN JOSÉ BUENAVISTA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SAN JOSE BUENAVISTA	100%	02/12/2015	08/02/2016	100%	02/12/2015	22/02/2016	711,299.71	711,299.71	M2	532	
2015-0339	REHABILITACIÓN DE DREN PEÑUELAS EN EL TRAMO CALLE ESTIBADORES AL BORDO BENITO JUÁREZ, COL. PEÑUELAS, DELEGACIÓN EPIGMEONIO GONZÁLEZ FLORES	EPIGMEONIO GONZALEZ	100%	04/12/2015	25/01/2016	100%	04/12/2015	15/02/2016	423,029.54	423,029.54	M2	1,500	
2015-0342	COMPLEMENTO DE CANCHA EN ESC. PRIM. NETZAHUALCOYOTL, SAN JOSÉ BUENAVISTA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	10/12/2015	10/01/2016	100%	10/12/2015	10/02/2016	124,655.09	124,655.09	M2	308	
2015-0343	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHEO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESC. PRIM. LORENZO DE LA PARRA, PASEOS DE SAN MIGUEL, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	PASEOS DE SAN MIGUEL	100%	02/12/2015	05/03/2016	100%	02/12/2015	29/03/2016	851,241.90	851,241.90	M2	654	
2015-0344	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHEO EN CANCHA DE LA ESC. PRIM. DR. FÉLIX OSORES, COLONIA LAS PALMAS, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	PALMAS	100%	02/12/2015	11/02/2016	100%	02/12/2015	15/02/2016	768,620.51	768,620.51	M2	632	
2015-0345	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHEO EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	LOMAS DE CASA BLANCA	100%	02/12/2015	06/02/2016	100%	02/12/2015	17/03/2016	1,079,265.96	1,079,265.96	M2	972	
2015-0346	MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA SECCIÓN DEL RÍO QUERÉTARO, MEDIANTE DRAGADO, INICIANDO EN CALLE DIVISIÓN DEL NORTE, HACIA AGUAS ABAJO, COL. SANTA MARÍA MAGDALENA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	30/11/2015	16/01/2016	100%	30/11/2015	09/02/2016	640,256.00	640,256.00	M2	2,500	
2015-0357	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHEO EN PLAZA CÍVICA EN ESC. SEC. GRAL. EPIGMEONIO GONZÁLEZ, COLONIA VILLAS DE SANTIAGO, DELEGACIÓN EPIGMEONIO GONZÁLEZ	VILLAS DE SANTIAGO	100%	21/12/2015	13/02/2016	100%	21/12/2015	11/04/2016	1,066,816.74	1,066,816.74	M2	694	
2015-0363	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO ARCOTECHEO EN PRIMARIA JUAN ALDAMA,FUNDADORES, DELEGACIÓN FÉLIX OSORS SOTOMAYOR	FUNDADORES	100%	21/12/2015	13/02/2016	100%	21/12/2015	25/04/2016	658,723.55	658,723.55	M2	418	
2015-0370	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO ARCOTECHEO EN PRIM JUAN DE LA BARRERA, EL TRÁNSITO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	24/12/2015	02/04/2016	100%	24/12/2015	26/05/2016	666,103.16	666,103.16	M2	366	
2015-0373	CONSTRUCCION DE ARCOTECHEO EN PRIMARIA VICENTE GUERRERO, COL. LA CRUZ DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	100%	24/12/2015	02/04/2016	100%	24/12/2015	27/05/2016	781,998.31	781,998.31	M2	443	
2015-0381	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHEO EN PLAZA CÍVICA EN ESC. PRIM. GONZÁLEZ ORTEGA, LA LUZ, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	24/12/2015	02/04/2016	100%	24/12/2015	26/05/2016	974,856.47	974,856.47	M2	548	
2015-0382	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO ARCOTECHEO EN PRIMARIA ANTONIO CASO, TINAJA DE LA ESTANCIA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	24/12/2015	20/02/2016	100%	24/12/2015	08/04/2016	739,428.75	739,428.75	M2	401	

AVANCE FISICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE OCTUBRE DEL 2020.

PERIODO:	OCTUBRE 2020	DIRECTO 2015										
ENTIDAD:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN		METAS	
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2015-0383	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO ARCOTECHE EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MARIANO DE LAS CASAS, LAS PLAZAS, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	100%	24/12/2015	02/04/2016	100%	24/12/2015	26/05/2016	764,652.51	764,652.51	M2	467
2015-0386	PLAZA, ANDADORES, ESTACIONAMIENTO, TROTAPISTA Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN CAMPOS DE FUTBOL, COLONIA SANTA MARIA MAGDALENA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	29/03/2016	21/06/2016	100%	29/03/2016	30/12/2016	2,690,792.87	2,690,792.87	M2	4,492
2015-0387	ILUMINACIÓN DE 2 CAMPOS DE FUTBOL, COLONIA SANTA MARIA MAGDALENA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	18/01/2016	01/05/2016	100%	18/01/2016	02/09/2016	2,492,478.67	2,492,478.67	OBRA	1
2015-0389	PROGRAMA ESTRATÉGICO DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	26/01/2016	11/09/2016	100%	26/01/2016	21/12/2016	14,500,000.01	14,500,000.01	PROYECTO	1
2015-0390	REMODELACIÓN DE LA PLAZA PRINCIPAL, SANTA MARÍA MAGDALENA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	18/01/2016	01/05/2016	100%	18/01/2016	24/08/2016	7,994,190.95	7,994,190.95	M2	2,300
2015-0391	REHABILITACIÓN DE 2 CAMPOS DE FUTBOL, COLONIA SANTA MARIA MAGDALENA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	18/01/2016	01/05/2016	100%	18/01/2016	24/08/2016	10,083,350.54	10,083,350.54	M2	5,974
2015-0404	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y DIMENSIONAL DE LA ESTRUCTURA Y CUBIERTA PARA EL LIENZO CHARRO MUNICIPAL, PARQUE BICENTENARIO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	21/01/2016	17/02/2016	100%	21/01/2016	13/04/2016	120,613.90	120,613.90	PROYECTO	1
2015-0406	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN NODOS Y PUENTES. DISTRIBUIDOR BICENTENARIO, PUENTE BLVD. BERNARDO QUINTANA Y LUIS VEGA Y MONROY (ACCESO A LA CENTRAL), PUENTE CARRETERA 57 Y AV. QUINTAS DEL MARQUES, PUENTE CARRETERA 57 Y AV. CIMATARIO, PUENTE CARRETERA 57 Y FRACC. LAS MISIONES, MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	21/01/2016	10/03/2016	100%	21/01/2016	13/04/2016	631,277.65	631,277.65	M3	824
2015-0407	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN NODOS Y PUENTES. PUENTE BLVD. BERNARDO QUINTANA Y PEDREGAL, PUENTE BLVD. BERNARDO QUINTANA Y ANTIGUO AEROPUERTO (BOLAÑOS), PUENTE BLVD. BERNARDO QUINTANA Y EPIGEMIO GONZALEZ Y PUENTE DISTRIBUIDOR CAPITAL, MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	10/02/2016	09/03/2016	100%	10/02/2016	25/05/2016	420,662.59	420,662.59	M3	726
2015-0411	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN NODOS Y PUENTES. PUENTE BLVD. BERNARDO QUINTANA Y VILLAS DEL PARQUE, PUENTE BLVD. BERNARDO QUINTANA Y ANTIGUO CAMINO A SAN JOSÉ, PUENTE BLVD. BERNARDO QUINTANA Y PIE DE LA CUESTA Y PUENTE BLVD. BERNARDO QUINTANA Y PROL. TECNOLÓGICO, MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	10/02/2016	09/03/2016	100%	10/02/2016	25/05/2016	513,092.39	513,092.39	M3	888
2015-0412	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN NODOS Y PUENTES. PUENTE CARRETERA CUOTA A CELAYA Y AV. PROLONGACIÓN ZARAGOZA, PUENTE AV. CONSTITUYENTES Y BLVD. DE LAS AMÉRICAS, PUENTE DISTRIBUIDOR VIAL 1917, MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	25/01/2016	27/02/2016	100%	25/01/2016	07/04/2016	438,709.23	438,709.23	M3	590
2015-0413	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN NODOS Y PUENTES. PUENTE JURICA (5 DE MARZO Y ACCESO A JURICA) MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	01/02/2016	27/02/2016	100%	01/02/2016	14/04/2016	583,626.42	583,626.42	M3	918
2015-0417	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN NODOS Y PUENTES. PUENTE AV. 5 DE MARZO Y AV. EPIGEMIO GONZALEZ, PUENTE AV. 5 DE MARZO Y AV. UNIVERSIDAD, AV. 5 DE MARZO Y CARRETERA A TLACOTE, PUENTE AV. 5 DE MARZO Y AV. ZARAGOZA, PUENTE AV. CONSTITUYENTES, CLUB CAMPESTRE QRO. Y BLVD. JARDINES DE LA HACIENDA, MUNICIPIO DE QUERETARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	25/01/2016	27/02/2016	100%	27/02/2016	04/03/2016	588,555.68	588,555.68	M3	870
2015-0421	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIES DE RODAMIENTO MEDIANTE EL RECICLADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA CIUDAD DE QUERÉTARO. ETAPA 1	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	21/01/2016	27/04/2016	100%	21/01/2016	10/11/2016	23,534,913.22	23,534,913.22	M2	193,223
2015-0422	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIES DE RODAMIENTO MEDIANTE EL RECICLADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA CIUDAD DE QUERÉTARO. ETAPA 2	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	04/05/2016	06/07/2016	100%	04/05/2016	22/02/2017	13,439,283.48	13,439,283.48	M2	144,734
2016-0001	CONST. ESTACION DE BOMBEROS F PUETAS SAN MIGUEL	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	23/03/2016	07/09/2016	100%	25/04/2016	08/12/2016	6,792,858.04	6,792,858.04	OBRA	1
2016-0002	REHABILITACIÓN TALUD CUERPO ORIENTE DREN DEL ARENAL	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	16/03/2016	04/05/2016	100%	21/04/2016	15/08/2016	473,088.32	473,088.32	OBRA	1
2016-0003	REHABILITACIÓN EN SUPERFICIES DE RODAMIENTO EN ATENCIÓN INMEDIATA A LAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO MEDIANTE EL "PROGRAMA DE BACHEO DE ATENCIÓN DE APLICACIÓN TELEFÓNICA"	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	14/03/2016	12/02/2017	100%	14/03/2016	14/08/2017	4,846,168.78	4,846,168.78	M2	4,664

AVANCE FISICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE OCTUBRE DEL 2020.

PERIODO:		OCTUBRE 2020		DIRECTO 2015									
ENTIDAD:		QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN		METAS	
MUNICIPIO:		QUERÉTARO		FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA				
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2016-0234	RECONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO, EN CALLE LEY 6 DE ENERO DEL TRAMO REFORMA AGRARIA A TIERRA Y AGUAS, COL. CASA BLANCA EN LA DELEGACIÓN DE CENTRO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO.	CASA BLANCA	100%	27/12/2016	24/01/2017	100%	15/05/2017	15/05/2017	534,529.95	534,529.95	OBRA	1	
2016-0235	PAVIMENTO ASFÁLTICO SOBRE EMPEDRADO EN CALLE NORADINO RUBIO DEL TRAMO CALLE HERIBERTO ALLERA A CALLE PLAN DE AYALA COL. CASA BLANCA, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO.	CASA BLANCA	100%	27/12/2016	24/01/2017	100%	15/05/2017	15/05/2017	553,603.35	553,603.35	OBRA	1	
2016-0279	ELABORACIÓN DE PROYECTO ESTRUCTURAL PARA LA EDIFICACIÓN DE LA UNIDAD MULTIFUNCIONAL TIPO IV EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE QUERÉTARO, CAMPUS NORTE.	VILLAS DE SANTIAGO	100%	27/03/2017	24/04/2017	100%	07/07/2017	07/07/2017	139,198.70	139,198.70	OBRA	1	
2017-0023	CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR	FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	100%	06/04/2017	27/07/2017	0%	20/04/2017	-	2,411,940.51	-	OBRA	1.00	
2017-0051	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE ASFALTO SOBRE EMPEDRADO EN CALLE RICARDO FLORES MAGÓN, COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, PERTENECIENTE A LA DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ.	LÁZARO CÁRDENAS	100%	18/04/2017	27/06/2017	100%	16/06/2017	08/09/2017	1,199,711.76	1,199,711.76	OBRA	1.00	
2017-0020	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE MECÁNICAS DE SUELOS PARA LAS DISTINTAS OBRAS CONTEMPLADAS DENTRO DEL EJERCICIO 2017, VARIAS LOCALIDADES Y/O COLONIAS, VARIAS DELEGACIONES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	18/04/2017	27/06/2017	100%	29/08/2017	29/08/2017	483,410.94	483,410.94	ESTUDIO	24.00	
2017-0050	ELABORACIÓN DE PROYECTOS ESTRUCTURALES PARA LAS DISTINTAS OBRAS CONTEMPLADAS DENTRO DEL EJERCICIO 2017, VARIAS LOCALIDADES Y/O COLONIAS, VARIAS DELEGACIONES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	12/09/2017	13/12/2017	100%	12/09/2017	13/12/2017	494,046.77	494,046.77	PROYECTO	1.00	
2017-0073	REMODELACIÓN GALERÍA MUNICIPAL ROSARIO SÁNCHEZ DE LOZADA, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO.	CENTRO HISTORICO	100%	20/04/2017	30/11/2017	100%	21/07/2017	06/12/2017	852,979.01	852,979.01	OBRA	1.00	
2017-0158	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA CONAFE, EN CERRO PRIETO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO.	CERRO PRIETO	100%	24/08/2017	19/10/2017	100%	13/11/2017	13/12/2017	53,705.00	53,705.00	OBRA	1.00	
2017-0159	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA TIPO ARCOTECHE EN PRIMARIA VÍCTOR HERNÁNDEZ COBARRUBIAS, VILLAS DE SANTIAGO, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ.	VILLAS DE SANTIAGO	100%	11/08/2017	03/11/2017	100%	23/10/2017	23/11/2017	128,158.48	128,158.48	OBRA	1.00	
2017-0203	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON PAVIMENTO ASFALTICO EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA CIUDAD DE QUERÉTARO. ETAPA 3.	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	13/09/2017	08/11/2017	100%	06/04/2018	19/09/2018	4,592,187.24	4,592,187.24	OBRA	1.00	
2017-0210	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA OBRA MODERNIZACIÓN DE PASEO SANTIAGO DE 5 DE MARZO A SANTA MARÍA MAGDALENA, EN LA DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO.	SANTIAGO DE Querétaro	100%	13/09/2017	03/09/2018	100%	02/10/2017	27/12/2017	13,314.95	13,314.95	SUPERVISION	1.00	
2018-0123	MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL DREN EL ARENAL, TRAMO 7 (0+420 - 1+110), DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR.	FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	100%	15/06/2018	14/09/2018	100%	31/08/2018	10/09/2018	1,800,712.98	1,800,712.98	OBRA	1.00	
2018-0129	REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN EN DIVERSAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 16.	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	17/07/2018	27/08/2018	100%	14/08/2018	19/12/2018	286,455.31	286,455.31	OBRA	1.00	
2018-0143	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL VIVERO DE PLANTAS NATIVAS FIQMA EL VERGEL.	EL VERGEL	100%	27/08/2018	24/09/2018	100%	13/09/2018	10/12/2018	445,583.50	445,583.50	OBRA	1.00	
2018-0145	LIMPIEZA DE AZOLVE, ESCOMBRO Y RECONSTRUCCIÓN DE MURO EN CONDOMINIO EN CALLE SENDERO DEL REFLEJO, MILENIO III, DELEGACIÓN VILLA CAYETANO RUBIO.	MILENIO III	100%	03/09/2018	17/09/2018	100%	03/12/2018	03/12/2018	42,362.62	42,362.62	OBRA	1.00	
DIRECTO 2015									177,162,233.69	174,750,293.18			

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respecto al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF.



QUERÉTARO
— MUNICIPIO —



AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE OCTUBRE DEL 2020.

PERIODO: OCTUBRE 2020		DIRECTO 2016										
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN		METAS	
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2016-0016	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN EL COLEGIO DE BACHILLERES N° 8, AZTECA I, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	AZTECA	100%	31/05/2016	26/06/2016	100%	09/06/2016	11/10/2016	978,414.02	978,414.02	M2	735.76
2016-0017	CAMBIO DE CUBIERTA, COLOCACIÓN DE LUMINARIAS, CONTACTOS Y EXTRACTORES EN DIRECCIÓN DEL ARCHIVO MUNICIPAL, COL. SATÉLITE	SATÉLITE	100%	31/05/2016	13/08/2016	100%	31/05/2016	10/11/2016	1,919,896.62	1,919,896.62	M2	1,187.00
2016-0019	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y REJA, COL. MILENIO III	MILENIO III	100%	09/06/2016	04/08/2016	100%	09/06/2016	07/11/2016	855,108.27	855,108.27	M2	366.75
2016-0022	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL DREN PEÑUELAS, EN LA CALLE TORNEROS, COL. PEÑUELAS	PEÑUELAS	100%	31/05/2016	09/08/2016	100%	31/05/2016	19/12/2016	756,554.94	756,554.94	M2	361.64
2016-0023	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO ARCOTECHO EN CECYTEQ PLANTEL NÚM. 8, MENCHACA II	MENCHACA II	100%	11/06/2016	27/07/2016	100%	11/06/2016	19/12/2016	1,485,672.54	1,485,672.54	M2	1,178.34
2016-0024	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN SECUNDARIA TÉCNICA NO. 27 RODOLFO VERA ZAPATA, EJIDO MODELO	EJIDO MODELO	100%	09/06/2016	04/08/2016	100%	09/06/2016	27/09/2016	1,053,851.54	1,053,851.54	M2	593.59
2016-0025	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO ARCOTECHO EN PRIM. RAFAEL ROSAS/REPÚBLICA ESPAÑOLA, CASA BLANCA	CASA BLANCA	100%	09/06/2016	04/08/2016	100%	09/06/2016	20/09/2016	966,388.40	966,388.40	M2	542.87
2016-0026	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA	EJIDO MODELO	100%	09/06/2016	04/08/2016	100%	09/06/2016	14/10/2016	1,118,184.02	1,118,184.02	M2	705.00
2016-0027	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN PRIMARIA INSURGENTES QUERETANOS	ROSENDO SALAZAR	100%	31/05/2016	26/07/2016	100%	31/05/2016	05/12/2016	1,020,601.84	1,020,601.84	M2	798.63
2016-0028	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO ARCOTECHO EN PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO	VISTAS DEL CIMATARIO	100%	31/05/2016	28/07/2016	100%	31/05/2016	20/09/2016	871,117.81	871,117.81	M2	513.44
2016-0029	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN PLAZA CÍVICA DE LA ESC. PRIM. SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ	LA PURÍSIMA	100%	09/06/2016	04/08/2016	100%	09/06/2016	11/10/2016	803,095.99	803,095.99	M2	450.58
2016-0030	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO ARCOTECHO EN PRIMARIA VICENTE GUERRERO	LA ESTACADA	100%	09/06/2016	04/08/2016	100%	09/06/2016	15/12/2016	633,337.97	633,337.97	M2	382.92
2016-0032	23 ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA EDIFICACIÓN DE TECHUMBRES EN DIFERENTES PLANTELES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	15/05/2016	07/07/2016	100%	15/05/2016	21/07/2016	341,730.78	341,730.78	ESTUDIOS	23.00
2016-0035	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO AL COBAQ NO.8, EXTENSIÓN DE JOFRITO	EL JOFRITO	100%	09/06/2016	04/08/2016	100%	09/06/2016	21/09/2016	2,107,055.88	2,107,055.88	M2	3,221.70
2016-0036	CONEXIÓN A RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO DE VARIAS AULAS DE USOS MÚLTIPLES UBICADAS EN LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE, LA VERSOLILLA, LA PALMA Y OJO DE AGUA, MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	24/05/2016	05/07/2016	100%	24/05/2016	28/11/2016	312,495.15	312,495.15	OBRA	7.00
2016-0037	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL DREN PEÑUELAS, CALLE ALBAÑILES	PEÑUELAS	100%	23/05/2016	11/08/2016	100%	23/05/2016	15/12/2016	621,994.38	621,994.38	M2	435.00
2016-0038	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL DREN PEÑUELAS, CALLE ESTIBADORES	PEÑUELAS	100%	09/12/2016	17/02/2016	100%	19/05/2017	22/08/2017	959,156.39	959,156.39	M2	485.00
2016-0039	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NDAMAXEI T.M. Y FRIDA CALO TURNO VESPERTINO	COLINAS DEL CIMATARIO	100%	01/06/2016	27/07/2016	100%	01/06/2016	15/09/2016	900,821.50	900,821.50	M2	544.65
2016-0040	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO	BOLAÑOS	100%	01/06/2016	27/07/2016	100%	01/06/2016	17/11/2016	785,213.76	785,213.76	M2	424.73
2016-0066	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA N°6 "JUAN ANTONIO DE URUTIA Y ARANA", COLONIA INDUSTRIAL, DELEGACIÓN FELIX OSORES SOTOMAYOR	INDUSTRIAL	100%	21/07/2016	15/09/2016	100%	15/08/2016	10/11/2016	962,245.43	962,245.43	M2	537.14
2016-0068	REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN PREESCOLAR GUACHARO /AGUSTIN YAÑES, COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI	SANTA ROSA JÁUREGUI	100%	24/05/2016	19/07/2016	100%	24/05/2016	14/10/2016	251,668.01	251,668.01	OBRA	1.00
2016-0069	ASESORÍA EN MATERIA DE MITIGACIÓN AMBIENTAL, PARA LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA EL SALTO" DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI	SANTA ROSA JÁUREGUI	100%	02/06/2016	17/11/2016	100%	02/06/2016	24/11/2016	343,170.44	343,170.44	PROYECTO	1.00
2016-0073	REHABILITACIÓN DE BANDA PERIMETRAL NORTE EN ZONA DEPORTIVA DEL PARQUE BICENTENARIO, LOCALIDAD SANTA ROSA JÁUREGUI	SANTA ROSA JÁUREGUI	100%	22/06/2016	31/08/2016	100%	07/07/2016	08/12/2016	612,712.98	612,712.98	M2	212.80
2016-0075	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE HELEN KELLER T.M., COL. COLINAS DEL CIMATARIO, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	COLINAS DEL CIMATARIO	100%	20/06/2016	22/06/2016	100%	20/06/2016	07/12/2016	1,003,182.66	1,003,182.66	M2	590.21
2016-0077	CONSTRUCCIÓN DE REJA PERIMETRAL EN CAMPOS DE FÚTBOL SANTA MARIA MAGDALENA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	SANTA MARIA MAGDALENA	100%	08/07/2016	30/09/2016	100%	02/08/2016	24/11/2016	2,832,262.82	2,832,262.82	M2	582.88
2016-0079	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 105, COLONIA STA MARIA MAGDALENA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	SANTA MARIA MAGDALENA	100%	21/07/2016	15/09/2016	100%	18/08/2016	27/02/2017	1,036,601.80	1,036,601.80	M2	467.95

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE OCTUBRE DEL 2020.

PERIODO: OCTUBRE 2020			DIRECTO 2016									
ENTIDAD: QUERÉTARO			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN		METAS	
MUNICIPIO: QUERÉTARO			FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA				
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2016-0080	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN COBAQ PLANTEL NUM. 22, REAL DE SAN MIGUEL, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	REAL DE SAN MIGUEL	100%	21/07/2016	15/09/2016	100%	28/07/2016	05/12/2016	1,162,890.00	1,162,890.00	M2	394.80
2016-0081	ADEMADO DEL DREN PLUVIAL ZONA ORIENTE A UN COSTADO DE LA CALLE EL PALOMAR, COLONIA COLINAS DEL CIMATARIO, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	COLINAS DEL CIMATARIO	100%	08/06/2016	13/07/2016	100%	08/06/2016	06/10/2016	284,644.32	284,644.32	M2	167.58
2016-0090	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN NODOS Y PUENTES. LADO NORTE DE PUENTE AV. 5 DE MARZO Y BLVD. BERNARDO QUINTANA, MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	15/06/2016	13/07/2016	100%	15/06/2016	11/10/2016	328,972.08	328,972.08	M3	255.00
2016-0091	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN NODOS Y PUENTES. LADO SUR DE PUENTE AV. 5 DE MARZO Y BLVD. BERNARDO QUINTANA, MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	15/06/2016	13/07/2016	100%	15/06/2016	13/07/2016	336,692.51	336,692.51	M3	255.00
2016-0092	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN NODOS Y PUENTES. PUENTE PASEO CONSTITUYENTES Y BLVD. JARDINES DE LA HACIENDA Y PUENTE AV. CONSTITUYENTES Y AV. PROLONGACIÓN ZARAGOZA, MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	09/06/2016	07/07/2016	100%	09/06/2016	02/09/2016	352,581.55	352,581.55	M3	384.00
2016-0093	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN NODOS Y PUENTES. LADO SUR DE PUENTE CARRETERA 57 Y BLVD. BERNARDO QUINTANA, MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	15/06/2016	13/07/2016	100%	15/06/2016	20/09/2016	519,946.83	519,946.83	M3	1,119.00
2016-0094	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN NODOS Y PUENTES. LADO NORTE DE PUENTE CARRETERA 57 Y BLVD. BERNARDO QUINTANA, MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	15/06/2016	13/07/2016	100%	28/06/2016	02/09/2016	520,903.83	520,903.83	M3	1,119.00
2016-0095	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN NODOS Y PUENTES. PUENTE CARRETERA 57 Y AV PASTEUR, MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	15/06/2016	13/07/2016	100%	28/06/2016	30/06/2017	228,288.87	228,288.87	M3	148.00
2016-0096	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN NODOS Y PUENTES. PUENTE CERRO DEL TAMBOR (5 DE MARZO Y BLVD. DE LA NACIÓN), MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	15/06/2016	13/07/2016	100%	15/06/2016	13/07/2016	288,349.98	288,349.98	M3	354.00
2016-0097	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN NODOS Y PUENTES. PUENTE CARRETERA 57 Y CENTRO DE CONVENCIONES, MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	15/06/2016	13/07/2016	100%	15/06/2016	24/08/2016	497,541.02	497,541.02	M3	690.00
2016-0100	MEJORA DE LA CAPACIDAD CONDUCTIVA DEL DREN CIMATARIO I, MEDIANTE LA AMPLIACION DE LA ALCANTARILLA DE PROL. LUIS PASTEUR, COL. EL LAUREL, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	15/06/2016	05/10/2016	100%	15/06/2016	13/02/2017	9,490,435.13	9,490,435.13	M2	437.55
2016-0101	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD CONDUCTIVA DEL DREN CIMATARIO I, MEDIANTE LA AMPLIACIÓN DE LA ALCANTARILLA EN LA CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, COLONIA CASA BLANCA, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	CASA BLANCA	100%	14/06/2016	06/09/2016	100%	14/06/2016	05/12/2016	2,824,522.15	2,824,522.15	M2	207.20
2016-0103	ELABORACIÓN DE 23 ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA EDIFICACIÓN DE TECHUMBRES, EN DIFERENTES PLANTELES, 2DO. PAQUETE, MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	18/10/2016	27/12/2016	100%	09/11/2016	20/12/2016	319,549.03	319,549.03	ESTUDIOS	23.00
2016-0108	REHABILITACIÓN DE ASADORES Y UNA ZONA DEL CAMINO DE ACCESO DEL PARQUE ECOLÓGICO JOYA LA BARRETA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	JOYA-LA BARRETA	100%	30/06/2016	28/07/2016	100%	30/06/2016	28/07/2016	72,326.90	72,326.90	M2	75.70
2016-0116	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EL ANDADOR DIEGO RIVERA, COLONIA HABITACIONAL MODERNA, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	HABITACIONAL MODERNA	100%	05/07/2016	02/08/2016	100%	26/07/2016	11/11/2016	140,256.69	140,256.69	M2	78.40
2016-0117	URBANIZACIÓN EN CALLE VISTA ALTA, COL. SAN PEDRITO PEÑUELAS I, DELEGACIÓN EPIGEMIO GONZÁLEZ FLORES	SAN PEDRITO PEÑUELAS I	100%	26/07/2016	20/09/2016	100%	16/08/2016	20/12/2016	860,063.18	860,063.18	M2	495.50
2016-0126	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL SOBRE EL DREN EL ARENAL EN LA COMUNIDAD DE JURICA PUEBLO, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	JURICA PUEBLO	100%	12/09/2016	08/12/2016	100%	12/09/2016	15/05/2017	826,019.76	826,019.76	M2	220.85
2016-0127	CONSTRUCCIÓN DE PASEO MOMPANÍ, DE AVENIDA PIRINEOS AL ANILLO VIAL FRAY JÚNIPEO SERRA, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	100%	11/07/2016	11/02/2017	100%	12/06/2017	09/11/2017	234,937,639.13	234,937,639.13	OBRA	1.00
2016-0129	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL Y POZO CON CAIDA EN LA CALLE ROBERTO CHELLET EN LA COLONIA LOS FRESNOS, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	LOS FRESNOS	100%	08/09/2016	01/12/2016	100%	08/09/2016	22/02/2017	801,381.80	801,381.80	ML	178.58
2016-0137	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA DESVIACIÓN DE APOYO DEL DREN EN AV. CIMATARIO EN LA INCORPORACIÓN CON EL DREN CIMTARIO I, COL. PANORÁMICO, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	PANORAMICO	100%	29/08/2016	24/10/2016	100%	29/08/2016	27/12/2016	102,251.92	102,251.92	PROYECTO	1.00



AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE OCTUBRE DEL 2020.

PERIODO: OCTUBRE 2020		DIRECTO 2016											
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN		METAS	
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2016-0138	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA A TLACOTE, TRAMO: 5 DE MARZO A SANTA MARÍA MAGDALENA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	SANTA MARÍA MAGDALENA	100%	28/09/2016	21/12/2016	100%	28/09/2016	03/03/2017	2,052,804.26	2,052,804.26	PROYECTO	1.00	
2016-0139	PROYECTO EJECUTIVO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL CAUCE DEL RÍO QUERÉTARO EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE LA CALLE DE LA PIEDAD Y LA COLONIA SANTA MARÍA MAGDALENA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	SANTA MARÍA MAGDALENA	100%	29/08/2016	21/11/2016	100%	29/08/2016	21/07/2017	342,548.18	342,548.18	PROYECTO	1.00	
2016-0140	ESTUDIO PARA LA DELIMITACIÓN DE LA ZONA FEDERAL DEL CAUCE DEL ARROYO EL ARENAL EN EL TRAMO COMPRENDIDO DEL FRACC. REAL DE JURQUILLA Y LA PRESA EL CAJÓN, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	JURQUILLA	100%	29/08/2016	24/10/2016	100%	29/08/2016	27/12/2016	132,145.83	132,145.83	ESTUDIOS	1.00	
2016-0144	CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE REBOMBEO EN CALLE GUSTAVO ADOLFO BECKER, COLONIA LOS MOLINOS I, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	FRACCIONAMIENTO MERCURIO	100%	18/10/2016	27/12/2016	100%	16/12/2016	24/05/2017	1,203,402.31	1,203,402.31	OBRA	1.00	
2016-0143	COLECTOR PLUVIAL CON SECCIÓN CAJÓN EN CALLE HACIENDA VANEGAS, COL. MANSIONES DEL VALLE, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	MANSIONES DEL VALLE	100%	20/10/2016	12/01/2017	100%	27/12/2016	17/03/2017	1,205,884.98	1,205,884.98	M2	220.49	
2016-0146	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PASEO MOMPANÍ, DE AVENIDA PIRINEOS AL ANILLO VIAL FRAY JUANPEPO SERRA. DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	18/10/2016	30/05/2016	100%	18/04/2017	05/06/2018	4,672,530.75	4,672,530.75	SUPERVISION	1.00	
2016-0147	ESTUDIO DE INGENIERÍA GEOTÉCNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL "EDIFICIO DE LA MUJER", UBICADO EN EL EJIDO SAN PABLO AL NORESTE DE LA CIUDAD DE QUERÉTARO. DELEGACIÓN EPIGMEIO GONZÁLEZ	EJIDO SAN PABLO	100%	17/10/2016	14/11/2016	100%	17/10/2016	15/12/2016	76,304.79	76,304.79	ESTUDIO	1.00	
2016-0151	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE FRESADO Y PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE LEY 6 DE ENERO TRAMO DE CALLE REFORMA AGRARIA A CALLE PLAN DE SAN LUIS, COLONIA CASA BLANCA, DELEGACIÓN CENTRO HISTORICO	CASA BLANCA	100%	26/10/2016	02/11/2016	100%	27/02/2017	27/02/2017	192,942.92	192,942.92	M2	716.10	
2016-0152	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE FRESADO Y PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE BELISARIO DOMINGUEZ TRAMO DE CALLE CIRCUITO DE LAS MISIONES A LATERAL CARRETERA FEDERAL 57, COLONIA CASA BLANCA, DELEGACIÓN CENTRO HISTORICO	CASA BLANCA	100%	26/10/2016	10/11/2016	100%	27/02/2017	27/02/2017	288,155.62	288,155.62	M2	1,217.82	
2016-0153	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE FRESADO Y PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE GENERAL LAZARO CARDENAS TRAMO DE CALLE HERIBERTO ALLERA A CALLE REFORMA AGRARIA, COLONIA CASA BLANCA, DELEGACIÓN CENTRO HISTORICO	CASA BLANCA	100%	26/10/2016	03/11/2016	100%	27/02/2017	27/02/2017	152,851.59	152,851.59	M2	579.98	
2016-0162	RESCATE EX HOSPITAL DE LOS HIPOLITOS, OBRA COMPLEMENTARIA	CENTRO HISTORICO	100%	05/10/2016	19/10/2016	100%	05/10/2016	16/12/2016	1,191,036.18	1,191,036.18	OBRA	1.00	
2016-0163	ELABORACIÓN DE PROYECTOS ESTRUCTURALES ESPECIALES PARA LA EDIFICACIÓN DE TECHUMBRES EN DIFERENTES PLANTELES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO Y DISEÑO DE PLANOS TIPO PARA ARCOTECOS	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	17/10/2016	12/12/2016	100%	17/02/2017	22/02/2017	423,417.02	423,417.02	PROYECTO	1.00	
2016-0164	AMPLIACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN TRAMO FALTANTE ENTRE USEBEQ Y HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL NIÑO Y LA MUJER, COLONIA COLINAS DEL CIMATARIO	UNIVERSO 2000	100%	14/10/2016	25/11/2016	100%	17/11/2016	16/12/2016	174,270.17	174,270.17	OBRA	1.00	
2016-0169	PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO EN CALLE EPIGMEIO GONZÁLEZ EN TRAMO POR ESQUINA DE CALLE CUAUHTEMOC, EN LA DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	DEMETRIO VALLEJO	100%	10/10/2016	05/12/2016	100%	17/03/2017	30/05/2017	415,755.73	415,755.73	OBRA	1.00	
2016-0170	PAVIMENTO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN RUPTURA POR CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL EN CALLE CUAUHTEMOC, EN TRAMO DE EPIGMEIO GONZÁLEZ A NIÑOS HÉROES, EN LA DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	DEMETRIO VALLEJO	100%	10/10/2016	05/12/2016	100%	24/03/2017	27/07/2017	143,138.55	143,138.55	OBRA	1.00	
2016-0176	URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO DE CAMINO A LA TELESECUNDARIA "HEROES DE LA INDEPENDENCIA", COMUNIDAD SAN JOSÉ BUENAVISTA	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	18/10/2016	10/01/2017	100%	13/03/2017	08/09/2017	743,158.96	743,158.96	OBRA	1.00	
2016-0180	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES TRAMO CAPRICORNIO - GRAL. LAZARO CÁRDENAS	CONSTELACION	100%	10/10/2016	07/11/2016	100%	17/11/2016	27/02/2017	544,126.89	544,126.89	OBRA	1.00	
2016-0189	CONEXIÓN DE DRENAJE SANITARIO SOBRE CALLE MOCTEZUMA A COLECTOR SANITARIO DE AV. PIE DE LA CUESTA, DESARROLLO SAN PABLO	DESARROLLO SAN PABLO	100%	20/10/2016	17/11/2016	100%	17/03/2017	17/03/2017	170,209.25	170,209.25	OBRA	1.00	
2016-0194	TERMINACIÓN DE EMPEDRADO ASENTADO CON MORTERO Y AMPLIACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CAMINO LATERAL DEL BORDO QUE COMUNICA LAS COMUNIDADES DE LA SOLANA SAN JUAN Y LA SOLANA TROJES EN LA DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	LA SOLANA SAN JUAN	100%	31/10/2016	26/12/2016	100%	27/03/2017	20/12/2017	664,170.27	664,170.27	M2	650.00	

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE OCTUBRE DEL 2020.

PERIODO: OCTUBRE 2020		DIRECTO 2016											
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN		METAS			
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2016-0196	BACHEO EMERGENTE EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	17/10/2016	28/11/2016	100%	15/02/2017	20/02/2017	584,984.09	584,984.09	M3	114.00	
2016-0198	BACHEO EMERGENTE EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA DELEGACIÓN EPIGMEIO GONZÁLEZ FLORES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	EPIGMEIO GONZÁLEZ FLORES	100%	17/10/2016	28/11/2016	100%	01/02/2017	17/02/2017	579,468.60	579,468.60	M3	114.00	
2016-0199	BACHEO EMERGENTE EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	100%	17/10/2016	28/11/2016	100%	15/02/2017	22/02/2017	571,630.75	571,630.75	M3	116.00	
2016-0200	BACHEO EMERGENTE EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA DELEGACIÓN VILLA CAYETANO RUBIO DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	CAYETANO RUBIO	100%	17/10/2016	28/11/2016	100%	10/11/2016	27/12/2016	574,697.41	574,697.41	M3	124.00	
2016-0202	BACHEO EMERGENTE EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	100%	17/10/2016	28/11/2016	100%	22/02/2017	24/02/2017	584,038.77	584,038.77	M3	114.00	
2016-0203	BACHEO EMERGENTE EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	17/10/2016	28/11/2016	100%	15/02/2017	22/02/2017	570,976.20	570,976.20	M3	114.00	
2016-0204	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA OBRA "BACHEO EMERGENTE EN DIVERSAS VIALIDADES DE LAS 7 DELEGACIONES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	17/10/2016	12/12/2016	100%	21/07/2017	21/07/2017	343,613.54	343,613.54	OBRA	1.00	
2016-0207	BACHEO EMERGENTE EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	CENTRO HISTÓRICO	100%	21/10/2016	02/12/2016	100%	17/02/2017	22/02/2017	577,292.12	577,292.12	M3	114.00	
2016-0214	TRABAJOS DE EQUIPAMIENTO Y MOVILIDAD EN EL ANDADOR DE LA ALAMEDA HIDALGO	CENTRO HISTORICO	100%	26/12/2016	17/02/2017	100%	02/03/2017	21/09/2017	2,408,734.42	2,408,734.42	OBRA	1.00	
2016-0218	ELABORACIÓN DE PROYECTO ESTRUCTURAL INCLUYENDO MECÁNICA DE SUELOS PARA AULA-COCINA DE LA TV-SEC. EMILIANO ZAPATA, PUERTO DE AGUIRRE.	PUERTO DE AGUIRRE	100%	17/01/2017	07/02/2017	100%	16/03/2017	16/03/2017	34,491.45	34,491.45	PROYECTO	1.00	
2016-0219	ESTANCIA INFANTIL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO (UAQ), CERRO DE LAS CAMPANAS, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	LAS CAMPANAS	100%	17/01/2017	04/07/2017	100%	02/03/2017	15/12/2017	6,882,004.80	6,882,004.80	OBRA	1.00	
2016-0220	CONSTRUCCIÓN DE CAFETERIA EN ESCUELA DE BACHILLERES PLANTEL BICENTENARIO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	17/01/2017	11/04/2017	100%	02/03/2017	07/07/2017	992,823.80	992,823.80	OBRA	1.00	
2016-0223	ACONDICIONAMIENTO DE SALÓN DE DANZA Y ÁREA EXTERIOR, EN CASA DE LA CULTURA BICENTENARIO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	28/12/2016	25/01/2017	100%	02/03/2017	30/03/2017	251,341.74	251,341.74	OBRA	1.00	
2016-0224	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA EXPLANADA DE LA DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	CARRILLO PUERTO	100%	17/01/2017	11/04/2017	100%	02/03/2017	12/07/2017	1,623,023.48	1,623,023.48	OBRA	1.00	
2016-0227	ESTUDIO HIDROLÓGICO Y PROYECTO PLUVIAL PARA LAS COLONIAS CARLOS MARÍA BUSTAMANTE Y AMPLIACIÓN LAS AMÉRICAS.	CARLOS MA. BUSTAMANTE	100%	20/01/2017	14/04/2017	100%	29/08/2017	21/11/2017	477,233.23	477,233.23	ESTUDIO	1.00	
2016-0228	MEDICIÓN DE AFORO ACTUAL DE AGUAS RESIDUALES EN HORAS REPRESENTATIVAS, ZONA PONIENTE DE LA LOCALIDAD PUERTO DE AGUIRRE.	PUERTO DE AGUIRRE	100%	10/07/2017	10/07/2017	100%	10/07/2017	10/07/2017	47,368.62	47,368.62	ESTUDIO	1.00	
2016-0232	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES UBICADA EN LA CALLE JOSÉ MA. LOZANO DE LA COLONIA REFORMA AGRARIA 1A. SECCIÓN.	REFORMA AGRARIA I	100%	17/02/2017	12/05/2017	100%	27/02/2017	27/06/2017	1,454,145.64	1,454,145.64	OBRA	1.00	
2016-0233	REHABILITACIÓN EN OFICINAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA, EDIFICIO ZENEA, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	100%	20/01/2017	17/03/2017	100%	22/02/2017	21/07/2017	250,544.34	250,544.34	OBRA	1.00	
2016-0240	TOPE HIDRÁULICO COLONIA LOS MOLINOS II SECCIÓN, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	LOSMOLINOS II	100%	14/03/2017	04/04/2017	100%	18/07/2017	27/07/2017	280,386.04	280,386.04	OBRA	1.00	
2016-0241	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL Y TORRENTERAS, EN LAS CALLES JOSÉ MA. PINO SUÁREZ Y NICOLÁS CAMPA, COLONIA CENTRO	CENTRO HISTORICO	100%	06/02/2017	17/04/2017	100%	27/02/2017	07/06/2017	740,786.19	740,786.19	OBRA	1.00	
2016-0243	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN AV. LUIS PASTEUR SUR, COLONIA VALLE ALAMEDA.	VALLE ALAMEDA	100%	06/02/2017	01/05/2017	100%	07/06/2017	21/07/2017	1,640,528.32	1,640,528.32	OBRA	1.00	
2016-0244	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN LA CALLE KILIWAS, COLONIA CERRITO COLORADO	CERRITO COLORADO	100%	21/02/2017	13/06/2017	100%	03/04/2017	09/08/2017	5,855,753.76	5,855,753.76	OBRA	1.00	
2016-0245	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN CALLE FRAY JUAN DE ZUMÁRRAGA HASTA AV. LAS FUENTES, COLONIA VILLAS DE GUADALUPE	VILLAS DE GUADALUPE	100%	07/02/2017	18/04/2017	100%	31/03/2017	20/06/2018	5,120,156.39	5,120,156.39	OBRA	1.00	
2016-0246	DESALOJO PLUVIAL EN LA AV. IGNACIO ZARAGOZA ENTRE LA CALLE IGNACIO ALLENDE Y CORREGIDORA, COL. CENTRO	CENTRO HISTORICO	100%	07/02/2017	02/05/2017	100%	27/02/2017	04/07/2017	3,245,991.96	3,245,991.96	OBRA	1.00	
2016-0247	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL DE LA AV. HÉRCULES AL RÍO QUERÉTARO, COLONIA HÉRCULES	HERCULES	100%	08/02/2017	18/04/2017	100%	24/03/2017	17/07/2017	1,215,967.28	1,215,967.28	OBRA	1.00	
2016-0248	DESALOJO PLUVIAL EN LA AV. CONSTITUYENTES, A LA ALTURA DEL PASO A DESNIVEL DE LA CARRETERA QUERÉTARO - CELAYA.	CASA BLANCA	100%	16/03/2017	27/04/2017	100%	11/08/2017	10/11/2017	1,026,554.67	1,026,554.67	OBRA	1.00	



AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE OCTUBRE DEL 2020.

PERIODO:	OCTUBRE 2020	DIRECTO 2016											
ENTIDAD:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN		METAS	
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2016-0249	DESALOJO PLUVIAL DE LA CALLE HERIBERTO JARA, COL. REFORMA AGRARIA	REFORMA AGRARIA	100%	08/02/2017	03/05/2017	100%	24/02/2017	22/06/2017	2,383,109.82	2,383,109.82	OBRA	1.00	
2016-0252	RECONSTRUCCIÓN DE LA VIALIDAD CON PAVIMENTO DE ADOQUIN DE CANTERA ROSA LABRADA DE AV. EZEQUIEL MONTES DE ANDRÉS BALVANERA A AV. IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	CENTRO HISTORICO	100%	01/03/2017	21/06/2017	100%	09/08/22017	03/09/2018	20,489,401.83	20,489,401.83	OBRA	1.00	
2016-0253	RECONSTRUCCIÓN DE LA VIALIDAD CON PAVIMENTO DE CANTERA ROSA LABRADA DE AV. EZEQUIEL MONTES DE AV. UNIVERSIDAD A ANDRÉS BALVANERA, MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	CENTRO HISTORICO	100%	01/03/2017	21/06/2017	100%	17/07/2017	05/12/2018	21,103,027.40	21,103,027.40	OBRA	1.00	
2016-0254	RECONSTRUCCIÓN DE LA VIALIDAD CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN PROL. BOULEVARD BERNARDO QUINTANA DE CAMINO A SAN PEDRO MÁRTIR AL KM 1+460 CUERPO ORIENTE, MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	MUNICIPIO DE QUERETAR0	100%	07/02/2017	30/05/2017	100%	27/02/2017	05/09/2017	15,794,390.71	15,794,390.71	OBRA	1.00	
2016-0255	RECONSTRUCCIÓN DE LA VIALIDAD CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN PROL. BOULEVARD BERNARDO QUINTANA (AV. DEL SOL) DE CAMINO A SAN PEDRO MÁRTIR AL KM 1+750 CUERPO PONIENTE, MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	MUNICIPIO DE QUERETAR0	100%	07/02/2017	30/05/2017	100%	11/04/2017	12/09/2017	17,908,149.32	17,908,149.32	OBRA	1.00	
2016-0259	RECONSTRUCCIÓN DE LA VIALIDAD CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN PROL. BOULEVARD BERNARDO QUINTANA DE CAMINO A SAN PEDRO MÁRTIR A AV. LA LUZ CUERPO ORIENTE, MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	MUNICIPIO DE QUERETAR0	100%	09/02/2017	01/06/2017	100%	27/02/2017	07/09/2017	11,552,852.45	11,552,852.45	OBRA	1.00	
2016-0260	RECONSTRUCCIÓN DE LA VIALIDAD CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN PROL. BOULEVARD BERNARDO QUINTANA DE AV. LA LUZ A CAMINO A SAN PEDRO MÁRTIR CUERPO PONIENTE, MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	MUNICIPIO DE QUERETAR0	100%	09/02/2017	06/04/2017	100%	25/04/2017	24/10/2017	12,842,817.74	12,842,817.74	OBRA	1.00	
2016-0261	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA PREFABRICADA EN CENTRO DE DÍA JADI, COLONIA CENTRO	CENTRO HISTORICO	100%	20/01/2017	17/02/2017	100%	07/03/2017	06/04/2017	473,550.92	473,550.92	AULA	1.00	
2016-0262	ASFALTO EN CAMINO DE ACCESO A COMUNIDAD BUENAVISTA	BUENAVISTA	100%	17/02/2017	12/05/2017	0%	-	-	1,916,857.80	-	OBRA	1.00	
2016-0263	DESALOJO PLUVIAL DEL BAJO PUENTE UBICADO EN LA CARRETERA 57, A LA ALTURA DE LA COLONIA LAS MISIONES	LAS MISIONES	100%	09/02/2017	01/06/2017	100%	07/06/2017	31/07/2017	2,719,750.02	2,719,750.02	OBRA	1.00	
2016-0264	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA LORENZO DE LA PARRA, COL. LOMA IX, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	LA LOMA IX	100%	17/02/2017	14/04/2017	100%	03/05/2017	28/06/2017	497,044.57	497,044.57	M2	187.60	
2016-0265	CONSTRUCCIÓN DE BARDA Y REJA PERIMETRAL EN EL CAF/CIAC REFORMA AGRARIA, COLONIA REFORMA AGRARIA,DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ.	REFORMA AGRARIA	100%	27/03/2017	22/05/2017	100%	15/05/2017	05/12/2017	459,172.51	459,172.51	OBRA	1.00	
2016-0266	DESALOJO PLUVIAL EN LA CALLE MANUFACTURA 4, ENTRE LOS FRACCIONAMIENTOS QUINTA LABORCILLA Y CLAUSTROS DEL PARQUE, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO.	QUINTA LA LABORCILLA	100%	09/02/2017	04/05/2017	100%	18/04/2017	04/07/2017	2,646,065.91	2,646,065.91	OBRA	1.00	
2016-0267	COLECTOR PLUVIAL EN CALLES MEDITERRÁNEO Y CORREGIDORA NORTE Y CÁRCAMO DE BOMBEO CON DESCARGA EN EL DREN BOLAÑOS, COL. RINCONADA ALAMOS, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO.	RINCONADA ÁLAMOS	100%	09/02/2017	04/05/2017	100%	07/04/2017	09/11/2017	3,879,956.57	3,879,956.57	OBRA	1.00	
2016-0269	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL SOBRE LA CALLE ING. MIGUEL A. SAUCEDO Y PROFESORES, COLONIA EL MARQUÉS, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO.	EL MARQUÉS	100%	10/02/2017	07/04/2017	100%	28/03/2017	02/08/2017	1,571,315.85	1,571,315.85	OBRA	1.00	
2016-0270	DESALOJO PLUVIAL DE LA CALLE EPIGENIO GONZÁLEZ CUERPO SUR DE MANUFACTURA A INVIERNO, COLONIA CLAUSTROS DEL PARQUE, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO.	CENTRO HISTÓRICO	100%	03/03/2017	12/05/2017	100%	15/03/2017	27/06/2017	2,350,274.51	2,350,274.51	OBRA	1.00	
2016-0271	AMPLIACIÓN DE COLECTOR PLUVIAL, EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE BOMBEO Y CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE INUNDACIÓN, COLONIA RINCONADA LA CAPILLA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO.	RINCONADA LA CAPILLA	100%	10/02/2017	12/05/2017	100%	24/02/2017	14/11/2017	5,569,886.95	5,569,886.95	OBRA	1.00	
2016-0272	REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA AV. HÉRCULES, FRENTE AL SEMINARIO, DELEGACIÓN VILLA CAYETANO RUBIO.	HERCULES	100%	03/02/2017	10/03/2017	100%	11/04/2017	29/06/2017	573,813.24	573,813.24	OBRA	1.00	
2016-0274	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL Y CÁRCAMO DE BOMBEO EN LA AV. PASTEUR SUR, DEBAJO DE LA CARRETERA FEDERAL 57, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO.	PALENQUE	100%	03/03/2017	23/06/2017	100%	24/03/2017	23/11/2017	2,558,949.71	2,558,949.71	OBRA	1.00	
2016-0275	CONSTRUCCIÓN DE TORRENTERAS PLUVIALES EN AV. PASEO JURICA, COLONIA JURICA, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR.	JURICA	100%	03/03/2017	14/04/2017	100%	15/03/2017	16/06/2017	1,169,710.99	1,169,710.99	OBRA	1.00	
2016-0276	COLECTOR PLUVIAL Y TORRENTERAS, FRACC. EDUARDO LOARCA, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR.	EDUARDO LOARCA	100%	10/02/2017	21/04/2017	100%	11/04/2017	27/06/2017	3,746,525.42	3,746,525.42	OBRA	1.00	
2016-0278	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD CONDUCTIVA DEL DREN EL ARENAL, MEDIANTE LA AMPLIACIÓN DE LA ALCANTARILLA ACEQUIA BLANCA, LOCALIDAD JURICUILLA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI.	JURICUILLA	100%	03/03/2017	26/05/2017	100%	08/05/2017	19/09/2017	1,218,013.73	1,218,013.73	OBRA	1.00	

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE OCTUBRE DEL 2020.

PERIODO: OCTUBRE 2020		DIRECTO 2016										
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN		METAS	
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2017-0001	PARQUE ARTE URBANO RANCHO SAN ANTONIO, DELEGACIÓN CAYETANO RUBIO.	RANCHO SAN ANTONIO	100%	16/03/2017	11/05/2017	100%	03/07/2017	10/11/2017	790,663.13	790,663.13	OBRA	1.00
2017-0002	PARQUE ARTE URBANO SAN PEDRITO LOS ARCOS, DELEGACIÓN EPIGMEIO GONZÁLEZ.	SAN PEDRITO LOS ARCOS	100%	16/03/2017	06/07/2017	100%	10/07/2017	29/12/2017	3,952,106.15	3,952,106.15	OBRA	1.00
2017-0003	PARQUE ARTE URBANO LOMAS DEL VALLE, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ.	LOMAS DEL VALLE	100%	24/03/2017	11/08/2017	0%	07/06/2017	-	2,153,294.45	-	OBRA	1.00
2017-0004	PARQUE ARTE URBANO LA VÍA, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO.	LAS ROSAS	100%	16/03/2017	22/06/2017	100%	09/06/2017	16/11/2017	1,565,970.04	1,565,970.04	OBRA	1.00
2017-0005	PARQUE ARTE URBANO COLONIA EL SOL, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO.	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	16/03/2017	08/06/2017	100%	28/06/2017	11/12/2017	2,674,995.09	2,674,995.09	OBRA	1.00
2017-0006	PARQUE ARTE URBANO CERRITO COLORADO, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES.	CERRITO COLORADO	100%	16/03/2017	22/06/2017	100%	30/03/2017	14/09/2017	1,299,432.87	1,299,432.87	OBRA	1.00
2017-0007	PARQUE ARTE URBANO PARQUE BICENTENARIO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI.	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	16/03/2017	08/06/2017	100%	07/06/2017	02/10/2017	893,334.09	893,334.09	OBRA	1.00
2017-0010	COLECTOR PLUVIAL EN AV. PEÑAFLO, AV. PIRINEOS Y DESCARGA EN DREN EL ARENAL, COLONIA LAS PEÑAS, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR.	FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	100%	03/03/2017	23/06/2017	100%	17/08/2017	12/07/2018	20,681,280.50	20,681,280.50	OBRA	1.00
2017-0011	HABILITACIÓN DE EXPLANADA PARA TIANGUIS EN CALLE CUICATECOS, COLONIA CERRITO COLORADO, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	CERRITO COLORADO	100%	01/03/2017	24/05/2017	100%	30/08/2017	07/09/2018	3,829,668.44	3,829,668.44	OBRA	1.00
2017-0013	HABILITACIÓN DE ESPACIO COMERCIAL EN EL CAMELLÓN DE LA AV. FRAY LUIS DE LEÓN, FRENTE AL HOSPITAL DEL NIÑO Y LA MUJER, COLONIA COLINAS DEL CIMATARIO, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	COLINAS DEL CIMATARIO	100%	01/03/2017	21/06/2017	100%	17/07/2017	15/11/2017	1,927,866.14	1,927,866.14	OBRA	1.00
2017-0033	CONSTRUCCIÓN DE CICLOVÍA A BASE DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, PINTURA, MOBILIARIO URBANO, SEÑALÉTICA HORIZONTAL Y VERTICAL, DESDE LA COL. SANTA MARÍA MAGDALENA A COL. HERCULES SOBRE LAS VIALIDADES: CARRETERA A TLACOTE, OCEANO INDICO, CAMPO MILITAR, AV. UNIVERSIDAD Y AV. EMETERIO GONZÁLEZ Y RUTAS BARRIALES DE COLONIAS ALEDAÑAS	SANTIAGO DE QUERETARO	100%	30/03/2017	13/02/2018	56%	22/01/2018	-	102,976,536.41	57,403,053.61	OBRA	1.00
2017-0073	REMEDIACIÓN GALERÍA MUNICIPAL ROSARIO SÁNCHEZ DE LOZADA, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO.	CENTRO HISTÓRICO	100%	26/06/2017	16/10/2017	100%	31/08/2017	15/12/2017	551,991.69	551,991.69	OBRA	1.00
2017-0103	OBRA EXTERIOR DEL CENTRO CULTURAL COMUNITARIO EN LA DELEGACIÓN EPIGMEIO GONZÁLEZ FLORES.	UNIDAD NACIONAL	100%	03/07/2017	23/10/2017	100%	17/11/2017	03/07/2018	5,346,197.13	5,346,197.13	OBRA	1.00
2017-0115	SALÓN DE USOS MÚLTIPLES ADJUNTO A CASA DE LA CULTURA JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ, COLONIA PRESIDENTES, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ.	JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	100%	28/06/2017	20/09/2017	100%	06/10/2017	18/12/2017	2,220,415.43	2,220,415.43	OBRA	1.00
2017-0130	ACOMETIDA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN PARA EL CDC DEL TEPETATE, COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO.	CENTRO HISTORICO	100%	14/06/2017	02/08/2017	100%	07/11/2017	15/12/2017	162,068.04	162,068.04	OBRA	1.00
2017-0136	CONEXIÓN DE RED ELÉCTRICA PARA EL MUSEO DEL CERRO DE LAS CAMPANAS, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO.	CENTRO HISTORICO	100%	14/06/2017	26/07/2017	100%	26/09/2017	15/12/2017	42,340.04	42,340.04	OBRA	1.00
2017-0143	PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO, ZONA DE MONUMENTOS Y BARRIOS TRADICIONALES.	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	13/09/2017	31/01/2018	100%	27/12/2017	23/07/2018	3,243,360.00	3,243,360.00	OBRA	1.00
2017-0159	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA TIPO ARCOTECHEO EN PRIMARIA VÍCTOR HERNÁNDEZ COBARRUBIAS, VILLAS DE SANTIAGO, DELEGACIÓN EPIGMEIO GONZÁLEZ.	VILLAS DE SANTIAGO	100%	11/08/2017	03/11/2017	100%	31/10/2017	26/12/2017	1,544,009.81	1,544,009.81	OBRA	1.00
2017-0160	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA TIPO TECHUMBRE EN PRIMARIA MANUEL CLOUTHIER, EL PATOL, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO.	EL PATOL	100%	11/08/2017	03/11/2017	100%	31/08/2017	11/12/2017	632,325.24	632,325.24	OBRA	1.00
2017-0161	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA TIPO TECHUMBRE EN PRIMARIA RAFAEL RUIZ, CHARAPE DE LA JOYA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI.	CHARAPE DE LA JOYA	100%	11/08/2017	03/11/2017	100%	31/08/2017	05/12/2017	792,797.77	792,797.77	OBRA	1.00
2017-0162	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN LA EXPLANADA DE LA DELEGACIÓN EPIGMEIO GONZÁLEZ.	DESARROLLO SAN PABLO	100%	11/08/2017	03/11/2017	100%	06/08/2018	06/08/2018	347,211.07	347,211.07	OBRA	1.00
2017-0164	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA TIPO ARCOTECHEO EN PRIMARIA JUSTO SIERRA, LOMA DEL CHINO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI.	LOMA DE CHINO	100%	11/08/2017	03/11/2017	100%	28/11/2017	11/05/2018	832,789.11	832,789.11	OBRA	1.00
2017-0165	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA TIPO TECHUMBRE EN PRIMARIA IGNACIO ALLENDE, EL HERRERO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI.	EL HERRERO	100%	19/10/2017	11/01/2018	100%	31/05/2018	31/05/2018	1,020,992.45	1,020,992.45	OBRA	1.00
2017-0166	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA TIPO ARCOTECHEO EN EL JARDÍN DE NIÑOS JEAN HENRY DUNANT COLLADONT, ROSENDO SALAZAR, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR.	ROSENDO SALAZAR	100%	11/08/2017	03/11/2017	100%	31/08/2016	30/11/2017	856,994.87	856,994.87	OBRA	1.00
2017-0167	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA TIPO TECHUMBRE EN PRIMARIA REPÚBLICA DE COLOMBIA.	ACEQUIA BLANCA	100%	11/08/2017	03/11/2017	100%	25/10/2017	03/04/2018	1,003,683.44	1,003,683.44	OBRA	1.00



AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE OCTUBRE DEL 2020.

PERIODO:	OCTUBRE 2020	DIRECTO 2016											
ENTIDAD:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN					
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS			
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2017-0172	RECONSTRUCCIÓN DE LA VIALIDAD CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN AV. CIMATARIO DE CALLE CERRO DEL AGUILA A CALLE CERRO BLANCO, COL. COLINAS DEL CIMATARIO, MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	11/08/2017	03/11/2017	100%	17/10/2017	14/02/2018	5,073,782.96	5,073,782.96	OBRA	1.00	
2017-0173	REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON FRESADO Y CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE COAHUILA DE LAT. 5 DE MARZO A ESPUELA DEL FERROCARRIL CPO. SUR COL. CARRILLO DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	11/08/2017	03/11/2017	100%	23/10/2017	28/12/2017	6,120,999.55	6,120,999.55	OBRA	1.00	
2017-0176	SUPERVISION EXTERNA CICLOVIA STA. MARIA MAGDALENA.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	13/09/2017	28/03/2018	100%	16/08/2018	11/09/2018	2,022,785.79	2,022,785.79	OBRA	1.00	
2017-0177	RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA EZEQUIEL MONTES DE AV. UNIVERSIDAD A AV. IGNACIO ZARAGOZA, COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO.	CENTRO HISTORICO	100%	29/04/2017	19/10/2017	100%	01/09/2018	26/02/2019	7,653,889.62	7,653,889.62	OBRA	1.00	
2017-0182	ASFALTO SOBRE EMPEDRADO Y RENOVACIÓN DE TRAMO DE LA CALLE AQUILES CÓRDOBA EN LA COLONIA CARLOS MARÍA DE BUSTAMANTE, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ.	EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES	100%	21/09/2017	26/10/2017	100%	24/05/2018	24/05/2018	333,535.59	333,535.59	OBRA	1.00	
2017-0183	PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO Y GUARNICIONES EN PRIVADA SAUCITO, COLONIA RENACIMIENTO, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ.	EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES	100%	21/09/2017	19/10/2017	100%	19/12/2017	19/12/2017	127,106.47	127,106.47	OBRA	1.00	
2017-0186	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA TIPO TECHUMBRE EN LA PRIMARIA JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ, LA PURÍSIMA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO.	LA PURISIMA	100%	24/08/2017	16/11/2017	100%	28/05/2018	28/05/2018	534,649.96	534,649.96	OBRA	1.00	
2017-0195	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CON LA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO HÚMEDO, LOCALIDAD MONTENEGRO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI.	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	01/08/2017	29/08/2017	100%	30/11/2017	30/11/2017	61,499.82	61,499.82	OBRA	1.00	
2017-0210	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA OBRA MODERNIZACIÓN DE PASEO SANTIAGO DE 5 DE MARZO A SANTA MARÍA MAGDALENA, EN LA DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO.	SANTIAGO DE QUERÉTARO	100%	13/09/2017	28/02/2018	100%	27/12/2017	20/02/2019	3,473,000.30	3,473,000.30	SUPERVISION	1.00	
2017-0211	URBANIZACIÓN SOBRE TRAMOS DE PROLONGACIÓN BLVD. BERNARDO QUINTANA EN DIRECCIÓN DE BLVD. PEÑAFLOA A AV. DE LA LUZ.	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	12/09/2017	26/09/2017	100%	04/06/2018	04/06/2018	1,210,796.56	1,210,796.56	OBRA	1.00	
2017-0282	LEYES DE REFORMA FRENTE 1	LEYES DE REFORMA	100%	16/01/2018	08/05/2018	100%	03/12/2018	03/12/2018	276,998.87	276,998.87	OBRA	1.00	
2018-0022	CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA MONUMENTO SANTIAGO APÓSTOL EN NODO 1, CARRETERA CELAYA - QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	23/02/2018	23/03/2018	100%	23/04/2018	11/05/2018	759,800.00	759,800.00	OBRA	1.00	
2018-0023	CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA MONUMENTO SANTIAGO APÓSTOL EN NODO 2 PASEO SANTIAGO, QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	23/02/2018	23/03/2018	100%	11/05/2018	01/06/2018	765,090.66	765,090.66	OBRA	1.00	
2018-0024	CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA MONUMENTO SANTIAGO APÓSTOL EN NODO 3, BLVD. BERNARDO QUINTANA, QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	23/02/2018	23/03/2018	100%	24/05/2018	24/05/2018	218,245.02	218,245.02	OBRA	1.00	
2018-0029	CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA MONUMENTO SANTIAGO APÓSTOL EN NODO 4, ENTRADA CARRETERA 57 A QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	23/02/2018	23/03/2018	100%	21/05/2018	03/07/2018	749,732.37	749,732.37	OBRA	1.00	
2018-0051	CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA MONUMENTO SANTIAGO APÓSTOL EN NODO 5, ENTRADA CARRETERA SAN LUIS POTOSÍ A QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	23/02/2018	23/03/2018	100%	17/05/2018	02/08/2018	767,848.53	767,848.53	OBRA	1.00	
2018-0053	BAÑOS CUICATECOS MÓDULO CENTRAL	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	07/06/2018	12/12/2018	100%	17/08/2018	27/12/2018	1,037,997.94	1,037,997.94	OBRA	1.00	
2018-0073	CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA PARA CANCHA DE PASTO SINTÉTICO EN CDC REFORMA LOMAS, ESTADIO.	REFORMA AGRARIA I	100%	23/04/2018	18/06/2018	100%	19/07/2018	28/08/2018	2,826,243.25	2,826,243.25	OBRA	1.00	
2018-0074	CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA PARA CANCHA DE PASTO SINTÉTICO EN CDC REFORMA LOMAS, ESTADIO.	CERRITO COLORADO	100%	23/04/2018	18/06/2018	100%	23/07/2018	09/08/2018	2,933,273.02	2,933,273.02	OBRA	1.00	
2018-0075	CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA PARA CANCHA DE PASTO SINTÉTICO EN CDC CERRITO COLORADO, CAMPO 2	CERRITO COLORADO	100%	25/04/2018	20/06/2018	100%	26/06/2018	31/08/2018	1,409,940.09	1,409,940.09	OBRA	1.00	
2018-0076	CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA PARA CANCHA DE PASTO SINTÉTICO EN CDC CERRITO COLORADO, ESTADIO.	CERRITO COLORADO	100%	23/04/2018	18/06/2018	100%	17/07/2018	31/08/2018	2,264,998.49	2,264,998.49	OBRA	1.00	
2018-0095	INSTALACIÓN DE REJACERO EN LA PARED COLINDANTE DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES PARA EL CENTRO DE DÍA MENI	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	09/05/2018	23/05/2018	100%	25/06/2018	25/06/2018	31,216.64	31,216.64	OBRA	1.00	
2018-0109	REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDAD CON CONCRETO ASFÁLTICO EN AV. POPOCATÉPETL DE CALLE CITLALTÉPETL A CALLE KILIMANJARO, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR.	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	05/06/2018	19/06/2018	100%	14/08/2018	14/08/2018	66,136.14	66,136.14	OBRA	1.00	

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE OCTUBRE DEL 2020.

PERIODO: OCTUBRE 2020		DIRECTO 2016										
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN		METAS		
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA				
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2018-0120	MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL DREN EL ARENAL, TRAMO 6 (1+110 - 2+573), DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR.	FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	100%	29/06/2018	14/09/2018	100%	12/07/2018	19/12/2018	3,553,397.19	3,553,397.19	OBRA	1.00
2018-0124	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LOS BORDOS LA VERSOLILLA Y SAN MIGUELITO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	16/07/2018	14/08/2018	100%	22/08/2018	07/09/2018	5,309,378.27	5,309,378.27	OBRA	1.00
2018-0129	REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES FRENTE 16	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	17/07/2018	15/11/2018	100%	14/08/2018	19/12/2018	21,127,971.15	21,127,971.15	OBRA	1.00
2018-0145	LIMPIEZA DE AZOLVE, ESCOMBRO Y RECONSTRUCCIÓN DE MURO EN CONDOMINIO EN CALLE SENDERO DEL REFLEJO, MILENIO III, DELEGACIÓN VILLA CAYETANO RUBIO.	MILENIO III	100%	03/09/2018	17/09/2018	100%	03/12/2018	03/12/2018	101,815.36	101,815.36	OBRA	1.00
2018-0148	DESAZOLVE DE LA PRESA LOS CAJONES Y EL BORDO LAS CUEVAS, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI.	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	31/08/2018	21/09/2018	100%	17/09/2018	17/09/2018	8,576,081.26	8,576,081.26	OBRA	1.00
2018-0152	RESCATE Y RECUPERACIÓN DE MATERIAL DE REUSO EN MERCADO EL TEPETATE	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	19/09/2018	28/09/2018	100%	05/12/2018	05/12/2018	1,869,144.90	1,869,144.90	OBRA	1.00
2018-0169	URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, GUARNICIÓN Y BANQUETAS DE LA CALLE "A PRADOS DEL RINCÓN", COL. LA LOMA IX, DELEG. FELIPE CARRILLO PUERTO.	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	19/03/2019	14/05/2019	100%	23/04/2019	-	72,493.28	72,493.28	ESTUDIO	1.00
2018-0171	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS Y DISEÑOS DE PAVIMENTOS PARA LAS DISTINTAS OBRAS EN VARIAS LOCALIDADES Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	21/01/2019	18/03/2019	100%	08/03/2019	02/04/2019	7,029.00	7,029.00	ESTUDIO	1.00
2018-0173	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES, 1ª ETAPA; A UN COSTADO DE LA TELESECUNDARIA JESÚS URUETA. LOCALIDAD LA ESTACADA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI.	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	11/02/2019	03/06/2019	100%	19/03/2019	10/06/2019	2,655,288.91	2,655,288.91	ESTUDIO	1.00
2019-0048	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA CALLE VIRREY DE REVILLAGIGEDO, EN EL TRAMO DE ZARAGOZA A VIRREY DE BUCARELI, A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, Y REHABILITACION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN CALLE VIRREY DE REVILLAGIGEDO, COLONIA VIRREYES.	JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	100%	06/06/2019	04/07/2019	100%	13/09/2019	13/09/2019	85,932.43	85,932.43	ESTUDIO	1.00
DIRECTO 2016									711,996,245.24	662,352,610.19		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE OCTUBRE DEL 2020.

PERIODO:	OCTUBRE 2020	DIRECTO 2017										
ENTIDAD:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN				
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2016-0167	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL EN LA DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	14/09/2016	31/01/2018	100%	01/12/2017	02/03/2018	5,103,187.84	5,103,187.84	OBRA	1.00
2016-0209	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL EN LA DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	11/11/2016	23/06/2017	100%	29/12/2017	29/12/2017	2,050,133.02	2,050,133.02	OBRA	1.00
2017-0010	COLECTOR PLUVIAL EN AV. PEÑAFLO, AV. PIRINEOS Y DESCARGA EN DREN EL ARENAL, COLONIA LAS PEÑAS, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	03/03/2017	23/06/2017	100%	10/07/2018	10/07/2018	767,913.29	767,913.29	OBRA	1.00
2017-0014	OPERACIÓN COMPLEMENTARIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ BUENAVISTA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SAN JOSÉ BUENA VISTA	100%	17/03/2017	17/08/2017	100%	29/06/2017	14/09/2017	298,410.00	298,410.00	OBRA	1.00
2017-0015	CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, EN ESCUELA DE BACHILLERES PLANTEL BICENTENARIO, SANTA ROSA JAUREGUI, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI.	SANTA ROSA JAUREGI	100%	18/04/2017	11/07/2017	100%	19/06/2017	19/12/2017	1,103,936.44	1,103,936.44	OBRA	1.00
2017-0021	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DÍA, SAN JOSÉ EL ALTO, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	24/02/2017	14/07/2017	100%	18/04/2017	22/12/2017	16,606,087.73	16,606,087.73	OBRA	1.00
2017-0022	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO, DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA PREPA SUR, COLONIA PRADOS DEL MIRADOR, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	100%	05/04/2017	31/05/2017	100%	20/04/2017	25/08/2017	1,448,437.94	1,448,437.94	OBRA	1.00
2017-0028	URBANIZACIÓN DE LA CALLE JARDÍN DE LA BENDICIÓN ENTRE CALLE SAN LUCAS Y CALLE MELCHOR OCAMPO, COLONIA COLINAS DE SANTA CRUZ II SECCIÓN, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR.	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	18/04/2017	27/06/2017	100%	28/08/2017	06/12/2017	190,465.55	190,465.55	HABITANTES	METRO LINEAL
2017-0034	DESARROLLO DEL BORDO ARGENTINA	JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	100%	14/03/2017	06/06/2017	100%	20/04/2017	30/05/2017	3,418,683.42	3,418,683.42	OBRA	1.00
2017-0035	DESARROLLO DEL BORDO BELLAVISTA	JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	100%	02/03/2017	18/03/2017	100%	06/04/2017	25/05/2017	1,244,068.03	1,244,068.03	OBRA	1.00
2017-0036	DESARROLLO DEL BORDO AZTECA	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	14/03/2017	09/05/2017	100%	20/04/2017	29/06/2017	4,916,924.58	4,916,924.58	OBRA	1.00
2017-0037	DESARROLLO DEL BORDO EL SALITRE	SANTA ROSA JAUREGI	100%	14/03/2017	23/05/2017	100%	06/04/2017	12/06/2017	4,956,718.09	4,956,718.09	OBRA	1.00
2017-0039	BACHEO EMERGENTE EN DIVERSAS VIALIDADES DE LAS DELEGACIONES DE MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 1	MUNICIPIO DE QUÉRETARO	100%	10/04/2017	30/11/2017	100%	05/06/2018	05/06/2018	622,235.66	622,235.66	OBRA	1.00
2017-0040	BACHEO EMERGENTE EN DIVERSAS VIALIDADES DE LAS DELEGACIONES DE MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 2	MUNICIPIO DE QUÉRETARO	100%	10/04/2017	30/11/2017	100%	16/06/2017	15/12/2017	617,792.24	617,792.24	OBRA	1.00
2017-0041	BACHEO EMERGENTE EN DIVERSAS VIALIDADES DE LAS DELEGACIONES DE MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 3	MUNICIPIO DE QUÉRETARO	100%	25/04/2017	30/11/2017	100%	16/11/2017	11/12/2017	623,880.91	623,880.91	OBRA	1.00
2017-0042	BACHEO EMERGENTE EN DIVERSAS VIALIDADES DE LAS DELEGACIONES DE MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 4	MUNICIPIO DE QUÉRETARO	100%	26/04/2017	30/11/2017	100%	13/12/2017	22/02/2018	625,660.80	625,660.80	OBRA	1.00
2017-0043	BACHEO EMERGENTE EN DIVERSAS VIALIDADES DE LAS DELEGACIONES DE MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 5	MUNICIPIO DE QUÉRETARO	100%	10/04/2017	30/11/2017	100%	05/06/2018	12/06/2018	575,122.65	575,122.65	OBRA	1.00
2017-0044	BACHEO EMERGENTE EN DIVERSAS VIALIDADES DE LAS DELEGACIONES DE MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 6	MUNICIPIO DE QUÉRETARO	100%	25/04/2017	30/11/2017	100%	06/12/2017	06/12/2017	624,779.47	624,779.47	OBRA	1.00
2017-0045	BACHEO EMERGENTE EN DIVERSAS VIALIDADES DE LAS DELEGACIONES DE MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 7	MUNICIPIO DE QUÉRETARO	100%	26/04/2017	30/11/2017	100%	19/05/2017	14/03/2018	625,389.99	625,389.99	OBRA	1.00
2017-0047	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INFRACCIONES MUNICIPALES POR ALCOHOLIMETRÍA, COLONIA DESARROLLO SAN PABLO	DESARROLLO SAN PABLO	100%	31/03/2017	10/11/2017	100%	27/06/2017	11/04/2018	10,160,298.72	10,160,298.72	OBRA	1.00
2017-0052	INFORME PREVENTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL (IPIA), PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL EN LA DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ.	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	07/04/17	12/01/2018	100%	11/08/2017	11/08/2017	58,096.98	58,096.98	OBRA	1.00
2017-0053	INFORME PREVENTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL (IPIA), PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL EN LA DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO.	CARRILLO PUERTO	100%	14/08/2017	14/08/2017	100%	14/08/2017	14/08/2017	58,096.98	58,096.98	OBRA	1.00
2017-0054	MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (MIA), PARA LA AMPLIACIÓN DE LA ALCANTARILLA ACEQUIA BLANCA, LOCALIDAD DE JURQUILLA.	JURQUILLA	100%	14/08/2017	14/08/2017	100%	14/08/2017	14/08/2017	77,539.74	77,539.74	OBRA	1.00
2017-0055	MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (MIA), PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL SOBRE DREN EL ARENAL, EN LA COMUNIDAD DE JURICA PUEBLO, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR.	JURICA PUEBLO	100%	14/08/2017	14/08/2017	100%	14/08/2017	14/08/2017	77,539.74	77,539.74	OBRA	1.00
2017-0057	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD MULTIFUNCIONAL TIPO IV EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE QUERÉTARO.	JARDINES DE SANTIAGO	100%	07/04/17	12/01/2018	100%	26/10/2017	14/02/2018	718,172.57	718,172.57	OBRA	1.00

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE OCTUBRE DEL 2020.

PERIODO:		DIRECTO 2017											
ENTIDAD:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN			
MUNICIPIO:		FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2017-0060	REPARACIÓN DE PLANTILLA EN DREN PEÑUELAS, EN TRAMO CASI ESQUINA CON CALLE JARDINEROS; REPARACIÓN DE TALUD, PLANTILLA Y BANQUETA EN DREN PEÑUELAS, TRAMO ENTRE PRIVADA 1 Y PRIVADA DOS DE CALLE OBREROS; Y REPARACIÓN DE TALUD EN DREN PEÑUELAS TRAMO ENTRE CALLES VIRTUD Y VALOR, FRACC. PEÑUELAS Y DEL PARQUE, DELEGACIÓN EPIGMEIO GONZÁLEZ.	PEÑUELAS	100%	04/04/2017	25/04/2017	100%	26/06/2017	26/06/2017	160,729.03	160,729.03	OBRA	1.00	
2017-0062	REPARACIÓN DE TALUD DE DREN EPIGMEIO GONZÁLEZ, ENTRE CALLES ZOOLOGÍA Y FONOLÓGIA, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO.	CENTRO HISTORICO	100%	19/04/2017	17/05/2017	100%	12/07/2017	12/07/2017	125,919.77	125,919.77	OBRA	1.00	
2017-0063	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REHABILITACIÓN DE LA BARRA PERIMETRAL NORTE EN ZONA DEPORTIVA DEL PARQUE BICENTENARIO, LOCALIDAD SANTA ROSA JAUREGUI.	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	04/04/2017	10/04/2017	100%	29/06/2017	29/06/2017	118,192.08	118,192.08	OBRA	1.00	
2017-0064	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TORIBIO ROMO, COL. PUERTAS DEL CIELO.	PUERTAS DEL CIELO	100%	04/04/2017	10/04/2017	100%	29/06/2017	29/06/2017	51,000.08	51,000.08	OBRA	1.00	
2017-0066	PAQUETE DE REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS, COLONIAS LAS PEÑAS, LA ERA, EL CERRITO, LA TRINIDAD Y LINDAVISTA, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO.	CENTRO HISTORICO	100%	04/04/2017	07/04/2017	100%	30/05/2017	30/05/2017	573,531.97	573,531.97	OBRA	1.00	
2017-0070	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL DREN PEÑUELAS, EN LA CALLE ALBAÑILES, COLONIA PEÑUELAS.	PEÑUELAS	100%	20/04/2017	26/04/2017	100%	06/08/2017	06/08/2017	124,553.03	124,553.03	OBRA	1.00	
2017-0071	RECONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN EN VIALIDADES DE DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO FRENTE 1.	SANTIAGO DE QUERETARO	100%	20/04/2017	30/11/2017	100%	16/06/2017	28/12/2017	22,106,515.49	22,106,515.49	OBRA	1.00	
2017-0072	RECONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN EN VIALIDADES DE DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO FRENTE 2.	SANTIAGO DE QUERETARO	100%	20/04/2017	30/11/2017	100%	04/07/2017	19/12/2017	22,978,701.92	22,978,701.92	OBRA	1.00	
2017-0076	ESTUDIO Y DISEÑO DE MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN SANTA ROSA JAUREGUI.	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	14/04/2017	10/09/2017	100%	29/09/2017	11/12/2017	4,700,000.00	4,700,000.00	ESTUDIO	1.00	
2017-0077	REHABILITACIÓN DEL PARQUE JARDINES DE LA HACIENDA.	JARDINES DE LA HACIENDA	100%	24/05/2017	16/05/2017	100%	05/12/2017	19/12/2017	3,322,302.37	3,322,302.37	OBRA	1.00	
2017-0078	REHABILITACIÓN DEL PARQUE COLONIA CARRETAS.	CARRETAS	100%	24/05/2017	16/08/2017	100%	16/10/2017	27/04/2018	6,835,726.65	6,835,726.65	OBRA	1.00	
2017-0080	SERVICIO DE CONSULTORIA CON OBJETO DE PRECISAR LOS ESTUDIOS RELATIVOS A LA PRESA EL SALTO, REQUERIDOS PARA EL PERMISO DE CONSTRUCCIÓN QUE EMITE LA CONAGUA, LOCALIDAD SANTA ROSA JAUREGUI.	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	08/06/2017	20/07/2018	100%	24/08/2018	24/08/2018	371,200.00	371,200.00	ESTUDIO	1.00	
2017-0083	BACHEO EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA DELEGACIÓN DE CENTRO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	CENTRO HISTORICO	100%	28/06/2017	29/11/2017	100%	20/12/2017	01/03/2018	4,144,333.65	4,144,333.65	OBRA	1.00	
2017-0096	MEJORAMIENTO DEL CAMINO INTERIOR EN EL PARQUE RECREATIVO JOYA LA BARRETA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI.	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	06/06/2017	01/08/2017	100%	21/12/2017	15/03/2018	441,803.52	441,803.52	OBRA	1.00	
2017-0098	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LATERAL BLVD. BERNARDO QUINTANA DE AV. CONSTITUYENTES A AV. SOMBRERETE DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	26/07/2017	15/01/2017	100%	03/10/2017	02/08/2018	21,660,747.22	21,660,747.22	OBRA	1.00	
2017-0100	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LATERALES DE CARRETERA MÉXICO-QUERÉTARO AMBOS CUERPOS DE BLVD. BERNARDO QUINTANA A LAT. 5 DE MARZO DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	28/06/2017	20/09/2017	100%	29/08/2017	09/11/2017	26,144,060.76	26,144,060.76	OBRA	1.00	
2017-0101	REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LATERAL 5 DE MARZO DE CALLE SAN DIEGO A CARRETERA DE CUOTA A CELAYA, DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	28/06/2017	18/10/2017	100%	17/07/2017	29/11/2017	19,725,922.02	19,725,922.02	OBRA	1.00	
2017-0102	REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LATERAL 5 DE MARZO DE ACCESO VI A CALLE SAN DIEGO DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	28/06/2017	18/10/2017	100%	13/09/2017	06/12/2017	25,629,094.55	25,629,094.55	OBRA	1.00	
2017-0106	DESAZOLVE DE LA PRESA SANTA CATARINA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI.	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	10/10/2017	02/01/2018	100%	15/11/2017	13/12/2017	18,348,715.87	18,348,715.87	OBRA	1.00	
2017-0107	MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA SECCIÓN NATURAL DEL RÍO QUERÉTARO DE AV. 5 DE MARZO AL PUENTE DE ACCESO A OLSA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO.	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	21/09/2017	14/12/2017	100%	23/10/2017	13/12/2017	15,849,090.77	15,849,090.77	OBRA	1.00	
2017-0113	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LATERAL 5 DE MARZO DE CALLE XICOTÉNCATL A BAJO PUENTE DEL 3ER NIVEL BLVD. BERNARDO QUINTANA DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	28/06/2017	20/09/2017	100%	21/07/2017	05/12/2017	18,742,904.67	18,742,904.67	OBRA	1.00	
2017-0117	IMAGEN URBANA, CALLE FRANCISCO I. MADERO TRAMO OCAÑO A EZEQUIEL MONTES, COLONIA CENTRO HISTÓRICO, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO.	CENTRO HISTORICO	100%	28/06/2017	18/10/2017	100%	02/10/2017	15/02/2018	3,306,564.11	3,306,564.11	OBRA	1.00	

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE OCTUBRE DEL 2020.

PERIODO:	OCTUBRE 2020	DIRECTO 2017											
ENTIDAD:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN					
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS			
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2017-0119	RECONSTRUCCIÓN DE LA VIALIDAD CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE SAN DIEGO DE LOS PADRES DE CIRCUITO MOISÉS SOLANA A PASTEUR SUR, COLONIA VISTA ALEGRE 1RA. SECCIÓN, PERTENECIENTE A LA DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ.	JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	100%	28/06/2017	23/08/2017	100%	21/07/2017	06/12/2017	4,736,672.15	4,736,672.15	OBRA	1.00	
2017-0125	REHABILITACIÓN DEL PARQUE SOMBRERETE.	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	28/06/2017	20/09/2017	100%	04/10/2017	27/06/2018	3,010,262.43	3,010,262.43	OBRA	1.00	
2017-0126	REHABILITACIÓN DEL PARQUE LOMAS DEL MARQUÉS.	CAYETANO RUBIO	100%	28/06/2017	20/09/2017	100%	16/10/2017	19/12/2017	3,389,066.53	3,389,066.53	OBRA	1.00	
2017-0127	REHABILITACIÓN DEL PARQUE GEOPLAZAS II	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	28/06/2017	20/09/2017	100%	23/10/2017	25/05/2018	2,403,852.90	2,403,852.90	OBRA	1.00	
2017-0128	REHABILITACIÓN DEL PARQUE TINTERO I.	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	28/06/2017	20/09/2017	100%	18/08/2017	27/04/2018	2,570,221.01	2,570,221.01	OBRA	1.00	
2017-0129	REHABILITACIÓN DEL PARQUE ALAMEDA NORTE.	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	28/06/2017	04/10/2017	100%	30/11/2017	21/12/2017	6,962,124.88	6,962,124.88	OBRA	1.00	
2017-0132	REHABILITACIÓN DEL PARQUE COLONIA LOS ÁLAMOS.	CENTRO HISTORICO	100%	28/06/2017	18/10/2017	100%	09/11/2017	20/04/2018	3,333,665.83	3,333,665.83	OBRA	1.00	
2017-0137	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD CONDUCTIVA DEL DREN CIMA TARIO I, PRIMERA ETAPA.	PALENQUE	100%	03/07/2017	17/07/2017	100%	10/11/2017	10/11/2017	1,228,286.31	1,228,286.31	OBRA	1.00	
2017-0138	PULLONES EN EPIGMENIO GONZÁLEZ.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	03/07/2017	17/07/2017	100%	31/07/2017	31/07/2017	2,995,468.00	2,995,468.00	OBRA	1.00	
2017-0139	NODOS Y PUENTES - CELAYA CUOTA	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	12/07/2017	09/08/2017	100%	02/10/2017	16/02/2018	1,681,899.58	1,681,899.58	OBRA	1.00	
2017-0140	COMPLEMENTO CENTRO CULTURAL FELIPE CARRILLO PUERTO.	CARRILLO PUERTO	100%	18/07/2017	07/11/2017	100%	15/12/2017	12/07/2018	4,000,861.81	4,000,861.81	OBRA	1.00	
2017-0144	TRABAJOS DE REPARACIÓN POR DAÑOS CAUSADOS POR ACCIDENTE VEHICULAR EN EL PUENTE FRUOMIL.	CENTRO HISTORICO	100%	21/08/2017	28/08/2017	100%	14/09/2017	14/09/2017	49,765.28	49,765.28	OBRA	1.00	
2017-0145	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL PANTEÓN DE LOS QUERETANOS ILUSTRES, DELEG. CENTRO HISTÓRICO.	CENTRO HISTORICO	100%	21/08/2017	04/09/2017	100%	05/10/2017	11/10/2017	123,769.93	123,769.93	OBRA	1.00	
2017-0146	NODOS Y PUENTES - LOMAS DE CASA BLANCA.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	12/07/2017	09/08/2017	100%	06/11/2017	15/02/2018	3,366,002.16	3,366,002.16	OBRA	1.00	
2017-0147	RECTIFICACIÓN DE NIVELES PARA CONTROL PLUVIAL EN AV. DEL PARQUE, TRAMO AV. ISLA DE MONTECRISTO-FRACC. TERRANOVA IV, DELEG. JOSEFA VERGARA.	JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	100%	21/09/2017	05/10/2017	100%	27/04/2018	27/04/2018	1,397,815.73	1,397,815.73	OBRA	1.00	
2017-0150	ELABORACIÓN DE PROYECTOS ESTRUCTURALES PARA EJECUCIÓN DE OBRAS CONTEMPLADAS EN EL 2DO. SEMESTRE DEL EJERCICIO 2017 EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	24/08/2017	16/11/2017	100%	15/03/2018	15/03/2018	236,776.81	236,776.81	ESTUDIOS	1.00	
2017-0152	URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRAO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO DE CAMINO A LA TELESECUNDARIA "HÉROES DE LA INDEPENDENCIA" COMUNIDAD SAN JOSÉ BUENAVISTA, SANTA ROSA JAUREGUI, 2DA ETAPA.	SAN JOSE BUENAVISTA	100%	17/07/2017	09/10/2017	100%	20/12/2017	20/12/2017	469,378.83	469,378.83	OBRA	1.00	
2017-0153	NODOS Y PUENTES - JURIQUILLA.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	18/07/2017	26/09/2017	100%	15/02/2018	27/04/2018	5,552,971.59	5,552,971.59	OBRA	1.00	
2017-0168	CALLE DE ACCESO A CENTRO DE DÍA.	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	13/09/2017	06/12/2017	100%	15/12/2017	15/12/2017	1,243,218.52	1,243,218.52	OBRA	1.00	
2017-0169	RETIRO DE PUENTE PEATONAL EN LA COLONIA LOS MOLINOS.	CENTRO HISTORICO	100%	24/08/2017	07/09/2017	100%	27/02/2017	27/02/2017	67,176.76	67,176.76	OBRA	1.00	
2017-0170	TERMINACIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA FISIONOMÍA URBANA DEL ANDADOR DE ACCESO PRINCIPAL A LA ALAMEDA HIDALGO, DELEGACIÓN CEN TO HISTÓRICO.	CENTRO HISTORICO	100%	27/06/2017	11/07/2017	100%	05/10/2017	04/07/2018	3,940,031.94	3,940,031.94	OBRA	1.00	
2017-0171	DESAZOLVE DEL BORDO CINCO HALCONES, COL. MUJERES INDEPENDIENTES, DELEG. EPIGMENIO GONZALEZ.	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	19/09/2017	31/10/2017	100%	22/02/2018	08/03/2018	509,760.80	509,760.80	OBRA	1.00	
2017-0174	ANÁLISIS HIDRÁULICO DREN EL ARENAL.	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	10/10/2017	07/11/2017	100%	21/12/2017	21/12/2017	78,503.33	78,503.33	OBRA	1.00	
2017-0176	SUPERVISION EXTERNA CICLOVIA STA. MARIA MAGDALENA.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	13/09/2017	28/03/2018	76%	16/08/2018	-	1,365,641.12	1,042,872.39	OBRA	1.00	
2017-0177	RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA EZEQUIEL MONTES DE AV. UNIVERSIDAD A AV. IGNACIO ZARAGOZA, COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO.	CENTRO HISTORICO	100%	29/04/2017	19/10/2017	100%	14/09/2018	26/02/2019	4,906,339.62	4,906,339.62	OBRA	1.00	
2017-0179	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD CONDUCTIVA DEL DREN EL ARENAL.	JURIQUILLA	100%	21/11/2017	16/01/2018	100%	29/12/2017	29/12/2017	549,096.73	549,096.73	OBRA	1.00	
2017-0181	TALUD COLEGIO ÁLAMOS.	BALCONES COLONIALES	100%	10/07/2017	24/07/2017	100%	29/08/2017	29/08/2017	247,924.72	247,924.72	OBRA	1.00	
2017-0202	QUERETAROLANDIA	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	13/09/2017	31/01/2018	100%	23/11/2017	28/08/2018	24,986,224.23	24,986,224.23	OBRA	1.00	
2017-0207	REUBICACIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA EN CAMINO A LA TELESECUNDARIA "HÉROES DE LA INDEPENDENCIA", LOCALIDAD SAN JOSÉ BUENAVISTA, DEL SANTA ROSA JAUREGUI.	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	01/09/2017	29/09/2017	100%	15/12/2017	15/12/2017	130,470.11	130,470.11	OBRA	1.00	
2017-0208	EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO PARA LA COCINA DEL CENTRO DE DÍA MENI	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	25/09/2017	24/10/2017	100%	07/08/2018	07/08/2018	171,585.27	171,585.27	OBRA	1.00	

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE OCTUBRE DEL 2020.

PERIODO:	OCTUBRE 2020	DIRECTO 2017											
ENTIDAD:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN			
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS			
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2017-0209	INSTALACIÓN DE UNA CUBIERTA DE MALLA SOMBRA PARA EL CENTRO DE DÍA MENI.	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	26/09/2017	24/10/2017	100%	22/12/2017	22/12/2017	664,610.21	664,610.21	OBRA	1.00	
2017-0212	OPERACIÓN COMPLEMENTARIA DE LA PTAR DE SAN JOSE BUENAVISTA, DEL SANTA ROSA JAUREGUI.	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	05/09/2017	05/02/2018	100%	24/10/2017	01/03/2018	298,410.00	298,410.00	OBRA	1.00	
2017-0213	REPARACIÓN DE TALUD Y PLANTILLA DEL DREN PEÑUELAS, CASI EN EL CRUCE CON EL DREN CUAUHTEMOC, COL. PEÑUELAS, DEL EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	12/09/2017	26/09/2017	100%	20/02/2018	20/02/2018	148,970.72	148,970.72	OBRA	1.00	
2017-0214	REHABILITACIÓN DEL DREN PLUVIAL REFORMA AGRARIA, EN EL TRAMO DE CALLE HIGUERA A CALLE NOGAL, COL. REFORMA AGRARIA, DEL JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	100%	12/09/2017	26/09/2017	100%	06/12/2017	06/12/2017	183,399.98	183,399.98	OBRA	1.00	
2017-0215	REPARACIÓN DE TALUD DEL RIO QUERÉTARO A UN COSTADO DE LA PLAZA BICENTENARIO EN LA COL. HÉRCULES DEL CAYETANO RUBIO	CAYETANO RUBIO	100%	12/09/2017	26/09/2017	100%	20/02/2018	20/02/2018	90,350.50	90,350.50	OBRA	1.00	
2017-0216	INSTALACION DEL JUEGO INFANTIL PARA EL CENTRO DE DÍA MENI	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	26/09/2017	24/10/2017	100%	21/03/2018	21/03/2018	269,342.30	269,342.30	OBRA	1.00	
2017-0217	RECONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN EN VIALIDADES DE DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 3	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	13/09/2017	06/12/2017	100%	10/11/2017	27/03/2018	23,895,133.96	23,895,133.96	OBRA	1.00	
2017-0218	RECONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN EN VIALIDADES DE DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 4.	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	13/09/2017	06/12/2017	100%	30/11/2017	22/03/2018	24,483,438.56	24,483,438.56	OBRA	1.00	
2017-0219	RECONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN EN VIALIDADES DE DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 5.	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	15/09/2017	08/12/2017	100%	14/11/2017	31/01/2018	23,634,091.60	23,634,091.60	OBRA	1.00	
2017-0220	RECONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN EN VIALIDADES DE DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 6.	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	15/09/2017	08/12/2017	100%	22/12/2017	22/02/2018	22,840,240.23	22,840,240.23	OBRA	1.00	
2017-0222	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA DIANA LAURA RIOJAS Y DIANA LAURA (RINCONADA), DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ.	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	19/12/2017	16/01/2018	100%	12/06/2018	12/06/2018	423,050.57	423,050.57	OBRA	1.00	
2017-0223	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA PLUVIAL, REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS EN CALLE FRAY PEDRO DE GANTE Y FRAY VASCO DE QUIROGA, COL. CIMATARIO, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	100%	19/12/2017	09/01/2018	100%	02/02/2018	13/03/2018	119,555.69	119,555.69	OBRA	1.00	
2017-0224	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA PLUVIAL, REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS EN CALLE FRAY PEDRO DE GANTE Y FRAY VASCO DE QUIROGA, COL. CIMATARIO, DEL CENTRO HISTÓRICO.	CENTRO HISTORICO	100%	27/10/2017	09/02/2018	100%	22/02/2018	06/06/2018	19,766,786.33	19,766,786.33	OBRA	1.00	
2017-0226	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA EL PROGRAMA DE BACHEO EN VIALIDADES DE DIFERENTES DELEGACIONES.	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	12/09/2017	23/05/2018	100%	18/05/2018	13/09/2018	370,148.92	370,148.92	SUPERVISIÓN	1.00	
2017-0227	ESTACIONAMIENTO ESTANCIA INFANTIL.	CENTRO HISTORICO	100%	12/09/2017	10/10/2017	100%	22/09/2017	01/03/2018	305,791.53	305,791.53	OBRA	1.00	
2017-0234	SUSTITUCIÓN DE TECHUMBRE SOBRE ESTRUCTURA EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE CON ILUMINACIÓN Y SONIDO EN LA PLAZA PRINCIPAL DEL MERCADO BENITO JUÁREZ "EL TEPETATE"	CENTRO HISTORICO	100%	17/11/2017	06/04/2018	100%	15/02/2018	24/08/2018	9,241,652.88	9,241,652.88	OBRA	METRO CUADRADOS	
2017-0235	CONSTRUCCIÓN DE TORRENTERAS, COLECTOR PLUVIAL Y CÁRCAMO DE BOMBO EN LA CALLE PINOS PARA DESALOJO EN EL DREN JURICA, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES.	FÉLIZ OSORES	100%	21/11/2017	12/02/2018	100%	16/02/2018	31/08/2018	4,827,903.43	4,827,903.43	OBRA	1.00	
2017-0236	VIVERO DE PLANTAS NATIVAS FIQMA "EL VERGEL".	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	21/11/2017	30/01/2018	100%	22/12/2017	31/05/2018	3,610,940.12	3,610,940.12	OBRA	1.00	
2017-0237	PROYECTO EJECUTIVO DE REGENERACIÓN URBANA EN COLONIAS LOMAS DE CASA BLANCA Y REFORMA AGRARIA.	CENTRO HISTORICO	100%	15/12/2017	30/03/2018	100%	14/08/2018	14/08/2018	3,342,354.40	3,342,354.40	OBRA	1.00	
2017-0239	INFORME PREVENTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL (IPIA), PARA LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN ZONA MENCHACA, COL. SAN FELIPE, DELEGACION EPIGMENIO GONZALEZ FLORES.	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	21/11/2017	18/01/2018	100%	18/06/2018	18/06/2018	58,770.21	58,770.21	PROYECTO	1.00	
2017-0240	COLAPSO DE MUROS DE DREN PLUVIAL EN CALLE HACIENDA SANTA ROSA.	MONTENEGRO	100%	10/10/2017	23/01/2018	100%	06/04/2018	06/04/2018	675,331.46	675,331.46		1.00	
2017-0241	CALLE CIMA, SAN PEDRITO PEÑUELAS, DESTRUIDA POR ARROYO (170 X 10 MTS)	SAN PEDRITO PEÑUELAS	100%	10/10/2017	23/01/2018	100%	06/06/2018	06/06/2018	2,363,855.67	2,363,855.67	OBRA	1.00	
2017-0242	TALLER DE CERÁMICA EN LA CASA DE LA CULTURA JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ. DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ.	LOMAS DE CASA BLANCA	100%	26/12/2017	20/02/2018	100%	23/08/2018	24/08/2018	313,480.52	313,480.52	OBRA	1.00	
2017-0243	REPARACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE TALUD EN DREN EL ARENAL, CRUCE CON AV. REVOLUCIÓN	EL TINTERO	100%	10/10/2017	23/01/2018	100%	27/04/2018	27/04/2018	535,824.32	535,824.32	OBRA	1.00	

AVANCE FISICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE OCTUBRE DEL 2020.

PERIODO:		DIRECTO 2017											
ENTIDAD:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN			
MUNICIPIO:		FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2017-0244	COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA PARA DELIMITAR CENTRO CULTURAL EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES, DENTRO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO	UNIDAD NACIONAL	100%	22/01/2018	19/03/2018	100%	11/05/2018	23/07/2018	247,127.33	247,127.33	OBRA	1.00	
2017-0245	DICTÁMEN TÉCNICO DE NO FORESTAL, INFORME PREVENTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL (IPIA) Y EXPEDIENTE TÉCNICO, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PROLONGACIÓN DE AVENIDA LA LUZ, 2DA. ETAPA, DE AVENIDA LADERA DE LAS ROSAS A LIBRAMIENTO SURPONIENTE, "PROYECTO INTEGRAL", MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	PRADOS DEL RINCON	100%	24/11/2017	15/12/2017	100%	22/06/2018	22/06/2018	117,922.87	117,922.87	PROYECTO	1.00	
2017-0246	MANTENIMIENTO DE FACHADAS, BARRA ATRIAL Y PAVIMENTO EN ATRIO DEL TEMPLO DEL CARMEN.	CENTRO HISTORICO	100%	05/01/2018	30/03/2018	100%	27/02/2018	12/06/2018	1,370,516.34	1,370,516.34	OBRA	1.00	
2017-0247	CALLE 7, COL. ZAPATA VIVE. SE REPORTA ARRASTRE DE EMPEDRADO CON CAPAS DE TERRACERÍA.	ZAPATA VIVE	100%	10/10/2017	23/01/2018	100%	27/04/2018	27/04/2018	957,479.69	957,479.69	OBRA	1.00	
2017-0250	ELABORACIÓN DE DICTAMEN PARA SOCAVÓN EN CAMINO A JURICA.	JURICA	100%	10/10/2017	23/01/2018	100%	26/03/2018	26/03/2018	93,786.00	93,786.00	PROYECTO	1.00	
2017-0251	ELABORACIÓN DE PROYECTO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL CAUCE DEL DREN EL ARENAL, TRAMO DEL PUENTE PIRINEOS A LA PRESA DEL CAJÓN, MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	JURICA	100%	19/12/2017	06/06/2018	100%	19/07/2018	31/08/2018	2,930,000.00	2,930,000.00	PROYECTO	1.00	
2017-0252	TRABAJOS ELÉCTRICOS PARA LA ENTREGA DE OBRA A LA C.F.E. EN LA UNIDAD DEPORTIVA JURICA, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR.	JURICA	100%	19/12/2017	16/01/2018	100%	31/05/2018	31/05/2018	93,930.22	93,930.22	OBRA	1.00	
2017-0254	ACOMODO DE TRABES PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN PASEO QUERÉTARO, PARA LIBERAR VIALIDAD DE PROLONGACIÓN BERNARDO QUINTANA.	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	15/12/2017	22/12/2017	100%	20/03/2018	20/03/2018	546,881.26	546,881.26	OBRA	1.00	
2017-0255	CONSTRUCCIÓN DE LA PROLONGACIÓN DE AV. DE LA LUZ, 2A ETAPA, DE AV. LADERA DE LAS ROSAS A LIBRAMIENTO SUR-PONIENTE. PROYECTO INTEGRAL	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	21/11/2017	24/02/2018	100%	11/07/2018	27/08/2018	42,742,500.00	42,742,500.00	OBRA	1.00	
2017-0256	DAÑOS EN CAPA DE RODAMIENTO CAMINO JURICA-ACEQUIA BLANCA	ACEQUIA BLANCA	100%	05/01/2018	20/04/2018	100%	27/04/2018	19/07/2018	1,019,986.43	1,019,986.43	OBRA	1.00	
2017-0257	BARRA CAÍDA EN CALLE DEL RIO (PRIVADA JARDÍN), HÉRCULES, APROX 50 METROS LINEALES, OTROS 30 EN RIESGO. COLAPSO Y SOCAVACIÓN EN MISMO CONDOMINIO, LADO EPIGMENIO GONZÁLEZ.	HERCULES	100%	10/10/2017	23/01/2018	100%	22/02/2018	11/05/2018	523,976.46	523,976.46	OBRA	1.00	
2017-0258	ARREGLO DE CIMENTACIÓN Y BARRA EN VILLAS DEL MESÓN.	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	26/03/2018	23/04/2018	100%	11/05/2018	25/05/2018	441,162.19	441,162.19	OBRA	1.00	
2017-0259	CRECIDA DE ARROYO EN EL OBRAJE, ARRASTRE DE AZOLVE Y DESLAVE DE CALLE; ARRASTRE DE AZOLVE Y SOCAVACIÓN DE CONSTRUCCIONES EN CAUCE A LO LARGO DE LA	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	10/10/2017	23/01/2018	100%	25/05/2018	03/09/2018	3,356,325.69	3,356,325.69	OBRA	1.00	
2017-0260	CAPACIDAD INSUFICIENTE DEL DREN EN ACCESO A JURICA CAMPESTRE	JURICA	100%	10/10/2017	23/01/2018	100%	03/04/2018	07/06/2018	1,299,709.98	1,299,709.98	OBRA	1.00	
2017-0261	DAÑOS EN ACCESO A SAN MIGUELITO.	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	10/10/2017	23/01/2018	100%	11/05/2018	11/05/2018	2,297,256.73	2,297,256.73	OBRA	1.00	
2017-0262	DRAGADO DE DRENES Y RESTITUCIÓN DE TALUDES	JURICA	100%	10/10/2017	23/01/2018	100%	06/04/2018	06/04/2018	647,882.02	647,882.02	OBRA	1.00	
2017-0263	FALLAS EN TALUDES DE DREN EL ARENAL	JURICA	100%	10/10/2017	23/01/2018	100%	06/04/2018	06/04/2018	690,430.54	690,430.54	OBRA	1.00	
2017-0266	REPARACIÓN DE PLANTILLA Y HOMBRO EN RIO QUERÉTARO, A LA ALTURA DE EZEQUIEL MONTES	CENTRO HISTORICO	100%	10/10/2017	23/01/2018	100%	20/03/2018	20/03/2018	235,955.26	235,955.26	OBRA	1.00	
2017-0270	COLAPSO EN DREN DEL NODO DE ACCESO A JURIQUELLA	JURIQUELLA	100%	10/10/2017	23/01/2018	100%	16/08/2018	16/08/2018	248,271.94	248,271.94	OBRA	1.00	
2017-0272	TRABAJOS DE SUSTITUCIÓN DE PROTECCIÓN DE CONCRETO ARMADO POR BARANDAL METÁLICO EN PUENTE ACEQUIA BLANCA	JURIQUELLA	100%	10/10/2017	23/01/2018	100%	06/04/2018	06/04/2018	106,654.30	106,654.30	OBRA	1.00	
2017-0273	ARRANQUE, ESTABILIZACIÓN Y OPERACIÓN TRANSITORIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUELITO	SAN MIGUELITO	93%	12/06/2018	26/07/2018	0%	-	-	450,879.24	-	OBRA	1.00	

AVANCE FISICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE OCTUBRE DEL 2020.

PERIODO:	OCTUBRE 2020	DIRECTO 2017										
ENTIDAD:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN			
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	FÍSICO		FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2017-0274	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS PARA OBRAS EN VARIAS LOCALIDADES Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	01/02/2018	15/06/2018	100%	15/06/2018	15/06/2018	205,683.25	205,683.25	OBRA	1.00
2017-0275	TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR.	PUERTAS DEL SOL	100%	15/12/2017	09/03/2018	100%	22/02/2018	31/05/2018	4,008,673.45	4,008,673.45	OBRA	1.00
2017-0276	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE CABLEADO SUBTERRÁNEO MEDIA TENSIÓN AÉRO, MEDIA TENSIÓN SUBTERRÁNEA, ALUMBRADO PÚBLICO Y REUBICACIÓN DE EQUIPOS EXISTENTES EN CALLE EZEQUIEL MONTES, TRAMO DE AV. UNIVERSIDAD A AV. ZARAGOZA, CENTRO HISTÓRICO.	CENTRO HISTORICO	100%	23/10/2017	12/03/2018	100%	06/08/2018	08/11/2018	17,565,566.77	17,565,566.77	OBRA	1.00
2017-0277	SUPERVISIÓN EXTERNA DE LA OBRA PROLONGACIÓN DE AVENIDA DE LA LUZ 2A ETAPA	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	19/12/2017	10/04/2018	100%	25/05/2018	31/08/2018	2,365,054.20	2,365,054.20	OBRA	1.00
2017-0279	REPOSICIÓN DE ADOCRETO POR CONCRETO DESLAVADO EN ANDADORES DEL CETIS 16, COLONIA SAN PEDRITO ECOLÓGICO.	SAN PEDRITO ECOLÓGICO	100%	02/01/2018	31/05/2018	100%	24/07/2018	24/07/2018	151,868.30	151,868.30	OBRA	1.00
2017-0282	LEYES DE REFORMA FRENTE 1	LEYES DE REFORMA	100%	16/01/2018	08/05/2018	100%	31/05/2018	27/11/2018	6,374,737.61	6,374,737.61	OBRA	1.00
2017-0283	LEYES DE REFORMA FRENTE 2	LEYES DE REFORMA	100%	16/01/2018	08/05/2018	100%	14/03/2018	15/06/2018	6,440,297.90	6,440,297.90	OBRA	1.00
2017-0284	LEYES DE REFORMA FRENTE 3	LEYES DE REFORMA	100%	16/01/2018	08/05/2018	100%	13/06/2018	11/09/2018	5,745,801.31	5,745,801.31	OBRA	1.00
2017-0285	LEYES DE REFORMA FRENTE 4	LEYES DE REFORMA	100%	16/01/2018	08/05/2018	100%	21/03/2018	30/07/2018	6,397,431.24	6,397,431.24	OBRA	1.00
2017-0286	TERMINACIÓN DEL PARQUE ARTE URBANO LOMAS DEL VALLE, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	LOMAS DEL VALLE	100%	06/02/2018	26/06/2018	100%	05/06/2018	30/08/2018	1,837,889.26	1,837,889.26	OBRA	1.00
2017-0290	CONSTRUCCIÓN DE RECEPTOR DE INFILTRACIÓN PLUVIAL 1, EN LA BAHÍA FRENTE A LA TERMINAL DE AUTOBUSES DE AV. 5 DE MARZO, CASI ESQ. CON AV. EPIGENIO GONZÁLEZ, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO.	CENTRO HISTORICO	100%	16/01/2018	13/02/2018	100%	29/01/2018	29/01/2018	2,995,468.00	2,995,468.00	OBRA	1.00
2017-0291	TERMINACIÓN DE LA MODERNIZACIÓN DE PASEO SANTIAGO	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	04/12/2017	03/09/2018	100%	23/02/2018	22/03/2019	48,437,637.59	48,437,637.59	OBRA	1.00
2018-0033	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BANQUETAS EN EL 1ER CUADRO DEL CENTRO HISTÓRICO FRENTE 1	CENTRO HISTORICO	100%	16/01/2018	27/02/2018	100%	10/08/2018	22/11/2018	1,820,327.58	1,820,327.58	OBRA	1.00
2018-0034	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BANQUETAS EN EL 1ER CUADRO DEL CENTRO HISTÓRICO FRENTE 2	CENTRO HISTORICO	100%	16/01/2018	27/02/2018	100%	31/05/2018	31/08/2018	1,871,827.16	1,871,827.16	OBRA	1.00
2018-0035	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BANQUETAS EN EL 1ER CUADRO DEL CENTRO HISTÓRICO FRENTE 3	CENTRO HISTORICO	100%	16/01/2018	27/02/2018	100%	16/08/2018	15/11/2018	1,644,423.31	1,644,423.31	OBRA	1.00
2018-0036	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BANQUETAS EN EL 1ER CUADRO DEL CENTRO HISTÓRICO FRENTE 4	CENTRO HISTORICO	100%	16/01/2018	27/02/2018	100%	31/05/2018	03/09/2018	1,882,999.61	1,882,999.61	OBRA	1.00
2018-0037	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BANQUETAS EN EL 1ER CUADRO DEL CENTRO HISTÓRICO FRENTE 5	CENTRO HISTORICO	100%	16/01/2018	27/02/2018	100%	31/08/2018	03/09/2018	1,919,810.00	1,919,810.00	OBRA	1.00
2018-0038	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BANQUETAS EN EL 1ER CUADRO DEL CENTRO HISTÓRICO FRENTE 6	CENTRO HISTORICO	100%	16/01/2018	27/02/2018	100%	16/08/2018	22/11/2018	1,877,877.93	1,877,877.93	OBRA	1.00
2018-0039	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BANQUETAS EN EL 1ER CUADRO DEL CENTRO HISTÓRICO FRENTE 7	CENTRO HISTORICO	100%	16/01/2018	27/02/2018	100%	25/05/2018	31/08/2018	1,879,588.43	1,879,588.43	OBRA	1.00
2018-0040	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BANQUETAS EN EL 1ER CUADRO DEL CENTRO HISTÓRICO FRENTE 8	CENTRO HISTORICO	100%	16/01/2018	27/02/2018	100%	07/06/2018	11/09/2018	1,919,115.54	1,919,115.54	OBRA	1.00
2018-0041	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BANQUETAS EN EL 1ER CUADRO DEL CENTRO HISTÓRICO FRENTE 9	CENTRO HISTORICO	100%	16/01/2018	27/02/2018	100%	18/06/2018	04/09/2018	1,915,811.49	1,915,811.49	OBRA	1.00
2018-0042	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BANQUETAS EN EL 1ER CUADRO DEL CENTRO HISTÓRICO FRENTE 10	CENTRO HISTORICO	100%	16/01/2018	27/02/2018	100%	16/08/2018	16/11/2018	1,381,713.56	1,381,713.56	OBRA	1.00

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE OCTUBRE DEL 2020.

PERIODO:	OCTUBRE 2020	DIRECTO 2017										
ENTIDAD:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN			
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2018-0043	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BANQUETAS EN EL 1ER CUADRO DEL CENTRO HISTÓRICO FRENTE 1 AL 10	CENTRO HISTORICO	100%	16/01/2018	13/03/2018	100%	07/02/2019	18/06/2019	399,623.56	399,623.56	OBRA	1.00
2018-0044	REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 7	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	16/01/2018	27/02/2018	100%	11/05/2018	17/08/2018	18,272,235.76	18,272,235.76	OBRA	1.00
2018-0045	REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES EN COLONIAS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 8	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	16/01/2018	27/02/2018	100%	18/05/2018	31/08/2018	16,823,807.98	16,823,807.98	OBRA	1.00
2018-0046	REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES EN COLONIAS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 9	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	16/01/2018	27/02/2018	100%	18/05/2018	22/08/2018	18,515,363.95	18,515,363.95	OBRA	1.00
2018-0047	REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES EN COLONIAS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 10	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	16/01/2018	27/02/2018	100%	11/05/2018	14/08/2018	17,447,695.20	17,447,695.20	OBRA	1.00
2018-0048	REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES EN COLONIAS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 11	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	16/01/2018	27/02/2018	100%	06/07/2018	14/08/2018	18,656,931.15	18,656,931.15	OBRA	1.00
2018-0049	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO Y DE COLONIAS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, DEL FRENTE 7 AL 11	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	16/01/2018	13/03/2018	100%	04/09/2018	06/09/2018	1,932,093.00	1,932,093.00	OBRA	1.00
2018-0050	REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN EN DIVERSAS ÁREAS DE ACCESO VEHICULAR Y VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	23/04/2018	04/06/2018	100%	06/06/2018	03/09/2018	10,639,527.34	10,639,527.34	OBRA	1.00
2018-0052	REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN EN DIVERSAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 13	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	20/03/2018	12/06/2018	100%	20/06/2018	07/09/2018	1,907,775.09	1,907,775.09	OBRA	1.00
2018-0053	BAÑOS CUICATECOS MÓDULO CENTRAL	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	07/06/2018	12/12/2018	100%	17/08/2018	27/12/2018	133,129.33	133,129.33	OBRA	1.00
2018-0057	REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES EN COLONIAS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 12	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	20/03/2018	02/05/2018	100%	01/06/2018	12/07/2018	17,015,309.01	17,015,309.01	OBRA	1.00
2018-0058	REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN EN DIVERSAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 13	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	20/03/2018	02/05/2018	100%	04/06/2018	31/07/2018	14,259,784.27	14,259,784.27	OBRA	1.00
2018-0059	REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN EN DIVERSAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 14	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	20/03/2018	02/05/2018	100%	27/04/2018	26/06/2018	10,587,934.98	10,587,934.98	OBRA	1.00
2018-0082	TRABAJOS DE CONTINUACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ BUENAVISTA	SAN JOSE BUENAVISTA	100%	06/02/2018	26/06/2018	100%	26/06/2018	31/07/2018	813,380.77	813,380.77	OBRA	1.00
2018-0083	RENIVELACIÓN DE CAJAS DE VÁLVULAS EN LA COLONIA MARGARITAS SAN JOSÉ EL ALTO, DELEGACIÓN EPIGEMIO GONZÁLEZ FLORES.	SAN JOSE EL ALTO ZONA II (LAS MARGARITAS)	100%	10/05/2018	21/06/2018	100%	21/08/2018	21/08/2018	79,014.05	79,014.05	OBRA	1.00
2018-0084	RECONSTRUCCIÓN DE BARDAS EN VARIAS CALLES DE FRACCIONAMIENTO JURICA Y JURICA PUEBLO DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR.	FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	100%	09/05/2018	23/05/2018	100%	12/06/2018	12/06/2018	764,462.09	764,462.09	OBRA	1.00
2018-0086	REHABILITACIÓN DE TERRACERÍAS Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO EN BAJO PUENTE DEL LIBRAMIENTO NORPONIENTE, ACCESO A LA LOCALIDAD SAN MIGUELITO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI.	SAN MIGUELITO	100%	09/05/2018	23/05/2018	100%	16/07/2018	16/07/2018	1,258,106.17	1,258,106.17	OBRA	1.00
2018-0089	CONFORMACIÓN DE CAMINO EN ACCESO A LA CORTINA DE LA PRESA EL SALTO	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	09/05/2018	23/05/2018	100%	26/06/2018	26/06/2018	116,234.14	116,234.14	OBRA	1.00
2018-0090	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REPARACIÓN DEL COLAPSO EN DREN DEL NODO DE ACCESO A JURIQUELLA	JURIQUELLA	100%	09/05/2018	23/05/2018	100%	24/08/2018	24/08/2018	139,559.03	139,559.03	OBRA	1.00
2018-0091	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN PUENTE DREN PEÑUELAS CALLE TERNEROS	PEÑUELAS	100%	09/05/2018	23/05/2018	100%	24/08/2018	24/08/2018	71,741.34	71,741.34	OBRA	1.00
2018-0092	AMPLIACIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN PASEO JURICA, COLONIA JURICA CAMPESTRE.	JURICA	100%	09/05/2018	23/05/2018	100%	26/06/2018	26/06/2018	547,984.32	547,984.32	OBRA	1.00
2018-0094	REHABILITACIÓN DE BARRA CAÍDA EN CALLE 1RA DE ALAMOS EN COLONIA JURICA, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	JURICA	100%	09/05/2018	23/05/2018	100%	13/06/2018	13/06/2018	500,062.31	500,062.31	OBRA	1.00
2018-0096	TERMINACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AV. DE LA LUZ, ENTRE PROLONGACIÓN BERNARDO QUINTANA Y AV. CHULAVISTA, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR.	COLINAS DEL PONIENTE	100%	15/05/2018	10/07/2018	100%	23/07/2018	24/08/2018	934,917.84	934,917.84	OBRA	1.00
2018-0097	COMPLEMENTO PARQUE ARTE URBANO COLONIA EL SOL, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO.	EL SOL	100%	09/05/2018	23/05/2018	100%	20/06/2018	20/06/2018	84,607.55	84,607.55	OBRA	1.00
2018-0100	OBRA EXTERIOR DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR, COL. PUERTAS DEL SOL, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR.	PUERTAS DEL SOL	100%	02/07/2018	16/07/2018	100%	16/07/2018	28/08/2018	658,042.76	658,042.76	OBRA	1.00
2018-0105	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS JUAN ALDAMA, EN LA COLONIA SAN PEDRITO LOS ARCOS.	SAN PEDRITO LOS ARCOS	100%	11/06/2018	25/06/2018	100%	31/08/2018	31/08/2018	145,667.75	145,667.75	OBRA	1.00



AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE OCTUBRE DEL 2020.

PERIODO:	OCTUBRE 2020	DIRECTO 2017										
ENTIDAD:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN			
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2018-0106	ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO HIDROLOGICO Y PROYECTO INTEGRAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN LA COLONIA EL BOSQUE, DELEGACIÓN CAYETANO RUBIO	EL BOSQUE	100%	13/06/2018	22/08/2018	100%	10/08/2018	17/08/2018	476,477.75	476,477.75	ESTUDIO	1.00
2018-0109	REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDAD CON CONCRETO ASFÁLTICO EN AV. POPOCATÉPETL DE CALLE CITLALTÉPETL A CALLE KILIMANJARO, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR.	FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	100%	05/06/2018	19/06/2018	100%	14/08/2018	14/08/2018	2,126,124.08	2,126,124.08	OBRA	1.00
2018-0113	BACHEO EMERGENTE EN DIVERSAS VIALIDADES DE LAS DIFERENTES DELEGACIONES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 4	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	22/06/2018	14/09/2018	100%	03/09/2018	03/09/2018	685,371.78	685,371.78	OBRA	1.00
2018-0114	BACHEO EMERGENTE EN DIVERSAS VIALIDADES DE LAS DIFERENTES DELEGACIONES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 5	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	22/06/2018	14/09/2018	100%	23/08/2018	23/08/2018	685,099.45	685,099.45	OBRA	1.00
2018-0115	BACHEO EMERGENTE EN DIVERSAS VIALIDADES DE LAS DIFERENTES DELEGACIONES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 6	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	22/06/2018	14/09/2018	100%	04/09/2018	04/09/2018	681,918.51	681,918.51	OBRA	1.00
2018-0116	BACHEO EMERGENTE EN DIVERSAS VIALIDADES DE LAS DIFERENTES DELEGACIONES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 7	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	22/06/2018	14/09/2018	100%	04/09/2018	04/09/2018	679,264.58	679,264.58	OBRA	1.00
2018-0118	RESTAURACIÓN DE PEDESTAL DE CANTERA EN JARDÍN DE LA IGLESIA DE SANTA CLARA.	CENTRO HISTORICO	100%	18/06/2018	02/07/2018	100%	03/09/2018	03/09/2018	49,876.43	49,876.43	OBRA	1.00
2018-0119	REPARACIÓN EN PLANTILLAS Y TALUDES PARA DRENES PLUVIALES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	18/06/2018	14/09/2018	100%	31/08/2018	04/09/2018	698,880.96	698,880.96	OBRA	1.00
2018-0120	MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL DREN EL ARENAL, TRAMO 6 (1+110 - 2+573), DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR.	FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	100%	29/06/2018	07/12/2018	100%	12/07/2018	29/05/2019	7,306,587.53	7,306,587.53	OBRA	1.00
2018-0121	OBTENCIÓN DE EXENCIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA OBRA "MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL DREN EL ARENAL, ZONA PUNTE JURICA PUEBLO - EL NABO, MUNICIPIO DE QUERÉTARO".	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	29/06/2018	14/09/2018	100%	23/07/2018	23/07/2018	73,658.93	73,658.93	ESTUDIO	1.00
2018-0122	MURO DE CONTENCIÓN EN LATERAL CARRETERA A CELAYA, COL. MAGISTERIAL, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA, QUERÉTARO.	MAGISTERIAL	100%	06/07/2018	03/08/2018	100%	24/08/2018	24/08/2018	55,790.61	55,790.61	OBRA	1.00
2018-0123	MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL DREN EL ARENAL, TRAMO 7 (0+420 - 1+110), DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR.	FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	100%	15/06/2018	14/09/2018	100%	31/08/2018	10/09/2018	2,595,885.16	2,595,885.16	OBRA	1.00
2018-0124	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LOS BORDOS LA VERSOLILLA Y SAN MIGUELITO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	16/07/2018	14/08/2018	100%	22/08/2018	07/09/2018	9,880,022.27	9,880,022.27	OBRA	1.00
2018-0125	REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES FRENTE 15	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	17/07/2018	27/08/2018	100%	29/08/2018	03/09/2018	67,863,983.95	67,863,983.95	OBRA	1.00
2018-0129	REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES FRENTE 16	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	17/07/2018	27/08/2018	100%	14/08/2018	19/12/2018	32,621,140.50	32,621,140.50	OBRA	1.00
2018-0152	RESCATE Y RECUPERACIÓN DE MATERIAL DE REUSO EN MERCADO EL TEPETATE	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	19/09/2018	28/09/2018	100%	05/12/2018	05/12/2018	38,092.46	38,092.46	OBRA	1.00
2018-0166	REPARACIÓN DE MURO LATERAL Y PARAPETO EN PUENTE VEHICULAR DE BLVD. DE LA NACIÓN.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	21/01/2019	18/03/2019	100%	05/03/2019	02/04/2019	223,983.60	223,983.60	OBRA	1.00
2018-0169	URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRAO AHOGADO EN MORTERO, GUARNICIÓN Y BANQUETAS DE LA CALLE "A PRADOS DEL RINCÓN", COL. LA LOMA IX, DELEG. FELIPE CARRILLO PUERTO.	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	19/03/2019	14/05/2019	100%	08/05/2019	12/06/2019	622,278.21	622,278.21	OBRA	1.00
2018-0170	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA DEL PREESCOLAR JOSÉ IGNACIO VILLASEÑOR CERVANTES Y ALDAMA, COL. LA LOMA IX, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO.	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	11/02/2019	06/05/2019	100%	11/02/2019	05/06/2019	1,684,104.74	1,684,104.74	OBRA	1.00
2018-0171	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS Y DISEÑOS DE PAVIMENTOS PARA LAS DISTINTAS OBRAS EN VARIAS LOCALIDADES Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	21/01/2019	18/03/2019	100%	08/03/2019	02/04/2019	9,556.41	9,556.41	ESTUDIO	1.00

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE OCTUBRE DEL 2020.

PERIODO: OCTUBRE 2020		DIRECTO 2017											
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN			
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2018-0172	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL DREN EL ARENAL, DEL CADENAMIENTO 3+847 AL 4+286, COL. LEYES DE REFORMA, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	100%	28/01/2019	25/03/2019	100%	13/02/2019	23/04/2019	2,614,979.06	2,614,979.06	OBRA	1.00	
2019-0012	REMODELACION DE LA PLAZA DAMIAN CARMONA, BARRIO DE LA CRUZ, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	BARRIO DE LA CRUZ	100%	06/05/2019	28/06/2019	100%	17/06/2019	17/12/2019	640,587.75	640,587.75	OBRA	1.00	
2019-0026	URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO EN CALLE LA CRUZ, DE CALLE CAOBA A CALLE LAS CANOAS, COLONIA LA ESTACIÓN.	CAYETANO RUBIO	100%	24/05/2019	16/08/2019	100%	13/06/2019	29/10/2019	991,990.15	991,990.15	OBRA	1.00	
2019-0035	MANTENIMIENTO VIAL CON PAVIMENTO DE ADOCRETO EN COL. EL MARQUES Y QUINTAS DEL MARQUES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	09/05/2019	18/07/2019	100%	04/07/2019	02/09/2019	6,692,735.20	6,692,735.20	OBRA	1.00	
2019-0036	MANTENIMIENTO VIAL CON REENCARPETADO ASFÁLTICO Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, EN AV. EPIGMEIO GONZÁLEZ (AMBOS CUERPOS) DE PROL. CORREGIDORA NORTE A CALLE TEC. DE SAN LUIS POTOSÍ DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	09/05/2019	04/07/2019	100%	05/07/2019	29/08/2019	4,073,742.74	4,073,742.74	OBRA	1.00	
2019-0037	MANTENIMIENTO VIAL CON DIFERENTES TIPOS DE PAVIMENTO EN AV. HILARIO FRÍAS Y SOTO Y AV. DE LAS GALINDAS, QUERÉTARO, QRO.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	09/05/2019	26/09/2019	100%	05/07/2019	04/12/2019	3,732,917.65	3,732,917.65	OBRA	1.00	
2019-0041	AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ACCESO A LA COLONIA SANTA ISABEL, DE PROLONGACIÓN BERNARDO QUINTANA A LA COLONIA, EN UN TRAMO DE 477 ML.	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	22/05/2019	01/08/2019	100%	17/07/2019	25/10/2019	54,122.33	54,122.33	OBRA	1.00	
2020-0120	REHABILITACIÓN DE VIALIDAD DE CALLE HÉRCULES, DE LA FÁBRICA DE HÉRCULES A PAN DE DULCE, DELEGACIÓN VILLA CAYETANO RUBIO.	HERCULES	41%	26/08/2020	16/12/2020	0%	-	-	3,756,847.10	-	OBRA	1.00	
DIRECTO 2017									986,578,699.54	982,048,204.47			

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respecto al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF.

AVANCE FÍSICO FINANCIERO
FECHA:
31 DE OCTUBRE DEL 2020.

PERIODO:	OCTUBRE 2020	DIRECTO 2018											
ENTIDAD:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN				
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2016-0167	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL EN LA DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	EPIGMEÑO GONZALEZ	100%	14/09/2016	31/01/2018	100%	01/12/2017	02/03/2018	630,351.98	630,351.98	OBRA	1.00	
2016-0253	RECONSTRUCCIÓN DE LA VIALIDAD CON PAVIMENTO DE CANTERA ROSA LABRADA DE AV. EZEQUIEL MONTES DE AV. UNIVERSIDAD A ANDRÉS BALVANERA, MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	CENTRO HISTORICO	100%	01/03/2017	21/06/2017	100%	06/04/2017	05/12/2018	785,285.78	785,285.78	OBRA	1.00	
2017-0177	RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA EZEQUIEL MONTES DE AV. UNIVERSIDAD A AV. IGNACIO ZARAGOZA, COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO.	CENTRO HISTORICO	100%	29/04/2017	19/10/2017	100%	14/09/2018	26/02/2019	1,517,445.84	1,517,445.84	OBRA	1.00	
2017-0184	TERMINACIÓN ANTICIPADA DE LA OBRA MODERNIZACIÓN DE PASEO SANTIAGO DE 5 DE FEBRERO A SANTA MARÍA MAGDALENA, EN LA DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO.	FELIPE CARROLLO PUERTO	100%	20/07/2017	05/01/2018	100%	03/09/2018	03/09/2018	25,526,087.51	25,526,087.51	OBRA	1.00	
2017-0255	CONSTRUCCIÓN DE LA PROLONGACIÓN DE AV. DE LA LUZ, 2A ETAPA, DE AV. LADERA DE LAS ROSAS A LIBRAMIENTO SUR-PONIENTE. PROYECTO INTEGRAL	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	21/11/2017	24/02/2018	100%	11/07/2018	29/08/2018	96,774,277.78	96,774,277.78	OBRA	1.00	
2017-0291	TERMINACIÓN DE LA MODERNIZACIÓN DE PASEO SANTIAGO, DE AV. 5 DE MARZO A COLONIA SANTA MARÍA MAGDALENA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO.	SANTA MARIA MAGDALENA	100%	20/03/2018	03/09/2018	100%	23/02/2018	22/03/2019	108,362,229.73	108,362,229.73	OBRA	1.00	
2018-0001	RECONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTÉTICO, DE LA UTEQ	UNIDAD NACIONAL	100%	15/01/2018	09/04/2018	100%	18/05/2018	17/08/2018	9,389,724.02	9,389,724.02	OBRA	1.00	
2018-0002	INTERVENCIÓN ALAMEDA HIDALGO, CUADRANTE UNO, COL. CENTRO, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	100%	15/01/2018	26/03/2018	100%	25/05/2018	13/09/2018	5,816,183.31	5,816,183.31	OBRA	1.00	
2018-0003	INTERVENCIÓN ALAMEDA HIDALGO, CUADRANTE DOS, COL. CENTRO, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	100%	15/01/2018	26/03/2018	100%	21/03/2018	03/09/2018	5,423,733.70	5,423,733.70	OBRA	1.00	
2018-0004	INTERVENCIÓN ALAMEDA HIDALGO, CUADRANTE TRES, COL. CENTRO, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	100%	15/01/2018	26/03/2018	100%	20/04/2018	13/09/2018	6,481,580.42	6,481,580.42	OBRA	1.00	
2018-0005	INTERVENCIÓN ALAMEDA HIDALGO, CUADRANTE CUATRO, COL. CENTRO, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	100%	15/01/2018	26/03/2018	100%	06/04/2018	04/09/2018	7,153,133.18	7,153,133.18	OBRA	1.00	
2018-0006	INTERVENCIÓN ALAMEDA HIDALGO, ACCESO CENTRAL Y EJE NORTE, COL. CENTRO, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	100%	15/01/2018	26/03/2018	100%	13/04/2018	13/09/2018	13,201,604.64	13,201,604.64	OBRA	1.00	
2018-0007	INTERVENCIÓN ALAMEDA HIDALGO, ACCESO CENTRAL Y EJE SUR, COL. CENTRO, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	100%	15/01/2018	26/03/2018	100%	13/04/2018	12/09/2018	16,666,657.90	16,666,657.90	OBRA	1.00	
2018-0008	DESAZOLVE Y LIMPIEZA DEL DREN EL ARENAL, TRAMO DE JURICA PUEBLO	JURICA PUEBLO	100%	06/02/2018	06/03/2018	100%	06/04/2018	06/04/2018	643,585.98	643,585.98	OBRA	1.00	
2018-0009	DESAZOLVE Y LIMPIEZA DEL DREN EL ARENAL, TRAMO DE LEYES DE REFORMA	LEYES DE REFORMA	100%	06/02/2018	06/03/2018	100%	27/04/2018	27/04/2018	472,910.67	472,910.67	OBRA	1.00	
2018-0010	RENOVACIÓN DE PARADAS DE AUTOBUS DE ALTA DENSIDAD EN LA ZONA ORIENTE DE LA CIUDAD DE QUERÉTARO.	SANTIAGO DE QUERÉTARO	100%	15/01/2018	09/04/2018	100%	12/09/2018	12/09/2018	9,220,000.00	9,220,000.00	OBRA	1.00	
2018-0011	RENOVACIÓN DE PARADAS DE AUTOBUS DE ALTA DENSIDAD EN LA ZONA PONIENTE DE LA CIUDAD DE QUERÉTARO.	SANTIAGO DE QUERETARO	100%	15/01/2018	07/08/2018	100%	25/07/2018	26/12/2018	18,132,664.77	18,132,664.77	OBRA	1.00	
2018-0012	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA Y CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL MERCADO DE LA CRUZ, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO.	CENTRO HISTORICO	100%	15/01/2018	09/04/2018	100%	20/08/2018	20/08/2018	13,222,041.83	13,222,041.83	OBRA	1.00	

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE OCTUBRE DEL 2020.

PERIODO: OCTUBRE 2020		DIRECTO 2018										
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN				
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2018-0013	CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE ACCESO A ZONA INDUSTRIAL EN CARRETERA A TLACOTE	TLACOTE EL BAJO	100%	15/01/2018	09/04/2018	100%	20/04/2018	31/05/2018	19,596,012.84	19,596,012.84	OBRA	1.00
2018-0014	DESAZOLVE Y LIMPIEZA DEL DREN EL ARENAL, TRAMO DE JARDINES DE JURICA.	JARDINES DE JURICA	100%	12/02/2018	23/02/2018	100%	13/07/2018	13/07/2018	477,310.04	477,310.04	OBRA	1.00
2018-0015	MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL DREN EL ARENAL ZONA PUENTE JURICA PUEBLO - EL NABO	EL NABO	100%	21/05/2018	21/11/2018	100%	17/07/2018	28/03/2019	9,744,269.93	9,744,269.93	OBRA	1.00
2018-0016	MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL DREN EL ARENAL ZONA PUENTE CONEXIAL PIRINEOS	FELIX OSORES SOTO MAYOR	100%	07/03/2018	11/07/2018	100%	27/04/2018	23/08/2018	9,821,672.71	9,821,672.71	OBRA	1.00
2018-0017	MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL DREN EL ARENAL, TRAMO 1	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	07/03/2018	11/07/2018	100%	25/05/2018	04/09/2018	15,275,929.12	15,275,929.12	OBRA	1.00
2018-0018	MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL DREN EL ARENAL, TRAMO 2	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	07/03/2018	28/12/2018	100%	25/05/2018	22/03/2019	16,932,522.49	16,932,522.49	OBRA	1.00
2018-0019	MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL DREN EL ARENAL, TRAMO 3	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	08/02/2018	27/07/2018	100%	09/08/2018	24/07/2019	14,529,423.68	14,529,423.68	OBRA	1.00
2018-0020	MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL DREN EL ARENAL, TRAMO 4	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	07/03/2018	11/07/2018	100%	11/05/2018	11/12/2018	15,550,086.62	15,550,086.62	OBRA	1.00
2018-0021	MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL DREN EL ARENAL, TRAMO 5	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	07/03/2018	11/07/2018	100%	11/05/2018	18/09/2018	14,912,096.12	14,912,096.12	OBRA	1.00
2018-0028	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PIE DE GALLO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	02/03/2018	03/11/2018	100%	03/07/2018	27/12/2018	2,878,104.76	2,878,104.76	OBRA	1.00
2018-0056	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA APLICACIÓN DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, QUE CONSTA DE LINEAS DIVISORIAS DE CARRILES, PASOS PEATONALES Y LINEAS DE STOP.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	20/03/2018	15/05/2018	100%	21/06/2018	24/08/2018	3,839,163.45	3,839,163.45	OBRA	1.00
2018-0060	EDIFICACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE PATIO DE ENCIERRO PARA UNIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR	EPIGMEIO GONZALEZ	100%	07/06/2018	04/10/2018	100%	17/08/2018	30/05/2019	4,289,370.88	4,289,370.88	OBRA	1.00
2018-0072	EXTENSIÓN DE BODEGA EXISTENTE EN CENTRO DE DÍA NANXU (65 MTS2 Y 5 MTS E ALTURA)	EL PARQUE	100%	15/05/2018	07/08/2018	100%	04/09/2018	04/09/2018	933,736.56	933,736.56	OBRA	1.00
2018-0084	RECONSTRUCCIÓN DE BARDAS EN VARIAS CALLES DE FRACCIONAMIENTO JURICA Y JURICA PUEBLO DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR.	FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	100%	09/05/2018	23/05/2018	100%	12/06/2018	12/06/2018	274,915.33	274,915.33	OBRA	1.00
2018-0085	PERFORACIÓN DE BARRENOS EXPLORATORIOS Y REALIZACIÓN DE PRUEBAS LUGEOIN PARA DETERMINAR EL GRADO DE PERMEABILIDAD DE LA ROCA EN LA ZONA DE LA PRESA EL SALTO.	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	09/05/2018	23/05/2018	100%	27/07/2018	27/07/2018	631,968.00	631,968.00	OBRA	1.00
2018-0087	TRABAJO COMPLEMENTARIOS PARA LA REPARACIÓN DE DAÑOS EN ACCESO A SAN MIGUELITO	SAN MIGUELITO	100%	09/05/2018	23/05/2018	100%	09/08/2018	09/08/2018	695,630.54	695,630.54	OBRA	1.00
2018-0093	TRABAJO COMPLEMENTARIOS DE COLECTOR PLUVIAL EN AV. PEÑAFLO, AV. PIRINEOS Y DESCARGA EN DREN EL ARENAL, COLONIA LAS PEÑAS, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR.	LAS PEÑAS	100%	09/05/2018	23/05/2018	100%	04/09/2018	04/09/2018	781,843.86	781,843.86	OBRA	1.00
2018-0098	CONTRATACIÓN DE LABORATORIOS DE CALIDAD EN RESISTENCIA DE MATERIALES PARA APOYO EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS AUTORIZADAS EN EL POA 2018.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	22/08/2018	12/09/2018	100%	12/09/2018	03/12/2018	434,889.49	434,889.49	OBRA	1.00
2018-0099	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA, CUBIERTA Y BANDA PERIMETRAL EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COL. LOMAS DE SAN PEDRITO PEÑUELAS	EPIGMEIO GONZALEZ	100%	16/08/2018	08/11/2018	100%	12/11/2018	14/12/2018	1,194,510.74	1,194,510.74	OBRA	1.00
2018-0101	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN CALLE HACIENDA AJUCHITLAN, COLONIA JARDINES DE LA HACIENDA.	JARDINES DE JURICA	100%	18/06/2018	02/07/2018	100%	17/09/2018	17/09/2018	227,248.70	227,248.70	OBRA	1.00
2018-0102	REPARACIÓN DE PUENTE VEHICULAR GUTIERREZ NAJERA SOBRE RÍO QUERÉTARO. DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO.	CENTRO HISTORICO	100%	11/06/2018	25/06/2018	100%	17/09/2018	17/09/2018	84,524.36	84,524.36	OBRA	1.00
2018-0103	CASA DEL ADULTO MAYOR DELEGACIÓN CAYETANO RUBIO.	CAYETANO RUBIO	100%	16/08/2018	28/02/2019	100%	20/11/2018	24/07/2019	8,099,999.95	8,099,999.95	OBRA	1.00
2018-0109	REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDAD CON CONCRETO ASFÁLTICO EN AV. POPOCATÉPETL DE CALLE CITLALTÉPETL A CALLE KILIMANJARO, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR.	FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	100%	05/06/2018	19/06/2018	100%	14/08/2018	14/08/2018	1,718,171.40	1,718,171.40	OBRA	1.00
2018-0110	BACHEO EMERGENTE EN DIVERSAS VIALIDADES DE LAS DIFERENTES DELEGACIONES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 1	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	22/06/2018	14/09/2018	100%	22/08/2018	23/08/2018	685,217.45	685,217.45	OBRA	1.00
2018-0111	BACHEO EMERGENTE EN DIVERSAS VIALIDADES DE LAS DIFERENTES DELEGACIONES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 2	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	22/06/2018	14/09/2018	100%	18/09/2018	18/09/2018	682,786.29	682,786.29	OBRA	1.00

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

 FECHA:
31 DE OCTUBRE DEL 2020.

PERIODO: OCTUBRE 2020		DIRECTO 2018										
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN			
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO		FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2018-0112	BACHEO EMERGENTE EN DIVERSAS VIALIDADES DE LAS DIFERENTES DELEGACIONES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 3.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	22/06/2018	14/09/2018	100%	20/08/2018	20/08/2018	684,864.86	684,864.86	OBRA	1.00
2018-0117	TECHO PARA JARDÍN TERAPÉUTICO EN EL CIRR.	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	01/08/2018	02/09/2018	100%	14/11/2018	14/11/2018	456,890.90	456,890.90	OBRA	1.00
2018-0120	MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL DREN EL ARENAL, TRAMO 6 (1+110 - 2+573), DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR.	FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	100%	29/06/2018	07/12/2018	100%	12/07/2018	29/05/2019	39,774.11	39,774.11	OBRA	1.00
2018-0123	MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL DREN EL ARENAL, TRAMO 7 (0+420 - 1+110), DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR.	FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	100%	15/06/2018	14/09/2018	100%	31/08/2018	12/09/2018	1,857,802.37	1,857,802.37	OBRA	1.00
2018-0125	REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN EN DIVERSAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 15.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	17/07/2018	27/08/2018	100%	27/08/2018	26/03/2019	53,842,790.47	53,842,790.47	OBRA	1.00
2018-0126	REHABILITACIÓN DE DESCARGA PLUVIAL EN CIRCUITO LÁZARO CÁRDENAS	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	27/08/2018	10/09/2018	100%	13/09/2018	13/09/2018	432,729.64	432,729.64	OBRA	1.00
2018-0128	CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN CIRR, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI.	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	16/08/2018	31/01/2019	100%	22/11/2018	24/04/2019	5,250,250.37	5,250,250.37	OBRA	1.00
2018-0129	REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES FRENTE 16	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	17/07/2018	15/11/2018	100%	14/08/2018	19/12/2018	67,744,010.11	67,744,010.11	OBRA	1.00
2018-0130	INSTRUMENTACIÓN, EQUIPAMIENTO, ARRANQUE, ESTABILIZACIÓN Y OPERACIÓN TRANSITORIA DE LA PTAR DE PIE DE GALLO.	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	27/08/2018	03/04/2018	100%	18/09/2018	26/06/2020	14,785,007.08	14,785,007.08	OBRA	1.00
2018-0131	CONSTRUCCIÓN DE CASETA Y COLOCACIÓN DE LA PLANTA DE EMERGENCIA EN CÁRCAMO DE BOMBEO EN ACCESO JURICA, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR.	FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	100%	13/08/2018	29/09/2018	100%	20/11/2018	05/12/2018	594,615.61	594,615.61	OBRA	1.00
2018-0132	CONSTRUCCIÓN DE CASETA Y COLOCACIÓN DE LA PLANTA DE EMERGENCIA EN CÁRCAMO DE BOMBEO EN CALLE SABINOS, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR.	FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	100%	13/08/2018	29/09/2018	100%	20/11/2018	28/11/2018	512,228.60	512,228.60	OBRA	1.00
2018-0133	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN EN DIVERSAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO DEL FRENTE 15.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	27/07/2018	10/12/2018	100%	04/09/2018	26/03/2018	1,499,438.80	1,499,438.80	OBRA	1.00
2018-0134	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN EN DIVERSAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO DEL FRENTE 16.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	27/07/2018	06/12/2018	100%	17/09/2018	19/12/2018	1,523,353.79	1,523,353.79	OBRA	1.00
2018-0136	EMPEDRADO CON MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CERRO SANGREMAL TRAMO DE TAJOMULCO A KILIMANJARO; MURO BAJO Y BANQUETAS EN PERÍMETRO DE PARQUE CONTIGUO.	FELIX OSORES SOTO MAYOR	100%	27/07/2018	10/09/2018	100%	14/09/2018	14/09/2018	907,296.69	907,296.69	OBRA	1.00
2018-0137	COMPLEMENTO DE URBANIZACIÓN EN CALLE MÉXICO A BASE DE ASFALTO SOBRE EMPEDRADO EN COMUNIDAD DE LA VERSOLILLA	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	27/08/2018	12/10/2018	100%	13/09/2018	19/12/2018	397,496.86	397,496.86	OBRA	1.00
2018-0138	REHABILITACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y ZAMPEADO EN LATERAL DE VÍA FFCC KM 239, EN HÉRCULES, DELEGACIÓN VILLA CAYETANO RUBIO.	CAYETANO RUBIO	100%	27/08/2018	10/09/2018	100%	14/09/2018	14/09/2018	648,882.24	648,882.24	OBRA	1.00
2018-0139	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, LA GOTERA.	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	20/08/2018	28/09/2018	100%	20/11/2018	29/01/2019	4,386,442.22	4,386,442.22	OBRA	1.00
2018-0140	OPERACIÓN COMPLEMENTARIA DE LA PTAR EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ BUENAVISTA.	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	27/06/2018	19/09/2018	100%	14/09/2018	14/09/2018	247,998.75	247,998.75	OBRA	1.00
2018-0141	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SAN MIGUELITO.	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	20/08/2018	28/09/2018	100%	12/11/2018	19/12/2018	1,871,706.66	1,871,706.66	OBRA	1.00
2018-0142	REPARACIÓN DE SOCAVÓN EN RÍO QUERÉTARO EN EL TRAMO ENTRE AV. UNIVERSIDAD Y AV. TECNOLÓGICO.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	27/08/2018	10/09/2018	100%	14/09/2018	14/09/2018	193,176.90	193,176.90	OBRA	1.00
2018-0144	TERMINACIÓN DE LA PRESA EL SALTO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	15/08/2018	03/01/2019	100%	22/11/2018	30/10/2019	12,894,668.70	12,894,668.70	OBRA	1.00
2018-0158	MANTENIMIENTO VIAL CON REENCARPETADO ASFÁLTICO, EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 1.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	21/12/2018	15/02/2019	100%	22/02/2019	21/05/2019	38,987,879.39	38,987,879.39	OBRA	1.00
2018-0159	MANTENIMIENTO VIAL CON REENCARPETADO ASFÁLTICO, EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 2.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	15/02/2019	12/04/2019	100%	17/05/2019	03/09/2019	47,808,313.68	47,808,313.68	OBRA	1.00
2018-0160	RECONSTRUCCIÓN DEL NUEVO MERCADO EL TEPETATE.	CENTRO HISTORICO	100%	11/10/2018	15/01/2019	100%	14/12/2018	29/04/2019	84,129,376.16	84,129,376.16	OBRA	1.00
2018-0163	RECONSTRUCCIÓN DE PISTA DE ATLETISMO CON TARTÁN EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO REFORMA LOMAS, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ.	REFORMA AGRARIA	100%	21/03/2019	13/06/2019	100%	21/03/2019	15/07/2019	9,362,003.17	9,362,003.17	OBRA	1.00
2018-0164	ÁREA DE JUEGOS EN PARQUE, COL. MENCHACA II, DELEGACIÓN EPIGMEIO GONZÁLEZ.	MENCHACA	100%	03/12/2018	14/02/2019	100%	03/05/2019	03/05/2019	274,415.00	274,415.00	OBRA	1.00
2018-0165	RECONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE SALIDA EN CALLE RÍO YAQUI A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, SAN PEDRITO PEÑUELAS IV, DELEGACIÓN EPIGMEIO GONZÁLEZ.	SAN PEDRITO PEÑUELAS	100%	12/03/2019	23/04/2019	100%	12/03/2019	16/05/2019	1,475,745.56	1,475,745.56	OBRA	1.00
2018-0167	MANTENIMIENTO VIAL CON REENCARPETADO ASFÁLTICO, EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 3.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	02/01/2018	27/02/2018	100%	12/03/2019	29/04/2019	22,874,414.09	22,874,414.09	OBRA	1.00

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE OCTUBRE DEL 2020.

PERIODO:	OCTUBRE 2020	DIRECTO 2018										
ENTIDAD:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN				
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2018-0168	BACHEO EMERGENTE EN SUPERFICIES DE CONCRETO ASFÁLTICO CON MEZCLA EN FRÍO APLICADA A PRESIÓN NEUMÁTICA, EN DIVERSAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	30/01/2019	19/06/2019	100%	10/04/2019	26/09/2019	24,154,838.05	24,154,838.05	OBRA	1.00
2018-0169	URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, GUARNICIÓN Y BANQUETAS DE LA CALLE "A PRADOS DEL RINCÓN", COL. LA LOMA IX, DELEG. FELIPE CARRILLO PUERTO.	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	19/03/2019	14/05/2019	100%	23/04/2019	12/06/2019	308,462.56	308,462.56	OBRA	1.00
2018-0171	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS Y DISEÑOS DE PAVIMENTOS PARA LAS DISTINTAS OBRAS EN VARIAS LOCALIDADES Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	21/01/2019	18/03/2019	100%	08/03/2019	02/04/2019	293,136.93	293,136.93	OBRA	1.00
2018-0174	MANTENIMIENTO VIAL CON REENCARPETADO ASFÁLTICO, EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 4.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	18/02/2019	29/04/2019	100%	26/03/2019	16/08/2019	24,490,118.32	24,490,118.32	OBRA	1.00
2018-0175	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL DREN EL ARENAL, DEL CADENAMIENTO 4+286 AL 4+723, COL. LEYES DE REFORMA, DELEGACIÓN FELIX OSORES SOTOMAYOR.	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	20/03/2019	15/05/2019	100%	15/04/2019	22/07/2019	3,060,628.45	3,060,628.45	OBRA	1.00
2018-0176	MANTENIMIENTO VIAL EN SUPERFICIES DE RODAMIENTO (DANADAS) EN FRACCIONAMIENTO ARBOLEDAS DEL PARQUE EN LA DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ DE ESTE MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	EPIGMEÑO GONZÁLEZ	100%	22/05/2019	19/06/2019	100%	24/09/2019	24/09/2019	860,512.93	860,512.93	OBRA	1.00
2019-0006	MANTENIMIENTO VIAL CON REENCARPETADO ASFÁLTICO, EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 5	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	08/04/2019	17/06/2019	100%	31/05/2019	04/09/2019	18,984,385.76	18,984,385.76	OBRA	1.00
2019-0007	MANTENIMIENTO VIAL CON DIVERSOS TIPOS DE PAVIMENTO EN DIVERSAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 6	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	08/05/2019	31/07/2019	100%	30/05/2019	17/12/2019	19,617,641.81	19,617,641.81	OBRA	1.00
2019-0008	MANTENIMIENTO VIAL CON REENCARPETADO ASFÁLTICO, EN DIVERSAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 7	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	08/04/2019	01/07/2019	100%	16/05/2019	18/09/2019	24,381,653.76	24,381,653.76	OBRA	1.00
2019-0011	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CASTILLO, COLONIA CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTÓRICO	100%	19/03/2019	30/04/2019	100%	16/05/2019	19/06/2019	488,124.02	488,124.02	OBRA	1.00
2019-0013	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN LAS DELEGACIONES FELIX OSORES SOTOMAYOR Y FELIPE CARRILLO PUERTO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	06/05/2019	01/07/2019	100%	11/10/2019	11/10/2019	667,193.52	667,193.52	OBRA	2.00
2019-0014	MANTENIMIENTO VIAL CON DIFERENTES TIPOS DE PAVIMENTOS EN DIVERSAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 8.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	07/05/2019	30/07/2019	100%	05/06/2019	24/09/2019	22,624,211.36	22,624,211.36	OBRA	1.00
2019-0019	INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE 1A PRIVADA DE PLAN DE AYALA	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	23/05/2019	04/07/2019	100%	19/06/2019	07/08/2019	936,305.91	936,305.91	OBRA	1.00
2019-0034	MANTENIMIENTO VIAL CON PAVIMENTO DE ADOPRETO EN DIVERSAS VIALIDADES EN LA COL. VISTA ALEGRE DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	30/05/2019	05/09/2019	100%	02/08/2019	09/12/2019	17,914,935.57	17,914,935.57	OBRA	1.00
2019-0049	URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO EN LA CALLE INSURGENTES O DEL TESORO ENTRE LAS CALLES SAN JOSÉ Y PROLONGACIÓN JOSÉ MA. MORELOS DE LA COLONIA SANTA MARÍA MAGDALENA	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	27/06/2019	22/08/2019	100%	29/07/2019	09/12/2019	337,187.60	337,187.60	OBRA	1.00
2019-0051	AMPLIACIÓN Y ADEMADEO DEL DREN BOSQUE Y CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE SÓLIDOS, HASTA SU CONEXIÓN A DREN UBICADO EN CALLE EMILIO BRAVO.	CAYETANO RUBIO	100%	10/06/2019	02/09/2019	100%	20/08/2019	24/01/2020	4,319,193.99	4,319,193.99	OBRA	1.00
2019-0054	REHABILITACIÓN TRAMO DREN CIMENTARIO, A UN COSTADO DEL FRACCIONAMIENTO EL PALOMAR, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ.	JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	100%	10/06/2019	04/09/2019	100%	02/08/2019	20/09/2019	1,831,295.11	1,831,295.11	OBRA	1.00
2019-0061	CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA EN CAMPO DE FÚTBOL SOCCER, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN PERIMETRAL, CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL Y COLOCACIÓN DE CERCADO PERIMETRAL, SAN PEDRO MÁRTIR.	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	04/07/2019	01/08/2019	100%	22/07/2019	21/10/2019	934,499.57	934,499.57	OBRA	1.00
2019-0122	URBANIZACIÓN DE CALLE LAZARO CARDENAS A TELESECUNDARIA, EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS.	SAN JOSE BUENAVISTA	100%	07/10/2019	16/12/2019	100%	15/11/2019	13/02/2020	3,290,616.03	3,290,616.03	OBRA	1.00
2019-0123	ADEMADEO Y RECTIFICACIÓN DE DREN JURICA TRAMO 2, DELEGACION FELIX OSORES.	JURICA	100%	18/09/2019	27/02/2020	100%	19/12/2019	14/04/2020	40,700,943.40	40,700,943.40	OBRA	1.00
2019-0124	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN LAS DELEGACIONES CENTRO HISTÓRICO, JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ Y FELIPE CARRILLO PUERTO.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	11/11/2019	18/02/2020	100%	19/12/2019	29/05/2020	9,744,991.01	9,744,991.01	OBRA	1.00
2019-0125	SUSTITUCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. HÉRCULES ENTRE CALLE DEL DEPORTE Y EL LÍMITE MUNICIPAL.	HERCULES	87%	24/10/2019	09/04/2020	84%	24/02/2020	-	17,099,330.83	14,384,395.28	OBRA	1.00
2019-0126	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL A LA ALTURA DEL INSTITUTO CHAMPAGNAT, PARA SU CONEXIÓN CON EL RÍO QUERÉTARO.	CAYETANO RUBIO	100%	05/11/2019	25/02/2020	75%	15/07/2020	-	3,444,865.36	2,599,454.59	OBRA	1.00
2019-0127	MODERNIZACIÓN AV. PASEO DE LA REFORMA, LOMAS DEL MARQUES.	LOMAS DEL MARQUES	100%	25/10/2019	13/01/2020	89%	13/12/2019	-	9,586,694.45	8,539,019.52	OBRA	1.00

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE OCTUBRE DEL 2020.

PERIODO: OCTUBRE 2020		DIRECTO 2018										
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN				
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2019-0128	REGENERACIÓN DE CALLE CELESTINO DÍAZ, COLONIA EL TEPETATE, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO.	EL TEPETATE	99%	24/10/2019	30/01/2020	92%	17/12/2019	-	3,287,676.29	3,020,296.15	OBRA	1.00
2019-0129	REINGENIERÍA VIAL DE CALLE CAMELINAS, ACCESO A JURICA PUEBLO.	JURICA PUEBLO	100%	07/10/2019	30/12/2019	100%	06/12/2019	02/06/2020	7,659,000.38	7,659,000.38	OBRA	1.00
2019-0130	REHABILITACIÓN DE VIALIDADES A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON TEPETATE CON HUELLAS DE RODAMIENTO EN LAS CALLES BLAS CHUMACERO, ANTONIO DOMÍNGUEZ Y FERNANDO AMILPA, INCLUYE AMPLIACIÓN DE BANQUETA Y GUARNICIÓN EN UNA ACERA.	MOVIMIENTO OBRERO	100%	24/10/2019	28/01/2020	100%	17/12/2019	15/05/2020	4,487,916.58	4,487,916.58	OBRA	1.00
2019-0134	REHABILITACIÓN DE PASOS PEATONALES EN DISTRIBUIDOR BICENTENARIO	LOMA DORADA	100%	05/11/2019	04/02/2020	100%	04/02/2020	24/03/2020	2,689,103.80	2,689,103.80	OBRA	1.00
2019-0135	REHABILITACIÓN DEL PARQUE ALCANFORES	LOS ALCANFORES	100%	24/10/2019	13/02/2020	100%	18/12/2019	10/06/2020	6,995,321.09	6,995,321.09	OBRA	1.00
2019-0139	REHABILITACIÓN DE PLATAFORMA EN CAMPO DE FUTBOL SOCCER, SUSTITUCIÓN DE PARTE DEL CERCADO PERIMETRAL Y CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL, UNIDAD DEPORTIVA SAN PABLO.	SAN PABLO	100%	07/10/2019	07/02/2020	100%	19/02/2020	04/06/2020	2,798,988.26	2,798,988.26	OBRA	1.00
2019-0144	REHABILITACIÓN DE VIALIDAD Y REJILLAS PLUVIALES CALLE GUADALUPE POSADA, COLONIA ALCANFORES, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO.	LOS ALCANFORES	100%	19/11/2019	11/02/2020	96%	20/04/2020	-	5,069,185.18	4,863,822.92	OBRA	1.00
2019-0145	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA CALLE GUADALUPE POSADA, COLONIA ALCANFORES, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO.	LOS ALCANFORES	100%	19/11/2019	11/02/2020	100%	21/02/2020	28/08/2020	3,338,290.74	3,338,290.74	OBRA	1.00
2019-0146	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL PASO INFERIOR EN EL CRUCE CON LA VÍA FÉRREA PARA ACCESO A COLONIA EL BOSQUE.	EL BOSQUE	94%	14/10/2019	30/03/2020	91%	19/12/2019	-	1,171,496.97	1,061,905.64	PROYECTO	1.00
2019-0148	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN LAS DELEGACIONES EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES Y SANTA ROSA JAUREGUI.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	09/12/2019	16/03/2020	100%	20/02/2020	25/06/2020	6,789,014.56	6,789,014.56	OBRA	1.00
2019-0149	RECONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES COLONIA INDUSTRIAL.	INDUSTRIAL	100%	05/11/2019	17/03/2020	100%	24/01/2020	-	12,829,029.76	12,829,029.76	OBRA	1.00
2019-0175	REHABILITACIÓN DEL PARQUE LA LUNA.	LA LUNA	100%	30/12/2019	09/03/2020	100%	14/02/2020	-	3,299,866.45	3,299,866.45	OBRA	1.00
2020-0007	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE SOBRE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN PRIMARIA REPÚBLICA MEXICANA.	CERRITO COLORADO	88%	03/08/2020	26/10/2020	48%	30/09/2020	-	1,184,687.86	562,981.12	OBRA	1.00
2020-0008	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES DE HACIENDA DEL LLANO DE LA ROCHERA, 1, 2, 3 Y PRIVADA 2 EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUELITO	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	03/08/2020	23/11/2020	94%	15/09/2020	-	896,138.98	840,395.04	OBRA	1.00
2020-0010	ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS EN COLONIA ENSUEÑO	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	03/08/2020	28/09/2020	100%	30/10/2020	30/10/2020	261,127.37	261,127.37	ESTUDIO	1.00
2020-0011	REHABILITACIÓN DE TECHOS EN SALONES DEL PREESCOLAR JUSTO SIERRA, MOMPANI	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	03/08/2020	14/09/2020	0%	-	-	397,000.60		OBRA	1.00
2020-0012	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DOS CANCHAS EN SECUNDARIA TÉCNICA NO. 26 UBICADA EN LA CALLE FIDEL VELÁZQUEZ SÁNCHEZ, COL. LÁZARO CÁRDENAS	JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	100%	03/08/2020	28/09/2020	100%	15/09/2020	30/10/2020	1,050,852.68	1,050,851.61	OBRA	1.00
2020-0014	ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE AV. UNIVERSIDAD	CENTRO HISTORICO	100%	03/08/2020	28/09/2020	100%	30/10/2020	30/10/2020	689,708.44	689,708.44	ESTUDIO	1.00
2020-0016	TRABAJO COMPLEMENTARIO "QUERETAROLANDIA" EN PARQUE BICENTENARIO	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	03/08/2020	28/09/2020	55%	15/10/2020	-	898,154.39	496,046.82	OBRA	1.00
2020-0017	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL Y ÁREA DE JUEGOS INFANTILES EN PLAZA CENTRAL DE LA COMUNIDAD DE MOMPANI	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	10/08/2020	02/11/2020	100%	30/09/2020	30/10/2020	1,254,785.32	1,254,784.87	OBRA	1.00
2020-0023	REHABILITACIÓN DE BARRA PERIMETRAL ANTERIOR O POSTERIOR EN PRIMARIA LUIS M. VEGA/MIGUEL ALEMÁN	CENTRO HISTORICO	99%	10/08/2020	02/11/2020	42%	15/10/2020	-	1,538,656.61	652,921.31	OBRA	1.00
2020-0035	ESTUDIOS DE TOPOGRAFÍA EN EL MUNICIPIO PARA EJECUCIÓN DE OBRAS CONTEMPLADAS EN EL 2020	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	0%	-	-	0%	-	-	3,499,192.20		ESTUDIO	1.00
2020-0037	OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DE LA COMUNIDAD	SANTA ROSA JAUREGUI	98%	24/08/2020	19/10/2020	53%	15/10/2020	-	2,182,440.27	1,164,796.04	OBRA	1.00
2020-0039	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN PRIMARIA JOSÉ MAGDALENO OCAMPO	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	10/08/2020	05/10/2020	100%	15/09/2020	09/10/2020	288,293.70	288,291.14	OBRA	1.00
2020-0041	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AV. PEÑUELAS, EN EL TRAMO UBICADO ENTRE PASEO DE LA CONSTITUCIÓN Y JARDINEROS.	EPIGMEÑO GONZÁLEZ	100%	10/08/2020	05/10/2020	21%	30/10/2020	-	1,309,716.57	278,277.50	OBRA	1.00
2020-0051	RECONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD DE ADOCRETO EN LA CALLE HELIOTROPOS ENTRE LAS CALLES ROCÍO Y BEGONIAS.	FELIX OSORES SOTOMAYOR	99%	10/08/2020	05/10/2020	48%	30/09/2020	-	1,559,521.70	754,550.71	OBRA	1.00

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE OCTUBRE DEL 2020.

PERIODO: OCTUBRE 2020		DIRECTO 2018										
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN			
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO		FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2020-0054	CONSOLIDACIÓN A BASE DE ANCLAS PASIVAS EN TALUD INESTABLE EN COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	25%	28/09/2020	07/12/2020	0%	-	-	4,248,272.08		OBRA	1.00
2020-0057	REHABILITACIÓN DE CANCHA EN PARQUE RUBEN JARAMILLO	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	10/08/2020	07/09/2020	100%	15/09/2020	30/10/2020	1,345,034.58	1,344,033.83	OBRA	1.00
2020-0058	COLOCACIÓN DE LONA TENSADA EN ÁREA COMÚN EN LA CALLE ELIGIO ANCONA	CENTRO HISTORICO	100%	13/08/2020	09/10/2020	14%	15/10/2020	-	459,926.42	65,163.35	OBRA	1.00
2020-0064	REHABILITACIÓN DE MODULOS DE SANITARIOS EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO/JOSÉ MA. ARTEAGA	CENTRO HISTORICO	100%	13/08/2020	10/09/2020	31%	30/09/2020	-	299,467.53	93,357.95	OBRA	1.00
2020-0066	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CARLOS BRITO, VICENTE SUÁREZ, H. COLEGIO MILITAR, FRANCISCO MARQUÉZ Y CALLE LAS CAMPANAS, EN COL. LAS CAMPANAS.	CENTRO HISTORICO	100%	13/08/2020	10/09/2020	19%	15/10/2020	-	257,965.28	48,751.99	OBRA	1.00
2020-0067	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA NICOLÁS CAMPA	SAN FRANCISQUITO	100%	13/08/2020	09/10/2020	69%	15/10/2020	-	220,171.39	152,591.63	OBRA	1.00
2020-0068	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL PARQUE DE LA VIRGEN	EPIGMEIO GONZALEZ	100%	13/08/2020	10/09/2020	54%	15/10/2020	-	398,025.99	215,252.34	OBRA	1.00
2020-0102	REHABILITACIÓN DE CANCHAS EN PARQUE UBICADO EN CALLE AGAVE ESQ. CHICHIMECAS, COL. CERRITO COLORADO	CERRITO COLORADO	53%	24/08/2020	19/10/2020	25%	15/10/2020	-	2,625,183.23	652,024.72	OBRA	1.00
2020-0103	ADECUACIONES EN EDIFICIO "C" EN CAM KADIDZA	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	13/08/2020	09/10/2020	100%	15/10/2020	30/10/2020	256,995.23	255,852.63	OBRA	1.00
2020-0117	MANTENIMIENTO VIAL EN SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE NOMENCLATURA DE CALLES EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	49%	31/08/2020	26/10/2020	0%	-	-	222,573.11		OBRA	1.00
2020-0119	CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA PARA CAMPO DE FÚTBOL SOCCER PARA COLOCACIÓN DE PASTO SINTÉTICO, CON DREN PLUVIAL Y CERCADO PERIMETRAL EN LA PREPA NORTE	EPIGMEIO GONZALEZ	41%	14/09/2020	07/12/2020	0%	-	-	1,109,683.12		OBRA	1.00
2020-0120	REHABILITACIÓN DE VIALIDAD DE CALLE HÉRCULES, DE LA FÁBRICA DE HÉRCULES A PAN DE DULCE, DELEGACIÓN VILLA CAYETANO RUBIO.	CAYETANO RUBIO	41%	26/08/2020	16/12/2020	0%	-	-	11,572,930.73		OBRA	1.00
2020-0128	IMAGEN URBANA EL TEPE	CENTRO HISTORICO	45%	14/09/2020	04/01/2021	0%	-	-	278,970.44		OBRA	1.00
2020-0131	INFRAESTRUCTURA DE FÁBRICA/DEPORTE, HÉRCULES	CAYETANO RUBIO	10%	29/09/2020	13/04/2021	0%	-	-	771,010.92		OBRA	1.00
DIRECTO 2018									1,210,957,620.23	1,175,812,538.92		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respecto al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF.

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE OCTUBRE DEL 2020.

PERIODO: OCTUBRE 2020		DIRECTO 2019										
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN			
MUNICIPIO:		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2018-0103	CASA DEL ADULTO MAYOR DELEGACIÓN CAYETANO RUBIO.	CAYETANO RUBIO	100%	16/08/2018	28/02/2019	100%	24/07/2019	24/07/2019	581,708.52	581,708.52	OBRA	1.00
2019-0001	RECONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD JIMÉNEZ FRENTE AL MERCADO BENITO JUÁREZ, COL. EL TEPETATE, DEL CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTÓRICO	100%	25/03/2019	22/04/2019	100%	30/05/2019	15/08/2019	6,123,424.88	6,123,424.88	OBRA	1.00
2019-0002	ELABORACIÓN DE PROYECTOS ESTRUCTURALES Y FIRMAS RESPONSIVAS PARA EJECUCIÓN DE OBRAS CONTEMPLADAS EN EL 2019	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	14/05/2019	12/05/2020	100%	19/07/2019	22/04/2020	798,782.98	798,782.98	PROYECTO	1.00
2019-0003	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE PARA LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 37 OCTAVIO PAZ	LADERAS DE SAN PEDRO MARTIR	100%	07/05/2019	31/07/2019	100%	14/06/2019	02/08/2019	2,020,858.17	2,020,858.17	OBRA	1.00
2019-0004	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN ICATEQ PLANTEL PUERTAS DE SAN MIGUEL	PUERTAS DE SAN MIGUEL	100%	09/05/2019	01/08/2019	100%	28/06/2019	10/12/2019	3,224,691.86	3,224,691.86	OBRA	1.00
2019-0005	IMPERMEABILIZACIÓN DE 3 EDIFICIOS REHABILITACIÓN DE BARRA Y ASFALTADO DE ESTACIONAMIENTO EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ARQUELES VELA	LOMAS DE SAN PEDRITO PEÑUELAS	100%	19/03/2019	14/05/2019	100%	28/05/2019	12/07/2019	772,478.77	772,478.77	OBRA	1.00
2019-0009	RECONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL N°6 JOSEFINA NOVA	HERCULES	100%	08/04/2019	03/06/2019	100%	28/05/2019	21/06/2019	1,062,335.57	1,062,335.57	OBRA	1.00
2019-0010	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 5 Y REHABILITACIÓN DE PISO EN PLAZA CÍVICA EN SECUNDARIA TÉCNICA 36 ANTONIO ACOSTA AGUAYO	CERRITO COLORADO	100%	20/05/2019	12/08/2019	100%	28/06/2019	24/01/2020	1,457,221.25	1,457,221.25	OBRA	1.00
2019-0012	REMODELACION DE LA PLAZA DAMIAN CARMONA, BARRIO DE LA CRUZ, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	BARRIO DE LA CRUZ	100%	06/05/2019	28/06/2019	100%	17/06/2019	17/12/2019	2,579,835.28	2,579,835.28	OBRA	1.00
2019-0013	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN LAS DELEGACIONES FELIX OSORES SOTOMAYOR Y FELIPE CARRILLO PUERTO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	06/05/2019	01/07/2019	100%	21/06/2019	11/10/2019	3,387,741.64	3,387,741.64	OBRA	1.00
2019-0015	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER EN EL COBAQ NO. 17, COLONIA BOSQUES DE BELLAVISTA, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES.	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	23/05/2019	15/08/2019	100%	17/06/2019	18/12/2019	10,483,991.30	10,483,991.30	OBRA	1.00
2019-0016	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y TECHUMBRE EN ESCUELA TELESECUNDARIA ENCUENTRO UNIVERSIDAD SOCIEDAD	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	23/05/2019	15/08/2019	100%	06/08/2019	18/03/2020	2,588,201.39	2,588,201.39	OBRA	1.00
2019-0017	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES Y ARREGLO DE CANCHA EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL MARIANO ESCOBEDO	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	04/07/2019	26/09/2019	100%	30/08/2019	16/12/2019	1,586,168.61	1,586,168.61	OBRA	1.00
2019-0020	REHABILITACIÓN DE PISO EN PLAZA CÍVICA EN SECUNDARIA RICARDO FLORES MAGÓN	CENTRO HISTORICO	100%	23/05/2019	04/07/2019	100%	10/06/2019	17/07/2019	742,490.98	742,490.98	OBRA	1.00
2019-0021	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR Y RECONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS EN SEC TECNICA NO. 9 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS	JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	100%	23/05/2019	15/08/2019	100%	19/06/2019	29/05/2020	1,724,256.34	1,724,256.34	OBRA	1.00
2019-0022	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL ANDADOR CHIAPAS DE LA COLONIA OBRERA	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	06/05/2019	01/07/2019	100%	02/07/2019	15/11/2019	616,671.11	616,671.11	OBRA	1.00

AVANCE FISICO FINANCIERO
FECHA:
31 DE OCTUBRE DEL 2020.

PERIODO:	OCTUBRE 2020	DIRECTO 2019											
ENTIDAD:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN			
MUNICIPIO:		FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2019-0023	CONTINUACIÓN CON LA PAVIMENTACIÓN A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO CON MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE JUAN JOSÉ ARREOLA, DE LA COLONIA COLINAS DE SANTA CRUZ, TERCERA SECCIÓN.	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	06/05/2019	03/06/2019	100%	17/07/2019	17/07/2019	338,692.13	338,692.13	OBRA	1.00	
2019-0024	URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO DE LAS CALLES: RUBEN DARIO, SALVADOR DIAZ MIRON, AMADO NERVO Y MANUEL ACUÑA.	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	23/05/2019	15/08/2019	100%	28/06/2019	04/09/2019	4,519,140.80	4,519,140.80	OBRA	1.00	
2019-0025	URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE JARDIN DE LA PAZ, EN SU TRAMO ENTRE SAN MIGUEL Y JARDIN DE LA ALABANZA, EN LA COLONIA JARDINES DEL SOL.	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	23/05/2019	18/07/2019	100%	21/06/2019	04/09/2019	3,415,327.37	3,415,327.37	OBRA	1.00	
2019-0026	URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO EN CALLE LA CRUZ, DE CALLE CAOBA A CALLE LAS CANOAS, COLONIA LA ESTACIÓN.	CAYETANO RUBIO	100%	24/05/2019	16/08/2019	100%	13/06/2019	24/09/2019	3,979,735.40	3,979,735.40	OBRA	1.00	
2019-0027	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN PORTAL DEL TOPO Y PORTAL QUEMADO	EPIGEMENIO GONZALEZ	100%	30/05/2019	22/08/2019	100%	19/06/2019	04/09/2019	2,047,144.88	2,047,144.88	OBRA	1.00	
2019-0028	URBANIZACIÓN DE CALLES DE LA COLONIA VALLE DE SAN PEDRO	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	30/05/2019	22/08/2019	100%	11/07/2019	25/10/2019	4,602,570.80	4,602,570.80	OBRA	1.00	
2019-0029	PAVIMENTADO DE CALLE ZARAGOZA, FRENTE JARDIN DE NIÑOS, A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	30/05/2019	25/07/2019	100%	04/07/2019	23/08/2019	1,272,457.34	1,272,457.34	OBRA	1.00	
2019-0030	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN TELESECUNDARIA VASCO DE QUIROGA	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	30/05/2019	22/08/2019	100%	17/07/2019	13/12/2019	1,120,908.49	1,120,908.49	OBRA	1.00	
2019-0034	MANTENIMIENTO VIAL CON PAVIMENTO DE ADOCRETO EN DIVERSAS VIALIDADES EN LA COL. VISTA ALEGRE DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	30/05/2019	22/08/2019	100%	02/08/2019	09/12/2019	4,478,733.46	4,478,733.46	OBRA	1.00	
2019-0035	MANTENIMIENTO VIAL CON PAVIMENTO DE ADOCRETO EN COL. EL MARQUES Y QUINTAS DEL MARQUES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	09/05/2019	18/07/2019	100%	04/07/2019	09/09/2019	1,383,132.93	1,383,132.93	OBRA	1.00	
2019-0037	MANTENIMIENTO VIAL CON DIFERENTES TIPOS DE PAVIMENTO EN AV. HILARIO FRÍAS Y SOTO Y AV. DE LAS GALINDAS, QUERÉTARO, QRO.	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	30/05/2019	17/10/2019	100%	05/07/2019	24/01/2020	914,177.92	914,177.92	OBRA	1.00	
2019-0038	MANTENIMIENTO VIAL SOBRE LATERALES DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	26/06/2019	07/08/2019	100%	17/07/2019	19/09/2019	49,502,247.81	49,502,247.81	OBRA	1.00	
2019-0039	ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO EN PROL. CALLE PLAZUELA COMUNIDAD EJIDO BOLAÑOS	CAYETANO RUBIO	100%	22/05/2019	01/08/2019	100%	05/07/2019	16/10/2019	170,854.30	170,854.30	OBRA	1.00	
2019-0040	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA TELESECUNDARIA MEXICO	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	29/05/2019	14/09/2019	100%	12/07/2019	04/10/2019	1,611,329.73	1,611,329.73	OBRA	1.00	
2019-0041	AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ACCESO A LA COLONIA SANTA ISABEL, DE PROLONGACIÓN BERNARDO QUINTANA A LA COLONIA, EN UN TRAMO DE 477 ML.	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	22/05/2019	01/08/2019	100%	17/07/2019	25/10/2019	292,658.50	292,658.50	OBRA	1.00	
2019-0043	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	29/05/2019	14/09/2019	100%	17/07/2019	04/10/2019	968,904.41	968,904.41	OBRA	1.00	

AVANCE FISICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE OCTUBRE DEL 2020.

PERIODO: OCTUBRE 2020		DIRECTO 2019											
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN			
MUNICIPIO:		FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2019-0044	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y TALLER EN CONALEP PLANTEL ROBERTO RUIZ OBREGÓN	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	21/06/2019	08/11/2019	100%	30/07/2019	26/03/2020	3,655,060.50	3,655,060.50	OBRA	1.00	
2019-0045	URBANIZACIÓN DE CALLES, COL. BOSQUES DEL CIMATARIO 2A. SECCIÓN.	JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	100%	29/05/2019	16/08/2019	100%	22/07/2019	25/09/2019	2,399,728.30	2,399,728.30	OBRA	1.00	
2019-0046	URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, DE LA CALLE GABRIEL LEYVA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ BUENAVISTA.	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	29/05/2019	16/08/2019	100%	16/08/2019	29/01/2020	4,373,834.95	4,373,834.95	OBRA	1.00	
2019-0047	URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO CON MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA CALLE INGENIO SAN CRISTOBAL (CUERPO ORIENTE) ENTRE LA CALLE NO. 8 Y LA CALLE INGENIO CONCEPCIÓN.	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	21/06/2019	16/08/2019	100%	06/08/2019	03/09/2019	727,501.24	727,501.24	OBRA	1.00	
2019-0048	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA CALLE VIRREY DE REVILLAGIGEDO, EN EL TRAMO DE ZARAGOZA A VIRREY DE BUCARELI, A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, Y REHABILITACION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN CALLE VIRREY DE REVILLAGIGEDO, COLONIA VIRREYES.	JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	100%	06/06/2019	04/07/2019	100%	13/09/2019	13/09/2019	343,443.44	343,443.44	OBRA	1.00	
2019-0049	URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO EN LA CALLE INSURGENTES O DEL TESORO ENTRE LAS CALLES SAN JOSÉ Y PROLONGACIÓN JOSÉ MA. MORELOS DE LA COLONIA SANTA MARÍA MAGDALENA.	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	27/06/2019	22/08/2019	100%	29/07/2019	16/10/2019	1,381,390.35	1,381,390.35	OBRA	1.00	
2019-0050	URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN PROL. CALLE PLAZUELA COMUNIDAD EJIDO BOLAÑOS	CAYETANO RUBIO	100%	27/06/2019	16/10/2019	100%	11/09/2019	24/01/2019	933,559.74	933,559.74	OBRA	1.00	
2019-0052	REVESTIMIENTO DEL RÍO QUERÉTARO EN EL TRAMO DE PASEO SANTIAGO	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	27/06/2019	08/08/2019	100%	23/08/2019	05/03/2020	4,238,553.07	4,238,553.07	OBRA	1.00	
2019-0053	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE COMANDO POLICIAL C4	EPIGMEÑO GONZALEZ	100%	05/07/2019	02/09/2019	100%	28/08/2019	25/03/2020	3,566,085.30	3,566,085.30	OBRA	1.00	
2019-0054	REHABILITACIÓN TRAMO DREN CIMATARIO, A UN COSTADO DEL FRACCIONAMIENTO EL PALOMAR, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ.	JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	100%	10/06/2019	04/09/2019	100%	01/08/2019	13/12/2019	304,446.56	304,446.56	OBRA	1.00	
2019-0057	CONSTRUCCIÓN PARQUE LIBERTAD EN EL PUEBLO TRADICIONAL DE FELIPE CARRILLO PUERTO.	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	04/07/2019	12/01/2020	100%	11/09/2019	14/04/2020	8,610,076.33	8,610,076.33	OBRA	1.00	
2019-0058	URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE JARDÍN DE LA ALABANZA, EN SU TRAMO ENTRE LAS CALLES JARDÍN DE LA ORACIÓN Y CALLE INGENIO TRES VALLES.	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	04/07/2019	29/08/2019	100%	16/08/2019	22/11/2019	2,539,590.10	2,539,590.10	OBRA	1.00	
2019-0059	EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO EN LAS CALLES DE NICARAGUA, REPUBLICA MEXICANA, PARAGUAY Y HAITI DE LA COLONIA MARQUES QUERETANO, 1ER ETAPA	JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	100%	25/06/2019	27/09/2019	100%	04/09/2019	13/12/2019	6,114,014.46	6,114,014.46	OBRA	1.00	
2019-0061	CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA EN CAMPO DE FÚTBOL SOCCER, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN PERIMETRAL, CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL Y COLOCACIÓN DE CERCADO PERIMETRAL, SAN PEDRO MÁRTIR.	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	04/07/2019	01/08/2019	100%	22/07/2019	28/08/2019	3,738,061.38	3,738,061.38	OBRA	1.00	
2019-0062	CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA EN CAMPO DE FÚTBOL SOCCER, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN PERIMETRAL, CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL Y COLOCACIÓN DE CERCADO PERIMETRAL, CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	04/07/2019	01/08/2019	100%	09/08/2019	21/11/2019	3,039,585.65	3,039,585.65	OBRA	1.00	
2019-0063	MURO DE PROTECCIÓN EN EL DREN EL ARENAL HOMBRO IZQUIERDO SOBRE CALLE GARDENIAS, DE CALLE LIRIOS HASTA 200 METROS AGUAS ARRIBA, LOCALIDAD JURICA PUEBLO.	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	25/06/2019	29/08/2019	100%	30/08/2019	18/12/2019	1,456,325.40	1,456,325.40	OBRA	1.00	

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE OCTUBRE DEL 2020.

PERIODO:	OCTUBRE 2020	DIRECTO 2019										
ENTIDAD:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN			
MUNICIPIO:		FÍSICO			FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2019-0064	CONSTRUCCIÓN DE TORRENTERA (CALLES SARA GARCÍA Y DOLORES DEL RÍO)	JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	100%	25/06/2019	12/09/2019	100%	15/08/2019	03/12/2019	3,162,944.50	3,162,944.50	OBRA	1.00
2019-0065	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL DREN EL ARENAL	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	08/07/2019	30/09/2019	100%	23/09/2019	05/03/2020	4,341,357.67	4,341,357.67	OBRA	1.00
2019-0066	REPARACIÓN DE TALUD EN DREN EL ARENAL	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	21/06/2019	19/07/2019	100%	05/07/2019	24/07/2019	649,784.49	649,784.49	OBRA	1.00
2019-0067	CONSTRUCCIÓN DE TORRENTERA Y CONEXIÓN AL COLECTOR PLUVIAL EN LA CALLE SAN RAFAEL FRENTE AL COBAQ 22	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	05/06/2019	17/07/2019	100%	29/07/2019	23/08/2019	270,433.12	270,433.12	OBRA	1.00
2019-0068	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LAS CALLES PORTAL DE DOLORES, PORTAL BUENO, PORTAL DEL PASO Y PORTAL DE BALDERRAMA EN SAN PEDRITO PEÑUELAS.	EPIGMEÑO GONZALEZ	100%	25/09/2019	18/12/2019	100%	10/12/2019	20/03/2020	4,810,568.28	4,810,568.28	OBRA	1.00
2019-0069	ESTUDIOS PRELIMINARES PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	03/07/2019	15/01/2020	100%	08/08/2019	19/12/2019	761,982.86	761,982.86	ESTUDIO	1.00
2019-0070	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL AUDITORIO CIRR DE SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	04/07/2019	01/08/2019	100%	05/08/2019	01/04/2020	2,470,487.20	2,470,487.20	OBRA	1.00
2019-0071	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA ROBERTO RUIZ OBREGÓN	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	26/06/2019	26/09/2019	100%	13/08/2019	05/11/2019	1,116,088.41	1,116,088.41	OBRA	1.00
2019-0072	LAVADERO PLUVIAL EN CALLE EPIGMEÑO GONZÁLEZ (FRENTE A PASO PEATONAL DEL TEC DE MONTERREY).	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	05/07/2019	13/09/2019	100%	06/09/2019	22/11/2019	437,991.88	437,991.88	OBRA	1.00
2019-0073	PLANTACION DE VEGETACIÓN EN VIALIDAD PASEO SANTIAGO	CENTRO HISTORICO	100%	17/06/2019	15/07/2019	100%	08/11/2019	08/11/2019	715,387.81	715,387.81	OBRA	1.00
2019-0074	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA VIALIDAD PASEO SANTIAGO	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	04/07/2019	26/09/2019	100%	20/09/2019	13/03/2020	8,408,027.52	8,408,027.52	OBRA	1.00
2019-0075	MANTENIMIENTO Y PERFILADO DE LA SECCIÓN DEL DREN BOLAÑOS DE CALLE ASTEROIDES A CALLE TIERRA.	CAYETANO RUBIO	100%	17/06/2019	15/07/2019	100%	02/08/2019	02/08/2019	689,465.26	689,465.26	OBRA	1.00
2019-0076	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO LONARIA EN PLAZA CÍVICA EN ESC. SEC. GRAL. ARQUELES VELA	EPIGMEÑO GONZALEZ	100%	24/07/2019	07/10/2019	100%	26/08/2019	08/11/2019	634,041.30	634,041.30	OBRA	1.00
2019-0077	REEMPLAZO DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA INDUSTRIAL, QUERÉTARO, QRO.	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	25/07/2019	23/12/2019	100%	10/09/2019	30/06/2020	11,634,030.63	11,634,030.63	OBRA	1.00
2019-0078	INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN PROL. CALLE PLAZUELA COMUNIDAD EJIDO BOLAÑOS	EJIDO BOLAÑOS	100%	20/08/2019	01/10/2019	100%	12/09/2019	31/01/2020	488,897.31	488,897.31	OBRA	1.00
2019-0080	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE LA GOTERA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI.	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	29/07/2019	26/08/2019	100%	04/12/2019	04/12/2019	215,033.34	215,033.34	OBRA	1.00

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE OCTUBRE DEL 2020.

PERIODO:	OCTUBRE 2020		DIRECTO 2019										
ENTIDAD:	QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN			
MUNICIPIO:			FÍSICO			FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2019-0088	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA 3, TRAMO ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE QUETZALCOATL, COLONIA TONATIUH	TONATIUH	100%	23/08/2019	18/10/2019	100%	24/09/2019	15/11/2019	814,751.39	814,751.39	OBRA	1.00	
2019-0089	REHABILITACIÓN DE SALONES (PISOS, PINTURA, Y LUMINARIAS) EN SECUNDARIA GENERAL NO. 4 "BENITO JUÁREZ".	LOMAS DE CASA BLANCA	100%	29/07/2019	02/09/2019	100%	13/09/2019	17/10/2019	523,194.92	523,194.92	OBRA	1.00	
2019-0090	REHABILITACIÓN DE CALLE ROMERO COL. CARRILLO PUERTO.	CARRILLO PUERTO	100%	16/08/2019	11/10/2019	100%	13/09/2019	10/11/2019	1,793,074.15	1,793,074.15	OBRA	1.00	
2019-0095	MANTENIMIENTO VIAL CON REENCARPETADO ASFÁLTICO EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 9	LOMA DORADA	100%	05/08/2019	21/10/2019	100%	06/09/2019	10/12/2019	15,166,311.29	15,166,311.29	OBRA	1.00	
2019-0096	MANTENIMIENTO VIAL CON REENCARPETADO ASFÁLTICO Y REHABILITACIÓN EN DIVERSAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO. FRENTE 10	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	09/08/2019	04/10/2019	100%	16/10/2019	24/02/2020	18,061,547.97	18,061,547.97	OBRA	1.00	
2019-0098	MANTENIMIENTO VIAL CON PAVIMENTO EN ADOCRETO EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA COLONIA QUINTAS DEL MARQUES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 11.	QUINTAS DEL MARQUES	100%	12/08/2019	07/10/2019	100%	09/12/2019	29/06/2020	5,281,294.05	5,281,294.05	OBRA	1.00	
2019-0100	MANTENIMIENTO VIAL CON RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO MOMPANI-SAN ISIDRO EL ALTO DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 1+049 EN LA DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	SAN ISIDRO EL ALTO	100%	20/08/2019	01/10/2019	100%	30/09/2019	31/10/2019	3,129,942.34	3,129,942.34	OBRA	1.00	
2019-0101	MANTENIMIENTO VIAL EN CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	19/08/2019	07/10/2019	100%	08/10/2019	13/12/2019	2,789,423.82	2,789,423.82	OBRA	1.00	
2019-0102	MANTENIMIENTO VIAL EN REHABILITACIÓN DE TORRETERAS SOBRE VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUERETARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	25/07/2019	09/01/2020	100%	15/11/2019	29/04/2020	8,950,265.86	8,950,265.86	OBRA	1.00	
2019-0117	MEJORAMIENTO DE CIRCUITO SABINOS TRAMO CALLE LAURELES A PASEO JURICA, JURICA CAMPESTRE.	JURICA CAMPESTRE	100%	06/08/2019	26/11/2019	100%	11/09/2019	20/02/2020	25,295,548.14	25,295,548.14	OBRA	1.00	
2019-0118	MANTENIMIENTO VIAL Y RECONSTRUCCIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO SOBRE LA AV. CAMINO REAL DE CARRETAS EN LA COLONIA MILENIO III	MILENIO III	100%	02/09/2019	20/01/2020	100%	10/12/2019	15/05/2020	36,658,859.79	36,658,859.79	OBRA	1.00	
2019-0103	RECONSTRUCCIÓN DE CALLE ROBERTO CHELLET Y CALLE JIMÉNEZ HASTA CALLE P. ALEJO ALTAMIRANO, COL. EL TEPETATE, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO.	EL TEPETATE	100%	10/09/2019	03/12/2019	100%	15/11/2019	24/01/2020	3,861,436.76	3,861,436.76	OBRA	1.00	
2019-0104	SUSTITUCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO DE CALLE CUAUHTÉMOC, EN EL TRAMO DE LA CALLE VIOLETAS A CARRETERA 57	LAS ROSAS	100%	10/09/2019	20/12/2019	100%	17/12/2019	24/03/2020	2,067,672.63	2,067,672.63	OBRA	1.00	
2019-0116	URBANIZACIÓN DE CALLES DE ACCESO DE LA COMUNIDAD EL TRANSITO A SAN JOSÉ LA TINAJA	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	27/09/2019	20/12/2019	100%	22/11/2019	30/03/2020	4,614,289.43	4,614,289.43	OBRA	1.00	
2019-0127	MODERNIZACIÓN AV. PASEO DE LA REFORMA, LOMAS DEL MARQUES.	LOMAS DEL MARQUES	100%	25/10/2019	13/01/2020	63%	13/12/2019	-	413,305.50	-	OBRA	1.00	
2019-0136	PROYECTO EJECUTIVO PLAZA SANTA CECILIA	CENTRO HISTORICO	100%	27/09/2019	17/01/2020	100%	05/11/2019	15/05/2020	1,484,992.37	1,484,992.37	PROYECTO	1.00	

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE OCTUBRE DEL 2020.

PERIODO: OCTUBRE 2020		DIRECTO 2019											
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN			
MUNICIPIO:		FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2019-0138	CONSTRUCCIÓN DE SECCIÓN DE NICHOS EN PANTEÓN CIMATARIO, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO.	CIMATARIO	100%	04/10/2019	29/11/2019	100%	28/10/2019	12/03/2020	28,372,179.87	28,372,179.87	OBRA	1.00	
2019-0161	COLOCACIÓN DE BARANDAL PERIMETRAL PARA MAQUETA DE BRONCE EN LA ALAMEDA HIDALGO, COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO.	CENTRO HISTORICO	100%	13/11/2019	18/12/2019	100%	18/12/2019	18/12/2019	285,559.15	285,559.15	OBRA	1.00	
2019-0162	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN ANDADOR RÍO BLANCO, DE LA CARRETERA 200 A AV. HÉRCULES, COLONIA HÉRCULES.	CAYETANO RUBIO	100%	09/12/2019	27/02/2020	100%	26/02/2020	30/10/2020	2,930,220.74	2,930,220.74	OBRA	1.00	
2019-0163	BACHEO EMERGENTE EN SUPERFICIES DE CONCRETO ASFÁLTICO CON MEZCLA EN FRÍO APLICADA A PRESIÓN NEUMÁTICA EN DIVERSAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, SEGUNDA ETAPA.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	04/12/2019	27/05/2020	100%	04/02/2020	14/08/2020	21,422,962.04	21,422,962.04	OBRA	1.00	
2019-0164	MTTO VIAL VIALIDADES DEL MPIO FRENTE 12	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	04/12/2019	25/03/2020	100%	24/02/2020	29/05/2020	22,381,755.40	22,381,755.40	OBRA	1.00	
2019-0165	MTTO VIAL VIALIDADES DEL MPIO FRENTE 13	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	04/12/2019	26/02/2020	100%	04/02/2020	13/04/2020	20,602,178.94	20,602,178.94	OBRA	1.00	
2019-0166	MTTO VIAL 5/LATERALES VIALIDAD, ETAPA 2	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	04/12/2019	20/01/2020	100%	31/01/2020	13/03/2020	22,837,590.67	22,837,590.67	OBRA	1.00	
2019-0176	MANTENIMIENTO VIAL EN LA CALLE M. A. BUONAROTI Y CALLE DOLORES DEL RÍO DE CALLE M. A. BUONAROTI A HDA. EL JACAL, COL. HACIENDA SAN MIGUEL, DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	HACIENDA SAN MIGUEL	100%	09/12/2019	06/01/2020	100%	13/02/2020	13/02/2020	1,493,871.62	1,493,871.62	OBRA	1.00	
2019-0178	DREN PLUVIAL SANTA ROSA JAUREGUI, DELEGACION SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	67%	24/03/2020	08/09/2020	45%	12/06/2020	-	26,844,497.94	12,147,520.16	OBRA	1.00	
2019-0179	DREN PLUVIAL SANTA ROSA JAUREGUI, SEGUNDA ETAPA	SANTA ROSA JAUREGUI	67%	01/06/2020	24/08/2020	34%	29/07/2020	-	11,279,871.02	3,832,037.74	OBRA	1.00	
2019-0180	REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS CULTURALES, DEPORTIVOS, CÍVICOS Y CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN PLAZA CÍVICA, EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL # 3 " 1° DE SEPTIEMBRE DE 1982", COL. EL MARQUÉS, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO.	EL MARQUÉS	100%	10/02/2020	27/07/2020	63%	26/03/2020	-	15,839,202.91	10,025,284.94	OBRA	1.00	
2019-0181	REHABILITACIÓN DE VIALIDAD Y SERVICIOS DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE	BARRIO DE LA CRUZ	100%	26/12/2019	17/04/2020	74%	17/03/2020	-	9,148,744.69	6,792,891.72	OBRA	1.00	
2019-0182	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA PIPILA	VICTORIA POPULAR	100%	13/11/2019	08/01/2019	100%	13/02/2020	19/02/2020	227,915.45	227,915.45	OBRA	1.00	
2019-0183	OBRA DE INCORPORACIÓN AL DREN CIMATARIO I, LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO PANORÁMICO, DELEGACION JOSEFA VERGARA.	PANORÁMICO	63%	11/05/2020	03/08/2020	48%	24/07/2020	-	19,957,056.80	9,604,499.87	OBRA	1.00	
2019-0184	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PARQUE VECINAL DE LAS COLONIAS REVOLUCIÓN Y MIGUEL HIDALGO	REVOLUCION	100%	16/12/2019	13/04/2020	100%	29/01/2020	29/05/2020	4,752,864.77	4,752,864.77	OBRA	1.00	
2019-0185	RECONSTRUCCIÓN DE CALLES EN JURICA PUEBLO	JURICA PUEBLO	98%	30/12/2019	04/05/2020	69%	06/04/2020	-	12,897,145.84	8,922,480.04	OBRA	1.00	

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE OCTUBRE DEL 2020.

PERIODO:	OCTUBRE 2020	DIRECTO 2019											
ENTIDAD:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN			
MUNICIPIO:		FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2019-0186	COLECTOR PLUVIAL EN CALLE JARDINEROS DE PLATEROS A DREN PEÑUELAS Y EMPEDRADO CON MORTERO, COL. PEÑUELAS.	PEÑUELAS	100%	16/12/2019	27/03/2020	100%	12/03/2020	30/09/2020	2,985,974.25	2,985,974.25	OBRA	1.00	
2019-0187	EMPEDRADO EN CALLES DE LA COLONIA DESARROLLO SAN PABLO.	DESARROLLO SAN PABLO	100%	30/12/2019	17/04/2020	100%	26/02/2020	29/05/2020	4,111,508.71	4,111,508.71	OBRA	1.00	
2019-0190	INTERCONEXIÓN DE DRENAJE LA GOTERA - LA VERSOUILLA	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	27/11/2019	22/01/2020	100%	04/02/2020	26/03/2020	1,463,816.40	1,463,816.40	OBRA	1.00	
2019-0191	CONSTRUCCIÓN DEL VIADUCTO PONIENTE.	MUNICIPIO DE QUERETARO	99.12%	02/12/2019	30/11/2020	97%	12/02/2020	-	370,701,205.38	357,961,392.34	OBRA	1.00	
2019-0199	MEJORAMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE TORRENTERAS PLUVIALES EN CALLES DE LA COLONIA LAS PLAZAS.	LAS PLAZAS	95%	07/04/2020	28/07/2020	81%	29/05/2020	-	22,553,389.87	18,212,991.52	OBRA	1.00	
2019-0200	REHABILITACIÓN CANCHA, JUEGOS INFANTILES, PISTA, ILUMINACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PARA PERROS, EN PARQUE COLONIA CALESA.	CALESA	100%	09/12/2019	16/04/2020	100%	10/03/2020	01/07/2020	4,115,963.01	4,115,963.01	OBRA	1.00	
2019-0201	REHABILITACIÓN DE CALLES SANTIAGO DE LA MONCLOVA Y SANTIAGO ATITLÁN, DE AV. PASCUAL ALCOZER VEGA HASTA CALLE SANTIAGO APOSTOL.	VILLAS DE SANTIAGO	100%	13/01/2020	23/04/2020	100%	03/03/2020	15/05/2020	2,292,909.36	2,292,909.36	OBRA	1.00	
2019-0202	URBANIZACIÓN DE CALLE GRANATE DE CALLE ARTESANOS A CALLE TURMALINA.	SAN PEDRITO PEÑUELAS	100%	15/01/2020	23/04/2020	100%	20/03/2020	29/05/2020	1,120,897.53	1,120,897.53	OBRA	1.00	
2019-0203	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE COMANDO POLICIAL C4.	DESARROLLO SAN PABLO	99%	13/12/2019	26/06/2020	91%	20/02/2020	-	233,508,974.92	213,328,040.06	OBRA	1.00	
2019-0204	SISTEMA PLUVIAL Y RE INGENIERIA VIAL AVENIDA PIE DE LA CUESTA	MUNICIPIO DE QUERETARO	99.5%	30/12/2019	25/09/2020	96%	03/04/2020	-	263,624,856.20	252,848,026.55	OBRA	1.00	
2019-0206	ESTUDIOS DE TOPOGRAFÍA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	13/01/2020	09/04/2020	100%	14/04/2020	15/05/2020	3,378,863.38	3,378,863.38	ESTUDIO	1.00	
2019-0208	PROYECTO EJECUTIVO PARA EL MERCADO LOMAS DE CASA BLANCA.	JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	100%	04/02/2020	26/05/2020	100%	25/03/2020	-	3,944,023.10	3,944,023.10	PROYECTO	1.00	
2020-0003	ESTUDIO COSTO BENEFICIO DE LA REGENERACIÓN URBANA EN VIALIDAD DE ACCESO A FÁBRICA HÉRCULES	HERCULES	100%	30/03/2020	13/04/2020	100%	29/04/2020	29/04/2020	260,000.64	260,000.64	ESTUDIO	1.00	
2020-0004	REUBICACIÓN DE LA LINEA DE MEDIA TENSIÓN EN CALLE GRANATE ESQ. CON CALLE CORREGIDORA, COL. SAN PEDRO MARTIR.	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	13/05/2020	08/07/2020	44%	31/07/2020	-	180,550.26	78,784.57	OBRA	1.00	
2020-0005	ELABORACIÓN DE PROYECTOS ESTRUCTURALES Y FIRMAS RESPONSIVAS PARA EJECUCIÓN DE OBRAS CONTEMPLADAS EN EL 2020	MUNICIPIO DE QUERETARO	90%	13/04/2020	30/11/2020	0%	-	-	1,738,837.41	-	PROYECTO	1.00	
2020-0032	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD EN COL. 15 DE MAYO	FELIX OSORES SOTOMAYOR	47%	24/08/2020	14/12/2020	6%	30/10/2020	-	6,462,232.02	400,728.60	OBRA	1.00	

AVANCE FISICO FINANCIERO
FECHA:
31 DE OCTUBRE DEL 2020.

PERIODO: OCTUBRE 2020		DIRECTO 2019										
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN			
MUNICIPIO:		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2020-0105	REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y ÁREA DE EJERCITADORES UBICADOS SOBRE CALLE FRANCISCO MÁRQUEZ EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA.	SANTA ROSA JAUREGUI	59%	20/08/2020	10/12/2020	0%	-	-	1,090,507.51	-	OBRA	1.00
2020-0106	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN PREESCOLAR JUAN ESCUTIA	CENTRO HISTORICO	100%	20/08/2020	17/09/2020	0%	-	-	639,831.00	-	OBRA	1.00
2020-0107	PISTA DE ATLETISMO EN LA UTEQ	EPIGMENIO GONZALEZ	60%	24/08/2020	16/11/2020	7%	15/10/2020	-	4,199,784.69	309,884.59	OBRA	1.00
2020-0109	RECONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SAN JAVIER, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO.	CENTRO HISTORICO	82%	20/08/2020	15/10/2020	31%	15/10/2020	-	1,374,353.12	426,924.38	OBRA	1.00
2020-0110	URBANIZACIÓN DE CALLE GRANATE DE CALLE JADEITA A CALLE TURMALINA	EPIGMENIO GONZALEZ	90%	24/08/2020	05/10/2020	29%	15/10/2020	-	2,732,510.28	797,204.39	OBRA	1.00
2020-0111	AMPLIACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO A LO LARGO DEL DREN SANTA ROSA, DESDE LA CALLE EMILIANO ZAPATA HASTA VICENTE GUERRERO, EN COL. EL PEDREGAL	SANTA ROSA JAUREGUI	99%	31/08/2020	26/10/2020	33%	15/10/2020	-	1,156,199.70	382,576.40	OBRA	1.00
2020-0112	PAVIMENTACIÓN A BASE DE EMPEDRAO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO EN CALLE COCINERAS. (ETAPA 1)	EPIGMENIO GONZALEZ	89%	31/08/2020	09/11/2020	40%	30/10/2020	-	3,527,793.68	1,409,688.26	OBRA	1.00
2020-0113	RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE PINO SUÁREZ EN CUERPO NORTE DE 5 DE FEBRERO A CALLE NIÑOS HÉROES	CENTRO HISTORICO	0%	20/08/2020	17/09/2020	0%	-	-	389,235.71	-	OBRA	1.00
2020-0114	REHABILITACIÓN DE BAÑOS Y PASILLOS EN PRIMARIA CUAUHTÉMOC	JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	100%	20/08/2020	01/10/2020	42%	30/10/2020	-	639,975.41	266,777.45	OBRA	1.00
2020-0117	MANTENIMIENTO VIAL EN SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE NOMENCLATURA DE CALLES EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	49%	31/08/2020	26/10/2020	0%	-	-	70,143.20	-	OBRA	1.00
2020-0119	CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA PARA CAMPO DE FÚTBOL SOCCER PARA COLOCACIÓN DE PASTO SINTÉTICO, CON DREN PLUVIAL Y CERCADO PERIMETRAL EN LA PREPA NORTE	EPIGMENIO GONZALEZ	41%	14/09/2020	07/12/2020	0%	-	-	4,817,339.37	-	OBRA	1.00
2020-0120	REHABILITACIÓN DE VIALIDAD DE CALLE HÉRCULES, DE LA FÁBRICA DE HÉRCULES A PAN DE DULCE, DELEGACIÓN VILLA CAYETANO RUBIO.	CAYETANO RUBIO	41%	26/08/2020	16/12/2020	0%	-	-	5,156,496.13	-	OBRA	1.00
2020-0121	CAMPO DE FÚTBOL SOCCER EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	85%	14/09/2020	09/11/2020	0%	-	-	3,105,313.37	-	OBRA	1.00
2020-0126	ESTUDIOS AMBIENTALES EN DISTINTOS SITIOS DE LA CUIDAD DE QUERÉTARO SEGUNDA ETAPA	MUNICIPIO DE QUERETARO	75%	03/09/2020	26/11/2020	57%	30/10/2020	-	912,919.91	521,544.24	OBRA	1.00
2020-0127	INFRAESTRUCTURA AV. SAN RAFAEL, FRENTE ENTRADA PRINCIPAL A CONALEP	FELIX OSORES SOTOMAYOR	53.0%	31/08/2020	21/12/2020	0%	-	-	2,497,309.04	-	OBRA	1.00
2020-0128	IMAGEN URBANA EL TEPE	CENTRO HISTORICO	45.0%	14/09/2020	04/01/2021	0%	-	-	2,146,034.79	-	OBRA	1.00



AVANCE FISICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE OCTUBRE DEL 2020.

PERIODO: OCTUBRE 2020		DIRECTO 2019										
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN			
MUNICIPIO:		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2020-0130	POLIDEPORTIVO SAN PEDRO MÁRTIR	SAN PEDRO MARTIR	57%	13/07/2020	28/12/2020	15%	14/08/2020		48,604,037.73	7,286,115.14	OBRA	1.00
2020-0131	INFRAESTRUCTURA DE FÁBRICA/DEPORTE, HÉRCULES	CAYETANO RUBIO	10%	29/09/2020	13/04/2021	0%	-	-	11,678,420.86	-	OBRA	1.00
2020-0132	CONSTRUCCIÓN DE HOMBROS O PARAPETOS A LO LARGO DEL DREN PLUVIAL SOBRE AV. JOSÉ MA. LOZANO HASTA AV. DE LAS AMÉRICAS, COL. REFORMA AGRARIA.	JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	100%	31/08/2020	16/10/2020	53%	30/10/2020	-	753,250.91	395,802.87	OBRA	1.00
2020-0134	REHABILITACIÓN Y FORESTACIÓN PARQUE Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES UBICADO EN CALZADA DE LAS LÁGRIMAS, ENTRE FUERTE DE GUADALUPE Y FUERTE DE NAVIDAD, EN LA COL. EL VERGEL	EPIGMENIO GONZALEZ	97%	31/08/2020	12/10/2020	0%	-	-	262,818.60	-	OBRA	1.00
2020-0138	URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, DE LA CALLE PRIVADA ALPES, EN LA COLONIA LOMA BONITA.	FELIX OSORES SOTOMAYOR	75%	03/09/2020	29/10/2020	0%	-	-	631,754.87	-	OBRA	1.00
2020-0140	ESTUDIO COSTO BENEFICIO MERCADO LOMAS	JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	100%	10/08/2020	07/09/2020	100%	30/09/2020	30/09/2020	486,257.23	486,257.23	OBRA	1.00
DIRECTO 2019									1,580,092,471.08	1,394,507,766.27		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respecto al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF.

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

 FECHA:
 31 DE OCTUBRE DEL 2020.

PERIODO:	OCTUBRE 2020	DIRECTO 2020										
ENTIDAD:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN			
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2019-0130	REHABILITACIÓN DE VIALIDADES A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON TEPETATE CON HUELLAS DE RODAMIENTO EN LAS CALLES BLAS CHUMACERO, ANTONIO DOMÍNGUEZ Y FERNANDO AMILPA, INCLUYE AMPLIACIÓN DE BANQUETA Y GUARNICIÓN EN UNA ACERA.	MOVIMIENTO OBRERO	100%	24/10/2019	28/01/2020	100%	17/12/2019	15/05/2020	313,265.08	313,265.08	OBRA	1.00
2019-0136	PROYECTO EJECUTIVO PLAZA SANTA CECILIA	CENTRO HISTORICO	100%	27/09/2019	17/01/2020	100%	05/11/2019	15/05/2020	132,739.13	132,739.13	OBRA	1.00
2019-0162	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN ANDADOR RÍO BLANCO, DE LA CARRETERA 200 A AV. HÉRCULES, COLONIA HÉRCULES.	HERCULES	100%	09/12/2019	27/02/2020	80%	26/02/2020	-	731,999.81	584,752.17	OBRA	1.00
2019-0186	COLECTOR PLUVIAL EN CALLE JARDINEROS DE PLATEROS A DREN PEÑUELAS Y EMPEDRADO CON MORTERO, COL. PEÑUELAS.	PEÑUELAS	100%	16/12/2019	27/03/2020	98%	12/03/2020	-	746,000.00	729,179.46	OBRA	1.00
2019-0203	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE COMANDO POLICIAL C4.	DESARROLLO SAN PABLO	99%	13/12/2019	26/06/2020	0%	-	-	40,000,000.00	-	-	-
2020-0001	RENOVACION Y COMPLEMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	90%	24/02/2020	24/08/2020	40%	10/06/2020	-	198,522,533.91	79,680,254.62	OBRA	1.00
2020-0002	CONSTRUCCIÓN DE AULA COCINA EN CAM HELEN KELLER	JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	100%	30/03/2020	22/06/2020	19%	15/07/2020	-	1,683,733.23	317,243.77	OBRA	1.00
2020-0006	TROTAPISTA - PROYECTO	CENTRO HISTORICO	3%	23/10/2020	12/03/2021	0%	-	-	5,499,041.62	-	PROYECTO	1.00
2020-0009	MANTENIMIENTO VIAL CON DIVERSOS TIPOS DE PAVIMENTO EN VIALIDADES Y CICLOVIAS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO. FRENTE 16	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	96%	31/03/2020	23/06/2020	100%	15/05/2020	-	44,903,773.78	44,718,010.72	OBRA	1.00
2020-0013	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES DE HACIENDA LLANO DE LA ROCHERA, 1, 2, 3 Y PRIVADA 2 Y COLECTOR SANITARIO EN CALLE HACIENDA PÍE DE GALLO, EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUELITO	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	07/04/2020	28/07/2020	78%	15/06/2020	-	4,071,135.71	3,173,253.52	OBRA	1.00
2020-0018	MANTENIMIENTO VIAL CON DIVERSOS TIPOS DE PAVIMENTO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 14	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	20/04/2020	04/03/2020	100%	15/06/2020	31/07/2020	22,886,942.31	22,886,942.31	OBRA	1.00
2020-0019	MANTENIMIENTO VIAL CON DIVERSOS TIPOS DE PAVIMENTO EN VIALIDADES Y CICLOVIAS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 15	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	20/04/2020	13/07/2020	92%	10/06/2020	-	24,994,316.13	22,983,274.67	OBRA	1.00
2020-0020	CONSTRUCCIÓN DE EXPLANADA DE LOS NIÑOS HÉROES EN PARQUE ALFAFARES	FELIX OSORES SOTOMAYOR	96%	04/05/2020	27/07/2020	39%	31/07/2020	-	8,568,928.50	3,378,005.96	OBRA	1.00
2020-0021	ESTUDIOS PRELIMINARES PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DEL EJERCICIO 2020 EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	92%	04/05/2020	30/11/2020	23%	15/10/2020	-	1,680,735.01	384,146.44	ESTUDIO	1.00
2020-0022	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE TÊMatico EN LA ALAMEDA NORTE	EPIGMENIO GONZALEZ	94%	07/04/2020	25/08/2020	86%	29/05/2020	-	6,580,349.77	5,689,510.34	OBRA	1.00

AVANCE FISICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE OCTUBRE DEL 2020.

PERIODO:	OCTUBRE 2020	DIRECTO 2020										
ENTIDAD:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN			
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2020-0024	CAMPO DE FUTBOL SOCCER, PISTA DE ATLETISMO Y CAMPO DE BEISBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA DEL TINTERO	EL TINTERO	100%	20/04/2020	13/07/2020	52%	04/06/2020	-	19,999,239.18	10,330,262.12	OBRA	1.00
2020-0025	PROYECTOS HIDRÁULICOS EN EL MUNICIPIO PARA EJECUCIÓN DE OBRAS CONTEMPLADAS EN EL 2020	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	20/05/2020	12/08/2020	100%	15/07/2020	30/09/2020	7,698,957.15	7,698,957.15	OBRA	1.00
2020-0026	MANTENIMIENTO VIAL, RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN EN ACCESO A HACIENDA SANTA ROSA (AMBOS CUERPOS).	HACIENDA SANTA ROSA	95%	20/04/2020	10/08/2020	95%	10/07/2020	-	45,996,078.55	43,717,878.92	OBRA	1.00
2020-0033	INFRAESTRUCTURA INVIERNO Y JIMÉNEZ	EL TEPETATE	75%	04/05/2020	19/10/2020	21%	14/07/2020	-	21,358,739.38	4,418,455.42	OBRA	1.00
2020-0036	CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA, DREN PLUVIAL, CERCADO PERIMETRAL Y PASTO SINTÉTICO EN (3) TRES CANCHAS DE FUTBOL SIETE EN PARQUE ALFALFAES	FUNDADORES	99%	11/05/2020	03/08/2020	30%	14/08/2020	-	10,119,252.18	2,990,407.39	OBRA	1.00
2020-0046	CENTRO DE ADULTO MAYOR DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	LAZARO CARDENAS	75%	08/06/2020	26/10/2020	41%	09/09/2020	-	18,179,241.61	7,489,454.82	OBRA	1.00
2020-0047	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO/CAMELLON CENTRO-SUR	FELIX OSORES SOTOMAYOR	63%	03/08/2020	28/09/2020	0%	-	-	14,219,554.29		OBRA	1.00
2020-0056	URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO EMPACADO EN TEPETATE Y HUELLAS DE RODAMIENTO DE EMPEDRADO EN MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LAS CALLES: LAGO DE XOCHIMILCO, LAGO DE PÁZCUARO, LAGO DE CUITZEO, LAGO DE GUADALUPE, LAGO DE ZUMPANGO Y LAGO DE TLÁHUAC	EPIGMENIO GONZALEZ	94%	15/07/2020	23/09/2020	10%	30/10/2020	-	4,490,974.32	434,097.13	OBRA	1.00
2020-0061	URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA, DE CARRETERA A SAN MIGUEL DE ALLENDE HASTA MORELOS	BUENAVISTA	100%	27/07/2020	05/10/2020	63%	30/09/2020	-	3,198,808.62	2,017,288.04	OBRA	1.00
2020-0063	MANTENIMIENTO VIAL CON DIVERSOS TIPOS DE PAVIMENTO EN VIALIDADES Y CICLOVIAS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 17	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	90%	26/06/2020	13/11/2020	53%	15/09/2020	-	45,800,649.33	24,361,028.98	OBRA	1.00
2020-0104	REHABILITACIÓN EN EL MERCADO DE LA CRUZ	BARRIO DE LA CRUZ	70%	15/07/2020	02/12/2020	4%	28/08/2020	-	16,179,341.57	609,156.68	OBRA	1.00
2020-0108	RECTIFICACIÓN DE DREN COLINAS DEL CIMATARIO EN SU CRUCE CON CALLE CERRO BLANCO	COLINAS DEL CIMATARIO	100%	13/07/2020	05/10/2020	79%	11/09/2020	-	944,186.87	746,492.53	OBRA	1.00
2020-0115	MANTENIMIENTO VIAL Y RECONSTRUCCIÓN DE CALLES, EN LAS INMEDIACIONES DEL NUEVO HOSPITAL GENERAL	JARDINES DE LA HACIENDA	65%	26/06/2020	16/10/2020	40%	14/08/2020	-	40,594,382.43	16,107,085.59	OBRA	1.00
2020-0116	MANTENIMIENTO VIAL Y RECONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, ETAPA 2.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	35%	15/07/2020	02/12/2020	6%	15/10/2020	-	11,697,949.07	703,901.99	OBRA	1.00
2020-0117	MANTENIMIENTO VIAL EN SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE NOMENCLATURA DE CALLES EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	49%	31/08/2020	26/10/2020	0%	-	-	211,991.73		OBRA	1.00
2020-0118	URBANIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE LA CALLE PINO SUÁREZ	CENTRO HISTORICO	49%	26/06/2020	16/10/2020	36%	28/08/2020	-	42,508,446.29	15,458,290.66	OBRA	1.00

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE OCTUBRE DEL 2020.

PERIODO:	OCTUBRE 2020	DIRECTO 2020										
ENTIDAD:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN			
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2020-0121	CAMPO DE FUTBOL SOCCER EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	85%	14/09/2020	09/11/2020	0%	-	-	2,525,665.41		OBRA	1.00
2020-0122	REHABILITACIÓN DE PUENTE PALOMAS	CAYETANO RUBIO	39%	14/09/2020	04/01/2021	0%	-	-	2,517,044.86		OBRA	1.00
2020-0123	MANTENIMIENTO VIAL A BASE DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLES DE LA COLONIA MISIÓN BUCARELI SUR	MISIÓN BUCARELI SUR	100%	31/08/2020	28/09/2020	84%	15/10/2020	-	2,394,014.04	2,001,056.76	OBRA	1.00
2020-0124	RECONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA CARRETAS, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	68%	31/08/2020	26/10/2020	37%	29/10/2020	-	1,461,112.31	538,204.51	OBRA	1.00
2020-0128	IMAGEN URBANA EL TEPE	CENTRO HISTORICO	45%	14/09/2020	04/01/2021	0%	-	-	2,155,493.66		OBRA	1.00
2020-0131	INFRAESTRUCTURA DE FÁBRICA/DEPORTE, HÉRCULES	CAYETANO RUBIO	10%	29/09/2020	13/04/2021	0%	-	-	30,706,842.75	-	OBRA	1.00
2020-0134	REHABILITACIÓN Y FORESTACIÓN PARQUE Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES UBICADO EN CALZADA DE LAS LÁGRIMAS, ENTRE FUERTE DE GUADALUPE Y FUERTE DE NAVIDAD, EN LA COL. EL VERGEL	EPIGMENIO GONZALEZ	97%	31/08/2020	12/10/2020	34%	15/10/2020	-	920,596.17	316,093.31	OBRA	1.00
2020-0136	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA PARA LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN EL TALUD DEL CAMELLÓN UBICADO SOBRE AV. PASEO DE LAS PEÑAS, ENTRE AV. DE LAS FUENTES Y AV. DE LA CASCADA EN LA COL. SATÉLITE.	FELIX OSORES SOTOMAYOR	1%	31/08/2020	12/10/2020	0%	-	-	920,345.17		OBRA	1.00
2020-0137	CONSTRUCCIÓN DE TORRENTERA FRENTE A PARQUE UBICADO EN SERAPIO RENDÓN, COL. REFORMA AGRARIA Y CONEXIÓN AL DREN.	JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	41%	14/09/2020	07/12/2020	26%	15/10/2020	-	2,635,996.61	683,452.36	OBRA	1.00
2020-0141	SUPERVISIÓN EXTERNA POLIDEPORTIVO SAN PEDRO MÁRTIR	FELIX OSORES SOTOMAYOR	29%	13/08/2020	25/02/2021	0%	-	-	1,700,000.04		OBRA	1.00
2020-0142	MEJORAMIENTO, REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS Y PLANTILLA DEL DREN PEÑUELAS	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	03/09/2020	15/10/2020	62%	30/09/2020	-	1,759,348.23	1,089,487.02	OBRA	1.00
2020-0143	CONFORMACIÓN DE HOMBROS Y TALUD EN DREN EL ARENAL	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	03/09/2020	01/10/2020	0%	-	-	1,792,950.98		OBRA	1.00
2020-0145	RECONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD E INFRAESTRUCTURA PLUVIAL DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN TLACOTE EL BAJO	FELIPE CARRILLO PUERTO	0%	-	-	0%	-	-	58,499,998.21		OBRA	1.00
2020-0149	INFRAESTRUCTURA PLUVIAL, MEJORAMIENTO DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y RECONSTRUCCIÓN DE CALLES DE LA COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO ETAPA 1	FELIPE CARRILLO PUERTO	0%	-	-	0%	-	-	40,000,000.00		OBRA	1.00
2020-0155	CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO, PLAZA Y REHABILITACIÓN DE MERCADO LOMAS DE CASA BLANCA	JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	0%	-	-	0%	-	-	129,386,411.68		OBRA	1.00
2020-0168	REHABILITACIÓN DE UNIDADES DEPORTIVAS (1A. ETAPA)	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	0%	-	-	0%	-	-	29,999,959.73		OBRA	1.00
2020-0175	MANTENIMIENTO VIAL EN VIALIDADES DE LA ZONA PONIENTE DEL MUNICIPIO, DELEGACIONES FÉLIX OSORES SOTOMAYOR Y FELIPE CARRILLO PUERTO.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	0%	-	-	0%	-	-	69,598,207.65		OBRA	1.00

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE OCTUBRE DEL 2020.

PERIODO:		DIRECTO 2020											
ENTIDAD:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN			
MUNICIPIO:		FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total		Unidad de Medida	Aprobadas
2020-0182	ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO Y CONSERVACIÓN DE LA ZONA DE MONUMENTOS HISTÓRICOS DE QUERÉTARO	CENTRO HISTORICO	0%	-	-	0%	-	-	999,999.85			OBRA	1.00
2020-0183	CONSERVACIÓN DE EXTERIOR E INTERIOR, REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EXTERIOR DE LA CAPILLA DEL ESPÍRITU SANTO (ZMHQ) DELEGACIÓN MUNICIPAL DEL CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	0%	-	-	0%	-	-	436,357.32			OBRA	1.00
DIRECTO 2020									1,044,923,631.23	326,681,629.57			

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respectivo al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF.

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:

31 DE OCTUBRE DEL 2020.

PERIODO:	APOYO A LAS CIUDADES MEXICANAS PATRIMONIO MUNDIAL 2020											
ENTIDAD:	AVANCE FÍSICO FINANCIERO											
MUNICIPIO:	INVERSIÓN											
	FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2020-0182	ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO Y CONSERVACIÓN DE LA ZONA DE MONUMENTOS HISTÓRICOS DE QUERÉTARO	CENTRO HISTORICO	0%	-	-	0%	-	-	1,000,000.00		OBRA	1.00
2020-0183	CONSERVACIÓN DE EXTERIOR E INTERIOR, REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EXTERIOR DE LA CAPILLA DEL ESPÍRITU SANTO (ZMHQ) DELEGACIÓN MUNICIPAL DEL CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	0%	-	-	0%	-	-	1,018,167.09		OBRA	1.00
APOYO A LAS CIUDADES MEXICANAS PATRIMONIO MUNDIAL 2020									2,018,167.09	2,018,167.09		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respecto al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF.

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:

31 DE OCTUBRE DEL 2020.

PERIODO:	OCTUBRE 2020	RECURSO PARTICIPACIONES FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS CAPITAL											
ENTIDAD:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN					
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2020-0158	MANTENIMIENTO VIAL A BASE DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN VIALIDADES Y CICLOVÍAS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 18.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	0%	-	-	0%	-	-	24,585,541.86		OBRA	1.00	
RECURSO PARTICIPACIONES FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS CAPITAL									24,585,541.86	24,585,541.86			

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respectivo al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF.

AVANCE FISICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE OCTUBRE DEL 2020

PERIODO:	OCTUBRE 2020	GEQ 2020										
ENTIDAD:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN			
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2020-0176	MANTENIMIENTO VIAL EN DIVERSAS CALLES DE LA DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	JARDINES DE LA HACIENDA	0%	-	-	0%	-	-	7,999,968.97		OBRA	1.00
GEQ 2020									7,999,968.97			

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respecto al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF.

FECHA:
31 DE OCTUBRE DEL 2021

PERIODO: OCTUBRE 2020			GEQ FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2020									
ENTIDAD: QUERÉTARO			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN			
MUNICIPIO: QUERÉTARO			FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2020-0175	MANTENIMIENTO VIAL EN VIALIDADES DE LA ZONA PONIENTE DEL MUNICIPIO, DELEGACIONES FÉLIX OSORES SOTOMAYOR Y FELIPE CARRILLO PUERTO.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	0%	-	-	0%	-	-	58,000,000.00		OBRA	1.00
GEQ FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2020									58,000,000.00			

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respecto al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF.

FECHA:
31 DE OCTUBRE DEL 2020

PERIODO:	OCTUBRE 2020	FORTASEG FEDERAL 2020											
ENTIDAD:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN			
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2020-0135	SUBCOMANDANCIA SUR	JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	38%	22/07/2020	09/12/2020	9%	18/09/2020	-	10,783,531.70	990,887.10	OBRA	1.00	
FORTASEG FEDERAL 2020									10,783,531.70	990,887.10			

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respecto al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF.



AVANCE FISICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE OCTUBRE DEL 2020

PERIODO: OCTUBRE 2020		HABITAT MUNICIPAL										
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN				
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2016-0168	MEJORAMIENTO DE LA FISIONOMÍA URBANA DEL ANDADOR DE ACCESO PRINCIPAL A LA ALAMEDA HIDALGO PRIMERA ETAPA, COLONIA CENTRO	CENTRO HISTORICO	100%	02/09/2016	16/12/2016	0%	05/10/2016		1,753,906.61		OBRA	1.00
HABITAT MUNICIPAL									1,753,906.61			

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respecto al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF.