



ESTADO DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

FECHA:
30 DE ABRIL 2018

PERIODO:	ABRIL 2018												
ENTIDAD:	QUERÉTARO												
MUNICIPIO:	QUERÉTARO												
		AVANCE FISICO FINANCIERO								INVERSIÓN			
		FISICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2016-0167	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL EN LA DELEGACIÓN EPIGMEIO GONZÁLEZ FLORES	EPIGMEIO GONZALEZ	100%	14/09/2016	31/01/2018	100%	01/12/2017	02/03/2018	630,351.98	630,351.98	OBRA	1.00	
2017-0255	CONSTRUCCIÓN DE LA PROLONGACIÓN DE AV. DE LA LUZ, 2A ETAPA, DE AV. LADERA DE LAS ROSAS A LIBRAMIENTO SUR-PONIENTE. PROYECTO INTEGRAL	MUNICIPIO DE QUERETARO	87%	21/11/2017	24/02/2018	0%	-	-	97,300,000.00	-	OBRA	1.00	
2017-0291	TERMINACIÓN DE LA MODERNIZACIÓN DE PASEO SANTIAGO, DE AV. 5 DE MARZO A COLONIA SANTA MARÍA MAGDALENA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO.	SANTA MARIA MAGDALENA	62%	04/12/2017	20/03/2018	51%	23/02/2018	-	109,760,000.00	56,345,841.65	OBRA	1.00	
2018-0001	RECONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTÉTICO, DE LA UTEQ	UNIDAD NACIONAL	90%	15/01/2018	09/04/2018	0%	-	-	9,389,724.02	-	OBRA	1.00	
2018-0002	INTERVENCIÓN ALAMEDA HIDALGO, CUADRANTE UNO, COL. CENTRO, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	82%	15/01/2018	26/03/2018	0%	-	-	5,648,497.36	-	OBRA	1.00	
2018-0003	INTERVENCIÓN ALAMEDA HIDALGO, CUADRANTE DOS, COL. CENTRO, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	95%	15/01/2018	26/03/2018	15%	21/03/2018	-	5,765,043.93	859,959.88	OBRA	1.00	
2018-0004	INTERVENCIÓN ALAMEDA HIDALGO, CUADRANTE TRES, COL. CENTRO, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	93%	15/01/2018	26/03/2018	10%	20/04/2018	-	7,339,837.95	758,669.87	OBRA	1.00	
2018-0005	INTERVENCIÓN ALAMEDA HIDALGO, CUADRANTE CUATRO, COL. CENTRO, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	71%	15/01/2018	26/03/2018	19%	06/04/2018	-	5,974,478.43	1,135,614.51	OBRA	1.00	
2018-0006	INTERVENCIÓN ALAMEDA HIDALGO, ACCESO CENTRAL Y EJE NORTE, COL. CENTRO, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	92%	15/01/2018	26/03/2018	11%	13/04/2018	-	12,952,848.49	1,390,939.64	OBRA	1.00	
2018-0007	INTERVENCIÓN ALAMEDA HIDALGO, ACCESO CENTRAL Y EJE SUR, COL. CENTRO, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	92%	15/01/2018	26/03/2018	7%	13/04/2018	-	14,953,882.54	1,065,343.10	OBRA	1.00	
2018-0008	DESAZOLVE Y LIMPIEZA DEL DREN EL ARENAL, TRAMO DE JURICA PUEBLO	JURICA PUEBLO	100%	06/02/2018	06/03/2018	100%	06/04/2018	06/04/2018	643,585.98	643,585.98	OBRA	1.00	
2018-0009	DESAZOLVE Y LIMPIEZA DEL DREN EL ARENAL, TRAMO DE LEYES DE REFORMA	LEYES DE REFORMA	100%	06/02/2018	06/03/2018	100%	27/04/2018	27/04/2018	472,910.67	472,910.67	OBRA	1.00	
2018-0010	RENOVACIÓN DE PARADAS DE AUTOBUS DE ALTA DENSIDAD EN LA ZONA ORIENTE DE LA CIUDAD DE QUERÉTARO.	SANTIAGO DE QUERÉTARO	7%	15/01/2018	09/04/2018	0%	-	-	9,241,379.20	-	OBRA	1.00	
2018-0011	RENOVACIÓN DE PARADAS DE AUTOBUS DE ALTA DENSIDAD EN LA ZONA PONIENTE DE LA CIUDAD DE QUERÉTARO.	SANTIAGO DE QUERÉTARO	19%	15/01/2018	09/04/2018	0%	-	-	24,258,620.40	-	OBRA	1.00	
2018-0012	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA Y CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL MERCADO DE LA CRUZ, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO.	CENTRO HISTORICO	66%	15/01/2018	09/04/2018	0%	-	-	21,915,244.00	-	OBRA	1.00	
2018-0013	CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE ACCESO A ZONA INDUSTRIAL EN CARRETERA A TLACOTE	TLACOTE EL BAJO	89%	15/01/2018	09/04/2018	80%	20/04/2018	-	19,596,012.84	15,676,810.26	OBRA	1.00	
2018-0014	DESAZOLVE Y LIMPIEZA DEL DREN EL ARENAL, TRAMO DE JARDINES DE JURICA.	JARDINES DE JURICA	100%	12/02/2018	23/02/2018	0%	-	-	635,619.00	-	OBRA	1.00	
2018-0015	MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL DREN EL ARENAL ZONA PUENTE JURICA PUEBLO - EL NABO	EL NABO	0%	-	-	0%	-	-	10,000,000.00	-	OBRA	1.00	
2018-0016	MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL DREN EL ARENAL ZONA PUENTE CONEXIAL PIRINEOS	FELIX OSORES SOTO MAYOR	42%	07/03/2018	11/07/2018	7%	27/04/2018	-	9,821,678.71	673,989.17	OBRA	1.00	
2018-0017	MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL DREN EL ARENAL, TRAMO 1	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	42%	07/03/2018	11/07/2018	0%	-	-	15,275,930.69	-	OBRA	1.00	
2018-0018	MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL DREN EL ARENAL, TRAMO 2	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	28%	07/03/2018	11/07/2018	0%	-	-	15,370,508.42	-	OBRA	1.00	
2018-0019	MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL DREN EL ARENAL, TRAMO 3	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	28%	08/02/2018	14/06/2018	0%	-	-	15,219,871.92	-	OBRA	1.00	
2018-0020	MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL DREN EL ARENAL, TRAMO 4	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	32%	07/03/2018	11/07/2018	0%	-	-	15,550,090.35	-	OBRA	1.00	
2018-0021	MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL DREN EL ARENAL, TRAMO 5	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	36%	07/03/2018	11/07/2018	0%	-	-	15,448,923.96	-	OBRA	1.00	
2018-0056	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA APLICACIÓN DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, QUE CONSTA DE LINEAS DIVISORIAS DE CARRILES, PASOS PEATONALES Y LINEAS DE STOP.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	70%	20/03/2018	15/05/2018	0%	-	-	3,839,413.31	-	OBRA	1.00	
2018-0060	EDIFICACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE PATIO DE ENCIERRO PARA UNIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR	EPIGMEIO GONZALEZ	0%	-	-	0%	-	-	4,299,999.99	-	OBRA	1.00	
2018-0072	EXTENSIÓN DE BODEGA EXISTENTE EN CENTRO DE DÍA NANXU (65 MTS2 Y 5 MTS E ALTURA)	EL PARQUE	0%	-	-	0%	-	-	950,725.95	-	OBRA	1.00	

ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA:
30 DE ABRIL 2018*

PERIODO:	ABRIL 2018												
ENTIDAD:	QUERÉTARO												
MUNICIPIO:	QUERÉTARO												
		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN					
		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2018-0081	CONEXIÓN AL COLECTOR MUNICIPAL DEL DRENAJE DEL AULA COCINA UBICADA EN EL PREESCOLAR FERNANDO LOYOLA EN LA COMUNIDAD DE PINTILLO.	PINTILLO	0%	27/04/2018	20/07/2018	0%	-	-	54,898.60	-	OBRA	1.00	
2018-0084	RECONSTRUCCIÓN DE BARDAS EN VARIAS CALLES DE FRACCIONAMIENTO JURICA Y JURICA PUEBLO DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR.	FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	0%	-	-	0%	-	-	275,035.04	-	OBRA	1.00	
2018-0085	PERFORACIÓN DE BARRENOS EXPLORATORIOS Y REALIZACIÓN DE PRUEBAS LUGEON PARA DETERMINAR EL GRADO DE PERMEABILIDAD DE LA ROCA EN LA ZONA DE LA PRESA EL SALTO.	SANTA ROSA JAUREGUI	0%	-	-	0%	-	-	631,968.00	-	OBRA	1.00	
2018-0087	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REPARACIÓN DE DAÑOS EN ACCESO A SAN MIGUELITO	SAN MIGUELITO	0%	-	-	0%	-	-	699,740.15	-	OBRA	1.00	
2018-0093	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE COLECTOR PLUVIAL EN AV. PEÑAFLO, AV. PIRINEOS Y DESCARGA EN DREN EL ARENAL, COLONIA LAS PEÑAS, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR.	LAS PEÑAS	0%	-	-	0%	-	-	282,013.98	-	OBRA	1.00	
2018-0101	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN CALLE HACIENDA AJUCHITLAN, COLONIA JARDINES DE LA HACIENDA.	JARDINES DE JURICA	0%	-	-	0%	-	-	228,001.33	-	OBRA	1.00	
DIRECTO 2018								454,426,837.19		79,654,016.71			



QUERÉTARO
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO



QUERÉTARO
CIUDAD DE TODOS

FECHA:
30 de ABRIL 2018

PERIODO:	ABRIL 2018											
ENTIDAD:	QUERÉTARO											
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN		
		FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2016-0181	IMAGEN URBANA, CALLE FRANCISCO I. MADERO TRAMO GUERRERO A OCAMPO, COLONIA CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	100%	18/10/2016	10/01/2017	100%	11/11/2016	31/12/2016	1,654,607.61	1,654,607.61	OBRA	1.00
2016-0206	REVITALIZACION INTEGRAL DEL ESPACIO EXTERIOR DE LA ALAMEDA HIDALGO, DEL TRAMO CALLE CORREGIDORA A CALLE PASTEUR, COLONIA CENTRO, DELEGACION CENTRO HISTORICO	CENTRO HISTORICO	100%	08/11/2016	13/12/2016	100%	11/11/2016	31/12/2016	1,954,343.28	1,954,343.28	OBRA	1.00
INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT CENTRO HISTORICO FEDERAL 2016									3,608,950.89	3,608,950.89		



QUERÉTARO
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA:
30 DE ABRIL 2018



PERIODO:	ABRIL 2018												
ENTIDAD:	QUERÉTARO												
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN			
		FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2018-0025	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, PIE DE GALLO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	PIE DE GALLO	0%	15/01/2018	23/04/2018	0%	-	-	8,905,665.10	-	OBRA	1.00	
2018-0026	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO, PIE DE GALLO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	PIE DE GALLO	47%	15/01/2018	07/05/2018	0%	-	-	8,922,760.68	-	OBRA	1.00	
2018-0027	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, PIE DE GALLO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	PIE DE GALLO	10%	19/02/2018	28/05/2018	0%	-	-	13,874,968.94	-	OBRA	1.00	
2018-0028	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PIE DE GALLO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	PIE DE GALLO	0%	02/03/2018	27/07/2018	0%	-	-	15,591,894.82	-	OBRA	1.00	
2018-0030	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, COLINAS DE SANTA CRUZ II SECCIÓN, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	COLINAS DE SANTA CRUZ II	46%	15/01/2018	23/04/2018	0%	-	-	10,314,006.89	-	OBRA	1.00	
2018-0031	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, COLINAS DE SANTA CRUZ II SECCIÓN, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	COLINAS DE SANTA CRUZ II	79%	15/01/2018	07/05/2018	0%	-	-	16,478,856.67	-	OBRA	1.00	
2018-0032	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO, COLINAS DE SANTA CRUZ II SECCIÓN, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	COLINAS DE SANTA CRUZ II	94%	15/01/2018	26/03/2018	0%	-	-	4,220,659.54	-	OBRA	1.00	
FISM 2018										70,308,612.64			



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO



FECHA:
30 DE ABRIL 2018

PERIODO:	ABRIL 2018												
ENTIDAD:	QUERÉTARO												
MUNICIPIO:	QUERÉTARO												
		AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN			
		FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2016-0167	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL EN LA DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	EPIGMEÑO GONZALEZ	100%	14/09/2016	31/01/2018	100%	01/12/2017	02/03/2018	5,103,187.84	5,103,187.84	OBRA	1.00	
2016-0209	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL EN LA DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	11/11/2016	23/06/2017	100%	29/12/2017	29/12/2017	2,050,133.02	2,050,133.02	OBRA	1.00	
2017-0005	PARQUE ARTE URBANO COLONIA EL SOL, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO.	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	16/03/2017	08/06/2017	0%	-	-	100,000.00	-	OBRA	1.00	
2017-0010	COLECTOR PLUVIAL EN AV. PEÑAFLO, AV. PIRINEOS Y DESCARGA EN DREN EL ARENAL, COLONIA LAS PEÑAS, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	03/03/2017	23/06/2017	0%	-	-	1,000,000.00	-	OBRA	1.00	
2017-0014	OPERACIÓN COMPLEMENTARIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ BUENAVISTA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SAN JOSE BUENA VISTA	100%	17/03/2017	17/08/2017	100%	29/06/2017	14/09/2017	298,410.00	298,410.00	OBRA	1.00	
2017-0015	CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, EN ESCUELA DE BACHILLERES PLANTEL BICENTENARIO, SANTA ROSA JAUREGUI, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI.	SANTA ROSA JAUREGI	100%	18/04/2017	11/07/2017	100%	19/06/2017	19/12/2017	1,103,936.44	1,103,936.44	OBRA	1.00	
2017-0021	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DÍA, SAN JOSÉ EL ALTO, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ	EPIGMEÑO GONZALEZ	100%	24/02/2017	14/07/2017	100%	18/04/2017	22/12/2017	16,606,087.73	16,606,087.73	OBRA	1.00	
2017-0022	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO, DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA PREPA SUR, COLONIA PRADOS DEL MIRADOR, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	100%	05/04/2017	31/05/2017	100%	20/04/2017	25/08/2017	1,448,437.94	1,448,437.94	OBRA	1.00	
2017-0028	URBANIZACIÓN DE LA CALLE JARDÍN DE LA BENDICIÓN ENTRE CALLE SAN LUCAS Y CALLE MELCHOR OCAMPO, COLONIA COLINAS DE SANTA CRUZ II SECCIÓN, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR.	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	18/04/2017	27/06/2017	100%	28/08/2017	06/12/2017	190,465.55	190,465.55	HABITANTES	METRO LINEAL	
2017-0034	DESAZOLVE DEL BORDO ARGENTINA	JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	100%	14/03/2017	06/06/2017	100%	20/04/2017	30/05/2017	3,418,683.42	3,418,683.42	OBRA	1.00	
2017-0035	DESAZOLVE DEL BORDO BELLAVISTA	JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	100%	02/03/2017	18/03/2017	100%	06/04/2017	25/05/2017	1,244,068.03	1,244,068.03	OBRA	1.00	
2017-0036	DESAZOLVE DEL BORDO AZTECA	EPIGMEÑO GONZALEZ	100%	14/03/2017	09/05/2017	100%	20/04/2017	29/06/2017	4,916,924.58	4,916,924.58	OBRA	1.00	
2017-0037	DESAZOLVE DEL BORDO EL SALITRE	SANTA ROSA JAUREGI	100%	14/03/2017	23/05/2017	100%	06/04/2017	12/06/2017	4,956,718.09	4,956,718.09	OBRA	1.00	
2017-0039	BACHEO EMERGENTE EN DIVERSAS VIALIDADES DE LAS DELEGACIONES DE MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 1	MUNICIPIO DE QUÉRÉTARO	100%	10/04/2017	30/11/2017	0%	-	-	622,235.67	-	OBRA	1.00	
2017-0040	BACHEO EMERGENTE EN DIVERSAS VIALIDADES DE LAS DELEGACIONES DE MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 2	MUNICIPIO DE QUÉRÉTARO	100%	10/04/2017	30/11/2017	100%	16/06/2017	15/12/2017	617,792.24	617,792.24	OBRA	1.00	
2017-0041	BACHEO EMERGENTE EN DIVERSAS VIALIDADES DE LAS DELEGACIONES DE MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 3	MUNICIPIO DE QUÉRÉTARO	100%	25/04/2017	30/11/2017	100%	16/11/2017	11/12/2017	623,880.91	623,880.91	OBRA	1.00	
2017-0042	BACHEO EMERGENTE EN DIVERSAS VIALIDADES DE LAS DELEGACIONES DE MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 4	MUNICIPIO DE QUÉRÉTARO	100%	26/04/2017	30/11/2017	100%	13/12/2017	22/02/2018	625,660.80	625,660.80	OBRA	1.00	
2017-0043	BACHEO EMERGENTE EN DIVERSAS VIALIDADES DE LAS DELEGACIONES DE MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 5	MUNICIPIO DE QUÉRÉTARO	100%	10/04/2017	30/11/2017	0%	-	-	625,455.74	-	OBRA	1.00	
2017-0044	BACHEO EMERGENTE EN DIVERSAS VIALIDADES DE LAS DELEGACIONES DE MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 6	MUNICIPIO DE QUÉRÉTARO	100%	25/04/2017	30/11/2017	100%	06/12/2017	06/12/2017	624,779.47	624,779.47	OBRA	1.00	
2017-0045	BACHEO EMERGENTE EN DIVERSAS VIALIDADES DE LAS DELEGACIONES DE MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 7	MUNICIPIO DE QUÉRÉTARO	100%	26/04/2017	30/11/2017	100%	19/05/2017	14/03/2018	625,389.99	625,389.99	OBRA	1.00	
2017-0047	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INFRACCIONES MUNICIPALES POR ALCOHOLIMETRÍA, COLONIA DESARROLLO SAN PABLO	DESARROLLO SAN PABLO	100%	31/03/2017	10/11/2017	100%	27/06/2017	11/04/2018	10,160,298.72	10,160,298.72	OBRA	1.00	
2017-0052	INFORME PREVENTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL (IPIA), PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL EN LA DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ.	EPIGMEÑO GONZALEZ	100%	07/04/17	12/01/2018	100%	11/08/2017	11/08/2017	58,096.98	58,096.98	OBRA	1.00	
2017-0053	INFORME PREVENTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL (IPIA), PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL EN LA DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO.	CARRILLO PUERTO	100%	14/08/2017	14/08/2017	100%	14/08/2017	14/08/2017	58,096.98	58,096.98	OBRA	1.00	
2017-0054	MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (MIA), PARA LA AMPLIACIÓN DE LA ALCANTARILLA ACEQUIA BLANCA, LOCALIDAD DE JURQUILLA.	JURQUILLA	100%	14/08/2017	14/08/2017	100%	14/08/2017	14/08/2017	77,539.74	77,539.74	OBRA	1.00	
2017-0055	MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (MIA), PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL SOBRE DREN EL ARENAL, EN LA COMUNIDAD DE JURICA PUEBLO, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR.	JURICA PUEBLO	100%	14/08/2017	14/08/2017	100%	14/08/2017	14/08/2017	77,539.74	77,539.74	OBRA	1.00	
2017-0057	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD MULTIFUNCIONAL TIPO IV EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE QUERÉTARO.	JARDINES DE SANTIAGO	100%	07/04/17	12/01/2018	100%	26/10/2017	14/02/2018	718,172.57	718,172.57	OBRA	1.00	



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO



FECHA:
30 DE ABRIL 2018

PERIODO:	ABRIL 2018												
ENTIDAD:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN			
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2017-0060	REPARACIÓN DE PLANTILLA EN DREN PEÑUELAS, EN TRAMO CASI ESQUINA CON CALLE JARDINEROS; REPARACIÓN DE TALUD, PLANTILLA Y BANQUETA EN DREN PEÑUELAS, TRAMO ENTRE PRIVADA 1 Y PRIVADA DOS DE CALLE OBREROS; Y REPARACION DE TALUD EN DREN PEÑUELAS TRAMO ENTRE CALLES VIRTUD Y VALOR, FRACC. PEÑUELAS Y DEL PARQUE, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ.	PEÑUELAS	100%	04/04/2017	25/04/2017	100%	26/06/2017	26/06/2017	160,729.03	160,729.03	OBRA	1.00	
2017-0062	REPARACIÓN DE TALUD DE DREN EPIGMEÑO GONZÁLEZ, ENTRE CALLES ZOOLOGÍA Y FONOLOGÍA, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO.	CENTRO HISTORICO	100%	19/04/2017	17/05/2017	100%	12/07/2017	12/07/2017	125,919.77	125,919.77	OBRA	1.00	
2017-0063	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REHABILITACIÓN DE LA BARRA PERIMETRAL NORTE EN ZONA DEPORTIVA DEL PARQUE BICENTENARIO, LOCALIDAD SANTA ROSA JAUREGUL	SANTA ROSA JAUREGI	100%	04/04/2017	10/04/2017	100%	29/06/2017	29/06/2017	118,192.08	118,192.08	OBRA	1.00	
2017-0064	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TORIBIO ROMO, COL. PUERTAS DEL CIELO.	PUERTAS DEL CIELO	100%	04/04/2017	10/04/2017	100%	29/06/2017	29/06/2017	51,000.08	51,000.08	OBRA	1.00	
2017-0066	PAQUETE DE REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS, COLONIAS LAS PEÑAS, LA ERA, EL CERRITO, LA TRINIDAD Y LINDAVISTA, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO.	CENTRO HISTORICO	100%	04/04/2017	07/04/2017	100%	30/05/2017	30/05/2017	573,531.97	573,531.97	OBRA	1.00	
2017-0070	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL DREN PEÑUELAS, EN LA CALLE ALBAÑILES, COLONIA PEÑUELAS.	PEÑUELAS	100%	20/04/2017	26/04/2017	100%	06/08/2017	06/08/2017	124,553.03	124,553.03	OBRA	1.00	
2017-0071	RECONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN EN VIALIDADES DE DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO FRENTE 1.	SANTIAGO DE QUERETARO	100%	20/04/2017	30/11/2017	100%	16/06/2017	28/12/2017	22,106,515.49	22,106,515.49	OBRA	1.00	
2017-0072	RECONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN EN VIALIDADES DE DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO FRENTE 2.	SANTIAGO DE QUERETARO	100%	20/04/2017	30/11/2017	100%	04/07/2017	19/12/2017	22,978,701.92	22,978,701.92	OBRA	1.00	
2017-0075	ESTUDIO DE INGENIERÍA GEOTÉCNICA Y GEOFÍSICA INTEGRALES PARA DETERMINAR LA ESTABILIDAD DE LA ESTRUCTURA DE LA PRESA EL SALTO, SANTA ROSA JAUREGUL.	SANTA ROSA JAUREGI	0%	19/06/2017	11/09/2017	0%	-	-	440,800.00	-	ESTUDIO	1.00	
2017-0076	ESTUDIO Y DISEÑO DE MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN SANTA ROSA JAUREGUL.	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	14/04/2017	10/09/2017	100%	29/09/2017	11/12/2017	4,700,000.00	4,700,000.00	ESTUDIO	1.00	
2017-0077	REHABILITACIÓN DEL PARQUE JARDINES DE LA HACIENDA.	JARDINES DE LA HACIENDA	100%	24/05/2017	16/05/2017	100%	05/12/2017	19/12/2017	3,322,302.37	3,322,302.37	OBRA	1.00	
2017-0078	REHABILITACIÓN DEL PARQUE COLONIA CARRETAS.	CARRETAS	100%	24/05/2017	16/08/2017	100%	16/10/2017	27/04/2018	6,835,726.65	6,835,726.65	OBRA	1.00	
2017-0080	SERVICIO DE CONSULTORIA CON OBJETO DE PRECISAR LOS ESTUDIOS RELATIVOS A LA PRESA EL SALTO, REQUERIDOS PARA EL PERMISO DE CONSTRUCCION QUE EMITE LA CONAGUA, LOCALIDAD SANTA ROSA JAUREGUL.	SANTA ROSA JAUREGUI	0%	-	-	0%	-	-	371,200.00	-	ESTUDIO	1.00	
2017-0083	BACHEO EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA DELEGACIÓN DE CENTRO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	CENTRO HISTORICO	100%	28/06/2017	29/11/2017	100%	20/12/2017	01/03/2018	4,144,333.65	4,144,333.65	OBRA	1.00	
2017-0084	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE CALZADA DE LOS ARCOS EN AMBOS SENTIDOS Y CALLE CORRIEJIDORA, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO.	CENTRO HISTORICO	100%	05/06/2017	28/08/2017	92%	16/08/2017	-	4,645,606.83	4,255,605.84	OBRA	1.00	
2017-0096	MEJORAMIENTO DEL CAMINO INTERIOR EN EL PARQUE RECREATIVO JOYA LA BARRETA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUL	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	06/06/2017	01/08/2017	100%	21/12/2017	15/03/2018	441,803.52	441,803.52	OBRA	1.00	
2017-0098	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LATERAL BLVD. BERNARDO QUINTANA DE AV. CONSTITUYENTES A AV. SOMBRERETE DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	26/07/2017	15/01/2017	70%	03/10/2017	-	26,901,376.87	18,713,771.61	OBRA	1.00	
2017-0100	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LATERALES DE CARRETERA MÉXICO-QUERÉTARO AMBOS CUERPOS DE BLVD. BERNARDO QUINTANA A LAT. 5 DE MARZO DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	28/06/2017	20/09/2017	100%	29/08/2017	09/11/2017	26,144,060.76	26,144,060.76	OBRA	1.00	
2017-0101	REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LATERAL 5 DE MARZO DE CALLE SAN DIEGO A CARRETERA DE CUOTA A CELAYA, DEL MUNICIPIO DE QUERETARO.	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	28/06/2017	18/10/2017	100%	17/07/2017	29/11/2017	19,725,922.02	19,725,922.02	OBRA	1.00	
2017-0102	REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LATERAL 5 DE MARZO DE ACCESO A CALLE SAN DIEGO DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	28/06/2017	18/10/2017	100%	13/09/2017	06/12/2017	25,629,094.55	25,629,094.55	OBRA	1.00	
2017-0106	DESAZOLVE DE LA PRESA SANTA CATARINA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUL.	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	10/10/2017	02/01/2018	100%	15/11/2017	13/12/2017	18,348,715.87	18,348,715.87	OBRA	1.00	
2017-0107	MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA SECCIÓN NATURAL DEL RÍO QUERÉTARO DE AV. 5 DE MARZO AL PUENTE DE ACCESO A OLSA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO.	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	21/09/2017	14/12/2017	100%	23/10/2017	13/12/2017	15,849,090.77	15,849,090.77	OBRA	1.00	
2017-0113	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LATERAL 5 DE MARZO DE CALLE XICOTÉNCALI A BAJO PUENTE DEL 3ER NIVEL BLVD. BERNARDO QUINTANA DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	28/06/2017	20/09/2017	100%	21/07/2017	05/12/2017	18,742,904.67	18,742,904.67	OBRA	1.00	



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO



FECHA:
30 DE ABRIL 2018*

PERIODO:	ABRIL 2018*											
ENTIDAD:	QUERÉTARO											
MUNICIPIO:	QUERÉTARO											
		AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN		
		FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2017-0117	IMAGEN URBANA, CALLE FRANCISCO I. MADERO TRAMO OCAMPO A EZEQUIEL MONTES, COLONIA CENTRO HISTÓRICO, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO.	CENTRO HISTORICO	100%	28/06/2017	18/10/2017	76%	02/10/2017	-	4,327,398.25	3,306,564.11	OBRA	1.00
2017-0119	RECONSTRUCCIÓN DE LA VIALIDAD CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE SAN DIEGO DE LOS PADRES DE CIRCUITO MOISÉS SOLANA A PASTEUR SUR, COLONIA VISTA ALEGRE 1RA. SECCIÓN, PERTENECIENTE A LA DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ.	JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	100%	28/06/2017	23/08/2017	100%	21/07/2017	06/12/2017	4,736,672.15	4,736,672.15	OBRA	1.00
2017-0125	REHABILITACIÓN DEL PARQUE SOMBRERETE.	EPIGEMIO GONZALEZ	100%	28/06/2017	20/09/2017	83%	04/10/2017	-	3,010,514.69	2,487,295.56	OBRA	1.00
2017-0126	REHABILITACIÓN DEL PARQUE LOMAS DEL MARQUÉS.	CAYETANO RUBIO	100%	28/06/2017	20/09/2017	100%	16/10/2017	19/12/2017	3,389,066.53	3,389,066.53	OBRA	1.00
2017-0127	REHABILITACIÓN DEL PARQUE GEOPLAZAS II	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	28/06/2017	20/09/2017	71%	23/10/2017	-	2,500,595.56	1,767,718.47	OBRA	1.00
2017-0128	REHABILITACIÓN DEL PARQUE TINTERO I.	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	28/06/2017	20/09/2017	100%	18/08/2017	27/04/2018	2,570,221.01	2,570,221.01	OBRA	1.00
2017-0129	REHABILITACIÓN DEL PARQUE ALAMEDA NORTE.	EPIGEMIO GONZALEZ	100%	28/06/2017	04/10/2017	100%	30/11/2017	21/12/2017	6,962,124.88	6,962,124.88	OBRA	1.00
2017-0132	REHABILITACIÓN DEL PARQUE COLONIA LOS ÁLAMOS.	CENTRO HISTORICO	100%	28/06/2017	18/10/2017	100%	09/11/2017	20/04/2018	3,333,665.83	3,333,665.83	OBRA	1.00
2017-0137	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD CONDUCTIVA DEL DREN CIMATARIO I, PRIMERA ETAPA.	PALENQUE	100%	03/07/2017	17/07/2017	100%	10/11/2017	10/11/2017	1,228,286.31	1,228,286.31	OBRA	1.00
2017-0138	PULLONES EN EPIGEMIO GONZÁLEZ.	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	03/07/2017	17/07/2017	100%	31/07/2017	31/07/2017	2,995,468.00	2,995,468.00	OBRA	1.00
2017-0139	NODOS Y PUENTES - CELAYA CUOTA	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	12/07/2017	09/08/2017	100%	02/10/2017	16/02/2018	1,681,899.58	1,681,899.58	OBRA	1.00
2017-0140	COMPLEMENTO CENTRO CULTURAL FELIPE CARRILLO PUERTO.	CARRILLO PUERTO	100%	18/07/2017	07/11/2017	70%	15/12/2017	-	4,222,358.88	2,975,442.94	OBRA	1.00
2017-0144	TRABAJOS DE REPARACIÓN POR DAÑOS CAUSADOS POR ACCIDENTE VEHICULAR EN EL PUENTE FRIJOLIL.	CENTRO HISTORICO	100%	21/08/2017	28/08/2017	100%	14/09/2017	14/09/2017	49,765.28	49,765.28	OBRA	1.00
2017-0145	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL PANTEÓN DE LOS QUERETANOS ILUSTRES, DELEG. CENTRO HISTORICO.	CENTRO HISTORICO	100%	21/08/2017	04/09/2017	100%	05/10/2017	11/10/2017	123,769.93	123,769.93	OBRA	1.00
2017-0146	NODOS Y PUENTES - LOMAS DE CASA BLANCA.	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	12/07/2017	09/08/2017	100%	06/11/2017	15/02/2018	3,366,002.16	3,366,002.16	OBRA	1.00
2017-0147	RECTIFICACIÓN DE NIVELES PARA CONTROL PLUVIAL EN AV. DEL PARQUE, TRAMO AV. ISLA DE MONTECRISTO-FRACC. TERRANOVA IV, DELEG. JOSEFA VERGARA.	JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	100%	21/09/2017	05/10/2017	100%	27/04/2018	27/04/2018	1,397,815.73	1,397,815.73	OBRA	1.00
2017-0150	ELABORACIÓN DE PROYECTOS ESTRUCTURALES PARA EJECUCIÓN DE OBRAS CONTEMPLADAS EN EL 2DO. SEMESTRE DEL EJERCICIO 2017 EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	24/08/2017	16/11/2017	100%	15/03/2018	15/03/2018	236,776.81	236,776.81	ESTUDIOS	1.00
2017-0152	URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO DE CAMINO A LA TELESECUNDARIA "HÉROES DE LA INDEPENDENCIA" COMUNIDAD SAN JOSÉ BUENAVISTA, SANTA ROSA JAUREGUI, 2DA ETAPA.	SAN JOSÉ BUENAVISTA	100%	17/07/2017	09/10/2017	100%	20/12/2017	20/12/2017	469,378.83	469,378.83	OBRA	1.00
2017-0153	NODOS Y PUENTES - JURQUILLA.	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	18/07/2017	26/09/2017	100%	15/02/2018	27/04/2018	5,552,971.59	5,552,971.59	OBRA	1.00
2017-0168	CALLE DE ACCESO A CENTRO DE DÍA.	EPIGEMIO GONZALEZ	100%	13/09/2017	06/12/2017	100%	15/12/2017	15/12/2017	1,243,218.52	1,243,218.52	OBRA	1.00
2017-0169	RETIRO DE PUENTE PEATONAL EN LA COLONIA LOS MOLINOS.	CENTRO HISTORICO	100%	24/08/2017	07/09/2017	100%	27/02/2017	27/02/2017	67,176.76	67,176.76	OBRA	1.00
2017-0170	TERMINACIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA FISIONOMÍA URBANA DEL ANDADOR DE ACCESO PRINCIPAL A LA ALAMEDA HIDALGO, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO.	CENTRO HISTORICO	100%	27/06/2017	11/07/2017	81%	05/10/2017	-	4,182,291.59	3,388,374.30	OBRA	1.00
2017-0171	DESARROLLO DEL BORDO CINCO HALCONES, COL. MUJERES INDEPENDIENTES, DELEG. EPIGEMIO GONZALEZ.	EPIGEMIO GONZALEZ	100%	19/09/2017	31/10/2017	100%	22/02/2018	08/03/2018	509,760.80	509,760.80	OBRA	1.00
2017-0174	ANÁLISIS HIDRÁULICO DREN EL ARENAL.	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	10/10/2017	07/11/2017	100%	21/12/2017	21/12/2017	78,503.33	78,503.33	OBRA	1.00
2017-0177	SUPERVISION EXTERNA CICLOVIA STA. MARIA MAGDALENA.	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	13/09/2017	28/03/2018	0%	-	-	565,641.12	-	OBRA	1.00
2017-0177	RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA EZEQUIEL MONTES DE AV. UNIVERSIDAD A AV. IGNACIO ZARAGOZA, COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO.	CENTRO HISTORICO	99%	29/04/2017	19/10/2017	0%	-	-	4,906,339.62	-	OBRA	1.00
2017-0179	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD CONDUCTIVA DEL DREN EL ARENAL.	JURQUILLA	100%	21/11/2017	16/01/2018	100%	29/12/2017	29/12/2017	549,096.73	549,096.73	OBRA	1.00
2017-0181	TALUD COLEGIO ÁLAMOS.	BALCONES COLONIALES	100%	10/07/2017	24/07/2017	100%	29/08/2017	29/08/2017	247,924.72	247,924.72	OBRA	1.00
2017-0202	QUERETAROLANDIA	SANTA ROSA JAUREGUI	97%	13/09/2017	31/01/2018	90%	23/11/2017	-	25,000,000.00	22,587,774.91	OBRA	1.00



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA:
30 DE ABRIL 2018*

PERIODO:	ABRIL 2018*												
ENTIDAD:	QUERÉTARO												
MUNICIPIO:	QUERÉTARO												
		AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN			
		FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2017-0207	REUBICACIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA EN CAMINO A LA TELESECUNDARIA "HÉROES DE LA INDEPENDENCIA", LOCALIDAD SAN JOSÉ BUENAVISTA, DEL. SANTA ROSA JAUREGUI.	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	01/09/2017	29/09/2017	100%	15/12/2017	15/12/2017	130,470.11	130,470.11	OBRA	1.00	
2017-0208	EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO PARA LA COCINA DEL CENTRO DE DÍA MENI	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	26/09/2017	24/10/2017	0%	-	-	179,781.47	-	OBRA	1.00	
2017-0209	INSTALACIÓN DE UNA CUBIERTA DE MALLA SOMBRA PARA EL CENTRO DE DÍA MENI.	EPIGEMIO GONZALEZ	100%	26/09/2017	24/10/2017	100%	22/12/2017	22/12/2017	664,610.21	664,610.21	OBRA	1.00	
2017-0212	OPERACIÓN COMPLEMENTARIA DE LA PTAR DE SAN JOSE BUENAVISTA, DEL. SANTA ROSA JAUREGUI.	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	05/09/2017	05/02/2018	100%	24/10/2017	01/03/2018	298,410.00	298,410.00	OBRA	1.00	
2017-0213	REPARACIÓN DE TALUD Y PLANTILLA DEL DREN PEÑUELAS, CASI EN EL CRUCE CON EL DREN CUAUHTEMOC, COL. PEÑUELAS, DEL. EPIGEMIO GONZÁLEZ FLORES	EPIGEMIO GONZALEZ	100%	12/09/2017	26/09/2017	100%	20/02/2018	20/02/2018	148,970.72	148,970.72	OBRA	1.00	
2017-0214	REHABILITACIÓN DEL DREN PLUVIAL REFORMA AGRARIA, EN EL TRAMO DE CALLE HIGUERA A CALLE NOGAL, COL. REFORMA AGRARIA, DEL. JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	100%	12/09/2017	26/09/2017	100%	06/12/2017	06/12/2017	183,399.98	183,399.98	OBRA	1.00	
2017-0215	REPARACIÓN DE TALUD DEL RIO QUERÉTARO A UN COSTADO DE LA PLAZA BICENTENARIO EN LA COL. HÉRCULES DEL. CAYETANO RUBIO	CAYETANO RUBIO	100%	12/09/2017	26/09/2017	100%	20/02/2018	20/02/2018	90,350.50	90,350.50	OBRA	1.00	
2017-0216	INSTALACIÓN DEL JUEGO INFANTIL PARA EL CENTRO DE DÍA MENI	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	26/09/2017	24/10/2017	100%	21/03/2018	21/03/2018	269,342.30	269,342.30	OBRA	1.00	
2017-0217	RECONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN EN VIALIDADES DE DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 3	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	13/09/2017	06/12/2017	100%	10/11/2017	27/03/2018	23,895,133.96	23,895,133.96	OBRA	1.00	
2017-0218	RECONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN EN VIALIDADES DE DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 4.	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	13/09/2017	06/12/2017	100%	30/11/2017	22/03/2018	24,483,438.56	24,483,438.56	OBRA	1.00	
2017-0219	RECONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN EN VIALIDADES DE DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 5.	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	15/09/2017	08/12/2017	100%	14/11/2017	31/01/2018	23,634,091.60	23,634,091.60	OBRA	1.00	
2017-0220	RECONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN EN VIALIDADES DE DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 6.	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	15/09/2017	08/12/2017	100%	22/12/2017	22/02/2018	22,840,240.23	22,840,240.23	OBRA	1.00	
2017-0222	TRABAJO COMPLEMENTARIO DE LA AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA DIANA LAURA RIOJAS Y DIANA LAURA (RINCONADA), DELEGACIÓN EPIGEMIO GONZÁLEZ.	EPIGEMIO GONZALEZ	100%	19/12/2017	16/01/2018	0%	-	-	423,307.17	-	OBRA	1.00	
2017-0223	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA PLUVIAL, REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS EN CALLE FRAY PEDRO DE GANTE Y FRAY VASCO DE QUIROGA, COL. CIMATARIO, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	100%	19/12/2017	09/01/2018	100%	02/02/2018	13/03/2018	119,555.69	119,555.69	OBRA	1.00	
2017-0224	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA PLUVIAL, REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS EN CALLE FRAY PEDRO DE GANTE Y FRAY VASCO DE QUIROGA, COL. CIMATARIO, DEL. CENTRO HISTÓRICO.	CENTRO HISTORICO	100%	27/10/2017	09/02/2018	50%	22/02/2018	-	19,959,181.69	9,881,654.80	OBRA	1.00	
2017-0226	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA EL PROGRAMA DE BACHEO EN VIALIDADES DE DIFERENTES DELEGACIONES.	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	12/09/2017	23/05/2018	0%	-	-	388,754.38	-	SUPERVISIÓN	1.00	
2017-0227	ESTACIONAMIENTO ESTANCIA INFANTIL	CENTRO HISTORICO	100%	12/09/2017	10/10/2017	100%	22/09/2017	01/03/2018	305,791.53	305,791.53	OBRA	1.00	
2017-0234	SUSTITUCIÓN DE TECHUMBRE SOBRE ESTRUCTURA EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE CON ILUMINACIÓN Y SONIDO EN LA PLAZA PRINCIPAL DEL MERCADO BENITO JUÁREZ "EL TEPETATE"	CENTRO HISTORICO	79%	17/11/2017	06/04/2018	54%	15/02/2018	-	10,382,090.33	5,593,595.22	OBRA	METRO CUADRADOS	
2017-0235	CONSTRUCCIÓN DE TORRENTERAS, COLECTOR PLUVIAL Y CÁRCAMO DE BOMBEO EN LA CALLE PINOS PARA DESALOJO EN EL DREN JURICA, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES.	FÉLIX OSORES	99%	21/11/2017	12/02/2018	50%	16/02/2018	-	4,828,112.82	2,431,825.38	OBRA	1.00	
2017-0236	VIVERO DE PLANTAS NATIVAS FIQUA "EL VERGEL".	EPIGEMIO GONZALEZ	100%	21/11/2017	30/01/2018	92%	22/12/2017	-	3,619,885.61	3,332,302.91	OBRA	1.00	
2017-0237	PROYECTO EJECUTIVO DE REGENERACIÓN URBANA EN COLONIAS LOMAS DE CASA BLANCA Y REFORMA AGRARIA.	CENTRO HISTORICO	95%	-	-	0%	-	-	3,364,000.00	-	OBRA	1.00	
2017-0239	INFORME PREVENTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL (IPIA), PARA LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN ZONA MENCHACA, COL. SAN FELIPE, DELEGACION EPIGEMIO GONZALEZ FLORES.	EPIGEMIO GONZALEZ	100%	21/11/2017	18/01/2018	0%	-	-	60,000.00	-	PROYECTO	1.00	
2017-0240	COLAPSO DE MUROS DE DREN PLUVIAL EN CALLE HACIENDA SANTA ROSA.	MONTENEGRO	100%	10/10/2017	23/01/2018	100%	06/04/2018	06/04/2018	675,331.46	675,331.46	OBRA	1.00	
2017-0241	CALLE CIMA, SAN PEDRITO PEÑUELAS, DESTRUIDA POR ARROYO (1/0 X 10 MTS)	SAN PEDRITO PEÑUELAS	100%	10/10/2017	23/01/2018	0%	-	-	2,372,783.46	-	OBRA	1.00	



FECHA:
30 DE ABRIL 2018

PERIODO:	ABRIL 2018														
ENTIDAD:	QUERÉTARO			AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN			
MUNICIPIO:	QUERÉTARO			FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS			
No. De Obra	Descripción			Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2017-0242	TALLER DE CERÁMICA EN LA CASA DE LA CULTURA JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ. DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ.			LOMAS DE CASA BLANCA	27%	26/12/2017	20/02/2018	0%	-	-	317,849.72	-	OBRA	1.00	
2017-0243	REPARACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE TALUD EN DREN EL ARENAL, CRUCE CON AV. REVOLUCIÓN			EL TINTERO	100%	10/10/2017	23/01/2018	100%	27/04/2018	27/04/2018	535,824.32	535,824.32	OBRA	1.00	
2017-0244	COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA PARA DELIMITAR CENTRO CULTURAL EPIGEMIO GONZÁLEZ FLORES, DENTRO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO			UNIDAD NACIONAL	100%	22/01/2018	19/03/2018	0%	-	-	254,793.19	-	OBRA	1.00	
2017-0245	DICTAMEN TÉCNICO DE NO FORESTAL, INFORME PREVENTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL (IPIA) Y EXPEDIENTE TÉCNICO, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PROLONGACIÓN DE AVENIDA LA LUZ, 2DA. ETAPA, DE AVENIDA LADERA DE LAS ROSAS A LIBRAMIENTO SURPONIENTE, "PROYECTO INTEGRAL", MUNICIPIO DE QUERÉTARO.			PRADOS DEL RINCON	100%	24/11/2017	15/12/2017	0%	-	-	208,800.00	-	PROYECTO	1.00	
2017-0246	MANTENIMIENTO DE FACHADAS, BARRA ATRIAL Y PAVIMENTO EN ATRIO DEL TEMPLO DEL CARMEN.			CENTRO HISTORICO	100%	05/01/2018	30/03/2018	34%	27/02/2018	-	1,481,789.30	505,722.63	OBRA	1.00	
2017-0247	CALLE 7, COL. ZAPATA VIVE. SE REPORTA ARRASTRE DE EMPEDRAO CON CAPAS DE TERRACERÍA.			ZAPATA VIVE	100%	10/10/2017	23/01/2018	80%	27/04/2018	-	1,192,000.00	957,479.69	OBRA	1.00	
2017-0250	ELABORACIÓN DE DICTAMEN PARA SOCAVÓN EN CAMINO A JURICA.			JURICA	100%	10/10/2017	23/01/2018	100%	26/03/2018	26/03/2018	93,786.00	93,786.00	PROYECTO	1.00	
2017-0251	ELABORACIÓN DE PROYECTO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL CAUCE DEL DREN EL ARENAL, TRAMO DEL PUENTE PIRINEOS A LA PRESA DEL CAJÓN, MUNICIPIO DE QUERÉTARO.			JURICA	35%	19/12/2017	06/06/2018	0%	-	-	2,930,000.00	-	PROYECTO	1.00	
2017-0252	TRABAJOS ELÉCTRICOS PARA LA ENTREGA DE OBRA A LA C.F.E. EN LA UNIDAD DEPORTIVA JURICA, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR.			JURICA	100%	19/12/2017	16/01/2018	0%	-	-	93,984.93	-	OBRA	1.00	
2017-0254	ACOMODO DE TRABES PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN PASEO QUERÉTARO, PARA LIBERAR VIALIDAD DE PROLONGACIÓN BERNARDO QUINTANA.			MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	15/12/2017	22/12/2017	100%	20/03/2018	20/03/2018	546,881.26	546,881.26	OBRA	1.00	
2017-0255	CONSTRUCCIÓN DE LA PROLONGACIÓN DE AV. DE LA LUZ, 2A ETAPA, DE AV. LADERA DE LAS ROSAS A LIBRAMIENTO SUR PONIENTE. PROYECTO INTEGRAL.			MUNICIPIO DE QUERETARO	87%	21/11/2017	24/02/2018	0%	-	-	42,742,500.00	-	OBRA	1.00	
2017-0256	DAÑOS EN CAPA DE RODAMIENTO CAMINO JURICA-ACEQUIA BLANCA			ACEQUIA BLANCA	95%	05/01/2018	20/04/2018	32%	27/04/2018	-	1,129,987.31	361,050.30	OBRA	1.00	
2017-0257	BARRA CAÍDA EN CALLE DEL RIO (PRIVADA JARDÍN), HÉRCULES, APROX 50 METROS LINEALES, OTROS 30 EN RIESGO. COLAPSO Y SOCAVACIÓN EN MISMO CONDOMINIO.			HERCULES	100%	10/10/2017	23/01/2018	76%	22/02/2018	-	650,000.00	492,652.42	OBRA	1.00	
2017-0258	ARREGLO DE CIMENTACIÓN Y BARRA EN VILLAS DEL MESÓN.			SANTA ROSA JAUREGUI	100%	26/03/2018	23/04/2018	0%	-	-	441,162.20	-	OBRA	1.00	
2017-0259	CRECIDA DE ARROYO EN EL OBRAJE, ARRASTRE DE AZOLVE Y DESLAVE DE CALLE; ARRASTRE DE AZOLVE Y SOCAVACIÓN DE CONSTRUCCIONES EN CAUCE A LO LARGO DE LA			EPIGEMIO GONZALEZ	99%	10/10/2017	23/01/2018	0%	-	-	3,397,489.72	-	OBRA	1.00	
2017-0260	CAPACIDAD INSUFICIENTE DEL DREN EN ACCESO A JURICA CAMPESTRE			JURICA	99%	10/10/2017	23/01/2018	68%	03/04/2018	-	1,299,950.41	879,037.74	OBRA	1.00	
2017-0261	DAÑOS EN ACCESO A SAN MIGUELITO.			SANTA ROSA JAUREGUI	100%	10/10/2017	23/01/2018	0%	-	-	2,297,257.84	-	OBRA	1.00	
2017-0262	DRAGADO DE DRENES Y RESTITUCIÓN DE TALUDES			JURICA	100%	10/10/2017	23/01/2018	100%	06/04/2018	06/04/2018	647,882.02	647,882.02	OBRA	1.00	
2017-0263	FALLAS EN TALUDES DE DREN EL ARENAL			JURICA	100%	10/10/2017	23/01/2018	100%	06/04/2018	06/04/2018	690,430.54	690,430.54	OBRA	1.00	
2017-0264	COLAPSO DE 35 MTS DE MUROS DE DREN PLUVIAL			HERCULES	0%	10/10/2017	23/01/2018	0%	-	-	59,999.82	-	OBRA	1.00	
2017-0266	REPARACIÓN DE PLANTILLA Y HOMBRO EN RÍO QUERÉTARO, A LA ALTURA DE EZEQUIEL MONTES			CENTRO HISTORICO	100%	10/10/2017	23/01/2018	100%	20/03/2018	20/03/2018	235,955.26	235,955.26	OBRA	1.00	
2017-0270	COLAPSO EN DREN DEL NODO DE ACCESO A JURIQUELLA			JURIQUELLA	100%	10/10/2017	23/01/2018	0%	-	-	250,000.00	-	OBRA	1.00	
2017-0272	TRABAJOS DE SUSTITUCIÓN DE PROTECCIÓN DE CONCRETO ARMADO POR BARANDAL METÁLICO EN PUENTE ACEQUIA BLANCA			JURIQUELLA	100%	10/10/2017	23/01/2018	100%	06/04/2018	06/04/2018	106,654.30	106,654.30	OBRA	1.00	
2017-0273	ARRANQUE, ESTABILIZACIÓN Y OPERACIÓN TRANSITORIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUELITO			SAN MIGUELITO	0%	-	-	0%	-	-	460,000.00	-	OBRA	1.00	
2017-0274	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS PARA OBRAS EN VARIAS LOCALIDADES Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO			MUNICIPIO DE QUERETARO	0%	-	-	0%	-	-	250,000.00	-	OBRA	1.00	
2017-0275	TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR.			PUEBLAS DEL SOL	100%	15/12/2017	09/03/2018	68%	22/02/2018	-	4,688,275.91	3,201,676.04	OBRA	1.00	
2017-0276	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE CABLEADO SUBTERRÁNEO MEDIA TENSIÓN AÉREO, MEDIA TENSIÓN SUBTERRÁNEA, ALUMBRADO PÚBLICO Y REUBICACIÓN DE EQUIPOS			CENTRO HISTORICO	30%	23/10/2017	12/03/2018	0%	-	-	17,600,000.00	-	OBRA	1.00	
2017-0277	SUPERVISIÓN EXTERNA DE LA OBRA PROLONGACIÓN DE AVENIDA DE LA LUZ 2A ETAPA			MUNICIPIO DE QUERETARO	85%	19/12/2017	10/04/2018	0%	-	-	2,365,054.21	-	OBRA	1.00	
2017-0279	REPOSICIÓN DE ADOPRETO POR CONCRETO DESLAVADO EN ANDADORES DEL CETIS 16, COLONIA SAN PEDRITO ECOLOGICO.			SAN PEDRITO ECOLOGICO	100%	02/01/2018	31/05/2018	0%	-	-	235,735.94	-	OBRA	1.00	



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO



FECHA:
30 DE ABRIL 2018

PERIODO:	ABRIL 2018												
ENTIDAD:	QUERÉTARO												
MUNICIPIO:	QUERÉTARO												
		AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN			
		FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2017-0282	LEYES DE REFORMA FRENTE 1	LEYES DE REFORMA	80%	16/01/2018	08/05/2018	0%	-	-	6,374,738.56	-	OBRA	1.00	
2017-0283	LEYES DE REFORMA FRENTE 2	LEYES DE REFORMA	93%	16/01/2018	08/05/2018	36%	14/03/2018	-	6,440,299.26	2,334,018.32	OBRA	1.00	
2017-0284	LEYES DE REFORMA FRENTE 3	LEYES DE REFORMA	93%	16/01/2018	08/05/2018	0%	-	-	5,973,823.59	-	OBRA	1.00	
2017-0285	LEYES DE REFORMA FRENTE 4	LEYES DE REFORMA	93%	16/01/2018	08/05/2018	45%	21/03/2018	-	6,397,440.90	2,894,307.09	OBRA	1.00	
2017-0286	TERMINACIÓN DEL PARQUE ARTE URBANO LOMAS DEL VALLE, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	LOMAS DEL VALLE	39%	06/02/2018	26/06/2018	0%	-	-	1,860,642.47	-	OBRA	1.00	
2017-0290	CONSTRUCCIÓN DE RECEPTOR DE INFILTRACIÓN PLUVIAL 1, EN LA BAHÍA FRENTE A LA TERMINAL DE AUTOBUSES DE AV. 5 DE MARZO, CASI ESQ. CON AV. EPIGIMENIO GONZÁLEZ, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO.	CENTRO HISTORICO	100%	16/01/2018	13/02/2018	100%	29/01/2018	29/01/2018	2,995,468.00	2,995,468.00	OBRA	1.00	
2017-0291	TERMINACIÓN DE LA MODERNIZACIÓN DE PASEO SANTIAGO	FELIPE CARRILLO PUERTO	62%	04/12/2017	20/03/2018	51%	23/02/2018	-	47,040,000.00	24,148,217.84	OBRA	1.00	
2018-0033	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BANQUETAS EN EL 1ER CUADRO DEL CENTRO HISTÓRICO FRENTE 1	CENTRO HISTORICO	99%	16/01/2018	27/02/2018	0%	-	-	1,899,044.23	-	OBRA	1.00	
2018-0034	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BANQUETAS EN EL 1ER CUADRO DEL CENTRO HISTÓRICO FRENTE 2	CENTRO HISTORICO	100%	16/01/2018	27/02/2018	0%	-	-	1,871,959.79	-	OBRA	1.00	
2018-0035	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BANQUETAS EN EL 1ER CUADRO DEL CENTRO HISTÓRICO FRENTE 3	CENTRO HISTORICO	80%	16/01/2018	27/02/2018	0%	-	-	1,899,045.09	-	OBRA	1.00	
2018-0036	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BANQUETAS EN EL 1ER CUADRO DEL CENTRO HISTÓRICO FRENTE 4	CENTRO HISTORICO	75%	16/01/2018	27/02/2018	0%	-	-	1,882,999.61	-	OBRA	1.00	
2018-0037	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BANQUETAS EN EL 1ER CUADRO DEL CENTRO HISTÓRICO FRENTE 5	CENTRO HISTORICO	86%	16/01/2018	27/02/2018	0%	-	-	1,919,828.76	-	OBRA	1.00	
2018-0038	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BANQUETAS EN EL 1ER CUADRO DEL CENTRO HISTÓRICO FRENTE 6	CENTRO HISTORICO	99%	16/01/2018	27/02/2018	0%	-	-	1,899,053.96	-	OBRA	1.00	
2018-0039	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BANQUETAS EN EL 1ER CUADRO DEL CENTRO HISTÓRICO FRENTE 7	CENTRO HISTORICO	86%	16/01/2018	27/02/2018	0%	-	-	1,880,779.91	-	OBRA	1.00	
2018-0040	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BANQUETAS EN EL 1ER CUADRO DEL CENTRO HISTÓRICO FRENTE 8	CENTRO HISTORICO	84%	16/01/2018	27/02/2018	0%	-	-	1,919,836.48	-	OBRA	1.00	
2018-0041	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BANQUETAS EN EL 1ER CUADRO DEL CENTRO HISTÓRICO FRENTE 9	CENTRO HISTORICO	60%	16/01/2018	27/02/2018	0%	-	-	1,915,811.77	-	OBRA	1.00	
2018-0042	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BANQUETAS EN EL 1ER CUADRO DEL CENTRO HISTÓRICO FRENTE 10	CENTRO HISTORICO	74%	16/01/2018	27/02/2018	0%	-	-	1,899,036.84	-	OBRA	1.00	
2018-0043	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BANQUETAS EN EL 1ER CUADRO DEL CENTRO HISTÓRICO FRENTE 1 AL 10	CENTRO HISTORICO	90%	16/01/2018	13/03/2018	0%	-	-	399,623.56	-	OBRA	1.00	
2018-0044	REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 7	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	99%	16/01/2018	27/02/2018	0%	-	-	18,390,400.92	-	OBRA	1.00	
2018-0045	REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES EN COLONIAS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 8	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	16/01/2018	27/02/2018	0%	-	-	18,906,119.81	-	OBRA	1.00	
2018-0046	REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES EN COLONIAS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 9	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	16/01/2018	27/02/2018	0%	-	-	18,810,891.03	-	OBRA	1.00	
2018-0047	REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES EN COLONIAS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 10	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	16/01/2018	27/02/2018	0%	-	-	18,977,158.48	-	OBRA	1.00	
2018-0048	REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES EN COLONIAS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 11	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	16/01/2018	27/02/2018	0%	-	-	19,204,957.49	-	OBRA	1.00	
2018-0049	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO Y DE COLONIAS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, DEL FRENTE 7 AL 11	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	98%	16/01/2018	13/03/2018	0%	-	-	1,932,093.01	-	OBRA	1.00	
2018-0052	REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN EN DIVERSAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 13	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	12%	20/03/2018	12/06/2018	0%	-	-	1,914,382.97	-	OBRA	1.00	
2018-0057	REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES EN COLONIAS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 12	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	62%	20/03/2018	02/05/2018	0%	-	-	17,038,727.21	-	OBRA	1.00	
2018-0058	REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN EN DIVERSAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 13	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	97%	20/03/2018	02/05/2018	0%	-	-	14,259,784.91	-	OBRA	1.00	
2018-0059	REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN EN DIVERSAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 14	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	44%	20/03/2018	02/05/2018	0%	-	-	10,935,692.57	-	OBRA	1.00	
2018-0071	EQUIPAMIENTO MECÁNICO E INSTRUMENTACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PIE DE GALLO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	0%	-	-	0%	-	-	10,603,685.89	-	OBRA	1.00	



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO



FECHA:
30 DE ABRIL 2018

PERIODO:	ABRIL 2018												
ENTIDAD:	QUERÉTARO												
MUNICIPIO:	QUERÉTARO												
		AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN				
		FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2018-0050	REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN EN DIVERSAS ÁREAS DE ACCESO VEHICULAR Y VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	MUNICIPIO DE QUERETARO	0%	-	-	0%	-	-	13,852,281.97	-	OBRA	1.00	
2018-0082	TRABAJOS DE CONTINUACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ BUENAVISTA	SAN JOSE BUENAVISTA	10%	-	-	0%	-	-	814,030.00	-	OBRA	1.00	
2018-0083	RENIVELACIÓN DE CAJAS DE VÁLVULAS EN LA COLONIA MARGARITAS SAN JOSÉ EL ALTO, DELEGACIÓN EPIGIMENIO GONZÁLEZ FLORES.	SAN JOSE EL ALTO ZONA II (LAS MARGARITAS)	0%	-	-	0%	-	-	80,000.00	-	OBRA	1.00	
2018-0084	RECONSTRUCCIÓN DE BARDAS EN VARIAS CALLES DE FRACCIONAMIENTO JURICA Y JURICA PUEBLO DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR.	FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	0%	-	-	0%	-	-	764,999.99	-	OBRA	1.00	
2018-0086	REHABILITACIÓN DE TERRACERÍAS Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO EN BAJO PUENTE DEL LIBRAMIENTO NORPONIENTE, ACCESO A LA LOCALIDAD SAN MIGUELITO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI.	SAN MIGUELITO	0%	-	-	0%	-	-	1,293,712.75	-	OBRA	1.00	
2018-0088	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REPARACIÓN DE PLANTILLA Y HOMBRO EN RÍO QUERÉTARO, A LA ALTURA DE EZEQUIEL MONTES.	CENTRO HISTORICO	0%	-	-	0%	-	-	131,999.88	-	OBRA	1.00	
2018-0089	CONFORMACIÓN DE CAMINO EN ACCESO A LA CORTINA DE LA PRESA EL SALTO	SANTA ROSA JAUREGUI	0%	-	-	0%	-	-	144,353.17	-	OBRA	1.00	
2018-0090	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REPARACIÓN DEL COLAPSO EN DREN DEL NODO DE ACCESO A JURQUILLA	JURIQUILLA	0%	-	-	0%	-	-	139,940.82	-	OBRA	1.00	
2018-0091	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN PUENTE DREN PEÑUELAS CALLE TORNEROS	PEÑUELAS	0%	-	-	0%	-	-	71,741.35	-	OBRA	1.00	
2018-0092	AMPLIACIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN PASEO JURICA, COLONIA JURICA CAMPESTRE.	JURICA	0%	-	-	0%	-	-	550,000.00	-	OBRA	1.00	
2018-0093	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE COLECTOR PLUVIAL EN AV. PEÑAFLO, AV. PIRINEOS Y DESCARGA EN DREN EL ARENAL, COLONIA LAS PEÑAS, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR.	LAS PEÑAS	0%	-	-	0%	-	-	500,000.00	-	OBRA	1.00	
2018-0094	REHABILITACIÓN DE BARDA CAÍDA EN CALLE 1RA DE ÁLAMOS EN COLONIA JURICA. DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	JURICA	0%	-	-	0%	-	-	500,449.66	-	OBRA	1.00	
2018-0096	TERMINACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AV. DE LA LUZ, ENTRE PROLONGACIÓN BERNARDO QUINTANA Y AV. CHULAVISTA, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR.	COLINAS DEL PONIENTE	0%	-	-	0%	-	-	971,118.87	-	OBRA	1.00	
2018-0097	COMPLEMENTO PARQUE ARTE URBANO COLONIA EL SOL, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO,	EL SOL	0%	-	-	0%	-	-	84,607.56	-	OBRA	1.00	
2018-0102	REPARACIÓN DE PUENTE VEHICULAR GUTIERREZ NÁJERA SOBRE RÍO QUERÉTARO. DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO.	CENTRO HISTORICO	0%	-	-	0%	-	-	91,372.03	-	OBRA	1.00	
2018-0105	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS JUAN ALDAMA, EN LA COLONIA SAN PEDRITO LOS ARCOS.	SAN PEDRITO LOS ARCOS	0%	-	-	0%	-	-	147,137.74	-	OBRA	1.00	
DIRECTO 2017									868,040,930.12	505,042,046.32			



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA:
30 DE ABRIL 2018



PERIODO:	ABRIL 2018											
ENTIDAD:	QUERÉTARO											
MUNICIPIO:	QUERÉTARO											
		AVANCE FÍSICO FINANCIERO				INVERSIÓN						
		FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS				
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2017-0278	CONSERVACIÓN DE EXTERIORES E INTERIORES DEL TEMPLO EXPIATORIO DE CARMELITAS (ZMHQ) DELEGACIÓN MUNICIPAL CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	40%	02/01/2018	31/05/2018	0%	-	-	1,112,034.85	-	OBRA	1.00
2017-0287	CONSERVACIÓN DE EXTERIORES EN EL TEMPLO SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE (LA CONGREGACIÓN) E INTERVENCIONES DEL ANEXO PARROQUIAL (ZMHQ) DELEGACIÓN MUNICIPAL CENTRO HISTÓRICO.	CENTRO HISTORICO	40%	02/01/2018	28/06/2018	9%	27/04/2018	-	2,183,266.16	197,581.52	OBRA	1.00
2017-0288	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO, CONSERVACIÓN DE EXTERIORES Y RESTAURACIÓN DE INTERIORES EN EL TEMPLO DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN (ZMHQ) DELEGACIÓN MUNICIPAL CENTRO HISTÓRICO	FELIPE CARRILLO PUERTO	26%	02/01/2018	31/08/2018	4%	28/02/2017	-	9,425,644.99	384,435.37	OBRA	1.00
2017-0289	CONSERVACIÓN DE EXTERIORES EN EL TEMPLO DE SAN SEBASTIÁN (ZMHQ) DELEGACIÓN MUNICIPAL CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	45%	02/01/2018	20/07/2018	33%	22/02/2017	-	2,220,907.00	732,680.36	OBRA	1.00
FONCA 2017									14,941,853.00	1,314,897.25		



QUERÉTARO
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO



QUERÉTARO
CIUDAD DE TODOS

FECHA:
30 DE ABRIL 2018

PERIODO:	ABRIL 2018											
ENTIDAD:	QUERÉTARO											
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN			
		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2017-0156	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN SEC. TEC. NO. 49 "LUIS DONALDO COLOSIO", COLONIA LA LOMA, DELEGACIÓN FELIX OSORES SOTOMAYOR.	FELIX OSORES	100%	18/07/2017	13/12/2017	100%	29/09/2017	12/12/2017	1,020,455.56	1,020,455.56	OBRA	1.00
2017-0157	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA DE PREESCOLAR JUAN ALDAMA.	CENTRO HISTORICO	100%	18/07/2017	13/12/2017	100%	01/12/2017	18/12/2017	516,224.50	516,224.50	OBRA	1.00
2017-0188	TERMINACIÓN DE CANCHA Y REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA EN PRIMARIA ALFREDO V. BONFIL, COLONIA SAN PEDRITO PEÑUELAS DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES.	SAN PEDRITO PEÑUELAS	100%	21/08/2017	13/11/2017	100%	27/10/2017	06/12/2017	768,431.72	768,431.72	OBRA	1.00
2017-0199	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA EN PREESCOLAR MARIO MORENO, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ.	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	24/11/2017	31/12/2017	100%	18/12/2017	27/12/2017	693,243.35	693,243.35	OBRA	1.00
2017-0200	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, COLONIA VILLAS DE GUADALUPE, DELEGACIÓN FELIX OSORES SOTOMAYOR.	VILLAS DE GUADALUPE	100%	21/08/2017	13/11/2017	100%	12/10/2017	07/12/2017	2,037,701.27	2,037,701.27	M2	608.00
2017-0205	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA TIPO TECHUMBRE EN PREESCOLAR SERVANDO TERESA DE MIER, COLONIA LOMAS DEL MARQUÉS, DELEGACIÓN CAYETANO RUBIO.	LOMAS DEL MARQUES	100%	21/08/2017	13/11/2017	100%	16/11/2017	08/12/2017	1,316,621.39	1,316,621.39	M2	310.00
2017-0221	REHABILITACIÓN DE PISO EN PLAZA CÍVICA DEL PREESCOLAR JUAN ESCUTIA/LIC. GUADALUPE RAMÍREZ ÁLVAREZ, COLONIA LAS ROSAS, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO.	CENTRO HISTORICO	100%	19/10/2017	16/11/2017	100%	08/12/2017	27/12/2017	720,192.30	720,192.30	M2	492.00
2017-0229	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN ESC. PRIMARIA MANUEL J. CLOUTHIER, SAN PEDRITO ECOLOGICO, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ.	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	26/09/2017	21/11/2017	0%	-	-	410,782.77	-	M2	108.00
2017-0230	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN PRIMARIA LUCIANO FRÍAS Y SOTO, COL. SAN PEDRITO LOS ARCOS DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ.	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	26/09/2017	21/11/2017	100%	24/10/2017	27/12/2017	524,761.83	524,761.83	ML	82.00
GEQ 2017									8,008,414.60	7,597,631.92		



PERIODO:	ABRIL 2018												
ENTIDAD:	QUERÉTARO												
MUNICIPIO:	QUERÉTARO												
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	AVANCE FÍSICO FINANCIERO		INVERSIÓN		METAS
									FÍSICO	FINANCIERO	INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	
									Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2015-0023	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PASEO CONSTITUCIÓN EN SUS TRAMOS DE TLAXCALA A SONORA Y DE VERACRUZ A SAN GABRIEL EN ACERA PTE. Y EN CALLE VERACRUZ DE PASEO CONSTITUCIÓN A MITAD DE CALLE ACERA SUR, EN LA COLONIA MARTIRES DE LA LIBERTAD I, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	MARTIRES DE LA LIBERTAD I	100%	15/07/2015	02/09/2015	100%	15/07/2015	02/09/2015	244,154.89	244,154.89	ML	480	
2015-0082	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE PRIMERA PRIVADA SAN LUIS, COLONIA HORNO DEL MUERTO, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	HORNO DEL MUERTO	100%	23/07/2015	02/09/2015	100%	23/07/2015	02/09/2015	177,637.52	177,637.52	LUMINARIAS	2	
2015-0093	ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE 3 Y PRIVADA 6, COLONIA AMPLIACIÓN EL OASIS, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	AMPLIACIÓN EL OASIS	100%	07/08/2015	01/09/2015	100%	07/08/2015	01/09/2015	237,734.67	237,734.67	POSTE (S)	5	
2015-0107	INTRODUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE CORREGIDORA, COLONIA VALLE DE BICENTENARIO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	VALLE DEL BICENTENARIO	100%	26/05/2015	06/07/2015	87%	26/05/2015		243,568.88	210,712.46	LUMINARIAS	5	
2015-0108	URBANIZACIÓN EN CALLE ENCINO, SABINO, FRESNO Y PARAISO, EN LA COLONIA 5 HALCONES, SAN JOSÉ EL ALTO, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ	SAN JOSÉ EL ALTO ZONA X (5 HALCONES)	100%	09/07/2015	08/09/2015	100%	09/07/2015	08/09/2015	647,793.91	647,793.91	M2	216	
2015-0115	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE AL ZAPOTE, LOCALIDAD SECCIÓN ESTE DE SANTA MARIA DEL ZAPOTE, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	SANTA MARIA DEL ZAPOTE	100%	27/07/2015	03/09/2015	100%	27/07/2015	03/09/2015	226,324.09	226,324.09	LUMINARIAS	3	
2015-0118	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES CERRO DE LA BUFA Y CERRO DE MENDIOLA EN SU TRAMO DE CALLE PATOL HACIA FIN DE CALLE, COLONIA LAS AMÉRICAS III, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	LAS AMERICAS III	100%	21/08/2015	03/09/2015	100%	21/08/2015	03/09/2015	191,089.53	191,089.53	LUMINARIAS	3	
2015-0119	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES AURORA DE LA MAÑANA, CIELO CLARO, CIRCUITO CLARO AMANECEER, LUZ DE ALBA, LUZ DE AMANECEER, MADRUGADA DEL EDEN, ROCIO DE LA MAÑANA, COLONIA JARDINES DE LA ALBORADA, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	JARDINES DE LA ALBORADA	100%	14/07/2015	11/09/2015	100%	14/07/2015	11/09/2015	2,912,122.74	2,912,122.74	ML	1,213	
2015-0120	INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES AURORA DE LA MAÑANA, CIELO CLARO, CIRCUITO CLARO AMANECEER, LUZ DE ALBA, LUZ DE AMANECEER, MADRUGADA DEL EDEN, ROCIO DE LA MAÑANA, COLONIA JARDINES DE LA ALBORADA, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	JARDINES DE LA ALBORADA	100%	14/09/2015	26/10/2015	100%	14/09/2015	26/10/2015	827,340.71	827,340.71	ML	2,040	
2015-0123	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES VALENTÍN CAMPA, DEMETRIO VALLEJO, RICARDO FLORES MAGÓN, JESÚS GARCÍA Y CALLE SIN, COLONIA JARDINES DE LAS AZUCENAS (LA FLORESTA), DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	JARDINES DE AZUCENAS (LA FLORESTA)	100%	16/07/2015	08/09/2015	100%	16/07/2015	08/09/2015	3,441,710.43	3,441,710.43	ML	1,465	
2015-0126	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE MANANTIALES DE CALLE ARIROYO SECO A CALLE FRAY PEDRO DE GANTE ACERA NORTE, LOCALIDAD EL SALITE, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ	SANTIAGO DE QUERÉTARO	100%	03/06/2015	21/08/2015	100%	03/06/2015	21/08/2015	1,224,537.70	1,224,537.70	M2	1,457	
2015-0131	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MICHOACÁN, PRIMERA PRIVADA SAN LUIS Y NUEVO LEÓN, COLONIA SAN JOSÉ EL ALTO (HORNO DEL MUERTO), DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	HORNO DEL MUERTO	100%	08/07/2015	28/08/2015	100%	08/07/2015	28/08/2015	192,037.59	192,037.59	ML	328	
2015-0132	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIMERA PRIVADA SAN LUIS Y NUEVO LEÓN, COLONIA SAN JOSÉ EL ALTO (HORNO DEL MUERTO), DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	HORNO DEL MUERTO	100%	08/07/2015	07/09/2015	100%	08/07/2015	07/09/2015	574,622.31	574,622.31	ML	132	
2015-0148	INTRODUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES CERRO DEL VENADO, CERRO DE MENDIOLA, CERRO DE LA BUFA, CERRO DEL CAPULÍN Y CERRO DEL HUIZACHE, COL. LAS AMERICAS III, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	LAS AMERICAS III	100%	19/08/2015	01/09/2015	100%	19/08/2015	01/09/2015	1,443,817.74	1,443,817.74	METRO LINEAL	997	
2015-0149	INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES CERRO DEL VENADO, CERRO DE MENDIOLA, CERRO DE LA BUFA, CERRO DEL CAPULÍN Y CERRO DEL HUIZACHE, COL. LAS AMERICAS III, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	LAS AMERICAS III	100%	08/09/2015	01/10/2015	100%	08/09/2015	01/10/2015	783,185.29	783,185.29	ML	1,143	
2015-0154	REHABILITACIÓN DE 1 AULA EN LA SECUNDARIA SUEÑOS DE JUVENTUD Y ESTUDIO, CHARAPE DE LA JOYA, SANTA ROSA JAUREGUI	CHARAPE DE LA JOYA	100%	12/09/2015	01/10/2015	100%	12/09/2015	01/10/2015	49,034.32	49,034.32	M2	81	
2015-0155	AMPLIACIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE 8 DE 10 DE DICIEMBRE A EPIGMEÑO GONZÁLEZ, COLONIA BUENOS AIRES, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ	BUENOS AIRES	100%	24/07/2015	07/09/2015	100%	24/07/2015	07/09/2015	1,496,402.79	1,496,402.79	M2	2,259	
2015-0156	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES GÉNESIS, GALAXIA, ORION, PUNTA RUBÍ, COLONIA PROYECCIÓN 2000, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	PROYECCION 2000	100%	03/06/2015	11/08/2015	100%	03/06/2015	05/04/2016	2,047,318.98	2,047,318.98	ML	945	
2015-0157	INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES GÉNESIS, GALAXIA, ORION, PUNTA RUBÍ, COLONIA PROYECCIÓN 2000, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	PROYECCION 2000	100%	03/06/2015	11/08/2015	100%	03/06/2015	05/04/2016	601,546.17	601,546.17	ML	1,349	



PERIODO:	ABRIL 2018											
ENTIDAD:	QUERÉTARO											
MUNICIPIO:	QUERÉTARO											
			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN			
			FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2015-0159	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CORREGIDORA, SECCIÓN OESTE DE EJIDO SANTA MARÍA (VALLE DE BICENTENARIO), DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	VALLE DEL BICENTENARIO	100%	31/07/2015	17/08/2015	100%	31/07/2015	17/08/2015	612,056.83	612,056.83	ML	290
2015-0160	INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CORREGIDORA, SECCIÓN OESTE DEL EJIDO SANTA MARÍA (VALLE DE BICENTENARIO), DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	VALLE DEL BICENTENARIO	100%	31/07/2015	01/09/2015	100%	31/07/2015	01/09/2015	202,602.10	202,602.10	ML	648
2015-0161	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CAMINO A CERRO DE LA CRUZ, LOCALIDAD LA BARRETA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTIAGO DE QUERÉTARO	100%	08/07/2015	14/09/2015	100%	08/07/2015	14/09/2015	211,029.32	211,029.32	ML	398
2015-0168	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES PIRUL, ROBLE, PINO, JACARANDA, COLORIN, TABACO Y CARR. A CHICHIMEQUILLAS, LOCALIDAD SAN JOSÉ EL ALTO ZONA V, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	SAN JOSÉ EL ALTO ZONA V	100%	16/07/2015	10/09/2015	100%	16/07/2015	10/09/2015	845,784.72	845,784.72	ML	1,861
2015-0172	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES PIRUL, ROBLE, PINO, JACARANDA, COLORIN Y TABACO, LOCALIDAD SAN JOSÉ EL ALTO ZONA V, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	SAN JOSÉ EL ALTO ZONA V	100%	17/07/2015	07/09/2015	100%	17/07/2015	07/09/2015	1,913,976.60	1,913,976.60	ML	748
2015-0179	INTRODUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES KEPLER, PLATON Y BLAISE PASCAL, COLONIA LA LADERA, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	LA LADERA	100%	03/08/2015	04/09/2015	100%	03/08/2015	04/09/2015	1,202,321.78	1,202,321.78	LUMINARIAS	19
2015-0181	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLES TLATELOLCO, TULYEHUALCO, IZTAPALAPA, TLAHUAC, COYOACÁN, TEXCOCO, AZTLÁN, CUAUTITLÁN E IZTACCHUATL, COLONIA TENOCHTITLÁN, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	TENOCHTITLÁN	100%	03/06/2015	18/08/2015	100%	03/06/2015	26/05/2016	2,783,111.48	2,783,111.48	ML	2,142
2015-0188	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MIGUEL HIDALGO, COLONIA LOMAS DE MECHACA (LAS TINAJAS), DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	LAS TINAJAS (LOMAS DE MECHACA)	100%	17/09/2015	01/10/2015	100%	17/09/2015	01/10/2015	192,310.80	192,310.80	ML	363
2015-0189	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MIGUEL HIDALGO, COLONIA LOMAS DE MECHACA (LAS TINAJAS), DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	LAS TINAJAS (LOMAS DE MECHACA)	100%	25/08/2015	11/09/2015	100%	25/08/2015	11/09/2015	595,464.78	595,464.78	ML	227
2015-0204	AMPLIACIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, EN CALLE MICHOACÁN, PRIMERA PRIVADA SAN LUIS, SEGUNDA PRIVADA SAN LUIS, SEGUNDA CERRADA SAN LUIS Y NUEVO LEÓN, COL. HORNO DEL MUERTO, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ	HORNO DEL MUERTO	100%	04/08/2015	22/09/2015	100%	04/08/2015	22/09/2015	2,364,952.45	2,364,952.45	M2	2,222
2015-0206	REHABILITACIÓN DE PISOS EN AULAS EN TELE SECUNDARIA RAZA DE BROMEL, SECCIÓN OESTE, EJIDO SANTA MARÍA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	EJIDO SANTA MARÍA	100%	27/07/2015	31/08/2015	100%	27/07/2015	31/08/2015	172,079.21	172,079.21	M2	375
2015-0210	MANTENIMIENTO DE AULA EN SECUNDARIA COMUNITARIA DIGNA OCHOA, COMUNIDAD LA JOYA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTIAGO DE QUERÉTARO	100%	17/09/2015	22/09/2015	100%	17/09/2015	22/09/2015	72,434.53	72,434.53	M2	76
2015-0219	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE ALTAMIRANO, PRIV. ALTAMIRANO Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, COLONIA TLACOTE EL BAJO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	100%	12/06/2015	06/08/2015	82%	12/12/2015		349,126.18	287,242.76	LUMINARIAS	10
2015-0221	INTRODUCCIÓN DE RED AGUA POTABLE EN CALLES GARDENIAS, GIRASOLES Y AZALEA, COLONIA LAS CAMELINAS, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	LAS CAMELINAS	100%	04/08/2015	12/09/2015	100%	04/08/2015	12/09/2015	307,736.51	307,736.51	ML	748
2015-0222	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES GARDENIAS, GIRASOLES Y AZALEA, COLONIA LAS CAMELINAS, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	LAS CAMELINAS	100%	04/08/2015	11/09/2015	100%	04/08/2015	11/09/2015	1,102,533.16	1,102,533.16	ML	470
2015-0223	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CAMINO DE LA ESCUELA A LAS CANCHAS, COMUNIDAD CHARAPE DE LOS PELONES, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTIAGO DE QUERÉTARO	100%	02/09/2015	22/09/2015	100%	02/09/2015	22/09/2015	1,152,279.02	1,152,279.02	M2	3,143
2015-0224	IMPERMEABILIZACIÓN Y REHABILITACIÓN HIDROSANITARIA EN PRIM ALFREDO Y BONFIL, COMUNIDAD CERRO COLORADO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	CERRO COLORADO	100%	10/09/2015	22/09/2015	100%	10/09/2015	22/09/2015	40,390.07	40,390.07	M2	35
2015-0225	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PREESCOLAR HUENAC, PIE DE GALLO, SANTA ROSA JAUREGUI	SANTIAGO DE QUERÉTARO	100%	13/07/2015	01/09/2015	100%	13/07/2015	01/09/2015	322,519.09	322,519.09	M2	173
2015-0226	COLOCACIÓN DE PISO DE LOSETA EN SALONES EN SEC. TÉCNICA 16, COLONIA TLACOTE EL BAJO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	100%	14/10/2015	14/10/2015	100%	14/10/2015	14/10/2015	60,385.56	60,385.56	M2	109
2015-0227	AMPLIACIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LEYES DE REFORMA, COLONIA SAN JOSÉ EL ALTO (JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ), DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	SAN JOSÉ EL ALTO	100%	11/09/2015	22/09/2015	100%	11/09/2015	22/09/2015	89,780.59	89,780.59	M2	137
2015-0229	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 7, COLONIA SAN JOSÉ EL ALTO (LOMAS DE SAN JOSÉ), DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	SAN JOSÉ EL ALTO (LOMAS DE SAN JOSÉ)	100%	04/08/2015	22/09/2015	100%	04/08/2015	22/09/2015	276,268.97	276,268.97	ML	104
2015-0231	REHABILITACIÓN ELÉCTRICA GENERAL EN PRIM NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC, COLONIA SAN PEDRO MARTIR, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	SAN PEDRO MARTIR	100%	19/08/2015	17/09/2015	100%	19/08/2015	17/09/2015	292,146.39	292,146.39	OBRA	1
2015-0234	INTRODUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES FRANCISCO VILLA Y AQUILES SERDÁN, COLONIA TLACOTE EL ALTO, DELGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	TLACOTE EL ALTO	100%	09/07/2015	10/09/2015	100%	09/07/2015	10/09/2015	1,373,571.18	1,373,571.18	LUMINARIAS	27



PERIODO:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO											
ENTIDAD:		FÍSICO						FINANCIERO				INVERSIÓN	
MUNICIPIO:												INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA
												METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2015-0238	INTRODUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE LA COLONIA JARDINES DE JURICA, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	JARDINES DE JURICA	100%	29/06/2015	31/08/2015	100%	29/06/2015	12/12/2015	3,623,991.84	3,623,991.84	ML	2,193	
2015-0239	INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES DE LA COLONIA JARDINES DE JURICA, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	JARDINES DE JURICA	100%	29/06/2015	31/08/2015	100%	29/06/2015	12/12/2015	1,261,739.65	1,261,739.65	ML	3,411	
2015-0241	CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN PREESCOLAR "EL NIÑO FELIZ", COMUNIDAD SAN ISIDRO EL VIEJO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTIAGO DE QUERÉTARO	100%	14/10/2015	14/10/2015	100%	14/10/2015	14/10/2015	147,013.21	147,013.21	OBRA	1	
2015-0245	INTRODUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLES FALTANTES, COLONIA ROJO AMANECEER, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	ROJO AMANECEER	100%	04/08/2015	17/09/2015	100%	04/08/2015	17/09/2015	595,878.87	595,878.87	POSTE (S)	15	
2015-0259	INTRODUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES BOSQUES DE COLIMA, BOSQUES DE QUERÉTARO Y BOSQUES DE MICHOACÁN, COLONIA BOSQUES DE SAN PABLO, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	BOSQUES DE SAN PABLO	100%	19/08/2015	17/09/2015	100%	19/08/2015	17/09/2015	415,252.27	415,252.27	LUMINARIAS	7	
2015-0262	INTRODUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES ACCESO PRINCIPAL, CALLES 1, 2, 3 Y 4, COLONIA FRACCIÓN EJIDO EL RETABLO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	100%	30/07/2015	31/08/2015	100%	30/07/2015	19/04/2016	1,101,312.45	1,101,312.45	POSTE (S)	32	
2015-0272	REHABILITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ BUENAVISTA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SAN JOSÉ BUENAVISTA	100%	16/07/2015	02/12/2015	100%	16/07/2015	31/03/2017	5,801,376.31	5,801,376.31	OBRA	1	
2015-0307	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES VALENTÍN CAMPA, DEMETRIO VALLEJO, RICARDO FLORES MAGÓN Y JESÚS GARCÍA, COLONIA JARDINES DE LAS AZUCENAS (LA FLORESTA), DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	JARDINES DE AZUCENAS (LA FLORESTA)	100%	09/09/2015	13/10/2015	100%	09/09/2015	13/10/2015	859,030.51	859,030.51	ML	1,843	
2015-0308	SUSTITUCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES 18,20,22 Y 24, COL. LEYES DE REFORMA, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	LEYES DE REFORMA	100%	04/09/2015	01/10/2015	100%	04/09/2015	01/10/2015	2,148,345.14	2,148,345.14	ML	910	
2015-0353	URBANIZACIÓN DE CALLE NOGAL SOBRE DREN PLUVIAL, COL. 5 HALCONES, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	EPIGMEÑO GONZÁLEZ	100%	27/11/2015	23/01/2016	100%	27/11/2015	08/03/2016	256,207.56	256,207.56	M2	144	
2015-0336	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE NOGAL, COLONIA RANCHO QUEMADO, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	EPIGMEÑO GONZÁLEZ	100%	02/12/2015	28/12/2015	100%	02/12/2015	10/03/2016	201,333.19	201,333.19	ML	495	
2015-0335	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NOGAL, COLONIA RANCHO QUEMADO, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	EPIGMEÑO GONZÁLEZ	100%	02/12/2015	28/12/2015	100%	02/12/2015	10/03/2016	146,408.95	146,408.95	ML	144	
2015-0334	INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE OYAMEL, COLONIA ROMA, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	100%	02/12/2015	21/12/2015	100%	02/12/2015	09/02/2016	99,561.43	99,561.43	ML	135	
2015-0333	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN OYAMEL, COLONIA ROMA, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	100%	02/12/2015	21/12/2015	100%	02/12/2015	09/02/2016	135,985.79	135,985.79	ML	58	
2015-0341	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, COMUNIDAD LA VERSOLLILA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	10/12/2015	17/02/2016	100%	10/12/2015	11/03/2016	927,370.49	927,370.49	M2	180	
2015-0332	CAMBIO DE CANCELERÍA EN JARDÍN DE NIÑOS "TENOC", SAN PEDRO MARTÍN, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	100%	14/12/2015	06/01/2016	100%	14/12/2015	10/03/2016	99,038.60	99,038.60	M2	150	
2015-0350	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESC. PRIM. UNIDAD Y PROGRESO, LA SOLANA TROJES, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	10/12/2015	13/02/2016	100%	10/12/2015	23/03/2016	961,704.95	961,704.95	M2	400	
2015-0347	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO PLAZA CÍVICA DE LA ESC. PRIM. FRANCISCO VILLA, EL PIE, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	29/01/2016	06/04/2016	100%	29/01/2016	06/04/2016	837,610.89	837,610.89	M2	67	
2015-0360	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN PLAZA CÍVICA DEL J. N. NUESTRA ESPERANZA, SANTA MARÍA MAGDALENA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	SANTA MARÍA MAGDALENA	100%	21/12/2015	29/03/2016	100%	21/12/2015	29/03/2016	720,573.23	720,573.23	M2	298	
2015-0359	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO ARCOTECHO EN TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA, PUERTO DE AGUIRRE, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	PUERTO DE AGUIRRE	100%	21/12/2015	29/03/2016	100%	21/12/2015	11/04/2016	1,065,630.20	1,065,630.20	M2	167	
2015-0365	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO ARCOTECHO EN TELESECUNDARIA JOSEFA VERGARA, EL SALITRE, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ	SALITRE	100%	21/12/2015	29/03/2016	100%	21/12/2015	04/04/2016	876,713.94	876,713.94	M2	244	
2015-0371	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE Y PRIVADA SAN JUAN BOSCO, COL. SANTA MARÍA MAGDALENA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	SANTA MARÍA MAGDALENA	100%	21/01/2016	19/03/2016	100%	21/01/2016	10/06/2016	430,744.89	430,744.89	LUMINARIAS	8	
2016-0005	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN AGUSTÍN Y SAN FRANCISCO, COLONIA FELIPE ÁNGELES, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	EPIGMEÑO GONZÁLEZ	100%	05/05/2016	23/06/2016	100%	05/05/2016	11/10/2016	1,183,293.77	1,183,293.77	ML	462	
2016-0008	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES 6 Y MARIE MADELINE, COLONIA LA CONDESA, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	EPIGMEÑO GONZÁLEZ	100%	07/07/2016	15/09/2016	100%	07/07/2016	16/12/2016	686,709.64	686,709.64	LUM	11	
2016-0009	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JARDÍN DE LA BENDICIÓN, COL. JARDINES DEL SOL, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	100%	21/04/2016	16/06/2016	100%	21/04/2016	14/07/2016	243,519.96	243,519.96	ML	557	



PERIODO:	ABRIL 2018'											
ENTIDAD:	QUERETARO											
MUNICIPIO:	QUERÉTARO											
			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN			
			FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2016-0010	RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES, COMUNIDAD JOFRITO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	21/04/2016	30/06/2016	100%	21/04/2016	08/09/2016	625,562.64	625,562.64	LUM	10
2016-0011	RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES, COMUNIDAD SAN ISIDRO EL VIEJO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	21/04/2016	30/06/2016	100%	21/04/2016	10/10/2016	250,935.34	250,935.34	LUM	4
2016-0012	RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES, COMUNIDAD EL HERRERO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	21/04/2016	30/06/2016	100%	21/04/2016	08/09/2016	320,519.91	320,519.91	LUM	4
2016-0018	RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES	LLANO DE LA ROCHERA	100%	12/05/2016	21/07/2016	100%	12/05/2016	08/09/2016	668,431.54	668,431.54	LUM	9
2016-0021	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES (CALLE CUATÉMOC, 5 DE MAYO, RICARDO FLORES MAGÓN, 20 DE NOVIEMBRE, BENITO JUÁREZ, FRANCISCO I. MADERO, LÁZARO CÁRDENAS, PRIV. MORELOS, PORFIRIO DÍAZ, FRANCISCO VILLA, HERNÁN	LA GOTERA	100%	09/06/2016	27/10/2016	100%	09/06/2016	15/12/2016	3,602,537.10	3,602,537.10	LUM	55
2016-0086	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES VIOLETAS, CARACAS-MARIA TERESA DE CALCUTA, MONTEVIDEO CLAVEL, BOGOTÁ-BUGAMBILIA, LA HABANA MARGARITAS Y OCTAVIO PAZ, COLONIA BALCONES DE SAN PABLO, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	EPIGMEÑO GONZALEZ	100%	30/06/2016	06/10/2016	100%	30/06/2016	06/12/2016	1,429,874.40	1,429,874.40	LUM	24
2016-0119	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, COMUNIDAD LA GOTERA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	26/07/2016	20/09/2016	100%	07/10/2016	10/04/2017	376,541.31	376,541.31	LUM	13
2016-0148	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR J. GUADALUPE VELÁZQUEZ, COMUNIDAD LA GOTERA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	LA GOTERA	100%	18/08/2016	23/09/2016	100%	18/08/2016	28/11/2016	128,848.64	128,848.64	M2	92
2016-0273	MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE PUERTO DE AGUIRRE ENTRE LA CALLE PUERTO DEL AIRE Y CALLE PUERTO RICO, LOCALIDAD PUERTO DE AGUIRRE	PUERTO DE AGUIRRE	100%	21/12/2016	01/03/2017	100%	24/05/2017	09/10/2017	1,022,918.38	1,022,918.38	OBRA	1
2016-0277	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PUERTO SAN CARLOS Y PUERTO LAS ROSAS, LOCALIDAD PUERTO DE AGUIRRE	PUERTO DE AGUIRRE	100%	05/05/2017	16/06/2017	100%	31/10/2017	31/10/2017	725,805.18	725,805.18	OBRA	1
2017-0067	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE LA GOTERA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	LA GOTERA	100%	28/04/2017	07/07/2017	100%	24/05/2017	04/09/2017	586,029.42	586,029.42	OBRA	1
2017-0074	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MICHOACÁN, DE LA CALLE SAN PEDRO A LA CALLE IRO DE JUNIO, COL. SAN JOSÉ EL ALTO, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ	SAN JOSE EL ALTO	100%	14/06/2017	19/07/2017	100%	31/08/2017	05/09/2017	554,996.59	554,996.59	OBRA	1
2017-0093	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE URBANIZACIÓN EN LA COL. CONSTELACION, DEL JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	100%	23/06/2017	18/08/2017	100%	12/07/2017	24/10/2017	533,153.84	533,153.84	OBRA	1
2017-0095	EMPEDRADO AHOGADO CON MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 6 ENTRE LA CALLE 12 Y LA 10, Y CALLE 7 ENTRE LA CALLE 10 Y LA 13 EN LA COLONIA LA CONDESA, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	EPIGMEÑO GONZALEZ	100%	16/06/2017	06/10/2017	100%	19/09/2017	31/10/2017	752,640.61	752,640.61	OBRA	1
2017-0206	URBANIZACIÓN CALLE 11, COLONIA LA CONDESA, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ	CONDESA	100%	13/09/2017	22/11/2017	100%	13/09/2017	22/11/2017	228,893.52	228,893.52	ML	140
2017-0068	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE LA GOTERA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	19/05/2017	03/11/2017	100%	31/10/2017	31/10/2017	463,601.76	463,601.76	OBRA	1
2017-0249	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA DE DISTRIBUCION), COMUNIDAD DE SAN MIGUELITO	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	18/11/2017	03/12/2017	100%	20/12/2017	31/12/2017	5,594.70	5,594.70	OBRA	1
FISM 2015									71,194,478.49	71,099,739.65		



QUERÉTARO
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA:
30 DE ABRIL 2018



QUERÉTARO
CIUDAD DE TODOS

PERIODO:	ABRIL 2018											
ENTIDAD:	QUERÉTARO											
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN				
		FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2016-0175	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL, EN CETIS NO. 16, COL. SAN PEDRITO ECOLÓGICO	SAN PEDRITO ECOLÓGICO	100%	18/10/2016	13/12/2016	100%	25/04/2017	03/05/2017	1,135,521.20	1,135,521.20	OBRA	1.00
2016-0212	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA/EMILIANO ZAPATA, MENCHACA I, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ	MENCHACA I	100%	02/12/2016	24/02/2017	100%	24/02/2017	08/05/2017	937,900.44	937,900.44	OBRA	1.00
ISN 2016									2,073,421.64	2,073,421.64		



QUERÉTARO
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO



QUERÉTARO
CIUDAD DE TODOS

FECHA:
30 DE ABRIL 2018

PERIODO:	ABRIL 2018'												
ENTIDAD:	QUERÉTARO			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN		METAS	
MUNICIPIO:	QUERÉTARO			FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA				
No. De Obra	Descripción		Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobada
2014-0578	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN SAN FRANCISCO DE LA PALMA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO		SAN FRANCISCO DE LA PALMA	100%	07/04/2015	03/09/2015	100%	07/04/2015	03/09/2015	1,614,740.26	1,614,740.26	EDIFICIO	1
CONVENIO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 2014										1,614,740.26	1,614,740.26		



PERIODO:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO											
ENTIDAD:		FÍSICO								INVERSIÓN		METAS	
MUNICIPIO:		FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2014-0178	(2014-00780) CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN LA TELESECUNDARIA CRISTOBAL COLÓN	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	20/08/2014	30/03/2015	100%	20/08/2014	30/03/2015	432,750.00	432,750.00	AULA	1	
2014-0179	(2014-00782) CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DIDÁCTICA EN LA ESC. PRIM. GRAL. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	19/08/2014	10/02/2015	100%	19/08/2014	10/02/2015	393,519.83	393,519.83	AULA	1	
2014-0180	(2014-00781) CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN LA TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	29/09/2014	09/02/2015	100%	29/09/2014	09/02/2015	321,069.83	321,069.83	AULA	1	
2014-0181	(2014-00783) CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN LA TELESECUNDARIA MIGUEL DOMÍNGUEZ	TINAJA DE LA ESTANCIA	100%	17/09/2014	17/02/2015	100%	17/09/2014	17/02/2015	365,545.29	365,545.29	AULA	1	
2014-0218	(2014-00914) CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS CARL ROGERS	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	24/10/2014	10/02/2015	100%	24/10/2014	10/02/2015	480,181.40	480,181.40	AULA (S)	1	
2014-0338	(2014-01174) CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN LA PRIMARIA GENERAL MIGUEL HIDALGO	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	06/10/2014	22/04/2015	74%	06/10/2014		359,519.70	266,198.50	AULA (S)	1	
2014-0339	(2014-01173) CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS EN LA TELESECUNDARIA REPÚBLICA DE ARGENTINA	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	24/10/2014	10/02/2015	100%	24/10/2014	10/02/2015	865,964.35	865,964.35	AULA (S)	2	
2014-0340	(2014-01171) CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA Y ANEXO (DIRECCIÓN) EN LA ESC. PRIM. GRAL. JUAN ALDAMA	FUNDADORES	100%	27/10/2014	30/03/2015	100%	27/10/2014	30/03/2015	777,215.98	777,215.98	AULA (S)	2	
2014-0341	(2014-01172) CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN LA TELESECUNDARIA JESÚS URUETA	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	28/10/2014	14/05/2015	100%	28/10/2014	14/05/2015	463,444.58	463,444.58	AULA (S)	1	
2014-0353	(2014-01239) CONSTRUCCION DE TALLER DE TURISMO EN LA ESC. SEC. TEC. NO. 36 ANTONIO ACOSTA AGUAYO	CERRITO COLORADO 4a. SECCION	100%	25/11/2014	20/03/2015	100%	25/11/2014	20/03/2015	1,424,871.54	1,424,871.54	TALLER	1	
2014-0354	(2014-01240) CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN LA ESC. SEC. GRAL. NO. 8 ANDRES BALVANERA	MANSIONES DEL VALLE	100%	27/03/2015	22/06/2015	100%	27/03/2015	22/06/2015	853,627.47	853,627.47	AULA (S)	1	
2014-0355	(2014-01241) CONSTRUCCION DE ANEXO (BAÑOS) EN EL PREESCOLAR GENERAL GUACHARO/AGUSTÍN YAÑEZ	EL PEDREGOSO	100%	10/12/2014	25/03/2015	100%	10/12/2014	25/03/2015	662,930.04	662,930.04	ANEXO	1	
2014-0367	(2014-01349) CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS E IMPERMEABILIZACIÓN EN LA PRIM. GRAL. RAFAEL ROSAS ROSAINS	CASA BLANCA	100%	28/11/2014	08/07/2015	100%	28/11/2014	08/07/2015	1,109,854.66	1,109,854.66	AULA (S)	1	
2014-0392	(2014-01564) CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN LA ESC. SEC. GRAL. EPIGMEIO GONZÁLEZ	VILLAS DE SANTIAGO	100%	02/03/2015	21/04/2015	100%	02/03/2015	21/04/2015	310,822.88	310,822.88	AULA (S)	1	
2014-0416	(2014-01705) CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN LA ESC. PRIM. CARLOS MONSIVÁIS ACEVES	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	11/02/2015	24/03/2015	100%	11/02/2015	24/03/2015	1,326,754.31	1,326,754.31	AULA (S)	1	
2015-0024	(2014-0104) (2014-00440C1) CONSTRUCCION DE EDIFICIOS "B" Y "G", COMPLEMENTO DE BARRA PERIMETRAL, ALUMBRADO EXTERIOR ETAPA 1 Y 2, MURO DE CONTENCIÓN Y ANDADOR DE LIGA, EN ESC. SEC. GRAL. LA LOMA 2DA. ETAPA	LA LOMA	100%	18/09/2014	30/07/2015	100%	18/09/2014	30/07/2015	13,058,471.07	13,058,471.07	M2	446	
FAM BASICA 2014									23,206,642.93	23,113,221.73			



PERIODO:	ABRIL 2018											
ENTIDAD:	QUERÉTARO											
MUNICIPIO:	QUERÉTARO											
AVANCE FÍSICO FINANCIERO												
FÍSICOFINANCIEROINVERSIÓN												
INVERSIÓN EJERCIDA												
METAS												
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2016-0041	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ROMERO, ENTRE LA AV. ROMERILLAL Y AJENJO, COLONIA EL ROMERILLAL, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	EL ROMERILLAL I	100%	01/06/2016	13/07/2016	100%	31/10/2016	11/04/2017	261,765.65	261,765.65	ML	473
2016-0062	MEJORAMIENTO DE AULAS EN PRIMARIA BENITO JUÁREZ MARGARITA MAZA, COMUNIDAD PIE DE GALLO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	PIE DE GALLO	100%	24/05/2016	19/07/2016	100%	24/05/2016	19/07/2016	294,205.12	294,205.12	OBRA	1
2016-0063	MEJORAMIENTO DE AULAS EN PREESCOLAR CONIN, COLONIA BOLAÑOS, DELEGACIÓN VILLA CAYETANO RUBIO	BOLAÑOS	100%	24/05/2016	19/07/2016	100%	24/05/2016	19/07/2016	198,274.57	198,274.57	OBRA	1
2016-0067	MEJORAMIENTO DE AULAS EN PRIMARIA 450 ANIVERSARIO/CARLOS DE SINGUENZA, COLONIA EL PEDREGAL, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	EL PEDREGAL	100%	24/05/2016	19/07/2016	100%	24/05/2016	19/07/2016	289,734.77	289,734.77	M2	296.35
2016-0070	MEJORAMIENTO DE AULAS EN PRIMARIA "NACIONES UNIDAS/LIBERTADORES DE AMERICA", COMUNIDAD DE EL SALITRE, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ	SALITRE	100%	24/05/2016	21/06/2016	100%	24/05/2016	21/06/2016	197,077.00	197,077.00	M2	270.68
2016-0071	CONSTRUCCIÓN DE BANDA EN PRIMARIA ALFREDO V. BONFIL, CERRO COLORADO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	CERRO COLORADO	100%	30/06/2016	25/08/2016	100%	19/07/2016	09/12/2016	208,815.91	208,815.91	M2	211.47
2016-0076	INTRODUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD CERRO COLORADO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	09/06/2016	18/08/2016	100%	09/06/2016	09/12/2016	1,844,415.09	1,844,415.09	ML	785.00
2016-0078	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PEREJIL, ROMERO, TOMILLO, OREGANO Y HIERBABUENA, DE LA CALLE BERNARDO QUINTANA AL LÍMITE DE LA COLONIA Y LA CALLE ROMERO DE AJENJO A LA CALLE ROMERILLAL, COLONIA EL ROMERILLAL, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	EL ROMERILLAL I	100%	12/09/2016	19/12/2016	100%	27/09/2016	08/06/2017	3,197,569.25	3,197,569.25	ML	1,758.60
2016-0083	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA, EJIDO JOFRITO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	JOFRITO	100%	08/09/2016	03/11/2016	100%	30/09/2016	10/05/2017	659,926.79	659,926.79	ML	252.00
2016-0084	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NIÑOS J. GUADALUPE VELÁZQUEZ EN LA COMUNIDAD DE LA GOTERA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	LA GOTERA	100%	21/10/2016	16/12/2016	100%	17/11/2016	15/03/2017	697,703.00	697,703.00	M2	287.25
2016-0085	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DE MENCHACA I, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ	COLINAS DE MENCHACA I	100%	30/06/2016	11/08/2016	100%	14/07/2016	10/05/2017	74,464.33	74,464.33	ML	90.00
2016-0087	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PUERTO LAS ROSAS, LOCALIDAD PUERTO DE AGUIRRE, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	PUERTO DE AGUIRRE	100%	30/06/2016	04/08/2016	100%	14/07/2016	27/11/2016	123,189.10	123,189.10	ML	336.17
2016-0088	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DE MENCHACA I, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ	COLINAS DE MENCHACA I	100%	22/06/2016	03/08/2016	100%	02/08/2016	15/12/2016	418,786.99	418,786.99	ML	90.00
2016-0089	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LAS LAJITAS, SANTA ROSA JAUREGUI, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	LAS LAJITAS	100%	09/06/2016	04/08/2016	100%	15/08/2016	28/12/2016	3,188,341.34	3,188,341.34	ML	1,301.00
2016-0098	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE TORIBIO ROMO, COLONIA PUERTAS DEL CIELO, DELEGACIÓN VILLA CAYETANO RUBIO	PUERTAS DEL CIELO	100%	22/06/2016	20/07/2016	100%	04/07/2016	30/11/2016	109,996.12	109,996.12	ML	99.91
2016-0099	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TORIBIO ROMO, COLONIA PUERTAS DEL CIELO, DELEGACIÓN VILLA CAYETANO RUBIO	PUERTAS DEL CIELO	100%	22/06/2016	20/07/2016	100%	04/07/2016	30/11/2016	207,490.55	207,490.55	ML	105.19
2016-0102	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES, COLONIA CONSTELACIÓN, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	CONSTELACION	100%	30/06/2016	25/08/2016	100%	07/07/2016	28/10/2016	1,022,385.54	1,022,385.54	M2	816.89
2016-0106	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE BOSQUES DE OYAMEL, COLONIA ROMA, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	ROMA	100%	22/06/2016	03/08/2016	100%	10/08/2016	28/11/2016	457,870.99	457,870.99	M2	473.43
2016-0107	MEJORAMIENTO DE AULAS Y REHABILITACIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA LA SOLANA SAN JUAN DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	LA SOLANA SAN JUAN	100%	30/06/2016	25/08/2016	100%	18/07/2016	02/03/2017	206,502.46	206,502.46	M2	187.36
2016-0109	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES COFRE DEL PEROTE DE KILIMANJARO A MARGARITA MAZA DE JUAREZ, PROL. KILIMANJARO DE TINAJA A POPOCATEPETL Y CALLE CERRO DEL DIVISADERO, COLONIA LOMA BONITA, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	21/07/2016	15/09/2016	100%	15/08/2016	09/12/2016	1,637,874.62	1,637,874.62	ML	751.19
2016-0113	MEJORAMIENTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA 2A ETAPA EN PRIMARIA NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC, COLONIA SAN PEDRO MARTIR, DELEGACIÓN FELIX OSORES SOTOMAYOR	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	04/07/2016	29/08/2016	100%	26/07/2016	30/11/2016	307,696.97	307,696.97	OBRA	1.00
2016-0114	INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES COFRE DEL PEROTE DE KILIMANJARO A MARGARITA MAZA DE JUAREZ, PROL. KILIMANJARO DE TINAJA A POPOCATEPETL Y CALLE CERRO DEL DIVISADERO, COLONIA LOMA BONITA, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	25/11/2016	20/01/2017	100%	28/12/2016	21/03/2017	938,881.95	938,881.95	ML	1,505.21



PERIODO:		ABRIL 2018											
ENTIDAD:		QUERÉTARO											
MUNICIPIO:		QUERÉTARO											
		AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN			
		FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total		Unidad de Medida	Aprobadas
2016-0118	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ESPERANZA, COLONIA SANTA MARÍA MAGDALENA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	26/07/2016	20/09/2016	100%	16/08/2016	16/12/2016	759,372.53	759,372.53		ML	238.00
2016-0141	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO ARCOTECO EN PREESCOLAR VENUSTIANO CARRANZA, SAN MIGUELITO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SAN MIGUELITO	100%	08/08/2016	03/10/2016	100%	24/08/2016	22/12/2016	554,746.83	554,746.83		M2	223.21
2016-0145	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN PRIMARIA JAIME TORRES BODET, COMUNIDAD PUERTO DE AGUIRRE, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	PUERTO DE AGUIRRE	100%	20/10/2016	15/12/2016	100%	10/11/2016	23/03/2017	998,974.11	998,974.11		M2	193.50
2016-0150	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESC. TV-SEC. BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO EN LA COMUNIDAD EL PIE, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	EL PIE	100%	31/10/2016	20/02/2017	100%	21/02/2017	16/05/2017	1,193,441.85	1,193,441.85		M2	141.82
2016-0165	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN SECUNDARIA TÉCNICA NO. 16 JOSÉ MA. LUIS MORA, TLACOTE EL BAJO	TLACOTE EL BAJO	100%	20/10/2016	09/02/2017	100%	11/11/2016	20/04/2017	885,218.37	885,218.37		AULA	1.00
2016-0166	REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN DE COPLADEM	CENTRO SUR	100%	20/10/2016	18/11/2016	100%	17/11/2016	16/12/2016	82,338.97	82,338.97		OBRA	1.00
2016-0171	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, LADO PONIENTE, DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO AL FINAL DE LA CALLE, TLACOTE EL BAJO	TLACOTE EL BAJO	100%	10/10/2016	02/01/2017	100%	10/11/2016	13/02/2017	421,877.04	421,877.04		OBRA	1.00
2016-0172	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES EN PREESCOLAR JUAN ESCUTIA, MENCHACA II	MENCHACA II	100%	11/11/2016	03/02/2017	100%	19/02/2017	16/05/2017	799,734.49	799,734.49		AULA	1.00
2016-0177	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN PREESCOLAR VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN MIGUELITO	SAN MIGUELITO	100%	31/10/2016	23/01/2017	100%	23/05/2017	23/05/2017	406,917.03	406,917.03		AULA	1.00
2016-0178	PAVIMENTO ASFÁLTICO SOBRE EMPEDRADO EN LA CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ, DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO A LA CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ, TLACOTE EL BAJO	TLACOTE EL BAJO	100%	20/10/2016	12/01/2017	100%	03/04/2017	16/05/2017	922,337.54	922,337.54		OBRA	1.00
2016-0192	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GRAL. TOMAS URBINA, COLONIA 5 DE MARZO	5 DE MARZO	100%	17/10/2016	28/11/2016	100%	22/02/2017	15/03/2017	190,411.67	190,411.67		OBRA	1.00
2016-0193	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GRAL. TOMAS URBINA, COLONIA 5 DE MARZO	5 DE MARZO	100%	17/11/2016	15/12/2016	100%	10/11/2016	30/12/2016	62,901.27	62,901.27		OBRA	1.00
2016-0210	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO Y AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD LA GOTERA	LA GOTERA	100%	02/12/2016	21/04/2016	100%	12/04/2017	04/10/2017	9,458,632.50	9,458,632.50		OBRA	1.00
2016-0211	EMPEDRADO EMPACADO CON MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES CAPRICORNIO Y ACUARIO, DE PLUTARCO E. CALLES A CIRCUITO LÁZARO CÁRDENAS, PISCIS Y ARIES, DE ACUARIO A CIRCUITO LÁZARO CÁRDENAS, COLONIA CONSTELACIÓN.	JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	100%	08/12/2016	02/03/2017	100%	24/02/2017	08/05/2017	2,017,504.06	2,017,504.06		OBRA	1.00
2016-0213	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS CALLES CHAUHTEMOC, PORFIRIO DÍAZ, FRANCISCO VILLA Y HERNÁN CORTES	LA GOTERA	100%	21/12/2016	01/03/2017	100%	22/02/2017	08/12/2017	1,251,297.45	1,251,297.45		OBRA	1.00
2016-0277	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PUERTO SAN CARLOS Y PUERTO LAS ROSAS, LOCALIDAD PUERTO DE AGUIRRE.	PUERTO AGUIRRE	100%	05/05/2017	16/06/2017	100%	05/06/2017	01/11/2017	64,065.68	64,065.68		OBRA	1.00
2017-0025	RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES CERRO DEL CIMATARIO, DE SANGREMAL, DE LAS PALOMAS, DEL TAMBOR, DE PATHE, DE LAS CAMPANAS, KILIMANJARO Y FRESNO, COL. AMPLIACIÓN LOMA BONITA, DELEGACIÓN FELIX OSORES SOTOMAYOR	AMPLIACIÓN LOMA BONITA	100%	06/04/2017	29/06/2017	100%	20/06/2017	11/08/2017	5,664,211.73	5,664,211.73		OBRA	1.00
2017-0026	RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES CERRO DEL CIMATARIO, DE SANGREMAL, DE LAS PALOMAS, DEL TAMBOR, DE PATHE, DE LAS CAMPANAS, KILIMANJARO Y FRESNO, COL. AMPLIACIÓN LOMA BONITA, DELEGACIÓN FELIX OSORES SOTOMAYOR.	AMPLIACIÓN LOMA BONITA	100%	08/05/2017	17/07/2017	100%	03/07/2017	21/09/2017	2,165,299.31	2,165,299.31		ML	1,613.00
2017-0038	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA TV-SEC. EMILIANO ZAPATA, PUERTO DE AGUIRRE, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	PUERTO DE AGUIRRE	100%	06/04/2017	29/06/2017	100%	10/05/2017	11/12/2017	1,311,089.10	1,311,089.10		OBRA	1.00
2017-0067	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE LA GOTERA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI.	LA GOTERA	100%	28/04/2017	07/07/2017	100%	23/05/2017	09/11/2017	701,547.14	701,547.14		OBRA	1.00
2017-0068	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE LA GOTERA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	LA GOTERA	100%	19/05/2017	03/11/2017	100%	08/06/2017	08/12/2017	12,228,208.68	12,228,208.68		OBRA	1.00
2017-0095	EMPEDRADO AHOGADO CON MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 6 ENTRE LA CALLE 12 Y LA 10, Y CALLE 7 ENTRE LA CALLE 10 Y LA 13 EN LA COLONIA LA CONDESA, DELEGACIÓN EPIGIMENIO GONZÁLEZ FLORES	EPIGIMENIO GONZALEZ	100%	16/06/2017	06/10/2017	100%	17/10/2017	22/11/2017	924,527.81	924,527.81		OBRA	1.00
2017-0104	AMPLIACIÓN DE RED SECUNDARIA DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS CALLES IGNACIO ZARAGOZA Y GUADALUPE VICTORIA, COMUNIDAD PIE DE GALLO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI.	PIE DE GALLO	100%	15/06/2017	27/07/2017	100%	10/11/2017	04/12/2017	334,875.38	334,875.38		OBRA	1.00
2017-0105	REHABILITACIÓN DE TECHOS DE EDIFICIO "A" EN PREESCOLAR J. GUADALUPE VELAZQUEZ.	LA GOTERA	100%	06/06/2017	04/07/2017	100%	20/06/2017	31/08/2017	447,567.53	447,567.53		OBRA	1.00
2017-0189	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA ADOSADA EN SECUNDARIA TÉCNICA NO. 16 "JOSÉ MA. LUIS MORA".	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	29/08/2017	19/12/2017	100%	21/09/2017	15/12/2017	560,999.40	560,999.40		OBRA	1.00



PERIODO:	ABRIL 2018											
ENTIDAD:	QUERÉTARO											
MUNICIPIO:	QUERÉTARO											
				AVANCE FÍSICO FINANCIERO					INVERSIÓN			
				FÍSICO		FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2017-0201	URBANIZACIÓN DE LA CALLE JARDÍN DE LA BENDICIÓN ENTRE CALLE INGENIO DE LA CONCEPCIÓN Y CALLE SAN LUCAS, COLONIA COLINAS DE SANTA CRUZ II SECCIÓN, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR.	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	30/10/2017	26/12/2017	100%	27/11/2017	05/12/2017	978,224.78	978,224.78	HABITANTES	METRO LINEA
2017-0206	URBANIZACIÓN CALLE 11, COLONIA LA CONDESA, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ.	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	13/09/2017	22/11/2017	100%	10/11/2017	07/12/2017	1,145,090.28	1,145,090.28	HABITANTES	METRO LINEA
2017-0249	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA DE DISTRIBUCION), COMUNIDAD DE SAN MIGUELITO	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	18/11/2017	03/12/2017	100%	20/12/2017	31/12/2017	189,400.55	189,400.55	OBRA	1.00
FISM 2016									63,263,781.19	63,263,781.19		



QUERÉTARO
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA:
30 DE ABRIL 2018



QUERÉTARO
CIUDAD DE TODOS

PERIODO:	ABRIL 2018												
ENTIDAD:	QUERÉTARO												
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN			
		FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2016-0216	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MULTIFUNCIONAL TIPO IV EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE QUERÉTARO, CAMPUS NORTE	COL. JARDINES DE SANTIAGO	100%	30/12/2016	30/11/2017	100%	17/11/2017	13/12/2017	46,832,486.85	46,832,486.85	OBRA	1.00	
FORTEALECIMIENTO FINANCIERO 2016									46,832,486.85	46,832,486.85			



PERIODO: ABRIL 2018		30 DE ABRIL 2018											
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN			
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO		FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS			
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2017-0027	URBANIZACIÓN EN CALLE MÉXICO A BASE DE ASFALTO SOBRE EMPEDRADO EN COMUNIDAD DE LA VERSOLILLA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI.	SANTA ROSA JAUREGI	100%	06/04/2017	10/08/2017	100%	31/07/2017	31/12/2017	6,338,656.18	6,338,656.18	OBRA	1.00	
2017-0028	URBANIZACIÓN DE LA CALLE JARDÍN DE LA BENDICIÓN ENTRE CALLE SAN LUCAS Y CALLE MELCHOR OCAMPO, COLONIA COLINAS DE SANTA CRUZ II SECCIÓN.	COLINAS DE SANTA CRUZ II	100%	18/04/2017	27/06/2017	100%	28/08/2017	06/11/2017	780,095.36	780,095.36	OBRA	1.00	
2017-0017	ALCANTARILLA EN COMUNIDAD DE LA VERSOLILLA, DELEGACIÓN SANTA ROSA	SANTA ROSA	100%	27/03/2017	24/04/2017	100%	21/11/2017	22/11/2017	388,743.14	388,743.14	OBRA	1.00	
2017-0016	SISTEMA DE SANEAMIENTO INTEGRAL, COMUNIDAD DE SAN MIGUELITO, PROYECTO INTEGRAL	SANTA ROSA JAUREGI	100%	20/04/2017	25/01/2018	100%	30/08/2017	31/12/2017	12,380,049.88	12,380,049.88	OBRA	1.00	
2017-0046	EMPEDRADO AHOGADO CON MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 10, EN LA COLONIA LA CONDESA, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ	CONDESA	100%	18/04/2017	13/06/2017	100%	27/07/2017	02/10/2017	1,524,169.80	1,524,169.80	OBRA	1.00	
2017-0049	EMPEDRADO AHOGADO CON MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES: S. ANTONIO, S. MIGUEL, STA. ISABEL, JARDÍN DE LA UNCIÓN Y S. LUIS, COL. COLINAS DE SANTA CRUZ, 3RA. SECCIÓN, DELEGACIÓN FELIX OSORES	FELIX OSORES SOTO MAYOR	100%	20/04/2017	10/08/2017	100%	25/07/2017	11/10/2017	2,473,592.54	2,473,592.54	OBRA	1.00	
2017-0068	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE LA GOTERA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGI	100%	19/05/2017	03/11/2017	100%	01/02/2017	11/12/2017	7,629,802.28	7,629,802.28	OBRA	1.00	
2017-0081	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN UN TRAMO DE LA CALLE HACIENDA LLANO DE LA ROCHERA DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUELITO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI.	SAN MIGUELITO	100%	06/06/2017	04/07/2017	100%	26/07/2017	11/12/2017	169,404.20	169,404.20	OBRA	1.00	
2017-0133	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PRIM. MIGUEL DE CERVANTES/NEZAHUALCOYOTL, COLONIA COLINAS DE MENCHACA, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZALEZ FLORES	COLINAS DE MENCHACA I	100%	12/07/2017	18/10/2017	100%	04/10/2017	31/12/2017	5,961,917.15	5,961,917.15	OBRA	1.00	
2017-0134	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES: HACIENDA SANTA CATARINA, HACIENDA SANTA CATARINA 2, HACIENDA JURICA, HACIENDA MOMPANI, CALLE S/N ESCUADRA, HACIENDA JURIQUELLA, HACIENDA TIACOTE, HACIENDA CASA BLANCA Y PRIVADA HACIENDA LA SOLANA, EN LA ZONA BAJA DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUELITO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI.	SAN MIGUELITO	100%	12/07/2017	20/09/2017	100%	06/11/2017	31/12/2017	4,449,326.35	4,449,326.35	OBRA	1.00	
2017-0135	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN),	SAN MIGUELITO	100%	12/07/2017	01/11/2017	100%	27/07/2017	19/12/2017	3,884,983.47	3,884,983.47	OBRA	1.00	
2017-0141	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN ZONA MENCHACA, COL. SAN FELIPE, DELEGACION EPIGMENIO GONZALEZ FLORES (PROYECTO INTEGRAL).	SAN FELIPE	100%	20/07/2017	30/11/2017	100%	08/08/2017	28/12/2017	38,847,564.32	38,847,564.32	OBRA	1.00	
2017-0148	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HACIENDA EL TRÁNSITO, EN LA ZONA LATERAL DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUELITO,	SAN MIGUELITO	100%	12/07/2017	02/09/2017	100%	27/07/2017	31/12/2017	1,740,670.57	1,740,670.57	OBRA	1.00	
2017-0204	EMPEDRADO AHOGADO CON MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES JARDÍN DE LA PAZ Y JARDÍN DE LA UNCIÓN, COLONIA COLINAS DE SANTA CRUZ III SECCIÓN, DELEGACIÓN FELIX OSORES SOTOMAYOR.	FELIX OSORES SOTO MAYOR	100%	27/09/2017	20/12/2017	100%	19/02/2018	28/02/2018	1,384,274.69	1,384,274.69	HABITANTES	METROS LINEALES	
2017-0206	URBANIZACIÓN CALLE 11, COLONIA LA CONDESA, DELEGACIÓN EPIGMENIO	EPIGMENIO GON.	100%	13/09/2017	22/11/2017	100%	01/12/2017	31/12/2017	24,830.72	24,830.72	HABITANTES	METROS LINEALES	
2017-0228	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PUERTO SAN CARLOS E INSTALACIÓN DE VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN EN CALLE PUERTO LAS ROSAS, LOCALIDAD PUERTO DE AGUIRRE, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGI	100%	25/09/2017	10/10/2017	100%	01/12/2017	31/12/2017	219,981.85	219,981.85	HABITANTES	METROS LINEALES	
2017-0232	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PRIVADA VICENTE GUERRERO, COMUNIDAD LA GOTERA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI.	SANTA ROSA JAUREGI	100%	30/10/2017	27/11/2017	100%	29/12/2017	29/12/2017	159,716.96	159,716.96	HABITANTES	METROS LINEALES	
2017-0238	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES: PUERTO AZUL, PUERTO ALEGRE Y PUERTO SAN JUAN, COMUNIDAD PUERTO DE AGUIRRE, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI.	SANTA ROSA JAUREGI	100%	30/10/2017	27/11/2017	100%	19/12/2017	19/12/2017	420,049.20	420,049.20	HABITANTES	METROS LINEALES	
2017-0248	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE PUERTO SAN CARLOS Y CALLE PUERTO LAS ROSAS (SEGUNDA ETAPA), L	PUERTO DE AGUIRRE	100%	30/10/2017	27/11/2017	100%	22/12/2017	22/12/2017	586,794.69	586,794.69	HABITANTES	METROS LINEALES	
2017-0249	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN), COMUNIDAD DE SAN MIGUELITO.	SAN MIGUELITO	100%	18/11/2017	03/12/2017	100%	01/12/2017	31/12/2017	1,109,123.78	1,109,123.78	HABITANTES	METROS LINEALES	
2017-0271	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA TIPO TECHUMBRE EN PRIMARIA "JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ" EN LA COMUNIDAD DE ESTANCIA DE PALO DULCE, DEL SRI	SANTA ROSA JAUREGI	100%	01/12/2017	31/12/2017	100%	29/12/2017	29/12/2017	931,579.48	931,579.48	OBRA	1	
FISM 2017									91,405,326.61	91,405,326.61			



PERIODO:	ABRIL 2018											
ENTIDAD:	QUERÉTARO											
MUNICIPIO:	QUERÉTARO											
			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN			
			FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2014-0055	86 913153 ELABORACION DE LOS ESTUDIOS COSTO BENEFICIO, COSTO BENEFICIO SIMPLIFICADO O FICHA TECNICA, ASI COMO LA OBTENCION DE LOS REGISTROS EN LA CARTERA DE PROYECTOS DE LA SHCP, PARA VARIOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL E HIDRAULICOS PLUVIALES EN EL MP	MUNICIPIO DE QUERETARO	96%	30/12/2013	22/03/2014	0%	30/12/2013	-	144,493.92	-	PROYECTO	7.00
2014-0073	REINGENIERIA DE LA VIALIDAD PROLONGACIÓN BERNARDO QUINTANA, EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL ACCESO II Y AV. REVOLUCIÓN, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	05/05/2014	13/03/2015	100%	05/05/2014	13/03/2015	3,223,848.87	3,223,848.87	M2	4,809.38
2014-0078	OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN REGIONAL DE TRANSFERENCIA DE RSU Y RME (SEGUNDA ETAPA) UBICADA EN LA CARRETERA A TLACOTE	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	22/07/2014	03/07/2015	100%	22/07/2014	03/07/2015	3,076,482.07	3,076,482.07	OBRA	1.00
2014-0085	REHABILITACIÓN DE PARQUE TEOTIHUACANOS, COLONIA CERRITO COLORADO	CERRITO COLORADO	100%	03/12/2014	31/08/2015	100%	03/12/2014	31/08/2015	2,844,333.92	2,844,333.92	M2	2,218.00
2014-0103	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. SEC. NO. 6 JOSEFINA NOVA DE GONZÁLEZ	HERCULES	100%	01/09/2014	26/02/2015	100%	01/09/2014	26/02/2015	981,149.43	981,149.43	M2	99.11
2014-0108	CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, COLONIAS LOMA BONITA, CAMINO A SAN PEDRO MÁRTIR, COLINAS DE SANTA CRUZ I, JURICA GOBERNANTES Y ZONA INDUSTRIAL BENITO JUÁREZ	LOMA BONITA	100%	28/08/2014	16/04/2015	100%	28/08/2014	16/04/2015	1,542,062.69	1,542,062.69	M2	3,105.15
2014-0110	CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LAS COLONIAS: PORVENIR, CIMATARIO Y QUINTAS DEL MARQUÉS	PORVENIR	100%	13/08/2014	30/03/2015	100%	13/08/2014	30/03/2015	2,775,825.83	2,775,825.83	M2	3,911.07
2014-0120	CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LAS COLONIAS: CALESA, BOLAÑOS Y LINDA VISTA	CALESA	100%	15/10/2014	07/09/2015	100%	15/10/2014	07/09/2015	737,282.31	737,282.31	M2	1,311.74
2014-0121	CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LAS COLONIAS: HÉRCULES, ACUEDUCTO Y CALESA	HERCULES	100%	20/12/2014	14/09/2015	100%	20/12/2014	14/09/2015	1,768,945.27	1,768,945.27	M2	3,077.36
2014-0123	CONSTRUCCIÓN DE OCHO AULAS PARA USOS MÚLTIPLES PREFABRICADAS, UBICADAS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	11/03/2015	23/07/2015	100%	11/03/2015	23/07/2015	5,868,487.67	5,868,487.67	AULAS	8.00
2014-0128	DRAGADO DREN EL ARENAL DE LAS COMPUERTAS A AV. REVOLUCIÓN Y RECTIFICACIÓN DE LA SECCION NATURAL	EL TINTERO	100%	01/09/2014	11/03/2015	100%	01/09/2014	11/03/2015	6,997,404.76	6,997,404.76	M2	53,001.90
2014-0129	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA TIPO ARCOTECHO EN CANCHA, ESC. PRIM. NICOLAS CAMPA	SAN FRANCISQUITO	100%	01/06/2015	08/07/2015	100%	01/06/2015	08/07/2015	1,046,497.61	1,046,497.61	M2	768.79
2014-0132	CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, EN LAS COLONIAS: RANCHO SAN ANTONIO, EJIDO BOLAÑOS, LA PURÍSIMA, BOLAÑOS PARTES ALTA Y BAJA	RANCHO SAN ANTONIO	100%	02/09/2014	09/07/2015	100%	02/09/2014	09/07/2015	2,897,197.25	2,897,197.25	M2	3,902.13
2014-0133	RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN COLONIAS: CARRILLO, EL TINTERO Y SANTA MONICA	CARRILLO	100%	12/09/2014	16/02/2015	100%	12/09/2014	16/02/2015	2,264,271.87	2,264,271.87	M2	5,984.90
2014-0138	CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLES UNIÓN, LINCENCIADO VERDAD, INVIERNO, PLAN DE AYALA Y CALLE REAL	SAN PABLO	100%	22/09/2014	19/08/2015	100%	22/09/2014	19/08/2015	1,604,979.95	1,604,979.95	M2	2,127.37
2014-0145	COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS Y ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA PRESA EL SALTO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	10/04/2015	14/05/2015	100%	10/04/2015	14/05/2015	922,374.40	922,374.40	PROYECTO	1.00
2014-0158	REHABILITACIÓN DE LA INTERSECCIÓN DE AV. IGNACIO ZARAGOZA, CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE COLÓN CON PAVIMENTO DE ADOQUÍN DE CANTERA Y REJILLAS PLUVIALES	CENTRO HISTORICO	100%	01/12/2014	12/02/2015	100%	01/12/2014	12/02/2015	2,640,757.58	2,640,757.58	M2	676.50
2014-0160	BACHEO DE BANQUETAS Y GUARNICIONES CON CANTERA ROSA DE LA CAÑADA EN DIFERENTES CALLES DEL CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	100%	28/10/2014	09/02/2015	100%	28/10/2014	09/02/2015	3,470,823.39	3,470,823.39	M2	2,652.60
2014-0188	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE PREVENCIÓN SOCIAL (CIPRES III), COLONIA LA UNIÓN, (PROYECTO INTEGRAL)	LA UNION	100%	19/08/2014	10/04/2015	100%	19/08/2014	10/04/2015	537,689.27	537,689.27	SUPERVISION	1.00



PERIODO: ABRIL 2018		AVANCE FÍSICO FINANCIERO											
ENTIDAD: QUERÉTARO		FÍSICO								INVERSIÓN		METAS	
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2014-0195	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SUBCOMANDANCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL NORTE, COLONIA CONTINENTAL, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI (PROYECTO INTEGRAL)	CONTINENTAL	100%	07/04/2015	31/08/2015	100%	07/04/2015	31/08/2015	371,255.16	371,255.16	SUPERVISION	1.00	
2014-0197	ELABORACIÓN DE PROYECTO HIDRÁULICO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL CAUCE DEL RÍO QUERÉTARO, 2A. ETAPA, DEL TRAMO DE LA PRESA EL DIABLO HASTA EL LÍMITE MUNICIPAL	HERCULES	100%	23/03/2015	19/06/2015	100%	23/03/2015	19/06/2015	460,520.00	460,520.00	PROYECTO	1.00	
2014-0201	DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y ACARREOS DE MATERIAL DEL LOTE UBICADO EN LA ESQUINA DE LA AV. HÉRCULES CON LA CARRETERA 200	HERCULES	100%	24/04/2015	19/06/2015	100%	24/04/2015	19/06/2015	230,023.46	230,023.46	OBRA	1.00	
2014-0216	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA EL PROYECTO INTEGRAL DEL ANILLO DE FIBRA ÓPTICA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	02/10/2014	16/04/2015	100%	02/10/2014	16/04/2015	818,662.10	818,662.10	SUPERVISION	1.00	
2014-0219	DRENAJE SANITARIO EN PRIV. ESPUELA DEL FERROCARRIL HASTA CALLE LIBERTAD, FELIPE CARRILLO PUERTO	CARRILLO	100%	11/02/2015	19/06/2015	100%	11/02/2015	19/06/2015	284,954.89	284,954.89	ML	109.24	
2014-0265	DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE SANTA MONICA, 25 DE JULIO. JERICÓ Y 1RA. PRIV. PROLONGACIÓN TECNOLÓGICO	LA PIEDAD	100%	08/09/2014	13/05/2015	100%	08/09/2014	13/05/2015	2,160,842.08	2,160,842.08	ML	408.80	
2014-0273	COLECTOR PLUVIAL GALERIAS SEGUNDA ETAPA	PRADOS DE LA CAPILLA	100%	21/08/2014	16/07/2015	100%	21/08/2014	16/07/2015	1,843,435.93	1,843,435.93	ML	307.52	
2014-0274	OBTENCIÓN DE AFOROS SECC. Y DIRECC. EN AV. REVOLUCIÓN, EN LA PROL. AV. B. QUINTANA Y EN AV. DE LA LUZ, DETERMINANDO TDPA'S, ANALISIS Y EVALUACIÓN PARA SOPORTE DE ACB DE LA MISMA SEGÚN MÉTODO DE LA SHCP (2013).	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	15/05/2015	19/06/2015	100%	15/05/2015	19/06/2015	213,013.85	213,013.85	PROYECTO	1.00	
2014-0285	CONSTRUCCIÓN DE TORRENTERA Y REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE AZUCENAS	INSURGENTES	100%	04/06/2015	22/07/2015	100%	04/06/2015	22/07/2015	305,543.75	305,543.75	M2	69.19	
2014-0295	CASA DEL ADULTO MAYOR, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO.	CARRILLO	100%	20/10/2014	12/09/2015	100%	20/10/2014	12/09/2015	5,447,766.79	5,447,766.79	OBRA	1.00	
2014-0297	REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA DE LA COLONIA HÉRCULES, ETAPA I	HERCULES	100%	21/04/2015	19/06/2015	100%	21/04/2015	19/06/2015	273,348.46	273,348.46	SALIDA	84.00	
2014-0298	CONEXIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. PASEO DE LAS MORAS, COL. JARDINES DE SAN JOSÉ II, DELEGACIÓN EPIGMINIO GONZÁLEZ	JARDINES DE SAN JOSE II	100%	06/04/2015	19/06/2015	100%	06/04/2015	19/06/2015	199,751.18	199,751.18	ML	138.77	
2014-0300	REHABILITACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON PAVIMENTO DE ADOCRETO EN, AV. POPOCATÉPETL DE AV. CONSTITUYENTES A CALLE NEVADO DE TOLUCA, COL. PALMAS	PALMAS	100%	28/11/2014	10/02/2015	100%	28/11/2014	10/02/2015	2,099,137.29	2,099,137.29	M2	5,242.50	
2014-0301	REHABILITACIÓN DE PLANTA R.A.F.A. EN LA COMUNIDAD LA PURISIMA	LA PURISIMA	100%	10/12/2014	19/02/2015	100%	10/12/2014	19/02/2015	693,386.76	693,386.76	OBRA	1.00	
2014-0305	REHABILITACION DE COLECTOR SANITARIO EN LA CARRETERA QRO-CELYA CUOTA	LA CAPILLA	100%	22/10/2014	22/06/2015	100%	22/10/2014	22/06/2015	1,585,465.40	1,585,465.40	ML	764.91	
2014-0310	REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DAMIAN CARMONA, BARRIO DE LA CRUZ	BARRIO DE LA CRUZ	100%	25/05/2015	19/06/2015	100%	25/05/2015	19/06/2015	237,983.25	237,983.25	M2	101.09	
2014-0312	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MOCTEZUMA I	TONATIUH I	100%	27/11/2014	04/03/2015	100%	27/11/2014	04/03/2015	870,005.76	870,005.76	M2	580.98	
2014-0313	REHABILITACIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE / HERMANOS FLORES MAGÓN	SATELITE	100%	23/12/2014	27/04/2015	100%	23/12/2014	27/04/2015	150,531.67	150,531.67	M2	69.49	
2014-0316	SISTEMA DE PLAZAS DEL CENTRO HISTÓRICO, CALLE PASTEUR, "FUENTE DEL CONCHERO", BARRIO DE SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO	100%	21/10/2014	09/03/2015	100%	21/10/2014	09/03/2015	1,075,318.03	1,075,318.03	M2	242.73	
2014-0317	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE BACHEO DE ADOCRETO CRUZ ROMANA EN CIRCUITO DEL MESÓN DE AV. I. ZARAGOZA A AV. TECNOLÓGICO, COLONIA DEL PRADO	DEL PRADO	100%	09/12/2014	20/03/2015	100%	09/12/2014	20/03/2015	595,244.82	595,244.82	M2	1,600.00	



PERIODO:	ABRIL 2018												
ENTIDAD:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN		METAS	
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2014-0318	RECONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO EN AV. ZARAGOZA (1.- TANQUE DE AGUA CUERPO NORTE Y SUR, 2.- ESQ. EJERCITO REPUBLICANO Y 3.- ESQ. TECNOLÓGICO), Y AV. CONSTITUYENTES ESQ. CON CALLE VICENTE GUERRERO.	CENTRO HISTORICO	100%	16/07/2015	31/08/2015	100%	16/07/2015	31/08/2015	361,030.66	361,030.66	M3	50.25	
2014-0322	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, GUARNICIONES, BANQUETAS, JARDINERAS Y MURO DE CONTENCIÓN EN PRIVADA GALAXIA	RANCHO SAN ANTONIO	100%	06/07/2015	31/08/2015	100%	06/07/2015	31/08/2015	396,158.85	396,158.85	M2	495.68	
2014-0323	COMPLEMENTO DE BARDA PERIMETRAL ESCUELA REPUBLICA FRANCESA	EL GARAMBULLO	100%	11/02/2015	15/05/2015	100%	11/02/2015	15/05/2015	166,676.22	166,676.22	M2	149.80	
2014-0328	REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN PREESCOLAR "LAZARO CARDENAS/HÉROES DE CHAPULTEPEC"	LAZARO CARDENAS	100%	20/02/2015	06/07/2015	100%	20/02/2015	06/07/2015	219,346.70	219,346.70	OBRA	1.00	
2014-0329	CONSTRUCCIÓN DE DESAYUNADORES EN PRIMARIA "JUANA DE ASBAJE/FUNDADORES 20 DE Septiembre"	LOMAS DE SAN PEDRITO PEÑUELAS	100%	10/03/2015	28/08/2015	100%	10/03/2015	28/08/2015	311,201.55	311,201.55	M2	242.50	
2014-0330	REHABILITACIÓN DE BARDA EN PREESCOLAR "LAS AMÉRICAS/EPÍGMENIO GONZÁLEZ"	LAS AMERICAS	100%	26/05/2015	26/08/2015	100%	26/05/2015	26/08/2015	174,358.06	174,358.06	M2	19.76	
2014-0345	REUBICACIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO QUERÉTARO, EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE PRESA EL DIABLO Y EL PUENTE PEATONAL CALESA	CALESA	100%	02/10/2014	16/02/2015	100%	02/10/2014	16/02/2015	2,034,314.36	2,034,314.36	ML	694.71	
2014-0351	CONSTRUCCIÓN DE OFICINA Y ÁREA DE ARCHIVO PARA DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL GENERAL, EN LAS INSTALACIONES DEL ALMACEN DE LA DIRECCIÓN DE MATENIMIENTO Y OPERACIÓN VIAL, COL. ALTOS DE SAN PABLO	ALTOS DE SAN PABLO	100%	18/12/2014	01/04/2015	100%	18/12/2014	01/04/2015	411,507.03	411,507.03	M2	102.20	
2014-0358	SUSTITUCIÓN DE EMPEDRADO POR EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SANTA ANITA, CONTEMPLANDO COLECTOR PLUVIAL A LA ZONA MAS BAJA	CARRILLO	100%	11/02/2015	20/04/2015	100%	11/02/2015	20/04/2015	830,224.04	830,224.04	M2	1,061.70	
2014-0359	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MARGARITAS DE JACARANDAS A AL FINAL DE LA CALLE	TABACHINES	100%	14/05/2015	22/06/2015	100%	14/05/2015	22/06/2015	427,588.64	427,588.64	M2	712.85	
2014-0372	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN DIVERSAS VIALIDADES PERTENECIENTES A LA DELEGACIÓN EPÍGMENIO GONZÁLEZ FLORES	DESARROLLO SAN PABLO	100%	10/06/2015	31/08/2015	100%	10/06/2015	31/08/2015	245,669.75	245,669.75	M3	110.00	
2014-0378	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS "MEXICO 1810"	VISTA AZUL	100%	11/02/2015	28/04/2015	100%	11/02/2015	28/04/2015	530,146.40	530,146.40	ML	273.00	
2014-0380	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS CAM "QUERÉTARO" LAS CAMPANAS	LAS CAMPANAS	100%	15/05/2015	12/06/2015	100%	15/05/2015	12/06/2015	121,181.48	121,181.48	M2	69.60	
2014-0381	REHABILITACIÓN DE BARDA EN PREESCOLAR "ADOLFO LÓPEZ MATEOS"	CENTRO HISTORICO	100%	26/05/2015	02/09/2015	100%	26/05/2015	02/09/2015	110,859.48	110,859.48	ML	21.75	
2014-0382	REHABILITACIÓN DE PLAZA CIVICA EN PRIM. "JOSÉ MA. TRUCHUELO"	LA PIEDAD	100%	26/12/2014	06/08/2015	100%	26/12/2014	06/08/2015	269,574.52	269,574.52	M2	403.62	
2014-0384	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. SEC. TEC. NO. 27 "RODOLFO VERA ZAPATA"	EJIDO MODELO	100%	22/12/2014	28/04/2015	100%	22/12/2014	28/04/2015	228,410.16	228,410.16	M2	40.95	
2014-0393	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS 1A ETAPA, EN LA ESC. SEC. TÉCNICA NO. 12. "IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO"	MENCHACA	100%	04/06/2015	01/07/2015	100%	04/06/2015	01/07/2015	261,841.43	261,841.43	M2	107.40	
2014-0403	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA AVENIDA EMETERIO GONZALEZ , ENTRONQUE CON ACCESO A COLONIA EL PEDREGAL DE QUERETARO, COLONIA BALCONES DEL ACUEDUCTO	BALCONES DEL ACUEDUCTO	100%	17/03/2015	16/04/2015	100%	17/03/2015	16/04/2015	657,824.48	657,824.48	M3	278.88	
2014-0411	(220141ME004) URBANIZACIÓN DE LAS CALLES PASEO DE LAS MORAS Y AV. DE LAS FLORES EN LA COLONIA JARDINES DE SAN JOSÉ II	JARDINES DE SAN JOSE II	100%	27/12/2014	09/07/2015	100%	27/12/2014	09/07/2015	3,399,314.17	3,399,314.17	M2	5,032.95	



PERIODO: ABRIL 2018													
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN		METAS	
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2014-0415	FUENTE DE FLOR BAJA, CALLE VERGARA COLONIA CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	100%	06/07/2015	31/08/2015	100%	06/07/2015	31/08/2015	128,563.06	128,563.06	M2	17.46	
2014-0423	REHABILITACIÓN DE LA GARITA DE SAN JOSÉ	LA POPULAR	100%	06/07/2015	31/08/2015	100%	06/07/2015	31/08/2015	117,771.83	117,771.83	OBRA	1.00	
2014-0424	ATRIO TEMPLO DEL CARMEN, COL. CENTRO	CENTRO HISTORICO	100%	12/03/2015	22/06/2015	100%	12/03/2015	22/06/2015	195,064.61	195,064.61	OBRA	1.00	
2014-0429	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE ADEME Y LAVADEROS EN ZONAS DE RIESGO DEL DREN TANGANO, UBICADO EN CALLE JULIO MA, CERVANTES, A ESPALDAS DE LAS INSTALACIONES DE USEBEQ, EN LA COL. COLINAS DEL CIMATARIO	COLINAS DEL CIMATARIO	100%	12/02/2015	22/06/2015	100%	12/02/2015	22/06/2015	291,411.92	291,411.92	M2	464.00	
2014-0430	(220141ME012) IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CAF SAN JOSÉ EL ALTO	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	30/12/2014	29/06/2015	100%	30/12/2014	29/06/2015	91,649.41	91,649.41	M2	305.28	
2014-0431	(220141ME015) IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CAF NUEVO SAN PEDRITO PEÑUELAS	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	31/12/2014	10/07/2015	100%	31/12/2014	10/07/2015	23,119.15	23,119.15	M2	248.00	
2014-0432	(220141ME025) IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CAF REFORMA LOMAS	JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	100%	31/12/2014	10/07/2015	100%	31/12/2014	10/07/2015	73,395.02	73,395.02	M2	248.00	
2014-0433	(220141ME020) IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CAF EL SALITRE	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	31/12/2014	29/06/2015	100%	31/12/2014	29/06/2015	77,320.49	77,320.49	M2	248.00	
2014-0434	(220141ME026) IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CAF NUEVA RI ALIDAD	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	31/12/2014	29/06/2015	100%	31/12/2014	29/06/2015	78,877.60	78,877.60	M2	248.00	
2014-0435	(220141ME019) IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CAF UNIDAD NACIONAL	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	31/12/2014	13/07/2015	100%	31/12/2014	13/07/2015	15,522.49	15,522.49	M2	248.00	
2014-0436	(220141ME022) IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CAF ZAPATA VIVE	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	31/12/2014	29/06/2015	100%	31/12/2014	29/06/2015	88,875.63	88,875.63	M2	248.00	
2014-0437	(220141ME021) IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CAF VALLE DE SAN JOSÉ	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	31/12/2014	13/07/2015	100%	31/12/2014	13/07/2015	83,397.25	83,397.25	M2	248.00	
2014-0438	(220141ME028) IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CAF SAN PEDRO MARTIR	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	31/12/2014	13/07/2015	100%	31/12/2014	13/07/2015	88,170.49	88,170.49	M2	248.00	
2014-0439	(220141ME023) IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CAF MORELOS	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	31/12/2014	10/07/2015	100%	31/12/2014	10/07/2015	88,903.67	88,903.67	M2	248.00	
2014-0440	(220141ME018) IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CAF MENCHACA I	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	31/12/2014	13/07/2015	100%	31/12/2014	13/07/2015	77,808.56	77,808.56	M2	210.00	
2014-0441	(220141ME013) IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CAF PEÑUELAS	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	31/12/2014	10/07/2015	100%	31/12/2014	10/07/2015	59,669.78	59,669.78	M2	248.00	
2014-0442	(220141ME011) IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CAF SANTA MARÍA MAGDALENA	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	10/07/2015	31/08/2015	100%	10/07/2015	31/08/2015	39,404.92	39,404.92	M2	227.34	
2014-0443	(220141ME014) IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CAF MENCHACA II	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	31/12/2014	10/07/2015	100%	31/12/2014	10/07/2015	91,451.94	91,451.94	M2	515.83	
2014-0444	(220141ME024) IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CAF REFORMA AGRARIA	JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	100%	31/12/2014	13/07/2015	100%	31/12/2014	13/07/2015	66,473.55	66,473.55	M2	248.00	
2014-0445	(220141ME016) IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CAF NUEVO LOMA BONITA	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	31/12/2014	10/07/2015	100%	31/12/2014	10/07/2015	88,604.74	88,604.74	M2	248.00	
2014-0447	(220141ME027) IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CAF SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	29/06/2015	01/08/2015	100%	29/06/2015	01/08/2015	26,532.21	26,532.21	M2	105.00	
2014-0448	(220141ME010) IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CAF BOLAÑOS	CAYETANO RUBIO	100%	31/12/2014	29/06/2015	100%	31/12/2014	29/06/2015	81,145.81	81,145.81	M2	439.46	
2014-0449	OBRA PARA DREN PLUVIAL Y REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON PAVIMENTO DE ADOPRETO, EN CALLE RAFAEL OSUNA, FRACCIONAMIENTO RAQUET CLUB	FRACCIONAMIENTO RAQUET CLUB	100%	11/02/2015	15/04/2015	100%	11/02/2015	15/04/2015	3,360,628.57	3,360,628.57	M2	5,435.98	



PERIODO: ABRIL 2018		AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD: QUERÉTARO		FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA				
MUNICIPIO: QUERÉTARO															
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas			
2014-0450	ESTUDIO DE CAMPO Y PROYECTO CONSTRUCTIVO INTEGRAL DE CAMINO TRONCAL Y ESTRUCTURAS PARA UNA CARRETERA TIPO A6-S, ANILLO VIAL II; DEL KM 0+000 AL 3+000	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	26/05/2015	15/06/2015	100%	26/05/2015	15/06/2015	1,495,848.78	1,495,848.78	ESTUDIO	1.00			
2014-0463	(29335) CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	20/12/2014	23/04/2015	100%	20/12/2014	23/04/2015	809,925.59	809,925.59	OBRA	1.00			
2014-0467	(29392) CONSTRUCCION DE CUBIERTA	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	14/05/2015	11/09/2015	100%	14/05/2015	11/09/2015	894,540.53	894,540.53	OBRA	1.00			
2014-0470	CALLE VENUSTIANO CARRANZA, EN EL TRAMO DE IGNACIO M. ALTAMIRANO A RÍO DE LA LOZA	CENTRO HISTORICO	100%	03/03/2015	22/04/2015	100%	03/03/2015	22/04/2015	613,641.75	613,641.75	OBRA	1.00			
2014-0477	GLORIETA SAN DIEGO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	08/05/2015	09/07/2015	100%	08/05/2015	09/07/2015	1,245,599.05	1,245,599.05	OBRA	1.00			
2014-0498	(18695) CONSTRUCCION DE BAÑOS DIGNOS CON TINACO Y BIODIGESTOR	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	30/12/2014	13/07/2015	100%	30/12/2014	13/07/2015	5,989,856.12	5,989,856.12	BAÑO (S)	200.00			
2014-0499	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE BAÑOS DENTRO DEL CIPRES II, COLONIA REAL DE ESPAÑA, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZALEZ	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	05/03/2015	28/04/2015	100%	05/03/2015	28/04/2015	516,039.45	516,039.45	M2	58.54			
2014-0502	(23868) CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	29/12/2014	24/06/2015	100%	29/12/2014	24/06/2015	6,880,307.99	6,880,307.99	PIEZA (S)	500.00			
2014-0504	DRAGADO Y MEJORAMIENTO DE LA SECCIÓN NATURAL DEL DREN EL ARENAL, DE AV. PIRINEOS HASTA INICIO DE SECCIÓN CON GAVIONES, COL. LEYES DE REFORMA, DELEG. FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	24/04/2015	13/05/2015	100%	24/04/2015	13/05/2015	2,441,902.54	2,441,902.54	M2	30,419.64			
2014-0506	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE FRESADO, BACHEO Y CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE RÍO GRUALVA, COL. ARQUITOS	CENTRO HISTORICO	100%	19/02/2015	22/06/2015	100%	19/02/2015	22/06/2015	232,484.42	232,484.42	M2	1,258.00			
2014-0508	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BARDA EN ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ MARÍA RÍOS GUILLÉN", COMUNIDAD STO. NIÑO DE PRAGA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	21/07/2015	31/08/2015	100%	21/07/2015	31/08/2015	181,966.40	181,966.40	M2	91.97			
2014-0511	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA LATERAL DEL FRAY JUNIPERO SERRA, DE CALLE BALCONES DEL PARQUE A CALLE BALCONES COLONIALES; COLONIA BALCONES DEL PARQUE	CAYETANO RUBIO	100%	12/02/2015	22/06/2015	100%	12/02/2015	22/06/2015	240,847.82	240,847.82	M2	917.75			
2014-0512	CONSTRUCCIÓN DE CORREDOR COMERCIAL, COL. SAN PABLO, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	100%	12/02/2015	10/06/2015	100%	12/02/2015	10/06/2015	3,915,496.18	3,915,496.18	OBRA	1.00			
2014-0513	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS DIGNOS CON TINACO Y BIODIGESTOR E INSTALACIÓN DE TECHO DE LÁMINA	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	20/02/2015	01/07/2015	100%	20/02/2015	01/07/2015	502,724.18	502,724.18	OBRA	1.00			
2014-0514	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME Y CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL, MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	13/03/2015	14/08/2015	100%	13/03/2015	14/08/2015	403,183.93	403,183.93	OBRA	1.00			
2014-0518	SUPERVISIÓN EXTERNA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA (ETAPA 1), EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	16/02/2015	11/06/2015	100%	16/02/2015	11/06/2015	426,196.40	426,196.40	SUPERVISION	1.00			
2014-0519	SUPERVISIÓN EXTERNA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA (ETAPA 2), EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	16/02/2015	02/06/2015	100%	16/02/2015	02/06/2015	417,096.66	417,096.66	SUPERVISION	1.00			
2014-0520	DIRECCIÓN DE OBRA, ENTRONQUE PROL. BERNARDO QUINTANA CON CAMINO A SAN PEDRO MARTIR	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	30/04/2015	14/09/2015	100%	30/04/2015	14/09/2015	384,001.97	384,001.97	SUPERVISION	1.00			
2014-0523	REHABILITACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO INTEGRAL DE PREVENCIÓN SOCIAL (CIPRES III) COL. BOSQUES DEL CIMATARIO	BOSQUES DEL CIMATARIO	100%	01/06/2015	11/09/2015	100%	01/06/2015	11/09/2015	982,649.33	982,649.33	OBRA	1.00			



PERIODO:	ABRIL 2018														
ENTIDAD:	QUERÉTARO														
MUNICIPIO:	QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN		METAS			
			FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA				
No. De Obra			Descripción		Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2014-0529	EMPEDRADO EMPACADO CON MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AGUASCALIENTES ENTRE MICHOCÁN Y LA PAZ, COLONIA LAS MARGARITAS, SAN JOSÉ EL ALTO, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ		SAN JOSE EL ALTO ZONA II (LAS MARGARITAS)	100%	10/02/2015	13/05/2015	100%	10/02/2015	13/05/2015			317,873.02	317,873.02	M2	458.81
2014-0532	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA SOBRE MURO EN JARDÍN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA, COLONIA MENCHACA II, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES		MENCHACA II	100%	24/07/2015	31/08/2015	100%	24/07/2015	31/08/2015			39,804.39	39,804.39	ML	54.19
2014-0533	CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE MELCHOR OCAMPO, COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO		CENTRO HISTORICO	100%	16/07/2015	31/08/2015	100%	16/07/2015	31/08/2015			68,800.30	68,800.30	M2	108.99
2014-0534	ASFALTO SOBRE EMPEDRADO EN CAMINO TLACOTE EL ALTO-MOMPANI, COMUNIDADES TLACOTE EL ALTO Y MOMPANI, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO		MOMPANI	100%	24/07/2015	31/08/2015	100%	24/07/2015	31/08/2015			1,931,707.23	1,931,707.23	M2	5,890.68
2014-0535	PROYECTO MODERNIZACIÓN VIAL AV. REVOLUCIÓN DESDE ACCESO IV A PIRINEOS Y ACCESO SATELITE		CERRITO COLORADO	100%	17/04/2015	01/06/2015	100%	17/04/2015	01/06/2015			1,650,981.00	1,650,981.00	PROYECTO	1.00
2014-0536	ESTUDIO DE CAMPO Y PROYECTO CONSTRUCTIVO INTEGRAL DE CAMINO TRONCAL Y ESTRUCTURAS PARA UNA CARRETERA TIPO A6-S PROLONGACION EURIPIDES, DEL KM 0+000.00 AL KM 6+000.00 EN EL MUNICIPIO DE QUERETARO, EN EL ESTADO DE QUERETARO		SANTIAGO DE QUERETARO	100%	15/05/2015	03/06/2015	100%	15/05/2015	03/06/2015			3,011,487.08	3,011,487.08	ESTUDIO	1.00
2014-0539	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA TIPO ARCOTECO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESC. PRIM. REPÚBLICA FEDERAL Y DEL SENADO		LA TRINIDAD	100%	04/06/2015	10/09/2015	100%	04/06/2015	10/09/2015			792,076.56	792,076.56	M2	575.05
2014-0542	ASESORÍA TÉCNICA ESPECIALIZADA Y SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL LIENZO CHARRO UBICADO EN LA DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI		SANTA ROSA JAUREGUI	100%	31/12/2014	31/08/2015	100%	31/12/2014	12/12/2015			2,979,231.94	2,979,231.94	SUPERVISION	1.00
2014-0543	CONSTRUCCIÓN DE AULA DONDE EN LA ESC. PRIM. NETZAHUALCOYOTL, SAN JOSÉ BUENAVISTA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI		SANTA ROSA JAUREGUI	100%	03/06/2015	22/07/2015	100%	03/06/2015	22/07/2015			1,019,877.36	1,019,877.36	AULA (S)	1.00
2014-0544	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE SAN LUIS, DE CALLE HACIENDA LA NORIA A CALLE 13, COL. 10 DE ABRIL		FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	28/07/2015	22/09/2015	100%	28/07/2015	22/09/2015			550,302.08	550,302.08	M2	1,229.20
2014-0545	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE EN EXPLANADA DE TIANGUIS UBICADO A UN COSTADO DE CALLE PIRINEOS, ENTRE LA CALLE 11 Y CALLE 14, PRIMERA ETAPA		FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	06/02/2015	22/06/2015	100%	06/02/2015	22/06/2015			601,742.04	601,742.04	M2	2,761.26
2014-0547	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE FUTBOL SOCCER EN LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO		MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	16/02/2015	21/08/2015	100%	16/02/2015	21/08/2015			594,989.19	594,989.19	SUPERVISION	5.00
2014-0548	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE FUTBOL SOCCER EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO		MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	26/08/2015	08/09/2015	100%	26/08/2015	08/09/2015			587,400.01	587,400.01	SUPERVISION	5.00
2014-0549	REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN PREESCOLAR "ROSITA S. DE CHANES", COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO		CENTRO HISTORICO	100%	28/01/2015	10/03/2015	100%	28/01/2015	12/12/2015			531,387.00	531,387.00	OBRA	1.00
2014-0551	REHABILITACIÓN DE BAÑOS DEL GIMNASIO OLÍMPICO DE LA UNIDAD DEPORTIVA "PLUTARCO ELÍAS CALLES", COLONIA EL TINTERO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO		EL TINTERO	100%	17/06/2015	01/07/2015	100%	17/06/2015	01/07/2015			255,882.65	255,882.65	OBRA	1.00
2014-0553	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE COFRE DE PEROTE, COLONIA LOMA BONITA, DELEGACIÓN FELIX OSORES SOTOMAYOR		LOMA BONITA	100%	01/06/2015	01/07/2015	100%	01/06/2015	01/07/2015			748,956.54	748,956.54	M2	928.43
2014-0554	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS ARCOTECOS EN ESPACIOS EDUCATIVOS, MUNICIPIO DE QUERÉTARO		MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	10/03/2015	17/04/2015	100%	10/03/2015	17/04/2015			179,921.80	179,921.80	SUPERVISION	8.00
2014-0555	SEMAFORIZACION EN LA INTERSECCION DE AV. FRAY LUIS DE LEON CON AV. CERRO BLANCO		CENTRO SUR	100%	13/07/2015	31/08/2015	100%	13/07/2015	31/08/2015			1,275,775.24	1,275,775.24	OBRA	1.00
2014-0556	SEMAFORIZACIÓN EN EL PASO PEATONAL DE AV. CONSTITUYENTES ENFRENTA DE LA ALAMEDA HIDALGO		CENTRO HISTORICO	100%	13/07/2015	31/08/2015	100%	13/07/2015	31/08/2015			838,211.85	838,211.85	OBRA	1.00



PERIODO:	ABRIL 2018												
ENTIDAD:	QUERÉTARO												
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN		METAS	
		FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2014-0559	REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN PREESCOLAR "LUZ ALCOCER OVIEDO", COLONIA HERCÚLES, DELEGACIÓN CAYETANO RUBIO	HERCULES	100%	06/07/2015	31/08/2015	100%	06/07/2015	31/08/2015	303,595.09	303,595.09	OBRA	1.00	
2014-0560	GIMNASIO AL AIRE LIBRE, REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y JUEGOS INFANTILES, COLONIA PEÑUELAS, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES	PEÑUELAS	100%	28/05/2015	06/07/2015	100%	28/05/2015	06/07/2015	608,966.35	608,966.35	OBRA	1.00	
2014-0561	REHABILITACIÓN DE DREN PLUVIAL TRAMO MENCHACA 1 UBICADO A UN COSTADO DE CALLE RIO BLANCO, COL. MENCHACA 1	MENTHACA I	100%	17/02/2015	22/06/2015	100%	17/02/2015	22/06/2015	371,832.51	371,832.51	M2	521.00	
2014-0562	REHABILITACIÓN DEL DREN PLUVIAL Y DE CALLE RÍO MEZCALPA EN LA COL. MENCHACA II	MENTHACA II	100%	24/03/2015	22/06/2015	100%	24/03/2015	22/06/2015	352,273.59	352,273.59	M2	400.00	
2014-0563	CONSTRUCCIÓN DE LIENZO CHARRO DE QUERÉTARO, PARQUE BICENTENARIO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	19/01/2015	04/09/2015	100%	19/01/2015	23/11/2017	84,349,436.39	84,349,436.39	OBRA	1.00	
2014-0564	ESTUDIO HIDROLÓGICO EN LA EXTENSIÓN PLANTEL NO. 9 DEL COBAQ EN LA COMUNIDAD DE JOFRITO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	01/06/2015	01/08/2015	100%	01/06/2015	01/08/2015	39,440.00	39,440.00	ESTUDIO	1.00	
2014-0565	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO EN LA EXTENSIÓN PLANTEL NO. 9 DEL COBAQ EN LA COMUNIDAD DE JOFRITO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	27/08/2015	22/09/2015	100%	27/08/2015	22/09/2015	96,423.30	96,423.30	PROYECTO	1.00	
2014-0566	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS EN LA EXTENSIÓN PLANTEL NO. 9 DEL COBAQ EN LA COMUNIDAD DE JOFRITO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	24/06/2015	01/08/2015	100%	24/06/2015	01/08/2015	57,857.34	57,857.34	ESTUDIO	1.00	
2014-0567	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JOSEFA ORTIZ HASTA PRIVADA JOSEFA ORTIZ (TRAMO DE CANCHA), CALLE 5 DE MAYO Y PRIVADA 5 DE MAYO; DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA 5 DE MAYO, TLACOTE EL BAJO, DELEGACIÓN FELIPE	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	27/04/2015	11/09/2015	100%	27/04/2015	11/09/2015	1,129,825.19	1,129,825.19	M2	1,557.66	
2014-0568	ESTUDIO DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y ESTUDIO TÉCNICO JUSTIFICATIVO PARA LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA EL SALTO, LOC. SANTA ROSA JAUREGUI, DELEGACIÓN SANTA ROSA	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	03/06/2015	22/06/2015	100%	03/06/2015	22/06/2015	118,679.95	118,679.95	PROYECTO	2.00	
2014-0569	PROYECTO DE MODERNIZACIÓN VIAL DE LA AV. A MOMPANI, COMPRENDIDO ENTRE AV. PIRINEOS Y ANILLO VIAL SUR-PONIENTE, EN LA DELEGACION FELIX OSORES SOTOMAYOR	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	09/07/2015	24/08/2015	100%	09/07/2015	24/08/2015	1,315,561.76	1,315,561.76	PROYECTO	1.00	
2014-0570	ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR "A" Y ESTUDIOS TECNICOS JUSTIFICATIVOS PARA CAMBIO DE USO DE SUELO DE TERRENOS FORESTALES A OTROS USOS. "PROL. AV. DE LA LUZ 2DA. ETAPA" UBICADA EN PROL. AV. DE LA LUZ HASTA ENTRONQUE CON ANILLO VIAL SUR-PONIENTE, DEL. FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	16/04/2015	22/06/2015	100%	16/04/2015	22/06/2015	266,212.25	266,212.25	ESTUDIO	1.00	
2014-0571	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y PROLONGACIÓN BOULEVARD BERNARDO QUINTANA. DE AV. REVOLUCIÓN A LIBRAMIENTO FRAY JUNÍPERO SERRA. DEL KM. 0+000.00	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	27/03/2015	17/06/2015	100%	27/03/2015	17/06/2015	2,459,033.32	2,459,033.32	PROYECTO	1.00	
2014-0572	PROYECTO EJECUTIVO DEL ENTRONQUE DE LA PROLONGACION DEL BOULEVARD BERNARDO QUINTANA CON EL LIBRAMIENTO FRAY JUNIPERO SERRA	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	27/03/2015	17/06/2015	100%	27/03/2015	17/06/2015	1,432,640.68	1,432,640.68	PROYECTO	1.00	
2014-0573	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA OBRAS SOCIALES EDUCATIVAS	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	19/01/2015	30/07/2015	100%	19/01/2015	08/03/2016	310,056.95	310,056.95	SUPERVISION	27.00	
2014-0574	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES Y MÓDULO DE SANITARIOS, PUERTO DE AGUIRRE, DEL. STA. ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	20/03/2015	30/04/2015	100%	20/03/2015	30/04/2015	678,070.67	678,070.67	AULA (S)	1.00	
2014-0575	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES Y MÓDULO DE SANITARIOS, COREA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	20/03/2015	30/04/2015	100%	20/03/2015	30/04/2015	686,732.78	686,732.78	AULA (S)	1.00	
2014-0576	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE CERRO DE MENDIOLA, ENTRE CALLE PATHE Y CERRO DE MENCHACA, COLONIA LAS AMERICAS II, DELEGACIÓN EPIGMENIO	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	29/01/2015	11/03/2015	0%	19/01/2015		104,340.59	-	LUMINARIAS	4.00	



PERIODO:	ABRIL 2018												
ENTIDAD:	QUERÉTARO												
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN		METAS	
		FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2014-0581	ESTUDIO HIDROLÓGICO DE LA TV-SEC. HÉROES DE LA INDEPENDENCIA, SAN JOSÉ BUENAVISTA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI	SAN JOSE BUENAVISTA	100%	28/05/2015	22/06/2015	100%	28/05/2015	22/06/2015	39,440.00	39,440.00	ESTUDIO	1.00	
2014-0582	SUPERVISION EXTERNA DE OBRAS (PAQUETE B) DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA, EN EL MUNICIPIO DE QUERETARO		100%	23/02/2015	15/05/2015	100%	19/01/2015	04/11/2015	149,541.41	149,541.41	SUPERVISION	1.00	
2015-0001	LIMPIEZA DREN TAPADO LOSETAS CAIDAS, COLONIA SATÉLITE (ANDADORES), DELEGACIÓN FELIX OSORES SOTOMAYOR	SATELITE	100%	22/07/2015	17/08/2015	100%	22/07/2015	17/08/2015	775,451.20	775,451.20	ML	119.04	
2015-0010	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES: COLINAS DE DINAMARCA Y COLINAS DE AUSTRIA, COLONIA COLINAS DEL PEDREGAL, DELEGACIÓN EPIGEMENIO GONZÁLEZ FLORES	COLINAS DEL PEDREGAL	100%	27/05/2015	31/08/2015	100%	27/05/2015	31/08/2015	1,186,811.21	1,186,811.21	M2	1,582.82	
2015-0011	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO COLONIA SANTA MÓNICA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	SANTA MONICA	100%	05/05/2015	14/09/2015	100%	05/05/2015	14/09/2015	162,299.99	162,299.99	SUPERVISION	1.00	
2015-0021	(2014-0315) MERCADO DE LAS FLORES, COLONIA LAS MISIONES	LAS MISIONES	100%	03/03/2015	22/06/2015	100%	03/03/2015	22/06/2015	6,159,757.50	6,159,757.50	M2	11,000.00	
2015-0071	(2014-0546) REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE EN EXPLANADA DE TIANGUIS UBICADO A UN COSTADO DE CALLE PIRINEOS, ENTRE LA CALLE 11 Y CALLE 14, SEGUNDA ETAPA	REVOLUCION	100%	05/02/2015	22/06/2015	100%	05/02/2015	22/06/2015	615,943.35	615,943.35	M2	3,223.34	
2015-0072	(2014-0284) REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN AREA DE TIANGUIS EN CALLE PLATEROS, ENTRE CALLE FERROCARRILEROS Y CALLE JARDINEROS	PEÑUELAS	100%	05/02/2015	19/06/2015	100%	05/02/2015	19/06/2015	578,788.64	578,788.64	M2	2,220.25	
2015-0089	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA REGENERACIÓN DE PARQUE EL VERGEL, COLONIA EL VERGEL, DELEGACIÓN EPIGEMENIO GONZÁLEZ	EL VERGEL	100%	25/05/2015	04/06/2015	100%	25/05/2015	04/06/2015	642,951.98	642,951.98	OBRA	1.00	
2015-0102	PAVIMENTO ASFÁLTICO SOBRE EMPEDRADO EN CALLE MORELOS, DE CIRCUITO RUBÍ A CALLE ALTAMIRANO, COLONIA SAN PEDRO MARTIR, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	SAN PEDRO MARTIR	100%	05/06/2015	01/07/2015	100%	05/06/2015	01/07/2015	451,040.38	451,040.38	M2	1,643.95	
2015-0103	PAVIMENTACIÓN DEL ÁREA DE ESTACIONAMIENTO EN EL MERCADO MUNICIPAL LÁZARO CÁRDENAS, COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	LAZARO CARDENAS	100%	14/09/2015	01/10/2015	100%	14/09/2015	01/10/2015	521,504.26	521,504.26	M2	1,290.65	
2015-0104	PAVIMENTO ASFÁLTICO SOBRE EMPEDRADO EN CALLE ALPES, DE CALLE COFRE DE PEROTE A CALLE POPOCATÉPETL, COLONIA LOMA BONITA, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	LOMA BONITA	100%	14/09/2015	01/10/2015	100%	14/09/2015	01/10/2015	335,096.86	335,096.86	M2	1,244.12	
2015-0105	PAVIMENTO ASFÁLTICO SOBRE EMPEDRADO EN CALLE 23, ENTRE AVENIDA 10 Y AVENIDA 8, COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	LOMAS DE CASA BLANCA	100%	14/09/2015	01/10/2015	100%	14/09/2015	01/10/2015	75,508.06	75,508.06	M2	298.29	
2015-0106	PAVIMENTO ASFÁLTICO SOBRE EMPEDRADO EN LA CALLE FRANCISCO ARIAS, DE CALLE ENRIQUE RODILES A CALLE ABRAHAM CASTELLANOS, COLONIA REFORMA AGRARIA 1RA. SECCIÓN, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	REFORMA AGRARIA	100%	14/09/2015	01/10/2015	100%	14/09/2015	01/10/2015	307,104.27	307,104.27	M2	1,373.70	
2015-0109	PAVIMENTO ASFÁLTICO SOBRE EMPEDRADO EN CALLE CORDILLERA DE LOS ANDES, DE CALLE PARICUTÍN A CALLE PIRINEOS, COLONIA LOMA BONITA, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	LOMA BONITA	100%	31/03/2015	27/04/2015	100%	31/03/2015	12/12/2015	87,423.35	87,423.35	M2	455.50	
2015-0110	PAVIMENTO ASFÁLTICO SOBRE EMPEDRADO EN CALLE GRANATE, DE AV. PLATEROS A CALLE TURMALINA, COLONIA SAN PEDRITO PEÑUELAS II, DELEGACIÓN EPIGEMENIO GONZÁLEZ FLORES	SAN PEDRITO PEÑUELAS II	100%	14/09/2015	01/10/2015	100%	14/09/2015	01/10/2015	159,900.99	159,900.99	M2	577.50	
2015-0111	PAVIMENTO ASFÁLTICO SOBRE EMPEDRADO EN CALLE NUEVA, DE CALLE GUADALUPE A CALLE LOS MENDOZA, COLONIA SAN ANTONIO DE LA PUNTA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	SAN ANTONIO DE LA PUNTA	100%	14/09/2015	01/10/2015	100%	14/09/2015	01/10/2015	421,816.61	421,816.61	M2	1,518.22	



PERIODO:	ABRIL 2018												
ENTIDAD:	QUERÉTARO												
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN		METAS	
		FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2015-0112	PAVIMENTO ASFÁLTICO SOBRE EMPEDRADO EN CALLE JAMAICA, DE CALLE 27 A CALLE CANADÁ, COLONIA MARQUÉS QUERETANO, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	MARQUES QUERETANO	100%	14/09/2015	01/10/2015	100%	14/09/2015	01/10/2015	255,230.83	255,230.83	M2	885.96	
2015-0113	PAVIMENTO ASFÁLTICO SOBRE EMPEDRADO EN CIRCUITO RUBI, DE CALLE JAVIER MINA A CALLE INGENIO INDEPENDENCIA, COLONIA LADERAS DE SAN PEDRO, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	LADERAS DE SAN PEDRO	100%	05/06/2015	01/07/2015	100%	05/06/2015	01/07/2015	373,954.87	373,954.87	M2	1,449.34	
2015-0114	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA REHABILITACIÓN DE LA ALAMEDA HIDALGO, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	100%	01/06/2015	22/07/2015	100%	01/06/2015	22/07/2015	1,998,498.28	1,998,498.28	OBRA	1.00	
2015-0133	ESTRUCTURA Y CUBIERTA PARA EL LIENZO CHARRO MUNICIPAL, PARQUE BICENTENARIO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI. (PROYECTO INTEGRAL)	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	27/04/2015	21/08/2015	80%	27/04/2015	-	29,953,619.37	23,962,890.59	OBRA	1.00	
2015-0134	BACHEO EMERGENTE CON MEZCLA ASFALTICA EN DIVERSAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUERETARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	28/04/2015	22/06/2015	100%	28/04/2015	22/06/2015	4,999,915.69	4,999,915.69	TONELADA	134.00	
2015-0143	BACHEO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON MEZCLA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 1	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	28/05/2015	22/06/2015	100%	28/05/2015	22/06/2015	240,161.56	240,161.56	TONELADA	113.20	
2015-0144	BACHEO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON MEZCLA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 2	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	17/07/2015	31/08/2015	100%	17/07/2015	31/08/2015	242,300.25	242,300.25	TONELADA	113.20	
2015-0145	BACHEO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON MEZCLA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 3	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	17/06/2015	31/08/2015	100%	17/06/2015	31/08/2015	239,925.92	239,925.92	TONELADA	113.20	
2015-0146	BACHEO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON MEZCLA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 4	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	04/06/2015	30/06/2015	100%	04/06/2015	30/06/2015	241,936.91	241,936.91	TONELADA	113.20	
2015-0147	BACHEO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON MEZCLA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 5	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	08/07/2015	31/08/2015	100%	08/07/2015	31/08/2015	240,625.61	240,625.61	TONELADA	113.20	
2015-0193	CONSTRUCCION DEL ESTACIONAMIENTO DEL "LIENZO CHARRO DEL PARQUE BICENTENARIO", EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA JAUGREGUI, EN LA DELEGACION SANTA ROSA JAUGREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	27/05/2015	21/08/2015	100%	27/05/2015	12/12/2015	15,130,827.45	15,130,827.45	M2	29,285.69	
2015-0200	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EN EL MERCADO DE ARTESANIAS Y BAÑOS PÚBLICOS UBICADO EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE AVENIDA CORREGIDORA Y CALLE JOSEFA VERGARA, COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN CENTRO HISTORICO	CENTRO HISTORICO	100%	01/09/2015	01/10/2015	100%	01/09/2015	01/10/2015	357,522.87	357,522.87	M2	436.14	
2015-0201	REHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL MEDIANTE LA REPARACIÓN DE LA PLACA DE APOYO, UBICADO EN CALLE LUIS PASTEUR SUR ESQUINA CON CIRCUITO MOISÉS SOLANA, COLONIA BALAUSTRADAS, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	BALAUSTRADAS	100%	24/07/2015	31/08/2015	100%	24/07/2015	31/08/2015	96,577.46	96,577.46	M2	1.98	
2015-0202	CONSTRUCCIÓN DE OFICINA Y ÁREA DE ARCHIVO PARA DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN DE VIALIDADES ETAPA 2, EN LAS INSTALACIONES DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DE VIALIDADES, COL. ALTOS DE SAN PABLO, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZALEZ	ALTOS DE SAN PABLO	100%	25/08/2015	31/08/2015	100%	25/08/2015	31/08/2015	78,781.98	78,781.98	OBRA	1.00	
2015-0207	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHAS DE BASQUETBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	100%	23/07/2015	14/09/2015	100%	23/07/2015	14/09/2015	1,756,485.33	1,756,485.33	M2	1,232.27	
2015-0212	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	14/07/2015	08/09/2015	100%	14/07/2015	08/09/2015	9,998,137.40	9,998,137.40	OBRA	9.00	



PERIODO:	ABRIL 2018														
ENTIDAD:	QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN					
MUNICIPIO:	QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS	
No. De Obra	Descripción		Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas		
2015-0228	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS, ETAPA 2, MUNICIPIO DE QUERÉTARO		MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	30/07/2015	08/09/2015	100%	30/07/2015	08/09/2015	13,285,248.79	13,285,248.79	OBRA	21.00		
2015-0266	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL DE COLINDANCIA EN LIENZO CHARRO DEL PARQUE BICENTENARIO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI		SANTA ROSA JAUREGUI	100%	06/08/2015	10/09/2015	100%	06/08/2015	10/09/2015	469,502.93	469,502.93	M2	295.92		
2015-0270	RESCATE EX HOSPITAL DE LOS HIPÓLITOS PRIMERA ETAPA, COL. CENTRO, DEL. CENTRO HISTÓRICO		CENTRO HISTORICO	100%	22/06/2015	28/08/2015	100%	22/06/2015	12/12/2015	4,949,998.39	4,949,998.39	OBRA	1.00		
2015-0299	ÁREA LÚDICA DEL PARQUE LA ESTACIÓN, COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO		CENTRO HISTORICO	100%	10/08/2015	31/08/2015	100%	10/08/2015	12/12/2015	210,970.71	210,970.71	ML	120.00		
2015-0302	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD CONDUCTIVA DEL RÍO QUERÉTARO EN EL TRAMO DEL BOULEVARD BERNARDO QUINTANA (FRAC. CALESA) A LA PRESA EL DIABLITO (SEMINARIO), COL. HÉRCULES, DELEGACIÓN CAYETANO RUBIO. (COMPLEMENTO)		HERCULES	100%	02/09/2015	01/10/2015	100%	02/09/2015	01/10/2015	927,645.65	927,645.65	OBRA	1.00		
2015-0304	CONSTRUCCION DE ACCESO PRINCIPAL, ACCESOS SECUNDARIOS Y HERRERIA DECORATIVA PARA EL LIENZO CHARRO, PARQUE BICENTENARIO, DELEGACION SANTA ROSA JAUREGUI		SANTA ROSA JAUREGUI	100%	27/07/2015	31/08/2015	100%	27/07/2015	12/12/2015	1,995,142.98	1,995,142.98	OBRA	1.00		
2015-0311	PINTURA DE MURO PERIMETRAL DE FACHADA EN EL LIENZO CHARRO, PARQUE BICENTENARIO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI		SANTA ROSA JAUREGUI	100%	10/09/2015	01/10/2015	100%	10/09/2015	01/10/2015	671,680.68	671,680.68	OBRA	1.00		
2015-0312	REHABILITACIÓN DE BARANDAL, GUARNICIÓN Y ESCAMAS EN PUENTE VEHICULAR DE PROL. CORREGIDORA NORTE CON EPIGMENIO GONZALEZ, COLONIA PLAZA DEL PARQUE, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO		PLAZA DEL PARQUE	100%	11/09/2015	22/09/2015	100%	11/09/2015	22/09/2015	154,950.02	154,950.02	OBRA	1.00		
2015-0313	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL QUE CRUZA EL DREN DE LA CALLE 21 DE MARZO, QUE UNE A LAS COLONIAS BENITO JUAREZ E INDEPENDENCIA, DELEGACION SANTA ROSA JAUREGUI		INDEPENDENCIA	100%	12/09/2015	01/10/2015	100%	12/09/2015	01/10/2015	512,711.08	512,711.08	OBRA	1.00		
2015-0320	TRABAJOS ELÉCTRICOS COMPLEMENTARIOS, PLAZA FUNDADORES, CENTRO HISTÓRICO		CENTRO HISTORICO	100%	27/08/2015	04/09/2015	100%	27/08/2015	12/12/2015	156,844.53	156,844.53	OBRA	1.00		
2014-0521	DIRECCIÓN DE OBRA, ENTRONQUE PROL. BERNARDO QUINTANA CON AV. DE LA LUZ		MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	13/03/2015	08/09/2015	100%	13/03/2015	08/09/2015	506,260.00	506,260.00	SUPERVISION	1.00		
2014-0578	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN SAN FRANCISCO DE LA PALMA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO		SAN FRANCISCO DE LA PALMA	100%	07/04/2015	03/09/2015	100%	07/04/2015	03/09/2015	627,954.52	627,954.52	OBRA	1.00		
2015-0019	UNIDAD DEPORTIVA JURICA SEGUNDA ETAPA, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES		JURICA PUEBLO	100%	06/05/2015	14/09/2015	100%	06/05/2015	14/09/2015	496,312.55	496,312.55	OBRA	1.00		
2015-0117	(2014-0126) (2014-00485) AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALCATARILLADO SANITARIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE PATRIA NUEVA, EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO		PATRIA NUEVA	100%	16/02/2015	03/07/2015	100%	16/02/2015	03/07/2015	35,090.00	35,090.00	OBRA	1.00		
2015-0165	AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE COMUNICACIÓN Y MONITOREO (CECOM) DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, COLONIA DESARROLLO SAN PABLO, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZALEZ		DESARROLLO SAN PABLO	100%	23/06/2015	14/09/2015	100%	23/06/2015	14/09/2015	191,299.10	191,299.10	OBRA	1.00		
2015-0170	IMPULSO A LA COMERCIALIZACIÓN Y ABASTO DE PRODUCTOS CÁRNICOS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO (PROYECTO INTEGRAL), SAN JOSÉ EL ALTO, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ		EPIGMENIO GONZALEZ	100%	11/05/2015	21/08/2015	100%	19/08/2015	12/12/2015	2,928,782.96	2,928,782.96	OBRA	1.00		
2015-0171	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA OBRA "IMPULSO A LA COMERCIALIZACIÓN Y ABASTO DE PRODUCTOS CÁRNICOS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO", SAN JOSÉ EL ALTO, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ		EPIGMENIO GONZALEZ	100%	11/05/2015	22/09/2015	100%	11/05/2015	12/12/2015	330,362.34	330,362.34	SUPERVISION	1.00		
2017-0023	CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR		FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	43%	06/04/2017	27/07/2017	47%	30/05/2017	-	1,966,854.71	933,087.60	OBRA	1.00		



PERIODO:	ABRIL 2018												
ENTIDAD:	QUERÉTARO												
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN		METAS	
		FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2017-0029	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN NODOS Y PUENTES, NODO CARRETERA 57 Y BLVD. BERNARDO QUINTANA ARRIOLA, MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	17/03/2017	14/04/2017	100%	08/06/2017	08/06/2017	72,895.56	72,895.56	OBRA	1.00	
2017-0030	SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. HÉRCULES, DE LA CALLE JUAN CABALLERO Y OSIO AL INICIO DEL SEMINARIO, DELEGACIÓN VILLA CAYETANO RUBIO.	HERCULES	100%	17/03/2017	21/04/2017	100%	18/04/2017	09/06/2017	363,182.88	363,182.88	OBRA	1.00	
2017-0031	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE ILUMINACIÓN EN PLAZA PRINCIPAL DE SANTA MARÍA MAGDALENA, COLONIA SANTA MARÍA MAGDALENA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO.	SANTA MARIA MAGDALENA	100%	17/03/2017	31/03/2017	100%	22/06/2017	22/06/2017	276,668.31	276,668.31	LUMINARIAS	5.00	
2017-0032	ACOMETIDA ELÉCTRICA Y SUBESTACIÓN PARA ESTACIÓN DE BOMBEROS, FRACCIONAMIENTO PUERTAS DE SAN MIGUEL, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR.	PUERTAS DE SAN MIGUEL	100%	17/03/2017	14/04/2017	100%	13/06/2017	14/09/2017	247,989.81	247,989.81	ML	177.00	
2017-0060	REPARACIÓN DE PLANTILLA EN DREN PEÑUELAS, EN TRAMO CASI ESQUINA CON CALLE JARDINEROS; REPARACIÓN DE TALUD, PLANTILLA Y BANQUETA EN DREN PEÑUELAS, TRAMO ENTRE PRIVADA 1 Y PRIVADA	PEÑUELAS	100%	04/04/2017	25/04/2017	100%	26/06/2017	26/06/2017	386,340.51	386,340.51	OBRA	1.00	
2017-0058	REPARACIÓN DE DREN PLUVIAL EN CALLES ARMANDO OSTOS Y NOGAL, COLONIA REFORMA AGRARIA, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ.	REFORMA AGRARIA	100%	19/04/2017	10/05/2017	100%	17/07/2017	17/07/2017	550,003.21	550,003.21	OBRA	1.00	
2017-0062	REPARACIÓN DE TALUD DE DREN EPIGMEIO GONZÁLEZ, ENTRE CALLES ZOOLOGÍA Y FONOLOGÍA, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO.	CENTRO HISTORICO	100%	19/04/2017	17/05/2017	100%	12/07/2017	12/07/2017	99,885.02	99,885.02	OBRA	1.00	
2017-0158	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA CONAFE, EN CERRO PRIETO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO.	CERRO PRIETO	100%	24/08/2017	19/10/2017	100%	14/11/2017	13/12/2017	387,926.94	387,926.94	OBRA	1.00	
2018-0024	CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA MONUMENTO SANTIAGO APOSTOL EN NODO 3, BLVD. BERNARDO QUINTANA, QUERÉTARO.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	40%	12/03/2018	09/04/2018	0%	-	-	555,703.47	-	OBRA	1.00	
2018-0061	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS PARA OBRAS EN VARIAS LOCALIDADES Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	15%	12/03/2018	27/08/2018	0%	-	-	449,999.99	-	ESTUDIO	1.00	
2018-0098	CONTRATACIÓN DE LABORATORIOS DE CALIDAD EN RESISTENCIA DE MATERIALES PARA APOYO EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS AUTORIZADAS EN EL POA 2018.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	0%	-	-	0%	-	-	384,133.74	-	ESTUDIO	1.00	
DIRECTO 2014									336,051,007.67	327,387,840.07			



PERIODO: ABRIL 2018*		AVANCE FÍSICO FINANCIERO										
ENTIDAD: QUERÉTARO		INVERSIÓN										
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2014-0501	(23921) INSTALACIÓN DE TECHO DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	29/12/2014	18/05/2015	100%	29/12/2014	18/05/2015	306,383.52	306,383.52	TECHO (S)	1,200
2014-0521	DIRECCIÓN DE OBRA, ENTRONQUE PROL. BERNARDO QUINTANA CON AV. DE LA LUZ	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	13/03/2015	08/09/2015	100%	13/03/2015	08/09/2015	626,888.13	626,888.13	SUPERVISION	1
2015-0019	UNIDAD DEPORTIVA JURICA SEGUNDA ETAPA, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES	JURICA PUEBLO	100%	06/05/2015	14/09/2015	100%	06/05/2015	14/09/2015	9,869,316.70	9,869,316.70	OBRA	1
2015-0074	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, COLONIA CONTINENTAL, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	20/07/2015	17/08/2015	100%	20/07/2015	17/08/2015	665,286.69	665,286.69	ML	460
2015-0076	CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE DE ACCESO PARA LA EXTENSIÓN DEL COBAQ NO. 9, COMUNIDAD DE JOFRITO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	20/05/2015	07/09/2015	100%	20/05/2015	07/09/2015	372,316.57	372,316.57	LUMINARIAS	8
2015-0079	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, DRENAJE PLUVIAL Y RENIVELACIÓN DE CALLE FRANCISCO VILLA Y EPGMENIO GONZÁLEZ EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	FRANCISCO VILLA	100%	15/07/2015	17/09/2015	100%	15/07/2015	17/09/2015	2,630,443.69	2,630,443.69	ML	242
2015-0080	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA EXTENSIÓN DEL COBAQ NO. 9 EN LA COMUNIDAD DE JOFRITO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	10/06/2015	19/10/2015	100%	10/06/2015	19/10/2015	3,465,140.29	3,465,140.29	OBRA	1
2015-0081	ESTRUCTURA Y FIRME DE CONCRETO MERCADO ESCOBEDO ÁREA DE BOLEROS, MERCADO ESCOBEDO, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	100%	31/08/2015	01/10/2015	100%	31/08/2015	01/10/2015	232,363.32	232,363.32	M2	220
2015-0086	REHABILITACIÓN DE BARRA EN PARQUE BICENTENARIO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	LOMAS DEL PEDREGAL	100%	08/09/2015	01/10/2015	100%	08/09/2015	01/10/2015	289,946.51	289,946.51	M2	126
2015-0090	DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE MA. LUISA MEDINA Y AV. PROLONGACIÓN ZARAGOZA, COLONIA UNIÓN MAGISTERIAL, DELEGACIÓN JOSEF A VERGARA Y HERNÁNDEZ	UNION MAGISTERIAL	100%	26/06/2015	13/08/2015	100%	26/06/2015	13/08/2015	1,372,162.59	1,372,162.59	M2	60
2015-0100	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE HEBERTO CASTILLO 1A ETAPA, COLONIA PATRIA NUEVA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	04/08/2015	08/09/2015	100%	04/08/2015	08/09/2015	900,945.49	900,945.49	M2	2,442
2015-0116	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CUAUHTÉMOC, COMUNIDAD EL SALITRE, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	EPIGMEÑO GONZALEZ	100%	13/07/2015	07/09/2015	100%	13/07/2015	07/09/2015	1,169,743.65	1,169,743.65	M2	1,564
2015-0121	LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS DE DETALLE EN DIVERSAS ZONAS URBANAS, EDIFICIOS PÚBLICOS, PLAZAS, CALLES, ANDADORES, PARQUES Y VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	12/06/2015	01/07/2015	100%	12/06/2015	01/07/2015	209,221.75	209,221.75	ESTUDIO	9
2015-0125	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA PRADOS DEL RINCÓN II, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	06/08/2015	31/08/2015	100%	06/08/2015	31/08/2015	400,434.54	400,434.54	ML	282
2016-0142	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE ASFALTO SOBRE EMPEDRADO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO, COMUNIDAD EL PINTO, PERTENECIENTE A LA DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	24/07/2015	07/09/2015	100%	24/07/2015	07/09/2015	964,390.35	964,390.35	M2	1,775
2015-0150	CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL EN LA CALLE EUTEMIO OLVERA PATIÑO Y AVENIDA DE LA FUENTE, COLONIA FUNDADORES, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	12/08/2015	10/09/2015	100%	12/08/2015	10/09/2015	1,694,623.31	1,694,623.31	ML	154
2015-0175	REHABILITACIÓN DEL PARQUE AMALIA SOLORZANO, COLONIA AMALIA SOLORZANO, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZALEZ	AMALIA SOLORZANO	100%	06/08/2015	01/09/2015	100%	06/08/2015	01/09/2015	2,413,282.72	2,413,282.72	M2	1,840
2015-0176	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON PAVIMENTO ASFÁLTICO SOBRE EMPEDRADO EN PRIVADAS 1,2,3,4 Y 5 DE LA CALLE TLACAEAL, COLONIA LA ESPERANZA, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZALEZ FLORES	LA ESPERANZA	100%	13/07/2015	22/09/2015	100%	13/07/2015	22/09/2015	307,180.98	307,180.98	M2	1,312
2015-0182	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES Y MÓDULO DE SANITARIOS, CERRO PRIETO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	03/08/2015	10/09/2015	100%	03/08/2015	10/09/2015	630,711.15	630,711.15	M2	58



PERIODO:	ABRIL 2018											
ENTIDAD:	QUERÉTARO											
MUNICIPIO:	QUERÉTARO											
			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN			
			FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2015-0183	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES, SANTO NIÑO DE PRAGA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	03/08/2015	10/09/2015	100%	03/08/2015	10/09/2015	377,141.76	377,141.76	AULA (S)	1
2015-0184	CONEXIÓN DE DRENAJE SANITARIO FALTANTE, LOCALIDAD MOMPANI, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	MOMPANI	100%	21/07/2015	31/08/2015	100%	21/07/2015	31/08/2015	52,427.22	52,427.22	ML	35
2015-0190	SUPERVISION EXTERNA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LA INTEGRIDAD MECANICA DEL POLIDUCTO DE 10" DE DIAMETRO TAR. QRO-S.I.P, SOBRE EL BOULEVARD BERNARDO QUINTANA EN SUS ENTRONQUES CON SAN PEDRO MARTIR Y AV. DE LA LUZ	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	31/08/2015	22/09/2015	100%	31/08/2015	22/09/2015	154,745.76	154,745.76	SUPERVISION	1
2015-0191	ESTUDIO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA PRESA LA LAGARTIA, LOC. JURIKUILLA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	JURIKUILLA	100%	13/07/2015	31/08/2015	100%	13/07/2015	31/08/2015	99,759.39	99,759.39	ESTUDIO	1
2015-0192	ESTUDIO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA PRESA SAN JOSÉ EL ALTO III, EL CUATE, COL. 5 HALCONES, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES	SAN JOSE EL ALTO ZONA X (5 HALCONES)	100%	13/07/2015	31/08/2015	100%	13/07/2015	31/08/2015	138,967.99	138,967.99	ESTUDIO	1
2015-0197	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN PARA ALIMENTACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 75 KVA Y CENTROS DE MEDICIÓN PARA EL MERCADO 12 DE DICIEMBRE, COLONIA EL MARQUÉS QUERETANO, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	100%	01/07/2015	28/08/2015	100%	01/07/2015	28/08/2015	572,375.29	572,375.29	OBRA	1
2015-0203	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES HACIENDA SIERRA DE LA CRUZ, HACIENDA DEL NABO, HACIENDA LA PURISIMA, COMUNIDAD DE SAN MIGUELITO, DELEGACION SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	24/08/2015	12/09/2015	100%	24/08/2015	12/09/2015	1,704,622.94	1,704,622.94	M2	3,239
2015-0205	CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. JUAN DE LA BARRERA, EL TRÁNSITO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	08/07/2015	08/09/2015	100%	08/07/2015	08/09/2015	173,365.93	173,365.93	M2	97
2015-0209	EMPEDRADO EN TRAMO FALTANTE EN CALLE LUIS CÓRDOBA, COLONIA CARLOS MARÍA BUSTAMANTE, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	04/08/2015	22/09/2015	100%	04/08/2015	22/09/2015	418,426.89	418,426.89	M2	478
2015-0211	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE COLINAS DE DINAMARCA, COLONIA COLINAS DEL PEDREGAL, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	17/09/2015	22/09/2015	100%	17/09/2015	22/09/2015	491,506.68	491,506.68	M2	616
2015-0213	CONSTRUCCIÓN DE TORRENTERAS PLUVIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED PLUVIAL EN EL FRACCIONAMIENTO SANTIAGO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	08/07/2015	03/09/2015	100%	08/07/2015	03/09/2015	575,834.72	575,834.72	M2	616
2015-0214	ÁREAS VERDES Y RECREATIVAS, COLONIA HEBERTO CASTILLO, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZALEZ FLORES	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	17/08/2015	08/09/2015	100%	17/08/2015	08/09/2015	1,999,026.45	1,999,026.45	OBRA	1
2015-0215	URBANIZACIÓN DE CALLE CEREZO Y URBANIZACIÓN DE LA CALLE LAUREL, COMUNIDAD PALO ALTO, DELEGACIÓN STA. ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	30/07/2015	31/08/2015	100%	30/07/2015	31/08/2015	898,198.91	898,198.91	M2	935
2015-0216	RED DE ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO EN CALLES DE LA COLONIA VISTA HERMOSA, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	27/07/2015	17/09/2015	100%	27/07/2015	17/09/2015	964,572.65	964,572.65	OBRA	1
2015-0217	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA 7 PLANTELES DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PROGRAMA 2015	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	24/06/2015	01/08/2015	100%	24/06/2015	01/08/2015	171,475.24	171,475.24	ESTUDIO	1
2015-0218	INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE JOFRITO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	15/07/2015	07/08/2015	100%	15/07/2015	07/08/2015	182,099.51	182,099.51	OBRA	1
2015-0220	CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES PARA EL IMPULSO PRODUCTIVO, MONTENEGRO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	28/07/2015	12/09/2015	100%	28/07/2015	12/09/2015	1,143,159.50	1,143,159.50	OBRA	1
2015-0232	DRAGADO DEL DREN CIMENTARIO II Y RECTIFICACIÓN DE LA SECCIÓN NATURAL, COLONIA CONSTELACIÓN, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	100%	29/07/2015	11/08/2015	100%	29/07/2015	11/08/2015	412,436.07	412,436.07	M2	288
2015-0233	DRAGADO Y RECTIFICACIÓN DE LA SECCIÓN NATURAL DEL DREN NORTE DE CALLE URBANIZACIÓN A PLANTA DE TRATAMIENTO, COLONIA SANTA MÓNICA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	03/08/2015	31/08/2015	100%	03/08/2015	31/08/2015	2,866,835.03	2,866,835.03	M2	8,751



PERIODO:	ABRIL 2018											
ENTIDAD:	QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN		METAS	
MUNICIPIO:	QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2015-0235	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE MONTE PARNASO, DE CALLE MONTE HOREB A CALLE MONTE SIÓN, COLONIA LA LOMA, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	04/09/2015	22/09/2015	100%	04/09/2015	22/09/2015	2,681,787.52	2,681,787.52	M2	13,608
2015-0236	DRAGADO Y MEJORAMIENTO DE LA SECCIÓN NATURAL DEL DREN EL ARENAL II ETAPA COL. LEYES DE REFORMA, DELEG. FÉLIX OSORES	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	11/08/2015	01/09/2015	100%	11/08/2015	01/09/2015	3,113,532.97	3,113,532.97	M2	25,330
2015-0237	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INSTITUTO DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL, COLONIA DESARROLLO SAN PABLO, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ	EPIGMEÑO GONZALEZ	100%	20/07/2015	15/09/2015	100%	20/07/2015	15/09/2015	422,121.04	422,121.04	SUPERVISION	1
2015-0240	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE PREVENCIÓN SOCIAL CIPRES IV, COLONIA SANTA MARÍA MAGDALENA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	31/08/2015	11/09/2015	100%	31/08/2015	11/09/2015	400,999.98	400,999.98	SUPERVISION	1
2015-0242	SUPERVISIÓN EXTERNA DE LAS OBRAS: MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL CAUCE DEL DREN EL ARENAL, EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE ACCESO 4 Y AVENIDA DE LA LUZ, LOCALIDAD SANTIAGO DE QUERÉTARO Y MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL CAUCE DEL DREN EL ARENAL, EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE AVENIDA DE LA LUZ Y EL PUENTE PIRINEOS, LOCALIDAD SANTIAGO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	06/08/2015	10/09/2015	100%	06/08/2015	10/09/2015	746,778.42	746,778.42	SUPERVISION	1
2015-0261	CONFORMACIÓN DE TERRAPLENES PARA ESTRUCTURA DE PLATAFORMAS DEL BANDODROMO, EN LA CALLE GRAL. FRANCISCO VILLA; COL. LAS AMÉRICAS. DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ	EPIGMEÑO GONZALEZ	100%	09/09/2015	01/10/2015	100%	09/09/2015	01/10/2015	2,999,426.77	2,999,426.77	M2	1,987
2015-0263	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JARDINES DE LA HACIENDA, COLONIA LAS MARAVILLAS, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	EPIGMEÑO GONZALEZ	100%	04/08/2015	04/09/2015	100%	04/08/2015	04/09/2015	646,405.13	646,405.13	ML	266
2015-0264	CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES Y MODULO DE SANITARIOS, LOCALIDAD SAN ISIDRO EL ALTO, DELEGACION FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	07/09/2015	01/10/2015	100%	07/09/2015	01/10/2015	822,462.83	822,462.83	AULA (S)	1
2015-0265	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	13/08/2015	12/09/2015	100%	13/08/2015	12/09/2015	635,355.20	635,355.20	SUPERVISION	31
2015-0267	ALCANTARILLA PLUVIAL SOBRE AV. DE LA POESÍA ESQUINA CON JUSTO SIERRA AL DREN EL ARENAL, COL. PLUTARCO ELÍAS CALLES, DEL. FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	10/08/2015	01/09/2015	100%	10/08/2015	01/09/2015	438,769.65	438,769.65	ML	8
2015-0268	DRAGADO Y MEJORAMIENTO DE LA SECCIÓN NATURAL DEL RÍO QUERÉTARO DESPUÉS DE SANTA MARÍA MAGDALENA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	11/08/2015	01/09/2015	100%	11/08/2015	01/09/2015	642,987.86	642,987.86	ML	480
2015-0297	PUENTE PEATONAL SOBRE DREN CIMATARIO I EN CALLE HUICHAPAN Y TOPE HIDRÁULICO EN COL. VALLE ALAMEDA, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	VALLE ALAMEDA	100%	02/07/2015	29/07/2015	100%	02/07/2015	12/12/2015	394,439.90	394,439.90	OBRA	1
2015-0298	RESCATE EX HOSPITAL DE LOS HIPÓLITOS, SEGUNDA ETAPA, COL. CENTRO, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	100%	16/07/2015	31/08/2015	100%	16/07/2015	10/02/2016	4,729,207.60	4,729,207.60	OBRA	1
2015-0306	SISTEMA DE DESALOJO PLUVIAL EN LA PRIV. ALPES. COL. LOMA BONITA, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	LOMA BONITA	100%	07/09/2015	22/09/2015	100%	07/09/2015	22/09/2015	230,961.24	230,961.24	OBRA	1
2015-0314	BACHEO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON MEZCLA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 1, SEGUNDA ETAPA 2015, COLONIA MUNICIPIO DE QUERÉTARO, DELEGACIÓN MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	12/09/2015	01/10/2015	100%	12/09/2015	01/10/2015	228,224.34	228,224.34	TONELADA	106
2015-0315	BACHEO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON MEZCLA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 2, SEGUNDA ETAPA 2015, COLONIA MUNICIPIO DE QUERÉTARO, DELEGACIÓN MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	14/09/2015	01/10/2015	100%	14/09/2015	01/10/2015	187,788.33	187,788.33	TONELADA	86
2015-0316	BACHEO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON MEZCLA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 3, SEGUNDA ETAPA 2015, COLONIA MUNICIPIO DE QUERÉTARO, DELEGACIÓN MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	14/09/2015	01/10/2015	100%	14/09/2015	01/10/2015	186,667.99	186,667.99	TONELADA	86



PERÍODO:	ABRIL 2018											
ENTIDAD:	QUERÉTARO											
MUNICIPIO:	QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN		METAS	
			FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA				
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2015-0317	BACHEO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON MEZCLA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 4, SEGUNDA ETAPA 2015, COLONIA MUNICIPIO DE QUERETARO, DELEGACIÓN MUNICIPIO DE QUERETARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	14/09/2015	01/10/2015	100%	14/09/2015	01/10/2015	187,582.92	187,582.92	TONELADA	86
2015-0319	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA SAN PEDRITO PEÑUELAS I, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES	SAN PEDRITO PEÑUELAS	100%	14/09/2015	01/10/2015	100%	14/09/2015	01/10/2015	187,357.53	187,357.53	M2	834
2015-0321	22 ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA EDIFICACIÓN DE ARCOTECOS EN DIFERENTES PLANTELES, MUNICIPIO DE QUERÉTARO		100%	05/11/2015	05/12/2015	100%	05/11/2015	05/12/2015	286,261.50	286,261.50	ESTUDIOS	22
2015-0322	ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE DEL MARQUÉS DE LA VILLA DEL VILLAR DEL ÁGUILA, COLONIA VILLAS DEL VILLAR, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	VILLAS DEL VILLAR	100%	05/11/2015	05/12/2015	100%	05/11/2015	05/12/2015	224,047.40	224,047.40	LUMINARIAS	14
2015-0337	REHABILITACIÓN DE DREN PEÑUELAS, ATRAS DEL PARQUE, COL. EL PARQUE, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	04/12/2015	23/01/2016	100%	04/12/2015	15/02/2016	424,795.68	424,795.68	M2	1,500
2015-0338	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESC. PRIM. NETZAHUALCOYOTL, SAN JOSÉ BUENAVISTA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SAN JOSE BUENAVISTA	100%	02/12/2015	08/02/2016	100%	02/12/2015	22/02/2016	711,299.71	711,299.71	M2	532
2015-0339	REHABILITACIÓN DE DREN PEÑUELAS EN EL TRAMO CALLE ESTIBADORES AL BORDO BENITO JUÁREZ, COL. PEÑUELAS, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	04/12/2015	25/01/2016	100%	04/12/2015	15/02/2016	423,029.54	423,029.54	M2	1,500
2015-0342	COMPLEMENTO DE CANCHA EN ESC. PRIM. NETZAHUALCOYOTL, SAN JOSÉ BUENAVISTA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	10/12/2015	10/01/2016	100%	10/12/2015	10/02/2016	124,655.09	124,655.09	M2	308
2015-0343	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESC. PRIM. LORENZO DE LA PARRA, PASEOS DE SAN MIGUEL, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	PASEOS DE SAN MIGUEL	100%	02/12/2015	05/03/2016	100%	02/12/2015	29/03/2016	851,241.90	851,241.90	M2	654
2015-0344	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECO EN CANCHA DE LA ESC. PRIM. DR. FÉLIX OSORES, COLONIA LAS PALMAS, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	PALMAS	100%	02/12/2015	11/02/2016	100%	02/12/2015	15/02/2016	768,620.51	768,620.51	M2	632
2015-0345	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECO EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	LOMAS DE CASA BLANCA	100%	02/12/2015	06/02/2016	100%	02/12/2015	17/03/2016	1,079,265.96	1,079,265.96	M2	972
2015-0346	MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA SECCIÓN DEL RÍO QUERÉTARO, MEDIANTE DRAGADO, INICIANDO EN CALLE DIVISIÓN DEL NORTE, HACIA AGUAS ABAJO, COL. SANTA MARÍA MAGDALENA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	30/11/2015	16/01/2016	100%	30/11/2015	09/02/2016	640,256.00	640,256.00	M2	2,500
2015-0357	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECO EN PLAZA CÍVICA EN ESC. SEC. GRAL. EPIGMENIO GONZÁLEZ, COLONIA VILLAS DE SANTIAGO, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ	VILLAS DE SANTIAGO	100%	21/12/2015	13/02/2016	100%	21/12/2015	11/04/2016	1,066,816.74	1,066,816.74	M2	694
2015-0363	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO ARCOTECO EN PRIMARIA JUAN ALDAMA, FUNDADORES, DELEGACIÓN FÉLIX OSORS SOTOMAYOR	FUNDADORES	100%	21/12/2015	13/02/2016	100%	21/12/2015	25/04/2016	658,723.55	658,723.55	M2	418
2015-0370	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO ARCOTECO EN PRIM JUAN DE LA BARRERA, EL TRÁNSITO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	24/12/2015	02/04/2016	100%	24/12/2015	26/05/2016	666,103.16	666,103.16	M2	366
2015-0373	CONSTRUCCION DE ARCOTECO EN PRIMARIA VICENTE GUERRERO, COL. LA CRUZ DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	100%	24/12/2015	02/04/2016	100%	24/12/2015	27/05/2016	781,998.31	781,998.31	M2	443
2015-0381	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECO EN PLAZA CÍVICA EN ESC. PRIM. GONZÁLEZ ORTEGA, LA LUZ, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	24/12/2015	02/04/2016	100%	24/12/2015	26/05/2016	974,856.47	974,856.47	M2	548
2015-0382	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO ARCOTECO EN PRIMARIA ANTONIO CASO, TINAJA DE LA ESTANCIA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	24/12/2015	20/02/2016	100%	24/12/2015	08/04/2016	739,428.75	739,428.75	M2	401
2015-0383	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO ARCOTECO EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MARIANO DE LAS CASAS, LAS PLAZAS, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	100%	24/12/2015	02/04/2016	100%	24/12/2015	26/05/2016	764,652.51	764,652.51	M2	467



PERIODO:	ABRIL 2018												
ENTIDAD:	QUERÉTARO												
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN		METAS			
		FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2015-0386	PLAZA, ANDADORES, ESTACIONAMIENTO, TROTAPISTA Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN CAMPOS DE FUTBOL, COLONIA SANTA MARIA MAGDALENA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	29/03/2016	21/06/2016	100%	29/03/2016	30/12/2016	2,690,792.87	2,690,792.87	M2	4,492	
2015-0387	ILUMINACIÓN DE 2 CAMPOS DE FUTBOL, COLONIA SANTA MARIA MAGDALENA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	18/01/2016	01/05/2016	100%	18/01/2016	02/09/2016	2,492,478.67	2,492,478.67	OBRA	1	
2015-0389	PROGRAMA ESTRATÉGICO DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	26/01/2016	11/09/2016	97%	26/01/2016	-	15,000,000.00	14,500,000.01	PROYECTO	1	
2015-0390	REMDELACIÓN DE LA PLAZA PRINCIPAL, SANTA MARÍA MAGDALENA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	18/01/2016	01/05/2016	100%	18/01/2016	24/08/2016	7,994,190.95	7,994,190.95	M2	2,300	
2015-0391	REHABILITACIÓN DE 2 CAMPOS DE FUTBOL, COLONIA SANTA MARIA MAGDALENA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	18/01/2016	01/05/2016	100%	18/01/2016	24/08/2016	10,083,350.54	10,083,350.54	M2	5,974	
2015-0404	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y DIMENSIONAL DE LA ESTRUCTURA Y CUBIERTA PARA EL LIENZO CHARRO MUNICIPAL, PARQUE BICENTENARIO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	21/01/2016	17/02/2016	100%	21/01/2016	13/04/2016	120,613.90	120,613.90	PROYECTO	1	
2015-0406	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN NODOS Y PUENTES. DISTRIBUIDOR BICENTENARIO, PUENTE BLVD. BERNARDO QUINTANA Y LUIS VEGA Y MONROY (ACCESO A LA CENTRAL), PUENTE CARRETERA 57 Y AV. QUINTAS DEL MARQUES, PUENTE CARRETERA 57 Y AV. CIMATARIO, PUENTE CARRETERA 57 Y FRACC. LAS MISIONES, MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	21/01/2016	10/03/2016	100%	21/01/2016	13/04/2016	631,277.65	631,277.65	M3	824	
2015-0407	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN NODOS Y PUENTES. PUENTE BLVD. BERNARDO QUINTANA Y PEDREGAL, PUENTE BLVD. BERNARDO QUINTANA Y ANTIGUO AEROPUERTO (BOLAÑOS), PUENTE BLVD. BERNARDO QUINTANA Y EPIGMENIO GONZALEZ Y PUENTE DISTRIBUIDOR CAPITAL, MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	10/02/2016	09/03/2016	100%	10/02/2016	25/05/2016	420,662.59	420,662.59	M3	726	
2015-0411	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN NODOS Y PUENTES. PUENTE BLVD. BERNARDO QUINTANA Y VILLAS DEL PARQUE, PUENTE BLVD. BERNARDO QUINTANA Y ANTIGUO CAMINO A SAN JOSÉ, PUENTE BLVD. BERNARDO QUINTANA Y PIE DE LA CUESTA Y PUENTE BLVD. BERNARDO QUINTANA Y PROL. TECNOLÓGICO, MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	10/02/2016	09/03/2016	100%	10/02/2016	25/05/2016	513,092.39	513,092.39	M3	888	
2015-0412	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN NODOS Y PUENTES. PUENTE CARRETERA CUOTA A CELAYA Y AV. PROLONGACIÓN ZARAGOZA, PUENTE AV. CONSTITUYENTES Y BLVD. DE LAS AMÉRICAS, PUENTE DISTRIBUIDOR VIAL 1917, MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	25/01/2016	27/02/2016	100%	25/01/2016	07/04/2016	438,709.23	438,709.23	M3	590	
2015-0413	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN NODOS Y PUENTES. PUENTE JURICA (5 DE MARZO Y ACCESO A JURICA) MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	01/02/2016	27/02/2016	100%	01/02/2016	14/04/2016	583,626.42	583,626.42	M3	918	
2015-0417	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN NODOS Y PUENTES. PUENTE AV. 5 DE MARZO Y AV. EPIGMENIO GONZALEZ, PUENTE AV. 5 DE MARZO Y AV. UNIVERSIDAD, AV. 5 DE MARZO Y CARRETERA A TLACOTE, PUENTE AV. 5 DE MARZO Y AV. ZARAGOZA, PUENTE AV. CONSTITUYENTES, CLUB CAMPESTRE QRO. Y BLVD. JARDINES DE LA HACIENDA, MUNICIPIO DE QUERETARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	25/01/2016	27/02/2016	100%	27/02/2016	04/03/2016	588,555.68	588,555.68	M3	870	
2015-0421	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIES DE RODAMIENTO MEDIANTE EL RECICLADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA CIUDAD DE QUERÉTARO. ETAPA 1	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	21/01/2016	27/04/2016	100%	21/01/2016	10/11/2016	23,534,913.22	23,534,913.22	M2	193,223	
2015-0422	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIES DE RODAMIENTO MEDIANTE EL RECICLADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA CIUDAD DE QUERÉTARO. ETAPA 2	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	04/05/2016	06/07/2016	100%	04/05/2016	22/02/2017	13,439,283.48	13,439,283.48	M2	144,734	
2016-0001	CONST. ESTACION DE BOMBEROS F PUETAS SAN MIGUEL	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	23/03/2016	07/09/2016	100%	25/04/2016	08/12/2016	6,792,858.04	6,792,858.04	OBRA	15	



PERIODO:	ABRIL 2018											
ENTIDAD:	QUERÉTARO											
MUNICIPIO:	QUERÉTARO											
			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN		METAS	
			FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA				
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2016-0002	REHABILITACIÓN TALUD CUERPO ORIENTE DREN DEL ARENAL	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	16/03/2016	04/05/2016	100%	21/04/2016	15/08/2016	473,088.32	473,088.32	OBRA	1
2016-0003	REHABILITACIÓN EN SUPERFICIES DE RODAMIENTO EN ATENCIÓN INMEDIATA A LAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO MEDIANTE EL "PROGRAMA DE BACHEO DE ATENCIÓN DE APLICACIÓN TELEFÓNICA"	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	14/03/2016	12/02/2017	100%	14/03/2016	14/08/2017	4,846,168.78	4,846,168.78	M2	4,664
2016-0234	RECONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO, EN CALLE LEY 6 DE ENERO DEL TRAMO REFORMA AGRARIA A TIERRA Y AGUAS, COL. CASA BLANCA EN LA DELEGACIÓN DE CENTRO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO.	CASA BLANCA	100%	27/12/2016	24/01/2017	100%	15/05/2017	15/05/2017	534,529.95	534,529.95	OBRA	1
2016-0235	PAVIMENTO ASFÁLTICO SOBRE EMPEDRADO EN CALLE NORADINO RUBIO DEL TRAMO CALLE HERIBERTO ALLERA A CALLE PLAN DE AYALA COL. CASA BLANCA, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO.	CASA BLANCA	100%	27/12/2016	24/01/2017	100%	15/05/2017	15/05/2017	553,603.35	553,603.35	OBRA	1
2016-0279	ELABORACIÓN DE PROYECTO ESTRUCTURAL PARA LA EDIFICACIÓN DE LA UNIDAD MULTIFUNCIONAL TIPO IV EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE QUERÉTARO, CAMPUS NORTE.	VILLAS DE SANTIAGO	100%	27/03/2017	24/04/2017	100%	07/07/2017	07/07/2017	139,198.70	139,198.70	OBRA	1
2017-0023	CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR	FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	43%	06/04/2017	27/07/2017	12%	20/04/2017	-	2,725,758.52	313,818.01	OBRA	1.00
2017-0051	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE ASFALTO SOBRE EMPEDRADO EN CALLE RICARDO FLORES MAGÓN, COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, PERTENECIENTE A LA DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ.	LÁZARO CÁRDENAS	100%	18/04/2017	27/06/2017	100%	16/06/2017	08/09/2017	1,199,711.76	1,199,711.76	OBRA	1.00
2017-0020	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE MECÁNICAS DE SUELOS PARA LAS DISTINTAS OBRAS CONTEMPLADAS DENTRO DEL EJERCICIO 2017, VARIAS LOCALIDADES Y/O COLONIAS, VARIAS DELEGACIONES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	18/04/2017	27/06/2017	100%	29/08/2017	29/08/2017	483,410.94	483,410.94	ESTUDIO	24.00
2017-0050	ELABORACIÓN DE PROYECTOS ESTRUCTURALES PARA LAS DISTINTAS OBRAS CONTEMPLADAS DENTRO DEL EJERCICIO 2017, VARIAS LOCALIDADES Y/O COLONIAS, VARIAS DELEGACIONES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	12/09/2017	13/12/2017	100%	12/09/2017	13/12/2017	494,046.77	494,046.77	PROYECTO	1.00
2017-0073	REMODELACIÓN GALERÍA MUNICIPAL ROSARIO SÁNCHEZ DE LOZADA, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO.	CENTRO HISTORICO	100%	20/04/2017	30/11/2017	100%	21/07/2017	06/12/2017	852,979.01	852,979.01	OBRA	1.00
2017-0158	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA CONAFE, EN CERRO PRIETO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO.	CERRO PRIETO	100%	24/08/2017	19/10/2017	100%	13/11/2017	13/12/2017	53,705.00	53,705.00	OBRA	1.00
2017-0159	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA TIPO ARCOTECO EN PRIMARIA VÍCTOR HERNÁNDEZ COBARRUBIAS, VILLAS DE SANTIAGO, DELEGACIÓN EPIGEMENIO GONZÁLEZ.	VILLAS DE SANTIAGO	100%	11/08/2017	03/11/2017	100%	23/10/2017	23/11/2017	128,158.48	128,158.48	OBRA	1.00
2017-0203	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON PAVIMENTO ASFALTICO EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA CIUDAD DE QUERÉTARO. ETAPA 3.	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	13/09/2017	08/11/2017	24%	06/04/2018	-	5,168,344.53	1,221,575.34	OBRA	1.00
2017-0210	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA OBRA MODERNIZACIÓN DE PASEO SANTIAGO DE 5 DE MARZO A SANTA MARÍA MAGDALENA, EN LA DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO.	SANTIAGO DE Querétaro	43%	13/09/2017	28/02/2018	100%	02/10/2017	27/12/2017	13,314.95	13,314.95	SUPERVISION	1.00
DIRECTO 2016												



PERIODO: ABRIL 2018													
ENTIDAD: QUERÉTARO													
MUNICIPIO: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN		METAS	
		FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2016-0016	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN EL COLEGIO DE BACHILLERES N° 8, AZTECA I, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	AZTECA	94%	31/05/2016	26/06/2016	100%	09/06/2016	11/10/2016	978,414.02	978,414.02	M2	735.76	
2016-0017	CAMBIO DE CUBIERTA, COLOCACIÓN DE LUMINARIAS, CONTACTOS Y EXTRACTORES EN DIRECCIÓN DEL ARCHIVO MUNICIPAL, COL. SATELITE	SATÉLITE	100%	31/05/2016	13/08/2016	100%	31/05/2016	10/11/2016	1,919,896.62	1,919,896.62	M2	1,187.00	
2016-0019	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y REJA, COL. MILENIO III	MILENIO III	100%	09/06/2016	04/08/2016	100%	09/06/2016	07/11/2016	855,108.27	855,108.27	M2	366.75	
2016-0022	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL DREN PEÑUELAS, EN LA CALLE TORNEROS, COL. PEÑUELAS	PEÑUELAS	100%	31/05/2016	09/08/2016	100%	31/05/2016	19/12/2016	756,554.94	756,554.94	M2	361.64	
2016-0023	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO ARCOTECO EN CECYTEQ PLANTEL NÚM. 8, MENCHACA II	MENCHACA II	100%	11/06/2016	27/07/2016	100%	11/06/2016	19/12/2016	1,485,672.54	1,485,672.54	M2	1,178.34	
2016-0024	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN SECUNDARIA TÉCNICA NO. 27 RODOLFO VERA ZAPATA, EJIDO MODELO	EJIDO MODELO	100%	09/06/2016	04/08/2016	100%	09/06/2016	27/09/2016	1,053,851.54	1,053,851.54	M2	593.59	
2016-0025	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO ARCOTECO EN PRIM RAFAEL ROSAS/REPÚBLICA ESPAÑOLA, CASA BLANCA	CASA BLANCA	100%	09/06/2016	04/08/2016	100%	09/06/2016	20/09/2016	966,388.40	966,388.40	M2	542.87	
2016-0026	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECO EN PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA	EJIDO MODELO	100%	09/06/2016	04/08/2016	100%	09/06/2016	14/10/2016	1,118,184.02	1,118,184.02	M2	705.00	
2016-0027	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECO EN PRIMARIA INSURGENTES QUERETANOS	ROSENDO SALAZAR	100%	31/05/2016	26/07/2016	100%	31/05/2016	05/12/2016	1,020,601.84	1,020,601.84	M2	798.63	
2016-0028	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO ARCOTECO EN PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO	VISTAS DEL CIMATARIO	100%	31/05/2016	28/07/2016	100%	31/05/2016	20/09/2016	871,117.81	871,117.81	M2	513.44	
2016-0029	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECO EN PLAZA CÍVICA DE LA ESC. PRIM. SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ	LA PURISIMA	100%	09/06/2016	04/08/2016	100%	09/06/2016	11/10/2016	803,095.99	803,095.99	M2	450.58	
2016-0030	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO ARCOTECO EN PRIMARIA VICENTE GUERRERO	LA ESTACADA	100%	09/06/2016	04/08/2016	100%	09/06/2016	15/12/2016	633,337.97	633,337.97	M2	382.92	
2016-0032	23 ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA EDIFICACIÓN DE TECHUMBRES EN DIFERENTES PLANTELES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	15/05/2016	07/07/2016	100%	15/05/2016	21/07/2016	341,730.78	341,730.78	ESTUDIOS	23.00	
2016-0035	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO AL COBAQ NO 8, EXTENSIÓN DE JOFRITO	EL JOFRITO	100%	09/06/2016	04/08/2016	100%	09/06/2016	21/09/2016	2,107,055.88	2,107,055.88	M2	3,221.70	
2016-0036	CONEXIÓN A RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO DE VARIAS AULAS DE USOS MÚLTIPLES UBICADAS EN LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE, LA VERSOLILLA, LA PALMA Y OJO DE AGUA, MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	24/05/2016	05/07/2016	100%	24/05/2016	28/11/2016	312,495.15	312,495.15	OBRA	7.00	
2016-0037	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL DREN PEÑUELAS, CALLE ALBAÑILES	PEÑUELAS	100%	23/05/2016	11/08/2016	100%	23/05/2016	15/12/2016	621,994.38	621,994.38	M2	435.00	
2016-0038	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL DREN PEÑUELAS, CALLE ESTIBADORES	PEÑUELAS	100%	09/12/2016	17/02/2017	100%	19/05/2017	22/08/2017	959,156.39	959,156.39	M2	485.00	
2016-0039	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NDAMAXE T.M. Y FRIDA CALO TURNO VESPERTINO	COLINAS DEL CIMATARIO	100%	01/06/2016	27/07/2016	100%	01/06/2016	15/09/2016	900,821.50	900,821.50	M2	544.65	
2016-0040	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PRIMARIA FRANCISCO MADRERO	BOLAÑOS	100%	01/06/2016	27/07/2016	100%	01/06/2016	17/11/2016	785,213.76	785,213.76	M2	424.73	
2016-0066	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECO EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA N°6 "JUAN ANTONIO DE URRUTIA Y ARANA", COLONIA INDUSTRIAL, DELEGACIÓN FELIX OSORES SOTOMAYOR	INDUSTRIAL	100%	24/07/2016	15/09/2016	100%	15/08/2016	10/11/2016	962,245.43	962,245.43	M2	537.14	
2016-0068	REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN PREESCOLAR GUACHARO /AGUSTIN YAÑES, COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	24/05/2016	19/07/2016	100%	24/05/2016	14/10/2016	251,668.01	251,668.01	OBRA	1.00	
2016-0069	ASESORÍA EN MATERIA DE MITIGACIÓN AMBIENTAL, PARA LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA EL SALTO" DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	02/06/2016	17/11/2016	100%	02/06/2016	24/11/2016	343,170.44	343,170.44	PROYECTO	1.00	
2016-0073	REHABILITACIÓN DE BARRA PERIMETRAL NORTE EN ZONA DEPORTIVA DEL PARQUE BICENTENARIO, LOCALIDAD SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	22/06/2016	31/08/2016	100%	07/07/2016	08/12/2016	612,712.98	612,712.98	M2	212.80	



PERIODO: ABRIL 2018		AVANCE FÍSICO FINANCIERO										
ENTIDAD: QUERÉTARO		FÍSICO							FINANCIERO		INVERSIÓN	
MUNICIPIO: QUERÉTARO											INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA
											METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2016-0075	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE HELEN KELLER T.M., COL. COLINAS DEL CIMATARIO, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	COLINAS DEL CIMATARIO	100%	20/06/2016	22/06/2016	100%	20/06/2016	07/12/2016	1,003,182.66	1,003,182.66	M2	590.21
2016-0077	CONSTRUCCIÓN DE REJA PERIMETRAL EN CAMPOS DE FUTBOL SANTA MARIA MAGDALENA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	SANTA MARIA MAGDALENA	100%	08/07/2016	30/09/2016	100%	02/08/2016	24/11/2016	2,832,262.82	2,832,262.82	M2	582.88
2016-0079	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 105, COLONIA STA MARIA MAGDALENA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	SANTA MARIA MAGDALENA	100%	21/07/2016	15/09/2016	100%	18/08/2016	27/02/2017	1,036,601.80	1,036,601.80	M2	467.95
2016-0080	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN COBAQ PLANTEL NUM. 22, REAL DE SAN MIGUEL, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	REAL DE SAN MIGUEL	100%	21/07/2016	15/09/2016	100%	28/07/2016	05/12/2016	1,162,890.00	1,162,890.00	M2	394.80
2016-0081	ADEMADO DEL DREN PLUVIAL ZONA ORIENTE A UN COSTADO DE LA CALLE EL PALOMAR, COLONIA COLINAS DEL CIMATARIO, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	COLINAS DEL CIMATARIO	100%	08/06/2016	13/07/2016	100%	08/06/2016	06/10/2016	284,644.32	284,644.32	M2	167.58
2016-0090	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN NODOS Y PUENTES. LADO NORTE DE PUENTE AV. 5 DE MARZO Y BLVD. BERNARDO QUINTANA, MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	15/06/2016	13/07/2016	100%	15/06/2016	11/10/2016	328,972.08	328,972.08	M3	255.00
2016-0091	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN NODOS Y PUENTES. LADO SUR DE PUENTE AV. 5 DE MARZO Y BLVD. BERNARDO QUINTANA, MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	15/06/2016	13/07/2016	100%	15/06/2016	13/07/2016	336,692.51	336,692.51	M3	255.00
2016-0092	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN NODOS Y PUENTES. PUENTE PASEO CONSTITUYENTES Y BLVD. JARDINES DE LA HACIENDA Y PUENTE AV. CONSTITUYENTES Y AV. PROLONGACIÓN ZARAGOZA, MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	09/06/2016	07/07/2016	100%	09/06/2016	02/09/2016	352,581.55	352,581.55	M3	384.00
2016-0093	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN NODOS Y PUENTES. LADO SUR DE PUENTE CARRETERA 57 Y BLVD. BERNARDO QUINTANA, MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	15/06/2016	13/07/2016	100%	15/06/2016	20/09/2016	519,946.83	519,946.83	M3	1,119.00
2016-0094	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN NODOS Y PUENTES. LADO NORTE DE PUENTE CARRETERA 57 Y BLVD. BERNARDO QUINTANA, MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	15/06/2016	13/07/2016	100%	28/06/2016	02/09/2016	520,903.83	520,903.83	M3	1,119.00
2016-0095	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN NODOS Y PUENTES. PUENTE CARRETERA 57 Y AV PASTEUR, MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	15/06/2016	13/07/2016	100%	28/06/2016	30/06/2017	228,288.87	228,288.87	M3	148.00
2016-0096	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN NODOS Y PUENTES. PUENTE CERRO DEL TAMBOR (5 DE MARZO Y BLVD. DE LA NACIÓN), MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	15/06/2016	13/07/2016	100%	15/06/2016	13/07/2016	288,349.98	288,349.98	M3	354.00
2016-0097	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN NODOS Y PUENTES. PUENTE CARRETERA 57 Y CENTRO DE CONVENCIONES, MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	15/06/2016	13/07/2016	100%	15/06/2016	24/08/2016	497,541.02	497,541.02	M3	690.00
2016-0100	MEJORA DE LA CAPACIDAD CONDUCTIVA DEL DREN CIMATARIO I, MEDIANTE LA AMPLIACION DE LA ALCANTARILLA DE PROL. LUIS PASTEUR, COL. EL LAUREL, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	15/06/2016	05/10/2016	100%	15/06/2016	13/02/2017	9,490,435.13	9,490,435.13	M2	437.55
2016-0101	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD CONDUCTIVA DEL DREN CIMATARIO I, MEDIANTE LA AMPLIACIÓN DE LA ALCANTARILLA EN LA CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, COLONIA CASA BLANCA, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	CASA BLANCA	100%	14/06/2016	06/09/2016	100%	14/06/2016	05/12/2016	2,824,522.15	2,824,522.15	M2	207.20
2016-0103	ELABORACIÓN DE 23 ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA EDIFICACIÓN DE TECHUMBRES, EN DIFERENTES PLANTELES, 2DO. PAQUETE, MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	18/10/2016	27/12/2016	100%	09/11/2016	20/12/2016	319,549.03	319,549.03	ESTUDIOS	23.00
2016-0105	ELABORACION DE PROYECTOS ESTRUCTURALES ESPECIALES PARA LA EDIFICACIÓN DE TECHUMBRES EN DIFERENTES PLANTELES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	-	-	0%	-	-	74,820.00	-	PROYECTO	3.00



PERIODO: ABRIL 2018													
ENTIDAD: QUERÉTARO													
MUNICIPIO: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN		METAS	
		FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2016-0108	REHABILITACIÓN DE ASADORES Y UNA ZONA DEL CAMINO DE ACCESO DEL PARQUE ECOLÓGICO JOYA LA BARRETA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	JOYA-LA BARRETA	100%	30/06/2016	28/07/2016	100%	30/06/2016	28/07/2016	72,326.90	72,326.90	M2	75.70	
2016-0116	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EL ANDADOR DIEGO RIVERA, COLONIA HABITACIONAL MODERNA, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	HABITACIONAL MODERNA	100%	05/07/2016	02/08/2016	100%	26/07/2016	11/11/2016	140,256.69	140,256.69	M2	78.40	
2016-0117	URBANIZACIÓN EN CALLE VISTA ALTA, COL. SAN PEDRITO PEÑUELAS I, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	SAN PEDRITO PEÑUELAS I	100%	26/07/2016	20/09/2016	100%	16/08/2016	20/12/2016	860,063.18	860,063.18	M2	495.50	
2016-0126	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL SOBRE EL DREN EL ARENAL EN LA COMUNIDAD DE JURICA PUEBLO, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	JURICA PUEBLO	100%	12/09/2016	08/12/2016	100%	12/09/2016	15/05/2017	826,019.76	826,019.76	M2	220.85	
2016-0127	CONSTRUCCIÓN DE PASEO MOMPANI, DE AVENIDA PIRINEOS AL ANILLO VIAL FRAY JUNIPERO SERRA. DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	100%	11/07/2016	11/02/2017	100%	12/06/2017	09/11/2017	234,937,639.13	234,937,639.13	OBRA	1.00	
2016-0129	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL Y POZO CON CAIDA EN LA CALLE ROBERTO CHELLET EN LA COLONIA LOS FRESNOS, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	LOS FRESNOS	100%	08/09/2016	01/12/2016	100%	08/09/2016	22/02/2017	801,381.80	801,381.80	ML	178.58	
2016-0137	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA DESVIACIÓN DE APOYO DEL DREN EN AV. CIMATARIO EN LA INCORPORACIÓN CON EL DREN CIMTARIO I, COL. PANORÁMICO, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	PANORÁMICO	100%	29/08/2016	24/10/2016	100%	29/08/2016	27/12/2016	102,251.92	102,251.92	PROYECTO	1.00	
2016-0138	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA A TLACOTE, TRAMO: 5 DE MARZO A SANTA MARÍA MAGDALENA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	SANTA MARÍA MAGDALENA	100%	28/09/2016	21/12/2016	100%	28/09/2016	03/03/2017	2,052,804.26	2,052,804.26	PROYECTO	1.00	
2016-0139	PROYECTO EJECUTIVO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL CAUCE DEL RÍO QUERÉTARO EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE LA CALLE DE LA PIEDAD Y LA COLONIA SANTA MARÍA MAGDALENA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	SANTA MARÍA MAGDALENA	100%	29/08/2016	21/11/2016	100%	29/08/2016	21/07/2017	342,548.18	342,548.18	PROYECTO	1.00	
2016-0140	ESTUDIO PARA LA DELIMITACIÓN DE LA ZONA FEDERAL DEL CAUCE DEL ARROYO EL ARENAL EN EL TRAMO COMPRENDIDO DEL FRACC. REAL DE JURIQUELLA Y LA PRESA EL CAJÓN, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	JURIQUELLA	100%	29/08/2016	24/10/2016	100%	29/08/2016	27/12/2016	132,145.83	132,145.83	ESTUDIOS	1.00	
2016-0144	CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE REBOMBEO EN CALLE GUSTAVO ADOLFO BECKER, COLONIA LOS MOLINOS I, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	FRACCIONAMIENTO MERCURIO	100%	18/10/2016	27/12/2016	100%	16/12/2016	24/05/2017	1,203,402.31	1,203,402.31	OBRA	1.00	
2016-0143	COLECTOR PLUVIAL CON SECCIÓN CAJÓN EN CALLE HACIENDA VANEGAS, COL. MANSIONES DEL VALLE, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	MANSIONES DEL VALLE	100%	20/10/2016	12/01/2017	100%	27/12/2016	17/03/2017	1,205,884.98	1,205,884.98	M2	220.49	
2016-0146	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PASEO MOMPANI, DE AVENIDA PIRINEOS AL ANILLO VIAL FRAY JUNIPERO SERRA. DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	18/10/2016	30/05/2016	80%	18/04/2017	-	4,672,530.75	3,727,082.51	SUPERVISION	1.00	
2016-0147	ESTUDIO DE INGENIERÍA GEOTÉCNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL "EDIFICIO DE LA MUJER", UBICADO EN EL EJIDO SAN PABLO AL NORESTE DE LA CIUDAD DE QUERÉTARO. DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ	EJIDO SAN PABLO	100%	17/10/2016	14/11/2016	100%	17/10/2016	15/12/2016	76,304.79	76,304.79	ESTUDIO	1.00	
2016-0151	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE FRESADO Y PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE LEY 6 DE ENERO TRAMO DE CALLE REFORMA AGRARIA A CALLE PLAN DE SAN LUIS, COLONIA CASA BLANCA, DELEGACIÓN CENTRO HISTORICO	CASA BLANCA	100%	26/10/2016	02/11/2016	100%	27/02/2017	27/02/2017	192,942.92	192,942.92	M2	716.10	
2016-0152	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE FRESADO Y PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE BELISARIO DOMINGUEZ TRAMO DE CALLE CIRCUITO DE LAS MISIONES A LATERAL CARRETERA FEDERAL 57, COLONIA CASA BLANCA, DELEGACIÓN CENTRO HISTORICO	CASA BLANCA	100%	26/10/2016	10/11/2016	100%	27/02/2017	27/02/2017	288,155.62	288,155.62	M2	1,217.82	



PERIODO: ABRIL 2018		30 DE ABRIL 2018											
ENTIDAD: QUERÉTARO													
MUNICIPIO: QUERÉTARO													
		AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN		METAS	
		FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2016-0153	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE FRESADO Y PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE GENERAL LAZARO CARDENAS TRAMO DE CALLE HERIBERTO ALLERA A CALLE REFORMA AGRARIA, COLONIA CASA BLANCA, DELEGACIÓN CENTRO HISTORICO	CASA BLANCA	100%	26/10/2016	03/11/2016	100%	27/02/2017	27/02/2017	152,851.59	152,851.59	M2	579.98	
2016-0162	RESCATE EX HOSPITAL DE LOS HIPOLITOS, OBRA COMPLEMENTARIA	CENTRO HISTORICO	100%	05/10/2016	19/10/2016	100%	05/10/2016	16/12/2016	1,191,036.18	1,191,036.18	OBRA	1.00	
2016-0163	ELABORACIÓN DE PROYECTOS ESTRUCTURALES ESPECIALES PARA LA EDIFICACIÓN DE TECHUMBRES EN DIFERENTES PLANTELES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO Y DISEÑO DE PLANOS TIPO PARA ARCOTECOS	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	17/10/2016	12/12/2016	100%	17/02/2017	22/02/2017	423,417.02	423,417.02	PROYECTO	1.00	
2016-0164	AMPLIACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN TRAMO FALTANTE ENTRE USEBEQ Y HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL NIÑO Y LA MUJER, COLONIA COLINAS DEL CIMATARIO	UNIVERSO 2000	100%	14/10/2016	25/11/2016	100%	17/11/2016	16/12/2016	174,270.17	174,270.17	OBRA	1.00	
2016-0169	PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO EN CALLE EPIGMENIO GONZÁLEZ EN TRAMO POR ESQUINA DE CALLE CUAUHTEMOC, EN LA DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI.	DEMETRIO VALLEJO	100%	10/10/2016	05/12/2016	100%	17/03/2017	30/05/2017	415,755.73	415,755.73	OBRA	1.00	
2016-0170	PAVIMENTO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN RUPTURA POR CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL EN CALLE CUAUHTEMOC, EN TRAMO DE EPIGMENIO GONZÁLEZ A NIÑOS HÉROES, EN LA DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI.	DEMETRIO VALLEJO	100%	10/10/2016	05/12/2016	100%	24/03/2017	27/07/2017	143,138.55	143,138.55	OBRA	1.00	
2016-0176	URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO DE CAMINO A LA TELESECUNDARIA "HEROES DE LA INDEPENDENCIA", COMUNIDAD SAN JOSÉ BUENAVISTA	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	18/10/2016	10/01/2017	100%	13/03/2017	08/09/2017	743,158.96	743,158.96	OBRA	1.00	
2016-0180	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES TRAMO CAPRICORNIO - GRAL. LAZARO CÁRDENAS	CONSTELACION	100%	10/10/2016	07/11/2016	100%	17/11/2016	27/02/2017	544,126.89	544,126.89	OBRA	1.00	
2016-0189	CONEXIÓN DE DRENAJE SANITARIO SOBRE CALLE MOCTEZUMA A COLECTOR SANITARIO DE AV. PIE DE LA CUESTA, DESARROLLO SAN PABLO	DESARROLLO SAN PABLO	100%	20/10/2016	17/11/2016	100%	17/03/2017	17/03/2017	170,209.25	170,209.25	OBRA	1.00	
2016-0194	TERMINACIÓN DE EMPEDRADO ASENTADO CON MORTERO Y AMPLIACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CAMINO LATERAL DEL BORDO QUE COMUNICA LAS COMUNIDADES DE LA SOLANA SAN JUAN Y LA SOLANA TROJES EN LA DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI.	LA SOLANA SAN JUAN	100%	31/10/2016	26/12/2016	100%	27/03/2017	20/12/2017	664,170.27	664,170.27	M2	650.00	
2016-0196	BACHEO EMERGENTE EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	17/10/2016	28/11/2016	100%	15/02/2017	20/02/2017	584,984.09	584,984.09	M3	114.00	
2016-0198	BACHEO EMERGENTE EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES	100%	17/10/2016	28/11/2016	100%	01/02/2017	17/02/2017	579,468.60	579,468.60	M3	114.00	
2016-0199	BACHEO EMERGENTE EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	100%	17/10/2016	28/11/2016	100%	15/02/2017	22/02/2017	571,630.75	571,630.75	M3	116.00	
2016-0200	BACHEO EMERGENTE EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA DELEGACIÓN VILLA CAYETANO RUBIO DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	CAYETANO RUBIO	100%	17/10/2016	28/11/2016	100%	10/11/2016	27/12/2016	574,697.41	574,697.41	M3	124.00	
2016-0202	BACHEO EMERGENTE EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	100%	17/10/2016	28/11/2016	100%	22/02/2017	24/02/2017	584,038.77	584,038.77	M3	114.00	
2016-0203	BACHEO EMERGENTE EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	17/10/2016	28/11/2016	100%	15/02/2017	22/02/2017	570,976.20	570,976.20	M3	114.00	
2016-0204	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA OBRA "BACHEO EMERGENTE EN DIVERSAS VIALIDADES DE LAS 7 DELEGACIONES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	17/10/2016	12/12/2016	100%	21/07/2017	21/07/2017	343,613.54	343,613.54	OBRA	1.00	
2016-0207	BACHEO EMERGENTE EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	CENTRO HISTÓRICO	100%	21/10/2016	02/12/2016	100%	17/02/2017	22/02/2017	577,292.12	577,292.12	M3	114.00	
2016-0214	TRABAJOS DE EQUIPAMIENTO Y MOVILIDAD EN EL ANDADOR DE LA ALAMEDA HIDALGO	CENTRO HISTORICO	100%	26/12/2016	17/02/2017	100%	02/03/2017	21/09/2017	2,408,734.42	2,408,734.42	OBRA	1.00	



PERIODO:	ABRIL 2018												
ENTIDAD:	QUERÉTARO												
MUNICIPIO:	QUERÉTARO												
		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN		METAS			
		FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA						
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2016-0218	ELABORACIÓN DE PROYECTO ESTRUCTURAL INCLUYENDO MECÁNICA DE SUELOS PARA AULA-COCINA DE LA TV-SEC. EMILIANO ZAPATA, PUERTO DE AGUIRRE.	PUERTO DE AGUIRRE	100%	17/01/2017	07/02/2017	100%	16/03/2017	16/03/2017	34,491.45	34,491.45	PROYECTO	1.00	
2016-0219	ESTANCIA INFANTIL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO (UAQ), CERRO DE LAS CAMPANAS, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	LAS CAMPANAS	100%	17/01/2017	04/07/2017	100%	02/03/2017	15/12/2017	6,882,004.80	6,882,004.80	OBRA	1.00	
2016-0220	CONSTRUCCIÓN DE CAFETERIA EN ESCUELA DE BACHILLERES PLANTEL BICENTENARIO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	17/01/2017	11/04/2017	100%	02/03/2017	07/07/2017	992,823.80	992,823.80	OBRA	1.00	
2016-0223	ACONDICIONAMIENTO DE SALÓN DE DANZA Y ÁREA EXTERIOR, EN CASA DE LA CULTURA BICENTENARIO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	28/12/2016	25/01/2017	100%	02/03/2017	30/03/2017	251,341.74	251,341.74	OBRA	1.00	
2016-0224	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA EXPLANADA DE LA DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	CARRILLO PUERTO	100%	17/01/2017	11/04/2017	100%	02/03/2017	12/07/2017	1,623,023.48	1,623,023.48	OBRA	1.00	
2016-0227	ESTUDIO HIDROLÓGICO Y PROYECTO PLUVIAL PARA LAS COLONIAS CARLOS MARIA BUSTAMANTE Y AMPLIACIÓN LAS AMÉRICAS.	CARLOS MA. BUSTAMANTE	100%	20/01/2017	14/04/2017	100%	29/08/2017	21/11/2017	477,233.23	477,233.23	ESTUDIO	1.00	
2016-0228	MEDICIÓN DE AFORO ACTUAL DE AGUAS RESIDUALES EN HORAS REPRESENTATIVAS, ZONA PONIENTE DE LA LOCALIDAD PUERTO DE AGUIRRE.	PUERTO DE AGUIRRE	100%	10/07/2017	10/07/2017	100%	10/07/2017	10/07/2017	47,368.62	47,368.62	ESTUDIO	1.00	
2016-0232	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECNO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES UBICADA EN LA CALLE JOSÉ MA. LOZANO DE LA COLONIA REFORMA AGRARIA 1A. SECCIÓN.	REFORMA AGRARIA I	100%	17/02/2017	12/05/2017	100%	27/02/2017	27/06/2017	1,454,145.64	1,454,145.64	OBRA	1.00	
2016-0233	REHABILITACIÓN EN OFICINAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA, EDIFICIO ZENEA, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	100%	20/01/2017	17/03/2017	100%	22/02/2017	21/07/2017	250,544.34	250,544.34	OBRA	1.00	
2016-0240	TOPE HIDRÁULICO COLONIA LOS MOLINOS II SECCIÓN, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	LOSMOLINOS II	100%	14/03/2017	04/04/2017	100%	18/07/2017	27/07/2017	280,386.04	280,386.04	OBRA	1.00	
2016-0241	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL Y TORRENTERAS EN LAS CALLES JOSÉ MA. PINO SUÁREZ Y NICOLÁS CAMPA, COLONIA CENTRO	CENTRO HISTORICO	100%	06/02/2017	17/04/2017	100%	27/02/2017	07/06/2017	740,786.19	740,786.19	OBRA	1.00	
2016-0243	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN AV. LUIS PASTEUR SUR, COLONIA VALLE ALAMEDA	VALLE ALAMEDA	100%	06/02/2017	01/05/2017	100%	07/06/2017	21/07/2017	1,640,528.32	1,640,528.32	OBRA	1.00	
2016-0244	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN LA CALLE KILIWAS, COLONIA CERRITO COLORADO	CERRITO COLORADO	100%	21/02/2017	13/06/2017	100%	03/04/2017	09/08/2017	5,855,753.76	5,855,753.76	OBRA	1.00	
2016-0245	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN CALLE FRAY JUAN DE ZUMÁRRAGA HASTA AV. LAS FUENTES, COLONIA VILLAS DE GUADALUPE	VILLAS DE GUADALUPE	100%	07/02/2017	18/04/2017	61%	31/03/2017	-	7,245,176.34	4,409,618.45	OBRA	1.00	
2016-0246	DESALOJO PLUVIAL EN LA AV. IGNACIO ZARAGOZA ENTRE LA CALLE IGNACIO ALLENDE Y CORREGIDORA, COL. CENTRO	CENTRO HISTORICO	100%	07/02/2017	02/05/2017	100%	27/02/2017	04/07/2017	3,245,991.96	3,245,991.96	OBRA	1.00	
2016-0247	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL DE LA AV. HÉRCULES AL RÍO QUERÉTARO, COLONIA HÉRCULES	HERCULES	100%	08/02/2017	18/04/2017	100%	24/03/2017	17/07/2017	1,215,967.28	1,215,967.28	OBRA	1.00	
2016-0248	DESALOJO PLUVIAL EN LA AV. CONSTITUYENTES, A LA ALTURA DEL PASO A DESNIVEL DE LA CARRETERA QUERÉTARO - CELAYA.	CASA BLANCA	100%	16/03/2017	27/04/2017	100%	11/08/2017	10/11/2017	1,026,554.67	1,026,554.67	OBRA	1.00	
2016-0249	DESALOJO PLUVIAL DE LA CALLE HERIBERTO JARA, COL. REFORMA AGRARIA	REFORMA AGRARIA	100%	08/02/2017	03/05/2017	100%	24/02/2017	22/06/2017	2,383,109.82	2,383,109.82	OBRA	1.00	
2016-0252	RECONSTRUCCIÓN DE LA VIALIDAD CON PAVIMENTO DE ADOQUIN DE CANTERA ROSA LABRADA DE AV. EZEQUIEL MONTES DE ANDRÉS BALVANERA A AV. IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	CENTRO HISTORICO	99%	01/03/2017	21/06/2017	40%	09/08/2017	-	21,905,453.39	8,749,965.96	OBRA	1.00	
2016-0253	RECONSTRUCCIÓN DE LA VIALIDAD CON PAVIMENTO DE CANTERA ROSA LABRADA DE AV. EZEQUIEL MONTES DE AV. UNIVERSIDAD A ANDRÉS BALVANERA, MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	CENTRO HISTORICO	99%	01/03/2017	21/06/2017	50%	17/07/2017	-	21,739,991.11	10,843,900.73	OBRA	1.00	
2016-0254	RECONSTRUCCIÓN DE LA VIALIDAD CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN PROL. BOULEVARD BERNARDO QUINTANA DE CAMINO A SAN PEDRO MÁRTIR AL KM 1+460 CUERPO ORIENTE, MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	07/02/2017	30/05/2017	100%	27/02/2017	05/09/2017	15,794,390.71	15,794,390.71	OBRA	1.00	



PERIODO: ABRIL 2018		AVANCE FÍSICO FINANCIERO											
ENTIDAD: QUERÉTARO										INVERSIÓN		METAS	
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2016-0255	RECONSTRUCCIÓN DE LA VIALIDAD CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN PROL. BOULEVARD BERNARDO QUINTANA (AV. DEL SOL) DE CAMINO A SAN PEDRO MÁRTIR AL KM 1+750 CUERPO PONIENTE, MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	07/02/2017	30/05/2017	100%	11/04/2017	12/09/2017	17,908,149.32	17,908,149.32	OBRA	1.00	
2016-0259	RECONSTRUCCIÓN DE LA VIALIDAD CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN PROL. BOULEVARD BERNARDO QUINTANA DE CAMINO A SAN PEDRO MÁRTIR A AV. LA LUZ CUERPO ORIENTE, MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	09/02/2017	01/06/2017	100%	27/02/2017	07/09/2017	11,552,852.45	11,552,852.45	OBRA	1.00	
2016-0260	RECONSTRUCCIÓN DE LA VIALIDAD CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN PROL. BOULEVARD BERNARDO QUINTANA DE AV. LA LUZ A CAMINO A SAN PEDRO MÁRTIR CUERPO PONIENTE, MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	09/02/2017	06/04/2017	100%	25/04/2017	24/10/2017	12,842,817.74	12,842,817.74	OBRA	1.00	
2016-0261	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA PREFABRICADA EN CENTRO DE DÍA JADI, COLONIA CENTRO	CENTRO HISTORICO	100%	20/01/2017	17/02/2017	100%	07/03/2017	06/04/2017	473,550.92	473,550.92	AULA	1.00	
2016-0262	ASFALTO EN CAMINO DE ACCESO A COMUNIDAD BUENAVISTA	BUENAVISTA	20%	17/02/2017	12/05/2017	0%	-	-	1,916,857.80	-	OBRA	1.00	
2016-0263	DESALOJO PLUVIAL DEL BAJO PUENTE UBICADO EN LA CARRETERA 57, A LA ALTURA DE LA COLONIA LAS MISIONES	LAS MISIONES	100%	09/02/2017	01/06/2017	100%	07/06/2017	31/07/2017	2,719,750.02	2,719,750.02	OBRA	1.00	
2016-0264	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA LORENZO DE LA PARRA, COL. LOMA IX, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	LA LOMA IX	100%	17/02/2017	14/04/2017	100%	03/05/2017	28/06/2017	497,044.57	497,044.57	M2	187.60	
2016-0265	CONSTRUCCIÓN DE BARRA Y REJA PERIMETRAL EN EL CAF/CIAC REFORMA AGRARIA, COLONIA REFORMA AGRARIA, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ.	REFORMA AGRARIA	100%	27/03/2017	22/05/2017	100%	15/05/2017	05/12/2017	459,172.51	459,172.51	OBRA	1.00	
2016-0266	DESALOJO PLUVIAL EN LA CALLE MANUFACTURA 1, ENTRE LOS FRACCIONAMIENTOS QUINTA LABORCILLA Y CLAUSTROS DEL PARQUE, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO.	QUINTA LA LABORCILLA	100%	09/02/2017	04/05/2017	100%	18/04/2017	04/07/2017	2,646,065.91	2,646,065.91	OBRA	1.00	
2016-0267	COLECTOR PLUVIAL EN CALLES MEDITERRÁNEO Y CORREGIDORA NORTE Y CÁRCAMO DE BOMBEO CON DESCARGA EN EL DREN BOLAÑOS, COL. RINCONADA ALAMOS, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO.	RINCONADA ALAMOS	100%	09/02/2017	04/05/2017	100%	07/04/2017	09/11/2017	3,879,956.57	3,879,956.57	OBRA	1.00	
2016-0269	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL SOBRE LA CALLE ING. MIGUEL A. SAUCEDO Y PROFESORES, COLONIA EL MARQUÉS, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO.	EL MARQUÉS	100%	10/02/2017	07/04/2017	100%	28/03/2017	02/08/2017	1,571,315.85	1,571,315.85	OBRA	1.00	
2016-0270	DESALOJO PLUVIAL DE LA CALLE EPIGMEIO GONZÁLEZ CUERPO SUR DE MANUFACTURA A INVIERNO, COLONIA CLAUSTROS DEL PARQUE, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO.	CENTRO HISTÓRICO	100%	03/03/2017	12/05/2017	100%	15/03/2017	27/06/2017	2,350,274.51	2,350,274.51	OBRA	1.00	
2016-0271	AMPLIACIÓN DE COLECTOR PLUVIAL, EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE BOMBEO Y CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE INUNDACIÓN, COLONIA RINCONADA LA CAPILLA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO.	RINCONADA LA CAPILLA	100%	10/02/2017	12/05/2017	100%	24/02/2017	14/11/2017	5,569,886.95	5,569,886.95	OBRA	1.00	
2016-0272	REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA AV. HÉRCULES, FRENTE AL SEMINARIO, DELEGACIÓN VILLA CAYETANO RUBIO.	HERCULES	100%	03/02/2017	10/03/2017	100%	11/04/2017	29/06/2017	573,813.24	573,813.24	OBRA	1.00	
2016-0274	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL Y CÁRCAMO DE BOMBEO EN LA AV. PASTEUR SUR, DEBAJO DE LA CARRETERA FEDERAL 57, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO.	PALENQUE	100%	03/03/2017	23/06/2017	100%	24/03/2017	23/11/2017	2,558,949.71	2,558,949.71	OBRA	1.00	
2016-0275	CONSTRUCCIÓN DE TORRENTERAS PLUVIALES EN AV. PASEO JURICA, COLONIA JURICA, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR.	JURICA	0%	03/03/2017	14/04/2017	100%	15/03/2017	16/06/2017	1,169,710.99	1,169,710.99	OBRA	1.00	
2016-0276	COLECTOR PLUVIAL Y TORRENTERAS, FRACC. EDUARDO LOARCA, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR.	EDUARDO LOARCA	100%	18/02/2017	21/04/2017	100%	11/04/2017	27/06/2017	3,746,525.42	3,746,525.42	OBRA	1.00	
2016-0278	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD CONDUCTIVA DEL DREN EL ARENAL, MEDIANTE LA AMPLIACIÓN DE LA ALCANTARILLA ACEQUIA BLANCA, LOCALIDAD JURIQUELLA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI.	JURIQUELLA	100%	03/03/2017	26/05/2017	100%	08/05/2017	19/09/2017	1,218,013.73	1,218,013.73	OBRA	1.00	
2017-0001	PARQUE ARTE URBANO RANCHO SAN ANTONIO, DELEGACIÓN CAYETANO RUBIO.	RANCHO SAN ANTONIO	100%	16/03/2017	11/05/2017	100%	03/07/2017	10/11/2017	790,663.13	790,663.13	OBRA	1.00	



PERIODO: ABRIL 2018		30 DE ABRIL 2018											
ENTIDAD: QUERÉTARO													
MUNICIPIO: QUERÉTARO													
		AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN		METAS	
		FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2017-0002	PARQUE ARTE URBANO SAN PEDRITO LOS ARCOS, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ.	SAN PEDRITO LOS ARCOS	100%	16/03/2017	06/07/2017	100%	10/07/2017	29/12/2017	3,952,106.15	3,952,106.15	OBRA	1.00	
2017-0003	PARQUE ARTE URBANO LOMAS DEL VALLE, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ.	LOMAS DEL VALLE	56%	24/03/2017	11/08/2017	35%	07/06/2017	-	3,296,744.63	1,143,450.18	OBRA	1.00	
2017-0004	PARQUE ARTE URBANO LA VÍA, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO.	LAS ROSAS	100%	16/03/2017	22/06/2017	100%	09/06/2017	16/11/2017	1,565,970.04	1,565,970.04	OBRA	1.00	
2017-0005	PARQUE ARTE URBANO COLONIA EL SOL, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO.	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	16/03/2017	08/06/2017	100%	28/06/2017	11/12/2017	2,674,995.09	2,674,995.09	OBRA	1.00	
2017-0006	PARQUE ARTE URBANO CERRITO COLORADO, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES.	CERRITO COLORADO	100%	16/03/2017	22/06/2017	100%	30/03/2017	14/09/2017	1,299,432.87	1,299,432.87	OBRA	1.00	
2017-0007	PARQUE ARTE URBANO PARQUE BICENTENARIO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI.	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	16/03/2017	08/06/2017	88%	07/06/2017	-	1,015,062.51	893,334.09	OBRA	1.00	
2017-0010	COLECTOR PLUVIAL EN AV. PEÑAFLO, AV. PIRINEOS Y DESCARGA EN DREN EL ARENAL, COLONIA LAS PEÑAS, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR.	FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	100%	03/03/2017	23/06/2017	85%	17/08/2017	-	21,449,196.33	18,136,366.80	OBRA	1.00	
2017-0011	HABILITACIÓN DE EXPLANADA PARA TIANGUIS EN CALLE CUICATECOS, COLONIA CERRITO COLORADO, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	CERRITO COLORADO	100%	01/03/2017	24/05/2017	84%	30/08/2017	-	3,876,783.64	3,266,646.57	OBRA	1.00	
2017-0013	HABILITACIÓN DE ESPACIO COMERCIAL EN EL CAMELLÓN DE LA AV. FRAY LUIS DE LEÓN, FRENTE AL HOSPITAL DEL NIÑO Y LA MUJER, COLONIA COLINAS DEL CIMATARIO, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	COLINAS DEL CIMATARIO	100%	01/03/2017	21/06/2017	100%	17/07/2017	15/11/2017	1,927,866.14	1,927,866.14	OBRA	1.00	
2017-0033	CONSTRUCCIÓN DE CICLOVÍA A BASE DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, PINTURA, MOBILIARIO URBANO, SEÑALÉTICA HORIZONTAL Y VERTICAL, DESDE LA COL. SANTA MARÍA MAGDALENA A COL. HERCULES SOBRE LAS VIALIDADES: CARRETERA A TLACOTE, OCEANO INDICO, CAMPO MILITAR, AV. UNIVERSIDAD Y AV. EMETERIO GONZÁLEZ Y RUTAS BARRIALES DE COLONIAS ALEDAÑAS	SANTIAGO DE QUERÉTARO	98%	30/03/2017	30/09/2017	29%	22/01/2018	-	118,976,536.41	34,416,772.25	OBRA	1.00	
2017-0073	REMODELACIÓN GALERÍA MUNICIPAL ROSARIO SÁNCHEZ DE LOZADA, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO.	CENTRO HISTÓRICO	100%	26/06/2017	16/10/2017	100%	31/08/2017	15/12/2017	551,991.69	551,991.69	OBRA	1.00	
2017-0103	OBRA EXTERIOR DEL CENTRO CULTURAL COMUNITARIO EN LA DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES.	UNIDAD NACIONAL	100%	03/07/2017	23/10/2017	43%	17/11/2017	-	5,459,766.72	2,359,867.89	OBRA	1.00	
2017-0115	SALÓN DE USOS MÚLTIPLES ADJUNTO A CASA DE LA CULTURA JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ, COLONIA PRESIDENTES, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ.	JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	100%	28/06/2017	20/09/2017	100%	06/10/2017	18/12/2017	2,220,415.43	2,220,415.43	OBRA	1.00	
2017-0130	ACOMETIDA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN PARA EL CDC DEL TEPETATE, COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO.	CENTRO HISTORICO	100%	14/06/2017	02/08/2017	100%	07/11/2017	15/12/2017	162,068.04	162,068.04	OBRA	1.00	
2017-0136	CONEXIÓN DE RED ELÉCTRICA PARA EL MUSEO DEL CERRO DE LAS CAMPANAS, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO.	CENTRO HISTORICO	100%	14/06/2017	26/07/2017	100%	26/09/2017	15/12/2017	42,340.04	42,340.04	OBRA	1.00	
2017-0143	PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO, ZONA DE MONUMENTOS Y BARRIOS TRADICIONALES.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	88.2%	13/09/2017	31/01/2018	88%	27/12/2017	-	3,248,000.00	2,860,560.00	OBRA	1.00	
2017-0159	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA TIPO ARCOTECO EN PRIMARIA VÍCTOR HERNÁNDEZ COBARRUBIAS, VILLAS DE SANTIAGO, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ.	VILLAS DE SANTIAGO	100.0%	11/08/2017	03/11/2017	100%	31/10/2017	26/12/2017	1,544,009.81	1,544,009.81	OBRA	1.00	
2017-0160	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA TIPO TECHUMBRE EN PRIMARIA MANUEL CLOUTHIER, EL PATOL, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO.	EL PATOL	100%	11/08/2017	03/11/2017	100%	31/08/2017	11/12/2017	632,325.24	632,325.24	OBRA	1.00	
2017-0161	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA TIPO TECHUMBRE EN PRIMARIA RAFAEL RUIZ, CHARAPE DE LA JOYA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI.	CHARAPE DE LA JOYA	100%	11/08/2017	03/11/2017	100%	31/08/2017	05/12/2017	792,797.77	792,797.77	OBRA	1.00	
2017-0162	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN LA EXPLANADA DE LA DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ.	DESARROLLO SAN PABLO	0%	11/08/2017	03/11/2017	0%	-	-	1,723,994.91	-	OBRA	1.00	
2017-0164	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA TIPO ARCOTECO EN PRIMARIA JUSTO SIERRA, LOMA DEL CHINO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI.	LOMA DE CHINO	100%	11/08/2017	03/11/2017	67%	28/11/2017	-	850,915.94	572,068.79	OBRA	1.00	



PERIODO: ABRIL 2018													
ENTIDAD: QUERÉTARO													
MUNICIPIO: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN					
		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2017-0165	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA TIPO TECHUMBRE EN PRIMARIA IGNACIO ALLENDE, EL HERRERO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI.	EL HERRERO	100%	19/10/2017	11/01/2018	0%	-	-	1,027,773.13	-	OBRA	1.00	
2017-0166	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA TIPO ARCOTECO EN EL JARDÍN DE NIÑOS JEAN HENRY DUNANT COLLADONT, ROSENDO SALAZAR, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR.	ROSENDO SALAZAR	100%	11/08/2017	03/11/2017	100%	31/08/2016	30/11/2017	856,994.87	856,994.87	OBRA	1.00	
2017-0167	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA TIPO TECHUMBRE EN PRIMARIA REPÚBLICA DE COLOMBIA.	ACEQUIA BLANCA	100%	11/08/2017	03/11/2017	100%	25/10/2017	03/04/2018	1,003,683.44	1,003,683.44	OBRA	1.00	
2017-0172	RECONSTRUCCIÓN DE LA VIALIDAD CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN AV. CIMATARIO DE CALLE CERRO DEL AGUILA A CALLE CERRO BLANCO, COL. COLINAS DEL CIMATARIO, MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	11/08/2017	03/11/2017	100%	17/10/2017	14/02/2018	5,073,782.96	5,073,782.96	OBRA	1.00	
2017-0173	REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON FRESADO Y CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE COAHUILA DE LAT. 5 DE MARZO A ESPUELA DEL FERROCARRIL CPO. SUR COL. CARRILLO DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	11/08/2017	03/11/2017	100%	23/10/2017	28/12/2017	6,120,999.55	6,120,999.55	OBRA	1.00	
2017-0176	SUPERVISION EXTERNA CICLOVIA STA. MARIA MAGDALENA.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	13/09/2017	28/03/2018	0%	-	-	2,022,785.79	-	OBRA	1.00	
2017-0177	RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA EZEQUIEL MONTES DE AV. UNIVERSIDAD A AV. IGNACIO ZARAGOZA, COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO.	CENTRO HISTORICO	99%	29/04/2017	19/10/2017	0%	-	-	7,653,889.62	-	OBRA	1.00	
2017-0182	ASFALTO SOBRE EMPEDRADO Y RENIELACIÓN DE TRAMO DE LA CALLE AQUILES CÓRDOBA EN LA COLONIA CARLOS MARÍA DE BUSTAMANTE, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ.	EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES	100%	21/09/2017	26/10/2017	0%	-	-	371,921.09	-	OBRA	1.00	
2017-0183	PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO Y GUARNICIONES EN PRIVADA SAUCITO, COLONIA RENACIMIENTO, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ.	EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES	100%	21/09/2017	19/10/2017	100%	19/12/2017	19/12/2017	127,106.47	127,106.47	OBRA	1.00	
2017-0186	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA TIPO TECHUMBRE EN LA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, LA PURÍSIMA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO.	LA PURÍSIMA	100%	24/08/2017	16/11/2017	0%	-	-	588,273.51	-	OBRA	1.00	
2017-0195	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CON LA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO HÚMEDO, LOCALIDAD MONTENEGRO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI.	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	01/08/2017	29/08/2017	100%	30/11/2017	30/11/2017	61,499.82	61,499.82	OBRA	1.00	
2017-0210	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA OBRA MODERNIZACIÓN DE PASEO SANTIAGO DE 5 DE MARZO A SANTA MARÍA MAGDALENA, EN LA DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO.	SANTIAGO DE QUERÉTARO	61%	13/09/2017	28/02/2018	51%	27/12/2017	-	3,460,421.80	1,767,108.21	SUPERVISION	1.00	
2017-0211	URBANIZACIÓN SOBRE TRAMOS DE PROLONGACIÓN BLVD. BERNARDO QUINTANA EN DIRECCIÓN DE BLVD. PEÑAFLORES A AV. DE LA LUZ.	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	12/09/2017	26/09/2017	0%	-	-	1,454,998.17	-	OBRA	1.00	
2018-0022	CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA MONUMENTO SANTIAGO APÓSTOL EN NODO 1, CARRETERA CELAYA - QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	23/02/2018	23/03/2018	49%	23/04/2018	-	773,948.49	379,891.57	OBRA	1.00	
2018-0023	CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA MONUMENTO SANTIAGO APÓSTOL EN NODO 2 PASEO SANTIAGO, QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	23/02/2018	23/03/2018	0%	-	-	773,948.49	-	OBRA	1.00	
2018-0024	CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA MONUMENTO SANTIAGO APÓSTOL EN NODO 3, BLVD. BERNARDO QUINTANA, QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	40%	23/02/2018	23/03/2018	0%	-	-	218,245.02	-	OBRA	1.00	
2018-0029	CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA MONUMENTO SANTIAGO APÓSTOL EN NODO 4, ENTRADA CARRETERA 57 A QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	75%	23/02/2018	23/03/2018	0%	-	-	773,948.49	-	OBRA	1.00	
2018-0051	CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA MONUMENTO SANTIAGO APÓSTOL EN NODO 5, ENTRADA CARRETERA SAN LUIS POTOSÍ A QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	90%	23/02/2018	23/03/2018	0%	-	-	773,948.49	-	OBRA	1.00	
2018-0053	BAÑOS CUICATECOS MÓDULO CENTRAL	FELIX OSORES SOTOMAYOR	0%	-	-	0%	-	-	1,054,052.85	-	OBRA	1.00	
2018-0073	CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA PARA CANCHA DE PASTO SINTÉTICO EN CDC REFORMA AGRARIA I	REFORMA AGRARIA I	3%	23/04/2018	18/06/2018	0%	-	-	2,995,916.48	-	OBRA	1.00	



PERIODO:	ABRIL 2018											
ENTIDAD:	QUERÉTARO											
MUNICIPIO:	QUERÉTARO											
		AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN		METAS	
		FÍSICO		FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA				
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2018-0074	CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA PARA CANCHA DE PASTO SINTÉTICO EN CDC REFORMA LOMAS, ESTADIO.	CERRITO COLORADO	3%	23/04/2018	18/06/2018	0%	-	-	3,048,008.27	-	OBRA	1.00
2018-0075	CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA PARA CANCHA DE PASTO SINTÉTICO EN CDC CERRITO COLORADO, CAMPO 2	CERRITO COLORADO	2%	25/04/2018	20/06/2018	0%	-	-	1,485,094.69	-	OBRA	1.00
2018-0076	CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA PARA CANCHA DE PASTO SINTÉTICO EN CDC CERRITO COLORADO, ESTADIO.	CERRITO COLORADO	3%	23/04/2018	18/06/2018	0%	-	-	2,347,136.47	-	OBRA	1.00
2018-0095	INSTALACIÓN DE REJACERO EN LA PARED COLINDANTE DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES PARA EL CENTRO DE DÍA MENI	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	0%	-	-	0%	-	-	32,164.26	-	OBRA	1.00
2018-0098	CONTRATACIÓN DE LABORATORIOS DE CALIDAD EN RESISTENCIA DE MATERIALES PARA APOYO EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS AUTORIZADAS EN EL POA 2018.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	0%	-	-	0%	-	-	65,866.25	-	ESTUDIOS	1.00
DIRECTO 2016								65,866.25		-		
								605,049,068.67		538,201,530.83		