



PERIODO:	NOVIEMBRE 2017											
ENTIDAD:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN		METAS	
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2014-0501	(23921) INSTALACIÓN DE TECHO DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	29/12/2014	18/05/2015	100%	29/12/2014	18/05/2015	306,383.52	306,383.52	TECHO (S)	1,200
2014-0521	DIRECCIÓN DE OBRA, ENTRONQUE PROL. BERNARDO QUINTANA CON AV. DE LA LUZ	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	13/03/2015	08/09/2015	100%	13/03/2015	08/09/2015	626,888.13	626,888.13	SUPERVISION	1
2015-0019	UNIDAD DEPORTIVA JURICA SEGUNDA ETAPA, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES	JURICA PUEBLO	100%	06/05/2015	14/09/2015	100%	06/05/2015	14/09/2015	9,869,316.70	9,869,316.70	OBRA	1
2015-0074	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, COLONIA CONTINENTAL, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	20/07/2015	17/08/2015	100%	20/07/2015	17/08/2015	665,286.69	665,286.69	ML	460
2015-0076	CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE DE ACCESO PARA LA EX TENSIÓN DEL COBAQ NO. 9, COMUNIDAD DE JOFRITO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	20/05/2015	07/09/2015	100%	20/05/2015	07/09/2015	372,316.57	372,316.57	LUMINARIAS	8
2015-0079	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, DRENAJE PLUVIAL Y RENIVELACIÓN DE CALLE FRANCISCO VILLA Y EPGMENIO GONZÁLEZ EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	FRANCISCO VILLA	100%	15/07/2015	17/09/2015	100%	15/07/2015	17/09/2015	2,630,443.69	2,630,443.69	ML	242
2015-0080	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA EX TENSIÓN DEL COBAQ NO. 9 EN LA COMUNIDAD DE JOFRITO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	10/06/2015	19/10/2015	100%	10/06/2015	19/10/2015	3,465,140.29	3,465,140.29	OBRA	1
2015-0081	ESTRUCTURA Y FIRME DE CONCRETO MERCADO ESCOBEDO ÁREA DE BOLEROS, MERCADO ESCOBEDO, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	100%	31/08/2015	01/10/2015	100%	31/08/2015	01/10/2015	232,363.32	232,363.32	M2	220
2015-0086	REHABILITACIÓN DE BARDA EN PARQUE BICENTENARIO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	LOMAS DEL PEDREGAL	100%	08/09/2015	01/10/2015	100%	08/09/2015	01/10/2015	289,946.51	289,946.51	M2	126
2015-0090	DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE MA. LUISA MEDINA Y AV. PROLONGACIÓN ZARAGOZA, COLONIA UNIÓN MAGISTERIAL, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	UNION MAGISTERIAL	100%	26/06/2015	13/08/2015	100%	26/06/2015	13/08/2015	1,372,162.59	1,372,162.59	M2	60
2015-0100	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE HEBERTO CASTILLO 1A ETAPA, COLONIA PATRIA NUEVA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	04/08/2015	08/09/2015	100%	04/08/2015	08/09/2015	900,945.49	900,945.49	M2	2,442
2015-0116	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CUAUHTEMOC, COMUNIDAD EL SALITRE, DELEGACIÓN EPIGMEIO GONZÁLEZ FLORES	EPIGMEIO GONZALEZ	100%	13/07/2015	07/09/2015	100%	13/07/2015	07/09/2015	1,169,743.65	1,169,743.65	M2	1,564
2015-0121	LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS DE DETALLE EN DIVERSAS ZONAS URBANAS, EDIFICIOS PÚBLICOS, PLAZAS, CALLES, ANDADORES, PARQUES Y VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUERETARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	12/06/2015	01/07/2015	100%	12/06/2015	01/07/2015	209,221.75	209,221.75	ESTUDIO	9
2015-0125	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA PRADOS DEL RINCÓN II, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	06/08/2015	31/08/2015	100%	06/08/2015	31/08/2015	400,434.54	400,434.54	ML	282
2015-0142	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE ASFALTO SOBRE EMPEDRADO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO, COMUNIDAD EL PINTO, PERTENECIENTE A LA DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	24/07/2015	07/09/2015	100%	24/07/2015	07/09/2015	964,390.35	964,390.35	M2	1,775
2015-0150	CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL EN LA CALLE EUTEMIO OLVERA PATIÑO Y AVENIDA DE LA FUENTE, COLONIA FUNDADORES, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	12/08/2015	10/09/2015	100%	12/08/2015	10/09/2015	1,694,623.31	1,694,623.31	ML	154
2015-0175	REHABILITACIÓN DEL PARQUE AMALIA SOLORZANO, COLONIA AMALIA SOLORZANO, DELEGACIÓN EPIGMEIO GONZALEZ	AMALIA SOLORZANO	100%	06/08/2015	01/09/2015	100%	06/08/2015	01/09/2015	2,413,282.72	2,413,282.72	M2	1,840
2015-0176	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON PAVIMENTO ASFÁLTICO SOBRE EMPEDRADO EN PRIVADAS 1,2,3,4 Y 5 DE LA CALLE TLACEL, COLONIA LA ESPERANZA, DELEGACIÓN EPIGMEIO GONZALEZ FLORES	LA ESPERANZA	100%	13/07/2015	22/09/2015	100%	13/07/2015	22/09/2015	307,180.98	307,180.98	M2	1,312
2015-0182	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES Y MÓDULO DE SANITARIOS, CERRO PRIETO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	03/08/2015	10/09/2015	100%	03/08/2015	10/09/2015	630,711.15	630,711.15	M2	58



PERIODO:	NOVIEMBRE 2017											
ENTIDAD:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN		METAS	
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2015-0183	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES, SANTO NIÑO DE PRAGA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	03/08/2015	10/09/2015	100%	03/08/2015	10/09/2015	377,141.76	377,141.76	AULA (S)	1
2015-0184	CONEXIÓN DE DRENAJE SANITARIO FALTANTE, LOCALIDAD MOMPANI, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	MOMPANI	100%	21/07/2015	31/08/2015	100%	21/07/2015	31/08/2015	52,427.22	52,427.22	ML	35
2015-0190	SUPERVISION EXTERNA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LA INTEGRIDAD MECANICA DEL POLIDUCTO DE 10" DE DIAMETRO TAR. QRO-S.L.P. SOBRE EL BOULEVARD BERNARDO QUINTANA EN SUS ENTRONQUES CON SAN PEDRO MARTIR Y AV. DE LA LUZ	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	31/08/2015	22/09/2015	100%	31/08/2015	22/09/2015	154,745.76	154,745.76	SUPERVISION	1
2015-0191	ESTUDIO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA PRESA LA LAGARTIJA, LOC. JURIQUILLA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	JURIQUILLA	100%	13/07/2015	31/08/2015	100%	13/07/2015	31/08/2015	99,759.39	99,759.39	ESTUDIO	1
2015-0192	ESTUDIO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA PRESA SAN JOSÉ EL ALTO III, EL CUATE, COL. 5 HALCONES, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	SAN JOSE EL ALTO ZONA X (5 HALCONES)	100%	13/07/2015	31/08/2015	100%	13/07/2015	31/08/2015	138,967.99	138,967.99	ESTUDIO	1
2015-0197	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN PARA ALIMENTACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 75 KVA Y CENTROS DE MEDICIÓN PARA EL MERCADO 12 DE DICIEMBRE, COLONIA EL MARQUÉS QUERETANO, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	100%	01/07/2015	28/08/2015	100%	01/07/2015	28/08/2015	572,375.29	572,375.29	OBRA	1
2015-0203	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES HACIENDA SIERRA DE LA CRUZ, HACIENDA DEL NABO, HACIENDA LA PURISIMA, COMUNIDAD DE SAN MIGUELITO, DELEGACION SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	24/08/2015	12/09/2015	100%	24/08/2015	12/09/2015	1,704,622.94	1,704,622.94	M2	3,239
2015-0205	CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. JUAN DE LA BARRERA, EL TRÁNSITO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	08/07/2015	08/09/2015	100%	08/07/2015	08/09/2015	173,365.93	173,365.93	M2	97
2015-0209	EMPEDRADO EN TRAMO FALTANTE EN CALLE LUIS CÓRDOBA, COLONIA CARLOS MARÍA BUSTAMANTE, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ	EPIGMEÑO GONZALEZ	100%	04/08/2015	22/09/2015	100%	04/08/2015	22/09/2015	418,426.89	418,426.89	M2	478
2015-0211	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE COLINAS DE DINAMARCA, COLONIA COLINAS DEL PEDREGAL, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ	EPIGMEÑO GONZALEZ	100%	17/09/2015	22/09/2015	100%	17/09/2015	22/09/2015	491,506.68	491,506.68	M2	616
2015-0213	CONSTRUCCIÓN DE TORRENTERAS PLUVIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED PLUVIAL EN EL FRACCIONAMIENTO SANTIAGO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	EPIGMEÑO GONZALEZ	100%	08/07/2015	03/09/2015	100%	08/07/2015	03/09/2015	575,834.72	575,834.72	M2	616
2015-0214	AREAS VERDES Y RECREATIVAS, COLONIA HEBERTO CASTILLO, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZALEZ FLORES	EPIGMEÑO GONZALEZ	100%	17/08/2015	08/09/2015	100%	17/08/2015	08/09/2015	1,999,026.45	1,999,026.45	OBRA	1
2015-0215	URBANIZACIÓN DE CALLE CEREZO Y URBANIZACIÓN DE LA CALLE LAUREL, COMUNIDAD PALO ALTO, DELEGACIÓN STA. ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	30/07/2015	31/08/2015	100%	30/07/2015	31/08/2015	898,198.91	898,198.91	M2	935
2015-0216	RED DE ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO EN CALLES DE LA COLONIA VISTA HERMOSA, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	EPIGMEÑO GONZALEZ	100%	27/07/2015	17/09/2015	100%	27/07/2015	17/09/2015	964,572.65	964,572.65	OBRA	1
2015-0217	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA 7 PLANTELES DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PROGRAMA 2015	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	24/06/2015	01/08/2015	100%	24/06/2015	01/08/2015	171,475.24	171,475.24	ESTUDIO	1
2015-0218	INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE JOFRITO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	15/07/2015	07/08/2015	100%	15/07/2015	07/08/2015	182,099.51	182,099.51	OBRA	1
2015-0220	CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES PARA EL IMPULSO PRODUCTIVO, MONTENEGRO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	28/07/2015	12/09/2015	100%	28/07/2015	12/09/2015	1,143,159.50	1,143,159.50	OBRA	1
2015-0232	DRAGADO DEL DREN CIMATARIO II Y RECTIFICACIÓN DE LA SECCIÓN NATURAL, COLONIA CONSTELACIÓN, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA	JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	100%	29/07/2015	11/08/2015	100%	29/07/2015	11/08/2015	412,436.07	412,436.07	M2	288
2015-0233	DRAGADO Y RECTIFICACIÓN DE LA SECCIÓN NATURAL DEL DREN NORTE DE CALLE URBANIZACIÓN A PLANTA DE TRATAMIENTO, COLONIA SANTA MÓNICA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	03/08/2015	31/08/2015	100%	03/08/2015	31/08/2015	2,866,835.03	2,866,835.03	M2	8,751



PERIODO:	NOVIEMBRE 2017											
ENTIDAD:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN		METAS	
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2015-0235	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE MONTE PARNASO, DE CALLE MONTE HOREB A CALLE MONTE SIÓN, COLONIA LA LOMA, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	04/09/2015	22/09/2015	100%	04/09/2015	22/09/2015	2,681,787.52	2,681,787.52	M2	13,608
2015-0236	DRAGADO Y MEJORAMIENTO DE LA SECCIÓN NATURAL DEL DREN EL ARENAL II ETAPA COL. LEYES DE REFORMA, DELEG. FÉLIX OSORES	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	11/08/2015	01/09/2015	100%	11/08/2015	01/09/2015	3,113,532.97	3,113,532.97	M2	25,330
2015-0237	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INSTITUTO DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL, COLONIA DESARROLLO SAN PABLO, DELEGACIÓN EPIGIMENIO GONZÁLEZ	EPIGIMENIO GONZALEZ	100%	20/07/2015	15/09/2015	100%	20/07/2015	15/09/2015	422,121.04	422,121.04	SUPERVISION	1
2015-0240	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE PREVENCIÓN SOCIAL CIPRES IV, COLONIA SANTA MARÍA MAGDALENA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	31/08/2015	11/09/2015	100%	31/08/2015	11/09/2015	400,999.98	400,999.98	SUPERVISION	1
2015-0242	SUPERVISIÓN EXTERNA DE LAS OBRAS: MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL CAUCE DEL DREN EL ARENAL, EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE ACCESO 4 Y AVENIDA DE LA LUZ, LOCALIDAD SANTIAGO DE QUERETARO Y MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL CAUCE DEL DREN EL ARENAL, EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE AVENIDA DE LA LUZ Y EL PUENTE PIRINEOS, LOCALIDAD SANTIAGO DE QUERETARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	06/08/2015	10/09/2015	100%	06/08/2015	10/09/2015	746,778.42	746,778.42	SUPERVISION	1
2015-0261	CONFORMACIÓN DE TERRAPLENES PARA ESTRUCTURA DE PLATAFORMAS DEL BANDODROMO, EN LA CALLE GRAL. FRANCISCO VILLA; COL. LAS AMÉRICAS. DELEGACIÓN EPIGIMENIO GONZÁLEZ	EPIGIMENIO GONZALEZ	100%	09/09/2015	01/10/2015	100%	09/09/2015	01/10/2015	2,999,426.77	2,999,426.77	M2	1,987
2015-0263	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JARDINES DE LA HACIENDA, COLONIA LAS MARAVILLAS, DELEGACIÓN EPIGIMENIO GONZÁLEZ FLORES	EPIGIMENIO GONZALEZ	100%	04/08/2015	04/09/2015	100%	04/08/2015	04/09/2015	646,405.13	646,405.13	ML	266
2015-0264	CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES Y MODULO DE SANITARIOS, LOCALIDAD SAN ISIDRO EL ALTO, DELEGACION FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	07/09/2015	01/10/2015	100%	07/09/2015	01/10/2015	822,462.83	822,462.83	AULA (S)	1
2015-0265	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	13/08/2015	12/09/2015	100%	13/08/2015	12/09/2015	635,355.20	635,355.20	SUPERVISION	31
2015-0267	ALCANTARILLA PLUVIAL SOBRE AV. DE LA POESÍA ESQUINA CON JUSTO SIERRA AL DREN EL ARENAL, COL. PLUTARCO ELÍAS CALLES, DEL. FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	10/08/2015	01/09/2015	100%	10/08/2015	01/09/2015	438,769.65	438,769.65	ML	8
2015-0268	DRAGADO Y MEJORAMIENTO DE LA SECCIÓN NATURAL DEL RÍO QUERÉTARO DESPUÉS DE SANTA MARÍA MAGDALENA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	11/08/2015	01/09/2015	100%	11/08/2015	01/09/2015	642,987.86	642,987.86	ML	480
2015-0297	PUENTE PEATONAL SOBRE DREN CIMATARIO I EN CALLE HUICHAPAN Y TOPE HIDRÁULICO EN COL. VALLE ALAMEDA, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	VALLE ALAMEDA	100%	02/07/2015	29/07/2015	100%	02/07/2015	12/12/2015	394,439.90	394,439.90	OBRA	1
2015-0298	RESCATE EX HOSPITAL DE LOS HIPÓLITOS, SEGUNDA ETAPA, COL. CENTRO, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	100%	16/07/2015	31/08/2015	100%	16/07/2015	10/02/2016	4,729,207.60	4,729,207.60	OBRA	1
2015-0306	SISTEMA DE DESALOJO PLUVIAL EN LA PRIV. ALPES. COL. LOMA BONITA, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	LOMA BONITA	100%	07/09/2015	22/09/2015	100%	07/09/2015	22/09/2015	230,961.24	230,961.24	OBRA	1
2015-0314	BACHEO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON MEZCLA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 1, SEGUNDA ETAPA 2015, COLONIA MUNICIPIO DE QUERETARO, DELEGACIÓN MUNICIPIO DE QUERETARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	12/09/2015	01/10/2015	100%	12/09/2015	01/10/2015	228,224.34	228,224.34	TONELADA	106
2015-0315	BACHEO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON MEZCLA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 2, SEGUNDA ETAPA 2015, COLONIA MUNICIPIO DE QUERETARO, DELEGACIÓN MUNICIPIO DE QUERETARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	14/09/2015	01/10/2015	100%	14/09/2015	01/10/2015	187,788.33	187,788.33	TONELADA	86
2015-0316	BACHEO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON MEZCLA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 3, SEGUNDA ETAPA 2015, COLONIA MUNICIPIO DE QUERETARO, DELEGACIÓN MUNICIPIO DE QUERETARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	14/09/2015	01/10/2015	100%	14/09/2015	01/10/2015	186,667.99	186,667.99	TONELADA	86



PERIODO:	NOVIEMBRE 2017												
ENTIDAD:	QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN				
MUNICIPIO:	QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS		
No. De Obra	Descripción		Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2015-0317	BACHEO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON MEZCLA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 4, SEGUNDA ETAPA 2015, COLONIA MUNICIPIO DE QUERETAR0, DELEGACIÓN MUNICIPIO DE QUERETAR0		MUNICIPIO DE QUERETAR0	100%	14/09/2015	01/10/2015	100%	14/09/2015	01/10/2015	187,582.92	187,582.92	TONELADA	86
2015-0319	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA SAN PEDRITO PEÑUELAS I, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES		SAN PEDRITO PEÑUELAS	100%	14/09/2015	01/10/2015	100%	14/09/2015	01/10/2015	187,357.53	187,357.53	M2	834
2015-0321	22 ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA EDIFICACIÓN DE ARCOTECOS EN DIFERENTES PLANTELES, MUNICIPIO DE QUERÉTARO		-	100%	05/11/2015	05/12/2015	100%	05/11/2015	05/12/2015	286,261.50	286,261.50	ESTUDIOS	22
2015-0322	ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE DEL MARQUÉS DE LA VILLA DEL VILLAR DEL ÁGUILA, COLONIA VILLAS DEL VILLAR, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ		VILLAS DEL VILLAR	100%	05/11/2015	05/12/2015	100%	05/11/2015	05/12/2015	224,047.40	224,047.40	LUMINARIAS	14
2015-0337	REHABILITACIÓN DE DREN PEÑUELAS, ATRAS DEL PARQUE, COL. EL PARQUE, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES		EPIGMENIO GONZALEZ	100%	04/12/2015	23/01/2016	100%	04/12/2015	15/02/2016	424,795.68	424,795.68	M2	1,500
2015-0338	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESC. PRIM. NETZAHUALCOYOTL, SAN JOSÉ BUENAVISTA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI		SAN JOSE BUENAVISTA	100%	02/12/2015	08/02/2016	100%	02/12/2015	22/02/2016	711,299.71	711,299.71	M2	532
2015-0339	REHABILITACIÓN DE DREN PEÑUELAS EN EL TRAMO CALLE ESTIBADORES AL BORDO BENITO JUÁREZ, COL. PEÑUELAS, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES		EPIGMENIO GONZALEZ	100%	04/12/2015	25/01/2016	100%	04/12/2015	15/02/2016	423,029.54	423,029.54	M2	1,500
2015-0342	COMPLEMENTO DE CANCHA EN ESC. PRIM. NETZAHUALCOYOTL, SAN JOSÉ BUENAVISTA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI		SANTA ROSA JAUREGUI	100%	10/12/2015	10/01/2016	100%	10/12/2015	10/02/2016	124,655.09	124,655.09	M2	308
2015-0343	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESC. PRIM. LORENZO DE LA PARRA, PASEOS DE SAN MIGUEL, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR		PASEOS DE SAN MIGUEL	100%	02/12/2015	05/03/2016	100%	02/12/2015	29/03/2016	851,241.90	851,241.90	M2	654
2015-0344	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECO EN CANCHA DE LA ESC. PRIM. DR. FÉLIX OSORES, COLONIA LAS PALMAS, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO		PALMAS	100%	02/12/2015	11/02/2016	100%	02/12/2015	15/02/2016	768,620.51	768,620.51	M2	632
2015-0345	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECO EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ		LOMAS DE CASA BLANCA	100%	02/12/2015	06/02/2016	100%	02/12/2015	17/03/2016	1,079,265.96	1,079,265.96	M2	972
2015-0346	MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA SECCIÓN DEL RÍO QUERÉTARO, MEDIANTE DRAGADO, INICIANDO EN CALLE DIVISIÓN DEL NORTE, HACIA AGUAS ABAJO, COL. SANTA MARÍA MAGDALENA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO		FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	30/11/2015	16/01/2016	100%	30/11/2015	09/02/2016	640,256.00	640,256.00	M2	2,500
2015-0357	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECO EN PLAZA CÍVICA EN ESC. SEC. GRAL. EPIGMENIO GONZÁLEZ, COLONIA VILLAS DE SANTIAGO, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ		VILLAS DE SANTIAGO	100%	21/12/2015	13/02/2016	100%	21/12/2015	11/04/2016	1,066,816.74	1,066,816.74	M2	694
2015-0363	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO ARCOTECO EN PRIMARIA JUAN ALDAMA,FUNDADORES, DELEGACIÓN FÉLIX OSORS SOTOMAYOR		FUNDADORES	100%	21/12/2015	13/02/2016	100%	21/12/2015	25/04/2016	658,723.55	658,723.55	M2	418
2015-0370	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO ARCOTECO EN PRIM JUAN DE LA BARRERA, EL TRÁNSITO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO		FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	24/12/2015	02/04/2016	100%	24/12/2015	26/05/2016	666,103.16	666,103.16	M2	366
2015-0373	CONSTRUCCION DE ARCOTECO EN PRIMARIA VICENTE GUERRERO, COL. LA CRUZ DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO		CENTRO HISTORICO	100%	24/12/2015	02/04/2016	100%	24/12/2015	27/05/2016	781,998.31	781,998.31	M2	443
2015-0381	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECO EN PLAZA CÍVICA EN ESC. PRIM. GONZÁLEZ ORTEGA, LA LUZ, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI		SANTA ROSA JAUREGUI	100%	24/12/2015	02/04/2016	100%	24/12/2015	26/05/2016	974,856.47	974,856.47	M2	548
2015-0382	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO ARCOTECO EN PRIMARIA ANTONIO CASO, TINAJA DE LA ESTANCIA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO		FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	24/12/2015	20/02/2016	100%	24/12/2015	08/04/2016	739,428.75	739,428.75	M2	401
2015-0383	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO ARCOTECO EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MARIANO DE LAS CASAS, LAS PLAZAS, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ		JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	100%	24/12/2015	02/04/2016	100%	24/12/2015	26/05/2016	764,652.51	764,652.51	M2	467



PERIODO:	NOVIEMBRE 2017	AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO	FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
MUNICIPIO:	QUERÉTARO												
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2015-0386	PLAZA, ANDADORES, ESTACIONAMIENTO, TROTAPISTA Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN CAMPOS DE FUTBOL, COLONIA SANTA MARIA MAGDALENA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	29/03/2016	21/06/2016	100%	29/03/2016	30/12/2016	2,690,792.87	2,690,792.87	M2	4,492	
2015-0387	ILUMINACIÓN DE 2 CAMPOS DE FUTBOL, COLONIA SANTA MARIA MAGDALENA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	18/01/2016	01/05/2016	100%	18/01/2016	02/09/2016	2,492,478.67	2,492,478.67	OBRA	1	
2015-0389	PROGRAMA ESTRATÉGICO DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	26/01/2016	11/09/2016	97%	26/01/2016	-	15,000,000.00	14,500,000.01	PROYECTO	1	
2015-0390	REMEDIACIÓN DE LA PLAZA PRINCIPAL, SANTA MARÍA MAGDALENA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	18/01/2016	01/05/2016	100%	18/01/2016	24/08/2016	7,994,190.95	7,994,190.95	M2	2,300	
2015-0391	REHABILITACIÓN DE 2 CAMPOS DE FUTBOL, COLONIA SANTA MARIA MAGDALENA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	18/01/2016	01/05/2016	100%	18/01/2016	24/08/2016	10,083,350.54	10,083,350.54	M2	5,974	
2015-0404	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y DIMENSIONAL DE LA ESTRUCTURA Y CUBIERTA PARA EL LIENZO CHARRO MUNICIPAL, PARQUE BICENTENARIO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	21/01/2016	17/02/2016	100%	21/01/2016	13/04/2016	120,613.90	120,613.90	PROYECTO	1	
2015-0406	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN NODOS Y PUENTES. DISTRIBUIDOR BICENTENARIO, PUENTE BLVD. BERNARDO QUINTANA Y LUIS VEGA Y MONROY (ACCESO A LA CENTRAL), PUENTE CARRETERA 57 Y AV. QUINTAS DEL MARQUES, PUENTE CARRETERA 57 Y AV. CIMATARIO, PUENTE CARRETERA 57 Y FRACC. LAS MISIONES, MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	21/01/2016	10/03/2016	100%	21/01/2016	13/04/2016	631,277.65	631,277.65	M3	824	
2015-0407	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN NODOS Y PUENTES. PUENTE BLVD. BERNARDO QUINTANA Y PEDREGAL, PUENTE BLVD. BERNARDO QUINTANA Y ANTIGUO AEROPUERTO (BOLAÑOS), PUENTE BLVD. BERNARDO QUINTANA Y EPIGMENIO GONZALEZ Y PUENTE DISTRIBUIDOR CAPITAL, MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	10/02/2016	09/03/2016	100%	10/02/2016	25/05/2016	420,662.59	420,662.59	M3	726	
2015-0411	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN NODOS Y PUENTES. PUENTE BLVD. BERNARDO QUINTANA Y VILLAS DEL PARQUE, PUENTE BLVD. BERNARDO QUINTANA Y ANTIGUO CAMINO A SAN JOSÉ, PUENTE BLVD. BERNARDO QUINTANA Y PIE DE LA CUESTA Y PUENTE BLVD. BERNARDO QUINTANA Y PROL. TECNOLÓGICO, MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	10/02/2016	09/03/2016	100%	10/02/2016	25/05/2016	513,092.39	513,092.39	M3	888	
2015-0412	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN NODOS Y PUENTES. PUENTE CARRETERA CUOTA A CELAYA Y AV. PROLONGACIÓN ZARAGOZA, PUENTE AV. CONSTITUYENTES Y BLVD. DE LAS AMÉRICAS, PUENTE DISTRIBUIDOR VIAL 1917, MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	25/01/2016	27/02/2016	100%	25/01/2016	07/04/2016	438,709.23	438,709.23	M3	590	
2015-0413	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN NODOS Y PUENTES. PUENTE JURICA (5 DE FEBRERO Y ACCESO A JURICA) MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	01/02/2016	27/02/2016	100%	01/02/2016	14/04/2016	583,626.42	583,626.42	M3	918	
2015-0417	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN NODOS Y PUENTES. PUENTE AV. 5 DE FEBRERO Y AV. EPIGMENIO GONZALEZ, PUENTE AV. 5 DE FEBRERO Y AV. UNIVERSIDAD, AV. 5 DE FEBRERO Y CARRETERA A TLACOTE, PUENTE AV. 5 DE FEBRERO Y AV. ZARAGOZA, PUENTE AV. CONSTITUYENTES, CLUB CAMPESTRE QRO. Y BLVD. JARDINES DE LA HACIENDA, MUNICIPIO DE QUERETARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	25/01/2016	27/02/2016	100%	27/02/2016	04/03/2016	588,555.68	588,555.68	M3	870	
2015-0421	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIES DE RODAMIENTO MEDIANTE EL RECICLADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA CIUDAD DE QUERÉTARO. ETAPA 1	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	21/01/2016	27/04/2016	100%	21/01/2016	10/11/2016	23,534,913.22	23,534,913.22	M2	193,223	
2015-0422	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIES DE RODAMIENTO MEDIANTE EL RECICLADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA CIUDAD DE QUERÉTARO. ETAPA 2	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	04/05/2016	06/07/2016	100%	04/05/2016	22/02/2017	13,439,283.48	13,439,283.48	M2	144,734	
2016-0001	CONST. ESTACION DE BOMBEROS F PUETAS SAN MIGUEL	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	23/03/2016	07/09/2016	100%	25/04/2016	08/12/2016	6,792,858.04	6,792,858.04	OBRA	1	



PERIODO:	NOVIEMBRE 2017											
ENTIDAD:	QUERÉTARO											
MUNICIPIO:	QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN		METAS	
			FÍSICO		FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2016-0002	REHABILITACIÓN TALUD CUERPO ORIENTE DREN DEL ARENAL	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	16/03/2016	04/05/2016	100%	21/04/2016	15/08/2016	473,088.32	473,088.32	OBRA	1
2016-0003	REHABILITACIÓN EN SUPERFICIES DE RODAMIENTO EN ATENCIÓN INMEDIATA A LAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO MEDIANTE EL "PROGRAMA DE BACHEO DE ATENCIÓN DE APLICACIÓN TELEFÓNICA"	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	14/03/2016	12/02/2017	100%	14/03/2016	14/08/2017	4,846,168.78	4,846,168.78	M2	4,664
2016-0234	RECONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO, EN CALLE LEY 6 DE ENERO DEL TRAMO REFORMA AGRARIA A TIERRA Y AGUAS, COL. CASA BLANCA EN LA DELEGACIÓN DE CENTRO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO.	CASA BLANCA	100%	27/12/2016	24/01/2017	100%	15/05/2017	15/05/2017	534,529.95	534,529.95	OBRA	1
2016-0235	PAVIMENTO ASFÁLTICO SOBRE EMPEDRADO EN CALLE NORADINO RUBIO DEL TRAMO CALLE HERIBERTO ALLERA A CALLE PLAN DE AYALA COL. CASA BLANCA, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO.	CASA BLANCA	100%	27/12/2016	24/01/2017	100%	15/05/2017	15/05/2017	553,603.35	553,603.35	OBRA	1
2016-0279	ELABORACIÓN DE PROYECTO ESTRUCTURAL PARA LA EDIFICACIÓN DE LA UNIDAD MULTIFUNCIONAL TIPO IV EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE QUERÉTARO, CAMPUS NORTE.	VILLAS DE SANTIAGO	100%	27/03/2017	24/04/2017	100%	07/07/2017	07/07/2017	139,198.70	139,198.70	OBRA	1
2017-0023	CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR	FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	43%	06/04/2017	27/07/2017	12%	20/04/2017	-	2,725,758.52	313,818.01	OBRA	1.00
2017-0051	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE ASFALTO SOBRE EMPEDRADO EN CALLE RICARDO FLORES MAGÓN, COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, PERTENECIENTE A LA DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ.	LÁZARO CÁRDENAS	100%	18/04/2017	27/06/2017	100%	16/06/2017	08/09/2017	1,199,711.76	1,199,711.76	OBRA	1.00
2017-0020	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE MECÁNICAS DE SUELOS PARA LAS DISTINTAS OBRAS CONTEMPLADAS DENTRO DEL EJERCICIO 2017, VARIAS LOCALIDADES Y/O COLONIAS, VARIAS DELEGACIONES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	18/04/2017	27/06/2017	100%	29/08/2017	29/08/2017	483,410.94	483,410.94	ESTUDIO	24.00
2017-0050	ELABORACIÓN DE PROYECTOS ESTRUCTURALES PARA LAS DISTINTAS OBRAS CONTEMPLADAS DENTRO DEL EJERCICIO 2017, VARIAS LOCALIDADES Y/O COLONIAS, VARIAS DELEGACIONES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	-	-	67%	12/09/2017	-	494,046.77	331,232.39	PROYECTO	1.00
2017-0073	REMEDIACIÓN GALERÍA MUNICIPAL ROSARIO SÁNCHEZ DE LOZADA, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO.	CENTRO HISTORICO	100%	20/04/2017	30/11/2017	71%	21/07/2017	-	852,979.01	602,520.75	OBRA	1.00
2017-0158	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA CONAFE, EN CERRO PRIETO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO.	CERRO PRIETO	100%	24/08/2017	19/10/2017	0%	-	-	127,916.03	-	OBRA	1.00
2017-0159	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA TIPO ARCOTECHO EN PRIMARIA VÍCTOR HERNÁNDEZ COBARRUBIAS, VILLAS DE SANTIAGO, DELEGACIÓN EPIGMINIO GONZÁLEZ.	VILLAS DE SANTIAGO	85.5%	11/08/2017	03/11/2017	100%	23/10/2017	23/11/2017	128,158.48	128,158.48	OBRA	1.00
2017-0203	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON PAVIMENTO ASFALTICO EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA CIUDAD DE QUERÉTARO. ETAPA 3.	MUNICIPIO DE QUERETARO	30%	13/09/2017	08/11/2017	0%	-	-	5,168,344.53	-	OBRA	1.00
2017-0210	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA OBRA MODERNIZACIÓN DE PASEO SANTIAGO DE 5 DE FEBRERO A SANTA MARÍA MAGDALENA, EN LA DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO.	SANTIAGO DE Querétaro	30%	13/09/2017	28/02/2018	0%	-	-	13,314.95	-	SUPERVISION	1.00
DIRECTO 2013									176,051,305.60	167,416,516.95		



PERIODO:	NOVIEMBRE 2017											
ENTIDAD:	QUERÉTARO											
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN		METAS
		FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2016-0016	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN EL COLEGIO DE BACHILLERES N° 8, AZTECA I, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	AZTECA	100%	31/05/2016	26/06/2016	100%	09/06/2016	11/10/2016	978,414.02	978,414.02	M2	735.76
2016-0017	CAMBIO DE CUBIERTA, COLOCACIÓN DE LUMINARIAS, CONTACTOS Y EXTRACTORES EN DIRECCIÓN DEL ARCHIVO MUNICIPAL, COL. SATÉLITE	SATÉLITE	100%	31/05/2016	13/08/2016	100%	31/05/2016	10/11/2016	1,919,896.62	1,919,896.62	M2	1,187.00
2016-0019	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y REJA, COL. MILENIO III	MILENIO III	100%	09/06/2016	04/08/2016	100%	09/06/2016	07/11/2016	855,108.27	855,108.27	M2	366.75
2016-0022	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL DREN PEÑUELAS, EN LA CALLE TORNEROS, COL. PEÑUELAS	PEÑUELAS	100%	31/05/2016	09/08/2016	100%	31/05/2016	19/12/2016	756,554.94	756,554.94	M2	361.64
2016-0023	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO ARCOTECO EN CECYTEQ PLANTEL NÚM. 8, MENCHACA II	MENCHACA II	100%	11/06/2016	27/07/2016	100%	11/06/2016	19/12/2016	1,485,672.54	1,485,672.54	M2	1,178.34
2016-0024	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN SECUNDARIA TÉCNICA NO. 27 RODOLFO VERA ZAPATA, EJIDO MODELO	EJIDO MODELO	100%	09/06/2016	04/08/2016	100%	09/06/2016	27/09/2016	1,053,851.54	1,053,851.54	M2	593.59
2016-0025	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO ARCOTECO EN PRIM RAFAEL ROSAS/REPÚBLICA ESPAÑOLA, CASA BLANCA	CASA BLANCA	100%	09/06/2016	04/08/2016	100%	09/06/2016	20/09/2016	966,388.40	966,388.40	M2	542.87
2016-0026	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECO EN PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA	EJIDO MODELO	100%	09/06/2016	04/08/2016	100%	09/06/2016	14/10/2016	1,118,184.02	1,118,184.02	M2	705.00
2016-0027	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECO EN PRIMARIA INSURGENTES QUERETANOS	ROSENDO SALAZAR	100%	31/05/2016	26/07/2016	100%	31/05/2016	05/12/2016	1,020,601.84	1,020,601.84	M2	798.63
2016-0028	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO ARCOTECO EN PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO	VISTAS DEL CIMATARIO	100%	31/05/2016	28/07/2016	100%	31/05/2016	20/09/2016	871,117.81	871,117.81	M2	513.44
2016-0029	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECO EN PLAZA CÍVICA DE LA ESC. PRIM. SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ	LA PURISIMA	100%	09/06/2016	04/08/2016	100%	09/06/2016	11/10/2016	803,095.99	803,095.99	M2	450.58
2016-0030	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO ARCOTECO EN PRIMARIA VICENTE GUERRERO	LA ESTACADA	100%	09/06/2016	04/08/2016	100%	09/06/2016	15/12/2016	633,337.97	633,337.97	M2	382.92
2016-0032	23 ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA EDIFICACIÓN DE TECHUMBRES EN DIFERENTES PLANTELES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	15/05/2016	07/07/2016	100%	15/05/2016	21/07/2016	341,730.78	341,730.78	ESTUDIOS	23.00
2016-0035	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO AL COBAQ NO.8, EXTENSIÓN DE JOFRITO	EL JOFRITO	100%	09/06/2016	04/08/2016	100%	09/06/2016	21/09/2016	2,107,055.88	2,107,055.88	M2	3,221.70
2016-0036	CONEXIÓN A RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO DE VARIAS AULAS DE USOS MÚLTIPLES UBICADAS EN LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE, LA	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	24/05/2016	05/07/2016	100%	24/05/2016	28/11/2016	312,495.15	312,495.15	OBRA	7.00
2016-0037	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL DREN PEÑUELAS, CALLE ALBAÑILES	PEÑUELAS	100%	23/05/2016	11/08/2016	100%	23/05/2016	15/12/2016	621,994.38	621,994.38	M2	435.00
2016-0038	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL DREN PEÑUELAS, CALLE ESTIBADORES	PEÑUELAS	100%	09/12/2016	17/02/2017	100%	19/05/2017	22/08/2017	959,156.39	959,156.39	M2	485.00
2016-0039	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NDAMAXEI T.M. Y FRIDA CALO TURNO VESPERTINO	COLINAS DEL CIMATARIO	100%	01/06/2016	27/07/2016	100%	01/06/2016	15/09/2016	900,821.50	900,821.50	M2	544.65
2016-0040	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PRIMARIA FRANCISCO I.MADERO	BOLAÑOS	100%	01/06/2016	27/07/2016	100%	01/06/2016	17/11/2016	785,213.76	785,213.76	M2	424.73
2016-0066	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECO EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA N°6 "JUAN ANTONIO DE URRUTIA Y ARANA", COLONIA INDUSTRIAL, DELEGACIÓN FELIX	INDUSTRIAL	100%	21/07/2016	15/09/2016	100%	15/08/2016	10/11/2016	962,245.43	962,245.43	M2	537.14
2016-0068	REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN PREESCOLAR GUACHARO /AGUSTIN YAÑES, COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	24/05/2016	19/07/2016	100%	24/05/2016	14/10/2016	251,668.01	251,668.01	OBRA	1.00
2016-0069	ASESORÍA EN MATERIA DE MITIGACIÓN AMBIENTAL, PARA LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA EL SALTO" DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	02/06/2016	17/11/2016	100%	02/06/2016	24/11/2016	343,170.44	343,170.44	PROYECTO	1.00
2016-0073	REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL NORTE EN ZONA DEPORTIVA DEL PARQUE BICENTENARIO, LOCALIDAD SANTA ROSA JAUREGUI.	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	22/06/2016	31/08/2016	100%	07/07/2016	08/12/2016	612,712.98	612,712.98	M2	212.80
2016-0075	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE HELEN KELLER T.M., COL. COLINAS DEL CIMATARIO, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	COLINAS DEL CIMATARIO	100%	20/06/2016	22/06/2016	100%	20/06/2016	07/12/2016	1,003,182.66	1,003,182.66	M2	590.21
2016-0077	CONSTRUCCIÓN DE REJA PERIMETRAL EN CAMPOS DE FUTBOL SANTA MARIA MAGDALENA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	SANTA MARIA MAGDALENA	100%	08/07/2016	30/09/2016	100%	02/08/2016	24/11/2016	2,832,262.82	2,832,262.82	M2	582.98



PERIODO:	NOVIEMBRE 2017	AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO	FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
MUNICIPIO:	QUERÉTARO												
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2016-0079	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 105, COLONIA STA MARIA MAGDALENA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	SANTA MARIA MAGDALENA	100%	21/07/2016	15/09/2016	100%	18/08/2016	27/02/2017	1,036,601.80	1,036,601.80	M2	467.95	
2016-0080	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN COBAQ PLANTEL NUM. 22, REAL DE SAN MIGUEL, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	REAL DE SAN MIGUEL	100%	21/07/2016	15/09/2016	100%	28/07/2016	05/12/2016	1,162,890.00	1,162,890.00	M2	394.80	
2016-0081	ADEMADO DEL DREN PLUVIAL ZONA ORIENTE A UN COSTADO DE LA CALLE EL PALOMAR, COLONIA COLINAS DEL CIMATARIO, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	COLINAS DEL CIMATARIO	100%	08/06/2016	13/07/2016	100%	08/06/2016	06/10/2016	284,644.32	284,644.32	M2	167.58	
2016-0090	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN NODOS Y PUENTES. LADO NORTE DE PUENTE AV. 5 DE FEBRERO Y BLVD. BERNARDO QUINTANA, MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	15/06/2016	13/07/2016	100%	15/06/2016	11/10/2016	328,972.08	328,972.08	M3	255.00	
2016-0091	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN NODOS Y PUENTES. LADO SUR DE PUENTE AV. 5 DE FEBRERO Y BLVD. BERNARDO QUINTANA, MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	15/06/2016	13/07/2016	100%	15/06/2016	13/07/2016	336,692.51	336,692.51	M3	255.00	
2016-0092	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN NODOS Y PUENTES. PUENTE PASEO CONSTITUYENTES Y BLVD. JARDINES DE LA HACIENDA Y PUENTE AV. CONSTITUYENTES Y AV. PROLONGACIÓN ZARAGOZA, MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	09/06/2016	07/07/2016	100%	09/06/2016	02/09/2016	352,581.55	352,581.55	M3	384.00	
2016-0093	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN NODOS Y PUENTES. LADO SUR DE PUENTE CARRETERA 57 Y BLVD. BERNARDO QUINTANA, MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	15/06/2016	13/07/2016	100%	15/06/2016	20/09/2016	519,946.83	519,946.83	M3	1,119.00	
2016-0094	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN NODOS Y PUENTES. LADO NORTE DE PUENTE CARRETERA 57 Y BLVD. BERNARDO QUINTANA, MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	15/06/2016	13/07/2016	100%	28/06/2016	02/09/2016	520,903.83	520,903.83	M3	1,119.00	
2016-0095	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN NODOS Y PUENTES. PUENTE CARRETERA 57 Y AV PASTEUR, MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	15/06/2016	13/07/2016	100%	28/06/2016	30/06/2017	228,288.87	228,288.87	M3	148.00	
2016-0096	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN NODOS Y PUENTES. PUENTE CERRO DEL TAMBOR (5 DE FEBRERO Y BLVD. DE LA NACIÓN), MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	15/06/2016	13/07/2016	100%	15/06/2016	13/07/2016	288,349.98	288,349.98	M3	354.00	
2016-0097	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN NODOS Y PUENTES. PUENTE CARRETERA 57 Y CENTRO DE CONVENCIONES, MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	15/06/2016	13/07/2016	100%	15/06/2016	24/08/2016	497,541.02	497,541.02	M3	690.00	
2016-0100	MEJORA DE LA CAPACIDAD CONDUCTIVA DEL DREN CIMATARIO I, MEDIANTE LA AMPLIACION DE LA ALCANTARILLA DE PROL. LUIS PASTEUR, COL. EL LAUREL, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	15/06/2016	05/10/2016	100%	15/06/2016	13/02/2017	9,490,435.13	9,490,435.13	M2	437.55	
2016-0101	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD CONDUCTIVA DEL DREN CIMATARIO I, MEDIANTE LA AMPLIACIÓN DE LA ALCANTARILLA EN LA CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, COLONIA CASA BLANCA, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	CASA BLANCA	100%	14/06/2016	06/09/2016	100%	14/06/2016	05/12/2016	2,824,522.15	2,824,522.15	M2	207.20	
2016-0103	ELABORACIÓN DE 23 ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA EDIFICACIÓN DE TECHUMBRES, EN DIFERENTES PLANTELES, 2DO. PAQUETE, MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	18/10/2016	27/12/2016	100%	09/11/2016	20/12/2016	319,549.03	319,549.03	ESTUDIOS	23.00	
2016-0105	ELABORACION DE PROYECTOS ESTRUCTURALES ESPECIALES PARA LA EDIFICACIÓN DE TECHUMBRES EN DIFERENTES PLANTELES DEL MUNICIPIO DE QUERETARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	-	-	0%	-	-	74,820.00	-	PROYECTO	3.00	
2016-0108	REHABILITACIÓN DE ASADORES Y UNA ZONA DEL CAMINO DE ACCESO DEL PARQUE ECOLÓGICO JOYA LA BARRETA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI	JOYA-LA BARRETA	100%	30/06/2016	28/07/2016	100%	30/06/2016	28/07/2016	72,326.90	72,326.90	M2	75.70	
2016-0116	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EL ANDADOR DIEGO RIVERA, COLONIA HABITACIONAL MODERNA, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	HABITACIONAL MODERNA	100%	05/07/2016	02/08/2016	100%	26/07/2016	11/11/2016	140,256.69	140,256.69	M2	78.40	
2016-0117	URBANIZACIÓN EN CALLE VISTA ALTA, COL. SAN PEDRITO PEÑUELAS I, DELEGACIÓN EPIGONIO GONZÁLEZ FLORES	SAN PEDRITO PEÑUELAS I	100%	26/07/2016	20/09/2016	100%	16/08/2016	20/12/2016	860,063.18	860,063.18	M2	495.50	



PERIODO:	NOVIEMBRE 2017										METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN			
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA			
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2016-0126	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL SOBRE EL DREN EL ARENAL EN LA COMUNIDAD DE JURICA PUEBLO, DELEGACIÓN FELIX OSORES SOTOMAYOR	JURICA PUEBLO	100%	12/09/2016	08/12/2016	100%	12/09/2016	15/05/2017	826,019.76	826,019.76	M2	220.85
2016-0127	CONSTRUCCIÓN DE PASEO MOMPANÍ, DE AVENIDA PIRINEOS AL ANILLO VIAL FRAY JUNÍPERO SERRA. DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	100%	11/07/2016	11/02/2017	100%	12/06/2017	09/11/2017	234,937,639.13	234,937,639.13	OBRA	1.00
2016-0128	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN EL ANDADOR MERCURIO Y VENUS, DE LA CALLE PLUTÓN AL DREN BOLAÑOS, EN LA COLONIA BOLAÑOS, DELEGACIÓN VILLA CAYETANO RUBIO	BOLAÑOS	0%	18/10/2016	10/01/2017	0%	-	-	2,237,500.88	-	ML	205.00
2016-0129	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL Y POZO CON CAIDA EN LA CALLE ROBERTO CHELLET EN LA COLONIA LOS FRESNOS, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	LOS FRESNOS	100%	08/09/2016	01/12/2016	100%	08/09/2016	22/02/2017	801,381.80	801,381.80	ML	178.58
2016-0137	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA DESVIACIÓN DE APOYO DEL DREN EN AV. CIMATARIO EN LA INCORPORACIÓN CON EL DREN CIMTARIO I, COL. PANORÁMICO, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	PANORAMICO	100%	29/08/2016	24/10/2016	100%	29/08/2016	27/12/2016	102,251.92	102,251.92	PROYECTO	1.00
2016-0138	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA A TLACOTE, TRAMO: 5 DE FEBRERO A SANTA MARÍA MAGDALENA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	SANTA MARÍA MAGDALENA	100%	28/09/2016	21/12/2016	100%	28/09/2016	03/03/2017	2,052,804.26	2,052,804.26	PROYECTO	1.00
2016-0139	PROYECTO EJECUTIVO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL CAUCE DEL RÍO QUERÉTARO EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE LA CALLE DE LA PIEDAD Y LA COLONIA SANTA MARÍA MAGDALENA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	SANTA MARÍA MAGDALENA	100%	29/08/2016	21/11/2016	100%	29/08/2016	21/07/2017	342,548.18	342,548.18	PROYECTO	1.00
2016-0140	ESTUDIO PARA LA DELIMITACIÓN DE LA ZONA FEDERAL DEL CAUCE DEL ARROYO EL ARENAL EN EL TRAMO COMPRENDIDO DEL FRACC. REAL DE JURIQUILLA Y LA PRESA EL CAJÓN, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI	JURIQUILLA	100%	29/08/2016	24/10/2016	100%	29/08/2016	27/12/2016	132,145.83	132,145.83	ESTUDIOS	1.00
2016-0144	CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE REBOMBEO EN CALLE GUSTAVO ADOLFO BECKER, COLONIA LOS MOLINOS I, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	FRACCIONAMIENTO MERCURIO	100%	18/10/2016	27/12/2016	100%	16/12/2016	24/05/2017	1,203,402.31	1,203,402.31	OBRA	1.00
2016-0143	COLECTOR PLUVIAL CON SECCIÓN CAJÓN EN CALLE HACIENDA VANEGAS, COL. MANSIONES DEL VALLE, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	MANSIONES DEL VALLE	100%	20/10/2016	12/01/2017	100%	27/12/2016	17/03/2017	1,205,884.98	1,205,884.98	M2	220.49
2016-0146	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PASEO MOMPANÍ, DE AVENIDA PIRINEOS AL ANILLO VIAL FRAY JUNÍPERO SERRA. DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	18/10/2016	30/05/2016	80%	18/04/2017	-	4,672,530.75	3,727,082.51	SUPERVISION	1.00
2016-0147	ESTUDIO DE INGENIERÍA GEOTÉCNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL "EDIFICIO DE LA MUJER", UBICADO EN EL EJIDO SAN PABLO AL NORESTE DE LA CIUDAD DE QUERÉTARO. DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ	EJIDO SAN PABLO	100%	17/10/2016	14/11/2016	100%	17/10/2016	15/12/2016	76,304.79	76,304.79	ESTUDIO	1.00
2016-0151	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE FRESADO Y PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE LEY 6 DE ENERO TRAMO DE CALLE REFORMA AGRARIA A CALLE PLAN DE SAN LUIS, COLONIA CASA BLANCA, DELEGACIÓN CENTRO HISTORICO	CASA BLANCA	100%	26/10/2016	02/11/2016	100%	27/02/2017	27/02/2017	192,942.92	192,942.92	M2	716.10
2016-0152	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE FRESADO Y PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE BELISARIO DOMINGUEZ TRAMO DE CALLE CIRCUITO DE LAS MISIONES A LATERAL CARRETERA FEDERAL 57, COLONIA CASA BLANCA, DELEGACIÓN CENTRO HISTORICO	CASA BLANCA	100%	26/10/2016	10/11/2016	100%	27/02/2017	27/02/2017	288,155.62	288,155.62	M2	1,217.82
2016-0153	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE FRESADO Y PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE GENERAL LAZARO CARDENAS TRAMO DE CALLE HERIBERTO ALLERA A CALLE REFORMA AGRARIA, COLONIA CASA BLANCA, DELEGACIÓN CENTRO HISTORICO	CASA BLANCA	100%	26/10/2016	03/11/2016	100%	27/02/2017	27/02/2017	152,851.59	152,851.59	M2	579.98
2016-0162	RESCATE EX HOSPITAL DE LOS HIPOLITOS, OBRA COMPLEMENTARIA	CENTRO HISTORICO	100%	05/10/2016	19/10/2016	100%	05/10/2016	16/12/2016	1,191,036.18	1,191,036.18	OBRA	1.00



PERIODO: NOVIEMBRE 2017		AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD: QUERÉTARO		FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
MUNICIPIO: QUERÉTARO													
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2016-0163	ELABORACIÓN DE PROYECTOS ESTRUCTURALES ESPECIALES PARA LA EDIFICACIÓN DE TECHUMBRES EN DIFERENTES PLANTELES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO Y DISEÑO DE PLANOS TIPO PARA ARCOTECOS	MUNICIPIO DE QUERETAR0	100%	17/10/2016	12/12/2016	100%	17/02/2017	22/02/2017	423,417.02	423,417.02	PROYECTO	1.00	
2016-0164	AMPLIACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN TRAMO FALTANTE ENTRE USEBEQ Y HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL NIÑO Y LA MUJER, COLONIA COLINAS DEL CIMATARIO	UNIVERSO 2000	100%	14/10/2016	25/11/2016	100%	17/11/2016	16/12/2016	174,270.17	174,270.17	OBRA	1.00	
2016-0169	PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO EN CALLE EPIGMENIO GONZÁLEZ EN TRAMO POR ESQUINA DE CALLE CUAUHTEMOC, EN LA DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI.	DEMETRIO VALLEJO	100%	10/10/2016	05/12/2016	100%	17/03/2017	30/05/2017	415,755.73	415,755.73	OBRA	1.00	
2016-0170	PAVIMENTO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN RUPTURA POR CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL EN CALLE CUAUHTEMOC, EN TRAMO DE EPIGMENIO GONZÁLEZ A NIÑOS HÉROES, EN LA DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI.	DEMETRIO VALLEJO	100%	10/10/2016	05/12/2016	100%	24/03/2017	27/07/2017	143,138.55	143,138.55	OBRA	1.00	
2016-0174	ESTABILIZACIÓN DE TALUD PAPANOA (SEGUNDA ETAPA), COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA	LOMAS DE CASA BLANCA	0%	20/10/2016	17/11/2016	0%	-	-	1,388,380.09	-	OBRA	1.00	
2016-0176	URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO DE CAMINO A LA TELESECUNDARIA "HEROES DE LA INDEPENDENCIA", COMUNIDAD SAN JOSÉ BUENAVISTA.	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	18/10/2016	10/01/2017	100%	13/03/2017	08/09/2017	743,158.96	743,158.96	OBRA	1.00	
2016-0180	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES TRAMO CAPRICORNIO - GRAL. LÁZARO CÁRDENAS	CONSTELACION	100%	10/10/2016	07/11/2016	100%	17/11/2016	27/02/2017	544,126.89	544,126.89	OBRA	1.00	
2016-0189	CONEXIÓN DE DRENAJE SANITARIO SOBRE CALLE MOCTEZUMA A COLECTOR SANITARIO DE AV. PIE DE LA CUESTA, DESARROLLO SAN PABLO	DESARROLLO SAN PABLO	100%	20/10/2016	17/11/2016	100%	17/03/2017	17/03/2017	170,209.25	170,209.25	OBRA	1.00	
2016-0194	TERMINACION DE EMPEDRADO ASENTADO CON MORTERO Y AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CAMINO LATERAL DEL BORDO QUE COMUNICA LAS COMUNIDADES DE LA SOLANA SAN JUAN Y LA SOLANA TROJES EN LA DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	LA SOLANA SAN JUAN	100%	31/10/2016	26/12/2016	83%	27/03/2017	-	670,114.94	557,204.01	M2	650.00	
2016-0196	BACHEO EMERGENTE EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	17/10/2016	28/11/2016	100%	15/02/2017	20/02/2017	584,984.09	584,984.09	M3	114.00	
2016-0198	BACHEO EMERGENTE EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES	100%	17/10/2016	28/11/2016	100%	01/02/2017	17/02/2017	579,468.60	579,468.60	M3	114.00	
2016-0199	BACHEO EMERGENTE EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	100%	17/10/2016	28/11/2016	100%	15/02/2017	22/02/2017	571,630.75	571,630.75	M3	116.00	
2016-0200	BACHEO EMERGENTE EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA DELEGACIÓN VILLA CAYETANO RUBIO DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	CAYETANO RUBIO	100%	17/10/2016	28/11/2016	100%	10/11/2016	27/12/2016	574,697.41	574,697.41	M3	124.00	
2016-0202	BACHEO EMERGENTE EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	100%	17/10/2016	28/11/2016	100%	22/02/2017	24/02/2017	584,038.77	584,038.77	M3	114.00	
2016-0203	BACHEO EMERGENTE EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	17/10/2016	28/11/2016	100%	15/02/2017	22/02/2017	570,976.20	570,976.20	M3	114.00	
2016-0204	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA OBRA "BACHEO EMERGENTE EN DIVERSAS VIALIDADES DE LAS 7 DELEGACIONES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	MUNICIPIO DE QUERETAR0	100%	17/10/2016	12/12/2016	100%	21/07/2017	21/07/2017	343,613.54	343,613.54	OBRA	1.00	
2016-0207	BACHEO EMERGENTE EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	CENTRO HISTÓRICO	100%	21/10/2016	02/12/2016	100%	17/02/2017	22/02/2017	577,292.12	577,292.12	M3	114.00	
2016-0214	TRABAJOS DE EQUIPAMIENTO Y MOVILIDAD EN EL ANDADOR DE LA ALAMEDA HIDALGO	CENTRO HISTORICO	100%	26/12/2016	17/02/2017	100%	02/03/2017	21/09/2017	2,408,734.42	2,408,734.42	OBRA	1.00	
2016-0218	ELABORACIÓN DE PROYECTO ESTRUCTURAL INCLUYENDO MECÁNICA DE SUELOS PARA AULA-COCINA DE LA TV-SEC. EMILIANO ZAPATA, PUERTO DE AGUIRRE.	PUERTO DE AGUIRRE	100%	17/01/2017	07/02/2017	100%	16/03/2017	16/03/2017	34,491.45	34,491.45	PROYECTO	1.00	
2016-0219	ESTANCIA INFANTIL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO (UAQ), CERRO DE LAS CAMPANAS, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	LAS CAMPANAS	100%	17/01/2017	04/07/2017	88%	02/03/2017	-	6,889,956.35	6,038,269.29	OBRA	1.00	



PERIODO:	NOVIEMBRE 2017											
ENTIDAD:	QUERÉTARO											
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN		
		FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2016-0220	CONSTRUCCIÓN DE CAFETERIA EN ESCUELA DE BACHILLERES PLANTEL BICENTENARIO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	17/01/2017	11/04/2017	100%	02/03/2017	07/07/2017	992,823.80	992,823.80	OBRA	1.00
2016-0223	ACONDICIONAMIENTO DE SALÓN DE DANZA Y ÁREA EXTERIOR, EN CASA DE LA CULTURA BICENTENARIO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	28/12/2016	25/01/2017	100%	02/03/2017	30/03/2017	251,341.74	251,341.74	OBRA	1.00
2016-0224	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA EXPLANADA DE LA DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	CARRILLO PUERTO	100%	17/01/2017	11/04/2017	100%	02/03/2017	12/07/2017	1,623,023.48	1,623,023.48	OBRA	1.00
2016-0227	ESTUDIO HIDROLÓGICO Y PROYECTO PLUVIAL PARA LAS COLONIAS CARLOS MARÍA BUSTAMANTE Y AMPLIACIÓN LAS AMÉRICAS.	CARLOS MA. BUSTAMANTE	100%	20/01/2017	14/04/2017	100%	29/08/2017	21/11/2017	477,233.23	477,233.23	ESTUDIO	1.00
2016-0228	MEDICIÓN DE AFORO ACTUAL DE AGUAS RESIDUALES EN HORAS REPRESENTATIVAS, ZONA PONIENTE DE LA LOCALIDAD PUERTO DE AGUIRRE.	PUERTO DE AGUIRRE	100%	10/07/2017	10/07/2017	100%	10/07/2017	10/07/2017	47,368.62	47,368.62	ESTUDIO	1.00
2016-0232	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECNO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES UBICADA EN LA CALLE JOSÉ MA. LOZANO DE LA COLONIA REFORMA AGRARIA 1A. SECCIÓN.	REFORMA AGRARIA I	100%	17/02/2017	12/05/2017	100%	27/02/2017	27/06/2017	1,454,145.64	1,454,145.64	OBRA	1.00
2016-0233	REHABILITACIÓN EN OFICINAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA, EDIFICIO ZENEA, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	100%	20/01/2017	17/03/2017	100%	22/02/2017	21/07/2017	250,544.34	250,544.34	OBRA	1.00
2016-0240	TOPE HIDRÁULICO COLONIA LOS MOLINOS II SECCIÓN, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	LOSMOLINOS II	100%	14/03/2017	04/04/2017	100%	18/07/2017	27/07/2017	280,386.04	280,386.04	OBRA	1.00
2016-0241	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL Y TORRENTERAS, EN LAS CALLES JOSÉ MA. PINO SUÁREZ Y NICOLÁS CAMPA, COLONIA CENTRO	CENTRO HISTORICO	100%	06/02/2017	17/04/2017	100%	27/02/2017	07/06/2017	740,786.19	740,786.19	OBRA	1.00
2016-0243	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN AV. LUIS PASTEUR SUR, COLONIA VALLE ALAMEDA.	VALLE ALAMEDA	100%	06/02/2017	01/05/2017	100%	07/06/2017	21/07/2017	1,640,528.32	1,640,528.32	OBRA	1.00
2016-0244	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN LA CALLE KILIWAS, COLONIA CERRITO COLORADO	CERRITO COLORADO	100%	21/02/2017	13/06/2017	100%	03/04/2017	09/08/2017	5,855,753.76	5,855,753.76	OBRA	1.00
2016-0245	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN CALLE FRAY JUAN DE ZUMÁRRAGA HASTA AV. LAS FUENTES, COLONIA VILLAS DE GUADALUPE	VILLAS DE GUADALUPE	100%	07/02/2017	18/04/2017	61%	31/03/2017	-	7,245,176.34	4,409,618.45	OBRA	1.00
2016-0246	DESALOJO PLUVIAL EN LA AV. IGNACIO ZARAGOZA ENTRE LA CALLE IGNACIO ALLENDE Y CORREGIDORA, COL. CENTRO	CENTRO HISTORICO	100%	07/02/2017	02/05/2017	100%	27/02/2017	04/07/2017	3,245,991.96	3,245,991.96	OBRA	1.00
2016-0247	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL DE LA AV. HÉRCULES AL RÍO QUERÉTARO, COLONIA HÉRCULES	HERCULES	100%	08/02/2017	18/04/2017	100%	24/03/2017	17/07/2017	1,215,967.28	1,215,967.28	OBRA	1.00
2016-0248	DESALOJO PLUVIAL EN LA AV. CONSTITUYENTES, A LA ALTURA DEL PASO A DESNIVEL DE LA CARRETERA QUERÉTARO - CELAYA.	CASA BLANCA	100%	16/03/2017	27/04/2017	100%	11/08/2017	10/11/2017	1,026,554.67	1,026,554.67	OBRA	1.00
2016-0249	DESALOJO PLUVIAL DE LA CALLE HERIBERTO JARA, COL. REFORMA AGRARIA	REFORMA AGRARIA	100%	08/02/2017	03/05/2017	100%	24/02/2017	22/06/2017	2,383,109.82	2,383,109.82	OBRA	1.00
2016-0252	RECONSTRUCCIÓN DE LA VIALIDAD CON PAVIMENTO DE ADOQUIN DE CANTERA ROSA LABRADA DE AV. EZEQUIEL MONTES DE ANDRÉS BALVANERA A AV. IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	CENTRO HISTORICO	87%	01/03/2017	21/06/2017	3%	09/08/2017	-	21,905,453.39	610,374.45	OBRA	1.00
2016-0253	RECONSTRUCCIÓN DE LA VIALIDAD CON PAVIMENTO DE CANTERA ROSA LABRADA DE AV. EZEQUIEL MONTES DE AV. UNIVERSIDAD A ANDRÉS BALVANERA, MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	CENTRO HISTORICO	87%	01/03/2017	21/06/2017	3%	17/07/2017	-	21,739,991.11	745,561.44	OBRA	1.00
2016-0254	RECONSTRUCCIÓN DE LA VIALIDAD CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN PROL. BOULEVARD BERNARDO QUINTANA DE CAMINO A SAN PEDRO MÁRTIR AL KM 1+460 CUERPO ORIENTE, MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	07/02/2017	30/05/2017	100%	27/02/2017	05/09/2017	15,794,390.71	15,794,390.71	OBRA	1.00
2016-0255	RECONSTRUCCIÓN DE LA VIALIDAD CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN PROL. BOULEVARD BERNARDO QUINTANA (AV. DEL SOL) DE CAMINO A SAN PEDRO MÁRTIR AL KM 1+750 CUERPO PONIENTE, MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	07/02/2017	30/05/2017	100%	11/04/2017	12/09/2017	17,908,149.32	17,908,149.32	OBRA	1.00
2016-0259	RECONSTRUCCIÓN DE LA VIALIDAD CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN PROL. BOULEVARD BERNARDO QUINTANA DE CAMINO A SAN PEDRO MÁRTIR A AV. LA LUZ CUERPO ORIENTE, MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	09/02/2017	01/06/2017	100%	27/02/2017	07/09/2017	11,552,852.45	11,552,852.45	OBRA	1.00



PERIODO:	NOVIEMBRE 2017											
ENTIDAD:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN		METAS	
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	FÍSICO		FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA				
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2016-0260	RECONSTRUCCIÓN DE LA VIALIDAD CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN PROL. BOULEVARD BERNARDO QUINTANA DE AV. LA LUZ A CAMINO A SAN PEDRO MÁRTIR CUERPO PONIENTE, MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	MUNICIPIO DE QUERETAR0	100%	09/02/2017	06/04/2017	100%	25/04/2017	24/10/2017	12,842,817.74	12,842,817.74	OBRA	1.00
2016-0261	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA PREFABRICADA EN CENTRO DE DÍA JADI, COLONIA CENTRO	CENTRO HISTORICO	100%	20/01/2017	17/02/2017	100%	07/03/2017	06/04/2017	473,550.92	473,550.92	AULA	1.00
2016-0262	ASFALTO EN CAMINO DE ACCESO A COMUNIDAD BUENAVISTA	BUENAVISTA	20%	17/02/2017	12/05/2017	0%	-	-	1,916,857.80	-	OBRA	1.00
2016-0263	DESALOJO PLUVIAL DEL BAJO PUENTE UBICADO EN LA CARRETERA 57, A LA ALTURA DE LA COLONIA LAS MISIONES	LAS MISIONES	100%	09/02/2017	01/06/2017	100%	07/06/2017	31/07/2017	2,719,750.02	2,719,750.02	OBRA	1.00
2016-0264	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA LORENZO DE LA PARRA, COL. LOMA IX, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	LA LOMA IX	100%	17/02/2017	14/04/2017	100%	03/05/2017	28/06/2017	497,044.57	497,044.57	M2	187.60
2016-0265	CONSTRUCCIÓN DE BARRA Y REJA PERIMETRAL EN EL CAF/CIAC REFORMA AGRARIA, COLONIA REFORMA AGRARIA,DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ.	REFORMA AGRARIA	100%	27/03/2017	22/05/2017	0%	15/05/2017	05/12/2017	459,253.07	-	OBRA	1.00
2016-0266	DESALOJO PLUVIAL EN LA CALLE MANUFACTURA 4, ENTRE LOS FRACCIONAMIENTOS QUINTA LABORCILLA Y CLAUSTROS DEL PARQUE, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO.	QUINTA LA LABORCILLA	100%	09/02/2017	04/05/2017	100%	18/04/2017	04/07/2017	2,646,065.91	2,646,065.91	OBRA	1.00
2016-0267	COLECTOR PLUVIAL EN CALLES MEDITERRÁNEO Y CORREGIDORA NORTE Y CÁRCAMO DE BOMBEO CON DESCARGA EN EL DREN BOLAÑOS, COL. RINCONADA ÁLAMOS, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO.	RINCONADA ÁLAMOS	100%	09/02/2017	04/05/2017	100%	07/04/2017	09/11/2017	3,879,956.57	3,879,956.57	OBRA	1.00
2016-0269	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL SOBRE LA CALLE ING. MIGUEL A. SAUCEDO Y PROFESORES, COLONIA EL MARQUÉS, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO.	EL MARQUÉS	100%	10/02/2017	07/04/2017	100%	28/03/2017	02/08/2017	1,571,315.85	1,571,315.85	OBRA	1.00
2016-0270	DESALOJO PLUVIAL DE LA CALLE EPIGMENIO GONZÁLEZ CUERPO SUR DE MANUFACTURA A INVIERNO, COLONIA CLAUSTROS DEL PARQUE, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO.	CENTRO HISTÓRICO	100%	03/03/2017	12/05/2017	100%	15/03/2017	27/06/2017	2,350,274.51	2,350,274.51	OBRA	1.00
2016-0271	AMPLIACIÓN DE COLECTOR PLUVIAL, EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE BOMBEO Y CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE INUNDACIÓN, COLONIA RINCONADA LA CAPILLA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO.	RINCONADA LA CAPILLA	100%	10/02/2017	12/05/2017	100%	24/02/2017	14/11/2017	5,569,886.95	5,569,886.95	OBRA	1.00
2016-0272	REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA AV. HÉRCULES, FRENTE AL SEMINARIO, DELEGACIÓN VILLA CAYETANO RUBIO.	HERCULES	100%	03/02/2017	10/03/2017	100%	11/04/2017	29/06/2017	573,813.24	573,813.24	OBRA	1.00
2016-0274	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL Y CÁRCAMO DE BOMBEO EN LA AV. PASTEUR SUR, DEBAJO DE LA CARRETERA FEDERAL 57, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO.	PALENQUE	100%	03/03/2017	23/06/2017	71%	24/03/2017	-	3,579,530.48	2,558,949.71	OBRA	1.00
2016-0275	CONSTRUCCIÓN DE TORRENTERAS PLUVIALES EN AV. PASEO JURICA, COLONIA JURICA, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR.	JURICA	100%	03/03/2017	14/04/2017	100%	15/03/2017	16/06/2017	1,169,710.99	1,169,710.99	OBRA	1.00
2016-0276	COLECTOR PLUVIAL Y TORRENTERAS, FRACC. EDUARDO LOARCA, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR.	EDUARDO LOARCA	100%	10/02/2017	21/04/2017	100%	11/04/2017	27/06/2017	3,746,525.42	3,746,525.42	OBRA	1.00
2016-0278	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD CONDUCTIVA DEL DREN EL ARENAL, MEDIANTE LA AMPLIACIÓN DE LA ALCANTARILLA ACEQUIA BLANCA, LOCALIDAD JURIQUILLA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI.	JURIQUILLA	100%	03/03/2017	26/05/2017	100%	08/05/2017	19/09/2017	1,218,013.73	1,218,013.73	OBRA	1.00
2017-0001	PARQUE ARTE URBANO RANCHO SAN ANTONIO, DELEGACIÓN CAYETANO RUBIO.	RANCHO SAN ANTONIO	100%	16/03/2017	11/05/2017	100%	03/07/2017	10/11/2017	790,663.13	790,663.13	OBRA	1.00
2017-0002	PARQUE ARTE URBANO SAN PEDRITO LOS ARCOS, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ.	SAN PEDRITO LOS ARCOS	100%	16/03/2017	06/07/2017	32%	10/07/2017	29/11/2017	4,689,932.15	1,520,669.61	OBRA	1.00
2017-0003	PARQUE ARTE URBANO LOMAS DEL VALLE, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ.	LOMAS DEL VALLE	56%	24/03/2017	11/08/2017	35%	07/06/2017	-	3,296,744.63	1,143,450.18	OBRA	1.00
2017-0004	PARQUE ARTE URBANO LA VÍA, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO.	LAS ROSAS	100%	16/03/2017	22/06/2017	100%	09/06/2017	16/11/2017	1,565,970.04	1,565,970.04	OBRA	1.00
2017-0005	PARQUE ARTE URBANO COLONIA EL SOL, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO.	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	16/03/2017	08/06/2017	81%	28/06/2017	-	2,674,996.73	2,164,074.63	OBRA	1.00



PERIODO: NOVIEMBRE 2017												
ENTIDAD: QUERÉTARO												
MUNICIPIO: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN		METAS	
		FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2017-0006	PARQUE ARTE URBANO CERRITO COLORADO, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES.	CERRITO COLORADO	100%	16/03/2017	22/06/2017	100%	30/03/2017	14/09/2017	1,299,432.87	1,299,432.87	OBRA	1.00
2017-0007	PARQUE ARTE URBANO PARQUE BICENTENARIO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI.	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	16/03/2017	08/06/2017	88%	07/06/2017	-	1,015,062.51	893,334.09	OBRA	1.00
2017-0010	COLECTOR PLUVIAL EN AV. PEÑAFLO, AV. PIRINEOS Y DESCARGA EN DREN EL ARENAL, COLONIA LAS PEÑAS, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR.	FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	96%	03/03/2017	23/06/2017	53%	17/08/2017	-	21,449,196.33	11,282,638.95	OBRA	1.00
2017-0011	HABILITACIÓN DE EXPLANADA PARA TIANGUIS EN CALLE CUICATECOS, COLONIA CERRITO COLORADO, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	CERRITO COLORADO	99%	01/03/2017	24/05/2017	84%	30/08/2017	-	3,876,783.64	3,266,646.57	OBRA	1.00
2017-0013	HABILITACIÓN DE ESPACIO COMERCIAL EN EL CAMELLÓN DE LA AV. FRAY LUIS DE LEÓN, FRENTE AL HOSPITAL DEL NIÑO Y LA MUJER, COLONIA COLINAS DEL CIMATARIO, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	COLINAS DEL CIMATARIO	100%	01/03/2017	21/06/2017	100%	17/07/2017	15/11/2017	1,927,866.14	1,927,866.14	OBRA	1.00
2017-0033	CONSTRUCCIÓN DE CICLOVÍA A BASE DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, PINTURA, MOBILIARIO URBANO, SEÑALÉTICA HORIZONTAL Y VERTICAL, DESDE LA COL. SANTA MARÍA MAGDALENA A COL. HERCULES SOBRE LAS VIALIDADES: CARRETERA A TLACOTE, OCEANO INDICO, CAMPO MILITAR, AV. UNIVERSIDAD Y AV. EMETERIO GONZÁLEZ Y RUTAS BARRIALES DE COLONIAS ALEDAÑAS	SANTIAGO DE QUERÉTARO	19%	30/03/2017	30/09/2017	0%	-	-	118,976,536.41	-	OBRA	1.00
2017-0073	REMODELACIÓN GALERÍA MUNICIPAL ROSARIO SÁNCHEZ DE LOZADA, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO.	CENTRO HISTÓRICO	100%	26/06/2017	16/10/2017	0%	31/08/2017	-	583,949.92	-	OBRA	1.00
2017-0103	OBRA EXTERIOR DEL CENTRO CULTURAL COMUNITARIO EN LA DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES.	UNIDAD NACIONAL	36%	03/07/2017	23/10/2017	9%	17/11/2017	-	6,528,050.50	595,245.25	OBRA	1.00
2017-0115	SALÓN DE USOS MÚLTIPLES ADJUNTO A CASA DE LA CULTURA JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ, COLONIA PRESIDENTES, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ.	JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	100%	28/06/2017	20/09/2017	25%	-	-	2,388,357.96	595,862.29	OBRA	1.00
2017-0130	ACOMETIDA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN PARA EL CDC DEL TEPETATE, COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO.	CENTRO HISTORICO	100%	14/06/2017	02/08/2017	49%	07/11/2017	-	162,075.14	79,472.62	OBRA	1.00
2017-0136	CONEXIÓN DE RED ELÉCTRICA PARA EL MUSEO DEL CERRO DE LAS CAMPANAS, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO.	CENTRO HISTORICO	100%	14/06/2017	26/07/2017	91%	26/09/2017	-	42,340.05	38,633.68	OBRA	1.00
2017-00143	PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO, ZONA DE MONUMENTOS Y BARRIOS TRADICIONALES.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	0%	-	-	0%	-	-	3,248,000.00	-	OBRA	1.00
2017-0159	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA TIPO ARCOTECO EN PRIMARIA VÍCTOR HERNÁNDEZ COBARRUBIAS, VILLAS DE SANTIAGO, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ.	VILLAS DE SANTIAGO	73.0%	11/08/2017	03/11/2017	12%	-	-	1,576,812.88	183,024.04	OBRA	1.00
2017-0160	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA TIPO TECHUMBRE EN PRIMARIA MANUEL CLOUTHIER, EL PATOL, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO.	EL PATOL	100%	11/08/2017	03/11/2017	81%	31/08/2017	-	632,468.08	512,536.97	OBRA	1.00
2017-0161	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA TIPO TECHUMBRE EN PRIMARIA RAFAEL RUIZ, CHARAPE DE LA JOYA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI.	CHARAPE DE LA JOYA	100%	11/08/2017	03/11/2017	99%	31/08/2017	-	799,216.45	792,797.77	OBRA	1.00
2017-0162	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN LA EXPLANADA DE LA DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ.	DESARROLLO SAN PABLO	0%	11/08/2017	03/11/2017	0%	-	-	1,723,994.91	-	OBRA	1.00
2017-0164	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA TIPO ARCOTECO EN PRIMARIA JUSTO SIERRA, LOMA DEL CHINO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI.	LOMA DE CHINO	25%	11/08/2017	03/11/2017	22%	28/11/2017	-	850,915.94	184,292.65	OBRA	1.00
2017-0165	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA TIPO TECHUMBRE EN PRIMARIA IGNACIO ALLENDE, EL HERRERO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI.	EL HERRERO	20%	-	-	0%	-	-	1,027,773.13	-	OBRA	1.00
2017-0166	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA TIPO ARCOTECO EN EL JARDÍN DE NIÑOS JEAN HENRY DUNANT COLLADONT, ROSENDO SALAZAR, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR.	ROSENDO SALAZAR	100%	11/08/2017	03/11/2017	95%	31/08/2016	-	898,465.21	856,994.87	OBRA	1.00
2017-0167	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA TIPO TECHUMBRE EN PRIMARIA REPÚBLICA DE COLOMBIA.	ACEQUIA BLANCA	99%	11/08/2017	03/11/2017	66%	25/10/2017	-	1,090,430.98	716,086.89	OBRA	1.00



PERIODO:	NOVIEMBRE 2017											
ENTIDAD:	QUERÉTARO											
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN		METAS		
		FÍSICO		FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA			
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2017-0172	RECONSTRUCCIÓN DE LA VIALIDAD CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN AV. CIMATARIO DE CALLE CERRO DEL AGUILA A CALLE CERRO BLANCO, COL. COLINAS DEL CIMATARIO, MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	11/08/2017	03/11/2017	35%	17/10/2017	-	5,074,028.35	1,760,626.47	OBRA	1.00
2017-0173	REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON FRESADO Y CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE COAHUILA DE LAT. 5 DE FEBRERO A ESPUELA DEL FERROCARRIL CPO. SUR COL. CARRILLO DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	11/08/2017	03/11/2017	96%	23/10/2017	-	6,129,054.86	5,907,560.74	OBRA	1.00
2017-0176	SUPERVISION EXTERNA CICLOVIA STA. MARIA MAGDALENA.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	32%	13/09/21017	28/03/2018	0%	-	-	2,022,785.79	-	OBRA	1.00
2017-0177	RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA EZEQUIEL MONTES DE AV. UNIVERSIDAD A AV. IGNACIO ZARAGOZA, COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO.	CENTRO HISTORICO	70%	29/04/2017	19/10/2017	0%	-	-	7,653,889.62	-	OBRA	1.00
2017-0182	ASFALTO SOBRE EMPEDRADO Y RENIVELACIÓN DE TRAMO DE LA CALLE AQUILES CÓRDOBA EN LA COLONIA CARLOS MARÍA DE BUSTAMANTE, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ.	EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES	99%	21/09/2017	26/10/2017	0%	-	-	371,170.08	-	OBRA	1.00
2017-0183	PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO Y GUARNICIONES EN PRIVADA SAUCITO, COLONIA RENACIMIENTO, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ.	EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES	100%	21/09/2017	19/10/2017	0%	-	-	158,272.03	-	OBRA	1.00
2017-0186	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA TIPO TECHUMBRE EN LA PRIMARIA JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ, LA PURÍSIMA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO.	LA PURISIMA	75%	24/08/2017	16/11/2017	0%	-	-	588,273.51	-	OBRA	1.00
2017-0195	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CON LA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO HÚMEDO, LOCALIDAD MONTENEGRO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI.	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	01/08/2017	29/08/2017	100%	30/11/2017	30/11/2017	61,500.36	61,499.82	OBRA	1.00
2017-0210	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA OBRA MODERNIZACIÓN DE PASEO SANTIAGO DE 5 DE FEBRERO A SANTA MARÍA MAGDALENA, EN LA DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO.	SANTIAGO DE QUERETARO	30%	13/09/2017	28/02/2018	0%	-	-	3,460,421.80	-	SUPERVISION	1.00
2017-0211	URBANIZACIÓN SOBRE TRAMOS DE PROLONGACIÓN BLVD. BERNARDO QUINTANA EN DIRECCIÓN DE BLVD. PEÑAFLORES A AV. DE LA LUZ.	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	12/09/2017	26/09/2017	0%	-	-	1,499,998.33	-	OBRA	1.00
DIRECTO 2016									585,624,548.65	499,495,801.12		



FECHA:
30 de Noviembre 2017

PERIODO:	NOVIEMBRE 2017												
ENTIDAD:	QUERÉTARO												
MUNICIPIO:	QUERÉTARO												
		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN					
		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2017-0027	URBANIZACIÓN EN CALLE MÉXICO A BASE DE ASFALTO SOBRE EMPEDRADO EN COMUNIDAD DE LA VERSOLLILLA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI.	SANTA ROSA JÁUREGUI	100%	06/04/2017	10/08/2017	94%	31/07/2017	-	6,389,738.01	5,988,763.74	OBRA	1.00	
2017-0028	URBANIZACIÓN DE LA CALLE JARDÍN DE LA BENDICIÓN ENTRE CALLE SAN LUCAS Y CALLE MELCHOR OCAÑO, COLONIA COLINAS DE SANTA CRUZ II SECCIÓN, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR.	COLINAS DE SANTA CRUZ II	100%	18/04/2017	27/06/2017	100%	28/08/2017	06/11/2017	780,095.36	780,095.36	OBRA	1.00	
2017-0017	ALCANTARILLA EN COMUNIDAD DE LA VERSOLLILLA, DELEGACIÓN SANTA ROSA	SANTA ROSA	100%	27/03/2017	24/04/2017	100%	21/11/2017	22/11/2017	388,743.14	388,743.14	OBRA	1.00	
2017-0016	SISTEMA DE SANEAMIENTO INTEGRAL, COMUNIDAD DE SAN MIGUELITO, PROYECTO INTEGRAL	SANTA ROSA JÁUREGUI	90%	20/04/2017	25/01/2018	60%	30/08/2017	-	12,380,049.88	7,427,915.06	OBRA	1.00	
2017-0046	EMPEDRADO AHOGADO CON MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 10, EN LA COLONIA LA CONDESA, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ	CONDESA	100%	18/04/2017	13/06/2017	100%	27/07/2017	02/10/2017	1,524,169.80	1,524,169.80	OBRA	1.00	
2017-0049	EMPEDRADO AHOGADO CON MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES: S. ANTONIO, S. MIGUEL, STA. ISABEL, JARDÍN DE LA UNIÓN Y S. LUIS, COL. COLINAS DE SANTA CRUZ, 3RA. SECCIÓN, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR.	FELIX OSORES SOTO MAYOR	100%	20/04/2017	10/08/2017	100%	25/07/2017	11/10/2017	2,473,592.54	2,473,592.54	OBRA	1.00	
2017-0068	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE LA GOTERA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI	SANTA ROSA JÁUREGUI	96%	19/05/2017	03/11/2017	0%	-	-	7,634,689.60	-	OBRA	1.00	
2017-0081	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN UN TRAMO DE LA CALLE HACIENDA LLANO DE LA ROCHERA DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUELITO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI.	SAN MIGUELITO	85%	06/06/2017	04/07/2017	0%	-	-	208,788.82	-	OBRA	1.00	
2017-0133	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PRIM. MIGUEL DE CERVANTES/NEZAHUALCOYOTL, COLONIA COLINAS DE MENCHACA, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	COLINAS DE MENCHACA I	89%	12/07/2017	18/10/2017	23%	04/10/2017	-	5,961,953.28	1,389,090.98	OBRA	1.00	
2017-0134	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES: HACIENDA SANTA CATARINA, HACIENDA SANTA CATARINA 2, HACIENDA JURICA, HACIENDA MOMPANI, CALLE S/N ESCUADRA, HACIENDA JURIQUILLA, HACIENDA TLACOTE, HACIENDA CASA BLANCA Y PRIVADA HACIENDA LA SOLANA, EN LA ZONA BAJA DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUELITO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI.	SAN MIGUELITO	62%	12/07/2017	20/09/2017	11%	-	-	4,449,330.06	503,695.04	OBRA	1.00	
2017-0135	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN), COMUNIDAD DE SAN MIGUELITO.	SAN MIGUELITO	98%	12/07/2017	01/11/2017	69%	27/07/2017	-	3,884,986.72	2,669,878.10	OBRA	1.00	
2017-0141	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN ZONA MENCHACA, COL. SAN FELIPE, DELEGACION EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES (PROYECTO INTEGRAL).	SAN FELIPE	98%	20/07/2017	30/11/2017	75%	08/08/2017	-	38,847,564.32	29,006,654.76	OBRA	1.00	
2017-0148	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HACIENDA EL TRÁNSITO, EN LA ZONA LATERAL DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUELITO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI.	SAN MIGUELITO	97%	12/07/2017	02/09/2017	23%	27/07/2017	-	2,697,030.95	611,977.31	OBRA	1.00	
2017-0204	EMPEDRADO AHOGADO CON MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES JARDÍN DE LA PAZ Y JARDÍN DE LA UNIÓN, COLONIA COLINAS DE SANTA CRUZ III SECCIÓN, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR.	FELIX OSORES SOTO MAYOR	26%	27/09/2017	20/12/2017	0%	-	-	1,384,274.69	-	HABITANTES	METROS LINEALES	
2017-0206	URBANIZACIÓN CALLE 11, COLONIA LA CONDESA, DELEGACIÓN EPIGMEÑO	EPIGMEÑO GON.	98%	13/09/2017	22/11/2017	0%	-	-	25,528.24	-	HABITANTES	METROS LINEALES	
2017-0228	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PUERTO SAN CARLOS E INSTALACIÓN DE VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN EN CALLE PUERTO LAS ROSAS, LOCALIDAD PUERTO DE AGUIRRE, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI	SANTA ROSA JÁUREGUI	100%	25/09/2017	10/10/2017	0%	-	-	219,982.70	-	HABITANTES	METROS LINEALES	
2017-0232	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PRIVADA VICENTE GUERRERO, COMUNIDAD LA GOTERA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI.	SANTA ROSA JÁUREGUI	0%	-	-	0%	-	-	160,058.08	-	HABITANTES	METROS LINEALES	
2017-0238	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES PUERTO AZUL, PUERTO ALEGRE Y PUERTO SAN JUAN, COMUNIDAD PUERTO DE AGUIRRE, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI.	SANTA ROSA JÁUREGUI	0%	-	-	0%	-	-	420,097.43	-	HABITANTES	METROS LINEALES	
2017-0248	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE PUERTO SAN CARLOS Y CALLE PUERTO LAS ROSAS (SEGUNDA ETAPA), LOCALIDAD PUERTO DE AGUIRRE, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI	PUERTO DE AGUIRRE	0%	-	-	0%	-	-	586,804.70	-	HABITANTES	METROS LINEALES	
2017-0249	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN), COMUNIDAD DE SAN MIGUELITO.	SAN MIGUELITO	0%	-	-	0%	-	-	1,115,491.94	-	HABITANTES	1.00	
FISM 2017													
								91,532,970.26		52,764,575.83			



FECHA:
30 de Noviembre 2017

PERIODO:	NOVIEMBRE 2017												
ENTIDAD:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN			
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra		Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2016-0167	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL EN LA DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES	EPIGMENIO GONZALEZ	98%	-	-	0%	-	-	-	10,000,000.00	-	OBRA	1.00
2017-0014	OPERACIÓN COMPLEMENTARIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ BUENAVISTA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SAN JOSE BUENA VISTA	100%	17/03/2017	17/08/2017	100%	29/06/2017	14/09/2017		298,410.00	298,410.00	OBRA	1.00
2017-0015	CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, EN ESCUELA DE BACHILLERES PLANTEL BICENTENARIO, SANTA ROSA JAUREGUI, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI.	SANTA ROSA JAUREGI	100%	18/04/2017	11/07/2017	84%	19/06/2017	-		1,123,570.39	942,468.63	OBRA	1.00
2017-0021	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DÍA, SAN JOSÉ EL ALTO, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	24/02/2017	14/07/2017	47%	18/04/2017	-		16,718,040.96	7,849,604.72	OBRA	1.00
2017-0022	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO, DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA PREPA SUR, COLONIA PRADOS DEL MIRADOR, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	100%	05/04/2017	31/05/2017	100%	20/04/2017	25/08/2017		1,448,437.94	1,448,437.94	OBRA	1.00
2017-0028	URBANIZACIÓN DE LA CALLE JARDÍN DE LA BENDICIÓN ENTRE CALLE SAN LUCAS Y CALLE MELCHOR OCAMPO, COLONIA COLINAS DE SANTA CRUZ II SECCIÓN, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR.	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	18/04/2017	27/06/2017	23%	28/08/2017	-		190,467.05	43,654.60	HABITANTES	METRO LINEAL
2017-0034	DESAZOLVE DEL BORDO ARGENTINA	JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	100%	14/03/2017	06/06/2017	100%	20/04/2017	30/05/2017		3,418,683.42	3,418,683.42	OBRA	1.00
2017-0035	DESAZOLVE DEL BORDO BELLAVISTA	JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	100%	02/03/2017	18/03/2017	100%	06/04/2017	25/05/2017		1,244,068.03	1,244,068.03	OBRA	1.00
2017-0036	DESAZOLVE DEL BORDO AZTECA	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	14/03/2017	09/05/2017	100%	20/04/2017	29/06/2017		4,916,924.58	4,916,924.58	OBRA	1.00
2017-0037	DESAZOLVE DEL BORDO EL SALITRE	SANTA ROSA JAUREGI	100%	14/03/2017	23/05/2017	100%	06/04/2017	12/06/2017		4,956,718.09	4,956,718.09	OBRA	1.00
2017-0039	BACHEO EMERGENTE EN DIVERSAS VIALIDADES DE LAS DELEGACIONES DE MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 1	MUNICIPIO DE QUÉRETARO	100%	10/04/2017	30/11/2017	0%	-	-		622,235.67	-	OBRA	1.00
2017-0040	BACHEO EMERGENTE EN DIVERSAS VIALIDADES DE LAS DELEGACIONES DE MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 2	MUNICIPIO DE QUÉRETARO	100%	10/04/2017	30/11/2017	0%	-	-		621,476.44	-	OBRA	1.00
2017-0041	BACHEO EMERGENTE EN DIVERSAS VIALIDADES DE LAS DELEGACIONES DE MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 3	MUNICIPIO DE QUÉRETARO	100%	25/04/2017	30/11/2017	82%	16/11/2017	-		623,880.92	508,674.45	OBRA	1.00
2017-0042	BACHEO EMERGENTE EN DIVERSAS VIALIDADES DE LAS DELEGACIONES DE MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 4	MUNICIPIO DE QUÉRETARO	100%	26/04/2017	30/11/2017	0%	-	-		625,660.80	-	OBRA	1.00
2017-0043	BACHEO EMERGENTE EN DIVERSAS VIALIDADES DE LAS DELEGACIONES DE MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 5	MUNICIPIO DE QUÉRETARO	100%	10/04/2017	30/11/2017	0%	-	-		625,455.74	-	OBRA	1.00
2017-0044	BACHEO EMERGENTE EN DIVERSAS VIALIDADES DE LAS DELEGACIONES DE MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 6	MUNICIPIO DE QUÉRETARO	100%	25/04/2017	30/11/2017	0%	-	-		624,779.47	-	OBRA	1.00
2017-0045	BACHEO EMERGENTE EN DIVERSAS VIALIDADES DE LAS DELEGACIONES DE MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 7	MUNICIPIO DE QUÉRETARO	100%	26/04/2017	30/11/2017	0%	-	-		625,389.99	-	OBRA	1.00
2017-0047	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INFRACCIONES MUNICIPALES POR ALCOHOLIMETRÍA, COLONIA DESARROLLO SAN PABLO	DESARROLLO SAN PABLO	85%	31/03/2017	10/11/2017	57%	27/06/2017	-		9,405,932.95	5,326,101.92	OBRA	1.00
2017-0052	INFORME PREVENTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL (IPIA), PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL EN LA DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ.	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	07/04/17	12/01/2018	100%	11/08/20173	11/08/20173		58,096.98	58,096.98	OBRA	1.00
2017-0053	INFORME PREVENTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL (IPIA), PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL EN LA DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO.	CARRILLO PUERTO	100%	14/08/2017	14/08/2017	100%	14/08/2017	14/08/2017		58,096.98	58,096.98	OBRA	1.00
2017-0054	MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (MIA), PARA LA AMPLIACIÓN DE LA ALCANTARILLA ACEQUIA BLANCA, LOCALIDAD DE JURIQUELLA.	JURIQUELLA	100%	14/08/2017	14/08/2017	100%	14/08/2017	14/08/2017		77,539.74	77,539.74	OBRA	1.00
2017-0055	MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (MIA), PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL SOBRE DREN EL ARENAL, EN LA COMUNIDAD DE JURICA PUEBLO, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR.	JURICA PUEBLO	100%	14/08/2017	14/08/2017	100%	14/08/2017	14/08/2017		77,539.74	77,539.74	OBRA	1.00
2017-0057	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD MULTIFUNCIONAL TIPO IV EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE QUERÉTARO.	JARDINES DE SANTIAGO	67%	07/04/17	12/01/2018	8%	26/10/2017	-		780,467.79	62,295.21	OBRA	1.00
2017-0060	REPARACIÓN DE PLANTILLA EN DREN PEÑUELAS, EN TRAMO CASI ESQUINA CON CALLE JARDINEROS; REPARACIÓN DE TALUD, PLANTILLA Y BANQUETA EN DREN PEÑUELAS, TRAMO ENTRE PRIVADA 1 Y PRIVADA DOS DE CALLE OBREROS; Y REPARACION DE TALUD EN DREN PEÑUELAS TRAMO ENTRE CALLES VIRTUD Y VALOR, FRACC. PEÑUELAS Y DEL PARQUE, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ.	PEÑUELAS	100%	04/04/2017	25/04/2017	100%	26/06/2017	26/06/2017		160,729.03	160,729.03	OBRA	1.00
2017-0062	REPARACIÓN DE TALUD DE DREN EPIGMENIO GONZÁLEZ, ENTRE CALLES ZOOLOGÍA Y FONOLOGÍA, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO.	CENTRO HISTORICO	100%	19/04/2017	17/05/2017	100%	12/07/2017	12/07/2017		125,919.77	125,919.77	OBRA	1.00
2017-0063	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REHABILITACIÓN DE LA BARRA PERIMETRAL NORTE EN ZONA DEPORTIVA DEL PARQUE BICENTENARIO, LOCALIDAD SANTA ROSA JAUREGUI.	SANTA ROSA JAUREGI	100%	04/04/2017	10/04/2017	100%	29/06/2017	29/06/2017		118,192.08	118,192.08	OBRA	1.00
2017-0064	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TORIBIO ROMO, COL. PUERTAS DEL CIELO.	PUERTAS DEL CIELO	100%	04/04/2017	10/04/2017	100%	29/06/2017	29/06/2017		51,000.08	51,000.08	OBRA	1.00



PERIODO:	NOVIEMBRE 2017												
ENTIDAD:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN			
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripcion	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2017-0066	PAQUETE DE REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS, COLONIAS LAS PEÑAS, LA ERA, EL CERRITO, LA TRINIDAD Y LINDAVISTA, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO.	CENTRO HISTORICO	100%	04/04/2017	07/04/2017	100%	30/05/2017	30/05/2017	573,531.97	573,531.97	OBRA	1.00	
2017-0070	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL DREN PEÑUELAS, EN LA CALLE ALBAÑILES, COLONIA PEÑUELAS.	PEÑUELAS	100%	20/04/2017	26/04/2017	100%	06/08/2017	06/08/2017	124,553.03	124,553.03	OBRA	1.00	
2017-0071	RECONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN EN VIALIDADES DE DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO FRENTE 1.	SANTIAGO DE QUERETARO	99%	20/04/2017	30/11/2017	72%	16/06/2017	-	23,249,990.29	16,675,736.30	OBRA	1.00	
2017-0072	RECONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN EN VIALIDADES DE DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO FRENTE 2.	SANTIAGO DE QUERETARO	100%	20/04/2017	30/11/2017	85%	04/07/2017	-	22,996,229.32	19,433,744.36	OBRA	1.00	
2017-0075	ESTUDIO DE INGENIERÍA GEOTÉCNICA Y GEOFÍSICA INTEGRALES PARA DETERMINAR LA ESTABILIDAD DE LA ESTRUCTURA DE LA PRESA EL SALTO, SANTA ROSA JÁUREGUI.	SANTA ROSA JAUREGI	0%	-	-	0%	-	-	440,800.00	-	ESTUDIO	1.00	
2017-0076	ESTUDIO Y DISEÑO DE MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN SANTA ROSA JÁUREGUI.	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	14/04/2017	10/09/2017	80%	29/09/2017	-	4,700,000.00	3,760,000.01	ESTUDIO	1.00	
2017-0077	REHABILITACIÓN DEL PARQUE JARDINES DE LA HACIENDA.	JARDINES DE LA HACIENDA	98%	24/05/2017	16/05/2017	25%	-	-	3,357,143.66	829,672.27	OBRA	1.00	
2017-0078	REHABILITACIÓN DEL PARQUE COLONIA CARRETAS.	CARRETAS	100%	24/05/2017	16/08/2017	25%	16/10/2017	-	6,835,728.61	1,675,944.41	OBRA	1.00	
2017-0080	SERVICIO DE CONSULTORIA CON OBJETO DE PRECISAR LOS ESTUDIOS RELATIVOS A LA PRESA EL SALTO, REQUERIDOS PARA EL PERMISO DE CONSTRUCCIÓN QUE EMITE LA CONAGUA, LOCALIDAD SANTA ROSA JÁUREGUI.	SANTA ROSA JAUREGUI	0%	-	-	0%	-	-	371,200.00	-	ESTUDIO	1.00	
2017-0083	BACHEO EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA DELEGACIÓN DE CENTRO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	CENTRO HISTORICO	88%	28/06/2017	29/11/2017	0%	-	-	4,144,345.46	-	OBRA	1.00	
2017-0084	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE CALZADA DE LOS ARCOS EN AMBOS SENTIDOS Y CALLE CORREGIDORA, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO.	CENTRO HISTORICO	100%	05/06/2017	28/08/2017	85%	16/08/2017	-	4,255,606.83	3,611,623.34	OBRA	1.00	
2017-0096	MEJORAMIENTO DEL CAMINO INTERIOR EN EL PARQUE RECREATIVO JOYA LA BARRETA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	06/06/2017	01/08/2017	0%	-	-	458,738.07	-	OBRA	1.00	
2017-0098	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LATERAL BLVD. BERNARDO QUINTANA DE AV. CONSTITUYENTES A AV. SOMBRERETE DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	MUNICIPIO DE QUERETARO	93%	26/07/2017	15/01/2017	45%	03/10/2017	-	26,901,376.87	12,041,014.19	OBRA	1.00	
2017-0100	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LATERALES DE CARRETERA MÉXICO-QUERÉTARO AMBOS CUERPOS DE BLVD. BERNARDO QUINTANA A LAT. 5 DE FEBRERO DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	28/06/2017	20/09/2017	100%	29/08/2017	09/11/2017	26,144,060.76	26,144,060.76	OBRA	1.00	
2017-0101	REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LATERAL 5 DE FEBRERO DE CALLE SAN DIEGO A CARRETERA DE CUOTA A CELAYA, DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	28/06/2017	18/10/2017	100%	17/07/2017	29/11/2017	19,760,439.21	19,725,922.02	OBRA	1.00	
2017-0102	REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LATERAL 5 DE FEBRERO DE ACCESO VI A CALLE SAN DIEGO DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	28/06/2017	18/10/2017	82%	13/09/2017	-	25,886,623.29	21,242,227.95	OBRA	1.00	
2017-0106	DESASOLVE DE LA PRESA SANTA CATARINA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI.	SANTA ROSA JAUREGUI	88%	10/10/2017	02/01/2018	50%	-	-	18,559,998.41	9,321,145.98	OBRA	1.00	
2017-0107	MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA SECCIÓN NATURAL DEL RÍO QUERÉTARO DE AV. 5 DE FEBRERO AL PUENTE DE ACCESO A OLSA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO.	FELIPE CARRILLO PUERTO	95%	21/09/2017	14/12/2017	83%	23/10/2017	-	15,849,580.23	13,146,619.23	OBRA	1.00	
2017-0113	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LATERAL 5 DE FEBRERO DE CALLE XICOTÉNCATL A BAJO PUENTE DEL 3ER NIVEL BLVD. BERNARDO QUINTANA DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	28/06/2017	20/09/2017	96%	21/07/2017	-	18,743,686.17	18,087,175.32	OBRA	1.00	
2017-0117	IMAGEN URBANA, CALLE FRANCISCO I. MADERO TRAMO OCAMPO A EZEQUIEL MONTES, COLONIA CENTRO HISTÓRICO, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO.	CENTRO HISTORICO	100%	28/06/2017	18/10/2017	61%	02/10/2017	-	4,327,398.25	2,635,270.00	OBRA	1.00	
2017-0119	RECONSTRUCCIÓN DE LA VIALIDAD CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE SAN DIEGO DE LOS PADRES DE CIRCUITO MOISÉS SOLANA A PASTEUR SUR, COLONIA VISTA ALEGRE 1RA. SECCIÓN, PERTENECIENTE A LA DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ.	JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	100%	28/06/2017	23/08/2017	95%	21/07/2017	-	4,789,872.27	4,532,458.93	OBRA	1.00	
2017-0125	REHABILITACIÓN DEL PARQUE SOMBRERETE.	EPIGEMENIO GONZALEZ	100%	28/06/2017	20/09/2017	44%	04/10/2017	-	3,010,514.69	1,323,728.97	OBRA	1.00	
2017-0126	REHABILITACIÓN DEL PARQUE LOMAS DEL MARQUÉS.	CAYETANO RUBIO	100%	28/06/2017	20/09/2017	82%	16/10/2017	-	3,493,586.04	2,859,887.21	OBRA	1.00	
2017-0127	REHABILITACIÓN DEL PARQUE GEOPLAZAS II	FELIX OSORES SOTOMAYOR	99%	28/06/2017	20/09/2017	4%	23/10/2017	-	2,500,595.56	94,389.26	OBRA	1.00	
2017-0128	REHABILITACIÓN DEL PARQUE TINTERO I.	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	28/06/2017	20/09/2017	49%	18/08/2017	-	2,570,252.48	1,253,187.35	OBRA	1.00	
2017-0129	REHABILITACIÓN DEL PARQUE ALAMEDA NORTE.	EPIGEMENIO GONZALEZ	100.0%	28/06/2017	04/10/2017	39%	30/11/2017	-	7,800,024.49	3,051,413.29	OBRA	1.00	
2017-0130	ACOMETIDA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN PARA EL CDC DEL TEPETATE, COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO.	CENTRO HISTORICO	100.0%	-	-	0%	-	-	40,416.66	-	OBRA	1.00	



FECHA:
30 de Noviembre 2017

PERIODO: NOVIEMBRE 2017																									
ENTIDAD: QUERÉTARO																									
		AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN															
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS											
No. De Obra		Descripción		Localidad		%		Fecha Inicio		Fecha Término		%		Fecha Inicio		Fecha Término		Total		Total		Unidad de Medida		Aprobadas	
2017-0132		REHABILITACIÓN DEL PARQUE COLONIA LOS ÁLAMOS.		CENTRO HISTORICO		100%		28/06/2017		18/10/2017		25%		09/11/2017		-		3,337,063.19		845,697.46		OBRA		1.00	
2017-0137		TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD CONDUCTIVA DEL DREN CIMATARIO I, PRIMERA ETAPA.		PALENQUE		100%		03/07/2017		17/07/2017		100%		10/11/2017		10/11/2017		1,228,286.31		1,228,286.31		OBRA		1.00	
2017-0138		PULLONES EN EPIGEMIO GONZÁLEZ.		MUNICIPIO DE QUERETARO		100%		03/07/2017		17/07/2017		100%		31/07/2017		31/07/2017		2,995,468.00		2,995,468.00		OBRA		1.00	
2017-0139		NODOS Y PUENTES - CELAYA CUOTA		MUNICIPIO DE QUERETARO		100%		12/07/2017		09/08/2017		85%		02/10/2017		-		1,681,909.25		1,429,092.30		OBRA		1.00	
2017-0144		TRABAJOS DE REPARACIÓN POR DAÑOS CAUSADOS POR ACCIDENTE VEHICULAR EN EL PUENTE FRUJOMIL.		CENTRO HISTORICO		100%		21/08/2017		28/08/2017		100%		14/09/2017		14/09/2017		49,765.28		49,765.28		OBRA		1.00	
2017-0140		COMPLEMENTO CENTRO CULTURAL FELIPE CARRILLO PUERTO.		CARRILLO PUERTO		70%		18/07/2017		07/11/2017		0%		-		-		5,893,259.04		-		OBRA		1.00	
2017-0145		TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL PANTEÓN DE LOS QUERETANOS ILUSTRES, DELEG. CENTRO HISTORICO.		CENTRO HISTORICO		100%		21/08/2017		04/09/2017		100%		05/10/2017		-		123,769.94		123,769.93		OBRA		1.00	
2017-0146		NODOS Y PUENTES - LOMAS DE CASA BLANCA.		MUNICIPIO DE QUERETARO		100%		12/07/2017		09/08/2017		86%		06/11/2017		-		3,366,207.70		2,886,405.25		OBRA		1.00	
2017-0147		RECTIFICACIÓN DE NIVELES PARA CONTROL PLUVIAL EN AV. DEL PARQUE, TRAMO AV. ISLA DE MONTECRISTO-FRACC. TERRANOVA IV, DELEG. JOSEFA VERGARA.		JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ		95%		21/09/2017		05/10/2017		0%		-		-		1,399,999.99		-		OBRA		1.00	
2017-0149		ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE MECÁNICAS DE SUELOS PARA EJECUCIÓN DE OBRAS CONTEMPLADAS EN EL 2DO. SEMESTRE DEL EJERCICIO 2017 EN VARIAS LOCALIDADES Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO.		MUNICIPIO DE QUERETARO		100%		-		-		100%		14/11/2017		14/11/2017		241,104.44		241,104.44		ESTUDIOS		1.00	
2017-0150		ELABORACIÓN DE PROYECTOS ESTRUCTURALES PARA EJECUCIÓN DE OBRAS CONTEMPLADAS EN EL 2DO. SEMESTRE DEL EJERCICIO 2017 EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO.		MUNICIPIO DE QUERETARO		97%		-		-		0%		-		-		249,999.96		-		ESTUDIOS		1.00	
2017-0152		URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO DE CAMINO A LA TELESECUNDARIA "HÉROES DE LA INDEPENDENCIA" COMUNIDAD SAN JOSÉ BUENAVISTA, SANTA ROSA JÁUREGUI, 2DA ETAPA.		SAN JOSE BUENAVISTA		100%		17/07/2017		09/10/2017		0%		-		-		469,878.30		-		OBRA		1.00	
2017-0153		NODOS Y PUENTES - JURQUILLA.		MUNICIPIO DE QUERETARO		100%		18/07/2017		26/09/2017		0%		-		-		5,555,167.78		-		OBRA		1.00	
2017-0168		CALLE DE ACCESO A CENTRO DE DÍA.		EPIGEMIO GONZALEZ		100%		13/09/2017		06/12/2017		0%		-		-		1,556,887.75		-		OBRA		1.00	
2017-0169		RETIRO DE PUENTE PEATONAL EN LA COLONIA LOS MOLINOS.		CENTRO HISTORICO		100%		24/08/2017		07/09/2017		0%		-		-		69,056.69		-		OBRA		1.00	
2017-0170		TERMINACIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA FISIONOMÍA URBANA DEL ANDADOR DE ACCESO PRINCIPAL A LA ALAMEDA HIDALGO, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO.		CENTRO HISTORICO		100%		27/06/2017		11/07/2017		81%		05/10/2017		-		4,182,291.59		3,388,374.30		OBRA		1.00	
2017-0171		DESAZOLVE DEL BORDO CINCO HALCONES, COL. MUJERES INDEPENDIENTES, DELEG. EPIGEMIO GONZALEZ.		EPIGEMIO GONZALEZ		100%		19/09/2017		31/10/2017		0%		-		-		511,405.30		-		OBRA		1.00	
2017-0174		ANÁLISIS HIDRÁULICO DREN EL ARENAL.		SANTA ROSA JAUREGUI		0%		-		-		0%		-		-		78,503.34		-		OBRA		1.00	
2017-0176		SUPERVISION EXTERNA CICLOVIA STA. MARIA MAGDALENA.		MUNICIPIO DE QUERETARO		32%		13/09/2017		28/03/2018		0%		-		-		565,641.12		-		OBRA		1.00	
2017-0177		RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA EZEQUIEL MONTES DE AV. UNIVERSIDAD A AV. IGNACIO ZARAGOZA, COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO.		CENTRO HISTORICO		65%		-		-		0%		-		-		5,000,000.00		-		OBRA		1.00	
2017-0178		ASESORÍA ESPECIALIZADA PARA EL ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS EN LA REHABILITACIÓN DE LA AV. EZEQUIEL MONTES.		CENTRO HISTORICO		0%		-		-		0%		-		-		361,340.00		-		SUPERVISIÓN		1.00	
2017-0179		MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD CONDUCTIVA DEL DREN EL ARENAL.		JURQUILLA		0%		21/11/2017		16/01/2018		0%		-		-		549,183.00		-		OBRA		1.00	
2017-0181		TALUD COLEGIO ÁLAMOS.		BALCONES COLONIALES		100%		10/07/2017		24/07/2017		100%		29/08/2017		29/08/2017		247,924.72		247,924.72		OBRA		1.00	
2017-0202		QUERETAROLANDIA		SANTA ROSA JAUREGUI		53%		13/09/2017		31/01/2018		38%		23/11/2017		-		25,000,000.00		9,536,549.55		OBRA		1.00	
2017-0207		REUBICACIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA EN CAMINO A LA TELESECUNDARIA "HÉROES DE LA INDEPENDENCIA", LOCALIDAD SAN JOSÉ BUENAVISTA, DEL. SANTA ROSA JÁUREGUI.		SANTA ROSA JAUREGUI		100%		01/09/2017		29/09/2017		0%		-		-		130,895.22		-		OBRA		1.00	
2017-0208		RECONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN EN VIALIDADES DE DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTES 6.		MUNICIPIO DE QUERETARO		100%		-		-		0%		-		-		228,430.83		-		OBRA		1.00	
2017-0209		INSTALACIÓN DE UNA CUBIERTA DE MALLA SOMBRA PARA EL CENTRO DE DÍA MENI.		EPIGEMIO GONZALEZ		100%		-		-		0%		-		-		669,995.96		-		OBRA		1.00	



FECHA:
30 de Noviembre 2017

PERIODO:	NOVIEMBRE 2017												
ENTIDAD:	QUERÉTARO												
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN			
		FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2017-0212	OPERACIÓN COMPLEMENTARIA DE LA PTAR DE SAN JOSE BUENAVISTA, DEL. SANTA ROSA JAUREGUI.	SANTA ROSA JAUREGUI	59%	05/09/2017	05/02/2018	40%	24/10/2017	-	298,410.00	119,364.00	OBRA	1.00	
2017-0213	REPARACIÓN DE TALUD Y PLANTILLA DEL DREN PEÑUELAS, CASI EN EL CRUCE CON EL DREN CUAUHTEMOC, COL. PEÑUELAS, DEL. EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	12/09/2017	26/09/2017	0%	-	-	159,999.99	-	OBRA	1.00	
2017-0214	REHABILITACIÓN DEL DREN PLUVIAL REFORMA AGRARIA, EN EL TRAMO DE CALLE HIGUERA A CALLE NOGAL, COL. REFORMA AGRARIA, DEL. JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	100%	12/09/2017	26/09/2017	0%	-	-	255,294.35	-	OBRA	1.00	
2017-0215	REPARACIÓN DE TALUD DEL RIO QUERÉTARO A UN COSTADO DE LA PLAZA BICENTENARIO EN LA COL. HÉRCULES DEL. CAYETANO RUBIO	CAYETANO RUBIO	100%	12/09/2017	26/09/2017	0%	-	-	149,999.72	-	OBRA	1.00	
2017-0216	INSTALACION DEL JUEGO INFANTIL PARA EL CENTRO DE DIA MENI	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	-	-	0%	-	-	350,853.00	-	OBRA	1.00	
2017-0217	RECONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN EN VIALIDADES DE DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 3	MUNICIPIO DE QUERETARO	76%	13/09/2017	06/12/2017	60%	10/11/2017	-	23,901,680.89	14,430,550.20	OBRA	1.00	
2017-0218	RECONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN EN VIALIDADES DE DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 4.	MUNICIPIO DE QUERETARO	70%	13/09/2017	06/12/2017	19%	30/11/2017	-	24,540,118.47	4,652,664.14	OBRA	1.00	
2017-0219	RECONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN EN VIALIDADES DE DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 5.	MUNICIPIO DE QUERETARO	60%	15/09/2017	08/12/2017	16%	14/11/2017	-	23,634,094.19	3,784,977.68	OBRA	1.00	
2017-0220	RECONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN EN VIALIDADES DE DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 6.	MUNICIPIO DE QUERETARO	65%	15/09/2017	08/12/2017	0%	-	-	23,695,039.54	-	OBRA	1.00	
2017-0222	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA DIANA LAURA RIOJAS Y DIANA LAURA (RINCONADA), DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ.	EPIGMENIO GONZALEZ	0%	-	-	0%	-	-	425,050.00	-	OBRA	1.00	
2017-0223	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA PLUVIAL, REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS EN CALLE FRAY PEDRO DE GANTE Y FRAY VASCO DE QUIROGA, COL. CIMATARIO, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	0%	-	-	0%	-	-	184,301.11	-	OBRA	1.00	
2017-0224	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA PLUVIAL, REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS EN CALLE FRAY PEDRO DE GANTE Y FRAY VASCO DE QUIROGA, COL. CIMATARIO, DEL. CENTRO HISTÓRICO.	CENTRO HISTORICO	6%	-	-	0%	-	-	24,900,000.00	-	OBRA	1.00	
2017-0226	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA EL PROGRAMA DE BACHEO EN VIALIDADES DE DIFERENTES DELEGACIONES.	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	12/09/2017	23/05/2018	0%	-	-	388,754.38	-	SUPERVISIÓN	1.00	
2017-0227	ESTACIONAMIENTO ESTANCIA INFANTIL.	CENTRO HISTORICO	100%	12/09/2017	10/10/2017	0%	-	-	306,020.03	-	OBRA	1.00	
2017-0234	SUSTITUCIÓN DE TECHUMBRE SOBRE ESTRUCTURA EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE CON ILUMINACIÓN Y SONIDO EN LA PLAZA PRINCIPAL DEL MERCADO BENITO JUÁREZ "EL TEPETATE"	CENTRO HISTORICO	0%	-	-	0%	-	-	10,928,130.00	-	OBRA	METRO CUADRADOS	
2017-0235	CONSTRUCCIÓN DE TORRENTERAS, COLECTOR PLUVIAL Y CÁRCAMO DE BOMBEO EN LA CALLE PINOS PARA DESALOJO EN EL DREN JURICA, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES.	FÉLIX OSORES	0%	-	-	0%	-	-	4,954,977.55	-	OBRA	1.00	
2017-0236	VIVERO DE PLANTAS NATIVAS FIQMA "EL VERGEL".	EPIGMENIO GONZALEZ	0%	-	-	0%	-	-	3,851,605.59	-	OBRA	1.00	
2017-0237	PROYECTO EJECUTIVO DE REGENERACIÓN URBANA EN COLONIAS LOMAS DE CASA BLANCA Y REFORMA AGRARIA.	CENTRO HISTORICO	0%	-	-	0%	-	-	3,364,000.00	-	OBRA	1.00	
2017-0239	INFORME PREVENTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL (IPIA), PARA LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN ZONA MENCHACA, COL. SAN FELIPE, DELEGACION EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES.	EPIGMENIO GONZALEZ	0%	-	-	0%	-	-	60,000.00	-	OBRA	1.00	
2017-0240	COLAPSO DE MUROS DE DREN PLUVIAL EN CALLE HACIENDA SANTA ROSA.	MONTENEGRO	0%	-	-	0%	-	-	682,009.82	-	OBRA	1.00	
2017-0241	CALLE CIMA, SAN PEDRITO PEÑUELAS, DESTRUIDA POR ARROYO (170 X 10 MTS)	SAN PEDRITO PEÑUELAS	0%	-	-	0%	-	-	2,400,000.00	-	OBRA	1.00	
2017-0242	TALLER DE CERÁMICA EN LA CASA DE LA CULTURA JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ. DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ.	LOMAS DE CASA BLANCA	0%	-	-	0%	-	-	318,722.69	-	OBRA	1.00	
2017-0243	REPARACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE TALUD EN DREN EL ARENAL, CRUCE CON AV. REVOLUCIÓN	EL TINTERO	0%	-	-	0%	-	-	538,732.78	-	OBRA	1.00	
2017-0244	COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA PARA DELIMITAR CENTRO CULTURAL EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES, DENTRO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO	UNIDAD NACIONAL	0%	-	-	0%	-	-	270,378.55	-	OBRA	1.00	



FECHA:
30 de Noviembre 2017

PERIODO:	NOVIEMBRE 2017														
ENTIDAD:	QUERÉTARO			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN					
MUNICIPIO:	QUERÉTARO			FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS			
No. De Obra	Descripción			Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2017-0245	DICTÁMEN TÉCNICO DE NO FORESTAL, INFORME PREVENTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL (IPIA) Y EXPEDIENTE TÉCNICO, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PROLONGACIÓN DE AVENIDA LA LUZ, 2DA. ETAPA, DE AVENIDA LADERA DE LAS ROSAS A LIBRAMIENTO SURPONIENTE, "PROYECTO INTEGRAL", MUNICIPIO DE QUERÉTARO.			PRADOS DEL RINCON	0%	-	-	0%	-	-	208,800.00		OBRA	1.00	
2017-0246	MANTENIMIENTO DE FACHADAS, BARRA ATRIAL Y PAVIMENTO EN ATRIO DEL TEMPLO DEL CARMEN.			CENTRO HISTORICO	0%	-	-	0%	-	-	1,500,000.00		OBRA	1.00	
2017-0247	CALLE 7, COL. ZAPATA VIVE. SE REPORTA ARRASTRE DE EMPEDRADO CON CAPAS DE TERRACERÍA.			ZAPATA VIVE	0%	-	-	0%	-	-	1,199,999.15		OBRA	1.00	
2017-0250	ELABORACIÓN DE DICTAMEN PARA SOCAVÓN EN CAMINO A JURICA.			JURICA	0%	-	-	0%	-	-	95,000.00		OBRA	1.00	
2017-0251	ELABORACIÓN DE PROYECTO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL CAUCE DEL DREN EN ARENAL, TRAMO DEL PUENTE PIRINEOS A LA PRESA DEL CAJÓN, MUNICIPIO DE QUERÉTARO.			JURICA	0%	-	-	0%	-	-	3,000,000.00		OBRA	1.00	
2017-0252	TRABAJOS ELÉCTRICOS PARA LA ENTREGA DE OBRA A LA C.F.E. EN LA UNIDAD DEPORTIVA JURICA, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR.			JURICA	0%	-	-	0%	-	-	96,489.87		OBRA	1.00	
2017-0253	PREPARACIÓN DE EXPEDIENTES PARA ELABORAR PROPUESTAS DE OBRA			SANTA ROSA JAUREGUI	0%	-	-	0%	-	-	404,782.00		OBRA	1.00	
DIRECTO 2017												534,290,685.62	259,846,455.70		



QUERÉTARO
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA:
30 de Noviembre 2017



PERIODO:	NOVIEMBRE 2017											
ENTIDAD:	QUERÉTARO											
MUNICIPIO:	QUERÉTARO											
	AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN		METAS			
	FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA				
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2015-0366	2015-008 PROYECTO "CONSTRUCCION DE LA PRESA EL SALTO, COLONIA SANTA ROSA JAUREGUI UBICADA EN LA DELEGACION SANTA ROSA JAUREGUI".	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	11/12/2015	11/06/2016	100%	11/12/2015	29/12/2016	18,671,789.49	18,671,789.49	1,578.83	M2
FONDO METROPOLITANO 2015									18,671,789.49	18,671,789.49		



PERIODO:	NOVIEMBRE 2017											
ENTIDAD:	QUERÉTARO											
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN		METAS		
		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA			
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2015-0198	(2015-00741) MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL CAUCE DEL DREN EL ARENAL, EN EL TRAMO COMPENDIDO ENTRE AVENIDA DE LA LUZ Y EL PUENTE PIRNEOS, LOCALIDAD SANTIAGO DE QUERETARO	SANTIAGO DE QUERETARO	100%	21/07/2015	04/09/2015	100%	21/07/2015	04/09/2015	8,167,590.86	8,167,590.86	M2	7,040
2015-0199	(2015-00742) MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL CAUCE DEL DREN EL ARENAL, EN EL TRAMO COMPENDIDO ENTRE EL ACCESO 4 Y AVENIDA DE LA LUZ, LOCALIDAD SANTIAGO DE QUERETARO	SANTIAGO DE QUERETARO	100%	27/05/2015	21/08/2015	100%	27/05/2015	12/12/2015	26,747,223.62	26,747,223.62	M2	16,277
2015-0243	(2015-00941) REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CAMINOS INTERCOMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO; EN LOCALIDAD DE CERRO PRIETO DEL KM 0+000 AL 0+500, DELEGACIÓN FELIPE CARILLO PUERTO	SANTIAGO DE QUERETARO	100%	24/08/2015	01/09/2015	100%	24/08/2015	01/09/2015	1,301,823.51	1,301,823.51	M2	4,500
2015-0244	(2015-00942) REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CAMINOS INTERCOMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO; DE CARRETERA FEDERAL 57 A LOCALIDAD LA GOTA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTIAGO DE QUERETARO	100%	17/07/2015	28/08/2015	100%	17/07/2015	06/11/2015	4,985,808.92	4,985,808.92	M2	34,170
2015-0246	(2015-00857) REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CAMINOS INTERCOMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO; DE COMUNIDAD MOMPANÍ A COMUNIDAD TLACOTE EL ALTO, DELEGACIÓN FELIPE CARILLO PUERTO	TLACOTE EL ALTO	100%	27/07/2015	21/09/2015	100%	27/07/2015	21/09/2015	1,888,120.75	1,888,120.75	M2	6,950
2015-0247	(2015-00859) REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CAMINOS INTERCOMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO; DE CARRETERA FEDERAL 57 A COMUNIDAD EL SALITRE, DELEGACIÓN EPIGEMIO GONZALEZ FLORES	SANTIAGO DE QUERETARO	100%	01/08/2015	31/08/2015	100%	01/08/2015	31/08/2015	1,180,858.21	1,180,858.21	M2	4,177
2015-0248	(2015-00861) REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CAMINOS INTERCOMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO; DE LIBRAMIENTO SUR-PONIENTE A COMUNIDAD MOMPANÍ, DELEGACIÓN FELIPE CARILLO PUERTO	MOMPANÍ	100%	24/08/2015	09/11/2015	100%	24/08/2015	04/11/2015	748,446.11	748,446.11	M2	900
2015-0249	(2015-00934) REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CAMINOS INTERCOMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO; EN LOCALIDAD TINAJA DE LA ESTANCIA DEL KM 0+000 AL 1+055, DELEGACIÓN FELIPE CARILLO PUERTO	TINAJA DE LA ESTANCIA	100%	27/07/2015	21/09/2015	100%	27/07/2015	18/11/2015	2,452,024.46	2,452,024.46	M2	7,385
2015-0250	(2015-00936) REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CAMINOS INTERCOMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO; DE LOCALIDAD MOMPANÍ A LOCALIDAD LA PURSIMA, DELEGACIÓN FELIPE CARILLO PUERTO	SANTIAGO DE QUERETARO	100%	01/09/2015	22/09/2015	100%	01/09/2015	22/09/2015	3,179,042.25	3,179,042.25	M2	47,250
2015-0251	(2015-00938) REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CAMINOS INTERCOMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO; DEL LIBRAMIENTO FRAY JUNIPERO SERRA A LOCALIDAD EIIDO LA PURSIMA, DELEGACION VILLA CAYETANO RUBIO	SANTIAGO DE QUERETARO	100%	01/09/2015	09/11/2015	100%	01/09/2015	04/11/2015	1,616,122.43	1,616,122.43	M2	21,500
2015-0252	(2015-00939) REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CAMINOS INTERCOMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO; DE CARRETERA FEDERAL 57 A LA LOCALIDAD LA SOLANA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	LA SOLANA	100%	01/09/2015	22/09/2015	100%	01/09/2015	22/09/2015	4,290,246.02	4,290,246.02	M2	33,320
2015-0253	(2015-00940) REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CAMINOS INTERCOMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO; DE LOCALIDAD LA SOLANA A LOCALIDAD SOLANA LAS TROJES, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTIAGO DE QUERETARO	100%	24/08/2015	09/11/2015	100%	24/08/2015	04/11/2015	1,664,576.43	1,664,576.43	M2	2,800
2015-0254	(2015-00937) REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CAMINOS INTERCOMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO; DE CARRETERA FEDERAL 57 A LOCALIDAD MONTENEGRO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTIAGO DE QUERETARO	100%	17/07/2015	28/08/2015	100%	17/07/2015	06/11/2015	4,058,261.61	4,058,261.61	M2	19,441
2015-0255	(2015-00935) REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CAMINOS INTERCOMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO; EN LA LOCALIDAD PIE DE GALLO DEL KM 5+200 AL 6+800, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTIAGO DE QUERETARO	100%	06/07/2015	31/08/2015	100%	06/07/2015	31/08/2015	1,022,301.79	1,022,301.79	M2	10,560
2015-0256	(2015-00933) REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CAMINOS INTERCOMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO; DE LOCALIDAD PIE DE GALLO A LOCALIDAD DE LA CARBONERA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTIAGO DE QUERETARO	100%	06/07/2015	31/08/2015	100%	06/07/2015	06/11/2015	830,386.97	830,386.97	M2	11,390
2015-0257	(2015-00860) REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CAMINOS INTERCOMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO; DE LOCALIDAD LA MONJA A LOCALIDAD LA BARRETA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTIAGO DE QUERETARO	100%	06/07/2015	31/08/2015	100%	06/07/2015	31/08/2015	1,673,268.32	1,673,268.32	M2	6,640
2015-0258	(2015-00858) REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CAMINOS INTERCOMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO; DE LOCALIDAD SANTA ROSA JAUREGUI A LOCALIDAD PIE DE GALLO 0+000 AL 5+200, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTIAGO DE QUERETARO	100%	06/07/2015	31/08/2015	100%	06/07/2015	06/11/2015	2,456,182.10	2,456,182.10	M2	33,540
2015-0286	(2015-01052) PROGRAMA DE MEJORA DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO; EN LATERAL DE AV. 5 DE FEBRERO CPO. ORIENTE, TRAMO PUENTE VEHICULAR DE CARRILLO A PARADA DE AUTOBUSES DE LA UNIDAD DEPORTIVA SAN PABLO, COLONIA 5 DE FEBRERO, DELEGACIÓN CENTRO HISTORICO	5 DE FEBRERO	100%	29/07/2015	28/09/2015	100%	29/07/2015	28/09/2015	3,846,169.99	3,846,169.99	M2	9,435



FECHA:
30 de Noviembre 2017

PERIODO: NOVIEMBRE 2017												AVANCE FÍSICO FINANCIERO				INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD: QUERÉTARO												FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
MUNICIPIO: QUERÉTARO																			
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas							
2015-0287	(2015-01053) PROGRAMA DE MEJORA DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO; EN AV. SANTA MONICA DE AV. SAN DIEGO A CALLE AGUACERO, COLONIA SANTA MONICA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	SANTA MONICA	100%	29/07/2015	28/10/2015	100%	29/07/2015	09/11/2015	1,030,234.11	1,030,234.11	M2	2,100							
2015-0288	(2015-01054) PROGRAMA DE MEJORA DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO; EN CALLE SAN JOSÉ DE AV. SAN DIEGO A LAS VÍAS DEL FERROCARRIL, COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	CARRILLO PUERTO	100%	29/07/2015	28/10/2015	100%	29/07/2015	28/10/2015	1,204,190.58	1,204,190.58	M2	2,852							
2015-0289	(2015-01055) PROGRAMA DE MEJORA DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO; EN CALLE PORTAL DE SAMANIEGO DE AV. BELEN A SANTIAGO TLATELOLCO, COLONIAS LOMAS DE SAN PEDRITO PEÑUELAS (SECC. PORTALES) Y JARDINES DE SANTIAGO, DELEGACIÓN EPIGIMENIO GONZALEZ FLORES	LOMAS DE SAN PEDRITO PEÑUELAS	100%	29/07/2015	28/09/2015	100%	29/07/2015	28/11/2015	1,420,666.93	1,420,666.93	M2	4,900							
2015-0290	(2015-01056) PROGRAMA DE MEJORA DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO; EN CALLE MONTE HOREB DE PROL. BERNARDO QUINTANA A MONTE ATLAS Y EN PRIVADA MONTE HOREB, COLONIA LA LOMA, DELEGACIÓN FELIX OSORES SOTOMAYOR	LA LOMA	100%	29/07/2015	31/08/2015	100%	29/07/2015	30/11/2015	1,125,635.72	1,125,635.72	M2	5,462							
2015-0291	(2015-01057) PROGRAMA DE MEJORA DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO; EN CALLE MONTE CARPATOS DE MONTE ATLAS A MONTE PARNASO Y CALLE MATLAZINCAS DE MONTE PARNASO A CHOLAS, COLONIAS LA LOMA Y CERRO COLORADO, DELEGACIÓN FELIX OSORES SOTOMAYOR	LA LOMA	100%	29/07/2015	31/08/2015	100%	29/07/2015	11/11/2015	734,286.51	734,286.51	M2	3,570							
2015-0292	(2015-01058) PROGRAMA DE MEJORA DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO; EN CALLE MONTE ATLAS DE PROL. BERNARDO QUINTANA A MACIZO DE TIBESTI, COLONIA LA LOMA, DELEGACIÓN FELIX OSORES SOTOMAYOR	LA LOMA	100%	27/08/2015	09/11/2015	100%	27/08/2015	30/10/2015	3,345,013.79	3,345,013.79	M2	16,402							
2015-0293	(2015-01059) PROGRAMA DE MEJORA DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO; EN CALLE MACIZO DE TIBESTI DE MONTE PARNASO A JOSÉ TEJADA, COLONIA LA LOMA, DELEGACIÓN FELIX OSORES	LA LOMA	100%	27/08/2015	09/11/2015	100%	27/08/2015	30/10/2015	730,285.48	730,285.48	M2	4,560							
2015-0294	(2015-01060) PROGRAMA DE MEJORA DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO; EN CALLE HILARIO FRÍAS Y SOTO DE PROL. PINO SUAREZ A AV. PROL. ZARAGOZA, COLONIA ENSUEÑO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	ENSUEÑO	100%	29/07/2015	28/10/2015	100%	29/07/2015	30/11/2015	2,020,874.25	2,020,874.25	M2	6,245							
2015-0295	(2015-01061) PROGRAMA DE MEJORA DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO; EN CALLE CERRO DEL ZAMORANO DE CERRO DEL COYOLOTE A CERRO DEL TELCALTZIN, COLONIA LAS AMERICAS, DELEGACIÓN EPIGIMENIO GONZALEZ FLORES	LAS AMERICAS	100%	24/08/2015	09/11/2015	100%	24/08/2015	04/11/2015	582,606.60	582,606.60	M2	2,240							
2015-0296	(2015-01080)PROGRAMA DE MEJORA DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO; EN CALLE JARDINEROS DE AV. PEÑUELAS A AV. PLATON Y EN CALLE CAMPESINOS DE JABINEROS A ALBAÑILES, COLONIA PEÑUELAS, DELEGACIÓN EPIGIMENIO GONZALEZ FLOREZ	PEÑUELAS	100%	29/07/2015	31/08/2015	100%	29/07/2015	09/11/2015	650,220.10	650,220.10	M2	5,220							
2015-0361	(2015-01543) REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL POCITO (PRIMERA ETAPA), QUERÉTARO, QRO.	JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	100%	25/01/2016	05/09/2016	100%	05/02/2016	07/12/2016	34,331,473.77	34,331,473.77	M2	52,361							
CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015									119,283,942.19	119,283,942.19									



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO



FECHA:
30 de Noviembre 2017

PERIODO:	NOVIEMBRE 2017											
ENTIDAD:	QUERÉTARO											
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN				
		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2015-0388	(2015-01569) CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESTRUCTURA REGIONAL Y MURO DE CONTENCIÓN EN COBAQ N° 9, EXTENSIÓN JOFRITO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI	JOFRITO	100%	18/01/2016	01/05/2016	100%	18/01/2016	01/06/2016	1,042,448.36	1,042,448.36	M2	40
FAM MEDIA SUPERIOR 2015									1,042,448.36	1,042,448.36		



PERIODO:	NOVIEMBRE 2017											
ENTIDAD:	QUERÉTARO											
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN				
		FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2016-0033	SISTEMA ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN DE ESPACIOS Y RETABLOS AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL TEMPLO DE SANTA CLARA DE JESÚS, COL. CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTÓRICO	100%	30/06/2016	20/10/2016	100%	26/07/2016	15/12/2016	5,928,538.53	5,928,538.53	OBRA	1
2016-0110	INTERVENCIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA BARRA NORTE, QUE DELIMITA EL EX CONVENTO DE LA CRUZ	BARRIO DE LA CRUZ	100%	11/07/2016	28/11/2016	100%	10/08/2016	16/12/2016	4,888,164.66	4,888,164.66	OBRA	1
2016-0217	CONSERVACIÓN DE LA IMAGEN HISTÓRICA, CONSISTENTE EN LA RESTAURACIÓN DEL PANTEÓN DE LOS QUERETANOS ILUSTRES Y CAPILLA DE LA VIRGEN DOLOROSA (ZMHQ) DELEGACIÓN MUNICIPAL DEL CENTRO HISTÓRICO	BARRIO DE LA CRUZ	100%	09/01/2017	07/04/2017	100%	12/04/2017	04/05/2017	509,828.56	509,828.56	OBRA	1
2017-0097	CALLE MADERO DE GUERRERO A ALLENDE	CENTRO HISTORICO	100%	16/06/2017	08/09/2017	100%	17/07/2017	09/11/2017	3,459,354.95	3,459,241.76	OBRA	1
FONCA 2015									14,785,886.70	14,785,773.51		



QUERÉTARO
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO



QUERÉTARO
CIUDAD DE TODOS

FECHA:
30 de Noviembre 2017

PERIODO:	NOVIEMBRE 2017													
ENTIDAD:	QUERÉTARO			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN		METAS		
MUNICIPIO:	QUERÉTARO			FÍSICO		FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSION EJERCIDA ACUMULADA			
No. De Obra	Descripción			Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2015-0326	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES EJIDO CASA BLANCA Y SANTIAGO JIMENEZ			LINDEROS DEL CIMATARIO	100%	09/11/2015	17/12/2015	100%	09/11/2015	17/12/2015	447,379.23	447,379.23	M2	100
2015-0323	URBANIZACIÓN DE LAS CALLES CUCAPAS Y EL BATÁN			MANANTIALES DEL CIMATARIO	100%	13/11/2015	11/12/2015	100%	13/11/2015	16/03/2016	3,760,560.28	3,760,560.28	M2	108
2015-0324	AMPLIACIÓN DEL CDC EL TEPETATE			EL TEPETATE	100%	13/11/2015	11/12/2015	100%	13/11/2015	11/12/2015	1,545,623.36	1,545,623.36	M2	250
2015-0325	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN EX TERIOR SUSTENTABLE PARA EL CDC DEL TEPETATE			EL TEPETATE	100%	05/11/2015	05/12/2015	100%	05/11/2015	05/12/2015	324,668.78	324,668.78	LUMINARIAS	250
2015-0362	(220142ME006) URBANIZACIÓN DE LAS CALLES CUATRO CIENEGAS Y LA OLLAGA, COLONIA MANANTIALES DEL CIMATARIO, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ			MANANTIALES DEL CIMATARIO	100%	07/12/2015	27/12/2015	100%	07/12/2015	16/03/2016	1,491,235.87	1,491,235.87	M2	2,182
2015-0369	(220142ME008) HABILITACIÓN DEL CDC DEL TEPETATE, COLONIA EL TEPETATE, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO			EL TEPETATE	100%	07/12/2015	27/12/2015	100%	07/12/2015	27/12/2015	769,329.51	769,329.51	M2	1,118
2015-0368	(220142ME010) EQUIPAMIENTO DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN CDC DEL TEPETATE, COLONIA EL TEPETATE, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO			EL TEPETATE	100%	07/12/2015	27/12/2015	100%	07/12/2015	27/12/2015	86,705.71	86,705.71	M2	30
2015-0372	(220142ME007) EQUIPAMIENTO DE LA HABILITACIÓN DEL CDC DEL TEPETATE, COLONIA EL TEPETATE, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO			EL TEPETATE	100%	07/12/2015	27/12/2015	100%	07/12/2015	16/03/2016	228,640.05	228,640.05	OBRA	1
HABITAT 2015											8,654,142.79	8,654,142.79		



PERIODO:	NOVIEMBRE 2017												
ENTIDAD:	QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN		METAS	
MUNICIPIO:	QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra	Descripción		Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2014-0011	86 913139 REH ABILITACION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOC. CERRO DE LA CRUZ, DELEGACION SANTA ROSA JAUREGUI		SANTA ROSA JAUREGUI	100%	19/11/2013	14/12/2013	0%	19/11/2013	-	25,926.04	-	OBRA	1.00
2014-0039	86 913138 OBRA COMPLEMENTARIA DEL CARCAMO DE BOMBEO DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. LAS ROSAS, LOC. SANTA ROSA JAUREGUI		SANTA ROSA JAUREGUI	0%	19/11/2013	14/12/2013	0%	19/11/2013	-	53,618.88	-	OBRA	1.00
2014-0055	86 913153 ELABORACION DE LOS ESTUDIOS COSTO BENEFICIO, COSTO BENEFICIO SIMPLIFICADO O FICHA TECNICA, ASI COMO LA OBTENCION DE LOS REGISTROS EN LA CARTERA DE PROYECTOS DE LA SH CP, PARA VARIOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL E HIDRAULICOS PLUVIALES EN EL MP		MUNICIPIO DE QUERETARO	96%	30/12/2013	22/03/2014	0%	30/12/2013	-	144,493.92	-	PROYECTO	7.00
2014-0073	REINGENIERIA DE LA VIALIDAD PROLONGACIÓN BERNARDO QUINTANA, EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL ACCESO II Y AV. REVOLUCIÓN, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR		FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	05/05/2014	13/03/2015	100%	05/05/2014	13/03/2015	3,223,848.87	3,223,848.87	M2	4,809.38
2014-0078	OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN REGIONAL DE TRANSFERENCIA DE RSU Y RME (SEGUNDA ETAPA) UBICADA EN LA CARRETERA A TLACOTE		FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	22/07/2014	03/07/2015	100%	22/07/2014	03/07/2015	3,076,482.07	3,076,482.07	OBRA	1.00
2014-0085	REHABILITACIÓN DE PARQUE TEOTIH UACANOS, COLONIA CERRITO COLORADO		CERRITO COLORADO	100%	03/12/2014	31/08/2015	100%	03/12/2014	31/08/2015	2,844,333.92	2,844,333.92	M2	2,218.00
2014-0103	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. SEC. NO. 6 JOSEFINA NOVA DE GONZÁLEZ		HERCULES	100%	01/09/2014	26/02/2015	100%	01/09/2014	26/02/2015	981,149.43	981,149.43	M2	99.11
2014-0108	CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, COLONIAS LOMA BONITA, CAMINO A SAN PEDRO MÁRTIR, COLINAS DE SANTA CRUZ I, JURICA GOBERNANTES Y ZONA INDUSTRIAL BENITO JUÁREZ		LOMA BONITA	100%	28/08/2014	16/04/2015	100%	28/08/2014	16/04/2015	1,542,062.69	1,542,062.69	M2	3,105.15
2014-0110	CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LAS COLONIAS: PORVENIR, CIMATARIO Y QUINTAS DEL MARQUÉS		PORVENIR	100%	13/08/2014	30/03/2015	100%	13/08/2014	30/03/2015	2,775,825.83	2,775,825.83	M2	3,911.07
2014-0120	CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LAS COLONIAS: CALESA, BOLAÑOS Y LINDA VISTA		CALESA	100%	15/10/2014	07/09/2015	100%	15/10/2014	07/09/2015	737,282.31	737,282.31	M2	1,311.74
2014-0121	CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LAS COLONIAS: HÉRCULES, ACUEDUCTO Y CALESA		HERCULES	100%	20/12/2014	14/09/2015	100%	20/12/2014	14/09/2015	1,768,945.27	1,768,945.27	M2	3,077.36
2014-0123	CONSTRUCCIÓN DE OCHO AULAS PARA USOS MÚLTIPLES PREFABRICADAS, UBICADAS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO		MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	11/03/2015	23/07/2015	100%	11/03/2015	23/07/2015	5,868,487.67	5,868,487.67	AULAS	8.00
2014-0128	DRAGADO DREN EL ARENAL DE LAS COMPUERTAS A AV. REVOLUCIÓN Y RECTIFICACIÓN DE LA SECCION NATURAL		EL TINTERO	100%	01/09/2014	11/03/2015	100%	01/09/2014	11/03/2015	6,997,404.76	6,997,404.76	M2	53,001.90
2014-0129	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA TIPO ARCO TECH EN CANCHA, ESC. PRIM. NICOLAS CAMPA		SAN FRANCISQUITO	100%	01/06/2015	08/07/2015	100%	01/06/2015	08/07/2015	1,046,497.61	1,046,497.61	M2	768.79
2014-0132	CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, EN LAS COLONIAS: RANCHO SAN ANTONIO, EJIDO BOLAÑOS, LA PURÍSIMA, BOLAÑOS PARTES ALTA Y BAJA		RANCHO SAN ANTONIO	100%	02/09/2014	09/07/2015	100%	02/09/2014	09/07/2015	2,897,197.25	2,897,197.25	M2	3,902.13
2014-0133	RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN COLONIAS: CARRILLO, EL TINTERO Y SANTA MONICA		CARRILLO	100%	12/09/2014	16/02/2015	100%	12/09/2014	16/02/2015	2,264,271.87	2,264,271.87	M2	5,984.90
2014-0138	CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLES UNIÓN, LINCENCIADO VERDAD, INVIERNO, PLAN DE AYALA Y CALLE REAL		SAN PABLO	100%	22/09/2014	19/08/2015	100%	22/09/2014	19/08/2015	1,604,979.95	1,604,979.95	M2	2,127.37



PERIODO:	NOVIEMBRE 2017												
ENTIDAD:	QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN		METAS	
MUNICIPIO:	QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2014-0145	COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS Y ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA PRESA EL SALTO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	10/04/2015	14/05/2015	100%	10/04/2015	14/05/2015	922,374.40	922,374.40	PROYECTO	1.00	
2014-0158	REHABILITACIÓN DE LA INTERSECCIÓN DE AV. IGNACIO ZARAGOZA, CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE COLÓN CON PAVIMENTO DE ADOQUÍN DE CANTERA Y REJILLAS PLUVIALES	CENTRO HISTORICO	100%	01/12/2014	12/02/2015	100%	01/12/2014	12/02/2015	2,640,757.58	2,640,757.58	M2	676.50	
2014-0160	BACHEO DE BANQUETAS Y GUARNICIONES CON CANTERA ROSA DE LA CAÑADA EN DIFERENTES CALLES DEL CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	100%	28/10/2014	09/02/2015	100%	28/10/2014	09/02/2015	3,470,823.39	3,470,823.39	M2	2,652.60	
2014-0188	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE PREVENCIÓN SOCIAL (CIPRES III), COLONIA LA UNIÓN, (PROYECTO INTEGRAL)	LA UNION	100%	19/08/2014	10/04/2015	100%	19/08/2014	10/04/2015	537,689.27	537,689.27	SUPERVISION	1.00	
2014-0195	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SUBCOMANDANCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL NORTE, COLONIA CONTINENTAL, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI (PROYECTO INTEGRAL)	CONTINENTAL	100%	07/04/2015	31/08/2015	100%	07/04/2015	31/08/2015	371,255.16	371,255.16	SUPERVISION	1.00	
2014-0197	ELABORACIÓN DE PROYECTO HIDRÁULICO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL CAUCE DEL RÍO QUERÉTARO, 2A. ETAPA, DEL TRAMO DE LA PRESA EL DIABLO HASTA EL LÍMITE MUNICIPAL	HERCULES	100%	23/03/2015	19/06/2015	100%	23/03/2015	19/06/2015	460,520.00	460,520.00	PROYECTO	1.00	
2014-0201	DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y ACARREOS DE MATERIAL DEL LOTE UBICADO EN LA ESQUINA DE LA AV. HÉRCULES CON LA CARRETERA 200	HERCULES	100%	24/04/2015	19/06/2015	100%	24/04/2015	19/06/2015	230,023.46	230,023.46	OBRA	1.00	
2014-0216	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA EL PROYECTO INTEGRAL DEL ANILLO DE FIBRA ÓPTICA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	02/10/2014	16/04/2015	100%	02/10/2014	16/04/2015	818,662.10	818,662.10	SUPERVISION	1.00	
2014-0219	DRENAJE SANITARIO EN PRIV. ESPUELA DEL FERROCARRIL HASTA CALLE LIBERTAD, FELIPE CARRILLO PUERTO	CARRILLO	100%	11/02/2015	19/06/2015	100%	11/02/2015	19/06/2015	284,954.89	284,954.89	ML	109.24	
2014-0265	DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE SANTA MONICA, 25 DE JULIO, JERICÓ Y 1RA. PRIV. PROLONGACIÓN TECNOLÓGICO	LA PIEDAD	100%	08/09/2014	13/05/2015	100%	08/09/2014	13/05/2015	2,160,842.08	2,160,842.08	ML	408.80	
2014-0273	COLECTOR PLUVIAL GALERIAS SEGUNDA ETAPA	PRADOS DE LA CAPILLA	100%	21/08/2014	16/07/2015	100%	21/08/2014	16/07/2015	1,843,435.93	1,843,435.93	ML	307.52	
2014-0274	OBTENCIÓN DE AFOROS SECC. Y DIRECC. EN AV. REVOLUCIÓN, EN LA PROL. AV. B. QUINTANA Y EN AV. DE LA LUZ, DETERMINANDO TDPA'S, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN PARA SOPORTE DE ACB DE LA MISMA SEGÚN MÉTODO DE LA SH CP (2013).	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	15/05/2015	19/06/2015	100%	15/05/2015	19/06/2015	213,013.85	213,013.85	PROYECTO	1.00	
2014-0285	CONSTRUCCIÓN DE TORRENTERA Y REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE AZUCENAS	INSURGENTES	100%	04/06/2015	22/07/2015	100%	04/06/2015	22/07/2015	305,543.75	305,543.75	M2	69.19	
2014-0295	CASA DEL ADULTO MAYOR, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO.	CARRILLO	100%	20/10/2014	12/09/2015	100%	20/10/2014	12/09/2015	5,447,766.79	5,447,766.79	OBRA	1.00	
2014-0297	REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA DE LA COLONIA HÉRCULES, ETAPA I	HERCULES	100%	21/04/2015	19/06/2015	100%	21/04/2015	19/06/2015	273,348.46	273,348.46	SALIDA	84.00	
2014-0298	CONEXIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. PASEO DE LAS MORAS, COL. JARDINES DE SAN JOSÉ II, DELEGACIÓN EPIGMEIO GONZÁLEZ	JARDINES DE SAN JOSE II	100%	06/04/2015	19/06/2015	100%	06/04/2015	19/06/2015	199,751.18	199,751.18	ML	138.77	
2014-0300	REHABILITACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON PAVIMENTO DE ADOCRETO EN, AV. POPOCATÉPETL DE AV. CONSTITUYENTES A CALLE NEVADO DE TOLUCA, COL. PALMAS	PALMAS	100%	28/11/2014	10/02/2015	100%	28/11/2014	10/02/2015	2,099,137.29	2,099,137.29	M2	5,242.50	
2014-0301	REHABILITACIÓN DE PLANTA R.A.F.A. EN LA COMUNIDAD LA PURISIMA	LA PURISIMA	100%	10/12/2014	19/02/2015	100%	10/12/2014	19/02/2015	693,386.76	693,386.76	OBRA	1.00	



PERIODO:		NOVIEMBRE 2017										
ENTIDAD:		QUERÉTARO										
MUNICIPIO:		QUERÉTARO										
		AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN		METAS	
		FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2014-0305	REHABILITACION DE COLECTOR SANITARIO EN LA CARRETERA QRO-CELAYA CUOTA	LA CAPILLA	100%	22/10/2014	22/06/2015	100%	22/10/2014	22/06/2015	1,585,465.40	1,585,465.40	ML	764.91
2014-0310	REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DAMIAN CARMONA, BARRIO DE LA CRUZ	BARRIO DE LA CRUZ	100%	25/05/2015	19/06/2015	100%	25/05/2015	19/06/2015	237,983.25	237,983.25	M2	101.09
2014-0312	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AH OGADO EN MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MOCTEZUMAI	TONATIUH I	100%	27/11/2014	04/03/2015	100%	27/11/2014	04/03/2015	870,005.76	870,005.76	M2	580.98
2014-0313	REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE / H ERMANOS FLORES MAGÓN	SATELITE	100%	23/12/2014	27/04/2015	100%	23/12/2014	27/04/2015	150,531.67	150,531.67	M2	69.49
2014-0316	SISTEMA DE PLAZAS DEL CENTRO HISTÓRICO, CALLE PASTEUR, "FUENTE DEL CONCHERO", BARRIO DE SAN FRANCISQUITO	SAN FRANCISQUITO	100%	21/10/2014	09/03/2015	100%	21/10/2014	09/03/2015	1,075,318.03	1,075,318.03	M2	242.73
2014-0317	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE BACHEO DE ADOCRETO CRUZ ROMANA EN CIRCUITO DEL MESÓN DE AV. I. ZARAGOZA A AV. TECNOLÓGICO, COLONIA DEL PRADO	DEL PRADO	100%	09/12/2014	20/03/2015	100%	09/12/2014	20/03/2015	595,244.82	595,244.82	M2	1,600.00
2014-0318	RECONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO EN AV. ZARAGOZA (1.- TANQUE DE AGUA CUERPO NORTE Y SUR, 2.- ESQ. EJERCITO REPUBLICANO Y 3.- ESQ. TECNOLÓGICO), Y AV. CONSTITUYENTES ESQ. CON CALLE VICENTE GUERRERO.	CENTRO HISTORICO	100%	16/07/2015	31/08/2015	100%	16/07/2015	31/08/2015	361,030.66	361,030.66	M3	50.25
2014-0322	EMPEDRADO AH OGADO EN MORTERO, GUARNICIONES, BANQUETAS, JARDINERAS Y MURO DE CONTENCIÓN EN PRIVADA GALAXIA	RANCHO SAN ANTONIO	100%	06/07/2015	31/08/2015	100%	06/07/2015	31/08/2015	396,158.85	396,158.85	M2	495.68
2014-0323	COMPLEMENTO DE BARDA PERIMETRAL ESCUELA REPUBLICA FRANCESA	EL GARAMBULLO	100%	11/02/2015	15/05/2015	100%	11/02/2015	15/05/2015	166,676.22	166,676.22	M2	149.80
2014-0328	REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN PREESCOLAR "LAZARO CARDENAS/HÉROES DE CHAPULTEPEC"	LAZARO CARDENAS	100%	20/02/2015	06/07/2015	100%	20/02/2015	06/07/2015	219,346.70	219,346.70	OBRA	1.00
2014-0329	CONSTRUCCIÓN DE DESAYUNADORES EN PRIMARIA "JUANA DE ASBAJE/FUNDADORES 20 DE Septiembre"	LOMAS DE SAN PEDRITO PEÑUELAS	100%	10/03/2015	28/08/2015	100%	10/03/2015	28/08/2015	311,201.55	311,201.55	M2	242.50
2014-0330	REHABILITACIÓN DE BARDA EN PREESCOLAR "LAS AMÉRICAS/EPÍGMENIO GONZÁLEZ"	LAS AMERICAS	100%	26/05/2015	26/08/2015	100%	26/05/2015	26/08/2015	174,358.06	174,358.06	M2	19.76
2014-0345	REUBICACIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO QUERÉTARO, EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE PRESA EL DIABLITO Y EL PUENTE PEATONAL CALESA	CALESA	100%	02/10/2014	16/02/2015	100%	02/10/2014	16/02/2015	2,034,314.36	2,034,314.36	ML	694.71
2014-0351	CONSTRUCCIÓN DE OFICINA Y ÁREA DE ARCHIVO PARA DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL GENERAL, EN LAS INSTALACIONES DEL ALMACEN DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN VIAL, COL. ALTOS DE SAN PABLO	ALTOS DE SAN PABLO	100%	18/12/2014	01/04/2015	100%	18/12/2014	01/04/2015	411,507.03	411,507.03	M2	102.20
2014-0358	SUSTITUCIÓN DE EMPEDRADO POR EMPEDRADO AH OGADO EN MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SANTA ANITA, CONTEMPLANDO COLECTOR PLUVIAL A LA ZONA MAS BAJA	CARRILLO	100%	11/02/2015	20/04/2015	100%	11/02/2015	20/04/2015	830,224.04	830,224.04	M2	1,061.70
2014-0359	EMPEDRADO AH OGADO EN MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MARGARITAS DE JACARANDAS A AL FINAL DE LA CALLE	TABACHINES	100%	14/05/2015	22/06/2015	100%	14/05/2015	22/06/2015	427,588.64	427,588.64	M2	712.85
2014-0372	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN DIVERSAS VIALIDADES PERTENECIENTES A LA DELEGACIÓN EPÍGMENIO GONZÁLEZ FLORES	DESARROLLO SAN PABLO	100%	10/06/2015	31/08/2015	100%	10/06/2015	31/08/2015	245,669.75	245,669.75	M3	110.00
2014-0378	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS "MEXICO 1810"	VISTA AZUL	100%	11/02/2015	28/04/2015	100%	11/02/2015	28/04/2015	530,146.40	530,146.40	ML	273.00



PERIODO:	NOVIEMBRE 2017												
ENTIDAD:	QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN		METAS	
MUNICIPIO:	QUERÉTARO		FÍSICO		FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA				
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2014-0380	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS CAM "QUERÉTARO" LAS CAMPANAS	LAS CAMPANAS	100%	15/05/2015	12/06/2015	100%	15/05/2015	12/06/2015	121,181.48	121,181.48	M2	69.60	
2014-0381	REHABILITACIÓN DE BARRA EN PREESCOLAR "ADOLFO LÓPEZ MATEOS"	CENTRO HISTORICO	100%	26/05/2015	02/09/2015	100%	26/05/2015	02/09/2015	110,859.48	110,859.48	ML	21.75	
2014-0382	REHABILITACIÓN DE PLAZA CIVICA EN PRIM. "JOSÉ MA. TRUCH UELO"	LA PIEDAD	100%	26/12/2014	06/08/2015	100%	26/12/2014	06/08/2015	269,574.52	269,574.52	M2	403.62	
2014-0384	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. SEC. TEC. NO. 27 "RODOLFO VERA ZAPATA"	EJIDO MODELO	100%	22/12/2014	28/04/2015	100%	22/12/2014	28/04/2015	228,410.16	228,410.16	M2	40.95	
2014-0393	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS 1A ETAPA, EN LA ESC. SEC. TÉCNICA NO. 12. "IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO"	MENCHACA	100%	04/06/2015	01/07/2015	100%	04/06/2015	01/07/2015	261,841.43	261,841.43	M2	107.40	
2014-0403	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA AVENIDA EMETERIO GONZALEZ , ENTRONQUE CON ACCESO A COLONIA EL PEDREGAL DE QUERETARO, COLONIA BALCONES DEL ACUEDUCTO	BALCONES DEL ACUEDUCTO	100%	17/03/2015	16/04/2015	100%	17/03/2015	16/04/2015	657,824.48	657,824.48	M3	278.88	
2014-0411	(220141ME004) URBANIZACIÓN DE LAS CALLES PASEO DE LAS MORAS Y AV. DE LAS FLORES EN LA COLONIA JARDINES DE SAN JOSÉ II	JARDINES DE SAN JOSE II	100%	27/12/2014	09/07/2015	100%	27/12/2014	09/07/2015	3,399,314.17	3,399,314.17	M2	5,032.95	
2014-0415	FUENTE DE FLOR BAJA, CALLE VERGARA COLONIA CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	100%	06/07/2015	31/08/2015	100%	06/07/2015	31/08/2015	128,563.06	128,563.06	M2	17.46	
2014-0423	REHABILITACIÓN DE LA GARITA DE SAN JOSÉ	LA POPULAR	100%	06/07/2015	31/08/2015	100%	06/07/2015	31/08/2015	117,771.83	117,771.83	OBRA	1.00	
2014-0424	ATRIO TEMPLO DEL CARMEN, COL. CENTRO	CENTRO HISTORICO	100%	12/03/2015	22/06/2015	100%	12/03/2015	22/06/2015	195,064.61	195,064.61	OBRA	1.00	
2014-0429	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE ADEME Y LAVADEROS EN ZONAS DE RIESGO DEL DREN TANGANO, UBICADO EN CALLE JULIO MA, CERVANTES, A ESPALDAS DE LAS INSTALACIONES DE USEBEQ, EN LA COL. COLINAS DEL CIMATARIO	COLINAS DEL CIMATARIO	100%	12/02/2015	22/06/2015	100%	12/02/2015	22/06/2015	291,411.92	291,411.92	M2	464.00	
2014-0430	(220141ME012) IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CAF SAN JOSÉ EL ALTO	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	30/12/2014	29/06/2015	100%	30/12/2014	29/06/2015	91,649.41	91,649.41	M2	305.28	
2014-0431	(220141ME015) IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CAF NUEVO SAN PEDRITO PEÑUELAS	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	31/12/2014	10/07/2015	100%	31/12/2014	10/07/2015	23,119.15	23,119.15	M2	248.00	
2014-0432	(220141ME025) IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CAF REFORMA LOMAS	JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	100%	31/12/2014	10/07/2015	100%	31/12/2014	10/07/2015	73,395.02	73,395.02	M2	248.00	
2014-0433	(220141ME020) IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CAF EL SALITRE	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	31/12/2014	29/06/2015	100%	31/12/2014	29/06/2015	77,320.49	77,320.49	M2	248.00	
2014-0434	(220141ME026) IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CAF NUEVA REALIDAD	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	31/12/2014	29/06/2015	100%	31/12/2014	29/06/2015	78,877.60	78,877.60	M2	248.00	
2014-0435	(220141ME019) IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CAF UNIDAD NACIONAL	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	31/12/2014	13/07/2015	100%	31/12/2014	13/07/2015	15,522.49	15,522.49	M2	248.00	
2014-0436	(220141ME022) IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CAF ZAPATA VIVE	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	31/12/2014	29/06/2015	100%	31/12/2014	29/06/2015	88,875.63	88,875.63	M2	248.00	
2014-0437	(220141ME021) IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CAF VALLE DE SAN JOSÉ	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	31/12/2014	13/07/2015	100%	31/12/2014	13/07/2015	83,397.25	83,397.25	M2	248.00	
2014-0438	(220141ME028) IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CAF SAN PEDRO MARTIR	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	31/12/2014	13/07/2015	100%	31/12/2014	13/07/2015	88,170.49	88,170.49	M2	248.00	
2014-0439	(220141ME023) IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CAF MORELOS	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	31/12/2014	10/07/2015	100%	31/12/2014	10/07/2015	88,903.67	88,903.67	M2	248.00	
2014-0440	(220141ME018) IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CAF MENCHACA	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	31/12/2014	13/07/2015	100%	31/12/2014	13/07/2015	77,808.56	77,808.56	M2	210.00	



PERIODO:	NOVIEMBRE 2017												
ENTIDAD:	QUERÉTARO			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN		METAS	
MUNICIPIO:	QUERÉTARO			FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA				
No. De Obra	Descripción		Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2014-0441	(220141ME013) IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CAF PEÑUELAS		EPIGMENIO GONZALEZ	100%	31/12/2014	10/07/2015	100%	31/12/2014	10/07/2015	59,669.78	59,669.78	M2	248.00
2014-0442	(220141ME011) IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CAF SANTA MARÍA MAGDALENA		FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	10/07/2015	31/08/2015	100%	10/07/2015	31/08/2015	39,404.92	39,404.92	M2	227.34
2014-0443	(220141ME014) IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CAF MENCH ACA II		EPIGMENIO GONZALEZ	100%	31/12/2014	10/07/2015	100%	31/12/2014	10/07/2015	91,451.94	91,451.94	M2	515.83
2014-0444	(220141ME024) IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CAF REFORMA AGRARIA		JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	100%	31/12/2014	13/07/2015	100%	31/12/2014	13/07/2015	66,473.55	66,473.55	M2	248.00
2014-0445	(220141ME016) IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CAF NUEVO LOMA BONITA		FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	31/12/2014	10/07/2015	100%	31/12/2014	10/07/2015	88,604.74	88,604.74	M2	248.00
2014-0447	(220141ME027) IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CAF SANTA ROSA JAUREGUI		SANTA ROSA JAUREGUI	100%	29/06/2015	01/08/2015	100%	29/06/2015	01/08/2015	26,532.21	26,532.21	M2	105.00
2014-0448	(220141ME010) IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CAF BOLAÑOS		CAYETANO RUBIO	100%	31/12/2014	29/06/2015	100%	31/12/2014	29/06/2015	81,145.81	81,145.81	M2	439.46
2014-0449	OBRA PARA DREN PLUVIAL Y REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON PAVIMENTO DE ADOCRETO, EN CALLE RAFAEL OSUNA, FRACCIONAMIENTO RAQUET CLUB		FRACCIONAMIENTO RAQUET CLUB	100%	11/02/2015	15/04/2015	100%	11/02/2015	15/04/2015	3,360,628.57	3,360,628.57	M2	5,435.98
2014-0450	ESTUDIO DE CAMPO Y PROYECTO CONSTRUCTIVO INTEGRAL DE CAMINO TRONCAL Y ESTRUCTURAS PARA UNA CARRETERA TIPO A6-S, ANILLO VIAL II; DEL KM 0+000 AL 3+000		MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	26/05/2015	15/06/2015	100%	26/05/2015	15/06/2015	1,495,848.78	1,495,848.78	ESTUDIO	1.00
2014-0463	(29335) CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA		FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	20/12/2014	23/04/2015	100%	20/12/2014	23/04/2015	809,925.59	809,925.59	OBRA	1.00
2014-0467	(29392) CONSTRUCCION DE CUBIERTA		SANTA ROSA JAUREGUI	100%	14/05/2015	11/09/2015	100%	14/05/2015	11/09/2015	894,540.53	894,540.53	OBRA	1.00
2014-0470	CALLE VENUSTIANO CARRANZA, EN EL TRAMO DE IGNACIO M. ALTAMIRANO A RÍO DE LA LOZA		CENTRO HISTORICO	100%	03/03/2015	22/04/2015	100%	03/03/2015	22/04/2015	613,641.75	613,641.75	OBRA	1.00
2014-0477	GLORIETA SAN DIEGO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO		FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	08/05/2015	09/07/2015	100%	08/05/2015	09/07/2015	1,245,599.05	1,245,599.05	OBRA	1.00
2014-0498	(18695) CONSTRUCCION DE BAÑOS DIGNOS CON TINACO Y BIODIGESTOR		MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	30/12/2014	13/07/2015	100%	30/12/2014	13/07/2015	5,989,856.12	5,989,856.12	BAÑO (S)	200.00
2014-0499	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE BAÑOS DENTRO DEL CIPRES II, COLONIA REAL DE ESPAÑA, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZALEZ		EPIGMENIO GONZALEZ	100%	05/03/2015	28/04/2015	100%	05/03/2015	28/04/2015	516,039.45	516,039.45	M2	58.54
2014-0502	(23868) CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME		MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	29/12/2014	24/06/2015	100%	29/12/2014	24/06/2015	6,880,307.99	6,880,307.99	PIEZA (S)	500.00
2014-0504	DRAGADO Y MEJORAMIENTO DE LA SECCIÓN NATURAL DEL DREN EL ARENAL, DE AV. PIRINEOS HASTA INICIO DE SECCIÓN CON GAVIONES, COL. LEYES DE REFORMA, DELEG. FÉLIX OSORES SOTOMAYOR		FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	24/04/2015	13/05/2015	100%	24/04/2015	13/05/2015	2,441,902.54	2,441,902.54	M2	30,419.64
2014-0506	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE FRESADO, BACHEO Y CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE RÍO GRUJALVA, COL. ARQUITOS		CENTRO HISTORICO	100%	19/02/2015	22/06/2015	100%	19/02/2015	22/06/2015	232,484.42	232,484.42	M2	1,258.00



PERIODO:	NOVIEMBRE 2017		AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO												
MUNICIPIO:	QUERÉTARO		FÍSICO		FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA				
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2014-0508	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BARDA EN ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ MARÍA RÍOS GUILLÉN", COMUNIDAD STO. NIÑO DE PRAGA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	21/07/2015	31/08/2015	100%	21/07/2015	31/08/2015	181,966.40	181,966.40	M2	91.97	
2014-0511	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA LATERAL DEL FRAY JUNIPERO SERRA, DE CALLE BALCONES DEL PARQUE A CALLE BALCONES COLONIALES; COLONIA BALCONES DEL PARQUE	CAYETANO RUBIO	100%	12/02/2015	22/06/2015	100%	12/02/2015	22/06/2015	240,847.82	240,847.82	M2	917.75	
2014-0512	CONSTRUCCIÓN DE CORREDOR COMERCIAL, COL. SAN PABLO, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	100%	12/02/2015	10/06/2015	100%	12/02/2015	10/06/2015	3,915,496.18	3,915,496.18	OBRA	1.00	
2014-0513	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS DIGNOS CON TINACO Y BIODIGESTOR E INSTALACIÓN DE TECH O DE LÁMINA	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	20/02/2015	01/07/2015	100%	20/02/2015	01/07/2015	502,724.18	502,724.18	OBRA	1.00	
2014-0514	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME Y CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL, MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	13/03/2015	14/08/2015	100%	13/03/2015	14/08/2015	403,183.93	403,183.93	OBRA	1.00	
2014-0518	SUPERVISIÓN EXTERNA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA (ETAPA 1), EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	16/02/2015	11/06/2015	100%	16/02/2015	11/06/2015	426,196.40	426,196.40	SUPERVISION	1.00	
2014-0519	SUPERVISIÓN EXTERNA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA (ETAPA 2), EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	16/02/2015	02/06/2015	100%	16/02/2015	02/06/2015	417,096.66	417,096.66	SUPERVISION	1.00	
2014-0520	DIRECCIÓN DE OBRA, ENTRONQUE PROL. BERNARDO QUINTANA CON CAMINO A SAN PEDRO MARTIR	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	30/04/2015	14/09/2015	100%	30/04/2015	14/09/2015	384,001.97	384,001.97	SUPERVISION	1.00	
2014-0523	REHABILITACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO INTEGRAL DE PREVENCIÓN SOCIAL (CIPRES III) COL. BOSQUES DEL CIMATARIO	BOSQUES DEL CIMATARIO	100%	01/06/2015	11/09/2015	100%	01/06/2015	11/09/2015	982,649.33	982,649.33	OBRA	1.00	
2014-0529	EMPEDRADO EMPACADO CON MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AGUASCALIENTES ENTRE MICH OACÁN Y LA PAZ, COLONIA LAS MARGARITAS, SAN JOSÉ EL ALTO, DELEGACIÓN EPIGEMENIO GONZÁLEZ	SAN JOSE EL ALTO ZONA II (LAS MARGARITAS)	100%	10/02/2015	13/05/2015	100%	10/02/2015	13/05/2015	317,873.02	317,873.02	M2	458.81	
2014-0532	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA SOBRE MURO EN JARDÍN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA, COLONIA MENCHACA II, DELEGACIÓN EPIGEMENIO GONZÁLEZ FLORES	MENCHACA II	100%	24/07/2015	31/08/2015	100%	24/07/2015	31/08/2015	39,804.39	39,804.39	ML	54.19	
2014-0533	CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE MELCHOR OCAMPO, COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	100%	16/07/2015	31/08/2015	100%	16/07/2015	31/08/2015	68,800.30	68,800.30	M2	108.99	
2014-0534	ASFALTO SOBRE EMPEDRADO EN CAMINO TLACOTE EL ALTO-MOMPANI, COMUNIDADES TLACOTE EL ALTO Y MOMPANI, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	MOMPANI	100%	24/07/2015	31/08/2015	100%	24/07/2015	31/08/2015	1,931,707.23	1,931,707.23	M2	5,890.68	
2014-0535	PROYECTO MODERNIZACIÓN VIAL AV. REVOLUCIÓN DESDE ACCESO IV A PIRINEOS Y ACCESO SATELITE	CERRITO COLORADO	100%	17/04/2015	01/06/2015	100%	17/04/2015	01/06/2015	1,650,981.00	1,650,981.00	PROYECTO	1.00	
2014-0536	ESTUDIO DE CAMPO Y PROYECTO CONSTRUCTIVO INTEGRAL DE CAMINO TRONCAL Y ESTRUCTURAS PARA UNA CARRETERA TIPO A6-S PROLONGACION EURIPIDES, DEL KM 0+000.00 AL KM 6+000.00 EN EL MUNICIPIO DE QUERETARO, EN EL ESTADO DE QUERETARO	SANTIAGO DE QUERETARO	100%	15/05/2015	03/06/2015	100%	15/05/2015	03/06/2015	3,011,487.08	3,011,487.08	ESTUDIO	1.00	
2014-0539	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA TIPO ARCO TECH O EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESC. PRIM. REPÚBLICA FEDERAL Y DEL SENADO	LA TRINIDAD	100%	04/06/2015	10/09/2015	100%	04/06/2015	10/09/2015	792,076.56	792,076.56	M2	575.05	



PERIODO:	NOVIEMBRE 2017												
ENTIDAD:	QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN			
MUNICIPIO:	QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2014-0542	ASESORÍA TÉCNICA ESPECIALIZADA Y SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL LIENZO CHARRO UBICADO EN LA DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	31/12/2014	31/08/2015	100%	31/12/2014	12/12/2015	2,979,231.94	2,979,231.94	SUPERVISION	1.00	
2014-0543	CONSTRUCCIÓN DE AULA DONDE EN LA ESC. PRIM. NETZAH UALCOYOTL, SAN JOSÉ BUENAVISTA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	03/06/2015	22/07/2015	100%	03/06/2015	22/07/2015	1,019,877.36	1,019,877.36	AULA (S)	1.00	
2014-0544	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE SAN LUIS, DE CALLE HACIENDA LA NORIA A CALLE 13, COL. 10 DE ABRIL	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	28/07/2015	22/09/2015	100%	28/07/2015	22/09/2015	550,302.08	550,302.08	M2	1,229.20	
2014-0545	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE EN EXPLANADA DE TIANGUIS UBICADO A UN COSTADO DE CALLE PIRINEOS, ENTRE LA CALLE 11 Y CALLE 14, PRIMERA ETAPA	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	06/02/2015	22/06/2015	100%	06/02/2015	22/06/2015	601,742.04	601,742.04	M2	2,761.26	
2014-0547	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE FUTBOL SOCCER EN LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	16/02/2015	21/08/2015	100%	16/02/2015	21/08/2015	594,989.19	594,989.19	SUPERVISION	5.00	
2014-0548	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE FUTBOL SOCCER EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	26/08/2015	08/09/2015	100%	26/08/2015	08/09/2015	587,400.01	587,400.01	SUPERVISION	5.00	
2014-0549	REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN PREESCOLAR "ROSITA S. DE CHANES", COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	100%	28/01/2015	10/03/2015	100%	28/01/2015	12/12/2015	531,387.00	531,387.00	OBRA	1.00	
2014-0551	REHABILITACIÓN DE BAÑOS DEL GIMNASIO OLÍMPICO DE LA UNIDAD DEPORTIVA "PLUTARCO ELÍAS CALLES", COLONIA EL TINTERO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	EL TINTERO	100%	17/06/2015	01/07/2015	100%	17/06/2015	01/07/2015	255,882.65	255,882.65	OBRA	1.00	
2014-0553	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE COFRE DE PEROTE, COLONIA LOMA BONITA, DELEGACIÓN FELIX OSORES SOTOMAYOR	LOMA BONITA	100%	01/06/2015	01/07/2015	100%	01/06/2015	01/07/2015	748,956.54	748,956.54	M2	928.43	
2014-0554	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS ARCADES EN ESPACIOS EDUCATIVOS, MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	10/03/2015	17/04/2015	100%	10/03/2015	17/04/2015	179,921.80	179,921.80	SUPERVISION	8.00	
2014-0555	SEMAFORIZACION EN LA INTERSECCION DE AV. FRAY LUIS DE LEON CON AV. CERRO BLANCO	CENTRO SUR	100%	13/07/2015	31/08/2015	100%	13/07/2015	31/08/2015	1,275,775.24	1,275,775.24	OBRA	1.00	
2014-0556	SEMAFORIZACIÓN EN EL PASO PEATONAL DE AV. CONSTITUYENTES ENFRENTA DE LA ALAMEDA HIDALGO	CENTRO HISTORICO	100%	13/07/2015	31/08/2015	100%	13/07/2015	31/08/2015	838,211.85	838,211.85	OBRA	1.00	
2014-0559	REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN PREESCOLAR "LUZ ALCOCER OVIEDO", COLONIA HERCÚLES, DELEGACIÓN CAYETANO RUBIO	HERCULES	100%	06/07/2015	31/08/2015	100%	06/07/2015	31/08/2015	303,595.09	303,595.09	OBRA	1.00	
2014-0560	GIMNASIO AL AIRE LIBRE, REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y JUEGOS INFANTILES, COLONIA PEÑUELAS, DELEGACIÓN EPIGIMENIO GONZÁLEZ FLORES	PEÑUELAS	100%	28/05/2015	06/07/2015	100%	28/05/2015	06/07/2015	608,966.35	608,966.35	OBRA	1.00	
2014-0561	REHABILITACIÓN DE DREN PLUVIAL TRAMO MENCHACA 1 UBICADO A UN COSTADO DE CALLE RIO BLANCO, COL. MENCHACA 1	MENCHACA I	100%	17/02/2015	22/06/2015	100%	17/02/2015	22/06/2015	371,832.51	371,832.51	M2	521.00	
2014-0562	REHABILITACIÓN DEL DREN PLUVIAL Y DE CALLE RÍO MEZCALPA EN LA COL. MENCHACA II	MENCHACA II	100%	24/03/2015	22/06/2015	100%	24/03/2015	22/06/2015	352,273.59	352,273.59	M2	400.00	
2014-0563	CONSTRUCCIÓN DE LIENZO CHARRO DE QUERÉTARO, PARQUE BICENTENARIO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	19/01/2015	04/09/2015	100%	19/01/2015	23/11/2017	84,349,436.39	84,349,436.39	OBRA	1.00	
2014-0564	ESTUDIO HIDROLÓGICO EN LA EXTENSIÓN PLANTEL NO. 9 DEL COBAQ EN LA COMUNIDAD DE JOFRITO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	01/06/2015	01/08/2015	100%	01/06/2015	01/08/2015	39,440.00	39,440.00	ESTUDIO	1.00	



PERIODO:	NOVIEMBRE 2017											
ENTIDAD:	QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN		METAS	
MUNICIPIO:	QUERÉTARO		FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA				
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2014-0565	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO EN LA EXTENSIÓN PLANTEL NO. 9 DEL COBAQ EN LA COMUNIDAD DE JOFRITO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI	SANTA ROSA JÁUREGUI	100%	27/08/2015	22/09/2015	100%	27/08/2015	22/09/2015	96,423.30	96,423.30	PROYECTO	1.00
2014-0566	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS EN LA EXTENSIÓN PLANTEL NO. 9 DEL COBAQ EN LA COMUNIDAD DE JOFRITO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI	SANTA ROSA JÁUREGUI	100%	24/06/2015	01/08/2015	100%	24/06/2015	01/08/2015	57,857.34	57,857.34	ESTUDIO	1.00
2014-0567	EMPEDRADO AH OGADO EN MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JOSEFA ORTIZ H ASTA PRIVADA JOSEFA ORTIZ (TRAMO DE CANCHA), CALLE 5 DE MAYO Y PRIVADA 5 DE MAYO; DRENAJE SANITARO EN PRIVADA 5 DE MAYO, TLACOTE EL BAJO, DELEGACIÓN FELIPE	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	27/04/2015	11/09/2015	100%	27/04/2015	11/09/2015	1,129,825.19	1,129,825.19	M2	1,557.66
2014-0568	ESTUDIO DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y ESTUDIO TÉCNICO JUSTIFICATIVO PARA LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA EL SALTO, LOC. SANTA ROSA JÁUREGUI, DELEGACIÓN SANTA ROSA	SANTA ROSA JÁUREGUI	100%	03/06/2015	22/06/2015	100%	03/06/2015	22/06/2015	118,679.95	118,679.95	PROYECTO	2.00
2014-0569	PROYECTO DE MODERNIZACIÓN VIAL DE LA AV. A MOMPANI, COMPRENDIDO ENTRE AV. PIRINEOS Y ANILLO VIAL SUR-PONIENTE, EN LA DELEGACION FELIX OSORES SOTOMAYOR	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	09/07/2015	24/08/2015	100%	09/07/2015	24/08/2015	1,315,561.76	1,315,561.76	PROYECTO	1.00
2014-0570	ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR \"A\" Y ESTUDIOS TECNICOS JUSTIFICATIVOS PARA CAMBIO DE USO DE SUELO DE TERRENOS FORESTALES A OTROS USOS. \"PROL. AV. DE LA LUZ 2DA. ETAPA\" UBICADA EN PROL. AV. DE LA LUZ H ASTA ENTRONQUE CON ANILLO VIAL SUR-PONIENTE, DEL. FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	16/04/2015	22/06/2015	100%	16/04/2015	22/06/2015	266,212.25	266,212.25	ESTUDIO	1.00
2014-0571	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y PROLONGACIÓN BOULEVARD BERNARDO QUINTANA. DE AV. REVOLUCIÓN A LIBRAMIENTO FRAY JUNÍPERO SERRA. DEL KM. 0+000.00	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	27/03/2015	17/06/2015	100%	27/03/2015	17/06/2015	2,459,033.32	2,459,033.32	PROYECTO	1.00
2014-0572	PROYECTO EJECUTIVO DEL ENTRONQUE DE LA PROLONGACION DEL BOULEVARD BERNARDO QUINTANA CON EL LIBRAMIENTO FRAY JUNIPERO SERRA	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	27/03/2015	17/06/2015	100%	27/03/2015	17/06/2015	1,432,640.68	1,432,640.68	PROYECTO	1.00
2014-0573	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA OBRAS SOCIALES EDUCATIVAS	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	19/01/2015	30/07/2015	100%	19/01/2015	08/03/2016	310,056.95	310,056.95	SUPERVISION	27.00
2014-0574	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES Y MÓDULO DE SANITARIOS, PUERTO DE AGUIRRE, DEL. STA. ROSA JÁUREGUI	SANTA ROSA JÁUREGUI	100%	20/03/2015	30/04/2015	100%	20/03/2015	30/04/2015	678,070.67	678,070.67	AULA (S)	1.00
2014-0575	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES Y MÓDULO DE SANITARIOS, COREA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI	SANTA ROSA JÁUREGUI	100%	20/03/2015	30/04/2015	100%	20/03/2015	30/04/2015	686,732.78	686,732.78	AULA (S)	1.00
2014-0576	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE CERRO DE MENDIOLA, ENTRE CALLE PATH E Y CERRO DE MENCHACA, COLONIA LAS AMERICAS II, DELEGACIÓN EPIGMENIO	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	29/01/2015	11/03/2015	0%	19/01/2015	-	104,340.59	-	LUMINARIAS	4.00
2014-0581	ESTUDIO HIDROLÓGICO DE LA TV-SEC. H ÉROES DE LA INDEPENDENCIA, SAN JOSÉ BUENAVISTA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI	SAN JOSE BUENAVISTA	100%	28/05/2015	22/06/2015	100%	28/05/2015	22/06/2015	39,440.00	39,440.00	ESTUDIO	1.00
2014-0582	SUPERVISION EXTERNA DE OBRAS (PAQUETE B) DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA, EN EL MUNICIPIO DE QUERETARO		100%	23/02/2015	15/05/2015	100%	19/01/2015	04/11/2015	149,541.41	149,541.41	SUPERVISION	1.00
2015-0001	LIMPIEZA DREN TAPADO LOSETAS CAIDAS, COLONIA SATELITE (ANDADORES), DELEGACIÓN FELIX OSORES SOTOMAYOR	SATELITE	100%	22/07/2015	17/08/2015	100%	22/07/2015	17/08/2015	775,451.20	775,451.20	ML	119.04
2015-0010	EMPEDRADO AH OGADO EN MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES: COLINAS DE DINAMARCA Y COLINAS DE AUSTRIA, COLONIA COLINAS DEL PEDREGAL, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES	COLINAS DEL PEDREGAL	100%	27/05/2015	31/08/2015	100%	27/05/2015	31/08/2015	1,186,811.21	1,186,811.21	M2	1,582.82



PERIODO:	NOVIEMBRE 2017		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO											
MUNICIPIO:	QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2015-0011	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO COLONIA SANTA MÓNICA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	SANTA MONICA	100%	05/05/2015	14/09/2015	100%	05/05/2015	14/09/2015	162,299.99	162,299.99	SUPERVISION	1.00
2015-0021	(2014-0315) MERCADO DE LAS FLORES, COLONIA LAS MISIONES	LAS MISIONES	100%	03/03/2015	22/06/2015	100%	03/03/2015	22/06/2015	6,159,757.50	6,159,757.50	M2	11,000.00
2015-0071	(2014-0546) REH ABILITACIÓN DE SUPERFICIE EN EXPLANADA DE TIANGUIS UBICADO A UN COSTADO DE CALLE PIRINEOS, ENTRE LA CALLE 11 Y CALLE 14, SEGUNDA ETAPA	REVOLUCION	100%	05/02/2015	22/06/2015	100%	05/02/2015	22/06/2015	615,943.35	615,943.35	M2	3,223.34
2015-0072	(2014-0284) REH ABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN AREA DE TIANGUIS EN CALLE PLATEROS, ENTRE CALLE FERROCARRILEROS Y CALLE JARDINEROS	PEÑUELAS	100%	05/02/2015	19/06/2015	100%	05/02/2015	19/06/2015	578,788.64	578,788.64	M2	2,220.25
2015-0089	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA REGENERACIÓN DE PARQUE EL VERGEL, COLONIA EL VERGEL, DELEGACIÓN EPIGMEIO GONZÁLEZ	EL VERGEL	100%	25/05/2015	04/06/2015	100%	25/05/2015	04/06/2015	642,951.98	642,951.98	OBRA	1.00
2015-0102	PAVIMENTO ASFÁLTICO SOBRE EMPEDRADO EN CALLE MORELOS, DE CIRCUITO RUBÍ A CALLE ALTAMIRANO, COLONIA SAN PEDRO MARTIR, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	SAN PEDRO MARTIR	100%	05/06/2015	01/07/2015	100%	05/06/2015	01/07/2015	451,040.38	451,040.38	M2	1,643.95
2015-0103	PAVIMENTACIÓN DEL ÁREA DE ESTACIONAMIENTO EN EL MERCADO MUNICIPAL LÁZARO CÁRDENAS, COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y H ERNÁNDEZ	LAZARO CARDENAS	100%	14/09/2015	01/10/2015	100%	14/09/2015	01/10/2015	521,504.26	521,504.26	M2	1,290.65
2015-0104	PAVIMENTO ASFÁLTICO SOBRE EMPEDRADO EN CALLE ALPES, DE CALLE COFRE DE PEROTE A CALLE POPOCATÉPETL, COLONIA LOMA BONITA, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	LOMA BONITA	100%	14/09/2015	01/10/2015	100%	14/09/2015	01/10/2015	335,096.86	335,096.86	M2	1,244.12
2015-0105	PAVIMENTO ASFÁLTICO SOBRE EMPEDRADO EN CALLE 23, ENTRE AVENIDA 10 Y AVENIDA 8, COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y H ENÁNDEZ	LOMAS DE CASA BLANCA	100%	14/09/2015	01/10/2015	100%	14/09/2015	01/10/2015	75,508.06	75,508.06	M2	298.29
2015-0106	PAVIMENTO ASFÁTICO SOBRE EMPEDRADO EN LA CALLE FRANCISCO ARIAS, DE CALLE ENRIQUE RODILES A CALLE ABRAH AM CASTELLANOS, COLONIA REFORMA AGRARÍA 1RA. SECCIÓN, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y H ERNÁNDEZ	REFORMA AGRARIA	100%	14/09/2015	01/10/2015	100%	14/09/2015	01/10/2015	307,104.27	307,104.27	M2	1,373.70
2015-0109	PAVIMENTO ASFÁLTICO SOBRE EMPEDRADO EN CALLE CORDILLERA DE LOS ANDES, DE CALLE PARICUTÍN A CALLE PIRINEOS, COLONIA LOMA BONITA, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	LOMA BONITA	100%	31/03/2015	27/04/2015	100%	31/03/2015	12/12/2015	87,423.35	87,423.35	M2	455.50
2015-0110	PAVIMENTO ASFÁLTICO SOBRE EMPEDRADO EN CALLE GRANATE, DE AV. PLATEROS A CALLE TURMALINA, COLONIA SAN PEDRITO PEÑUELAS II, DELEGACIÓN EPIGMEIO GONZÁLEZ FLORES	SAN PEDRITO PEÑUELAS II	100%	14/09/2015	01/10/2015	100%	14/09/2015	01/10/2015	159,900.99	159,900.99	M2	577.50
2015-0111	PAVIMENTO ASFÁLTICO SOBRE EMPEDRADO EN CALLE NUEVA, DE CALLE GUADALUPE A CALLE LOS MENDOZA, COLONIA SAN ANTONIO DE LA PUNTA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	SAN ANTONIO DE LA PUNTA	100%	14/09/2015	01/10/2015	100%	14/09/2015	01/10/2015	421,816.61	421,816.61	M2	1,518.22
2015-0112	PAVIMENTO ASFÁLTICO SOBRE EMPEDRADO EN CALLE JAMAICA, DE CALLE 27 A CALLE CANADÁ, COLONIA MARQUÉS QUERETANO, DELEGACIÓN JOSEFA VERGÁRA Y H ERNÁNEZ	MARQUES QUERETANO	100%	14/09/2015	01/10/2015	100%	14/09/2015	01/10/2015	255,230.83	255,230.83	M2	885.96
2015-0113	PAVIMENTO ASFÁLTICO SOBRE EMPEDRADO EN CIRCUITO RUBÍ, DE CALLE JAVIER MINA A CALLE INGENIO INDEPENDENCIA, COLONIA LADERAS DE SAN PEDRO, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	LADERAS DE SAN PEDRO	100%	05/06/2015	01/07/2015	100%	05/06/2015	01/07/2015	373,954.87	373,954.87	M2	1,449.34
2015-0114	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA REH ABILITACIÓN DE LA ALAMEDA HIDALGO, DELEGACIÓN CENTRO H HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	100%	01/06/2015	22/07/2015	100%	01/06/2015	22/07/2015	1,998,498.28	1,998,498.28	OBRA	1.00



PERIODO:		NOVIEMBRE 2017										
ENTIDAD:		QUERÉTARO										
MUNICIPIO:		QUERÉTARO										
		AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN		METAS	
		FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2015-0133	ESTRUCTURA Y CUBIERTA PARA EL LIENZO CH ARRO MUNICIPAL, PARQUE BICENTENARIO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI. (PROYECTO INTEGRAL)	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	27/04/2015	21/08/2015	80%	27/04/2015	-	29,953,619.37	23,962,890.59	OBRA	1.00
2015-0134	BACHEO EMERGENTE CON MEZCLA ASFALTICA EN DIVERSAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUERETARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	28/04/2015	22/06/2015	100%	28/04/2015	22/06/2015	4,999,915.69	4,999,915.69	TONELADA	134.00
2015-0143	BACHEO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTOS CON MEZCLA DE CONCRETO ASFALTICO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 1	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	28/05/2015	22/06/2015	100%	28/05/2015	22/06/2015	240,161.56	240,161.56	TONELADA	113.20
2015-0144	BACHEO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTOS CON MEZCLA DE CONCRETO ASFALTICO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 2	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	17/07/2015	31/08/2015	100%	17/07/2015	31/08/2015	242,300.25	242,300.25	TONELADA	113.20
2015-0145	BACHEO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTOS CON MEZCLA DE CONCRETO ASFALTICO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 3	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	17/06/2015	31/08/2015	100%	17/06/2015	31/08/2015	239,925.92	239,925.92	TONELADA	113.20
2015-0146	BACHEO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTOS CON MEZCLA DE CONCRETO ASFALTICO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 4	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	04/06/2015	30/06/2015	100%	04/06/2015	30/06/2015	241,936.91	241,936.91	TONELADA	113.20
2015-0147	BACHEO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTOS CON MEZCLA DE CONCRETO ASFALTICO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 5	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	08/07/2015	31/08/2015	100%	08/07/2015	31/08/2015	240,625.61	240,625.61	TONELADA	113.20
2015-0193	CONSTRUCCION DEL ESTACIONAMIENTO DEL "LIENZO CH ARRO DEL PARQUE BICENTENARIO", EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA JAUREGUI, EN LA DELEGACION SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	27/05/2015	21/08/2015	100%	27/05/2015	12/12/2015	15,130,827.45	15,130,827.45	M2	29,285.69
2015-0200	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EN EL MERCADO DE ARTESANIAS Y BAÑOS PÚBLICOS UBICADO EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE AVENIDA CORREGIDORA Y CALLE JOSEFA VERGARA, COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN CENTRO HISTORICO	CENTRO HISTORICO	100%	01/09/2015	01/10/2015	100%	01/09/2015	01/10/2015	357,522.87	357,522.87	M2	436.14
2015-0201	REHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL MEDIANTE LA REPARACIÓN DE LA PLACA DE APOYO, UBICADO EN CALLE LUIS PASTEUR SUR ESQUINA CON CIRCUITO MOISÉS SOLANA, COLONIA BALAUSTRADAS, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y H ERNÁNDEZ	BALAUSTRADAS	100%	24/07/2015	31/08/2015	100%	24/07/2015	31/08/2015	96,577.46	96,577.46	M2	1.98
2015-0202	CONSTRUCCIÓN DE OFICINA Y ÁREA DE ARCHIVO PARA DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN DE VIALIDADES ETAPA 2, EN LAS INSTALACIONES DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DE VIALIDADES, COL. ALTOS DE SAN PABLO, DELEGACIÓN EPIGEMIO GONZALEZ	ALTOS DE SAN PABLO	100%	25/08/2015	31/08/2015	100%	25/08/2015	31/08/2015	78,781.98	78,781.98	OBRA	1.00
2015-0207	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHAS DE BASQUETBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	100%	23/07/2015	14/09/2015	100%	23/07/2015	14/09/2015	1,756,485.33	1,756,485.33	M2	1,232.27
2015-0212	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	14/07/2015	08/09/2015	100%	14/07/2015	08/09/2015	9,998,137.40	9,998,137.40	OBRA	9.00
2015-0228	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS, ETAPA 2, MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	30/07/2015	08/09/2015	100%	30/07/2015	08/09/2015	13,285,248.79	13,285,248.79	OBRA	21.00
2015-0266	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE COLINDANCIA EN LIENZO CHARRO DEL PARQUE BICENTENARIO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	06/08/2015	10/09/2015	100%	06/08/2015	10/09/2015	469,502.93	469,502.93	M2	295.92
2015-0270	RESCATE EX HOSPITAL DE LOS HIPÓLITOS PRIMERA ETAPA, COL. CENTRO, DEL CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	100%	22/06/2015	28/08/2015	100%	22/06/2015	12/12/2015	4,949,998.39	4,949,998.39	OBRA	1.00



PERIODO: NOVIEMBRE 2017		AVANCE FÍSICO FINANCIERO										
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN		METAS	
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2015-0299	ÁREA LÚDICA DEL PARQUE LA ESTACIÓN, COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN CENTRO H HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	100%	10/08/2015	31/08/2015	100%	10/08/2015	12/12/2015	210,970.71	210,970.71	ML	120.00
2015-0302	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD CONDUCTIVA DEL RÍO QUERÉTARO EN EL TRAMO DEL BOULEVARD BERNARDO QUINTANA (FRAC. CALESA) A LA PRESA EL DIABLITO (SEMINARIO), COL. H ÉRCULES, DELEGACIÓN CAYETANO RUBIO. (COMPLEMENTO)	HERCULES	100%	02/09/2015	01/10/2015	100%	02/09/2015	01/10/2015	927,645.65	927,645.65	OBRA	1.00
2015-0304	CONSTRUCCION DE ACCESO PRINCIPAL, ACCESOS SECUNDARIOS Y HERRERIA DECORATIVA PARA EL LIENZO CH ARRO, PARQUE BICENTENARIO, DELEGACION SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	27/07/2015	31/08/2015	100%	27/07/2015	12/12/2015	1,995,142.98	1,995,142.98	OBRA	1.00
2015-0311	PINTURA DE MURO PERIMETRAL DE FACHADA EN EL LIENZO CH ARRO, PARQUE BICENTENARIO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	10/09/2015	01/10/2015	100%	10/09/2015	01/10/2015	671,680.68	671,680.68	OBRA	1.00
2015-0312	REHABILITACIÓN DE BARANDAL, GUARNICIÓN Y ESCAMAS EN PUENTE VEHICULAR DE PROL. CORREGIDORA NORTE CON EPIGMEIO GONZALEZ, COLONIA PLAZA DEL PARQUE, DELEGACIÓN CENTRO H HISTÓRICO	PLAZA DEL PARQUE	100%	11/09/2015	22/09/2015	100%	11/09/2015	22/09/2015	154,950.02	154,950.02	OBRA	1.00
2015-0313	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL QUE CRUZA EL DREN DE LA CALLE 21 DE MARZO, QUE UNE A LAS COLONIAS BENITO JUAREZ E INDEPENDENCIA, DELEGACION SANTA ROSA JAUREGUI	INDEPENDENCIA	100%	12/09/2015	01/10/2015	100%	12/09/2015	01/10/2015	512,711.08	512,711.08	OBRA	1.00
2015-0320	TRABAJOS ELÉCTRICOS COMPLEMENTARIOS, PLAZA FUNDADORES, CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	100%	27/08/2015	04/09/2015	100%	27/08/2015	12/12/2015	156,844.53	156,844.53	OBRA	1.00
2014-0521	DIRECCIÓN DE OBRA, ENTRONQUE PROL. BERNARDO QUINTANA CON AV. DE LA LUZ	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	13/03/2015	08/09/2015	100%	13/03/2015	08/09/2015	506,260.00	506,260.00	SUPERVISION	1.00
2014-0578	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN SAN FRANCISCO DE LA PALMA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	SAN FRANCISCO DE	100%	07/04/2015	03/09/2015	100%	07/04/2015	03/09/2015	627,954.52	627,954.52	OBRA	1.00
2015-0019	UNIDAD DEPORTIVA JURICA SEGUNDA ETAPA, DELEGACION FELIX OSORES	JURICA PUEBLO	100%	06/05/2015	14/09/2015	100%	06/05/2015	14/09/2015	496,312.55	496,312.55	OBRA	1.00
2015-0117	(2014-0126) (2014-00485) AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALCATARILLADO SANITARIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE PATRIA NUEVA, EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	PATRIA NUEVA	100%	16/02/2015	03/07/2015	100%	16/02/2015	03/07/2015	35,090.00	35,090.00	OBRA	1.00
2015-0165	AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE COMUNICACIÓN Y MONITOREO (CECOM) DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, COLONIA DESARROLLO SAN PABLO, DELEGACIÓN EPIGMEIO GONZALEZ	DESARROLLO SAN PABLO	100%	23/06/2015	14/09/2015	100%	23/06/2015	14/09/2015	191,299.10	191,299.10	OBRA	1.00
2015-0170	IMPULSO A LA COMERCIALIZACIÓN Y ABASTO DE PRODUCTOS CÁRNICOS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO (PROYECTO INTEGRAL), SAN JOSÉ EL ALTO, DELEGACIÓN EPIGMEIO GONZÁLEZ	EPIGMEIO GONZALEZ	100%	11/05/2015	21/08/2015	100%	19/08/2015	12/12/2015	2,928,782.96	2,928,782.96	OBRA	1.00
2015-0171	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA OBRA "IMPULSO A LA COMERCIALIZACIÓN Y ABASTO DE PRODUCTOS CÁRNICOS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO", SAN JOSÉ EL ALTO, DELEGACIÓN	EPIGMEIO GONZALEZ	100%	11/05/2015	22/09/2015	100%	11/05/2015	12/12/2015	330,362.34	330,362.34	SUPERVISION	1.00
2017-0023	CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR	FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	43%	06/04/2017	27/07/2017	47%	30/05/2017	-	1,966,854.71	933,087.60	OBRA	1.00
2017-0029	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN NODOS Y PUENTES, NODO CARRETERA 57 Y BLVD. BERNARDO QUINTANA ARRIJOJA, MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	17/03/2017	14/04/2017	100%	08/06/2017	08/06/2017	72,895.56	72,895.56	OBRA	1.00



PERIODO:	NOVIEMBRE 2017											
ENTIDAD:	QUERÉTARO											
MUNICIPIO:	QUERÉTARO											
				AVANCE FÍSICO FINANCIERO				INVERSIÓN		METAS		
				FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA			
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2017-0030	SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. H. ÉRCULES, DE LA CALLE JUAN CABALLERO Y OSIO AL INICIO DEL SEMINARIO, DELEGACIÓN VILLA CAYETANO RUBIO.	HERCULES	100%	17/03/2017	21/04/2017	100%	18/04/2017	09/06/2017	363,182.88	363,182.88	OBRA	1.00
2017-0031	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE ILUMINACIÓN EN PLAZA PRINCIPAL DE SANTA MARÍA MAGDALENA, COLONIA SANTA MARÍA MAGDALENA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO.	SANTA MARIA MAGDALENA	100%	17/03/2017	31/03/2017	100%	22/06/2017	22/06/2017	276,668.31	276,668.31	LUMINARIAS	5.00
2017-0032	ACOMETIDA ELÉCTRICA Y SUBESTACIÓN PARA ESTACIÓN DE BOMBEROS, FRACCIONAMIENTO PUERTAS DE SAN MIGUEL, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR.	PUERTAS DE SAN MIGUEL	100%	17/03/2017	14/04/2017	100%	13/06/2017	14/09/2017	247,989.81	247,989.81	ML	177.00
2017-0060	REPARACIÓN DE PLANTILLA EN DREN PEÑUELAS, EN TRAMO CASI ESQUINA CON CALLE JARDINEROS; REPARACIÓN DE TALUD, PLANTILLA Y BANQUETA EN DREN PEÑUELAS, TRAMO ENTRE PRIVADA 1 Y PRIVADA	PEÑUELAS	100%	04/04/2017	25/04/2017	100%	26/06/2017	26/06/2017	386,340.51	386,340.51	OBRA	1.00
2017-0058	REPARACIÓN DE DREN PLUVIAL EN CALLES ARMANDO OSTOS Y NOGAL, COLONIA REFORMA AGRARIA, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ.	REFORMA AGRARIA	100%	19/04/2017	10/05/2017	100%	17/07/2017	17/07/2017	550,003.21	550,003.21	OBRA	1.00
2017-0062	REPARACIÓN DE TALUD DE DREN EPIGMEÑO GONZÁLEZ, ENTRE CALLES ZOOLOGÍA Y FONOLOGÍA, DELEGACIÓN CENTRO H. HISTÓRICO.	CENTRO HISTORICO	100%	19/04/2017	17/05/2017	100%	12/07/2017	12/07/2017	99,885.02	99,885.02	OBRA	1.00
2017-0158	CONSTRUCCIÓN DE TECH UMBRE EN ESCUELA PRIMARIA CONAFE, EN CERRO PRIETO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO.	CERRO PRIETO	100%	24/08/2017	19/10/2017	33%	-	-	387,926.94	127,433.15	OBRA	1.00
DIRECTO 2014									334,740,715.39	327,127,346.28		



PERIODO:	NOVIEMBRE 2017									AVANCE FÍSICO FINANCIERO				INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO																
MUNICIPIO:	QUERÉTARO			FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					
No. De Obra	Descripción			Localidad		%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas		
2014-0227	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR "J. GUADALUPE VELÁZQUEZ"			LA GOTERA		100%	23/09/2014	22/12/2014	100%	23/09/2014	22/12/2014	258,831.97	258,831.97	OBRA	1		
2014-0149	URBANIZACION DE LAS CALLES TULIPANES Y AZUCENAS			JARDINES DE SAN JOSE III		100%	14/08/2014	22/12/2014	100%	14/08/2014	22/12/2014	1,470,000.00	1,470,000.00	M2	2,387		
2014-0502	(23868) CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME			SAN JOSE EL ALTO		100%	29/12/2014	24/06/2015	100%	29/12/2014	24/06/2015	2,206,723.47	2,206,723.47	PIEZAS	500		
2014-0229	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA "JOSE MA. PINO SUAREZ"			LA VERSOLLILLA		100%	23/09/2014	22/12/2014	100%	23/09/2014	22/12/2014	207,582.78	207,582.78	OBRA	1		
2014-0232	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS EN PREESCOLAR "NUESTRA ESPERANZA"			SANTA MARIA MAGDALENA		100%	17/10/2014	22/12/2014	100%	17/10/2014	22/12/2014	135,034.13	135,034.13	OBRA	1		
2014-0226	REHABILITACIÓN DE BAÑOS E INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN PREESCOLAR CONAFE			LA CANTERA		100%	23/09/2014	15/12/2014	100%	23/09/2014	15/12/2014	132,497.71	132,497.71	OBRA	1		
2014-0270	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA EN LA COMUNIDAD			CHARAPE DE LOS PELONES		100%	23/10/2014	01/12/2014	100%	23/10/2014	01/12/2014	417,576.43	417,576.43	M2	263		
2014-0147	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE GRAL. TOMAS URBINA E INSURGENTES			5 DE FEBRERO		100%	27/08/2014	14/10/2014	100%	27/08/2014	14/10/2014	544,170.75	544,170.75	ML	360		
2014-0269	URBANIZACIÓN DE CALLES GRAL. TOMÁS URBINA E INSURGENTES			5 DE FEBRERO		100%	08/09/2014	01/12/2014	100%	08/09/2014	01/12/2014	801,548.18	801,548.18	M2	1,357		
2014-0169	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SIEMPRE VIVA Y AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES SIEMPRE VIVA, BOLDO, AJENJO Y HIERBABUENA			EL ROMERILLAL II		100%	05/08/2014	01/12/2014	100%	05/08/2014	01/12/2014	1,523,631.22	1,523,631.22	ML	1,069		
2014-0268	EMPEDRADO EMPACADO CON MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES AGUASCALIENTES Y LA PAZ			LAS MARGARITAS		100%	27/08/2014	01/12/2014	100%	27/08/2014	01/12/2014	762,793.57	762,793.57	M2	821		
2014-0497	(21036) CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL			SANTIAGO DE QUERETARO		100%	29/12/2014	29/07/2015	100%	29/12/2014	29/07/2015	2,557,835.63	2,557,835.63	CUARTO	200		
2015-0002	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE COLINAS DE SAN PABLO, COL. PROYECCIÓN 2000 (COLINAS DE SAN PABLO), DEL. EPIGMEIO GONZÁLEZ FLORES			COLINAS DE SAN PABLO		100%	06/05/2015	21/07/2015	100%	06/05/2015	21/07/2015	446,331.79	446,331.79	ML	259		
2015-0003	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES ANÁHUAC, TACUBA Y CHURUBUSCO HASTA CALLE COYOACÁN EN LA COLONIA TENOCHTITLÁN, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO			TENOCHTITLÁN		100%	24/06/2015	14/08/2015	100%	24/06/2015	14/08/2015	1,659,289.03	1,659,289.03	ML	684		
2015-0004	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CHURUBUSCO DE COYOACÁN A XOCHIMILCO Y EN CALLE XOCHIMILCO, COLONIA TENOCHTITLÁN, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO			TENOCHTITLÁN		100%	17/06/2015	13/08/2015	100%	17/06/2015	13/08/2015	768,909.45	768,909.45	ML	316		
2015-0005	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES DE LA VOLUNTAD, PRIV. DE LA VERDAD, PRIV. DE LA LEALTAD Y CALLE DE LA UNIDAD, COLONIA UNIDAD NACIONAL, DELEGACIÓN EPIGMEIO GONZÁLEZ FLORES			UNIDAD NACIONAL		100%	24/06/2015	25/08/2015	100%	24/06/2015	25/08/2015	482,822.81	482,822.81	LUMINARIAS	10		
2015-0006	AMPLIACIÓN DEL EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE PRIVADA FICUS, COLONIA LOMAS DE SAN MIGUEL, DELEGACIÓN EPIGMEIO GONZÁLEZ FLORES			LOMAS DE SAN MIGUEL		100%	15/06/2015	31/08/2015	100%	15/06/2015	31/08/2015	659,329.18	659,329.18	M2	943		
2015-0009	AMPLIACIÓN DE LA OBRA DE AGUA POTABLE EN CALLE SANGREMAL ENTRE KILIMANYARO Y COFRE DEL PEROTE, COLONIA LOMA BONITA II, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR			LOMA BONITA		100%	13/05/2015	11/06/2015	100%	13/05/2015	11/06/2015	134,712.93	134,712.93	ML	226		
2015-0013	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIV. EMILIANO ZAPATA, COLONIA SANTA MARÍA MAGDALENA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO			FELIPE CARRILLO PUERTO		100%	06/05/2015	06/07/2015	100%	06/05/2015	06/07/2015	294,611.13	294,611.13	ML	100		
2015-0014	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIV. EMILIANO ZAPATA, COLONIA SANTA MARÍA MAGDALENA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO			FELIPE CARRILLO PUERTO		100%	06/05/2015	06/07/2015	100%	06/05/2015	06/07/2015	211,185.72	211,185.72	ML	439		
2015-0015	CONEXIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO A POZO EXISTENTE EN CALLE PUERTO BONITO ESQ. PUERTO SAN JAVIER Y REVESTIMIENTO DEL EMPEDRADO AHOGADO EN TEPETATE, PUERTO DE AGUIRRE, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI			SANTA ROSA JAUREGUI		100%	20/04/2015	24/06/2015	100%	20/04/2015	24/06/2015	41,062.32	41,062.32	ML	12		
2015-0016	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE SOBRE CALLE PROLONGACIÓN PASTEUR, COL. JARDINES DEL CIMATARIO, DEL. JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ			JARDINES DEL CIMATARIO		100%	15/09/2015	13/10/2015	100%	15/09/2015	13/10/2015	150,465.64	150,465.64	ML	349		
2015-0017	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO SOBRE LA CALLE PROLONGACIÓN PASTEUR, COL. JARDINES DEL CIMATARIO, DEL. JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ			JARDINES DEL CIMATARIO		100%	15/09/2015	13/10/2015	100%	15/09/2015	13/10/2015	605,199.74	605,199.74	ML	323		
2015-0018	INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIV. PASEO DEL RINCÓN, COLONIA AMPLIACIÓN PATRIA NUEVA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO			PATRIA NUEVA		100%	20/04/2015	24/06/2015	100%	20/04/2015	24/06/2015	49,837.94	49,837.94	ML	79		
2015-0026	(2014-0148) CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE SOBRE LAS CALLES ALCATRAZ, ORQUIDEAS Y TULIPANES			JARDINES DEL CIMATARIO		100%	23/09/2014	13/02/2015	100%	23/09/2014	13/02/2015	1,661,071.54	1,661,071.54	ML	1,524		
2015-0027	(2014-0209) ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO EN CALLES DE LA COLONIA COLINAS DE MENCHACA II			COLINAS DE MENCHACA II		100%	25/08/2014	20/08/2015	100%	25/08/2014	20/08/2015	1,348,935.61	1,348,935.61	POSTES	42		
2015-0028	(2014-0217) AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE GUADALUPE EL TEPEYAC			EL TEPEYAC		100%	18/09/2014	10/02/2015	100%	18/09/2014	10/02/2015	574,366.07	574,366.07	POSTE (S)	9		
2015-0029	(2014-0221) ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE EL ZAPOTE DE LA COLONIA SANTA MARÍA MAGDALENA			FELIPE CARRILLO PUERTO		100%	23/09/2014	19/06/2015	100%	23/09/2014	19/06/2015	261,354.98	261,354.98	POSTE (S)	8		
2015-0030	(2014-0222) ALUMBRADO PÚBLICO EN AV. DEL CANAL DE LADO DE LEYES DE REFORMA Y LADO DE JUREY DE REFORMA			LEYES DE REFORMA		100%	10/03/2015	10/02/2015	100%	10/03/2015	10/02/2015	410,017.10	410,017.10	POSTE (S)	18		
2014-0224	BARDA PERIMETRAL EN TV SECUNDARIA COMUNITARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO			CHARAPE DE LOS PELONES		100%	07/08/2014	31/12/2014	100%	07/08/2014	22/12/2016	295,725.38	295,725.38	OBRA	1		
2014-0225	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EN PRIM. IGNACIO ALLENDE			EL HERRERO		100%	23/09/2014	31/12/2014	100%	23/09/2014	08/12/2014	256,908.10	256,908.10	OBRA	1		



PERIODO:		NOVIEMBRE 2017											
ENTIDAD:		QUERÉTARO											
MUNICIPIO:		QUERÉTARO											
		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN		METAS			
		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA				
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2014-0228	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR "CARL ROGERS"	LA VERSOLILLA	100%	07/08/2014	31/12/2014	100%	31/12/2014	22/12/2014	233,671.07	233,671.07	OBRA	1	
2014-0230	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA EN PREESCOLAR COMUNITARIO EL NIÑO FELIZ	SAN ISIDRO EL VIEJO	100%	23/09/2014	22/12/2014	100%	23/09/2014	15/12/2014	270,339.79	270,339.79	OBRA	1	
2015-0031	(2014-0233) AGUA POTABLE EN CALLE SAN AGUSTÍN, SAN FRANCISCO Y SAN NICOLÁS	FELIPE ANGELES	100%	29/06/2015	06/08/2015	100%	29/06/2015	06/08/2015	505,900.64	505,900.64	OBRA	1	
2015-0032	(2014-0234) AGUA POTABLE EN CALLES SAN JUAN, SAN MIGUEL Y SAN NICOLÁS	LAS MARGARITAS (SAN PABLO)	100%	23/10/2014	13/07/2015	100%	23/10/2014	13/07/2015	610,714.01	610,714.01	OBRA	1	
2015-0033	(2014-0236) INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE COLIMA, TLAXCALA, NAYARIT, OAXACA, PASEO CONSTITUCIÓN, SONORA Y VERACRUZ	MARTIRES DE LA LIBERTAD I	100%	24/03/2015	17/06/2015	100%	24/03/2015	17/06/2015	992,297.99	992,297.99	OBRA	1	
2015-0034	(2014-0238) AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	15/09/2015	22/09/2015	100%	15/09/2015	22/09/2015	115,396.50	115,396.50	OBRA	1	
2015-0035	(2014-0239) AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES MANZANILLA, OREGANO, TOMILLO, HIERBABUENA	EL ROMERILLAL I	100%	22/10/2014	03/03/2015	100%	22/10/2014	03/03/2015	536,263.13	536,263.13	OBRA	1	
2014-0321	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE ANDADOR DE LA COMUNIDAD PUERTO DE AGUIRRE	PUERTO DE AGUIRRE	100%	29/09/2014	24/12/2014	100%	29/09/2014	24/12/2014	355,934.85	355,934.85	POSTE (S)	8	
2015-0036	(2014-0240) RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GUADALUPE	EL TEPEYAC	100%	22/12/2014	07/04/2015	100%	22/12/2014	07/04/2015	287,607.25	287,607.25	OBRA	1	
2015-0037	(2014-0245) DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAN AGUSTÍN, SAN ANTONIO Y SAN FRANCISCO	FELIPE ANGELES	100%	29/06/2015	08/07/2015	100%	29/06/2015	08/07/2015	1,328,757.30	1,328,757.30	OBRA	1	
2015-0038	(2014-0246) DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAN JUAN Y SAN MIGUEL	LAS MARGARITAS (SAN PABLO)	100%	23/10/2014	13/07/2015	100%	23/10/2014	13/07/2015	1,541,379.15	1,541,379.15	OBRA	1	
2015-0039	(2014-0248) INTRODUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE COLIMA, TLAXCALA, NAYARIT, OAXACA, PASEO CONSTITUCIÓN, SONORA Y VERACRUZ	MARTIRES DE LA LIBERTAD I	100%	18/12/2014	02/07/2015	100%	18/12/2014	02/07/2015	2,867,932.22	2,867,932.22	OBRA	1	
2015-0040	(2014-0250) CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIV SAN JUAN	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	30/07/2015	14/09/2015	100%	30/07/2015	14/09/2015	723,163.06	723,163.06	OBRA	1	
2015-0041	(2014-0251) AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES HIERBABUENA Y MANZANILLA	EL ROMERILLAL I	100%	15/09/2015	29/09/2014	100%	15/09/2015	29/09/2014	676,580.21	676,580.21	OBRA	1	
2015-0042	(2014-0252) RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUADALUPE	EL TEPEYAC	100%	22/12/2014	24/03/2015	100%	22/12/2014	24/03/2015	679,116.54	679,116.54	OBRA	1	
2015-0043	(2014-0256) REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DIVISIÓN DEL NORTE, DE CALLE DEL FERROCARRIL AL FINAL DE LA CALLE Y CALLE FRANCISCO VILLA, DE CALLE DIVISIÓN DEL NORTE A CALLE DEL FERROCARRIL	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	03/11/2014	18/03/2015	100%	03/11/2014	18/03/2015	1,384,081.95	1,384,081.95	OBRA	1	
2015-0044	(2014-0262) DRENAJE PLUVIAL, EN LAS CALLES PINAL DE AMOLES, LEÓN, QUINTANA ROO Y CAMPECHE	LAS MARGARITAS	100%	20/11/2014	14/05/2015	100%	20/11/2014	14/05/2015	2,415,178.02	2,415,178.02	ML	374	
2015-0045	(2014-0264) ZAMPEADO DE DREN PLUVIAL EN LA COLONIA 5 HALCONES	EPIGEMIO GONZALEZ	100%	12/02/2015	06/04/2015	100%	12/02/2015	06/04/2015	1,664,641.20	1,664,641.20	M2	3,169	
2015-0046	(2014-0267) EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MANANTIAL, LADO SUR	EPIGEMIO GONZALEZ	100%	24/06/2015	10/09/2015	100%	24/06/2015	10/09/2015	1,815,963.63	1,815,963.63	M2	3,931	
2015-0047	(2014-0271) AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE LA POSA	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	18/12/2014	21/05/2015	100%	18/12/2014	21/05/2015	568,046.54	568,046.54	POSTE (S)	12	
2015-0048	(2014-0272) EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PRIVADA SANTA ROSA	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	24/11/2014	11/02/2015	100%	24/11/2014	11/02/2015	460,536.96	460,536.96	M2	800	
2014-0288	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES TÉCNICOS, RESPANDOR Y AURORA	NUEVO HORIZONTE	100%	12/09/2014	31/12/2014	100%	12/09/2014	29/12/2014	1,043,211.80	1,043,211.80	M2	1,954	
2015-0049	(2014-0302) RED DE AGUA POTABLE EN CALLES CACTUS DE RIO SAN PEDRO AL FINAL DE LA CALLE Y DE LAURELES A RIO SAUCITOS, CALLE NARANJOS, CALLE PINOS, CALLE LAURELES DE PINOS AL FINAL DE LA CALLE Y DE RIO SAUCITOS DE PINOS AL FINAL DE LA CALLE	LOS PINOS	100%	03/06/2015	01/08/2015	100%	03/06/2015	01/08/2015	444,051.62	444,051.62	ML	1,349	
2015-0050	(2014-0303) RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES CACTUS DE RIO SAN PEDRO AL FINAL DE LA CALLE, CALLE NARANJOS, CALLE PINOS, CALLE CEDROS, CALLE LAURELES DE PINOS AL FINAL DE LA CALLE Y RIO SAUCITOS DE PINOS AL FINAL DE LA CALLE	LOS PINOS	100%	11/02/2015	02/07/2015	100%	11/02/2015	02/07/2015	1,598,849.28	1,598,849.28	ML	1,029	
2015-0051	(2014-0307) AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES CERO DE LAS PALOMAS, PEÑA DE BERNAL Y COFRE DE PEROTE	LOMA BONITA II	100%	13/10/2014	24/07/2015	100%	13/10/2014	24/07/2015	815,435.16	815,435.16	ML	1,656	
2015-0052	(2014-0308) AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES CERRO DE LAS PALOMAS, PEÑA DE BERNAL Y COFRE DE PEROTE	LOMA BONITA II	100%	29/09/2014	02/06/2015	100%	29/09/2014	02/06/2015	981,010.43	981,010.43	ML	535	
2015-0053	(2014-0332) RED DE AGUA POTABLE EN CALLES: JARDÍN DEL REY, AMADO NERVO Y JARDÍN DE LA BENDICIÓN	JARDINES DEL SOL I	100%	19/11/2014	23/02/2015	100%	19/11/2014	23/02/2015	172,667.45	172,667.45	ML	326	
2015-0054	(2014-0333) RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES: JARDÍN DEL REY, AMADO NERVO, JARDÍN DE LA BENDICIÓN Y JARDÍN DEL RESPANDOR	JARDINES DEL SOL I	100%	19/11/2014	02/03/2015	100%	19/11/2014	02/03/2015	638,764.12	638,764.12	ML	142	
2015-0055	(2014-0334) RED DE AGUA POTABLE EN CALLES: JARDÍN DEL REY, AMADO NERVO, JARDÍN DE JAZMINES, JARDÍN DE LA BENDICIÓN Y JARDÍN DEL RESPANDOR	JARDINES DEL SOL II	100%	19/11/2014	24/02/2015	100%	19/11/2014	24/02/2015	339,047.67	339,047.67	ML	692	
2015-0056	(2014-0335) RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES: JARDINES DEL REY, AMADO NERVO, JARDÍN DE LA BENDICIÓN Y JARDÍN DEL RESPANDOR	JARDINES DEL SOL II	100%	20/11/2014	02/03/2015	100%	20/11/2014	02/03/2015	550,741.01	550,741.01	ML	178	
2015-0057	(2014-0343) INTRODUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ÁLAMO, ESMERALDA, ÓPALO, CORAL, GRANATE, DIAMANTE Y ORO	RINCONADA LAS JOYAS	100%	23/03/2015	14/07/2015	100%	23/03/2015	14/07/2015	1,931,931.45	1,931,931.45	ML	940	
2015-0058	(2014-0344) INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE ÁLAMO, ESMERALDA, ÓPALO, CORAL, GRANATE, DIAMANTE Y ORO	RINCONADA LAS JOYAS	100%	19/05/2015	27/07/2015	100%	19/05/2015	27/07/2015	807,432.97	807,432.97	ML	2,168	
2015-0059	(2014-0364) CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN PRIV. SAN JUAN	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES	100%	18/11/2014	22/06/2015	100%	18/11/2014	22/06/2015	347,557.34	347,557.34	POSTE (S)	7	
2015-0060	(2014-0368) AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE PRIV. EMILIANO ZAPATA DE LA COLONIA SANTA MARIA MAGDALENA	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	22/12/2014	26/03/2015	100%	22/12/2014	26/03/2015	354,497.62	354,497.62	POSTE (S)	9	
2015-0061	(2014-0405) CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO Y TORRENTERA PLUVIAL EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO ESQUINA CON VICENTE GUERRERO	EL PEDREGAL	100%	31/03/2015	07/09/2015	100%	31/03/2015	07/09/2015	643,460.60	643,460.60	ML	232	



PERIODO:	NOVIEMBRE 2017								AVANCE FÍSICO FINANCIERO				INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO								FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
MUNICIPIO:	QUERÉTARO															
No. De Obra	Descripción		Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas			
2015-0062	(2014-0505) AMPLIACIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN CALLES PRIMERA Y SEGUNDA PRIVADA AGUASCALIENTES, COLONIA LAS MARGARITAS, DELEGACIÓN EPIGMEIO GONZÁLEZ		LAS MARGARITAS	100%	29/07/2015	31/08/2015	100%	29/07/2015	31/08/2015	208,738.02	208,738.02	M2	369			
2015-0063	(2014-0509) AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES, PRIMERA Y SEGUNDA PRIVADA AGUASCALIENTES, COL. LAS MARGARITAS, DEL. EPIGMEIO GONZÁLEZ		LAS MARGARITAS	100%	31/07/2015	01/09/2015	100%	31/07/2015	01/09/2015	68,900.31	68,900.31	ML	121,050			
2015-0064	(2014-0510) AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES, PRIMERA Y SEGUNDA PRIVADA AGUASCALIENTES, COL. LAS MARGARITAS, DEL. EPIGMEIO GONZÁLEZ		LAS MARGARITAS	100%	24/07/2015	01/09/2015	100%	24/07/2015	01/09/2015	335,999.50	335,999.50	ML	83			
2015-0065	(2014-0526) CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES SAN LUCAS, SANTA ISABEL, SAN FELIPE DE JESUS, SAN MARCOS, SAN ROQUE, COL. COLINAS DE SANTA CRUZ II, DEL. FÉLIX OSORES SOTOMAYOR		COLINAS DE SANTA CRUZ II	100%	14/05/2015	06/08/2015	100%	14/05/2015	06/08/2015	3,218,077.32	3,218,077.32	ML	1,069			
2015-0066	(2014-0527) CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES CORREGIDORA, SAN LUCAS, SANTA ISABEL, SAN FELIPE DE JESUS, SAN MARCOS, SAN ROQUE, COL. COLINAS DE SANTA CRUZ II, DEL. FÉLIX OSORES SOTOMAYOR		COLINAS DE SANTA CRUZ II	100%	17/06/2015	13/08/2015	100%	17/06/2015	13/08/2015	1,297,660.75	1,297,660.75	ML	2,454			
2015-0067	(2014-0538) GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE GUILLERMO PRIETO, Y EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN GUILLERMO PRIETO PARTE FINAL, TLACOTE EL BAJO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO		FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	17/07/2015	22/09/2015	100%	17/07/2015	22/09/2015	306,095.94	306,095.94	M2	367			
2015-0068	(2014-0550) SUSTITUCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NEVADA, DE CALLE NEBLINA A CARRETERA 57, COMUNIDAD OJO DE AGUA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI		SANTA ROSA JAUREGUI	100%	04/06/2015	21/07/2015	100%	04/06/2015	21/07/2015	870,324.68	870,324.68	ML	254			
2015-0069	(2014-0552) AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VALENCIA, COLONIA VISTAS DE SAN JOSE, DELEGACIÓN EPIGMEIO GONZÁLEZ		VISTAS DE SAN JOSE	100%	12/06/2015	03/09/2015	100%	12/06/2015	03/09/2015	236,921.95	236,921.95	ML	464			
2015-0070	(2014-0580) INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN AV. BICENTENARIO, PEGADO AL DREN CIMENTARIO Y RECONSTRUCCIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA. COLONIA CONSTELACIÓN, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ		CONSTELACION	100%	22/04/2015	22/07/2015	100%	22/04/2015	22/07/2015	211,686.96	211,686.96	ML	270			
2016-0004	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SAN AGUSTÍN Y SAN FRANCISCO, COLONIA FELIPE ÁNGELES, DELEGACIÓN EPIGMEIO GONZÁLEZ FLORES		EPIGMEIO GONZALEZ	100%	06/06/2016	25/07/2016	100%	06/06/2016	25/07/2016	411,703.10	411,703.10	ML	628			
2016-0006	RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 22 DE FEBRERO Y PRIVADA 22 DE FEBRERO, COLONIA INDEPENDENCIA, DELEGACIÓN EPIGMEIO GONZÁLEZ FLORES		EPIGMEIO GONZALEZ	100%	04/07/2016	15/08/2016	100%	04/07/2016	15/08/2016	670,270.34	670,270.34	ML	168			
2016-0007	URBANIZACIÓN DE ANDADOR VÍA LACTEA ENTRE CALLE LUNA Y CALLE PLUTÓN (SEGUNDA ETAPA), COLONIA BOLAÑOS, DELEGACIÓN CAYETANO RUBIO		CAYETANO RUBIO	100%	05/05/2016	16/06/2016	100%	05/05/2016	16/06/2016	605,385.00	605,385.00	M2	201			
2016-0014	INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LATINOAMÉRICA		EPIGMEIO GONZALEZ	100%	28/06/2016	09/06/2016	100%	28/06/2016	09/06/2016	1,061,602.33	1,061,602.33	ML	2,326			
2016-0034	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LATINOAMÉRICA		EPIGMEIO GONZALEZ	100%	31/05/2016	23/08/2016	100%	31/05/2016	23/08/2016	4,079,140.79	4,079,140.79	ML	1,602			
2016-0179	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES TRAMO PISCIS - CAPRICORNIO		CONSTELACION	100%	31/10/2016	26/12/2016	100%	31/10/2016	23/05/2017	627,363.02	627,363.02	OBRA	1			
2016-0277	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PUERTO SAN CARLOS Y PUERTO LAS ROSAS, LOCALIDAD PUERTO DE AGUIRRE.		PUERTO AGUIRRE	100%	05/05/2017	16/06/2017	100%	05/05/2017	16/06/2017	112,235.75	112,235.75	OBRA	1			
2017-0061	MEJORAMIENTO DE BARRA Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUA CONCERTINA SOBRE BARRA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA JAIME TORRES BODET, DE PUERTO DE AGUIRRE, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI.		PUERTO AGUIRRE	100%	06/06/2017	01/08/2017	100%	31/08/2017	11/10/2017	196,120.47	196,120.47	OBRA	1			
2017-0206	URBANIZACIÓN CALLE 11, COLONIA LA CONDESA, DELEGACIÓN EPIGMEIO GONZÁLEZ.		CONDESA	100%	08/11/2016	13/12/2016	100%	13/09/2017	22/11/2017	127,918.98	127,918.98	ML	140			
2017-0068	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE LA GOTERA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI		SANTA ROSA JAUREGUI	100%	19/05/2017	03/11/2017	100%	08/06/2017	31/10/2017	8,376.34	8,376.34	OBRA	1			
FISM 2014										66,687,044.38	66,687,044.38					



PERIODO:	NOVIEMBRE 2017											
ENTIDAD:	QUERÉTARO											
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN		METAS	
		FÍSICO		FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA				
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2014-0090	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ATENCIÓN FAMILIAR EN LA COMUNIDAD CHARAPE DE LOS PELONES	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	16/10/2014	25/12/2014	100%	16/10/2014	06/03/2015	575,743.22	575,743.22	OBRA	1
2014-0244	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE PASEO DE LAS MORAS	JARDINES DE SAN JOSE II	100%	08/09/2014	09/11/2014	100%	08/09/2014	06/03/2015	145,141.09	145,141.09	OBRA	1
2014-0257	INTRODUCCIÓN DE DRENAJE EN CALLE PASEO DE LAS MORAS	JARDINES DE SAN JOSE II	100%	08/09/2014	09/11/2014	100%	08/09/2014	31/03/2015	565,402.39	565,402.39	OBRA	1
2014-0258	CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO DE LA COMUNIDAD OJO DE AGUA A JOFRITO	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	04/08/2014	30/11/2014	100%	04/08/2014	12/02/2015	499,067.06	499,067.06	OBRA	1
2015-0230	DREN PLUVIAL Y COLECTOR SANITARIO EN LA COMUNIDAD MONTENEGRO ETAPA 1, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	05/06/2015	13/08/2015	100%	05/06/2015	10/09/2015	1,225,167.37	1,225,167.37	ML	212
2015-0036	(2014-0240) RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GUADALUPE	EL TEPEYAC	100%	08/09/2014	09/11/2014	100%	08/09/2014	09/11/2014	30,873.12	30,873.12	OBRA	1
2015-0061	(2014-0405) CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO Y TORRENTERA PLUVIAL EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO ESQUINA CON VICENTE GUERRERO	EL PEDREGAL	100%	08/09/2014	09/11/2014	100%	08/09/2014	09/11/2014	467,812.98	467,812.98	ML	232
2015-0358	RE-ESTRUCTURACION Y PAVIMENTACION DE LA CALLE INDEPENDENCIA DE LA CALLE MORELOS A LA ESCUELA TELE-SECUNDARIA "RAZA DE BRONCE", EN LA COLONIA STA. MARIA MAGDALENA, EN EL MUNICIPIO DE QUERETARO	SANTA MARIA MAGDALENA	100%	21/12/2015	26/04/2016	100%	21/12/2015	06/05/2016	1,875,250.38	1,875,250.38	M2	5,000
2015-0352	RED DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA COL. SANTA MARIA MAGDALENA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	SANTA MARIA MAGDALENA	100%	09/12/2015	29/03/2016	100%	09/12/2015	10/06/2016	294,553.15	294,553.15	POSTE	250
2016-0179	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES TRAMO PISCIS - CAPRICORNIO	CONSTELACIÓN	100%	31/10/2016	26/12/2016	100%	31/10/2016	23/05/2017	497,244.19	497,244.19	OBRA	1
2016-0205	URBANIZACIÓN DE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO, RAFAEL CAMACHO GUZMÁN, ZONA DEL PARADOR DE AUTOBUSES Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COMUNIDAD DE LA GOTERA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	LA GOTERA	100%	18/11/2016	10/02/2017	100%	15/03/2017	21/07/2017	4,126,745.05	4,126,745.05	M2	9,198
2017-0008	PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO,BANQUETAS Y GUARNICIONES EN EL CAMINO A LA TELESECUNDARIA, DESDE LA CALLE MOISES SOLANA HASTA LA CALLE EL ROSAL, EN LA SOLANA SAN JUAN, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI.	LA SOLANA	100%	22/03/2017	24/05/2017	100%	27/06/2017	16/08/2017	1,276,171.17	1,276,171.17	OBRA	1
2017-0009	PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LAS CALLES CAPRICORNIO Y ACUARIO, DESDE LA AVENIDA PLUTARCO ELÍAS CALLES HACIA EL LADO PONIENTE DE LA COLONIA CONSTELACIÓN, COLONIA CONSTELACIÓN., DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ.	CONSTELACION	100%	22/03/2017	17/05/2017	100%	20/06/2017	25/07/2017	1,057,716.24	1,057,716.24	OBRA	1
2017-0095	EMPEDRADO AHOGADO CON MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 6 ENTRE LA CALLE 12 Y LA 10, Y CALLE 7 ENTRE LA CALLE 10 Y LA 13 EN LA COLONIA LA CONDESA, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	16/06/2017	06/10/2017	100%	28/08/2017	31/10/2017	1,147,387.69	1,147,387.69	OBRA	1
2017-0206	URBANIZACIÓN CALLE 11, COLONIA LA CONDESA, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ.	CONDESA	100%	13/09/2017	22/11/2017	53%	13/09/2017	22/11/2017	336,020.33	177,717.94	ML	140
2017-0068	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE LA GOTERA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	19/05/2017	03/11/2017	100%	08/06/2017	31/10/2017	22,722.49	22,722.49	OBRA	1
FISM 2013									14,143,017.92	13,984,715.53		



QUERÉTARO
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO



QUERÉTARO
CIUDAD DE TODOS

FECHA:
30 de Noviembre 2017

PERIODO:	NOVIEMBRE 2017											
ENTIDAD:	QUERÉTARO											
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN		METAS
		FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2014-0404	(2014-01606) RENIVELACION DE EMPEDRADO CALLE DE LA LEALTAD, COLONIA UNIDAD NACIONAL	UNIDAD NACIONAL	100%	12/02/2015	22/06/2015	100%	12/02/2015	22/06/2015	324,566.75	324,566.75	M2	1,038.06
2014-0422	(2014-01727) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE	VALLE DE SAN JOSE	100%	11/12/2014	12/02/2015	100%	11/12/2014	12/02/2015	330,236.67	330,236.67	OBRA	1.00
2014-0428	(2014-01747) SUMINISTRO Y COLOCACION DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN LA COLONIA LA LOMA VIII	LA LOMA VIII	100%	27/02/2015	27/03/2015	100%	27/02/2015	27/03/2015	504,757.98	504,757.98	OBRA	1.00
2015-0084	(2015-00017) REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y ÁREA DE JUEGOS INFANTILES, COLONIA EX-HDA. STA. ANA	EX. HDA. SANTA ANA	100%	19/05/2015	13/08/2015	100%	19/05/2015	13/08/2015	646,351.31	646,351.31	M2	255.10
2015-0085	(2015-00018) MÓDULO DE JUEGOS INFANTILES EN PREDIO MUNICIPAL CALLE FARALLÓN, COLONIA FRANCISCO JAVIER MINA	FRANCISCO JAVIER MINA	100%	17/07/2015	31/08/2015	100%	17/07/2015	31/08/2015	236,152.35	236,152.35	OBRA	1.00
2015-0087	(2015-00031) REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (SEGUNDA ETAPA), FRACCIONAMIENTO FRAY JUNÍPERO SERRA	FRACC. FRAY JUNÍPERO SERRA	100%	14/07/2015	31/08/2015	100%	14/07/2015	31/08/2015	156,009.76	156,009.76	LUMINARIAS	40.00
2015-0088	(2015-00032) REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (SEGUNDA ETAPA), FRACCIONAMIENTO IGNACIO PÉREZ	FRACC. IGNACIO PEREZ	100%	14/07/2015	31/08/2015	100%	14/07/2015	31/08/2015	148,306.67	148,306.67	LUMINARIAS	32.00
FAFEF 2014									2,346,381.49	2,346,381.49		



PERIODO:	NOVIEMBRE 2017												
ENTIDAD:	QUERÉTARO												
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN		METAS	
		FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobada	
2014-0178	(2014-00780) CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN LA TELESECUNDARIA CRISTOBAL COLÓN	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	20/08/2014	30/03/2015	100%	20/08/2014	30/03/2015	432,750.00	432,750.00	AULA	1	
2014-0179	(2014-00782) CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DIDÁCTICA EN LA ESC. PRIM. GRAL. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	19/08/2014	10/02/2015	100%	19/08/2014	10/02/2015	393,519.83	393,519.83	AULA	1	
2014-0180	(2014-00781) CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN LA TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	29/09/2014	09/02/2015	100%	29/09/2014	09/02/2015	321,069.83	321,069.83	AULA	1	
2014-0181	(2014-00783) CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN LA TELESECUNDARIA MIGUEL DOMÍNGUEZ	TINAJA DE LA ESTANCIA	100%	17/09/2014	17/02/2015	100%	17/09/2014	17/02/2015	365,545.29	365,545.29	AULA	1	
2014-0218	(2014-00914) CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS CARL ROGERS	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	24/10/2014	10/02/2015	100%	24/10/2014	10/02/2015	480,181.40	480,181.40	AULA (S)	1	
2014-0338	(2014-01174) CONSTRUCCIÓN DE AULA DICÁCTICA EN LA PRIMARIA GENERAL MIGUEL HIDALGO	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	06/10/2014	22/04/2015	66%	06/10/2014	-	401,726.78	266,198.50	AULA (S)	1	
2014-0339	(2014-01173) CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS EN LA TELESECUNDARIA REPÚBLICA DE ARGENTINA	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	24/10/2014	10/02/2015	100%	24/10/2014	10/02/2015	865,964.35	865,964.35	AULA (S)	2	
2014-0340	(2014-01171) CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA Y ANEXO (DIRECCIÓN) EN LA ESC. PRIM. GRAL. JUAN ALDAMA	FUNDADORES	100%	27/10/2014	30/03/2015	100%	27/10/2014	30/03/2015	777,215.98	777,215.98	AULA (S)	2	
2014-0341	(2014-01172) CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN LA TELESECUNDARIA JESÚS URUETA	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	28/10/2014	14/05/2015	100%	28/10/2014	14/05/2015	463,444.58	463,444.58	AULA (S)	1	
2014-0353	(2014-01239) CONSTRUCCION DE TALLER DE TURISMO EN LA ESC. SEC. TEC. NO. 36 ANTONIO ACOSTA AGUAYO	CERRITO COLORADO 4a. SECCION	100%	25/11/2014	20/03/2015	100%	25/11/2014	20/03/2015	1,424,871.54	1,424,871.54	TALLER	1	
2014-0354	(2014-01240) CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN LA ESC. SEC. GRAL. NO. 8 ANDRES BALVANERA	MANSIONES DEL VALLE	100%	27/03/2015	22/06/2015	100%	27/03/2015	22/06/2015	853,627.47	853,627.47	AULA (S)	1	
2014-0355	(2014-01241) CONSTRUCCION DE ANEXO (BAÑOS) EN EL PREESCOLAR GENERAL GUACHARO/AGUSTÍN YAÑEZ	EL PEDREGOSO	100%	10/12/2014	25/03/2015	100%	10/12/2014	25/03/2015	662,930.04	662,930.04	ANEXO	1	
2014-0367	(2014-01349) CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS E IMPERMEABILIZACIÓN EN LA PRIM. GRAL. RAFAEL ROSAS ROSAINS	CASA BLANCA	100%	28/11/2014	08/07/2015	100%	28/11/2014	08/07/2015	1,109,854.66	1,109,854.66	AULA (S)	1	
2014-0392	(2014-01564) CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN LA ESC. SEC. GRAL. EPIGMEIO GONZÁLEZ	VILLAS DE SANTIAGO	100%	02/03/2015	21/04/2015	100%	02/03/2015	21/04/2015	310,822.88	310,822.88	AULA (S)	1	
2014-0416	(2014-01705) CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN LA ESC. PRIM. CARLOS MONSIVAÍS ACEVES	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	11/02/2015	24/03/2015	100%	11/02/2015	24/03/2015	1,326,754.31	1,326,754.31	AULA (S)	1	
2015-0024	(2014-0104) (2014-00440C1) CONSTRUCCION DE EDIFICIOS "B" Y "G", COMPLEMENTO DE BARRA PERIMETRAL, ALUMBRADO EXTERIOR ETAPA 1 Y 2, MURO DE CONTENCIÓN Y ANDADOR DE LIGA, EN ESC. SEC. GRAL. LA LOMA 2DA. ETAPA	LA LOMA	100%	18/09/2014	30/07/2015	100%	18/09/2014	30/07/2015	13,058,471.07	13,058,471.07	M2	446	
FAM BASICA 2014									23,248,750.01	23,113,221.73			



FECHA:
30 de Noviembre 2017

PERIODO:	NOVIEMBRE 2017			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN		METAS			
ENTIDAD:	QUERÉTARO			FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA				
MUNICIPIO:	QUERÉTARO														
No. De Obra	Descripción			Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2014-0457	(2014-01797) CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD BOLAÑOS			CAYETANO RUBIO	100%	16/02/2015	11/06/2015	100%	16/02/2015	11/06/2015	4,751,738.98	4,751,738.98	CANCHA (S)	1	
2014-0458	(2014-01798) CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN LA COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA			JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	100%	10/02/2015	20/05/2015	100%	10/02/2015	20/05/2015	4,986,829.95	4,986,829.95	CANCHA (S)	1	
2014-0459	(2014-1800) CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD SANTO NIÑO DE PRAGA, QUERÉTARO			FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	10/02/2015	15/06/2015	100%	10/02/2015	15/06/2015	4,989,970.19	4,989,970.19	M2	5,985	
2014-0460	(2014-01794) CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD BUENAVISTA			SANTA ROSA JAUREGUI	100%	20/02/2015	25/08/2015	100%	20/02/2015	25/08/2015	4,033,170.10	4,033,170.10	M2	5,985	
2014-0461	(2014-01799) CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD EL SALITR			EPIGMEIO GONZALEZ	100%	23/02/2015	20/05/2015	100%	23/02/2015	20/05/2015	4,989,353.49	4,989,353.49	M2	5,985	
2014-0482	(2014-01867) ENTRONQUE DEL CAMINO A SAN PEDRO MARTIR SOBRE LA PROL. BLVD. BERNARDO QUINTANA (OBRA CIVIL)			MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	15/04/2015	01/09/2015	100%	15/04/2015	01/09/2015	9,824,036.14	9,824,036.14	M2	11,935	
2014-0483	(2014-01866) ENTRONQUE DEL CAMINO A SAN PEDRO MARTIR SOBRE LA PROL. BLVD. BERNARDO QUINTANA, (SEMÁFOROS)			MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	17/08/2015	03/09/2015	100%	17/08/2015	03/09/2015	677,728.21	677,728.21	PIEZA (S)	6	
2014-0484	(2014-01868) ENTRONQUE DEL CAMINO A SAN PEDRO MARTIR SOBRE LA PROL. BLVD. BERNARDO QUINTANA (INSTALACIÓN ELÉCTRICA)			MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	20/03/2015	13/08/2015	100%	20/03/2015	13/08/2015	2,243,811.31	2,243,811.31	OBRA	1	
2014-0485	(2014-01865) ENTRONQUE DEL CAMINO AV. DE LA LUZ SOBRE LA PROL. BERANARDO QUINTANA (OBRA CIVIL)			MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	08/06/2015	04/11/2015	100%	08/06/2015	04/11/2015	12,377,906.20	12,377,906.20	M2	29,709	
2014-0486	(2014-01864) ENTRONQUE DEL CAMINO AV. DE LA LUZ SOBRE LA PROL. BERANARDO QUINTANA (SEMÁFOROS E INSTALACIÓN ELÉCTRICA)			MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	12/08/2015	31/08/2015	100%	12/08/2015	31/08/2015	1,757,983.87	1,757,983.87	PIEZA (S)	10	
2014-0490	(2014-01793) CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD PIE DE GALLO			SANTA ROSA JAUREGUI	100%	04/05/2015	15/07/2015	100%	04/05/2015	15/07/2015	4,945,490.82	4,945,490.82	M2	5,985	
2014-0491	(2014-01796) CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD MONTENEGRO			SANTA ROSA JAUREGUI	100%	14/05/2015	13/08/2015	100%	14/05/2015	13/08/2015	4,988,868.72	4,988,868.72	M2	5,985	
2014-0492	(2014-01792) CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD PINTILLO			SANTA ROSA JAUREGUI	100%	10/02/2015	13/05/2015	100%	10/02/2015	13/05/2015	4,989,998.67	4,989,998.67	M2	5,985	
2014-0493	(2014-01791) CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD LA BARETA			SANTA ROSA JAUREGUI	100%	10/02/2015	16/04/2015	100%	10/02/2015	16/04/2015	4,990,000.01	4,990,000.01	M2	5,985	
2014-0494	(2014-01795) CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD CARETERA A LA SOLANA			SANTA ROSA JAUREGUI	100%	25/02/2015	12/08/2015	100%	25/02/2015	12/08/2015	4,987,863.10	4,987,863.10	M2	5,985	
2015-0025	(2014-0495) (2014-01801C1) MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD CONDUCTIVA DEL DEN CEMATARIO I, PRIMERA ETAPA			MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	30/01/2015	04/09/2015	100%	30/01/2015	04/09/2015	22,499,975.56	22,499,975.56	M2	5,899	
CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014												98,034,725.32	98,034,725.32		



QUERÉTARO
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA:
30 de Noviembre 2017



QUERÉTARO
CIUDAD DE TODOS

PERIODO:	NOVIEMBRE 2017												
ENTIDAD:	QUERÉTARO												
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN		METAS			
		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA				
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2014-0578	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN SAN FRANCISCO DE LA PALMA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	SAN FRANCISCO DE LA PALMA	100%	07/04/2015	03/09/2015	100%	07/04/2015	03/09/2015	1,614,740.26	1,614,740.26	EDIFICIO	1	
CONVENIO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 2014									1,614,740.26	1,614,740.26			



PERIODO:	NOVIEMBRE 2017	AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN			
ENTIDAD:	QUERETARO	FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
MUNICIPIO:	QUERÉTARO												
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2015-0023	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PASEO CONSTITUCIÓN EN SUS TRAMOS DE TLAXCALA A SONORA Y DE VERACRUZ A SAN GABRIEL EN ACERA PTE, Y EN CALLE VERACRUZ DE PASEO CONSTITUCIÓN A MITAD DE CALLE ACERA SUR, EN LA COLONIA MARTIRES DE LA LIBERTAD I, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZALEZ FLORES	MARTIRES DE LA LIBERTAD I	100%	15/07/2015	02/09/2015	100%	15/07/2015	02/09/2015	244,154.89	244,154.89	ML	480	
2015-0082	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN CALLE PRIMERA PRIVADA SAN LUIS, COLONIA HORNO DEL MUERTO, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES	HORNO DEL MUERTO	100%	23/07/2015	02/09/2015	100%	23/07/2015	02/09/2015	177,637.52	177,637.52	LUMINARIAS	2	
2015-0093	ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE 3 Y PRIVADA 6, COLONIA AMPLIACIÓN EL OASIS, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES	AMPLIACION EL OASIS	100%	07/08/2015	01/09/2015	100%	07/08/2015	01/09/2015	237,734.67	237,734.67	POSTE (S)	5	
2015-0107	INTRODUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE CORREGIDORA, COLONIA VALLE DE BICENTENARIO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	VALLE DEL BICENTENARIO	100%	26/05/2015	06/07/2015	87%	26/05/2015	-	243,568.88	210,712.46	LUMINARIAS	5	
2015-0108	URBANIZACIÓN EN CALLE ENCINO, SABINO, FRESNO Y PARAISO, EN LA COLONIA 5 HALCONES, SAN JOSE EL ALTO, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ	SAN JOSE EL ALTO ZONA X (5 HALCONES)	100%	09/07/2015	08/09/2015	100%	09/07/2015	08/09/2015	647,793.91	647,793.91	M2	216	
2015-0115	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CARR. AL ZAPOTE, LOCALIDAD SECCIÓN ESTE DE SANTA MARIA DEL ZAPOTE, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	SANTA MARIA DEL ZAPOTE	100%	27/07/2015	03/09/2015	100%	27/07/2015	03/09/2015	226,324.09	226,324.09	LUMINARIAS	3	
2015-0118	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES CERRO DE LA BUFA Y CERRO DE MENDIOLA EN SU TRAMO DE CALLE PATOL HACIA FIN DE CALLE, COLONIA LAS AMÉRICAS III, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES	LAS AMERICAS III	100%	21/08/2015	03/09/2015	100%	21/08/2015	03/09/2015	191,089.53	191,089.53	LUMINARIAS	3	
2015-0119	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES AURORA DE LA MAÑANA, CIELO CLARO, CIRCUITO CLARO AMANECER, LUZ DE ALBA, LUZ DE AMANECER, MADRUGADA DEL EDEN , ROCIO DE LA MAÑANA, COLONIA JARDINES DE LA ALBORADA, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES	JARDINES DE LA ALBORADA	100%	14/07/2015	11/09/2015	100%	14/07/2015	11/09/2015	2,912,122.74	2,912,122.74	ML	1,213	
2015-0120	INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES AURORA DE LA MAÑANA, CIELO CLARO, CIRCUITO CLARO AMANECER, LUZ DE ALBA, LUZ DE AMANECER, MADRUGADA DEL EDEN , ROCIO DE LA MAÑANA, COLONIA JARDINES DE LA ALBORADA, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES	JARDINES DE LA ALBORADA	100%	14/09/2015	26/10/2015	100%	14/09/2015	26/10/2015	827,340.71	827,340.71	ML	2,040	
2015-0123	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES VALENTÍN CAMPA, DEMETRIO VALLEJO, RICARDO FLORES MAGÓN, JESÚS GARCÍA Y CALLE SIN, COLONIA JARDINES DE LAS AZUCENAS (LA FLORESTA), DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	JARDINES DE AZUCENAS (LA FLORESTA)	100%	16/07/2015	08/09/2015	100%	16/07/2015	08/09/2015	3,441,710.43	3,441,710.43	ML	1,465	
2015-0126	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE MANANTIALES DE CALLE ARROYO SECO A CALLE FRAY PEDRO DE GANTE ACERA NORTE, LOCALIDAD EL SALITE, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ	SANTIAGO DE QUERETARO	100%	03/06/2015	21/08/2015	100%	03/06/2015	21/08/2015	1,224,537.70	1,224,537.70	M2	1,457	
2015-0131	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MICHOACÁN, PRIMERA PRIVADA SAN LUIS Y NUEVO LEÓN, COLONIA SAN JOSÉ EL ALTO (HORNO DEL MUERTO), DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZALEZ FLORES	HORNO DEL MUERTO	100%	08/07/2015	28/08/2015	100%	08/07/2015	28/08/2015	192,037.59	192,037.59	ML	328	
2015-0132	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIMERA PRIVADA SAN LUIS Y NUEVO LEÓN, COLONIA SAN JOSÉ EL ALTO (HORNO DEL MUERTO), DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZALEZ FLORES	HORNO DEL MUERTO	100%	08/07/2015	07/09/2015	100%	08/07/2015	07/09/2015	574,622.31	574,622.31	ML	132	
2015-0148	INTRODUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES CERRO DEL VENADO, CERRO DE MENDIOLA, CERRO DE LA BUFA, CERRO DEL CAPULIN Y CERRO DEL HUIZACHE, COL. LAS AMERICAS III, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES	LAS AMERICAS III	100%	19/08/2015	01/09/2015	100%	19/08/2015	01/09/2015	1,443,817.74	1,443,817.74	METRO LINEAL	997	
2015-0149	INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES CERRO DEL VENADO, CERRO DE MENDIOLA, CERRO DE LA BUFA, CERRO DEL CAPULIN Y CERRO DEL HUIZACHE, COL. LAS AMERICAS III, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES	LAS AMERICAS III	100%	08/09/2015	01/10/2015	100%	08/09/2015	01/10/2015	783,185.29	783,185.29	ML	1,143	
2015-0154	REHABILITACIÓN DE 1 AULA EN LA SECUNDARIA SUEÑOS DE JUVENTUD Y ESTUDIO, CHARAPE DE LA JOYA, SANTA ROSA JAUREGUI	CHARAPE DE LA JOYA	100%	12/09/2015	01/10/2015	100%	12/09/2015	01/10/2015	49,034.32	49,034.32	M2	81	
2015-0155	AMPLIACIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE 8 DE 10 DE DICIEMBRE A EPIGMENIO GONZÁLEZ, COLONIA BUENOS AIRES, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZALEZ	BUENOS AIRES	100%	24/07/2015	07/09/2015	100%	24/07/2015	07/09/2015	1,496,402.79	1,496,402.79	M2	2,259	
2015-0156	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES GÉNESIS, GALAXIA,ORION, PUNTA RUBÍ, COLONIA PROYECCIÓN 2000, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES	PROYECCION 2000	100%	03/06/2015	11/08/2015	100%	03/06/2015	05/04/2016	2,047,318.98	2,047,318.98	ML	945	
2015-0157	INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES GÉNESIS, GALAXIA,ORION, PUNTA RUBÍ, COLONIA PROYECCIÓN 2000, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES	PROYECCION 2000	100%	03/06/2015	11/08/2015	100%	03/06/2015	05/04/2016	601,546.17	601,546.17	ML	1,349	



PERIODO:	NOVIEMBRE 2017												
ENTIDAD:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN			
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2015-0159	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CORREGIDORA, SECCIÓN OESTE DE EJIDO SANTA MARÍA (VALLE DE BICENTENARIO), DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	VALLE DEL BICENTENARIO	100%	31/07/2015	17/08/2015	100%	31/07/2015	17/08/2015	612,056.83	612,056.83	ML	290	
2015-0160	INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CORREGIDORA, SECCIÓN OESTE DEL EJIDO SANTA MARÍA (VALLE DE BICENTENARIO), DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	VALLE DEL BICENTENARIO	100%	31/07/2015	01/09/2015	100%	31/07/2015	01/09/2015	202,602.10	202,602.10	ML	648	
2015-0161	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CAMINO A CERRO DE LA CRUZ, LOCALIDAD LA BARRETA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTIAGO DE QUERÉTARO	100%	08/07/2015	14/09/2015	100%	08/07/2015	14/09/2015	211,029.32	211,029.32	ML	398	
2015-0168	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES PIRUL, ROBLE, PINO, JACARANDA, COLORIN, TABACO Y CARR. A CHICHIMEQUILLAS, LOCALIDAD SAN JOSÉ EL ALTO ZONA V, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	SAN JOSE EL ALTO ZONA V	100%	16/07/2015	10/09/2015	100%	16/07/2015	10/09/2015	845,784.72	845,784.72	ML	1,861	
2015-0172	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES PIRUL, ROBLE, PINO, JACARANDA, COLORIN Y TABACO, LOCALIDAD SAN JOSÉ EL ALTO ZONA V, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	SAN JOSE EL ALTO ZONA V	100%	17/07/2015	07/09/2015	100%	17/07/2015	07/09/2015	1,913,976.60	1,913,976.60	ML	748	
2015-0179	INTRODUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES KEPLER, PLATON Y BLAISE PASCAL, COLONIA LA LADERA, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	LA LADERA	100%	03/08/2015	04/09/2015	100%	03/08/2015	04/09/2015	1,202,321.78	1,202,321.78	LUMINARIAS	19	
2015-0181	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLES TLATELOLCO, TULYEHUALCO, IZTAPALAPA, TLÁHUAC, COYOACÁN, TEXCOCO, AZTLÁN, CUAUTITLÁN E IZTACCHUATL, COLONIA TENOCHTITLÁN, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	TENOCHTITLÁN	100%	03/06/2015	18/08/2015	100%	03/06/2015	26/05/2016	2,783,111.48	2,783,111.48	ML	2,142	
2015-0188	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MIGUEL HIDALGO, COLONIA LOMAS DE MECHACA (LAS TINAJAS), DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	LAS TINAJAS (LOMAS DE MECHACA)	100%	17/09/2015	01/10/2015	100%	17/09/2015	01/10/2015	192,310.80	192,310.80	ML	363	
2015-0189	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MIGUEL HIDALGO, COLONIA LOMAS DE MECHACA (LAS TINAJAS), DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	LAS TINAJAS (LOMAS DE MECHACA)	100%	25/08/2015	11/09/2015	100%	25/08/2015	11/09/2015	595,464.78	595,464.78	ML	227	
2015-0204	AMPLIACIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, EN CALLE MICHOCÁN, PRIMERA PRIVADA SAN LUIS, SEGUNDA PRIVADA SAN LUIS, SEGUNDA CERRADA SAN LUIS Y NUEVO LEÓN, COL. HORNO DEL MUERTO, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ	HORNO DEL MUERTO	100%	04/08/2015	22/09/2015	100%	04/08/2015	22/09/2015	2,364,952.45	2,364,952.45	M2	2,222	
2015-0206	REHABILITACIÓN DE PISOS EN AULAS EN TELE SECUNDARIA RAZA DE BRONCE, SECCIÓN OESTE, EJIDO SANTA MARÍA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	EJIDO SANTA MARIA	100%	27/07/2015	31/08/2015	100%	27/07/2015	31/08/2015	172,079.21	172,079.21	M2	375	
2015-0210	MANTENIMIENTO DE AULA EN SECUNDARIA COMUNITARIA DIGNA OCHOA, COMUNIDAD LA JOYA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTIAGO DE QUERÉTARO	100%	17/09/2015	22/09/2015	100%	17/09/2015	22/09/2015	72,434.53	72,434.53	M2	76	
2015-0219	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE ALTAMIRANO, PRIV. ALTAMIRANO Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, COLONIA TLACOTE EL BAJO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	100%	12/06/2015	06/08/2015	82%	12/12/2015	-	349,126.18	287,242.76	LUMINARIAS	10	
2015-0221	INTRODUCCIÓN DE RED AGUA POTABLE EN CALLES GARDENIAS, GIRASOLES Y AZALEA, COLONIA LAS CAMELINAS, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	LAS CAMELINAS	100%	04/08/2015	12/09/2015	100%	04/08/2015	12/09/2015	307,736.51	307,736.51	ML	748	
2015-0222	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES GARDENIAS, GIRASOLES Y AZALEA, COLONIA LAS CAMELINAS, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	LAS CAMELINAS	100%	04/08/2015	11/09/2015	100%	04/08/2015	11/09/2015	1,102,533.16	1,102,533.16	ML	470	
2015-0223	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CAMINO DE LA ESCUELA A LAS CANCHAS, COMUNIDAD CHARAPE DE LOS PELONES, DELEGACION SANTA ROSA JAUREGUI	SANTIAGO DE QUERÉTARO	100%	02/09/2015	22/09/2015	100%	02/09/2015	22/09/2015	1,152,279.02	1,152,279.02	M2	3,143	
2015-0224	IMPERMEABILIZACIÓN Y REHABILITACIÓN HIDROSANITARIA EN PRIM ALFREDO V BONFIL, COMUNIDAD CERRO COLORADO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	CERRO COLORADO	100%	10/09/2015	22/09/2015	100%	10/09/2015	22/09/2015	40,390.07	40,390.07	M2	35	
2015-0225	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PREESCOLAR HUEMAC, PIE DE GALLO, SANTA ROSA JAUREGUI	SANTIAGO DE QUERÉTARO	100%	13/07/2015	01/09/2015	100%	13/07/2015	01/09/2015	322,519.09	322,519.09	M2	173	
2015-0226	COLOCACIÓN DE PISO DE LOSETA EN SALONES EN SEC. TÉCNICA 16, COLONIA TLACOTE EL BAJO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	100%	14/10/2015	14/10/2015	100%	14/10/2015	14/10/2015	60,385.56	60,385.56	M2	109	
2015-0227	AMPLIACIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LEYES DE REFORMA, COLONIA SAN JOSÉ EL ALTO (JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ), DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	SAN JOSE EL ALTO	100%	11/09/2015	22/09/2015	100%	11/09/2015	22/09/2015	89,780.59	89,780.59	M2	137	
2015-0229	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 7, COLONIA SAN JOSÉ EL ALTO (LOMAS DE SAN JOSÉ), DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	SAN JOSE EL ALTO (LOMAS DE SAN JOSE)	100%	04/08/2015	22/09/2015	100%	04/08/2015	22/09/2015	276,268.97	276,268.97	ML	104	
2015-0231	REHABILITACIÓN ELÉCTRICA GENERAL EN PRIM NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC, COLONIA SAN PEDRO MÁRTIR, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	SAN PEDRO MARTIR	100%	19/08/2015	17/09/2015	100%	19/08/2015	17/09/2015	292,146.39	292,146.39	OBRA	1	
2015-0234	INTRODUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES FRANCISCO VILLA Y AQUILES SERDÁN, COLONIA TLACOTE EL ALTO, DELAGCIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	TLACOTE EL ALTO	100%	09/07/2015	10/09/2015	100%	09/07/2015	10/09/2015	1,373,571.18	1,373,571.18	LUMINARIAS	27	



PERIODO:	NOVIEMBRE 2017									AVANCE FÍSICO FINANCIERO				INVERSIÓN					
ENTIDAD:	QUERÉTARO													INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA			
MUNICIPIO:	QUERÉTARO									FÍSICO		FINANCIERO						METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas							
2015-0238	INTRODUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE LA COLONIA JARDINES DE JURICA, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	JARDINES DE JURICA	100%	29/06/2015	31/08/2015	100%	29/06/2015	12/12/2015	3,623,991.84	3,623,991.84	ML	2,193							
2015-0239	INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES DE LA COLONIA JARDINES DE JURICA, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	JARDINES DE JURICA	100%	29/06/2015	31/08/2015	100%	29/06/2015	12/12/2015	1,261,739.65	1,261,739.65	ML	3,411							
2015-0241	CONSTRUCCION DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN PREESCOLAR "EL NIÑO FELIZ", COMUNIDAD SAN ISIDRO EL VIEJO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTIAGO DE QUERETARO	100%	14/10/2015	14/10/2015	100%	14/10/2015	14/10/2015	147,013.21	147,013.21	OBRA	1							
2015-0245	INTRODUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLES FALTANTES, COLONIA ROJO AMANECER, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	ROJO AMANECER	100%	04/08/2015	17/09/2015	100%	04/08/2015	17/09/2015	595,878.87	595,878.87	POSTE (S)	15							
2015-0259	INTRODUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES BOSQUES DE COLIMA, BOSQUES DE QUERÉTARO Y BOSQUES DE MICHOACÁN, COLONIA BOSQUES DE SAN PABLO, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	BOSQUES DE SAN PABLO	100%	19/08/2015	17/09/2015	100%	19/08/2015	17/09/2015	415,252.27	415,252.27	LUMINARIAS	7							
2015-0262	INTRODUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES ACCESO PRINCIPAL, CALLES 1, 2, 3 Y 4, COLONIA FRACCIÓN EJIDO EL RETABLO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	SANTIAGO DE QUERETARO	100%	30/07/2015	31/08/2015	100%	30/07/2015	19/04/2016	1,101,312.45	1,101,312.45	POSTE (S)	32							
2015-0272	REHABILITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ BUENAVISTA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SAN JOSE BUENAVISTA	100%	16/07/2015	02/12/2015	100%	16/07/2015	31/03/2017	5,801,376.31	5,801,376.31	OBRA	1							
2015-0307	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES VALENTÍN CAMPA, DEMETRIO VALLEJO, RICARDO FLORES MAGÓN Y JESÚS GARCÍA, COLONIA JARDINES DE LAS AZUCENAS (LA FLORESTA), DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	JARDINES DE AZUCENAS (LA FLORESTA)	100%	09/09/2015	13/10/2015	100%	09/09/2015	13/10/2015	859,030.51	859,030.51	ML	1,843							
2015-0308	SUSTITUCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES 18,20,22 Y 24, COL. LEYES DE REFORMA, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	LEYES DE REFORMA	100%	04/09/2015	01/10/2015	100%	04/09/2015	01/10/2015	2,148,345.14	2,148,345.14	ML	910							
2015-0353	URBANIZACIÓN DE CALLE NOGAL SOBRE DREN PLUVIAL, COL. 5 HALCONES, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	EPIGMEÑO GONZALEZ	100%	27/11/2015	23/01/2016	100%	27/11/2015	08/03/2016	256,207.56	256,207.56	M2	144							
2015-0336	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE NOGAL, COLONIA RANCHO QUEMADO, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	EPIGMEÑO GONZALEZ	100%	02/12/2015	28/12/2015	100%	02/12/2015	10/03/2016	201,333.19	201,333.19	ML	495							
2015-0335	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NOGAL, COLONIA RANCHO QUEMADO, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	EPIGMEÑO GONZALEZ	100%	02/12/2015	28/12/2015	100%	02/12/2015	10/03/2016	146,408.95	146,408.95	ML	144							
2015-0334	INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE OYAMEL, COLONIA ROMA, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	100%	02/12/2015	21/12/2015	100%	02/12/2015	09/02/2016	99,561.43	99,561.43	ML	135							
2015-0333	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN OYAMEL, COLONIA ROMA, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	100%	02/12/2015	21/12/2015	100%	02/12/2015	09/02/2016	135,985.79	135,985.79	ML	58							
2015-0341	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHEO EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, COMUNIDAD LA VERSOJILLA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	10/12/2015	17/02/2016	100%	10/12/2015	11/03/2016	927,370.49	927,370.49	M2	180							
2015-0332	CAMBIO DE CANCELERÍA EN JARDÍN DE NIÑOS "TENEOCH", SAN PEDRO MÁRTIR, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	14/12/2015	06/01/2016	100%	14/12/2015	10/03/2016	99,038.60	99,038.60	M2	150							
2015-0350	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHEO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESC. PRIM. UNIDAD Y PROGRESO, LA SOLANA TROJES, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	10/12/2015	13/02/2016	100%	10/12/2015	23/03/2016	961,704.95	961,704.95	M2	400							
2015-0347	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHEO PLAZA CÍVICA DE LA ESC. PRIM. FRANCISCO VILLA, EL PIE, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	29/01/2016	06/04/2016	100%	29/01/2016	06/04/2016	837,610.89	837,610.89	M2	67							
2015-0360	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHEO EN PLAZA CÍVICA DEL J. N. NUESTRA ESPERANZA, SANTA MARÍA MAGDALENA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	SANTA MARIA MAGDALENA	100%	21/12/2015	29/03/2016	100%	21/12/2015	29/03/2016	720,573.23	720,573.23	M2	298							
2015-0359	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO ARCOTECHEO EN TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA, PUERTO DE AGUIRRE, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	PUERTO DE AGUIRRE	100%	21/12/2015	29/03/2016	100%	21/12/2015	11/04/2016	1,065,630.20	1,065,630.20	M2	167							
2015-0365	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO ARCOTECHEO EN TELESECUNDARIA JOSEFA VERGARA, EL SALITRE, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ	SALITRE	100%	21/12/2015	29/03/2016	100%	21/12/2015	04/04/2016	876,713.94	876,713.94	M2	244							
2015-0371	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE Y PRIVADA SAN JUAN BOSCO, COL. SANTA MARÍA MAGDALENA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	SANTA MARIA MAGDALENA	100%	21/01/2016	19/03/2016	100%	21/01/2016	10/06/2016	430,744.89	430,744.89	LUMINARIAS	8							
2016-0005	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN AGUSTÍN Y SAN FRANCISCO, COLONIA FELIPE ÁNGELES, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	EPIGMEÑO GONZALEZ	100%	05/05/2016	23/06/2016	100%	05/05/2016	11/10/2016	1,183,293.77	1,183,293.77	ML	462							
2016-0008	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES 6 Y MARIE MADELEINE, COLONIA LA CONDESA, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	EPIGMEÑO GONZALEZ	100%	07/07/2016	15/09/2016	100%	07/07/2016	16/12/2016	686,709.64	686,709.64	LUM	11							
2016-0009	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JARDÍN DE LA BENDICIÓN, COL. JARDINES DEL SOL, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	21/04/2016	16/06/2016	100%	21/04/2016	14/07/2016	243,519.96	243,519.96	ML	557							



PERIODO:	NOVIEMBRE 2017		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN				
ENTIDAD:	QUERETARO												
MUNICIPIO:	QUERÉTARO		FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS		
No. De Obra	Descripción		Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2016-0010	RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES, COMUNIDAD JOFRITO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI		SANTA ROSA JAUREGUI	100%	21/04/2016	30/06/2016	100%	21/04/2016	08/09/2016	625,562.64	625,562.64	LUM	10
2016-0011	RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES, COMUNIDAD SAN ISIDRO EL VIEJO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI		SANTA ROSA JAUREGUI	100%	21/04/2016	30/06/2016	100%	21/04/2016	10/10/2016	250,935.34	250,935.34	LUM	4
2016-0012	RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES, COMUNIDAD EL HERRERO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI		SANTA ROSA JAUREGUI	100%	21/04/2016	30/06/2016	100%	21/04/2016	08/09/2016	320,519.91	320,519.91	LUM	4
2016-0018	RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES		LLANO DE LA ROCHERA	100%	12/05/2016	21/07/2016	100%	12/05/2016	08/09/2016	668,431.54	668,431.54	LUM	9
2016-0021	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES (CALLE CUATÉMOC, 5 DE MAYO, RICARDO FLORES MAGON, 20 DE NOVIEMBRE, BENITO JUAREZ, FRANCISCO I. MADERO, LÁZARO CÁRDENAS, PRIV. MORELOS, PORFIRIO DÍAZ, FRANCISCO VILLA, HERNÁN		LA GOTERA	100%	09/06/2016	27/10/2016	100%	09/06/2016	15/12/2016	3,602,537.10	3,602,537.10	LUM	55
2016-0086	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES VIOLETAS, CARACAS-MARIA TERESA DE CALCUTA, MONTEVIDEO CLAVEL, BOGOTA-BUGAMBILIA, LA HABANA MARGARITAS Y OCTAVIO PAZ, COLONIA BALCONES DE SAN PABLO, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES		EPIGMENIO GONZALEZ	100%	30/06/2016	06/10/2016	100%	30/06/2016	06/12/2016	1,429,874.40	1,429,874.40	LUM	24
2016-0119	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, COMUNIDAD LA GOTERA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI		SANTA ROSA JAUREGUI	100%	26/07/2016	20/09/2016	100%	07/10/2016	10/04/2017	376,541.31	376,541.31	LUM	13
2016-0148	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN PREESCOLAR J. GUADALUPE VELAZQUEZ, COMUNIDAD LA GOTERA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI		LA GOTERA	100%	18/08/2016	23/09/2016	100%	18/08/2016	28/11/2016	128,848.64	128,848.64	M2	92
2016-0273	MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE PUERTO DE AGUIRRE ENTRE LA CALLE PUERTO DEL AIRE Y CALLE PUERTO RICO, LOCALIDAD PUERTO DE AGUIRRE.		PUERTO DE AGUIRRE	100%	21/12/2016	01/03/2017	100%	24/05/2017	09/10/2017	1,022,918.38	1,022,918.38	OBRA	1
2016-0277	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PUERTO SAN CARLOS Y PUERTO LAS ROSAS LOCALIDAD PUERTO DE AGUIRRE.		PUERTO DE AGUIRRE	100%	05/05/2017	16/06/2017	100%	31/10/2017	31/10/2017	725,805.18	725,805.18	OBRA	1
2017-0067	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE LA GOTERA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI.		LA GOTERA	100%	28/04/2017	07/07/2017	100%	24/05/2017	04/09/2017	586,029.42	586,029.42	OBRA	1
2017-0074	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MICHOACÁN, DE LA CALLE SAN PEDRO A LA CALLE 1RO DE JUNIO, COL. SAN JOSÉ EL ALTO, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ.		SAN JOSE EL ALTO	100%	14/06/2017	19/07/2017	100%	31/08/2017	05/09/2017	554,996.59	554,996.59	OBRA	1
2017-0093	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE URBANIZACIÓN EN LA COL. CONSTELACION, DEL. JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ		JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	100%	23/06/2017	18/08/2017	100%	12/07/2017	24/10/2017	533,153.84	533,153.84	OBRA	1
2017-0095	EMPEDRADO AHOGADO CON MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 6 ENTRE LA CALLE 12 Y LA 10, Y CALLE 7 ENTRE LA CALLE 10 Y LA 13 EN LA COLONIA LA CONDESA, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES		EPIGMENIO GONZALEZ	100%	16/06/2017	06/10/2017	100%	19/09/2017	31/10/2017	752,640.61	752,640.61	OBRA	1
2017-0206	URBANIZACIÓN CALLE 11, COLONIA LA CONDESA, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ.		CONDESA	100%	13/09/2017	22/11/2017	100%	13/09/2017	22/11/2017	228,893.52	228,893.52	ML	140
2017-0068	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE LA GOTERA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI		SANTA ROSA JAUREGUI	100%	19/05/2017	03/11/2017	100%	31/10/2017	31/10/2017	463,601.76	463,601.76	OBRA	1
3017-0249	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA DE DISTRIBUCION), COMUNIDAD DE SAN MIGUELITO		SANTA ROSA JAUREGUI	0%	-	-	-	-	-	5,594.70	-	OBRA	1
FISM 2015										71,194,479.49	71,099,739.65		



FECHA:
30 de Noviembre 2017

PERIODO:	NOVIEMBRE 2017																
ENTIDAD:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN		METAS					
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA						
		No. De Obra		Descripción		Localidad		%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2016-0130		CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN SECUNDARIA TÉCNICA 9 ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS, COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ				JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ		100%	08/09/2016	03/11/2016	100%	10/03/2017	17/03/2017	1,237,044.68	1,237,044.68	M2	958
2016-0131		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN SECUNDARIA GENERAL 4 BENITO JUAREZ, COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, DELEGACION JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ				JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ		100%	12/09/2016	07/11/2016	100%	31/10/2016	13/03/2017	1,563,353.09	1,563,353.09	M2	938
2016-0132		CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PRIMARIA HÉROE DE NACOZAR/HÉROE DE NACOZAR EN LA COLONIA LOS ALCANFOES, DELEGACIÓN CENTRO HISTORICO				CENTRO HISTORICO		100%	23/08/2016	18/10/2016	100%	20/10/2016	28/12/2016	1,065,329.54	1,065,329.54	M2	655
2016-0133		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PRIM. MIGUEL DE CERVANTES/NEZAHUALCOYOTL, COLONIA COLINAS DE MENCHACA, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZALEZ FLOES				EPIGMENIO GONZALEZ		100%	23/08/2016	18/10/2016	100%	20/10/2016	30/03/2017	918,113.70	918,113.70	M2	571
2016-0134		CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHEO EN PLAZA CÍVICA DE ESCUELA PRIMARIA EZEQUIEL MONTES LEDESMA / JOSÉ VASCONCELOS, COLONIA HACIENDA SANTA ROSA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI				SANTA ROSA JAUREGUI		100%	08/09/2016	03/11/2016	100%	10/03/2017	16/03/2017	1,117,831.21	1,117,831.21	M2	611
2016-0156		CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PRIM. FRANCISCO VILLA, PALO ALTO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI				SANTA ROSA JAUREGUI		100%	18/10/2016	13/12/2016	100%	16/03/2017	16/03/2017	1,017,723.02	1,017,723.02	M2	510
2016-0157		REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN SEC. TEC. NO. 12 IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, MENCHACA II, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ				EPIGMENIO GONZALEZ		100%	28/09/2016	23/11/2016	100%	31/03/2017	31/03/2017	686,363.95	686,363.95	M2	546
2016-0158		CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PREESCOLAR JUAN ESCUTIA, COLONIA LAS ROSAS, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO				CENTRO HISTORICO		100%	25/11/2016	20/01/2017	100%	22/03/2017	03/05/2017	672,796.78	672,796.78	M2	332
2016-0159		CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN TELESECUNDARIA ANDRÉS BALVANERA, COLONIA JURUQUILLA PUEBLO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI				SANTA ROSA JAUREGUI		100%	20/10/2016	15/12/2016	100%	22/03/2017	06/04/2017	797,811.59	797,811.59	M2	301
2016-0215		CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN SECUNDARIA TÉC. 14 "RICARDO POZAS ARCINIEGA".				LOMA BONITA		100%	21/12/2016	15/02/2017	100%	14/03/2017	03/05/2017	894,701.66	894,701.66	OBRA	1
		FAM BASICA 2015												9,971,069.22	9,971,069.22		



PERIODO:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN			
ENTIDAD:													
MUNICIPIO:		FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2016-0041	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ROMERO, ENTRE LA AV. ROMERILLAL Y AJENJO, COLONIA EL ROMERILLAL, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	EL ROMERILLAL I	100%	01/06/2016	13/07/2016	100%	31/10/2016	11/04/2017	261,765.65	261,765.65	ML	473	
2016-0062	MEJORAMIENTO DE AULAS EN PRIMARIA BENITO JUÁREZ MARGARITA MAZA, COMUNIDAD PIE DE GALLO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	PIE DE GALLO	100%	24/05/2016	19/07/2016	100%	24/05/2016	19/07/2016	294,205.12	294,205.12	OBRA	1	
2016-0063	MEJORAMIENTO DE AULAS EN PREESCOLAR CONIN, COLONIA BOLAÑOS, DELEGACIÓN VILLA CAYETANO RUBIO	BOLAÑOS	100%	24/05/2016	19/07/2016	100%	24/05/2016	19/07/2016	198,274.57	198,274.57	OBRA	1	
2016-0067	MEJORAMIENTO DE AULAS EN PRIMARIA 450 ANIVERSARIO/CARLOS DE SINGUENZA, COLONIA EL PEDREGAL, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	EL PEDREGAL	100%	24/05/2016	19/07/2016	100%	24/05/2016	19/07/2016	289,734.77	289,734.77	M2	296.35	
2016-0070	MEJORAMIENTO DE AULAS EN PRIMARIA "NACIONES UNIDAS/LIBERTADORES DE AMERICA", COMUNIDAD DE EL SALITRE, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ	SALITRE	100%	24/05/2016	21/06/2016	100%	24/05/2016	21/06/2016	197,077.00	197,077.00	M2	270.68	
2016-0071	CONSTRUCCIÓN DE BARRA EN PRIMARIA ALFREDO V. BONFIL, CERRO COLORADO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	CERRO COLORADO	100%	30/06/2016	25/08/2016	100%	19/07/2016	09/12/2016	208,815.91	208,815.91	M2	211.47	
2016-0076	INTRODUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD CERRO COLORADO, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	09/06/2016	18/08/2016	100%	09/06/2016	09/12/2016	1,844,415.09	1,844,415.09	ML	785.00	
2016-0078	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PEREJIL, ROMERO, TOMILLO, OREGANO Y HIERBABUENA, DE LA CALLE BERNARDO QUINTANA AL LÍMITE DE LA COLONIA Y LA CALLE ROMERO DE AJENJO A LA CALLE ROMERILLAL, COLONIA EL ROMERILLAL, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	EL ROMERILLAL I	100%	12/09/2016	19/12/2016	100%	27/09/2016	08/06/2017	3,197,569.25	3,197,569.25	ML	1,758.60	
2016-0083	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA, EJIDO JOFRITO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	JOFRITO	100%	08/09/2016	03/11/2016	100%	30/09/2016	10/05/2017	659,926.79	659,926.79	ML	252.00	
2016-0084	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NIÑOS J. GUADALUPE VELÁZQUEZ EN LA COMUNIDAD DE LA GOTERA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	LA GOTERA	100%	21/10/2016	16/12/2016	100%	17/11/2016	15/03/2017	697,703.00	697,703.00	M2	287.25	
2016-0085	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DE MENCHACA I, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ	COLINAS DE MENCHACA I	100%	30/06/2016	11/08/2016	100%	14/07/2016	10/05/2017	74,464.33	74,464.33	ML	90.00	
2016-0087	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PUERTO LAS ROSAS, LOCALIDAD PUERTO DE AGUIRRE, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	PUERTO DE AGUIRRE	100%	30/06/2016	04/08/2016	100%	14/07/2016	27/11/2016	123,189.10	123,189.10	ML	336.17	
2016-0088	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DE MENCHACA I, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ	COLINAS DE MENCHACA I	100%	22/06/2016	03/08/2016	100%	02/08/2016	15/12/2016	418,786.99	418,786.99	ML	90.00	
2016-0089	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LAS LAJITAS, SANTA ROSA JAUREGUI, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	LAS LAJITAS	100%	09/06/2016	04/08/2016	100%	15/08/2016	28/12/2016	3,188,341.34	3,188,341.34	ML	1,301.00	
2016-0098	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE TORIBIO ROMO, COLONIA PUERTAS DEL CIELO, DELEGACIÓN VILLA CAYETANO RUBIO	PUERTAS DEL CIELO	100%	22/06/2016	20/07/2016	100%	04/07/2016	30/11/2016	109,996.12	109,996.12	ML	99.91	
2016-0099	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TORIBIO ROMO, COLONIA PUERTAS DEL CIELO, DELEGACIÓN VILLA CAYETANO RUBIO	PUERTAS DEL CIELO	100%	22/06/2016	20/07/2016	100%	04/07/2016	30/11/2016	207,490.55	207,490.55	ML	105.19	
2016-0102	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES, COLONIA CONSTELACIÓN, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	CONSTELACION	100%	30/06/2016	25/08/2016	100%	07/07/2016	28/10/2016	1,022,385.54	1,022,385.54	M2	816.89	
2016-0106	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE BOSQUES DE OYAMEL, COLONIA ROMA, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	ROMA	100%	22/06/2016	03/08/2016	100%	10/08/2016	28/11/2016	457,870.99	457,870.99	M2	473.43	
2016-0107	MEJORAMIENTO DE AULAS Y REHABILITACIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA LA SOLANA SAN JUAN DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	LA SOLANA SAN JUAN	100%	30/06/2016	25/08/2016	100%	18/07/2016	02/03/2017	206,502.46	206,502.46	M2	187.36	
2016-0109	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES COFRE DEL PEROTE DE KILIMANJARO A MARGARITA MAZA DE JUAREZ, PROL. KILIMANJARO DE TINAJA A POPOCATEPETL Y CALLE CERRO DEL DIVISADERO, COLONIA LOMA BONITA, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	21/07/2016	15/09/2016	100%	15/08/2016	09/12/2016	1,637,874.62	1,637,874.62	ML	751.19	
2016-0113	MEJORAMIENTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA 2A ETAPA EN PRIMARIA NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC, COLONIA SAN PEDRO MARTIR, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	04/07/2016	29/08/2016	100%	26/07/2016	30/11/2016	307,696.97	307,696.97	OBRA	1.00	
2016-0114	INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES COFRE DEL PEROTE DE KILIMANJARO A MARGARITA MAZA DE JUAREZ, PROL. KILIMANJARO DE TINAJA A POPOCATEPETL Y CALLE CERRO DEL DIVISADERO, COLONIA LOMA BONITA, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	25/11/2016	20/01/2017	100%	28/12/2016	21/03/2017	938,881.95	938,881.95	ML	1,505.21	



PERIODO:	NOVIEMBRE 2017			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN			
ENTIDAD:	QUERÉTARO												
MUNICIPIO:	QUERÉTARO			FÍSICO		FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2016-0118	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ESPERANZA, COLONIA SANTA MARÍA MAGDALENA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	26/07/2016	20/09/2016	100%	16/08/2016	16/12/2016	759,372.53	759,372.53	ML	238.00	
2016-0141	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO ARCOTECHEO EN PREESCOLAR VENUSTIANO CARRANZA, SAN MIGUELITO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI	SAN MIGUELITO	100%	08/08/2016	03/10/2016	100%	24/08/2016	22/12/2016	554,746.83	554,746.83	M2	223.21	
2016-0145	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN PRIMARIA JAIME TORRES BODET, COMUNIDAD PUERTO DE AGUIRRE, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI	PUERTO DE AGUIRRE	100%	20/10/2016	15/12/2016	100%	10/11/2016	23/03/2017	998,974.11	998,974.11	M2	193.50	
2016-0150	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESC. TV-SEC. BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO EN LA COMUNIDAD EL PIE, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	EL PIE	100%	31/10/2016	20/02/2017	100%	21/02/2017	16/05/2017	1,193,441.85	1,193,441.85	M2	141.82	
2016-0165	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN SECUNDARIA TÉCNICA NO. 16 JOSÉ MA. LUIS MORA, TLACOTE EL BAJO	TLACOTE EL BAJO	100%	20/10/2016	09/02/2017	100%	11/11/2016	20/04/2017	885,218.37	885,218.37	AULA	1.00	
2016-0166	REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN DE COPLADEM	CENTRO SUR	100%	20/10/2016	18/11/2016	100%	17/11/2016	16/12/2016	82,338.97	82,338.97	OBRA	1.00	
2016-0171	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, LADO PONIENTE, DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO AL FINAL DE LA CALLE, TLACOTE EL BAJO	TLACOTE EL BAJO	100%	10/10/2016	02/01/2017	100%	10/11/2016	13/02/2017	421,877.04	421,877.04	OBRA	1.00	
2016-0172	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES EN PREESCOLAR JUAN ESCUTIA, MENCHACA II	MENCHACA II	100%	11/11/2016	03/02/2017	100%	19/02/2017	16/05/2017	799,734.49	799,734.49	AULA	1.00	
2016-0177	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN PREESCOLAR VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN MIGUELITO	SAN MIGUELITO	100%	31/10/2016	23/01/2017	100%	23/05/2017	23/05/2017	406,917.03	406,917.03	AULA	1.00	
2016-0178	PAVIMENTO ASFALTICO SOBRE EMPEDRADO EN LA CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ, DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO A LA CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ, TLACOTE EL BAJO	TLACOTE EL BAJO	100%	20/10/2016	12/01/2017	100%	03/04/2017	16/05/2017	922,337.54	922,337.54	OBRA	1.00	
2016-0192	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GRAL. TOMAS URBINA, COLONIA 5 DE FEBRERO	5 DE FEBRERO	100%	17/10/2016	28/11/2016	100%	22/02/2017	15/03/2017	190,411.67	190,411.67	OBRA	1.00	
2016-0193	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GRAL. TOMAS URBINA, COLONIA 5 DE FEBRERO	5 DE FEBRERO	100%	17/11/2016	15/12/2016	100%	10/11/2016	30/12/2016	62,901.27	62,901.27	OBRA	1.00	
2016-0210	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO Y AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD LA GOTERA	LA GOTERA	100%	02/12/2016	21/04/2016	100%	12/04/2017	04/10/2017	9,458,632.50	9,458,632.50	OBRA	1.00	
2016-0211	EMPEDRADO EMPACADO CON MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES CAPRICORNIO Y ACUARIO, DE PLUTARCO E. CALLES A CIRCUITO LÁZARO CÁRDENAS; PISCIS Y ARIES, DE ACUARIO A CIRCUITO LÁZARO CÁRDENAS, COLONIA CONSTELACIÓN.	JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	100%	08/12/2016	02/03/2017	100%	24/02/2017	08/05/2017	2,017,504.06	2,017,504.06	OBRA	1.00	
2016-0213	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS CALLES CUAUHTÉMOC, PORFIRIO DÍAZ, FRANCISCO VILLA Y HERNÁN CORTES	LA GOTERA	100%	21/12/2016	01/03/2017	43%	22/02/2017	08/12/2017	1,252,685.87	544,497.88	OBRA	1.00	
2016-0277	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PUERTO SAN CARLOS Y PUERTO LAS ROSAS, LOCALIDAD PUERTO DE AGUIRRE.	PUERO AGUIRRE	100%	05/05/2017	16/06/2017	100%	05/06/2017	01/11/2017	64,065.68	64,065.68	OBRA	1.00	
2017-0025	RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES CERRO DEL CIMATARIO, DE SANGREMAL, DE LAS PALOMAS, DEL TAMBOR, DE PATHE, DE LAS CAMPANAS, KILIMANJARO Y FRESNO, COL. AMPLIACION LOMA BONITA, DELEGACION FELIX OSORES SOTOMAYOR	AMPLIACIÓN LOMA BONITA	100%	06/04/2017	29/06/2017	100%	20/06/2017	11/08/2017	5,664,211.73	5,664,211.73	OBRA	1.00	
2017-0026	RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES CERRO DEL CIMATARIO, DE SANGREMAL, DE LAS PALOMAS, DEL TAMBOR, DE PATHE, DE LAS CAMPANAS, KILIMANJARO Y FRESNO, COL. AMPLIACION LOMA BONITA, DELEGACIÓN FELIX OSORES SOTOMAYOR.	AMPLIACIÓN LOMA BONITA	100%	08/05/2017	17/07/2017	100%	03/07/2017	21/09/2017	2,165,299.31	2,165,299.31	ML	1,613.00	
2017-0038	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA TV-SEC. EMILIANO ZAPATA, PUERTO DE AGUIRRE, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	PUERTO DE AGUIRRE	100%	06/04/2017	29/06/2017	62%	10/05/2017	-	1,606,224.19	994,836.29	OBRA	1.00	
2017-0067	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE LA GOTERA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI.	LA GOTERA	100%	28/04/2017	07/07/2017	100%	23/05/2017	09/11/2017	701,547.14	701,547.14	OBRA	1.00	
2017-0068	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE LA GOTERA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI	LA GOTERA	100%	19/05/2017	03/11/2017	84%	08/06/2017	08/12/2017	12,228,208.77	10,314,585.78	OBRA	1.00	
2017-0095	EMPEDRADO AHOGADO CON MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 6 ENTRE LA CALLE 12 Y LA 10, Y CALLE 7 ENTRE LA CALLE 10 Y LA 13 EN LA COLONIA LA CONDESA, DELEGACIÓN EPIGIMENIO GONZÁLEZ FLORES	EPIGIMENIO GONZALEZ	100%	16/06/2017	06/10/2017	100%	17/10/2017	22/11/2017	924,527.81	924,527.81	OBRA	1.00	
2017-0104	AMPLIACIÓN DE RED SECUNDARIA DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS CALLES IGNACIO ZARAGOZA Y GUADALUPE VICTORIA, COMUNIDAD PIE DE GALLO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI.	PIE DE GALLO	100%	15/06/2017	27/07/2017	62%	10/11/2017	04/12/2017	365,840.42	227,579.82	OBRA	1.00	
2017-0105	REHABILITACIÓN DE TECHOS DE EDIFICIO "A" EN PREESCOLAR J. GUADALUPE VELAZQUEZ.	LA GOTERA	100%	06/06/2017	04/07/2017	100%	20/06/2017	31/08/2017	447,567.53	447,567.53	OBRA	1.00	
2017-0189	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA ADOSADA EN SECUNDARIA TÉCNICA NO. 16 "JOSÉ MA. LUIS MORA".	FELIPE CARRILLO PUERTO	96%	29/08/2017	19/12/2017	0%	-	-	598,156.76	-	OBRA	1.00	



PERIODO:	NOVIEMBRE 2017			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN			
ENTIDAD:	QUERÉTARO												
MUNICIPIO:	QUERÉTARO			FÍSICO		FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción		Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2017-0201	URBANIZACIÓN DE LA CALLE JARDÍN DE LA BENDICIÓN ENTRE CALLE INGENIO DE LA CONCEPCIÓN Y CALLE SAN LUCAS, COLONIA COLINAS DE SANTA CRUZ II SECCIÓN, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR.		FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	30/10/2017	26/12/2017	42%	27/11/2017	05/12/2017	978,229.30	406,442.62	HABITANTES	METRO LINEAL
2017-0206	URBANIZACIÓN CALLE 11, COLONIA LA CONDESA, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ.		EPIGMENIO GONZALEZ	100%	13/09/2017	22/11/2017	81%	10/11/2017	07/12/2017	1,145,090.28	933,164.96	HABITANTES	METRO LINEAL
FISM 2016										80,096,504.58	70,726,458.34		



PERIODO:	NOVIEMBRE 2017	AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO									INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	FÍSICO				FINANCIERO							
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2016-0042	PARQUE LINEAL LUIS VEGA Y MONROY	DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	100%	16/06/2016	06/10/2016	100%	08/07/2016	16/12/2016	4,351,390.31	4,351,390.31	M2	8,388.59	
2016-0043	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO EN LA COMUNIDAD DE CASA BLANCA	SANTA ROSA JÁUREGUI	100%	07/07/2016	31/08/2016	100%	26/07/2016	20/10/2016	715,956.43	715,956.43	M2	442.55	
2016-0044	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA PIPLILA EN LA COLONIA VICTORIA POPULAR	VICTORIA POPULAR	100%	27/07/2016	21/09/2016	100%	15/08/2016	06/12/2016	1,096,223.97	1,096,223.97	M2	397.16	
2016-0045	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA EN LA COMUNIDAD DE LA MONJA	LA MONJA	100%	16/06/2016	11/08/2016	100%	04/07/2016	25/08/2016	661,317.01	661,317.01	M2	427.84	
2016-0046	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE EN LA COLONIA BOLANOS	BOLANOS	100%	07/07/2016	31/08/2016	100%	27/07/2016	28/11/2016	1,045,257.21	1,045,257.21	M2	529.80	
2016-0047	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, CERRO DE LA CRUZ	CERRO DE LA CRUZ	100%	16/06/2016	11/08/2016	100%	08/07/2016	28/11/2016	547,150.62	547,150.62	M2	285.04	
2016-0048	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JAUREZ EN LA COLONIA CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTÓRICO	100%	04/07/2016	29/08/2016	100%	08/07/2016	01/12/2016	670,035.87	670,035.87	M2	413.59	
2016-0049	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA MARIANO ESCOBEDO EN ESTANCIA DE LA ROCHERA	ESTANCIA DE LA ROCHERA	100%	07/07/2016	31/08/2016	100%	02/08/2016	30/11/2016	885,173.22	885,173.22	M2	429.44	
2016-0050	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ DE SAN ISIDRO EL ALTO	SAN ISIDRO EL ALTO	100%	29/06/2016	25/08/2016	100%	15/08/2016	07/11/2016	788,682.32	788,682.32	M2	420.72	
2016-0051	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ	EPIGMEONIO GONZALEZ FLORES	100%	16/06/2016	11/08/2016	100%	07/07/2016	13/12/2016	790,120.94	790,120.94	M2	306.03	
2016-0052	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JAUREZ EN LA COLONIA SAN PABLO	COLONIA SAN PABLO	100%	16/06/2016	08/09/2016	100%	04/07/2016	06/12/2016	855,005.83	855,005.83	M2	474.93	
2016-0053	RECONFORMACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CALLE EN AV. DE LA LUZ, INCLUYE ELECTRIFICACIÓN	FELIX OSOSRES SOTOMAYOR	100%	16/06/2016	06/10/2016	100%	07/07/2016	19/12/2016	3,996,349.60	3,996,349.60	M2	6,566.00	
2016-0054	CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN EXPLANADA DE LA DELEGACION FELIX OSOSRES SOTOMAYOR, COLONIA CERRITO COLORADO	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	16/06/2016	11/08/2016	100%	04/07/2016	01/12/2016	647,084.96	647,084.96	M2	403.59	
2016-0056	CONSTRUCCIÓN DE PISTA PARA PATINETAS (SKATEBOARDING) EN LA COLONIA PEÑUELAS	PEÑUELAS	100%	16/06/2016	06/10/2016	100%	04/07/2016	20/12/2016	4,039,669.16	4,039,669.16	M2	681.86	
2016-0057	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO EN TLACOTE EL ALTO	TLACOTE EL ALTO	100%	16/06/2016	11/08/2016	100%	08/07/2016	01/12/2016	552,779.43	552,779.43	M2	202.40	
2016-0058	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA ANDRES BALBANERA MARTÍNEZ EN CHARARAPE DE LOS PELONES	CHARARAPE DE LOS PELONES	100%	06/06/2016	01/08/2016	100%	28/06/2016	08/12/2016	394,937.99	394,937.99	M2	147.00	
2016-0059	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO EN LA COLONIA CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTÓRICO	100%	06/06/2016	01/08/2016	100%	28/06/2016	06/12/2016	299,052.48	299,052.48	M2	131.75	
2016-0060	PARQUE LINEAL AV. CONSTITUCIÓN	EPIGMEONIO GONZÁLEZ FLORES	100%	05/07/2016	20/12/2016	100%	11/07/2016	30/12/2016	8,852,969.86	8,852,969.86	M2	19,304.92	
2016-0064	REENCARPETADO ASFALTICO DE LATERAL SUR DE BERNARDO QUINTANA DE AV 5 DE FEBRERO HASTA LA INTERSECCION DE LA AUTOPISTA MEXICO-QUERÉTARO	BERNARDO QUINTANA	100%	16/06/2016	08/09/2016	100%	19/07/2016	04/10/2016	7,530,222.40	7,530,222.40	M2	46,018.00	
2016-0065	REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE DAMIAN CARMONA Y AVENIDA HERGULES	CIRCUITO VIAL PRIMARIO, BERNARDO QUINTANA	100%	16/06/2016	06/10/2016	100%	04/07/2016	16/12/2016	5,724,726.53	5,724,726.53	M2	210,000.00	
FORTALECE 2016									44,444,106.14	44,444,106.14			



QUERÉTARO
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO



QUERÉTARO
CIUDAD DE TODOS

FECHA:
30 de Noviembre 2017

PERIODO:	NOVIEMBRE 2017											
ENTIDAD:	QUERÉTARO											
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN				
		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2016-0155	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN BACHILLERATO COBAQ NO. 13 EPIGMENIO GONZÁLEZ, COLONIA SAN PEDRTO PEÑUELAS, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ	SAN PEDRITO PEÑUELAS	100%	12/09/2016	07/11/2016	100%	06/03/2017	21/03/2017	1,040,430.54	1,040,430.54	M2	463.14
2016-0160	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN BACHILLERATO COBAQ PLANTEL NO. 17 CONSTITUCIÓN DE 1917, COLONIA BOSQUES DE BELLAVISTA, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ	NUEVO CARRILLO	100%	11/11/2016	06/01/2017	100%	30/03/2017	18/05/2017	852,322.88	852,322.88	M2	820.64
2016-0175	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL, EN CETIS NO. 16, COL. SAN PEDRTO ECOLÓGICO	SAN PEDRITO ECOLÓGICO	100%	18/10/2016	13/12/2016	100%	25/04/2017	03/05/2017	759,166.61	759,166.61	OBRA	1.00
FAFEF 2016									2,651,920.03	2,651,920.03		



QUERÉTARO
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO



QUERÉTARO
CIUDAD DE TODOS

FECHA:
30 de Noviembre 2017

PERIODO:	NOVIEMBRE 2017											
ENTIDAD:	QUERÉTARO											
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN				
		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2016-0181	IMAGEN URBANA, CALLE FRANCISCO I. MADERO TRAMO GUERRERO A OCAMPO, COLONIA CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	100%	18/10/2016	10/01/2017	100%	11/11/2016	31/12/2016	3,309,215.22	3,309,215.22	OBRA	1.00
2016-0206	REVITALIZACION INTEGRAL DEL ESPACIO EX TERIOR DE LA ALAMEDA HIDALGO, DEL TRAMO CALLE CORREGIDORA A CALLE PASTEUR, COLONIA CENTRO, DELEGACION CENTRO HISTORICO	CENTRO HISTORICO	100%	08/11/2016	13/12/2016	100%	11/11/2016	31/12/2016	3,908,343.28	3,908,343.28	OBRA	1.00
INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT CENTRO HISTORICO									7,217,558.50	7,217,558.50		



QUERÉTARO
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO



QUERÉTARO
CIUDAD DE TODOS

FECHA:
30 de Noviembre 2017

PERIODO:	NOVIEMBRE 2017											
ENTIDAD:	QUERÉTARO											
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN				
		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2016-0175	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL, EN CETIS NO. 16, COL. SAN PEDRITO ECOLÓGICO	SAN PEDRITO ECOLÓGICO	100%	18/10/2016	13/12/2016	100%	25/04/2017	03/05/2017	1,135,521.20	1,135,521.20	OBRA	1.00
2016-0212	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA/EMILIANO ZAPATA, MENCHACA I, DELEGACIÓN EPIGMENTIO GONZÁLEZ	MENCHACA I	100%	02/12/2016	24/02/2017	100%	24/02/2017	08/05/2017	937,900.44	937,900.44	OBRA	1.00
ISN 2016									2,073,421.64	2,073,421.64		



QUERÉTARO
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO



QUERÉTARO
CIUDAD DE TODOS

FECHA:
30 de Noviembre 2017

PERIODO:	NOVIEMBRE 2017											
ENTIDAD:	QUERÉTARO											
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN				
		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2016-0250	RESTAURACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LA CAPILLA DE MAX IMILIANO DE HABSBURGO (2DA ETAPA), (ZMHQ) DELEGACIÓN MUNICIPAL DEL CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	100%	02/01/2016	28/07/2017	100%	13/02/2017	29/06/2017	918,948.29	918,948.29	OBRA	1.00
2016-0251	SUSTITUCIÓN DE LA BALAUSTRADA EN EL MIRADOR DE LA AVENIDA EJÉRCITO REPUBLICANO, (ZMHQ) DELEGACIÓN MUNICIPAL DEL CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	100%	02/01/2017	28/07/2017	100%	02/03/2017	10/05/2017	869,830.00	869,830.00	OBRA	1.00
2017-0019	RESTAURACIÓN DE ARTE SACRO EN EL TEMPLO DE SANTA CLARA DE JESÚS, (ZMHQ) DELEGACIÓN MUNICIPAL DEL CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	100%	18/04/2017	30/08/2017	100%	26/06/2017	22/11/2017	5,247,852.98	5,247,786.73	OBRA	1.00
FONCA 2016									7,036,631.27	7,036,565.02		



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA:
30 de Noviembre 2017



PERIODO:	NOVIEMBRE 2017											
ENTIDAD:	QUERÉTARO											
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN				
		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2016-0216	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MULTIFUNCIONAL TIPO IV EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE QUERÉTARO, CAMPUS NORTE	COL. JARDINES DE SANTIAGO	100%	30/12/2016	30/11/2017	37%	17/11/2017	-	46,846,888.09	17,449,160.28	OBRA	1.00
FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016									46,846,888.09	17,449,160.28		



QUERÉTARO
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO



QUERÉTARO
CIUDAD DE TODOS

FECHA:
30 de Noviembre 2017

PERIODO:	NOVIEMBRE 2017											
ENTIDAD:	QUERÉTARO											
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN				
		FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2017-0086	REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA Y CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES.	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	26/05/2017	18/08/2017	100%	26/07/2017	06/10/2017	1,573,639.10	1,573,639.10	OBRA	1.00
2017-0087	REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA, REUBICACIÓN DE INSTALACIONES Y CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ.	COMUNIDAD LA JOYA	100%	26/05/2017	18/08/2017	51%	15/08/2017	-	1,035,248.87	527,524.77	OBRA	1.00
2017-0089	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MAGDALENO OCAMPO /JUAN RULFO, COMUNIDAD DE JOFRITO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI.	JOFRITO	100%	26/05/2017	18/08/2017	92%	16/10/2017	-	1,335,357.70	1,226,895.28	OBRA	1.00
2017-0090	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA NACIONES UNIDAD/LIBERTADORES DE AMÉRICA, EL SALITRE, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ.	SALITRE	100%	26/05/2017	18/08/2017	100%	12/07/2017	23/10/2017	1,639,505.65	1,639,505.65	OBRA	1.00
2017-0091	REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA Y CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARIA TRUCHUELO, COLONIA LA PIEDAD.	CENTRO HISTORICO	100%	26/05/2017	18/08/2017	100%	28/07/2017	14/11/2017	1,333,836.39	1,333,836.39	OBRA	1.00
2017-0092	REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA Y CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA CONSTITUCIÓN/ FRANCISCO I. MADERO.	CENTRO HISTORICO	100%	26/05/2017	18/08/2017	100%	08/06/2017	-	456,143.84	456,114.90	OBRA	1.00
FORTALECE 2017									7,373,731.55	6,757,516.09		



QUERÉTARO
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO



QUERÉTARO
CIUDAD DE TODOS

FECHA:
30 de Noviembre 2017

PERIODO:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO											
ENTIDAD:		FÍSICO						FINANCIERO					
MUNICIPIO:		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS							
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2016-0160	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECO EN BACHILLERATO COBAQ PLANTEL NO. 17 CONSTITUCIÓN DE 1917, COLONIA BOSQUES DE BELLAVISTA, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ	NUEVO CARRILLO	100%	11/11/2016	06/01/2017	100%	30/03/2017	18/05/2017	620,994.72	620,994.72	M2	820.64	
2017-0151	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA TIPO ARCOTECO EN PREESCOLAR TEMACHTIANI/AGUSTÍN AGUILAR	LOMAS DE CASA BLANCA	100%	18/07/2017	10/10/2017	100%	21/11/2017	21/11/2017	913,172.47	913,172.47	OBRA	1.00	
2017-0155	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PRIMARIA JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN.	JOFRE	100%	18/07/2017	10/10/2017	100%	25/08/2017	28/11/2017	638,372.07	638,372.07	OBRA	1.00	
2017-0187	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECO EN PRIMARIA MARIANO ESCOBEDO, COMUNIDAD LA BARRETA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI.	LA BARRETA	100%	21/08/2017	13/11/2017	82%	29/11/2017	07/12/2017	1,340,555.65	1,094,024.47	OBRA	1.00	
2017-0191	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA EN PREESCOLAR MAHATMA GANDHI, LOMAS DE SAN PEDRITO PEÑUELAS, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ.	SAN PEDRITO PEÑUELAS	100%	21/08/2017	13/11/2017	12%	14/11/2017	-	1,319,580.92	156,492.83	OBRA	1.00	
2017-0192	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CONALEP, ZONA INDUSTRIAL BENITO JUÁREZ, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTO MAYOR.	LOCALIDAD ZONA INDUSTRIAL BENITO JUÁREZ	100%	21/08/2017	13/11/2017	71%	04/10/2017	-	1,765,418.14	1,257,347.68	OBRA	1.00	
2017-0193	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECO EN SECUNDARIA LAS AMÉRICAS, COLONIA LAS AMÉRICAS, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ.	LAS AMERICAS	100%	30/10/2017	26/12/2017	0%	08/12/2017	-	1,855,320.76	-	OBRA	1.00	
2017-0194	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PREESCOLAR "JOSE A. BUSTAMANTE", COLONIA SAN JAVIER, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO.	SAN JAVIER	100%	21/08/2017	13/11/2017	64%	14/11/2017	08/12/2017	928,777.43	589,965.84	OBRA	1.00	
2017-0196	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECO EN PLAZA CÍVICA EN PRIMARIA ALFREDO V. BONFIL, CERRO COLORADO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI.	CERRO COLORADO	100%	21/08/2017	13/11/2017	5%	20/10/2017	07/12/2017	912,276.84	46,447.73	OBRA	1.00	
2017-0198	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA PREESCOLAR GANDHI, VILLAS DE GUADALUPE, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR.	VILLAS DE GUADALUPE	35%	21/08/2017	13/11/2017	30%	29/11/2017	08/12/2017	790,018.79	238,584.65	OBRA	1.00	
FAFEF 2017									11,084,487.79	5,555,402.46			



FECHA:
30 de Noviembre 2017

PERIODO:	NOVIEMBRE 2017											
ENTIDAD:	QUERÉTARO											
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN				
		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2017-0188	TERMINACIÓN DE CANCHA Y REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA EN PRIMARIA ALFREDO V. BONFIL, COLONIA SAN PEDRITO PEÑUELAS DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES.	SAN PEDRITO PEÑUELAS	100%	21/08/2017	13/11/2017	100%	27/10/2017	06/12/2017	768,432.18	768,431.72	OBRA	1.00
2017-0200	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, COLONIA VILLAS DE GUADALUPE, DELEGACIÓN FELIX OSORIO SOTOMAYOR.	VILLAS DE GUADALUPE	100%	21/08/2017	13/11/2017	29%	12/10/2017	07/12/2017	2,039,009.46	595,130.98	M2	608.00
2017-0205	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA TIPO TECHUMBRE EN PREESCOLAR SERVANDO TERESA DE MIER, COLONIA LOMAS DEL MARQUÉS, DELEGACIÓN CAYETANO RUBIO.	LOMAS DEL MARQUES	100%	21/08/2017	13/11/2017	30%	16/11/2017	08/12/2017	1,378,233.63	417,506.49	M2	310.00
2017-0221	REHABILITACIÓN DE PISO EN PLAZA CÍVICA DEL PREESCOLAR JUAN ESCUTIA/LIC. GUADALUPE RAMÍREZ ÁLVAREZ, COLONIA LAS ROSAS, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO.	CENTRO HISTORICO	100%	19/10/2017	16/11/2017	0%	08/12/2017	-	745,232.51	-	M2	492.00
2017-0229	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN ESC. PRIMARIA MANUEL J. CLOUTHIER, SAN PEDRITO ECOLOGICO, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ.	EPIGMENIO GONZALEZ	20%	26/09/2017	21/11/2017	0%	-	-	410,782.77	-	M2	108.00
2017-0230	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN PRIMARIA LUCIANO FRÍAS Y SOTO, COL. SAN PEDRITO LOS ARCOS DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZALEZ.	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	26/09/2017	21/11/2017	0%	24/10/2017	-	562,402.97	-	ML	82.00
GEQ 2017									5,904,093.52			