



PERIODO:	SEPTIEMBRE 2016															
ENTIDAD:	QUERÉTARO								AVANCE FÍSICO FINANCIERO				INVERSIÓN		METAS	
MUNICIPIO:	QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA		INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					
No. De Obra	Descripcion		Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas			
2014-0178	(2014-00780) CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN LA TELESECUNDARIA CRISTOBAL COLÓN		SANTA ROSA JAUREGUI	100%	20/08/2014	30/03/2015	100%	20/08/2014	30/03/2015	432,750.00	432,750.00	AULA	1			
2014-0179	(2014-00782) CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DIDÁCTICA EN LA ESC. PRIM. GRAL. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS		SANTA ROSA JAUREGUI	100%	19/08/2014	10/02/2015	100%	19/08/2014	10/02/2015	393,519.83	393,519.83	AULA	1			
2014-0180	(2014-00781) CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN LA TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA		SANTA ROSA JAUREGUI	100%	29/09/2014	09/02/2015	100%	29/09/2014	09/02/2015	321,069.83	321,069.83	AULA	1			
2014-0181	(2014-00783) CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN LA TELESECUNDARIA MIGUEL DOMÍNGUEZ		TINAJA DE LA ESTANCIA	100%	17/09/2014	17/02/2015	100%	17/09/2014	17/02/2015	365,545.29	365,545.29	AULA	1			
2014-0218	(2014-00914) CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS CARL ROGERS		SANTA ROSA JAUREGUI	100%	24/10/2014	10/02/2015	100%	24/10/2014	10/02/2015	480,181.40	480,181.40	AULA (S)	1			
2014-0338	(2014-01174) CONSTRUCCIÓN DE AULA DICÁCTICA EN LA PRIMARIA GENERAL MIGUEL HIDALGO		SANTA ROSA JAUREGUI	100%	06/10/2014	22/04/2015	66%	06/10/2014	-	401,726.78	266,198.50	AULA (S)	1			
2014-0339	(2014-01173) CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS EN LA TELESECUNDARIA REPÚBLICA DE ARGENTINA		SANTA ROSA JAUREGUI	100%	24/10/2014	10/02/2015	100%	24/10/2014	10/02/2015	865,964.35	865,964.35	AULA (S)	2			
2014-0340	(2014-01171) CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA Y ANEXO (DIRECCIÓN) EN LA ESC. PRIM. GRAL. JUAN ALDAMA		FUNDADORES	100%	27/10/2014	30/03/2015	100%	27/10/2014	30/03/2015	777,215.98	777,215.98	AULA (S)	2			
2014-0341	(2014-01172) CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN LA TELESECUNDARIA JESÚS URUETA		SANTA ROSA JAUREGUI	100%	28/10/2014	14/05/2015	100%	28/10/2014	14/05/2015	463,444.58	463,444.58	AULA (S)	1			
2014-0353	(2014-01239) CONSTRUCCION DE TALLER DE TURISMO EN LA ESC. SEC. TEC. NO. 36 ANTONIO ACOSTA AGUAYO		CERRITO COLORADO 4a. SECCION	100%	25/11/2014	20/03/2015	100%	25/11/2014	20/03/2015	1,424,871.54	1,424,871.54	TALLER	1			
2014-0354	(2014-01240) CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN LA ESC. SEC. GRAL. NO. 8 ANDRES BALVANERA		MANSIONES DEL VALLE	100%	27/03/2015	22/06/2015	100%	27/03/2015	22/06/2015	853,627.47	853,627.47	AULA (S)	1			
2014-0355	(2014-01241) CONSTRUCCION DE ANEXO (BAÑOS) EN EL PREESCOLAR GENERAL GUACHARO/AGUSTÍN YAÑEZ		EL PEDREGOSO	100%	10/12/2014	25/03/2015	100%	10/12/2014	25/03/2015	662,930.04	662,930.04	ANEXO	1			
2014-0367	(2014-01349) CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS E IMPERMEABILIZACIÓN EN LA PRIM. GRAL. RAFAEL ROSAS ROSAINS		CASA BLANCA	100%	28/11/2014	08/07/2015	100%	28/11/2014	08/07/2015	1,109,854.66	1,109,854.66	AULA (S)	1			
2014-0392	(2014-01564) CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN LA ESC. SEC. GRAL. EPIGMENIO GONZÁLEZ		VILLAS DE SANTIAGO	100%	02/03/2015	21/04/2015	100%	02/03/2015	21/04/2015	310,822.88	310,822.88	AULA (S)	1			
2014-0416	(2014-01705) CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN LA ESC. PRIM. CARLOS MONSIVÁIS ACEVES		SANTA ROSA JAUREGUI	100%	11/02/2015	24/03/2015	100%	11/02/2015	24/03/2015	1,326,754.31	1,326,754.31	AULA (S)	1			
2015-0024	(2014-0104) (2014-00440C1) CONSTRUCCION DE EDIFICIOS "B" Y "G", COMPLEMENTO DE BARDA PERIMETRAL, ALUMBRADO EXTERIOR ETAPA 1 Y 2, MURO DE CONTENCIÓN Y ANDADOR DE LIGA, EN ESC. SEC. GRAL. LA LOMA 2DA. ETAPA		LA LOMA	100%	18/09/2014	30/07/2015	100%	18/09/2014	30/07/2015	13,058,471.07	13,058,471.07	M2	446			
FAM BASICA 2014																
										23,248,750.01	23,113,221.73					



PERIODO:	SEPTIEMBRE 2016											
ENTIDAD:	QUERÉTARO											
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN				
		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2014-0404	(2014-01606) RENOVACION DE EMPEDRADO CALLE DE LA LEALTAD, COLONIA UNIDAD NACIONAL	UNIDAD NACIONAL	100%	12/02/2015	22/06/2015	100%	12/02/2015	22/06/2015	324,566.75	324,566.75	M2	1,038.06
2014-0422	(2014-01727) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE	VALLE DE SAN JOSE	100%	11/12/2014	12/02/2015	100%	11/12/2014	12/02/2015	330,236.67	330,236.67	OBRA	1.00
2014-0428	(2014-01747) SUMINISTRO Y COLOCACION DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN LA COLONIA LA LOMA VIII	LA LOMA VIII	100%	27/02/2015	27/03/2015	100%	27/02/2015	27/03/2015	504,757.98	504,757.98	OBRA	1.00
2015-0084	(2015-00017) REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y ÁREA DE JUEGOS INFANTILES, COLONIA EX-HDA. STA. ANA	EX. HDA. SANTA ANA	100%	19/05/2015	13/08/2015	100%	19/05/2015	13/08/2015	646,351.31	646,351.31	M2	255.10
2015-0085	(2015-00018) MÓDULO DE JUEGOS INFANTILES EN PREDIO MUNICIPAL CALLE FARALLÓN, COLONIA FRANCISCO JAVIER MINA	FRANCISCO JAVIER MINA	100%	17/07/2015	31/08/2015	100%	17/07/2015	31/08/2015	236,152.35	236,152.35	OBRA	1.00
2015-0087	(2015-00031) REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (SEGUNDA ETAPA), FRACCIONAMIENTO FRAY JUNÍPERO SERRA	FRACC. FRAY JUNÍPERO SERRA	100%	14/07/2015	31/08/2015	100%	14/07/2015	31/08/2015	156,009.76	156,009.76	LUMINARIAS	40.00
2015-0088	(2015-00032) REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (SEGUNDA ETAPA), FRACCIONAMIENTO IGNACIO PÉREZ	FRACC. IGNACIO PÉREZ	100%	14/07/2015	31/08/2015	100%	14/07/2015	31/08/2015	148,306.67	148,306.67	LUMINARIAS	32.00
FAFEF 2014									2,346,381.49	2,346,381.49		



PERIODO:	SEPTIEMBRE 2016													
ENTIDAD:	QUERÉTARO			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN		METAS		
MUNICIPIO:	QUERÉTARO			FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					
													Unidad de Medida	
No. De Obra	Descripción			Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Aprobadas	
2014-0090	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ATENCIÓN FAMILIAR EN LA COMUNIDAD CHARAPE DE LOS PELONES			SANTA ROSA JAUREGUI	100%	16/10/2014	25/12/2014	100%	16/10/2014	06/03/2015	575,743.22	575,743.22	OBRA 1	
2014-0244	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE PASEO DE LAS MORAS			JARDINES DE SAN JOSE II	100%	08/09/2014	09/11/2014	100%	08/09/2014	06/03/2015	145,141.09	145,141.09	OBRA 1	
2014-0257	INTRODUCCIÓN DE DRENAJE EN CALLE PASEO DE LAS MORAS			JARDINES DE SAN JOSE II	100%	08/09/2014	09/11/2014	100%	08/09/2014	31/03/2015	565,402.39	565,402.39	OBRA 1	
2014-0258	CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO DE LA COMUNIDAD OJO DE AGUA A JOFRITO			SANTA ROSA JAUREGUI	100%	04/08/2014	30/11/2014	100%	04/08/2014	12/02/2015	499,067.06	499,067.06	OBRA 1	
2015-0230	DREN PLUVIAL Y COLECTOR SANITARIO EN LA COMUNIDAD MONTENEGRO ETAPA 1, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI			SANTA ROSA JAUREGUI	100%	05/06/2015	13/08/2015	100%	05/06/2015	10/09/2015	1,225,167.37	1,225,167.37	ML 212	
2015-0036	(2014-0240) RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GUADALUPE			EL TEPEYAC	100%	08/09/2014	09/11/2014	100%	08/09/2014	09/11/2014	30,873.12	30,873.12	OBRA 1	
2015-0061	(2014-0405) CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO Y TORRENTERA PLUVIAL EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO ESQUINA CON VICENTE GUERRERO			EL PEDREGAL	100%	08/09/2014	09/11/2014	100%	08/09/2014	09/11/2014	467,812.98	467,812.98	ML 232	
2015-0358	RE-ESTRUCTURACION Y PAVIMENTACION DE LA CALLE INDEPENDENCIA DE LA CALLE MORELOS A LA ESCUELA TELE-SECUNDARIA "RAZA DE BRONCE", EN LA COLONIA STA. MARIA MAGDALENA, EN EL MUNICIPIO DE QUERETARO			SANTA MARIA MAGDALENA	100%	21/12/2015	26/04/2016	100%	21/12/2015	06/05/2016	1,875,250.38	1,875,250.38	M2 5,000	
2015-0352	RED DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA COL. SANTA MARÍA MAGDALENA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO			SANTA MARIA MAGDALENA	100%	09/12/2015	29/03/2016	100%	09/12/2015	10/06/2016	294,553.15	294,553.15	POSTE 250	
2016-0179	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES TRAMO PISCIS - CAPRICORNIO			CONSTELACIÓN	0%	-	-	0%	-	-	640,722.81	-	OBRA 1	
FISM 2013											6,319,733.57	5,679,010.76		



PERIODO:	SEPTIEMBRE 2016												
ENTIDAD:	QUERÉTARO												
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN		METAS		
		FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA			
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2014-0414	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DE LA AV. EJÉRCITO REPUBLICANO", TRAMO LOS ARCOS AL CALVARITO	CENTRO HISTORICO	100%	10/11/2014	15/06/2015	100%	10/11/2014	26/02/2015	14,989,783.63	14,989,783.63	M2	13,370	
2015-0020	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO E ILUMINACION DE ESPACIOS Y RETABLOS AL INTERIOR DEL TEMPLO DE SANTA ROSA DE VITERBO	CENTRO HISTORICO	100%	13/05/2015	10/08/2015	100%	13/05/2015	10/08/2015	4,054,863.72	4,054,863.72	OBRA	1	
FONCA 2014									19,044,647.35	19,044,647.35			



PERIODO:	SEPTIEMBRE 2016													
ENTIDAD:	QUERÉTARO			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN		METAS		
MUNICIPIO:	QUERÉTARO			FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA			
No. De Obra	Descripción			Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2014-0227	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR "J. GUADALUPE VELÁZQUEZ"			LA GOTERA	100%	23/09/2014	22/12/2014	100%	23/09/2014	22/12/2014	258,831.97	258,831.97	OBRA	1
2014-0149	URBANIZACION DE LAS CALLES TULIPANES Y AZUCENAS			JARDINES DE SAN JOSE III	100%	14/08/2014	22/12/2014	100%	14/08/2014	22/12/2014	1,470,000.00	1,470,000.00	M2	2,387
2014-0502	(23868) CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME			SAN JOSE EL ALTO	100%	29/12/2014	24/06/2015	100%	29/12/2014	24/06/2015	2,206,723.47	2,206,723.47	PIEZAS	500
2014-0229	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA "JOSE MA. PINO SUAREZ"			LA VERSOLILLA	100%	23/09/2014	22/12/2014	100%	23/09/2014	22/12/2014	207,582.78	207,582.78	OBRA	1
2014-0232	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS EN PREESCOLAR "NUESTRA ESPERANZA"			SANTA MARIA MAGDALENA	100%	17/10/2014	22/12/2014	100%	17/10/2014	22/12/2014	135,034.13	135,034.13	OBRA	1
2014-0226	REHABILITACIÓN DE BAÑOS E INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN PREESCOLAR CONAFE			LA CANTERA	100%	23/09/2014	15/12/2014	100%	23/09/2014	15/12/2014	132,497.71	132,497.71	OBRA	1
2014-0270	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA EN LA COMUNIDAD			CHARAPE DE LOS PELONES	100%	23/10/2014	01/12/2014	100%	23/10/2014	01/12/2014	417,576.43	417,576.43	M2	263
2014-0147	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE GRAL. TOMAS URBINA E INSURGENTES			5 DE FEBRERO	100%	27/08/2014	14/10/2014	100%	27/08/2014	14/10/2014	544,170.75	544,170.75	ML	360
2014-0269	URBANIZACIÓN DE CALLES GRAL. TOMÁS URBINA E INSURGENTES			5 DE FEBRERO	100%	08/09/2014	01/12/2014	100%	08/09/2014	01/12/2014	801,548.18	801,548.18	M2	1,357
2014-0169	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SIEMPRE VIVA Y AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES SIEMPRE VIVA, BOLDO, ALENIO Y HERRABUENA			EL ROMERILLAN II	100%	05/08/2014	01/12/2014	100%	05/08/2014	01/12/2014	1,523,631.22	1,523,631.22	ML	1,069
2014-0268	EMPEDRADO EMPACADO CON MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES AGUASCALIENTES Y LA PAZ			LAS MARGARITAS	100%	27/08/2014	01/12/2014	100%	27/08/2014	01/12/2014	762,793.57	762,793.57	M2	821
2014-0497	(21036) CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL			SANTIAGO DE QUERETARO	100%	29/12/2014	29/07/2015	100%	29/12/2014	29/07/2015	2,557,835.63	2,557,835.63	CUARTO	200
2015-0002	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE COLINAS DE SAN PABLO, COL. PROYECCIÓN 2000 (COLINAS DE SAN PABLO), DEL. EPIGMEIO GONZÁLEZ FLORES			COLINAS DE SAN PABLO	100%	06/05/2015	21/07/2015	100%	06/05/2015	21/07/2015	446,331.79	446,331.79	ML	259
2015-0003	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EN CALLES ANÁHUAC, TACUBA Y CHURUBUSCO HASTA CALLE COYOACÁN EN LA COLONIA TENOCHTITLÁN, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO			TENOCHTITLAN	100%	24/06/2015	14/08/2015	100%	24/06/2015	14/08/2015	1,659,289.03	1,659,289.03	ML	684
2015-0004	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CHURUBUSCO DE COYOACÁN A XOCHIMILCO, Y EN CALLE XOCHIMILCO, COLONIA TENOCHTITLÁN, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO			TENOCHTITLAN	100%	17/06/2015	13/08/2015	100%	17/06/2015	13/08/2015	768,909.45	768,909.45	ML	316
2015-0005	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES DE LA VOLUNTAD, PRIV. DE LA VERDAD, PRIV. DE LA LEALTAD Y CALLE DE LA UNIDAD, COLONIA UNIDAD NACIONAL, DELEGACIÓN EPIGMEIO GONZÁLEZ FLORES			UNIDAD NACIONAL	100%	24/06/2015	25/08/2015	100%	24/06/2015	25/08/2015	482,822.81	482,822.81	LUMINARIAS	10
2015-0006	AMPLIACIÓN DEL EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE PRIVADA FICUS, COLONIA LOMAS DE SAN MIGUEL, DELEGACIÓN EPIGMEIO GONZÁLEZ FLORES			LOMAS DE SAN MIGUEL	100%	15/06/2015	31/08/2015	100%	15/06/2015	31/08/2015	659,329.18	659,329.18	M2	943
2015-0009	AMPLIACIÓN DE LA OBRA DE AGUA POTABLE EN CALLE SANGREMAL ENTRE KILIMANYARO Y COFRE DEL PEROTE, COLONIA LOMBA BONITA II, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR			LOMA BONITA	100%	13/05/2015	11/06/2015	100%	13/05/2015	11/06/2015	134,712.93	134,712.93	ML	226
2015-0013	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIV. EMILIANO ZAPATA, COLONIA SANTA MARÍA MAGDALENA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO			FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	06/05/2015	06/07/2015	100%	06/05/2015	06/07/2015	294,611.13	294,611.13	ML	100
2015-0014	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIV. EMILIANO ZAPATA, COLONIA SANTA MARÍA MAGDALENA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO			FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	06/05/2015	06/07/2015	100%	06/05/2015	06/07/2015	211,185.72	211,185.72	ML	439
2015-0015	CONEXIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO A POZO EXISTENTE EN CALLE PUERTO BONITO ESQ. PUERTO SAN JAVIER Y REVESTIMIENTO DEL EMPEDRADO AHOGADO EN TEPETATE, PUERTO DE AGUIRRE, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI			SANTA ROSA JAUREGUI	100%	20/04/2015	24/06/2015	100%	20/04/2015	24/06/2015	41,062.32	41,062.32	ML	12
2015-0016	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE SOBRE CALLE PROLONGACIÓN PASTEUR, COL. JARDINES DEL CIMATARIO, DEL. JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ			JARDINES DEL CIMATARIO	100%	15/09/2015	13/10/2015	100%	15/09/2015	13/10/2015	150,465.64	150,465.64	ML	349
2015-0017	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO SOBRE LA CALLE PROLONGACIÓN PASTEUR, COL. JARDINES DEL CIMATARIO, DEL. JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ			JARDINES DEL CIMATARIO	100%	15/09/2015	13/10/2015	100%	15/09/2015	13/10/2015	605,199.74	605,199.74	ML	323
2015-0018	INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIV. PASEO DEL RINCÓN, COLONIA AMPLIACIÓN PATRIA NUEVA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO			PATRIA NUEVA	100%	20/04/2015	24/06/2015	100%	20/04/2015	24/06/2015	49,837.94	49,837.94	ML	79
2015-0026	(2014-0148) CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE SOBRE LAS CALLES ALCATRAZ, ORQUIDEAS Y TULIPANES			JARDINES DEL CIMATARIO	100%	23/09/2014	13/02/2015	100%	23/09/2014	13/02/2015	1,661,071.54	1,661,071.54	ML	1,524
2015-0027	(2014-0209) ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO EN CALLES DE LA COLONIA COLINAS DE MENCHACA II			COLINAS DE MENCHACA II	100%	25/08/2014	20/08/2015	100%	25/08/2014	20/08/2015	1,348,935.61	1,348,935.61	POSTES	42
2015-0028	(2014-0217) AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE GUADALUPE			EL TEPEYAC	100%	18/09/2014	10/02/2015	100%	18/09/2014	10/02/2015	574,366.07	574,366.07	POSTE (S)	9
2015-0029	(2014-0221) ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE EL ZAPOTE DE LA COLONIA SANTA MARÍA MAGDALENA			FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	23/09/2014	19/06/2015	100%	23/09/2014	19/06/2015	261,354.98	261,354.98	POSTE (S)	8



PERIODO:	SEPTIEMBRE 2016		AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN		METAS		
ENTIDAD:	QUERÉTARO		FÍSICO				FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA			
MUNICIPIO:	QUERÉTARO													
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas		
2015-0030	(2014-0222) ALUMBRADO PÚBLICO EN AV. DEL CANAL DE LADO DE LEYES DE REFORMA Y LADO DE JURICA	LEYES DE REFORMA	100%	10/03/2015	10/02/2015	100%	10/03/2015	10/02/2015	410,017.10	410,017.10	POSTE (S)	18		
2014-0224	BARDA PERIMETRAL EN TV SECUNDARIA COMUNITARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO	CHARAPE DE LOS PELONES	100%	07/08/2014	31/12/2014	100%	07/08/2014	22/12/2016	295,725.38	295,725.38	OBRA	1		
2014-0225	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EN PRIM. IGNACIO ALLENDE	EL HERRERO	100%	23/09/2014	31/12/2014	100%	23/09/2014	08/12/2014	256,908.10	256,908.10	OBRA	1		
2014-0228	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR "CARL ROGERS"	LA VERSOLLILLA	100%	07/08/2014	31/12/2014	100%	31/12/2014	22/12/2014	233,671.07	233,671.07	OBRA	1		
2014-0230	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA EN PREESCOLAR COMUNITARIO EL NIÑO FELIZ	SAN ISIDRO EL VIEJO	100%	23/09/2014	22/12/2014	100%	23/09/2014	15/12/2014	270,339.79	270,339.79	OBRA	1		
2015-0031	(2014-0233) AGUA POTABLE EN CALLE SAN AGUSTÍN, SAN FRANCISCO Y SAN NICOLÁS	FELIPE ANGELES	100%	29/06/2015	06/08/2015	100%	29/06/2015	06/08/2015	505,900.64	505,900.64	OBRA	1		
2015-0032	(2014-0234) AGUA POTABLE EN CALLES SAN JUAN, SAN MIGUEL Y SAN NICOLÁS	LAS MARGARITAS (SAN PABLO)	100%	23/10/2014	13/07/2015	100%	23/10/2014	13/07/2015	610,714.01	610,714.01	OBRA	1		
2015-0033	(2014-0236) INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE COLIMA, TLAXCALA, NAYARIT, OAXACA, PASEO CONSTITUCIÓN, SONORA Y VERACRUZ	MARTIRES DE LA LIBERTAD I	100%	24/03/2015	17/06/2015	100%	24/03/2015	17/06/2015	992,297.99	992,297.99	OBRA	1		
2015-0034	(2014-0238) AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	15/09/2015	22/09/2015	100%	15/09/2015	22/09/2015	115,396.50	115,396.50	OBRA	1		
2015-0035	(2014-0239) AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES MANZANILLA, OREGANO, TOMILLO, HIERBABUENA	EL ROMERILLAL I	100%	22/10/2014	03/03/2015	100%	22/10/2014	03/03/2015	536,263.13	536,263.13	OBRA	1		
2014-0321	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE ANDADOR DE LA COMUNIDAD PUERTO DE AGUIRRE	PUERTO DE AGUIRRE	100%	29/09/2014	24/12/2014	100%	29/09/2014	24/12/2014	355,934.85	355,934.85	POSTE (S)	8		
2015-0036	(2014-0240) RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GUADALUPE	EL TEPEYAC	100%	22/12/2014	07/04/2015	100%	22/12/2014	07/04/2015	287,607.25	287,607.25	OBRA	1		
2015-0037	(2014-0245) DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAN AGUSTÍN, SAN ANTONIO Y SAN FRANCISCO	FELIPE ANGELES	100%	29/06/2015	08/07/2015	100%	29/06/2015	08/07/2015	1,328,757.30	1,328,757.30	OBRA	1		
2015-0038	(2014-0246) DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAN JUAN Y SAN MIGUEL	LAS MARGARITAS (SAN PABLO)	100%	23/10/2014	13/07/2015	100%	23/10/2014	13/07/2015	1,541,379.15	1,541,379.15	OBRA	1		
2015-0039	(2014-0248) INTRODUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE COLIMA, TLAXCALA, NAYARIT, OAXACA, PASEO CONSTITUCIÓN, SONORA Y VERACRUZ	MARTIRES DE LA LIBERTAD I	100%	18/12/2014	02/07/2015	100%	18/12/2014	02/07/2015	2,867,932.22	2,867,932.22	OBRA	1		
2015-0040	(2014-0250) CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIV SAN JUAN	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	30/07/2015	14/09/2015	100%	30/07/2015	14/09/2015	723,163.06	723,163.06	OBRA	1		
2015-0041	(2014-0251) AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES HIERBABUENA Y MANZANILLA	EL ROMERILLAL I	100%	15/09/2015	29/09/2014	100%	15/09/2015	29/09/2014	676,580.21	676,580.21	OBRA	1		
2015-0042	(2014-0252) RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUADALUPE	EL TEPEYAC	100%	22/12/2014	24/03/2015	100%	22/12/2014	24/03/2015	679,116.54	679,116.54	OBRA	1		
2015-0043	(2014-0256) REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DIVISIÓN DEL NORTE, DE CALLE DEL FERROCARRIL AL FINAL DE LA CALLE Y CALLE FRANCISCO VILLA, DE CALLE DIVISIÓN DEL NORTE A CALLE DEL FERROCARRIL	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	03/11/2014	18/03/2015	100%	03/11/2014	18/03/2015	1,384,081.95	1,384,081.95	OBRA	1		
2015-0044	(2014-0262) DRENAJE PLUVIAL, EN LAS CALLES PINAL DE AMOLES, LEÓN, QUINTANA ROO Y CAMPECHE	LAS MARGARITAS	100%	20/11/2014	14/05/2015	100%	20/11/2014	14/05/2015	2,415,178.02	2,415,178.02	ML	374		
2015-0045	(2014-0264) ZAMPEADO DE DREN PLUVIAL EN LA COLONIA 5 HALCONES	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	12/02/2015	06/04/2015	100%	12/02/2015	06/04/2015	1,664,641.20	1,664,641.20	M2	3,169		
2015-0046	(2014-0267) EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MANANTIAL, LADO SUR	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	24/06/2015	10/09/2015	100%	24/06/2015	10/09/2015	1,815,963.63	1,815,963.63	M2	3,931		
2015-0047	(2014-0271) AMPLIACION DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE LA POSA	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	18/12/2014	21/05/2015	100%	18/12/2014	21/05/2015	568,046.54	568,046.54	POSTE (S)	12		
2015-0048	(2014-0272) EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PRIVADA SANTA ROSA	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	24/11/2014	11/02/2015	100%	24/11/2014	11/02/2015	460,536.96	460,536.96	M2	800		
2014-0288	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES TÉCNICOS, RESPLANDOR Y AURORA	NUEVO HORIZONTE	100%	12/09/2014	31/12/2014	100%	12/09/2014	29/12/2014	1,043,211.80	1,043,211.80	M2	1,954		
2015-0049	(2014-0302) RED DE AGUA POTABLE EN CALLES CACTUS DE RIO SAN PEDRO AL FINAL DE LA CALLE Y DE LAURELES A RIO SAUCITOS, CALLE NARANJOS, CALLE PINOS, CALLE LAURELES DE PINOS AL FINAL DE LA CALLE Y DE RIO SAUCITOS DE PINOS AL FINAL DE LA CALLE	LOS PINOS	100%	03/06/2015	01/08/2015	100%	03/06/2015	01/08/2015	444,051.62	444,051.62	ML	1,349		
2015-0050	(2014-0303) RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES CACTUS DE RIO SAN PEDRO AL FINAL DE LA CALLE, CALLE NARANJOS, CALLE PINOS, CALLE CEDROS, CALLE LAURELES DE PINOS AL FINAL DE LA CALLE Y RIO SAUCITOS DE PINOS AL FINAL DE LA CALLE	LOS PINOS	100%	11/02/2015	02/07/2015	100%	11/02/2015	02/07/2015	1,598,849.28	1,598,849.28	ML	1,029		
2015-0051	(2014-0307) AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES CERO DE LAS PALOMAS, PEÑA DE BERNAL Y COFRE DE PEROTE	LOMA BONITA II	100%	13/10/2014	24/07/2015	100%	13/10/2014	24/07/2015	815,435.16	815,435.16	ML	1,656		
2015-0052	(2014-0308) AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES CERRO DE LAS PALOMAS, PEÑA DE BERNAL Y COFRE DE PEROTE	LOMA BONITA II	100%	29/09/2014	02/06/2015	100%	29/09/2014	02/06/2015	981,010.43	981,010.43	ML	535		



PERIODO:	SEPTIEMBRE 2016		AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO		FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
MUNICIPIO:	QUERÉTARO													
No. De Obra	Descripción		Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2015-0053	(2014-0332) RED DE AGUA POTABLE EN CALLES: JARDÍN DEL REY, AMADO NERVO Y JARDÍN DE LA BENDICIÓN		JARDINES DEL SOL I	100%	19/11/2014	23/02/2015	100%	19/11/2014	23/02/2015	172,667.45	172,667.45	ML	326	
2015-0054	(2014-0333) RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES: JARDÍN DEL REY, AMADO NERVO, JARDÍN DE LA BENDICIÓN Y JARDÍN DEL RESPLANDOR		JARDINES DEL SOL I	100%	19/11/2014	02/03/2015	100%	19/11/2014	02/03/2015	638,764.12	638,764.12	ML	142	
2015-0055	(2014-0334) RED DE AGUA POTABLE EN CALLES: JARDÍN DEL REY, AMADO NERVO, JARDÍN DE JAZMINES, JARDÍN DE LA BENDICIÓN Y JARDÍN DEL RESPLANDOR		JARDINES DEL SOL II	100%	19/11/2014	24/02/2015	100%	19/11/2014	24/02/2015	339,047.67	339,047.67	ML	692	
2015-0056	(2014-0335) RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES: JARDINES DEL REY, AMADO NERVO, JARDÍN DE LA BENDICIÓN Y JARDÍN DEL RESPLANDOR		JARDINES DEL SOL II	100%	20/11/2014	02/03/2015	100%	20/11/2014	02/03/2015	550,741.01	550,741.01	ML	178	
2015-0057	(2014-0343) INTRODUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ÁLAMO, ESMERALDA, ÓPALO, CORAL, GRANATE, DIAMANTE Y ORO		RINCONADA LAS JOYAS	100%	23/03/2015	14/07/2015	100%	23/03/2015	14/07/2015	1,931,931.45	1,931,931.45	ML	940	
2015-0058	(2014-0344) INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE ÁLAMO, ESMERALDA, ÓPALO, CORAL, GRANATE, DIAMANTE Y ORO		RINCONADA LAS JOYAS	100%	19/05/2015	27/07/2015	100%	19/05/2015	27/07/2015	807,432.97	807,432.97	ML	2,168	
2015-0059	(2014-0364) CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN PRIV. SAN JUAN		ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES	100%	18/11/2014	22/06/2015	100%	18/11/2014	22/06/2015	347,557.34	347,557.34	POSTE (S)	7	
2015-0060	(2014-0368) AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE PRIV. EMILIANO ZAPATA DE LA COLONIA SANTA MARIA MAGDALENA		FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	22/12/2014	26/03/2015	100%	22/12/2014	26/03/2015	354,497.62	354,497.62	POSTE (S)	9	
2015-0061	(2014-0405) CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO Y TORRENTERA PLUVIAL EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO ESQUINA CON VICENTE GUERRERO		EL PEDREGAL	100%	31/03/2015	07/09/2015	100%	31/03/2015	07/09/2015	643,460.60	643,460.60	ML	232	
2015-0062	(2014-0505) AMPLIACIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN CALLES PRIMERA Y SEGUNDA PRIVADA AGUASCALIENTES, COLONIA LAS MARGARITAS, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ		LAS MARGARITAS	100%	29/07/2015	31/08/2015	100%	29/07/2015	31/08/2015	208,738.02	208,738.02	M2	369	
2015-0063	(2014-0509) AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES, PRIMERA Y SEGUNDA PRIVADA AGUASCALIENTES, COL. LAS MARGARITAS, DEL. EPIGMENIO GONZÁLEZ		LAS MARGARITAS	100%	31/07/2015	01/09/2015	100%	31/07/2015	01/09/2015	68,900.31	68,900.31	ML	121,050	
2015-0064	(2014-0510) AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES, PRIMERA Y SEGUNDA PRIVADA AGUASCALIENTES, COL. LAS MARGARITAS, DEL. EPIGMENIO GONZÁLEZ		LAS MARGARITAS	100%	24/07/2015	01/09/2015	100%	24/07/2015	01/09/2015	335,999.50	335,999.50	ML	83	
2015-0065	(2014-0526) CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES SAN LUCAS, SANTA ISABEL, SAN FELIPE DE JESUS, SAN MARCOS, SAN ROQUE, COL. COLINAS DE SANTA CRUZ II, DEL. FÉLIX OSORES SOTOMAYOR		COLINAS DE SANTA CRUZ II	100%	14/05/2015	06/08/2015	100%	14/05/2015	06/08/2015	3,218,077.32	3,218,077.32	ML	1,069	
2015-0066	(2014-0527) CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES CORREGIDORA, SAN LUCAS, SANTA ISABEL, SAN FELIPE DE JESUS, SAN MARCOS, SAN ROQUE, COL. COLINAS DE SANTA CRUZ II, DEL. FÉLIX OSORES SOTOMAYOR		COLINAS DE SANTA CRUZ II	100%	17/06/2015	13/08/2015	100%	17/06/2015	13/08/2015	1,297,660.75	1,297,660.75	ML	2,454	
2015-0067	(2014-0538) GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE GUILLERMO PRIETO, Y EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN GUILLERMO PRIETO PARTE FINAL, TLACOTE EL BAJO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO		FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	17/07/2015	22/09/2015	100%	17/07/2015	22/09/2015	306,095.94	306,095.94	M2	367	
2015-0068	(2014-0550) SUSTITUCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NEVADA, DE CALLE NEBLINA A CARRETERA 57, COMUNIDAD OJO DE AGUA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAÚREGUI		SANTA ROSA JAUREGUI	100%	04/06/2015	21/07/2015	100%	04/06/2015	21/07/2015	870,324.68	870,324.68	ML	254	
2015-0069	(2014-0552) AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VALENCIA, COLONIA VISTAS DE SAN JOSÉ, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ		VISTAS DE SAN JOSE	100%	12/06/2015	03/09/2015	100%	12/06/2015	03/09/2015	236,921.95	236,921.95	ML	464	
2015-0070	(2014-0580) INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN AV. BICENTENARIO, PEGADO AL DREN CIMATARIO Y RECONSTRUCCIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA. COLONIA CONSTELACIÓN, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ		CONSTELACION	100%	22/04/2015	22/07/2015	100%	22/04/2015	22/07/2015	211,686.96	211,686.96	ML	270	
2016-0004	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SAN AGUSTÍN Y SAN FRANCISCO, COLONIA FELIPE ÁNGELES, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES		EPIGMENIO GONZALEZ	100%	06/06/2016	25/07/2016	100%	06/06/2016	25/07/2016	411,703.10	411,703.10	ML	628	
2016-0006	RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 22 DE FEBRERO Y PRIVADA 22 DE FEBRERO, COLONIA INDEPENDENCIA, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES		EPIGMENIO GONZALEZ	100%	04/07/2016	15/08/2016	80%	04/07/2016	15/08/2016	837,156.49	670,270.34	ML	168	
2016-0007	URBANIZACIÓN DE ANDADOR VÍA LACTEA ENTRE CALLE LUNA Y CALLE PLUTÓN (SEGUNDA ETAPA), COLONIA BOLAÑOS, DELEGACIÓN CAYETANO RUBIO		CAYETANO RUBIO	100%	05/05/2016	16/06/2016	100%	05/05/2016	16/06/2016	605,385.00	605,385.00	M2	201	
2016-0014	INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LATINOAMÉRICA		EPIGMENIO GONZALEZ	100%	28/06/2016	09/06/2016	100%	28/06/2016	09/06/2016	1,061,602.33	1,061,602.33	ML	2,326	
2016-0034	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRANJE SANITARIO EN LA COLONIA LATINOAMÉRICA		EPIGMENIO GONZALEZ	100%	31/05/2016	23/08/2016	100%	31/05/2016	23/08/2016	4,079,140.79	4,079,140.79	ML	1,602	



FECHA:
30 Septiembre 2016

PERIODO:	SEPTIEMBRE 2016													
ENTIDAD:	QUERÉTARO													
MUNICIPIO:	QUERÉTARO													
			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN		METAS			
			FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA				
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas		
2016-0179	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES TRAMO PISCIS - CAPRICORNIO	CONSTELACION	0%	-	-	0%	-	-	808,409.71	-	OBRA	1		
CFE	CONVENIO CFE RED ENERGIA ELECT LA VERSOLILLA F14	LA VERSOLILLA	100%	-	-	100%	-	-	1,808,821.47	1,808,821.47	OBRA	1		
CFE	CONVENIO CFE ER-QRO-02/2016 LA JOYA F14 F/15	LA JOYA	100%	-	-	100%	-	-	459,739.26	459,739.26	OBRA	1		
CFE	CONVENIO CFE ER-QRO-02/2016 EJIDO JOFRITO F14 F/15	JOFRITO	100%	-	-	100%	-	-	66,881.41	66,881.41	OBRA	1		
CFE	CONVENIO CFE ER-QRO-02/2016 ANAHUAC F14 F/15	ANAHUAC	100%	-	-	100%	-	-	444,795.58	444,795.58	OBRA	1		
CFE	CONVENIO CFE ER-QRO-02/2016 LOS HORNOS F14 F/15	LOS HORNOS	100%	-	-	100%	-	-	89,638.63	89,638.63	OBRA	1		
CFE	CONVENIO CFE ER-QRO-02/2016 LA CIENEGA F14 F/15	LA CIENEGA	100%	-	-	100%	-	-	475,153.95	475,153.95	OBRA	1		
CFE	CONVENIO CFE ER-QRO-02/2016 TLACOTE F14 F/15	TLACOTE	100%	-	-	100%	-	-	353,871.89	353,871.89	OBRA	1		
CFE	CONVENIO CFE ER-QRO-02/2016 EL PARAISO F14 F/15	PARAISO	100%	-	-	100%	-	-	162,492.45	162,492.45	OBRA	1		
CFE	CONVENIO CFE ER-QRO-02/2016 CHARAPE F14 F/15	CHARAPE DE LOS PELONES	100%	-	-	100%	-	-	218,685.32	218,685.32	OBRA	1		
FISM 2014									71,599,294.20	69,695,109.78				



PERIODO:	SEPTIEMBRE 2016												
ENTIDAD:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN		METAS		
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA			
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2014-0011	86 913139 REHABILITACION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOC. CERRO DE LA CRUZ, DELEGACION SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	19/11/2013	14/12/2013	53%	19/11/2013	-	55,198.65	29,272.61	OBRA	1.00	
2014-0039	86 913138 OBRA COMPLEMENTARIA DEL CARCAMO DE BOMBEO DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. LAS ROSAS, LOC. SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	0%	19/11/2013	14/12/2013	0%	19/11/2013	-	53,618.88	-	OBRA	1.00	
2014-0055	86 913153 ELABORACION DE LOS ESTUDIOS COSTO BENEFICIO, COSTO BENEFICIO SIMPLIFICADO O FICHA TECNICA, ASI COMO LA OBTENCION DE LOS REGISTROS EN LA CARTERA DE PROYECTOS DE LA SHCP, PARA VARIOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL E HIDRAULICOS PLUVIALES EN EL MP	MUNICIPIO DE QUERETARO									PROYECTO	7.00	
			96%	30/12/2013	22/03/2014	93%	30/12/2013	-	2,212,814.65	2,068,320.73			
2014-0073	REINGENIERIA DE LA VIALIDAD PROLONGACIÓN BERNARDO QUINTANA, EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL ACCESO II Y AV. REVOLUCIÓN, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	05/05/2014	13/03/2015	100%	05/05/2014	13/03/2015	3,223,848.87	3,223,848.87	M2	4,809.38	
2014-0078	OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN REGIONAL DE TRANSFERENCIA DE RSU Y RME (SEGUNDA ETAPA) UBICADA EN LA CARRETERA A TLACOTE	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	22/07/2014	03/07/2015	100%	22/07/2014	03/07/2015	3,076,482.07	3,076,482.07	OBRA	1.00	
2014-0085	REHABILITACIÓN DE PARQUE TEOTIHUACANOS, COLONIA CERRITO COLORADO	CERRITO COLORADO	100%	03/12/2014	31/08/2015	100%	03/12/2014	31/08/2015	2,844,333.92	2,844,333.92	M2	2,218.00	
2014-0103	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. SEC. NO. 6 JOSEFINA NOVA DE GONZÁLEZ	HERCULES	100%	01/09/2014	26/02/2015	100%	01/09/2014	26/02/2015	981,149.43	981,149.43	M2	99.11	
2014-0108	CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, COLONIAS LOMA BONITA, CAMINO A SAN PEDRO MÁRTIR, COLINAS DE SANTA CRUZ I, JURICA GOBERNANTES Y ZONA INDUSTRIAL BENITO JUÁREZ	LOMA BONITA	100%	28/08/2014	16/04/2015	100%	28/08/2014	16/04/2015	1,542,062.69	1,542,062.69	M2	3,105.15	
2014-0110	CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LAS COLONIAS: PORVENIR, CIMATARIO Y QUINTAS DEL MARQUÉS	PORVENIR	100%	13/08/2014	30/03/2015	100%	13/08/2014	30/03/2015	2,775,825.83	2,775,825.83	M2	3,911.07	
2014-0120	CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LAS COLONIAS: CALESA, BOLAÑOS Y LINDA VISTA	CALESA	100%	15/10/2014	07/09/2015	100%	15/10/2014	07/09/2015	737,282.31	737,282.31	M2	1,311.74	
2014-0121	CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LAS COLONIAS: HÉRCULES, ACUEDUCTO Y CALESA	HERCULES	100%	20/12/2014	14/09/2015	100%	20/12/2014	14/09/2015	1,768,945.27	1,768,945.27	M2	3,077.36	
2014-0123	CONSTRUCCIÓN DE OCHO AULAS PARA USOS MÚLTIPLES PREFABRICADAS, UBICADAS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	11/03/2015	23/07/2015	100%	11/03/2015	23/07/2015	5,868,487.67	5,868,487.67	AULAS	8.00	
2014-0128	DRAGADO DREN EL ARENAL DE LAS COMPUERTAS A AV. REVOLUCIÓN Y RECTIFICACIÓN DE LA SECCION NATURAL	EL TINTERO	100%	01/09/2014	11/03/2015	100%	01/09/2014	11/03/2015	6,997,404.76	6,997,404.76	M2	53,001.90	
2014-0129	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA TIPO ARCOTECHEO EN CANCHA, ESC. PRIM. NICOLAS CAMPA	SAN FRANCISQUITO	100%	01/06/2015	08/07/2015	100%	01/06/2015	08/07/2015	1,046,497.61	1,046,497.61	M2	768.79	
2014-0132	CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, EN LAS COLONIAS: RANCHO SAN ANTONIO, EJIDO BOLAÑOS, LA PURÍSIMA, BOLAÑOS PARTES ALTA Y BAJA	RANCHO SAN ANTONIO	100%	02/09/2014	09/07/2015	100%	02/09/2014	09/07/2015	2,897,197.25	2,897,197.25	M2	3,902.13	
2014-0133	RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN COLONIAS: CARRILLO, EL TINTERO Y SANTA MONICA	CARRILLO	100%	12/09/2014	16/02/2015	100%	12/09/2014	16/02/2015	2,264,271.87	2,264,271.87	M2	5,984.90	
2014-0138	CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLES UNIÓN, LINCENCIADO VERDAD, INVIERNO, PLAN DE AYALA Y CALLE REAL	SAN PABLO	100%	22/09/2014	19/08/2015	100%	22/09/2014	19/08/2015	1,604,979.95	1,604,979.95	M2	2,127.37	
2014-0145	COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS Y ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA PRESA EL SALTO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	10/04/2015	14/05/2015	100%	10/04/2015	14/05/2015	922,374.40	922,374.40	PROYECTO	1.00	
2014-0158	REHABILITACIÓN DE LA INTERSECCIÓN DE AV. IGNACIO ZARAGOZA, CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE COLÓN CON PAVIMENTO DE ADOQUÍN DE CANTERA Y REJILLAS PLUVIALES	CENTRO HISTORICO	100%	01/12/2014	12/02/2015	100%	01/12/2014	12/02/2015	2,640,757.58	2,640,757.58	M2	676.50	
2014-0160	BACHEO DE BANQUETAS Y GUARNICIONES CON CANTERA ROSA DE LA CAÑADA EN DIFERENTES CALLES DEL CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	100%	28/10/2014	09/02/2015	100%	28/10/2014	09/02/2015	3,470,823.39	3,470,823.39	M2	2,652.60	



PERIODO:	SEPTIEMBRE 2016														
ENTIDAD:	QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN		METAS				
MUNICIPIO:	QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					
No. De Obra			Descripción		Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2014-0188	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE PREVENCIÓN SOCIAL (CIPRES III), COLONIA LA UNIÓN, (PROYECTO INTEGRAL)		LA UNION	100%	19/08/2014	10/04/2015	100%	19/08/2014	10/04/2015			537,689.27	537,689.27	SUPERVISION	1.00
2014-0195	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SUBCOMANDANCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL NORTE, COLONIA CONTINENTAL, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI (PROYECTO INTEGRAL)		CONTINENTAL	100%	07/04/2015	31/08/2015	100%	07/04/2015	31/08/2015			371,255.16	371,255.16	SUPERVISION	1.00
2014-0197	ELABORACIÓN DE PROYECTO HIDRÁULICO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL CAUCE DEL RÍO QUERÉTARO, 2A. ETAPA, DEL TRAMO DE LA PRESA EL DIABLITO HASTA EL LÍMITE MUNICIPAL		HERCULES	100%	23/03/2015	19/06/2015	100%	23/03/2015	19/06/2015			460,520.00	460,520.00	PROYECTO	1.00
2014-0201	DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y ACARREOS DE MATERIAL DEL LOTE UBICADO EN LA ESQUINA DE LA AV. HÉRCULES CON LA CARRETERA 200		HERCULES	100%	24/04/2015	19/06/2015	100%	24/04/2015	19/06/2015			230,023.46	230,023.46	OBRA	1.00
2014-0216	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA EL PROYECTO INTEGRAL DEL ANILLO DE FIBRA ÓPTICA MUNICIPAL		MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	02/10/2014	16/04/2015	100%	02/10/2014	16/04/2015			818,662.10	818,662.10	SUPERVISION	1.00
2014-0219	DRENAJE SANITARIO EN PRIV. ESPUELA DEL FERROCARRIL HASTA CALLE LIBERTAD, FELIPE CARRILLO PUERTO		CARRILLO	100%	11/02/2015	19/06/2015	100%	11/02/2015	19/06/2015			284,954.89	284,954.89	ML	109.24
2014-0265	DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE SANTA MONICA, 25 DE JULIO, JERICÓ Y 1RA. PRIV. PROLONGACIÓN TECNOLÓGICO		LA PIEDAD	100%	08/09/2014	13/05/2015	100%	08/09/2014	13/05/2015			2,160,842.08	2,160,842.08	ML	408.80
2014-0273	COLECTOR PLUVIAL GALERIAS SEGUNDA ETAPA		PRADOS DE LA CAPILLA	100%	21/08/2014	16/07/2015	100%	21/08/2014	16/07/2015			1,843,435.93	1,843,435.93	ML	307.52
2014-0274	OBTENCIÓN DE AFOROS SECC. Y DIRECC. EN AV. REVOLUCIÓN, EN LA PROL. AV. B. QUINTANA Y EN AV. DE LA LUZ, DETERMINANDO TDPA'S, ANALISIS Y EVALUACIÓN PARA SOPORTE DE ACB DE LA MISMA SEGÚN MÉTODO DE LA SHCP (2013).		MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	15/05/2015	19/06/2015	100%	15/05/2015	19/06/2015			213,013.85	213,013.85	PROYECTO	1.00
2014-0285	CONSTRUCCIÓN DE TORRENTERA Y REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE AZUCENAS		INSURGENTES	100%	04/06/2015	22/07/2015	100%	04/06/2015	22/07/2015			305,543.75	305,543.75	M2	69.19
2014-0295	CASA DEL ADULTO MAYOR, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO.		CARRILLO	100%	20/10/2014	12/09/2015	100%	20/10/2014	12/09/2015			5,447,766.79	5,447,766.79	OBRA	1.00
2014-0297	REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA DE LA COLONIA HÉRCULES, ETAPA I		HERCULES	100%	21/04/2015	19/06/2015	100%	21/04/2015	19/06/2015			273,348.46	273,348.46	SALIDA	84.00
2014-0298	CONEXIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. PASEO DE LAS MORAS, COL. JARDINES DE SAN JOSÉ II, DELEGACIÓN EPIGMEIO GONZÁLEZ		JARDINES DE SAN JOSE II	100%	06/04/2015	19/06/2015	100%	06/04/2015	19/06/2015			199,751.18	199,751.18	ML	138.77
2014-0300	REHABILITACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON PAVIMENTO DE ADOCRETO EN, AV. POPOCATÉPETL DE AV. CONSTITUYENTES A CALLE NEVADO DE TOLUCA, COL. PALMAS		PALMAS	100%	28/11/2014	10/02/2015	100%	28/11/2014	10/02/2015			2,099,137.29	2,099,137.29	M2	5,242.50
2014-0301	REHABILITACIÓN DE PLANTA R.A.F.A. EN LA COMUNIDAD LA PURISIMA		LA PURISIMA	100%	10/12/2014	19/02/2015	100%	10/12/2014	19/02/2015			693,386.76	693,386.76	OBRA	1.00
2014-0305	REHABILITACION DE COLECTOR SANITARIO EN LA CARRETERA QRO-CELAYA CUOTA		LA CAPILLA	100%	22/10/2014	22/06/2015	100%	22/10/2014	22/06/2015			1,585,465.40	1,585,465.40	ML	764.91
2014-0310	REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DAMIAN CARMONA, BARRIO DE LA CRUZ		BARRIO DE LA CRUZ	100%	25/05/2015	19/06/2015	100%	25/05/2015	19/06/2015			237,983.25	237,983.25	M2	101.09
2014-0312	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MOCTEZUMAI		TONATIUH I	100%	27/11/2014	04/03/2015	100%	27/11/2014	04/03/2015			870,005.76	870,005.76	M2	580.98
2014-0313	REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE / HERMANOS FLORES MAGÓN		SATELITE	100%	23/12/2014	27/04/2015	100%	23/12/2014	27/04/2015			150,531.67	150,531.67	M2	69.49
2014-0316	SISTEMA DE PLAZAS DEL CENTRO HISTÓRICO, CALLE PASTEUR, "FUENTE DEL CONCHERO", BARRIO DE SAN FRANCISQUITO		SAN FRANCISQUITO	100%	21/10/2014	09/03/2015	100%	21/10/2014	09/03/2015			1,075,318.03	1,075,318.03	M2	242.73
2014-0317	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE BACHEO DE ADOCRETO CRUZ ROMANA EN CIRCUITO DEL MESÓN DE AV. I. ZARAGOZA A AV. TECNOLÓGICO. COLONIA DEL PRADO		DEL PRADO	100%	09/12/2014	20/03/2015	100%	09/12/2014	20/03/2015			595,244.82	595,244.82	M2	1,600.00



PERIODO:	SEPTIEMBRE 2016												
ENTIDAD:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN		METAS	
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2014-0318	RECONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO EN AV. ZARAGOZA (1.- TANQUE DE AGUA CUERPO NORTE Y SUR, 2.- ESQ. EJERCITO REPUBLICANO Y 3.- ESQ. TECNOLÓGICO), Y AV. CONSTITUYENTES ESQ. CON CALLE VICENTE GUERRERO.	CENTRO HISTORICO	100%	16/07/2015	31/08/2015	100%	16/07/2015	31/08/2015	361,030.66	361,030.66	M3	50.25	
2014-0322	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, GUARNICIONES, BANQUETAS, JARDINERAS Y MURO DE CONTENCIÓN EN PRIVADA GALAXIA	RANCHO SAN ANTONIO	100%	06/07/2015	31/08/2015	100%	06/07/2015	31/08/2015	396,158.85	396,158.85	M2	495.68	
2014-0323	COMPLEMENTO DE BARDA PERIMETRAL ESCUELA REPUBLICA FRANCESA	EL GARAMBULLO	100%	11/02/2015	15/05/2015	100%	11/02/2015	15/05/2015	166,676.22	166,676.22	M2	149.80	
2014-0328	REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN PREESCOLAR "LAZARO CARDENAS/HÉROES DE CHAPULTEPEC"	LAZARO CARDENAS	100%	20/02/2015	06/07/2015	100%	20/02/2015	06/07/2015	219,346.70	219,346.70	OBRA	1.00	
2014-0329	CONSTRUCCIÓN DE DESAYUNADORES EN PRIMARIA "JUANA DE ASBAJE/FUNDADORES 20 DE AGOSTO"	LOMAS DE SAN PEDRITO PEÑUELAS	100%	10/03/2015	28/08/2015	100%	10/03/2015	28/08/2015	311,201.55	311,201.55	M2	242.50	
2014-0330	REHABILITACIÓN DE BARDA EN PREESCOLAR "LAS AMÉRICAS/EPIGMENIO GONZÁLEZ"	LAS AMERICAS	100%	26/05/2015	26/08/2015	100%	26/05/2015	26/08/2015	174,358.06	174,358.06	M2	19.76	
2014-0345	REUBICACIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO QUERÉTARO, EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE PRESA EL DIABLITO Y EL PUENTE PEATONAL CALESA	CALESA	100%	02/10/2014	16/02/2015	100%	02/10/2014	16/02/2015	2,034,314.36	2,034,314.36	ML	694.71	
2014-0351	CONSTRUCCIÓN DE OFICINA Y ÁREA DE ARCHIVO PARA DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL GENERAL, EN LAS INSTALACIONES DEL ALMACEN DE LA DIRECCIÓN DE MATENIMIENTO Y OPERACIÓN VIAL, COL. ALTOS DE SAN PABLO	ALTOS DE SAN PABLO	100%	18/12/2014	01/04/2015	100%	18/12/2014	01/04/2015	411,507.03	411,507.03	M2	102.20	
2014-0358	SUSTITUCIÓN DE EMPEDRADO POR EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SANTA ANITA, CONTEMPLANDO COLECTOR PLUVIAL A LA ZONA MAS BAJA	CARRILLO	100%	11/02/2015	20/04/2015	100%	11/02/2015	20/04/2015	830,224.04	830,224.04	M2	1,061.70	
2014-0359	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MARGARITAS DE JACARANDAS A AL FINAL DE LA CALLE	TABACHINES	100%	14/05/2015	22/06/2015	100%	14/05/2015	22/06/2015	427,588.64	427,588.64	M2	712.85	
2014-0372	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN DIVERSAS VIALIDADES PERTENECIENTES A LA DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES	DESARROLLO SAN PABLO	100%	10/06/2015	31/08/2015	100%	10/06/2015	31/08/2015	245,669.75	245,669.75	M3	110.00	
2014-0378	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS "MEXICO 1810"	VISTA AZUL	100%	11/02/2015	28/04/2015	100%	11/02/2015	28/04/2015	530,146.40	530,146.40	ML	273.00	
2014-0380	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS CAM "QUERÉTARO" LAS CAMPANAS	LAS CAMPANAS	100%	15/05/2015	12/06/2015	100%	15/05/2015	12/06/2015	121,181.48	121,181.48	M2	69.60	
2014-0381	REHABILITACIÓN DE BARDA EN PREESCOLAR "ADOLFO LÓPEZ MATEOS"	CENTRO HISTORICO	100%	26/05/2015	02/09/2015	100%	26/05/2015	02/09/2015	110,859.48	110,859.48	ML	21.75	
2014-0382	REHABILITACIÓN DE PLAZA CIVICA EN PRIM. "JOSÉ MA. TRUCHUELO"	LA PIEDAD	100%	26/12/2014	06/08/2015	100%	26/12/2014	06/08/2015	269,574.52	269,574.52	M2	403.62	
2014-0384	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. SEC. TEC. NO. 27 "RODOLFO VERA ZAPATA"	EJIDO MODELO	100%	22/12/2014	28/04/2015	100%	22/12/2014	28/04/2015	228,410.16	228,410.16	M2	40.95	
2014-0393	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS 1A ETAPA, EN LA ESC. SEC. TÉCNICA NO. 12 . "IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO"	MENCHACA	100%	04/06/2015	01/07/2015	100%	04/06/2015	01/07/2015	261,841.43	261,841.43	M2	107.40	
2014-0403	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA AVENIDA EMETERIO GONZALEZ , ENTRONQUE CON ACCESO A COLONIA EL PEDREGAL DE QUERETARO, COLONIA BALCONES DEL ACUEDUCTO	BALCONES DEL ACUEDUCTO	100%	17/03/2015	16/04/2015	100%	17/03/2015	16/04/2015	657,824.48	657,824.48	M3	278.88	
2014-0411	(220141ME004) URBANIZACIÓN DE LAS CALLES PASEO DE LAS MORAS Y AV. DE LAS FLORES EN LA COLONIA JARDINES DE SAN JOSÉ II	JARDINES DE SAN JOSE II	100%	27/12/2014	09/07/2015	100%	27/12/2014	09/07/2015	3,399,314.17	3,399,314.17	M2	5,032.95	
2014-0415	FUENTE DE FLOR BAJA, CALLE VERGARA COLONIA CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	100%	06/07/2015	31/08/2015	100%	06/07/2015	31/08/2015	128,563.06	128,563.06	M2	17.46	
2014-0423	REHABILITACIÓN DE LA GARITA DE SAN JOSÉ	LA POPULAR	100%	06/07/2015	31/08/2015	100%	06/07/2015	31/08/2015	117,771.83	117,771.83	OBRA	1.00	
2014-0424	ATRIO TEMPLO DEL CARMEN, COL. CENTRO	CENTRO HISTORICO	100%	12/03/2015	22/06/2015	100%	12/03/2015	22/06/2015	195,064.61	195,064.61	OBRA	1.00	



PERIODO:	SEPTIEMBRE 2016												
ENTIDAD:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN		METAS	
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra	Descripcion	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2014-0429	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE ADEME Y LAVADEROS EN ZONAS DE RIESGO DEL DREN TANGANO, UBICADO EN CALLE JULIO MA, CERVANTES, A ESPALDAS DE LAS INSTALACIONES DE USEBEQ, EN LA COL. COLINAS DEL CIMATARIO	COLINAS DEL CIMATARIO	100%	12/02/2015	22/06/2015	100%	12/02/2015	22/06/2015	291,411.92	291,411.92	M2	464.00	
2014-0430	(220141ME012) IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CAF SAN JOSÉ EL ALTO	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	30/12/2014	29/06/2015	100%	30/12/2014	29/06/2015	91,649.41	91,649.41	M2	305.28	
2014-0431	(220141ME015) IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CAF NUEVO SAN PEDRITO PEÑUELAS	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	31/12/2014	10/07/2015	100%	31/12/2014	10/07/2015	23,119.15	23,119.15	M2	248.00	
2014-0432	(220141ME025) IMAGEN INSTITUCIONAL DCD CAF REFORMA LOMAS	JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	100%	31/12/2014	10/07/2015	100%	31/12/2014	10/07/2015	73,395.02	73,395.02	M2	248.00	
2014-0433	(220141ME020) IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CAF EL SALITRE	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	31/12/2014	29/06/2015	100%	31/12/2014	29/06/2015	77,320.49	77,320.49	M2	248.00	
2014-0434	(220141ME026) IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CAF NUEVA REALIDAD	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	31/12/2014	29/06/2015	100%	31/12/2014	29/06/2015	78,877.60	78,877.60	M2	248.00	
2014-0435	(220141ME019) IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CAF UNIDAD NACIONAL	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	31/12/2014	13/07/2015	100%	31/12/2014	13/07/2015	15,522.49	15,522.49	M2	248.00	
2014-0436	(220141ME022) IMAGEN INSTITUCIONAL CDF CAF ZAPATA VIVE	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	31/12/2014	29/06/2015	100%	31/12/2014	29/06/2015	88,875.63	88,875.63	M2	248.00	
2014-0437	(220141ME021) IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CAF VALLE DE SAN JOSÉ	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	31/12/2014	13/07/2015	100%	31/12/2014	13/07/2015	83,397.25	83,397.25	M2	248.00	
2014-0438	(220141ME028) IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CAF SAN PEDRO MARTIR	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	31/12/2014	13/07/2015	100%	31/12/2014	13/07/2015	88,170.49	88,170.49	M2	248.00	
2014-0439	(220141ME023) IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CAF MORELOS	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	31/12/2014	10/07/2015	100%	31/12/2014	10/07/2015	88,903.67	88,903.67	M2	248.00	
2014-0440	(220141ME018) IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CAF MENCHACA I	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	31/12/2014	13/07/2015	100%	31/12/2014	13/07/2015	77,808.56	77,808.56	M2	210.00	
2014-0441	(220141ME013) IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CAF PEÑUELAS	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	31/12/2014	10/07/2015	100%	31/12/2014	10/07/2015	59,669.78	59,669.78	M2	248.00	
2014-0442	(220141ME011) IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CAF SANTA MARÍA MAGDALENA	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	10/07/2015	31/08/2015	100%	10/07/2015	31/08/2015	39,404.92	39,404.92	M2	227.34	
2014-0443	(220141ME014) IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CAF MENCHACA II	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	31/12/2014	10/07/2015	100%	31/12/2014	10/07/2015	91,451.94	91,451.94	M2	515.83	
2014-0444	(220141ME024) IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CAF REFORMA AGRARIA	JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	100%	31/12/2014	13/07/2015	100%	31/12/2014	13/07/2015	66,473.55	66,473.55	M2	248.00	
2014-0445	(220141ME016) IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CAF NUEVO LOMA BONITA	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	31/12/2014	10/07/2015	100%	31/12/2014	10/07/2015	88,604.74	88,604.74	M2	248.00	
2014-0447	(220141ME027) IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CAF SANTA ROSA JÁUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	29/06/2015	01/08/2015	100%	29/06/2015	01/08/2015	26,532.21	26,532.21	M2	105.00	
2014-0448	(220141ME010) IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CAF BOLAÑOS	CAYETANO RUBIO	100%	31/12/2014	29/06/2015	100%	31/12/2014	29/06/2015	81,145.81	81,145.81	M2	439.46	
2014-0449	OBRA PARA DREN PLUVIAL Y REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON PAVIMENTO DE ADOCRETO, EN CALLE RAFAEL OSUNA, FRACCIONAMIENTO RAQUET CLUB	FRACCIONAMIENTO RAQUET CLUB	100%	11/02/2015	15/04/2015	100%	11/02/2015	15/04/2015	3,360,628.57	3,360,628.57	M2	5,435.98	
2014-0450	ESTUDIO DE CAMPO Y PROYECTO CONSTRUCTIVO INTEGRAL DE CAMINO TRONCAL Y ESTRUCTURAS PARA UNA CARRETERA TIPO A6-S, ANILLO VIAL II; DEL KM 0+000 AL 3+000	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	26/05/2015	15/06/2015	100%	26/05/2015	15/06/2015	1,495,848.78	1,495,848.78	ESTUDIO	1.00	
2014-0463	(29335) CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	20/12/2014	23/04/2015	100%	20/12/2014	23/04/2015	809,925.59	809,925.59	OBRA	1.00	



PERIODO:	SEPTIEMBRE 2016		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN		METAS		
ENTIDAD:	QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA			
MUNICIPIO:	QUERÉTARO												
No. De Obra	Descripción		Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2014-0467	(29392) CONSTRUCCION DE CUBIERTA		SANTA ROSA JAUREGUI	100%	14/05/2015	11/09/2015	100%	14/05/2015	11/09/2015	894,540.53	894,540.53	OBRA	1.00
2014-0470	CALLE VENUSTIANO CARRANZA, EN EL TRAMO DE IGNACIO M. ALTAMIRANO A RÍO DE LA LOZA		CENTRO HISTORICO	100%	03/03/2015	22/04/2015	100%	03/03/2015	22/04/2015	613,641.75	613,641.75	OBRA	1.00
2014-0477	GLORIETA SAN DIEGO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO		FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	08/05/2015	09/07/2015	100%	08/05/2015	09/07/2015	1,245,599.05	1,245,599.05	OBRA	1.00
2014-0498	(18695) CONSTRUCCION DE BAÑOS DIGNOS CON TINACO Y BIODIGESTOR		MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	30/12/2014	13/07/2015	100%	30/12/2014	13/07/2015	5,989,856.12	5,989,856.12	BAÑO (S)	200.00
2014-0499	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE BAÑOS DENTRO DEL CIPRES II, COLONIA REAL DE ESPAÑA, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZALEZ		EPIGMENIO GONZALEZ	100%	05/03/2015	28/04/2015	100%	05/03/2015	28/04/2015	516,039.45	516,039.45	M2	58.54
2014-0502	(23868) CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME		MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	29/12/2014	24/06/2015	100%	29/12/2014	24/06/2015	6,880,307.99	6,880,307.99	PIEZA (S)	500.00
2014-0504	DRAGADO Y MEJORAMIENTO DE LA SECCIÓN NATURAL DEL DREN EL ARENAL, DE AV. PIRINEOS HASTA INICIO DE SECCIÓN CON GAVIONES, COL. LEYES DE REFORMA, DELEG. FÉLIX OSORES SOTOMAYOR		FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	24/04/2015	13/05/2015	100%	24/04/2015	13/05/2015	2,441,902.54	2,441,902.54	M2	30,419.64
2014-0506	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE FRESADO, BACHEO Y CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE RÍO GRIJALVA, COL. ARQUITOS		CENTRO HISTORICO	100%	19/02/2015	22/06/2015	100%	19/02/2015	22/06/2015	232,484.42	232,484.42	M2	1,258.00
2014-0508	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BARDA EN ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ MARÍA RÍOS GUILLÉN", COMUNIDAD STO. NIÑO DE PRAGA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO		FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	21/07/2015	31/08/2015	100%	21/07/2015	31/08/2015	181,966.40	181,966.40	M2	91.97
2014-0511	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA LATERAL DEL FRAY JUNIPERO SERRA, DE CALLE BALCONES DEL PARQUE A CALLE BALCONES COLONIALES; COLONIA BALCONES DEL PARQUE		CAYETANO RUBIO	100%	12/02/2015	22/06/2015	100%	12/02/2015	22/06/2015	240,847.82	240,847.82	M2	917.75
2014-0512	CONSTRUCCIÓN DE CORREDOR COMERCIAL, COL. SAN PABLO, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO		CENTRO HISTORICO	100%	12/02/2015	10/06/2015	100%	12/02/2015	10/06/2015	3,915,496.18	3,915,496.18	OBRA	1.00
2014-0513	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS DIGNOS CON TINACO Y BIODIGESTOR E INSTALACIÓN DE TECHO DE LÁMINA		MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	20/02/2015	01/07/2015	100%	20/02/2015	01/07/2015	502,724.18	502,724.18	OBRA	1.00
2014-0514	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME Y CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL, MUNICIPIO DE QUERÉTARO		MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	13/03/2015	14/08/2015	100%	13/03/2015	14/08/2015	403,183.93	403,183.93	OBRA	1.00
2014-0518	SUPERVISIÓN EXTERNA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA (ETAPA 1), EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO		MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	16/02/2015	11/06/2015	100%	16/02/2015	11/06/2015	426,196.40	426,196.40	SUPERVISION	1.00
2014-0519	SUPERVISIÓN EXTERNA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA (ETAPA 2), EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO		MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	16/02/2015	02/06/2015	100%	16/02/2015	02/06/2015	417,096.66	417,096.66	SUPERVISION	1.00
2014-0520	DIRECCIÓN DE OBRA, ENTRONQUE PROL. BERNARDO QUINTANA CON CAMINO A SAN PEDRO MARTIR		MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	30/04/2015	14/09/2015	100%	30/04/2015	14/09/2015	384,001.97	384,001.97	SUPERVISION	1.00
2014-0523	REHABILITACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO INTEGRAL DE PREVENCIÓN SOCIAL (CIPRES III) COL. BOSQUES DEL CIMATARIO		BOSQUES DEL CIMATARIO	100%	01/06/2015	11/09/2015	100%	01/06/2015	11/09/2015	982,649.33	982,649.33	OBRA	1.00
2014-0529	EMPEDRADO EMPACADO CON MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AGUASCALIENTES ENTRE MICHOACÁN Y LA PAZ, COLONIA LAS MARGARITAS, SAN JOSÉ EL ALTO, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ		SAN JOSE EL ALTO ZONA II (LAS MARGARITAS)	100%	10/02/2015	13/05/2015	100%	10/02/2015	13/05/2015	317,873.02	317,873.02	M2	458.81
2014-0532	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA SOBRE MURO EN JARDÍN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA, COLONIA MENCHACA II, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES		MENCHACA II	100%	24/07/2015	31/08/2015	100%	24/07/2015	31/08/2015	39,804.39	39,804.39	ML	54.19
2014-0533	CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE MELCHOR OCAMPO, COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO		CENTRO HISTORICO	100%	16/07/2015	31/08/2015	100%	16/07/2015	31/08/2015	68,800.30	68,800.30	M2	108.99



PERIODO:	SEPTIEMBRE 2016													
ENTIDAD:	QUERÉTARO					AVANCE FÍSICO FINANCIERO				INVERSIÓN		METAS		
MUNICIPIO:	QUERÉTARO					FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA			
No. De Obra		Descripción		Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2014-0534	ASFALTO SOBRE EMPEDRADO EN CAMINO TLACOTE EL ALTO-MOMPANI, COMUNIDADES TLACOTE EL ALTO Y MOMPANI, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO		MOMPANI	100%	24/07/2015	31/08/2015	100%	24/07/2015	31/08/2015		1,931,707.23	1,931,707.23	M2	5,890.68
2014-0535	PROYECTO MODERNIZACIÓN VIAL AV. REVOLUCIÓN DESDE ACCESO IV A PIRINEOS Y ACCESO SATELÍTE		CERRITO COLORADO	100%	17/04/2015	01/06/2015	100%	17/04/2015	01/06/2015		1,650,981.00	1,650,981.00	PROYECTO	1.00
2014-0536	ESTUDIO DE CAMPO Y PROYECTO CONSTRUCTIVO INTEGRAL DE CAMINO TRONCAL Y ESTRUCTURAS PARA UNA CARRETERA TIPO A6-S PROLONGACION EURIPIDES, DEL KM 0+000.00 AL KM 6+000.00 EN EL MUNICIPIO DE QUERETARO, EN EL ESTADO DE QUERETARO		SANTIAGO DE QUERETARO	100%	15/05/2015	03/06/2015	100%	15/05/2015	03/06/2015		3,011,487.08	3,011,487.08	ESTUDIO	1.00
2014-0539	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA TIPO ARCOTECHE EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESC. PRIM. REPÚBLICA FEDERAL Y DEL SENADO		LA TRINIDAD	100%	04/06/2015	10/09/2015	100%	04/06/2015	10/09/2015		792,076.56	792,076.56	M2	575.05
2014-0542	ASESORÍA TÉCNICA ESPECIALIZADA Y SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL LIENZO CHARRO UBICADO EN LA DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI		SANTA ROSA JAUREGUI	100%	31/12/2014	31/08/2015	100%	31/12/2014	12/12/2015		2,979,231.94	2,979,231.94	SUPERVISION	1.00
2014-0543	CONSTRUCCIÓN DE AULA DONDE EN LA ESC. PRIM. NETZAHUALCOYOTL, SAN JOSÉ BUENAVISTA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI		SANTA ROSA JAUREGUI	100%	03/06/2015	22/07/2015	100%	03/06/2015	22/07/2015		1,019,877.36	1,019,877.36	AULA (S)	1.00
2014-0544	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE SAN LUIS, DE CALLE HACIENDA LA NORIA A CALLE 13, COL. 10 DE ABRIL		FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	28/07/2015	22/09/2015	100%	28/07/2015	22/09/2015		550,302.08	550,302.08	M2	1,229.20
2014-0545	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE EN EXPLANADA DE TIANGUIS UBICADO A UN COSTADO DE CALLE PIRINEOS, ENTRE LA CALLE 11 Y CALLE 14, PRIMERA ETAPA		FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	06/02/2015	22/06/2015	100%	06/02/2015	22/06/2015		601,742.04	601,742.04	M2	2,761.26
2014-0547	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE FUTBOL SOCCER EN LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO		MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	16/02/2015	21/08/2015	100%	16/02/2015	21/08/2015		594,989.19	594,989.19	SUPERVISION	5.00
2014-0548	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE FUTBOL SOCCER EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO		MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	26/08/2015	08/09/2015	100%	26/08/2015	08/09/2015		587,400.01	587,400.01	SUPERVISION	5.00
2014-0549	REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN PREESCOLAR "ROSITA S. DE CHANES", COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO		CENTRO HISTORICO	100%	28/01/2015	10/03/2015	100%	28/01/2015	12/12/2015		531,387.00	531,387.00	OBRA	1.00
2014-0551	REHABILITACIÓN DE BAÑOS DEL GIMNASIO OLÍMPICO DE LA UNIDAD DEPORTIVA "PLUTARCO ELÍAS CALLES", COLONIA EL TINTERO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO		EL TINTERO	100%	17/06/2015	01/07/2015	100%	17/06/2015	01/07/2015		255,882.65	255,882.65	OBRA	1.00
2014-0553	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE COFRE DE PEROTE, COLONIA LOMA BONITA, DELEGACIÓN FELIX OSORES SOTOMAYOR		LOMA BONITA	100%	01/06/2015	01/07/2015	100%	01/06/2015	01/07/2015		748,956.54	748,956.54	M2	928.43
2014-0554	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS ARCOTECHEOS EN ESPACIOS EDUCATIVOS, MUNICIPIO DE QUERÉTARO		MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	10/03/2015	17/04/2015	100%	10/03/2015	17/04/2015		179,921.80	179,921.80	SUPERVISION	8.00
2014-0555	SEMAFORIZACION EN LA INTERSECCION DE AV. FRAY LUIS DE LEON CON AV. CERRO BLANCO		CENTRO SUR	100%	13/07/2015	31/08/2015	100%	13/07/2015	31/08/2015		1,275,775.24	1,275,775.24	OBRA	1.00
2014-0556	SEMAFORIZACIÓN EN EL PASO PEATONAL DE AV. CONSTITUYENTES ENFRETE DE LA ALAMEDA HIDALGO		CENTRO HISTORICO	100%	13/07/2015	31/08/2015	100%	13/07/2015	31/08/2015		838,211.85	838,211.85	OBRA	1.00
2014-0559	REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN PREESCOLAR "LUZ ALCOCER OVIEDO", COLONIA HERCÚLES, DELEGACIÓN CAYETANO RUBIO		HERCULES	100%	06/07/2015	31/08/2015	100%	06/07/2015	31/08/2015		303,595.09	303,595.09	OBRA	1.00
2014-0560	GIMNASIO AL AIRE LIBRE, REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y JUEGOS INFANTILES, COLONIA PEÑUELAS, DELEGACIÓN EPIGIMENIO GONZÁLEZ FLORES		PEÑUELAS	100%	28/05/2015	06/07/2015	100%	28/05/2015	06/07/2015		608,966.35	608,966.35	OBRA	1.00
2014-0561	REHABILITACIÓN DE DREN PLUVIAL TRAMO MENCHACA 1 UBICADO A UN COSTADO DE CALLE RIO BLANCO, COL. MENCHACA 1		MENCHACA I	100%	17/02/2015	22/06/2015	100%	17/02/2015	22/06/2015		371,832.51	371,832.51	M2	521.00
2014-0562	REHABILITACIÓN DEL DREN PLUVIAL Y DE CALLE RÍO MEZCALPA EN LA COL. MENCHACA II		MENCHACA II	100%	24/03/2015	22/06/2015	100%	24/03/2015	22/06/2015		352,273.59	352,273.59	M2	400.00
2014-0563	CONSTRUCCIÓN DE LIENZO CHARRO DE QUERÉTARO, PARQUE BICENTENARIO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI		SANTA ROSA JAUREGUI	100%	19/01/2015	04/09/2015	98%	19/01/2015	-		84,704,860.68	82,646,869.95	OBRA	1.00



PERIODO:	SEPTIEMBRE 2016															
ENTIDAD:	QUERÉTARO			AVANCE FÍSICO FINANCIERO					INVERSIÓN		METAS					
MUNICIPIO:				FÍSICO		FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA						
No. De Obra													Unidad de Medida		Aprobadas	
2014-0564	ESTUDIO HIDROLÓGICO EN LA EXTENSIÓN PLANTEL NO. 9 DEL COBAQ EN LA COMUNIDAD DE JOFRITO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI			SANTA ROSA JÁUREGUI	100%	01/06/2015	01/08/2015	100%	01/06/2015	01/08/2015	39,440.00	39,440.00	ESTUDIO	1.00		
2014-0565	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO EN LA EXTENSIÓN PLANTEL NO. 9 DEL COBAQ EN LA COMUNIDAD DE JOFRITO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI			SANTA ROSA JÁUREGUI	100%	27/08/2015	22/09/2015	100%	27/08/2015	22/09/2015	96,423.30	96,423.30	PROYECTO	1.00		
2014-0566	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS EN LA EXTENSIÓN PLANTEL NO. 9 DEL COBAQ EN LA COMUNIDAD DE JOFRITO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI			SANTA ROSA JÁUREGUI	100%	24/06/2015	01/08/2015	100%	24/06/2015	01/08/2015	57,857.34	57,857.34	ESTUDIO	1.00		
2014-0567	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JOSEFA ORTIZ HASTA PRIVADA JOSEFA ORTIZ (TRAMO DE CANCHA), CALLE 5 DE MAYO Y PRIVADA 5 DE MAYO; DRENAJE SANITARO EN PRIVADA 5 DE MAYO, TLACOTE EL BAJO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO			FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	27/04/2015	11/09/2015	100%	27/04/2015	11/09/2015	1,129,825.19	1,129,825.19	M2	1,557.66		
2014-0568	ESTUDIO DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y ESTUDIO TÉCNICO JUSTIFICATIVO PARA LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA EL SALTO, LOC. SANTA ROSA JÁUREGUI, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI"			SANTA ROSA JÁUREGUI	100%	03/06/2015	22/06/2015	100%	03/06/2015	22/06/2015	118,679.95	118,679.95	PROYECTO	2.00		
2014-0569	PROYECTO DE MODERNIZACIÓN VIAL DE LA AV. A MOMPANI, COMPRENDIDO ENTRE AV. PIRINEOS Y ANILLO VIAL SUR-PONIENTE, EN LA DELEGACION FELIX OSORES SOTOMAYOR			FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	09/07/2015	24/08/2015	100%	09/07/2015	24/08/2015	1,315,561.76	1,315,561.76	PROYECTO	1.00		
2014-0570	ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR \"A\" Y ESTUDIOS TECNICOS JUSTIFICATIVOS PARA CAMBIO DE USO DE SUELO DE TERRENOS FORESTALES A OTROS USOS. \"PROL. AV. DE LA LUZ 2DA. ETAPA\" UBICADA EN PROL. AV. DE LA LUZ HASTA ENTRONQUE CON ANILLO VIAL SUR-PONIENTE, DEL. FELIPE CARRILLO PUERTO			FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	16/04/2015	22/06/2015	100%	16/04/2015	22/06/2015	266,212.25	266,212.25	ESTUDIO	1.00		
2014-0571	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y PROLONGACIÓN BOULEVARD BERNARDO QUINTANA. DE AV. REVOLUCIÓN A LIBRAMIENTO FRAY JUNÍPERO SERRA. DEL KM. 0+000.00 AL 9+000.00			MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	27/03/2015	17/06/2015	100%	27/03/2015	17/06/2015	2,459,033.32	2,459,033.32	PROYECTO	1.00		
2014-0572	PROYECTO EJECUTIVO DEL ENTRONQUE DE LA PROLONGACION DEL BOULEVARD BERNARDO QUINTANA CON EL LIBRAMIENTO FRAY JUNIPERO SERRA			MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	27/03/2015	17/06/2015	100%	27/03/2015	17/06/2015	1,432,640.68	1,432,640.68	PROYECTO	1.00		
2014-0573	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA OBRAS SOCIALES EDUCATIVAS			MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	19/01/2015	30/07/2015	100%	19/01/2015	08/03/2016	310,056.95	310,056.95	SUPERVISION	27.00		
2014-0574	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES Y MÓDULO DE SANITARIOS, PUERTO DE AGUIRRE, DEL. STA. ROSA JÁUREGUI			SANTA ROSA JÁUREGUI	100%	20/03/2015	30/04/2015	100%	20/03/2015	30/04/2015	678,070.67	678,070.67	AULA (S)	1.00		
2014-0575	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES Y MÓDULO DE SANITARIOS, COREA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI			SANTA ROSA JÁUREGUI	100%	20/03/2015	30/04/2015	100%	20/03/2015	30/04/2015	686,732.78	686,732.78	AULA (S)	1.00		
2014-0576	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE CERRO DE MENDIOLA, ENTRE CALLE PATHE Y CERRO DE MENCHACA, COLONIA LAS AMERICAS II, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES			EPIGMEÑO GONZALEZ	100%	29/01/2015	11/03/2015	65%	19/01/2015	-	296,047.87	191,707.28	LUMINARIAS	4.00		
2014-0581	ESTUDIO HIDROLÓGICO DE LA TV-SEC. HÉROES DE LA INDEPENDENCIA, SAN JOSÉ BUENAVISTA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI			SAN JOSE BUENAVISTA	100%	28/05/2015	22/06/2015	100%	28/05/2015	22/06/2015	39,440.00	39,440.00	ESTUDIO	1.00		
2014-0582	SUPERVISION EXTERNA DE OBRAS (PAQUETE B) DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA, EN EL MUNICIPIO DE QUERETARO				100%	23/02/2015	15/05/2015	100%	19/01/2015	04/11/2015	149,541.41	149,541.41	SUPERVISION	1.00		
2015-0001	LIMPIEZA DREN TAPADO LOSETAS CAIDAS, COLONIA SATÉLITE (ANDADORES), DELEGACIÓN FELIX OSORES SOTOMAYOR			SATELITE	100%	22/07/2015	17/08/2015	100%	22/07/2015	17/08/2015	775,451.20	775,451.20	ML	119.04		
2015-0010	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES: COLINAS DE DINAMARCA Y COLINAS DE AUSTRIA, COLONIA COLINAS DEL PEDREGAL, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES			COLINAS DEL PEDREGAL	100%	27/05/2015	31/08/2015	100%	27/05/2015	31/08/2015	1,186,811.21	1,186,811.21	M2	1,582.82		



PERIODO:	SEPTIEMBRE 2016											
ENTIDAD:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN		METAS	
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	FÍSICO		FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA				
No. De Obra	Descripcion	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2015-0011	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO COLONIA SANTA MÓNICA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	SANTA MONICA	100%	05/05/2015	14/09/2015	100%	05/05/2015	14/09/2015	162,299.99	162,299.99	SUPERVISION	1.00
2015-0021	(2014-0315) MERCADO DE LAS FLORES, COLONIA LAS MISIONES	LAS MISIONES	100%	03/03/2015	22/06/2015	100%	03/03/2015	22/06/2015	6,159,757.50	6,159,757.50	M2	11,000.00
2015-0071	(2014-0546) REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE EN EXPLANADA DE TIANGUIS UBICADO A UN COSTADO DE CALLE PIRINEOS, ENTRE LA CALLE 11 Y CALLE 14, SEGUNDA ETAPA	REVOLUCION	100%	05/02/2015	22/06/2015	100%	05/02/2015	22/06/2015	615,943.35	615,943.35	M2	3,223.34
2015-0072	(2014-0284) REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN AREA DE TIANGUIS EN CALLE PLATEROS, ENTRE CALLE FERROCARRILEROS Y CALLE JARDINEROS	PEÑUELAS	100%	05/02/2015	19/06/2015	100%	05/02/2015	19/06/2015	578,788.64	578,788.64	M2	2,220.25
2015-0089	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA REGENERACIÓN DE PARQUE EL VERGEL, COLONIA EL VERGEL, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ	EL VERGEL	100%	25/05/2015	04/06/2015	100%	25/05/2015	04/06/2015	642,951.98	642,951.98	OBRA	1.00
2015-0102	PAVIMENTO ASFÁLTICO SOBRE EMPEDRADO EN CALLE MORELOS, DE CIRCUITO RUBÍ A CALLE ALTAMIRANO, COLONIA SAN PEDRO MARTIR, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	SAN PEDRO MARTIR	100%	05/06/2015	01/07/2015	100%	05/06/2015	01/07/2015	451,040.38	451,040.38	M2	1,643.95
2015-0103	PAVIMENTACIÓN DEL ÁREA DE ESTACIONAMIENTO EN EL MERCADO MUNICIPAL LÁZARO CÁRDENAS, COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	LAZARO CARDENAS	100%	14/09/2015	01/10/2015	100%	14/09/2015	01/10/2015	521,504.26	521,504.26	M2	1,290.65
2015-0104	PAVIMENTO ASFÁLTICO SOBRE EMPEDRADO EN CALLE ALPES, DE CALLE COFRE DE PEROTE A CALLE POPOCATÉPETL, COLONIA LOMA BONITA, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	LOMA BONITA	100%	14/09/2015	01/10/2015	100%	14/09/2015	01/10/2015	335,096.86	335,096.86	M2	1,244.12
2015-0105	PAVIMENTO ASFÁLTICO SOBRE EMPEDRADO EN CALLE 23, ENTRE AVENIDA 10 Y AVENIDA 8, COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HENÁNDEZ	LOMAS DE CASA BLANCA	100%	14/09/2015	01/10/2015	100%	14/09/2015	01/10/2015	75,508.06	75,508.06	M2	298.29
2015-0106	PAVIMENTO ASFÁTICO SOBRE EMPEDRADO EN LA CALLE FRANCISCO ARIAS, DE CALLE ENRIQUE RODILES A CALLE ABRAHAM CASTELLANOS, COLONIA REFORMA AGRARIA 1RA. SECCIÓN, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	REFORMA AGRARIA	100%	14/09/2015	01/10/2015	100%	14/09/2015	01/10/2015	307,104.27	307,104.27	M2	1,373.70
2015-0109	PAVIMENTO ASFÁLTICO SOBRE EMPEDRADO EN CALLE CORDILLERA DE LOS ANDES, DE CALLE PARICUTÍN A CALLE PIRINEOS, COLONIA LOMA BONITA, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	LOMA BONITA	100%	31/03/2015	27/04/2015	100%	31/03/2015	12/12/2015	87,423.35	87,423.35	M2	455.50
2015-0110	PAVIMENTO ASFÁLTICO SOBRE EMPEDRADO EN CALLE GRANATE, DE AV. PLATEROS A CALLE TURMALINA, COLONIA SAN PEDRITO PEÑUELAS II, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES	SAN PEDRITO PEÑUELAS II	100%	14/09/2015	01/10/2015	100%	14/09/2015	01/10/2015	159,900.99	159,900.99	M2	577.50
2015-0111	PAVIMENTO ASFÁLTICO SOBRE EMPEDRADO EN CALLE NUEVA, DE CALLE GUADALUPE A CALLE LOS MENDOZA, COLONIA SAN ANTONIO DE LA PUNTA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	SAN ANTONIO DE LA PUNTA	100%	14/09/2015	01/10/2015	100%	14/09/2015	01/10/2015	421,816.61	421,816.61	M2	1,518.22
2015-0112	PAVIMENTO ASFÁLTICO SOBRE EMPEDRADO EN CALLE JAMAICA, DE CALLE 27 A CALLE CANADÁ, COLONIA MARQUÉS QUERETANO, DELEGACIÓN JOSEFA VERGÁRA Y HERNÁNDEZ	MARQUES QUERETANO	100%	14/09/2015	01/10/2015	100%	14/09/2015	01/10/2015	255,230.83	255,230.83	M2	885.96
2015-0113	PAVIMENTO ASFÁLTICO SOBRE EMPEDRADO EN CIRCUITO RUBI, DE CALLE JAVIER MINA A CALLE INGENIO INDEPENDENCIA, COLONIA LADERAS DE SAN PEDRO, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	LADERAS DE SAN PEDRO	100%	05/06/2015	01/07/2015	100%	05/06/2015	01/07/2015	373,954.87	373,954.87	M2	1,449.34
2015-0114	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA REHABILITACIÓN DE LA ALAMEDA HIDALGO, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	100%	01/06/2015	22/07/2015	100%	01/06/2015	22/07/2015	1,998,498.28	1,998,498.28	OBRA	1.00
2015-0133	ESTRUCTURA Y CUBIERTA PARA EL LIENZO CHARRO MUNICIPAL, PARQUE BICENTENARIO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI. (PROYECTO INTEGRAL)	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	27/04/2015	21/08/2015	80%	27/04/2015	-	29,953,619.37	23,962,890.59	OBRA	1.00
2015-0134	BACHEO EMERGENTE CON MEZCLA ASFALTICA EN DIVERSAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUERETARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	28/04/2015	22/06/2015	100%	28/04/2015	22/06/2015	4,999,915.69	4,999,915.69	TONELADA	134.00
2015-0143	BACHEO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON MEZCLA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 1	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	28/05/2015	22/06/2015	100%	28/05/2015	22/06/2015	240,161.56	240,161.56	TONELADA	113.20



PERIODO:	SEPTIEMBRE 2016														
ENTIDAD:	QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN		METAS				
MUNICIPIO:	QUERÉTARO		FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA							
No. De Obra			Descripcion		Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2015-0144	BACHEO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON MEZCLA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 2		MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	17/07/2015	31/08/2015	100%	17/07/2015	31/08/2015			242,300.25	242,300.25	TONELADA	113.20
2015-0145	BACHEO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON MEZCLA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 3		MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	17/06/2015	31/08/2015	100%	17/06/2015	31/08/2015			239,925.92	239,925.92	TONELADA	113.20
2015-0146	BACHEO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON MEZCLA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 4		MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	04/06/2015	30/06/2015	100%	04/06/2015	30/06/2015			241,936.91	241,936.91	TONELADA	113.20
2015-0147	BACHEO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON MEZCLA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 5		MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	08/07/2015	31/08/2015	100%	08/07/2015	31/08/2015			240,625.61	240,625.61	TONELADA	113.20
2015-0193	CONSTRUCCION DEL ESTACIONAMIENTO DEL "LIENZO CHARRO DEL PARQUE BICENTENARIO", EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA JAUGREGUI, EN LA DELEGACION SANTA ROSA JAUGREGUI		SANTA ROSA JAUREGUI	100%	27/05/2015	21/08/2015	100%	27/05/2015	12/12/2015			15,130,827.45	15,130,827.45	M2	29,285.69
2015-0200	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EN EL MERCADO DE ARTESANIAS Y BAÑOS PÚBLICOS UBICADO EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE AVENIDA CORREGIDORA Y CALLE JOSEFA VERGARA, COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN CENTRO HISTORICO		CENTRO HISTORICO	100%	01/09/2015	01/10/2015	100%	01/09/2015	01/10/2015			357,522.87	357,522.87	M2	436.14
2015-0201	REHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL MEDIANTE LA REPARACIÓN DE LA PLACA DE APOYO, UBICADO EN CALLE LUIS PASTEUR SUR ESQUINA CON CIRCUITO MOISÉS SOLANA, COLONIA BALAUSTRADAS,DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ		BALAUSTRADAS	100%	24/07/2015	31/08/2015	100%	24/07/2015	31/08/2015			96,577.46	96,577.46	M2	1.98
2015-0202	CONSTRUCCIÓN DE OFICINA Y ÁREA DE ARCHIVO PARA DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN DE VIALIDADES ETAPA 2, EN LAS INSTALACIONES DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DE VIALIDADES, COL. ALTOS DE SAN PABLO, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZALEZ		ALTOS DE SAN PABLO	100%	25/08/2015	31/08/2015	100%	25/08/2015	31/08/2015			78,781.98	78,781.98	OBRA	1.00
2015-0207	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHAS DE BASQUETBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO		CENTRO HISTORICO	100%	23/07/2015	14/09/2015	100%	23/07/2015	14/09/2015			1,756,485.33	1,756,485.33	M2	1,232.27
2015-0212	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS MUNICIPIO DE QUERÉTARO		MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	14/07/2015	08/09/2015	100%	14/07/2015	08/09/2015			9,998,137.40	9,998,137.40	OBRA	9.00
2015-0228	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS, ETAPA 2, MUNICIPIO DE QUERÉTARO		MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	30/07/2015	08/09/2015	100%	30/07/2015	08/09/2015			13,285,248.79	13,285,248.79	OBRA	21.00
2015-0266	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DE COLINDANCIA EN LIENZO CHARRO DEL PARQUE BICENTENARIO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI		SANTA ROSA JAUREGUI	100%	06/08/2015	10/09/2015	100%	06/08/2015	10/09/2015			469,502.93	469,502.93	M2	295.92
2015-0270	RESCATE EX HOSPITAL DE LOS HIPÓLITOS PRIMERA ETAPA, COL. CENTRO, DEL. CENTRO HISTÓRICO		CENTRO HISTORICO	100%	22/06/2015	28/08/2015	100%	22/06/2015	12/12/2015			4,949,998.39	4,949,998.39	OBRA	1.00
2015-0299	ÁREA LÚDICA DEL PARQUE LA ESTACIÓN, COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO		CENTRO HISTORICO	100%	10/08/2015	31/08/2015	100%	10/08/2015	12/12/2015			210,970.71	210,970.71	ML	120.00
2015-0302	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD CONDUCTIVA DEL RÍO QUERÉTARO EN EL TRAMO DEL BOULEVARD BERNARDO QUINTANA (FRAC. CALESA) A LA PRESA EL DIABLITO (SEMINARIO), COL. HÉRCULES, DELEGACIÓN CAYETANO RUBIO. (COMPLEMENTO)		HERCULES	100%	02/09/2015	01/10/2015	100%	02/09/2015	01/10/2015			927,645.65	927,645.65	OBRA	1.00
2015-0304	CONSTRUCCION DE ACCESO PRINCIPAL, ACCESOS SECUNDARIOS Y HERRERIA DECORATIVA PARA EL LIENZO CHARRO, PARQUE BICENTENARIO, DELEGACION SANTA ROSA JAUREGUI		SANTA ROSA JAUREGUI	100%	27/07/2015	31/08/2015	100%	27/07/2015	12/12/2015			1,995,142.98	1,995,142.98	OBRA	1.00
2015-0311	PINTURA DE MURO PERIMETRAL DE FACHADA EN EL LIENZO CHARRO, PARQUE BICENTENARIO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI		SANTA ROSA JAUREGUI	100%	10/09/2015	01/10/2015	100%	10/09/2015	01/10/2015			671,680.68	671,680.68	OBRA	1.00
2015-0312	REHABILITACIÓN DE BARANDAL, GUARNICIÓN Y ESCAMAS EN PUENTE VEHICULAR DE PROL. CORREGIDORA NORTE CON EPIGMENIO GONZALEZ, COLONIA PLAZA DEL PARQUE. DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO		PLAZA DEL PARQUE	100%	11/09/2015	22/09/2015	100%	11/09/2015	22/09/2015			154,950.02	154,950.02	OBRA	1.00



PERIODO:	SEPTIEMBRE 2016												
ENTIDAD:	QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN		METAS		
MUNICIPIO:	QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA			
No. De Obra	Descripción		Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2015-0313	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL QUE CRUZA EL DREN DE LA CALLE 21 DE MARZO, QUE UNE A LAS COLONIAS BENITO JUAREZ E INDEPENDENCIA, DELEGACION SANTA ROSA JAUREGUI		INDEPENDENCIA	100%	12/09/2015	01/10/2015	100%	12/09/2015	01/10/2015	512,711.08	512,711.08	OBRA	1.00
2015-0320	TRABAJOS ELÉCTRICOS COMPLEMENTARIOS, PLAZA FUNDADORES, CENTRO HISTÓRICO		CENTRO HISTORICO	100%	27/08/2015	04/09/2015	100%	27/08/2015	12/12/2015	156,844.53	156,844.53	OBRA	1.00
2014-0521	DIRECCIÓN DE OBRA, ENTRONQUE PROL. BERNARDO QUINTANA CON AV. DE LA LUZ		MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	13/03/2015	08/09/2015	100%	13/03/2015	08/09/2015	506,260.00	506,260.00	SUPERVISION	1.00
2014-0578	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN SAN FRANCISCO DE LA PALMA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO		SAN FRANCISCO DE LA PALMA	100%	07/04/2015	03/09/2015	100%	07/04/2015	03/09/2015	627,954.52	627,954.52	OBRA	1.00
2015-0019	UNIDAD DEPORTIVA JURICA SEGUNDA ETAPA, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES		JURICA PUEBLO	100%	06/05/2015	14/09/2015	100%	06/05/2015	14/09/2015	496,312.55	496,312.55	OBRA	1.00
2015-0117	(2014-0126) (2014-00485) AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALCATARILLADO SANITARIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE PATRIA NUEVA, EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO		PATRIA NUEVA	100%	16/02/2015	03/07/2015	100%	16/02/2015	03/07/2015	35,090.00	35,090.00	OBRA	1.00
2015-0165	AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE COMUNICACIÓN Y MONITOREO (CECOM) DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, COLONIA DESARROLLO SAN PABLO, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZALEZ		DESARROLLO SAN PABLO	100%	23/06/2015	14/09/2015	100%	23/06/2015	14/09/2015	191,299.10	191,299.10	OBRA	1.00
2015-0170	IMPULSO A LA COMERCIALIZACIÓN Y ABASTO DE PRODUCTOS CÁRNICOS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO (PROYECTO INTEGRAL), SAN JOSÉ EL ALTO, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ		EPIGMENIO GONZALEZ	100%	11/05/2015	21/08/2015	100%	19/08/2015	12/12/2015	2,928,782.96	2,928,782.96	OBRA	1.00
2015-0171	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA OBRA "IMPULSO A LA COMERCIALIZACIÓN Y ABASTO DE PRODUCTOS CÁRNICOS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO", SAN JOSÉ EL ALTO, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ		EPIGMENIO GONZALEZ	100%	11/05/2015	22/09/2015	100%	11/05/2015	12/12/2015	330,362.34	330,362.34	SUPERVISION	1.00
DIRECTO 2014										333,033,693.35	324,656,594.41		



QUERÉTARO
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA:
30 Septiembre 2016



QUERÉTARO
CIUDAD DE TODOS

PERIODO:	SEPTIEMBRE 2016											
ENTIDAD:	QUERÉTARO											
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN		METAS		
		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA			
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2015-0366	2015-008 PROYECTO "CONSTRUCCION DE LA PRESA EL SALTO, COLONIA SANTA ROSA JAUREGUI UBICADA EN LA DELEGACION SANTA ROSA JAUREGUI".	SANTA ROSA JAUREGUI	70%	11/12/2015	11/06/2016	48%	11/12/2015	-	21,978,000.00	10,606,958.99	1,578.83	M2
FONDO METROPOLITANO 2015									21,978,000.00	10,606,958.99		



PERIODO:	SEPTIEMBRE 2016													
ENTIDAD:	QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN		METAS	
MUNICIPIO:	QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA				
No. De Obra	Descripción		Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2015-0198	(2015-00741) MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL CAUCE DEL DREN EL ARENAL, EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE AVENIDA DE LA LUZ Y EL PUENTE PIRINEOS, LOCALIDAD SANTIAGO DE QUERETARO		SANTIAGO DE QUERETARO	100%	21/07/2015	04/09/2015	100%	21/07/2015	04/09/2015	8,167,590.86	8,167,590.86	M2	7,040	
2015-0199	(2015-00742) MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL CAUCE DEL DREN EL ARENAL, EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL ACCESO 4 Y AVENIDA DE LA LUZ, LOCALIDAD SANTIAGO DE QUERETARO		SANTIAGO DE QUERETARO	100%	27/05/2015	21/08/2015	100%	27/05/2015	12/12/2015	26,747,223.62	26,747,223.62	M2	16,277	
2015-0243	(2015-00941) REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CAMINOS INTERCOMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO; EN LOCALIDAD DE CERRO PRIETO DEL KM 0+000 AL 0+500, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO		SANTIAGO DE QUERETARO	100%	24/08/2015	01/09/2015	100%	24/08/2015	01/09/2015	1,301,823.51	1,301,823.51	M2	4,500	
2015-0244	(2015-00942) REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CAMINOS INTERCOMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO; DE CARRETERA FEDERAL 57 A LOCALIDAD LA GOTERA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI		SANTIAGO DE QUERETARO	100%	17/07/2015	28/08/2015	100%	17/07/2015	06/11/2015	4,985,808.92	4,985,808.92	M2	34,170	
2015-0246	(2015-00857) REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CAMINOS INTERCOMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO; DE COMUNIDAD MOMPANÍ A COMUNIDAD TLACOTE EL ALTO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO		TLACOTE EL ALTO	100%	27/07/2015	21/09/2015	100%	27/07/2015	21/09/2015	1,888,120.75	1,888,120.75	M2	6,950	
2015-0247	(2015-00859) REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CAMINOS INTERCOMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO; DE CARRETERA FEDERAL 57 A COMUNIDAD EL SALITRE, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZALEZ FLORES		SANTIAGO DE QUERETARO	100%	01/08/2015	31/08/2015	100%	01/08/2015	31/08/2015	1,180,858.21	1,180,858.21	M2	4,177	
2015-0248	(2015-00861) REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CAMINOS INTERCOMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO; DE LIBRAMIENTO SUR-PONIENTE A COMUNIDAD MOMPANÍ, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO		MOMPANI	100%	24/08/2015	09/11/2015	100%	24/08/2015	04/11/2015	748,446.11	748,446.11	M2	900	
2015-0249	(2015-00934) REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CAMINOS INTERCOMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO; EN LOCALIDAD TINAJA DE LA ESTANCIA DEL KM 0+000 AL 1+055, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO		TINAJA DE LA ESTANCIA	100%	27/07/2015	21/09/2015	100%	27/07/2015	18/11/2015	2,452,024.46	2,452,024.46	M2	7,385	
2015-0250	(2015-00936) REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CAMINOS INTERCOMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO; DE LOCALIDAD MOMPANÍ A LOCALIDAD LA PURISIMA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO		SANTIAGO DE QUERETARO	100%	01/09/2015	22/09/2015	100%	01/09/2015	22/09/2015	3,179,042.25	3,179,042.25	M2	47,250	
2015-0251	(2015-00938) REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CAMINOS INTERCOMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO; DEL LIBRAMIENTO FRAY JUNIPERO SERRA A LOCALIDAD EJIDO LA PURISIMA, DELEGACION VILLA CAYETANO RUBIO		SANTIAGO DE QUERETARO	100%	01/09/2015	09/11/2015	100%	01/09/2015	04/11/2015	1,616,122.43	1,616,122.43	M2	21,500	
2015-0252	(2015-00939) REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CAMINOS INTERCOMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO; DE CARRETERA FEDERAL 57 A LA LOCALIDAD LA SOLANA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI		LA SOLANA	100%	01/09/2015	22/09/2015	100%	01/09/2015	22/09/2015	4,290,246.02	4,290,246.02	M2	33,320	
2015-0253	(2015-00940) REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CAMINOS INTERCOMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO; DE LOCALIDAD LA SOLANA A LOCALIDAD SOLANA LAS TROJES, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI		SANTIAGO DE QUERETARO	100%	24/08/2015	09/11/2015	100%	24/08/2015	04/11/2015	1,664,576.43	1,664,576.43	M2	2,800	
2015-0254	(2015-00937) REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CAMINOS INTERCOMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO; DE CARRETERA FEDERAL 57 A LOCALIDAD MONTENEGRO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI		SANTIAGO DE QUERETARO	100%	17/07/2015	28/08/2015	100%	17/07/2015	06/11/2015	4,058,261.61	4,058,261.61	M2	19,441	
2015-0255	(2015-00935) REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CAMINOS INTERCOMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO; EN LA LOCALIDAD PIE DE GALLO DEL KM 5+200 AL 6+800, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI		SANTIAGO DE QUERETARO	100%	06/07/2015	31/08/2015	100%	06/07/2015	31/08/2015	1,022,301.79	1,022,301.79	M2	10,560	
2015-0256	(2015-00933) REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CAMINOS INTERCOMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO; DE LOCALIDAD PIE DE GALLO A LOCALIDAD DE LA CARBONERA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI		SANTIAGO DE QUERETARO	100%	06/07/2015	31/08/2015	100%	06/07/2015	06/11/2015	830,386.97	830,386.97	M2	11,390	
2015-0257	(2015-00860) REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CAMINOS INTERCOMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO; DE LOCALIDAD LA MONJA A LOCALIDAD LA BARRETA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI		SANTIAGO DE QUERETARO	100%	06/07/2015	31/08/2015	100%	06/07/2015	31/08/2015	1,673,268.32	1,673,268.32	M2	6,640	
2015-0258	(2015-00858) REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CAMINOS INTERCOMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO; DE LOCALIDAD SANTA ROSA JAUREGUI A LOCALIDAD PIE DE GALLO 0+000 AL 5+200, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI		SANTIAGO DE QUERETARO	100%	06/07/2015	31/08/2015	100%	06/07/2015	06/11/2015	2,456,182.10	2,456,182.10	M2	33,540	
2015-0286	(2015-01052) PROGRAMA DE MEJORA DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO; EN LATERAL DE AV. 5 DE FEBRERO CPO. ORIENTE, TRAMO PUENTE VEHICULAR DE CARRILLO A PARADA DE AUTOBUSES DE LA UNIDAD DEPORTIVA SAN PABLO, COLONIA 5 DE FEBRERO, DELEGACIÓN CENTRO HISTORICO		5 DE FEBRERO	100%	29/07/2015	28/09/2015	100%	29/07/2015	28/09/2015	3,846,169.99	3,846,169.99	M2	9,435	



PERIODO:	SEPTIEMBRE 2016											
ENTIDAD:	QUERÉTARO											
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN		METAS		
		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA			
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2015-0287	(2015-01053) PROGRAMA DE MEJORA DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO; EN AV. SANTA MONICA DE AV. SAN DIEGO A CALLE AGUACERO, COLONIA SANTA MONICA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	SANTA MONICA	100%	29/07/2015	28/10/2015	100%	29/07/2015	09/11/2015	1,030,234.11	1,030,234.11	M2	2,100
2015-0288	(2015-01054) PROGRAMA DE MEJORA DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO; EN CALLE SAN JOSÉ DE AV. SAN DIEGO A LAS VÍAS DEL FERROCARRIL, COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	CARRILLO PUERTO	100%	29/07/2015	28/10/2015	100%	29/07/2015	28/10/2015	1,204,190.58	1,204,190.58	M2	2,852
2015-0289	(2015-01055) PROGRAMA DE MEJORA DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO; EN CALLE PORTAL DE SAMANIEGO DE AV. BELEN A SANTIAGO TLATELOLCO, COLONIAS LOMAS DE SAN PEDRITO PEÑUELAS (SECC. PORTALES) Y JARDINES DE SANTIAGO, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZALEZ FLORES	LOMAS DE SAN PEDRITO PEÑUELAS	100%	29/07/2015	28/09/2015	100%	29/07/2015	28/11/2015	1,420,666.93	1,420,666.93	M2	4,900
2015-0290	(2015-01056) PROGRAMA DE MEJORA DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO; EN CALLE MONTE HOREB DE PROL. BERNARDO QUINTANA A MONTE ATLAS Y EN PRIVADA MONTE HOREB, COLONIA LA LOMA, DELEGACIÓN FELIX OSORES SOTOMAYOR	LA LOMA	100%	29/07/2015	31/08/2015	100%	29/07/2015	30/11/2015	1,125,635.72	1,125,635.72	M2	5,462
2015-0291	(2015-01057) PROGRAMA DE MEJORA DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO; EN CALLE MONTE CARPATOS DE MONTE ATLAS A MONTE PARNASO Y CALLE MATLAZINCAS DE MONTE PARNASO A CHOLÉS, COLONIAS LA LOMA Y CERRITO COLORADO, DELEGACIÓN FELIX OSORES SOTOMAYOR	LA LOMA	100%	29/07/2015	31/08/2015	100%	29/07/2015	11/11/2015	734,286.51	734,286.51	M2	3,570
2015-0292	(2015-01058) PROGRAMA DE MEJORA DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO; EN CALLE MONTE ATLAS DE PROL. BERNARDO QUINTANA A MACIZO DE TIBESTI, COLONIA LA LOMA, DELEGACIÓN FELIX OSORES SOTOMAYOR	LA LOMA	100%	27/08/2015	09/11/2015	100%	27/08/2015	30/10/2015	3,345,013.79	3,345,013.79	M2	16,402
2015-0293	(2015-01059) PROGRAMA DE MEJORA DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO; EN CALLE MACIZO DE TIBESTI DE MONTE PARNASO A JOSÉ TEJADA, COLONIA LA LOMA, DELEGACIÓN FELIX OSORES	LA LOMA	100%	27/08/2015	09/11/2015	100%	27/08/2015	30/10/2015	730,285.48	730,285.48	M2	4,560
2015-0294	(2015-01060) PROGRAMA DE MEJORA DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO; EN CALLE HILARIO FRÍAS Y SOTO DE PROL. PINO SUAREZ A AV. PROL. ZARAGOZA, COLONIA ENSUEÑO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	ENSUEÑO	100%	29/07/2015	28/10/2015	100%	29/07/2015	30/11/2015	2,020,874.25	2,020,874.25	M2	6,245
2015-0295	(2015-01061) PROGRAMA DE MEJORA DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO; EN CALLE CERRO DEL ZAMORANO DE CERRO DEL COYOLOTE A CERRO DEL TELCALTZIN, COLONIA LAS AMERICAS, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZALEZ FLORES	LAS AMERICAS	100%	24/08/2015	09/11/2015	100%	24/08/2015	04/11/2015	582,606.60	582,606.60	M2	2,240
2015-0296	(2015-01080) PROGRAMA DE MEJORA DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO; EN CALLE JARDINEROS DE AV. PEÑUELAS A AV. PLATON Y EN CALLE CAMPESINOS DE JARDINEROS A ALBAÑILES, COLONIA PEÑUELAS, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZALEZ FLOREZ	PEÑUELAS	100%	29/07/2015	31/08/2015	100%	29/07/2015	09/11/2015	650,220.10	650,220.10	M2	5,220
2015-0361	(2015-01543) REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL POCITO (PRIMERA ETAPA), QUERÉTARO, QRO.	JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	99%	25/01/2016	05/09/2016	63%	05/02/2016	-	37,130,549.90	23,221,556.72	M2	52,361
CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015									122,083,018.32	108,174,025.14		



PERIODO:	SEPTIEMBRE 2016											
ENTIDAD:	QUERÉTARO											
MUNICIPIO:	QUERÉTARO											
				AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN		
				FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2015-0388	(2015-01569) CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESTRUCTURA REGIONAL Y MURO DE CONTENCIÓN EN COBAQ N° 9, EXTENSIÓN JOFRITO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI	JOFRITO	100%	18/01/2016	01/05/2016	100%	18/01/2016	01/06/2016	1,042,448.36	1,042,448.36	M2	40
FAM MEDIA SUPERIOR 2015									1,042,448.36	1,042,448.36		



PERIODO:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSIÓN			
ENTIDAD:												INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	
MUNICIPIO:														METAS	
No. De Obra		Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida		Aprobadas	
2015-0023		AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PASEO CONSTITUCIÓN EN SUS TRAMOS DE TLAXCALA A SONORA Y DE VERACRUZ A SAN GABRIEL EN ACERA PTE. Y EN CALLE VERACRUZ DE PASEO CONSTITUCIÓN A MITAD DE CALLE ACERA SUR, EN LA COLONIA MARTIRES DE LA LIBERTAD I, DELEGACIÓN EPIGMEIO GONZÁLEZ FLORES	MARTIRES DE LA LIBERTAD I	100%	15/07/2015	02/09/2015	100%	15/07/2015	02/09/2015	244,154.89	244,154.89	ML		480	
2015-0082		AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE PRIMERA PRIVADA SAN LUIS, COLONIA HORNO DEL MUERTO, DELEGACIÓN EPIGMEIO GONZÁLEZ FLORES	HORNO DEL MUERTO	100%	23/07/2015	02/09/2015	100%	23/07/2015	02/09/2015	177,637.52	177,637.52	LUMINARIAS		2	
2015-0093		ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE 3 Y PRIVADA 6, COLONIA AMPLIACIÓN EL OASIS, DELEGACIÓN EPIGMEIO GONZÁLEZ FLORES	AMPLIACION EL OASIS	100%	07/08/2015	01/09/2015	100%	07/08/2015	01/09/2015	237,734.67	237,734.67	POSTE (S)		5	
2015-0107		INTRODUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE CORREGIDORA, COLONIA VALLE DE BICENTENARIO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	VALLE DEL BICENTENARIO	100%	26/05/2015	06/07/2015	66%	26/05/2015	-	320,233.92	210,712.46	LUMINARIAS		5	
2015-0108		URBANIZACIÓN EN CALLE ENCINO, SABINO, FRESNO Y PARAISO, EN LA COLONIA 5 HALCONES, SAN JOSÉ EL ALTO, DELEGACIÓN EPIGMEIO GONZÁLEZ	SAN JOSE EL ALTO ZONA X (5 HALCONES)	100%	09/07/2015	08/09/2015	100%	09/07/2015	08/09/2015	647,793.91	647,793.91	M2		216	
2015-0115		AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CARR. AL ZAPOTE, LOCALIDAD SECCIÓN ESTE DE SANTA MARIA DEL ZAPOTE, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	SANTA MARIA DEL ZAPOTE	100%	27/07/2015	03/09/2015	100%	27/07/2015	03/09/2015	226,324.09	226,324.09	LUMINARIAS		3	
2015-0118		AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES CERRO DE LA BUFA Y CERRO DE MENDIOLA EN SU TRAMO DE CALLE PATOL HACIA FIN DE CALLE, COLONIA LAS AMÉRICAS III, DELEGACIÓN EPIGMEIO GONZÁLEZ FLORES	LAS AMERICAS III	100%	21/08/2015	03/09/2015	100%	21/08/2015	03/09/2015	191,089.53	191,089.53	LUMINARIAS		3	
2015-0119		INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES AURORA DE LA MAÑANA, CIELO CLARO, CIRCUITO CLARO AMANECE, LUZ DE ALBA, LUZ DE AMANECE, MADRUGADA DEL EDEN, ROCIO DE LA MAÑANA, COLONIA JARDINES DE LA ALBORADA, DELEGACIÓN EPIGMEIO GONZÁLEZ FLORES	JARDINES DE LA ALBORADA	100%	14/07/2015	11/09/2015	100%	14/07/2015	11/09/2015	2,912,122.74	2,912,122.74	ML		1,213	
2015-0120		INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES AURORA DE LA MAÑANA, CIELO CLARO, CIRCUITO CLARO AMANECE, LUZ DE ALBA, LUZ DE AMANECE, MADRUGADA DEL EDEN, ROCIO DE LA MAÑANA, COLONIA JARDINES DE LA ALBORADA, DELEGACIÓN EPIGMEIO GONZÁLEZ FLORES	JARDINES DE LA ALBORADA	100%	14/09/2015	26/10/2015	100%	14/09/2015	26/10/2015	827,340.71	827,340.71	ML		2,040	
2015-0123		AMPLIACIÓN DE RED DEDRENAJE SANITARIO EN CALLES VALENTÍN CAMPA, DEMETRIO VALLEJO, RICARDO FLORES MAGÓN, JESÚS GARCÍA Y CALLE S/N, COLONIA JARDINES DE LAS AZUCENAS (LA FLORESTA), DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	JARDINES DE AZUCENAS (LA FLORESTA)	100%	16/07/2015	08/09/2015	100%	16/07/2015	08/09/2015	3,441,710.43	3,441,710.43	ML		1,465	
2015-0126		EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE MANANTIALES DE CALLE ARROYO SECO A CALLE FRAY PEDRO DE GANTE ACERA NORTE, LOCALIDAD EL SALITE, DELEGACIÓN EPIGMEIO GONZÁLEZ	SANTIAGO DE QUERETARO	100%	03/06/2015	21/08/2015	100%	03/06/2015	21/08/2015	1,224,537.70	1,224,537.70	M2		1,457	
2015-0131		AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MICHOACÁN, PRIMERA PRIVADA SAN LUIS Y NUEVO LEÓN, COLONIA SAN JOSÉ EL ALTO (HORNO DEL MUERTO), DELEGACIÓN EPIGMEIO GONZALEZ FLORES	HORNO DEL MUERTO	100%	08/07/2015	28/08/2015	100%	08/07/2015	28/08/2015	192,037.59	192,037.59	ML		328	
2015-0132		AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIMERA PRIVADA SAN LUIS Y NUEVO LEÓN, COLONIA SAN JOSÉ EL ALTO (HORNO DEL MUERTO), DELEGACIÓN EPIGMEIO GONZALEZ FLORES	HORNO DEL MUERTO	100%	08/07/2015	07/09/2015	100%	08/07/2015	07/09/2015	574,622.31	574,622.31	ML		132	
2015-0148		INTRODUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES CERRO DEL VENADO, CERRO DE MENDIOLA, CERRO DE LA BUFA, CERRO DEL CAPULIN Y CERRO DEL HUIZACHE, COL. LAS AMERICAS III, DELEGACIÓN EPIGMEIO GONZÁLEZ FLORES	LAS AMERICAS III	100%	19/08/2015	01/09/2015	100%	19/08/2015	01/09/2015	1,443,817.74	1,443,817.74	METRO LINEAL		997	
2015-0149		INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES CERRO DEL VENADO, CERRO DE MENDIOLA, CERRO DE LA BUFA, CERRO DEL CAPULIN Y CERRO DEL HUIZACHE, COL. LAS AMERICAS III, DELEGACIÓN EPIGMEIO GONZALEZ FLORES	LAS AMERICAS III	100%	08/09/2015	01/10/2015	100%	08/09/2015	01/10/2015	783,185.29	783,185.29	ML		1,143	
2015-0154		REHABILITACIÓN DE 1 AULA EN LA SECUNDARIA SUEÑOS DE JUVENTUD Y ESTUDIO, CHARAPE DE LA JOYA, SANTA ROSA JAUREGUI	CHARAPE DE LA JOYA	100%	12/09/2015	01/10/2015	100%	12/09/2015	01/10/2015	49,034.32	49,034.32	M2		81	
2015-0155		AMPLIACIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE 8 DE 10 DE DICIEMBRE A EPIGMEIO GONZÁLEZ, COLONIA BUENOS AIRES, DELEGACIÓN EPIGMEIO GONZALEZ	BUENOS AIRES	100%	24/07/2015	07/09/2015	100%	24/07/2015	07/09/2015	1,496,402.79	1,496,402.79	M2		2,259	
2015-0156		INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES GÉNESIS, GALAXIA, ORION, PUNTA RUBÍ, COLONIA PROYECCIÓN 2000, DELEGACIÓN EPIGMEIO GONZÁLEZ FLORES	PROYECCION 2000	100%	03/06/2015	11/08/2015	100%	03/06/2015	05/04/2016	2,047,318.98	2,047,318.98	ML		945	



PERIODO:	SEPTIEMBRE 2016													
ENTIDAD:	QUERETARO			AVANCE FÍSICO FINANCIERO					INVERSIÓN					
MUNICIPIO:	QUERÉTARO			FÍSICO		FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS			
No. De Obra	Descripción			Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2015-0157	INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES GÉNESIS, GALAXIA,ORION, PUNTA RUBÍ, COLONIA PROYECCIÓN 2000, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES			PROYECCION 2000	100%	03/06/2015	11/08/2015	100%	03/06/2015	05/04/2016	601,546.17	601,546.17	ML	1,349
2015-0159	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CORREGIDORA, SECCIÓN OESTE DE EJIDO SANTA MARÍA (VALLE DE BICENTENARIO), DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO			VALLE DEL BICENTENARIO	100%	31/07/2015	17/08/2015	100%	31/07/2015	17/08/2015	612,056.83	612,056.83	ML	290
2015-0160	INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CORREGIDORA, SECCIÓN OESTE DEL EJIDO SANTA MARÍA (VALLE DE BICENTENARIO), DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO			VALLE DEL BICENTENARIO	100%	31/07/2015	01/09/2015	100%	31/07/2015	01/09/2015	202,602.10	202,602.10	ML	648
2015-0161	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CAMINO A CERRO DE LA CRUZ, LOCALIDAD LA BARRETA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI			SANTIAGO DE QUERETARO	100%	08/07/2015	14/09/2015	100%	08/07/2015	14/09/2015	211,029.32	211,029.32	ML	398
2015-0168	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES PIRUL, ROBLE, PINO, JACARANDA, COLORIN, TABACO Y CARR. A CHICHIMEQUILLAS, LOCALIDAD SAN JOSÉ EL ALTO ZONA V, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES			SAN JOSE EL ALTO ZONA V	100%	16/07/2015	10/09/2015	100%	16/07/2015	10/09/2015	845,784.72	845,784.72	ML	1,861
2015-0172	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES PIRUL, ROBLE, PINO, JACARANDA, COLORIN Y TABACO, LOCALIDAD SAN JOSÉ EL ALTO ZONA V, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES			SAN JOSE EL ALTO ZONA V	100%	17/07/2015	07/09/2015	100%	17/07/2015	07/09/2015	1,913,976.60	1,913,976.60	ML	748
2015-0179	INTRODUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES KEPLER, PLATON Y BLAISE PASCAL, COLONIA LA LADERA, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES			LA LADERA	100%	03/08/2015	04/09/2015	100%	03/08/2015	04/09/2015	1,202,321.78	1,202,321.78	LUMINARIAS	19
2015-0181	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLES TLA TELOLCO, TULYEHUALCO, IZTAPALAPA, TLÁHUAC, COYOACÁN, TEXCOCO, AZTLÁN, CUAUTITLÁN E IZTACCHUATL, COLONIA TENOCHTITLÁN, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO			TENOCHTITLAN	100%	03/06/2015	18/08/2015	57%	03/06/2015	-	4,853,953.07	2,783,111.48	ML	2,142
2015-0188	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MIGUEL HIDALGO, COLONIA LOMAS DE MECHACA (LAS TINAJAS), DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES			LAS TINAJAS (LOMAS DE MENCHACA)	100%	17/09/2015	01/10/2015	100%	17/09/2015	01/10/2015	192,310.80	192,310.80	ML	363
2015-0189	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MIGUEL HIDALGO, COLONIA LOMAS DE MECHACA (LAS TINAJAS), DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES			LAS TINAJAS (LOMAS DE MENCHACA)	100%	25/08/2015	11/09/2015	100%	25/08/2015	11/09/2015	595,464.78	595,464.78	ML	227
2015-0204	AMPLIACIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, EN CALLE MICHOCÁN, PRIMERA PRIVADA SAN LUIS, SEGUNDA PRIVADA SAN LUIS, SEGUNDA CERRADA SAN LUIS Y NUEVO LEÓN, COL. HORNO DEL MUERTO, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ			HORNO DEL MUERTO	100%	04/08/2015	22/09/2015	100%	04/08/2015	22/09/2015	2,364,952.45	2,364,952.45	M2	2,222
2015-0206	REHABILITACIÓN DE PISOS EN AULAS EN TELE SECUNDARIA RAZA DE BRONCE, SECCIÓN OESTE, EJIDO SANTA MARÍA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO			EJIDO SANTA MARIA	100%	27/07/2015	31/08/2015	100%	27/07/2015	31/08/2015	172,079.21	172,079.21	M2	375
2015-0210	MANTENIMIENTO DE AULA EN SECUNDARIA COMUNITARIA DIGNA OCHOA, COMUNIDAD LA JOYA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI			SANTIAGO DE QUERETARO	100%	17/09/2015	22/09/2015	100%	17/09/2015	22/09/2015	72,434.53	72,434.53	M2	76
2015-0219	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE ALTAMIRANO, PRIV. ALTAMIRANO Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, COLONIA TLACOTE EL BAJO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO			SANTIAGO DE QUERETARO	100%	12/06/2015	06/08/2015	58%	12/12/2015	-	493,517.56	287,242.76	LUMINARIAS	10
2015-0221	INTRODUCCIÓN DE RED AGUA POTABLE EN CALLES GARDENIAS, GIRASOLES Y AZALEA, COLONIA LAS CAMELINAS, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO			LAS CAMELINAS	100%	04/08/2015	12/09/2015	100%	04/08/2015	12/09/2015	307,736.51	307,736.51	ML	748
2015-0222	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES GARDENIAS, GIRASOLES Y AZALEA, COLONIA LAS CAMELINAS, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO			LAS CAMELINAS	100%	04/08/2015	11/09/2015	100%	04/08/2015	11/09/2015	1,102,533.16	1,102,533.16	ML	470
2015-0223	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CAMINO DE LA ESCUELA A LAS CANCHAS, COMUNIDAD CHARAPE DE LOS PELONES, DELEGACION SANTA ROSA JAUREGUI			SANTIAGO DE QUERETARO	100%	02/09/2015	22/09/2015	100%	02/09/2015	22/09/2015	1,152,279.02	1,152,279.02	M2	3,143
2015-0224	IMPERMEABILIZACIÓN Y REHABILITACIÓN HIDROSANITARIA EN PRIM ALFREDO V BONFIL, COMUNIDAD CERRO COLORADO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI			CERRO COLORADO	100%	10/09/2015	22/09/2015	100%	10/09/2015	22/09/2015	40,390.07	40,390.07	M2	35
2015-0225	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PREESCOLAR HUEMAC, PIE DE GALLO, SANTA ROSA JÁUREGUI			SANTIAGO DE QUERETARO	100%	13/07/2015	01/09/2015	100%	13/07/2015	01/09/2015	322,519.09	322,519.09	M2	173



PERIODO:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN			
ENTIDAD:													
MUNICIPIO:		FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra		Descripcion	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2015-0226		COLOCACIÓN DE PISO DE LOSETA EN SALONES EN SEC. TÉCNICA 16, COLONIA TLACOTE EL BAJO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	SANTIAGO DE QUERETARO	100%	14/10/2015	14/10/2015	100%	14/10/2015	14/10/2015	60,385.56	60,385.56	M2	109
2015-0227		AMPLIACIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LEYES DE REFORMA, COLONIA SAN JOSÉ EL ALTO (JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ), DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES	SAN JOSE EL ALTO	100%	11/09/2015	22/09/2015	100%	11/09/2015	22/09/2015	89,780.59	89,780.59	M2	137
2015-0229		AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 7, COLONIA SAN JOSÉ EL ALTO (LOMAS DE SAN JOSÉ), DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES	SAN JOSE EL ALTO (LOMAS DE SAN JOSE)	100%	04/08/2015	22/09/2015	100%	04/08/2015	22/09/2015	276,268.97	276,268.97	ML	104
2015-0231		REHABILITACIÓN ELÉCTRICA GENERAL EN PRIM NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC, COLONIA SAN PEDRO MÁRTIR, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	SAN PEDRO MARTIR	100%	19/08/2015	17/09/2015	100%	19/08/2015	17/09/2015	292,146.39	292,146.39	OBRA	1
2015-0234		INTRODUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES FRANCISCO VILLA Y AQUILES SERDÁN, COLONIA TLACOTE EL ALTO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	TLACOTE EL ALTO	100%	09/07/2015	10/09/2015	100%	09/07/2015	10/09/2015	1,373,571.18	1,373,571.18	LUMINARIAS	27
2015-0238		INTRODUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE LA COLONIA JARDINES DE JURICA, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	JARDINES DE JURICA	100%	29/06/2015	31/08/2015	100%	29/06/2015	12/12/2015	3,623,991.84	3,623,991.84	ML	2,193
2015-0239		INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES DE LA COLONIA JARDINES DE JURICA, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	JARDINES DE JURICA	100%	29/06/2015	31/08/2015	100%	29/06/2015	12/12/2015	1,261,739.65	1,261,739.65	ML	3,411
2015-0241		CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN PREESCOLAR "EL NIÑO FELIZ", COMUNIDAD SAN ISIDRO EL VIEJO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTIAGO DE QUERETARO	100%	14/10/2015	14/10/2015	100%	14/10/2015	14/10/2015	147,013.21	147,013.21	OBRA	1
2015-0245		INTRODUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLES FALTANTES, COLONIA ROJO AMANECER, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES	ROJO AMANECER	100%	04/08/2015	17/09/2015	100%	04/08/2015	17/09/2015	595,878.87	595,878.87	POSTE (S)	15
2015-0259		INTRODUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES BOSQUES DE COLIMA, BOSQUES DE QUERÉTARO Y BOSQUES DE MICHOACÁN, COLONIA BOSQUES DE SAN PABLO, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES	BOSQUES DE SAN PABLO	100%	19/08/2015	17/09/2015	100%	19/08/2015	17/09/2015	415,252.27	415,252.27	LUMINARIAS	7
2015-0262		INTRODUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES ACCESO PRINCIPAL, CALLES 1, 2, 3 Y 4, COLONIA FRACCIÓN EJIDO EL RETABLO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	SANTIAGO DE QUERETARO	100%	30/07/2015	31/08/2015	100%	30/07/2015	19/04/2016	1,101,312.45	1,101,312.45	POSTE (S)	32
2015-0272		REHABILITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ BUENAVISTA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SAN JOSE BUENAVISTA	95%	16/07/2015	02/12/2015	80%	16/07/2015	-	5,835,606.64	4,666,679.84	OBRA	1
2015-0307		AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES VALENTÍN CAMPA, DEMETRIO VALLEJO, RICARDO FLORES MAGÓN Y JESÚS GARCÍA, COLONIA JARDINES DE LAS AZUCENAS (LA FLORESTA), DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	JARDINES DE AZUCENAS (LA FLORESTA)	100%	09/09/2015	13/10/2015	100%	09/09/2015	13/10/2015	859,030.51	859,030.51	ML	1,843
2015-0308		SUSTITUCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES 18,20,22 Y 24, COL. LEYES DE REFORMA, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	LEYES DE REFORMA	100%	04/09/2015	01/10/2015	100%	04/09/2015	01/10/2015	2,148,345.14	2,148,345.14	ML	910
2015-0353		URBANIZACIÓN DE CALLE NOGAL SOBRE DREN PLUVIAL, COL. 5 HALCONES, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	27/11/2015	23/01/2016	100%	27/11/2015	08/03/2016	256,207.56	256,207.56	M2	144
2015-0336		AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE NOGAL, COLONIA RANCHO QUEMADO, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	02/12/2015	28/12/2015	100%	02/12/2015	10/03/2016	201,333.19	201,333.19	ML	495
2015-0335		AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NOGAL, COLONIA RANCHO QUEMADO, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	02/12/2015	28/12/2015	100%	02/12/2015	10/03/2016	146,408.95	146,408.95	ML	144
2015-0334		INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE OYAMEL, COLONIA ROMA, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	100%	02/12/2015	21/12/2015	100%	02/12/2015	09/02/2016	99,561.43	99,561.43	ML	135
2015-0333		INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN OYAMEL, COLONIA ROMA, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	100%	02/12/2015	21/12/2015	100%	02/12/2015	09/02/2016	135,985.79	135,985.79	ML	58
2015-0341		CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHEO EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, COMUNIDAD LA VERSOLLILA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	10/12/2015	17/02/2016	100%	10/12/2015	11/03/2016	927,370.49	927,370.49	M2	180
2015-0332		CAMBIO DE CANCELERÍA EN JARDÍN DE NIÑOS "TENEOCH", SAN PEDRO MÁRTIR, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	14/12/2015	06/01/2016	100%	14/12/2015	10/03/2016	99,038.60	99,038.60	M2	150
2015-0350		CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHEO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESC. PRIM. UNIDAD Y PROGRESO, LA SOLANA TROJES, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	10/12/2015	13/02/2016	100%	10/12/2015	23/03/2016	961,704.95	961,704.95	M2	400



QUERÉTARO
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO



FECHA:
30 Septiembre 2016

PERIODO:	SEPTIEMBRE 2016												
ENTIDAD:	QUERÉTARO			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN		METAS	
MUNICIPIO:	QUERÉTARO			FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA	INVERSION EJERCIDA ACUMULADA				
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2015-0326	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES EJIDO CASA BLANCA Y SANTIAGO JIMENEZ	LINDEROS DEL CIMATARIO	100%	09/11/2015	17/12/2015	100%	09/11/2015	17/12/2015	447,379.23	447,379.23	M2	100	
2015-0323	URBANIZACIÓN DE LAS CALLES CUCAPAS Y EL BATÁN	MANANTIALES DEL CIMATARIO	100%	13/11/2015	11/12/2015	100%	13/11/2015	16/03/2016	3,760,560.28	3,760,560.28	M2	108	
2015-0324	AMPLIACIÓN DEL CDC EL TEPETATE	EL TEPETATE	100%	13/11/2015	11/12/2015	100%	13/11/2015	11/12/2015	1,545,623.36	1,545,623.36	M2	250	
2015-0325	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN EXTERIOR SUSTENTABLE PARA EL CDC DEL TEPETATE	EL TEPETATE	100%	05/11/2015	05/12/2015	100%	05/11/2015	05/12/2015	324,668.78	324,668.78	LUMINARIAS	250	
2015-0362	(220142ME006) URBANIZACIÓN DE LAS CALLES CUATRO CIENEGAS Y LA OLLAGA, COLONIA MANANTIALES DEL CIMATARIO, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	MANANTIALES DEL CIMATARIO	100%	07/12/2015	27/12/2015	100%	07/12/2015	16/03/2016	1,491,235.87	1,491,235.87	M2	2,182	
2015-0369	(220142ME008) HABILITACIÓN DEL CDC DEL TEPETATE, COLONIA EL TEPETATE, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	EL TEPETATE	100%	07/12/2015	27/12/2015	100%	07/12/2015	27/12/2015	769,329.51	769,329.51	M2	1,118	
2015-0368	(220142ME010) EQUIPAMIENTO DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN CDC DEL TEPETATE, COLONIA EL TEPETATE, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	EL TEPETATE	100%	07/12/2015	27/12/2015	100%	07/12/2015	27/12/2015	86,705.71	86,705.71	M2	30	
2015-0372	(220142ME007) EQUIPAMIENTO DE LA HABILITACIÓN DEL CDC DEL TEPETATE, COLONIA EL TEPETATE, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	EL TEPETATE	100%	07/12/2015	27/12/2015	100%	07/12/2015	16/03/2016	228,640.05	228,640.05	OBRA	1	
HABITAT 2015									8,654,142.79	8,654,142.79			



PERIODO:	SEPTIEMBRE 2016														
ENTIDAD:	QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN		METAS			
MUNICIPIO:	QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					
No. De Obra			Descripcion		Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2014-0501	(23921) INSTALACIÓN DE TECHO DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO		SANTA ROSA JAUREGUI	100%	29/12/2014	18/05/2015	100%	29/12/2014	18/05/2015	306,383.52	306,383.52	TECHO (\$)	1,200		
2014-0521	DIRECCIÓN DE OBRA, ENTRONQUE PROL. BERNARDO QUINTANA CON AV. DE LA LUZ		MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	13/03/2015	08/09/2015	100%	13/03/2015	08/09/2015	626,888.13	626,888.13	SUPERVISION	1		
2015-0019	UNIDAD DEPORTIVA JURICA SEGUNDA ETAPA, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES		JURICA PUEBLO	100%	06/05/2015	14/09/2015	100%	06/05/2015	14/09/2015	9,869,316.70	9,869,316.70	OBRA	1		
2015-0074	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, COLONIA CONTINENTAL, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI		SANTA ROSA JAUREGUI	100%	20/07/2015	17/08/2015	100%	20/07/2015	17/08/2015	665,286.69	665,286.69	ML	460		
2015-0076	CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE DE ACCESO PARA LA EXTENSIÓN DEL COBAQ NO. 9, COMUNIDAD DE JOFRITO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI		SANTA ROSA JAUREGUI	100%	20/05/2015	07/09/2015	100%	20/05/2015	07/09/2015	372,316.57	372,316.57	LUMINARIAS	8		
2015-0079	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, DRENAJE PLUVIAL Y RENIVELACIÓN DE CALLE FRANCISCO VILLA Y EPGMENIO GONZÁLEZ EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI		FRANCISCO VILLA	100%	15/07/2015	17/09/2015	100%	15/07/2015	17/09/2015	2,630,443.69	2,630,443.69	ML	242		
2015-0080	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA EXTENSIÓN DEL COBAQ NO. 9 EN LA COMUNIDAD DE JOFRITO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI		SANTA ROSA JAUREGUI	100%	10/06/2015	19/10/2015	100%	10/06/2015	19/10/2015	3,465,140.29	3,465,140.29	OBRA	1		
2015-0081	ESTRUCTURA Y FIRME DE CONCRETO MERCADO ESCOBEDO ÁREA DE BOLEROS, MERCADO ESCOBEDO, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO		CENTRO HISTORICO	100%	31/08/2015	01/10/2015	100%	31/08/2015	01/10/2015	232,363.32	232,363.32	M2	220		
2015-0086	REHABILITACIÓN DE BARDA EN PARQUE BICENTENARIO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI		LOMAS DEL PEDREGAL	100%	08/09/2015	01/10/2015	100%	08/09/2015	01/10/2015	289,946.51	289,946.51	M2	126		
2015-0090	DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE MA. LUISA MEDINA Y AV. PROLONGACIÓN ZARAGOZA, COLONIA UNIÓN MAGISTERIAL, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ		UNION MAGISTERIAL	100%	26/06/2015	13/08/2015	100%	26/06/2015	13/08/2015	1,372,162.59	1,372,162.59	M2	60		
2015-0100	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE HEBERTO CASTILLO 1A ETAPA, COLONIA PATRIA NUEVA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO		FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	04/08/2015	08/09/2015	100%	04/08/2015	08/09/2015	900,945.49	900,945.49	M2	2,442		
2015-0116	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CUAUHTEMOC, COMUNIDAD EL SALITRE, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES		EPIGMENIO GONZALEZ	100%	13/07/2015	07/09/2015	100%	13/07/2015	07/09/2015	1,169,743.65	1,169,743.65	M2	1,564		
2015-0121	LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS DE DETALLE EN DIVERSAS ZONAS URBANAS, EDIFICIOS PÚBLICOS, PLAZAS, CALLES, ANDADORES, PARQUES Y VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUERETARO		MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	12/06/2015	01/07/2015	100%	12/06/2015	01/07/2015	209,221.75	209,221.75	ESTUDIO	9		
2015-0125	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA PRADOS DEL RINCÓN II, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO		FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	06/08/2015	31/08/2015	100%	06/08/2015	31/08/2015	400,434.54	400,434.54	ML	282		
2015-0142	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE ASFALTO SOBRE EMPEDRADO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO, COMUNIDAD EL PINTO, PERTENECIENTE A LA DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI		SANTA ROSA JAUREGUI	100%	24/07/2015	07/09/2015	100%	24/07/2015	07/09/2015	964,390.35	964,390.35	M2	1,775		
2015-0150	CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL EN LA CALLE EUTEMIO OLVERA PATIÑO Y AVENIDA DE LA FUENTE, COLONIA FUNDADORES, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR		FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	12/08/2015	10/09/2015	100%	12/08/2015	10/09/2015	1,694,623.31	1,694,623.31	ML	154		
2015-0175	REHABILITACIÓN DEL PARQUE AMALIA SOLORZANO, COLONIA AMALIA SOLORZANO, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZALEZ		AMALIA SOLORZANO	100%	06/08/2015	01/09/2015	100%	06/08/2015	01/09/2015	2,413,282.72	2,413,282.72	M2	1,840		
2015-0176	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON PAVIMENTO ASFÁLTICO SOBRE EMPEDRADO EN PRIVADAS 1,2,3,4 Y 5 DE LA CALLE TLACAE, COLONIA LA ESPERANZA, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZALEZ FLORES		LA ESPERANZA	100%	13/07/2015	22/09/2015	100%	13/07/2015	22/09/2015	307,180.98	307,180.98	M2	1,312		
2015-0182	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES Y MÓDULO DE SANITARIOS, CERRO PRIETO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO		FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	03/08/2015	10/09/2015	100%	03/08/2015	10/09/2015	630,711.15	630,711.15	M2	58		
2015-0183	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES, SANTO NIÑO DE PRAGA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO		FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	03/08/2015	10/09/2015	100%	03/08/2015	10/09/2015	377,141.76	377,141.76	AULA (\$)	1		
2015-0184	CONEXIÓN DE DRENAJE SANITARIO FALTANTE, LOCALIDAD MOMPANÍ, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO		MOMPANI	100%	21/07/2015	31/08/2015	100%	21/07/2015	31/08/2015	52,427.22	52,427.22	ML	35		
2015-0190	SUPERVISION EXTERNA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LA INTEGRIDAD MECANICA DEL POLIDUCTO DE 10" DE DIAMETRO TAR. QRO-S.L.P. SOBRE EL BOULEVARD BERNARDO QUINTANA EN SUS ENTRONQUES CON SAN PEDRO MARTIR Y AV. DE LA LUZ		MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	31/08/2015	22/09/2015	100%	31/08/2015	22/09/2015	154,745.76	154,745.76	SUPERVISION	1		



PERIODO:	SEPTIEMBRE 2016		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO								INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
MUNICIPIO:	QUERÉTARO		FÍSICO		FINANCIERO							
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2015-0191	ESTUDIO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA PRESA LA LAGARTIJA, LOC. JURIQUELLA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	JURIQUELLA	100%	13/07/2015	31/08/2015	100%	13/07/2015	31/08/2015	99,759.39	99,759.39	ESTUDIO	1
2015-0192	ESTUDIO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA PRESA SAN JOSÉ EL ALTO III, EL CUATE, COL. 5 HALCONES, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	SAN JOSE EL ALTO ZONA X (5 HALCONES)	100%	13/07/2015	31/08/2015	100%	13/07/2015	31/08/2015	138,967.99	138,967.99	ESTUDIO	1
2015-0197	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN PARA ALIMENTACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 75 KVA Y CENTROS DE MEDICIÓN PARA EL MERCADO 12 DE DICIEMBRE, COLONIA EL MARQUÉS QUERETANO, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	100%	01/07/2015	28/08/2015	100%	01/07/2015	28/08/2015	572,375.29	572,375.29	OBRA	1
2015-0203	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES HACIENDA SIERRA DE LA CRUZ, HACIENDA DEL NABO, HACIENDA LA PURISIMA, COMUNIDAD DE SAN MIGUELITO, DELEGACION SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	24/08/2015	12/09/2015	100%	24/08/2015	12/09/2015	1,704,622.94	1,704,622.94	M2	3,239
2015-0205	CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. JUAN DE LA BARRERA, EL TRÁNSITO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	08/07/2015	08/09/2015	100%	08/07/2015	08/09/2015	173,365.93	173,365.93	M2	97
2015-0209	EMPEDRADO EN TRAMO FALTANTE EN CALLE LUIS CÓRDOBA, COLONIA CARLOS MARÍA BUSTAMANTE, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ	EPIGMEÑO GONZALEZ	100%	04/08/2015	22/09/2015	100%	04/08/2015	22/09/2015	418,426.89	418,426.89	M2	478
2015-0211	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE COLINAS DE DINAMARCA, COLONIA COLINAS DEL PEDREGAL, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ	EPIGMEÑO GONZALEZ	100%	17/09/2015	22/09/2015	100%	17/09/2015	22/09/2015	491,506.68	491,506.68	M2	616
2015-0213	CONSTRUCCIÓN DE TORRENTERAS PLUVIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED PLUVIAL EN EL FRACCIONAMIENTO SANTIAGO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	EPIGMEÑO GONZALEZ	100%	08/07/2015	03/09/2015	100%	08/07/2015	03/09/2015	575,834.72	575,834.72	M2	616
2015-0214	ÁREAS VERDES Y RECREATIVAS, COLONIA HEBERTO CASTILLO, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	EPIGMEÑO GONZALEZ	100%	17/08/2015	08/09/2015	100%	17/08/2015	08/09/2015	1,999,026.45	1,999,026.45	OBRA	1
2015-0215	URBANIZACIÓN DE CALLE CEREZO Y URBANIZACIÓN DE LA CALLE LAUREL, COMUNIDAD PALO ALTO, DELEGACIÓN STA. ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	30/07/2015	31/08/2015	100%	30/07/2015	31/08/2015	898,198.91	898,198.91	M2	935
2015-0216	RED DE ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO EN CALLES DE LA COLONIA VISTA HERMOSA, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	EPIGMEÑO GONZALEZ	100%	27/07/2015	17/09/2015	100%	27/07/2015	17/09/2015	964,572.65	964,572.65	OBRA	1
2015-0217	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA 7 PLANTELES DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PROGRAMA 2015	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	24/06/2015	01/08/2015	100%	24/06/2015	01/08/2015	171,475.24	171,475.24	ESTUDIO	1
2015-0218	INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE JOFRITO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	15/07/2015	07/08/2015	100%	15/07/2015	07/08/2015	182,099.51	182,099.51	OBRA	1
2015-0220	CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES PARA EL IMPULSO PRODUCTIVO, MONTENEGRO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	28/07/2015	12/09/2015	100%	28/07/2015	12/09/2015	1,143,159.50	1,143,159.50	OBRA	1
2015-0232	DRAGADO DEL DREN CIMENTARIO II Y RECTIFICACIÓN DE LA SECCIÓN NATURAL, COLONIA CONSTELACIÓN, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA	JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	100%	29/07/2015	11/08/2015	100%	29/07/2015	11/08/2015	412,436.07	412,436.07	M2	288
2015-0233	DRAGADO Y RECTIFICACIÓN DE LA SECCIÓN NATURAL DEL DREN NORTE DE CALLE URBANIZACIÓN A PLANTA DE TRATAMIENTO, COLONIA SANTA MÓNICA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	03/08/2015	31/08/2015	100%	03/08/2015	31/08/2015	2,866,835.03	2,866,835.03	M2	8,751
2015-0235	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE MONTE PARNASO, DE CALLE MONTE HOREB A CALLE MONTE SIÓN, COLONIA LA LOMA, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	04/09/2015	22/09/2015	100%	04/09/2015	22/09/2015	2,681,787.52	2,681,787.52	M2	13,608
2015-0236	DRAGADO Y MEJORAMIENTO DE LA SECCIÓN NATURAL DEL DREN EL ARENAL II ETAPA COL. LEYES DE REFORMA, DELEG. FÉLIX OSORES	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	11/08/2015	01/09/2015	100%	11/08/2015	01/09/2015	3,113,532.97	3,113,532.97	M2	25,330
2015-0237	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INSTITUTO DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL, COLONIA DESARROLLO SAN PABLO, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ	EPIGMEÑO GONZALEZ	100%	20/07/2015	15/09/2015	100%	20/07/2015	15/09/2015	422,121.04	422,121.04	SUPERVISION	1
2015-0240	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE PREVENCIÓN SOCIAL CIPRES IV, COLONIA SANTA MARÍA MAGDALENA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	31/08/2015	11/09/2015	100%	31/08/2015	11/09/2015	400,999.98	400,999.98	SUPERVISION	1
2015-0242	SUPERVISIÓN EXTERNA DE LAS OBRAS: MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL CAUCE DEL DREN EL ARENAL, EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE ACCESO 4 Y AVENIDA DE LA LUZ, LOCALIDAD SANTIAGO DE QUERETARO Y MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL CAUCE DEL DREN EL ARENAL, EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE AVENIDA DE LA LUZ Y EL PUENTE PIRINEOS, LOCALIDAD SANTIAGO DE QUERETARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	06/08/2015	10/09/2015	100%	06/08/2015	10/09/2015	746,778.42	746,778.42	SUPERVISION	1
2015-0261	CONFORMACIÓN DE TERRAPLENES PARA ESTRUCTURA DE PLATAFORMAS DEL BANDODROMO, EN LA CALLE GRAL. FRANCISCO VILLA; COL. LAS AMÉRICAS. DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ	EPIGMEÑO GONZALEZ	100%	09/09/2015	01/10/2015	100%	09/09/2015	01/10/2015	2,999,426.77	2,999,426.77	M2	1,987
2015-0263	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JARDINES DE LA HACIENDA, COLONIA LAS MARAVILLAS, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	EPIGMEÑO GONZALEZ	100%	04/08/2015	04/09/2015	100%	04/08/2015	04/09/2015	646,405.13	646,405.13	ML	266
2015-0264	CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MÚLTIPLES Y MÓDULO DE SANITARIOS, LOCALIDAD SAN ISIDRO EL ALTO, DELEGACION FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	07/09/2015	01/10/2015	100%	07/09/2015	01/10/2015	822,462.83	822,462.83	AULA (S)	1



PERIODO:	SEPTIEMBRE 2016											
ENTIDAD:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN		METAS	
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2015-0265	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	13/08/2015	12/09/2015	100%	13/08/2015	12/09/2015	635,355.20	635,355.20	SUPERVISION	31
2015-0267	ALCANTARILLA PLUVIAL SOBRE AV. DE LA POESÍA ESQUINA CON JUSTO SIERRA AL DREN EL ARENAL, COL. PLUTARCO ELÍAS CALLES, DEL. FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	10/08/2015	01/09/2015	100%	10/08/2015	01/09/2015	438,769.65	438,769.65	ML	8
2015-0268	DRAGADO Y MEJORAMIENTO DE LA SECCIÓN NATURAL DEL RÍO QUERÉTARO DESPUÉS DE SANTA MARÍA MAGDALENA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	11/08/2015	01/09/2015	100%	11/08/2015	01/09/2015	642,987.86	642,987.86	ML	480
2015-0297	PUENTE PEATONAL SOBRE DREN CIMATARIO I EN CALLE HUICHAPAN Y TOPE HIDRÁULICO EN COL. VALLE ALAMEDA, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	VALLE ALAMEDA	100%	02/07/2015	29/07/2015	100%	02/07/2015	12/12/2015	394,439.90	394,439.90	OBRA	1
2015-0298	RESCATE EX HOSPITAL DE LOS HIPÓLITOS, SEGUNDA ETAPA, COL. CENTRO, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	100%	16/07/2015	31/08/2015	100%	16/07/2015	10/02/2016	4,729,207.60	4,729,207.60	OBRA	1
2015-0306	SISTEMA DE DESALOJO PLUVIAL EN LA PRIV. ALPES. COL. LOMA BONITA, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	LOMA BONITA	100%	07/09/2015	22/09/2015	100%	07/09/2015	22/09/2015	230,961.24	230,961.24	OBRA	1
2015-0314	BACHEO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON MEZCLA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 1, SEGUNDA ETAPA 2015, COLONIA MUNICIPIO DE QUERETARO, DELEGACIÓN MUNICIPIO DE QUERETARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	12/09/2015	01/10/2015	100%	12/09/2015	01/10/2015	228,224.34	228,224.34	TONELADA	106
2015-0315	BACHEO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON MEZCLA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 2, SEGUNDA ETAPA 2015, COLONIA MUNICIPIO DE QUERETARO, DELEGACIÓN MUNICIPIO DE QUERETARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	14/09/2015	01/10/2015	100%	14/09/2015	01/10/2015	187,788.33	187,788.33	TONELADA	86
2015-0316	BACHEO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON MEZCLA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 3, SEGUNDA ETAPA 2015, COLONIA MUNICIPIO DE QUERETARO, DELEGACIÓN MUNICIPIO DE QUERETARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	14/09/2015	01/10/2015	100%	14/09/2015	01/10/2015	186,667.99	186,667.99	TONELADA	86
2015-0317	BACHEO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON MEZCLA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 4, SEGUNDA ETAPA 2015, COLONIA MUNICIPIO DE QUERETARO, DELEGACIÓN MUNICIPIO DE QUERETARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	14/09/2015	01/10/2015	100%	14/09/2015	01/10/2015	187,582.92	187,582.92	TONELADA	86
2015-0319	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA SAN PEDRITO PEÑUELAS I, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	SAN PEDRITO PEÑUELAS	100%	14/09/2015	01/10/2015	100%	14/09/2015	01/10/2015	187,357.53	187,357.53	M2	834
2015-0321	22 ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA EDIFICACIÓN DE ARCOTECOS EN DIFERENTES PLANTELES, MUNICIPIO DE QUERÉTARO	-	100%	05/11/2015	05/12/2015	100%	05/11/2015	05/12/2015	286,261.50	286,261.50	ESTUDIOS	22
2015-0322	ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE DEL MARQUÉS DE LA VILLA DEL VILLAR DEL ÁGUILA, COLONIA VILLAS DEL VILLAR, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	VILLAS DEL VILLAR	100%	05/11/2015	05/12/2015	100%	05/11/2015	05/12/2015	224,047.40	224,047.40	LUMINARIAS	14
2015-0337	REHABILITACIÓN DE DREN PEÑUELAS, ATRAS DEL PARQUE, COL. EL PARQUE, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	EPIGMEÑO GONZALEZ	100%	04/12/2015	23/01/2016	100%	04/12/2015	15/02/2016	424,795.68	424,795.68	M2	1,500
2015-0338	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESC. PRIM. NETZAHUALCOYOTL, SAN JOSÉ BUENAVISTA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SAN JOSE BUENAVISTA	100%	02/12/2015	08/02/2016	100%	02/12/2015	22/02/2016	711,299.71	711,299.71	M2	532
2015-0339	REHABILITACIÓN DE DREN PEÑUELAS EN EL TRAMO CALLE ESTIBADORES AL BORDO BENITO JUÁREZ, COL. PEÑUELAS, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	EPIGMEÑO GONZALEZ	100%	04/12/2015	25/01/2016	100%	04/12/2015	15/02/2016	423,029.54	423,029.54	M2	1,500
2015-0342	COMPLEMENTO DE CANCHA EN ESC. PRIM. NETZAHUALCOYOTL, SAN JOSÉ BUENAVISTA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	10/12/2015	10/01/2016	100%	10/12/2015	10/02/2016	124,655.09	124,655.09	M2	308
2015-0343	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESC. PRIM. LORENZO DE LA PARRA, PASEOS DE SAN MIGUEL, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	PASEOS DE SAN MIGUEL	100%	02/12/2015	05/03/2016	100%	02/12/2015	29/03/2016	851,241.90	851,241.90	M2	654
2015-0344	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECO EN CANCHA DE LA ESC. PRIM. DR. FÉLIX OSORES, COLONIA LAS PALMAS, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	PALMAS	100%	02/12/2015	11/02/2016	100%	02/12/2015	15/02/2016	768,620.51	768,620.51	M2	632
2015-0345	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECO EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	LOMAS DE CASA BLANCA	100%	02/12/2015	06/02/2016	100%	02/12/2015	17/03/2016	1,079,265.96	1,079,265.96	M2	972
2015-0346	MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA SECCIÓN DEL RÍO QUERÉTARO, MEDIANTE DRAGADO, INICIANDO EN CALLE DIVISIÓN DEL NORTE, HACIA AGUAS ABAJO, COL. SANTA MARÍA MAGDALENA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	30/11/2015	16/01/2016	100%	30/11/2015	09/02/2016	640,256.00	640,256.00	M2	2,500
2015-0357	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECO EN PLAZA CÍVICA EN ESC. SEC. GRAL. EPIGMEÑO GONZÁLEZ, COLONIA VILLAS DE SANTIAGO, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ	VILLAS DE SANTIAGO	100%	21/12/2015	13/02/2016	100%	21/12/2015	11/04/2016	1,066,816.74	1,066,816.74	M2	694
2015-0363	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO ARCOTECO EN PRIMARIA JUAN ALDAMA-FUNDADORES, DELEGACIÓN FÉLIX OSORS SOTOMAYOR	FUNDADORES	100%	21/12/2015	13/02/2016	100%	21/12/2015	25/04/2016	658,723.55	658,723.55	M2	418



PERIODO:	SEPTIEMBRE 2016												
ENTIDAD:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN		METAS	
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2015-0370	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO ARCOTECO EN PRIM JUAN DE LA BARRERA, EL TRÁNSITO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	24/12/2015	02/04/2016	100%	24/12/2015	26/05/2016	666,103.16	666,103.16	M2	366	
2015-0373	CONSTRUCCION DE ARCOTECO EN PRIMARIA VICENTE GUERRERO, COL. LA CRUZ DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	100%	24/12/2015	02/04/2016	100%	24/12/2015	27/05/2016	781,998.31	781,998.31	M2	443	
2015-0381	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECO EN PLAZA CÍVICA EN ESC. PRIM. GONZÁLEZ ORTEGA, LA LUZ, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	24/12/2015	02/04/2016	100%	24/12/2015	26/05/2016	974,856.47	974,856.47	M2	548	
2015-0382	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO ARCOTECO EN PRIMARIA ANTONIO CASO, TINAJA DE LA ESTANCIA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	24/12/2015	20/02/2016	100%	24/12/2015	08/04/2016	739,428.75	739,428.75	M2	401	
2015-0383	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO ARCOTECO EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MARIANO DE LAS CASAS, LAS PLAZAS, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	100%	24/12/2015	02/04/2016	100%	24/12/2015	26/05/2016	764,652.51	764,652.51	M2	467	
2015-0386	PLAZA, ANDADORES, ESTACIONAMIENTO, TROTAPISTA Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN CAMPOS DE FUTBOL, COLONIA SANTA MARIA MAGDALENA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	98%	29/03/2016	21/06/2016	74%	29/03/2016	-	3,121,581.85	2,307,156.61	M2	4,492	
2015-0387	ILUMINACIÓN DE 2 CAMPOS DE FUTBOL, COLONIA SANTA MARIA MAGDALENA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	18/01/2016	01/05/2016	85%	18/01/2016	-	2,936,108.90	2,492,478.67	OBRA	1	
2015-0390	REMODELACIÓN DE LA PLAZA PRINCIPAL, SANTA MARÍA MAGDALENA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	18/01/2016	01/05/2016	100%	18/01/2016	24/08/2016	7,994,190.95	7,994,190.95	M2	2,300	
2015-0391	REHABILITACIÓN DE 2 CAMPOS DE FUTBOL, COLONIA SANTA MARIA MAGDALENA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	18/01/2016	01/05/2016	100%	18/01/2016	24/08/2016	10,083,350.54	10,083,350.54	M2	5,974	
2015-0404	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y DIMENSIONAL DE LA ESTRUCTURA Y CUBIERTA PARA EL LIENZO CHARRO MUNICIPAL, PARQUE BICENTENARIO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	21/01/2016	17/02/2016	100%	21/01/2016	13/04/2016	120,613.90	120,613.90	PROYECTO	1	
2015-0406	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN NODOS Y PUENTES. DISTRIBUIDOR BICENTENARIO, PUENTE BLVD. BERNARDO QUINTANA Y LUIS VEGA Y MONROY (ACCESO A LA CENTRAL), PUENTE CARRETERA 57 Y AV. QUINTAS DEL MARQUES, PUENTE CARRETERA 57 Y AV. CIMATARIO, PUENTE CARRETERA 57 Y FRACC. LAS MISIONES, MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	21/01/2016	10/03/2016	100%	21/01/2016	13/04/2016	631,277.65	631,277.65	M3	824	
2015-0407	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN NODOS Y PUENTES. PUENTE BLVD. BERNARDO QUINTANA Y PEDREGAL, PUENTE BLVD. BERNARDO QUINTANA Y ANTIGUO AEROPUERTO (BOLAÑOS), PUENTE BLVD. BERNARDO QUINTANA Y EPIGMENIO GONZALEZ Y PUENTE DISTRIBUIDOR CAPITAL, MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	10/02/2016	09/03/2016	100%	10/02/2016	25/05/2016	420,662.59	420,662.59	M3	726	
2015-0411	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN NODOS Y PUENTES. PUENTE BLVD. BERNARDO QUINTANA Y VILLAS DEL PARQUE, PUENTE BLVD. BERNARDO QUINTANA Y ANTIGUO CAMINO A SAN JOSÉ, PUENTE BLVD. BERNARDO QUINTANA Y PIE DE LA CUESTA Y PUENTE BLVD. BERNARDO QUINTANA Y PROL. TECNOLÓGICO, MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	10/02/2016	09/03/2016	100%	10/02/2016	25/05/2016	513,092.39	513,092.39	M3	888	
2015-0412	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN NODOS Y PUENTES. PUENTE CARRETERA CUOTA A CELAYA Y AV. PROLONGACIÓN ZARAGOZA, PUENTE AV. CONSTITUYENTES Y BLVD. DE LAS AMÉRICAS, PUENTE DISTRIBUIDOR VIAL 1917, MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	25/01/2016	27/02/2016	100%	25/01/2016	07/04/2016	438,709.23	438,709.23	M3	590	
2015-0413	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN NODOS Y PUENTES. PUENTE JURICA (5 DE FEBRERO Y ACCESO A JURICA) MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	01/02/2016	27/02/2016	100%	01/02/2016	14/04/2016	583,626.42	583,626.42	M3	918	
2015-0417	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN NODOS Y PUENTES. PUENTE AV. 5 DE FEBRERO Y AV. EPIGMENIO GONZALEZ, PUENTE AV. 5 DE FEBRERO Y AV. UNIVERSIDAD, AV. 5 DE FEBRERO Y CARRETERA A TLACOTE, PUENTE AV. 5 DE FEBRERO Y AV. ZARAGOZA, PUENTE AV. CONSTITUYENTES, CLUB CAMPESTRE QRO. Y BLVD. JARDINES DE LA HACIENDA, MUNICIPIO DE QUERETARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	25/01/2016	27/02/2016	100%	27/02/2016	04/03/2016	588,555.68	588,555.68	M3	870	
2016-0001	CONST. ESTACION DE BOMBEROS F PUETAS SAN MIGUEL	MUNICIPIO DE QUERETARO	98%	23/03/2016	07/09/2016	65%	25/04/2016	-	7,224,476.40	4,664,467.43	OBRA	1	
2016-0002	REHABILITACIÓN TALUD CUERPO ORIENTE DREN DEL ARENAL	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	16/03/2016	04/05/2016	100%	21/04/2016	15/08/2016	473,088.32	473,088.32	OBRA	1	
DIRECTO 2015									108,116,004.70	104,297,940.26			



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

PERIODO:	SEPTIEMBRE 2016												
ENTIDAD:	QUERÉTARO			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN		METAS	
MUNICIPIO:	QUERÉTARO			FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra	Descripcion		Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2015-0389	PROGRAMA ESTRATÉGICO DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO		MUNICIPIO DE QUERETARO	64%	26/01/2016	11/09/2016	64%	26/01/2016	-	15,000,000.00	9,666,425.03	PROYECTO	1
2015-0421	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIES DE RODAMIENTO MEDIANTE EL RECICLADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA CIUDAD DE QUERÉTARO. ETAPA 1		MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	21/01/2016	27/04/2016	79%	21/01/2016	-	25,676,121.34	20,260,920.53	M2	193,223
2015-0422	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIES DE RODAMIENTO MEDIANTE EL RECICLADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA CIUDAD DE QUERÉTARO. ETAPA 2		MUNICIPIO DE QUERETARO	59%	04/05/2016	06/07/2016	0%	04/05/2016	-	19,323,874.48	-	M2	144,734
2016-0003	REHABILITACIÓN EN SUPERFICIES DE RODAMIENTO EN ATENCIÓN INMEDIATA A LAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO MEDIANTE EL "PROGRAMA DE BACHEO DE ATENCIÓN DE APLICACIÓN TELEFÓNICA"		MUNICIPIO DE QUERETARO	60%	14/03/2016	12/02/2017	0%	14/03/2016	-	4,999,991.44	-	M2	4,664
DIRECTO 2015 (OBRAS MOVILIDAD)										64,999,987.26	29,927,345.56		



PERIODO:	SEPTIEMBRE 2016													
ENTIDAD:	QUERÉTARO			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN				
MUNICIPIO:	QUERÉTARO			FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS		
No. De Obra	Descripción			Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2016-0041	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ROMERO, ENTRE LA AV. ROMERILLAL Y AJENJO, COLONIA EL ROMERILLAL, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR			EL ROMERILLAL I	0%	01/06/2016	13/07/2016	0%	-	-	325,354.60	-	ML	473
2016-0062	MEJORAMIENTO DE AULAS EN PRIMARIA BENITO JUÁREZ MARGARITA MAZA, COMUNIDAD PIE DE GALLO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI			PIE DE GALLO	100%	24/05/2016	19/07/2016	100%	24/05/2016	19/07/2016	294,205.12	294,205.12	OBRA	1
2016-0063	MEJORAMIENTO DE AULAS EN PREESCOLAR CONIN, COLONIA BOLAÑOS, DELEGACIÓN VILLA CAYETANO RUBIO			BOLAÑOS	100%	24/05/2016	19/07/2016	100%	24/05/2016	19/07/2016	198,274.57	198,274.57	OBRA	1
2016-0067	MEJORAMIENTO DE AULAS EN PRIMARIA 450 ANIVERSARIO/CARLOS DE SINGUENZA, COLONIA EL PEDREGAL, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI			EL PEDREGAL	100%	24/05/2016	19/07/2016	100%	24/05/2016	19/07/2016	289,734.77	289,734.77	M2	296.35
2016-0070	MEJORAMIENTO DE AULAS EN PRIMARIA "NACIONES UNIDAS/LIBERTADORES DE AMERICA", COMUNIDAD DE EL SALITRE, DELEGACIÓN EPIGEMIO GONZÁLEZ			SALITRE	100%	24/05/2016	21/06/2016	100%	24/05/2016	21/06/2016	197,077.00	197,077.00	M2	270.68
2016-0071	CONSTRUCCIÓN DE BARRA EN PRIMARIA ALFREDO V. BONFIL, CERRO COLORADO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI			CERRO COLORADO	99%	30/06/2016	25/08/2016	0%	19/07/2016	-	300,000.00	-	M2	211.47
2016-0076	INTRODUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD CERRO COLORADO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI			SANTA ROSA JÁUREGUI	99%	09/06/2016	18/08/2016	49%	09/06/2016	-	2,132,678.41	1,034,769.88	ML	785.00
2016-0078	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PEREJIL, ROMERO, TOMILLO, OREGANO Y HIERBABUENA, DE LA CALLE BERNARDO QUINTANA AL LÍMITE DE LA COLONIA Y LA CALLE ROMERO DE AJENJO A LA CALLE ROMERILLAL, COLONIA EL ROMERILLAL, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR			EL ROMERILLAL I	14%	-	-	0%	-	-	3,475,359.41	-	ML	1,758.60
2016-0083	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA, EJIDO JOFRITO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI			JOFRITO	15%	-	-	0%	-	-	710,927.55	-	ML	252.00
2016-0084	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NIÑOS J. GUADALUPE VELÁZQUEZ EN LA COMUNIDAD DE LA GOTERA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI			LA GOTERA	0%	-	-	0%	-	-	762,971.29	-	M2	287.25
2016-0085	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DE MENCHACA I, DELEGACIÓN EPIGEMIO GONZÁLEZ			COLINAS DE MENCHACA I	28%	30/06/2016	11/08/2016	0%	14/07/2016	-	124,927.08	-	ML	90.00
2016-0087	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PUERTO LAS ROSAS, LOCALIDAD PUERTO DE AGUIRRE, DELEGACIÓN SANTA ROSAJÁUREGUI			PUERTO DE AGUIRRE	100%	30/06/2016	04/08/2016	0%	14/07/2016	-	293,000.00	-	ML	336.17
2016-0088	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DE MENCHACA I, DELEGACIÓN EPIGEMIO GONZÁLEZ			COLINAS DE MENCHACA I	100%	22/06/2016	03/08/2016	0%	02/08/2016	-	492,497.84	-	ML	90.00
2016-0089	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LAS LAJITAS, SANTA ROSA JÁUREGUI, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI			LAS LAJITAS	41%	09/06/2016	04/08/2016	0%	15/08/2016	-	3,586,375.65	-	ML	1,301.00
2016-0098	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE TORIBIO ROMO, COLONIA PUERTAS DEL CIELO, DELEGACIÓN VILLA CAYETANO RUBIO			PUERTAS DEL CIELO	100%	22/06/2016	20/07/2016	71%	04/07/2016	-	113,841.52	80,542.42	ML	99.91
2016-0099	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TORIBIO ROMO, COLONIA PUERTAS DEL CIELO, DELEGACIÓN VILLA CAYETANO RUBIO			PUERTAS DEL CIELO	100%	22/06/2016	20/07/2016	80%	04/07/2016	-	215,132.87	172,363.62	ML	105.19
2016-0102	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES, COLONIA CONSTELACIÓN, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ			CONSTELACION	100%	30/06/2016	25/08/2016	76%	07/07/2016	-	1,135,853.60	868,750.21	M2	816.89
2016-0106	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE BOSQUES DE OYAMEL, COLONIA ROMA, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ			ROMA	100%	22/06/2016	03/08/2016	0%	10/08/2016	-	480,000.00	-	M2	473.43
2016-0107	MEJORAMIENTO DE AULAS Y REHABILITACIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA LA SOLANA SAN JUAN DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI			LA SOLANA SAN JUAN	82%	30/06/2016	25/08/2016	0%	18/07/2016	-	243,652.52	-	M2	187.36
2016-0109	NTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES COFRE DEL PEROTE DE KILIMANJARO A MARGARITA MAZA DE JUAREZ, PROL. KILIMAJARO DE TINAJA A POPOCATEPETL Y CALLE CERRO DEL DIVISADERO, COLONIA LOMA BONITA, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR			FELIX OSORES SOTOMAYOR	99%	21/07/2016	15/09/2016	56%	15/08/2016	-	1,840,250.05	1,028,985.76	ML	751.19
2016-0113	MEJORAMIENTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA 2A ETAPA EN PRIMARIA NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC, COLONIA SAN PEDRO MARTIR, DELEGACIÓN FELIX OSORES SOTOMAYOR			FELIX OSORES SOTOMAYOR	98%	04/07/2016	29/08/2016	21%	26/07/2016	-	349,974.00	72,563.74	OBRA	1.00
2016-0114	INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES COFRE DEL PEROTE DE KILIMANJARO A MARGARITA MAZA DE JUAREZ, PROL. KILIMANJARO DE TINAJA A POPOCATEPETL Y CALLE CERRO DEL DIVISADERO, COLONIA LOMA BONITA, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR			FELIX OSORES SOTOMAYOR	0%	-	-	0%	-	-	975,023.51	-	ML	1,505.21
2016-0118	NTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ESPERANZA, COLONIA SANTA MARÍA MAGDALENA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO			FELIPE CARRILLO PUERTO	90%	26/07/2016	20/09/2016	0%	16/08/2016	-	857,955.78	-	ML	238.00
2016-0141	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO ARCOTECHO EN PREESCOLAR VENUSTIANO CARRANZA, SAN MIGUELITO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI			SAN MIGUELITO	30%	-	-	0%	-	-	600,133.61	-	M2	223.21



PERIODO:	SEPTIEMBRE 2016												
ENTIDAD:	QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN				
MUNICIPIO:	QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS		
No. De Obra	Descripción		Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2016-0145	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA JAIME TORRES BODET, COMUNIDAD PUERTO DE AGUIRRE, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI		PUERTO DE AGUIRRE	0%	-	-	0%	-	-	1,049,999.80	-	M2	193.50
2016-0150	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESC. TV-SEC. BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO EN LA COMUNIDAD EL PIE, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO		EL PIE	0%	-	-	0%	-	-	1,299,999.92	-	M2	141.82
2016-0165	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN SECUNDARIA TÉCNICA NO. 16 JOSÉ MA. LUIS MORA, TLACOTE EL BAJO		TLACOTE EL BAJO	0%	-	-	0%	-	-	900,000.00	-	AULA	1.00
2016-0166	REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN DE COPLADEM		CENTRO SUR	0%	-	-	0%	-	-	87,200.26	-	OBRA	1.00
2016-0171	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, LADO PONIENTE, DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO AL FINAL DE LA CALLE, TLACOTE EL BAJO		TLACOTE EL BAJO	0%	-	-	0%	-	-	481,918.33	-	OBRA	1.00
2016-0172	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MULTIPLES EN PREESCOLAR JUAN ESCUTIA, MENCHACA II		MENCHACA II	0%	-	-	0%	-	-	889,580.19	-	AULA	1.00
2016-0177	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA EN PREESCOLAR VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN MIGUELITO		SAN MIGUELITO	0%	-	-	0%	-	-	699,994.60	-	AULA	1.00
2016-0178	PAVIMENTO ASFALTICO SOBRE EMPEDRAO EN LA CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ, DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO A LA CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ, TLACOTE EL BAJO		TLACOTE EL BAJO	0%	-	-	0%	-	-	1,397,191.61	-	OBRA	1.00
2016-0192	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GRAL. TOMAS URBINA, COLONIA 5 DE FEBRERO		5 DE FEBRERO	0%	-	-	0%	-	-	246,841.84	-	OBRA	1.00
2016-0193	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GRAL. TOMAS URBINA, COLONIA 5 DE FEBRERO		5 DE FEBRERO	0%	-	-	0%	-	-	72,559.33	-	OBRA	1.00
CONVENIO CFE	INTRODUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO, LA VERSOLILLA		BALCONES DE SAN PABLO II	0%	-	-	100%	-	-	768,473.25	768,473.25	ML	804.00
CONVENIO CFE	INTRODUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO. COLINAS DE MENCHACA II		COLINAS DE MENCHACA II	0%	-	-	100%	-	-	541,075.25	541,075.25	ML	425.00
CONVENIO CFE	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA. COLINAS DE MENCHACA I		COLINAS DE MENCHACA I	0%	-	-	100%	-	-	130,107.97	130,107.97	ML	90.00
CONVENIO CFE	INTRODUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO. EL HUIZACHAL (EL CALERO)		EL HUIZACHAL (EL CALERO)	0%	-	-	100%	-	-	428,853.60	428,853.60	ML	337.00
CONVENIO CFE	INTRODUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA. JARDINES DEL SOL		COL. JARDINES DEL SEOL	0%	-	-	100%	-	-	2,213,487.04	2,213,487.04	ML	1,739.00
CONVENIO CFE	INTRODUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO. COLINAS DE SANRA CRUZ II		COLINAS DE SANTA CRUZ II SECCION	0%	-	-	100%	-	-	2,983,341.83	2,983,341.83	ML	2,344.00
CONVENIO CFE	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA. EL ROMERILLAL IV		EL ROMERILLAL IV	0%	-	-	100%	-	-	306,965.19	306,965.19	ML	605.00
CONVENIO CFE	INTRODUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO. LOMA BONITA		LOMA BONITA	0%	-	-	100%	-	-	260,100.70	260,100.70	ML	204.00
CONVENIO CFE	INTRODUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO. LOMA BONITA II		LOMA BONITA II SECCION	0%	-	-	100%	-	-	1,209,297.74	1,209,297.74	ML	950.00
CONVENIO CFE	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES. COLINAS DEL SUR		COLINAS DEL SUR	0%	-	-	100%	-	-	397,496.93	397,496.93	ML	312.00
CONVENIO CFE	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN UNA CALLE DE LA COLONIA. COL. ROMA (CALLE BOSQUES DE OYAMEL)		COL. ROMA (CALLE BOSQUES DE OYAMEL)	0%	-	-	100%	-	-	37,100.58	37,100.58	ML	54.00
CONVENIO CFE	INTRODUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO. LA CANTERA		LA CANTERA	0%	-	-	100%	-	-	328,886.92	328,886.92	ML	258.00



PERIODO:	SEPTIEMBRE 2016											
ENTIDAD:	QUERÉTARO											
MUNICIPIO:												
				AVANCE FÍSICO FINANCIERO					INVERSIÓN			
				FÍSICO		FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
CONVENIO CFE	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO. LA SOLANA TROJES	LA SOLANA TROJES	0%	-	-	100%	-	-	402,629.13	402,629.13	ML	316.00
CONVENIO CFE	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO. LAS LAJITAS	COLONIA LAS LAJITAS	0%	-	-	100%	-	-	1,138,089.47	1,138,089.47	ML	894.00
CONVENIO CFE	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN VARAS CALLES. PUERTO DE AGUIRRE	PUERTO DE AGUIRRE	0%	-	-	100%	-	-	209,932.44	209,932.44	ML	165.00
CONVENIO CFE	INSTRODUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLES DE LA COMUNIDAD. SAN MIGUELITO	SAN MIGUELITO	0%	-	-	100%	-	-	270,655.21	270,655.21	ML	213.00
CONVENIO CDI	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE NIÑOS HEROES	NIÑOS HEROES	0%	-	-	100%	-	-	414,262.17	414,262.17	ML	360.00
PRODIM 2016	CONVENIO PRODIM DF 2016	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	0%	-	-	0%	-	-	616,718.00	-	OBRA	1.00
FISM 2016									43,777,960.05	16,278,022.51		



PERIODO:	SEPTIEMBRE 2016						AVANCE FÍSICO FINANCIERO				INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO						FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
MUNICIPIO:	QUERÉTARO						FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas		
2016-0015	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN LA PREPARATORIA NORTE DE LA UAQ, COL. DESARROLLO SAN PABLO	DESARROLLO SAN PABLO	0%	-	-	0%	-	-	7,000,000.00	-	M2	7,259.90		
2016-0016	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN EL COLEGIO DE BACHILLERES N° 8, AZTECA I, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	AZTECA	100%	31/05/2016	26/06/2016	22%	-	-	1,125,708.86	252,548.52	M2	735.76		
2016-0017	CAMBIO DE CUBIERTA, COLOCACIÓN DE LUMINARIAS, CONTACTOS Y EXTRACTORES EN DIRECCIÓN DEL ARCHIVO MUNICIPAL, COL. SATÉLITE	SATÉLITE	98%	31/05/2016	13/08/2016	81%	31/05/2016	-	1,921,138.25	1,559,101.13	M2	1,187.00		
2016-0019	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y REJA, COL. MILENIO III	MILENIO III	100%	09/06/2016	04/08/2016	73%	09/06/2016	-	908,964.01	659,948.21	M2	366.75		
2016-0022	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL DREN PEÑUELAS, EN LA CALLE TORNOS, COL. PEÑUELAS	PEÑUELAS	100%	31/05/2016	09/08/2016	69%	31/05/2016	-	810,270.02	556,780.05	M2	361.64		
2016-0023	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO ARCOTECHO EN CECYTEQ PLANTEL NÚM. 8, MENCHACA II	MENCHACA II	75%	11/06/2016	27/07/2016	49%	11/06/2016	-	1,612,957.48	785,896.10	M2	1,178.34		
2016-0024	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN SECUNDARIA TÉCNICA NO. 27 RODOLFO VERA ZAPATA, EJIDO MODELO	EJIDO MODELO	100%	09/06/2016	04/08/2016	100%	09/06/2016	27/09/2016	1,053,851.54	1,053,851.54	M2	593.59		
2016-0025	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO ARCOTECHO EN PRIM RAFAEL ROSAS/REPÚBLICA ESPAÑOLA, CASA BLANCA	CASA BLANCA	100%	09/06/2016	04/08/2016	100%	09/06/2016	20/09/2016	966,388.40	966,388.40	M2	542.87		
2016-0026	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA	EJIDO MODELO	100%	09/06/2016	04/08/2016	56%	09/06/2016	-	1,200,119.71	667,594.31	M2	705.00		
2016-0027	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN PRIMARIA INSURGENTES QUERETANOS	ROSENDO SALAZAR	99%	31/05/2016	26/07/2016	44%	31/05/2016	-	1,378,283.01	610,845.70	M2	798.63		
2016-0028	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE TIPO ARCOTECHO EN PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO	VISTAS DEL CIMATARIO	100%	31/05/2016	28/07/2016	100%	31/05/2016	20/09/2016	871,117.81	871,117.81	M2	513.44		
2016-0029	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN PLAZA CÍVICA DE LA ESC. PRIM. SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ	LA PURISIMA	100%	09/06/2016	04/08/2016	75%	09/06/2016	-	896,214.24	669,810.02	M2	450.58		
2016-0030	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO ARCOTECHO EN PRIMARIA VICENTE GUERRERO	LA ESTACADA	79%	09/06/2016	04/08/2016	20%	09/06/2016	-	721,202.60	141,179.90	M2	382.92		
2016-0032	23 ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA EDIFICACIÓN DE TECHUMBRES EN DIFERENTES PLANTELES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	15/05/2016	07/07/2016	99%	15/05/2016	-	344,999.88	341,730.78	ESTUDIOS	23.00		
2016-0035	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO AL COBAQ NO.8, EXTENSIÓN DE JOFRITO	EL JOFRITO	100%	09/06/2016	04/08/2016	100%	09/06/2016	21/09/2016	2,107,055.88	2,107,055.88	M2	3,221.70		
2016-0036	CONEXIÓN A RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO DE VARIAS AULAS DE USOS MÚLTIPLES UBICADAS EN LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE, LA VERSOLLILLA, LA PALMA Y OJO DE AGUA, MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	98%	24/05/2016	05/07/2016	74%	24/05/2016	-	319,159.69	235,606.12	OBRA	7.00		
2016-0037	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL DREN PEÑUELAS, CALLE ALBAÑILES	PEÑUELAS	100%	23/05/2016	11/08/2016	71%	23/05/2016	-	747,442.97	528,695.53	M2	435.00		
2016-0038	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL DREN PEÑUELAS, CALLE ESTIBADORES	PEÑUELAS	0%	-	-	0%	-	-	1,013,480.02	-	M2	485.00		
2016-0039	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NDAMAXE I T.M. Y FRIDA CALO TURNO VESPERTINO	COLINAS DEL CIMATARIO	100%	01/06/2016	27/07/2016	100%	01/06/2016	15/09/2016	900,821.50	900,821.50	M2	544.65		
2016-0040	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PRIMARIA FRANCISCO I.MADERO	BOLAÑOS	99%	01/06/2016	27/07/2016	60%	01/06/2016	-	952,242.06	573,089.93	M2	424.73		
2016-0066	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA N°6 "JUAN ANTONIO DE URRUTIA Y ARANA", COLONIA INDUSTRIAL, DELEGACIÓN FELIX OSORES SOTOMAYOR	INDUSTRIAL	98%	21/07/2016	15/09/2016	27%	15/08/2016	-	1,080,287.42	296,999.07	M2	537.14		
2016-0068	REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN PREESCOLAR GUACHARO /AGUSTIN YAÑES, COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI	SANTA ROSA JÁUREGUI	99%	24/05/2016	19/07/2016	31%	24/05/2016	-	299,789.00	93,030.03	OBRA	1.00		
2016-0069	ASESORIA EN MATERIA DE MITIGACIÓN AMBIENTAL, PARA LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA EL SALTO" DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI	SANTA ROSA JÁUREGUI	70%	02/06/2016	17/11/2016	55%	02/06/2016	-	359,600.00	197,992.57	PROYECTO	1.00		
2016-0073	REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL NORTE EN ZONA DEPORTIVA DEL PARQUE BICENTENARIO, LOCALIDAD SANTA ROSA JÁUREGUI.	SANTA ROSA JÁUREGUI	98%	22/06/2016	31/08/2016	74%	07/07/2016	-	655,070.20	484,316.97	M2	212.80		
2016-0075	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE HELEN KELLER T.M., COL. COLINAS DEL CIMATARIO, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	COLINAS DEL CIMATARIO	94%	20/06/2016	22/06/2016	23%	20/06/2016	-	1,210,414.97	273,862.88	M2	590.21		
2016-0077	CONSTRUCCIÓN DE REJA PERIMETRAL EN CAMPOS DE FUTBOL SANTA MARIA MAGDALENA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	SANTA MARIA MAGDALENA	95%	08/07/2016	30/09/2016	40%	02/08/2016	-	3,227,078.29	1,306,598.47	M2	582.88		
2016-0079	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 105, COLONIA STA MARIA MAGDALENA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	SANTA MARIA MAGDALENA	60%	21/07/2016	15/09/2016	0%	18/08/2016	-	1,135,965.66	-	M2	467.95		
2016-0080	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN COBAQ PLANTEL NUM. 22, REAL DE SAN MIGUEL, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	REAL DE SAN MIGUEL	42%	21/07/2016	15/09/2016	0%	28/07/2016	-	1,276,244.79	-	M2	394.80		
2016-0081	ADEMADEO DEL DREN PLUVIAL ZONA ORIENTE A UN COSTADO DE LA CALLE EL PALOMAR, COLONIA COLINAS DEL CIMATARIO, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	COLINAS DEL CIMATARIO	100%	08/06/2016	13/07/2016	83%	08/06/2016	-	299,999.97	249,289.10	M2	167.58		



PERIODO: SEPTIEMBRE 2016		AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD: QUERÉTARO		FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
MUNICIPIO: QUERÉTARO													
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2016-0090	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN NODOS Y PUENTES. LADO NORTE DE PUENTE AV. 5 DE FEBRERO Y BLVD. BERNARDO QUINTANA, MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	99%	15/06/2016	13/07/2016	56%	15/06/2016	-	354,258.15	196,729.30	M3	255.00	
2016-0091	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN NODOS Y PUENTES. LADO SUR DE PUENTE AV. 5 DE FEBRERO Y BLVD. BERNARDO QUINTANA, MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	15/06/2016	13/07/2016	100%	15/06/2016	13/07/2016	336,692.51	336,692.51	M3	255.00	
2016-0092	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN NODOS Y PUENTES. PUENTE PASEO CONSTITUYENTES Y BLVD. JARDINES DE LA HACIENDA Y PUENTE AV. CONSTITUYENTES Y AV. PROLONGACIÓN ZARAGOZA, MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	09/06/2016	07/07/2016	95%	09/06/2016	-	371,197.68	352,581.55	M3	384.00	
2016-0093	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN NODOS Y PUENTES. LADO SUR DE PUENTE CARRETERA 57 Y BLVD. BERNARDO QUINTANA, MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	15/06/2016	13/07/2016	100%	15/06/2016	20/09/2016	519,946.83	519,946.83	M3	1,119.00	
2016-0094	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN NODOS Y PUENTES. LADO NORTE DE PUENTE CARRETERA 57 Y BLVD. BERNARDO QUINTANA, MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	15/06/2016	13/07/2016	95%	28/06/2016	-	547,322.08	520,903.83	M3	1,119.00	
2016-0095	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN NODOS Y PUENTES. PUENTE CARRETERA 57 Y AV PASTEUR, MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	15/06/2016	13/07/2016	55%	28/06/2016	-	299,344.22	164,997.29	M3	148.00	
2016-0096	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN NODOS Y PUENTES. PUENTE CERRO DEL TAMBOR (5 DE FEBRERO Y BLVD. DE LA NACIÓN), MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	15/06/2016	13/07/2016	100%	15/06/2016	13/07/2016	288,349.98	288,349.98	M3	354.00	
2016-0097	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN NODOS Y PUENTES. PUENTE CARRETERA 57 Y CENTRO DE CONVENCIONES, MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	15/06/2016	13/07/2016	95%	15/06/2016	-	522,206.99	497,541.02	M3	690.00	
2016-0100	MEJORA DE LA CAPACIDAD CONDUCTIVA DEL DREN CIMATARIO I, MEDIANTE LA AMPLIACIÓN DE LA ALCANTARILLA DE PROL. LUIS PASTEUR, COL. EL LAUREL, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	85%	15/06/2016	05/10/2016	62%	15/06/2016	-	7,999,999.96	4,923,663.92	M2	437.55	
2016-0101	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD CONDUCTIVA DEL DREN CIMATARIO I, MEDIANTE LA AMPLIACIÓN DE LA ALCANTARILLA EN LA CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, COLONIA CASA BLANCA, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	CASA BLANCA	100%	14/06/2016	06/09/2016	16%	14/06/2016	-	3,458,571.09	564,173.64	M2	207.20	
2016-0103	ELABORACIÓN DE 23 ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA EDIFICACIÓN DE TECHUMBRES, EN DIFERENTES PLANTELES, 2DO. PAQUETE, MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	0%	-	-	0%	-	-	344,999.88	-	ESTUDIOS	23.00	
2016-0105	ELABORACIÓN DE PROYECTOS ESTRUCTURALES ESPECIALES PARA LA EDIFICACIÓN DE TECHUMBRES EN DIFERENTES PLANTELES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	0%	-	-	0%	-	-	74,820.00	-	PROYECTO	3.00	
2016-0108	REHABILITACIÓN DE ASADORES Y UNA ZONA DEL CAMINO DE ACCESO DEL PARQUE ECOLÓGICO JOYA LA BARRETA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	JOYA-LA BARRETA	100%	30/06/2016	28/07/2016	100%	30/06/2016	28/07/2016	72,326.90	72,326.90	M2	75.70	
2016-0116	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EL ANDADOR DIEGO RIVERA, COLONIA HABITACIONAL MODERNA, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	HABITACIONAL MODERNA	100%	05/07/2016	02/08/2016	0%	26/07/2016	-	171,000.00	-	M2	78.40	
2016-0117	URBANIZACIÓN EN CALLE VISTA ALTA, COL. SAN PEDRITO PEÑUELAS I, DELEGACIÓN EPIGMEIO GONZÁLEZ FLORES	SAN PEDRITO PEÑUELAS I	26%	26/07/2016	20/09/2016	0%	16/08/2016	-	798,250.69	-	M2	495.50	
2016-0126	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL SOBRE EL DREN EL ARENAL EN LA COMUNIDAD DE JURICA PUEBLO, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	JURICA PUEBLO	0%	12/09/2016	08/12/2016	0%	12/09/2016	-	852,155.01	-	M2	220.85	
2016-0127	CONSTRUCCIÓN DE PASEO MOMPANI, DE AVENIDA PIRINEOS AL ANILLO VIAL FRAY JUNÍPERO SERRA, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	0%	-	-	0%	-	-	249,999,999.99	-	OBRA	1.00	
2016-0128	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN EL ANDADOR MERCURIO Y VENUS, DE LA CALLE PLUTÓN AL DREN BOLAÑOS, EN LA COLONIA BOLAÑOS, DELEGACIÓN VILLA CAYETANO RUBIO	BOLAÑOS	0%	-	-	0%	-	-	2,291,764.02	-	ML	205.00	
2016-0129	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL Y POZO CON CAIDA EN LA CALLE ROBERTO CHELLET EN LA COLONIA LOS FRESNOS, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	LOS FRESNOS	26%	08/09/2016	01/12/2016	0%	08/09/2016	-	846,821.19	-	ML	178.58	
2016-0137	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA DESVIACIÓN DE APOYO DEL DREN EN AV. CIMATARIO EN LA INCORPORACIÓN CON EL DREN CIMTARIO I, COL. PANORÁMICO, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	PANORÁMICO	0%	29/08/2016	24/10/2016	0%	29/08/2016	-	110,820.60	-	PROYECTO	1.00	
2016-0138	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA A TLACOTE, TRAMO: 5 DE FEBRERO A SANTA MARÍA MAGDALENA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	SANTA MARÍA MAGDALENA	0%	28/09/2016	21/12/2016	0%	28/09/2016	-	2,064,800.00	-	PROYECTO	1.00	



PERIODO:	SEPTIEMBRE 2016							AVANCE FÍSICO FINANCIERO				INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO														
MUNICIPIO:	QUERÉTARO							FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra	Descripción		Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas		
2016-0139	PROYECTO EJECUTIVO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL CAUCE DEL RÍO QUERÉTARO EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE LA CALLE DE LA PIEDAD Y LA COLONIA SANTA MARÍA MAGDALENA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO		SANTA MARÍA MAGDALENA	0%	29/08/2016	21/11/2016	0%	29/08/2016	-	376,420.00	-	PROYECTO	1.00		
2016-0140	ESTUDIO PARA LA DELIMITACIÓN DE LA ZONA FEDERAL DEL CAUCE DEL ARROYO EL ARENAL EN EL TRAMO COMPRENDIDO DEL FRACC. REAL DE JURIQUILLA Y LA PRESA EL CAJÓN, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI		JURIQUILLA	0%	29/08/2016	24/10/2016	0%	29/08/2016	-	145,846.80	-	ESTUDIOS	1.00		
2016-0144	CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE REBOMBEO EN CALLE GUSTAVO ADOLFO BECKER, COLONIA LOS MOLINOS I, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO		FRACCIONAMIENTO MERCURIO	0%	-	-	0%	-	-	1,458,812.09	-	OBRA	1.00		
2016-0143	COLECTOR PLUVIAL CON SECCIÓN CAJÓN EN CALLE HACIENDA VANEGAS, COL. MANSIONES DEL VALLE, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ		MANSIONES DEL VALLE	0%	-	-	0%	-	-	1,366,823.33	-	M2	220.49		
2016-0146	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PASEO MOMPANÍ, DE AVENIDA PIRINEOS AL ANILLO VIAL FRAY JUNÍPERO SERRA. DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR		FELIX OSORES SOTOMAYOR	0%	-	-	0%	-	-	5,000,000.00	-	SUPERVISION	1.00		
2016-0147	ESTUDIO DE INGENIERÍA GEOTÉCNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL "EDIFICIO DE LA MUJER", UBICADO EN EL EJIDO SAN PABLO AL NORESTE DE LA CIUDAD DE QUERÉTARO. DELEGACIÓN EPIGMEIO GONZÁLEZ		EJIDO SAN PABLO	0%	-	-	0%	-	-	82,940.00	-	ESTUDIO	1.00		
2016-0151	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE FRESADO Y PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE LEY 6 DE ENERO TRAMO DE CALLE REFORMA AGRARIA A CALLE PLAN DE SAN LUIS, COLONIA CASA BLANCA, DELEGACIÓN CENTRO HISTORICO		CASA BLANCA	0%	-	-	0%	-	-	223,165.89	-	M2	716.10		
2016-0152	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE FRESADO Y PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE BELISARIO DOMINGUEZ TRAMO DE CALLE CIRCUITO DE LAS MISIONES A LATERAL CARRETERA FEDERAL 57, COLONIA CASA BLANCA, DELEGACIÓN CENTRO HISTORICO		CASA BLANCA	0%	-	-	0%	-	-	364,282.86	-	M2	1,217.82		
2016-0153	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE FRESADO Y PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE GENERAL LAZARO CARDENAS TRAMO DE CALLE HERIBERTO ALLERA A CALLE REFORMA AGRARIA, COLONIA CASA BLANCA, DELEGACIÓN CENTRO HISTORICO		CASA BLANCA	0%	-	-	0%	-	-	190,473.61	-	M2	579.98		
2016-0162	RESCATE EX HOSPITAL DE LOS HIPOLITOS, OBRA COMPLEMENTARIA		CENTRO HISTORICO	0%	05/10/2016	19/10/2016	0%	05/10/2016	-	1,191,049.86	-	OBRA	1.00		
2016-0163	ELABORACIÓN DE PROYECTOS ESTRUCTURALES ESPECIALES PARA LA EDIFICACIÓN DE TECHUMBRES EN DIFERENTES PLANTELES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO Y DISEÑO DE PLANOS TIPO PARA ARCOTECOS		MUNICIPIO DE QUERETARO	0%	-	-	0%	-	-	466,811.62	-	PROYECTO	1.00		
2016-0164	AMPLIACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN TRAMO FALTANTE ENTRE USEBEQ Y HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL NIÑO Y LA MUJER, COLONIA COLINAS DEL CIMATARIO		UNIVERSO 2000	0%	-	-	0%	-	-	190,588.70	-	OBRA	1.00		
2016-0169	PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO EN CALLE EPIGMEIO GONZÁLEZ EN TRAMO POR ESQUINA DE CALLE CUAUHEMOC, EN LA DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI.		DEMETRIO VALLEJO	0%	-	-	0%	-	-	434,787.64	-	OBRA	1.00		
2016-0170	PAVIMENTO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN RUPTURA POR CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL EN CALLE CUAUHEMOC, EN TRAMO DE EPIGMEIO GONZÁLEZ A NIÑOS HÉROES, EN LA DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI.		DEMETRIO VALLEJO	0%	-	-	0%	-	-	156,001.67	-	OBRA	1.00		
2016-0174	ESTABILIZACIÓN DE TALUD PAPANOA (SEGUNDA ETAPA), COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA		LOMAS DE CASA BLANCA	0%	-	-	0%	-	-	897,401.64	-	OBRA	1.00		
2016-0176	URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO DE CAMINO A LA TELESECUNDARIA "HEROES DE LA INDEPENDENCIA", COMUNIDAD SAN JOSÉ BUENAVISTA.		SANTA ROSA JAUREGUI	0%	-	-	0%	-	-	770,238.83	-	OBRA	1.00		
2016-0180	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES TRAMO CAPRICORNIO - GRAL. LÁZARO CÁRDENAS		CONSTELACION	0%	-	-	0%	-	-	567,388.48	-	OBRA	1.00		
2016-0189	CONEXIÓN DE DRENAJE SANITARIO SOBRE CALLE MOCTEZUMA A COLECTOR SANITARIO DE AV. PIE DE LA CUESTA, DESARROLLO SAN PABLO		DESARROLLO SAN PABLO	0%	-	-	0%	-	-	199,970.36	-	OBRA	1.00		
2016-0194	TERMINACION DE EMPEDRADO ASENTADO CON MORTERO Y AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CAMINO LATERAL DEL BORDO QUE COMUNICA LAS COMUNIDADES DE LA SOLANA SAN JUAN Y LA SOLANA TROJES EN LA DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI.		LA SOLANA SAN JUAN	0%	-	-	0%	-	-	725,693.01	-	M2	650.00		



PERIODO:	SEPTIEMBRE 2016												
ENTIDAD:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN		METAS			
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA				
No. De Obra		Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2016-0196	BACHEO EMERGENTE EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO		SANTA ROSA JAUREGUI	0%	-	-	0%	-	-	599,999.05	-	M3	114.00
2016-0198	BACHEO EMERGENTE EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO		EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES	0%	-	-	0%	-	-	599,981.29	-	M3	114.00
2016-0199	BACHEO EMERGENTE EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO		JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	0%	-	-	0%	-	-	599,991.82	-	M3	116.00
2016-0200	BACHEO EMERGENTE EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA DELEGACIÓN VILLA CAYETANO RUBIO DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO		CAYETANO RUBIO	0%	-	-	0%	-	-	599,986.15	-	M3	124.00
2016-0202	BACHEO EMERGENTE EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO		FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	0%	-	-	0%	-	-	599,994.26	-	M3	114.00
2016-0203	BACHEO EMERGENTE EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO		FELIPE CARRILLO PUERTO	0%			0%			599,981.29		M3	114.00
2016-0204	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA OBRA "BACHEO EMERGENTE EN DIVERSAS VIALIDADES DE LAS 7 DELEGACIONES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO.		MUNICIPIO DE QUERÉTARO	0%			0%			350,000.00		OBRA	1.00
2016-0207	BACHEO EMERGENTE EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO		CENTRO HISTÓRICO	0%	-	-	0%	-	-	599,976.55	-	M3	114.00
DIRECTO 2016										328,080,122.80	24,822,057.29		



PERIODO:	SEPTIEMBRE 2016												
ENTIDAD:	QUERÉTARO			AVANCE FÍSICO FINANCIERO					INVERSIÓN				
MUNICIPIO:	QUERÉTARO			FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS			
No. De Obra	Descripción		Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2016-0033	SISTEMA ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN DE ESPACIOS Y RETABLOS AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL TEMPLO DE SANTA CLARA DE JESÚS, COL. CENTRO HISTÓRICO		CENTRO HISTÓRICO	38%	30/06/2016	20/10/2016	7%	26/07/2016	-	6,111,770.45	448,241.68	OBRA	1
2016-0110	INTERVENCIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA BARDA NORTE, QUE DELIMITA EL EX CONVENTO DE LA CRUZ		BARRIO DE LA CRUZ	56%	11/07/2016	28/11/2016	0%	10/08/2016	-	5,000,980.05	-	OBRA	1
FONCA 2015										11,112,750.50	448,241.68		



PERIODO:	SEPTIEMBRE 2016											
ENTIDAD:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN		METAS	
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total		
2016-0042	PARQUE LINEAL LUIS VEGA Y MONROY	DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	85%	16/06/2016	06/10/2016	9%	08/07/2016	-	4,463,731.57	388,730.94	M2	8,388.59
2016-0043	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO EN LA COMUNIDAD DE CASA BLANCA	SANTA ROSA JÁUREGUI	100%	07/07/2016	31/08/2016	71%	26/07/2016	-	900,000.00	640,027.83	M2	442.55
2016-0044	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA PIPLILA EN LA COLONIA VICTORIA POPULAR	VICTORIA POPULAR	53%	27/07/2016	21/09/2016	8%	15/08/2016	-	1,250,683.30	102,762.61	M2	397.16
2016-0045	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA EN LA COMUNIDAD DE LA MONJA	LA MONJA	100%	16/06/2016	11/08/2016	100%	04/07/2016	25/08/2016	661,317.01	661,317.01	M2	427.84
2016-0046	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE EN LA COLONIA BOLAÑOS	BOLAÑOS	98%	07/07/2016	31/08/2016	40%	27/07/2016	-	1,211,499.99	482,783.44	M2	529.80
2016-0047	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, CERRO DE LA CRUZ	CERRO DE LA CRUZ	100%	16/06/2016	11/08/2016	29%	08/07/2016	-	723,164.16	208,765.78	M2	285.04
2016-0048	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JAUREZ EN LA COLONIA CENTRO	CENTRO HISTÓRICO	98%	04/07/2016	29/08/2016	28%	08/07/2016	-	932,456.14	259,251.39	M2	413.59
2016-0049	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA MARIANO ESCOBEDO EN ESTANCIA DE LA ROCHERA	ESTANCIA DE LA ROCHERA	100%	07/07/2016	31/08/2016	44%	02/08/2016	-	900,000.00	392,896.47	M2	429.44
2016-0050	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ DE SAN ISIDRO EL ALTO	SAN ISIDRO EL ALTO	100%	29/06/2016	25/08/2016	55%	15/08/2016	-	999,940.85	552,301.54	M2	420.72
2016-0051	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ	EPIGMENIO GONZALEZ FLORES	98%	16/06/2016	11/08/2016	19%	07/07/2016	-	1,064,899.07	207,186.79	M2	306.03
2016-0052	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JAUREZ EN LA COLONIA SAN PABLO	COLONIA SAN PABLO	73%	16/06/2016	08/09/2016	21%	04/07/2016	-	1,199,999.90	257,461.64	M2	474.93
2016-0053	RECONFORMACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CALLE EN AV. DE LA LUZ, INCLUYE ELECTRIFICACIÓN	FELIX OSOSRES SOTOMAYOR	83%	16/06/2016	06/10/2016	0%	07/07/2016	-	5,000,000.00	-	M2	6,566.00
2016-0054	CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN EXPLANADA DE LA DELEGACION FELIX OSOSRES SOTOMAYOR, COLONIA CERRITO COLORADO	FELIX OSORES SOTOMAYOR	96%	16/06/2016	11/08/2016	9%	04/07/2016	-	1,032,422.78	90,033.74	M2	403.59
2016-0056	CONSTRUCCIÓN DE PISTA PARA PATINETAS (SKATEBOARDING) EN LA COLONIA PEÑUELAS	PEÑUELAS	74%	16/06/2016	06/10/2016	14%	04/07/2016	-	4,141,450.00	600,159.68	M2	681.86
2016-0057	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO EN TLACOTE EL ALTO	TLACOTE EL ALTO	94%	16/06/2016	11/08/2016	22%	08/07/2016	-	592,446.27	129,010.19	M2	202.40
2016-0058	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA ANDRES BALBANERA MARTÍNEZ EN CHARAPE DE LOS PELONES	CHARAPE DE LOS PELONES	95%	06/06/2016	01/08/2016	18%	28/06/2016	-	417,127.45	76,208.87	M2	147.00
2016-0059	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO EN LA COLONIA CENTRO	CENTRO HISTÓRICO	80%	06/06/2016	01/08/2016	44%	28/06/2016	-	317,391.51	139,046.45	M2	131.75
2016-0060	PARQUE LINEAL AV. CONSTITUCIÓN	EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES	28%	05/07/2016	20/12/2016	0%	11/07/2016	-	9,889,000.00	-	M2	19,304.92
2016-0064	REENCARPETADO ASFALTICO DE LATERAL SUR DE BERNARDO QUINTANA DE AV 5 DE FEBRERO HASTA LA INTERSECCION DE LA AUTOPISTA MEXICO-QUERETARO	BERNARDO QUINTANA	100%	16/06/2016	08/09/2016	78%	19/07/2016	-	8,169,350.01	6,380,512.88	M2	46,018.00
2016-0065	REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE DAMIAN CARMONA Y AVENIDA HERCULES	CIRCUITO VIAL PRIMARIO, BERNARDO QUINTANA	84%	16/06/2016	06/10/2016	4%	04/07/2016	-	7,714,200.00	286,043.18	M2	210,000.00
2016-0082	CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN EXPLANADA DE LA DELEGACION EPIGMENIO GONZALEZ, COLONIA DESARROLLO SAN PABLO, DELEGACION EPIGMENIO GONZALEZ	EPIGMENIO GONZALEZ	0%	-	-	0%	-	-	1,091,737.01	-	M2	443.61
FORTALECE 2016									52,672,817.02	11,854,500.43		



PERIODO:	SEPTIEMBRE 2016											
ENTIDAD:	QUERÉTARO											
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN				
		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2016-0155	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHEO EN BACHILLERATO COBAQ NO. 13 EPIGMENIO GONZÁLEZ, COLONIA SAN PEDRITO PEÑUELAS, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ	SAN PEDRITO PEÑUELAS	23%	12/09/2016	07/11/2016	0%	-	-	1,043,543.61	-	M2	463.14
2016-0160	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHEO EN BACHILLERATO COBAQ PLANTEL NO. 17 CONSTITUCIÓN DE 1917, COLONIA BOSQUES DE BELLAVISTA, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ	NUEVO CARRILLO	0%	-	-	0%	-	-	1,500,000.00	-	M2	820.64
FAFEF 2016									2,543,543.61	-		



PERIODO:	SEPTIEMBRE 2016											
ENTIDAD:	QUERÉTARO											
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN		METAS		
		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA			
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2016-0130	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN SECUNDARIA TÉCNICA 9 ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS, COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	15%	08/09/2016	03/11/2016	0%	-	-	1,370,079.24	-	M2	958
2016-0131	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN SECUNDARIA GENERAL 4 BENITO JUAREZ, COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, DELEGACION JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	13%	12/09/2016	07/11/2016	0%	-	-	1,713,999.32	-	M2	938
2016-0132	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PRIMARIA HÉROE DE NACAZARI/HÉROE DE NACAZARI EN LA COLONIA LOS ALCANFORES, DELEGACIÓN CENTRO HISTORICO	CENTRO HISTORICO	43%	23/08/2016	18/10/2016	0%	-	-	1,198,551.87	-	M2	655
2016-0133	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PRIM. MIGUEL DE CERVANTES/NEZAHUALCOYOTL, COLONIA COLINAS DE MENCHACA, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZALEZ FLORES	EPIGMENIO GONZALEZ	22%	23/08/2016	18/10/2016	0%	-	-	1,233,597.19	-	M2	571
2016-0134	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN PLAZA CÍVICA DE ESCUELA PRIMARIA EZEQUIEL MONTES LEDESMA / JOSÉ VASCONCELOS, COLONIA HACIENDA SANTA ROSA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	1%	08/09/2016	03/11/2016	0%	-	-	1,237,358.28	-	M2	611
2016-0156	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PRIM. FRANCISCO VILLA, PALO ALTO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	0%	-	-	0%	-	-	1,099,999.61	-	M2	510
2016-0157	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN SEC. TEC. NO. 12 IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, MENCHACA II, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ	EPIGMENIO GONZALEZ	0%	-	-	0%	-	-	725,997.79	-	M2	546
2016-0158	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PREESCOLAR JUAN ESCUTIA, COLONIA LAS ROSAS, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	0%	-	-	0%	-	-	724,883.16	-	M2	332
2016-0159	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN TELESECUNDARIA ANDRÉS BALVANERA, COLONIA JURIQUELLA PUEBLO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	0%	-	-	0%	-	-	826,958.22	-	M2	301
FAM BASICA 2015									10,131,424.68	-		



PERIODO:	SEPTIEMBRE 2016												
ENTIDAD:	QUERÉTARO												
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN		METAS		
		FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA			
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2016-0168	MEJORAMIENTO DE LA FISIONOMÍA URBANA DEL ANDADOR DE ACCESO PRINCIPAL A LA ALAMEDA HIDALGO PRIMERA ETAPA, COLONIA CENTRO	CENTRO HISTORICO	10%	-	-	0%	-	-	7,190,457.49	-	OBRA	1.00	
2016-0181	IMAGEN URBANA, CALLE FRANCISCO I. MADERO TRAMO GUERRERO A OCAMPO, COLONIA CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	0%	-	-	0%	-	-	3,796,721.93	-	OBRA	1.00	
INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT CENTRO HISTORICO									10,987,179.42	-			



PERIODO:	SEPTIEMBRE 2016													
ENTIDAD:	QUERÉTARO				AVANCE FÍSICO FINANCIERO				INVERSIÓN					
MUNICIPIO:	QUERÉTARO				FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS			
No. De Obra	Descripción			Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2016-0167	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL EN LA DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES			UNIDAD NACIONAL	3%	14/09/2016	10/05/2017	0%	-	-	39,560,000.00	-	OBRA	1.00
PROGRAMAS DE DESARROLLO REGIONAL 2016											39,560,000.00	-		



PERIODO: SEPTIEMBRE 2016		AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD: QUERÉTARO													
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2015-0023	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PASEO CONSTITUCIÓN EN SUS TRAMOS DE TLAXCALA A SONORA Y DE VERACRUZ A SAN GABRIEL EN ACERA PTE. Y EN CALLE VERACRUZ DE PASEO CONSTITUCIÓN A MITAD DE CALLE ACERA SUR, EN LA COLONIA MARTIRES DE LA LIBERTAD I, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	MARTIRES DE LA LIBERTAD I	100%	15/07/2015	02/09/2015	100%	15/07/2015	02/09/2015	244,154.89	244,154.89	ML	480	
2015-0082	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE PRIMERA PRIVADA SAN LUIS, COLONIA HORNO DEL MUERTO, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	HORNO DEL MUERTO	100%	23/07/2015	02/09/2015	100%	23/07/2015	02/09/2015	177,637.52	177,637.52	LUMINARIAS	2	
2015-0093	ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE 3 Y PRIVADA 6, COLONIA AMPLIACIÓN EL OASIS, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	AMPLIACIÓN EL OASIS	100%	07/08/2015	01/09/2015	100%	07/08/2015	01/09/2015	237,734.67	237,734.67	POSTE (S)	5	
2015-0107	INTRODUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE CORREGIDORA, COLONIA VALLE DE BICENTENARIO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	VALLE DEL BICENTENARIO	100%	26/05/2015	06/07/2015	66%	26/05/2015	-	320,233.92	210,712.46	LUMINARIAS	5	
2015-0108	URBANIZACIÓN EN CALLE ENCINO, SABINO, FRESNO Y PARAISO, EN LA COLONIA 5 HALCONES, SAN JOSÉ EL ALTO, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ	SAN JOSÉ EL ALTO ZONA X (5 HALCONES)	100%	09/07/2015	08/09/2015	100%	09/07/2015	08/09/2015	647,793.91	647,793.91	M2	216	
2015-0115	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CARR. AL ZAPOTE, LOCALIDAD SECCIÓN ESTE DE SANTA MARIA DEL ZAPOTE, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	SANTA MARIA DEL ZAPOTE	100%	27/07/2015	03/09/2015	100%	27/07/2015	03/09/2015	226,324.09	226,324.09	LUMINARIAS	3	
2015-0118	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES CERRO DE LA BUFA Y CERRO DE MENDIOLA EN SU TRAMO DE CALLE PATOL HACIA FIN DE CALLE, COLONIA LAS AMERICAS III, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	LAS AMERICAS III	100%	21/08/2015	03/09/2015	100%	21/08/2015	03/09/2015	191,089.53	191,089.53	LUMINARIAS	3	
2015-0119	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES AURORA DE LA MAÑANA, CIELO CLARO, CIRCUITO CLARO AMANECE, LUZ DE ALBA, LUZ DE AMANECE, MADRUGADA DEL EDEN, ROCIO DE LA MAÑANA, COLONIA JARDINES DE LA ALBORADA, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	JARDINES DE LA ALBORADA	100%	14/07/2015	11/09/2015	100%	14/07/2015	11/09/2015	2,912,122.74	2,912,122.74	ML	1,213	
2015-0120	INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES AURORA DE LA MAÑANA, CIELO CLARO, CIRCUITO CLARO AMANECE, LUZ DE ALBA, LUZ DE AMANECE, MADRUGADA DEL EDEN, ROCIO DE LA MAÑANA, COLONIA JARDINES DE LA ALBORADA, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	JARDINES DE LA ALBORADA	100%	14/09/2015	26/10/2015	100%	14/09/2015	26/10/2015	827,340.71	827,340.71	ML	2,040	
2015-0123	AMPLIACIÓN DE RED DEDRENAJE SANITARIO EN CALLES VALENTÍN CAMPA, DEMETRIO VALLEJO, RICARDO FLORES MAGÓN, JESÚS GARCÍA Y CALLE SIN, COLONIA JARDINES DE LAS AZUCENAS (LA FLORESTA), DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	JARDINES DE AZUCENAS (LA FLORESTA)	100%	16/07/2015	08/09/2015	100%	16/07/2015	08/09/2015	3,441,710.43	3,441,710.43	ML	1,465	
2015-0126	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE MANANTIALES DE CALLE ARROYO SECO A CALLE FRAY PEDRO DE GANTE ACERA NORTE, LOCALIDAD EL SALTE, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ	SANTIAGO DE QUERÉTARO	100%	03/06/2015	21/08/2015	100%	03/06/2015	21/08/2015	1,224,537.70	1,224,537.70	M2	1,457	
2015-0131	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MICHOACÁN, PRIMERA PRIVADA SAN LUIS Y NUEVO LEÓN, COLONIA SAN JOSÉ EL ALTO (HORNO DEL MUERTO), DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	HORNO DEL MUERTO	100%	08/07/2015	28/08/2015	100%	08/07/2015	28/08/2015	192,037.59	192,037.59	ML	328	
2015-0132	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIMERA PRIVADA SAN LUIS Y NUEVO LEÓN, COLONIA SAN JOSÉ EL ALTO (HORNO DEL MUERTO), DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	HORNO DEL MUERTO	100%	08/07/2015	07/09/2015	100%	08/07/2015	07/09/2015	574,622.31	574,622.31	ML	132	
2015-0148	INTRODUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES CERRO DEL VENADO, CERRO DE MENDIOLA, CERRO DE LA BUFA, CERRO DEL CAPULÍN Y CERRO DEL HUIZACHE, COL. LAS AMERICAS III, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	LAS AMERICAS III	100%	19/08/2015	01/09/2015	100%	19/08/2015	01/09/2015	1,443,817.74	1,443,817.74	METRO LINEAL	997	
2015-0149	INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES CERRO DEL VENADO, CERRO DE MENDIOLA, CERRO DE LA BUFA, CERRO DEL CAPULÍN Y CERRO DEL HUIZACHE, COL. LAS AMERICAS III, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	LAS AMERICAS III	100%	08/09/2015	01/10/2015	100%	08/09/2015	01/10/2015	783,185.29	783,185.29	ML	1,143	
2015-0154	REHABILITACIÓN DE 1 AULA EN LA SECUNDARIA SUEÑOS DE JUVENTUD Y ESTUDIO, CHARAPE DE LA JOYA, SANTA ROSA JAUREGUI	CHARAPE DE LA JOYA	100%	12/09/2015	01/10/2015	100%	12/09/2015	01/10/2015	49,034.32	49,034.32	M2	81	
2015-0155	AMPLIACIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE 8 DE 10 DE DICIEMBRE A EPIGMEÑO GONZÁLEZ, COLONIA BUENOS AIRES, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ	BUENOS AIRES	100%	24/07/2015	07/09/2015	100%	24/07/2015	07/09/2015	1,496,402.79	1,496,402.79	M2	2,259	
2015-0156	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES GÉNESIS, GALAXIA ORION, PUNTA RUBÍ, COLONIA PROYECCIÓN 2000, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	PROYECCION 2000	100%	03/06/2015	11/08/2015	100%	03/06/2015	05/04/2016	2,047,318.98	2,047,318.98	ML	945	
2015-0157	INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES GÉNESIS, GALAXIA ORION, PUNTA RUBÍ, COLONIA PROYECCIÓN 2000, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	PROYECCION 2000	100%	03/06/2015	11/08/2015	100%	03/06/2015	05/04/2016	601,546.17	601,546.17	ML	1,349	

2015-0159	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CORREGIDORA, SECCIÓN OESTE DE EJIDO SANTA MARÍA (VALLE DE BICENTENARIO), DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	VALLE DEL BICENTENARIO	100%	31/07/2015	17/08/2015	100%	31/07/2015	17/08/2015	612,056.83	612,056.83	ML	290
2015-0160	INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CORREGIDORA SECCIÓN OESTE DEL EJIDO SANTA MARÍA (VALLE DE BICENTENARIO), DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	VALLE DEL BICENTENARIO	100%	31/07/2015	01/09/2015	100%	31/07/2015	01/09/2015	202,602.10	202,602.10	ML	648
2015-0161	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CAMINO A CERRO DE LA CRUZ, LOCALIDAD LA BARRETA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTIAGO DE QUERETARO	100%	08/07/2015	14/09/2015	100%	08/07/2015	14/09/2015	211,029.32	211,029.32	ML	398
2015-0168	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES PIRUL, ROBLE, PINO, JACARANDA, COLORIN, TABACO Y CARR. A CHICHIMEQUILAS, LOCALIDAD SAN JOSÉ EL ALTO ZONA V, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	SAN JOSE EL ALTO ZONA V	100%	16/07/2015	10/09/2015	100%	16/07/2015	10/09/2015	845,784.72	845,784.72	ML	1,861
2015-0172	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES PIRUL, ROBLE, PINO, JACARANDA, COLORIN Y TABACO, LOCALIDAD SAN JOSÉ EL ALTO ZONA V, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	SAN JOSE EL ALTO ZONA V	100%	17/07/2015	07/09/2015	100%	17/07/2015	07/09/2015	1,913,976.60	1,913,976.60	ML	748
2015-0179	INTRODUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES KEPLER, PLATON Y BLAISE PASCAL, COLONIA LA LADERA, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	LA LADERA	100%	03/08/2015	04/09/2015	100%	03/08/2015	04/09/2015	1,202,321.78	1,202,321.78	LUMINARIAS	19
2015-0181	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLES TLATELOLCO, TULYEHUALCO, IZTAPALAPA, TLÁHUAC, COYOACÁN, TEXCOCO, AZTLÁN, CUAUTITLÁN E IZTACCHUATL, COLONIA TENOCHTITLÁN, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	TENOCHTITLÁN	100%	03/06/2015	18/08/2015	57%	03/06/2015	-	4,853,953.07	2,783,111.48	ML	2,142
2015-0188	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MIGUEL HIDALGO, COLONIA LOMAS DE MECHACA (LAS TINAJAS), DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	LAS TINAJAS (LOMAS DE MECHACA)	100%	17/09/2015	01/10/2015	100%	17/09/2015	01/10/2015	192,310.80	192,310.80	ML	363
2015-0189	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MIGUEL HIDALGO, COLONIA LOMAS DE MECHACA (LAS TINAJAS), DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	LAS TINAJAS (LOMAS DE MECHACA)	100%	25/08/2015	11/09/2015	100%	25/08/2015	11/09/2015	595,464.78	595,464.78	ML	227
2015-0204	AMPLIACIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, EN CALLE MICHOCÁN, PRIMERA PRIVADA SAN LUIS, SEGUNDA PRIVADA SAN LUIS, SEGUNDA CERRADA SAN LUIS Y NUEVO LEÓN, COL. HORNO DEL MUERTO, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ	HORNO DEL MUERTO	100%	04/08/2015	22/09/2015	100%	04/08/2015	22/09/2015	2,364,952.45	2,364,952.45	M2	2,222
2015-0206	REHABILITACIÓN DE PISOS EN AULAS EN TELE SECUNDARIA RAZA DE BRONCE, SECCIÓN OESTE, EJIDO SANTA MARIA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	EJIDO SANTA MARIA	100%	27/07/2015	31/08/2015	100%	27/07/2015	31/08/2015	172,079.21	172,079.21	M2	375
2015-0210	MANTENIMIENTO DE AULA EN SECUNDARIA COMUNITARIA DIGNA OCHOA, COMUNIDAD LA JOYA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTIAGO DE QUERETARO	100%	17/09/2015	22/09/2015	100%	17/09/2015	22/09/2015	72,434.53	72,434.53	M2	76
2015-0219	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE ALTAMIRANO, PRIV. ALTAMIRANO Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, COLONIA TLACOTE EL BAJO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	SANTIAGO DE QUERETARO	100%	12/06/2015	06/08/2015	58%	12/12/2015	-	493,517.56	287,242.76	LUMINARIAS	10
2015-0221	INTRODUCCIÓN DE RED AGUA POTABLE EN CALLES GARDENIAS, GIRASOLES Y AZALEA, COLONIA LAS CAMELINAS, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	LAS CAMELINAS	100%	04/08/2015	12/09/2015	100%	04/08/2015	12/09/2015	307,736.51	307,736.51	ML	748
2015-0222	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES GARDENIAS, GIRASOLES Y AZALEA, COLONIA LAS CAMELINAS, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	LAS CAMELINAS	100%	04/08/2015	11/09/2015	100%	04/08/2015	11/09/2015	1,102,533.16	1,102,533.16	ML	470
2015-0223	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CAMINO DE LA ESCUELA A LAS CANCHAS, COMUNIDAD CHARAPE DE LOS PELONES, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTIAGO DE QUERETARO	100%	02/09/2015	22/09/2015	100%	02/09/2015	22/09/2015	1,152,279.02	1,152,279.02	M2	3,143
2015-0224	IMPERMEABILIZACIÓN Y REHABILITACIÓN HIDROSANITARIA EN PRIM ALFREDO V BONFIL, COMUNIDAD CERRO COLORADO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	CERRO COLORADO	100%	10/09/2015	22/09/2015	100%	10/09/2015	22/09/2015	40,390.07	40,390.07	M2	35
2015-0225	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PREESCOLAR HUEMAC, PIE DE GALLO, SANTA ROSA JAUREGUI	SANTIAGO DE QUERETARO	100%	13/07/2015	01/09/2015	100%	13/07/2015	01/09/2015	322,519.09	322,519.09	M2	173
2015-0226	COLOCACIÓN DE PISO DE LOSETA EN SALONES EN SEC. TÉCNICA 16, COLONIA TLACOTE EL BAJO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	SANTIAGO DE QUERETARO	100%	14/10/2015	14/10/2015	100%	14/10/2015	14/10/2015	60,385.56	60,385.56	M2	109
2015-0227	AMPLIACIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LEYES DE REFORMA, COLONIA SAN JOSÉ EL ALTO (JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ), DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	SAN JOSE EL ALTO	100%	11/09/2015	22/09/2015	100%	11/09/2015	22/09/2015	89,780.59	89,780.59	M2	137
2015-0229	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 7, COLONIA SAN JOSÉ EL ALTO (LOMAS DE SAN JOSÉ), DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	SAN JOSÉ EL ALTO (LOMAS DE SAN JOSÉ)	100%	04/08/2015	22/09/2015	100%	04/08/2015	22/09/2015	276,268.97	276,268.97	ML	104
2015-0231	REHABILITACIÓN ELÉCTRICA GENERAL EN PRIM NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC, COLONIA SAN PEDRO MÁRTIR, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	SAN PEDRO MÁRTIR	100%	19/08/2015	17/09/2015	100%	19/08/2015	17/09/2015	292,146.39	292,146.39	OBRA	1
2015-0234	INTRODUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES FRANCISCO VILLA Y AQUILES SERDÁN, COLONIA TLACOTE EL ALTO, DELGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	TLACOTE EL ALTO	100%	09/07/2015	10/09/2015	100%	09/07/2015	10/09/2015	1,373,571.18	1,373,571.18	LUMINARIAS	27
2015-0238	INTRODUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE LA COLONIA JARDINES DE JURICA, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	JARDINES DE JURICA	100%	29/06/2015	31/08/2015	100%	29/06/2015	12/12/2015	3,623,991.84	3,623,991.84	ML	2,193
2015-0239	INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES DE LA COLONIA JARDINES DE JURICA, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	JARDINES DE JURICA	100%	29/06/2015	31/08/2015	100%	29/06/2015	12/12/2015	1,261,739.65	1,261,739.65	ML	3,411
2015-0241	CONSTRUCCION DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN PREESCOLAR "EL NIÑO FELIZ", COMUNIDAD SAN ISIDRO EL VIEJO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTIAGO DE QUERETARO	100%	14/10/2015	14/10/2015	100%	14/10/2015	14/10/2015	147,013.21	147,013.21	OBRA	1
2015-0245	INTRODUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLES FALTANTES, COLONIA ROJO AMANECEER, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	ROJO AMANECEER	100%	04/08/2015	17/09/2015	100%	04/08/2015	17/09/2015	595,878.87	595,878.87	POSTE (S)	15
2015-0259	INTRODUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES BOSQUES DE COLIMA, BOSQUES DE QUERÉTARO Y BOSQUES DE MICHOACÁN, COLONIA BOSQUES DE SAN PABLO, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	BOSQUES DE SAN PABLO	100%	19/08/2015	17/09/2015	100%	19/08/2015	17/09/2015	415,252.27	415,252.27	LUMINARIAS	7
2015-0262	INTRODUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES ACCESO PRINCIPAL, CALLES 1, 2, 3 Y 4, COLONIA FRACCIÓN EJIDO EL RETABO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	SANTIAGO DE QUERETARO	100%	30/07/2015	31/08/2015	100%	30/07/2015	19/04/2016	1,101,312.45	1,101,312.45	POSTE (S)	32

2015-0272	REHABILITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ BUENAVISTA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SAN JOSE BUENAVISTA	95%	16/07/2015	02/12/2015	80%	16/07/2015	-	5,835,606.64	4,666,679.84	OBRA	1
2015-0307	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES VALENTÍN CAMPA, DEMETRIO VALLEJO, RICARDO FLORES MAGÓN Y JESÚS GARCÍA, COLONIA JARDINES DE LAS AZUCENAS (LA FLORESTA), DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	JARDINES DE AZUCENAS (LA FLORESTA)	100%	09/09/2015	13/10/2015	100%	09/09/2015	13/10/2015	859,030.51	859,030.51	ML	1,843
2015-0308	SUSTITUCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES 18,20,22 Y 24, COL. LEYES DE REFORMA, DELEGACIÓN FELIX OSORES SOTOMAYOR	LEYES DE REFORMA	100%	04/09/2015	01/10/2015	100%	04/09/2015	01/10/2015	2,148,345.14	2,148,345.14	ML	910
2015-0353	URBANIZACIÓN DE CALLE NOGAL SOBRE DREN PLUVIAL, COL. 5 HALCONES, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	EPIGMEÑO GONZÁLEZ	100%	27/11/2015	23/01/2016	100%	27/11/2015	08/03/2016	256,207.56	256,207.56	M2	144
2015-0336	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE NOGAL, COLONIA RANCHO QUEMADO, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	EPIGMEÑO GONZÁLEZ	100%	02/12/2015	28/12/2015	100%	02/12/2015	10/03/2016	201,333.19	201,333.19	ML	495
2015-0335	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NOGAL, COLONIA RANCHO QUEMADO, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	EPIGMEÑO GONZÁLEZ	100%	02/12/2015	28/12/2015	100%	02/12/2015	10/03/2016	146,408.95	146,408.95	ML	144
2015-0334	INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE OYAMEL, COLONIA ROMA, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	100%	02/12/2015	21/12/2015	100%	02/12/2015	09/02/2016	99,561.43	99,561.43	ML	135
2015-0333	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN OYAMEL, COLONIA ROMA, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	100%	02/12/2015	21/12/2015	100%	02/12/2015	09/02/2016	135,985.79	135,985.79	ML	58
2015-0341	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, COMUNIDAD LA VERSOLILLA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	10/12/2015	17/02/2016	100%	10/12/2015	11/03/2016	927,370.49	927,370.49	M2	180
2015-0332	CAMBIO DE CANCELERÍA EN JARDÍN DE NIÑOS "TENÓCH", SAN PEDRO MÁRTIR, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	14/12/2015	06/01/2016	100%	14/12/2015	10/03/2016	99,038.60	99,038.60	M2	150
2015-0350	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESC. PRIM. UNIDAD Y PROGRESO, LA SOLANA TROJES, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	10/12/2015	13/02/2016	100%	10/12/2015	23/03/2016	961,704.95	961,704.95	M2	400
2015-0347	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO PLAZA CÍVICA DE LA ESC. PRIM. FRANCISCO VILLA, EL PIE, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	29/01/2016	06/04/2016	100%	29/01/2016	06/04/2016	837,610.89	837,610.89	M2	67
2015-0360	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN PLAZA CÍVICA DEL J. N. NUESTRA ESPERANZA, SANTA MARÍA MAGDALENA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	SANTA MARIA MAGDALENA	100%	21/12/2015	29/03/2016	100%	21/12/2015	29/03/2016	720,573.23	720,573.23	M2	298
2015-0359	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO ARCOTECHO EN TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA, PUERTO DE AGUIRRE, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	PUERTO DE AGUIRRE	100%	21/12/2015	29/03/2016	100%	21/12/2015	11/04/2016	1,065,630.20	1,065,630.20	M2	167
2015-0365	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO ARCOTECHO EN TELESECUNDARIA JOSEFA VERGARA, EL SALITRE, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ	SALITRE	100%	21/12/2015	29/03/2016	100%	21/12/2015	04/04/2016	876,713.94	876,713.94	M2	244
2015-0371	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE Y PRIVADA SAN JUAN BOSCO, COL. SANTA MARÍA MAGDALENA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	SANTA MARIA MAGDALENA	100%	21/01/2016	19/03/2016	100%	21/01/2016	10/06/2016	430,744.89	430,744.89	LUMINARIAS	8
2016-0005	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN AGUSTÍN Y SAN FRANCISCO, COLONIA FELIPE ÁNGELES, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	EPIGMEÑO GONZÁLEZ	100%	05/05/2016	23/06/2016	44%	05/05/2016	-	1,351,952.43	588,292.93	ML	462
2016-0008	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES 6 Y MARIE MADELINE, COLONIA LA CONDESA, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	EPIGMEÑO GONZALEZ	85%	07/07/2016	15/09/2010	48%	07/07/2016	-	734,174.73	350,975.63	LUM	11
2016-0009	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JARDÍN DE LA BENDICIÓN, COL. JARDINES DEL SOL, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	21/04/2016	16/06/2016	70%	21/04/2016	-	350,005.28	243,519.96	ML	557
2016-0010	RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES, COMUNIDAD JOFRITO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	21/04/2016	30/06/2016	100%	21/04/2016	08/09/2016	625,562.64	625,562.64	LUM	10
2016-0011	RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES, COMUNIDAD SAN ISIDRO EL VIEJO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	21/04/2016	30/06/2016	76%	21/04/2016	-	273,696.90	207,016.46	LUM	4
2016-0012	RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES, COMUNIDAD EL HERRERO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	21/04/2016	30/06/2016	100%	21/04/2016	08/09/2016	320,519.91	320,519.91	LUM	4
2016-0018	RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES	LLANO DE LA ROCHERA	100%	12/05/2016	21/07/2016	100%	12/05/2016	08/09/2016	464,220.14	464,220.14	LUM	9
2016-0021	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES (CALLE CUAUHTEMOC, 5 DE MAYO, RICARDO FLORES MAGÓN, 20 DE NOVIEMBRE, BENITO JUAREZ, FRANCISCO I. MADERO, LÁZARO CÁRDENAS, PRIV. MORELOS, PORFIRIO DÍAZ, FRANCISCO VILLA, HERNÁN	LA GOTERA	96%	09/06/2016	27/10/2016	81%	09/06/2016	-	3,773,895.05	3,062,569.86	LUM	55
2016-0086	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES VIOLETAS, CARACAS-MARIA TERESA DE CALCUTA, MONTEVIDEO CLAVEL, BOGOTA-BUGAMBILIA, LA HABANA MARGARITAS Y OCTAVIO PAZ, COLONIA BALCONES DE SAN PABLO, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	EPIGMEÑO GONZALEZ	95%	30/06/2016	06/10/2016	79%	30/06/2016	-	1,519,850.10	1,204,363.81	LUM	24
2016-0119	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, COMUNIDAD LA GOTERA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	51%	26/07/2016	20/09/2016	0%	-	-	409,188.87	-	LUM	13
2016-0148	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR J. GUADALUPE VELAZQUEZ, COMUNIDAD LA GOTERA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	LA GOTERA	94%	18/08/2016	23/09/2016	0%	-	-	148,680.84	-	M2	92
CFE	CONVENIO CFE RED ENERGIA ELECT LA VERSOLILLA F15	LA VERSOLILLA	100%	-	-	100%	-	-	1,017,647.23	1,017,647.23	OBRA	1
CFE	CONV CFE ER-QRO-02/2016 SEC NOROESTE SOLANA F14F15	SOLANA	100%	-	-	100%	-	-	432,952.66	432,952.66	OBRA	1
CFE	CONVENIO CFE ER-QRO-02/2016 ANAHUAC F14 F15	ANAHUAC	100%	-	-	100%	-	-	42,527.69	42,527.69	OBRA	1
CFE	CONVENIO CFE ER-QRO-02/2016 LA CIENEGA F14 F15	LA CIENEGA	100%	-	-	100%	-	-	89,638.63	89,638.33	OBRA	1
CFE	CONVENIO CFE ER-QRO-02/2016 SECUNDARIA NOROESTE SOLANA F14F15	LA SOLANA	100%	-	-	100%	-	-	190,325.78	190,325.78	OBRA	1
FISM 2015									70,880,633.16	64,420,362.66		

C.P. RUBÉN GERARDO ALVAREZ LACUMA
SECRETARIO DE FINANZAS

*En atención a la información financiera

ING. JOSE MANUEL JUAREZ VIELMA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

*En atención a la información de avances físico

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".