



PERIODO:		DICIEMBRE 2016											
ENTIDAD:		QUERÉTARO											
MUNICIPIO:		QUERÉTARO											
		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN		METAS			
		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA				
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2014-0178	(2014-00780) CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN LA TELESECUNDARIA CRISTOBAL COLÓN	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	20/08/2014	30/03/2015	100%	20/08/2014	30/03/2015	432,750.00	432,750.00	AULA	1	
2014-0179	(2014-00782) CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DIDÁCTICA EN LA ESC. PRIM. GRAL. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	19/08/2014	10/02/2015	100%	19/08/2014	10/02/2015	393,519.83	393,519.83	AULA	1	
2014-0180	(2014-00781) CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN LA TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	29/09/2014	09/02/2015	100%	29/09/2014	09/02/2015	321,069.83	321,069.83	AULA	1	
2014-0181	(2014-00783) CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN LA TELESECUNDARIA MIGUEL DOMÍNGUEZ	TINAJA DE LA ESTANCIA	100%	17/09/2014	17/02/2015	100%	17/09/2014	17/02/2015	365,545.29	365,545.29	AULA	1	
2014-0218	(2014-00914) CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS CARL ROGERS	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	24/10/2014	10/02/2015	100%	24/10/2014	10/02/2015	480,181.40	480,181.40	AULA (S)	1	
2014-0338	(2014-01174) CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN LA PRIMARIA GENERAL MIGUEL HIDALGO	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	06/10/2014	22/04/2015	66%	06/10/2014	-	401,726.78	266,198.50	AULA (S)	1	
2014-0339	(2014-01173) CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS EN LA TELESECUNDARIA REPÚBLICA DE ARGENTINA	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	24/10/2014	10/02/2015	100%	24/10/2014	10/02/2015	865,964.35	865,964.35	AULA (S)	2	
2014-0340	(2014-01171) CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA Y ANEXO (DIRECCIÓN) EN LA ESC. PRIM. GRAL. JUAN ALDAMA	FUNDADORES	100%	27/10/2014	30/03/2015	100%	27/10/2014	30/03/2015	777,215.98	777,215.98	AULA (S)	2	
2014-0341	(2014-01172) CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN LA TELESECUNDARIA JESÚS URUETA	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	28/10/2014	14/05/2015	100%	28/10/2014	14/05/2015	463,444.58	463,444.58	AULA (S)	1	
2014-0353	(2014-01239) CONSTRUCCION DE TALLER DE TURISMO EN LA ESC. SEC. TEC. NO. 36 ANTONIO ACOSTA AGUAYO	CERRITO COLORADO 4a. SECCION	100%	25/11/2014	20/03/2015	100%	25/11/2014	20/03/2015	1,424,871.54	1,424,871.54	TALLER	1	
2014-0354	(2014-01240) CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN LA ESC. SEC. GRAL. NO. 8 ANDRES BALVANERA	MANSIONES DEL VALLE	100%	27/03/2015	22/06/2015	100%	27/03/2015	22/06/2015	853,627.47	853,627.47	AULA (S)	1	
2014-0355	(2014-01241) CONSTRUCCION DE ANEXO (BAÑOS) EN EL PREESCOLAR GENERAL GUACHARO/AGUSTÍN YAÑEZ	EL PEDREGOSO	100%	10/12/2014	25/03/2015	100%	10/12/2014	25/03/2015	662,930.04	662,930.04	ANEXO	1	
2014-0367	(2014-01349) CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS E IMPERMEABILIZACIÓN EN LA PRIM. GRAL. RAFAEL ROSAS ROSAINS	CASA BLANCA	100%	28/11/2014	08/07/2015	100%	28/11/2014	08/07/2015	1,109,854.66	1,109,854.66	AULA (S)	1	
2014-0392	(2014-01564) CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN LA ESC. SEC. GRAL. EPIGMEIO GONZÁLEZ	VILLAS DE SANTIAGO	100%	02/03/2015	21/04/2015	100%	02/03/2015	21/04/2015	310,822.88	310,822.88	AULA (S)	1	
2014-0416	(2014-01705) CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN LA ESC. PRIM. CARLOS MONSIVÁIS ACEVES	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	11/02/2015	24/03/2015	100%	11/02/2015	24/03/2015	1,326,754.31	1,326,754.31	AULA (S)	1	
2015-0024	(2014-0104) (2014-00440C1) CONSTRUCCION DE EDIFICIOS "B" Y "G", COMPLEMENTO DE BARRA PERIMETRAL, ALUMBRADO EXTERIOR ETAPA 1 Y 2, MURO DE CONTENCIÓN Y ANDADOR DE LIGA, EN ESC. SEC. GRAL. LA LOMA 2DA. ETAPA	LA LOMA	100%	18/09/2014	30/07/2015	100%	18/09/2014	30/07/2015	13,058,471.07	13,058,471.07	M2	446	
FAM BASICA 2014									23,248,750.01	23,113,221.73			



PERIODO:	DICIEMBRE 2016											
ENTIDAD:	QUERÉTARO											
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN				
		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2014-0404	(2014-01606) RENOVACION DE EMPEDRADO CALLE DE LA LEALTAD, COLONIA UNIDAD NACIONAL	UNIDAD NACIONAL	100%	12/02/2015	22/06/2015	100%	12/02/2015	22/06/2015	324,566.75	324,566.75	M2	1,038.06
2014-0422	(2014-01727) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE	VALLE DE SAN JOSE	100%	11/12/2014	12/02/2015	100%	11/12/2014	12/02/2015	330,236.67	330,236.67	OBRA	1.00
2014-0428	(2014-01747) SUMINISTRO Y COLOCACION DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN LA COLONIA LA LOMA VIII	LA LOMA VIII	100%	27/02/2015	27/03/2015	100%	27/02/2015	27/03/2015	504,757.98	504,757.98	OBRA	1.00
2015-0084	(2015-00017) REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y ÁREA DE JUEGOS INFANTILES, COLONIA EX-HDA. STA. ANA	EX. HDA. SANTA ANA	100%	19/05/2015	13/08/2015	100%	19/05/2015	13/08/2015	646,351.31	646,351.31	M2	255.10
2015-0085	(2015-00018) MÓDULO DE JUEGOS INFANTILES EN PREDIO MUNICIPAL CALLE FARALLÓN, COLONIA FRANCISCO JAVIER MINA	FRANCISCO JAVIER MINA	100%	17/07/2015	31/08/2015	100%	17/07/2015	31/08/2015	236,152.35	236,152.35	OBRA	1.00
2015-0087	(2015-00031) REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (SEGUNDA ETAPA), FRACCIONAMIENTO FRAY JUNÍPERO SERRA	FRACC. FRAY JUNÍPERO SERRA	100%	14/07/2015	31/08/2015	100%	14/07/2015	31/08/2015	156,009.76	156,009.76	LUMINARIAS	40.00
2015-0088	(2015-00032) REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (SEGUNDA ETAPA), FRACCIONAMIENTO IGNACIO PÉREZ	FRACC. IGNACIO PÉREZ	100%	14/07/2015	31/08/2015	100%	14/07/2015	31/08/2015	148,306.67	148,306.67	LUMINARIAS	32.00
FAFEF 2014									2,346,381.49	2,346,381.49		



PERIODO:		DICIEMBRE 2016											
ENTIDAD:		QUERÉTARO											
MUNICIPIO:		QUERÉTARO											
		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS	
		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA				
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2014-0090	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ATENCIÓN FAMILIAR EN LA COMUNIDAD CHARAPE DE LOS PELONES	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	16/10/2014	25/12/2014	100%	16/10/2014	06/03/2015	575,743.22	575,743.22	OBRA	1	
2014-0244	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE PASEO DE LAS MORAS	JARDINES DE SAN JOSE II	100%	08/09/2014	09/11/2014	100%	08/09/2014	06/03/2015	145,141.09	145,141.09	OBRA	1	
2014-0257	INTRODUCCIÓN DE DRENAJE EN CALLE PASEO DE LAS MORAS	JARDINES DE SAN JOSE II	100%	08/09/2014	09/11/2014	100%	08/09/2014	31/03/2015	565,402.39	565,402.39	OBRA	1	
2014-0258	CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO DE LA COMUNIDAD OJO DE AGUA A JOFRITO	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	04/08/2014	30/11/2014	100%	04/08/2014	12/02/2015	499,067.06	499,067.06	OBRA	1	
2015-0230	DREN PLUVIAL Y COLECTOR SANITARIO EN LA COMUNIDAD MONTENEGRO ETAPA 1, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	05/06/2015	13/08/2015	100%	05/06/2015	10/09/2015	1,225,167.37	1,225,167.37	ML	212	
2015-0036	(2014-0240) RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GUADALUPE	EL TEPEYAC	100%	08/09/2014	09/11/2014	100%	08/09/2014	09/11/2014	30,873.12	30,873.12	OBRA	1	
2015-0061	(2014-0405) CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO Y TORRENTERA PLUVIAL EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO ESQUINA CON VICENTE GUERRERO	EL PEDREGAL	100%	08/09/2014	09/11/2014	100%	08/09/2014	09/11/2014	467,812.98	467,812.98	ML	232	
2015-0358	RE-ESTRUCTURACION Y PAVIMENTACION DE LA CALLE INDEPENDENCIA DE LA CALLE MORELOS A LA ESCUELA TELE-SECUNDARIA "RAZA DE BRONCE", EN LA COLONIA STA. MARIA MAGDALENA, EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	SANTA MARIA MAGDALENA	100%	21/12/2015	26/04/2016	100%	21/12/2015	06/05/2016	1,875,250.38	1,875,250.38	M2	5,000	
2015-0352	RED DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA COL. SANTA MARÍA MAGDALENA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	SANTA MARIA MAGDALENA	100%	09/12/2015	29/03/2016	100%	09/12/2015	10/06/2016	294,553.15	294,553.15	POSTE	250	
2016-0179	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES TRAMO PISCIS - CAPRICORNIO	CONSTELACIÓN	55%	31/10/2016	26/12/2016	0%	31/10/2016	-	596,848.96	-	OBRA	1	
2016-0205	URBANIZACIÓN DE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO, RAFAEL CAMACHO GUZMÁN, ZONA DEL PARADOR DE AUTOBUSES Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COMUNIDAD DE LA GOTERA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	LA GOTERA	12%	18/11/2016	10/02/2017	0%	-	-	4,126,791.16	-	M2	9,198	
FISM 2013									10,402,650.88	5,679,010.76			



PERIODO:	DICIEMBRE 2016												
ENTIDAD:	QUERÉTARO												
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN		METAS		
		FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA			
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2014-0414	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DE LA AV. EJÉRCITO REPUBLICANO", TRAMO LOS ARCOS AL CALVARITO	CENTRO HISTORICO	100%	10/11/2014	15/06/2015	100%	10/11/2014	26/02/2015	14,989,783.63	14,989,783.63	M2	13,370	
2015-0020	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO E ILUMINACION DE ESPACIOS Y RETABLOS AL INTERIOR DEL TEMPLO DE SANTA ROSA DE VITERBO	CENTRO HISTORICO	100%	13/05/2015	10/08/2015	100%	13/05/2015	10/08/2015	4,054,863.72	4,054,863.72	OBRA	1	
FONCA 2014									19,044,647.35	19,044,647.35			



PERIODO:	DICIEMBRE 2016			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN		METAS		
ENTIDAD:	QUERÉTARO													
MUNICIPIO:	QUERÉTARO			FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA			
No. De Obra	Descripción			Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2014-0227	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR "J. GUADALUPE VELÁZQUEZ"			LA GOTERA	100%	23/09/2014	22/12/2014	100%	23/09/2014	22/12/2014	258,831.97	258,831.97	OBRA	1
2014-0149	URBANIZACION DE LAS CALLES TULIPANES Y AZUCENAS			JARDINES DE SAN JOSE III	100%	14/08/2014	22/12/2014	100%	14/08/2014	22/12/2014	1,470,000.00	1,470,000.00	M2	2,387
2014-0502	(23868) CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME			SAN JOSE EL ALTO	100%	29/12/2014	24/06/2015	100%	29/12/2014	24/06/2015	2,206,723.47	2,206,723.47	PIEZAS	500
2014-0229	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA "JOSE MA. PINO SUAREZ"			LA VERSOLILLA	100%	23/09/2014	22/12/2014	100%	23/09/2014	22/12/2014	207,582.78	207,582.78	OBRA	1
2014-0232	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS EN PREESCOLAR "NUESTRA ESPERANZA"			SANTA MARIA MAGDALENA	100%	17/10/2014	22/12/2014	100%	17/10/2014	22/12/2014	135,034.13	135,034.13	OBRA	1
2014-0226	REHABILITACIÓN DE BAÑOS E INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN PREESCOLAR CONAFE			LA CANTERA	100%	23/09/2014	15/12/2014	100%	23/09/2014	15/12/2014	132,497.71	132,497.71	OBRA	1
2014-0270	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA EN LA COMUNIDAD			CHARAPE DE LOS PELONES	100%	23/10/2014	01/12/2014	100%	23/10/2014	01/12/2014	417,576.43	417,576.43	M2	263
2014-0147	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE GRAL. TOMAS URBINA E INSURGENTES			5 DE FEBRERO	100%	27/08/2014	14/10/2014	100%	27/08/2014	14/10/2014	544,170.75	544,170.75	ML	360
2014-0269	URBANIZACIÓN DE CALLES GRAL. TOMÁS URBINA E INSURGENTES			5 DE FEBRERO	100%	08/09/2014	01/12/2014	100%	08/09/2014	01/12/2014	801,548.18	801,548.18	M2	1,357
2014-0169	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SIEMPRE VIVA Y AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES SIEMPRE VIVA, BOLDO, ALENIO Y HERRABUENA			EL ROMERILLAL II	100%	05/08/2014	01/12/2014	100%	05/08/2014	01/12/2014	1,523,631.22	1,523,631.22	ML	1,069
2014-0268	EMPEDRADO EMPACADO CON MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES AGUASCALIENTES Y LA PAZ			LAS MARGARITAS	100%	27/08/2014	01/12/2014	100%	27/08/2014	01/12/2014	762,793.57	762,793.57	M2	821
2014-0497	(21036) CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL			SANTIAGO DE QUERETARO	100%	29/12/2014	29/07/2015	100%	29/12/2014	29/07/2015	2,557,835.63	2,557,835.63	CUARTO	200
2015-0002	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE COLINAS DE SAN PABLO, COL. PROYECCIÓN 2000 (COLINAS DE SAN PABLO), DEL. EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES			COLINAS DE SAN PABLO	100%	06/05/2015	21/07/2015	100%	06/05/2015	21/07/2015	446,331.79	446,331.79	ML	259
2015-0003	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EN CALLES ANÁHUAC, TACUBA Y CHURUBUSCO HASTA CALLE COYOACÁN EN LA COLONIA TENOCHTITLÁN, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO			TENOCHTITLAN	100%	24/06/2015	14/08/2015	100%	24/06/2015	14/08/2015	1,659,289.03	1,659,289.03	ML	684
2015-0004	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CHURUBUSCO DE COYOACÁN A XOCHIMILCO, Y EN CALLE XOCHIMILCO, COLONIA TENOCHTITLÁN, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO			TENOCHTITLAN	100%	17/06/2015	13/08/2015	100%	17/06/2015	13/08/2015	768,909.45	768,909.45	ML	316
2015-0005	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES DE LA VOLUNTAD, PRIV. DE LA VERDAD, PRIV. DE LA LEALTAD Y CALLE DE LA UNIDAD, COLONIA UNIDAD NACIONAL, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES			UNIDAD NACIONAL	100%	24/06/2015	25/08/2015	100%	24/06/2015	25/08/2015	482,822.81	482,822.81	LUMINARIAS	10
2015-0006	AMPLIACIÓN DEL EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE PRIVADA FICUS, COLONIA LOMAS DE SAN MIGUEL, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES			LOMAS DE SAN MIGUEL	100%	15/06/2015	31/08/2015	100%	15/06/2015	31/08/2015	659,329.18	659,329.18	M2	943
2015-0009	AMPLIACIÓN DE LA OBRA DE AGUA POTABLE EN CALLE SANGREMAL ENTRE KILIMANYARO Y COFRE DEL PEROTE, COLONIA LOMBA BONITA II, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR			LOMA BONITA	100%	13/05/2015	11/06/2015	100%	13/05/2015	11/06/2015	134,712.93	134,712.93	ML	226
2015-0013	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIV. EMILIANO ZAPATA, COLONIA SANTA MARÍA MAGDALENA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO			FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	06/05/2015	06/07/2015	100%	06/05/2015	06/07/2015	294,611.13	294,611.13	ML	100
2015-0014	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIV. EMILIANO ZAPATA, COLONIA SANTA MARÍA MAGDALENA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO			FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	06/05/2015	06/07/2015	100%	06/05/2015	06/07/2015	211,185.72	211,185.72	ML	439
2015-0015	CONEXIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO A POZO EXISTENTE EN CALLE PUERTO BONITO ESQ. PUERTO SAN JAVIER Y REVESTIMIENTO DEL EMPEDRADO AHOGADO EN TEPETATE, PUERTO DE AGUIRRE, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI			SANTA ROSA JAUREGUI	100%	20/04/2015	24/06/2015	100%	20/04/2015	24/06/2015	41,062.32	41,062.32	ML	12
2015-0016	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE SOBRE CALLE PROLONGACIÓN PASTEUR, COL. JARDINES DEL CIMATARIO, DEL. JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ			JARDINES DEL CIMATARIO	100%	15/09/2015	13/10/2015	100%	15/09/2015	13/10/2015	150,465.64	150,465.64	ML	349
2015-0017	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO SOBRE LA CALLE PROLONGACIÓN PASTEUR, COL. JARDINES DEL CIMATARIO, DEL. JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ			JARDINES DEL CIMATARIO	100%	15/09/2015	13/10/2015	100%	15/09/2015	13/10/2015	605,199.74	605,199.74	ML	323
2015-0018	INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIV. PASEO DEL RINCÓN, COLONIA AMPLIACIÓN PATRIA NUEVA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO			PATRIA NUEVA	100%	20/04/2015	24/06/2015	100%	20/04/2015	24/06/2015	49,837.94	49,837.94	ML	79
2015-0026	(2014-0148) CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE SOBRE LAS CALLES ALCATRAZ, ORQUIDEAS Y TULIPANES			JARDINES DEL CIMATARIO	100%	23/09/2014	13/02/2015	100%	23/09/2014	13/02/2015	1,661,071.54	1,661,071.54	ML	1,524
2015-0027	(2014-0209) ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO EN CALLES DE LA COLONIA COLINAS DE MENCHACA II			COLINAS DE MENCHACA II	100%	25/08/2014	20/08/2015	100%	25/08/2014	20/08/2015	1,348,935.61	1,348,935.61	POSTES	42
2015-0028	(2014-0217) AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE GUADALUPE			EL TEPEYAC	100%	18/09/2014	10/02/2015	100%	18/09/2014	10/02/2015	574,366.07	574,366.07	POSTE (S)	9
2015-0029	(2014-0221) ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE EL ZAPOTE DE LA COLONIA SANTA MARÍA MAGDALENA			FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	23/09/2014	19/06/2015	100%	23/09/2014	19/06/2015	261,354.98	261,354.98	POSTE (S)	8



PERIODO:	DICIEMBRE 2016												
ENTIDAD:	QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN		METAS	
MUNICIPIO:	QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra	Descripción		Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2015-0030	(2014-0222) ALUMBRADO PÚBLICO EN AV. DEL CANAL DE LADO DE LEYES DE REFORMA Y LADO DE JURICA		LEYES DE REFORMA	100%	10/03/2015	10/02/2015	100%	10/03/2015	10/02/2015	410,017.10	410,017.10	POSTE (S)	18
2014-0224	BARDA PERIMETRAL EN TV SECUNDARIA COMUNITARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO		CHARAPE DE LOS PELONES	100%	07/08/2014	31/12/2014	100%	07/08/2014	22/12/2016	295,725.38	295,725.38	OBRA	1
2014-0225	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EN PRIM. IGNACIO ALLENDE		EL HERRERO	100%	23/09/2014	31/12/2014	100%	23/09/2014	08/12/2014	256,908.10	256,908.10	OBRA	1
2014-0228	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR "CARL ROGERS"		LA VERSOLLILLA	100%	07/08/2014	31/12/2014	100%	31/12/2014	22/12/2014	233,671.07	233,671.07	OBRA	1
2014-0230	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA EN PREESCOLAR COMUNITARIO EL NIÑO FELIZ		SAN ISIDRO EL VIEJO	100%	23/09/2014	22/12/2014	100%	23/09/2014	15/12/2014	270,339.79	270,339.79	OBRA	1
2015-0031	(2014-0233) AGUA POTABLE EN CALLE SAN AGUSTÍN, SAN FRANCISCO Y SAN NICOLÁS		FELIPE ANGELES	100%	29/06/2015	06/08/2015	100%	29/06/2015	06/08/2015	505,900.64	505,900.64	OBRA	1
2015-0032	(2014-0234) AGUA POTABLE EN CALLES SAN JUAN, SAN MIGUEL Y SAN NICOLÁS		LAS MARGARITAS (SAN PABLO)	100%	23/10/2014	13/07/2015	100%	23/10/2014	13/07/2015	610,714.01	610,714.01	OBRA	1
2015-0033	(2014-0236) INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE COLIMA, TLAXCALA, NAYARIT, OAXACA, PASEO CONSTITUCIÓN, SONORA Y VERACRUZ		MARTIRES DE LA LIBERTAD I	100%	24/03/2015	17/06/2015	100%	24/03/2015	17/06/2015	992,297.99	992,297.99	OBRA	1
2015-0034	(2014-0238) AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE		FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	15/09/2015	22/09/2015	100%	15/09/2015	22/09/2015	115,396.50	115,396.50	OBRA	1
2015-0035	(2014-0239) AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES MANZANILLA, OREGANO, TOMILLO, HIERBABUENA		EL ROMERILLAL I	100%	22/10/2014	03/03/2015	100%	22/10/2014	03/03/2015	536,263.13	536,263.13	OBRA	1
2014-0321	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE ANDADOR DE LA COMUNIDAD PUERTO DE AGUIRRE		PUERTO DE AGUIRRE	100%	29/09/2014	24/12/2014	100%	29/09/2014	24/12/2014	355,934.85	355,934.85	POSTE (S)	8
2015-0036	(2014-0240) RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GUADALUPE		EL TEPEYAC	100%	22/12/2014	07/04/2015	100%	22/12/2014	07/04/2015	287,607.25	287,607.25	OBRA	1
2015-0037	(2014-0245) DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAN AGUSTÍN, SAN ANTONIO Y SAN FRANCISCO		FELIPE ANGELES	100%	29/06/2015	08/07/2015	100%	29/06/2015	08/07/2015	1,328,757.30	1,328,757.30	OBRA	1
2015-0038	(2014-0246) DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAN JUAN Y SAN MIGUEL		LAS MARGARITAS (SAN PABLO)	100%	23/10/2014	13/07/2015	100%	23/10/2014	13/07/2015	1,541,379.15	1,541,379.15	OBRA	1
2015-0039	(2014-0248) INTRODUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE COLIMA, TLAXCALA, NAYARIT, OAXACA, PASEO CONSTITUCIÓN, SONORA Y VERACRUZ		MARTIRES DE LA LIBERTAD I	100%	18/12/2014	02/07/2015	100%	18/12/2014	02/07/2015	2,867,932.22	2,867,932.22	OBRA	1
2015-0040	(2014-0250) CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIV SAN JUAN		FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	30/07/2015	14/09/2015	100%	30/07/2015	14/09/2015	723,163.06	723,163.06	OBRA	1
2015-0041	(2014-0251) AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES HIERBABUENA Y MANZANILLA		EL ROMERILLAL I	100%	15/09/2015	29/09/2014	100%	15/09/2015	29/09/2014	676,580.21	676,580.21	OBRA	1
2015-0042	(2014-0252) RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUADALUPE		EL TEPEYAC	100%	22/12/2014	24/03/2015	100%	22/12/2014	24/03/2015	679,116.54	679,116.54	OBRA	1
2015-0043	(2014-0256) REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DIVISIÓN DEL NORTE, DE CALLE DEL FERROCARRIL AL FINAL DE LA CALLE Y CALLE FRANCISCO VILLA, DE CALLE DIVISIÓN DEL NORTE A CALLE DEL FERROCARRIL		FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	03/11/2014	18/03/2015	100%	03/11/2014	18/03/2015	1,384,081.95	1,384,081.95	OBRA	1
2015-0044	(2014-0262) DRENAJE PLUVIAL, EN LAS CALLES PINAL DE AMOLES, LEÓN, QUINTANA ROO Y CAMPECHE		LAS MARGARITAS	100%	20/11/2014	14/05/2015	100%	20/11/2014	14/05/2015	2,415,178.02	2,415,178.02	ML	374
2015-0045	(2014-0264) ZAMPEADO DE DREN PLUVIAL EN LA COLONIA 5 HALCONES		EPIGMENIO GONZALEZ	100%	12/02/2015	06/04/2015	100%	12/02/2015	06/04/2015	1,664,641.20	1,664,641.20	M2	3,169
2015-0046	(2014-0267) EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MANANTIAL, LADO SUR		EPIGMENIO GONZALEZ	100%	24/06/2015	10/09/2015	100%	24/06/2015	10/09/2015	1,815,963.63	1,815,963.63	M2	3,931
2015-0047	(2014-0271) AMPLIACION DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE LA POSA		SANTA ROSA JAUREGUI	100%	18/12/2014	21/05/2015	100%	18/12/2014	21/05/2015	568,046.54	568,046.54	POSTE (S)	12
2015-0048	(2014-0272) EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PRIVADA SANTA ROSA		FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	24/11/2014	11/02/2015	100%	24/11/2014	11/02/2015	460,536.96	460,536.96	M2	800
2014-0288	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES TÉCNICOS, RESPLANDOR Y AURORA		NUEVO HORIZONTE	100%	12/09/2014	31/12/2014	100%	12/09/2014	29/12/2014	1,043,211.80	1,043,211.80	M2	1,954
2015-0049	(2014-0302) RED DE AGUA POTABLE EN CALLES CACTUS DE RIO SAN PEDRO AL FINAL DE LA CALLE Y DE LAURELES A RIO SAUCITOS, CALLE NARANJOS, CALLE PINOS, CALLE LAURELES DE PINOS AL FINAL DE LA CALLE Y DE RIO SAUCITOS DE PINOS AL FINAL DE LA CALLE		LOS PINOS	100%	03/06/2015	01/08/2015	100%	03/06/2015	01/08/2015	444,051.62	444,051.62	ML	1,349
2015-0050	(2014-0303) RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES CACTUS DE RIO SAN PEDRO AL FINAL DE LA CALLE, CALLE NARANJOS, CALLE PINOS, CALLE CEDROS, CALLE LAURELES DE PINOS AL FINAL DE LA CALLE Y RIO SAUCITOS DE PINOS AL FINAL DE LA CALLE		LOS PINOS	100%	11/02/2015	02/07/2015	100%	11/02/2015	02/07/2015	1,598,849.28	1,598,849.28	ML	1,029
2015-0051	(2014-0307) AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES CERO DE LAS PALOMAS, PEÑA DE BERNAL Y COFRE DE PEROTE		LOMA BONITA II	100%	13/10/2014	24/07/2015	100%	13/10/2014	24/07/2015	815,435.16	815,435.16	ML	1,656
2015-0052	(2014-0308) AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES CERRO DE LAS PALOMAS, PEÑA DE BERNAL Y COFRE DE PEROTE		LOMA BONITA II	100%	29/09/2014	02/06/2015	100%	29/09/2014	02/06/2015	981,010.43	981,010.43	ML	535



PERIODO:	DICIEMBRE 2016											
ENTIDAD:	QUERÉTARO											
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN		METAS
		FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2015-0053	(2014-0332) RED DE AGUA POTABLE EN CALLES: JARDÍN DEL REY, AMADO NERVO Y JARDÍN DE LA BENDICIÓN	JARDINES DEL SOL I	100%	19/11/2014	23/02/2015	100%	19/11/2014	23/02/2015	172,667.45	172,667.45	ML	326
2015-0054	(2014-0333) RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES: JARDÍN DEL REY, AMADO NERVO, JARDÍN DE LA BENDICIÓN Y JARDÍN DEL RESPLANDOR	JARDINES DEL SOL I	100%	19/11/2014	02/03/2015	100%	19/11/2014	02/03/2015	638,764.12	638,764.12	ML	142
2015-0055	(2014-0334) RED DE AGUA POTABLE EN CALLES: JARDÍN DEL REY, AMADO NERVO, JARDÍN DE JAZMINES, JARDÍN DE LA BENDICIÓN Y JARDÍN DEL RESPLANDOR	JARDINES DEL SOL II	100%	19/11/2014	24/02/2015	100%	19/11/2014	24/02/2015	339,047.67	339,047.67	ML	692
2015-0056	(2014-0335) RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES: JARDINES DEL REY, AMADO NERVO, JARDÍN DE LA BENDICIÓN Y JARDÍN DEL RESPLANDOR	JARDINES DEL SOL II	100%	20/11/2014	02/03/2015	100%	20/11/2014	02/03/2015	550,741.01	550,741.01	ML	178
2015-0057	(2014-0343) INTRODUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ÁLAMO, ESMERALDA, ÓPALO, CORAL, GRANATE, DIAMANTE Y ORO	RINCONADA LAS JOYAS	100%	23/03/2015	14/07/2015	100%	23/03/2015	14/07/2015	1,931,931.45	1,931,931.45	ML	940
2015-0058	(2014-0344) INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE ÁLAMO, ESMERALDA, ÓPALO, CORAL, GRANATE, DIAMANTE Y ORO	RINCONADA LAS JOYAS	100%	19/05/2015	27/07/2015	100%	19/05/2015	27/07/2015	807,432.97	807,432.97	ML	2,168
2015-0059	(2014-0364) CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN PRIV. SAN JUAN	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES	100%	18/11/2014	22/06/2015	100%	18/11/2014	22/06/2015	347,557.34	347,557.34	POSTE (S)	7
2015-0060	(2014-0368) AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE PRIV. EMILIANO ZAPATA DE LA COLONIA SANTA MARIA MAGDALENA	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	22/12/2014	26/03/2015	100%	22/12/2014	26/03/2015	354,497.62	354,497.62	POSTE (S)	9
2015-0061	(2014-0405) CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO Y TORRENTERA PLUVIAL EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO ESQUINA CON VICENTE GUERRERO	EL PEDREGAL	100%	31/03/2015	07/09/2015	100%	31/03/2015	07/09/2015	643,460.60	643,460.60	ML	232
2015-0062	(2014-0505) AMPLIACIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN CALLES PRIMERA Y SEGUNDA PRIVADA AGUASCALIENTES, COLONIA LAS MARGARITAS, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ	LAS MARGARITAS	100%	29/07/2015	31/08/2015	100%	29/07/2015	31/08/2015	208,738.02	208,738.02	M2	369
2015-0063	(2014-0509) AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES, PRIMERA Y SEGUNDA PRIVADA AGUASCALIENTES, COL. LAS MARGARITAS, DEL. EPIGMENIO GONZÁLEZ	LAS MARGARITAS	100%	31/07/2015	01/09/2015	100%	31/07/2015	01/09/2015	68,900.31	68,900.31	ML	121,050
2015-0064	(2014-0510) AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES, PRIMERA Y SEGUNDA PRIVADA AGUASCALIENTES, COL. LAS MARGARITAS, DEL. EPIGMENIO GONZÁLEZ	LAS MARGARITAS	100%	24/07/2015	01/09/2015	100%	24/07/2015	01/09/2015	335,999.50	335,999.50	ML	83
2015-0065	(2014-0526) CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES SAN LUCAS, SANTA ISABEL, SAN FELIPE DE JESUS, SAN MARCOS, SAN ROQUE, COL. COLINAS DE SANTA CRUZ II, DEL. FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	COLINAS DE SANTA CRUZ II	100%	14/05/2015	06/08/2015	100%	14/05/2015	06/08/2015	3,218,077.32	3,218,077.32	ML	1,069
2015-0066	(2014-0527) CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES CORREGIDORA, SAN LUCAS, SANTA ISABEL, SAN FELIPE DE JESUS, SAN MARCOS, SAN ROQUE, COL. COLINAS DE SANTA CRUZ II, DEL. FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	COLINAS DE SANTA CRUZ II	100%	17/06/2015	13/08/2015	100%	17/06/2015	13/08/2015	1,297,660.75	1,297,660.75	ML	2,454
2015-0067	(2014-0538) GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE GUILLERMO PRIETO, Y EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN GUILLERMO PRIETO PARTE FINAL, TLACOTE EL BAJO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	17/07/2015	22/09/2015	100%	17/07/2015	22/09/2015	306,095.94	306,095.94	M2	367
2015-0068	(2014-0550) SUSTITUCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NEVADA, DE CALLE NEBLINA A CARRETERA 57, COMUNIDAD OJO DE AGUA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	04/06/2015	21/07/2015	100%	04/06/2015	21/07/2015	870,324.68	870,324.68	ML	254
2015-0069	(2014-0552) AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VALENCIA, COLONIA VISTAS DE SAN JOSÉ, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ	VISTAS DE SAN JOSE	100%	12/06/2015	03/09/2015	100%	12/06/2015	03/09/2015	236,921.95	236,921.95	ML	464
2015-0070	(2014-0580) INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN AV. BICENTENARIO, PEGADO AL DREN CIMATARIO Y RECONSTRUCCIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA. COLONIA CONSTELACIÓN, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	CONSTELACION	100%	22/04/2015	22/07/2015	100%	22/04/2015	22/07/2015	211,686.96	211,686.96	ML	270
2016-0004	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SAN AGUSTÍN Y SAN FRANCISCO, COLONIA FELIPE ÁNGELES, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	06/06/2016	25/07/2016	100%	06/06/2016	25/07/2016	411,703.10	411,703.10	ML	628
2016-0006	RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 22 DE FEBRERO Y PRIVADA 22 DE FEBRERO, COLONIA INDEPENDENCIA, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	04/07/2016	15/08/2016	100%	04/07/2016	15/08/2016	670,270.34	670,270.34	ML	168
2016-0007	URBANIZACIÓN DE ANDADOR VÍA LACTEA ENTRE CALLE LUNA Y CALLE PLUTÓN (SEGUNDA ETAPA), COLONIA BOLAÑOS, DELEGACIÓN CAYETANO RUBIO	CAYETANO RUBIO	100%	05/05/2016	16/06/2016	100%	05/05/2016	16/06/2016	605,385.00	605,385.00	M2	201
2016-0014	INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LATINOAMÉRICA	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	28/06/2016	09/06/2016	100%	28/06/2016	09/06/2016	1,061,602.33	1,061,602.33	ML	2,326
2016-0034	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LATINOAMÉRICA	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	31/05/2016	23/08/2016	100%	31/05/2016	23/08/2016	4,079,140.79	4,079,140.79	ML	1,602



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA:
31 Diciembre 2016

PERIODO:	DICIEMBRE 2016											
ENTIDAD:	QUERÉTARO											
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN		METAS		
		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA			
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2016-0179	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES TRAMO PISCIS - CAPRICORNIO	CONSTELACION	55%	31/10/2016	26/12/2016	0%	-	-	753,182.61	-	OBRA	1
FISM 2014									67,297,100.99	65,615,029.82		



PERIODO:	DICIEMBRE 2016														
ENTIDAD:	QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN		METAS				
MUNICIPIO:	QUERÉTARO		FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA							
No. De Obra			Descripcion		Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2014-0011			86 913139 REHABILITACION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOC. CERRO DE LA CRUZ, DELEGACION SANTA ROSA JAUREGUI		SANTA ROSA JAUREGUI	100%	19/11/2013	14/12/2013	0%	19/11/2013	-	25,926.04	-	OBRA	1.00
2014-0039			86 913138 OBRA COMPLEMENTARIA DEL CARCAMO DE BOMBEO DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. LAS ROSAS, LOC. SANTA ROSA JAUREGUI		SANTA ROSA JAUREGUI	0%	19/11/2013	14/12/2013	0%	19/11/2013	-	53,618.88	-	OBRA	1.00
2014-0055			86 913153 ELABORACION DE LOS ESTUDIOS COSTO BENEFICIO, COSTO BENEFICIO SIMPLIFICADO O FICHA TECNICA, ASI COMO LA OBTENCION DE LOS REGISTROS EN LA CARTERA DE PROYECTOS DE LA SHCP, PARA VARIOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL E HIDRAULICOS PLUVIALES EN EL MP		MUNICIPIO DE QUERETARO	96%	30/12/2013	22/03/2014	0%	30/12/2013	-	144,493.92	-	PROYECTO	7.00
2014-0073			REINGENIERIA DE LA VIALIDAD PROLONGACIÓN BERNARDO QUINTANA, EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL ACCESO II Y AV. REVOLUCIÓN, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR		FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	05/05/2014	13/03/2015	100%	05/05/2014	13/03/2015	3,223,848.87	3,223,848.87	M2	4,809.38
2014-0078			OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN REGIONAL DE TRANSFERENCIA DE RSU Y RME (SEGUNDA ETAPA) UBICADA EN LA CARRETERA A TLACOTE		FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	22/07/2014	03/07/2015	100%	22/07/2014	03/07/2015	3,076,482.07	3,076,482.07	OBRA	1.00
2014-0085			REHABILITACIÓN DE PARQUE TEOTIHUACANOS, COLONIA CERRITO COLORADO		CERRITO COLORADO	100%	03/12/2014	31/08/2015	100%	03/12/2014	31/08/2015	2,844,333.92	2,844,333.92	M2	2,218.00
2014-0103			CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. SEC. NO. 6 JOSEFINA NOVA DE GONZÁLEZ		HERCULES	100%	01/09/2014	26/02/2015	100%	01/09/2014	26/02/2015	981,149.43	981,149.43	M2	99.11
2014-0108			CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, COLONIAS LOMA BONITA, CAMINO A SAN PEDRO MÁRTIR, COLINAS DE SANTA CRUZ I, JURICA GOBERNANTES Y ZONA INDUSTRIAL BENITO JUÁREZ		LOMA BONITA	100%	28/08/2014	16/04/2015	100%	28/08/2014	16/04/2015	1,542,062.69	1,542,062.69	M2	3,105.15
2014-0110			CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LAS COLONIAS: PORVENIR, CIMATARIO Y QUINTAS DEL MARQUÉS		PORVENIR	100%	13/08/2014	30/03/2015	100%	13/08/2014	30/03/2015	2,775,825.83	2,775,825.83	M2	3,911.07
2014-0120			CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LAS COLONIAS: CALESA, BOLAÑOS Y LINDA VISTA		CALESA	100%	15/10/2014	07/09/2015	100%	15/10/2014	07/09/2015	737,282.31	737,282.31	M2	1,311.74
2014-0121			CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LAS COLONIAS: HÉRCULES, ACUEDUCTO Y CALESA		HERCULES	100%	20/12/2014	14/09/2015	100%	20/12/2014	14/09/2015	1,768,945.27	1,768,945.27	M2	3,077.36
2014-0123			CONSTRUCCIÓN DE OCHO AULAS PARA USOS MÚLTIPLES PREFABRICADAS, UBICADAS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO		MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	11/03/2015	23/07/2015	100%	11/03/2015	23/07/2015	5,868,487.67	5,868,487.67	AULAS	8.00
2014-0128			DRAGADO DREN EL ARENAL DE LAS COMPUERTAS A AV. REVOLUCIÓN Y RECTIFICACIÓN DE LA SECCION NATURAL		EL TINTERO	100%	01/09/2014	11/03/2015	100%	01/09/2014	11/03/2015	6,997,404.76	6,997,404.76	M2	53,001.90
2014-0129			CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA TIPO ARCOTECO EN CANCHA, ESC. PRIM. NICOLAS CAMPA		SAN FRANCISQUITO	100%	01/06/2015	08/07/2015	100%	01/06/2015	08/07/2015	1,046,497.61	1,046,497.61	M2	768.79
2014-0132			CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, EN LAS COLONIAS: RANCHO SAN ANTONIO, EJIDO BOLAÑOS, LA PURÍSIMA, BOLAÑOS PARTES ALTA Y BAJA		RANCHO SAN ANTONIO	100%	02/09/2014	09/07/2015	100%	02/09/2014	09/07/2015	2,897,197.25	2,897,197.25	M2	3,902.13
2014-0133			RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN COLONIAS: CARRILLO, EL TINTERO Y SANTA MONICA		CARRILLO	100%	12/09/2014	16/02/2015	100%	12/09/2014	16/02/2015	2,264,271.87	2,264,271.87	M2	5,984.90
2014-0138			CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLES UNIÓN, LINCENCIADO VERDAD, INVIERNO, PLAN DE AYALA Y CALLE REAL		SAN PABLO	100%	22/09/2014	19/08/2015	100%	22/09/2014	19/08/2015	1,604,979.95	1,604,979.95	M2	2,127.37
2014-0145			COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS Y ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJCUTIVO DE LA PRESA EL SALTO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI		SANTA ROSA JAUREGUI	100%	10/04/2015	14/05/2015	100%	10/04/2015	14/05/2015	922,374.40	922,374.40	PROYECTO	1.00
2014-0158			REHABILITACIÓN DE LA INTERSECCIÓN DE AV. IGNACIO ZARAGOZA, CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE COLÓN CON PAVIMENTO DE ADOQUÍN DE CANTERA Y REJILLAS PLUVIALES		CENTRO HISTORICO	100%	01/12/2014	12/02/2015	100%	01/12/2014	12/02/2015	2,640,757.58	2,640,757.58	M2	676.50
2014-0160			BACHEO DE BANQUETAS Y GUARNICIONES CON CANTERA ROSA DE LA CAÑADA EN DIFERENTES CALLES DEL CENTRO HISTÓRICO		CENTRO HISTORICO	100%	28/10/2014	09/02/2015	100%	28/10/2014	09/02/2015	3,470,823.39	3,470,823.39	M2	2,652.60



PERIODO:	DICIEMBRE 2016												
ENTIDAD:	QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN		METAS	
MUNICIPIO:	QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA			
No. De Obra		Descripcion	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2014-0188	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE PREVENCIÓN SOCIAL (CIPRES III), COLONIA LA UNIÓN, (PROYECTO INTEGRAL)		LA UNION	100%	19/08/2014	10/04/2015	100%	19/08/2014	10/04/2015	537,689.27	537,689.27	SUPERVISION	1.00
2014-0195	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SUBCOMANDANCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL NORTE, COLONIA CONTINENTAL, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI (PROYECTO INTEGRAL)		CONTINENTAL	100%	07/04/2015	31/08/2015	100%	07/04/2015	31/08/2015	371,255.16	371,255.16	SUPERVISION	1.00
2014-0197	ELABORACIÓN DE PROYECTO HIDRÁULICO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL CAUCE DEL RÍO QUERÉTARO, 2A. ETAPA, DEL TRAMO DE LA PRESA EL DIABLITO HASTA EL LÍMITE MUNICIPAL		HERCULES	100%	23/03/2015	19/06/2015	100%	23/03/2015	19/06/2015	460,520.00	460,520.00	PROYECTO	1.00
2014-0201	DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y ACARREOS DE MATERIAL DEL LOTE UBICADO EN LA ESQUINA DE LA AV. HÉRCULES CON LA CARRETERA 200		HERCULES	100%	24/04/2015	19/06/2015	100%	24/04/2015	19/06/2015	230,023.46	230,023.46	OBRA	1.00
2014-0216	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA EL PROYECTO INTEGRAL DEL ANILLO DE FIBRA ÓPTICA MUNICIPAL		MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	02/10/2014	16/04/2015	100%	02/10/2014	16/04/2015	818,662.10	818,662.10	SUPERVISION	1.00
2014-0219	DRENAJE SANITARIO EN PRIV. ESPUELA DEL FERROCARRIL HASTA CALLE LIBERTAD, FELIPE CARRILLO PUERTO		CARRILLO	100%	11/02/2015	19/06/2015	100%	11/02/2015	19/06/2015	284,954.89	284,954.89	ML	109.24
2014-0265	DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE SANTA MONICA, 25 DE JULIO, JERICÓ Y 1RA. PRIV. PROLONGACIÓN TECNOLÓGICO		LA PIEDAD	100%	08/09/2014	13/05/2015	100%	08/09/2014	13/05/2015	2,160,842.08	2,160,842.08	ML	408.80
2014-0273	COLECTOR PLUVIAL GALERIAS SEGUNDA ETAPA		PRADOS DE LA CAPILLA	100%	21/08/2014	16/07/2015	100%	21/08/2014	16/07/2015	1,843,435.93	1,843,435.93	ML	307.52
2014-0274	OBTENCIÓN DE AFOROS SECC. Y DIRECC. EN AV. REVOLUCIÓN, EN LA PROL. AV. B. QUINTANA Y EN AV. DE LA LUZ, DETERMINANDO TDPA'S, ANALISIS Y EVALUACIÓN PARA SOPORTE DE ACB DE LA MISMA SEGÚN MÉTODO DE LA SHCP (2013).		MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	15/05/2015	19/06/2015	100%	15/05/2015	19/06/2015	213,013.85	213,013.85	PROYECTO	1.00
2014-0285	CONSTRUCCIÓN DE TORRENTERA Y REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE AZUCENAS		INSURGENTES	100%	04/06/2015	22/07/2015	100%	04/06/2015	22/07/2015	305,543.75	305,543.75	M2	69.19
2014-0295	CASA DEL ADULTO MAYOR, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO.		CARRILLO	100%	20/10/2014	12/09/2015	100%	20/10/2014	12/09/2015	5,447,766.79	5,447,766.79	OBRA	1.00
2014-0297	REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA DE LA COLONIA HÉRCULES, ETAPA I		HERCULES	100%	21/04/2015	19/06/2015	100%	21/04/2015	19/06/2015	273,348.46	273,348.46	SALIDA	84.00
2014-0298	CONEXIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. PASEO DE LAS MORAS, COL. JARDINES DE SAN JOSÉ II, DELEGACIÓN EPIGEMENIO GONZÁLEZ		JARDINES DE SAN JOSE II	100%	06/04/2015	19/06/2015	100%	06/04/2015	19/06/2015	199,751.18	199,751.18	ML	138.77
2014-0300	REHABILITACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON PAVIMENTO DE ADOCRETO EN, AV. POPOCATÉPETL DE AV. CONSTITUYENTES A CALLE NEVADO DE TOLUCA, COL. PALMAS		PALMAS	100%	28/11/2014	10/02/2015	100%	28/11/2014	10/02/2015	2,099,137.29	2,099,137.29	M2	5,242.50
2014-0301	REHABILITACIÓN DE PLANTA R.A.F.A. EN LA COMUNIDAD LA PURISIMA		LA PURISIMA	100%	10/12/2014	19/02/2015	100%	10/12/2014	19/02/2015	693,386.76	693,386.76	OBRA	1.00
2014-0305	REHABILITACION DE COLECTOR SANITARIO EN LA CARRETERA QRO-CELAYA CUOTA		LA CAPILLA	100%	22/10/2014	22/06/2015	100%	22/10/2014	22/06/2015	1,585,465.40	1,585,465.40	ML	764.91
2014-0310	REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DAMIAN CARMONA, BARRIO DE LA CRUZ		BARRIO DE LA CRUZ	100%	25/05/2015	19/06/2015	100%	25/05/2015	19/06/2015	237,983.25	237,983.25	M2	101.09
2014-0312	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MOCTEZUMAI		TONATIUH I	100%	27/11/2014	04/03/2015	100%	27/11/2014	04/03/2015	870,005.76	870,005.76	M2	580.98
2014-0313	REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE / HERMANOS FLORES MAGÓN		SATELITE	100%	23/12/2014	27/04/2015	100%	23/12/2014	27/04/2015	150,531.67	150,531.67	M2	69.49
2014-0316	SISTEMA DE PLAZAS DEL CENTRO HISTÓRICO, CALLE PASTEUR, "FUENTE DEL CONCHERO", BARRIO DE SAN FRANCISQUITO		SAN FRANCISQUITO	100%	21/10/2014	09/03/2015	100%	21/10/2014	09/03/2015	1,075,318.03	1,075,318.03	M2	242.73
2014-0317	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE BACHEO DE ADOCRETO CRUZ ROMANA EN CIRCUITO DEL MESÓN DE AV. I. ZARAGOZA A AV. TECNOLÓGICO. COLONIA DEL PRADO		DEL PRADO	100%	09/12/2014	20/03/2015	100%	09/12/2014	20/03/2015	595,244.82	595,244.82	M2	1,600.00



PERIODO:	DICIEMBRE 2016												
ENTIDAD:	QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN		METAS		
MUNICIPIO:	QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA			
												Unidad de Medida	
No. De Obra	Descripción		Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Aprobadas	
2014-0318	RECONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO EN AV. ZARAGOZA (1.- TANQUE DE AGUA CUERPO NORTE Y SUR, 2.- ESQ. EJERCITO REPUBLICANO Y 3.- ESQ. TECNOLÓGICO), Y AV. CONSTITUYENTES ESQ. CON CALLE VICENTE GUERRERO.		CENTRO HISTORICO	100%	16/07/2015	31/08/2015	100%	16/07/2015	31/08/2015	361,030.66	361,030.66	M3 50.25	
2014-0322	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, GUARNICIONES, BANQUETAS, JARDINERAS Y MURO DE CONTENCIÓN EN PRIVADA GALAXIA		RANCHO SAN ANTONIO	100%	06/07/2015	31/08/2015	100%	06/07/2015	31/08/2015	396,158.85	396,158.85	M2 495.68	
2014-0323	COMPLEMENTO DE BARDA PERIMETRAL ESCUELA REPUBLICA FRANCESA		EL GARAMBULLO	100%	11/02/2015	15/05/2015	100%	11/02/2015	15/05/2015	166,676.22	166,676.22	M2 149.80	
2014-0328	REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN PREESCOLAR "LAZARO CARDENAS/HÉROES DE CHAPULTEPEC"		LAZARO CARDENAS	100%	20/02/2015	06/07/2015	100%	20/02/2015	06/07/2015	219,346.70	219,346.70	OBRA 1.00	
2014-0329	CONSTRUCCIÓN DE DESAYUNADORES EN PRIMARIA "JUANA DE ASBAJE/FUNDADORES 20 DE AGOSTO"		LOMAS DE SAN PEDRITO PEÑUELAS	100%	10/03/2015	28/08/2015	100%	10/03/2015	28/08/2015	311,201.55	311,201.55	M2 242.50	
2014-0330	REHABILITACIÓN DE BARDA EN PREESCOLAR "LAS AMÉRICAS/EPIGMENIO GONZÁLEZ"		LAS AMERICAS	100%	26/05/2015	26/08/2015	100%	26/05/2015	26/08/2015	174,358.06	174,358.06	M2 19.76	
2014-0345	REUBICACIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO QUERÉTARO, EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE PRESA EL DIABLITO Y EL PUENTE PEATONAL CALESA		CALESA	100%	02/10/2014	16/02/2015	100%	02/10/2014	16/02/2015	2,034,314.36	2,034,314.36	ML 694.71	
2014-0351	CONSTRUCCIÓN DE OFICINA Y ÁREA DE ARCHIVO PARA DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL GENERAL, EN LAS INSTALACIONES DEL ALMACEN DE LA DIRECCIÓN DE MATENIMIENTO Y OPERACIÓN VIAL, COL. ALTOS DE SAN PABLO		ALTOS DE SAN PABLO	100%	18/12/2014	01/04/2015	100%	18/12/2014	01/04/2015	411,507.03	411,507.03	M2 102.20	
2014-0358	SUSTITUCIÓN DE EMPEDRADO POR EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SANTA ANITA, CONTEMPLANDO COLECTOR PLUVIAL A LA ZONA MAS BAJA		CARRILLO	100%	11/02/2015	20/04/2015	100%	11/02/2015	20/04/2015	830,224.04	830,224.04	M2 1,061.70	
2014-0359	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MARGARITAS DE JACARANDAS A AL FINAL DE LA CALLE		TABACHINES	100%	14/05/2015	22/06/2015	100%	14/05/2015	22/06/2015	427,588.64	427,588.64	M2 712.85	
2014-0372	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN DIVERSAS VIALIDADES PERTENECIENTES A LA DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES		DESARROLLO SAN PABLO	100%	10/06/2015	31/08/2015	100%	10/06/2015	31/08/2015	245,669.75	245,669.75	M3 110.00	
2014-0378	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS "MEXICO 1810"		VISTA AZUL	100%	11/02/2015	28/04/2015	100%	11/02/2015	28/04/2015	530,146.40	530,146.40	ML 273.00	
2014-0380	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS CAM "QUERÉTARO" LAS CAMPANAS		LAS CAMPANAS	100%	15/05/2015	12/06/2015	100%	15/05/2015	12/06/2015	121,181.48	121,181.48	M2 69.60	
2014-0381	REHABILITACIÓN DE BARDA EN PREESCOLAR "ADOLFO LÓPEZ MATEOS"		CENTRO HISTORICO	100%	26/05/2015	02/09/2015	100%	26/05/2015	02/09/2015	110,859.48	110,859.48	ML 21.75	
2014-0382	REHABILITACIÓN DE PLAZA CIVICA EN PRIM. "JOSÉ MA. TRUCHUELO"		LA PIEDAD	100%	26/12/2014	06/08/2015	100%	26/12/2014	06/08/2015	269,574.52	269,574.52	M2 403.62	
2014-0384	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. SEC. TEC. NO. 27 "RODOLFO VERA ZAPATA"		EJIDO MODELO	100%	22/12/2014	28/04/2015	100%	22/12/2014	28/04/2015	228,410.16	228,410.16	M2 40.95	
2014-0393	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS 1A ETAPA, EN LA ESC. SEC. TÉCNICA NO. 12. "IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO"		MENCHACA	100%	04/06/2015	01/07/2015	100%	04/06/2015	01/07/2015	261,841.43	261,841.43	M2 107.40	
2014-0403	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA AVENIDA EMETERIO GONZALEZ , ENTRONQUE CON ACCESO A COLONIA EL PEDREGAL DE QUERETARO, COLONIA BALCONES DEL ACUEDUCTO		BALCONES DEL ACUEDUCTO	100%	17/03/2015	16/04/2015	100%	17/03/2015	16/04/2015	657,824.48	657,824.48	M3 278.88	
2014-0411	(220141ME004) URBANIZACIÓN DE LAS CALLES PASEO DE LAS MORAS Y AV. DE LAS FLORES EN LA COLONIA JARDINES DE SAN JOSÉ II		JARDINES DE SAN JOSE II	100%	27/12/2014	09/07/2015	100%	27/12/2014	09/07/2015	3,399,314.17	3,399,314.17	M2 5,032.95	
2014-0415	FUENTE DE FLOR BAJA, CALLE VERGARA COLONIA CENTRO HISTÓRICO		CENTRO HISTORICO	100%	06/07/2015	31/08/2015	100%	06/07/2015	31/08/2015	128,563.06	128,563.06	M2 17.46	
2014-0423	REHABILITACIÓN DE LA GARITA DE SAN JOSÉ		LA POPULAR	100%	06/07/2015	31/08/2015	100%	06/07/2015	31/08/2015	117,771.83	117,771.83	OBRA 1.00	
2014-0424	ATRIO TEMPLO DEL CARMEN, COL. CENTRO		CENTRO HISTORICO	100%	12/03/2015	22/06/2015	100%	12/03/2015	22/06/2015	195,064.61	195,064.61	OBRA 1.00	



PERIODO:	DICIEMBRE 2016														
ENTIDAD:	QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN		METAS				
MUNICIPIO:	QUERÉTARO		FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA							
No. De Obra			Descripcion		Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2014-0429	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE ADEME Y LAVADEROS EN ZONAS DE RIESGO DEL DREN TANGANO, UBICADO EN CALLE JULIO MA, CERVANTES, A ESPALDAS DE LAS INSTALACIONES DE USEBEQ, EN LA COL. COLINAS DEL CIMATARIO		COLINAS DEL CIMATARIO	100%	12/02/2015	22/06/2015	100%	12/02/2015	22/06/2015			291,411.92	291,411.92	M2	464.00
2014-0430	(220141ME012) IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CAF SAN JOSÉ EL ALTO		EPIGMENIO GONZALEZ	100%	30/12/2014	29/06/2015	100%	30/12/2014	29/06/2015			91,649.41	91,649.41	M2	305.28
2014-0431	(220141ME015) IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CAF NUEVO SAN PEDRITO PEÑUELAS		EPIGMENIO GONZALEZ	100%	31/12/2014	10/07/2015	100%	31/12/2014	10/07/2015			23,119.15	23,119.15	M2	248.00
2014-0432	(220141ME025) IMAGEN INSTITUCIONAL DCD CAF REFORMA LOMAS		JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	100%	31/12/2014	10/07/2015	100%	31/12/2014	10/07/2015			73,395.02	73,395.02	M2	248.00
2014-0433	(220141ME020) IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CAF EL SALITRE		EPIGMENIO GONZALEZ	100%	31/12/2014	29/06/2015	100%	31/12/2014	29/06/2015			77,320.49	77,320.49	M2	248.00
2014-0434	(220141ME026) IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CAF NUEVA REALIDAD		EPIGMENIO GONZALEZ	100%	31/12/2014	29/06/2015	100%	31/12/2014	29/06/2015			78,877.60	78,877.60	M2	248.00
2014-0435	(220141ME019) IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CAF UNIDAD NACIONAL		EPIGMENIO GONZALEZ	100%	31/12/2014	13/07/2015	100%	31/12/2014	13/07/2015			15,522.49	15,522.49	M2	248.00
2014-0436	(220141ME022) IMAGEN INSTITUCIONAL CDF CAF ZAPATA VIVE		EPIGMENIO GONZALEZ	100%	31/12/2014	29/06/2015	100%	31/12/2014	29/06/2015			88,875.63	88,875.63	M2	248.00
2014-0437	(220141ME021) IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CAF VALLE DE SAN JOSÉ		EPIGMENIO GONZALEZ	100%	31/12/2014	13/07/2015	100%	31/12/2014	13/07/2015			83,397.25	83,397.25	M2	248.00
2014-0438	(220141ME028) IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CAF SAN PEDRO MARTIR		FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	31/12/2014	13/07/2015	100%	31/12/2014	13/07/2015			88,170.49	88,170.49	M2	248.00
2014-0439	(220141ME023) IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CAF MORELOS		FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	31/12/2014	10/07/2015	100%	31/12/2014	10/07/2015			88,903.67	88,903.67	M2	248.00
2014-0440	(220141ME018) IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CAF MENCHACA I		EPIGMENIO GONZALEZ	100%	31/12/2014	13/07/2015	100%	31/12/2014	13/07/2015			77,808.56	77,808.56	M2	210.00
2014-0441	(220141ME013) IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CAF PEÑUELAS		EPIGMENIO GONZALEZ	100%	31/12/2014	10/07/2015	100%	31/12/2014	10/07/2015			59,669.78	59,669.78	M2	248.00
2014-0442	(220141ME011) IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CAF SANTA MARÍA MAGDALENA		FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	10/07/2015	31/08/2015	100%	10/07/2015	31/08/2015			39,404.92	39,404.92	M2	227.34
2014-0443	(220141ME014) IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CAF MENCHACA II		EPIGMENIO GONZALEZ	100%	31/12/2014	10/07/2015	100%	31/12/2014	10/07/2015			91,451.94	91,451.94	M2	515.83
2014-0444	(220141ME024) IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CAF REFORMA AGRARIA		JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	100%	31/12/2014	13/07/2015	100%	31/12/2014	13/07/2015			66,473.55	66,473.55	M2	248.00
2014-0445	(220141ME016) IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CAF NUEVO LOMA BONITA		FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	31/12/2014	10/07/2015	100%	31/12/2014	10/07/2015			88,604.74	88,604.74	M2	248.00
2014-0447	(220141ME027) IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CAF SANTA ROSA JÁUREGUI		SANTA ROSA JAUREGUI	100%	29/06/2015	01/08/2015	100%	29/06/2015	01/08/2015			26,532.21	26,532.21	M2	105.00
2014-0448	(220141ME010) IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CAF BOLAÑOS		CAYETANO RUBIO	100%	31/12/2014	29/06/2015	100%	31/12/2014	29/06/2015			81,145.81	81,145.81	M2	439.46
2014-0449	OBRA PARA DREN PLUVIAL Y REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON PAVIMENTO DE ADOCRETO, EN CALLE RAFAEL OSUNA, FRACCIONAMIENTO RAQUET CLUB		FRACCIONAMIENTO RAQUET CLUB	100%	11/02/2015	15/04/2015	100%	11/02/2015	15/04/2015			3,360,628.57	3,360,628.57	M2	5,435.98
2014-0450	ESTUDIO DE CAMPO Y PROYECTO CONSTRUCTIVO INTEGRAL DE CAMINO TRONCAL Y ESTRUCTURAS PARA UNA CARRETERA TIPO A6-S, ANILLO VIAL II; DEL KM 0+000 AL 3+000		MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	26/05/2015	15/06/2015	100%	26/05/2015	15/06/2015			1,495,848.78	1,495,848.78	ESTUDIO	1.00
2014-0463	(29335) CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA		FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	20/12/2014	23/04/2015	100%	20/12/2014	23/04/2015			809,925.59	809,925.59	OBRA	1.00



PERIODO:	DICIEMBRE 2016														
ENTIDAD:	QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN		METAS			
MUNICIPIO:	QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					
No. De Obra			Descripcion		Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2014-0467	(29392) CONSTRUCCION DE CUBIERTA		SANTA ROSA JAUREGUI	100%	14/05/2015	11/09/2015	100%	14/05/2015	11/09/2015			894,540.53	894,540.53	OBRA	1.00
2014-0470	CALLE VENUSTIANO CARRANZA, EN EL TRAMO DE IGNACIO M. ALTAMIRANO A RÍO DE LA LOZA		CENTRO HISTORICO	100%	03/03/2015	22/04/2015	100%	03/03/2015	22/04/2015			613,641.75	613,641.75	OBRA	1.00
2014-0477	GLORIETA SAN DIEGO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO		FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	08/05/2015	09/07/2015	100%	08/05/2015	09/07/2015			1,245,599.05	1,245,599.05	OBRA	1.00
2014-0498	(18695) CONSTRUCCION DE BAÑOS DIGNOS CON TINACO Y BIODIGESTOR		MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	30/12/2014	13/07/2015	100%	30/12/2014	13/07/2015			5,989,856.12	5,989,856.12	BAÑO (S)	200.00
2014-0499	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE BAÑOS DENTRO DEL CIPRES II, COLONIA REAL DE ESPAÑA, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZALEZ		EPIGMENIO GONZALEZ	100%	05/03/2015	28/04/2015	100%	05/03/2015	28/04/2015			516,039.45	516,039.45	M2	58.54
2014-0502	(23868) CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME		MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	29/12/2014	24/06/2015	100%	29/12/2014	24/06/2015			6,880,307.99	6,880,307.99	PIEZA (S)	500.00
2014-0504	DRAGADO Y MEJORAMIENTO DE LA SECCIÓN NATURAL DEL DREN EL ARENAL, DE AV. PIRINEOS HASTA INICIO DE SECCIÓN CON GAVIONES, COL. LEYES DE REFORMA, DELEG. FÉLIX OSORES SOTOMAYOR		FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	24/04/2015	13/05/2015	100%	24/04/2015	13/05/2015			2,441,902.54	2,441,902.54	M2	30,419.64
2014-0506	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE FRESADO, BACHEO Y CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE RÍO GRIJALVA, COL. ARQUITOS		CENTRO HISTORICO	100%	19/02/2015	22/06/2015	100%	19/02/2015	22/06/2015			232,484.42	232,484.42	M2	1,258.00
2014-0508	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BARDA EN ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ MARÍA RÍOS GUILLÉN", COMUNIDAD STO. NIÑO DE PRAGA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO		FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	21/07/2015	31/08/2015	100%	21/07/2015	31/08/2015			181,966.40	181,966.40	M2	91.97
2014-0511	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA LATERAL DEL FRAY JUNIPERO SERRA, DE CALLE BALCONES DEL PARQUE A CALLE BALCONES COLONIALES; COLONIA BALCONES DEL PARQUE		CAYETANO RUBIO	100%	12/02/2015	22/06/2015	100%	12/02/2015	22/06/2015			240,847.82	240,847.82	M2	917.75
2014-0512	CONSTRUCCIÓN DE CORREDOR COMERCIAL, COL. SAN PABLO, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO		CENTRO HISTORICO	100%	12/02/2015	10/06/2015	100%	12/02/2015	10/06/2015			3,915,496.18	3,915,496.18	OBRA	1.00
2014-0513	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS DIGNOS CON TINACO Y BIODIGESTOR E INSTALACIÓN DE TECHO DE LÁMINA		MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	20/02/2015	01/07/2015	100%	20/02/2015	01/07/2015			502,724.18	502,724.18	OBRA	1.00
2014-0514	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME Y CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL, MUNICIPIO DE QUERÉTARO		MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	13/03/2015	14/08/2015	100%	13/03/2015	14/08/2015			403,183.93	403,183.93	OBRA	1.00
2014-0518	SUPERVISIÓN EXTERNA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA (ETAPA 1), EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO		MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	16/02/2015	11/06/2015	100%	16/02/2015	11/06/2015			426,196.40	426,196.40	SUPERVISION	1.00
2014-0519	SUPERVISIÓN EXTERNA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA (ETAPA 2), EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO		MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	16/02/2015	02/06/2015	100%	16/02/2015	02/06/2015			417,096.66	417,096.66	SUPERVISION	1.00
2014-0520	DIRECCIÓN DE OBRA, ENTRONQUE PROL. BERNARDO QUINTANA CON CAMINO A SAN PEDRO MARTIR		MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	30/04/2015	14/09/2015	100%	30/04/2015	14/09/2015			384,001.97	384,001.97	SUPERVISION	1.00
2014-0523	REHABILITACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO INTEGRAL DE PREVENCIÓN SOCIAL (CIPRES III) COL. BOSQUES DEL CIMATARIO		BOSQUES DEL CIMATARIO	100%	01/06/2015	11/09/2015	100%	01/06/2015	11/09/2015			982,649.33	982,649.33	OBRA	1.00
2014-0529	EMPEDRADO EMPACADO CON MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AGUASCALIENTES ENTRE MICHOACÁN Y LA PAZ, COLONIA LAS MARGARITAS, SAN JOSÉ EL ALTO, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ		SAN JOSE EL ALTO ZONA II (LAS MARGARITAS)	100%	10/02/2015	13/05/2015	100%	10/02/2015	13/05/2015			317,873.02	317,873.02	M2	458.81
2014-0532	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA SOBRE MURO EN JARDÍN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA, COLONIA MENCHACA II, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES		MENCHACA II	100%	24/07/2015	31/08/2015	100%	24/07/2015	31/08/2015			39,804.39	39,804.39	ML	54.19
2014-0533	CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE MELCHOR OCAMPO, COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO		CENTRO HISTORICO	100%	16/07/2015	31/08/2015	100%	16/07/2015	31/08/2015			68,800.30	68,800.30	M2	108.99



PERIODO:	DICIEMBRE 2016		AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA				
MUNICIPIO:	QUERÉTARO												
No. De Obra	Descripcion	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2014-0534	ASFALTO SOBRE EMPEDRADO EN CAMINO TLACOTE EL ALTO-MOMPANI, COMUNIDADES TLACOTE EL ALTO Y MOMPANI, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	MOMPANI	100%	24/07/2015	31/08/2015	100%	24/07/2015	31/08/2015	1,931,707.23	1,931,707.23	M2	5,890.68	
2014-0535	PROYECTO MODERNIZACIÓN VIAL AV. REVOLUCIÓN DESDE ACCESO IV A PIRINEOS Y ACCESO SATELITE	CERRITO COLORADO	100%	17/04/2015	01/06/2015	100%	17/04/2015	01/06/2015	1,650,981.00	1,650,981.00	PROYECTO	1.00	
2014-0536	ESTUDIO DE CAMPO Y PROYECTO CONSTRUCTIVO INTEGRAL DE CAMINO TRONCAL Y ESTRUCTURAS PARA UNA CARRETERA TIPO A6-S PROLONGACION EURIPIDES, DEL KM 0+000.00 AL KM 6+000.00 EN EL MUNICIPIO DE QUERETARO, EN EL ESTADO DE QUERETARO	SANTIAGO DE QUERETARO	100%	15/05/2015	03/06/2015	100%	15/05/2015	03/06/2015	3,011,487.08	3,011,487.08	ESTUDIO	1.00	
2014-0539	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA TIPO ARCOTECO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESC. PRIM. REPÚBLICA FEDERAL Y DEL SENADO	LA TRINIDAD	100%	04/06/2015	10/09/2015	100%	04/06/2015	10/09/2015	792,076.56	792,076.56	M2	575.05	
2014-0542	ASESORÍA TÉCNICA ESPECIALIZADA Y SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL LIENZO CHARRO UBICADO EN LA DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	31/12/2014	31/08/2015	100%	31/12/2014	12/12/2015	2,979,231.94	2,979,231.94	SUPERVISION	1.00	
2014-0543	CONSTRUCCIÓN DE AULA DONDE EN LA ESC. PRIM. NETZAHUALCOYOTL, SAN JOSÉ BUENAVISTA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	03/06/2015	22/07/2015	100%	03/06/2015	22/07/2015	1,019,877.36	1,019,877.36	AULA (S)	1.00	
2014-0544	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE SAN LUIS, DE CALLE HACIENDA LA NORIA A CALLE 13, COL. 10 DE ABRIL	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	28/07/2015	22/09/2015	100%	28/07/2015	22/09/2015	550,302.08	550,302.08	M2	1,229.20	
2014-0545	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE EN EXPLANADA DE TIANGUIS UBICADO A UN COSTADO DE CALLE PIRINEOS, ENTRE LA CALLE 11 Y CALLE 14, PRIMERA ETAPA	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	06/02/2015	22/06/2015	100%	06/02/2015	22/06/2015	601,742.04	601,742.04	M2	2,761.26	
2014-0547	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE FUTBOL SOCCER EN LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	16/02/2015	21/08/2015	100%	16/02/2015	21/08/2015	594,989.19	594,989.19	SUPERVISION	5.00	
2014-0548	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE FUTBOL SOCCER EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	26/08/2015	08/09/2015	100%	26/08/2015	08/09/2015	587,400.01	587,400.01	SUPERVISION	5.00	
2014-0549	REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN PREESCOLAR "ROSITA S. DE CHANES", COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	100%	28/01/2015	10/03/2015	100%	28/01/2015	12/12/2015	531,387.00	531,387.00	OBRA	1.00	
2014-0551	REHABILITACIÓN DE BAÑOS DEL GIMNASIO OLÍMPICO DE LA UNIDAD DEPORTIVA "PLUTARCO ELÍAS CALLES", COLONIA EL TINTERO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	EL TINTERO	100%	17/06/2015	01/07/2015	100%	17/06/2015	01/07/2015	255,882.65	255,882.65	OBRA	1.00	
2014-0553	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE COFRE DE PEROTE, COLONIA LOMA BONITA, DELEGACIÓN FELIX OSORES SOTOMAYOR	LOMA BONITA	100%	01/06/2015	01/07/2015	100%	01/06/2015	01/07/2015	748,956.54	748,956.54	M2	928.43	
2014-0554	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS ARCOTECOS EN ESPACIOS EDUCATIVOS, MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	10/03/2015	17/04/2015	100%	10/03/2015	17/04/2015	179,921.80	179,921.80	SUPERVISION	8.00	
2014-0555	SEMAFORIZACION EN LA INTERSECCION DE AV. FRAY LUIS DE LEON CON AV. CERRO BLANCO	CENTRO SUR	100%	13/07/2015	31/08/2015	100%	13/07/2015	31/08/2015	1,275,775.24	1,275,775.24	OBRA	1.00	
2014-0556	SEMAFORIZACIÓN EN EL PASO PEATONAL DE AV. CONSTITUYENTES ENFRENTA DE LA ALAMEDA HIDALGO	CENTRO HISTORICO	100%	13/07/2015	31/08/2015	100%	13/07/2015	31/08/2015	838,211.85	838,211.85	OBRA	1.00	
2014-0559	REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN PREESCOLAR "LUZ ALCOCER OVIEDO", COLONIA HERCÚLES, DELEGACIÓN CAYETANO RUBIO	HERCULES	100%	06/07/2015	31/08/2015	100%	06/07/2015	31/08/2015	303,595.09	303,595.09	OBRA	1.00	
2014-0560	GIMNASIO AL AIRE LIBRE, REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y JUEGOS INFANTILES, COLONIA PEÑUELAS, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES	PEÑUELAS	100%	28/05/2015	06/07/2015	100%	28/05/2015	06/07/2015	608,966.35	608,966.35	OBRA	1.00	
2014-0561	REHABILITACIÓN DE DREN PLUVIAL TRAMO MENCHACA 1 UBICADO A UN COSTADO DE CALLE RIO BLANCO, COL. MENCHACA 1	MENCHACA I	100%	17/02/2015	22/06/2015	100%	17/02/2015	22/06/2015	371,832.51	371,832.51	M2	521.00	
2014-0562	REHABILITACIÓN DEL DREN PLUVIAL Y DE CALLE RÍO MEZCALPA EN LA COL. MENCHACA II	MENCHACA II	100%	24/03/2015	22/06/2015	100%	24/03/2015	22/06/2015	352,273.59	352,273.59	M2	400.00	
2014-0563	CONSTRUCCIÓN DE LIENZO CHARRO DE QUERÉTARO, PARQUE BICENTENARIO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	19/01/2015	04/09/2015	98%	19/01/2015	-	84,704,860.68	82,646,869.95	OBRA	1.00	



PERIODO:	DICIEMBRE 2016											
ENTIDAD:	QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN		METAS	
MUNICIPIO:	QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2014-0564	ESTUDIO HIDROLÓGICO EN LA EXTENSIÓN PLANTEL NO. 9 DEL COBAQ EN LA COMUNIDAD DE JOFRITO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	01/06/2015	01/08/2015	100%	01/06/2015	01/08/2015	39,440.00	39,440.00	ESTUDIO	1.00
2014-0565	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO EN LA EXTENSIÓN PLANTEL NO. 9 DEL COBAQ EN LA COMUNIDAD DE JOFRITO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	27/08/2015	22/09/2015	100%	27/08/2015	22/09/2015	96,423.30	96,423.30	PROYECTO	1.00
2014-0566	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS EN LA EXTENSIÓN PLANTEL NO. 9 DEL COBAQ EN LA COMUNIDAD DE JOFRITO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	24/06/2015	01/08/2015	100%	24/06/2015	01/08/2015	57,857.34	57,857.34	ESTUDIO	1.00
2014-0567	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JOSEFA ORTIZ HASTA PRIVADA JOSEFA ORTIZ (TRAMO DE CANCHA), CALLE 5 DE MAYO Y PRIVADA 5 DE MAYO; DRENAJE SANITARO EN PRIVADA 5 DE MAYO, TLACOTE EL BAJO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	27/04/2015	11/09/2015	100%	27/04/2015	11/09/2015	1,129,825.19	1,129,825.19	M2	1,557.66
2014-0568	ESTUDIO DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y ESTUDIO TÉCNICO JUSTIFICATIVO PARA LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA EL SALTO, LOC. SANTA ROSA JÁUREGUI, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI"	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	03/06/2015	22/06/2015	100%	03/06/2015	22/06/2015	118,679.95	118,679.95	PROYECTO	2.00
2014-0569	PROYECTO DE MODERNIZACIÓN VIAL DE LA AV. A MOMPANI, COMPRENDIDO ENTRE AV. PIRINEOS Y ANILLO VIAL SUR-PONIENTE, EN LA DELEGACION FELIX OSORES SOTOMAYOR	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	09/07/2015	24/08/2015	100%	09/07/2015	24/08/2015	1,315,561.76	1,315,561.76	PROYECTO	1.00
2014-0570	ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR \"A\" Y ESTUDIOS TECNICOS JUSTIFICATIVOS PARA CAMBIO DE USO DE SUELO DE TERRENOS FORESTALES A OTROS USOS. \"PROL. AV. DE LA LUZ 2DA. ETAPA\" UBICADA EN PROL. AV. DE LA LUZ HASTA ENTRONQUE CON ANILLO VIAL SUR-PONIENTE, DEL. FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	16/04/2015	22/06/2015	100%	16/04/2015	22/06/2015	266,212.25	266,212.25	ESTUDIO	1.00
2014-0571	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y PROLONGACIÓN BOULEVARD BERNARDO QUINTANA. DE AV. REVOLUCIÓN A LIBRAMIENTO FRAY JUNÍPERO SERRA. DEL KM. 0+000.00 AL 9+000.00	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	27/03/2015	17/06/2015	100%	27/03/2015	17/06/2015	2,459,033.32	2,459,033.32	PROYECTO	1.00
2014-0572	PROYECTO EJECUTIVO DEL ENTRONQUE DE LA PROLONGACION DEL BOULEVARD BERNARDO QUINTANA CON EL LIBRAMIENTO FRAY JUNIPERO SERRA	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	27/03/2015	17/06/2015	100%	27/03/2015	17/06/2015	1,432,640.68	1,432,640.68	PROYECTO	1.00
2014-0573	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA OBRAS SOCIALES EDUCATIVAS	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	19/01/2015	30/07/2015	100%	19/01/2015	08/03/2016	310,056.95	310,056.95	SUPERVISION	27.00
2014-0574	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES Y MÓDULO DE SANITARIOS, PUERTO DE AGUIRRE, DEL. STA. ROSA JÁUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	20/03/2015	30/04/2015	100%	20/03/2015	30/04/2015	678,070.67	678,070.67	AULA (S)	1.00
2014-0575	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES Y MÓDULO DE SANITARIOS, COREA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	20/03/2015	30/04/2015	100%	20/03/2015	30/04/2015	686,732.78	686,732.78	AULA (S)	1.00
2014-0576	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE CERRO DE MENDIOLA, ENTRE CALLE PATHE Y CERRO DE MENCHACA, COLONIA LAS AMERICAS II, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	EPIGMEÑO GONZALEZ	100%	29/01/2015	11/03/2015	0%	19/01/2015	-	104,340.59	-	LUMINARIAS	4.00
2014-0581	ESTUDIO HIDROLÓGICO DE LA TV-SEC. HÉROES DE LA INDEPENDENCIA, SAN JOSÉ BUENAVISTA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI	SAN JOSE BUENAVISTA	100%	28/05/2015	22/06/2015	100%	28/05/2015	22/06/2015	39,440.00	39,440.00	ESTUDIO	1.00
2014-0582	SUPERVISION EXTERNA DE OBRAS (PAQUETE B) DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA, EN EL MUNICIPIO DE QUERETARO		100%	23/02/2015	15/05/2015	100%	19/01/2015	04/11/2015	149,541.41	149,541.41	SUPERVISION	1.00
2015-0001	LIMPIEZA DREN TAPADO LOSETAS CAIDAS, COLONIA SATÉLITE (ANDADORES), DELEGACIÓN FELIX OSORES SOTOMAYOR	SATELITE	100%	22/07/2015	17/08/2015	100%	22/07/2015	17/08/2015	775,451.20	775,451.20	ML	119.04
2015-0010	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES: COLINAS DE DINAMARCA Y COLINAS DE AUSTRIA, COLONIA COLINAS DEL PEDREGAL. DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	COLINAS DEL PEDREGAL	100%	27/05/2015	31/08/2015	100%	27/05/2015	31/08/2015	1,186,811.21	1,186,811.21	M2	1,582.82



PERIODO:	DICIEMBRE 2016												
ENTIDAD:	QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN		METAS		
MUNICIPIO:	QUERÉTARO		FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					
												Unidad de Medida	
No. De Obra	Descripcion		Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Aprobadas	
2015-0011	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO COLONIA SANTA MÓNICA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO		SANTA MONICA	100%	05/05/2015	14/09/2015	100%	05/05/2015	14/09/2015	162,299.99	162,299.99	SUPERVISION	
2015-0021	(2014-0315) MERCADO DE LAS FLORES, COLONIA LAS MISIONES		LAS MISIONES	100%	03/03/2015	22/06/2015	100%	03/03/2015	22/06/2015	6,159,757.50	6,159,757.50	M2	
2015-0071	(2014-0546) REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE EN EXPLANADA DE TIANGUIS UBICADO A UN COSTADO DE CALLE PIRINEOS, ENTRE LA CALLE 11 Y CALLE 14, SEGUNDA ETAPA		REVOLUCION	100%	05/02/2015	22/06/2015	100%	05/02/2015	22/06/2015	615,943.35	615,943.35	M2	
2015-0072	(2014-0284) REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN AREA DE TIANGUIS EN CALLE PLATEROS, ENTRE CALLE FERROCARRILEROS Y CALLE JARDINEROS		PEÑUELAS	100%	05/02/2015	19/06/2015	100%	05/02/2015	19/06/2015	578,788.64	578,788.64	M2	
2015-0089	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA REGENERACIÓN DE PARQUE EL VERGEL, COLONIA EL VERGEL, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ		EL VERGEL	100%	25/05/2015	04/06/2015	100%	25/05/2015	04/06/2015	642,951.98	642,951.98	OBRA	
2015-0102	PAVIMENTO ASFÁLTICO SOBRE EMPEDRADO EN CALLE MORELOS, DE CIRCUITO RUBÍ A CALLE ALTAMIRANO, COLONIA SAN PEDRO MARTIR, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR		SAN PEDRO MARTIR	100%	05/06/2015	01/07/2015	100%	05/06/2015	01/07/2015	451,040.38	451,040.38	M2	
2015-0103	PAVIMENTACIÓN DEL ÁREA DE ESTACIONAMIENTO EN EL MERCADO MUNICIPAL LÁZARO CÁRDENAS, COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ		LAZARO CARDENAS	100%	14/09/2015	01/10/2015	100%	14/09/2015	01/10/2015	521,504.26	521,504.26	M2	
2015-0104	PAVIMENTO ASFÁLTICO SOBRE EMPEDRADO EN CALLE ALPES, DE CALLE COFRE DE PEROTE A CALLE POPOCATÉPETL, COLONIA LOMA BONITA, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR		LOMA BONITA	100%	14/09/2015	01/10/2015	100%	14/09/2015	01/10/2015	335,096.86	335,096.86	M2	
2015-0105	PAVIMENTO ASFÁLTICO SOBRE EMPEDRADO EN CALLE 23, ENTRE AVENIDA 10 Y AVENIDA 8, COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HENÁNDEZ		LOMAS DE CASA BLANCA	100%	14/09/2015	01/10/2015	100%	14/09/2015	01/10/2015	75,508.06	75,508.06	M2	
2015-0106	PAVIMENTO ASFÁTICO SOBRE EMPEDRADO EN LA CALLE FRANCISCO ARIAS, DE CALLE ENRIQUE RODILES A CALLE ABRAHAM CASTELLANOS, COLONIA REFORMA AGRARÍA 1RA. SECCIÓN, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ		REFORMA AGRARIA	100%	14/09/2015	01/10/2015	100%	14/09/2015	01/10/2015	307,104.27	307,104.27	M2	
2015-0109	PAVIMENTO ASFÁLTICO SOBRE EMPEDRADO EN CALLE CORDILLERA DE LOS ANDES, DE CALLE PARICUTÍN A CALLE PIRINEOS, COLONIA LOMA BONITA, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR		LOMA BONITA	100%	31/03/2015	27/04/2015	100%	31/03/2015	12/12/2015	87,423.35	87,423.35	M2	
2015-0110	PAVIMENTO ASFÁLTICO SOBRE EMPEDRADO EN CALLE GRANATE, DE AV. PLATEROS A CALLE TURMALINA, COLONIA SAN PEDRITO PEÑUELAS II, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES		SAN PEDRITO PEÑUELAS II	100%	14/09/2015	01/10/2015	100%	14/09/2015	01/10/2015	159,900.99	159,900.99	M2	
2015-0111	PAVIMENTO ASFÁLTICO SOBRE EMPEDRADO EN CALLE NUEVA, DE CALLE GUADALUPE A CALLE LOS MENDOZA, COLONIA SAN ANTONIO DE LA PUNTA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO		SAN ANTONIO DE LA PUNTA	100%	14/09/2015	01/10/2015	100%	14/09/2015	01/10/2015	421,816.61	421,816.61	M2	
2015-0112	PAVIMENTO ASFÁLTICO SOBRE EMPEDRADO EN CALLE JAMAICA, DE CALLE 27 A CALLE CANADÁ, COLONIA MARQUÉS QUERETANO, DELEGACIÓN JOSEFA VERGÁRA Y HERNÁNÉZ		MARQUES QUERETANO	100%	14/09/2015	01/10/2015	100%	14/09/2015	01/10/2015	255,230.83	255,230.83	M2	
2015-0113	PAVIMENTO ASFÁLTICO SOBRE EMPEDRADO EN CIRCUITO RUBI, DE CALLE JAVIER MINA A CALLE INGENIO INDEPENDENCIA, COLONIA LADERAS DE SAN PEDRO, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR		LADERAS DE SAN PEDRO	100%	05/06/2015	01/07/2015	100%	05/06/2015	01/07/2015	373,954.87	373,954.87	M2	
2015-0114	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA REHABILITACIÓN DE LA ALAMEDA HIDALGO, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO		CENTRO HISTORICO	100%	01/06/2015	22/07/2015	100%	01/06/2015	22/07/2015	1,998,498.28	1,998,498.28	OBRA	
2015-0133	ESTRUCTURA Y CUBIERTA PARA EL LIENZO CHARRO MUNICIPAL, PARQUE BICENTENARIO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI. (PROYECTO INTEGRAL)		SANTA ROSA JAUREGUI	100%	27/04/2015	21/08/2015	80%	27/04/2015	-	29,953,619.37	23,962,890.59	OBRA	
2015-0134	BACHEO EMERGENTE CON MEZCLA ASFALTICA EN DIVERSAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUERETARO		MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	28/04/2015	22/06/2015	100%	28/04/2015	22/06/2015	4,999,915.69	4,999,915.69	TONELADA	
2015-0143	BACHEO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON MEZCLA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 1		MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	28/05/2015	22/06/2015	100%	28/05/2015	22/06/2015	240,161.56	240,161.56	TONELADA	



PERIODO:	DICIEMBRE 2016														
ENTIDAD:	QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN		METAS			
MUNICIPIO:	QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					
No. De Obra			Descripcion		Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2015-0144	BACHEO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON MEZCLA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 2		MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	17/07/2015	31/08/2015	100%	17/07/2015	31/08/2015			242,300.25	242,300.25	TONELADA	113.20
2015-0145	BACHEO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON MEZCLA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 3		MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	17/06/2015	31/08/2015	100%	17/06/2015	31/08/2015			239,925.92	239,925.92	TONELADA	113.20
2015-0146	BACHEO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON MEZCLA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 4		MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	04/06/2015	30/06/2015	100%	04/06/2015	30/06/2015			241,936.91	241,936.91	TONELADA	113.20
2015-0147	BACHEO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON MEZCLA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 5		MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	08/07/2015	31/08/2015	100%	08/07/2015	31/08/2015			240,625.61	240,625.61	TONELADA	113.20
2015-0193	CONSTRUCCION DEL ESTACIONAMIENTO DEL "LIENZO CHARRO DEL PARQUE BICENTENARIO", EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA JAUGREGUI, EN LA DELEGACION SANTA ROSA JAUGREGUI		SANTA ROSA JAUREGUI	100%	27/05/2015	21/08/2015	100%	27/05/2015	12/12/2015			15,130,827.45	15,130,827.45	M2	29,285.69
2015-0200	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EN EL MERCADO DE ARTESANIAS Y BAÑOS PÚBLICOS UBICADO EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE AVENIDA CORREGIDORA Y CALLE JOSEFA VERGARA, COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN CENTRO HISTORICO		CENTRO HISTORICO	100%	01/09/2015	01/10/2015	100%	01/09/2015	01/10/2015			357,522.87	357,522.87	M2	436.14
2015-0201	REHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL MEDIANTE LA REPARACIÓN DE LA PLACA DE APOYO, UBICADO EN CALLE LUIS PASTEUR SUR ESQUINA CON CIRCUITO MOISÉS SOLANA, COLONIA BALAUSTRADAS,DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ		BALAUSTRADAS	100%	24/07/2015	31/08/2015	100%	24/07/2015	31/08/2015			96,577.46	96,577.46	M2	1.98
2015-0202	CONSTRUCCIÓN DE OFICINA Y ÁREA DE ARCHIVO PARA DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN DE VIALIDADES ETAPA 2, EN LAS INSTALACIONES DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DE VIALIDADES, COL. ALTOS DE SAN PABLO, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZALEZ		ALTOS DE SAN PABLO	100%	25/08/2015	31/08/2015	100%	25/08/2015	31/08/2015			78,781.98	78,781.98	OBRA	1.00
2015-0207	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHAS DE BASQUETBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO		CENTRO HISTORICO	100%	23/07/2015	14/09/2015	100%	23/07/2015	14/09/2015			1,756,485.33	1,756,485.33	M2	1,232.27
2015-0212	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS MUNICIPIO DE QUERÉTARO		MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	14/07/2015	08/09/2015	100%	14/07/2015	08/09/2015			9,998,137.40	9,998,137.40	OBRA	9.00
2015-0228	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS, ETAPA 2, MUNICIPIO DE QUERÉTARO		MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	30/07/2015	08/09/2015	100%	30/07/2015	08/09/2015			13,285,248.79	13,285,248.79	OBRA	21.00
2015-0266	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DE COLINDANCIA EN LIENZO CHARRO DEL PARQUE BICENTENARIO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI		SANTA ROSA JAUREGUI	100%	06/08/2015	10/09/2015	100%	06/08/2015	10/09/2015			469,502.93	469,502.93	M2	295.92
2015-0270	RESCATE EX HOSPITAL DE LOS HIPÓLITOS PRIMERA ETAPA, COL. CENTRO, DEL CENTRO HISTÓRICO		CENTRO HISTORICO	100%	22/06/2015	28/08/2015	100%	22/06/2015	12/12/2015			4,949,998.39	4,949,998.39	OBRA	1.00
2015-0299	ÁREA LÚDICA DEL PARQUE LA ESTACIÓN, COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO		CENTRO HISTORICO	100%	10/08/2015	31/08/2015	100%	10/08/2015	12/12/2015			210,970.71	210,970.71	ML	120.00
2015-0302	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD CONDUCTIVA DEL RÍO QUERÉTARO EN EL TRAMO DEL BOULEVARD BERNARDO QUINTANA (FRAC. CALESA) A LA PRESA EL DIABLITO (SEMINARIO), COL. HÉRCULES, DELEGACIÓN CAYETANO RUBIO. (COMPLEMENTO)		HERCULES	100%	02/09/2015	01/10/2015	100%	02/09/2015	01/10/2015			927,645.65	927,645.65	OBRA	1.00
2015-0304	CONSTRUCCION DE ACCESO PRINCIPAL, ACCESOS SECUNDARIOS Y HERRERIA DECORATIVA PARA EL LIENZO CHARRO, PARQUE BICENTENARIO, DELEGACION SANTA ROSA JAUREGUI		SANTA ROSA JAUREGUI	100%	27/07/2015	31/08/2015	100%	27/07/2015	12/12/2015			1,995,142.98	1,995,142.98	OBRA	1.00
2015-0311	PINTURA DE MURO PERIMETRAL DE FACHADA EN EL LIENZO CHARRO, PARQUE BICENTENARIO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI		SANTA ROSA JAUREGUI	100%	10/09/2015	01/10/2015	100%	10/09/2015	01/10/2015			671,680.68	671,680.68	OBRA	1.00
2015-0312	REHABILITACIÓN DE BARANDAL, GUARNICIÓN Y ESCAMAS EN PUENTE VEHICULAR DE PROL. CORREGIDORA NORTE CON EPIGMENIO GONZALEZ, COLONIA PLAZA DEL PARQUE. DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO		PLAZA DEL PARQUE	100%	11/09/2015	22/09/2015	100%	11/09/2015	22/09/2015			154,950.02	154,950.02	OBRA	1.00



PERIODO:	DICIEMBRE 2016												
ENTIDAD:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN		METAS		
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA				
No. De Obra		Descripcion	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2015-0313	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL QUE CRUZA EL DREN DE LA CALLE 21 DE MARZO, QUE UNE A LAS COLONIAS BENITO JUAREZ E INDEPENDENCIA, DELEGACION SANTA ROSA JAUREGUI		INDEPENDENCIA	100%	12/09/2015	01/10/2015	100%	12/09/2015	01/10/2015	512,711.08	512,711.08	OBRA	1.00
2015-0320	TRABAJOS ELÉCTRICOS COMPLEMENTARIOS, PLAZA FUNDADORES, CENTRO HISTÓRICO		CENTRO HISTORICO	100%	27/08/2015	04/09/2015	100%	27/08/2015	12/12/2015	156,844.53	156,844.53	OBRA	1.00
2014-0521	DIRECCIÓN DE OBRA, ENTRONQUE PROL. BERNARDO QUINTANA CON AV. DE LA LUZ		MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	13/03/2015	08/09/2015	100%	13/03/2015	08/09/2015	506,260.00	506,260.00	SUPERVISION	1.00
2014-0578	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN SAN FRANCISCO DE LA PALMA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO		SAN FRANCISCO DE LA PALMA	100%	07/04/2015	03/09/2015	100%	07/04/2015	03/09/2015	627,954.52	627,954.52	OBRA	1.00
2015-0019	UNIDAD DEPORTIVA JURICA SEGUNDA ETAPA, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES		JURICA PUEBLO	100%	06/05/2015	14/09/2015	100%	06/05/2015	14/09/2015	496,312.55	496,312.55	OBRA	1.00
2015-0117	(2014-0126) (2014-00485) AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALCATARILLADO SANITARIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE PATRIA NUEVA, EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO		PATRIA NUEVA	100%	16/02/2015	03/07/2015	100%	16/02/2015	03/07/2015	35,090.00	35,090.00	OBRA	1.00
2015-0165	AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE COMUNICACIÓN Y MONITOREO (CECOM) DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, COLONIA DESARROLLO SAN PABLO, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZALEZ		DESARROLLO SAN PABLO	100%	23/06/2015	14/09/2015	100%	23/06/2015	14/09/2015	191,299.10	191,299.10	OBRA	1.00
2015-0170	IMPULSO A LA COMERCIALIZACIÓN Y ABASTO DE PRODUCTOS CÁRNICOS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO (PROYECTO INTEGRAL), SAN JOSÉ EL ALTO, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ		EPIGMENIO GONZALEZ	100%	11/05/2015	21/08/2015	100%	19/08/2015	12/12/2015	2,928,782.96	2,928,782.96	OBRA	1.00
2015-0171	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA OBRA "IMPULSO A LA COMERCIALIZACIÓN Y ABASTO DE PRODUCTOS CÁRNICOS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO", SAN JOSÉ EL ALTO, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ		EPIGMENIO GONZALEZ	100%	11/05/2015	22/09/2015	100%	11/05/2015	12/12/2015	330,362.34	330,362.34	SUPERVISION	1.00
DIRECTO 2014										330,744,392.73	322,367,293.79		



QUERÉTARO
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA:
31 Diciembre 2016



QUERÉTARO
CIUDAD DE TODOS

PERIODO:	DICIEMBRE 2016											
ENTIDAD:	QUERÉTARO											
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN		METAS		
		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA			
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2015-0366	2015-008 PROYECTO "CONSTRUCCION DE LA PRESA EL SALTO, COLONIA SANTA ROSA JAUREGUI UBICADA EN LA DELEGACION SANTA ROSA JAUREGUI".	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	11/12/2015	11/06/2016	100%	11/12/2015	29/12/2016	18,671,789.49	18,671,789.49	1,578.83	M2
FONDO METROPOLITANO 2015									18,671,789.49	18,671,789.49		



PERIODO:	DICIEMBRE 2016											
ENTIDAD:	QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN		METAS	
MUNICIPIO:	QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2015-0198	(2015-00741) MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL CAUCE DEL DREN EL ARENAL, EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE AVENIDA DE LA LUZ Y EL PUENTE PIRINEOS, LOCALIDAD SANTIAGO DE QUERETARO	SANTIAGO DE QUERETARO	100%	21/07/2015	04/09/2015	100%	21/07/2015	04/09/2015	8,167,590.86	8,167,590.86	M2	7,040
2015-0199	(2015-00742) MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL CAUCE DEL DREN EL ARENAL, EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL ACCESO 4 Y AVENIDA DE LA LUZ, LOCALIDAD SANTIAGO DE QUERETARO	SANTIAGO DE QUERETARO	100%	27/05/2015	21/08/2015	100%	27/05/2015	12/12/2015	26,747,223.62	26,747,223.62	M2	16,277
2015-0243	(2015-00941) REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CAMINOS INTERCOMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO; EN LOCALIDAD DE CERRO PRIETO DEL KM 0+000 AL 0+500, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	SANTIAGO DE QUERETARO	100%	24/08/2015	01/09/2015	100%	24/08/2015	01/09/2015	1,301,823.51	1,301,823.51	M2	4,500
2015-0244	(2015-00942) REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CAMINOS INTERCOMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO; DE CARRETERA FEDERAL 57 A LOCALIDAD LA GOTERA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTIAGO DE QUERETARO	100%	17/07/2015	28/08/2015	100%	17/07/2015	06/11/2015	4,985,808.92	4,985,808.92	M2	34,170
2015-0246	(2015-00857) REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CAMINOS INTERCOMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO; DE COMUNIDAD MOMPANÍ A COMUNIDAD TLACOTE EL ALTO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	TLACOTE EL ALTO	100%	27/07/2015	21/09/2015	100%	27/07/2015	21/09/2015	1,888,120.75	1,888,120.75	M2	6,950
2015-0247	(2015-00859) REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CAMINOS INTERCOMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO; DE CARRETERA FEDERAL 57 A COMUNIDAD EL SALITRE, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZALEZ FLORES	SANTIAGO DE QUERETARO	100%	01/08/2015	31/08/2015	100%	01/08/2015	31/08/2015	1,180,858.21	1,180,858.21	M2	4,177
2015-0248	(2015-00861) REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CAMINOS INTERCOMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO; DE LIBRAMIENTO SUR-PONIENTE A COMUNIDAD MOMPANÍ, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	MOMPANI	100%	24/08/2015	09/11/2015	100%	24/08/2015	04/11/2015	748,446.11	748,446.11	M2	900
2015-0249	(2015-00934) REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CAMINOS INTERCOMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO; EN LOCALIDAD TINAJA DE LA ESTANCIA DEL KM 0+000 AL 1+055, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	TINAJA DE LA ESTANCIA	100%	27/07/2015	21/09/2015	100%	27/07/2015	18/11/2015	2,452,024.46	2,452,024.46	M2	7,385
2015-0250	(2015-00936) REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CAMINOS INTERCOMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO; DE LOCALIDAD MOMPANÍ A LOCALIDAD LA PURISIMA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	SANTIAGO DE QUERETARO	100%	01/09/2015	22/09/2015	100%	01/09/2015	22/09/2015	3,179,042.25	3,179,042.25	M2	47,250
2015-0251	(2015-00938) REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CAMINOS INTERCOMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO; DEL LIBRAMIENTO FRAY JUNIPERO SERRA A LOCALIDAD EJIDO LA PURISIMA, DELEGACION VILLA CAYETANO RUBIO	SANTIAGO DE QUERETARO	100%	01/09/2015	09/11/2015	100%	01/09/2015	04/11/2015	1,616,122.43	1,616,122.43	M2	21,500
2015-0252	(2015-00939) REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CAMINOS INTERCOMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO; DE CARRETERA FEDERAL 57 A LA LOCALIDAD LA SOLANA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	LA SOLANA	100%	01/09/2015	22/09/2015	100%	01/09/2015	22/09/2015	4,290,246.02	4,290,246.02	M2	33,320
2015-0253	(2015-00940) REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CAMINOS INTERCOMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO; DE LOCALIDAD LA SOLANA A LOCALIDAD SOLANA LAS TROJES, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTIAGO DE QUERETARO	100%	24/08/2015	09/11/2015	100%	24/08/2015	04/11/2015	1,664,576.43	1,664,576.43	M2	2,800
2015-0254	(2015-00937) REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CAMINOS INTERCOMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO; DE CARRETERA FEDERAL 57 A LOCALIDAD MONTENEGRO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTIAGO DE QUERETARO	100%	17/07/2015	28/08/2015	100%	17/07/2015	06/11/2015	4,058,261.61	4,058,261.61	M2	19,441
2015-0255	(2015-00935) REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CAMINOS INTERCOMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO; EN LA LOCALIDAD PIE DE GALLO DEL KM 5+200 AL 6+800, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTIAGO DE QUERETARO	100%	06/07/2015	31/08/2015	100%	06/07/2015	31/08/2015	1,022,301.79	1,022,301.79	M2	10,560
2015-0256	(2015-00933) REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CAMINOS INTERCOMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO; DE LOCALIDAD PIE DE GALLO A LOCALIDAD DE LA CARBONERA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTIAGO DE QUERETARO	100%	06/07/2015	31/08/2015	100%	06/07/2015	06/11/2015	830,386.97	830,386.97	M2	11,390
2015-0257	(2015-00860) REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CAMINOS INTERCOMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO; DE LOCALIDAD LA MONJA A LOCALIDAD LA BARRETA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTIAGO DE QUERETARO	100%	06/07/2015	31/08/2015	100%	06/07/2015	31/08/2015	1,673,268.32	1,673,268.32	M2	6,640
2015-0258	(2015-00858) REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CAMINOS INTERCOMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO; DE LOCALIDAD SANTA ROSA JAUREGUI A LOCALIDAD PIE DE GALLO 0+000 AL 5+200, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTIAGO DE QUERETARO	100%	06/07/2015	31/08/2015	100%	06/07/2015	06/11/2015	2,456,182.10	2,456,182.10	M2	33,540
2015-0286	(2015-01052) PROGRAMA DE MEJORA DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO; EN LATERAL DE AV. 5 DE FEBRERO CPO. ORIENTE, TRAMO PUENTE VEHICULAR DE CARRILLO A PARADA DE AUTOBUSES DE LA UNIDAD DEPORTIVA SAN PABLO, COLONIA 5 DE FEBRERO, DELEGACIÓN CENTRO HISTORICO	5 DE FEBRERO	100%	29/07/2015	28/09/2015	100%	29/07/2015	28/09/2015	3,846,169.99	3,846,169.99	M2	9,435



PERIODO:	DICIEMBRE 2016			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN		METAS		
ENTIDAD:	QUERÉTARO													
MUNICIPIO:	QUERÉTARO			FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA			
No. De Obra	Descripción			Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2015-0287	(2015-01053) PROGRAMA DE MEJORA DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO; EN AV. SANTA MONICA DE AV. SAN DIEGO A CALLE AGUACERO, COLONIA SANTA MONICA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO			SANTA MONICA	100%	29/07/2015	28/10/2015	100%	29/07/2015	09/11/2015	1,030,234.11	1,030,234.11	M2	2,100
2015-0288	(2015-01054) PROGRAMA DE MEJORA DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO; EN CALLE SAN JOSÉ DE AV. SAN DIEGO A LAS VÍAS DEL FERROCARRIL, COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO			CARRILLO PUERTO	100%	29/07/2015	28/10/2015	100%	29/07/2015	28/10/2015	1,204,190.58	1,204,190.58	M2	2,852
2015-0289	(2015-01055) PROGRAMA DE MEJORA DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO; EN CALLE PORTAL DE SAMANIEGO DE AV. BELEN A SANTIAGO TLATELOLCO, COLONIAS LOMAS DE SAN PEDRITO PEÑUELAS (SECC. PORTALES) Y JARDINES DE SANTIAGO, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZALEZ FLORES			LOMAS DE SAN PEDRITO PEÑUELAS	100%	29/07/2015	28/09/2015	100%	29/07/2015	28/11/2015	1,420,666.93	1,420,666.93	M2	4,900
2015-0290	(2015-01056) PROGRAMA DE MEJORA DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO; EN CALLE MONTE HOREB DE PROL. BERNARDO QUINTANA A MONTE ATLAS Y EN PRIVADA MONTE HOREB, COLONIA LA LOMA, DELEGACIÓN FELIX OSORES SOTOMAYOR			LA LOMA										
					100%	29/07/2015	31/08/2015	100%	29/07/2015	30/11/2015	1,125,635.72	1,125,635.72	M2	5,462
2015-0291	(2015-01057) PROGRAMA DE MEJORA DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO; EN CALLE MONTE CARPATOS DE MONTE ATLAS A MONTE PARNASO Y CALLE MATLAZINCAS DE MONTE PARNASO A CHOLAS, COLONIAS LA LOMA Y CERRITO COLORADO, DELEGACIÓN FELIX OSORES SOTOMAYOR			LA LOMA	100%	29/07/2015	31/08/2015	100%	29/07/2015	11/11/2015	734,286.51	734,286.51	M2	3,570
2015-0292	(2015-01058) PROGRAMA DE MEJORA DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO; EN CALLE MONTE ATLAS DE PROL. BERNARDO QUINTANA A MACIZO DE TIBESTI, COLONIA LA LOMA, DELEGACIÓN FELIX OSORES SOTOMAYOR			LA LOMA	100%	27/08/2015	09/11/2015	100%	27/08/2015	30/10/2015	3,345,013.79	3,345,013.79	M2	16,402
2015-0293	(2015-01059) PROGRAMA DE MEJORA DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO; EN CALLE MACIZO DE TIBESTI DE MONTE PARNASO A JOSÉ TEJADA, COLONIA LA LOMA, DELEGACIÓN FELIX OSORES			LA LOMA	100%	27/08/2015	09/11/2015	100%	27/08/2015	30/10/2015	730,285.48	730,285.48	M2	4,560
2015-0294	(2015-01060) PROGRAMA DE MEJORA DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO; EN CALLE HILARIO FRÍAS Y SOTO DE PROL. PINO SUAREZ A AV. PROL. ZARAGOZA, COLONIA ENSUEÑO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO			ENSUEÑO	100%	29/07/2015	28/10/2015	100%	29/07/2015	30/11/2015	2,020,874.25	2,020,874.25	M2	6,245
2015-0295	(2015-01061) PROGRAMA DE MEJORA DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO; EN CALLE CERRO DEL ZAMORANO DE CERRO DEL COYOLOTE A CERRO DEL TELCALTZIN, COLONIA LAS AMERICAS, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZALEZ FLORES			LAS AMERICAS	100%	24/08/2015	09/11/2015	100%	24/08/2015	04/11/2015	582,606.60	582,606.60	M2	2,240
2015-0296	(2015-01080)PROGRAMA DE MEJORA DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO; EN CALLE JARDINEROS DE AV. PEÑUELAS A AV. PLATON Y EN CALLE CAMPESINOS DE JARDINEROS A ALBAÑILES, COLONIA PEÑUELAS, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZALEZ FLOREZ			PEÑUELAS	100%	29/07/2015	31/08/2015	100%	29/07/2015	09/11/2015	650,220.10	650,220.10	M2	5,220
2015-0361	(2015-01543) REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL POCITO (PRIMERA ETAPA), QUERÉTARO, QRO.			JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	100%	25/01/2016	05/09/2016	100%	05/02/2016	07/12/2016	34,331,473.77	34,331,473.77	M2	52,361
CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015											119,283,942.19	119,283,942.19		



PERIODO:	DICIEMBRE 2016											
ENTIDAD:	QUERÉTARO											
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN				
		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2015-0388	(2015-01569) CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESTRUCTURA REGIONAL Y MURO DE CONTENCIÓN EN COBAQ N° 9, EXTENSIÓN JOFRITO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI	JOFRITO	100%	18/01/2016	01/05/2016	100%	18/01/2016	01/06/2016	1,042,448.36	1,042,448.36	M2	40
FAM MEDIA SUPERIOR 2015									1,042,448.36	1,042,448.36		



PERIODO:	DICIEMBRE 2016																
ENTIDAD:	QUERETARO									AVANCE FÍSICO FINANCIERO				INVERSIÓN			
MUNICIPIO:	QUERÉTARO					FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS			
No. De Obra	Descripción		Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas				
2015-0023	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PASEO CONSTITUCIÓN EN SUS TRAMOS DE TLAXCALA A SONORA Y DE VERACRUZ A SAN GABRIEL EN ACERA PTE. Y EN CALLE VERACRUZ DE PASEO CONSTITUCIÓN A MITAD DE CALLE ACERA SUR, EN LA COLONIA MARTIRES DE LA LIBERTAD I, DELEGACIÓN EPIGMEIO GONZÁLEZ FLORES		MARTIRES DE LA LIBERTAD I	100%	15/07/2015	02/09/2015	100%	15/07/2015	02/09/2015	244,154.89	244,154.89	ML	480				
2015-0082	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE PRIMERA PRIVADA SAN LUIS, COLONIA HORNO DEL MUERTO, DELEGACIÓN EPIGMEIO GONZÁLEZ FLORES		HORNO DEL MUERTO	100%	23/07/2015	02/09/2015	100%	23/07/2015	02/09/2015	177,637.52	177,637.52	LUMINARIAS	2				
2015-0093	ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE 3 Y PRIVADA 6, COLONIA AMPLIACIÓN EL OASIS, DELEGACIÓN EPIGMEIO GONZÁLEZ FLORES		AMPLIACION EL OASIS	100%	07/08/2015	01/09/2015	100%	07/08/2015	01/09/2015	237,734.67	237,734.67	POSTE (S)	5				
2015-0107	INTRODUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE CORREGIDORA, COLONIA VALLE DE BICENTENARIO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO		VALLE DEL BICENTENARIO	100%	26/05/2015	06/07/2015	66%	26/05/2015	-	320,233.92	210,712.46	LUMINARIAS	5				
2015-0108	URBANIZACIÓN EN CALLE ENCINO, SABINO, FRESNO Y PARAISO, EN LA COLONIA 5 HALCONES, SAN JOSÉ EL ALTO, DELEGACIÓN EPIGMEIO GONZÁLEZ		SAN JOSE EL ALTO ZONA X (5 HALCONES)	100%	09/07/2015	08/09/2015	100%	09/07/2015	08/09/2015	647,793.91	647,793.91	M2	216				
2015-0115	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CARR. AL ZAPOTE, LOCALIDAD SECCIÓN ESTE DE SANTA MARIA DEL ZAPOTE, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO		SANTA MARIA DEL ZAPOTE	100%	27/07/2015	03/09/2015	100%	27/07/2015	03/09/2015	226,324.09	226,324.09	LUMINARIAS	3				
2015-0118	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES CERRO DE LA BUFA Y CERRO DE MENDIOLA EN SU TRAMO DE CALLE PATOL HACIA FIN DE CALLE, COLONIA LAS AMÉRICAS III, DELEGACIÓN EPIGMEIO GONZÁLEZ FLORES		LAS AMERICAS III	100%	21/08/2015	03/09/2015	100%	21/08/2015	03/09/2015	191,089.53	191,089.53	LUMINARIAS	3				
2015-0119	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES AURORA DE LA MAÑANA, CIELO CLARO, CIRCUITO CLARO AMANECE, LUZ DE ALBA, LUZ DE AMANECE, MADRUGADA DEL EDEN , ROCIO DE LA MAÑANA, COLONIA JARDINES DE LA ALBORADA, DELEGACIÓN EPIGMEIO GONZÁLEZ FLORES		JARDINES DE LA ALBORADA	100%	14/07/2015	11/09/2015	100%	14/07/2015	11/09/2015	2,912,122.74	2,912,122.74	ML	1,213				
2015-0120	INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES AURORA DE LA MAÑANA, CIELO CLARO, CIRCUITO CLARO AMANECE, LUZ DE ALBA, LUZ DE AMANECE, MADRUGADA DEL EDEN , ROCIO DE LA MAÑANA, COLONIA JARDINES DE LA ALBORADA, DELEGACIÓN EPIGMEIO GONZÁLEZ FLORES		JARDINES DE LA ALBORADA	100%	14/09/2015	26/10/2015	100%	14/09/2015	26/10/2015	827,340.71	827,340.71	ML	2,040				
2015-0123	AMPLIACIÓN DE RED DEDRENAJE SANITARIO EN CALLES VALENTÍN CAMPA, DEMETRIO VALLEJO, RICARDO FLORES MAGÓN, JESÚS GARCÍA Y CALLE S/N, COLONIA JARDINES DE LAS AZUCENAS (LA FLORESTA), DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO		JARDINES DE AZUCENAS (LA FLORESTA)	100%	16/07/2015	08/09/2015	100%	16/07/2015	08/09/2015	3,441,710.43	3,441,710.43	ML	1,465				
2015-0126	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE MANANTIALES DE CALLE ARROYO SECO A CALLE FRAY PEDRO DE GANTE ACERA NORTE, LOCALIDAD EL SALITE, DELEGACIÓN EPIGMEIO GONZÁLEZ		SANTIAGO DE QUERETARO	100%	03/06/2015	21/08/2015	100%	03/06/2015	21/08/2015	1,224,537.70	1,224,537.70	M2	1,457				
2015-0131	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MICHOACÁN, PRIMERA PRIVADA SAN LUIS Y NUEVO LEÓN, COLONIA SAN JOSÉ EL ALTO (HORNO DEL MUERTO), DELEGACIÓN EPIGMEIO GONZALEZ FLORES		HORNO DEL MUERTO	100%	08/07/2015	28/08/2015	100%	08/07/2015	28/08/2015	192,037.59	192,037.59	ML	328				
2015-0132	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIMERA PRIVADA SAN LUIS Y NUEVO LEÓN, COLONIA SAN JOSÉ EL ALTO (HORNO DEL MUERTO), DELEGACIÓN EPIGMEIO GONZALEZ FLORES		HORNO DEL MUERTO	100%	08/07/2015	07/09/2015	100%	08/07/2015	07/09/2015	574,622.31	574,622.31	ML	132				
2015-0148	INTRODUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES CERRO DEL VENADO, CERRO DE MENDIOLA, CERRO DE LA BUFA, CERRO DEL CAPULIN Y CERRO DEL HUIZACHE, COL. LAS AMERICAS III, DELEGACIÓN EPIGMEIO GONZÁLEZ FLORES		LAS AMERICAS III	100%	19/08/2015	01/09/2015	100%	19/08/2015	01/09/2015	1,443,817.74	1,443,817.74	METRO LINEAL	997				
2015-0149	INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES CERRO DEL VENADO, CERRO DE MENDIOLA, CERRO DE LA BUFA, CERRO DEL CAPULIN Y CERRO DEL HUIZACHE, COL. LAS AMERICAS III, DELEGACIÓN EPIGMEIO GONZALEZ FLORES		LAS AMERICAS III	100%	08/09/2015	01/10/2015	100%	08/09/2015	01/10/2015	783,185.29	783,185.29	ML	1,143				
2015-0154	REHABILITACIÓN DE 1 AULA EN LA SECUNDARIA SUEÑOS DE JUVENTUD Y ESTUDIO, CHARAPE DE LA JOYA, SANTA ROSA JAUREGUI		CHARAPE DE LA JOYA	100%	12/09/2015	01/10/2015	100%	12/09/2015	01/10/2015	49,034.32	49,034.32	M2	81				
2015-0155	AMPLIACIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE 8 DE 10 DE DICIEMBRE A EPIGMEIO GONZÁLEZ, COLONIA BUENOS AIRES, DELEGACIÓN EPIGMEIO GONZALEZ		BUENOS AIRES	100%	24/07/2015	07/09/2015	100%	24/07/2015	07/09/2015	1,496,402.79	1,496,402.79	M2	2,259				
2015-0156	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES GÉNESIS, GALAXIA,ORION, PUNTA RUBÍ, COLONIA PROYECCIÓN 2000, DELEGACIÓN EPIGMEIO GONZÁLEZ FLORES		PROYECCION 2000	100%	03/06/2015	11/08/2015	100%	03/06/2015	05/04/2016	2,047,318.98	2,047,318.98	ML	945				



PERIODO:	DICIEMBRE 2016	AVANCE FÍSICO FINANCIERO										
ENTIDAD:	QUERÉTARO	INVERSIÓN										
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	FÍSICO	FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS					
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2015-0157	INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES GÉNESIS, GALAXIA, ORION, PUNTA RUBÍ, COLONIA PROYECCIÓN 2000, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES	PROYECCION 2000	100%	03/06/2015	11/08/2015	100%	03/06/2015	05/04/2016	601,546.17	601,546.17	ML	1,349
2015-0159	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CORREGIDORA, SECCIÓN OESTE DE EJIDO SANTA MARÍA (VALLE DE BICENTENARIO), DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	VALLE DEL BICENTENARIO	100%	31/07/2015	17/08/2015	100%	31/07/2015	17/08/2015	612,056.83	612,056.83	ML	290
2015-0160	INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CORREGIDORA, SECCIÓN OESTE DEL EJIDO SANTA MARÍA (VALLE DE BICENTENARIO), DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	VALLE DEL BICENTENARIO	100%	31/07/2015	01/09/2015	100%	31/07/2015	01/09/2015	202,602.10	202,602.10	ML	648
2015-0161	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CAMINO A CERRO DE LA CRUZ, LOCALIDAD LA BARRETA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTIAGO DE QUERÉTARO	100%	08/07/2015	14/09/2015	100%	08/07/2015	14/09/2015	211,029.32	211,029.32	ML	398
2015-0168	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES PIRUL, ROBLE, PINO, JACARANDA, COLORIN, TABACO Y CARR. A CHICHIMEQUILLAS, LOCALIDAD SAN JOSÉ EL ALTO ZONA V, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES	SAN JOSE EL ALTO ZONA V	100%	16/07/2015	10/09/2015	100%	16/07/2015	10/09/2015	845,784.72	845,784.72	ML	1,861
2015-0172	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES PIRUL, ROBLE, PINO, JACARANDA, COLORIN Y TABACO, LOCALIDAD SAN JOSÉ EL ALTO ZONA V, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES	SAN JOSE EL ALTO ZONA V	100%	17/07/2015	07/09/2015	100%	17/07/2015	07/09/2015	1,913,976.60	1,913,976.60	ML	748
2015-0179	INTRODUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES KEPLER, PLATON Y BLAISE PASCAL, COLONIA LA LADERA, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES	LA LADERA	100%	03/08/2015	04/09/2015	100%	03/08/2015	04/09/2015	1,202,321.78	1,202,321.78	LUMINARIAS	19
2015-0181	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLES TLATELOLCO, TULYEHUALCO, IZTAPALAPA, TLÁHUAC, COYOACÁN, TEXCOCO, AZTLÁN, CUAUTITLÁN E IZTACCHUATL, COLONIA TENOCHTITLÁN, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	TENOCHTITLAN	100%	03/06/2015	18/08/2015	100%	03/06/2015	26/05/2016	2,783,111.48	2,783,111.48	ML	2,142
2015-0188	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MIGUEL HIDALGO, COLONIA LOMAS DE MECHACA (LAS TINAJAS), DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES	LAS TINAJAS (LOMAS DE MECHACA)	100%	17/09/2015	01/10/2015	100%	17/09/2015	01/10/2015	192,310.80	192,310.80	ML	363
2015-0189	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MIGUEL HIDALGO, COLONIA LOMAS DE MECHACA (LAS TINAJAS), DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES	LAS TINAJAS (LOMAS DE MECHACA)	100%	25/08/2015	11/09/2015	100%	25/08/2015	11/09/2015	595,464.78	595,464.78	ML	227
2015-0204	AMPLIACIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, EN CALLE MICHOCÁN, PRIMERA PRIVADA SAN LUIS, SEGUNDA PRIVADA SAN LUIS, SEGUNDA CERRADA SAN LUIS Y NUEVO LEÓN, COL. HORNO DEL MUERTO, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ	HORNO DEL MUERTO	100%	04/08/2015	22/09/2015	100%	04/08/2015	22/09/2015	2,364,952.45	2,364,952.45	M2	2,222
2015-0206	REHABILITACIÓN DE PISOS EN AULAS EN TELE SECUNDARIA RAZA DE BRONCE, SECCIÓN OESTE, EJIDO SANTA MARÍA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	EJIDO SANTA MARÍA	100%	27/07/2015	31/08/2015	100%	27/07/2015	31/08/2015	172,079.21	172,079.21	M2	375
2015-0210	MANTENIMIENTO DE AULA EN SECUNDARIA COMUNITARIA DIGNA OCHOA, COMUNIDAD LA JOYA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTIAGO DE QUERÉTARO	100%	17/09/2015	22/09/2015	100%	17/09/2015	22/09/2015	72,434.53	72,434.53	M2	76
2015-0219	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE ALTAMIRANO, PRIV. ALTAMIRANO Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, COLONIA TLACOTE EL BAJO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	100%	12/06/2015	06/08/2015	58%	12/12/2015	-	493,517.56	287,242.76	LUMINARIAS	10
2015-0221	INTRODUCCIÓN DE RED AGUA POTABLE EN CALLES GARDENIAS, GIRASOLES Y AZALEA, COLONIA LAS CAMELINAS, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	LAS CAMELINAS	100%	04/08/2015	12/09/2015	100%	04/08/2015	12/09/2015	307,736.51	307,736.51	ML	748
2015-0222	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES GARDENIAS, GIRASOLES Y AZALEA, COLONIA LAS CAMELINAS, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	LAS CAMELINAS	100%	04/08/2015	11/09/2015	100%	04/08/2015	11/09/2015	1,102,533.16	1,102,533.16	ML	470
2015-0223	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CAMINO DE LA ESCUELA A LAS CANCHAS, COMUNIDAD CHARAPE DE LOS PELONES, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTIAGO DE QUERÉTARO	100%	02/09/2015	22/09/2015	100%	02/09/2015	22/09/2015	1,152,279.02	1,152,279.02	M2	3,143
2015-0224	IMPERMEABILIZACIÓN Y REHABILITACIÓN HIDROSANITARIA EN PRIM ALFREDO V BONFIL, COMUNIDAD CERRO COLORADO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	CERRO COLORADO	100%	10/09/2015	22/09/2015	100%	10/09/2015	22/09/2015	40,390.07	40,390.07	M2	35
2015-0225	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PREESCOLAR HUEMAC, PIE DE GALLO, SANTA ROSA JAUREGUI	SANTIAGO DE QUERÉTARO	100%	13/07/2015	01/09/2015	100%	13/07/2015	01/09/2015	322,519.09	322,519.09	M2	173



PERIODO:	DICIEMBRE 2016		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN			
ENTIDAD:	QUERETARO											
MUNICIPIO:	QUERÉTARO		FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS	
No. De Obra	Descripcion	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2015-0226	COLOCACIÓN DE PISO DE LOSETA EN SALONES EN SEC. TÉCNICA 16, COLONIA TLACOTE EL BAJO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	SANTIAGO DE QUERETARO	100%	14/10/2015	14/10/2015	100%	14/10/2015	14/10/2015	60,385.56	60,385.56	M2	109
2015-0227	AMPLIACIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LEYES DE REFORMA, COLONIA SAN JOSÉ EL ALTO (JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ), DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES	SAN JOSE EL ALTO	100%	11/09/2015	22/09/2015	100%	11/09/2015	22/09/2015	89,780.59	89,780.59	M2	137
2015-0229	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 7, COLONIA SAN JOSÉ EL ALTO (LOMAS DE SAN JOSÉ) , DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES	SAN JOSE EL ALTO (LOMAS DE SAN JOSE)	100%	04/08/2015	22/09/2015	100%	04/08/2015	22/09/2015	276,268.97	276,268.97	ML	104
2015-0231	REHABILITACIÓN ELÉCTRICA GENERAL EN PRIM NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC, COLONIA SAN PEDRO MÁRTIR, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	SAN PEDRO MARTIR	100%	19/08/2015	17/09/2015	100%	19/08/2015	17/09/2015	292,146.39	292,146.39	OBRA	1
2015-0234	INTRODUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES FRANCISCO VILLA Y AQUILES SERDÁN, COLONIA TLACOTE EL ALTO, DELGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	TLACOTE EL ALTO	100%	09/07/2015	10/09/2015	100%	09/07/2015	10/09/2015	1,373,571.18	1,373,571.18	LUMINARIAS	27
2015-0238	INTRODUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE LA COLONIA JARDINES DE JURICA, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	JARDINES DE JURICA	100%	29/06/2015	31/08/2015	100%	29/06/2015	12/12/2015	3,623,991.84	3,623,991.84	ML	2,193
2015-0239	INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES DE LA COLONIA JARDINES DE JURICA, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	JARDINES DE JURICA	100%	29/06/2015	31/08/2015	100%	29/06/2015	12/12/2015	1,261,739.65	1,261,739.65	ML	3,411
2015-0241	CONSTRUCCION DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN PREESCOLAR "EL NIÑO FELIZ", COMUNIDAD SAN ISIDRO EL VIEJO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTIAGO DE QUERETARO	100%	14/10/2015	14/10/2015	100%	14/10/2015	14/10/2015	147,013.21	147,013.21	OBRA	1
2015-0245	INTRODUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLES FALTANTES, COLONIA ROJO AMANECER, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES	ROJO AMANECER	100%	04/08/2015	17/09/2015	100%	04/08/2015	17/09/2015	595,878.87	595,878.87	POSTE (S)	15
2015-0259	INTRODUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES BOSQUES DE COLIMA, BOSQUES DE QUERÉTARO Y BOSQUES DE MICHOACÁN, COLONIA BOSQUES DE SAN PABLO, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES	BOSQUES DE SAN PABLO	100%	19/08/2015	17/09/2015	100%	19/08/2015	17/09/2015	415,252.27	415,252.27	LUMINARIAS	7
2015-0262	INTRODUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES ACCESO PRINCIPAL, CALLES 1, 2 , 3 Y 4, COLONIA FRACCIÓN EJIDO EL RETABLO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	SANTIAGO DE QUERETARO	100%	30/07/2015	31/08/2015	100%	30/07/2015	19/04/2016	1,101,312.45	1,101,312.45	POSTE (S)	32
2015-0272	REHABILITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ BUENAVISTA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SAN JOSE BUENAVISTA	95%	16/07/2015	02/12/2015	80%	16/07/2015	-	5,835,606.64	4,666,679.84	OBRA	1
2015-0307	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES VALENTÍN CAMPA, DEMETRIO VALLEJO, RICARDO FLORES MAGÓN Y JESÚS GARCÍA, COLONIA JARDINES DE LAS AZUCENAS (LA FLORESTA), DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	JARDINES DE AZUCENAS (LA FLORESTA)	100%	09/09/2015	13/10/2015	100%	09/09/2015	13/10/2015	859,030.51	859,030.51	ML	1,843
2015-0308	SUSTITUCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES 18,20,22 Y 24, COL. LEYES DE REFORMA, DELEGACIÓN FELIX OSORES SOTOMAYOR	LEYES DE REFORMA	100%	04/09/2015	01/10/2015	100%	04/09/2015	01/10/2015	2,148,345.14	2,148,345.14	ML	910
2015-0353	URBANIZACIÓN DE CALLE NOGAL SOBRE DREN PLUVIAL, COL. 5 HALCONES, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	27/11/2015	23/01/2016	100%	27/11/2015	08/03/2016	256,207.56	256,207.56	M2	144
2015-0336	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE NOGAL, COLONIA RANCHO QUEMADO, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	02/12/2015	28/12/2015	100%	02/12/2015	10/03/2016	201,333.19	201,333.19	ML	495
2015-0335	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NOGAL, COLONIA RANCHO QUEMADO, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	02/12/2015	28/12/2015	100%	02/12/2015	10/03/2016	146,408.95	146,408.95	ML	144
2015-0334	INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE OYAMEL, COLONIA ROMA, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	100%	02/12/2015	21/12/2015	100%	02/12/2015	09/02/2016	99,561.43	99,561.43	ML	135
2015-0333	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN OYAMEL, COLONIA ROMA, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	100%	02/12/2015	21/12/2015	100%	02/12/2015	09/02/2016	135,985.79	135,985.79	ML	58
2015-0341	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHEO EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, COMUNIDAD LA VERSOLLILA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	10/12/2015	17/02/2016	100%	10/12/2015	11/03/2016	927,370.49	927,370.49	M2	180
2015-0332	CAMBIO DE CANCELERÍA EN JARDÍN DE NIÑOS "TENEOCH", SAN PEDRO MÁRTIR, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	14/12/2015	06/01/2016	100%	14/12/2015	10/03/2016	99,038.60	99,038.60	M2	150
2015-0350	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHEO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESC. PRIM. UNIDAD Y PROGRESO, LA SOLANA TROJES, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	10/12/2015	13/02/2016	100%	10/12/2015	23/03/2016	961,704.95	961,704.95	M2	400



PERIODO:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSIÓN	
ENTIDAD:		FÍSICO										INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	
MUNICIPIO:		FINANCIERO										METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2015-0347	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECNO PLAZA CÍVICA DE LA ESC. PRIM. FRANCISCO VILLA, EL PIE, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO.	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	29/01/2016	06/04/2016	100%	29/01/2016	06/04/2016	837,610.89	837,610.89	M2	67	
2015-0360	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECNO EN PLAZA CÍVICA DEL J. N. NUESTRA ESPERANZA, SANTA MARÍA MAGDALENA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	SANTA MARÍA MAGDALENA	100%	21/12/2015	29/03/2016	100%	21/12/2015	29/03/2016	720,573.23	720,573.23	M2	298	
2015-0359	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO ARCOTECNO EN TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA, PUERTO DE AGUIRRE, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	PUERTO DE AGUIRRE	100%	21/12/2015	29/03/2016	100%	21/12/2015	11/04/2016	1,065,630.20	1,065,630.20	M2	167	
2015-0365	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO ARCOTECNO EN TELESECUNDARIA JOSEFA VERGARA, EL SALITRE, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ	SALITRE	100%	21/12/2015	29/03/2016	100%	21/12/2015	04/04/2016	876,713.94	876,713.94	M2	244	
2015-0371	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE Y PRIVADA SAN JUAN BOSCO, COL. SANTA MARÍA MAGDALENA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	SANTA MARÍA MAGDALENA	100%	21/01/2016	19/03/2016	100%	21/01/2016	10/06/2016	430,744.89	430,744.89	LUMINARIAS	8	
2016-0005	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN AGUSTÍN Y SAN FRANCISCO, COLONIA FELIPE ÁNGELES, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	EPIGMEÑO GONZALEZ	100%	05/05/2016	23/06/2016	100%	05/05/2016	11/10/2016	1,183,293.77	1,183,293.77	ML	462	
2016-0008	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES 6 Y MARIE MADELEINE, COLONIA LA CONDESA, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	EPIGMEÑO GONZALEZ	100%	07/07/2016	15/09/2016	100%	07/07/2016	16/12/2016	686,709.64	686,709.64	LUM	11	
2016-0009	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JARDÍN DE LA BENDICIÓN, COL. JARDINES DEL SOL, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	21/04/2016	16/06/2016	100%	21/04/2016	14/07/2016	243,519.96	243,519.96	ML	557	
2016-0010	RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES, COMUNIDAD JOFRITO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	21/04/2016	30/06/2016	100%	21/04/2016	08/09/2016	625,562.64	625,562.64	LUM	10	
2016-0011	RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES, COMUNIDAD SAN ISIDRO EL VIEJO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	21/04/2016	30/06/2016	100%	21/04/2016	10/10/2016	250,935.34	250,935.34	LUM	4	
2016-0012	RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES, COMUNIDAD EL HERRERO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	21/04/2016	30/06/2016	100%	21/04/2016	08/09/2016	320,519.91	320,519.91	LUM	4	
2016-0018	RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES	LLANO DE LA ROCHERA	100%	12/05/2016	21/07/2016	100%	12/05/2016	08/09/2016	668,431.54	668,431.54	LUM	9	
2016-0021	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES (CALLE CUAHTÉMOC, 5 DE MAYO, RICARDO FLORES MAGON, 20 DE NOVIEMBRE, BENITO JUAREZ, FRANCISCO I. MADERO, LÁZARO CÁRDENAS, PRIV. MORELOS, PORFIRIO DÍAZ, FRANCISCO VILLA, HERNÁN	LA GOTERA	100%	09/06/2016	27/10/2016	100%	09/06/2016	15/12/2016	3,602,537.10	3,602,537.10	LUM	55	
2016-0086	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES VIOLETAS, CARACAS-MARIA TERESA DE CALCUTA, MONTEVIDEO CLAVEL, BOGOTA-BUGAMBILIA, LA HABANA MARGARITAS Y OCTAVIO PAZ, COLONIA BALCONES DE SAN PABLO, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	EPIGMEÑO GONZALEZ	100%	30/06/2016	06/10/2016	100%	30/06/2016	06/12/2016	1,429,874.40	1,429,874.40	LUM	24	
2016-0119	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, COMUNIDAD LA GOTERA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	26/07/2016	20/09/2016	79%	07/10/2016	-	376,559.94	297,112.29	LUM	13	
2016-0148	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN PREESCOLAR J. GUADALUPE VELAZQUEZ, COMUNIDAD LA GOTERA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	LA GOTERA	100%	18/08/2016	23/09/2016	100%	18/08/2016	28/11/2016	128,848.64	128,848.64	M2	92	
FISM 2015									66,581,745.57	65,017,574.86			



QUERÉTARO
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO



FECHA:
31 Diciembre 2016

PERIODO:	DICIEMBRE 2016												
ENTIDAD:	QUERÉTARO			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN		METAS	
MUNICIPIO:	QUERÉTARO			FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA		INVERSION EJERCIDA ACUMULADA			
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2015-0326	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES EJIDO CASA BLANCA Y SANTIAGO JIMENEZ	LINDEROS DEL CIMATARIO	100%	09/11/2015	17/12/2015	100%	09/11/2015	17/12/2015	447,379.23	447,379.23	M2	100	
2015-0323	URBANIZACIÓN DE LAS CALLES CUCAPAS Y EL BATÁN	MANANTIALES DEL CIMATARIO	100%	13/11/2015	11/12/2015	100%	13/11/2015	16/03/2016	3,760,560.28	3,760,560.28	M2	108	
2015-0324	AMPLIACIÓN DEL CDC EL TEPETATE	EL TEPETATE	100%	13/11/2015	11/12/2015	100%	13/11/2015	11/12/2015	1,545,623.36	1,545,623.36	M2	250	
2015-0325	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN EXTERIOR SUSTENTABLE PARA EL CDC DEL TEPETATE	EL TEPETATE	100%	05/11/2015	05/12/2015	100%	05/11/2015	05/12/2015	324,668.78	324,668.78	LUMINARIAS	250	
2015-0362	(220142ME006) URBANIZACIÓN DE LAS CALLES CUATRO CIENEGAS Y LA OLLAGA, COLONIA MANANTIALES DEL CIMATARIO, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	MANANTIALES DEL CIMATARIO	100%	07/12/2015	27/12/2015	100%	07/12/2015	16/03/2016	1,491,235.87	1,491,235.87	M2	2,182	
2015-0369	(220142ME008) HABILITACIÓN DEL CDC DEL TEPETATE, COLONIA EL TEPETATE, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	EL TEPETATE	100%	07/12/2015	27/12/2015	100%	07/12/2015	27/12/2015	769,329.51	769,329.51	M2	1,118	
2015-0368	(220142ME010) EQUIPAMIENTO DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN CDC DEL TEPETATE, COLONIA EL TEPETATE, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	EL TEPETATE	100%	07/12/2015	27/12/2015	100%	07/12/2015	27/12/2015	86,705.71	86,705.71	M2	30	
2015-0372	(220142ME007) EQUIPAMIENTO DE LA HABILITACIÓN DEL CDC DEL TEPETATE, COLONIA EL TEPETATE, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	EL TEPETATE	100%	07/12/2015	27/12/2015	100%	07/12/2015	16/03/2016	228,640.05	228,640.05	OBRA	1	
HABITAT 2015									8,654,142.79	8,654,142.79			



PERIODO:	DICIEMBRE 2016		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO											
MUNICIPIO:	QUERÉTARO		FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA			
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2014-0501	(23921) INSTALACIÓN DE TECHO DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	29/12/2014	18/05/2015	100%	29/12/2014	18/05/2015	306,383.52	306,383.52	TECHO (S)	1,200
2014-0521	DIRECCIÓN DE OBRA, ENTRONQUE PROL. BERNARDO QUINTANA CON AV. DE LA LUZ	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	13/03/2015	08/09/2015	100%	13/03/2015	08/09/2015	626,888.13	626,888.13	SUPERVISION	1
2015-0019	UNIDAD DEPORTIVA JURICA SEGUNDA ETAPA, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES	JURICA PUEBLO	100%	06/05/2015	14/09/2015	100%	06/05/2015	14/09/2015	9,869,316.70	9,869,316.70	OBRA	1
2015-0074	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, COLONIA CONTINENTAL, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	20/07/2015	17/08/2015	100%	20/07/2015	17/08/2015	665,286.69	665,286.69	ML	460
2015-0076	CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE DE ACCESO PARA LA EXTENSIÓN DEL COBAQ NO. 9, COMUNIDAD DE JOFRITO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	20/05/2015	07/09/2015	100%	20/05/2015	07/09/2015	372,316.57	372,316.57	LUMINARIAS	8
2015-0079	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, DRENAJE PLUVIAL Y RENIVELACIÓN DE CALLE FRANCISCO VILLA Y EPGMENIO GONZÁLEZ EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	FRANCISCO VILLA	100%	15/07/2015	17/09/2015	100%	15/07/2015	17/09/2015	2,630,443.69	2,630,443.69	ML	242
2015-0080	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA EXTENSIÓN DEL COBAQ NO. 9 EN LA COMUNIDAD DE JOFRITO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	10/06/2015	19/10/2015	100%	10/06/2015	19/10/2015	3,465,140.29	3,465,140.29	OBRA	1
2015-0081	ESTRUCTURA Y FIRME DE CONCRETO MERCADO ESCOBEDO ÁREA DE BOLEROS, MERCADO ESCOBEDO, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	100%	31/08/2015	01/10/2015	100%	31/08/2015	01/10/2015	232,363.32	232,363.32	M2	220
2015-0086	REHABILITACIÓN DE BARDA EN PARQUE BICENTENARIO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	LOMAS DEL PEDREGAL	100%	08/09/2015	01/10/2015	100%	08/09/2015	01/10/2015	289,946.51	289,946.51	M2	126
2015-0090	DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE MA. LUISA MEDINA Y AV. PROLONGACIÓN ZARAGOZA, COLONIA UNIÓN MAGISTERIAL, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	UNION MAGISTERIAL	100%	26/06/2015	13/08/2015	100%	26/06/2015	13/08/2015	1,372,162.59	1,372,162.59	M2	60
2015-0100	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE HEBERTO CASTILLO 1A ETAPA, COLONIA PATRIA NUEVA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	04/08/2015	08/09/2015	100%	04/08/2015	08/09/2015	900,945.49	900,945.49	M2	2,442
2015-0116	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CUAUHTEMOC, COMUNIDAD EL SALITRE, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	13/07/2015	07/09/2015	100%	13/07/2015	07/09/2015	1,169,743.65	1,169,743.65	M2	1,564
2015-0121	LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS DE DETALLE EN DIVERSAS ZONAS URBANAS, EDIFICIOS PÚBLICOS, PLAZAS, CALLES, ANDADORES, PARQUES Y VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUERETARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	12/06/2015	01/07/2015	100%	12/06/2015	01/07/2015	209,221.75	209,221.75	ESTUDIO	9
2015-0125	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA PRADOS DEL RINCÓN II, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	06/08/2015	31/08/2015	100%	06/08/2015	31/08/2015	400,434.54	400,434.54	ML	282
2015-0142	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIEN DE RODAMIENTO MEDIANTE ASFALTO SOBRE EMPEDRADO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO, COMUNIDAD EL PINTO, PERTENECIENTE A LA DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	24/07/2015	07/09/2015	100%	24/07/2015	07/09/2015	964,390.35	964,390.35	M2	1,775
2015-0150	CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL EN LA CALLE EUTEMIO OLVERA PATIÑO Y AVENIDA DE LA FUENTE, COLONIA FUNDADORES, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	12/08/2015	10/09/2015	100%	12/08/2015	10/09/2015	1,694,623.31	1,694,623.31	ML	154
2015-0175	REHABILITACIÓN DEL PARQUE AMALIA SOLORZANO, COLONIA AMALIA SOLORZANO, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZALEZ	AMALIA SOLORZANO	100%	06/08/2015	01/09/2015	100%	06/08/2015	01/09/2015	2,413,282.72	2,413,282.72	M2	1,840
2015-0176	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON PAVIMENTO ASFÁLTICO SOBRE EMPEDRADO EN PRIVADAS 1,2,3,4 Y 5 DE LA CALLE TLACAEI, COLONIA LA ESPERANZA, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZALEZ FLORES	LA ESPERANZA	100%	13/07/2015	22/09/2015	100%	13/07/2015	22/09/2015	307,180.98	307,180.98	M2	1,312
2015-0182	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES Y MÓDULO DE SANITARIOS, CERRO PRIETO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	03/08/2015	10/09/2015	100%	03/08/2015	10/09/2015	630,711.15	630,711.15	M2	58
2015-0183	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES, SANTO NIÑO DE PRAGA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	03/08/2015	10/09/2015	100%	03/08/2015	10/09/2015	377,141.76	377,141.76	AULA (S)	1
2015-0184	CONEXIÓN DE DRENAJE SANITARIO FALTANTE, LOCALIDAD MOMPANÍ, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	MOMPANI	100%	21/07/2015	31/08/2015	100%	21/07/2015	31/08/2015	52,427.22	52,427.22	ML	35
2015-0190	SUPERVISION EXTERNA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LA INTEGRIDAD MECANICA DEL POLIDUCTO DE 10" DE DIAMETRO TAR. QRO-S.L.P, SOBRE EL BOULEVARD BERNARDO QUINTANA EN SUS ENTRONQUES CON SAN PEDRO MARTIR Y AV. DE LA LUZ	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	31/08/2015	22/09/2015	100%	31/08/2015	22/09/2015	154,745.76	154,745.76	SUPERVISION	1



PERIODO:	DICIEMBRE 2016													
ENTIDAD:	QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN		METAS			
MUNICIPIO:	QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA				
No. De Obra	Descripción		Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2015-0191	ESTUDIO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA PRESA LA LAGARTIJA, LOC. JURIQUELLA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI		JURIQUELLA	100%	13/07/2015	31/08/2015	100%	13/07/2015	31/08/2015	99,759.39	99,759.39	ESTUDIO	1	
2015-0192	ESTUDIO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA PRESA SAN JOSÉ EL ALTO III, EL CUATE, COL. 5 HALCONES, DELEGACIÓN EPIGMEONIO GONZÁLEZ FLORES		SAN JOSE EL ALTO ZONA X (5 HALCONES)	100%	13/07/2015	31/08/2015	100%	13/07/2015	31/08/2015	138,967.99	138,967.99	ESTUDIO	1	
2015-0197	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN PARA ALIMENTACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 75 KVA Y CENTROS DE MEDICIÓN PARA EL MERCADO 12 DE DICIEMBRE, COLONIA EL MARQUÉS QUERETANO, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ		JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	100%	01/07/2015	28/08/2015	100%	01/07/2015	28/08/2015	572,375.29	572,375.29	OBRA	1	
2015-0203	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES HACIENDA SIERRA DE LA CRUZ, HACIENDA DEL NABO, HACIENDA LA PURISIMA, COMUNIDAD DE SAN MIGUELITO, DELEGACION SANTA ROSA JAUREGUI		SANTA ROSA JAUREGUI	100%	24/08/2015	12/09/2015	100%	24/08/2015	12/09/2015	1,704,622.94	1,704,622.94	M2	3,239	
2015-0205	CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. JUAN DE LA BARRERA, EL TRÁNSITO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO		FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	08/07/2015	08/09/2015	100%	08/07/2015	08/09/2015	173,365.93	173,365.93	M2	97	
2015-0209	EMPEDRADO EN TRAMO FALTANTE EN CALLE LUIS CÓRDOBA, COLONIA CARLOS MARÍA BUSTAMANTE, DELEGACIÓN EPIGMEONIO GONZÁLEZ		EPIGMEONIO GONZALEZ	100%	04/08/2015	22/09/2015	100%	04/08/2015	22/09/2015	418,426.89	418,426.89	M2	478	
2015-0211	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE COLINAS DE DINAMARCA, COLONIA COLINAS DEL PEDREGAL, DELEGACIÓN EPIGMEONIO GONZÁLEZ		EPIGMEONIO GONZALEZ	100%	17/09/2015	22/09/2015	100%	17/09/2015	22/09/2015	491,506.68	491,506.68	M2	616	
2015-0213	CONSTRUCCIÓN DE TORRENTERAS PLUVIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED PLUVIAL EN EL FRACCIONAMIENTO SANTIAGO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO		EPIGMEONIO GONZALEZ	100%	08/07/2015	03/09/2015	100%	08/07/2015	03/09/2015	575,834.72	575,834.72	M2	616	
2015-0214	AREAS VERDES Y RECREATIVAS, COLONIA HEBERTO CASTILLO, DELEGACIÓN EPIGMEONIO GONZALEZ FLORES		EPIGMEONIO GONZALEZ	100%	17/08/2015	08/09/2015	100%	17/08/2015	08/09/2015	1,999,026.45	1,999,026.45	OBRA	1	
2015-0215	URBANIZACIÓN DE CALLE CEREZO Y URBANIZACIÓN DE LA CALLE LAUREL, COMUNIDAD PALO ALTO, DELEGACIÓN STA. ROSA JÁUREGUI		SANTA ROSA JAUREGUI	100%	30/07/2015	31/08/2015	100%	30/07/2015	31/08/2015	898,198.91	898,198.91	M2	935	
2015-0216	RED DE ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO EN CALLES DE LA COLONIA VISTA HERMOSA, DELEGACIÓN EPIGMEONIO GONZÁLEZ FLORES		EPIGMEONIO GONZALEZ	100%	27/07/2015	17/09/2015	100%	27/07/2015	17/09/2015	964,572.65	964,572.65	OBRA	1	
2015-0217	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA 7 PLANTELES DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PROGRAMA 2015		MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	24/06/2015	01/08/2015	100%	24/06/2015	01/08/2015	171,475.24	171,475.24	ESTUDIO	1	
2015-0218	INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE JOFRITO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI		SANTA ROSA JAUREGUI	100%	15/07/2015	07/08/2015	100%	15/07/2015	07/08/2015	182,099.51	182,099.51	OBRA	1	
2015-0220	CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES PARA EL IMPULSO PRODUCTIVO, MONTENEGRO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI		SANTA ROSA JAUREGUI	100%	28/07/2015	12/09/2015	100%	28/07/2015	12/09/2015	1,143,159.50	1,143,159.50	OBRA	1	
2015-0232	DRAGADO DEL DREN CIMATARIO II Y RECTIFICACIÓN DE LA SECCIÓN NATURAL, COLONIA CONSTELACIÓN, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA		JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	100%	29/07/2015	11/08/2015	100%	29/07/2015	11/08/2015	412,436.07	412,436.07	M2	288	
2015-0233	DRAGADO Y RECTIFICACIÓN DE LA SECCIÓN NATURAL DEL DREN NORTE DE CALLE URBANIZACIÓN A PLANTA DE TRATAMIENTO, COLONIA SANTA MÓNICA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO		FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	03/08/2015	31/08/2015	100%	03/08/2015	31/08/2015	2,866,835.03	2,866,835.03	M2	8,751	
2015-0235	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE MONTE PARNASO, DE CALLE MONTE HOREB A CALLE MONTE SIÓN, COLONIA LA LOMA, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR		FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	04/09/2015	22/09/2015	100%	04/09/2015	22/09/2015	2,681,787.52	2,681,787.52	M2	13,608	
2015-0236	DRAGADO Y MEJORAMIENTO DE LA SECCIÓN NATURAL DEL DREN EL ARENAL II ETAPA COL. LEYES DE REFORMA, DELEG. FÉLIX OSORES		FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	11/08/2015	01/09/2015	100%	11/08/2015	01/09/2015	3,113,532.97	3,113,532.97	M2	25,330	
2015-0237	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INSTITUTO DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL, COLONIA DESARROLLO SAN PABLO, DELEGACIÓN EPIGMEONIO GONZÁLEZ		EPIGMEONIO GONZALEZ	100%	20/07/2015	15/09/2015	100%	20/07/2015	15/09/2015	422,121.04	422,121.04	SUPERVISION	1	
2015-0240	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE PREVENCIÓN SOCIAL CIPRES IV, COLONIA SANTA MARÍA MAGDALENA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO		FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	31/08/2015	11/09/2015	100%	31/08/2015	11/09/2015	400,999.98	400,999.98	SUPERVISION	1	
2015-0242	SUPERVISIÓN EXTERNA DE LAS OBRAS: MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL CAUCE DEL DREN EL ARENAL, EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE ACCESO 4 Y AVENIDA DE LA LUZ, LOCALIDAD SANTIAGO DE QUERETARO Y MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL CAUCE DEL DREN EL ARENAL, EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE AVENIDA DE LA LUZ Y EL PUENTE PIRINEOS, LOCALIDAD SANTIAGO DE QUERETARO		MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	06/08/2015	10/09/2015	100%	06/08/2015	10/09/2015	746,778.42	746,778.42	SUPERVISION	1	
2015-0261	CONFORMACIÓN DE TERRAPLENES PARA ESTRUCTURA DE PLATAFORMAS DEL BANDODROMO, EN LA CALLE GRAL. FRANCISCO VILLA; COL. LAS AMÉRICAS. DELEGACIÓN EPIGMEONIO GONZÁLEZ		EPIGMEONIO GONZALEZ	100%	09/09/2015	01/10/2015	100%	09/09/2015	01/10/2015	2,999,426.77	2,999,426.77	M2	1,987	
2015-0263	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JARDINES DE LA HACIENDA, COLONIA LAS MARAVILLAS, DELEGACIÓN EPIGMEONIO GONZÁLEZ FLORES		EPIGMEONIO GONZALEZ	100%	04/08/2015	04/09/2015	100%	04/08/2015	04/09/2015	646,405.13	646,405.13	ML	266	
2015-0264	CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MÚLTIPLES Y MODULO DE SANITARIOS, LOCALIDAD SAN ISIDRO EL ALTO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO		FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	07/09/2015	01/10/2015	100%	07/09/2015	01/10/2015	822,462.83	822,462.83	AULA (S)	1	



PERIODO:		DICIEMBRE 2016											
ENTIDAD:		QUERÉTARO											
		AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN		METAS	
MUNICIPIO:		FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2015-0265	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	13/08/2015	12/09/2015	100%	13/08/2015	12/09/2015	635,355.20	635,355.20	SUPERVISION	31	
2015-0267	ALCANTARILLA PLUVIAL SOBRE AV. DE LA POESÍA ESQUINA CON JUSTO SIERRA AL DREN EL ARENAL, COL. PLUTARCO ELÍAS CALLES, DEL. FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	10/08/2015	01/09/2015	100%	10/08/2015	01/09/2015	438,769.65	438,769.65	ML	8	
2015-0268	DRAGADO Y MEJORAMIENTO DE LA SECCIÓN NATURAL DEL RÍO QUERÉTARO DESPUÉS DE SANTA MARÍA MAGDALENA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	11/08/2015	01/09/2015	100%	11/08/2015	01/09/2015	642,987.86	642,987.86	ML	480	
2015-0297	PUENTE PEATONAL SOBRE DREN CIMATARIO I EN CALLE HUICHAPAN Y TOPE HIDRÁULICO EN COL. VALLE ALAMEDA, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	VALLE ALAMEDA	100%	02/07/2015	29/07/2015	100%	02/07/2015	12/12/2015	394,439.90	394,439.90	OBRA	1	
2015-0298	RESCATE EX HOSPITAL DE LOS HIPÓLITOS, SEGUNDA ETAPA, COL. CENTRO, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	100%	16/07/2015	31/08/2015	100%	16/07/2015	10/02/2016	4,729,207.60	4,729,207.60	OBRA	1	
2015-0306	SISTEMA DE DESALOJO PLUVIAL EN LA PRIV. ALPES. COL. LOMA BONITA, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	LOMA BONITA	100%	07/09/2015	22/09/2015	100%	07/09/2015	22/09/2015	230,961.24	230,961.24	OBRA	1	
2015-0314	BACHEO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON MEZCLA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 1, SEGUNDA ETAPA 2015, COLONIA MUNICIPIO DE QUERETARO, DELEGACIÓN MUNICIPIO DE QUERETARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	12/09/2015	01/10/2015	100%	12/09/2015	01/10/2015	228,224.34	228,224.34	TONELADA	106	
2015-0315	BACHEO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON MEZCLA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 2, SEGUNDA ETAPA 2015, COLONIA MUNICIPIO DE QUERETARO, DELEGACIÓN MUNICIPIO DE QUERETARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	14/09/2015	01/10/2015	100%	14/09/2015	01/10/2015	187,788.33	187,788.33	TONELADA	86	
2015-0316	BACHEO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON MEZCLA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 3, SEGUNDA ETAPA 2015, COLONIA MUNICIPIO DE QUERETARO, DELEGACIÓN MUNICIPIO DE QUERETARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	14/09/2015	01/10/2015	100%	14/09/2015	01/10/2015	186,667.99	186,667.99	TONELADA	86	
2015-0317	BACHEO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON MEZCLA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 4, SEGUNDA ETAPA 2015, COLONIA MUNICIPIO DE QUERETARO, DELEGACIÓN MUNICIPIO DE QUERETARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	14/09/2015	01/10/2015	100%	14/09/2015	01/10/2015	187,582.92	187,582.92	TONELADA	86	
2015-0319	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA SAN PEDRITO PEÑUELAS I, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES	SAN PEDRITO PEÑUELAS	100%	14/09/2015	01/10/2015	100%	14/09/2015	01/10/2015	187,357.53	187,357.53	M2	834	
2015-0321	22 ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA EDIFICACIÓN DE ARCOTECOS EN DIFERENTES PLANTELES, MUNICIPIO DE QUERÉTARO	-	100%	05/11/2015	05/12/2015	100%	05/11/2015	05/12/2015	286,261.50	286,261.50	ESTUDIOS	22	
2015-0322	ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE DEL MARQUÉS DE LA VILLA DEL VILLAR DEL ÁGUILA, COLONIA VILLAS DEL VILLAR, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	VILLAS DEL VILLAR	100%	05/11/2015	05/12/2015	100%	05/11/2015	05/12/2015	224,047.40	224,047.40	LUMINARIAS	14	
2015-0337	REHABILITACIÓN DE DREN PEÑUELAS, ATRAS DEL PARQUE, COL. EL PARQUE, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	04/12/2015	23/01/2016	100%	04/12/2015	15/02/2016	424,795.68	424,795.68	M2	1,500	
2015-0338	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESC. PRIM. NETZAHUALCOYOTL, SAN JOSÉ BUENAVISTA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI	SAN JOSE BUENAVISTA	100%	02/12/2015	08/02/2016	100%	02/12/2015	22/02/2016	711,299.71	711,299.71	M2	532	
2015-0339	REHABILITACIÓN DE DREN PEÑUELAS EN EL TRAMO CALLE ESTIBADORES AL BORDO BENITO JUÁREZ, COL. PEÑUELAS, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	04/12/2015	25/01/2016	100%	04/12/2015	15/02/2016	423,029.54	423,029.54	M2	1,500	
2015-0342	COMPLEMENTO DE CANCHA EN ESC. PRIM. NETZAHUALCOYOTL, SAN JOSÉ BUENAVISTA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	10/12/2015	10/01/2016	100%	10/12/2015	10/02/2016	124,655.09	124,655.09	M2	308	
2015-0343	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESC. PRIM. LORENZO DE LA PARRA, PASEOS DE SAN MIGUEL, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	PASEOS DE SAN MIGUEL	100%	02/12/2015	05/03/2016	100%	02/12/2015	29/03/2016	851,241.90	851,241.90	M2	654	
2015-0344	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECO EN CANCHA DE LA ESC. PRIM. DR. FÉLIX OSORES, COLONIA LAS PALMAS, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	PALMAS	100%	02/12/2015	11/02/2016	100%	02/12/2015	15/02/2016	768,620.51	768,620.51	M2	632	
2015-0345	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECO EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	LOMAS DE CASA BLANCA	100%	02/12/2015	06/02/2016	100%	02/12/2015	17/03/2016	1,079,265.96	1,079,265.96	M2	972	
2015-0346	MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA SECCIÓN DEL RÍO QUERÉTARO, MEDIANTE DRAGADO, INICIANDO EN CALLE DIVISIÓN DEL NORTE, HACIA AGUAS ABAJO, COL. SANTA MARÍA MAGDALENA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	30/11/2015	16/01/2016	100%	30/11/2015	09/02/2016	640,256.00	640,256.00	M2	2,500	
2015-0357	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECO EN PLAZA CÍVICA EN ESC. SEC. GRAL. EPIGMENIO GONZÁLEZ, COLONIA VILLAS DE SANTIAGO, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ	VILLAS DE SANTIAGO	100%	21/12/2015	13/02/2016	100%	21/12/2015	11/04/2016	1,066,816.74	1,066,816.74	M2	694	
2015-0363	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO ARCOTECO EN PRIMARIA JUAN ALDAMA, FUNDADORES, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	FUNDADORES	100%	21/12/2015	13/02/2016	100%	21/12/2015	25/04/2016	658,723.55	658,723.55	M2	418	



PERIODO:		DICIEMBRE 2016											
ENTIDAD:		QUERÉTARO											
		AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN		METAS	
MUNICIPIO:		FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2015-0370	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO ARCOTECHO EN PRIM JUAN DE LA BARRERA, EL TRÁNSITO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	24/12/2015	02/04/2016	100%	24/12/2015	26/05/2016	666,103.16	666,103.16	M2	366	
2015-0373	CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN PRIMARIA VICENTE GUERRERO, COL. LA CRUZ DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	100%	24/12/2015	02/04/2016	100%	24/12/2015	27/05/2016	781,998.31	781,998.31	M2	443	
2015-0381	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN PLAZA CÍVICA EN ESC. PRIM. GONZÁLEZ ORTEGA, LA LUZ, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	24/12/2015	02/04/2016	100%	24/12/2015	26/05/2016	974,856.47	974,856.47	M2	548	
2015-0382	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO ARCOTECHO EN PRIMARIA ANTONIO CASO, TINAJA DE LA ESTANCIA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	24/12/2015	20/02/2016	100%	24/12/2015	08/04/2016	739,428.75	739,428.75	M2	401	
2015-0383	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO ARCOTECHO EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MARIANO DE LAS CASAS, LAS PLAZAS, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	100%	24/12/2015	02/04/2016	100%	24/12/2015	26/05/2016	764,652.51	764,652.51	M2	467	
2015-0386	PLAZA, ANDADORES, ESTACIONAMIENTO, TROTAPISTA Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN CAMPOS DE FUTBOL, COLONIA SANTA MARIA MAGDALENA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	29/03/2016	21/06/2016	100%	29/03/2016	30/12/2016	2,690,792.87	2,690,792.87	M2	4,492	
2015-0387	ILUMINACIÓN DE 2 CAMPOS DE FUTBOL, COLONIA SANTA MARIA MAGDALENA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	18/01/2016	01/05/2016	100%	18/01/2016	02/09/2016	2,492,478.67	2,492,478.67	OBRA	1	
2015-0389	PROGRAMA ESTRATÉGICO DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	96%	26/01/2016	11/09/2016	96%	26/01/2016	-	15,000,000.00	14,427,500.03	PROYECTO	1	
2015-0390	REMODELACIÓN DE LA PLAZA PRINCIPAL, SANTA MARÍA MAGDALENA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	18/01/2016	01/05/2016	100%	18/01/2016	24/08/2016	7,994,190.95	7,994,190.95	M2	2,300	
2015-0391	REHABILITACIÓN DE 2 CAMPOS DE FUTBOL, COLONIA SANTA MARIA MAGDALENA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	18/01/2016	01/05/2016	100%	18/01/2016	24/08/2016	10,083,350.54	10,083,350.54	M2	5,974	
2015-0404	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y DIMENSIONAL DE LA ESTRUCTURA Y CUBIERTA PARA EL LIENZO CHARRO MUNICIPAL, PARQUE BICENTENARIO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	21/01/2016	17/02/2016	100%	21/01/2016	13/04/2016	120,613.90	120,613.90	PROYECTO	1	
2015-0406	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN NODOS Y PUENTES. DISTRIBUIDOR BICENTENARIO, PUENTE BLVD. BERNARDO QUINTANA Y LUIS VEGA Y MONROY (ACCESO A LA CENTRAL), PUENTE CARRETERA 57 Y AV. QUINTAS DEL MARQUES, PUENTE CARRETERA 57 Y AV. CIMATARIO, PUENTE CARRETERA 57 Y FRACC. LAS MISIONES, MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	21/01/2016	10/03/2016	100%	21/01/2016	13/04/2016	631,277.65	631,277.65	M3	824	
2015-0407	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN NODOS Y PUENTES. PUENTE BLVD. BERNARDO QUINTANA Y PEDREGAL, PUENTE BLVD. BERNARDO QUINTANA Y ANTIGUO AEROPUERTO (BOLAÑOS), PUENTE BLVD. BERNARDO QUINTANA Y EPIGMENIO GONZALEZ Y PUENTE DISTRIBUIDOR CAPITAL, MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	10/02/2016	09/03/2016	100%	10/02/2016	25/05/2016	420,662.59	420,662.59	M3	726	
2015-0411	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN NODOS Y PUENTES. PUENTE BLVD. BERNARDO QUINTANA Y VILLAS DEL PARQUE, PUENTE BLVD. BERNARDO QUINTANA Y ANTIGUO CAMINO A SAN JOSÉ, PUENTE BLVD. BERNARDO QUINTANA Y PIE DE LA CUESTA Y PUENTE BLVD. BERNARDO QUINTANA Y PROL. TECNOLÓGICO, MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	10/02/2016	09/03/2016	100%	10/02/2016	25/05/2016	513,092.39	513,092.39	M3	888	
2015-0412	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN NODOS Y PUENTES. PUENTE CARRETERA CUOTA A CELAYA Y AV. PROLONGACIÓN ZARAGOZA, PUENTE AV. CONSTITUYENTES Y BLVD. DE LAS AMÉRICAS, PUENTE DISTRIBUIDOR VIAL 1917, MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	25/01/2016	27/02/2016	100%	25/01/2016	07/04/2016	438,709.23	438,709.23	M3	590	
2015-0413	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN NODOS Y PUENTES. PUENTE JURICA (5 DE FEBRERO Y ACCESO A JURICA) MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	01/02/2016	27/02/2016	100%	01/02/2016	14/04/2016	583,626.42	583,626.42	M3	918	
2015-0417	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN NODOS Y PUENTES. PUENTE AV. 5 DE FEBRERO Y AV. EPIGMENIO GONZALEZ, PUENTE AV. 5 DE FEBRERO Y AV. UNIVERSIDAD, AV. 5 DE FEBRERO Y CARRETERA A TLACOTE, PUENTE AV. 5 DE FEBRERO Y AV. ZARAGOZA, PUENTE AV. CONSTITUYENTES, CLUB CAMPESTRE QRO. Y BLVD. JARDINES DE LA HACIENDA, MUNICIPIO DE QUERETARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	25/01/2016	27/02/2016	100%	27/02/2016	04/03/2016	588,555.68	588,555.68	M3	870	
2015-0421	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIES DE RODAMIENTOS MEDIANTE EL RECICLADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA CIUDAD DE QUERÉTARO. ETAPA 1	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	21/01/2016	27/04/2016	100%	21/01/2016	10/11/2016	23,534,913.22	23,534,913.22	M2	193,223	
2015-0422	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIES DE RODAMIENTOS MEDIANTE EL RECICLADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA CIUDAD DE QUERÉTARO. ETAPA 2	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	04/05/2016	06/07/2016	59%	04/05/2016	-	19,323,874.48	11,422,822.63	M2	144,734	
2016-0001	CONST. ESTACION DE BOMBEROS F PUEAS SAN MIGUEL	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	23/03/2016	07/09/2016	100%	25/04/2016	08/12/2016	6,792,858.04	6,792,858.04	OBRA	1	



PERIODO:	DICIEMBRE 2016												
ENTIDAD:	QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN		METAS		
MUNICIPIO:	QUERÉTARO		FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA				
No. De Obra	Descripción		Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2016-0002	REHABILITACIÓN TALUD CUERPO ORIENTE DREN DEL ARENAL		MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	16/03/2016	04/05/2016	100%	21/04/2016	15/08/2016	473,088.32	473,088.32	OBRA	1
2016-0003	REHABILITACIÓN EN SUPERFICIES DE RODAMIENTO EN ATENCIÓN INMEDIATA A LAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO MEDIANTE EL "PROGRAMA DE BACHEO DE ATENCIÓN DE APLICACIÓN TELEFÓNICA"		MUNICIPIO DE QUERETARO	83%	14/03/2016	12/02/2017	49%	14/03/2016	-	4,999,991.44	2,471,201.31	M2	4,664
2016-0234	RECONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO, EN CALLE LEY 6 DE ENERO DEL TRAMO REFORMA AGRARIA A TIERRA Y AGUAS, COL. CASA BLANCA EN LA DELEGACIÓN DE CENTRO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO.		CASA BLANCA	0%	-	-	0%	-	-	664,355.78	-	OBRA	1
2016-0235	PAVIMENTO ASFÁLTICO SOBRE EMPEDRADO EN CALLE NORADINO RUBIO DEL TRAMO CALLE HERIBERTO ALLERA A CALLE PLAN DE AYALA COL. CASA BLANCA, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO.		CASA BLANCA	0%	-	-	0%	-	-	666,101.59	-	OBRA	1
DIRECTO 2015									170,999,203.64		158,666,404.32		



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

PERIODO:	DICIEMBRE 2016											
ENTIDAD:	QUERÉTARO											
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN		METAS		
		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA			
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2015-0389	PROGRAMA ESTRATÉGICO DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	96%	26/01/2016	11/09/2016	96%	26/01/2016	-	15,000,000.00	14,427,500.03	PROYECTO	1
2015-0421	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIES DE RODAMIENTO MEDIANTE EL RECICLADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA CIUDAD DE QUERÉTARO. ETAPA 1	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	21/01/2016	27/04/2016	100%	21/01/2016	10/11/2016	23,534,913.22	23,534,913.22	M2	193,223
2015-0422	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIES DE RODAMIENTO MEDIANTE EL RECICLADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA CIUDAD DE QUERÉTARO. ETAPA 2	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	59%	04/05/2016	06/07/2016	59%	04/05/2016	-	19,323,874.48	11,422,822.63	M2	144,734
2016-0003	REHABILITACIÓN EN SUPERFICIES DE RODAMIENTO EN ATENCIÓN INMEDIATA A LAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO MEDIANTE EL "PROGRAMA DE BACHEO DE ATENCIÓN DE APLICACIÓN TELEFÓNICA"	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	70%	14/03/2016	12/02/2017	49%	14/03/2016	-	4,999,991.44	2,471,201.31	M2	4,664
DIRECTO 2015 (OBRAS MOVILIDAD)									62,858,779.14	51,856,437.19		



PERIODO:	DICIEMBRE 2016													
ENTIDAD:	QUERÉTARO			AVANCE FÍSICO FINANCIERO					INVERSIÓN					
MUNICIPIO:	QUERÉTARO			FÍSICO		FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS			
No. De Obra	Descripción			Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2016-0041	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ROMERO, ENTRE LA AV. ROMERILLAL Y AJENJO, COLONIA EL ROMERILLAL, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR			EL ROMERILLAL I	80%	01/06/2016	13/07/2016	39%	31/10/2016	-	325,354.60	127,729.04	ML	473
2016-0062	MEJORAMIENTO DE AULAS EN PRIMARIA BENITO JUÁREZ MARGARITA MAZA, COMUNIDAD PIE DE GALLO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI			PIE DE GALLO	100%	24/05/2016	19/07/2016	100%	24/05/2016	19/07/2016	294,205.12	294,205.12	OBRA	1
2016-0063	MEJORAMIENTO DE AULAS EN PREESCOLAR CONIN, COLONIA BOLAÑOS, DELEGACIÓN VILLA CAYETANO RUBIO			BOLAÑOS	100%	24/05/2016	19/07/2016	100%	24/05/2016	19/07/2016	198,274.57	198,274.57	OBRA	1
2016-0067	MEJORAMIENTO DE AULAS EN PRIMARIA 450 ANIVERSARIO/CARLOS DE SINGUENZA, COLONIA EL PEDREGAL, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI			EL PEDREGAL	100%	24/05/2016	19/07/2016	100%	24/05/2016	19/07/2016	289,734.77	289,734.77	M2	296.35
2016-0070	MEJORAMIENTO DE AULAS EN PRIMARIA "NACIONES UNIDAS/LIBERTADORES DE AMERICA", COMUNIDAD DE EL SALITRE, DELEGACIÓN EPIGEMIO GONZÁLEZ			SALITRE	100%	24/05/2016	21/06/2016	100%	24/05/2016	21/06/2016	197,077.00	197,077.00	M2	270.68
2016-0071	CONSTRUCCIÓN DE BARRA EN PRIMARIA ALFREDO V. BONFIL, CERRO COLORADO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI			CERRO COLORADO	100%	30/06/2016	25/08/2016	100%	19/07/2016	09/12/2016	208,815.91	208,815.91	M2	211.47
2016-0076	INTRODUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD CERRO COLORADO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI			SANTA ROSA JÁUREGUI	100%	09/06/2016	18/08/2016	100%	09/06/2016	09/12/2016	1,844,415.09	1,844,415.09	ML	785.00
2016-0078	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PEREJIL, ROMERO, TOMILLO, OREGANO Y HIERBABUENA, DE LA CALLE BERNARDO QUINTANA AL LÍMITE DE LA COLONIA Y LA CALLE ROMERO DE AJENJO A LA CALLE ROMERILLAL, COLONIA EL ROMERILLAL, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR			EL ROMERILLAL I	75%	12/09/2016	19/12/2016	74%	-	-	3,198,211.76	2,369,715.18	ML	1,758.60
2016-0083	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA, EJIDO JOFRITO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI			JOFRITO	100%	08/09/2016	03/11/2016	24%	-	-	691,243.92	166,533.95	ML	252.00
2016-0084	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NIÑOS J. GUADALUPE VELÁZQUEZ EN LA COMUNIDAD DE LA GOTERA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI			LA GOTERA	100%	21/10/2016	16/12/2016	74%	-	-	702,601.46	520,105.85	M2	287.25
2016-0085	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DE MENCHACA I, DELEGACIÓN EPIGEMIO GONZÁLEZ			COLINAS DE MENCHACA I	100%	30/06/2016	11/08/2016	0%	14/07/2016	-	116,904.13	-	ML	90.00
2016-0087	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PUERTO LAS ROSAS, LOCALIDAD PUERTO DE AGUIRRE, DELEGACIÓN SANTA ROSAJÁUREGUI			PUERTO DE AGUIRRE	100%	30/06/2016	04/08/2016	100%	14/07/2016	27/11/2016	123,189.10	123,189.10	ML	336.17
2016-0088	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DE MENCHACA I, DELEGACIÓN EPIGEMIO GONZÁLEZ			COLINAS DE MENCHACA I	100%	22/06/2016	03/08/2016	100%	02/08/2016	15/12/2016	418,786.99	418,786.99	ML	90.00
2016-0089	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LAS LAJITAS, SANTA ROSA JÁUREGUI, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI			LAS LAJITAS	100%	09/06/2016	04/08/2016	100%	15/08/2016	28/12/2016	3,188,341.34	3,188,341.34	ML	1,301.00
2016-0098	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE TORIBIO ROMO, COLONIA PUERTAS DEL CIELO, DELEGACIÓN VILLA CAYETANO RUBIO			PUERTAS DEL CIELO	100%	22/06/2016	20/07/2016	100%	04/07/2016	30/11/2016	109,996.12	109,996.12	ML	99.91
2016-0099	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TORIBIO ROMO, COLONIA PUERTAS DEL CIELO, DELEGACIÓN VILLA CAYETANO RUBIO			PUERTAS DEL CIELO	100%	22/06/2016	20/07/2016	100%	04/07/2016	30/11/2016	207,490.55	207,490.55	ML	105.19
2016-0102	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES, COLONIA CONSTELACIÓN, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ			CONSTELACION	100%	30/06/2016	25/08/2016	100%	07/07/2016	28/10/2016	1,022,385.54	1,022,385.54	M2	816.89
2016-0106	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE BOSQUES DE OYAMEL, COLONIA ROMA, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ			ROMA	100%	22/06/2016	03/08/2016	100%	10/08/2016	28/11/2016	457,870.99	457,870.99	M2	473.43
2016-0107	MEJORAMIENTO DE AULAS Y REHABILITACIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA LA SOLANA SAN JUAN DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI			LA SOLANA SAN JUAN	100%	30/06/2016	25/08/2016	0%	18/07/2016	-	237,504.12	-	M2	187.36
2016-0109	NTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES COFRE DEL PEROTE DE KILIMANJARO A MARGARITA MAZA DE JUAREZ, PROL. KILIMAJARO DE TINAJA A POPOCATEPETL Y CALLE CERRO DEL DIVISADERO, COLONIA LOMA BONITA, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR			FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	21/07/2016	15/09/2016	100%	15/08/2016	09/12/2016	1,637,874.62	1,637,874.62	ML	751.19
2016-0113	MEJORAMIENTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA 2A ETAPA EN PRIMARIA NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC, COLONIA SAN PEDRO MARTIR, DELEGACIÓN FELIX OSORES SOTOMAYOR			FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	04/07/2016	29/08/2016	100%	26/07/2016	30/11/2016	307,696.97	307,696.97	OBRA	1.00
2016-0114	INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES COFRE DEL PEROTE DE KILIMANJARO A MARGARITA MAZA DE JUAREZ, PROL. KILIMANJARO DE TINAJA A POPOCATEPETL Y CALLE CERRO DEL DIVISADERO, COLONIA LOMA BONITA, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR			FELIX OSORES SOTOMAYOR	30%	25/11/2016	20/01/2017	25%	28/12/2016	-	938,988.75	237,592.75	ML	1,505.21
2016-0118	NTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ESPERANZA, COLONIA SANTA MARÍA MAGDALENA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO			FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	26/07/2016	20/09/2016	100%	16/08/2016	16/12/2016	759,372.53	759,372.53	ML	238.00
2016-0141	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO ARCOTECHO EN PREESCOLAR VENUSTIANO CARRANZA, SAN MIGUELITO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI			SAN MIGUELITO	100%	08/08/2016	03/10/2016	100%	24/08/2016	22/12/2016	554,746.83	554,746.83	M2	223.21



PERIODO:	DICIEMBRE 2016													
ENTIDAD:	QUERÉTARO					AVANCE FÍSICO FINANCIERO				INVERSIÓN				
MUNICIPIO:	QUERÉTARO					FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS		
No. De Obra		Descripción		Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2016-0145	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA JAIME TORRES BODET, COMUNIDAD PUERTO DE AGUIRRE, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI		PUERTO DE AGUIRRE	60%	20/10/2016	15/12/2016	37%	10/11/2016	-		998,975.74	367,495.53	M2	193.50
2016-0150	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESC. TV-SEC. BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO EN LA COMUNIDAD EL PIE, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO		EL PIE	35%	31/10/2016	20/02/2017	0%	-	-		1,289,792.48	-	M2	141.82
2016-0165	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN SECUNDARIA TÉCNICA NO. 16 JOSÉ MA. LUIS MORA, TLACOTE EL BAJO		TLACOTE EL BAJO	52%	20/10/2016	09/02/2017	30%	11/11/2016	-		885,692.20	262,508.88	AULA	1.00
2016-0166	REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN DE COPLADEM		CENTRO SUR	100%	20/10/2016	18/11/2016	100%	17/11/2016	16/12/2016		82,338.97	82,338.97	OBRA	1.00
2016-0171	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, LADO PONIENTE, DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO AL FINAL DE LA CALLE, TLACOTE EL BAJO		TLACOTE EL BAJO	87%	10/10/2016	02/01/2017	60%	-	-		458,091.91	272,639.60	OBRA	1.00
2016-0172	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MULTIPLES EN PREESCOLAR JUAN ESCUTIA, MENCHACA II		MENCHACA II	13%	11/11/2016	03/02/2017	0%	-	-		854,163.42	-	AULA	1.00
2016-0177	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA EN PREESCOLAR VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN MIGUELITO		SAN MIGUELITO	65%	31/10/2016	23/01/2017	0%	-	-		679,268.83	-	AULA	1.00
2016-0178	PAVIMENTO ASFALTICO SOBRE EMPEDRADO EN LA CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ, DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO A LA CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ, TLACOTE EL BAJO		TLACOTE EL BAJO	19%	20/10/2016	12/01/2017	0%	-	-		1,304,938.23	-	OBRA	1.00
2016-0192	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GRAL. TOMAS URBINA, COLONIA 5 DE FEBRERO		5 DE FEBRERO	50%	17/10/2016	28/11/2016	0%	-	-		234,369.22	-	OBRA	1.00
2016-0193	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GRAL. TOMAS URBINA, COLONIA 5 DE FEBRERO		5 DE FEBRERO	100%	17/11/2016	15/12/2016	100%	10/11/2016	30/12/2016		62,901.27	62,901.27	OBRA	1.00
2016-0210	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO Y AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD LA GOTERA		LA GOTERA	6%	02/12/2016	21/04/2016	0%	-	-		9,458,708.30	-	OBRA	1.00
2016-0211	EMPEDRADO EMPACADO CON MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES CAPRICORNIO Y ACUARIO, DE PLUTARCO E. CALLES A CIRCUITO LÁZARO CÁRDENAS; PISCIS Y ARIES, DE ACUARIO A CIRCUITO LÁZARO CÁRDENAS, COLONIA CONSTELACIÓN.		JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	13%	08/12/2016	02/03/2017	0%	-	-		2,017,504.17	-	OBRA	1.00
2016-0213	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS CALLES CUAUHTEMOC, PORFIRIO DÍAZ, FRANCISCO VILLA Y HERNÁN CORTES		LA GOTERA	0%	21/12/2016	01/03/2017	0%	-	-		1,303,950.81	-	OBRA	1.00
FISM 2016											40,357,827.52	16,289,835.06		



PERIODO:	DICIEMBRE 2016											
ENTIDAD:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN		METAS	
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	FÍSICO	FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA				
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2016-0016	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN EL COLEGIO DE BACHILLERES N° 8, AZTECA I, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	AZTECA	100%	31/05/2016	26/06/2016	100%	09/06/2016	11/10/2016	978,414.02	978,414.02	M2	735.76
2016-0017	CAMBIO DE CUBIERTA, COLOCACIÓN DE LUMINARIAS, CONTACTOS Y EXTRACTORES EN DIRECCIÓN DEL ARCHIVO MUNICIPAL, COL. SATÉLITE	SATÉLITE	100%	31/05/2016	13/08/2016	100%	31/05/2016	10/11/2016	1,919,896.62	1,919,896.62	M2	1,187.00
2016-0019	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y REJA, COL. MILENIO III	MILENIO III	100%	09/06/2016	04/08/2016	100%	09/06/2016	07/11/2016	855,108.27	855,108.27	M2	366.75
2016-0022	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL DREN PEÑUELAS, EN LA CALLE TORNOS, COL. PEÑUELAS	PEÑUELAS	100%	31/05/2016	09/08/2016	74%	31/05/2016	-	756,686.53	556,780.05	M2	361.64
2016-0023	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO ARCOTECHO EN CECYTEQ PLANTEL NÚM. 8, MENCHACA II	MENCHACA II	100%	11/06/2016	27/07/2016	97%	11/06/2016	19/12/2016	1,534,981.67	1,485,672.54	M2	1,178.34
2016-0024	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN SECUNDARIA TÉCNICA NO. 27 RODOLFO VERA ZAPATA, EJIDO MODELO	EJIDO MODELO	100%	09/06/2016	04/08/2016	100%	09/06/2016	27/09/2016	1,053,851.54	1,053,851.54	M2	593.59
2016-0025	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO ARCOTECHO EN PRIM RAFAEL ROSAS/REPÚBLICA ESPAÑOLA, CASA BLANCA	CASA BLANCA	100%	09/06/2016	04/08/2016	100%	09/06/2016	20/09/2016	966,388.40	966,388.40	M2	542.87
2016-0026	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA	EJIDO MODELO	100%	09/06/2016	04/08/2016	100%	09/06/2016	14/10/2016	1,118,184.02	1,118,184.02	M2	705.00
2016-0027	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN PRIMARIA INSURGENTES QUERETANOS	ROSENDO SALAZAR	100%	31/05/2016	26/07/2016	100%	31/05/2016	05/12/2016	1,020,601.84	1,020,601.84	M2	798.63
2016-0028	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO ARCOTECHO EN PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO	VISTAS DEL CIMATARIO	100%	31/05/2016	28/07/2016	100%	31/05/2016	20/09/2016	871,117.81	871,117.81	M2	513.44
2016-0029	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN PLAZA CÍVICA DE LA ESC. PRIM. SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ	LA PURISIMA	100%	09/06/2016	04/08/2016	100%	09/06/2016	11/10/2016	803,095.99	803,095.99	M2	450.58
2016-0030	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO ARCOTECHO EN PRIMARIA VICENTE GUERRERO	LA ESTACADA	100%	09/06/2016	04/08/2016	88%	09/06/2016	15/12/2016	721,202.60	633,337.97	M2	382.92
2016-0032	23 ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA EDIFICACIÓN DE TECHUMBRES EN DIFERENTES PLANTELES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	15/05/2016	07/07/2016	100%	15/05/2016	21/07/2016	341,730.78	341,730.78	ESTUDIOS	23.00
2016-0035	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO AL COBAQ NO.8, EXTENSIÓN DE JOFRITO	EL JOFRITO	100%	09/06/2016	04/08/2016	100%	09/06/2016	21/09/2016	2,107,055.88	2,107,055.88	M2	3,221.70
2016-0036	CONEXIÓN A RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO DE VARIAS AULAS DE USOS MÚLTIPLES UBICADAS EN LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE, LA VERSOLILLA, LA PALMA Y OJO DE AGUA, MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	24/05/2016	05/07/2016	100%	24/05/2016	28/11/2016	312,495.15	312,495.15	OBRA	7.00
2016-0037	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL DREN PEÑUELAS, CALLE ALBAÑILES	PEÑUELAS	100%	23/05/2016	11/08/2016	100%	23/05/2016	15/12/2016	621,994.38	621,994.38	M2	435.00
2016-0038	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL DREN PEÑUELAS, CALLE ESTIBADORES	PEÑUELAS	5%	09/12/2016	17/02/2016	0%	-	-	959,156.83	-	M2	485.00
2016-0039	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NDAMAXE T.M. Y FRIDA CALO TURNO VESPERTINO	COLINAS DEL CIMATARIO	100%	01/06/2016	27/07/2016	100%	01/06/2016	15/09/2016	900,821.50	900,821.50	M2	544.65
2016-0040	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PRIMARIA FRANCISCO I.MADERO	BOLAÑOS	100%	01/06/2016	27/07/2016	100%	01/06/2016	17/11/2016	785,213.76	785,213.76	M2	424.73
2016-0066	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA N°6 "JUAN ANTONIO DE URRUTIA Y ARANA", COLONIA INDUSTRIAL, DELEGACIÓN FELIX OSORES SOTOMAYOR	INDUSTRIAL	100%	21/07/2016	15/09/2016	100%	15/08/2016	10/11/2016	962,245.43	962,245.43	M2	537.14
2016-0068	REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN PREESCOLAR GUACHARO /AGUSTIN YAÑES, COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI	SANTA ROSA JÁUREGUI	100%	24/05/2016	19/07/2016	100%	24/05/2016	14/10/2016	251,668.01	251,668.01	OBRA	1.00
2016-0069	ASESORÍA EN MATERIA DE MITIGACIÓN AMBIENTAL, PARA LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA EL SALTO" DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI	SANTA ROSA JÁUREGUI	100%	02/06/2016	17/11/2016	100%	02/06/2016	24/11/2016	343,170.44	343,170.44	PROYECTO	1.00
2016-0073	REHABILITACIÓN DE BARRA PERIMETRAL NORTE EN ZONA DEPORTIVA DEL PARQUE BICENTENARIO, LOCALIDAD SANTA ROSA JÁUREGUI.	SANTA ROSA JÁUREGUI	100%	22/06/2016	31/08/2016	100%	07/07/2016	08/12/2016	612,712.98	612,712.98	M2	212.80
2016-0075	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE HELEN KELLER T.M., COL. COLINAS DEL CIMATARIO, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	COLINAS DEL CIMATARIO	100%	20/06/2016	22/06/2016	100%	20/06/2016	07/12/2016	1,003,182.66	1,003,182.66	M2	590.21
2016-0077	CONSTRUCCIÓN DE REJA PERIMETRAL EN CAMPOS DE FUTBOL SANTA MARIA MAGDALENA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	SANTA MARIA MAGDALENA	100%	08/07/2016	30/09/2016	100%	02/08/2016	24/11/2016	2,832,262.82	2,832,262.82	M2	582.88
2016-0079	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 105, COLONIA STA MARIA MAGDALENA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	SANTA MARIA MAGDALENA	100%	21/07/2016	15/09/2016	35%	18/08/2016	-	1,060,750.25	375,603.73	M2	467.95
2016-0080	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN COBAQ PLANTEL NUM. 22, REAL DE SAN MIGUEL, DELEGACIÓN FELIX OSORES SOTOMAYOR	REAL DE SAN MIGUEL	100%	21/07/2016	15/09/2016	100%	28/07/2016	05/12/2016	1,162,890.00	1,162,890.00	M2	394.80
2016-0081	ADEMADO DEL DREN PLUVIAL ZONA ORIENTE A UN COSTADO DE LA CALLE EL PALOMAR, COLONIA COLINAS DEL CIMATARIO, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	COLINAS DEL CIMATARIO	100%	08/06/2016	13/07/2016	100%	08/06/2016	06/10/2016	284,644.32	284,644.32	M2	167.58
2016-0090	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN NODOS Y PUENTES. LADO NORTE DE PUENTE AV. 5 DE FEBRERO Y BLVD. BERNARDO QUINTANA, MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	15/06/2016	13/07/2016	100%	15/06/2016	11/10/2016	328,972.08	328,972.08	M3	255.00



PERIODO:	DICIEMBRE 2016		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN		METAS		
ENTIDAD:	QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA			
MUNICIPIO:	QUERÉTARO												
No. De Obra	Descripción		Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2016-0091	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN NODOS Y PUENTES. LADO SUR DE PUENTE AV. 5 DE FEBRERO Y BLVD. BERNARDO QUINTANA, MUNICIPIO DE QUERÉTARO		MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	15/06/2016	13/07/2016	100%	15/06/2016	13/07/2016	336,692.51	336,692.51	M3	255.00
2016-0092	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN NODOS Y PUENTES. PUENTE PASEO CONSTITUYENTES Y BLVD. JARDINES DE LA HACIENDA Y PUENTE AV. CONSTITUYENTES Y AV. PROLONGACIÓN ZARAGOZA, MUNICIPIO DE QUERÉTARO		MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	09/06/2016	07/07/2016	100%	09/06/2016	02/09/2016	352,581.55	352,581.55	M3	384.00
2016-0093	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN NODOS Y PUENTES. LADO SUR DE PUENTE CARRETERA 57 Y BLVD. BERNARDO QUINTANA, MUNICIPIO DE QUERÉTARO		MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	15/06/2016	13/07/2016	100%	15/06/2016	20/09/2016	519,946.83	519,946.83	M3	1,119.00
2016-0094	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN NODOS Y PUENTES. LADO NORTE DE PUENTE CARRETERA 57 Y BLVD. BERNARDO QUINTANA, MUNICIPIO DE QUERÉTARO		MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	15/06/2016	13/07/2016	100%	28/06/2016	02/09/2016	520,903.83	520,903.83	M3	1,119.00
2016-0095	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN NODOS Y PUENTES. PUENTE CARRETERA 57 Y AV PASTEUR, MUNICIPIO DE QUERÉTARO		MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	15/06/2016	13/07/2016	58%	28/06/2016	-	286,101.32	164,997.29	M3	148.00
2016-0096	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN NODOS Y PUENTES. PUENTE CERRO DEL TAMBOR (5 DE FEBRERO Y BLVD. DE LA NACIÓN), MUNICIPIO DE QUERÉTARO		MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	15/06/2016	13/07/2016	100%	15/06/2016	13/07/2016	288,349.98	288,349.98	M3	354.00
2016-0097	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN NODOS Y PUENTES. PUENTE CARRETERA 57 Y CENTRO DE CONVENCIONES, MUNICIPIO DE QUERÉTARO		MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	15/06/2016	13/07/2016	100%	15/06/2016	24/08/2016	497,541.02	497,541.02	M3	690.00
2016-0100	MEJORA DE LA CAPACIDAD CONDUCTIVA DEL DREN CIMATARIO I, MEDIANTE LA AMPLIACION DE LA ALCANTARILLA DE PROL. LUIS PASTEUR, COL. EL LAUREL, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO		MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	15/06/2016	05/10/2016	85%	15/06/2016	-	9,495,905.72	8,057,555.46	M2	437.55
2016-0101	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD CONDUCTIVA DEL DREN CIMATARIO I, MEDIANTE LA AMPLIACIÓN DE LA ALCANTARILLA EN LA CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, COLONIA CASA BLANCA, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO		CASA BLANCA	100%	14/06/2016	06/09/2016	100%	14/06/2016	05/12/2016	2,824,522.15	2,824,522.15	M2	207.20
2016-0103	ELABORACION DE 23 ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS PARA LA EDIFICACION DE TECHUMBRES, EN DIFERENTES PLANTELES, 2DO. PAQUETE, MUNICIPIO DE QUERÉTARO		MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	18/10/2016	27/12/2016	100%	09/11/2016	20/12/2016	319,549.03	319,549.03	ESTUDIOS	23.00
2016-0105	ELABORACION DE PROYECTOS ESTRUCTURALES ESPECIALES PARA LA EDIFICACIÓN DE TECHUMBRES EN DIFERENTES PLANTELES DEL MUNICIPIO DE QUERETARO		MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	-	-	0%	-	-	74,820.00	-	PROYECTO	3.00
2016-0108	REHABILITACIÓN DE ASADORES Y UNA ZONA DEL CAMINO DE ACCESO DEL PARQUE ECOLÓGICO JOYA LA BARRETA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI		JOYA-LA BARRETA	100%	30/06/2016	28/07/2016	100%	30/06/2016	28/07/2016	72,326.90	72,326.90	M2	75.70
2016-0116	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EL ANDADOR DIEGO RIVERA, COLONIA HABITACIONAL MODERNA, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO		HABITACIONAL MODERNA	100%	05/07/2016	02/08/2016	100%	26/07/2016	11/11/2016	140,256.69	140,256.69	M2	78.40
2016-0117	URBANIZACIÓN EN CALLE VISTA ALTA, COL. SAN PEDRITO PEÑUELAS I, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES		SAN PEDRITO PEÑUELAS I	100%	26/07/2016	20/09/2016	100%	16/08/2016	20/12/2016	860,063.18	860,063.18	M2	495.50
2016-0126	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL SOBRE EL DREN EL ARENAL EN LA COMUNIDAD DE JURICA PUEBLO, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR		JURICA PUEBLO	0%	12/09/2016	08/12/2016	0%	12/09/2016	-	826,019.89	-	M2	220.85
2016-0127	CONSTRUCCIÓN DE PASEO MOMPANI, DE AVENIDA PIRINEOS AL ANILLO VIAL FRAY JUNÍPERO SERRA. DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR		FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	0%	-	-	0%	-	-	249,999,999.99	-	OBRA	1.00
2016-0128	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN EL ANDADOR MERCURIO Y VENUS, DE LA CALLE PLUTÓN AL DREN BOLAÑOS, EN LA COLONIA BOLAÑOS, DELEGACIÓN VILLA CAYETANO RUBIO		BOLAÑOS	0%	18/10/2016	10/01/2017	0%	-	-	2,237,500.88	-	ML	205.00
2016-0129	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL Y POZO CON CAIDA EN LA CALLE ROBERTO CHELLET EN LA COLONIA LOS FRESNOS, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO		LOS FRESNOS	100%	08/09/2016	01/12/2016	62%	08/09/2016	-	809,955.06	502,194.57	ML	178.58
2016-0137	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA DESVIACIÓN DE APOYO DEL DREN EN AV. CIMATARIO EN LA INCORPORACIÓN CON EL DREN CIMTARIO I, COL. PANORÁMICO, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO		PANORAMICO	100%	29/08/2016	24/10/2016	100%	29/08/2016	27/12/2016	102,251.92	102,251.92	PROYECTO	1.00
2016-0138	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA A TLACOTE, TRAMO: 5 DE FEBRERO A SANTA MARÍA MAGDALENA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO		SANTA MARÍA MAGDALENA	60%	28/09/2016	21/12/2016	0%	28/09/2016	-	2,052,804.27	-	PROYECTO	1.00
2016-0139	PROYECTO EJECUTIVO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL CAUCE DEL RÍO QUERÉTARO EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE LA CALLE DE LA PIEDAD Y LA COLONIA SANTA MARÍA MAGDALENA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO		SANTA MARÍA MAGDALENA	90%	29/08/2016	21/11/2016	68%	29/08/2016	-	342,548.19	233,357.27	PROYECTO	1.00



PERIODO:	DICIEMBRE 2016			AVANCE FÍSICO FINANCIERO					INVERSIÓN		METAS		
ENTIDAD:	QUERÉTARO			FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA				
MUNICIPIO:	QUERÉTARO												
No. De Obra	Descripcion	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2016-0140	ESTUDIO PARA LA DELIMITACIÓN DE LA ZONA FEDERAL DEL CAUCE DEL ARROYO EL ARENAL EN EL TRAMO COMPRENDIDO DEL FRACC. REAL DE JURUQUILLA Y LA PRESA EL CAJÓN, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	JURUQUILLA	100%	29/08/2016	24/10/2016	100%	29/08/2016	27/12/2016	132,145.83	132,145.83	ESTUDIOS	1.00	
2016-0144	CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE REBOMBEO EN CALLE GUSTAVO ADOLFO BECKER, COLONIA LOS MOLINOS I, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	FRACCIONAMIENTO MERCURIO	70%	18/10/2016	27/12/2016	31%	16/12/2016	-	1,364,582.58	419,718.68	OBRA	1.00	
2016-0143	COLECTOR PLUVIAL CON SECCIÓN CAJÓN EN CALLE HACIENDA VANEGAS, COL. MANSIONES DEL VALLE, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	MANSIONES DEL VALLE	64%	20/10/2016	12/01/2017	24%	27/12/2016	-	1,301,739.76	314,875.49	M2	220.49	
2016-0146	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PASEO MOMPANÍ, DE AVENIDA PIRINEOS AL ANILLO VIAL FRAY JUNÍPERO SERRA. DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	FELIX OSORES SOTOMAYOR	0%	18/10/2016	30/05/2016	0%	-	-	5,000,000.00	-	SUPERVISION	1.00	
2016-0147	ESTUDIO DE INGENIERÍA GEOTÉCNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL "EDIFICIO DE LA MUJER", UBICADO EN EL EJIDO SAN PABLO AL NORESTE DE LA CIUDAD DE QUERÉTARO. DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ	EJIDO SAN PABLO	100%	17/10/2016	14/11/2016	100%	17/10/2016	15/12/2016	76,304.79	76,304.79	ESTUDIO	1.00	
2016-0151	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE FRESADO Y PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE LEY 6 DE ENERO TRAMO DE CALLE REFORMA AGRARIA A CALLE PLAN DE SAN LUIS, COLONIA CASA BLANCA, DELEGACIÓN CENTRO HISTORICO	CASA BLANCA	100%	26/10/2016	02/11/2016	0%	-	-	219,239.97	-	M2	716.10	
2016-0152	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE FRESADO Y PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE BELISARIO DOMINGUEZ TRAMO DE CALLE CIRCUITO DE LAS MISIONES A LATERAL CARRETERA FEDERAL 57, COLONIA CASA BLANCA, DELEGACIÓN CENTRO HISTORICO	CASA BLANCA	100%	26/10/2016	10/11/2016	0%	-	-	355,095.38	-	M2	1,217.82	
2016-0153	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE FRESADO Y PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE GENERAL LAZARO CARDENAS TRAMO DE CALLE HERIBERTO ALLERA A CALLE REFORMA AGRARIA, COLONIA CASA BLANCA, DELEGACIÓN CENTRO HISTORICO	CASA BLANCA	100%	26/10/2016	03/11/2016	0%	-	-	183,511.95	-	M2	579.98	
2016-0162	RESCATE EX HOSPITAL DE LOS HIPOLITOS, OBRA COMPLEMENTARIA	CENTRO HISTORICO	100%	05/10/2016	19/10/2016	100%	05/10/2016	16/12/2016	1,191,036.18	1,191,036.18	OBRA	1.00	
2016-0163	ELABORACIÓN DE PROYECTOS ESTRUCTURALES ESPECIALES PARA LA EDIFICACIÓN DE TECHUMBRES EN DIFERENTES PLANTELES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO Y DISEÑO DE PLANOS TIPO PARA ARCOTECOS	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	-	-	0%	-	-	423,417.03	-	PROYECTO	1.00	
2016-0164	AMPLIACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN TRAMO FALTANTE ENTRE USEBEQ Y HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL NIÑO Y LA MUJER, COLONIA COLINAS DEL CIMATARIO	UNIVERSO 2000	100%	14/10/2016	25/11/2016	100%	17/11/2016	16/12/2016	174,270.17	174,270.17	OBRA	1.00	
2016-0169	PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO EN CALLE EPIGMENIO GONZÁLEZ EN TRAMO POR ESQUINA DE CALLE CUAUHTEMOC, EN LA DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI.	DEMETRIO VALLEJO	65%	10/10/2016	05/12/2016	0%	-	-	417,546.08	-	OBRA	1.00	
2016-0170	PAVIMENTO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN RUPTURA POR CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL EN CALLE CUAUHTEMOC, EN TRAMO DE EPIGMENIO GONZÁLEZ A NIÑOS HÉROES, EN LA DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI.	DEMETRIO VALLEJO	5%	10/10/2016	05/12/2016	0%	-	-	145,534.52	-	OBRA	1.00	
2016-0174	ESTABILIZACIÓN DE TALUD PAPANOA (SEGUNDA ETAPA), COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA	LOMAS DE CASA BLANCA	0%	20/10/2016	17/11/2016	0%	-	-	798,412.77	-	OBRA	1.00	
2016-0176	URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO DE CAMINO A LA TELESECUNDARIA "HEROES DE LA INDEPENDENCIA", COMUNIDAD SAN JOSÉ BUENAVISTA.	SANTA ROSA JAUREGUI	45%	18/10/2016	10/01/2017	0%	-	-	743,180.30	-	OBRA	1.00	
2016-0180	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES TRAMO CAPRICORNIO - GRAL. LÁZARO CÁRDENAS	CONSTELACION	46%	10/10/2016	07/11/2016	45%	17/11/2016	-	544,126.90	246,140.75	OBRA	1.00	
2016-0189	CONEXIÓN DE DRENAJE SANITARIO SOBRE CALLE MOCTEZUMA A COLECTOR SANITARIO DE AV. PIE DE LA CUESTA, DESARROLLO SAN PABLO	DESARROLLO SAN PABLO	85%	20/10/2016	17/11/2016	0%	-	-	191,434.02	-	OBRA	1.00	
2016-0194	TERMINACIÓN DE EMPEDRADO ASENTADO CON MORTERO Y AMPLIACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CAMINO LATERAL DEL BORDO QUE COMUNICA LAS COMUNIDADES DE LA SOLANA SAN JUAN Y LA SOLANA TROJES EN LA DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI.	LA SOLANA SAN JUAN	26%	31/10/2016	26/12/2016	0%	-	-	670,114.94	-	M2	650.00	
2016-0196	BACHEO EMERGENTE EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	17/10/2016	28/11/2016	0%	-	-	584,997.56	-	M3	114.00	
2016-0198	BACHEO EMERGENTE EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES	100%	17/10/2016	28/11/2016	0%	-	-	579,585.59	-	M3	114.00	



PERIODO:	DICIEMBRE 2016							AVANCE FÍSICO FINANCIERO			INVERSIÓN		METAS		
ENTIDAD:	QUERÉTARO							FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA			INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA
MUNICIPIO:	QUERÉTARO														
No. De Obra	Descripción		Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas		
2016-0199	BACHEO EMERGENTE EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO		JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	100%	17/10/2016	28/11/2016	0%	-	-	571,655.05	-	M3	116.00		
2016-0200	BACHEO EMERGENTE EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA DELEGACIÓN VILLA CAYETANO RUBIO DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO		CAYETANO RUBIO	100%	17/10/2016	28/11/2016	100%	10/11/2016	27/12/2016	574,697.41	574,697.41	M3	124.00		
2016-0202	BACHEO EMERGENTE EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO		FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	100%	17/10/2016	28/11/2016	0%	-	-	584,070.83	-	M3	114.00		
2016-0203	BACHEO EMERGENTE EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO		FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	17/10/2016	28/11/2016	0%			571,000.22		M3	114.00		
2016-0204	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA OBRA "BACHEO EMERGENTE EN DIVERSAS VIALIDADES DE LAS 7 DELEGACIONES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO.		MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	17/10/2016	12/12/2016	0%			343,613.54		OBRA	1.00		
2016-0207	BACHEO EMERGENTE EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO		CENTRO HISTÓRICO	100%	21/10/2016	02/12/2016	0%	-	-	577,327.55	-	M3	114.00		
2016-0214	TRABAJOS DE EQUIPAMIENTO Y MOVILIDAD EN EL ANDADOR DE LA ALAMEDA HIDALGO		CENTRO HISTORICO	0%	26/12/2016	17/02/2017	0%	-	-	2,759,498.56	-	OBRA	1.00		
2016-0218	ELABORACIÓN DE PROYECTO ESTRUCTURAL INCLUYENDO MECÁNICA DE SUELOS PARA AULA-COCINA DE LA TV-SEC. EMILIANO ZAPATA, PUERTO DE AGUIRRE.		PUERTO DE AGUIRRE	0%	-	-	0%	-	-	35,000.00	-	PROYECTO	1.00		
2016-0219	ESTANCIA INFANTIL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO (UAQ), CERRO DE LAS CAMPANAS, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO		LAS CAMPANAS	0%	-	-	0%	-	-	7,070,636.15	-	OBRA	1.00		
2016-0220	CONSTRUCCIÓN DE CAFETERIA EN ESCUELA DE BACHILLERES PLANTEL BICENTENARIO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI		SANTA ROSA JAUREGUI	0%	-	-	0%	-	-	1,097,004.30	-	OBRA	1.00		
2016-0223	ACONDICIONAMIENTO DE SALÓN DE DANZA Y ÁREA EXTERIOR, EN CASA DE LA CULTURA BICENTENARIO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI		SANTA ROSA JAUREGUI	0%	28/12/2016	25/01/2017	0%	-	-	264,006.84	-	OBRA	1.00		
2016-0224	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA EXPLANADA DE LA DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO		CARRILLO PUERTO	0%	-	-	0%	-	-	1,844,210.78	-	OBRA	1.00		
2016-0227	ESTUDIO HIDROLÓGICO Y PROYECTO PLUVIAL PARA LAS COLONIAS CARLOS MARÍA BUSTAMANTE Y AMPLIACIÓN LAS AMÉRICAS.		CARLOS MA. BUSTAMANTE	0%	-	-	0%	-	-	500,000.00		ESTUDIO	1.00		
2016-0228	MEDICIÓN DE AFORO ACTUAL DE AGUAS RESIDUALES EN HORAS REPRESENTATIVAS, ZONA PONIENTE DE LA LOCALIDAD PUERTO DE AGUIRRE.		PUERTO DE AGUIRRE	0%	-	-	0%	-	-	50,000.00		ESTUDIO	1.00		
2016-0233	REHABILITACIÓN EN OFICINAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA, EDIFICIO ZENEA, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO		CENTRO HISTORICO	0%	-	-	0%	-	-	259,470.44		OBRA	1.00		
2016-0252	RECONSTRUCCIÓN DE LA VIALIDAD CON PAVIMENTO DE ADOQUIN DE CANTERA ROSA LABRADA DE AV. EZEQUIEL MONTES DE ANDRÉS BALVANERA A AV. IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE QUERÉTARO.		CENTRO HISTORICO	0%	-	-	0%	-	-	22,849,999.99		OBRA	1.00		
2016-0253	RECONSTRUCCIÓN DE LA VIALIDAD CON PAVIMENTO DE CANTERA ROSA LABRADA DE AV. EZQUIEL MONTES DE AV. UNIVERSIDAD A ANDRÉS BALVANERA, MUNICIPIO DE QUERÉTARO.		CENTRO HISTORICO	0%	-	-	0%	-	-	22,649,999.99		OBRA	1.00		
2016-0254	RECONSTRUCCIÓN DE LA VIALIDAD CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN PROL. BOULEVARD BERNARDO QUINTANA DE CAMINO A SAN PEDRO MÁRTIR AL KM 1+460 CUERPO ORIENTE, MUNICIPIO DE QUERÉTARO.		MUNICIPIO DE QUERETAR0	0%	-	-	0%	-	-	19,900,000.00		OBRA	1.00		
2016-0255	RECONSTRUCCIÓN DE LA VIALIDAD CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN PROL. BOULEVARD BERNARDO QUINTANA (AV. DEL SOL) DE CAMINO A SAN PEDRO MÁRTIR AL KM 1+750 CUERPO PONIENTE, MUNICIPIO DE QUERÉTARO.		MUNICIPIO DE QUERÉTARO	0%	-	-	0%	-	-	19,790,000.00		OBRA	1.00		
2016-0256	RECONSTRUCCIÓN DE LA VIALIDAD EN LATERAL PONIENTE DE AVENIDA 5 DE FEBRERO DE PROL. IGNACIO ZARAGOZA A CARRETERA DE CUOTA A CELAYA		MUNICIPIO DE QUERETAR0	0%	-	-	0%	-	-	7,799,999.99		OBRA	1.00		
2016-0259	RECONSTRUCCIÓN DE LA VIALIDAD CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN PROL. BOULEVARD BERNARDO QUINTANA DE CAMINO A SAN PEDRO MÁRTIR A AV. LA LUZ CUERPO ORIENTE, MUNICIPIO DE QUERÉTARO.		MUNICIPIO DE QUERETAR0	0%	-	-	0%	-	-	19,160,000.00		OBRA	1.00		
2016-0260	RECONSTRUCCIÓN DE LA VIALIDAD CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN PROL. BOULEVARD BERNARDO QUINTANA DE AV. LA LUZ A CAMINO A SAN PEDRO MÁRTIR CUERPO PONIENTE, MUNICIPIO DE QUERÉTARO.		MUNICIPIO DE QUERÉTARO	0%	-	-	0%	-	-	19,850,000.01		OBRA	1.00		
2016-0261	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA PREFABRICADA EN CENTRO DE DÍA JADI, COLONIA CENTRO		CENTRO HISTORICO	0%	-	-	0%	-	-	480,095.94		AULA	1.00		
DIRECTO 2016										465,109,701.40	44,411,392.47				



PERIODO:	DICIEMBRE 2016													
ENTIDAD:	QUERÉTARO			AVANCE FÍSICO FINANCIERO					INVERSIÓN					
MUNICIPIO:	QUERÉTARO			FÍSICO		FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS			
No. De Obra	Descripcion			Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2016-0033	SISTEMA ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN DE ESPACIOS Y RETABLOS AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL TEMPLO DE SANTA CLARA DE JESÚS, COL. CENTRO HISTÓRICO			CENTRO HISTÓRICO	100%	30/06/2016	20/10/2016	100%	26/07/2016	15/12/2016	5,928,538.53	5,928,538.53	OBRA	1
2016-0110	INTERVENCIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA BARDA NORTE, QUE DELIMITA EL EX CONVENTO DE LA CRUZ			BARRIO DE LA CRUZ	100%	11/07/2016	28/11/2016	100%	10/08/2016	16/12/2016	4,888,164.66	4,888,164.66	OBRA	1
2016-0217	CONSERVACIÓN DE LA IMAGEN HISTÓRICA, CONSISTENTE EN LA RESTAURACIÓN DEL PANTEÓN DE LOS QUERETANOS ILUSTRES Y CAPILLA DE LA VIRGEN DOLOROSA (ZMHQ) DELEGACIÓN MUNICIPAL DEL CENTRO HISTÓRICO			BARRIO DE LA CRUZ	0%	09/01/2017	07/04/2017	0%	-	-	510,127.60	-	OBRA	1
FONCA 2015											10,816,703.19	5,928,538.53		



PERIODO:	DICIEMBRE 2016														
ENTIDAD:	QUERÉTARO			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN		METAS			
MUNICIPIO:	QUERÉTARO			FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA						
No. De Obra	Descripción			Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2016-0042	PARQUE LINEAL LUIS VEGA Y MONROY			DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	100%	16/06/2016	06/10/2016	100%	08/07/2016	16/12/2016	4,351,390.31	4,351,390.31	M2	8,388.59	
2016-0043	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO EN LA COMUNIDAD DE CASA BLANCA			SANTA ROSA JÁUREGUI	100%	07/07/2016	31/08/2016	100%	26/07/2016	20/10/2016	715,956.43	715,956.43	M2	442.55	
2016-0044	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA PIPLILA EN LA COLONIA VICTORIA POPULAR			VICTORIA POPULAR	100%	27/07/2016	21/09/2016	100%	15/08/2016	06/12/2016	1,096,223.97	1,096,223.97	M2	397.16	
2016-0045	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA EN LA COMUNIDAD DE LA MONJA			LA MONJA	100%	16/06/2016	11/08/2016	100%	04/07/2016	25/08/2016	661,317.01	661,317.01	M2	427.84	
2016-0046	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE EN LA COLONIA BOLAÑOS			BOLAÑOS	100%	07/07/2016	31/08/2016	100%	27/07/2016	28/11/2016	1,045,257.21	1,045,257.21	M2	529.80	
2016-0047	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, CERRO DE LA CRUZ			CERRO DE LA CRUZ	100%	16/06/2016	11/08/2016	100%	08/07/2016	28/11/2016	547,150.62	547,150.62	M2	285.04	
2016-0048	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JAUREZ EN LA COLONIA CENTRO			CENTRO HISTÓRICO	100%	04/07/2016	29/08/2016	100%	08/07/2016	01/12/2016	670,035.87	670,035.87	M2	413.59	
2016-0049	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA MARIANO ESCOBEDO EN ESTANCIA DE LA ROCHERA			ESTANCIA DE LA ROCHERA	100%	07/07/2016	31/08/2016	100%	02/08/2016	30/11/2016	885,173.22	885,173.22	M2	429.44	
2016-0050	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ DE SAN ISIDRO EL ALTO			SAN ISIDRO EL ALTO	100%	29/06/2016	25/08/2016	100%	15/08/2016	07/11/2016	788,682.32	788,682.32	M2	420.72	
2016-0051	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE LUIS ECHEVERRIA ÁLVAREZ			EPIGMENIO GONZALEZ FLORES	100%	16/06/2016	11/08/2016	100%	07/07/2016	13/12/2016	790,120.94	790,120.94	M2	306.03	
2016-0052	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JAUREZ EN LA COLONIA SAN PABLO			COLONIA SAN PABLO	100%	16/06/2016	08/09/2016	100%	04/07/2016	06/12/2016	855,005.83	855,005.83	M2	474.93	
2016-0053	RECONFORMACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CALLE EN AV. DE LA LUZ, INCLUYE ELECTRIFICACIÓN			FELIX OSOSRES SOTOMAYOR	100%	16/06/2016	06/10/2016	100%	07/07/2016	19/12/2016	3,996,349.60	3,996,349.60	M2	6,566.00	
2016-0054	CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN EXPLANADA DE LA DELEGACION FELIX OSOSRES SOTOMAYOR, COLONIA CERRITO COLORADO			FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	16/06/2016	11/08/2016	100%	04/07/2016	01/12/2016	647,084.96	647,084.96	M2	403.59	
2016-0056	CONSTRUCCIÓN DE PISTA PARA PATINETAS (SKATEBOARDING) EN LA COLONIA PEÑUELAS			PEÑUELAS	100%	16/06/2016	06/10/2016	100%	04/07/2016	20/12/2016	4,039,669.16	4,039,669.16	M2	681.86	
2016-0057	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO EN TLACOTE EL ALTO			TLACOTE EL ALTO	100%	16/06/2016	11/08/2016	100%	08/07/2016	01/12/2016	552,779.43	552,779.43	M2	202.40	
2016-0058	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA ANDRES BALBANERA MARTÍNEZ EN CHARAPE DE LOS PELONES			CHARAPE DE LOS PELONES	100%	06/06/2016	01/08/2016	100%	28/06/2016	08/12/2016	394,937.99	394,937.99	M2	147.00	
2016-0059	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO EN LA COLONIA CENTRO			CENTRO HISTÓRICO	100%	06/06/2016	01/08/2016	100%	28/06/2016	06/12/2016	299,052.48	299,052.48	M2	131.75	
2016-0060	PARQUE LINEAL AV. CONSTITUCIÓN			EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES	100%	05/07/2016	20/12/2016	100%	11/07/2016	30/12/2016	8,852,969.86	8,852,969.86	M2	19,304.92	
2016-0064	REENCARPETADO ASFALTICO DE LATERAL SUR DE BERNARDO QUINTANA DE AV 5 DE FEBRERO HASTA LA INTERSECCION DE LA AUTOPISTA MEXICO-QUERETARO			BERNARDO QUINTANA	100%	16/06/2016	08/09/2016	100%	19/07/2016	04/10/2016	7,530,222.40	7,530,222.40	M2	46,018.00	
2016-0065	REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE DAMIAN CARMONA Y AVENIDA HERCULES			CIRCUITO VIAL PRIMARIO, BERNARDO QUINTANA	100%	16/06/2016	06/10/2016	100%	04/07/2016	16/12/2016	5,724,726.53	5,724,726.53	M2	210,000.00	
2016-0082	CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN EXPLANADA DE LA DELEGACION EPIGMENIO GONZALEZ, COLONIA DESARROLLO SAN PABLO, DELEGACION EPIGMENIO GONZALEZ			EPIGMENIO GONZALEZ	0%	-	-	0%	-	-	1,091,737.01	-	M2	443.61	
FORTALECE 2016												45,535,843.15	44,444,106.14		



FECHA:
31 Diciembre 2016

PERIODO:	DICIEMBRE 2016											
ENTIDAD:	QUERÉTARO											
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN				
		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2016-0155	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHEO EN BACHILLERATO COBAQ NO. 13 EPIGMENIO GONZÁLEZ, COLONIA SAN PEDRITO PEÑUELAS, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ	SAN PEDRITO PEÑUELAS	100%	12/09/2016	07/11/2016	0%	-	-	1,043,462.30	-	M2	463.14
FAFEF 2016									1,043,462.30	-		



PERIODO:	DICIEMBRE 2016			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN		METAS		
ENTIDAD:	QUERÉTARO			FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA				
MUNICIPIO:	QUERÉTARO													
No. De Obra	Descripción			Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2016-0130	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN SECUNDARIA TÉCNICA 9 ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS, COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ			JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	100%	08/09/2016	03/11/2016	0%	-	-	1,306,009.77	-	M2	958
2016-0131	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN SECUNDARIA GENERAL 4 BENITO JUAREZ, COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, DELEGACION JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ			JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	100%	12/09/2016	07/11/2016	23%	31/10/2016	-	1,664,974.59	382,510.12	M2	938
2016-0132	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PRIMARIA HÉROE DE NACOZARI/HÉROE DE NACOZARI EN LA COLONIA LOS ALCANFORES, DELEGACIÓN CENTRO HISTORICO			CENTRO HISTORICO	100%	23/08/2016	18/10/2016	100%	20/10/2016	28/12/2016	1,065,329.54	1,065,329.54	M2	655
2016-0133	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PRIM. MIGUEL DE CERVANTES/NEZAHUALCOYOTL, COLONIA COLINAS DE MENCHACA, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZALEZ FLORES			EPIGMENIO GONZALEZ	100%	23/08/2016	18/10/2016	39%	20/10/2016	-	1,067,230.33	416,967.99	M2	571
2016-0134	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN PLAZA CÍVICA DE ESCUELA PRIMARIA EZEQUIEL MONTES LEDESMA / JOSÉ VASCONCELOS, COLONIA HACIENDA SANTA ROSA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI			SANTA ROSA JAUREGUI	100%	08/09/2016	03/11/2016	0%	-	-	1,200,903.94	-	M2	611
2016-0156	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PRIM. FRANCISCO VILLA, PALO ALTO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI			SANTA ROSA JAUREGUI	100%	18/10/2016	13/12/2016	0%	-	-	1,057,120.03	-	M2	510
2016-0157	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN SEC. TEC. NO. 12 IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, MENCHACA II, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ			EPIGMENIO GONZALEZ	100%	28/09/2016	23/11/2016	0%	-	-	686,364.39	-	M2	546
2016-0158	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PREESCOLAR JUAN ESCUTIA, COLONIA LAS ROSAS, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO			CENTRO HISTORICO	0%	-	-	0%	-	-	712,841.39	-	M2	332
2016-0159	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN TELESECUNDARIA ANDRÉS BALVANERA, COLONIA JURIQULLA PUEBLO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI			SANTA ROSA JAUREGUI	45%	20/10/2016	15/12/2016	0%	-	-	797,892.00	-	M2	301
2016-0215	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN SECUNDARIA TÉC. 14 "RICARDO POZAS ARCINIEGA".			LOMA BONITA	0%	-	-	0%	-	-	999,721.06	-	OBRA	1
FAM BASICA 2015														
											10,558,387.04	1,864,807.65		



PERIODO:	DICIEMBRE 2016											
ENTIDAD:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN			
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2016-0168	MEJORAMIENTO DE LA FISIONOMÍA URBANA DEL ANDADOR DE ACCESO PRINCIPAL A LA ALAMEDA HIDALGO PRIMERA ETAPA, COLONIA CENTRO	CENTRO HISTORICO	31%	02/09/2016	16/12/2016	4%	25/10/2016	-	7,190,457.49	252,611.62	OBRA	1.00
2016-0181	IMAGEN URBANA, CALLE FRANCISCO I. MADERO TRAMO GUERRERO A OCAMPO, COLONIA CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	100%	18/10/2016	10/01/2017	100%	11/11/2016	31/12/2016	1,654,607.61	1,654,607.61	OBRA	1.00
2016-0206	REVITALIZACION INTEGRAL DEL ESPACIO EXTERIOR DE LA ALAMEDA HIDALGO, DEL TRAMO CALLE CORREGIDORA A CALLE PASTEUR, COLONIA CENTRO, DELEGACION CENTRO HISTORICO	CENTRO HISTORICO	100%	08/11/2016	13/12/2016	100%	11/11/2016	31/12/2016	1,954,343.28	1,954,343.28	OBRA	1.00
INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT CENTRO HISTORICO									10,799,408.38	3,861,562.51		



PERIODO:	DICIEMBRE 2016											
ENTIDAD:	QUERÉTARO											
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN				
		FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2016-0167	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL EN LA DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES	UNIDAD NACIONAL	11%	14/09/2016	10/05/2017	0%	10/11/2016	-	38,220,833.86	54,737.63	OBRA	1.00
2016-0208	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN AV. COLINAS DEL CIMATARIO, DE CALLE CERRO DEL ÁGUILA A AV. CENTRO SUR, COLONIA COLINAS DEL CIMATARIO	COLINAS DEL CIMATARIO	17%	03/11/2016	23/02/2016	8%	24/11/2016	-	7,750,959.57	590,788.34	M2	13,624.31
2016-0209	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL EN LA DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	8%	11/11/2016	23/06/2017	0%	-	-	37,400,437.60	-	OBRA	1.00
PROGRAMAS DE DESARROLLO REGIONAL 2016									83,372,231.03	645,525.97		



PERIODO:	DICIEMBRE 2016											
ENTIDAD:	QUERÉTARO											
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN				
		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2016-0175	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL, EN CETIS NO. 16, COL. SAN PEDRITO ECOLÓGICO	SAN PEDRITO ECOLÓGICO	4%	18/10/2016	13/12/2016	0%	-	-	1,897,916.52	-	OBRA	1.00
2016-0197	PAQUETE DE REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS, COLONIAS LAS PEÑAS, LA ERA, EL CERRITO, LA TRINIDAD, LINDA VISTA, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	LA TRINIDAD	100%	17/10/2016	12/12/2016	0%	-	-	623,299.73	-	CANCHAS	5.00
2016-0212	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA/EMILIANO ZAPATA, MENCHACA I, DELEGACIÓN EPIGMENTIO GONZÁLEZ	MENCHACA I	0%	02/12/2016	24/02/2017	0%	-	-	938,087.43	-	OBRA	1.00
ISN 2016									3,459,303.68	-		



FECHA:
31 Diciembre 2016

PERIODO:	DICIEMBRE 2016											
ENTIDAD:	QUERÉTARO											
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN				
		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2016-0160	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECNO EN BACHILLERATO COBAQ PLANTEL NO. 17 CONSTITUCIÓN DE 1917, COLONIA BOSQUES DE BELLAVISTA, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ	NUEVO CARRILLO	15%	11/11/2016	06/01/2017	0%	-	-	1,476,347.82	-	M2	820.64
GEQ 2016									1,476,347.82	-		



PERIODO:	DICIEMBRE 2016											
ENTIDAD:	QUERÉTARO											
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN				
		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2016-0250	RESTAURACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LA CAPILLA DE MAXIMILIANO DE HABSBURGO (2DA ETAPA), (ZMHQ) DELEGACIÓN MUNICIPAL DEL CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	0%	-	-	0%	-	-	995,698.40	-	OBRA	1.00
2016-0251	SUSTITUCIÓN DE LA BALAUSTRADA EN EL MIRADOR DE LA AVENIDA EJÉRCITO REPUBLICANO, (ZMHQ) DELEGACIÓN MUNICIPAL DEL CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	0%	-	-	0%	-	-	896,137.34	-	CANCHAS	5.00
FONCA 2016									1,891,835.74	-		



PERIODO: SEPTIEMBRE 2016		AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD: QUERÉTARO													
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2015-0023	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PASEO CONSTITUCIÓN EN SUS TRAMOS DE TLAXCALA A SONORA Y DE VERACRUZ A SAN GABRIEL EN ACERA PTE. Y EN CALLE VERACRUZ DE PASEO CONSTITUCIÓN A MITAD DE CALLE ACERA SUR, EN LA COLONIA MARTIRES DE LA LIBERTAD I, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	MARTIRES DE LA LIBERTAD I	100%	15/07/2015	02/09/2015	100%	15/07/2015	02/09/2015	244,154.89	244,154.89	ML	480	
2015-0082	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE PRIMERA PRIVADA SAN LUIS, COLONIA HORNO DEL MUERTO, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	HORNO DEL MUERTO	100%	23/07/2015	02/09/2015	100%	23/07/2015	02/09/2015	177,637.52	177,637.52	LUMINARIAS	2	
2015-0093	ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE 3 Y PRIVADA 6, COLONIA AMPLIACIÓN EL OASIS, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	AMPLIACIÓN EL OASIS	100%	07/08/2015	01/09/2015	100%	07/08/2015	01/09/2015	237,734.67	237,734.67	POSTE (S)	5	
2015-0107	INTRODUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE CORREGIDORA, COLONIA VALLE DE BICENTENARIO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	VALLE DEL BICENTENARIO	100%	26/05/2015	06/07/2015	66%	26/05/2015	-	320,233.92	210,712.46	LUMINARIAS	5	
2015-0108	URBANIZACIÓN EN CALLE ENCINO, SABINO, FRESNO Y PARAISO, EN LA COLONIA 5 HALCONES, SAN JOSÉ EL ALTO, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ	SAN JOSÉ EL ALTO ZONA X (5 HALCONES)	100%	09/07/2015	08/09/2015	100%	09/07/2015	08/09/2015	647,793.91	647,793.91	M2	216	
2015-0115	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CARR. AL ZAPOTE, LOCALIDAD SECCIÓN ESTE DE SANTA MARIA DEL ZAPOTE, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	SANTA MARIA DEL ZAPOTE	100%	27/07/2015	03/09/2015	100%	27/07/2015	03/09/2015	226,324.09	226,324.09	LUMINARIAS	3	
2015-0118	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES CERRO DE LA BUFA Y CERRO DE MENDIOLA EN SU TRAMO DE CALLE PATOL HACIA FIN DE CALLE, COLONIA LAS AMERICAS III, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	LAS AMERICAS III	100%	21/08/2015	03/09/2015	100%	21/08/2015	03/09/2015	191,089.53	191,089.53	LUMINARIAS	3	
2015-0119	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES AURORA DE LA MAÑANA, CIELO CLARO, CIRCUITO CLARO AMANECEER, LUZ DE ALBA, LUZ DE AMANECEER, MADRUGADA DEL EDEN, ROCIO DE LA MAÑANA, COLONIA JARDINES DE LA ALBORADA, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	JARDINES DE LA ALBORADA	100%	14/07/2015	11/09/2015	100%	14/07/2015	11/09/2015	2,912,122.74	2,912,122.74	ML	1,213	
2015-0120	INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES AURORA DE LA MAÑANA, CIELO CLARO, CIRCUITO CLARO AMANECEER, LUZ DE ALBA, LUZ DE AMANECEER, MADRUGADA DEL EDEN, ROCIO DE LA MAÑANA, COLONIA JARDINES DE LA ALBORADA, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	JARDINES DE LA ALBORADA	100%	14/09/2015	26/10/2015	100%	14/09/2015	26/10/2015	827,340.71	827,340.71	ML	2,040	
2015-0123	AMPLIACIÓN DE RED DEDRENAJE SANITARIO EN CALLES VALENTÍN CAMPA, DEMETRIO VALLEJO, RICARDO FLORES MAGÓN, JESÚS GARCÍA Y CALLE SIN, COLONIA JARDINES DE LAS AZUCENAS (LA FLORESTA), DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	JARDINES DE AZUCENAS (LA FLORESTA)	100%	16/07/2015	08/09/2015	100%	16/07/2015	08/09/2015	3,441,710.43	3,441,710.43	ML	1,465	
2015-0126	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE MANANTIALES DE CALLE ARROYO SECO A CALLE FRAY PEDRO DE GANTE ACERA NORTE, LOCALIDAD EL SALTE, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ	SANTIAGO DE QUERÉTARO	100%	03/06/2015	21/08/2015	100%	03/06/2015	21/08/2015	1,224,537.70	1,224,537.70	M2	1,457	
2015-0131	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MICHOACÁN, PRIMERA PRIVADA SAN LUIS Y NUEVO LEÓN, COLONIA SAN JOSÉ EL ALTO (HORNO DEL MUERTO), DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	HORNO DEL MUERTO	100%	08/07/2015	28/08/2015	100%	08/07/2015	28/08/2015	192,037.59	192,037.59	ML	328	
2015-0132	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIMERA PRIVADA SAN LUIS Y NUEVO LEÓN, COLONIA SAN JOSÉ EL ALTO (HORNO DEL MUERTO), DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	HORNO DEL MUERTO	100%	08/07/2015	07/09/2015	100%	08/07/2015	07/09/2015	574,622.31	574,622.31	ML	132	
2015-0148	INTRODUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES CERRO DEL VENADO, CERRO DE MENDIOLA, CERRO DE LA BUFA, CERRO DEL CAPULÍN Y CERRO DEL HUIZACHE, COL. LAS AMERICAS III, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	LAS AMERICAS III	100%	19/08/2015	01/09/2015	100%	19/08/2015	01/09/2015	1,443,817.74	1,443,817.74	METRO LINEAL	997	
2015-0149	INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES CERRO DEL VENADO, CERRO DE MENDIOLA, CERRO DE LA BUFA, CERRO DEL CAPULÍN Y CERRO DEL HUIZACHE, COL. LAS AMERICAS III, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	LAS AMERICAS III	100%	08/09/2015	01/10/2015	100%	08/09/2015	01/10/2015	783,185.29	783,185.29	ML	1,143	
2015-0154	REHABILITACIÓN DE 1 AULA EN LA SECUNDARIA SUEÑOS DE JUVENTUD Y ESTUDIO, CHARAPE DE LA JOYA, SANTA ROSA JAUREGUI	CHARAPE DE LA JOYA	100%	12/09/2015	01/10/2015	100%	12/09/2015	01/10/2015	49,034.32	49,034.32	M2	81	
2015-0155	AMPLIACIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE 8 DE 10 DE DICIEMBRE A EPIGMEÑO GONZÁLEZ, COLONIA BUENOS AIRES, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ	BUENOS AIRES	100%	24/07/2015	07/09/2015	100%	24/07/2015	07/09/2015	1,496,402.79	1,496,402.79	M2	2,259	
2015-0156	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES GÉNESIS, GALAXIA ORION, PUNTA RUBÍ, COLONIA PROYECCIÓN 2000, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	PROYECCION 2000	100%	03/06/2015	11/08/2015	100%	03/06/2015	05/04/2016	2,047,318.98	2,047,318.98	ML	945	
2015-0157	INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES GÉNESIS, GALAXIA ORION, PUNTA RUBÍ, COLONIA PROYECCIÓN 2000, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	PROYECCION 2000	100%	03/06/2015	11/08/2015	100%	03/06/2015	05/04/2016	601,546.17	601,546.17	ML	1,349	

2015-0159	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CORREGIDORA, SECCIÓN OESTE DE EJIDO SANTA MARÍA (VALLE DE BICENTENARIO), DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	VALLE DEL BICENTENARIO	100%	31/07/2015	17/08/2015	100%	31/07/2015	17/08/2015	612,056.83	612,056.83	ML	290
2015-0160	INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CORREGIDORA SECCIÓN OESTE DEL EJIDO SANTA MARÍA (VALLE DE BICENTENARIO), DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	VALLE DEL BICENTENARIO	100%	31/07/2015	01/09/2015	100%	31/07/2015	01/09/2015	202,602.10	202,602.10	ML	648
2015-0161	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CAMINO A CERRO DE LA CRUZ, LOCALIDAD LA BARRETA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTIAGO DE QUERETARO	100%	08/07/2015	14/09/2015	100%	08/07/2015	14/09/2015	211,029.32	211,029.32	ML	398
2015-0168	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES PIRUL, ROBLE, PINO, JACARANDA, COLORIN, TABACO Y CARR. A CHICHIMEQUILAS, LOCALIDAD SAN JOSÉ EL ALTO ZONA V, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	SAN JOSE EL ALTO ZONA V	100%	16/07/2015	10/09/2015	100%	16/07/2015	10/09/2015	845,784.72	845,784.72	ML	1,861
2015-0172	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES PIRUL, ROBLE, PINO, JACARANDA, COLORIN Y TABACO, LOCALIDAD SAN JOSÉ EL ALTO ZONA V, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	SAN JOSE EL ALTO ZONA V	100%	17/07/2015	07/09/2015	100%	17/07/2015	07/09/2015	1,913,976.60	1,913,976.60	ML	748
2015-0179	INTRODUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES KEPLER, PLATON Y BLAISE PASCAL, COLONIA LA LADERA, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	LA LADERA	100%	03/08/2015	04/09/2015	100%	03/08/2015	04/09/2015	1,202,321.78	1,202,321.78	LUMINARIAS	19
2015-0181	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLES TLATELOLCO, TULYEHUALCO, IZTAPALAPA, TLÁHUAC, COYOACÁN, TEXCOCO, AZTLÁN, CUAUTITLÁN E IZTACCHUATL, COLONIA TENOCHTITLÁN, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	TENOCHTITLÁN	100%	03/06/2015	18/08/2015	57%	03/06/2015	-	4,853,953.07	2,783,111.48	ML	2,142
2015-0188	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MIGUEL HIDALGO, COLONIA LOMAS DE MECHACA (LAS TINAJAS), DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	LAS TINAJAS (LOMAS DE MECHACA)	100%	17/09/2015	01/10/2015	100%	17/09/2015	01/10/2015	192,310.80	192,310.80	ML	363
2015-0189	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MIGUEL HIDALGO, COLONIA LOMAS DE MECHACA (LAS TINAJAS), DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	LAS TINAJAS (LOMAS DE MECHACA)	100%	25/08/2015	11/09/2015	100%	25/08/2015	11/09/2015	595,464.78	595,464.78	ML	227
2015-0204	AMPLIACIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, EN CALLE MICHOCÁN, PRIMERA PRIVADA SAN LUIS, SEGUNDA PRIVADA SAN LUIS, SEGUNDA CERRADA SAN LUIS Y NUEVO LEÓN, COL. HORNO DEL MUERTO, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ	HORNO DEL MUERTO	100%	04/08/2015	22/09/2015	100%	04/08/2015	22/09/2015	2,364,952.45	2,364,952.45	M2	2,222
2015-0206	REHABILITACIÓN DE PISOS EN AULAS EN TELE SECUNDARIA RAZA DE BRONCE, SECCIÓN OESTE, EJIDO SANTA MARIA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	EJIDO SANTA MARIA	100%	27/07/2015	31/08/2015	100%	27/07/2015	31/08/2015	172,079.21	172,079.21	M2	375
2015-0210	MANTENIMIENTO DE AULA EN SECUNDARIA COMUNITARIA DIGNA OCHOA, COMUNIDAD LA JOYA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTIAGO DE QUERETARO	100%	17/09/2015	22/09/2015	100%	17/09/2015	22/09/2015	72,434.53	72,434.53	M2	76
2015-0219	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE ALTAMIRANO, PRIV. ALTAMIRANO Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, COLONIA TLACOTE EL BAJO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	SANTIAGO DE QUERETARO	100%	12/06/2015	06/08/2015	58%	12/12/2015	-	493,517.56	287,242.76	LUMINARIAS	10
2015-0221	INTRODUCCIÓN DE RED AGUA POTABLE EN CALLES GARDENIAS, GIRASOLES Y AZALEA, COLONIA LAS CAMELINAS, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	LAS CAMELINAS	100%	04/08/2015	12/09/2015	100%	04/08/2015	12/09/2015	307,736.51	307,736.51	ML	748
2015-0222	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES GARDENIAS, GIRASOLES Y AZALEA, COLONIA LAS CAMELINAS, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	LAS CAMELINAS	100%	04/08/2015	11/09/2015	100%	04/08/2015	11/09/2015	1,102,533.16	1,102,533.16	ML	470
2015-0223	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CAMINO DE LA ESCUELA A LAS CANCHAS, COMUNIDAD CHARAPE DE LOS PELONES, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTIAGO DE QUERETARO	100%	02/09/2015	22/09/2015	100%	02/09/2015	22/09/2015	1,152,279.02	1,152,279.02	M2	3,143
2015-0224	IMPERMEABILIZACIÓN Y REHABILITACIÓN HIDROSANITARIA EN PRIM ALFREDO V BONFIL, COMUNIDAD CERRO COLORADO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	CERRO COLORADO	100%	10/09/2015	22/09/2015	100%	10/09/2015	22/09/2015	40,390.07	40,390.07	M2	35
2015-0225	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PREESCOLAR HUEMAC, PIE DE GALLO, SANTA ROSA JAUREGUI	SANTIAGO DE QUERETARO	100%	13/07/2015	01/09/2015	100%	13/07/2015	01/09/2015	322,519.09	322,519.09	M2	173
2015-0226	COLOCACIÓN DE PISO DE LOSETA EN SALONES EN SEC. TÉCNICA 16, COLONIA TLACOTE EL BAJO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	SANTIAGO DE QUERETARO	100%	14/10/2015	14/10/2015	100%	14/10/2015	14/10/2015	60,385.56	60,385.56	M2	109
2015-0227	AMPLIACIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LEYES DE REFORMA, COLONIA SAN JOSÉ EL ALTO (JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ), DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	SAN JOSE EL ALTO	100%	11/09/2015	22/09/2015	100%	11/09/2015	22/09/2015	89,780.59	89,780.59	M2	137
2015-0229	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 7, COLONIA SAN JOSÉ EL ALTO (LOMAS DE SAN JOSÉ), DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	SAN JOSÉ EL ALTO (LOMAS DE SAN JOSÉ)	100%	04/08/2015	22/09/2015	100%	04/08/2015	22/09/2015	276,268.97	276,268.97	ML	104
2015-0231	REHABILITACIÓN ELÉCTRICA GENERAL EN PRIM NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC, COLONIA SAN PEDRO MÁRTIR, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	SAN PEDRO MÁRTIR	100%	19/08/2015	17/09/2015	100%	19/08/2015	17/09/2015	292,146.39	292,146.39	OBRA	1
2015-0234	INTRODUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES FRANCISCO VILLA Y AQUILES SERDÁN, COLONIA TLACOTE EL ALTO, DELGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	TLACOTE EL ALTO	100%	09/07/2015	10/09/2015	100%	09/07/2015	10/09/2015	1,373,571.18	1,373,571.18	LUMINARIAS	27
2015-0238	INTRODUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE LA COLONIA JARDINES DE JURICA, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	JARDINES DE JURICA	100%	29/06/2015	31/08/2015	100%	29/06/2015	12/12/2015	3,623,991.84	3,623,991.84	ML	2,193
2015-0239	INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES DE LA COLONIA JARDINES DE JURICA, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	JARDINES DE JURICA	100%	29/06/2015	31/08/2015	100%	29/06/2015	12/12/2015	1,261,739.65	1,261,739.65	ML	3,411
2015-0241	CONSTRUCCION DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN PREESCOLAR "EL NIÑO FELIZ", COMUNIDAD SAN ISIDRO EL VIEJO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTIAGO DE QUERETARO	100%	14/10/2015	14/10/2015	100%	14/10/2015	14/10/2015	147,013.21	147,013.21	OBRA	1
2015-0245	INTRODUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLES FALTANTES, COLONIA ROJO AMANECEER, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	ROJO AMANECEER	100%	04/08/2015	17/09/2015	100%	04/08/2015	17/09/2015	595,878.87	595,878.87	POSTE (S)	15
2015-0259	INTRODUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES BOSQUES DE COLIMA, BOSQUES DE QUERÉTARO Y BOSQUES DE MICHOCÁN, COLONIA BOSQUES DE SAN PABLO, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	BOSQUES DE SAN PABLO	100%	19/08/2015	17/09/2015	100%	19/08/2015	17/09/2015	415,252.27	415,252.27	LUMINARIAS	7
2015-0262	INTRODUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES ACCESO PRINCIPAL, CALLES 1, 2, 3 Y 4, COLONIA FRACCIÓN EJIDO EL RETABO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	SANTIAGO DE QUERETARO	100%	30/07/2015	31/08/2015	100%	30/07/2015	19/04/2016	1,101,312.45	1,101,312.45	POSTE (S)	32

2015-0272	REHABILITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ BUENAVISTA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI	SAN JOSE BUENAVISTA	95%	16/07/2015	02/12/2015	80%	16/07/2015	-	5,835,606.64	4,666,679.84	OBRA	1
2015-0307	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES VALENTÍN CAMPA, DEMETRIO VALLEJO, RICARDO FLORES MAGÓN Y JESÚS GARCÍA, COLONIA JARDINES DE LAS AZUCENAS (LA FLORESTA), DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	JARDINES DE AZUCENAS (LA FLORESTA)	100%	09/09/2015	13/10/2015	100%	09/09/2015	13/10/2015	859,030.51	859,030.51	ML	1,843
2015-0308	SUSTITUCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES 18,20,22 Y 24, COL. LEYES DE REFORMA, DELEGACIÓN FELIX OSORES SOTOMAYOR	LEYES DE REFORMA	100%	04/09/2015	01/10/2015	100%	04/09/2015	01/10/2015	2,148,345.14	2,148,345.14	ML	910
2015-0353	URBANIZACIÓN DE CALLE NOGAL SOBRE DREN PLUVIAL, COL. 5 HALCONES, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	EPIGMEÑO GONZÁLEZ	100%	27/11/2015	23/01/2016	100%	27/11/2015	08/03/2016	256,207.56	256,207.56	M2	144
2015-0336	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE NOGAL, COLONIA RANCHO QUEMADO, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	EPIGMEÑO GONZÁLEZ	100%	02/12/2015	28/12/2015	100%	02/12/2015	10/03/2016	201,333.19	201,333.19	ML	495
2015-0335	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NOGAL, COLONIA RANCHO QUEMADO, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	EPIGMEÑO GONZÁLEZ	100%	02/12/2015	28/12/2015	100%	02/12/2015	10/03/2016	146,408.95	146,408.95	ML	144
2015-0334	INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE OYAMEL, COLONIA ROMA, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	100%	02/12/2015	21/12/2015	100%	02/12/2015	09/02/2016	99,561.43	99,561.43	ML	135
2015-0333	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN OYAMEL, COLONIA ROMA, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	100%	02/12/2015	21/12/2015	100%	02/12/2015	09/02/2016	135,985.79	135,985.79	ML	58
2015-0341	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, COMUNIDAD LA VERSOLILLA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	10/12/2015	17/02/2016	100%	10/12/2015	11/03/2016	927,370.49	927,370.49	M2	180
2015-0332	CAMBIO DE CANCELERÍA EN JARDÍN DE NIÑOS "TENÓCH", SAN PEDRO MÁRTIR, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	14/12/2015	06/01/2016	100%	14/12/2015	10/03/2016	99,038.60	99,038.60	M2	150
2015-0350	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESC. PRIM. UNIDAD Y PROGRESO, LA SOLANA TROJES, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	10/12/2015	13/02/2016	100%	10/12/2015	23/03/2016	961,704.95	961,704.95	M2	400
2015-0347	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO PLAZA CÍVICA DE LA ESC. PRIM. FRANCISCO VILLA, EL PIE, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	29/01/2016	06/04/2016	100%	29/01/2016	06/04/2016	837,610.89	837,610.89	M2	67
2015-0360	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN PLAZA CÍVICA DEL J. N. NUESTRA ESPERANZA, SANTA MARÍA MAGDALENA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	SANTA MARIA MAGDALENA	100%	21/12/2015	29/03/2016	100%	21/12/2015	29/03/2016	720,573.23	720,573.23	M2	298
2015-0359	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO ARCOTECHO EN TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA, PUERTO DE AGUIRRE, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI	PUERTO DE AGUIRRE	100%	21/12/2015	29/03/2016	100%	21/12/2015	11/04/2016	1,065,630.20	1,065,630.20	M2	167
2015-0365	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO ARCOTECHO EN TELESECUNDARIA JOSEFA VERGARA, EL SALITRE, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ	SALITRE	100%	21/12/2015	29/03/2016	100%	21/12/2015	04/04/2016	876,713.94	876,713.94	M2	244
2015-0371	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE Y PRIVADA SAN JUAN BOSCO, COL. SANTA MARÍA MAGDALENA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	SANTA MARIA MAGDALENA	100%	21/01/2016	19/03/2016	100%	21/01/2016	10/06/2016	430,744.89	430,744.89	LUMINARIAS	8
2016-0005	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN AGUSTÍN Y SAN FRANCISCO, COLONIA FELIPE ÁNGELES, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	EPIGMEÑO GONZÁLEZ	100%	05/05/2016	23/06/2016	44%	05/05/2016	-	1,351,952.43	588,292.93	ML	462
2016-0008	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES 6 Y MARIE MADELINE, COLONIA LA CONDESA, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	EPIGMEÑO GONZALEZ	85%	07/07/2016	15/09/2010	48%	07/07/2016	-	734,174.73	350,975.63	LUM	11
2016-0009	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JARDÍN DE LA BENDICIÓN, COL. JARDINES DEL SOL, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	21/04/2016	16/06/2016	70%	21/04/2016	-	350,005.28	243,519.96	ML	557
2016-0010	RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES, COMUNIDAD JOFRITO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	21/04/2016	30/06/2016	100%	21/04/2016	08/09/2016	625,562.64	625,562.64	LUM	10
2016-0011	RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES, COMUNIDAD SAN ISIDRO EL VIEJO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	21/04/2016	30/06/2016	76%	21/04/2016	-	273,696.90	207,016.46	LUM	4
2016-0012	RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES, COMUNIDAD EL HERRERO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	21/04/2016	30/06/2016	100%	21/04/2016	08/09/2016	320,519.91	320,519.91	LUM	4
2016-0018	RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES	LLANO DE LA ROCHERA	100%	12/05/2016	21/07/2016	100%	12/05/2016	08/09/2016	464,220.14	464,220.14	LUM	9
2016-0021	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES (CALLE CUAUHTEMOC, 5 DE MAYO, RICARDO FLORES MAGÓN, 20 DE NOVIEMBRE, BENITO JUAREZ, FRANCISCO I. MADERO, LÁZARO CÁRDENAS, PRIV. MORELOS, PORFIRIO DÍAZ, FRANCISCO VILLA, HERNÁN	LA GOTERA	96%	09/06/2016	27/10/2016	81%	09/06/2016	-	3,773,895.05	3,062,569.86	LUM	55
2016-0086	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES VIOLETAS, CARACAS-MARIA TERESA DE CALCUTA, MONTEVIDEO CLAVEL, BOGOTA-BUGAMBILIA, LA HABANA MARGARITAS Y OCTAVIO PAZ, COLONIA BALCONES DE SAN PABLO, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	EPIGMEÑO GONZALEZ	95%	30/06/2016	06/10/2016	79%	30/06/2016	-	1,519,850.10	1,204,363.81	LUM	24
2016-0119	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, COMUNIDAD LA GOTERA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	51%	26/07/2016	20/09/2016	0%	-	-	409,188.87	-	LUM	13
2016-0148	CONSTRUCCIÓN DE BORDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR J. GUADALUPE VELAZQUEZ, COMUNIDAD LA GOTERA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI	LA GOTERA	94%	18/08/2016	23/09/2016	0%	-	-	148,680.84	-	M2	92
CFE	CONVENIO CFE RED ENERGIA ELECT LA VERSOLILLA F15	LA VERSOLILLA	100%	-	-	100%	-	-	1,017,647.23	1,017,647.23	OBRA	1
CFE	CONV CFE ER-QRO-02/2016 SEC NOROESTE SOLANA F14F15	SOLANA	100%	-	-	100%	-	-	432,952.66	432,952.66	OBRA	1
CFE	CONVENIO CFE ER-QRO-02/2016 ANAHUAC F14 F15	ANAHUAC	100%	-	-	100%	-	-	42,527.69	42,527.69	OBRA	1
CFE	CONVENIO CFE ER-QRO-02/2016 LA CIENEGA F14 F15	LA CIENEGA	100%	-	-	100%	-	-	89,638.63	89,638.33	OBRA	1
CFE	CONVENIO CFE ER-QRO-02/2016 SECUNDARIA NOROESTE SOLANA F14F15	LA SOLANA	100%	-	-	100%	-	-	190,325.78	190,325.78	OBRA	1
FISM 2015									70,880,633.16	64,420,362.66		

C.P. RUBÉN GERARDO ALVAREZ LACUMA
SECRETARIO DE FINANZAS

*En atención a la información financiera

ING. JOSE MANUEL JUAREZ VIELMA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

*En atención a la información de avances físico

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".